

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
0			PEP del Programa PN-L1150	1805 days	Mon 1/10/18	Fri 29/8/25	\$100.000.000	\$4.700.000	\$104.700.000						
1	1		Inicio de preparación del Proyecto	0 days	Mon 1/10/18	Mon 1/10/18	\$0	\$0	\$0				1/10		
2	2		Actividades previas - Diseño y Aprobación del Programa	195 days	Mon 1/10/18	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0						
3	2.1		Realización de la Misión de Análisis	5 days	Mon 1/10/18	Fri 5/10/18	\$0	\$0	\$0	MUPA;MEF;B			MUPA;MEF;BID		
4	2.2		Preparación del POD	5 days	Mon 8/10/18	Fri 12/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
5	2.3		Distribución del POD a QRR	1 day	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
6	2.4		Revisiones internas del POD	3 days	Tue 16/10/18	Thu 18/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
7	2.5		Reunión de Revisión de Calidad y Riesgo del POD	1 day	Fri 19/10/18	Fri 19/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
8	2.6		Ajustes al POD	9 days	Mon 22/10/18	Thu 1/11/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
9	2.7		Aprobación del paquete del POD	1 day	Fri 2/11/18	Fri 2/11/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
10	2.8		Misión de Negociación del Contrato de Préstamo	5 days	Mon 12/11/18	Fri 16/11/18	\$0	\$0	\$0	MEF;BID			MEF;BID		
11	2.9		Tramitación de la aprobación del Contrato de Préstamo	18 days	Mon 19/11/18	Wed 12/12/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
12	2.10		Firma del Contrato de Préstamo	44 days	Thu 13/12/18	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	MEF;BID			MEF;BID		
13	2.11		Refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR	44 days	Wed 13/2/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
14	2.12		Fecha límite prevista para efectividad legal del Contrato de Préstamo	54 days	Tue 16/4/19	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0						
15	3		Condiciones contractuales previas al primer desembolso	67 days	Mon 1/7/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0	MUPA					
16	3.1		(i) la firma del convenio entre el Prestatario y el MUPA para la transferencia de recursos y responsabilidades de ejecución del programa	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
17	3.2	GRP - Act. #1.1 y #4.2	(ii) la firma de un convenio de ejecución entre el MUPA y el Ministerio de Medio Ambiente (MiAmbiente) y un convenio de ejecución y mantenimiento con entre el MUPA y el Ministerio de Obras Públicas (MOP)	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
18	3.3		(iii) creación de la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) en el MUPA y la designación de su personal clave	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
19	3.4		(iv) la aprobación del Manual Operativo del Programa (MOP)	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
20	3.5		(v) Emitir la declaratoria de utilidad pública del proyecto por parte de la autoridad competente.	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
21	3.6		Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas	0 days	Mon 30/9/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0				30/9		
22	3.7		Inicio de la ejecución del Programa PN-L1150	0 days	Tue 1/10/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0				1/10		
23	4		Componente 1. Infraestructura de mitigación de inundaciones	1495 days	Fri 5/10/18	Fri 28/6/24	\$78.360.000	\$1.100.000	\$79.460.000						
24	4.1		Producto 1: Obras de encauzamiento del río Juan Díaz construidas	1303 days	Wed 3/7/19	Fri 28/6/24	\$64.580.000	\$1.100.000	\$65.680.000						
25	4.1.1	CCEE	3CV_30. Contratación de consultor para la elaboración del EsIA Categoría II, que incluye una evaluación de las actividades constructivas inherentes a muros de contención, dragado y balsas de laminación	252 days	Thu 20/2/20	Fri 5/2/21	\$50.000	\$0	\$50.000						
26	4.1.1.1		Etapa previa	15 days	Thu 20/2/20	Wed 11/3/20	\$0	\$0	\$0						
27	4.1.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Thu 20/2/20	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0	CT			CT		
28	4.1.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 days	Mon 2/3/20	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
29	4.1.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Wed 4/3/20	Wed 4/3/20	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
30	4.1.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Thu 5/3/20	Wed 11/3/20	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
31	4.1.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Wed 11/3/20	Wed 11/3/20	\$0	\$0	\$0				11/3		
32	4.1.1.2		Etapas de Contratación	105 days	Thu 12/3/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0						
33	4.1.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	5 days	Thu 12/3/20	Wed 18/3/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
34	4.1.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	Thu 19/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
35	4.1.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days	Wed 1/4/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0				1/4		
36	4.1.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	7 days	Thu 2/4/20	Fri 10/4/20	\$0	\$0	\$0 CEO				CEO		
37	4.1.1.2.5		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 day	Mon 13/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
38	4.1.1.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	Tue 14/4/20	Tue 14/4/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
39	4.1.1.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	Wed 15/4/20	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
40	4.1.1.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	10 days	Wed 22/4/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0 Co;DS				Co;DS		
41	4.1.1.2.9		Contrato firmado	0 days	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0				5/5		
42	4.1.1.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	Wed 6/5/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
43	4.1.1.2.11		Contrato refrendado	0 days	Wed 5/8/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0				5/8		
44	4.1.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Thu 6/8/20	Fri 5/2/21	\$50.000	\$0	\$50.000						
45	4.1.1.3.1		Elaboración del EsIA Cat. II	66 days	Thu 6/8/20	Thu 5/11/20	\$50.000	\$0	\$50.000 Co				Co		
46	4.1.1.3.2		EsIA elaborado	0 days	Thu 5/11/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0				5/11		
47	4.1.1.3.3		Refrendo de la CGR para el pago final	66 days	Fri 6/11/20	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0						
48	4.1.2		LPI_1. Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de encauzamiento en el río Juan Díaz	931 days	Fri 6/11/20	Fri 31/5/24	\$62.007.947	\$0	\$62.007.947						
49	4.1.2.1		Etapas previas	48 days	Fri 6/11/20	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0						
50	4.1.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	10 days	Fri 6/11/20	Thu 19/11/20	\$0	\$0	\$0 CTD				CTD		
51	4.1.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	30 days	Fri 20/11/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
52	4.1.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	2 days	Fri 1/1/21	Mon 4/1/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
53	4.1.2.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Lic	1 day	Tue 5/1/21	Tue 5/1/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
54	4.1.2.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Wed 6/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0 ES-BID				ES-BID		
55	4.1.2.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 12/1/21	Tue 12/1/21	\$0	\$0	\$0				12/1		
56	4.1.2.2		Etapas de Contratación	168 days	Wed 13/1/21	Fri 3/9/21	\$0	\$0	\$0						
57	4.1.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panamá	3 days	Wed 13/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
58	4.1.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 15/1/21	Fri 15/1/21	\$0	\$0	\$0	PanamaCom			15/1		
59	4.1.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Mon 18/1/21	Fri 26/2/21	\$0	\$0	\$0	EO			EO		
60	4.1.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 1/3/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0	EO			EO		
61	4.1.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 19/3/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0	EA			19/3		
62	4.1.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Mon 22/3/21	Tue 20/4/21	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
63	4.1.2.2.7		Revisión por parte de la CGP del Informe de Evaluación	1 day	Wed 21/4/21	Wed 21/4/21	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
64	4.1.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 21/4/21	Wed 21/4/21	\$0	\$0	\$0	CEO			21/4		
65	4.1.2.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Thu 22/4/21	Thu 22/4/21	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
66	4.1.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 23/4/21	Thu 29/4/21	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
67	4.1.2.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Thu 29/4/21	Thu 29/4/21	\$0	\$0	\$0	BID			29/4		
68	4.1.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 30/4/21	Fri 30/4/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
69	4.1.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 3/5/21	Fri 7/5/21	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
70	4.1.2.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 7/5/21	Fri 7/5/21	\$0	\$0	\$0	DS			7/5		
71	4.1.2.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Mon 10/5/21	Fri 14/5/21	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
72	4.1.2.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Mon 17/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
73	4.1.2.2.17		Contrato firmado	0 days	Fri 21/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0	DS			21/5		
74	4.1.2.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 24/5/21	Mon 23/8/21	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
75	4.1.2.2.19		Contrato refrendado	0 days	Mon 23/8/21	Mon 23/8/21	\$0	\$0	\$0	cgr			23/8		
76	4.1.2.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 27/8/21	Fri 27/8/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
77	4.1.2.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Mon 30/8/21	Fri 3/9/21	\$0	\$0	\$0	EAT			EAT		
78	4.1.2.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 3/9/21	Fri 3/9/21	\$0	\$0	\$0	CGP;DS			3/9		
79	4.1.2.3		Ejecución del contrato	715 days	Fri 3/9/21	Fri 31/5/24	\$62.007.947	\$0	\$62.007.947				3/9		
80	4.1.2.3.1		Inicio de la ejecución	0 days	Fri 3/9/21	Fri 3/9/21	\$0	\$0	\$0				3/9		
81	4.1.2.3.2		Ejecución de las obras	715 days	Mon 6/9/21	Fri 31/5/24	\$62.007.947	\$0	\$62.007.947	EC			EC		
82	4.1.2.3.3		Hito 1: Alineación del cauce fluvial realizada	0 days	Fri 31/5/24	Fri 31/5/24	\$0	\$0	\$0				31/5		
83	4.1.2.3.4		Hito 2: Lagunas de retención del Río Juan Díaz construidas	0 days	Fri 31/5/24	Fri 31/5/24	\$0	\$0	\$0				31/5		
84	4.1.3		SBCC_19. Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de encauzamiento en el río Juan Díaz	956 days	Fri 30/10/20	Fri 28/6/24	\$2.515.535	\$0	\$2.515.535						
85	4.1.3.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	50 days	Fri 30/10/20	Thu 7/1/21	\$0	\$0	\$0						
86	4.1.3.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 30/10/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
87	4.1.3.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 5/11/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	PanamaCom			5/11		
88	4.1.3.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes:	10 days	Fri 6/11/20	Thu 19/11/20	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
89	4.1.3.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 20/11/20	Fri 20/11/20	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
90	4.1.3.1.5		Selección de lista corta	5 days	Mon 23/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
91	4.1.3.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	44 days	Fri 30/10/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
92	4.1.3.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 30/12/20	Wed 30/12/20	\$0	\$0	\$0	EA			30/12		
93	4.1.3.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 31/12/20	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
94	4.1.3.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 1/1/21	Thu 7/1/21	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
95	4.1.3.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21	\$0	\$0	\$0	BID			7/1		
96	4.1.3.2		Etapas de Contratación	150 days	Fri 8/1/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0						
97	4.1.3.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publica	2 days	Fri 8/1/21	Mon 11/1/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
98	4.1.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 11/1/21	Mon 11/1/21	\$0	\$0	\$0	<i>PanamaComi</i>			11/1		
99	4.1.3.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 12/1/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
100	4.1.3.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Wed 10/2/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	EA			10/2		
101	4.1.3.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Thu 11/2/21	Fri 12/3/21	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
102	4.1.3.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Mon 15/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
103	4.1.3.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Mon 15/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	CEO			15/3		
104	4.1.3.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Tue 16/3/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
105	4.1.3.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 17/3/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
106	4.1.3.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Tue 23/3/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	BID			23/3		
107	4.1.3.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Tue 23/3/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	EA			23/3		
108	4.1.3.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Wed 24/3/21	Tue 30/3/21	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
109	4.1.3.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Wed 31/3/21	Mon 5/4/21	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
110	4.1.3.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 5/4/21	Mon 5/4/21	\$0	\$0	\$0	CGP			5/4		
111	4.1.3.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Tue 6/4/21	Wed 7/4/21	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
112	4.1.3.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Thu 8/4/21	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
113	4.1.3.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 9/4/21	Thu 15/4/21	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
114	4.1.3.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 15/4/21	Thu 15/4/21	\$0	\$0	\$0	BID			15/4		
115	4.1.3.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 16/4/21	Fri 16/4/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
116	4.1.3.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Mon 19/4/21	Wed 21/4/21	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
117	4.1.3.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Wed 21/4/21	Wed 21/4/21	\$0	\$0	\$0	DS			21/4		
118	4.1.3.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Thu 22/4/21	Wed 28/4/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
119	4.1.3.2.23		Contrato firmado	0 days	Wed 28/4/21	Wed 28/4/21	\$0	\$0	\$0	DS			28/4		
120	4.1.3.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 29/4/21	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
121	4.1.3.2.25		Contrato refrendado	0 days	Thu 29/7/21	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0	cgr			29/7		
122	4.1.3.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Wed 4/8/21	Wed 4/8/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
123	4.1.3.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Fri 30/7/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
124	4.1.3.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 5/8/21	Thu 5/8/21	\$0	\$0	\$0	DS			5/8		
125	4.1.3.3		Etap	756 days	Fri 6/8/21	Fri 28/6/24	\$2.515.535	\$0	\$2.515.535				FC		
126	4.1.3.3.1		Realización de actividades de supervisión s/Plan de Trabajo	756 days	Fri 6/8/21	Fri 28/6/24	\$2.515.535	\$0	\$2.515.535	FC					
127	4.1.4	GRP - Act	Compensaciones (Gestión Ambiental y Social)	392 days	Wed 3/7/19	Thu 31/12/20	\$0	\$1.100.000	\$1.100.000						
128	4.1.4.1		Actividades incluidas en el PGAS	392 days	Wed 3/7/19	Thu 31/12/20	\$0	\$1.100.000	\$1.100.000	EAS			EAS		
129	4.1.5		Saldo para redondeo	0 days	Fri 31/5/24	Fri 31/5/24	\$6.518	\$0	\$6.518						
130	4.2		Producto 2: Obras de drenaje subterráneo en Ciudad Radial construidas	1080 days	Fri 5/10/18	Fri 25/11/22	\$2.730.000	\$0	\$2.730.000						
131	4.2.1		Disponibilidad de los Diseños Finales de la Obra	0 days	Fri 5/10/18	Fri 5/10/18	\$0	\$0	\$0				5/10		
132	4.2.1.1		Diseños finales de obras elaborados	0 days	Fri 5/10/18	Fri 5/10/18	\$0	\$0	\$0				5/10		
133	4.2.2	CCEE	3CV_31. Contratación de consultor para la elaboración del EsIA, Categoría II, que incluye una evaluación de actividades constructivas para las obras de drenaje subterráneo de Ciudad Radial	252 days	Mon 3/6/19	Tue 19/5/20	\$25.000	\$0	\$25.000						

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
134	4.2.2.1		Etapla previa	15 days	Mon 3/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0						
135	4.2.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Mon 3/6/19	Tue 11/6/19	\$0	\$0	\$0 CT				CT		
136	4.2.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Wed 12/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
137	4.2.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
138	4.2.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 17/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
139	4.2.2.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	<i>0 days</i>	Fri 21/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0				21/6		
140	4.2.2.2		Etapla de Contratación	105 days	Mon 24/6/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0						
141	4.2.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medio	5 days	Mon 24/6/19	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
142	4.2.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de public	10 days	Mon 1/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
143	4.2.2.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulacione</i>	<i>0 days</i>	Fri 12/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0				12/7		
144	4.2.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Ca	7 days	Mon 15/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0 CEO				CEO		
145	4.2.2.2.5		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido qu	1 day	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
146	4.2.2.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (pu	1 day	Thu 25/7/19	Thu 25/7/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
147	4.2.2.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscr	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
148	4.2.2.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Fri 2/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0 Co;DS				Co;DS		
149	4.2.2.2.9		<i>Contrato firmado</i>	<i>0 days</i>	Thu 15/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0				15/8		
150	4.2.2.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Fri 16/8/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
151	4.2.2.2.11		Contrato refrendado	0 days	Fri 15/11/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0				15/11		
152	4.2.2.3		Etapla de ejecución del contrato	132 days	Mon 18/11/19	Tue 19/5/20	\$25.000	\$0	\$25.000						
153	4.2.2.3.1		Elaboración del EsIA Cat. II	66 days	Mon 18/11/19	Mon 17/2/20	\$25.000	\$0	\$25.000 Co				Co		
154	4.2.2.3.2		<i>EsIA elaborado</i>	<i>0 days</i>	Mon 17/2/20	Mon 17/2/20	\$0	\$0	\$0				17/2		
155	4.2.2.3.3		Refrendo de la CGR para el pago final	66 days	Tue 18/2/20	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0						
156	4.2.3		LPN_2. Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de drenaje subterráneo en Ciudad Radial	701 days	Tue 18/2/20	Tue 25/10/22	\$2.596.766	\$0	\$2.596.766				1		
157	4.2.3.1		Etapla previa	26 days	Tue 18/2/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0						
158	4.2.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Tue 18/2/20	Mon 24/2/20	\$0	\$0	\$0 CTD				CTD		
159	4.2.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Tue 25/2/20	Mon 9/3/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
160	4.2.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Tue 10/3/20	Mon 16/3/20	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
161	4.2.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Lic	1 day	Tue 17/3/20	Tue 17/3/20	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
162	4.2.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Wed 18/3/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
163	4.2.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 24/3/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0 BID				24/3		
164	4.2.3.2		Proceso de Contratación	147 days	Wed 25/3/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0						
165	4.2.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panamat	2 days	Wed 25/3/20	Thu 26/3/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
166	4.2.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 26/3/20	Thu 26/3/20	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				26/3		
167	4.2.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	20 days	Fri 27/3/20	Thu 23/4/20	\$0	\$0	\$0 EO				EO		
168	4.2.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Fri 24/4/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0 EO				EO		
169	4.2.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Thu 14/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0 EA				14/5		
170	4.2.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Fri 15/5/20	Thu 4/6/20	\$0	\$0	\$0 CEO				CEO		
171	4.2.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Fri 5/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
172	4.2.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0 CEO				8/6		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
173	4.2.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Tue 9/6/20	Tue 9/6/20	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
174	4.2.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 10/6/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
175	4.2.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 16/6/20	Tue 16/6/20	\$0	\$0	\$0 BID				16/6		
176	4.2.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
177	4.2.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 18/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0 EL				EL		
178	4.2.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 24/6/20	Wed 24/6/20	\$0	\$0	\$0 DS				24/6		
179	4.2.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Thu 25/6/20	Wed 1/7/20	\$0	\$0	\$0 EL				EL		
180	4.2.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Thu 2/7/20	Wed 8/7/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
181	4.2.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Wed 8/7/20	Wed 8/7/20	\$0	\$0	\$0 DS				8/7		
182	4.2.3.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 9/7/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
183	4.2.3.2.19		Contrato refrendado	0 days	Thu 8/10/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0 cgr				8/10		
184	4.2.3.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Wed 14/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
185	4.2.3.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Fri 9/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0 EAT				EAT		
186	4.2.3.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 15/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0 CGP				15/10		
187	4.2.3.3		Ejecución del contrato	528 days	Thu 15/10/20	Tue 25/10/22	\$2.596.766	\$0	\$2.596.766						
188	4.2.3.3.1		Inicio de la ejecución	0 days	Thu 15/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0				15/10		
189	4.2.3.3.2		Ejecución de las obras	528 days	Fri 16/10/20	Tue 25/10/22	\$2.596.766	\$0	\$2.596.766 EC				EC		
190	4.2.3.3.3		Obras de drenaje subterráneo en Ciudad Radial construidas	0 days	Tue 25/10/22	Tue 25/10/22	\$0	\$0	\$0				25/10		
191	4.2.4		SCC_20. Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de drenaje subterráneo en Ciudad Radial	724 days	Tue 18/2/20	Fri 25/11/22	\$105.345	\$0	\$105.345						
192	4.2.4.1		Expresión de interes y preparación de SP	27 days	Tue 18/2/20	Wed 25/3/20	\$0	\$0	\$0						
193	4.2.4.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 18/2/20	Mon 24/2/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
194	4.2.4.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 24/2/20	Mon 24/2/20	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				24/2		
195	4.2.4.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Tue 25/2/20	Mon 9/3/20	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
196	4.2.4.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 10/3/20	Tue 10/3/20	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
197	4.2.4.1.5		Selección de lista corta	5 days	Wed 11/3/20	Tue 17/3/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
198	4.2.4.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Tue 18/2/20	Mon 2/3/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
199	4.2.4.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Tue 17/3/20	Tue 17/3/20	\$0	\$0	\$0 EA				17/3		
200	4.2.4.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Wed 18/3/20	Wed 18/3/20	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
201	4.2.4.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Thu 19/3/20	Wed 25/3/20	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
202	4.2.4.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 25/3/20	Wed 25/3/20	\$0	\$0	\$0 BID				25/3		
203	4.2.4.2		Proceso de Contratación	123 days	Thu 26/3/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0						
204	4.2.4.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitac	3 days	Thu 26/3/20	Mon 30/3/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
205	4.2.4.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 30/3/20	Mon 30/3/20	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				30/3		
206	4.2.4.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 31/3/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
207	4.2.4.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Wed 29/4/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0 EA				29/4		
208	4.2.4.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	5 days	Thu 30/4/20	Wed 6/5/20	\$0	\$0	\$0 CEO				CEO		
209	4.2.4.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Thu 7/5/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
210	4.2.4.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 11/5/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0 CGP				11/5		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
211	4.2.4.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Tue 12/5/20	Wed 13/5/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
212	4.2.4.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Thu 14/5/20	Thu 14/5/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
213	4.2.4.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 15/5/20	Thu 21/5/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
214	4.2.4.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 21/5/20	Thu 21/5/20	\$0	\$0	\$0	BID			21/5		
215	4.2.4.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 22/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
216	4.2.4.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 25/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
217	4.2.4.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 29/5/20	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0	DS			29/5		
218	4.2.4.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Mon 1/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
219	4.2.4.2.16		Contrato firmado	0 days	Fri 5/6/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0	DS			5/6		
220	4.2.4.2.17		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 8/6/20	Mon 7/9/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
221	4.2.4.2.18		Contrato refrendado	0 days	Mon 7/9/20	Mon 7/9/20	\$0	\$0	\$0	cgr			7/9		
222	4.2.4.2.19		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 11/9/20	Fri 11/9/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
223	4.2.4.2.20		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Tue 8/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
224	4.2.4.2.21		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 14/9/20	Mon 14/9/20	\$0	\$0	\$0	DS			14/9		
225	4.2.4.3		Ejecución del contrato	574 days	Tue 15/9/20	Fri 25/11/22	\$105.345	\$0	\$105.345				FI		
226	4.2.4.3.1		Realización de actividades de supervisión s/Plan de Trabajo	574 days	Tue 15/9/20	Fri 25/11/22	\$105.345	\$0	\$105.345	FC			FC		
227	4.2.5		Saldo para redondeo	0 days	Fri 25/11/22	Fri 25/11/22	\$2.889	\$0	\$2.889				25/11		
228	4.3		Producto 3: Obras de drenaje a cielo abierto en la zona Sur de Ciudad Radial y Metro Park construidas	1137 days	Thu 20/2/20	Fri 28/6/24	\$11.050.000	\$0	\$11.050.000						
229	4.3.1	CCEE	3CV_32. Contratación de consultor para la elaboración del EsIA Categoría I, que incluye una evaluación de las actividades constructivas para las obras de drenaje a cielo abierto de Ciudad Radial y Metro Park	252 days	Thu 20/2/20	Fri 5/2/21	\$10.000	\$0	\$10.000						
230	4.3.1.1		Etapla previa	15 days	Thu 20/2/20	Wed 11/3/20	\$0	\$0	\$0						
231	4.3.1.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Thu 20/2/20	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0	CT			CT		
232	4.3.1.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Mon 2/3/20	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
233	4.3.1.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Wed 4/3/20	Wed 4/3/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
234	4.3.1.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Thu 5/3/20	Wed 11/3/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
235	4.3.1.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Wed 11/3/20	Wed 11/3/20	\$0	\$0	\$0				11/3		
236	4.3.1.2		Etapla de Contratación	105 days	Thu 12/3/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0						
237	4.3.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medio	5 days	Thu 12/3/20	Wed 18/3/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
238	4.3.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de public	10 days	Thu 19/3/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
239	4.3.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulacione	0 days	Wed 1/4/20	Wed 1/4/20	\$0	\$0	\$0				1/4		
240	4.3.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Ca	7 days	Thu 2/4/20	Fri 10/4/20	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
241	4.3.1.2.5		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido qu	1 day	Mon 13/4/20	Mon 13/4/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
242	4.3.1.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (pu	1 day	Tue 14/4/20	Tue 14/4/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
243	4.3.1.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscr	5 days	Wed 15/4/20	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
244	4.3.1.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Wed 22/4/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0	Co;DS			Co;DS		
245	4.3.1.2.9		Contrato firmado	0 days	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$0	\$0	\$0				5/5		
246	4.3.1.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Wed 6/5/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
247	4.3.1.2.11		Contrato refrendado	0 days	Wed 5/8/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0				5/8		
248	4.3.1.3		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Thu 6/8/20	Fri 5/2/21	\$10.000	\$0	\$10.000						
249	4.3.1.3.1		Elaboración del EsIA Cat. II	66 days	Thu 6/8/20	Thu 5/11/20	\$10.000	\$0	\$10.000	Co					
250	4.3.1.3.2		<i>EsIA elaborado</i>	0 days	Thu 5/11/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0				5/11		
251	4.3.1.3.3		Refrendo de la CGR para el pago final	66 days	Fri 6/11/20	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0						
252	4.3.2		LPI_3. Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de construcción de drenaje a cielo abierto en la zona Sur de Ciudad Radial y Metro Park	931 days	Fri 6/11/20	Fri 31/5/24	\$10.590.956	\$0	\$10.590.956						
253	4.3.2.1		Etapas previas	28 days	Fri 6/11/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0						
254	4.3.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos	10 days	Fri 6/11/20	Thu 19/11/20	\$0	\$0	\$0	CTD					
255	4.3.2.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Fri 20/11/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0	EA					
256	4.3.2.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	2 days	Fri 4/12/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
257	4.3.2.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Lic	1 day	Tue 8/12/20	Tue 8/12/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
258	4.3.2.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Wed 9/12/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0	ES-BID					
259	4.3.2.1.6		<i>DDL con No Objeción del BID emitida</i>	0 days	Tue 15/12/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0				15/12		
260	4.3.2.2		Etapas de Contratación	168 days	Wed 16/12/20	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0						
261	4.3.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panamat	3 days	Wed 16/12/20	Fri 18/12/20	\$0	\$0	\$0	EA					
262	4.3.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 18/12/20	Fri 18/12/20	\$0	\$0	\$0	PanamaComp			18/12		
263	4.3.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Mon 21/12/20	Fri 29/1/21	\$0	\$0	\$0	EO					
264	4.3.2.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 1/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0	EO					
265	4.3.2.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 19/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0	EA			19/2		
266	4.3.2.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Mon 22/2/21	Tue 23/3/21	\$0	\$0	\$0	CEO					
267	4.3.2.2.7		Revisión por parte de la CGP del Informe de Evaluación	1 day	Wed 24/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP					
268	4.3.2.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Wed 24/3/21	Wed 24/3/21	\$0	\$0	\$0	CEO			24/3		
269	4.3.2.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Thu 25/3/21	Thu 25/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP					
270	4.3.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 26/3/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID					
271	4.3.2.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Thu 1/4/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0	BID			1/4		
272	4.3.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 2/4/21	Fri 2/4/21	\$0	\$0	\$0	EA					
273	4.3.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 5/4/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0	EL					
274	4.3.2.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Fri 9/4/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0	DS			9/4		
275	4.3.2.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Mon 12/4/21	Fri 16/4/21	\$0	\$0	\$0	EL					
276	4.3.2.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Mon 19/4/21	Fri 23/4/21	\$0	\$0	\$0	EA					
277	4.3.2.2.17		Contrato firmado	0 days	Fri 23/4/21	Fri 23/4/21	\$0	\$0	\$0	DS			23/4		
278	4.3.2.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/4/21	Mon 26/7/21	\$0	\$0	\$0	cgr					
279	4.3.2.2.19		Contrato refrendado	0 days	Mon 26/7/21	Mon 26/7/21	\$0	\$0	\$0	cgr			26/7		
280	4.3.2.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 30/7/21	Fri 30/7/21	\$0	\$0	\$0	EA					
281	4.3.2.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Mon 2/8/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0	EAT					
282	4.3.2.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 6/8/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0	CGP;DS			6/8		
283	4.3.2.3		Ejecución del contrato	735 days	Fri 6/8/21	Fri 31/5/24	\$10.590.956	\$0	\$10.590.956						
284	4.3.2.3.1		<i>Inicio de la ejecución</i>	0 days	Fri 6/8/21	Fri 6/8/21	\$0	\$0	\$0				6/8		
285	4.3.2.3.2		Ejecución de las obras	735 days	Mon 9/8/21	Fri 31/5/24	\$10.590.956	\$0	\$10.590.956	EC					

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half	Qtr 3	Qtr 4	1st Half	Qtr 1	Qtr 2
286	4.3.2.3.3		Obras de drenaje a cielo abierto en la zona Sur de Ciudad Radial y Metro Park construidas	0 days	Fri 31/5/24	Fri 31/5/24	\$0	\$0	\$0					31/5			
287	4.3.3		SBCC_21. Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de construcción de drenaje a cielo abierto en la zona Sur de Ciudad Radial y Metro Park	956 days	Fri 30/10/20	Fri 28/6/24	\$429.654	\$0	\$429.654								
288	4.3.3.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Fri 30/10/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0								
289	4.3.3.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 30/10/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	EA							
290	4.3.3.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 5/11/20	Thu 5/11/20	\$0	\$0	\$0	PanamaCompt							
291	4.3.3.1.3		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Fri 6/11/20	Thu 19/11/20	\$0	\$0	\$0	FP							
292	4.3.3.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 20/11/20	Fri 20/11/20	\$0	\$0	\$0	FP							
293	4.3.3.1.5		Selección de lista corta	5 days	Mon 23/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	EA							
294	4.3.3.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Fri 30/10/20	Thu 12/11/20	\$0	\$0	\$0	EA							
295	4.3.3.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Fri 27/11/20	Fri 27/11/20	\$0	\$0	\$0	EA							
296	4.3.3.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 30/11/20	Mon 30/11/20	\$0	\$0	\$0	CGP							
297	4.3.3.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 1/12/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	BID							
298	4.3.3.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 7/12/20	Mon 7/12/20	\$0	\$0	\$0	BID							
299	4.3.3.2		Etapas de Contratación	150 days	Tue 8/12/20	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0								
300	4.3.3.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	2 days	Tue 8/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	EA							
301	4.3.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 9/12/20	Wed 9/12/20	\$0	\$0	\$0	PanamaCompt							
302	4.3.3.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 10/12/20	Fri 8/1/21	\$0	\$0	\$0	FP							
303	4.3.3.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Fri 8/1/21	Fri 8/1/21	\$0	\$0	\$0	EA							
304	4.3.3.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Mon 11/1/21	Tue 9/2/21	\$0	\$0	\$0	CEO							
305	4.3.3.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Wed 10/2/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	CGP							
306	4.3.3.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Wed 10/2/21	Wed 10/2/21	\$0	\$0	\$0	CEO							
307	4.3.3.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Thu 11/2/21	Thu 11/2/21	\$0	\$0	\$0	CGP							
308	4.3.3.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 12/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	BID							
309	4.3.3.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Thu 18/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	BID							
310	4.3.3.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Thu 18/2/21	Thu 18/2/21	\$0	\$0	\$0	EA							
311	4.3.3.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Fri 19/2/21	Thu 25/2/21	\$0	\$0	\$0	CEO							
312	4.3.3.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Fri 26/2/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP							
313	4.3.3.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP							
314	4.3.3.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Thu 4/3/21	Fri 5/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP							
315	4.3.3.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Mon 8/3/21	Mon 8/3/21	\$0	\$0	\$0	CGP							
316	4.3.3.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 9/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	BID							
317	4.3.3.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 15/3/21	Mon 15/3/21	\$0	\$0	\$0	BID							
318	4.3.3.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 16/3/21	Tue 16/3/21	\$0	\$0	\$0	EA							
319	4.3.3.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Wed 17/3/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0	EL							
320	4.3.3.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 19/3/21	Fri 19/3/21	\$0	\$0	\$0	DS							
321	4.3.3.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Mon 22/3/21	Fri 26/3/21	\$0	\$0	\$0	EA							
322	4.3.3.2.23		Contrato firmado	0 days	Fri 26/3/21	Fri 26/3/21	\$0	\$0	\$0	DS							
323	4.3.3.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 29/3/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	cgr							

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150


ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
324	4.3.3.2.25		Contrato refrendado	0 days	Mon 28/6/21	Mon 28/6/21	\$0	\$0	\$0	cgr			28/6		
325	4.3.3.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 2/7/21	Fri 2/7/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
326	4.3.3.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Tue 29/6/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
327	4.3.3.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 5/7/21	Mon 5/7/21	\$0	\$0	\$0	DS			5/7		
328	4.3.3.3		Etapas de ejecución del contrato	779 days	Tue 6/7/21	Fri 28/6/24	\$429.654	\$0	\$429.654						
329	4.3.3.3.1		Realización de actividades de supervisión s/Plan de Trabajo	779 days	Tue 6/7/21	Fri 28/6/24	\$429.654	\$0	\$429.654						
330	4.3.4		Saldo para redondeo	0 days	Fri 28/6/24	Fri 28/6/24	\$19.390	\$0	\$19.390				28/6		
331	5		Componente 2: Mejora de la calidad de espacios públicos	1454 days	Wed 4/12/19	Mon 30/6/25	\$14.205.000	\$0	\$14.205.000						
332	5.1		Producto 4: Parque fluvial construido y equipado	1454 days	Wed 4/12/19	Mon 30/6/25	\$11.585.000	\$0	\$11.585.000						
333	5.1.1		SBCC_18. Contratación de una firma consultora para la elaboración de los diseños finales de obras del Parque Fluvial	309 days	Wed 4/12/19	Mon 8/2/21	\$426.600	\$0	\$426.600						
334	5.1.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Wed 4/12/19	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0						
335	5.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 4/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
336	5.1.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 10/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCom			10/12		
337	5.1.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Wed 11/12/19	Tue 24/12/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
338	5.1.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Wed 25/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
339	5.1.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Thu 26/12/19	Wed 1/1/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
340	5.1.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Wed 4/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
341	5.1.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 1/1/20	Wed 1/1/20	\$0	\$0	\$0	EA			1/1		
342	5.1.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
343	5.1.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 3/1/20	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
344	5.1.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 9/1/20	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0	BID			9/1		
345	5.1.1.2		Etapas de Contratación	150 days	Fri 10/1/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0						
346	5.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publica	2 days	Fri 10/1/20	Mon 13/1/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
347	5.1.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 13/1/20	Mon 13/1/20	\$0	\$0	\$0	PanamaCom			13/1		
348	5.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 14/1/20	Wed 12/2/20	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
349	5.1.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Wed 12/2/20	Wed 12/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			12/2		
350	5.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Thu 13/2/20	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
351	5.1.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Mon 16/3/20	Mon 16/3/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
352	5.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Mon 16/3/20	Mon 16/3/20	\$0	\$0	\$0	CEO			16/3		
353	5.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Tue 17/3/20	Tue 17/3/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
354	5.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 18/3/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
355	5.1.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Tue 24/3/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0	BID			24/3		
356	5.1.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Tue 24/3/20	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0	EA			24/3		
357	5.1.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Wed 25/3/20	Tue 31/3/20	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
358	5.1.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Wed 1/4/20	Mon 6/4/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
359	5.1.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 6/4/20	Mon 6/4/20	\$0	\$0	\$0	CGP			6/4		
360	5.1.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Tue 7/4/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
361	5.1.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Thu 9/4/20	Thu 9/4/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
362	5.1.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 10/4/20	Thu 16/4/20	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
363	5.1.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 16/4/20	Thu 16/4/20	\$0	\$0	\$0 BID				16/4		
364	5.1.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 17/4/20	Fri 17/4/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
365	5.1.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Mon 20/4/20	Wed 22/4/20	\$0	\$0	\$0 EL				EL		
366	5.1.1.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Wed 22/4/20	Wed 22/4/20	\$0	\$0	\$0 DS				22/4		
367	5.1.1.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Thu 23/4/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
368	5.1.1.2.23		Contrato firmado	0 days	Wed 29/4/20	Wed 29/4/20	\$0	\$0	\$0 DS				29/4		
369	5.1.1.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 30/4/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
370	5.1.1.2.25		Contrato refrendado	0 days	Thu 30/7/20	Thu 30/7/20	\$0	\$0	\$0 cgr				30/7		
371	5.1.1.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Wed 5/8/20	Wed 5/8/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
372	5.1.1.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Fri 31/7/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
373	5.1.1.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 6/8/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0 DS				6/8		
374	5.1.1.3		Etap	132 days	Fri 7/8/20	Mon 8/2/21	\$426.600	\$0	\$426.600						
375	5.1.1.3.1		Elaboración de los diseños finales de obra	132 days	Fri 7/8/20	Mon 8/2/21	\$426.600	\$0	\$426.600 FC				FC		
376	5.1.1.3.2		<i>Diseños finales del Parque Fluvial elaborados</i>	0 days	Mon 8/2/21	Mon 8/2/21	\$0	\$0	\$0				8/2		
377	5.1.2	CCEE	3CV_33. Contratación de consultor para la elaboración del EsIA Categoría II, que incluye una evaluación de las actividades constructivas del Parque fluvial	252 days	Tue 9/2/21	Wed 26/1/22	\$20.000	\$0	\$20.000						
378	5.1.2.1		Etap	15 days	Tue 9/2/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0						
379	5.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Tue 9/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0 CT				CT		
380	5.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Thu 18/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
381	5.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Mon 22/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
382	5.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Tue 23/2/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
383	5.1.2.1.5		<i>No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida</i>	0 days	Mon 1/3/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0				1/3		
384	5.1.2.2		Etap	105 days	Tue 2/3/21	Mon 26/7/21	\$0	\$0	\$0						
385	5.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medio	5 days	Tue 2/3/21	Mon 8/3/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
386	5.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de public	10 days	Tue 9/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
387	5.1.2.2.3		<i>Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulacione</i>	0 days	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0				22/3		
388	5.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Ca	7 days	Tue 23/3/21	Wed 31/3/21	\$0	\$0	\$0 CEO				CEO		
389	5.1.2.2.5		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido qu	1 day	Thu 1/4/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
390	5.1.2.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (pu	1 day	Fri 2/4/21	Fri 2/4/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
391	5.1.2.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscr	5 days	Mon 5/4/21	Fri 9/4/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
392	5.1.2.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Mon 12/4/21	Fri 23/4/21	\$0	\$0	\$0 Co;DS				Co;DS		
393	5.1.2.2.9		<i>Contrato firmado</i>	0 days	Fri 23/4/21	Fri 23/4/21	\$0	\$0	\$0				23/4		
394	5.1.2.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 26/4/21	Mon 26/7/21	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
395	5.1.2.2.11		Contrato refrendado	0 days	Mon 26/7/21	Mon 26/7/21	\$0	\$0	\$0				26/7		
396	5.1.2.3		Etap	132 days	Tue 27/7/21	Wed 26/1/22	\$20.000	\$0	\$20.000						
397	5.1.2.3.1		Elaboración del EsIA Cat. II	66 days	Tue 27/7/21	Tue 26/10/21	\$20.000	\$0	\$20.000 Co				Co		
398	5.1.2.3.2		<i>EsIA elaborado</i>	0 days	Tue 26/10/21	Tue 26/10/21	\$0	\$0	\$0				26/10		
399	5.1.2.3.3		Refrendo de la CGR para el pago final	66 days	Wed 27/10/21	Wed 26/1/22	\$0	\$0	\$0						

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
400	5.1.3		LPI_4. Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de construcción del Parque fluvial	938 days	Wed 27/10/21	Fri 30/5/25	\$10.665.000	\$0	\$10.665.000						
401	5.1.3.1		Etapla previa	28 days	Wed 27/10/21	Fri 3/12/21	\$0	\$0	\$0						
402	5.1.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	10 days	Wed 27/10/21	Tue 9/11/21	\$0	\$0	\$0	CTD					
403	5.1.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Wed 10/11/21	Tue 23/11/21	\$0	\$0	\$0	EA					
404	5.1.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	2 days	Wed 24/11/21	Thu 25/11/21	\$0	\$0	\$0	CGP					
405	5.1.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Lic	1 day	Fri 26/11/21	Fri 26/11/21	\$0	\$0	\$0	CGP					
406	5.1.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Mon 29/11/21	Fri 3/12/21	\$0	\$0	\$0	ES-BID					
407	5.1.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 3/12/21	Fri 3/12/21	\$0	\$0	\$0						
408	5.1.3.2		Etapla de Contratación	168 days	Mon 6/12/21	Wed 27/7/22	\$0	\$0	\$0						
409	5.1.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panama	3 days	Mon 6/12/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0	EA					
410	5.1.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 8/12/21	Wed 8/12/21	\$0	\$0	\$0	PanamaComp					
411	5.1.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Thu 9/12/21	Wed 19/1/22	\$0	\$0	\$0	EO					
412	5.1.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Thu 20/1/22	Wed 9/2/22	\$0	\$0	\$0	EO					
413	5.1.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Wed 9/2/22	Wed 9/2/22	\$0	\$0	\$0	EA					
414	5.1.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Thu 10/2/22	Fri 11/3/22	\$0	\$0	\$0	CEO					
415	5.1.3.2.7		Revisión por parte de la CGP del Informe de Evaluación	1 day	Mon 14/3/22	Mon 14/3/22	\$0	\$0	\$0	CGP					
416	5.1.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Mon 14/3/22	Mon 14/3/22	\$0	\$0	\$0	CEO					
417	5.1.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Tue 15/3/22	Tue 15/3/22	\$0	\$0	\$0	CGP					
418	5.1.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 16/3/22	Tue 22/3/22	\$0	\$0	\$0	BID					
419	5.1.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 22/3/22	Tue 22/3/22	\$0	\$0	\$0	BID					
420	5.1.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 23/3/22	Wed 23/3/22	\$0	\$0	\$0	EA					
421	5.1.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 24/3/22	Wed 30/3/22	\$0	\$0	\$0	EL					
422	5.1.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 30/3/22	Wed 30/3/22	\$0	\$0	\$0	DS					
423	5.1.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Thu 31/3/22	Wed 6/4/22	\$0	\$0	\$0	EL					
424	5.1.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Thu 7/4/22	Wed 13/4/22	\$0	\$0	\$0	EA					
425	5.1.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Wed 13/4/22	Wed 13/4/22	\$0	\$0	\$0	DS					
426	5.1.3.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 14/4/22	Thu 14/7/22	\$0	\$0	\$0	cgr					
427	5.1.3.2.19		Contrato refrendado	0 days	Thu 14/7/22	Thu 14/7/22	\$0	\$0	\$0	cgr					
428	5.1.3.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Wed 20/7/22	Wed 20/7/22	\$0	\$0	\$0	EA					
429	5.1.3.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Thu 21/7/22	Wed 27/7/22	\$0	\$0	\$0	EAT					
430	5.1.3.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 27/7/22	Wed 27/7/22	\$0	\$0	\$0	CGP;DS					
431	5.1.3.3		Ejecución del contrato	742 days	Wed 27/7/22	Fri 30/5/25	\$10.665.000	\$0	\$10.665.000						
432	5.1.3.3.1		Inicio de la ejecución	0 days	Wed 27/7/22	Wed 27/7/22	\$0	\$0	\$0						
433	5.1.3.3.2		Ejecución de obras	742 days	Thu 28/7/22	Fri 30/5/25	\$10.665.000	\$0	\$10.665.000	EC					
434	5.1.3.3.3		Parque fluvial construido	0 days	Fri 30/5/25	Fri 30/5/25	\$0	\$0	\$0						
435	5.1.4		CP_12. Adquisición de equipamientos para el Parque Fluvial	204 days	Tue 20/8/24	Fri 30/5/25	\$150.000	\$0	\$150.000						
436	5.1.4.1		Etapla previa	26 days	Tue 20/8/24	Tue 24/9/24	\$0	\$0	\$0						
437	5.1.4.1.1		Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de	5 days	Tue 20/8/24	Mon 26/8/24	\$0	\$0	\$0	CTOT					
438	5.1.4.1.2		Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Tue 27/8/24	Mon 9/9/24	\$0	\$0	\$0	EA					



Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
439	5.1.4.1.3		Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	5 days	Tue 10/9/24	Mon 16/9/24	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
440	5.1.4.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP	1 day	Tue 17/9/24	Tue 17/9/24	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
441	5.1.4.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Wed 18/9/24	Tue 24/9/24	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
442	5.1.4.1.6		SCP con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 24/9/24	Tue 24/9/24	\$0	\$0	\$0	BID			24/9		
443	5.1.4.2		Etapas de contratación	112 days	Wed 25/9/24	Thu 27/2/25	\$0	\$0	\$0						
444	5.1.4.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panamá	3 days	Wed 25/9/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
445	5.1.4.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 27/9/24	Fri 27/9/24	\$0	\$0	\$0	PanamáComp			27/9		
446	5.1.4.2.3		Periodo de preparación de ofertas	10 days	Mon 30/9/24	Fri 11/10/24	\$0	\$0	\$0	EO			EO		
447	5.1.4.2.4		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 11/10/24	Fri 11/10/24	\$0	\$0	\$0	EA			11/10		
448	5.1.4.2.5		Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Mon 14/10/24	Fri 18/10/24	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
449	5.1.4.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Mon 21/10/24	Mon 21/10/24	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
450	5.1.4.2.7		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Mon 21/10/24	Mon 21/10/24	\$0	\$0	\$0	CEO			21/10		
451	5.1.4.2.8		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Tue 22/10/24	Tue 22/10/24	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
452	5.1.4.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 23/10/24	Tue 29/10/24	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
453	5.1.4.2.10		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 29/10/24	Tue 29/10/24	\$0	\$0	\$0	BID			29/10		
454	5.1.4.2.11		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 30/10/24	Wed 30/10/24	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
455	5.1.4.2.12		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 31/10/24	Wed 6/11/24	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
456	5.1.4.2.13		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 6/11/24	Wed 6/11/24	\$0	\$0	\$0	DS			6/11		
457	5.1.4.2.14		Elaboración del borrador del contrato	3 days	Thu 7/11/24	Mon 11/11/24	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
458	5.1.4.2.15		Tramitación de la firma del Contrato	3 days	Tue 12/11/24	Thu 14/11/24	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
459	5.1.4.2.16		Contrato firmado	0 days	Thu 14/11/24	Thu 14/11/24	\$0	\$0	\$0	E;DS			14/11		
460	5.1.4.2.17		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Fri 15/11/24	Fri 14/2/25	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
461	5.1.4.2.18		Contrato refrendado	0 days	Fri 14/2/25	Fri 14/2/25	\$0	\$0	\$0	cgr			14/2		
462	5.1.4.2.19		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Thu 20/2/25	Thu 20/2/25	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
463	5.1.4.2.20		Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	5 days	Fri 21/2/25	Thu 27/2/25	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
464	5.1.4.2.21		Orden de Compra emitida	0 days	Thu 27/2/25	Thu 27/2/25	\$0	\$0	\$0	DS			27/2		
465	5.1.4.3		Ejecución del contrato	66 days	Fri 28/2/25	Fri 30/5/25	\$150.000	\$0	\$150.000						
466	5.1.4.3.1		Provisión de los equipamientos para el Parque Fluvial	66 days	Fri 28/2/25	Fri 30/5/25	\$150.000	\$0	\$150.000	PR			PR		
467	5.1.4.3.2		Parque fluvial equipado	0 days	Fri 30/5/25	Fri 30/5/25	\$0	\$0	\$0				30/5		
468	5.1.5		SBCC_22. Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de construcción del Parque Fluvial	1032 days	Fri 16/7/21	Mon 30/6/25	\$220.000	\$0	\$220.000						
469	5.1.5.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	45 days	Fri 16/7/21	Thu 16/9/21	\$0	\$0	\$0						
470	5.1.5.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 16/7/21	Thu 22/7/21	\$0	\$0	\$0						
471	5.1.5.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 22/7/21	Thu 22/7/21	\$0	\$0	\$0				22/7		
472	5.1.5.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	14 days	Fri 23/7/21	Wed 11/8/21	\$0	\$0	\$0						
473	5.1.5.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 12/8/21	Thu 12/8/21	\$0	\$0	\$0						
474	5.1.5.1.5		Selección de lista corta	5 days	Fri 13/8/21	Thu 19/8/21	\$0	\$0	\$0						
475	5.1.5.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	Fri 16/7/21	Wed 8/9/21	\$0	\$0	\$0						
476	5.1.5.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 8/9/21	Wed 8/9/21	\$0	\$0	\$0				8/9		
477	5.1.5.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 9/9/21	Thu 9/9/21	\$0	\$0	\$0						
478	5.1.5.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 10/9/21	Thu 16/9/21	\$0	\$0	\$0						

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150


ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
479	5.1.5.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 16/9/21	Thu 16/9/21	\$0	\$0	\$0				16/9		
480	5.1.5.2		Etapas de Contratación	200 days	Fri 17/9/21	Thu 23/6/22	\$0	\$0	\$0						
481	5.1.5.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publica	10 days	Fri 17/9/21	Thu 30/9/21	\$0	\$0	\$0						
482	5.1.5.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 30/9/21	Thu 30/9/21	\$0	\$0	\$0				30/9		
483	5.1.5.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 1/10/21	Mon 1/11/21	\$0	\$0	\$0						
484	5.1.5.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 1/11/21	Mon 1/11/21	\$0	\$0	\$0				1/11		
485	5.1.5.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Tue 2/11/21	Wed 1/12/21	\$0	\$0	\$0						
486	5.1.5.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Thu 2/12/21	Thu 2/12/21	\$0	\$0	\$0						
487	5.1.5.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 2/12/21	Thu 2/12/21	\$0	\$0	\$0				2/12		
488	5.1.5.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 3/12/21	Fri 3/12/21	\$0	\$0	\$0						
489	5.1.5.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	Mon 6/12/21	Fri 17/12/21	\$0	\$0	\$0						
490	5.1.5.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 17/12/21	Fri 17/12/21	\$0	\$0	\$0				17/12		
491	5.1.5.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Fri 17/12/21	Fri 17/12/21	\$0	\$0	\$0				17/12		
492	5.1.5.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	Mon 20/12/21	Fri 31/12/21	\$0	\$0	\$0						
493	5.1.5.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	Mon 3/1/22	Tue 11/1/22	\$0	\$0	\$0						
494	5.1.5.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 11/1/22	Tue 11/1/22	\$0	\$0	\$0				11/1		
495	5.1.5.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Wed 12/1/22	Thu 13/1/22	\$0	\$0	\$0						
496	5.1.5.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Fri 14/1/22	Fri 14/1/22	\$0	\$0	\$0						
497	5.1.5.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 17/1/22	Fri 21/1/22	\$0	\$0	\$0						
498	5.1.5.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 21/1/22	Fri 21/1/22	\$0	\$0	\$0				21/1		
499	5.1.5.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 24/1/22	Mon 24/1/22	\$0	\$0	\$0						
500	5.1.5.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	Tue 25/1/22	Mon 14/2/22	\$0	\$0	\$0						
501	5.1.5.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 14/2/22	Mon 14/2/22	\$0	\$0	\$0				14/2		
502	5.1.5.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	Tue 15/2/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0						
503	5.1.5.2.23		Contrato firmado	0 days	Wed 16/3/22	Wed 16/3/22	\$0	\$0	\$0				16/3		
504	5.1.5.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Thu 17/3/22	Thu 16/6/22	\$0	\$0	\$0						
505	5.1.5.2.25		Contrato refrendado	0 days	Thu 16/6/22	Thu 16/6/22	\$0	\$0	\$0				16/6		
506	5.1.5.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Wed 22/6/22	Wed 22/6/22	\$0	\$0	\$0						
507	5.1.5.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Fri 17/6/22	Thu 23/6/22	\$0	\$0	\$0						
508	5.1.5.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Thu 23/6/22	Thu 23/6/22	\$0	\$0	\$0				23/6		
509	5.1.5.3		Etapas de ejecución del contrato	787 days	Fri 24/6/22	Mon 30/6/25	\$220.000	\$0	\$220.000						
510	5.1.5.3.1		Realización de actividades de supervisión s/Plan de Trabajo	787 days	Fri 24/6/22	Mon 30/6/25	\$220.000	\$0	\$220.000						
511	5.1.6		SCC_23 Contratación de una firma consultora o entidad para la formulación del Plan de Emprendedurismo Económico en temas de agricultura urbana para mujeres	282 days	Tue 9/2/21	Wed 9/3/22	\$100.000	\$0	\$100.000						
512	5.1.6.1		Expresión de interes y preparación de SP	27 days	Tue 9/2/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0						
513	5.1.6.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Tue 9/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
514	5.1.6.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Mon 15/2/21	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				15/2		
515	5.1.6.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Tue 16/2/21	Mon 1/3/21	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
516	5.1.6.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Tue 2/3/21	Tue 2/3/21	\$0	\$0	\$0 FP				FP		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
517	5.1.6.1.5		Selección de lista corta	5 days	Wed 3/3/21	Tue 9/3/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
518	5.1.6.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Tue 9/2/21	Mon 22/2/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
519	5.1.6.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Tue 9/3/21	Tue 9/3/21	\$0	\$0	\$0 EA				9/3		
520	5.1.6.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Wed 10/3/21	Wed 10/3/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
521	5.1.6.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Thu 11/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
522	5.1.6.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 17/3/21	Wed 17/3/21	\$0	\$0	\$0 BID				17/3		
523	5.1.6.2		Proceso de Contratación	123 days	Thu 18/3/21	Mon 6/9/21	\$0	\$0	\$0						
524	5.1.6.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitac	3 days	Thu 18/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
525	5.1.6.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 22/3/21	Mon 22/3/21	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				22/3		
526	5.1.6.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Tue 23/3/21	Wed 21/4/21	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
527	5.1.6.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Wed 21/4/21	Wed 21/4/21	\$0	\$0	\$0 EA				21/4		
528	5.1.6.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	5 days	Thu 22/4/21	Wed 28/4/21	\$0	\$0	\$0 CEO				CEO		
529	5.1.6.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Thu 29/4/21	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
530	5.1.6.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Mon 3/5/21	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0 CGP				3/5		
531	5.1.6.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Tue 4/5/21	Wed 5/5/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
532	5.1.6.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Thu 6/5/21	Thu 6/5/21	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
533	5.1.6.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 7/5/21	Thu 13/5/21	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
534	5.1.6.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Thu 13/5/21	Thu 13/5/21	\$0	\$0	\$0 BID				13/5		
535	5.1.6.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Fri 14/5/21	Fri 14/5/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
536	5.1.6.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Mon 17/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0 EL				EL		
537	5.1.6.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 21/5/21	Fri 21/5/21	\$0	\$0	\$0 DS				21/5		
538	5.1.6.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Mon 24/5/21	Fri 28/5/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
539	5.1.6.2.16		Contrato firmado	0 days	Fri 28/5/21	Fri 28/5/21	\$0	\$0	\$0 DS				28/5		
540	5.1.6.2.17		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 31/5/21	Mon 30/8/21	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
541	5.1.6.2.18		Contrato refrendado	0 days	Mon 30/8/21	Mon 30/8/21	\$0	\$0	\$0 cgr				30/8		
542	5.1.6.2.19		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 3/9/21	Fri 3/9/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
543	5.1.6.2.20		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Tue 31/8/21	Mon 6/9/21	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
544	5.1.6.2.21		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 6/9/21	Mon 6/9/21	\$0	\$0	\$0 DS				6/9		
545	5.1.6.3		Ejecución del contrato	132 days	Tue 7/9/21	Wed 9/3/22	\$100.000	\$0	\$100.000						
546	5.1.6.3.1		Desarrollo de los servicios	132 days	Tue 7/9/21	Wed 9/3/22	\$100.000	\$0	\$100.000 FC				FC		
547	5.1.7		Saldo para redondeo	1 day	Wed 9/3/22	Wed 9/3/22	\$3.400	\$0	\$3.400						
548	5.2		Producto 5: Ciclovías y sendas peatonales construidas	1277 days	Fri 7/8/20	Mon 30/6/25	\$2.620.000	\$0	\$2.620.000						
549	5.2.1		SBCC_18. Contratación de una firma consultora para la elaboración de los diseños finales de las Ciclovías y sendas peatonales	132 days	Fri 7/8/20	Mon 8/2/21	\$98.800	\$0	\$98.800						
550	5.2.1.1		Etapas de ejecución del contrato	132 days	Fri 7/8/20	Mon 8/2/21	\$98.800	\$0	\$98.800						
551	5.2.1.1.1		Elaboración de los diseños finales de obras	132 days	Fri 7/8/20	Mon 8/2/21	\$98.800	\$0	\$98.800 FC				FC		
552	5.2.1.1.2		Diseños finales elaborados	0 days	Mon 8/2/21	Mon 8/2/21	\$0	\$0	\$0				8/2		
553	5.2.2		LPI_1. Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de construcción de ciclovías sobre dique y muro con sendas peatonales	528 days	Tue 23/5/23	Fri 30/5/25	\$1.709.581	\$0	\$1.709.581						


Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
554	5.2.2.1		Ejecución del contrato	528 days	Tue 23/5/23	Fri 30/5/25	\$1.709.581	\$0	\$1.709.581						
555	5.2.2.1.1		Inicio de la ejecución	0 days	Tue 23/5/23	Tue 23/5/23	\$0	\$0	\$0						
556	5.2.2.1.2		Ejecución de las obras	528 days	Wed 24/5/23	Fri 30/5/25	\$1.709.581	\$0	\$1.709.581	EC					
557	5.2.2.1.3		Ciclovías y sendas peatonales construidas	0 days	Fri 30/5/25	Fri 30/5/25	\$0	\$0	\$0						
558	5.2.3		SBCC_19. Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de construcción de ciclovías sobre dique y muro con sendas peatonales en parque fluvial	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$34.192	\$0	\$34.192						
559	5.2.3.1		Etapas de ejecución del contrato	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$34.192	\$0	\$34.192						
560	5.2.3.1.1		Realización de actividades de supervisión s/Plan de Trabajo	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$34.192	\$0	\$34.192	FC					
561	5.2.4		LPN_2. Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras tratamiento superficial sobre obras de drenaje sostenible en espacios públicos en Ciudad Radial y Francisco Arias	528 days	Tue 23/5/23	Fri 30/5/25	\$400.000	\$0	\$400.000						
562	5.2.4.1		Ejecución del contrato	528 days	Tue 23/5/23	Fri 30/5/25	\$400.000	\$0	\$400.000						
563	5.2.4.1.1		Inicio de la ejecución	0 days	Tue 23/5/23	Tue 23/5/23	\$0	\$0	\$0						
564	5.2.4.1.2		Ejecución de las obras	528 days	Wed 24/5/23	Fri 30/5/25	\$400.000	\$0	\$400.000	EC					
565	5.2.4.1.3		Ciclovías y sendas peatonales construidas	0 days	Fri 30/5/25	Fri 30/5/25	\$0	\$0	\$0						
566	5.2.5		SCC_20. Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de tratamiento superficial sobre obras de drenaje sostenible en espacios públicos en Ciudad Radial y Francisco Arias	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$8.000	\$0	\$8.000						
567	5.2.5.1		Etapas de ejecución del contrato	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$8.000	\$0	\$8.000						
568	5.2.5.1.1		Realización de actividades de supervisión s/Plan de Trabajo	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$8.000	\$0	\$8.000	FC					
569	5.2.6		LPI_3. Contratación de una empresa constructora para la ejecución de obras de construcción de ciclovías y sendas peatonales en el canal del Metro Park	528 days	Tue 23/5/23	Fri 30/5/25	\$360.419	\$0	\$360.419						
570	5.2.6.1		Ejecución del contrato	528 days	Tue 23/5/23	Fri 30/5/25	\$360.419	\$0	\$360.419						
571	5.2.6.1.1		Inicio de la ejecución	0 days	Tue 23/5/23	Tue 23/5/23	\$0	\$0	\$0						
572	5.2.6.1.2		Ejecución de las obras	528 days	Wed 24/5/23	Fri 30/5/25	\$360.419	\$0	\$360.419	EC					
573	5.2.6.1.3		Ciclovías y sendas peatonales construidas	0 days	Fri 30/5/25	Fri 30/5/25	\$0	\$0	\$0						
574	5.2.7		SBCC_21. Contratación de una firma consultora para la supervisión de obras de construcción de ciclovías y sendas peatonales en el canal del Metro Park	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$7.208	\$0	\$7.208						
575	5.2.7.1		Etapas de ejecución del contrato	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$7.208	\$0	\$7.208						
576	5.2.7.1.1		Realización de actividades de supervisión s/Plan de Trabajo	572 days	Fri 21/4/23	Mon 30/6/25	\$7.208	\$0	\$7.208	FC					
577	5.2.8		Saldo para redondeo	1 day	Mon 30/6/25	Mon 30/6/25	\$1.800	\$0	\$1.800						
578	6		Componente 3: Apoyo a la gestión integral de cuencas	1607 days	Fri 1/2/19	Mon 31/3/25	\$6.720.000	\$0	\$6.720.000						
579	6.1		Producto 6: Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz con enfoque de cambio climático aprobado	607 days	Fri 1/2/19	Mon 31/5/21	\$2.480.000	\$0	\$2.480.000						



Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
580	6.1.1		Elaboración de normativa transitoria para regulación de la cuenca	198 days	Fri 1/2/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0						
581	6.1.1.1		Elaboración de los documentos de la normativa transitoria	132 days	Fri 1/2/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	CT					
582	6.1.1.2		Proceso de validación de los documentos elaborados	66 days	Tue 6/8/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0						
583	6.1.2		SBCC_24. Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz con enfoque de género	441 days	Mon 23/9/19	Mon 31/5/21	\$2.480.000	\$0	\$2.480.000						
584	6.1.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Mon 23/9/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0						
585	6.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 23/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	EA					
586	6.1.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 27/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompt					
587	6.1.2.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Mon 30/9/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	FP					
588	6.1.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 14/10/19	Mon 14/10/19	\$0	\$0	\$0	FP					
589	6.1.2.1.5		Selección de lista corta	5 days	Tue 15/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
590	6.1.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Mon 23/9/19	Fri 4/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
591	6.1.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
592	6.1.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 22/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
593	6.1.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 23/10/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
594	6.1.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 29/10/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
595	6.1.2.2		Etapas de Contratación	150 days	Wed 30/10/19	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0						
596	6.1.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	2 days	Wed 30/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
597	6.1.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 31/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompt					
598	6.1.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 1/11/19	Mon 2/12/19	\$0	\$0	\$0	FP					
599	6.1.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 2/12/19	Mon 2/12/19	\$0	\$0	\$0	EA					
600	6.1.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Tue 3/12/19	Wed 1/1/20	\$0	\$0	\$0	CEO					
601	6.1.2.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
602	6.1.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	CEO					
603	6.1.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 3/1/20	Fri 3/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
604	6.1.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 6/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	BID					
605	6.1.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 10/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	BID					
606	6.1.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Fri 10/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	EA					
607	6.1.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Mon 13/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0	CEO					
608	6.1.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Mon 20/1/20	Thu 23/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
609	6.1.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 23/1/20	Thu 23/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
610	6.1.2.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Fri 24/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
611	6.1.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
612	6.1.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID					
613	6.1.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	BID					
614	6.1.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 5/2/20	Wed 5/2/20	\$0	\$0	\$0	EA					
615	6.1.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 6/2/20	Mon 10/2/20	\$0	\$0	\$0	EL					
616	6.1.2.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 10/2/20	Mon 10/2/20	\$0	\$0	\$0	DS					
617	6.1.2.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 11/2/20	Mon 17/2/20	\$0	\$0	\$0	EA					



Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
618	6.1.2.2.23		Contrato firmado	0 days	Mon 17/2/20	Mon 17/2/20	\$0	\$0	\$0 DS				17/2		
619	6.1.2.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 18/2/20	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
620	6.1.2.2.25		Contrato refrendado	0 days	Tue 19/5/20	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0 cgr				19/5		
621	6.1.2.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Mon 25/5/20	Mon 25/5/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
622	6.1.2.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Wed 20/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
623	6.1.2.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 26/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0 DS				26/5		
624	6.1.2.3		Etapas de ejecución del contrato	264 days	Wed 27/5/20	Mon 31/5/21	\$2.480.000	\$0	\$2.480.000						
625	6.1.2.3.1		Elaboración del PGCRJD con enfoque de género	132 days	Wed 27/5/20	Thu 26/11/20	\$2.480.000	\$0	\$2.480.000 FC				FC		
626	6.1.2.3.2		Revisiones y aprobación del PGCRJD	132 days	Fri 27/11/20	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0 MUPA				MUPA		
627	6.1.2.3.3		Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz con enfoque de cambio climático aprobado	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0				31/5		
628	6.2		Producto 7: Actividades del Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz implementadas	1000 days	Tue 1/6/21	Mon 31/3/25	\$620.000	\$0	\$620.000						
629	6.2.1		Actividades de comunicación del Programa	1000 days	Tue 1/6/21	Mon 31/3/25	\$300.000	\$0	\$300.000						
630	6.2.1.1		Actividades a programar según definiciones del PGCRJD	1000 days	Tue 1/6/21	Mon 31/3/25	\$300.000	\$0	\$300.000 CTD						
631	6.2.2		Actividades de educación ambiental	1000 days	Tue 1/6/21	Mon 31/3/25	\$300.000	\$0	\$300.000						
632	6.2.2.1		Actividades a programar según definiciones del PGCRJD	1000 days	Tue 1/6/21	Mon 31/3/25	\$300.000	\$0	\$300.000 CTD						
633	6.2.3		Actividades de comunicación para promoción de mujeres ingenie	1000 days	Tue 1/6/21	Mon 31/3/25	\$20.000	\$0	\$20.000						
634	6.2.3.1		Actividades a programar según definiciones del PGCRJD	1000 days	Tue 1/6/21	Mon 31/3/25	\$20.000	\$0	\$20.000 CTD						
635	6.2.4		Actividades del PGCRJD implementadas	0 days	Mon 31/3/25	Mon 31/3/25	\$0	\$0	\$0				31/3		
636	6.3		Producto 8: Plan de Desarrollo Organizacional del MUPA diseñado	437 days	Fri 27/9/19	Mon 31/5/21	\$300.000	\$0	\$300.000						
637	6.3.1	GRP - Act. #1.3	SCC_25. Contratación de una firma consultora para la elaboración del diseño del Plan de Desarrollo Organizacional para el MUPA que incorpore un Enfoque de Género	437 days	Fri 27/9/19	Mon 31/5/21	\$300.000	\$0	\$300.000						
638	6.3.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	50 days	Fri 27/9/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0						
639	6.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 27/9/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
640	6.3.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 3/10/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				3/10		
641	6.3.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Fri 4/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
642	6.3.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
643	6.3.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
644	6.3.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	44 days	Fri 27/9/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
645	6.3.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 27/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0 EA				27/11		
646	6.3.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 28/11/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
647	6.3.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 29/11/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
648	6.3.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 5/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0 BID				5/12		
649	6.3.1.2		Proceso de Contratación	123 days	Fri 6/12/19	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0						
650	6.3.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitac	3 days	Fri 6/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
651	6.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 10/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				10/12		
652	6.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 11/12/19	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0 FP				FP		
653	6.3.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Thu 9/1/20	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0 EA				9/1		

Página 18

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
654	6.3.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	5 days	Fri 10/1/20	Thu 16/1/20	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
655	6.3.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Fri 17/1/20	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
656	6.3.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 21/1/20	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			21/1		
657	6.3.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Wed 22/1/20	Thu 23/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
658	6.3.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Fri 24/1/20	Fri 24/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
659	6.3.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 27/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
660	6.3.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 31/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0	BID			31/1		
661	6.3.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
662	6.3.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 4/2/20	Mon 10/2/20	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
663	6.3.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 10/2/20	Mon 10/2/20	\$0	\$0	\$0	DS			10/2		
664	6.3.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 11/2/20	Mon 17/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
665	6.3.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 17/2/20	Mon 17/2/20	\$0	\$0	\$0	DS			17/2		
666	6.3.1.2.17		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 18/2/20	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
667	6.3.1.2.18		Contrato refrendado	0 days	Tue 19/5/20	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0	cgr			19/5		
668	6.3.1.2.19		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Mon 25/5/20	Mon 25/5/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
669	6.3.1.2.20		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Wed 20/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
670	6.3.1.2.21		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 26/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0	DS			26/5		
671	6.3.1.3		Ejecución del contrato	264 days	Wed 27/5/20	Mon 31/5/21	\$300.000	\$0	\$300.000				1		
672	6.3.1.3.1		Elaboración de estudios del diseño integral de la estructura organizacional	264 days	Wed 27/5/20	Mon 31/5/21	\$100.000	\$0	\$100.000	FC			FC		
673	6.3.1.3.2		Elaboración del Plan de desarrollo organizacional para la O&M de las obras del Proyecto	264 days	Wed 27/5/20	Mon 31/5/21	\$100.000	\$0	\$100.000	FC			FC		
674	6.3.1.3.3		Elaboración de los principales instrumentos de gestión	264 days	Wed 27/5/20	Mon 31/5/21	\$100.000	\$0	\$100.000	FC			FC		
675	6.3.1.3.4		Plan de Desarrollo Organizacional del MUPA diseñado	0 days	Mon 31/5/21	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0				31/5		
676	6.4		Producto 9: Capacitación y entrenamiento en Operación y Mantenimiento de los sistemas de drenaje realizada	784 days	Tue 1/6/21	Fri 31/5/24	\$100.000	\$0	\$100.000						
677	6.4.1:P - Act. #1		Realización de talleres de capacitación en O&M	784 days	Tue 1/6/21	Fri 31/5/24	\$100.000	\$0	\$100.000						
678	6.4.1.1		Actividades de capacitación a desarrollar según el Plan de desarrollo organizacional para la O&M	784 days	Tue 1/6/21	Fri 31/5/24	\$100.000	\$0	\$100.000						
679	6.4.1.2		Capacitación y entrenamiento en O&M realizada	0 days	Fri 31/5/24	Fri 31/5/24	\$0	\$0	\$0				31/5		
680	6.5		Producto 10: Equipamiento para la O&M de las obras del Programa adquirido	204 days	Tue 22/8/23	Fri 31/5/24	\$100.000	\$0	\$100.000						
681	6.5.1	GRP - Act. #1.2	CP_13. Adquisición de sets de equipamientos para limpieza de tubos, de alcantarilla y de tragantes para la Operación y Mantenimiento de los sistemas	204 days	Tue 22/8/23	Fri 31/5/24	\$100.000	\$0	\$100.000						
682	6.5.1.1		Etapa previa	26 days	Tue 22/8/23	Tue 26/9/23	\$0	\$0	\$0						
683	6.5.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de	5 days	Tue 22/8/23	Mon 28/8/23	\$0	\$0	\$0	CTOT			CTOT		
684	6.5.1.1.2		Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	Tue 29/8/23	Mon 11/9/23	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
685	6.5.1.1.3		Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	5 days	Tue 12/9/23	Mon 18/9/23	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
686	6.5.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP	1 day	Tue 19/9/23	Tue 19/9/23	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
687	6.5.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Wed 20/9/23	Tue 26/9/23	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
688	6.5.1.1.6		SCP con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 26/9/23	Tue 26/9/23	\$0	\$0	\$0	BID			26/9		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
689	6.5.1.2		Etapas de contratación	112 days	Wed 27/9/23	Thu 29/2/24	\$0	\$0	\$0						
690	6.5.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panamá	3 days	Wed 27/9/23	Fri 29/9/23	\$0	\$0	\$0	EA					
691	6.5.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 29/9/23	Fri 29/9/23	\$0	\$0	\$0	PanamáComp					
692	6.5.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	10 days	Mon 2/10/23	Fri 13/10/23	\$0	\$0	\$0	EO					
693	6.5.1.2.4		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 13/10/23	Fri 13/10/23	\$0	\$0	\$0	EA					
694	6.5.1.2.5		Evaluación de las Ofertas recibidas	5 days	Mon 16/10/23	Fri 20/10/23	\$0	\$0	\$0	CEO					
695	6.5.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Mon 23/10/23	Mon 23/10/23	\$0	\$0	\$0	CGP					
696	6.5.1.2.7		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Mon 23/10/23	Mon 23/10/23	\$0	\$0	\$0	CEO					
697	6.5.1.2.8		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Tue 24/10/23	Tue 24/10/23	\$0	\$0	\$0	CGP					
698	6.5.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 25/10/23	Tue 31/10/23	\$0	\$0	\$0	BID					
699	6.5.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Tue 31/10/23	Tue 31/10/23	\$0	\$0	\$0	BID					
700	6.5.1.2.11		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 1/11/23	Wed 1/11/23	\$0	\$0	\$0	EA					
701	6.5.1.2.12		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Thu 2/11/23	Wed 8/11/23	\$0	\$0	\$0	EL					
702	6.5.1.2.13		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Wed 8/11/23	Wed 8/11/23	\$0	\$0	\$0	DS					
703	6.5.1.2.14		Elaboración del borrador del contrato	3 days	Thu 9/11/23	Mon 13/11/23	\$0	\$0	\$0	EL					
704	6.5.1.2.15		Tramitación de la firma del Contrato	3 days	Tue 14/11/23	Thu 16/11/23	\$0	\$0	\$0	EA					
705	6.5.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Thu 16/11/23	Thu 16/11/23	\$0	\$0	\$0	E;DS					
706	6.5.1.2.17		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Fri 17/11/23	Fri 16/2/24	\$0	\$0	\$0	cgr					
707	6.5.1.2.18		Contrato refrendado	0 days	Fri 16/2/24	Fri 16/2/24	\$0	\$0	\$0	cgr					
708	6.5.1.2.19		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Thu 22/2/24	Thu 22/2/24	\$0	\$0	\$0	EA					
709	6.5.1.2.20		Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	5 days	Fri 23/2/24	Thu 29/2/24	\$0	\$0	\$0	EA					
710	6.5.1.2.21		Orden de Compra emitida	0 days	Thu 29/2/24	Thu 29/2/24	\$0	\$0	\$0	DS					
711	6.5.1.3		Ejecución del contrato	66 days	Fri 1/3/24	Fri 31/5/24	\$100.000	\$0	\$100.000						
712	6.5.1.3.1		Provisión de los equipos	66 days	Fri 1/3/24	Fri 31/5/24	\$100.000	\$0	\$100.000	PR					
713	6.5.1.3.2		Equipamiento para O&M adquirido	0 days	Fri 31/5/24	Fri 31/5/24	\$0	\$0	\$0						
714	6.6		Producto 11: Modelo digital de elevación desarrollado	514 days	Mon 3/6/19	Thu 20/5/21	\$2.020.000	\$0	\$2.020.000						
715	6.6.1		Elaboración de estudios	514 days	Mon 3/6/19	Thu 20/5/21	\$1.250.000	\$0	\$1.250.000						
716	6.6.1.1		LPI_16. Contratación de servicios para realizar el levantamiento de datos de topobatimetría, lecturas de nivel hidráulico in situ y con LIDAR	460 days	Mon 3/6/19	Fri 5/3/21	\$1.100.000	\$0	\$1.100.000						
717	6.6.1.1.1		Etapas previas	28 days	Mon 3/6/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0						
718	6.6.1.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	10 days	Mon 3/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	CTD					
719	6.6.1.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Mon 17/6/19	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0	EA					
720	6.6.1.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	2 days	Mon 1/7/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
721	6.6.1.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 3/7/19	Wed 3/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
722	6.6.1.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 4/7/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0	ES-BID					
723	6.6.1.1.1.6		<i>DDL con No Objeción del BID emitida</i>	<i>0 days</i>	Wed 10/7/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0						
724	6.6.1.1.2		Etapas de Contratación	168 days	Thu 11/7/19	Mon 2/3/20	\$0	\$0	\$0						
725	6.6.1.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panam	3 days	Thu 11/7/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
726	6.6.1.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 15/7/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	PanamáComp					
727	6.6.1.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 16/7/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	EO					

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150


ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
728	6.6.1.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 27/8/19	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0	EO			EO		
729	6.6.1.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 16/9/19	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0	EA			16/9		
730	6.6.1.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Tue 17/9/19	Wed 16/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
731	6.6.1.1.2.7		Revisión por parte de la CGP del Informe de Evaluación	1 day	Thu 17/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
732	6.6.1.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 17/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			17/10		
733	6.6.1.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
734	6.6.1.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
735	6.6.1.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Fri 25/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			25/10		
736	6.6.1.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
737	6.6.1.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 29/10/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
738	6.6.1.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 4/11/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	DS			4/11		
739	6.6.1.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 5/11/19	Mon 11/11/19	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
740	6.6.1.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Tue 12/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
741	6.6.1.1.2.17		Contrato firmado	0 days	Mon 18/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	DS			18/11		
742	6.6.1.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato p	66 days	Tue 19/11/19	Tue 18/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
743	6.6.1.1.2.19		Contrato refrendado	0 days	Tue 18/2/20	Tue 18/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr			18/2		
744	6.6.1.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de códig	1 day	Mon 24/2/20	Mon 24/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
745	6.6.1.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la fi	5 days	Tue 25/2/20	Mon 2/3/20	\$0	\$0	\$0	EAT			EAT		
746	6.6.1.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 2/3/20	Mon 2/3/20	\$0	\$0	\$0	CGP;DS			2/3		
747	6.6.1.1.3		Ejecución del contrato	264 days	Tue 3/3/20	Fri 5/3/21	\$1.100.000	\$0	\$1.100.000						
748	6.6.1.1.3.1		Elaboración de los Estudios	264 days	Tue 3/3/20	Fri 5/3/21	\$1.100.000	\$0	\$1.100.000	EC			EC		
749	6.6.1.1.3.2		Estudio de Topobatimetría elaborado	0 days	Wed 2/9/20	Wed 2/9/20	\$0	\$0	\$0				2/9		
750	6.6.1.1.3.3		Estudio de Levantamiento LIDAR elaborado	0 days	Fri 5/3/21	Fri 5/3/21	\$0	\$0	\$0				5/3		
751	6.6.1.2		3CV_34. Contratación de consultor para la elaboración de Estudios de Modelación Hidráulica	186 days	Thu 3/9/20	Thu 20/5/21	\$50.000	\$0	\$50.000						
752	6.6.1.2.1		Etapla previa	15 days	Thu 3/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0						
753	6.6.1.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Thu 3/9/20	Fri 11/9/20	\$0	\$0	\$0	CT			CT		
754	6.6.1.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instanc	2 days	Mon 14/9/20	Tue 15/9/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
755	6.6.1.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Wed 16/9/20	Wed 16/9/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
756	6.6.1.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Thu 17/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
757	6.6.1.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Wed 23/9/20	Wed 23/9/20	\$0	\$0	\$0				23/9		
758	6.6.1.2.2		Etapla de Contratación	105 days	Thu 24/9/20	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0						
759	6.6.1.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los me	5 days	Thu 24/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
760	6.6.1.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de pub	10 days	Thu 1/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
761	6.6.1.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulacio	0 days	Wed 14/10/20	Wed 14/10/20	\$0	\$0	\$0				14/10		
762	6.6.1.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de	7 days	Thu 15/10/20	Fri 23/10/20	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
763	6.6.1.2.2.5		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido	1 day	Mon 26/10/20	Mon 26/10/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
764	6.6.1.2.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (i	1 day	Tue 27/10/20	Tue 27/10/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
765	6.6.1.2.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a sus	5 days	Wed 28/10/20	Tue 3/11/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
766	6.6.1.2.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	10 days	Wed 4/11/20	Tue 17/11/20	\$0	\$0	\$0	Co;DS			Co;DS		
767	6.6.1.2.2.9		Contrato firmado	0 days	Tue 17/11/20	Tue 17/11/20	\$0	\$0	\$0				17/11		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
768	6.6.1.2.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato p	66 days	Wed 18/11/20	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0	cgr					
769	6.6.1.2.2.11		Contrato refrendado	0 days	Wed 17/2/21	Wed 17/2/21	\$0	\$0	\$0						
770	6.6.1.2.3		Etapa de ejecución del contrato	66 days	Thu 18/2/21	Thu 20/5/21	\$50.000	\$0	\$50.000						
771	6.6.1.2.3.1		Elaboración de Estudios de Modelación Hidráulica	66 days	Thu 18/2/21	Thu 20/5/21	\$50.000	\$0	\$50.000	Co					
772	6.6.1.2.3.2		Estudios de Modelación Hidráulica elaborado	0 days	Thu 20/5/21	Thu 20/5/21	\$0	\$0	\$0						
773	6.6.1.3		LPN_15. Adquisición de licencias de software para control de inundaciones	238 days	Wed 3/7/19	Fri 29/5/20	\$100.000	\$0	\$100.000						
774	6.6.1.3.1		Etapa previa	26 days	Wed 3/7/19	Wed 7/8/19	\$0	\$0	\$0						
775	6.6.1.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Wed 3/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0	CTD					
776	6.6.1.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Wed 10/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
777	6.6.1.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 24/7/19	Tue 30/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
778	6.6.1.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 31/7/19	Wed 31/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
779	6.6.1.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 1/8/19	Wed 7/8/19	\$0	\$0	\$0	BID					
780	6.6.1.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 7/8/19	Wed 7/8/19	\$0	\$0	\$0	BID					
781	6.6.1.3.2		Proceso de Contratación	147 days	Thu 8/8/19	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0						
782	6.6.1.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panam	2 days	Thu 8/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0	EA					
783	6.6.1.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 9/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0	PanamaComp					
784	6.6.1.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	20 days	Mon 12/8/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0	EO					
785	6.6.1.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 9/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	EO					
786	6.6.1.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 27/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	EA					
787	6.6.1.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Mon 30/9/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
788	6.6.1.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Mon 21/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
789	6.6.1.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 22/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
790	6.6.1.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 23/10/19	Wed 23/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
791	6.6.1.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 24/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
792	6.6.1.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 30/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
793	6.6.1.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 31/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
794	6.6.1.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 1/11/19	Thu 7/11/19	\$0	\$0	\$0	EL					
795	6.6.1.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 7/11/19	Thu 7/11/19	\$0	\$0	\$0	DS					
796	6.6.1.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 8/11/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	EL					
797	6.6.1.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Fri 15/11/19	Thu 21/11/19	\$0	\$0	\$0	EA					
798	6.6.1.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 21/11/19	Thu 21/11/19	\$0	\$0	\$0	DS					
799	6.6.1.3.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato p	66 days	Fri 22/11/19	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr					
800	6.6.1.3.2.19		Contrato refrendado	0 days	Fri 21/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr					
801	6.6.1.3.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de códi	1 day	Thu 27/2/20	Thu 27/2/20	\$0	\$0	\$0	EA					
802	6.6.1.3.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la fi	5 days	Mon 24/2/20	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0	EAT					
803	6.6.1.3.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 28/2/20	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0	CGP					
804	6.6.1.3.3		Ejecución del contrato	65 days	Mon 2/3/20	Fri 29/5/20	\$100.000	\$0	\$100.000						
805	6.6.1.3.3.1		Ejecución del contrato	65 days	Mon 2/3/20	Fri 29/5/20	\$100.000	\$0	\$100.000	PR					
806	6.6.2		Elaboración de Diseños Finales de obras	353 days	Mon 3/6/19	Wed 7/10/20	\$770.000	\$0	\$770.000						

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
807	6.6.2.1		SBCC_17. Contratación de una firma consultora para la elaboración de los diseños finales para la construcción de obras del encauzamiento del río Juan Díaz y drenaje a cielo abierto de Ciudad Radial y Metro Park	353 days	Mon 3/6/19	Wed 7/10/20	\$770.000	\$0	\$770.000						
808	6.6.2.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Mon 3/6/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0						
809	6.6.2.1.1.1		Preparación y publicación del Anuncio de Expresión de Interés en el portal PanamaCompra	5 days	Mon 3/6/19	Fri 7/6/19	\$0	\$0	\$0	EA					
810	6.6.2.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 7/6/19	Fri 7/6/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompra					
811	6.6.2.1.1.3		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Mon 10/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	FP					
812	6.6.2.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	FP					
813	6.6.2.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Tue 25/6/19	Mon 1/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
814	6.6.2.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Mon 3/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	EA					
815	6.6.2.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 1/7/19	Mon 1/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
816	6.6.2.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 2/7/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
817	6.6.2.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 3/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0	BID					
818	6.6.2.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 9/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0	BID					
819	6.6.2.1.2		Etapas de Contratación	150 days	Wed 10/7/19	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0						
820	6.6.2.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC	2 days	Wed 10/7/19	Thu 11/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
821	6.6.2.1.2.2		SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 days	Thu 11/7/19	Thu 11/7/19	\$0	\$0	\$0						
822	6.6.2.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 12/7/19	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0	FP					
823	6.6.2.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 12/8/19	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0	EA					
824	6.6.2.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Tue 13/8/19	Wed 11/9/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
825	6.6.2.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 12/9/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
826	6.6.2.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 12/9/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
827	6.6.2.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 13/9/19	Fri 13/9/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
828	6.6.2.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 16/9/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0	BID					
829	6.6.2.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 20/9/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0	BID					
830	6.6.2.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Fri 20/9/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0	EA					
831	6.6.2.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Mon 23/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
832	6.6.2.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Mon 30/9/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
833	6.6.2.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 3/10/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
834	6.6.2.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Fri 4/10/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
835	6.6.2.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato	1 day	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
836	6.6.2.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 9/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
837	6.6.2.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 15/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
838	6.6.2.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 16/10/19	Wed 16/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
839	6.6.2.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 17/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	EL					
840	6.6.2.1.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	DS					
841	6.6.2.1.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
842	6.6.2.1.2.23		Contrato firmado	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	DS					
843	6.6.2.1.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por el representante legal	66 days	Tue 29/10/19	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	cgr					



Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
844	6.6.2.1.2.25		Contrato refrendado	0 days	Tue 28/1/20	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	cgr			28/1		
845	6.6.2.1.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
846	6.6.2.1.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma	5 days	Wed 29/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
847	6.6.2.1.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	DS			4/2		
848	6.6.2.1.3		Etapa de ejecución del contrato	176 days	Wed 5/2/20	Wed 7/10/20	\$770.000	\$0	\$770.000						
849	6.6.2.1.3.1		Elaboración de los diseños finales de obras para la construcción de obras del encauzamiento del río Juan Díaz	132 days	Wed 5/2/20	Thu 6/8/20	\$670.000	\$0	\$670.000	FC			FC		
850	6.6.2.1.3.2		Diseños finales elaborados	0 days	Thu 6/8/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0				6/8		
851	6.6.2.1.3.3		Refrendo de la CGR para el pago final	44 days	Fri 7/8/20	Wed 7/10/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
852	6.6.2.1.3.4		Elaboración de los diseños finales de obras para la construcción de las obras de drenaje a cielo abierto de Ciudad Radial y Metro Park	132 days	Wed 5/2/20	Thu 6/8/20	\$100.000	\$0	\$100.000						
853	6.6.2.1.3.5		Diseños finales elaborados	0 days	Thu 6/8/20	Thu 6/8/20	\$0	\$0	\$0				6/8		
854	6.6.2.1.3.6		Refrendo de la CGR para el pago final	44 days	Fri 7/8/20	Wed 7/10/20	\$0	\$0	\$0						
855	6.7		Producto 12: Plan parcial para Francisco Arias y Ciudad Radial elaborado	573 days	Fri 20/9/19	Tue 30/11/21	\$300.000	\$0	\$300.000						
856	6.7.1		SBCC_26. Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan parcial para Francisco Arias y Ciudad Radial	573 days	Fri 20/9/19	Tue 30/11/21	\$300.000	\$0	\$300.000						
857	6.7.1.1		Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Fri 20/9/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0						
858	6.7.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 20/9/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
859	6.7.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 26/9/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCom			26/9		
860	6.7.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Fri 27/9/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
861	6.7.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
862	6.7.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Mon 14/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
863	6.7.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Fri 20/9/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
864	6.7.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			18/10		
865	6.7.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
866	6.7.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
867	6.7.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			28/10		
868	6.7.1.2		Etapa de Contratación	150 days	Tue 29/10/19	Mon 25/5/20	\$0	\$0	\$0						
869	6.7.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	2 days	Tue 29/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
870	6.7.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 30/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCom			30/10		
871	6.7.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 31/10/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
872	6.7.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Fri 29/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	EA			29/11		
873	6.7.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Mon 2/12/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
874	6.7.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Wed 1/1/20	Wed 1/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
875	6.7.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Wed 1/1/20	Wed 1/1/20	\$0	\$0	\$0	CEO			1/1		
876	6.7.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
877	6.7.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Fri 3/1/20	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
878	6.7.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Thu 9/1/20	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0	BID			9/1		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
879	6.7.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Thu 9/1/20	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0	EA			9/1		
880	6.7.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Fri 10/1/20	Thu 16/1/20	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
881	6.7.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Fri 17/1/20	Wed 22/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
882	6.7.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 22/1/20	Wed 22/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			22/1		
883	6.7.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Thu 23/1/20	Fri 24/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
884	6.7.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Mon 27/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
885	6.7.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 28/1/20	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
886	6.7.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 3/2/20	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0	BID			3/2		
887	6.7.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
888	6.7.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Wed 5/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
889	6.7.1.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	DS			7/2		
890	6.7.1.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
891	6.7.1.2.23		Contrato firmado	0 days	Fri 14/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0	DS			14/2		
892	6.7.1.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Mon 17/2/20	Mon 18/5/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
893	6.7.1.2.25		Contrato refrendado	0 days	Mon 18/5/20	Mon 18/5/20	\$0	\$0	\$0	cgr			18/5		
894	6.7.1.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Fri 22/5/20	Fri 22/5/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
895	6.7.1.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Tue 19/5/20	Mon 25/5/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
896	6.7.1.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Mon 25/5/20	Mon 25/5/20	\$0	\$0	\$0	DS			25/5		
897	6.7.1.3		Etap	396 days	Tue 26/5/20	Tue 30/11/21	\$300.000	\$0	\$300.000				1		
898	6.7.1.3.1		Elaboración del Plan	132 days	Tue 26/5/20	Wed 25/11/20	\$300.000	\$0	\$300.000	FC			FC		
899	6.7.1.3.2		Proceso de validación del Plan	264 days	Thu 26/11/20	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0	MUPA			MUPA		
900	6.7.1.3.3		<i>Plan parcial para Francisco Arias y Ciudad Radial validado</i>	<i>0 days</i>	<i>Tue 30/11/21</i>	<i>Tue 30/11/21</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>				30/11		
901	6.8		Producto 13: Sistema de Alerta Temprana operando	522 days	Tue 1/6/21	Wed 31/5/23	\$800.000	\$0	\$800.000						
902	6.8.1		Establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) ante inundaciones en la Cuenca del Río Juan Díaz para la Reducción del Riesgo a los Desastres	522 days	Tue 1/6/21	Wed 31/5/23	\$800.000	\$0	\$800.000						
903	6.8.1.1		Actividades a programar	522 days	Tue 1/6/21	Wed 31/5/23	\$800.000	\$0	\$800.000						
904	6.8.1.2		<i>Sistema de Alerta Temprana operando</i>	<i>0 days</i>	<i>Wed 31/5/23</i>	<i>Wed 31/5/23</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>				31/5		
905	7		Administración, Gestión y Auditoría	1738 days	Wed 2/1/19	Fri 29/8/25	\$715.000	\$3.600.000	\$4.315.000						
906	7.1		Administración del Programa	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$265.000	\$3.600.000	\$3.865.000						
907	7.1.1		Equipo Técnico del Proyecto	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$3.400.000	\$3.400.000						
908	7.1.1.1		SN_35. Contratación de un Coordinador General del Programa	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$482.760	\$482.760						
909	7.1.1.1.1		Etap	42 days	Wed 2/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0						
910	7.1.1.1.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Wed 2/1/19	Thu 3/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
911	7.1.1.1.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Fri 4/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
912	7.1.1.1.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Tue 8/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
913	7.1.1.1.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Wed 9/1/19	Thu 10/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH			DRH		
914	7.1.1.1.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH			DRH		
915	7.1.1.1.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
916	7.1.1.1.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0				14/1		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
917	7.1.1.1.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Tue 15/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
918	7.1.1.1.2		Ejecución del contrato	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$482.760	\$482.760						
919	7.1.1.1.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$482.760	\$482.760	CGP					
920	7.1.1.2		SN_36. Contratación de un Coordinador Técnico Drenaje	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$402.300	\$402.300						
921	7.1.1.2.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
922	7.1.1.2.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
923	7.1.1.2.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
924	7.1.1.2.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
925	7.1.1.2.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
926	7.1.1.2.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
927	7.1.1.2.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
928	7.1.1.2.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
929	7.1.1.2.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
930	7.1.1.2.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$402.300	\$402.300						
931	7.1.1.2.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$402.300	\$402.300						
932	7.1.1.3		SN_37. Contratación de un Especialista Aspectos Técnicos	1367 days	Thu 4/4/19	Fri 28/6/24	\$0	\$240.000	\$240.000						
933	7.1.1.3.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
934	7.1.1.3.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
935	7.1.1.3.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
936	7.1.1.3.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
937	7.1.1.3.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
938	7.1.1.3.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
939	7.1.1.3.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
940	7.1.1.3.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
941	7.1.1.3.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
942	7.1.1.3.2		Ejecución del contrato	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$240.000	\$240.000						
943	7.1.1.3.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$240.000	\$240.000						
944	7.1.1.4		SN_38. Contratación de un Coordinador Técnico Ordenamiento Territorial	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$402.300	\$402.300						
945	7.1.1.4.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
946	7.1.1.4.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
947	7.1.1.4.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
948	7.1.1.4.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
949	7.1.1.4.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
950	7.1.1.4.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
951	7.1.1.4.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
952	7.1.1.4.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
953	7.1.1.4.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
954	7.1.1.4.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$402.300	\$402.300						

Resp. Designado

CGP

16/4

16/4


16/4

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
955	7.1.1.4.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$402.300	\$402.300						
956	7.1.1.5		SN_39. Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos (Planificación y Monitoreo)	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$345.978	\$345.978						
957	7.1.1.5.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
958	7.1.1.5.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
959	7.1.1.5.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
960	7.1.1.5.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
961	7.1.1.5.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
962	7.1.1.5.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
963	7.1.1.5.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
964	7.1.1.5.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
965	7.1.1.5.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
966	7.1.1.5.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$345.978	\$345.978						
967	7.1.1.5.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$345.978	\$345.978						
968	7.1.1.6	GRP - Act. #8.2	SN_40. Contratación de un Especialista en Adquisiciones	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$321.840	\$321.840						
969	7.1.1.6.1		Etapas de contratación	42 days	Wed 2/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0						
970	7.1.1.6.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Wed 2/1/19	Thu 3/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
971	7.1.1.6.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Fri 4/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
972	7.1.1.6.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Tue 8/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
973	7.1.1.6.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Wed 9/1/19	Thu 10/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
974	7.1.1.6.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
975	7.1.1.6.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
976	7.1.1.6.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0						
977	7.1.1.6.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Tue 15/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
978	7.1.1.6.2		Ejecución del contrato	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$321.840	\$321.840						
979	7.1.1.6.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$321.840	\$321.840						
980	7.1.1.7	P - Act. #8	SN_41. Contratación de un Especialista Financiero	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$321.840	\$321.840						
981	7.1.1.7.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
982	7.1.1.7.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
983	7.1.1.7.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
984	7.1.1.7.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
985	7.1.1.7.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
986	7.1.1.7.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
987	7.1.1.7.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
988	7.1.1.7.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
989	7.1.1.7.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
990	7.1.1.7.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$321.840	\$321.840						
991	7.1.1.7.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$321.840	\$321.840						

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
992	7.1.1.8		SN_42. Contratación de un Responsable Administrativo	1367 days	Thu 4/4/19	Fri 28/6/24	\$0	\$268.200	\$268.200						
993	7.1.1.8.1		Etapla de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
994	7.1.1.8.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
995	7.1.1.8.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
996	7.1.1.8.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
997	7.1.1.8.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
998	7.1.1.8.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
999	7.1.1.8.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1000	7.1.1.8.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1001	7.1.1.8.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1002	7.1.1.8.2		Ejecución del contrato	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$268.200	\$268.200						
1003	7.1.1.8.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$268.200	\$268.200						
1004	7.1.1.9		SN_43. Contratación de un Especialista Ambiental y Social	1367 days	Thu 4/4/19	Fri 28/6/24	\$0	\$268.200	\$268.200						
1005	7.1.1.9.1		Etapla de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1006	7.1.1.9.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
1007	7.1.1.9.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
1008	7.1.1.9.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
1009	7.1.1.9.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
1010	7.1.1.9.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
1011	7.1.1.9.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1012	7.1.1.9.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1013	7.1.1.9.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1014	7.1.1.9.2		Ejecución del contrato	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$268.200	\$268.200						
1015	7.1.1.9.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$268.200	\$268.200						
1016	7.1.1.10		SN_44. Contratación de un Especialista Legal	977 days	Thu 4/4/19	Fri 30/12/22	\$0	\$187.740	\$187.740						
1017	7.1.1.10.1		Etapla de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1018	7.1.1.10.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
1019	7.1.1.10.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
1020	7.1.1.10.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
1021	7.1.1.10.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
1022	7.1.1.10.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
1023	7.1.1.10.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1024	7.1.1.10.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1025	7.1.1.10.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1026	7.1.1.10.2		Ejecución del contrato	935 days	Mon 3/6/19	Fri 30/12/22	\$0	\$187.740	\$187.740						
1027	7.1.1.10.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	935 days	Mon 3/6/19	Fri 30/12/22	\$0	\$187.740	\$187.740						
1028	7.1.1.11		SN_45. Contratación de dos choferes	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$86.400	\$86.400						



Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
1029	7.1.1.11.1		Etap a de contrataci o n	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1030	7.1.1.11.1.1		Realizaci o n de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
1031	7.1.1.11.1.2		Recepci o n de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
1032	7.1.1.11.1.3		Evaluaci o n de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
1033	7.1.1.11.1.4		Gesti o n para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
1034	7.1.1.11.1.5		Tramitaci o n de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
1035	7.1.1.11.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1036	7.1.1.11.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1037	7.1.1.11.1.8		Tramitaci o n del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1038	7.1.1.11.2		Ejecuci o n del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$86.400	\$86.400						
1039	7.1.1.11.2.1		Realizaci o n de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$86.400	\$86.400						
1040	7.1.1.12		Saldo para redondeo	1 day	Mon 30/6/25	Mon 30/6/25	\$0	\$72.442	\$72.442						
1041	7.1.2		Equipamiento y Gastos de funcionamiento UEP	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$265.000	\$200.000	\$465.000						
1042	7.1.2.1		CM_5. Adquisici o n de veh ic ulos para la UEP del MUPA (camionetas)	85 days	Mon 13/1/20	Fri 8/5/20	\$60.000	\$0	\$60.000						
1043	7.1.2.1.1		Etap a de contrataci o n	20 days	Mon 13/1/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0						
1044	7.1.2.1.1.1		Definici o n del ítem/c o digo de compra	5 days	Mon 13/1/20	Fri 17/1/20	\$0	\$0	\$0 EA						
1045	7.1.2.1.1.2		Emisi o n de la Orden de Compra	5 days	Mon 20/1/20	Fri 24/1/20	\$0	\$0	\$0 DS						
1046	7.1.2.1.1.3		Refrendo de la CGR	10 days	Mon 27/1/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0 cgr						
1047	7.1.2.1.2		Ejecuci o n del contrato	65 days	Mon 10/2/20	Fri 8/5/20	\$60.000	\$0	\$60.000						
1048	7.1.2.1.2.1		Provisi o n de los veh ic ulos	65 days	Mon 10/2/20	Fri 8/5/20	\$60.000	\$0	\$60.000 PR						
1049	7.1.2.2		Mobiliario para la UEP	85 days	Mon 20/1/20	Fri 15/5/20	\$41.000	\$0	\$41.000						
1050	7.1.2.2.1		CM_6. Adquisici o n de mobiliario para las oficinas de la UEP del MUPA, que incluyen estaciones de trabajo, armarios y muebles para salas de reuniones	85 days	Mon 20/1/20	Fri 15/5/20	\$41.000	\$0	\$41.000						
1051	7.1.2.2.1.1		Etap a de contrataci o n	20 days	Mon 20/1/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0						
1052	7.1.2.2.1.1.1		Definici o n del ítem/c o digo de compra	5 days	Mon 20/1/20	Fri 24/1/20	\$0	\$0	\$0 EA						
1053	7.1.2.2.1.1.2		Emisi o n de la Orden de Compra	5 days	Mon 27/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0 DS						
1054	7.1.2.2.1.1.3		Refrendo de la CGR	10 days	Mon 3/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0 cgr						
1055	7.1.2.2.1.2		Ejecuci o n del contrato	65 days	Mon 17/2/20	Fri 15/5/20	\$41.000	\$0	\$41.000						
1056	7.1.2.2.1.2.1		Provisi o n del mobiliario	65 days	Mon 17/2/20	Fri 15/5/20	\$41.000	\$0	\$41.000 PR						
1057	7.1.2.3		Equipos inform á ticos	85 days	Mon 27/1/20	Fri 22/5/20	\$45.555	\$0	\$45.555						
1058	7.1.2.3.1		CM_7. Adquisici o n de equipos de computaci o n para la UEP del MUPA que incluyen licencias inform á ticas	85 days	Mon 27/1/20	Fri 22/5/20	\$20.000	\$0	\$20.000						
1059	7.1.2.3.1.1		Etap a de contrataci o n	20 days	Mon 27/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0						
1060	7.1.2.3.1.1.1		Definici o n del ítem/c o digo de compra	5 days	Mon 27/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0 EA						
1061	7.1.2.3.1.1.2		Emisi o n de la Orden de Compra	5 days	Mon 3/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0 DS						
1062	7.1.2.3.1.1.3		Refrendo de la CGR	10 days	Mon 10/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0 cgr						
1063	7.1.2.3.1.2		Ejecuci o n del contrato	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$20.000	\$0	\$20.000						
1064	7.1.2.3.1.2.1		Provisi o n de equipos de computaci o n	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$20.000	\$0	\$20.000 PR						
Página 29															

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
1065	7.1.2.3.2		CM_8. Adquisición de equipos de copiado para la UEP del MUPA	85 days	Mon 27/1/20	Fri 22/5/20	\$6.000	\$0	\$6.000						
1066	7.1.2.3.2.1		Etapla de contratación	20 days	Mon 27/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0						
1067	7.1.2.3.2.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 27/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0	EA					
1068	7.1.2.3.2.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 3/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	DS					
1069	7.1.2.3.2.1.3		Refrendo de la CGR	10 days	Mon 10/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr					
1070	7.1.2.3.2.2		Ejecución del contrato	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$6.000	\$0	\$6.000						
1071	7.1.2.3.2.2.1		Provisión de equipos de computación	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$6.000	\$0	\$6.000	PR					
1072	7.1.2.3.3		CM_9. Adquisición de equipos de plotteado para la UEP del MUPA	85 days	Mon 27/1/20	Fri 22/5/20	\$15.000	\$0	\$15.000						
1073	7.1.2.3.3.1		Etapla de contratación	20 days	Mon 27/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0						
1074	7.1.2.3.3.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 27/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0	EA					
1075	7.1.2.3.3.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 3/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	DS					
1076	7.1.2.3.3.1.3		Refrendo de la CGR	10 days	Mon 10/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr					
1077	7.1.2.3.3.2		Ejecución del contrato	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$15.000	\$0	\$15.000						
1078	7.1.2.3.3.2.1		Provisión de equipos de ploteado	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$15.000	\$0	\$15.000	PR					
1079	7.1.2.3.4		CM_10. Adquisición de televisores para la UEP del MUPA	85 days	Mon 27/1/20	Fri 22/5/20	\$3.600	\$0	\$3.600						
1080	7.1.2.3.4.1		Etapla de contratación	20 days	Mon 27/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0						
1081	7.1.2.3.4.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 27/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0						
1082	7.1.2.3.4.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 3/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0						
1083	7.1.2.3.4.1.3		Refrendo de la CGR	10 days	Mon 10/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0						
1084	7.1.2.3.4.2		Ejecución del contrato	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$3.600	\$0	\$3.600						
1085	7.1.2.3.4.2.1		Provisión de televisores	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$3.600	\$0	\$3.600						
1086	7.1.2.3.5		Saldo para redondeo	1 day	Fri 22/5/20	Fri 22/5/20	\$955	\$0	\$955						
1087	7.1.2.4	GRP - Act. #8.3	LPN_14. Contratación de servicios para la gestión del Programa PN-L1150 a través de un sistema informático	1524 days	Wed 28/8/19	Mon 30/6/25	\$100.000	\$0	\$100.000						
1088	7.1.2.4.1		Etapla previa	26 days	Wed 28/8/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0						
1089	7.1.2.4.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Wed 28/8/19	Tue 3/9/19	\$0	\$0	\$0	CTD					
1090	7.1.2.4.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Wed 4/9/19	Tue 17/9/19	\$0	\$0	\$0	EA					
1091	7.1.2.4.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 18/9/19	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
1092	7.1.2.4.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 25/9/19	Wed 25/9/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
1093	7.1.2.4.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 26/9/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
1094	7.1.2.4.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 2/10/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
1095	7.1.2.4.2		Proceso de Contratación	147 days	Thu 3/10/19	Fri 24/4/20	\$0	\$0	\$0						
1096	7.1.2.4.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panam	2 days	Thu 3/10/19	Fri 4/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
1097	7.1.2.4.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 4/10/19	Fri 4/10/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCom					
1098	7.1.2.4.2.3		Periodo de preparación de ofertas	20 days	Mon 7/10/19	Fri 1/11/19	\$0	\$0	\$0	EO					
1099	7.1.2.4.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 4/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0	EO					
1100	7.1.2.4.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 22/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0	EA					
1101	7.1.2.4.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Mon 25/11/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
1102	7.1.2.4.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Mon 16/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0	CGP					

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
1103	7.1.2.4.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 17/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0	CEO			17/12		
1104	7.1.2.4.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 18/12/19	Wed 18/12/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1105	7.1.2.4.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 19/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
1106	7.1.2.4.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 25/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	BID			25/12		
1107	7.1.2.4.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1108	7.1.2.4.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
1109	7.1.2.4.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 2/1/20	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	DS			2/1		
1110	7.1.2.4.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 3/1/20	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
1111	7.1.2.4.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Fri 10/1/20	Thu 16/1/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1112	7.1.2.4.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 16/1/20	Thu 16/1/20	\$0	\$0	\$0	DS			16/1		
1113	7.1.2.4.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato p	66 days	Fri 17/1/20	Fri 17/4/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
1114	7.1.2.4.2.19		Contrato refrendado	0 days	Fri 17/4/20	Fri 17/4/20	\$0	\$0	\$0	cgr			17/4		
1115	7.1.2.4.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de códi	1 day	Thu 23/4/20	Thu 23/4/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1116	7.1.2.4.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la fi	5 days	Mon 20/4/20	Fri 24/4/20	\$0	\$0	\$0	EAT			EAT		
1117	7.1.2.4.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days	Fri 24/4/20	Fri 24/4/20	\$0	\$0	\$0	CGP			24/4		
1118	7.1.2.4.3		Ejecución del contrato	1351 days	Mon 27/4/20	Mon 30/6/25	\$100.000	\$0	\$100.000						
1119	7.1.2.4.3.1		Provisión de los servicios	1351 days	Mon 27/4/20	Mon 30/6/25	\$100.000	\$0	\$100.000						
1120	7.1.2.5		CM_11. Adquisición de un servidor para el sistema informático de la UEP del MUPA	85 days	Mon 27/1/20	Fri 22/5/20	\$15.000	\$0	\$15.000						
1121	7.1.2.5.1		Etapas de contratación	20 days	Mon 27/1/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0						
1122	7.1.2.5.1.1		Definición del ítem/código de compra	5 days	Mon 27/1/20	Fri 31/1/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1123	7.1.2.5.1.2		Emisión de la Orden de Compra	5 days	Mon 3/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0	DS			DS		
1124	7.1.2.5.1.3		Refrendo de la CGR	10 days	Mon 10/2/20	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
1125	7.1.2.5.2		Ejecución del contrato	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$15.000	\$0	\$15.000						
1126	7.1.2.5.2.1		Provisión del servidor	65 days	Mon 24/2/20	Fri 22/5/20	\$15.000	\$0	\$15.000	PR			PR		
1127	7.1.2.6		Gastos logísticos - suministros, servicios básicos y combustibles	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$200.000	\$200.000						
1128	7.1.2.6.1		Actividades a programar	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$200.000	\$200.000	EF			EF		
1129	7.1.2.7		Saldo para redondeo	1 day	Mon 30/6/25	Mon 30/6/25	\$3.445	\$0	\$3.445						
1130	7.2		Evaluaciones del Proyecto	824 days	Wed 2/2/22	Mon 31/3/25	\$150.000	\$0	\$150.000						
1131	7.2.1		SCC_27. Contratación de una firma consultora para la evaluación intermedia del Programa	216 days	Wed 2/2/22	Wed 30/11/22	\$50.000	\$0	\$50.000						
1132	7.2.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	27 days	Wed 2/2/22	Thu 10/3/22	\$0	\$0	\$0						
1133	7.2.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 2/2/22	Tue 8/2/22	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1134	7.2.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 8/2/22	Tue 8/2/22	\$0	\$0	\$0	PanamaComp			8/2		
1135	7.2.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Wed 9/2/22	Tue 22/2/22	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
1136	7.2.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Wed 23/2/22	Wed 23/2/22	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
1137	7.2.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Thu 24/2/22	Wed 2/3/22	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1138	7.2.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Wed 2/2/22	Tue 15/2/22	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1139	7.2.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 2/3/22	Wed 2/3/22	\$0	\$0	\$0	EA			2/3		
1140	7.2.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 3/3/22	Thu 3/3/22	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150														
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half	Qtr 4	1st Half
												Qtr 3	Qtr 1	Qtr 2
1141	7.2.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 4/3/22	Thu 10/3/22	\$0	\$0	\$0 BID				BID	
1142	7.2.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 10/3/22	Thu 10/3/22	\$0	\$0	\$0 BID				10/3	
1143	7.2.1.2		Proceso de Contratación	123 days	Fri 11/3/22	Tue 30/8/22	\$0	\$0	\$0				EA	
1144	7.2.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitac	3 days	Fri 11/3/22	Tue 15/3/22	\$0	\$0	\$0 EA				15/3	
1145	7.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 15/3/22	Tue 15/3/22	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				FP	
1146	7.2.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 16/3/22	Thu 14/4/22	\$0	\$0	\$0 FP				14/4	
1147	7.2.1.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Thu 14/4/22	Thu 14/4/22	\$0	\$0	\$0 EA				CEO	
1148	7.2.1.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	5 days	Fri 15/4/22	Thu 21/4/22	\$0	\$0	\$0 CEO				CGP	
1149	7.2.1.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Fri 22/4/22	Tue 26/4/22	\$0	\$0	\$0 CGP				26/4	
1150	7.2.1.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Tue 26/4/22	Tue 26/4/22	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP	
1151	7.2.1.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Wed 27/4/22	Thu 28/4/22	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP	
1152	7.2.1.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Fri 29/4/22	Fri 29/4/22	\$0	\$0	\$0 CGP				BID	
1153	7.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 2/5/22	Fri 6/5/22	\$0	\$0	\$0 BID				6/5	
1154	7.2.1.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Fri 6/5/22	Fri 6/5/22	\$0	\$0	\$0 BID				EA	
1155	7.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 9/5/22	Mon 9/5/22	\$0	\$0	\$0 EA				EL	
1156	7.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 10/5/22	Mon 16/5/22	\$0	\$0	\$0 EL				16/5	
1157	7.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 16/5/22	Mon 16/5/22	\$0	\$0	\$0 DS				EA	
1158	7.2.1.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 17/5/22	Mon 23/5/22	\$0	\$0	\$0 EA				23/5	
1159	7.2.1.2.16		Contrato firmado	0 days	Mon 23/5/22	Mon 23/5/22	\$0	\$0	\$0 DS				cgr	
1160	7.2.1.2.17		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 24/5/22	Tue 23/8/22	\$0	\$0	\$0 cgr				23/8	
1161	7.2.1.2.18		Contrato refrendado	0 days	Tue 23/8/22	Tue 23/8/22	\$0	\$0	\$0 cgr				EA	
1162	7.2.1.2.19		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Mon 29/8/22	Mon 29/8/22	\$0	\$0	\$0 EA				EA	
1163	7.2.1.2.20		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Wed 24/8/22	Tue 30/8/22	\$0	\$0	\$0 EA				30/8	
1164	7.2.1.2.21		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 30/8/22	Tue 30/8/22	\$0	\$0	\$0 DS					
1165	7.2.1.3		Ejecución del contrato	66 days	Wed 31/8/22	Wed 30/11/22	\$50.000	\$0	\$50.000					
1166	7.2.1.3.1		Realización de la evaluación intermedia	66 days	Wed 31/8/22	Wed 30/11/22	\$50.000	\$0	\$50.000				30/11	
1167	7.2.1.3.2		Evaluación intermedia realizada	0 days	Wed 30/11/22	Wed 30/11/22	\$0	\$0	\$0					
1168	7.2.2		SCC_28. Contratación de una firma consultora para la evaluación final del Programa	213 days	Thu 6/6/24	Mon 31/3/25	\$100.000	\$0	\$100.000					
1169	7.2.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	27 days	Thu 6/6/24	Fri 12/7/24	\$0	\$0	\$0					
1170	7.2.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Thu 6/6/24	Wed 12/6/24	\$0	\$0	\$0 EA				EA	
1171	7.2.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Wed 12/6/24	Wed 12/6/24	\$0	\$0	\$0 PanamaComp				12/6	
1172	7.2.2.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Thu 13/6/24	Wed 26/6/24	\$0	\$0	\$0 FP				FP	
1173	7.2.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Thu 27/6/24	Thu 27/6/24	\$0	\$0	\$0 FP				EA	
1174	7.2.2.1.5		Selección de lista corta	5 days	Fri 28/6/24	Thu 4/7/24	\$0	\$0	\$0 EA				EA	
1175	7.2.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Thu 13/6/24	Wed 26/6/24	\$0	\$0	\$0 EA				4/7	
1176	7.2.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Thu 4/7/24	Thu 4/7/24	\$0	\$0	\$0 EA				CGP	
1177	7.2.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Fri 5/7/24	Fri 5/7/24	\$0	\$0	\$0 CGP				BID	
1178	7.2.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Mon 8/7/24	Fri 12/7/24	\$0	\$0	\$0 BID				12/7	
1179	7.2.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Fri 12/7/24	Fri 12/7/24	\$0	\$0	\$0 BID					
1180	7.2.2.2		Proceso de Contratación	123 days	Mon 15/7/24	Wed 1/1/25	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half	Qtr 3	Qtr 4	1st Half	Qtr 1	Qtr 2
1181	7.2.2.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitac	3 days	Mon 15/7/24	Wed 17/7/24	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1182	7.2.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 17/7/24	Wed 17/7/24	\$0	\$0	\$0	PanamaCom				17/7			
1183	7.2.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 18/7/24	Fri 16/8/24	\$0	\$0	\$0	FP				FP			
1184	7.2.2.2.4		Acto Público de Apertura realizado	0 days	Fri 16/8/24	Fri 16/8/24	\$0	\$0	\$0	EA				16/8			
1185	7.2.2.2.5		Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	5 days	Mon 19/8/24	Fri 23/8/24	\$0	\$0	\$0	CEO				CEO			
1186	7.2.2.2.6		Negociación del alcance del contrato	3 days	Mon 26/8/24	Wed 28/8/24	\$0	\$0	\$0	CGP				CGP			
1187	7.2.2.2.7		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Wed 28/8/24	Wed 28/8/24	\$0	\$0	\$0	CGP				28/8			
1188	7.2.2.2.8		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Thu 29/8/24	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0	CGP				CGP			
1189	7.2.2.2.9		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Mon 2/9/24	Mon 2/9/24	\$0	\$0	\$0	CGP				CGP			
1190	7.2.2.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Tue 3/9/24	Mon 9/9/24	\$0	\$0	\$0	BID				BID			
1191	7.2.2.2.11		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Mon 9/9/24	Mon 9/9/24	\$0	\$0	\$0	BID				9/9			
1192	7.2.2.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Tue 10/9/24	Tue 10/9/24	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1193	7.2.2.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Wed 11/9/24	Tue 17/9/24	\$0	\$0	\$0	EL				EL			
1194	7.2.2.2.14		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Tue 17/9/24	Tue 17/9/24	\$0	\$0	\$0	DS				17/9			
1195	7.2.2.2.15		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Wed 18/9/24	Tue 24/9/24	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1196	7.2.2.2.16		Contrato firmado	0 days	Tue 24/9/24	Tue 24/9/24	\$0	\$0	\$0	DS				24/9			
1197	7.2.2.2.17		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Wed 25/9/24	Wed 25/12/24	\$0	\$0	\$0	cgr				cgr			
1198	7.2.2.2.18		Contrato refrendado	0 days	Wed 25/12/24	Wed 25/12/24	\$0	\$0	\$0	cgr				25/12			
1199	7.2.2.2.19		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Tue 31/12/24	Tue 31/12/24	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1200	7.2.2.2.20		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Thu 26/12/24	Wed 1/1/25	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1201	7.2.2.2.21		Orden de Proceder emitida	0 days	Wed 1/1/25	Wed 1/1/25	\$0	\$0	\$0	DS				1/1			
1202	7.2.2.3		Ejecución del contrato	63 days	Thu 2/1/25	Mon 31/3/25	\$100.000	\$0	\$100.000								
1203	7.2.2.3.1		Realización de la evaluación final	63 days	Thu 2/1/25	Mon 31/3/25	\$100.000	\$0	\$100.000								
1204	7.2.2.3.2		Evaluación final realizada	0 days	Mon 31/3/25	Mon 31/3/25	\$0	\$0	\$0					31/3			
1205	7.3		Auditoría Externa del Proyecto	1610 days	Mon 1/7/19	Fri 29/8/25	\$300.000	\$0	\$300.000								
1206	7.3.1		SBCC_29. Contratación de una firma consultora para la Auditoría Externa del Programa	1610 days	Mon 1/7/19	Fri 29/8/25	\$300.000	\$0	\$300.000								
1207	7.3.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Mon 1/7/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0								
1208	7.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/7/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1209	7.3.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 5/7/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCom				5/7			
1210	7.3.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Mon 8/7/19	Fri 19/7/19	\$0	\$0	\$0	FP				FP			
1211	7.3.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 22/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	FP				FP			
1212	7.3.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Tue 23/7/19	Mon 29/7/19	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1213	7.3.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Mon 1/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1214	7.3.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 29/7/19	Mon 29/7/19	\$0	\$0	\$0	EA				29/7			
1215	7.3.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 30/7/19	Tue 30/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP				CGP			
1216	7.3.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 31/7/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0	BID				BID			
1217	7.3.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 6/8/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0	BID				6/8			
1218	7.3.1.2		Etapas de Contratación	150 days	Wed 7/8/19	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0								
1219	7.3.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publica	2 days	Wed 7/8/19	Thu 8/8/19	\$0	\$0	\$0	EA				EA			
1220	7.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 8/8/19	Thu 8/8/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCom				8/8			




















Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
1221	7.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 9/8/19	Mon 9/9/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
1222	7.3.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 9/9/19	Mon 9/9/19	\$0	\$0	\$0	EA			9/9		
1223	7.3.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Tue 10/9/19	Wed 9/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
1224	7.3.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1225	7.3.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			10/10		
1226	7.3.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1227	7.3.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 14/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
1228	7.3.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			18/10		
1229	7.3.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			18/10		
1230	7.3.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
1231	7.3.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Mon 28/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1232	7.3.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 31/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			31/10		
1233	7.3.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Fri 1/11/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1234	7.3.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Tue 5/11/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1235	7.3.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 6/11/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
1236	7.3.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 12/11/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0	BID			12/11		
1237	7.3.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 13/11/19	Wed 13/11/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1238	7.3.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 14/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
1239	7.3.1.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 18/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	DS			18/11		
1240	7.3.1.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 19/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1241	7.3.1.2.23		Contrato firmado	0 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0	DS			25/11		
1242	7.3.1.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 26/11/19	Tue 25/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
1243	7.3.1.2.25		Contrato refrendado	0 days	Tue 25/2/20	Tue 25/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr			25/2		
1244	7.3.1.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código	1 day	Mon 2/3/20	Mon 2/3/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1245	7.3.1.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firm	5 days	Wed 26/2/20	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1246	7.3.1.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0	DS			3/3		
1247	7.3.1.3		Etap	1433 days	Wed 4/3/20	Fri 29/8/25	\$300.000	\$0	\$300.000				FAI		
1248	7.3.1.3.1		Auditoría Externa del Programa Año 1	40 days	Wed 4/3/20	Tue 28/4/20	\$25.000	\$0	\$25.000	FAI			FAI		
1249	7.3.1.3.2		Auditoría Externa del Programa Año 2	40 days	Mon 1/3/21	Fri 23/4/21	\$50.000	\$0	\$50.000	FAI			FAI		
1250	7.3.1.3.3		Auditoría Externa del Programa Año 3	40 days	Mon 7/3/22	Fri 29/4/22	\$50.000	\$0	\$50.000	FAI			FAI		
1251	7.3.1.3.4		Auditoría Externa del Programa Año 4	40 days	Mon 6/3/23	Fri 28/4/23	\$50.000	\$0	\$50.000	FAI			FAI		
1252	7.3.1.3.5		Auditoría Externa del Programa Año 5	40 days	Mon 4/3/24	Fri 26/4/24	\$50.000	\$0	\$50.000	FAI			FAI		
1253	7.3.1.3.6		Auditoría Externa del Programa Año 6	40 days	Mon 3/3/25	Fri 25/4/25	\$50.000	\$0	\$50.000	FAI			FAI		
1254	7.3.1.3.7		Auditoría Externa del Programa Final	40 days	Mon 7/7/25	Fri 29/8/25	\$25.000	\$0	\$25.000	FAI			FAI		
1255	8		Gestión de Riesgos	1756 days	Mon 8/10/18	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0				EF		
1256	8.1	GRP - Act. #1.4	Inclusión en el Presupuesto anual del MUPA las partidas para la O&M de los sistemas construidos	1043 days	Thu 1/7/21	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0	EF			EF		
1257	8.2	GRP - Act. #4.1	Constitución del Comité Consultivo Interinstitucional del programa	360 days	Wed 13/2/19	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado MUPA		

Plan de Ejecución del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID	CL	TOTAL USD	Responsable					
1258		8.3 GRP - Act. #6.1	Involucramiento de las Direcciones del MUPA que tengan un rol en la ejecución desde el inicio de la implementación del Programa.	1499 days	Wed 2/10/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0	CGP	<div><div>Qtr 2</div><div>2nd Half Qtr 3</div><div>Qtr 4</div><div>1st Half Qtr 1</div><div>Qtr 2</div></div> <div><div>CGP</div><div>DS</div><div>DS</div><div>Resp. Designado MUPA</div><div>Resp. Designado MUPA</div><div>BID</div><div>Resp. Designado MUPA</div><div>Resp. Designado MUPA</div><div>Resp. Designado MUPA</div><div>29/8</div></div>				
1259		8.4 GRP - Act. #6.2	Integración oportuna del Equipo de la UEP en la estructura del MUPA	260 days	Wed 2/1/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	DS					
1260		8.5 P - Act. #6.3	Dependencia de la UEP de la máxima autoridad del MUPA	194 days	Wed 2/1/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	DS					
1261		8.6 GRP - Act. #6.4	Se incluirán los perfiles y funciones del personal de la UEP en el MOP.	194 days	Wed 2/1/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
1262		8.7 GRP - Act. #6.5	Se presupuestaron en el programa los recursos para la contratación del personal de la UEP.	322 days	Mon 8/10/18	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
1263		8.8 GRP - Act. #8.1	Capacitaciones al MUPA en políticas y procedimientos fiduciarios del Banco	414 days	Mon 3/6/19	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0	BID					
1264		8.9 GRP - Act. #9.1	Coordinación de acciones y seguimiento de trámites con la CGR.	1664 days	Wed 13/2/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
1265		8.10 GRP - Act. #9.2	Realización de reuniones de coordinación con la CGR para la socialización del proyecto.	44 days	Wed 13/2/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
1266		8.11 GRP - Act. #9.3	Incorporación en los cronogramas de los tiempos del control previo de la CGR	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
1267		9	Fin del Proyecto	0 days	Fri 29/8/25	Fri 29/8/25	\$0	\$0	\$0						

Página 35

Proyecto: PEP del Programa PN-L
Fecha: Tue 16/10/18

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
0			POA Año 1 del Programa PN-L1150	1805 days	Mon 1/10/18	Fri 29/8/25	\$0	\$844.617	\$844.617						
1	1		Inicio de preparación del Proyecto	0 days	Mon 1/10/18	Mon 1/10/18	\$0	\$0	\$0				1/10		
2	2		Actividades previas - Diseño y Aprobación del Programa	195 days	Mon 1/10/18	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0						
3	2.1		Realización de la Misión de Análisis	5 days	Mon 1/10/18	Fri 5/10/18	\$0	\$0	\$0	MUPA;MEF;BID			MUPA;MEF;BID		
4	2.2		Preparación del POD	5 days	Mon 8/10/18	Fri 12/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
5	2.3		Distribución del POD a QRR	1 day	Mon 15/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
6	2.4		Revisiones internas del POD	3 days	Tue 16/10/18	Thu 18/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
7	2.5		Reunión de Revisión de Calidad y Riesgo del POD	1 day	Fri 19/10/18	Fri 19/10/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
8	2.6		Ajustes al POD	9 days	Mon 22/10/18	Thu 1/11/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
9	2.7		Aprobación del paquete del POD	1 day	Fri 2/11/18	Fri 2/11/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
10	2.8		Misión de Negociación del Contrato de Préstamo	5 days	Mon 12/11/18	Fri 16/11/18	\$0	\$0	\$0	MEF;BID			MEF;BID		
11	2.9		Tramitación de la aprobación del Contrato de Préstamo	18 days	Mon 19/11/18	Wed 12/12/18	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
12	2.10		Firma del Contrato de Préstamo	44 days	Thu 13/12/18	Tue 12/2/19	\$0	\$0	\$0	MEF;BID			MEF;BID		
13	2.11		Refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR	44 days	Wed 13/2/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
14	2.12		Fecha límite prevista para efectividad legal del Contrato de Préstamo	54 days	Tue 16/4/19	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0						
15	3		Condiciones contractuales previas al primer desembolso	67 days	Mon 1/7/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0	MUPA					
16	3.1		(i) la firma del convenio entre el Prestatario y el MUPA para la transferencia de recursos y responsabilidades de ejecución del programa	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
17	3.2	GRP - Act. #1.1 y #4.2	(ii) la firma de un convenio de ejecución entre el MUPA y el Ministerio de Medio Ambiente (MiAmbiente) y un convenio de ejecución y mantenimiento con entre el MUPA y el Ministerio de Obras Públicas (MOP)	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
18	3.3		(iii) creación de la Unidad de Ejecución del Proyecto (UEP) en el MUPA y la designación de su personal clave	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
19	3.4		(iv) la aprobación del Manual Operativo del Programa (MOP)	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
20	3.5		(v) Emitir la declaratoria de utilidad pública del proyecto por parte de la autoridad competente.	66 days	Mon 1/7/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado			Resp. Designado		
21	3.6		Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas	0 days	Mon 30/9/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0				30/9		
22	3.7		Inicio de la ejecución del Programa PN-L1150	0 days	Tue 1/10/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0				1/10		
23	4		Componente 1. Infraestructura de mitigación de inundaciones	1495 days	Fri 5/10/18	Fri 28/6/24	\$0	\$440.000	\$440.000						
24	4.1		Producto 1: Obras de encauzamiento del río Juan Díaz construidas	1303 days	Wed 3/7/19	Fri 28/6/24	\$0	\$440.000	\$440.000						
127	4.1.4	GRP - Act	Compensaciones (Gestión Ambiental y Social)	392 days	Wed 3/7/19	Thu 31/12/20	\$0	\$440.000	\$440.000						
128	4.1.4.1		Actividades incluidas en el PGAS	392 days	Wed 3/7/19	Thu 31/12/20	\$0	\$440.000	\$440.000	EAS			EAS		
130	4.2		Producto 2: Obras de drenaje subterráneo en Ciudad Radial construidas	1080 days	Fri 5/10/18	Fri 25/11/22	\$0	\$0	\$0						
131	4.2.1		Disponibilidad de los Diseños Finales de la Obra	0 days	Fri 5/10/18	Fri 5/10/18	\$0	\$0	\$0				5/10		
132	4.2.1.1		Diseños finales de obras elaborados	0 days	Fri 5/10/18	Fri 5/10/18	\$0	\$0	\$0				5/10		
Página 1															

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
133	4.2.2	CCEE	3CV_31. Contratación de consultor para la elaboración del EsIA, Categoría II, que incluye una evaluación de actividades constructivas para las obras de drenaje subterráneo de Ciudad Radial	252 days	Mon 3/6/19	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0						
134	4.2.2.1		Etapla previa	15 days	Mon 3/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0						
135	4.2.2.1.1		Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 days	Mon 3/6/19	Tue 11/6/19	\$0	\$0	\$0	CT					
136	4.2.2.1.2		Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia	2 days	Wed 12/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
137	4.2.2.1.3		Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 day	Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
138	4.2.2.1.4		Revisión de la documentación	5 days	Mon 17/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	BID					
139	4.2.2.1.5		No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 days	Fri 21/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0						
140	4.2.2.2		Etapla de Contratación	105 days	Mon 24/6/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0						
141	4.2.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medio	5 days	Mon 24/6/19	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0	EA					
142	4.2.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de public	10 days	Mon 1/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
143	4.2.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulacione	0 days	Fri 12/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0						
144	4.2.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Ca	7 days	Mon 15/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
145	4.2.2.2.5		Preparación del Contrato, con base al modelo establecido qu	1 day	Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
146	4.2.2.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (pu	1 day	Thu 25/7/19	Thu 25/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
147	4.2.2.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscr	5 days	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0	EA					
148	4.2.2.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	Fri 2/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0	Co;DS					
149	4.2.2.2.9		Contrato firmado	0 days	Thu 15/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0						
150	4.2.2.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Fri 16/8/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0	cgr					
151	4.2.2.2.11		Contrato refrendado	0 days	Fri 15/11/19	Fri 15/11/19	\$0	\$0	\$0						
152	4.2.2.3		Etapla de ejecución del contrato	132 days	Mon 18/11/19	Tue 19/5/20	\$0	\$0	\$0						
153	4.2.2.3.1		Elaboración del EsIA Cat. II	66 days	Mon 18/11/19	Mon 17/2/20	\$0	\$0	\$0	Co					
331	5		Componente 2: Mejora de la calidad de espacios públicos	1454 days	Wed 4/12/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0						
332	5.1		Producto 4: Parque fluvial construido y equipado	1454 days	Wed 4/12/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0						
333	5.1.1		SBCC_18. Contratación de una firma consultora para la elaboración de los diseños finales de obras del Parque Fluvial	309 days	Wed 4/12/19	Mon 8/2/21	\$0	\$0	\$0						
334	5.1.1.1		Etapla de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Wed 4/12/19	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0						
335	5.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Wed 4/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0	EA					
336	5.1.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Tue 10/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0	PanamaComp					
337	5.1.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Wed 11/12/19	Tue 24/12/19	\$0	\$0	\$0	FP					
338	5.1.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Wed 25/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	FP					
339	5.1.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Thu 26/12/19	Wed 1/1/20	\$0	\$0	\$0	EA					
340	5.1.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Wed 4/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0	EA					
578	6		Componente 3: Apoyo a la gestión integral de cuencas	1607 days	Fri 1/2/19	Mon 31/3/25	\$0	\$0	\$0						
579	6.1		Producto 6: Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz con enfoque de cambio climático aprobado	607 days	Fri 1/2/19	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0						
580	6.1.1		Elaboración de normativa transitoria para regulación de la cuenca	198 days	Fri 1/2/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0						
581	6.1.1.1		Elaboración de los documentos de la normativa transitoria	132 days	Fri 1/2/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0	CT					

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
582	6.1.1.2		Proceso de validación de los documentos elaborados	66 days	Tue 6/8/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0						
583	6.1.2		SBCC_24. Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan de Gestión de la Cuenca del Río Juan Díaz con enfoque de género	441 days	Mon 23/9/19	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0						
584	6.1.2.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Mon 23/9/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0						
585	6.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 23/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	EA					
586	6.1.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 27/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompu					
587	6.1.2.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Mon 30/9/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	FP					
588	6.1.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 14/10/19	Mon 14/10/19	\$0	\$0	\$0	FP					
589	6.1.2.1.5		Selección de lista corta	5 days	Tue 15/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
590	6.1.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Mon 23/9/19	Fri 4/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
591	6.1.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
592	6.1.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 22/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
593	6.1.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 23/10/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
594	6.1.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 29/10/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
595	6.1.2.2		Etapas de Contratación	150 days	Wed 30/10/19	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0						
596	6.1.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	2 days	Wed 30/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
597	6.1.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 31/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompu					
598	6.1.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 1/11/19	Mon 2/12/19	\$0	\$0	\$0	FP					
599	6.1.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 2/12/19	Mon 2/12/19	\$0	\$0	\$0	EA					
600	6.1.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Tue 3/12/19	Wed 1/1/20	\$0	\$0	\$0	CEO					
636	6.3		Producto 8: Plan de Desarrollo Organizacional del MUPA diseñado	437 days	Fri 27/9/19	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0						
637	6.3.1	GRP - Act. #1.3	SCC_25. Contratación de una firma consultora para la elaboración del diseño del Plan de Desarrollo Organizacional para el MUPA que incorpore un Enfoque de Género	437 days	Fri 27/9/19	Mon 31/5/21	\$0	\$0	\$0						
638	6.3.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	50 days	Fri 27/9/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0						
639	6.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 27/9/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
640	6.3.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 3/10/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompu					
641	6.3.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Fri 4/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	FP					
642	6.3.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	FP					
643	6.3.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
644	6.3.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	44 days	Fri 27/9/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	EA					
645	6.3.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Wed 27/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	EA					
646	6.3.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Thu 28/11/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
647	6.3.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Fri 29/11/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	BID					
648	6.3.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Thu 5/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0	BID					
649	6.3.1.2		Proceso de Contratación	123 days	Fri 6/12/19	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0						
650	6.3.1.2.1		Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación	3 days	Fri 6/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0	EA					
651	6.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Tue 10/12/19	Tue 10/12/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompu					
652	6.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Wed 11/12/19	Thu 9/1/20	\$0	\$0	\$0	FP					

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
714	6.6		Producto 11: Modelo digital de elevación desarrollado	514 days	Mon 3/6/19	Thu 20/5/21	\$0	\$0	\$0						
715	6.6.1		Elaboración de estudios	514 days	Mon 3/6/19	Thu 20/5/21	\$0	\$0	\$0						
716	6.6.1.1		LPI_16. Contratación de servicios para realizar el levantamiento de datos de topobatimetría, lecturas de nivel hidráulico in situ y con LIDAR	460 days	Mon 3/6/19	Fri 5/3/21	\$0	\$0	\$0						
717	6.6.1.1.1		Etapla previa	28 days	Mon 3/6/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0						
718	6.6.1.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	10 days	Mon 3/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	CTD					
719	6.6.1.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Mon 17/6/19	Fri 28/6/19	\$0	\$0	\$0	EA					
720	6.6.1.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	2 days	Mon 1/7/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
721	6.6.1.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 3/7/19	Wed 3/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
722	6.6.1.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 4/7/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0	ES-BID					
723	6.6.1.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 10/7/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0	10/7					
724	6.6.1.1.2		Etapla de Contratación	168 days	Thu 11/7/19	Mon 2/3/20	\$0	\$0	\$0						
725	6.6.1.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panan	3 days	Thu 11/7/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
726	6.6.1.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Mon 15/7/19	Mon 15/7/19	\$0	\$0	\$0	PanamaComp					
727	6.6.1.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	Tue 16/7/19	Mon 26/8/19	\$0	\$0	\$0	EO					
728	6.6.1.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Tue 27/8/19	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0	EO					
729	6.6.1.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Mon 16/9/19	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0	EA					
730	6.6.1.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	Tue 17/9/19	Wed 16/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
731	6.6.1.1.2.7		Revisión por parte de la CGP del Informe de Evaluación	1 day	Thu 17/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
732	6.6.1.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Thu 17/10/19	Thu 17/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO					
733	6.6.1.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
734	6.6.1.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
735	6.6.1.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Fri 25/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	BID					
736	6.6.1.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	EA					
737	6.6.1.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Tue 29/10/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	EL					
738	6.6.1.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Mon 4/11/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	DS					
739	6.6.1.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Tue 5/11/19	Mon 11/11/19	\$0	\$0	\$0	EL					
740	6.6.1.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Tue 12/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	EA					
741	6.6.1.1.2.17		Contrato firmado	0 days	Mon 18/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0	DS					
742	6.6.1.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato p	66 days	Tue 19/11/19	Tue 18/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr					
773	6.6.1.3		LPN_15. Adquisición de licencias de software para control de inundaciones	238 days	Wed 3/7/19	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0						
774	6.6.1.3.1		Etapla previa	26 days	Wed 3/7/19	Wed 7/8/19	\$0	\$0	\$0						
775	6.6.1.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos	5 days	Wed 3/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0	CTD					
776	6.6.1.3.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	10 days	Wed 10/7/19	Tue 23/7/19	\$0	\$0	\$0	EA					
777	6.6.1.3.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	Wed 24/7/19	Tue 30/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
778	6.6.1.3.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 31/7/19	Wed 31/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP					
779	6.6.1.3.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	5 days	Thu 1/8/19	Wed 7/8/19	\$0	\$0	\$0	BID					
780	6.6.1.3.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days	Wed 7/8/19	Wed 7/8/19	\$0	\$0	\$0	BID					
781	6.6.1.3.2		Proceso de Contratación	147 days	Thu 8/8/19	Fri 28/2/20	\$0	\$0	\$0						

Página 4

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
782	6.6.1.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de Panan	2 days	Thu 8/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
783	6.6.1.3.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Fri 9/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0	PanamaComp			9/8		
784	6.6.1.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	20 days	Mon 12/8/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0	EO			EO		
785	6.6.1.3.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	Mon 9/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	EO			EO		
786	6.6.1.3.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 27/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	EA			27/9		
787	6.6.1.3.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Mon 30/9/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
788	6.6.1.3.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Mon 21/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
789	6.6.1.3.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 22/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			22/10		
790	6.6.1.3.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 23/10/19	Wed 23/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
791	6.6.1.3.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 24/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
792	6.6.1.3.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 30/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			30/10		
793	6.6.1.3.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 31/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
794	6.6.1.3.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 1/11/19	Thu 7/11/19	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
795	6.6.1.3.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days	Thu 7/11/19	Thu 7/11/19	\$0	\$0	\$0	DS			7/11		
796	6.6.1.3.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	Fri 8/11/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
797	6.6.1.3.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	5 days	Fri 15/11/19	Thu 21/11/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
798	6.6.1.3.2.17		Contrato firmado	0 days	Thu 21/11/19	Thu 21/11/19	\$0	\$0	\$0	DS			21/11		
799	6.6.1.3.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato p	66 days	Fri 22/11/19	Fri 21/2/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
806	6.6.2		Elaboración de Diseños Finales de obras	353 days	Mon 3/6/19	Wed 7/10/20	\$0	\$0	\$0						
807	6.6.2.1		SBCC_17. Contratación de una firma consultora para la elaboración de los diseños finales para la construcción de obras del encauzamiento del río Juan Díaz y drenaje a cielo abierto de Ciudad Radial y Metro Park	353 days	Mon 3/6/19	Wed 7/10/20	\$0	\$0	\$0						
808	6.6.2.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Mon 3/6/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0						
809	6.6.2.1.1.1		Preparación y publicación del Anuncio de Expresión de Interés en el portal PanamaCompra	5 days	Mon 3/6/19	Fri 7/6/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
810	6.6.2.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 7/6/19	Fri 7/6/19	\$0	\$0	\$0	PanamaComp			7/6		
811	6.6.2.1.1.3		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras inter	10 days	Mon 10/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
812	6.6.2.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 24/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
813	6.6.2.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Tue 25/6/19	Mon 1/7/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
814	6.6.2.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Mon 3/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
815	6.6.2.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 1/7/19	Mon 1/7/19	\$0	\$0	\$0	EA			1/7		
816	6.6.2.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 2/7/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
817	6.6.2.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 3/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
818	6.6.2.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 9/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0	BID			9/7		
819	6.6.2.1.2		Etapas de Contratación	150 days	Wed 10/7/19	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0						
820	6.6.2.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC	2 days	Wed 10/7/19	Thu 11/7/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
821	6.6.2.1.2.2		SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 days	Thu 11/7/19	Thu 11/7/19	\$0	\$0	\$0				11/7		
822	6.6.2.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 12/7/19	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
823	6.6.2.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 12/8/19	Mon 12/8/19	\$0	\$0	\$0	EA			12/8		
824	6.6.2.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Tue 13/8/19	Wed 11/9/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
825	6.6.2.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	1 day	Thu 12/9/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		

Página 5

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
826	6.6.2.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 12/9/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0	CEO			12/9		
827	6.6.2.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 13/9/19	Fri 13/9/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
828	6.6.2.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 16/9/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
829	6.6.2.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 20/9/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0	BID			20/9		
830	6.6.2.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Fri 20/9/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0	EA			20/9		
831	6.6.2.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Mon 23/9/19	Fri 27/9/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
832	6.6.2.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Mon 30/9/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
833	6.6.2.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 3/10/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			3/10		
834	6.6.2.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Fri 4/10/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
835	6.6.2.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Co	1 day	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
836	6.6.2.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 9/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
837	6.6.2.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 15/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			15/10		
838	6.6.2.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 16/10/19	Wed 16/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
839	6.6.2.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 17/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
840	6.6.2.1.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	DS			21/10		
841	6.6.2.1.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
842	6.6.2.1.2.23		Contrato firmado	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	DS			28/10		
843	6.6.2.1.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato p	66 days	Tue 29/10/19	Tue 28/1/20	\$0	\$0	\$0	cgr			cgr		
855	6.7		Producto 12: Plan parcial para Francisco Arias y Ciudad Radial elaborado	573 days	Fri 20/9/19	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0				11		
856	6.7.1		SBCC_26. Contratación de una firma consultora para la elaboración del Plan parcial para Francisco Arias y Ciudad Radial	573 days	Fri 20/9/19	Tue 30/11/21	\$0	\$0	\$0				11		
857	6.7.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Fri 20/9/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0				11		
858	6.7.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Fri 20/9/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
859	6.7.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Thu 26/9/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	PanamaComp			26/9		
860	6.7.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interes	10 days	Fri 27/9/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
861	6.7.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
862	6.7.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Mon 14/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
863	6.7.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Fri 20/9/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
864	6.7.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			18/10		
865	6.7.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
866	6.7.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Tue 22/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
867	6.7.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Mon 28/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			28/10		
868	6.7.1.2		Etapas de Contratación	150 days	Tue 29/10/19	Mon 25/5/20	\$0	\$0	\$0				11		
869	6.7.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publica	2 days	Tue 29/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
870	6.7.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Wed 30/10/19	Wed 30/10/19	\$0	\$0	\$0	PanamaComp			30/10		
871	6.7.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Thu 31/10/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
872	6.7.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Fri 29/11/19	Fri 29/11/19	\$0	\$0	\$0	EA			29/11		
873	6.7.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Mon 2/12/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
905	7		Administración, Gestión y Auditoría	1738 days	Wed 2/1/19	Fri 29/8/25	\$0	\$404.617	\$404.617				11		

Página 6


Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019																
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable		Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
906	7.1		Administración del Programa	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$404.617	\$404.617							
907	7.1.1		Equipo Técnico del Proyecto	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$385.173	\$385.173							
908	7.1.1.1		SN_35. Contratación de un Coordinador General del Programa	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$67.050	\$67.050							
909	7.1.1.1.1		Etapas de contratación	42 days	Wed 2/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0							
910	7.1.1.1.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Wed 2/1/19	Thu 3/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado						
911	7.1.1.1.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Fri 4/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado						
912	7.1.1.1.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Tue 8/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado						
913	7.1.1.1.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Wed 9/1/19	Thu 10/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH						
914	7.1.1.1.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH						
915	7.1.1.1.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado						
916	7.1.1.1.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0							
917	7.1.1.1.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Tue 15/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado						
918	7.1.1.1.2		Ejecución del contrato	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$67.050	\$67.050							
919	7.1.1.1.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$67.050	\$67.050	CGP						
920	7.1.1.2		SN_36. Contratación de un Coordinador Técnico Drenaje	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$39.113	\$39.113							
921	7.1.1.2.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0							
922	7.1.1.2.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0							
923	7.1.1.2.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0							
924	7.1.1.2.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0							
925	7.1.1.2.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0							
926	7.1.1.2.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0							
927	7.1.1.2.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0							
928	7.1.1.2.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0							
929	7.1.1.2.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0							
930	7.1.1.2.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$39.113	\$39.113							
931	7.1.1.2.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$39.113	\$39.113							
932	7.1.1.3		SN_37. Contratación de un Especialista Aspectos Técnicos	1367 days	Thu 4/4/19	Fri 28/6/24	\$0	\$28.000	\$28.000							
933	7.1.1.3.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0							
934	7.1.1.3.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0							
935	7.1.1.3.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0							
936	7.1.1.3.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0							
937	7.1.1.3.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0							
938	7.1.1.3.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0							
939	7.1.1.3.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0							
940	7.1.1.3.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0							
941	7.1.1.3.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0							
942	7.1.1.3.2		Ejecución del contrato	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$28.000	\$28.000							
943	7.1.1.3.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$28.000	\$28.000							

<

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
944	7.1.1.4		SN_38. Contratación de un Coordinador Técnico Ordenamiento Territorial	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$39.113	\$39.113						
945	7.1.1.4.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
946	7.1.1.4.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
947	7.1.1.4.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
948	7.1.1.4.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
949	7.1.1.4.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
950	7.1.1.4.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
951	7.1.1.4.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
952	7.1.1.4.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0			16/4			
953	7.1.1.4.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
954	7.1.1.4.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$39.113	\$39.113						
955	7.1.1.4.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$39.113	\$39.113						
956	7.1.1.5		SN_39. Contratación de un Especialista en Gestión de Proyectos (Planificación y Monitoreo)	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$33.637	\$33.637						
957	7.1.1.5.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
958	7.1.1.5.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
959	7.1.1.5.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
960	7.1.1.5.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
961	7.1.1.5.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
962	7.1.1.5.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
963	7.1.1.5.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
964	7.1.1.5.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0			16/4			
965	7.1.1.5.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
966	7.1.1.5.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$33.637	\$33.637						
967	7.1.1.5.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$33.637	\$33.637						
968	7.1.1.6	GRP - Act. #8.2	SN_40. Contratación de un Especialista en Adquisiciones	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$44.700	\$44.700						
969	7.1.1.6.1		Etapas de contratación	42 days	Wed 2/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0						
970	7.1.1.6.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Wed 2/1/19	Thu 3/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
971	7.1.1.6.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Fri 4/1/19	Mon 7/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
972	7.1.1.6.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Tue 8/1/19	Tue 8/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
973	7.1.1.6.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Wed 9/1/19	Thu 10/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
974	7.1.1.6.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	\$0	\$0	\$0	DRH					
975	7.1.1.6.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
976	7.1.1.6.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Mon 14/1/19	Mon 14/1/19	\$0	\$0	\$0			14/1			
977	7.1.1.6.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Tue 15/1/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0	Resp. Designado					
978	7.1.1.6.2		Ejecución del contrato	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$44.700	\$44.700						
979	7.1.1.6.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1652 days	Fri 1/3/19	Mon 30/6/25	\$0	\$44.700	\$44.700						
Página 8															

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
980	7.1.1.7.P - Act. #1		SN_41. Contratación de un Especialista Financiero	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$31.290	\$31.290						
981	7.1.1.7.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
982	7.1.1.7.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
983	7.1.1.7.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
984	7.1.1.7.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
985	7.1.1.7.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
986	7.1.1.7.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
987	7.1.1.7.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
988	7.1.1.7.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
989	7.1.1.7.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
990	7.1.1.7.2		Ejecución del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$31.290	\$31.290						
991	7.1.1.7.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$31.290	\$31.290						
992	7.1.1.8		SN_42. Contratación de un Responsable Administrativo	1367 days	Thu 4/4/19	Fri 28/6/24	\$0	\$31.290	\$31.290						
993	7.1.1.8.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
994	7.1.1.8.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
995	7.1.1.8.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
996	7.1.1.8.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
997	7.1.1.8.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
998	7.1.1.8.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
999	7.1.1.8.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1000	7.1.1.8.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1001	7.1.1.8.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1002	7.1.1.8.2		Ejecución del contrato	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$31.290	\$31.290						
1003	7.1.1.8.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$31.290	\$31.290						
1004	7.1.1.9		SN_43. Contratación de un Especialista Ambiental y Social	1367 days	Thu 4/4/19	Fri 28/6/24	\$0	\$31.290	\$31.290						
1005	7.1.1.9.1		Etapas de contratación	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1006	7.1.1.9.1.1		Realización de la convocatoria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
1007	7.1.1.9.1.2		Recepción de las hojas de vida de los postulantes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
1008	7.1.1.9.1.3		Evaluación de los perfiles de los candidatos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
1009	7.1.1.9.1.4		Gestión para el nombramiento del profesional seleccionado	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
1010	7.1.1.9.1.5		Tramitación de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
1011	7.1.1.9.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contratado	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1012	7.1.1.9.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1013	7.1.1.9.1.8		Tramitación del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1014	7.1.1.9.2		Ejecución del contrato	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$31.290	\$31.290						
1015	7.1.1.9.2.1		Realización de actividades previstas en los TdR	1325 days	Mon 3/6/19	Fri 28/6/24	\$0	\$31.290	\$31.290						
1016	7.1.1.10		SN_44. Contratación de un Especialista Legal	977 days	Thu 4/4/19	Fri 30/12/22	\$0	\$31.290	\$31.290						





















Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
1017	7.1.1.10.1		Etap ­ a de contrataci ­ on	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1018	7.1.1.10.1.1		Realizaci ­ on de la convoca ­ toria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
1019	7.1.1.10.1.2		Recepci ­ on de las hojas de vida de los postulan ­ tes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
1020	7.1.1.10.1.3		Evaluaci ­ on de los perfiles de los candida ­ tos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
1021	7.1.1.10.1.4		Gesti ­ on para el nombramiento del profesional selecciona ­ do	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
1022	7.1.1.10.1.5		Tramitaci ­ on de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
1023	7.1.1.10.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contrata ­ do	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1024	7.1.1.10.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1025	7.1.1.10.1.8		Tramitaci ­ on del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1026	7.1.1.10.2		Ejecuci ­ on del contrato	935 days	Mon 3/6/19	Fri 30/12/22	\$0	\$31.290	\$31.290						
1027	7.1.1.10.2.1		Realizaci ­ on de actividades previstas en los TdR	935 days	Mon 3/6/19	Fri 30/12/22	\$0	\$31.290	\$31.290						
1028	7.1.1.11		SN_45. Contrataci ­ on de dos choferes	1628 days	Thu 4/4/19	Mon 30/6/25	\$0	\$8.400	\$8.400						
1029	7.1.1.11.1		Etap ­ a de contrataci ­ on	42 days	Thu 4/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1030	7.1.1.11.1.1		Realizaci ­ on de la convoca ­ toria	2 days	Thu 4/4/19	Fri 5/4/19	\$0	\$0	\$0						
1031	7.1.1.11.1.2		Recepci ­ on de las hojas de vida de los postulan ­ tes	2 days	Mon 8/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0						
1032	7.1.1.11.1.3		Evaluaci ­ on de los perfiles de los candida ­ tos	1 day	Wed 10/4/19	Wed 10/4/19	\$0	\$0	\$0						
1033	7.1.1.11.1.4		Gesti ­ on para el nombramiento del profesional selecciona ­ do	2 days	Thu 11/4/19	Fri 12/4/19	\$0	\$0	\$0						
1034	7.1.1.11.1.5		Tramitaci ­ on de la Firma del Rep. Legal del MUPA	1 day	Mon 15/4/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0						
1035	7.1.1.11.1.6		Firma del Contrato por parte del personal contrata ­ do	1 day	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1036	7.1.1.11.1.7		Orden de Inicio emitida	0 days	Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0						
1037	7.1.1.11.1.8		Tramitaci ­ on del refrendo por parte de la CGR	33 days	Wed 17/4/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0						
1038	7.1.1.11.2		Ejecuci ­ on del contrato	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$8.400	\$8.400						
1039	7.1.1.11.2.1		Realizaci ­ on de actividades previstas en los TdR	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$8.400	\$8.400						
1041	7.1.2		Equipamiento y Gastos de funcionamiento UEP	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$19.444	\$19.444						
1087	7.1.2.4	GRP - Act. #8.3	LPN_14. Contrataci ­ on de servicios para la gesti ­ on del Programa PN-L1150 a trav ­ es de un sistema inform ­ atico	1524 days	Wed 28/8/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0						
1088	7.1.2.4.1		Etap ­ a previa	26 days	Wed 28/8/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0						
1089	7.1.2.4.1.1		Revisi ­ on de los insumos t ­ ecnicos	5 days	Wed 28/8/19	Tue 3/9/19	\$0	\$0	\$0 CTD						
1090	7.1.2.4.1.2		Elaboraci ­ on de los Documentos de Licitaci ­ on	10 days	Wed 4/9/19	Tue 17/9/19	\$0	\$0	\$0 EA						
1091	7.1.2.4.1.3		Validaci ­ on de los Documentos de Licitaci ­ on	5 days	Wed 18/9/19	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0 CGP						
1092	7.1.2.4.1.4		Solicitud de la No Objeci ­ on del Banco a los Documentos de	1 day	Wed 25/9/19	Wed 25/9/19	\$0	\$0	\$0 CGP						
1093	7.1.2.4.1.5		Revisi ­ on de los documentos y emisi ­ on de la No Objeci ­ on	5 days	Thu 26/9/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0 BID						
1094	7.1.2.4.1.6		DDL con No Objeci ­ on del BID emitida	0 days	Wed 2/10/19	Wed 2/10/19	\$0	\$0	\$0 BID						
1095	7.1.2.4.2		Proceso de Contrataci ­ on	147 days	Thu 3/10/19	Fri 24/4/20	\$0	\$0	\$0						
1096	7.1.2.4.2.1		Gesti ­ on de la publicaci ­ on del llamado en el portal de Panan	2 days	Thu 3/10/19	Fri 4/10/19	\$0	\$0	\$0 EA						
1097	7.1.2.4.2.2		Llamado a Licitaci ­ on publicado	0 days	Fri 4/10/19	Fri 4/10/19	\$0	\$0	\$0 PanamaComp						
1098	7.1.2.4.2.3		Periodo de preparaci ­ on de ofertas	20 days	Mon 7/10/19	Fri 1/11/19	\$0	\$0	\$0 EO						
1099	7.1.2.4.2.4		Plazo de previsi ­ on para adendas	15 days	Mon 4/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0 EO						
1100	7.1.2.4.2.5		Acto P ­ blico de Apertura de las ofertas realizado	0 days	Fri 22/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0 EA						
Página 10															

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019

ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
1101	7.1.2.4.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	15 days	Mon 25/11/19	Fri 13/12/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
1102	7.1.2.4.2.7		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe	2 days	Mon 16/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1103	7.1.2.4.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days	Tue 17/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0	CEO			17/12		
1104	7.1.2.4.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	Wed 18/12/19	Wed 18/12/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1105	7.1.2.4.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Thu 19/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
1106	7.1.2.4.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days	Wed 25/12/19	Wed 25/12/19	\$0	\$0	\$0	BID			25/12		
1107	7.1.2.4.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Thu 26/12/19	Thu 26/12/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1108	7.1.2.4.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	Fri 27/12/19	Thu 2/1/20	\$0	\$0	\$0	EL			EL		
1127	7.1.2.6		Gastos logísticos - suministros, servicios básicos y combustibles	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$19.444	\$19.444						
1128	7.1.2.6.1		Actividades a programar	1586 days	Mon 3/6/19	Mon 30/6/25	\$0	\$19.444	\$19.444	EF			EF		
1205	7.3		Auditoría Externa del Proyecto	1610 days	Mon 1/7/19	Fri 29/8/25	\$0	\$0	\$0						
1206	7.3.1		SBCC_29. Contratación de una firma consultora para la Auditoría Externa del Programa	1610 days	Mon 1/7/19	Fri 29/8/25	\$0	\$0	\$0						
1207	7.3.1.1		Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	27 days	Mon 1/7/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0						
1208	7.3.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	Mon 1/7/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1209	7.3.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days	Fri 5/7/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompa			5/7		
1210	7.3.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 days	Mon 8/7/19	Fri 19/7/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
1211	7.3.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	Mon 22/7/19	Mon 22/7/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
1212	7.3.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	Tue 23/7/19	Mon 29/7/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1213	7.3.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 days	Mon 1/7/19	Fri 12/7/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1214	7.3.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days	Mon 29/7/19	Mon 29/7/19	\$0	\$0	\$0	EA			29/7		
1215	7.3.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	Tue 30/7/19	Tue 30/7/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1216	7.3.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	Wed 31/7/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
1217	7.3.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days	Tue 6/8/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0	BID			6/8		
1218	7.3.1.2		Etapas de Contratación	150 days	Wed 7/8/19	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0						
1219	7.3.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación	2 days	Wed 7/8/19	Thu 8/8/19	\$0	\$0	\$0	EA			EA		
1220	7.3.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days	Thu 8/8/19	Thu 8/8/19	\$0	\$0	\$0	PanamaCompa			8/8		
1221	7.3.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	Fri 9/8/19	Mon 9/9/19	\$0	\$0	\$0	FP			FP		
1222	7.3.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days	Mon 9/9/19	Mon 9/9/19	\$0	\$0	\$0	EA			9/9		
1223	7.3.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	Tue 10/9/19	Wed 9/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
1224	7.3.1.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1225	7.3.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			10/10		
1226	7.3.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1227	7.3.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Mon 14/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			BID		
1228	7.3.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	BID			18/10		
1229	7.3.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	0 days	Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0	EA			18/10		
1230	7.3.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	5 days	Mon 21/10/19	Fri 25/10/19	\$0	\$0	\$0	CEO			CEO		
1231	7.3.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	4 days	Mon 28/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		
1232	7.3.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days	Thu 31/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0	CGP			31/10		
1233	7.3.1.2.15		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de	2 days	Fri 1/11/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0	CGP			CGP		

Plan Operativo Anual del Programa Cuenca Urbana Resiliente PN-L1150 - Año 1 - 2019															
ID	EDT	Producto / Req.	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	BID 2019	CL 2019	POA 2019	Responsable	Qtr 2	2nd Half Qtr 3	Qtr 4	1st Half Qtr 1	Qtr 2
1234	7.3.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contr	1 day	Tue 5/11/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
1235	7.3.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	Wed 6/11/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
1236	7.3.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days	Tue 12/11/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0 BID				12/11		
1237	7.3.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	Wed 13/11/19	Wed 13/11/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
1238	7.3.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	3 days	Thu 14/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0 EL				EL		
1239	7.3.1.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days	Mon 18/11/19	Mon 18/11/19	\$0	\$0	\$0 DS				18/11		
1240	7.3.1.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	5 days	Tue 19/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0 EA				EA		
1241	7.3.1.2.23		Contrato firmado	0 days	Mon 25/11/19	Mon 25/11/19	\$0	\$0	\$0 DS				25/11		
1242	7.3.1.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por	66 days	Tue 26/11/19	Tue 25/2/20	\$0	\$0	\$0 cgr				cgr		
1255	8		Gestión de Riesgos	1756 days	Mon 8/10/18	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0						
1257	8.2	GRP - Act. #4.1	Constitución del Comité Consultivo Interinstitucional del programa	360 days	Wed 13/2/19	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0 Resp. Designado				Resp. Designado MUPA		
1258	8.3	GRP - Act. #6.1	Involucramiento de las Direcciones del MUPA que tengan un rol en la ejecución desde el inicio de la implementación del Programa.	1499 days	Wed 2/10/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0 CGP				CGP		
1259	8.4	GRP - Act. #6.2	Integración oportuna del Equipo de la UEP en la estructura del MUPA	260 days	Wed 2/1/19	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0 DS				DS		
1260	8.5	P - Act. #6.3	Dependencia de la UEP de la máxima autoridad del MUPA	194 days	Wed 2/1/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0 DS				DS		
1261	8.6	GRP - Act. #6.4	Se incluirán los perfiles y funciones del personal de la UEP en el MOP.	194 days	Wed 2/1/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0 Resp. Designado				Resp. Designado MUPA		
1262	8.7	GRP - Act. #6.5	Se presupuestaron en el programa los recursos para la contratación del personal de la UEP.	322 days	Mon 8/10/18	Tue 31/12/19	\$0	\$0	\$0 Resp. Designado				Resp. Designado MUPA		
1263	8.8	GRP - Act. #8.1	Capacitaciones al MUPA en políticas y procedimientos fiduciarios del Banco	414 days	Mon 3/6/19	Thu 31/12/20	\$0	\$0	\$0 BID				BID		
1264	8.9	GRP - Act. #9.1	Coordinación de acciones y seguimiento de trámites con la CGR.	1664 days	Wed 13/2/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0 Resp. Designado				Resp. Designado MU		
1265	8.10	GRP - Act. #9.2	Realización de reuniones de coordinación con la CGR para la socialización del proyecto.	44 days	Wed 13/2/19	Mon 15/4/19	\$0	\$0	\$0 Resp. Designado				Resp. Designado MUPA		
1266	8.11	GRP - Act. #9.3	Incorporación en los cronogramas de los tiempos del control previo de la CGR	1694 days	Wed 2/1/19	Mon 30/6/25	\$0	\$0	\$0 Resp. Designado				Resp. Designado MU		

Proyecto: POA Año 1 del Program
Fecha: Tue 16/10/18

Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	