



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

- 1- Desarrollo de parcelas semilleros. Difusión de nuevas variedades. Extensión de has. cultivadas de caña de azúcar. Incorporación de nuevos socios al sistema orgánico. Acompañamiento de expertos del avance de la obra.
La introducción y difusión de variedades de caña de azúcar con mejores potenciales.
La asistencia de nuevas hectáreas incorporados al sistema orgánico.
El acompañamiento de los Asesores en el avance de la obra; revisión, análisis, ejecución de los planos de diseños e inspección de equipos, materiales adquiridos y fabricados por la empresa constructora.
- 2- Retrasos de los desembolsos de los préstamos para el financiamiento de la obra, la Coop. utilizó fondos propios y créditos puentes para el pago (sin embargo no fue suficiente para mantener un flujo de caja que pudiese permitir pagos de manera puntual).
- 3- El retraso en la finalización de la obra, analizó con la empresa constructora el replanteo de trabajo (atacar frentes en forma paralela). El bajo rendimiento de Tn/Ha. de la caña de azúcar, Se proporcionó a los socios créditos para plantaciones.
- 4- Son medianamente optimistas, debido al retrasos en el avance de la obra y los bajos rendimientos actuales de la caña de azúcar.
- 5- Concretar los préstamos para la obra. Asegurarse de contar a tiempo con las documentaciones de las 74 fincas, garantías del Fideicomiso. La firma del contrato de Fideicomiso. Obtener los desembolsos. Asegurar capital operativo para la plantación de caña de azúcar.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- 1- Contratación de un Especialista en variedades de caña de azúcar, desarrollo de parcela semillero, difusión de variedades nuevas.- Contratación y capacitación de tres técnicos inspectores, acompañamiento de nuevas has. cultivadas e introducción al sistema orgánico. - Contratación de Asesor Experto en Industria para acompañamiento del avance la obra.
- 2- Para la ampliación de nuevas has. e incorporación de nuevos socios, la cooperativa no pudo responder al total de pedido de financiamiento para plantación, debido al gran número de demanda.
La sistematización del proceso de certificación no ha avanzado según el cronograma propuesto, se ha analizado detenidamente el diseño del software que le sirva a la Cooperativa de la mejor manera y a largo plazo, para los distintos reportes requeridos; manejo administrativo integral, para las certificadoras y los clientes. No se han firmado todos los contratos de préstamos para la obra, los desembolsos de fondos están retrasados y por ende el pago de las certificaciones a la empresa constructora.
- 3- Asistencia técnica a los nuevos asociados que serán incorporados al sistema orgánico. - El desarrollo del software (diseño, instalación, entrenamiento, aplicación) para la sistematización del proceso de producción de azúcar desde la semilla hasta el producto final. - Firma de contratos de préstamos y contrato de fideicomiso con todos los beneficiarios, desembolso de fondos para financiamiento de la obra.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: El objetivo específico es apoyar en la instalación de una planta de procesamiento de caña de azúcar orgánica que pueda absorber la producción de estos pequeños productores y competir globalmente en el mercado de azúcar orgánica.	P.I.1 1.200 productores han producido caña orgánica para la planta de la cooperativa Manduvirá lo que equivale a un nivel de acopio de 200.400 Tn. de caña de azúcar.	0	800 May 2012	1000 May 2013		1200	0	
	P.I.2 La fábrica produce 18.000 Tn. de azúcar orgánica y en valor de US\$ 18.000.000.	0	16000 May 2013			18000	0	
	P.I.3 La cooperativa con excedente operativo de hasta USD 2,500,000	0	1500000 May 2012	2000000 May 2013		2500000	0	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable Peso: 89% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Producción total de caña orgánica	80000 May 2011	90000 May 2012	180000 May 2013		200000 May 2014	Jun 2012	Atrasado
	C1.I2 Procesamiento en planta de azúcar orgánica (120,000 planta propia/ 80,000 planta orgánica)	80000 May 2011	90000 May 2012	100000 May 2013		120000 May 2014	Jun 2012	Atrasado
	C1.I3 Rendimiento industrial (planta propia)	8.5 May 2011	8.5 May 2012	9.5 May 2013		10 May 2014	Jun 2012	Atrasado

Componente 2: Cooperación Técnica Peso: 11% Clasificación: Satisfactorio	C1.14	La fábrica opera de manera eficiente en cuanto utilización de capacidad instalada.	0			75	May 2014	Jun 2012	
	C2.11	Resultado 2.1.1. Los productores asociados obtienen un rendimiento en campo de al menos 64,5 toneladas de caña de azúcar por Ha producida.	50	May 2011		64.5	May 2014	Jun 2012	
	C2.12	Resultado 2.1.2. El 80% de los productores entregar su producción a la nueva planta	0	May 2011		80	May 2014	Jun 2012	
	C2.13	Resultado 2.1.3. Al menos un 90% de los asociados mantienen su producción orgánica	100	May 2011		90	Jul 2014	Jun 2012	
	C2.14	Resultado 2.1.4. Al menos un 80% de los asociados es capacitado en la aplicación de las buenas prácticas de cultivo.	0	May 2014		80	May 2014	Jun 2012	
	C2.15	Resultado 2.1.5. Al menos un 20% de los asociados adoptan las nuevas variedades tempranas de caña, resistentes de cambios climáticos y de mayor rendimiento.	0	May 2011		20	May 2014	Jun 2012	
	C2.16	Resultado 2.1.6. Se consolida una unidad de seguimiento e inspección orgánica al interior de la Cooperativa.					May 2014	No	
	C2.17	Resultado 2.2.1. La fábrica opera de manera eficiente logrando los niveles de producción, utilización (75% de su capacidad instalada) y con los rendimientos (10% de conversión) esperados.	0			1	May 2014	Jun 2012	
	C2.18	Resultado 2.2.2. Gestión ambiental se acoge a las normas ambientales locales y al plan de mitigación ambiental.	0			1	May 2014	Jun 2012	

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	8	Nov 2011	8	Dic 2011	Logrado tarde
H1	200 has. de caña de azúcar cultivada con variedades potencial en rendimiento agrícola e industrial.	200	Nov 2012	0	Jun 2012	
H2	Sistematización del proceso de certificación.	1	Nov 2012	0	Jun 2012	
H3	Asistencia técnica en planta industrial	1	Nov 2012	0	Jun 2012	
H4	400has. de caña de azúcar cultivada con variedades nuevas.	400	Nov 2013	0	Jun 2012	
H5	Asistencia técnica en planta industrial	1	Nov 2013	0	Jun 2012	
H6	[*] Aumento de la productividad de 10% en caña de azúcar.	10	Nov 2013	0	Jun 2012	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Riesgo de abastecimiento para procesamiento	Medio	La Cooperación Técnica apoyará procesos para que : a) aumentar los rendimientos para incrementar la producción, b) Incrementar la cantidad de productores abastecedores de la planta, c) Incorporar variedades resistentes a sequía para atenuar impactos de stress hídrico.	Project Guest
2. Existencia de descoordinación con los demás acreedores.	Medio	Realización de asamblea de acreedores, reuniones de análisis de la operación.	Project Guest
3. Riesgo de Mercado: mayor Competencia con la llegada de nuevos productores de azúcar orgánica en India y China.	Medio	Diversificación de mercados y clientes.	Project Guest
4. La nueva planta se encuentra operando y absorbiendo progresivamente la producción.	Medio	Acción	Project Guest
5. Los rendimientos de la tierra cultivada se mantiene estable.	Medio	Acción	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 13 RIESGOS VIGENTES: 13 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Los socios participan y se involucran activamente, 74 fincas de 23 socios forman parte de la garantía del Fideicomiso para el financiamiento de la obra. La Cooperativa usó fondo propio para pagar parte del avance de la construcción hasta tanto recibir los desembolsos previstos. Para asegurar la materia prima, se aumentó área de cultivo, se asociaron nuevos productores, se renovó plantaciones con variedades de mayor potencial, se trabajó en la adopción de nuevas tecnologías (preparación de suelo, sistema de plantación, nuevas variedades etc.) para mejorar el rendimiento.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

<p>1. Atender con atencipacion previa las clausulas contractuales de modo a agilizar los desembolsos. Tener en cuenta los momentos del desembolso y las condiciones para los mismos sobre todo lo referente a requerimientos de estados contables auditados por firma elegible del BID y la informacion necesaria relevante para el calculo de ratios financieros (y la validez de los mismos para el banco)</p> <p>2. - Concretar contratos de préstamos y desembolsos antes de iniciar la obra a modo de evitar inconvenientes con el flujo de caja para el pago del avance de la construcción. Mayor planificación de expansión de hectáreas de cultivos y mejoramiento de rendimiento de la plantaciones existentes.</p>	<p>Relativa a Implementation</p> <p>Implementation</p>	<p>Autor Balsevich Prieto, Fernando Paulo <i>[FOMIN]</i></p> <p>Alvarez, Claudia Concepción</p>
--	---	--