

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP														
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304	2 04
0		BO-L1190 Programa de Expansión de Infraestructura Eléctrica		1189 days	Wed 6/27/18	Mon 1/16/23	\$78,000,000.00	\$0.00	\$78,000,000.00					
1	1	Componente 1. Línea de Transmisión Los Troncos-San Ignacio		1042 days	Mon 10/29/18	Tue 10/25/22	\$53,280,000.00	\$0.00	\$53,280,000.00					
2	1.1	Producto 1. Kilómetros (km) de LT Los Troncos-San Ignacio, construidos	260 km	1042 days	Mon 10/29/18	Tue 10/25/22	\$40,880,000.00	\$0.00	\$40,880,000.00					
3	1.1.1	Condiciones especiales de ejecución, cumplidas		342 days	Mon 10/29/18	Tue 2/18/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
4	1.1.1.1	Requerimientos Ambientales, Sociales, Técnicos y Financieros		342 days	Mon 10/29/18	Tue 2/18/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
5	1.1.1.1.1	Consultas Públicas		5 days	Mon 10/29/18	Fri 11/2/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
6	1.1.1.1.2	Liberación de la Franja de Servidumbre		15 days	Wed 1/29/20	Tue 2/18/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
7	1.1.1.1.3	Licencia Ambiental		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
8	1.1.1.1.4	Estudios de diseños y replanteo de la LT		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
9	1.1.1.1.5	Inscripción del Presupuesto en PGE		90 days	Mon 10/29/18	Fri 3/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
10	1.1.2	Adquisición de bienes para la LT Los Troncos-San Ignacio (4 Lotes)		508 days	Mon 2/4/19	Wed 1/13/21	\$22,848,000.00	\$0.00	\$22,848,000.00	BI	LPI	EX ANTE		
11	1.1.2.1	Proceso Precontractual		243 days	Mon 2/4/19	Wed 1/8/20	\$11,424,000.00	\$0.00	\$11,424,000.00					
12	1.1.2.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas		88 days	Mon 2/4/19	Wed 6/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
13	1.1.2.1.2	Preparación de documento de licitación y llamado		15 days	Thu 6/6/19	Wed 6/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
14	1.1.2.1.3	Obtención de la certificación Presupuestaria		2 days	Thu 6/27/19	Fri 6/28/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
15	1.1.2.1.4	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado		1 day	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
16	1.1.2.1.5	No objeción al documento de licitación y llamado		10 days	Tue 7/2/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
17	1.1.2.1.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
18	1.1.2.1.7	Publicación del llamado a licitación		1 day	Fri 7/19/19	Fri 7/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
19	1.1.2.1.8	Preparación de aclaraciones y/o enmiendas al documento de licitación		5 days	Mon 7/22/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
20	1.1.2.1.9	Solicitud de no objeción a las enmiendas del documento de licitación		1 day	Mon 7/29/19	Mon 7/29/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
21	1.1.2.1.10	No objeción a las enmiendas del documento de licitación		2 days	Tue 7/30/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
22	1.1.2.1.11	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los potenciales oferentes		1 day	Thu 8/1/19	Thu 8/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
23	1.1.2.1.12	Plazo para la preparación de las ofertas		45 days	Fri 8/2/19	Thu 10/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
24	1.1.2.1.13	Evaluación de ofertas		17 days	Fri 10/4/19	Mon 10/28/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
25	1.1.2.1.14	Aprobación del RPC del informe de evaluación de ofertas		5 days	Tue 10/29/19	Mon 11/4/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
26	1.1.2.1.15	Solicitud de no objeción al informe de evaluación de ofertas		1 day	Tue 11/5/19	Tue 11/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
27	1.1.2.1.16	No objeción al informe de evaluación de ofertas		5 days	Wed 11/6/19	Tue 11/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
28	1.1.2.1.17	Resolución de Adjudicación del Contrato		2 days	Wed 11/13/19	Thu 11/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
29	1.1.2.1.18	Notificación de Adjudicación del Contrato		2 days	Fri 11/15/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
30	1.1.2.1.19	Publicación de la Adjudicación del Contrato		1 day	Tue 11/19/19	Tue 11/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
31	1.1.2.1.20	Suscripción del Contrato		35 days	Wed 11/20/19	Tue 1/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
32	1.1.2.1.21	Pago de anticipo (50%)		1 day	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$11,424,000.00	\$0.00	\$11,424,000.00					
33	1.1.2.2	Ejecución Contractual Lote 1. Conductor y cables de guarda		177 days	Wed 1/8/20	Fri 9/11/20	\$1,827,840.00	\$0.00	\$1,827,840.00					
34	1.1.2.2.1	Inicio de contrato		0 days	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					1/8/20
35	1.1.2.2.2	Orden Compra		22 days	Thu 1/9/20	Fri 2/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
36	1.1.2.2.3	Fabricación y Embarque del suministro		110 days	Mon 2/10/20	Fri 7/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
37	1.1.2.2.4	Entrega de suministro		44 days	Mon 7/13/20	Thu 9/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
38	1.1.2.2.5	Pagos		155 days	Mon 2/10/20	Fri 9/11/20	\$1,827,840.00	\$0.00	\$1,827,840.00					
39	1.1.2.2.5.1	Pago 1 (10%)		1 day	Mon 2/10/20	Mon 2/10/20	\$365,568.00	\$0.00	\$365,568.00					
40	1.1.2.2.5.2	Pago 2 (20%)		1 day	Mon 7/13/20	Mon 7/13/20	\$731,136.00	\$0.00	\$731,136.00					
41	1.1.2.2.5.3	Pago 3 (20%)		1 day	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$731,136.00	\$0.00	\$731,136.00					
42	1.1.2.3	Ejecución Contractual Lote 2. Aisladores y ferretería de línea		177 days	Wed 1/8/20	Fri 9/11/20	\$1,370,880.00	\$0.00	\$1,370,880.00					
43	1.1.2.3.1	Inicio de contrato		0 days	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					1/8/20
44	1.1.2.3.2	Orden Compra		22 days	Thu 1/9/20	Fri 2/7/20	\$274,176.00	\$0.00	\$274,176.00					
45	1.1.2.3.3	Fabricación y Embarque del suministro		110 days	Mon 2/10/20	Fri 7/10/20	\$548,352.00	\$0.00	\$548,352.00					
46	1.1.2.3.4	Entrega de suministro		44 days	Mon 7/13/20	Thu 9/10/20	\$548,352.00	\$0.00	\$548,352.00					
47	1.1.2.3.5	Pagos		155 days	Mon 2/10/20	Fri 9/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
48	1.1.2.3.5.1	Pago 1 (10%)		1 day	Mon 2/10/20	Mon 2/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP													
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304
49	1.1.2.3.5.2	Pago 2 (20%)		1 day	Mon 7/13/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
50	1.1.2.3.5.3	Pago 3 (20%)		1 day	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
51	1.1.2.4	Ejecución Contractual Lote 3. Estructuras y fundación		265 days	Wed 1/8/20	Wed 1/13/21	\$6,854,400.00	\$0.00	\$6,854,400.00				
52	1.1.2.4.1	Inicio de contrato		0 days	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
53	1.1.2.4.2	Orden Compra		22 days	Thu 1/9/20	Fri 2/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
54	1.1.2.4.3	Fabricación y Embarque del suministro		198 days	Mon 2/10/20	Wed 11/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
55	1.1.2.4.4	Entrega de suministro		44 days	Thu 11/12/20	Tue 1/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
56	1.1.2.4.5	Pagos		243 days	Mon 2/10/20	Wed 1/13/21	\$6,854,400.00	\$0.00	\$6,854,400.00				
57	1.1.2.4.5.1	Pago 1 (10%)		1 day	Mon 2/10/20	Mon 2/10/20	\$1,370,880.00	\$0.00	\$1,370,880.00				
58	1.1.2.4.5.2	Pago 2 (20%)		1 day	Thu 11/12/20	Thu 11/12/20	\$2,741,760.00	\$0.00	\$2,741,760.00				
59	1.1.2.4.5.3	Pago 3 (20%)		1 day	Wed 1/13/21	Wed 1/13/21	\$2,741,760.00	\$0.00	\$2,741,760.00				
60	1.1.2.5	Ejecución Contractual Lote 4. OPGW y ferretería		177 days	Wed 1/8/20	Fri 9/11/20	\$1,370,880.00	\$0.00	\$1,370,880.00				
61	1.1.2.5.1	Inicio de contrato		0 days	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
62	1.1.2.5.2	Orden Compra		22 days	Thu 1/9/20	Fri 2/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
63	1.1.2.5.3	Fabricación y Embarque del suministro		110 days	Mon 2/10/20	Fri 7/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
64	1.1.2.5.4	Entrega de suministro		44 days	Mon 7/13/20	Thu 9/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
65	1.1.2.5.5	Pagos		155 days	Mon 2/10/20	Fri 9/11/20	\$1,370,880.00	\$0.00	\$1,370,880.00				
66	1.1.2.5.5.1	Pago 1 (10%)		1 day	Mon 2/10/20	Mon 2/10/20	\$274,176.00	\$0.00	\$274,176.00				
67	1.1.2.5.5.2	Pago 2 (20%)		1 day	Mon 7/13/20	Mon 7/13/20	\$548,352.00	\$0.00	\$548,352.00				
68	1.1.2.5.5.3	Pago 3 (20%)		1 day	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$548,352.00	\$0.00	\$548,352.00				
69	1.1.3	Construcción de obras civiles y montaje electromecánico para la LT Los Troncos-San Ignacio (4 Lotes)	260 km	602 days	Wed 1/8/20	Thu 4/28/22	\$15,232,000.00	\$0.00	\$15,232,000.00	OB	LPI	EX ANTE	
70	1.1.3.1	Proceso Precontractual		171 days	Wed 1/8/20	Wed 9/2/20	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00				
71	1.1.3.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas		15 days	Wed 1/8/20	Tue 1/28/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
72	1.1.3.1.2	Preparación de documento de licitación y llamado		15 days	Wed 1/29/20	Tue 2/18/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
73	1.1.3.1.3	Obtención de la certificación Presupuestaria		2 days	Wed 2/19/20	Thu 2/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
74	1.1.3.1.4	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado		1 day	Fri 2/21/20	Fri 2/21/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
75	1.1.3.1.5	No objeción al documento de licitación y llamado		10 days	Mon 2/24/20	Fri 3/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
76	1.1.3.1.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación		3 days	Mon 3/9/20	Wed 3/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
77	1.1.3.1.7	Publicación del llamado a licitación		1 day	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
78	1.1.3.1.8	Preparación de aclaraciones y/o enmiendas al documento de licitación		5 days	Fri 3/13/20	Thu 3/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
79	1.1.3.1.9	Solicitud de no objeción a las enmiendas del documento de licitación		1 day	Fri 3/20/20	Fri 3/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
80	1.1.3.1.10	No objeción a las enmiendas del documento de licitación		2 days	Mon 3/23/20	Tue 3/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
81	1.1.3.1.11	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los potenciales oferentes		1 day	Wed 3/25/20	Wed 3/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
82	1.1.3.1.12	Plazo para la preparación de las ofertas		45 days	Thu 3/26/20	Wed 5/27/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
83	1.1.3.1.13	Evaluación de ofertas		22 days	Thu 5/28/20	Fri 6/26/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
84	1.1.3.1.14	Aprobación del RPC del informe de evaluación de ofertas		5 days	Mon 6/29/20	Fri 7/3/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
85	1.1.3.1.15	Solicitud de no objeción al informe de evaluación de ofertas		1 day	Mon 7/6/20	Mon 7/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
86	1.1.3.1.16	No objeción al informe de evaluación de ofertas		5 days	Tue 7/7/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
87	1.1.3.1.69	Resolución de Adjudicación del Contrato		2 days	Tue 7/14/20	Wed 7/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
88	1.1.3.1.17	Notificación de Adjudicación del Contrato		2 days	Thu 7/16/20	Fri 7/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
89	1.1.3.1.18	Publicación de la adjudicación del contrato		1 day	Mon 7/20/20	Mon 7/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
90	1.1.3.1.19	Suscripción del Contrato		31 days	Tue 7/21/20	Tue 9/1/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
91	1.1.3.1.20	Pago de anticipo (20%)		1 day	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00				
92	1.1.3.2	Ejecución Contractual Tramo I	65 km	431 days	Wed 9/2/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00				
93	1.1.3.2.1	Inicio de contrato		0 days	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
94	1.1.3.2.2	Entrega de planilla de Avance de obra 1		30 days	Thu 9/3/20	Wed 10/14/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
95	1.1.3.2.3	Entrega de planilla de Avance de obra 2		30 days	Thu 10/15/20	Wed 11/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
96	1.1.3.2.4	Entrega de planilla de Avance de obra 3		30 days	Thu 11/26/20	Wed 1/6/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
97	1.1.3.2.5	Entrega de planilla de Avance de obra 4		30 days	Thu 1/7/21	Wed 2/17/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
98	1.1.3.2.6	Entrega de planilla de Avance de obra 5		30 days	Thu 2/18/21	Wed 3/31/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
99	1.1.3.2.7	Entrega de planilla de Avance de obra 6		30 days	Thu 4/1/21	Wed 5/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
100	1.1.3.2.8	Entrega de planilla de Avance de obra 7		30 days	Thu 5/13/21	Wed 6/23/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

Page 2

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP														
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304	2 04
101	1.1.3.2.9	Entrega de planilla de Avance de obra 8		30 days	Thu 6/24/21	Wed 8/4/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
102	1.1.3.2.10	Entrega de planilla de Avance de obra 9		30 days	Thu 8/5/21	Wed 9/15/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
103	1.1.3.2.14	Entrega de planilla de Avance de obra 10		30 days	Thu 9/16/21	Wed 10/27/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
104	1.1.3.2.11	Entrega preliminar		30 days	Thu 10/28/21	Wed 12/8/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
105	1.1.3.2.12	Entrega definitiva (liquidación de obra)		100 days	Thu 12/9/21	Wed 4/27/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
106	1.1.3.2.13	Pagos		401 days	Thu 10/15/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00					
107	1.1.3.2.13.1	Pago Planilla de avance 1		1 day	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
108	1.1.3.2.13.2	Pago Planilla de avance 2		1 day	Thu 11/26/20	Thu 11/26/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
109	1.1.3.2.13.3	Pago Planilla de avance 3		1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
110	1.1.3.2.13.4	Pago Planilla de avance 4		1 day	Thu 2/18/21	Thu 2/18/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
111	1.1.3.2.13.5	Pago Planilla de avance 5		1 day	Thu 4/1/21	Thu 4/1/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
112	1.1.3.2.13.6	Pago Planilla de avance 6		1 day	Thu 5/13/21	Thu 5/13/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
113	1.1.3.2.13.7	Pago Planilla de avance 7		1 day	Thu 6/24/21	Thu 6/24/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
114	1.1.3.2.13.8	Pago Planilla de avance 8		1 day	Thu 8/5/21	Thu 8/5/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
115	1.1.3.2.13.9	Pago Planilla de avance 9		1 day	Thu 9/16/21	Thu 9/16/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
116	1.1.3.2.13.12	Pago Planilla de avance 10		1 day	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
117	1.1.3.2.13.10	Pago Entrega Preliminar (10%)		1 day	Thu 12/9/21	Thu 12/9/21	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
118	1.1.3.2.13.11	Pago Entrega Definitiva (10%)		1 day	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
119	1.1.3.5	Ejecución Contractual Tramo II	65 km	431 days	Wed 9/2/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00					
120	1.1.3.5.27	Inicio de contrato		0 days	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
121	1.1.3.5.28	Entrega de planilla de Avance de obra 1		30 days	Thu 9/3/20	Wed 10/14/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
122	1.1.3.5.29	Entrega de planilla de Avance de obra 2		30 days	Thu 10/15/20	Wed 11/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
123	1.1.3.5.30	Entrega de planilla de Avance de obra 3		30 days	Thu 11/26/20	Wed 1/6/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
124	1.1.3.5.31	Entrega de planilla de Avance de obra 4		30 days	Thu 1/7/21	Wed 2/17/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
125	1.1.3.5.32	Entrega de planilla de Avance de obra 5		30 days	Thu 2/18/21	Wed 3/31/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
126	1.1.3.5.33	Entrega de planilla de Avance de obra 6		30 days	Thu 4/1/21	Wed 5/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
127	1.1.3.5.34	Entrega de planilla de Avance de obra 7		30 days	Thu 5/13/21	Wed 6/23/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
128	1.1.3.5.35	Entrega de planilla de Avance de obra 8		30 days	Thu 6/24/21	Wed 8/4/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
129	1.1.3.5.36	Entrega de planilla de Avance de obra 9		30 days	Thu 8/5/21	Wed 9/15/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
130	1.1.3.5.40	Entrega de planilla de Avance de obra 10		30 days	Thu 9/16/21	Wed 10/27/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
131	1.1.3.5.37	Entrega preliminar		30 days	Thu 10/28/21	Wed 12/8/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
132	1.1.3.5.38	Entrega definitiva (liquidación de obra)		100 days	Thu 12/9/21	Wed 4/27/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
133	1.1.3.5.39	Pagos		401 days	Thu 10/15/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00					
134	1.1.3.5.39.23	Pago Planilla de avance 1		1 day	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
135	1.1.3.5.39.24	Pago Planilla de avance 2		1 day	Thu 11/26/20	Thu 11/26/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
136	1.1.3.5.39.25	Pago Planilla de avance 3		1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
137	1.1.3.5.39.26	Pago Planilla de avance 4		1 day	Thu 2/18/21	Thu 2/18/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
138	1.1.3.5.39.27	Pago Planilla de avance 5		1 day	Thu 4/1/21	Thu 4/1/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
139	1.1.3.5.39.28	Pago Planilla de avance 6		1 day	Thu 5/13/21	Thu 5/13/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
140	1.1.3.5.39.29	Pago Planilla de avance 7		1 day	Thu 6/24/21	Thu 6/24/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
141	1.1.3.5.39.30	Pago Planilla de avance 8		1 day	Thu 8/5/21	Thu 8/5/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
142	1.1.3.5.39.31	Pago Planilla de avance 9		1 day	Thu 9/16/21	Thu 9/16/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
143	1.1.3.5.39.34	Pago Planilla de avance 10		1 day	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
144	1.1.3.5.39.32	Pago Entrega Preliminar (10%)		1 day	Thu 12/9/21	Thu 12/9/21	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
145	1.1.3.5.39.33	Pago Entrega Definitiva (10%)		1 day	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
146	1.1.3.6	Ejecución Contractual Tramo III	65 km	431 days	Wed 9/2/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00					
147	1.1.3.6.27	Inicio de contrato		0 days	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
148	1.1.3.6.28	Entrega de planilla de Avance de obra 1		30 days	Thu 9/3/20	Wed 10/14/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
149	1.1.3.6.29	Entrega de planilla de Avance de obra 2		30 days	Thu 10/15/20	Wed 11/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
150	1.1.3.6.30	Entrega de planilla de Avance de obra 3		30 days	Thu 11/26/20	Wed 1/6/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
151	1.1.3.6.31	Entrega de planilla de Avance de obra 4		30 days	Thu 1/7/21	Wed 2/17/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
152	1.1.3.6.32	Entrega de planilla de Avance de obra 5		30 days	Thu 2/18/21	Wed 3/31/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
153	1.1.3.6.33	Entrega de planilla de Avance de obra 6		30 days	Thu 4/1/21	Wed 5/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
154	1.1.3.6.34	Entrega de planilla de Avance de obra 7		30 days	Thu 5/13/21	Wed 6/23/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
155	1.1.3.6.35	Entrega de planilla de Avance de obra 8		30 days	Thu 6/24/21	Wed 8/4/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
156	1.1.3.6.36	Entrega de planilla de Avance de obra 9		30 days	Thu 8/5/21	Wed 9/15/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
157	1.1.3.6.40	Entrega de planilla de Avance de obra 10		30 days	Thu 9/16/21	Wed 10/27/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

</

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP														
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304	2
158	1.1.3.6.37	Entrega preliminar		30 days	Thu 10/28/21	Wed 12/8/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
159	1.1.3.6.38	Entrega definitiva (liquidación de obra)		100 days	Thu 12/9/21	Wed 4/27/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
160	1.1.3.6.39	Pagos		401 days	Thu 10/15/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00					
161	1.1.3.6.39.23	Pago Planilla de avance 1		1 day	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
162	1.1.3.6.39.24	Pago Planilla de avance 2		1 day	Thu 11/26/20	Thu 11/26/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
163	1.1.3.6.39.25	Pago Planilla de avance 3		1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
164	1.1.3.6.39.26	Pago Planilla de avance 4		1 day	Thu 2/18/21	Thu 2/18/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
165	1.1.3.6.39.27	Pago Planilla de avance 5		1 day	Thu 4/1/21	Thu 4/1/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
166	1.1.3.6.39.28	Pago Planilla de avance 6		1 day	Thu 5/13/21	Thu 5/13/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
167	1.1.3.6.39.29	Pago Planilla de avance 7		1 day	Thu 6/24/21	Thu 6/24/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
168	1.1.3.6.39.30	Pago Planilla de avance 8		1 day	Thu 8/5/21	Thu 8/5/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
169	1.1.3.6.39.31	Pago Planilla de avance 9		1 day	Thu 9/16/21	Thu 9/16/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
170	1.1.3.6.39.34	Pago Planilla de avance 10		1 day	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
171	1.1.3.6.39.32	Pago Entrega Preliminar (10%)		1 day	Thu 12/9/21	Thu 12/9/21	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
172	1.1.3.6.39.33	Pago Entrega Definitiva (10%)		1 day	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
173	1.1.3.7	Ejecución Contractual Tramo IV	65 km	431 days	Wed 9/2/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00					
174	1.1.3.7.27	Inicio de contrato		0 days	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
175	1.1.3.7.28	Entrega de planilla de Avance de obra 1		30 days	Thu 9/3/20	Wed 10/14/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
176	1.1.3.7.29	Entrega de planilla de Avance de obra 2		30 days	Thu 10/15/20	Wed 11/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
177	1.1.3.7.30	Entrega de planilla de Avance de obra 3		30 days	Thu 11/26/20	Wed 1/6/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
178	1.1.3.7.31	Entrega de planilla de Avance de obra 4		30 days	Thu 1/7/21	Wed 2/17/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
179	1.1.3.7.32	Entrega de planilla de Avance de obra 5		30 days	Thu 2/18/21	Wed 3/31/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
180	1.1.3.7.33	Entrega de planilla de Avance de obra 6		30 days	Thu 4/1/21	Wed 5/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
181	1.1.3.7.34	Entrega de planilla de Avance de obra 7		30 days	Thu 5/13/21	Wed 6/23/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
182	1.1.3.7.35	Entrega de planilla de Avance de obra 8		30 days	Thu 6/24/21	Wed 8/4/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
183	1.1.3.7.36	Entrega de planilla de Avance de obra 9		30 days	Thu 8/5/21	Wed 9/15/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
184	1.1.3.7.40	Entrega de planilla de Avance de obra 10		30 days	Thu 9/16/21	Wed 10/27/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
185	1.1.3.7.37	Entrega preliminar		30 days	Thu 10/28/21	Wed 12/8/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
186	1.1.3.7.38	Entrega definitiva (liquidación de obra)		100 days	Thu 12/9/21	Wed 4/27/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
187	1.1.3.7.39	Pagos		401 days	Thu 10/15/20	Thu 4/28/22	\$3,046,400.00	\$0.00	\$3,046,400.00					
188	1.1.3.7.39.23	Pago Planilla de avance 1		1 day	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
189	1.1.3.7.39.24	Pago Planilla de avance 2		1 day	Thu 11/26/20	Thu 11/26/20	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
190	1.1.3.7.39.25	Pago Planilla de avance 3		1 day	Thu 1/7/21	Thu 1/7/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
191	1.1.3.7.39.26	Pago Planilla de avance 4		1 day	Thu 2/18/21	Thu 2/18/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
192	1.1.3.7.39.27	Pago Planilla de avance 5		1 day	Thu 4/1/21	Thu 4/1/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
193	1.1.3.7.39.28	Pago Planilla de avance 6		1 day	Thu 5/13/21	Thu 5/13/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
194	1.1.3.7.39.29	Pago Planilla de avance 7		1 day	Thu 6/24/21	Thu 6/24/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
195	1.1.3.7.39.30	Pago Planilla de avance 8		1 day	Thu 8/5/21	Thu 8/5/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
196	1.1.3.7.39.31	Pago Planilla de avance 9		1 day	Thu 9/16/21	Thu 9/16/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
197	1.1.3.7.39.34	Pago Planilla de avance 10		1 day	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	\$228,480.00	\$0.00	\$228,480.00					
198	1.1.3.7.39.32	Pago Entrega Preliminar (10%)		1 day	Thu 12/9/21	Thu 12/9/21	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
199	1.1.3.7.39.33	Pago Entrega Definitiva (10%)		1 day	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$380,800.00	\$0.00	\$380,800.00					
200	1.1.1.11	Costos de gestión social - liberación de LT		941 days	Tue 3/19/19	Tue 10/25/22	\$2,800,000.00	\$0.00	\$2,800,000.00					
201	1.1.1.11.1	2019		206 days	Tue 3/19/19	Tue 12/31/19	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00					
202	1.1.1.11.2	2020		262 days	Wed 1/1/20	Thu 12/31/20	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00					
203	1.1.1.11.3	2021		261 days	Fri 1/1/21	Fri 12/31/21	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00					
204	1.1.1.11.4	2022		212 days	Mon 1/3/22	Tue 10/25/22	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00					
205	1.2	Producto 2. Bahía de salida de línea-Subestación Los Troncos, construída	1	864 days	Mon 10/29/18	Thu 2/17/22	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00					
206	1.2.1	Condiciones especiales de ejecución, cumplidas		90 days	Mon 10/29/18	Fri 3/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
207	1.2.1.1	Requerimientos Ambientales, Sociales, Técnicos y Financieros		90 days	Mon 10/29/18	Fri 3/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
208	1.2.1.1.1	Estudios de diseño		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
209	1.2.1.1.2	Inscripción del Presupuesto en PGE		90 days	Mon 10/29/18	Fri 3/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
210	1.2.2	Construcción de obras civiles montaje electromecánico y suministro de una Bahía de salida de línea-Subestación Los Troncos	1	794 days	Mon 2/4/19	Thu 2/17/22	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00	OB	LPI	EX ANTE		
211	1.2.2.1	Proceso Precontractual		243 days	Mon 2/4/19	Wed 1/8/20	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00					
Page 4														

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP														
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304	2
212	1.2.2.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas		90 days	Mon 2/4/19	Fri 6/7/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
213	1.2.2.1.2	Preparación de documento de licitación y llamado		15 days	Mon 6/10/19	Fri 6/28/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
214	1.2.2.1.3	Obtención de la certificación Presupuestaria		2 days	Mon 7/1/19	Tue 7/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
215	1.2.2.1.4	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado		1 day	Wed 7/3/19	Wed 7/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
216	1.2.2.1.5	No objeción al documento de licitación y llamado		10 days	Thu 7/4/19	Wed 7/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
217	1.2.2.1.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación		3 days	Thu 7/18/19	Mon 7/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
218	1.2.2.1.7	Publicación del llamado a licitación		1 day	Tue 7/23/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
219	1.2.2.1.8	Preparación de aclaraciones y/o enmiendas al documento de licitación		5 days	Wed 7/24/19	Tue 7/30/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
220	1.2.2.1.9	Solicitud de no objeción a las enmiendas del documento de licitación		1 day	Wed 7/31/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
221	1.2.2.1.10	No objeción a las enmiendas del documento de licitación		5 days	Thu 8/1/19	Wed 8/7/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
222	1.2.2.1.11	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los potenciales oferentes		1 day	Thu 8/8/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
223	1.2.2.1.12	Plazo para la preparación de las ofertas		40 days	Fri 8/9/19	Thu 10/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
224	1.2.2.1.13	Evaluación de ofertas		22 days	Fri 10/4/19	Mon 11/4/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
225	1.2.2.1.14	Aprobación del RPC del informe de evaluación de ofertas		5 days	Tue 11/5/19	Mon 11/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
226	1.2.2.1.15	Solicitud de no objeción al informe de evaluación de ofertas		1 day	Tue 11/12/19	Tue 11/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
227	1.2.2.1.16	No objeción al informe de evaluación de ofertas		5 days	Wed 11/13/19	Tue 11/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
228	1.2.2.1.17	Resolución de Adjudicación del Contrato		2 days	Wed 11/20/19	Thu 11/21/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
229	1.2.2.1.18	Notificación de Adjudicación del Contrato		2 days	Fri 11/22/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
230	1.2.2.1.19	Publicación de la adjudicación del contrato		1 day	Tue 11/26/19	Tue 11/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
231	1.2.2.1.20	Suscripción del Contrato		30 days	Wed 11/27/19	Tue 1/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
232	1.2.2.1.21	Pago de anticipo (20%)		1 day	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$840,000.00	\$0.00	\$840,000.00					
233	1.2.2.2	Ejecución Contractual		551 days	Wed 1/8/20	Thu 2/17/22	\$3,360,000.00	\$0.00	\$3,360,000.00					
234	1.2.2.2.1	Inicio de contrato		0 days	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
235	1.2.2.2.2	Entrega de planilla de Avance de obra 1		30 days	Thu 1/9/20	Wed 2/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
236	1.2.2.2.3	Entrega de planilla de Avance de obra 2		30 days	Thu 2/20/20	Wed 4/1/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
237	1.2.2.2.4	Entrega de planilla de Avance de obra 3		30 days	Thu 4/2/20	Wed 5/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
238	1.2.2.2.5	Entrega de planilla de Avance de obra 4		30 days	Thu 5/14/20	Wed 6/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
239	1.2.2.2.6	Entrega de planilla de Avance de obra 5		30 days	Thu 6/25/20	Wed 8/5/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
240	1.2.2.2.7	Entrega de planilla de Avance de obra 6		30 days	Thu 8/6/20	Wed 9/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
241	1.2.2.2.8	Entrega de planilla de Avance de obra 7		30 days	Thu 9/17/20	Wed 10/28/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
242	1.2.2.2.9	Entrega de planilla de Avance de obra 8		30 days	Thu 10/29/20	Wed 12/9/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
243	1.2.2.2.10	Entrega de planilla de Avance de obra 9		30 days	Thu 12/10/20	Wed 1/20/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
244	1.2.2.2.11	Entrega de planilla de Avance de obra 10		30 days	Thu 1/21/21	Wed 3/3/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
245	1.2.2.2.12	Entrega de planilla de Avance de obra 11		30 days	Thu 3/4/21	Wed 4/14/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
246	1.2.2.2.13	Entrega de planilla de Avance de obra 12		30 days	Thu 4/15/21	Wed 5/26/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
247	1.2.2.2.14	Entrega de planilla de Avance de obra 13		30 days	Thu 5/27/21	Wed 7/7/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
248	1.2.2.2.15	Entrega de planilla de Avance de obra 14		30 days	Thu 7/8/21	Wed 8/18/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
249	1.2.2.2.16	Entrega preliminar		30 days	Thu 8/19/21	Wed 9/29/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
250	1.2.2.2.17	Entrega definitiva (liquidación de obra)		100 days	Thu 9/30/21	Wed 2/16/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
251	1.2.2.2.18	Pagos		521 days	Thu 2/20/20	Thu 2/17/22	\$3,360,000.00	\$0.00	\$3,360,000.00					
252	1.2.2.2.18.1	Pago Planilla de avance 1		1 day	Thu 2/20/20	Thu 2/20/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
253	1.2.2.2.18.2	Pago Planilla de avance 2		1 day	Thu 4/2/20	Thu 4/2/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
254	1.2.2.2.18.3	Pago Planilla de avance 3		1 day	Thu 5/14/20	Thu 5/14/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
255	1.2.2.2.18.4	Pago Planilla de avance 4		1 day	Thu 6/25/20	Thu 6/25/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
256	1.2.2.2.18.5	Pago Planilla de avance 5		1 day	Thu 8/6/20	Thu 8/6/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
257	1.2.2.2.18.6	Pago Planilla de avance 6		1 day	Thu 9/17/20	Thu 9/17/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
258	1.2.2.2.18.7	Pago Planilla de avance 7		1 day	Thu 10/29/20	Thu 10/29/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
259	1.2.2.2.18.8	Pago Planilla de avance 8		1 day	Thu 12/10/20	Thu 12/10/20	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
260	1.2.2.2.18.9	Pago Planilla de avance 9		1 day	Thu 1/21/21	Thu 1/21/21	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
261	1.2.2.2.18.10	Pago Planilla de avance 10		1 day	Thu 3/4/21	Thu 3/4/21	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
262	1.2.2.2.18.11	Pago Planilla de avance 11		1 day	Thu 4/15/21	Thu 4/15/21	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
263	1.2.2.2.18.12	Pago Planilla de avance 12		1 day	Thu 5/27/21	Thu 5/27/21	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					
264	1.2.2.2.18.13	Pago Planilla de avance 13		1 day	Thu 7/8/21	Thu 7/8/21	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00					

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP													
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304
265	1.2.2.2.18.14	Pago Planilla de avance 14		1 day	Thu 8/19/21	Thu 8/19/21	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00				
266	1.2.2.2.18.15	Pago Entrega Preliminar (10%)		1 day	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00				
267	1.2.2.2.18.16	Pago Entrega Definitiva (10%)		1 day	Thu 2/17/22	Thu 2/17/22	\$420,000.00	\$0.00	\$420,000.00				
268	1.3	Producto 3. Subestación San Ignacio de Velasco construida	1	985 days	Mon 10/29/18	Fri 8/5/22	\$8,200,000.00	\$0.00	\$8,200,000.00				
269	1.3.1	Condiciones especiales de ejecución, cumplidas		90 days	Mon 10/29/18	Fri 3/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
275	1.3.2	Construcción de obras civiles montaje electromecánico y suministro de la Subestación Eléctrica San Ignacio de Velasco	1	915 days	Mon 2/4/19	Fri 8/5/22	\$8,200,000.00	\$0.00	\$8,200,000.00	OB	LPI	EX ANTE	
341	1.4	Fin componente 1		0 days	Tue 10/25/22	Tue 10/25/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
342	2	Componente 2. Eficiencia Energética en Alumbrado Público		873 days	Mon 10/29/18	Wed 3/2/22	\$16,480,000.00	\$0.00	\$16,480,000.00				
343	2.1	Producto 1. Luminarias LED instaladas en Oruro	30,800 luminaria	873 days	Mon 10/29/18	Wed 3/2/22	\$13,800,000.00	\$0.00	\$13,800,000.00				
344	2.1.1	Condiciones especiales de ejecución, cumplidas		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
345	2.1.1.1	Requerimientos Ambientales, Sociales, Técnicos y Financieros		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
346	2.1.1.1.1	Diagnóstico, análisis e informe técnico		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
347	2.1.1.1.2	Inscripción del Presupuesto en PGE		20 days	Mon 10/29/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
348	2.1.2	Adquisición e instalación de 30,800 Luminarias LED Lote 1	30,800	803 days	Mon 2/4/19	Wed 3/2/22	\$13,800,000.00	\$0.00	\$13,800,000.00	BI	LPI	EX ANTE	
349	2.1.2.1	Proceso Precontractual		204 days	Mon 2/4/19	Thu 11/14/19	\$4,140,000.00	\$0.00	\$4,140,000.00				
350	2.1.2.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas		60 days	Mon 2/4/19	Fri 4/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
351	2.1.2.1.2	Preparación de documento de licitación y llamado		15 days	Mon 4/29/19	Fri 5/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
352	2.1.2.1.3	Obtención de la certificación Presupuestaria		2 days	Mon 5/20/19	Tue 5/21/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
353	2.1.2.1.4	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado		1 day	Wed 5/22/19	Wed 5/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
354	2.1.2.1.5	No objeción al documento de licitación y llamado		10 days	Thu 5/23/19	Wed 6/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
355	2.1.2.1.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación		3 days	Thu 6/6/19	Mon 6/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
356	2.1.2.1.7	Publicación del llamado a licitación		1 day	Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
357	2.1.2.1.8	Preparación de aclaraciones y/o enmiendas al documento de licitación		5 days	Wed 6/12/19	Tue 6/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
358	2.1.2.1.9	Solicitud de no objeción a las enmiendas del documento de licitación		1 day	Wed 6/19/19	Wed 6/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
359	2.1.2.1.10	No objeción a las enmiendas del documento de licitación		2 days	Thu 6/20/19	Fri 6/21/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
360	2.1.2.1.11	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los potenciales oferentes		1 day	Mon 6/24/19	Mon 6/24/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
361	2.1.2.1.12	Plazo para la preparación de las ofertas		40 days	Tue 6/25/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
362	2.1.2.1.13	Evaluación de ofertas		15 days	Tue 8/20/19	Mon 9/9/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
363	2.1.2.1.14	Aprobación del RPC del informe de evaluación de ofertas		5 days	Tue 9/10/19	Mon 9/16/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
364	2.1.2.1.15	Solicitud de no objeción al informe de evaluación de ofertas		1 day	Tue 9/17/19	Tue 9/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
365	2.1.2.1.16	No objeción al informe de evaluación de ofertas		5 days	Wed 9/18/19	Tue 9/24/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
366	2.1.2.1.17	Resolución de Adjudicación del Contrato		2 days	Wed 9/25/19	Thu 9/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
367	2.1.2.1.18	Notificación de Adjudicación del Contrato		2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
368	2.1.2.1.19	Publicación de la adjudicación del contrato		1 day	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
369	2.1.2.1.20	Suscripción del Contrato		31 days	Wed 10/2/19	Wed 11/13/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
370	2.1.2.1.21	Pago de anticipo (30%)		1 day	Thu 11/14/19	Thu 11/14/19	\$4,140,000.00	\$0.00	\$4,140,000.00				
371	2.1.2.2	Ejecución Contractual		599 days	Thu 11/14/19	Wed 3/2/22	\$9,660,000.00	\$0.00	\$9,660,000.00				
372	2.1.2.2.1	Inicio de contrato		0 days	Thu 11/14/19	Thu 11/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
373	2.1.2.2.2	Orden Compra		22 days	Fri 11/15/19	Mon 12/16/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
374	2.1.2.2.3	Fabricación y Embarque de luminarias		352 days	Tue 12/17/19	Wed 4/21/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
375	2.1.2.2.4	Entrega de suministro		44 days	Thu 4/22/21	Tue 6/22/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
376	2.1.2.2.5	Instalación de luminarias y disposición final		180 days	Wed 6/23/21	Tue 3/1/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
377	2.1.2.2.6	Pagos		577 days	Tue 12/17/19	Wed 3/2/22	\$9,660,000.00	\$0.00	\$9,660,000.00				
378	2.1.2.2.6.1	Pago 1 (10%)		1 day	Tue 12/17/19	Tue 12/17/19	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00				
379	2.1.2.2.6.2	Pago 2 (10%)		1 day	Thu 4/22/21	Thu 4/22/21	\$1,380,000.00	\$0.00	\$1,380,000.00				
380	2.1.2.2.6.3	Pago 3 (30%)		1 day	Wed 6/23/21	Wed 6/23/21	\$2,760,000.00	\$0.00	\$2,760,000.00				
381	2.1.2.2.6.4	Pago 4 (20%)		1 day	Wed 3/2/22	Wed 3/2/22	\$4,140,000.00	\$0.00	\$4,140,000.00				
382	2.2	Producto 2. Luminarias LED instaladas en Potosí	7.574 luminarias	793 days	Mon 10/29/18	Wed 11/10/21	\$2,480,000.00	\$0.00	\$2,480,000.00				
383	2.2.1	Condiciones especiales de ejecución, cumplidas		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
384	2.2.1.1	Requerimientos Ambientales, Sociales, Técnicos y Financieros		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP													
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304
385	2.2.1.1.1	Diagnóstico, análisis e informe técnico		70 days	Mon 10/29/18	Fri 2/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				2
386	2.2.1.1.2	Inscripción del Presupuesto en PGE		20 days	Mon 10/29/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
387	2.2.2	Adquisición e instalación de ### Luminarias LED Lote 2	7.574 luminarias	723 days	Mon 2/4/19	Wed 11/10/21	\$2,480,000.00	\$0.00	\$2,480,000.00	BI	LPI	EX ANTE	
388	2.2.2.1	Proceso Precontractual		204 days	Mon 2/4/19	Thu 11/14/19	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00				
389	2.2.2.1.1	Preparación de Especificaciones Técnicas		60 days	Mon 2/4/19	Fri 4/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
390	2.2.2.1.2	Preparación de documento de licitación y llamado		15 days	Mon 4/29/19	Fri 5/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
391	2.2.2.1.3	Obtención de la certificación Presupuestaria		2 days	Mon 5/20/19	Tue 5/21/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
392	2.2.2.1.4	Solicitud de no objeción al documento de licitación y llamado		1 day	Wed 5/22/19	Wed 5/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
393	2.2.2.1.5	No objeción al documento de licitación y llamado		10 days	Thu 5/23/19	Wed 6/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
394	2.2.2.1.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación		3 days	Thu 6/6/19	Mon 6/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
395	2.2.2.1.7	Publicación del llamado a licitación		1 day	Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
396	2.2.2.1.8	Preparación de aclaraciones y/o enmiendas al documento de licitación		5 days	Wed 6/12/19	Tue 6/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
397	2.2.2.1.9	Solicitud de no objeción a las enmiendas del documento de licitación		1 day	Wed 6/19/19	Wed 6/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
398	2.2.2.1.10	No objeción a las enmiendas del documento de licitación		2 days	Thu 6/20/19	Fri 6/21/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
399	2.2.2.1.11	Remisión de aclaraciones y/o enmiendas a los potenciales oferentes		1 day	Mon 6/24/19	Mon 6/24/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
400	2.2.2.1.12	Plazo para la preparación de las ofertas		40 days	Tue 6/25/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
401	2.2.2.1.13	Evaluación de ofertas		15 days	Tue 8/20/19	Mon 9/9/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
402	2.2.2.1.14	Aprobación del RPC del informe de evaluación de ofertas		5 days	Tue 9/10/19	Mon 9/16/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
403	2.2.2.1.15	Solicitud de no objeción al informe de evaluación de ofertas		1 day	Tue 9/17/19	Tue 9/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
404	2.2.2.1.16	No objeción al informe de evaluación de ofertas		5 days	Wed 9/18/19	Tue 9/24/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
405	2.2.2.1.17	Resolución de Adjudicación del Contrato		2 days	Wed 9/25/19	Thu 9/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
406	2.2.2.1.18	Notificación de Adjudicación del Contrato		2 days	Fri 9/27/19	Mon 9/30/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
407	2.2.2.1.19	Publicación de la adjudicación del contrato		1 day	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
408	2.2.2.1.20	Suscripción del Contrato		31 days	Wed 10/2/19	Wed 11/13/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
409	2.2.2.1.21	Pago de anticipo (30%)		1 day	Thu 11/14/19	Thu 11/14/19	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00				
410	2.2.2.2	Ejecución Contractual		519 days	Thu 11/14/19	Wed 11/10/21	\$1,736,000.00	\$0.00	\$1,736,000.00				
411	2.2.2.2.1	Inicio de contrato		0 days	Thu 11/14/19	Thu 11/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
412	2.2.2.2.2	Orden Compra		22 days	Fri 11/15/19	Mon 12/16/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
413	2.2.2.2.3	Fabricación y Embarque de luminarias		352 days	Tue 12/17/19	Wed 4/21/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
414	2.2.2.2.4	Entrega de suministro		44 days	Thu 4/22/21	Tue 6/22/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
415	2.2.2.2.5	Instalación de luminarias y disposición final		100 days	Wed 6/23/21	Tue 11/9/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
416	2.2.2.2.6	Pagos		497 days	Tue 12/17/19	Wed 11/10/21	\$1,736,000.00	\$0.00	\$1,736,000.00				
417	2.2.2.2.6.1	Pago 1 (10%)		1 day	Tue 12/17/19	Tue 12/17/19	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00				
418	2.2.2.2.6.2	Pago 2 (10%)		1 day	Thu 4/22/21	Thu 4/22/21	\$248,000.00	\$0.00	\$248,000.00				
419	2.2.2.2.6.3	Pago 3 (30%)		1 day	Wed 6/23/21	Wed 6/23/21	\$496,000.00	\$0.00	\$496,000.00				
420	2.2.2.2.6.4	Pago 4 (20%)		1 day	Wed 11/10/21	Wed 11/10/21	\$744,000.00	\$0.00	\$744,000.00				
421	2.3	Producto 3. Familias graduadas del Programa P	500 familias	404 days	Thu 11/14/19	Tue 6/1/21	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00				
422	2.3.1	Contratación para servicios de capacitación-Programa P		404 days	Thu 11/14/19	Tue 6/1/21	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	FC	SCC	EX ANTE	
423	2.3.1.1	Proceso Precontractual		153 days	Thu 11/14/19	Mon 6/15/20	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00				
424	2.3.1.1.1	Preparación de Términos de Referencia		30 days	Thu 11/14/19	Wed 12/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
425	2.3.1.1.2	Preparación de Solicitud de propuesta		15 days	Thu 12/26/19	Wed 1/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
426	2.3.1.1.3	Obtención de la certificación Presupuestaria		2 days	Thu 1/16/20	Fri 1/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
427	2.3.1.1.4	Solicitud de no objeción a la Contratación Directa		1 day	Mon 1/20/20	Mon 1/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
428	2.3.1.1.5	No objeción a la Contratación Directa		10 days	Tue 1/21/20	Mon 2/3/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
429	2.3.1.1.6	Resolución de aprobación de inicio de proceso y publicación		3 days	Tue 2/4/20	Thu 2/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
430	2.3.1.1.7	Evaluación de propuesta		22 days	Fri 2/7/20	Mon 3/9/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
431	2.3.1.1.8	Aprobación del RPC del informe de evaluación de ofertas		5 days	Tue 3/10/20	Mon 3/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
432	2.3.1.1.9	Resolución para Contratación Directa		2 days	Tue 3/17/20	Wed 3/18/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
433	2.3.1.1.10	Notificación de Adjudicación del Contrato		2 days	Thu 3/19/20	Fri 3/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
434	2.3.1.1.11	Publicación de la adjudicación del contrato		1 day	Mon 3/23/20	Mon 3/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
435	2.3.1.1.12	Suscripción del Contrato		28 days	Tue 3/24/20	Thu 4/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
436	2.3.1.1.13	Remisión de Contrato para PRISM		31 days	Fri 5/1/20	Fri 6/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP														
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304	2 04
437	2.3.1.1.14	Pago de anticipo (20%)		1 day	Mon 6/15/20	Mon 6/15/20	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00					
438	2.3.1.2	Ejecución Contractual		251 days	Mon 6/15/20	Tue 6/1/21	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00					
439	2.3.1.2.1	Inicio de contrato		0 days	Mon 6/15/20	Mon 6/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
440	2.3.1.2.2	Plan de Trabajo		10 days	Tue 6/16/20	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
441	2.3.1.2.3	Diagnóstico		30 days	Tue 6/30/20	Mon 8/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
442	2.3.1.2.4	Taller de Capacitación 1	250	60 days	Tue 8/11/20	Mon 11/2/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
443	2.3.1.2.5	Taller de Capacitación 2	250	90 days	Tue 11/3/20	Mon 3/8/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
444	2.3.1.2.6	Entrega de informe preliminar		30 days	Tue 3/9/21	Mon 4/19/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
445	2.3.1.2.7	Entrega de informe final		30 days	Tue 4/20/21	Mon 5/31/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
446	2.3.1.2.8	Pagos		151 days	Tue 11/3/20	Tue 6/1/21	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00					
447	2.3.1.2.8.1	Pago 1 (20%)		1 day	Tue 11/3/20	Tue 11/3/20	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00					
448	2.3.1.2.8.2	Pago 2 (20%)		1 day	Tue 3/9/21	Tue 3/9/21	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00					
449	2.3.1.2.8.3	Pago 3 (20%)		1 day	Tue 4/20/21	Tue 4/20/21	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00					
450	2.3.1.2.8.4	Pago 4 (20%)		1 day	Tue 6/1/21	Tue 6/1/21	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00					
451	2.4	Fin componente 2		0 days	Wed 3/2/22	Wed 3/2/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
452	3	Gestión y Administración del Programa		1000 days	Tue 3/19/19	Mon 1/16/23	\$8,240,000.00	\$0.00	\$8,240,000.00					
453	3.1	Gestión y Administración Componente 1		1000 days	Tue 3/19/19	Mon 1/16/23	\$5,940,000.00	\$0.00	\$5,940,000.00					
454	3.1.1	Costos administración y monitoreo del Programa		943 days	Tue 3/19/19	Thu 10/27/22	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00					
455	3.1.1.1	2019 (Coordinador, 3 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, analista de adquisiciones, especialista financiero, especialista ambiental, abogado y especialista administrativo)		206 days	Tue 3/19/19	Tue 12/31/19	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00					
456	3.1.1.2	2020 (Coordinador, 3 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, analista de adquisiciones, especialista financiero, especialista ambiental, abogado y especialista administrativo)		262 days	Wed 1/1/20	Thu 12/31/20	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00					
457	3.1.1.3	2021 (Coordinador, 3 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, analista de adquisiciones, especialista financiero, especialista ambiental, abogado y especialista administrativo)		261 days	Fri 1/1/21	Fri 12/31/21	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00					
458	3.1.1.4	2022 (Coordinador, 3 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, analista de adquisiciones, especialista financiero, especialista ambiental, abogado y especialista administrativo)		214 days	Mon 1/3/22	Thu 10/27/22	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00					
459	3.1.3	Supervisión y Contingencias		943 days	Tue 3/19/19	Thu 10/27/22	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00					
460	3.1.3.1	2019		206 days	Tue 3/19/19	Tue 12/31/19	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00					
461	3.1.3.2	2020		262 days	Wed 1/1/20	Thu 12/31/20	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00					
462	3.1.3.3	2021		261 days	Fri 1/1/21	Fri 12/31/21	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00					
463	3.1.3.4	2022		214 days	Mon 1/3/22	Thu 10/27/22	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00					
464	3.1.4	Auditorías Financieras		711 days	Mon 4/27/20	Mon 1/16/23	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	FC	SBCC	EX ANTE		
465	3.1.4.1	2018 y 2019		1 day	Mon 4/27/20	Mon 4/27/20	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00					
466	3.1.4.2	2020		1 day	Tue 4/27/21	Tue 4/27/21	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00					
467	3.1.4.3	2021		1 day	Tue 4/26/22	Tue 4/26/22	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00					
468	3.1.4.4	2022		1 day	Mon 1/16/23	Mon 1/16/23	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00					
469	3.1.5	Evaluaciones Técnicas Intermedia y Final		564 days	Tue 11/10/20	Fri 1/6/23	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	FC	SBCC	EX ANTE		
470	3.1.5.1	Evaluación Intermedia (2020)		1 day	Tue 11/10/20	Tue 11/10/20	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00					
471	3.1.5.2	Evaluación Final (2023)		1 day	Fri 1/6/23	Fri 1/6/23	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00					
472	3.2	Gestión y Administración Componente 2		994 days	Tue 3/19/19	Fri 1/6/23	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00					
473	3.2.1	Costos administración y monitoreo del Programa		943 days	Tue 3/19/19	Thu 10/27/22	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00					
474	3.2.1.1	2019 (Coordinador, 2 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, especialista financiero, contador, especialista ambiental, abogado)		206 days	Tue 3/19/19	Tue 12/31/19	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00					
475	3.2.1.2	2020 (Coordinador, 2 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, especialista financiero, contador, especialista ambiental, abogado)		262 days	Wed 1/1/20	Thu 12/31/20	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00					
Page 8														

BO-L1190 Plan de Ejecución Plurianual, PEP													
ID	WBS	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultados MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID (Texto1)	Tipo de Revisión	984 0001020304
476	3.2.1.3	2021 (Coordinador, 2 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, especialista financiero, contador, especialista ambiental, abogado)		261 days	Fri 1/1/21	Fri 12/31/21	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00				
477	3.2.1.4	2022 (Coordinador, 2 técnicos, especialista de planificación, seguimiento y control, especialista de adquisiciones, especialista financiero, contador, especialista ambiental, abogado)		214 days	Mon 1/3/22	Thu 10/27/22	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00				
478	3.2.3	Supervisión		942 days	Tue 3/19/19	Wed 10/26/22	\$1,620,000.00	\$0.00	\$1,620,000.00				
479	3.2.3.1	2019		206 days	Tue 3/19/19	Tue 12/31/19	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00				
480	3.2.3.2	2020		261 days	Wed 1/1/20	Wed 12/30/20	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00				
481	3.2.3.3	2021		261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00				
482	3.2.3.4	2022		214 days	Fri 12/31/21	Wed 10/26/22	\$405,000.00	\$0.00	\$405,000.00				
483	3.2.4	Auditorías Financieras		703 days	Mon 4/27/20	Wed 1/4/23	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	
484	3.2.4.1	2018 y 2019		1 day	Mon 4/27/20	Mon 4/27/20	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00				
485	3.2.4.2	2020		1 day	Tue 4/27/21	Tue 4/27/21	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00				
486	3.2.4.3	2021		1 day	Tue 4/26/22	Tue 4/26/22	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00				
487	3.2.4.4	2022		1 day	Wed 1/4/23	Wed 1/4/23	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00				
488	3.2.5	Evaluaciones Técnicas Intermedia y Final		564 days	Tue 11/10/20	Fri 1/6/23	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	
489	3.2.5.1	Evaluación Intermedia (2020)		1 day	Tue 11/10/20	Tue 11/10/20	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00				
490	3.2.5.2	Evaluación Final (2023)		1 day	Fri 1/6/23	Fri 1/6/23	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00				
491	3.3	Fin Gestión y Administración del Programa		0 days	Mon 1/16/23	Mon 1/16/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
492	4	Efectividad y Elegibilidad de la operación		188 days	Wed 6/27/18	Fri 3/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
493	4.1	Firma de Contrato		88 days	Wed 6/27/18	Fri 10/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
494	4.2	Elegibilidad Total		100 days	Mon 10/29/18	Fri 3/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
495	4.2.1	Componente I		100 days	Mon 10/29/18	Fri 3/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
502	4.2.2	Componente II		100 days	Mon 10/29/18	Fri 3/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
509	5	Fin Proyecto		0 days	Mon 1/16/23	Mon 1/16/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

