

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	er												
						May	Oct	Mar	Aug	1st Quarter		1st Quarter		1st Quarter		1st Quarter		
						Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec					
0		Reconstrucción Tramo Mairana-Bermejo (BO-L1186)	1119 days	Fri 9/29/17	Wed 1/12/22													
1		Aprobación y condiciones previas	188 days	Fri 9/29/17	Tue 6/19/18													
14		Componente Único. Obras Civiles, Supervisión y Seguridad Vial (US\$63.6MM)	1118 days	Fri 9/29/17	Wed 1/12/22													
15		P1. Km de la RVF mejorados o ampliados (Tramo Mairana - Bermejo 58.2 KM)	1118 days	Fri 9/29/17	Wed 1/12/22													
16		Estudios y diseños finales revisados y aprobados	70 days	Mon 10/16/17	Fri 1/19/18													
21		Obras Tramo Mairana - Bermejo completadas	516 days	Thu 2/1/18	Thu 1/23/20													
22		Proceso contratación obras tramo	138 days	Thu 2/1/18	Mon 8/13/18													
23		Documentos de licitación aprobados	15 days	Thu 2/1/18	Wed 2/21/18													
24		Publicación del Llamado a Licitación	3 days	Thu 2/22/18	Mon 2/26/18													
25		Preparación respuesta de solicitudes de aclaración	14 days	Tue 2/27/18	Fri 3/16/18													
26		No objeción del Banco a las respuestas a los oferentes	10 days	Mon 3/19/18	Fri 3/30/18													
27		Preparación, recepción y apertura de Ofertas	20 days	Mon 4/2/18	Fri 4/27/18													
28		Elaboración borrador Informe de Evaluación de ofertas	14 days	Mon 4/30/18	Thu 5/17/18													
29		Solicitud de no objeción a recomendación de adjudicación	3 days	Fri 5/18/18	Tue 5/22/18													
30		No Objeción del Banco a la recomendación de adjudicación	10 days	Wed 5/23/18	Tue 6/5/18													
31		Publicación del Informe de adjudicación	2 days	Wed 6/6/18	Thu 6/7/18													
32		Notificación de adjudicación	2 days	Fri 6/8/18	Mon 6/11/18													
33		Revisión de documentos legales de la empresa	25 days	Tue 6/12/18	Mon 7/16/18													
34		Firma de Contrato	20 days	Tue 7/17/18	Mon 8/13/18													
35		Ejecución obras del tramo	378 days	Tue 8/14/18	Thu 1/23/20													
36		Liberación de derechos vías completados	20 days	Tue 8/14/18	Mon 9/10/18													
37		Ejecución de la obra	500 edays	Mon 9/10/18	Thu 1/23/20													
38		Mantenimiento del tramo Mairana - Bermejo	450 days	Wed 4/22/20	Wed 1/12/22													
39		Mantenimiento Tramo Mairana - Bermejo ejecutado	630 edays	Wed 4/22/20	Wed 1/12/22													
40		Supervisión tramo Mairana - Bermejo	578 days	Mon 11/6/17	Thu 1/23/20													
41		Proceso de contratacion de la Supervisión	155 days	Mon 11/6/17	Fri 6/8/18													
42		Publicación Expresiones de Interés	1 day	Mon 11/6/17	Mon 11/6/17													
43		Recepción de Expresiones de Interés	20 days	Tue 11/7/17	Mon 12/4/17													
44		Elaboración de la Lista Corta	5 days	Tue 12/5/17	Mon 12/11/17													
45		Preparación de los TdR	10 days	Tue 12/12/17	Mon 12/25/17													
46		Preparacion del Documento de Solicitud de Propuesta (DSP)	5 days	Tue 12/26/17	Mon 1/1/18													
47		No Objecion del BID	10 days	Tue 1/2/18	Mon 1/15/18													

Project: Reconstrucción Mairan
Date: Mon 10/30/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Page 1

ID	Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	1st Quarter				1st Quarter		1st Quarter		1st Quarter				
						May	Oct	Mar	Aug	Jan	Jun	Nov	Apr	Sep	Feb	Jul	Dec	
48		Invitación a las firmas para la presentación de propuestas	5 days	Tue 1/16/18	Mon 1/22/18													
49		Recepción de propuestas	20 days	Tue 1/23/18	Mon 2/19/18													
50		Informe de calificación propuesta tecnica	14 days	Tue 2/20/18	Fri 3/9/18													
51		No Objecion del BID	7 days	Mon 3/12/18	Tue 3/20/18													
52		Apertura Propuesta Económica	2 days	Wed 3/21/18	Thu 3/22/18													
53		Informe final de adjudicación	5 days	Fri 3/23/18	Thu 3/29/18													
54		Negociación del contrato	5 days	Fri 3/30/18	Thu 4/5/18													
55		No Objeción del BID	5 days	Fri 4/6/18	Thu 4/12/18													
56		Noficación de adjudicación	1 day	Fri 4/13/18	Fri 4/13/18													
57		Presentación de documentos legales y boletas de garantia	30 days	Mon 4/16/18	Fri 5/25/18													
58		Firma de contrato	10 days	Mon 5/28/18	Fri 6/8/18													
59		Ejecucion de la Supervisión	423 days	Mon 6/11/18	Thu 1/23/20													
60		Orden de Proceder	1 day	Mon 6/11/18	Mon 6/11/18													
61		Supervisión de la obra	500 edays	Mon 9/10/18	Thu 1/23/20													
62		Fiscalización	1 day	Mon 6/11/18	Mon 6/11/18													
63		Designación del fiscal de obras	1 day	Mon 6/11/18	Mon 6/11/18													
64		Contingencias de la obra	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17													
65		Contingencias de la obra	1 day	Fri 9/29/17	Fri 9/29/17													
66		Administración del programa	1059 days	Fri 12/22/17	Wed 1/12/22													
67		Administración	1059 days	Fri 12/22/17	Wed 1/12/22													
68		Ejecución	1059 days	Fri 12/22/17	Wed 1/12/22													
69		Auditorías	1034 days	Fri 1/26/18	Wed 1/12/22													
70		Ejecución	51.7 mons	Fri 1/26/18	Wed 1/12/22													

Project: Reconstrucción Mairan
Date: Mon 10/30/17

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

Manual Progress

Page 2