




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9899
0	PROY	RG-L1124 Modernización del Complejo Hidroeléctrico Binacional Salto Grande	1557 days?	Mon 7/2/18	Mon 7/1/24	\$ 80,000,000.00	\$ 0.00	\$ 80,000,000.00				
1		Componente I. Inversiones para la modernización del CHSG	1445 days	Mon 9/3/18	Sun 3/24/24	\$ 76,000,000.00	\$ 0.00	\$ 76,000,000.00				
2		Restricciones Generales	1085 days	Sat 11/2/19	Sun 12/31/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
3		Paradas de UH	1085 days	Sat 11/2/19	Sun 12/31/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
4		Paradas de UH	1085 days	Sat 11/2/19	Sun 12/31/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
5		Ejecutar parada UH 9 y 10 19/20	6 emons	Sat 11/2/19	Thu 4/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
6		Parada UH extra 1 (UH 8)	1 emon	Sat 8/1/20	Mon 8/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
7		Ejecutar parada UH 5 y 6 20/21	6 emons	Sun 11/1/20	Fri 4/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
8		Parada UH extra 2 (UH 11)	1 emon	Mon 5/31/21	Wed 6/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
9		Parada UH extra 3 (UH 12)	1 emon	Wed 9/1/21	Fri 10/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
10		Ejecutar parada UH 1 y 2 21/22	6 emons	Mon 11/1/21	Sat 4/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
11		Parada UH extra 4 (UH 3)	1 emon	Tue 5/31/22	Thu 6/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
12		Parada UH extra 5 (UH 4)	1 emon	Thu 9/1/22	Sat 10/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
13		Ejecutar parada UH 13 y 14 22/23	6 emons	Tue 11/1/22	Sun 4/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
14		Parada UH extra 6 (UH 9)	1 emon	Wed 5/31/23	Fri 6/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
15		Parada UH extra 7 (UH 10)	1 emon	Fri 9/1/23	Sun 10/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
16		Ejecutar parada UH 7 y 8 23/24	2 emons	Wed 11/1/23	Sun 12/31/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
17		Producto 1: Reguladores de velocidad modernizados	1342 days	Mon 10/1/18	Tue 11/28/23	\$ 12,600,000.00	\$ 0.00	\$ 12,600,000.00				
18	PROY0008	Proyecto de modernización, provisión en obra, montaje y puesta en marcha de reguladores de velocidad (14 unidades)	1342 days	Mon 10/1/18	Tue 11/28/23	\$ 12,600,000.00	\$ 0.00	\$ 12,600,000.00	BI	LPI	EX ANTE	
19		Inicio PROY0008	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
20		Provisión de equipos y seguimiento de la puesta en marcha de Reguladores de Velocidad (14 unidades)	1342 days	Mon 10/1/18	Tue 11/28/23	\$ 12,600,000.00	\$ 0.00	\$ 12,600,000.00				
21		Proceso Precontractual	270 days	Mon 10/1/18	Fri 10/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
22		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
23		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
24		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	68 days	Tue 10/23/18	Wed 1/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
25		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	40 days	Tue 10/23/18	Tue 12/18/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
26		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Wed 12/19/18	Tue 1/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
27		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Wed 1/23/19	Wed 1/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
28		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Thu 1/24/19	Wed 1/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
29		Publicación y recepción de ofertas	50 days	Thu 1/31/19	Wed 4/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
30		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Thu 1/31/19	Mon 2/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
31		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Tue 2/5/19	Mon 2/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
32		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Tue 2/26/19	Wed 2/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				9895
33		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Thu 2/28/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
34		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Wed 4/10/19	Wed 4/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
35		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>137 days</b>	<b>Thu 4/11/19</b>	<b>Fri 10/18/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
36		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Thu 4/11/19	Wed 5/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
37		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
38		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Fri 5/10/19	Thu 6/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
39		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	50 days	Fri 6/7/19	Thu 8/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
40		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 8/16/19	Fri 8/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
41		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 8/19/19	Tue 8/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
42		Adjudicación CTM	22 days	Wed 8/28/19	Thu 9/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
43		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 9/2/19	Wed 9/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
44		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 9/5/19	Thu 10/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
45		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 10/4/19	Fri 10/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
46		FINAN0008- Anticipo	0 days	Fri 10/18/19	Fri 10/18/19	\$ 3,780,000.00	\$ 0.00	\$ 3,780,000.00				
47		<b>Proceso Contractual</b>	<b>1072 days</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>Tue 11/28/23</b>	<b>\$ 8,820,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,820,000.00</b>				
48		<b>Ingeniería de control elaborada</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>Fri 11/29/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
49		Elaborar informe ingeniería de control	30 days	Mon 10/21/19	Fri 11/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
50		<b>Ingeniería de detalle elaborada</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 12/2/19</b>	<b>Fri 1/10/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
51		Elaborar ingeniería de detalle	30 days	Mon 12/2/19	Fri 1/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
52		<b>Reguladores 1 a 5 entregados e instalados en SG</b>	<b>445 days</b>	<b>Fri 1/10/20</b>	<b>Fri 9/24/21</b>	<b>\$ 2,520,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,520,000.00</b>				
53		Fabricar, probar y entregar Reguladores 1 a 5 en SG	120 edays	Fri 1/10/20	Sat 5/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
54		FINAN0008- Pago 1	0 days	Sat 5/9/20	Sat 5/9/20	\$ 2,520,000.00	\$ 0.00	\$ 2,520,000.00				
55		Colocar Regulador 1 en producción	15 days	Thu 8/6/20	Wed 8/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
56		Colocar Regulador 2 en producción	15 days	Tue 12/1/20	Tue 12/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
57		Colocar Regulador 3 en producción	15 days	Mon 3/1/21	Mon 3/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
58		Colocar Regulador 4 en producción	15 days	Thu 6/3/21	Thu 6/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
59		Colocar Regulador 5 en producción	15 days	Mon 9/6/21	Fri 9/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
60		FINAN0008- Pago 2	0 days	Fri 9/24/21	Fri 9/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
61		<b>Reguladores 6 a 9 entregados e instalados en SG</b>	<b>621 days</b>	<b>Mon 5/11/20</b>	<b>Mon 9/26/22</b>	<b>\$ 3,780,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,780,000.00</b>				
62		Fabricar, probar y entregar Reguladores 6 a 9 en SG	120 days	Mon 5/11/20	Fri 10/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
63		FINAN0008- Pago 3	0 days	Fri 10/23/20	Fri 10/23/20	\$ 2,520,000.00	\$ 0.00	\$ 2,520,000.00				
64		Colocar Regulador 6 en producción	15 days	Wed 12/1/21	Wed 12/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
65		Colocar Regulador 7 en producción	15 days	Tue 3/1/22	Tue 3/22/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
66		Colocar Regulador 8 en producción	15 days	Fri 6/3/22	Fri 6/24/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 2

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	1989899
67		Colocar Regulador 9 en producción	15 days	Tue 9/6/22	Mon 9/26/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
68		FINAN0008- Pago 4	0 days	Mon 9/26/22	Mon 9/26/22	\$ 1,260,000.00	\$ 0.00	\$ 1,260,000.00				
69		<b>Reguladores 10 a 14 entregados e instalados en SG</b>	<b>807 days</b>	<b>Mon 10/26/20</b>	<b>Tue 11/28/23</b>	<b>\$ 2,520,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,520,000.00</b>				
70		Fabricar, probar y entregar Reguladores 10 a 14 en SG	120 days	Mon 10/26/20	Fri 4/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
71		FINAN0008- Pago 5	0 days	Fri 4/9/21	Fri 4/9/21	\$ 1,260,000.00	\$ 0.00	\$ 1,260,000.00				
72		Colocar Regulador 10 en producción	15 days	Thu 12/1/22	Thu 12/22/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
73		Colocar Regulador 11 en producción	15 days	Wed 3/1/23	Wed 3/22/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
74		Colocar Regulador 12 en producción	15 days	Mon 6/5/23	Mon 6/26/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
75		Colocar Regulador 13 en producción	15 days	Wed 9/6/23	Tue 9/26/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
76		Colocar Regulador 14 en producción	15 days	Wed 11/8/23	Tue 11/28/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
77		FINAN0008- Pago 6	0 days	Tue 11/28/23	Tue 11/28/23	\$ 1,260,000.00	\$ 0.00	\$ 1,260,000.00				
78		Fin del componente "Modernizacion de los reguladores"	0 days	Tue 11/28/23	Tue 11/28/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
79		<b>Producto 2: Sistemas hidromecánicos del vertedero y de las casas de máquinas</b>	<b>1445 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Sun 3/24/24</b>	<b>\$ 9,780,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 9,780,000.00</b>				
80	<b>PROY0016</b>	<b>Renovación integral compuertas radiales del vertedero (incluyendo refuerzo y extension del escudo); planas de la toma y el descargador de fondo y de las rejillas de cada central</b>	<b>1445 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Sun 3/24/24</b>	<b>\$ 7,780,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 7,780,000.00</b>				
81		Inicio p1 PROY0016	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
82		Armar obrador base	200 days	Mon 10/1/18	Fri 7/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
83		<b>Consultoría para Renovación integral compuertas radiales del vertedero (incluyendo refuerzo y extension del escudo); planas de la toma y el descargador de fondo y de las rejillas de cada central)</b>	<b>649 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Thu 3/4/21</b>	<b>\$ 70,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 70,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
84		<b>Proceso precontractual</b>	<b>154 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Thu 4/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
85		<b>Generar Ficha de Requerimiento Técnico</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Fri 10/12/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
86		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
87		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>58 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 12/21/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
88		Elaboración de Términos de Referencia	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
89		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Tue 10/23/18	Tue 10/23/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
90		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Wed 10/24/18	Tue 10/30/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
91		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Wed 10/31/18	Fri 11/2/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
92		Presentar expresiones de interés	10 days	Mon 11/5/18	Fri 11/16/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
93		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	10 days	Tue 11/20/18	Mon 12/3/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
94		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Tue 12/4/18	Thu 12/6/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
95		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Fri 12/7/18	Fri 12/7/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

◆

⬇

⏏

⏏

⏏

⏏

⏏

⏏

⏏

⏏

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
96		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Mon 12/10/18	Fri 12/21/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
97		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>18 days</b>	<b>Wed 12/26/18</b>	<b>Mon 1/21/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
98		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Wed 12/26/18	Wed 12/26/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
99		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Thu 12/27/18	Thu 1/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
100		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 1/11/19	Fri 1/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
101		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 1/14/19	Fri 1/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
102		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 1/21/19	Mon 1/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
103		Recibir propuestas	15 edays	Wed 12/26/18	Thu 1/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
104		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>65 days</b>	<b>Fri 1/11/19</b>	<b>Thu 4/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
105		Evaluar propuestas técnicas	10 days	Fri 1/11/19	Thu 1/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
106		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
107		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 1/28/19	Fri 2/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
108		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 2/4/19	Mon 2/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
109		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 2/5/19	Tue 2/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
110		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 2/6/19	Wed 2/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
111		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 2/14/19	Thu 2/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
112		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
113		Negociar el contrato	5 days	Mon 2/25/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
114		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Mon 3/4/19	Mon 3/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
115		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Tue 3/5/19	Mon 3/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
116		Emitir Autorización de Adjudicación CTN	10 days	Tue 3/12/19	Mon 3/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
117		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Tue 3/26/19	Wed 3/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
118		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Mon 3/25/19	Mon 3/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
119		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	10 days	Thu 3/28/19	Wed 4/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
120		Suscribir el Contrato	1 day	Thu 4/11/19	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
121		FINAN0016- Anticipo C1	0 days	Fri 12/4/20	Fri 12/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
122		<b>Proceso contractual</b>	<b>64 days</b>	<b>Fri 12/4/20</b>	<b>Thu 3/4/21</b>	<b>\$ 70,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 70,000.00</b>				
123		Elaborar Informe consultoría	90 edays	Fri 12/4/20	Thu 3/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
124		FINAN0016- Pago C1	0 days	Thu 3/4/21	Thu 3/4/21	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00				
125		<b>Servicios de mantenimiento de compuertas y vertederos</b>	<b>1425 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Sun 3/24/24</b>	<b>\$ 7,710,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 7,710,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
126		<b>Proceso Precontractual</b>	<b>240 days</b>	<b>Mon 12/7/20</b>	<b>Fri 11/5/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
127		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 12/7/20</b>	<b>Fri 12/25/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació  
Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
128		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 12/7/20	Fri 12/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
129		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>56 days</b>	<b>Mon 12/28/20</b>	<b>Mon 3/15/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
130		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Mon 12/28/20	Fri 2/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
131		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	20 days	Mon 2/8/21	Fri 3/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
132		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 3/8/21	Mon 3/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
133		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 3/9/21	Mon 3/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
134		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 3/16/21</b>	<b>Mon 5/24/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
135		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 3/16/21	Thu 3/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
136		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 3/19/21	Thu 4/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
137		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 4/9/21	Mon 4/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
138		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 4/13/21	Wed 4/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
139		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Mon 5/24/21	Mon 5/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
140		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>119 days</b>	<b>Tue 5/25/21</b>	<b>Fri 11/5/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
141		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 5/25/21	Mon 6/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
142		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 6/22/21	Tue 6/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
143		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Tue 6/23/21	Tue 7/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
144		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	39 days	Wed 7/21/21	Mon 9/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
145		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Tue 9/14/21	Tue 9/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
146		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Wed 9/15/21	Thu 9/23/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
147		Adjudicación CTM	20 days	Fri 9/24/21	Thu 10/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
148		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Wed 9/29/21	Fri 10/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
149		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	20 days	Mon 10/4/21	Fri 10/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
150		Suscripción de Contrato	5 days	Mon 11/1/21	Fri 11/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
151		FINAN0016- Anticipo S1	0 days	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21	\$ 1,542,000.00	\$ 0.00	\$ 1,542,000.00				
152		<b>Proceso contractual</b>	<b>1425 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Sun 3/24/24</b>	<b>\$ 6,168,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,168,000.00</b>				
153		Armar obrador	2 emons	Fri 11/5/21	Tue 1/4/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
154		Rejas de toma y Compuertas toma UH 1	1 emon	Sun 11/1/20	Tue 12/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
155		FINAN0016- Pago 1 S1	0 days	Tue 12/1/20	Tue 12/1/20	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
156		Rejas de toma y Compuertas toma UH 2	1 emon	Mon 5/31/21	Wed 6/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
157		FINAN0016- Pago 2 S1	0 days	Wed 6/30/21	Wed 6/30/21	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
158		Rejas de toma y Compuertas toma UH 3	1 emon	Wed 9/1/21	Fri 10/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
159		FINAN0016- Pago 3 S1	0 days	Fri 10/1/21	Fri 10/1/21	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
160		Rejas de toma y Compuertas toma UH 4	1 emon	Mon 11/1/21	Wed 12/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
161		FINAN0016- Pago 4 S1	0 days	Wed 12/1/21	Wed 12/1/21	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
162		Rejas de toma y Compuertas toma UH 5	1 emon	Tue 5/31/22	Thu 6/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
163		FINAN0016- Pago 5 S1	0 days	Thu 6/30/22	Thu 6/30/22	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
164		Rejas de toma y Compuertas toma UH 6	1 emon	Thu 9/1/22	Sat 10/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
165		FINAN0016- Pago 6 S1	0 days	Sat 10/1/22	Sat 10/1/22	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
166		Rejas de toma y Compuertas toma UH 7	1 emon	Tue 11/1/22	Thu 12/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
167		FINAN0016- Pago 7 S1	0 days	Thu 12/1/22	Thu 12/1/22	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
168		Rejas de toma y Compuertas toma UH 8	1 emon	Wed 5/31/23	Fri 6/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
169		FINAN0016- Pago 8 S1	0 days	Fri 6/30/23	Fri 6/30/23	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
170		Rejas de toma y Compuertas toma UH 9	1 emon	Fri 9/1/23	Sun 10/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
171		FINAN0016- Pago 9 S1	0 days	Sun 10/1/23	Sun 10/1/23	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
172		Rejas de toma y Compuertas toma UH 10	1 emon	Wed 11/1/23	Fri 12/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
173		FINAN0016- Pago 10 S1	0 days	Fri 12/1/23	Fri 12/1/23	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
174		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 1	4 emons	Tue 1/4/22	Wed 5/4/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
175		FINAN0016- Pago 11 S1	0 days	Wed 5/4/22	Wed 5/4/22	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
176		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 2	4 emons	Wed 5/4/22	Thu 9/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
177		FINAN0016- Pago 12 S1	0 days	Thu 9/1/22	Thu 9/1/22	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
178		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 3	4 emons	Thu 9/1/22	Fri 12/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
179		FINAN0016- Pago 13 3S1	0 days	Fri 12/30/22	Fri 12/30/22	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
180		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 4	4 emons	Fri 12/30/22	Sat 4/29/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
181		FINAN0016- Pago 14 S1	0 days	Sat 4/29/23	Sat 4/29/23	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
182		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 5	4 emons	Sat 4/29/23	Sun 8/27/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
183		FINAN0016- Pago 15 S1	0 days	Sun 8/27/23	Sun 8/27/23	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
184		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 6	4 emons	Sun 8/27/23	Mon 12/25/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
185		FINAN0016- Pago 16 S1	0 days	Mon 12/25/23	Mon 12/25/23	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
186		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 7	3 emons	Mon 12/25/23	Sun 3/24/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
187		FINAN0016- Pago 17 S1	0 days	Sun 3/24/24	Sun 3/24/24	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
188		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 8	4 emons	Sat 4/29/23	Sun 8/27/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
189		FINAN0016- Pago 18 S1	0 days	Sun 8/27/23	Sun 8/27/23	\$ 308,400.00	\$ 0.00	\$ 308,400.00				
190		Compuerta radial vertedero reforzada y actualizada 9	4 emons	Sun 8/27/23	Mon 12/25/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
191		FINAN0016- Pago 19 S1	0 days	Mon 12/25/23	Mon 12/25/23	\$ 616,800.00	\$ 0.00	\$ 616,800.00				
192		AGREGAR LA PREPARACION DE TABLEROS FUERA DE ESTIAJE	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
193		Fin componente Plan integral mantenimiento compuertas toma y vertedero, tableros rejas, y refuerzo y extension escudo compuertas vertedero	0 days	Sun 3/24/24	Sun 3/24/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació  
Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

◆

▬

▬

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

▬

▬

▬

▬

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

▬

▬

▬

▬

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

◆




















↓

▬

▬

Página 6

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
194	PROY0059	Proyecto, suministro en obra y montaje de barreras flotantes aguas arriba de cada central	946 days	Sun 6/30/19	Mon 2/13/23	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00	BI	LPI	EX ANTE	
195		Inicio p1 PROY0059	0 days	Sun 6/30/19	Sun 6/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
196		Suministro de una barrera flotante	946 days	Mon 7/1/19	Mon 2/13/23	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00				
197		Proceso precontractual	346 days	Mon 7/1/19	Mon 10/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
198		Elaboración de Especificaciones Técnicas	100 days	Mon 7/1/19	Fri 11/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
199		Elaboración de Especificaciones Técnicas	100 days	Mon 7/1/19	Fri 11/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
200		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	56 days	Mon 11/18/19	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
201		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Mon 11/18/19	Fri 12/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
202		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	20 days	Mon 12/30/19	Fri 1/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
203		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 1/27/20	Mon 1/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
204		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 1/28/20	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
205		Publicación y recepción de ofertas	50 days	Tue 2/4/20	Mon 4/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
206		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 2/4/20	Thu 2/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
207		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 2/7/20	Thu 2/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
208		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 2/28/20	Mon 3/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
209		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 3/3/20	Wed 3/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
210		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Mon 4/13/20	Mon 4/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
211		Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato	140 days	Tue 4/14/20	Mon 10/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
212		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 4/14/20	Mon 5/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
213		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 5/12/20	Tue 5/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
214		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 5/13/20	Tue 6/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
215		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Wed 6/10/20	Fri 8/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
216		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Mon 8/24/20	Mon 8/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
217		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Tue 8/25/20	Wed 9/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
218		Adjudicación CTM	22 days	Thu 9/3/20	Fri 10/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
219		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Tue 9/8/20	Thu 9/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
220		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Fri 9/11/20	Fri 10/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
221		Suscripción de Contrato	11 days	Mon 10/12/20	Mon 10/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
222		FINAN0059- Anticipo S1	0 days	Mon 10/26/20	Mon 10/26/20	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00				
223		Proceso contractual	600 days	Tue 10/27/20	Mon 2/13/23	\$ 1,400,000.00	\$ 0.00	\$ 1,400,000.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	
224		Ejecutar Obras civiles para la instalación de la barrera flotante entregadas	8 mons	Tue 10/27/20	Mon 6/7/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
225		Fabricar, entregar e instalar Barrera flotante	600 days	Tue 10/27/20	Mon 2/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
226		FINAN0059- Pago 1 S1	0 days	Mon 6/7/21	Mon 6/7/21	\$ 400,000.00	\$ 0.00	\$ 400,000.00				
227		FINAN0059- Pago 2 S1	0 days	Mon 2/13/23	Mon 2/13/23	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 1,000,000.00				
228		Fin componente "Proyecto, suministro y montaje barrera flotante aguas arriba"	0 days	Mon 2/13/23	Mon 2/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
229		Producto 3: Sistemas de izaje del complejo renovados	1395 days	Mon 9/3/18	Fri 1/12/24	\$ 7,810,000.00	\$ 0.00	\$ 7,810,000.00				
230	PROY0020	Renovación integral y modernizacion de las grúas puente y de las grúas pórtico de la toma y restitución de cada central	1395 days	Mon 9/3/18	Fri 1/12/24	\$ 5,860,000.00	\$ 0.00	\$ 5,860,000.00				
231		Inicio p1 PROY0020	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
232		Consultoría para Renovación integral y modernizacion de las grúas puente y de las grúas pórtico de la toma y restitución de cada central	645 days	Mon 9/3/18	Fri 2/26/21	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	
233		Proceso precontractual	154 days	Mon 9/3/18	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
234		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
235		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
236		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	58 days	Mon 10/1/18	Fri 12/21/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
237		Elaboración de Términos de Referencia	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
238		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Tue 10/23/18	Tue 10/23/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
239		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Wed 10/24/18	Tue 10/30/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
240		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Wed 10/31/18	Fri 11/2/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
241		Presentar expresiones de interés	10 days	Mon 11/5/18	Fri 11/16/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
242		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	10 days	Tue 11/20/18	Mon 12/3/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
243		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Tue 12/4/18	Thu 12/6/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
244		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Fri 12/7/18	Fri 12/7/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
245		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Mon 12/10/18	Fri 12/21/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
246		Invitación a la lista corta y recepción de ofertas	18 days	Wed 12/26/18	Mon 1/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
247		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Wed 12/26/18	Wed 12/26/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
248		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Thu 12/27/18	Thu 1/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
249		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 1/11/19	Fri 1/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
250		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 1/14/19	Fri 1/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
<div><div><div><div><div>Proyecto: RG-L1124 Modernizació</div><div>Fecha: Wed 10/24/18</div></div><div><div>Tarea</div><div>División</div><div>Hito</div><div>Resumen</div><div>Resumen del proyecto</div></div><div><div><div></div><div>.....</div><div>◆</div><div></div><div></div></div><div><div>Tarea inactiva</div><div>Hito inactivo</div><div>Resumen inactivo</div><div>Tarea manual</div><div>solo duración</div></div></div><div><div><div></div><div>◆</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Informe de resumen manual</div><div>Resumen manual</div><div>solo el comienzo</div><div>solo fin</div><div>Tareas externas</div></div></div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>Hito externo</div><div>Fecha límite</div><div>Progreso</div><div>Progreso manual</div><div></div></div></div><div><div>◇</div><div>↓</div><div></div><div></div><div></div></div></div></div></div>												
Página 8												



ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
251		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 1/21/19	Mon 1/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
252		Recibir propuestas	15 edays	Wed 12/26/18	Thu 1/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
253		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>65 days</b>	<b>Fri 1/11/19</b>	<b>Thu 4/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
254		Evaluar propuestas técnicas	10 days	Fri 1/11/19	Thu 1/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
255		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
256		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 1/28/19	Fri 2/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
257		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 2/4/19	Mon 2/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
258		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 2/5/19	Tue 2/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
259		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 2/6/19	Wed 2/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
260		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 2/14/19	Thu 2/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
261		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
262		Negociar el contrato	5 days	Mon 2/25/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
263		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Mon 3/4/19	Mon 3/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
264		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Tue 3/5/19	Mon 3/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
265		Emitir Autorización de Adjudicación CTM	10 days	Tue 3/12/19	Mon 3/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
266		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Tue 3/26/19	Wed 3/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
267		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Mon 3/25/19	Mon 3/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
268		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	10 days	Thu 3/28/19	Wed 4/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
269		Suscribir el Contrato	1 day	Thu 4/11/19	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
270		FINAN0020- Anticipo C1	0 days	Fri 12/4/20	Fri 12/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
271		<b>Proceso contractual</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 12/7/20</b>	<b>Fri 2/26/21</b>	<b>\$ 60,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 60,000.00</b>				
272		Elaborar informe sobre el estado integral de las Grúas Puente y Grúas Pórtico	60 days	Mon 12/7/20	Fri 2/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
273		FINAN0020- Pago C1	0 days	Fri 2/26/21	Fri 2/26/21	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00				
274		<b>Servicios de modernización de gruas puente y gruas portico</b>	<b>810 days</b>	<b>Mon 12/7/20</b>	<b>Fri 1/12/24</b>	<b>\$ 5,800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 5,800,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
275		<b>Proceso Precontractual</b>	<b>240 days</b>	<b>Mon 12/7/20</b>	<b>Fri 11/5/21</b>	<b>\$ 1,160,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,160,000.00</b>				
276		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 12/7/20</b>	<b>Fri 12/25/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
277		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 12/7/20	Fri 12/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
278		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>56 days</b>	<b>Mon 12/28/20</b>	<b>Mon 3/15/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
279		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Mon 12/28/20	Fri 2/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
280		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	20 days	Mon 2/8/21	Fri 3/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
281		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 3/8/21	Mon 3/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
282		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 3/9/21	Mon 3/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
283		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 3/16/21</b>	<b>Mon 5/24/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
284		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 3/16/21	Thu 3/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
285		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 3/19/21	Thu 4/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
286		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 4/9/21	Mon 4/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
287		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 4/13/21	Wed 4/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
288		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Mon 5/24/21	Mon 5/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
289		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>119 days</b>	<b>Tue 5/25/21</b>	<b>Fri 11/5/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
290		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 5/25/21	Mon 6/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
291		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 6/22/21	Tue 6/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
292		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 6/23/21	Tue 7/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
293		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	39 days	Wed 7/21/21	Mon 9/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
294		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Tue 9/14/21	Tue 9/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
295		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Wed 9/15/21	Thu 9/23/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
296		Adjudicación CTM	20 days	Fri 9/24/21	Thu 10/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
297		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Wed 9/29/21	Fri 10/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
298		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	20 days	Mon 10/4/21	Fri 10/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
299		Suscripción de Contrato	5 days	Mon 11/1/21	Fri 11/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
300		FINAN0020- Anticipo S1	0 days	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21	\$ 1,160,000.00	\$ 0.00	\$ 1,160,000.00				
301		<b>Proceso contractual</b>	<b>480 days</b>	<b>Fri 3/11/22</b>	<b>Fri 1/12/24</b>	<b>\$ 4,640,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,640,000.00</b>				
302		Recibir repuestos y materiales renovación de todos los equipos	0 days	Fri 3/11/22	Fri 3/11/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
303		FINAN0020- 1 Pago S1	0 days	Fri 3/11/22	Fri 3/11/22	\$ 1,740,000.00	\$ 0.00	\$ 1,740,000.00				
304		<b>Grúas AARR MI renovadas</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 2/13/23</b>	<b>Fri 5/5/23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
305		Renovar Grúa Pórtico de 2 x 75 T + 2 x 17.5 + 2 x 7.5 T	60 days	Mon 2/13/23	Fri 5/5/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
306		<b>Grúas AABJ MI renovadas</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 11/21/22</b>	<b>Fri 2/10/23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
307		Renovar Grúa pórtico de 2 x 17.5 T	60 days	Mon 11/21/22	Fri 2/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
308		Grúas Central MI renovadas	180 days	Mon 3/14/22	Fri 11/18/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
309		Renovar Grúa Puente ARG 2 x 175 T	60 days	Mon 3/14/22	Fri 6/3/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
310		Renovar Grúa Puente URU 2 x 175 T	60 days	Mon 6/6/22	Fri 8/26/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
311		Renovar Grúa puente de 25 + 5 T	60 days	Mon 8/29/22	Fri 11/18/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
312		Entrenar al personal CTM	30 days	Mon 5/8/23	Fri 6/16/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
313		FINAN0020- 2 Pago S1	0 days	Fri 6/16/23	Fri 6/16/23	\$ 1,450,000.00	\$ 0.00	\$ 1,450,000.00				
314		<b>Grúas AARR MD renovadas</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 10/23/23</b>	<b>Fri 1/12/24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
315		Renovar Grúa Pórtico de 2 x 75 T + 2 x 17.5 + 2 x 7.5 T	60 days	Mon 10/23/23	Fri 1/12/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
316		<b>Grúas AABJ MD renovadas</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 7/31/23</b>	<b>Fri 10/20/23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
317		Renovar Grúa pórtico de 2 x 17.5 T	60 days	Mon 7/31/23	Fri 10/20/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo




















Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 10




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
318		<b>Grúas Central MD renovadas</b>	<b>180 days</b>	<b>Mon 5/8/23</b>	<b>Fri 1/12/24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
319		Renovar Grúa Puente ARG 2 x 175 T	60 days	Mon 5/8/23	Fri 7/28/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
320		Renovar Grúa Puente URU 2 x 175 T	60 days	Mon 7/31/23	Fri 10/20/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
321		Renovar Grúa puente de 25 + 5 T	60 days	Mon 10/23/23	Fri 1/12/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
322		FINAN0020- 3 Pago S1	0 days	Fri 1/12/24	Fri 1/12/24	\$ 1,450,000.00	\$ 0.00	\$ 1,450,000.00				
323		Fin componente "Modernización y certificación de gruas puente y gruas portico"	0 days	Fri 1/12/24	Fri 1/12/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
324	<b>PROY0022</b>	<b>Sustitución de las grúas móviles y del equipamiento de traslación y manipuleo de productos del Complejo</b>	<b>1005 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 8/12/22</b>	<b>\$ 1,950,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,950,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
325		Inicio p1 PROY0022	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
326		<b>Provisión de Camión tractor y zorra baja, Grúa RT 4x4 30T y Grúa GMK 60T</b>	<b>1005 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 8/12/22</b>	<b>\$ 1,950,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,950,000.00</b>				
327		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
328		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Mon 10/22/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
329		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
330		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 10/23/18</b>	<b>Fri 2/15/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
331		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 10/23/18	Tue 1/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
332		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Wed 1/9/19	Thu 2/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
333		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
334		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
335		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Mon 2/18/19</b>	<b>Fri 4/26/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
336		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
337		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Thu 2/21/19	Wed 3/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
338		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Thu 3/14/19	Fri 3/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
339		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Mon 3/18/19	Tue 3/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
340		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
341		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Mon 4/29/19</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
342		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Mon 4/29/19	Fri 5/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
343		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
344		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Tue 5/28/19	Mon 6/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
345		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Tue 6/25/19	Thu 9/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
346		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 9/6/19	Fri 9/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
347		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 9/9/19	Tue 9/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	1989899
348		Adjudicación CTM	22 days	Wed 9/18/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
349		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 9/23/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
350		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 9/26/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
351		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 10/25/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
352		Proceso contractual	540 days	Fri 7/17/20	Fri 8/12/22	\$ 1,950,000.00	\$ 0.00	\$ 1,950,000.00				
353		Camión tractor y zorra baja entregado	0 days	Fri 7/17/20	Fri 7/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
354		FINAN0022- Pago 1	0 days	Fri 7/17/20	Fri 7/17/20	\$ 390,000.00	\$ 0.00	\$ 390,000.00				
355		Grúa RT 4x4 de 30T entregada	0 days	Fri 3/26/21	Fri 3/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
356		FINAN0022- Pago 2	0 days	Fri 3/26/21	Fri 3/26/21	\$ 585,000.00	\$ 0.00	\$ 585,000.00				
357		Grúa GMK de 60T entregada	0 days	Fri 8/12/22	Fri 8/12/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
358		FINAN0022- Pago 3	0 days	Fri 8/12/22	Fri 8/12/22	\$ 975,000.00	\$ 0.00	\$ 975,000.00				
359		Fin componente "Sustitución gruas móviles y equipo traslado maquinaria"	0 days	Fri 8/12/22	Fri 8/12/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
360		Producto 4: Sistemas auxiliares mecánicos del complejo modernizados	1229 days	Mon 10/1/18	Thu 6/22/23	\$ 2,050,000.00	\$ 0.00	\$ 2,050,000.00				
361	PROY00214	Mejora de las instalaciones del sistema ventilacion forzado de las centrales	825 days	Mon 10/1/18	Fri 12/3/21	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00	SE	LPI	EX ANTE	
362		Inicio p1 PROY0214	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
363		Provisión, montaje y obras civiles para la Mejoras en sistema ventilacion central	825 days	Mon 10/1/18	Fri 12/3/21	\$ 600,000.00	\$ 0.00	\$ 600,000.00				
364		Proceso precontractual	285 days	Mon 10/1/18	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
365		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
366		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
367		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	80 days	Tue 10/23/18	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
368		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 10/23/18	Tue 1/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
369		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Wed 1/9/19	Thu 2/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
370		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
371		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
372		Publicación y recepción de ofertas	50 days	Mon 2/18/19	Fri 4/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
373		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
374		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Thu 2/21/19	Wed 3/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
375		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Thu 3/14/19	Fri 3/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
376		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Mon 3/18/19	Tue 3/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
377		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
378		Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato	140 days	Mon 4/29/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
379		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Mon 4/29/19	Fri 5/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18		Tarea	<div></div>	Tarea inactiva	<div></div>	Informe de resumen manual	<div></div>	Hito externo	<div></div>			
		División	<div></div>	Hito inactivo	<div></div>	Resumen manual	<div></div>	Fecha límite	<div></div>			
		Hito	<div></div>	Resumen inactivo	<div></div>	solo el comienzo	<div></div>	Progreso	<div></div>			
		Resumen	<div></div>	Tarea manual	<div></div>	solo fin	<div></div>	Progreso manual	<div></div>			
		Resumen del proyecto	<div></div>	solo duración	<div></div>	Tareas externas	<div></div>					

Página 12




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
380		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
381		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Tue 5/28/19	Mon 6/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
382		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Tue 6/25/19	Thu 9/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
383		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 9/6/19	Fri 9/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
384		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 9/9/19	Tue 9/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
385		Adjudicación CTM	22 days	Wed 9/18/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
386		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 9/23/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
387		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 9/26/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
388		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 10/25/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
389		<b>FINAN00214- Anticipo</b>	0 days	Fri 11/8/19	Fri 11/8/19	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00				
390		<b>Proceso contractual</b>	<b>540 days</b>	<b>Mon 11/11/19</b>	<b>Fri 12/3/21</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>				
391		Reformar salas y toma aire (obra civil)	360 days	Mon 11/11/19	Fri 3/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
392		<b>FINAN00214- Pago 1</b>	0 days	Fri 3/26/21	Fri 3/26/21	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00				
393		Ductos y accesorios recibidos	0 days	Fri 3/26/21	Fri 3/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
394		Montar bastidores y rejillas de toma	180 days	Mon 3/29/21	Fri 12/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
395		<b>FINAN00214- Pago 2</b>	0 days	Fri 12/3/21	Fri 12/3/21	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00				
396		Fin componente "Mejoras en sistema ventilación central"	0 days	Fri 12/3/21	Fri 12/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
397	<b>PROY0071</b>	<b>Mejora de las instalaciones de los sistemas de desagote y drenaje de cada central, incluyendo la adecuación de las tuberías empotradas de agua de refrigeración</b>	<b>1125 days</b>	<b>Fri 3/1/19</b>	<b>Thu 6/22/23</b>	<b>\$ 790,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 790,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
398		Inicio p1 PROY0071	0 days	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
399		<b>Suministro de materiales para las mejoras en sistema de desagote y drenaje de la central</b>	<b>465 days</b>	<b>Fri 3/1/19</b>	<b>Thu 12/10/20</b>	<b>\$ 237,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 237,000.00</b>				
400		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Fri 3/1/19</b>	<b>Thu 4/2/20</b>	<b>\$ 118,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 118,500.00</b>				
401		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Fri 3/1/19</b>	<b>Thu 3/21/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
402		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Fri 3/1/19	Thu 3/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
403		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Fri 3/22/19</b>	<b>Thu 7/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
404		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Fri 3/22/19	Mon 6/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
405		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Tue 6/4/19	Wed 7/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
406		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Thu 7/4/19	Thu 7/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
407		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Fri 7/5/19	Thu 7/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
408		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Fri 7/12/19</b>	<b>Thu 9/19/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
409		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Fri 7/12/19	Tue 7/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
410		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Wed 7/17/19	Tue 8/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				9895
411		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Wed 8/7/19	Thu 8/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
412		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Fri 8/9/19	Mon 8/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
413		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Thu 9/19/19	Thu 9/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
414		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Fri 9/20/19</b>	<b>Thu 4/2/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
415		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Fri 9/20/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
416		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Fri 10/18/19	Fri 10/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
417		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Mon 10/21/19	Fri 11/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
418		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Mon 11/18/19	Wed 1/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
419		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Thu 1/30/20	Thu 1/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
420		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Fri 1/31/20	Mon 2/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
421		Adjudicación CTM	22 days	Tue 2/11/20	Wed 3/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
422		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Fri 2/14/20	Tue 2/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
423		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Wed 2/19/20	Wed 3/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
424		Suscripción de Contrato	11 days	Thu 3/19/20	Thu 4/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
425		<b>FINAN0071- Anticipo S1</b>	<b>0 days</b>	<b>Thu 4/2/20</b>	<b>Thu 4/2/20</b>	<b>\$ 118,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 118,500.00</b>				
426		<b>Proceso contractual</b>	<b>0 days</b>	<b>Thu 12/10/20</b>	<b>Thu 12/10/20</b>	<b>\$ 118,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 118,500.00</b>				
427		<b>FINAN0071- Pago S1</b>	<b>0 days</b>	<b>Thu 12/10/20</b>	<b>Thu 12/10/20</b>	<b>\$ 118,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 118,500.00</b>				
428		<b>Montaje para mejoras en sistema de desagote y drenaje de la central</b>	<b>1125 days</b>	<b>Fri 3/1/19</b>	<b>Thu 6/22/23</b>	<b>\$ 553,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 553,000.00</b>				
429		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Fri 3/1/19</b>	<b>Thu 4/2/20</b>	<b>\$ 110,600.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 110,600.00</b>				
430		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Fri 3/1/19</b>	<b>Thu 3/21/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
431		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Fri 3/1/19	Thu 3/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
432		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Fri 3/22/19</b>	<b>Thu 7/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
433		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Fri 3/22/19	Mon 6/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
434		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Tue 6/4/19	Wed 7/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
435		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Thu 7/4/19	Thu 7/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
436		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Fri 7/5/19	Thu 7/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
437		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Fri 7/12/19</b>	<b>Thu 9/19/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
438		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Fri 7/12/19	Tue 7/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
439		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Wed 7/17/19	Tue 8/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
440		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Wed 8/7/19	Thu 8/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
441		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Fri 8/9/19	Mon 8/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
442		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Thu 9/19/19	Thu 9/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
443		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Fri 9/20/19</b>	<b>Thu 4/2/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
444		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Fri 9/20/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
445		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Fri 10/18/19	Fri 10/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
446		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Mon 10/21/19	Fri 11/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
447		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Mon 11/18/19	Wed 1/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
448		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Thu 1/30/20	Thu 1/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
449		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Fri 1/31/20	Mon 2/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
450		Adjudicación CTM	22 days	Tue 2/11/20	Wed 3/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
451		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Fri 2/14/20	Tue 2/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
452		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Wed 2/19/20	Wed 3/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
453		Suscripción de Contrato	11 days	Thu 3/19/20	Thu 4/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
454		<b>FINAN0071- Anticipo S2</b>	0 days	Thu 4/2/20	Thu 4/2/20	\$ 110,600.00	\$ 0.00	\$ 110,600.00				
455		<b>Proceso contractual</b>	<b>300 days</b>	<b>Thu 4/28/22</b>	<b>Thu 6/22/23</b>	<b>\$ 442,400.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 442,400.00</b>				
456		<b>Mantener la confiabilidad del sistema de desagote, drenaje y agua de enfriamiento de la central</b>	<b>300 days</b>	<b>Thu 4/28/22</b>	<b>Thu 6/22/23</b>	<b>\$ 442,400.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 442,400.00</b>				
457		<b>FINAN0071- Pago 1 S2</b>	0 days	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$ 221,200.00	\$ 0.00	\$ 221,200.00				
458		<b>FINAN0071- Pago 2 S2</b>	0 days	Thu 6/22/23	Thu 6/22/23	\$ 221,200.00	\$ 0.00	\$ 221,200.00				
459		3 Bombas de drenaje (CENTRAL 1) reparadas y acondicionadas	0 days	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
460		2 Bombas de desagote (CENTRAL 1) reparadas y acondicionadas	0 days	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
461		Sistema de cañerías (CENTRAL 1) reparado y acondicionado	0 days	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
462		Tapas de inspección y escotillas de los pozos de desagote (CENTRAL 1) mejorados	0 days	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
463		Sistema de alarma de niveles y su alimentación eléctrica (CENTRAL 1) mejorados	0 days	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
464		Tuberías de agua de enfriamiento (CENTRAL 1) acondicionadas	0 days	Thu 4/28/22	Thu 4/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
465		3 Bombas de drenaje (CENTRAL 2) reparadas y acondicionadas	0 days	Thu 6/22/23	Thu 6/22/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
466		2 Bombas de desagote (CENTRAL 2) reparadas y acondicionadas	0 days	Thu 6/22/23	Thu 6/22/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			











































ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
490		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Thu 1/9/20	Fri 1/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
491		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Wed 2/19/20	Wed 2/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
492		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Thu 2/20/20</b>	<b>Wed 9/2/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
493		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Thu 2/20/20	Wed 3/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
494		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Thu 3/19/20	Thu 3/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
495		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Fri 3/20/20	Thu 4/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
496		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Fri 4/17/20	Tue 6/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
497		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Wed 7/1/20	Wed 7/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
498		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Thu 7/2/20	Fri 7/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
499		Adjudicación CTM	22 days	Mon 7/13/20	Tue 8/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
500		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Thu 7/16/20	Mon 7/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
501		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Tue 7/21/20	Tue 8/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
502		Suscripción de Contrato	11 days	Wed 8/19/20	Wed 9/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
503		<b>FINAN0076- Anticipo</b>	<b>0 days</b>	<b>Wed 9/2/20</b>	<b>Wed 9/2/20</b>	<b>\$ 330,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 330,000.00</b>				
504		<b>Proceso contractual</b>	<b>514 days</b>	<b>Wed 9/2/20</b>	<b>Tue 8/23/22</b>	<b>\$ 330,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 330,000.00</b>				
505		Actualizar Sistemas de extinción de incendio siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de la NFPA	720 edays	Wed 9/2/20	Tue 8/23/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
506		<b>FINAN0076- Pago 1</b>	<b>0 days</b>	<b>Wed 1/6/21</b>	<b>Wed 1/6/21</b>	<b>\$ 66,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 66,000.00</b>				
507		<b>FINAN0076- Pago 2</b>	<b>0 days</b>	<b>Wed 9/15/21</b>	<b>Wed 9/15/21</b>	<b>\$ 66,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 66,000.00</b>				
508		<b>FINAN0076- Pago 3</b>	<b>0 days</b>	<b>Wed 1/19/22</b>	<b>Wed 1/19/22</b>	<b>\$ 66,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 66,000.00</b>				
509		<b>FINAN0076- Pago 4</b>	<b>0 days</b>	<b>Tue 8/23/22</b>	<b>Tue 8/23/22</b>	<b>\$ 132,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 132,000.00</b>				
510		<b>Fin componente "Proyecto, suministro y montaje de mejoras y renovacion integral del sistema contra incendio (central, almacenes,emmi)"</b>	<b>0 days</b>	<b>Tue 8/23/22</b>	<b>Tue 8/23/22</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
511		<b>Producto 5: Sistemas auxiliares eléctricos del complejo modernizados</b>	<b>935 days</b>	<b>Wed 12/4/19</b>	<b>Tue 7/4/23</b>	<b>\$ 650,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 650,000.00</b>				
512	<b>PROY0086</b>	<b>Renovación integral del grupo electrógeno de emergencia de cada central</b>	<b>915 days</b>	<b>Wed 1/1/20</b>	<b>Tue 7/4/23</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 450,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
513		Inicio p1 PROY0086	0 days	Wed 1/1/20	Wed 1/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
514		<b>Provisión de repuestos para el mantenimiento en grupo electrógeno de emergencia</b>	<b>375 days</b>	<b>Wed 1/1/20</b>	<b>Tue 6/8/21</b>	<b>\$ 135,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 135,000.00</b>				
515		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Wed 1/1/20</b>	<b>Tue 2/2/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
516		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Wed 1/1/20</b>	<b>Tue 1/21/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
517		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Wed 1/1/20	Tue 1/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
518		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Wed 1/22/20</b>	<b>Tue 5/12/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
519		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Wed 1/22/20	Thu 4/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
520		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Fri 4/3/20	Mon 5/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
521		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
522		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Wed 5/6/20	Tue 5/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
523		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Wed 5/13/20</b>	<b>Tue 7/21/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
524		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Wed 5/13/20	Fri 5/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
525		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Mon 5/18/20	Fri 6/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
526		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Mon 6/8/20	Tue 6/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
527		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Wed 6/10/20	Thu 6/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
528		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Tue 7/21/20	Tue 7/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
529		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Wed 7/22/20</b>	<b>Tue 2/2/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
530		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Wed 7/22/20	Tue 8/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
531		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Wed 8/19/20	Wed 8/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
532		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Thu 8/20/20	Wed 9/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
533		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Thu 9/17/20	Mon 11/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
534		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Tue 12/1/20	Tue 12/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
535		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Wed 12/2/20	Thu 12/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
536		Adjudicación CTM	22 days	Fri 12/11/20	Mon 1/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
537		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Wed 12/16/20	Fri 12/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
538		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Mon 12/21/20	Mon 1/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
539		Suscripción de Contrato	11 days	Tue 1/19/21	Tue 2/2/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
540		<b>FINAN0086- Anticipo S1</b>	0 days	Tue 2/2/21	Tue 2/2/21	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00				
541		<b>Proceso contractual</b>	<b>0 days</b>	<b>Tue 6/8/21</b>	<b>Tue 6/8/21</b>	<b>\$ 67,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 67,500.00</b>				
542		Repuestos necesarios recibidos	0 days	Tue 6/8/21	Tue 6/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
543		<b>FINAN0086- Pago 1 S1</b>	0 days	Tue 6/8/21	Tue 6/8/21	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00				
544		<b>Servicios de renovación en grupo electrógeno de emergencia (sólo trabajo)</b>	<b>780 days</b>	<b>Wed 7/8/20</b>	<b>Tue 7/4/23</b>	<b>\$ 315,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 315,000.00</b>				
545		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Wed 7/8/20</b>	<b>Tue 8/10/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
546		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Wed 7/8/20</b>	<b>Tue 7/28/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
547		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Wed 7/8/20	Tue 7/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
548		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Wed 7/29/20</b>	<b>Tue 11/17/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
549		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Wed 7/29/20	Thu 10/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				9895
550		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Fri 10/9/20	Mon 11/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
551		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Tue 11/10/20	Tue 11/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
552		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Wed 11/11/20	Tue 11/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
553		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Wed 11/18/20</b>	<b>Tue 1/26/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
554		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Wed 11/18/20	Fri 11/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
555		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Mon 11/23/20	Fri 12/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
556		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Mon 12/14/20	Tue 12/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
557		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Wed 12/16/20	Thu 12/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
558		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Tue 1/26/21	Tue 1/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
559		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Wed 1/27/21</b>	<b>Tue 8/10/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
560		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Wed 1/27/21	Tue 2/23/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
561		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Wed 2/24/21	Wed 2/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
562		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Thu 2/25/21	Wed 3/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
563		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Thu 3/25/21	Mon 6/7/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
564		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Tue 6/8/21	Tue 6/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
565		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Wed 6/9/21	Thu 6/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
566		Adjudicación CTM	22 days	Fri 6/18/21	Mon 7/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
567		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Wed 6/23/21	Fri 6/25/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
568		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Mon 6/28/21	Mon 7/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
569		Suscripción de Contrato	11 days	Tue 7/27/21	Tue 8/10/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
570		<b>FINAN0086- Anticipo S2</b>	0 days	Tue 8/10/21	Tue 8/10/21	\$ 63,000.00	\$ 0.00	\$ 63,000.00				
571		<b>Proceso contractual</b>	<b>540 days</b>	<b>Wed 6/9/21</b>	<b>Tue 7/4/23</b>	<b>\$ 252,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 252,000.00</b>				
572		Renovar Motores, generadores y tablero de control y conmutación de fuentes (CENTRAL 1)	180 days	Wed 8/11/21	Tue 4/19/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
573		Instalar Purificador de Combustible (CENTRAL 1)	180 days	Wed 6/9/21	Tue 2/15/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
574		<b>FINAN0086- Pago 1 S2</b>	0 days	Tue 2/15/22	Tue 2/15/22	\$ 126,000.00	\$ 0.00	\$ 126,000.00				
575		Renovar Motores, generadores y tablero de control y conmutación de fuentes (CENTRAL 2)	180 days	Wed 2/16/22	Tue 10/25/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
576		Instalar Purificador de Combustible (CENTRAL 2)	180 days	Wed 10/26/22	Tue 7/4/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
577		<b>FINAN0086- Pago 2 S2</b>	0 days	Tue 7/4/23	Tue 7/4/23	\$ 126,000.00	\$ 0.00	\$ 126,000.00				9895
578		<b>Fin componente "Mantenimiento en grupo electrógeno de emergencia"</b>	0 days	Tue 7/4/23	Tue 7/4/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
579	<b>PROY0116</b>	<b>Consultoría para la adecuación de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas y puesta a tierra de cada central, estación de maniobras y línea de 500KV</b>	<b>548 days</b>	<b>Wed 12/4/19</b>	<b>Fri 1/7/22</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
580		Inicio p1 PROY0116	0 days	Wed 1/1/20	Wed 1/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
581		<b>Consultoría para la adecuación del sistema de protección contra descargas atmosféricas y puestas a tierra en Central y SSEE</b>	<b>548 days</b>	<b>Wed 12/4/19</b>	<b>Fri 1/7/22</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>				
582		<b>Proceso precontractual</b>	<b>270 days</b>	<b>Wed 12/4/19</b>	<b>Tue 12/15/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
583		<b>Generar Ficha de Requerimiento Técnico</b>	<b>30 days</b>	<b>Wed 12/4/19</b>	<b>Tue 1/14/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
584		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Wed 12/4/19	Tue 1/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
585		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>78 days</b>	<b>Wed 1/1/20</b>	<b>Fri 4/17/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
586		Elaboración de Términos de Referencia	15 days	Wed 1/1/20	Tue 1/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
587		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Wed 1/22/20	Wed 1/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
588		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Thu 1/23/20	Wed 1/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
589		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Thu 1/30/20	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
590		Presentar expresiones de interés	20 days	Tue 2/4/20	Mon 3/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
591		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Tue 3/3/20	Mon 3/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
592		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Tue 3/31/20	Thu 4/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
593		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Fri 4/3/20	Fri 4/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
594		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Mon 4/6/20	Fri 4/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
595		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>41 days</b>	<b>Mon 4/20/20</b>	<b>Mon 6/15/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
596		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Mon 4/20/20	Mon 4/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
597		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Tue 4/21/20	Mon 5/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
598		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Tue 5/5/20	Tue 5/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
599		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Wed 5/6/20	Tue 5/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
600		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Wed 5/13/20	Wed 5/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
601		Recibir propuestas	40 days	Tue 4/21/20	Mon 6/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
602		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>131 days</b>	<b>Tue 6/16/20</b>	<b>Tue 12/15/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
603		Evaluar propuestas técnicas	30 days	Tue 6/16/20	Mon 7/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	
604		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Tue 7/28/20	Tue 7/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
605		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Wed 7/29/20	Tue 8/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
606		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Wed 8/5/20	Wed 8/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
607		Abrir propuestas de precio	1 day	Thu 8/6/20	Thu 8/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
608		Evaluar propuestas de precio	6 days	Fri 8/7/20	Fri 8/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
609		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Mon 8/17/20	Mon 8/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
610		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Tue 8/25/20	Tue 8/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
611		Negociar el contrato	19 days	Wed 8/26/20	Mon 9/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
612		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Tue 9/22/20	Tue 9/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
613		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Wed 9/23/20	Tue 9/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
614		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	30 days	Wed 9/30/20	Tue 11/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
615		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Wed 11/11/20	Thu 11/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
616		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Tue 10/13/20	Tue 10/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
617		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Fri 11/13/20	Mon 12/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
618		Suscribir el Contrato	1 day	Tue 12/15/20	Tue 12/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
619		FINAN0116- Anticipo	0 days	Tue 12/15/20	Tue 12/15/20	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
620		Proceso contractual	278 days	Tue 12/15/20	Fri 1/7/22	\$ 170,000.00	\$ 0.00	\$ 170,000.00				
621		Elaborar Informe final consultoría	180 edays	Tue 12/15/20	Sun 6/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
622		FINAN0116- Pago 1	0 days	Sun 6/13/21	Sun 6/13/21	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00				
623		Elaborar Planes de trabajo y términos de referencia obras	150 days	Mon 6/14/21	Fri 1/7/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
624		FINAN0116- Pago 2	0 days	Fri 1/7/22	Fri 1/7/22	\$ 70,000.00	\$ 0.00	\$ 70,000.00				
625		Fin componente "Adecuacion sistema proteccion contra descargas atmosfericas y puestas a tierra en Central y SSEE"	0 days	Fri 1/7/22	Fri 1/7/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
626		Producto 6: Sistemas de control modernizados	1354 days	Mon 9/3/18	Thu 11/16/23	\$ 7,280,000.00	\$ 0.00	\$ 7,280,000.00				
627	PROY0045	Suministro en obra, montaje y puesta en marcha del sistema de medicion dinámica del entrehierro (Airgap) de los generadores de cada	1294 days	Mon 10/1/18	Thu 9/21/23	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00	BI	LPI	EX ANTE	
628		Inicio p1 PROY0045	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
629		Suministro de sensores de medicion airgap	1294 days	Mon 10/1/18	Thu 9/21/23	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00				
630		Proceso precontractual	285 days	Mon 10/1/18	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
631		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
632		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
633		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	80 days	Tue 10/23/18	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
634		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 10/23/18	Tue 1/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18		<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva<div></div>Informe de resumen manual<div></div>Hito externo<div></div></div><div>División<div></div>Hito inactivo<div></div>Resumen manual<div></div>Fecha límite<div></div></div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo<div></div>solo el comienzo<div></div>Progreso<div></div></div><div>Resumen<div></div>Tarea manual<div></div>solo fin<div></div>Progreso manual<div></div></div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración<div></div>Tareas externas<div></div></div></div>										
Página 21												




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
635		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Wed 1/9/19	Thu 2/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
636		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
637		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
638		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Mon 2/18/19</b>	<b>Fri 4/26/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
639		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
640		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Thu 2/21/19	Wed 3/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
641		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Thu 3/14/19	Fri 3/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
642		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Mon 3/18/19	Tue 3/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
643		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
644		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Mon 4/29/19</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
645		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Mon 4/29/19	Fri 5/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
646		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
647		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Tue 5/28/19	Mon 6/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
648		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Tue 6/25/19	Thu 9/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
649		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 9/6/19	Fri 9/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
650		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 9/9/19	Tue 9/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
651		Adjudicación CTM	22 days	Wed 9/18/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
652		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 9/23/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
653		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 9/26/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
654		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 10/25/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
655		<b>FINAN0045- Anticipo</b>	0 days	Fri 11/8/19	Fri 11/8/19	\$ 150,000.00	\$ 0.00	\$ 150,000.00				
656		<b>Proceso contractual</b>	<b>829 days</b>	<b>Fri 7/17/20</b>	<b>Thu 9/21/23</b>	<b>\$ 350,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 350,000.00</b>				
657		Sensores y tarjetas de adquisición entregados	0 days	Fri 7/17/20	Fri 7/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
658		<b>FINAN0045- Pago 1</b>	0 days	Fri 7/17/20	Fri 7/17/20	\$ 250,000.00	\$ 0.00	\$ 250,000.00				
659		UH 1 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Mon 8/3/20	Fri 8/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
660		UH 2 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Mon 11/2/20	Fri 11/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
661		UH 3 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Mon 5/31/21	Mon 6/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
662		UH 4 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Wed 9/1/21	Tue 9/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
663		UH 5 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Mon 11/1/21	Mon 11/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
664		<b>FINAN0045- Pago 2</b>	0 days	Mon 11/22/21	Mon 11/22/21	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	1989899
665		UH 6 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Tue 5/31/22	Tue 6/21/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
666		UH 7 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Thu 9/1/22	Wed 9/21/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
667		UH 8 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Tue 11/1/22	Tue 11/22/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
668		UH 9 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Wed 5/31/23	Wed 6/21/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
669		UH 10 con sensores y tarjetas de adquisiciones operativa	15 days	Fri 9/1/23	Thu 9/21/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
670		FINAN0045- Pago 3	0 days	Thu 9/21/23	Thu 9/21/23	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00				
671		Fin componente "Suministro e implementacion de sistema medicion	0 days	Thu 9/21/23	Thu 9/21/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
672	PROY0091	Consultoría para el proyecto de integración tecnológica del sistema automatización, control, protección, medición y comunicaciones del Complejo	450 days	Mon 9/3/18	Fri 5/29/20	\$ 480,000.00	\$ 0.00	\$ 480,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	
673		Inicio p1 PROY0091	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
674		Consultoria tecnica para la renovacion y modernizacion integral del sistema de control, automatizacion, medicion, comunicaciones, proteccion del chsg	450 days	Mon 9/3/18	Fri 5/29/20	\$ 480,000.00	\$ 0.00	\$ 480,000.00				
675		Proceso precontractual	240 days	Mon 9/3/18	Fri 8/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
676		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
677		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
678		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	78 days	Mon 10/1/18	Wed 1/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
679		Elaboración de Términos de Referencia	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
680		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Tue 10/23/18	Tue 10/23/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
681		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Wed 10/24/18	Tue 10/30/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
682		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Wed 10/31/18	Fri 11/2/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
683		Presentar expresiones de interés	20 days	Mon 11/5/18	Mon 12/3/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
684		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Tue 12/4/18	Thu 1/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
685		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 1/4/19	Tue 1/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
686		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 1/9/19	Wed 1/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
687		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 1/10/19	Wed 1/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
688		Invitación a la lista corta y recepción de ofertas	41 days	Thu 1/24/19	Thu 3/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
689		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 1/24/19	Thu 1/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
690		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 1/25/19	Thu 2/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
<div><div><div>Proyecto: RG-L1124 Modernizació</div><div>Fecha: Wed 10/24/18</div></div><div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div></div><div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div>solo el comienzo</div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div></div><div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div></div>												
Página 23												




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
691		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
692		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
693		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 2/18/19	Mon 2/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
694		Recibir propuestas	40 days	Fri 1/25/19	Thu 3/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
695		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>101 days</b>	<b>Fri 3/22/19</b>	<b>Fri 8/9/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
696		Evaluar propuestas técnicas	15 days	Fri 3/22/19	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
697		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 4/12/19	Fri 4/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
698		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 4/15/19	Fri 4/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
699		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 4/22/19	Mon 4/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
700		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 4/23/19	Tue 4/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
701		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 4/24/19	Wed 5/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
702		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 5/2/19	Thu 5/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
703		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 5/10/19	Fri 5/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
704		Negociar el contrato	12 days	Mon 5/13/19	Tue 5/28/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
705		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Wed 5/29/19	Wed 5/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
706		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Thu 5/30/19	Wed 6/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
707		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Thu 6/6/19	Fri 7/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
708		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Mon 7/8/19	Tue 7/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
709		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Wed 6/19/19	Wed 6/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
710		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Wed 7/10/19	Thu 8/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
711		Suscribir el Contrato	1 day	Fri 8/9/19	Fri 8/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
712		<b>FINAN0091- Anticipo</b>	0 days	Fri 8/9/19	Fri 8/9/19	\$ 72,000.00	\$ 0.00	\$ 72,000.00				
713		<b>Proceso contractual</b>	<b>210 days</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>Fri 5/29/20</b>	<b>\$ 408,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 408,000.00</b>				
714		<b>Informe de alternativas de Integración</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>Fri 9/20/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
715		Elaborar Informe de alternativas de Integración	30 days	Mon 8/12/19	Fri 9/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
716		<b>Proyecto básico de modernización de los sistemas digitales asociados a la explotación, asistencia/gestión de mantenimiento y comunicaciones</b>	<b>90 days</b>	<b>Mon 9/23/19</b>	<b>Fri 1/24/20</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 240,000.00</b>				
717		Elaborar proyecto básico de modernización de los sistemas digitales asociados a la explotación, asistencia/gestión de mantenimiento y comunicaciones	30 days	Mon 9/23/19	Fri 11/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
718		Elaborar Segunda entrega	60 days	Mon 11/4/19	Fri 1/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
719		<b>FINAN0091- Pago 1</b>	0 days	Fri 1/24/20	Fri 1/24/20	\$ 240,000.00	\$ 0.00	\$ 240,000.00				
720		<b>Plan Maestro de Integración Tecnológica</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 1/27/20</b>	<b>Fri 4/17/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
721		Elaborar Plan Maestro de Integración Tecnológica	60 days	Mon 1/27/20	Fri 4/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				9895
722		<b>Términos de referencia para la provisión de equipos/sistemas puntuales</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 4/20/20</b>	<b>Fri 5/29/20</b>	<b>\$ 168,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 168,000.00</b>				
723		Elaborar términos de referencia para la provisión de equipos/sistemas	30 days	Mon 4/20/20	Fri 5/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
724		<b>FINAN0091- Pago 2</b>	0 days	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20	\$ 168,000.00	\$ 0.00	\$ 168,000.00				
725		<b>Fin de componente "Consultoría técnica para la renovación y modernización integral del sistema de control, automatización, medición, comunicaciones, protección, del</b>	0 days	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
726	<b>PROY0093</b>	<b>Suministro y puesta en marcha del nuevo sistema de automatización y control del CHSG de acuerdo con la Consultoría PROY0091</b>	<b>904 days</b>	<b>Fri 5/29/20</b>	<b>Thu 11/16/23</b>	<b>\$ 6,300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,300,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
727		Inicio p1 PROY0093	0 days	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
728		<b>Modernización integral del sistema de control (equipamiento de campo, equipamiento central y de almacenamiento)</b>	<b>904 days</b>	<b>Mon 6/1/20</b>	<b>Thu 11/16/23</b>	<b>\$ 6,300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,300,000.00</b>				
729		<b>Proceso precontractual</b>	<b>240 days</b>	<b>Mon 6/1/20</b>	<b>Fri 4/30/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
730		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>10 days</b>	<b>Mon 6/1/20</b>	<b>Fri 6/12/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
731		Elaboración de Especificaciones Técnicas	10 days	Mon 6/1/20	Fri 6/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
732		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>58 days</b>	<b>Mon 6/15/20</b>	<b>Wed 9/2/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
733		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Mon 6/15/20	Fri 7/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
734		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Mon 7/27/20	Tue 8/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
735		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Wed 8/26/20	Wed 8/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
736		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Thu 8/27/20	Wed 9/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
737		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Thu 9/3/20</b>	<b>Wed 11/11/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
738		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Thu 9/3/20	Mon 9/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
739		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Tue 9/8/20	Mon 9/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
740		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Tue 9/29/20	Wed 9/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
741		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Thu 10/1/20	Fri 10/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
742		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Wed 11/11/20	Wed 11/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
743		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>122 days</b>	<b>Thu 11/12/20</b>	<b>Fri 4/30/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
744		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Thu 11/12/20	Wed 12/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
745		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Thu 12/10/20	Thu 12/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
746		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Fri 12/11/20	Thu 1/7/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
747		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	35 days	Fri 1/8/21	Thu 2/25/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
748		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 2/26/21	Fri 2/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
749		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 3/1/21	Tue 3/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
750		Adjudicación CTM	22 days	Wed 3/10/21	Thu 4/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
751		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 3/15/21	Wed 3/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
752		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 3/18/21	Thu 4/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
753		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 4/16/21	Fri 4/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
754		FINAN0093- Anticipo	0 days	Fri 4/30/21	Fri 4/30/21	\$ 1,890,000.00	\$ 0.00	\$ 1,890,000.00				
755		<b>Proceso contractual</b>	<b>664 days</b>	<b>Fri 4/30/21</b>	<b>Thu 11/16/23</b>	<b>\$ 4,410,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,410,000.00</b>				
756		Elaborar ingeniería de detalle y plan de capacitación	180 edays	Fri 4/30/21	Wed 10/27/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
757		FINAN0093- Pago 1	0 days	Wed 10/27/21	Wed 10/27/21	\$ 315,000.00	\$ 0.00	\$ 315,000.00				
758		Construir y entregar Sistema de entrenamiento/desarrollo	270 edays	Wed 10/27/21	Sun 7/24/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
759		FINAN0093- Pago 2	0 days	Sun 7/24/22	Sun 7/24/22	\$ 945,000.00	\$ 0.00	\$ 945,000.00				
760		Implementar Sistema de producción hasta recepción provisoria	480 edays	Sun 7/24/22	Thu 11/16/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
761		FINAN0093- Pago 3	0 days	Thu 11/16/23	Thu 11/16/23	\$ 3,150,000.00	\$ 0.00	\$ 3,150,000.00				
762		Fin componente "Modernizacion integral del sistema de control (equipamiento de campo, equipamiento central y de almacenamiento)"	0 days	Thu 11/16/23	Thu 11/16/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
763		<b>Producto 7: Bancos de Transformadores principales remplazados</b>	<b>1265 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 8/11/23</b>	<b>\$ 7,440,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 7,440,000.00</b>				
764	<b>PROY0024</b>	<b>Suministro a obra, montaje y puesta en marcha de un banco de tres transformadores monofásicos 500/13.8KV</b>	<b>1009 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Fri 8/11/23</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
765		Inicio p1 PROY0024	0 days	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
766		<b>Suministro de un banco de transformadores principales 500/13.8 kv</b>	<b>1009 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Fri 8/11/23</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 6,000,000.00</b>				
767		<b>Proceso precontractual</b>	<b>300 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Mon 11/23/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
768		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>30 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Mon 11/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
769		Elaboración de Especificaciones Técnicas	30 days	Tue 10/1/19	Mon 11/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
770		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 11/12/19</b>	<b>Mon 3/2/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
771		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 11/12/19	Wed 1/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
772		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Thu 1/23/20	Fri 2/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
773		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 2/24/20	Mon 2/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
774		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 2/25/20	Mon 3/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
775		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 3/3/20</b>	<b>Mon 5/11/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
776		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 3/3/20	Thu 3/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
777		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 3/6/20	Thu 3/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
778		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 3/27/20	Mon 3/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
779		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 3/31/20	Wed 4/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
780		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
781		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Tue 5/12/20</b>	<b>Mon 11/23/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
782		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 5/12/20	Mon 6/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
783		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
784		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 6/10/20	Tue 7/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
785		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Wed 7/8/20	Fri 9/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
786		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Mon 9/21/20	Mon 9/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
787		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Tue 9/22/20	Wed 9/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
788		Adjudicación CTM	22 days	Thu 10/1/20	Fri 10/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
789		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Tue 10/6/20	Thu 10/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
790		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Fri 10/9/20	Fri 11/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
791		Suscripción de Contrato	11 days	Mon 11/9/20	Mon 11/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
792		<b>FINAN0024- Anticipo</b>	0 days	Mon 11/23/20	Mon 11/23/20	\$ 1,800,000.00	\$ 0.00	\$ 1,800,000.00				
793		<b>Proceso contractual</b>	<b>709 days</b>	<b>Mon 11/23/20</b>	<b>Fri 8/11/23</b>	<b>\$ 4,200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,200,000.00</b>				
794		Ejecutar fabricación	0 days	Mon 11/23/20	Mon 11/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
795		Revisar diseño	0 days	Mon 11/23/20	Mon 11/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
796		Realizar ensayo y recepción en fábrica	0 days	Sun 11/13/22	Sun 11/13/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
797		Ejecutar embalaje y transporte a puerto de expedición	0 days	Fri 1/13/23	Fri 1/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
798		<b>FINAN0024- Pago 1</b>	0 days	Sun 11/13/22	Sun 11/13/22	\$ 1,800,000.00	\$ 0.00	\$ 1,800,000.00				
799		Realizar montaje	0 days	Fri 1/13/23	Fri 1/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
800		Realizar supervisión de montaje y puesta en marcha	0 days	Fri 1/13/23	Fri 1/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
801		Realizar puesta en marcha	0 days	Fri 1/13/23	Fri 1/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
802		Recepción provisoria realizada	0 days	Fri 8/11/23	Fri 8/11/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
803		<b>FINAN0024- Pago 2</b>	0 days	Fri 8/11/23	Fri 8/11/23	\$ 2,400,000.00	\$ 0.00	\$ 2,400,000.00				
804		<b>Fin componente "Reemplazo de un banco de transformadores principales 500/13.8 kv"</b>	0 days	Fri 8/11/23	Fri 8/11/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
805	<b>PROY0107</b>	<b>Suministro en obra, montaje y puesta en marcha sistema de monitoreo on line en transformadores principales de cada central y estaciones de maniobras</b>	<b>1100 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 12/23/22</b>	<b>\$ 1,440,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,440,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
806		Inicio p1 PROY0107	0 days	Sun 3/1/20	Sun 3/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
807		<b>Suministro e instalacion de sistema de Monitoreo on line en Transformadores principales de central y del cuadrilatero 500</b>	<b>735 days</b>	<b>Mon 3/2/20</b>	<b>Fri 12/23/22</b>	<b>\$ 1,440,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,440,000.00</b>				
808		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Mon 3/2/20</b>	<b>Fri 4/2/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
809		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 3/2/20</b>	<b>Fri 3/20/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
810		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 3/2/20	Fri 3/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
811		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Mon 3/23/20</b>	<b>Fri 7/10/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
812		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Mon 3/23/20	Tue 6/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
813		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Wed 6/3/20	Thu 7/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
814		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Fri 7/3/20	Fri 7/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
815		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Mon 7/6/20	Fri 7/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
816		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Mon 7/13/20</b>	<b>Fri 9/18/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
817		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Mon 7/13/20	Wed 7/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
818		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Thu 7/16/20	Wed 8/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
819		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Thu 8/6/20	Fri 8/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
820		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Mon 8/10/20	Tue 8/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
821		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Fri 9/18/20	Fri 9/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
822		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Mon 9/21/20</b>	<b>Fri 4/2/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
823		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Mon 9/21/20	Fri 10/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
824		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Mon 10/19/20	Mon 10/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
825		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Tue 10/20/20	Mon 11/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
826		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Tue 11/17/20	Thu 1/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
827		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 1/29/21	Fri 1/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
828		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 2/1/21	Tue 2/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
829		Adjudicación CTM	22 days	Wed 2/10/21	Thu 3/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
830		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 2/15/21	Wed 2/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
831		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 2/18/21	Thu 3/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
832		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 3/19/21	Fri 4/2/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
833		<b>FINAN0107- Anticipo</b>	<b>0 days</b>	<b>Fri 4/2/21</b>	<b>Fri 4/2/21</b>	<b>\$ 432,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 432,000.00</b>				
834		<b>Proceso contractual</b>	<b>258 days</b>	<b>Tue 12/28/21</b>	<b>Fri 12/23/22</b>	<b>\$ 1,008,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,008,000.00</b>				
835		Recepción provisoria del primer lote (incluye 6 juegos)	0 days	Tue 12/28/21	Tue 12/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
836		Primer lote de equipos montados (incluye 6 juegos)	0 days	Tue 12/28/21	Tue 12/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
837		<b>FINAN0107- Pago 1</b>	0 days	Tue 12/28/21	Tue 12/28/21	\$ 504,000.00	\$ 0.00	\$ 504,000.00				
838		Recepción provisoria del segundo lote (incluye 5 juegos)	0 days	Fri 12/23/22	Fri 12/23/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
839		Segundo lote de equipos montados (incluye 5 juegos)	0 days	Fri 12/23/22	Fri 12/23/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
840		<b>FINAN0107- Pago 2</b>	0 days	Fri 12/23/22	Fri 12/23/22	\$ 504,000.00	\$ 0.00	\$ 504,000.00				
841		<b>Fin componente "Suministro e instalacion de sistema de Monitoreo on line en Transformadores principales de central y del cuadrilatero 500 kV"</b>	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
842		<b>Producto 8: Sistemas de comunicación, control, protecciones y compensación del cuadrilátero de transmisión de 500 kV renovados.</b>	<b>1364 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Thu 11/30/23</b>	<b>\$ 17,760,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 17,760,000.00</b>				
843	<b>PROY0117</b>	<b>Renovacion del sistema de control, protección y medición de las cuatro estaciones del cuadrilátero y del sistema de potencia de la red de media tensión de las SSEE SGA y SGU</b>	<b>914 days</b>	<b>Fri 5/29/20</b>	<b>Thu 11/30/23</b>	<b>\$ 8,800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,800,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
844		Inicio p1 PROY0117	0 days	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
845		<b>Renovacion integral SSEE cuadrilatero 500 kV (control, medición y protección)</b>	<b>914 days</b>	<b>Mon 6/1/20</b>	<b>Thu 11/30/23</b>	<b>\$ 8,800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 8,800,000.00</b>				
846		<b>Proceso precontractual</b>	<b>255 days</b>	<b>Mon 6/1/20</b>	<b>Fri 5/21/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
847		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 6/1/20</b>	<b>Fri 6/19/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
848		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 6/1/20	Fri 6/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
849		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>58 days</b>	<b>Mon 6/22/20</b>	<b>Wed 9/9/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
850		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Mon 6/22/20	Fri 7/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
851		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Mon 8/3/20	Tue 9/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
852		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Wed 9/2/20	Wed 9/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
853		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Thu 9/3/20	Wed 9/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
854		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Thu 9/10/20</b>	<b>Wed 11/18/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
855		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Thu 9/10/20	Mon 9/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
856		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Tue 9/15/20	Mon 10/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
857		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Tue 10/6/20	Wed 10/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
858		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Thu 10/8/20	Fri 10/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
859		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Wed 11/18/20	Wed 11/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
860		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>132 days</b>	<b>Thu 11/19/20</b>	<b>Fri 5/21/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
861		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Thu 11/19/20	Wed 12/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
862		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Thu 12/17/20	Thu 12/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
863		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Fri 12/18/20	Thu 1/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
864		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	45 days	Fri 1/15/21	Thu 3/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
865		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 3/19/21	Fri 3/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
866		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 3/22/21	Tue 3/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
867		Adjudicación CTM	22 days	Wed 3/31/21	Thu 4/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
868		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 4/5/21	Wed 4/7/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
869		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 4/8/21	Thu 5/6/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
870		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 5/7/21	Fri 5/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
871		<b>FINAN0117- Anticipo</b>	0 days	Thu 12/30/21	Thu 12/30/21	\$ 2,640,000.00	\$ 0.00	\$ 2,640,000.00				
872		FINAN0117- Pago Intermedio	0 days	Thu 10/6/22	Thu 10/6/22	\$ 4,400,000.00	\$ 0.00	\$ 4,400,000.00				
873		<b>Proceso contractual</b>	<b>0 days</b>	<b>Thu 11/30/23</b>	<b>Thu 11/30/23</b>	<b>\$ 1,760,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,760,000.00</b>				
874		Ejecucion terminada	0 days	Thu 11/30/23	Thu 11/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
875		<b>FINAN0117- Pago 1</b>	0 days	Thu 11/30/23	Thu 11/30/23	\$ 1,760,000.00	\$ 0.00	\$ 1,760,000.00				
876		<b>Fin componente "Renovacion integral SSEE cuadrilatero 500 kv"</b>	0 days	Thu 11/30/23	Thu 11/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
877	<b>PROY0126</b>	<b>Montaje de cable de guardia con fibra optica (OPGW) en lineas de 500KV bajo modalidad trabajo con tensión (TCT)</b>	<b>542.5 days</b>	<b>Wed 5/1/19</b>	<b>Sat 5/29/21</b>	<b>\$ 2,900,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,900,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
878		Inicio p1 PROY0126	0 days	Wed 5/1/19	Wed 5/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
879		<b>Montaje y puesta en servicio ( modalidad tct) de fibra optica ( opgw) en lineas de 500kv</b>	<b>542.5 days</b>	<b>Wed 5/1/19</b>	<b>Sat 5/29/21</b>	<b>\$ 2,900,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,900,000.00</b>				
880		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Wed 5/1/19</b>	<b>Wed 6/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
881		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Wed 5/1/19</b>	<b>Wed 5/22/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
882		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Wed 5/1/19	Wed 5/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
883		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Wed 5/22/19</b>	<b>Wed 9/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
884		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Wed 5/22/19	Fri 8/2/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
885		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Fri 8/2/19	Tue 9/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
886		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Tue 9/3/19	Wed 9/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
887		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Wed 9/4/19	Wed 9/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
888		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Wed 9/11/19</b>	<b>Wed 11/20/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
889		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Wed 9/11/19	Mon 9/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
890		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Mon 9/16/19	Mon 10/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
891		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Mon 10/7/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9899
892		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Wed 10/9/19	Fri 10/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
893		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Wed 11/20/19	Wed 11/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
894		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Wed 11/20/19</b>	<b>Wed 6/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
895		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Wed 11/20/19	Wed 12/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
896		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Wed 12/18/19	Thu 12/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
897		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Thu 12/19/19	Thu 1/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
898		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Thu 1/16/20	Tue 3/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
899		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Tue 3/31/20	Wed 4/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
900		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Wed 4/1/20	Fri 4/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
901		Adjudicación CTM	22 days	Fri 4/10/20	Tue 5/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
902		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Wed 4/15/20	Mon 4/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
903		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Mon 4/20/20	Tue 5/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
904		Suscripción de Contrato	11 days	Tue 5/19/20	Wed 6/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
905		<b>FINAN0126- Anticipo</b>	<b>0 days</b>	<b>Wed 6/3/20</b>	<b>Wed 6/3/20</b>	<b>\$ 870,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 870,000.00</b>				
906		<b>Proceso contractual</b>	<b>257.5 days</b>	<b>Wed 6/3/20</b>	<b>Sat 5/29/21</b>	<b>\$ 2,030,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,030,000.00</b>				
907		Cable OPGW montado y en servicio	0 days	Wed 6/3/20	Wed 6/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
908		Personal CTM capacitado en cable OPGW	0 days	Sat 5/29/21	Sat 5/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
909		FINAN0126- Pago 1	0 days	Mon 11/30/20	Mon 11/30/20	\$ 1,015,000.00	\$ 0.00	\$ 1,015,000.00				
910		<b>FINAN0126- Pago 2</b>	<b>0 days</b>	<b>Sat 5/29/21</b>	<b>Sat 5/29/21</b>	<b>\$ 1,015,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,015,000.00</b>				
911		<b>Fin componente "Montaje ( modalidad tct) de fibra optica ( opgw) en líneas de 500kv"</b>	<b>0 days</b>	<b>Sat 5/29/21</b>	<b>Sat 5/29/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
912	<b>PROY0127</b>	<b>Renovacion equipamiento del sistema de comunicaciones por onda portadora (Etapa 1ª)</b>	<b>889 days</b>	<b>Tue 1/1/19</b>	<b>Sun 5/29/22</b>	<b>\$ 225,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 225,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
913		Inicio p1 PROY0127	0 days	Tue 1/1/19	Tue 1/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
914		<b>Ingeniería de detalles y provisión del equipamiento para Renovacion en sistema onda portadora (etapa 1ª)</b>	<b>889 days</b>	<b>Tue 1/1/19</b>	<b>Sun 5/29/22</b>	<b>\$ 225,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 225,000.00</b>				
915		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Tue 1/1/19</b>	<b>Mon 2/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
916		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Tue 1/1/19</b>	<b>Mon 1/21/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
917		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Tue 1/1/19	Mon 1/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
918		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 1/22/19</b>	<b>Mon 5/13/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
919		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 1/22/19	Wed 4/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
920		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Thu 4/4/19	Fri 5/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
921		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 5/6/19	Mon 5/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
922		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 5/7/19	Mon 5/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
923		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 5/14/19</b>	<b>Mon 7/22/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
924		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 5/14/19	Thu 5/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
925		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 5/17/19	Thu 6/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
926		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 6/7/19	Mon 6/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
927		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 6/11/19	Wed 6/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
928		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Mon 7/22/19	Mon 7/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
929		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Tue 7/23/19</b>	<b>Mon 2/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
930		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 7/23/19	Mon 8/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
931		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 8/20/19	Tue 8/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
932		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 8/21/19	Tue 9/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
933		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Wed 9/18/19	Fri 11/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
934		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
935		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Tue 12/3/19	Wed 12/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
936		Adjudicación CTM	22 days	Thu 12/12/19	Fri 1/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
937		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Tue 12/17/19	Thu 12/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
938		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Fri 12/20/19	Fri 1/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
939		Suscripción de Contrato	11 days	Mon 1/20/20	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
940		<b>FINAN0127- Anticipo</b>	0 days	Mon 2/3/20	Mon 2/3/20	\$ 67,500.00	\$ 0.00	\$ 67,500.00				
941		<b>Proceso contractual</b>	<b>604 days</b>	<b>Tue 2/4/20</b>	<b>Sun 5/29/22</b>	<b>\$ 157,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 157,500.00</b>				
942		Ingeniería de detalle según requerimientos de CTM entregada	90 days	Tue 2/4/20	Mon 6/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
943		Equipamiento recibido en predio Salto Grande	12 emons	Mon 6/8/20	Thu 6/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
944		Personal de Salto Grande entrenado en operación y mantenimiento de los equipos provistos	0 days	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
945		<b>FINAN0127- Pago 1</b>	0 days	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	\$ 135,000.00	\$ 0.00	\$ 135,000.00				
946		Instalar equipamiento	12 emons	Thu 6/3/21	Sun 5/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
947		Equipamiento en servicio	0 days	Sun 5/29/22	Sun 5/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
948		<b>FINAN0127- Pago 2</b>	0 days	Sun 5/29/22	Sun 5/29/22	\$ 22,500.00	\$ 0.00	\$ 22,500.00				
949		<b>Fin componente "Renovación en sistema onda portadora (etapa 1ª)"</b>	0 days	Sun 5/29/22	Sun 5/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
950	<b>PROY0111</b>	<b>Suministro en obra, montaje y puesta en marcha de inductores 100 MVAR para estaciones de maniobra</b>	<b>979 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Thu 7/7/22</b>	<b>\$ 4,500,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,500,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
951		Inicio p1 PROY0111	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
952		<b>Suministro de inductores 100 mvar ( fabricación, transporte, montaje y ensayos)</b>	<b>979 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Thu 7/7/22</b>	<b>\$ 4,500,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 4,500,000.00</b>				
953		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
954		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Mon 10/22/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
955		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
956		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 10/23/18</b>	<b>Fri 2/15/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
957		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 10/23/18	Tue 1/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
958		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Wed 1/9/19	Thu 2/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
959		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
960		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
961		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Mon 2/18/19</b>	<b>Fri 4/26/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
962		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
963		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Thu 2/21/19	Wed 3/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
964		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Thu 3/14/19	Fri 3/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
965		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Mon 3/18/19	Tue 3/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
966		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
967		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Mon 4/29/19</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
968		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Mon 4/29/19	Fri 5/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
969		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
970		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Tue 5/28/19	Mon 6/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
971		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Tue 6/25/19	Thu 9/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
972		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 9/6/19	Fri 9/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
973		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 9/9/19	Tue 9/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
974		Adjudicación CTM	22 days	Wed 9/18/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
975		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 9/23/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
976		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 9/26/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
977		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 10/25/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
978		<b>FINAN0111- Anticipo S1</b>	<b>0 days</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 900,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 900,000.00</b>				
979		<b>Proceso contractual</b>	<b>180 days</b>	<b>Thu 10/28/21</b>	<b>Thu 7/7/22</b>	<b>\$ 3,600,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,600,000.00</b>				
980		Equipos recepcionados en fábrica (1er banco / 2do banco / 3er banco)	0 days	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
981		<b>FINAN0111- Pago 1 S1</b>	<b>0 days</b>	<b>Thu 10/28/21</b>	<b>Thu 10/28/21</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	
982		Equipos montados y puestos en servicio (1er banco / 2do banco / 3er banco)	0 days	Thu 7/7/22	Thu 7/7/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
983		<b>FINAN0111- Pago 2 S1</b>	0 days	Thu 7/7/22	Thu 7/7/22	\$ 1,800,000.00	\$ 0.00	\$ 1,800,000.00				
984		<b>Fin componente "Suministro de inductores 100 mvar ( fabricación, transporte, montaje y ensayos)"</b>	0 days	Thu 7/7/22	Thu 7/7/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
985	<b>PROY0114</b>	<b>Ejecución de ensayos mecánicos sobre un aislador soporte y sobre un aislador de seccionadores</b>	<b>543 days</b>	<b>Tue 9/1/20</b>	<b>Thu 9/29/22</b>	<b>\$ 160,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 160,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
986		Inicio p1 PROY0114	0 days	Tue 9/1/20	Tue 9/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
987		<b>Servicios de ensayos mecánicos sobre un aislador soporte (4) y sobre aisladores de seccionadora</b>	<b>543 days</b>	<b>Tue 9/1/20</b>	<b>Thu 9/29/22</b>	<b>\$ 160,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 160,000.00</b>				
988		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Tue 9/1/20</b>	<b>Mon 10/4/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
989		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Tue 9/1/20</b>	<b>Mon 9/21/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
990		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Tue 9/1/20	Mon 9/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
991		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 9/22/20</b>	<b>Mon 1/11/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
992		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 9/22/20	Wed 12/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
993		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Thu 12/3/20	Fri 1/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
994		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 1/4/21	Mon 1/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
995		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 1/5/21	Mon 1/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
996		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 1/12/21</b>	<b>Mon 3/22/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
997		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 1/12/21	Thu 1/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
998		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 1/15/21	Thu 2/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
999		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 2/5/21	Mon 2/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1000		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 2/9/21	Wed 2/10/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1001		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Mon 3/22/21	Mon 3/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1002		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Tue 3/23/21</b>	<b>Mon 10/4/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1003		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 3/23/21	Mon 4/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1004		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 4/20/21	Tue 4/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1005		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 4/21/21	Tue 5/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1006		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Wed 5/19/21	Fri 7/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1007		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Mon 8/2/21	Mon 8/2/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1008		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Tue 8/3/21	Wed 8/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso




















Progreso manual

◆




















↓

Página 34

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9899
1009		Adjudicación CTM	22 days	Thu 8/12/21	Fri 9/10/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1010		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Tue 8/17/21	Thu 8/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1011		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Fri 8/20/21	Fri 9/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1012		Suscripción de Contrato	11 days	Mon 9/20/21	Mon 10/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1013		<b>FINAN0114- Anticipo</b>	0 days	Mon 10/4/21	Mon 10/4/21	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00				
1014		<b>Proceso contractual</b>	<b>0 days</b>	<b>Thu 9/29/22</b>	<b>Thu 9/29/22</b>	<b>\$ 128,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 128,000.00</b>				
1015		Aisladores enviados a laboratorio de ensayos mecánicos	0 days	Thu 9/29/22	Thu 9/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1016		Aisladores enviados a laboratorio de ensayos eléctricos	0 days	Thu 9/29/22	Thu 9/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1017		Resultados de laboratorios recepcionados	0 days	Thu 9/29/22	Thu 9/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1018		<b>FINAN0114- Pago 1</b>	0 days	Thu 9/29/22	Thu 9/29/22	\$ 128,000.00	\$ 0.00	\$ 128,000.00				
1019		Fin componente "Ejecución de ensayos mecánicos sobre un aislador soporte (4) y sobre aisladores de seccionadora"	0 days	Thu 9/29/22	Thu 9/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1020	<b>PROY0112</b>	<b>Reacondicionamiento piloto de un reactor de línea</b>	<b>445 days</b>	<b>Fri 5/31/19</b>	<b>Fri 2/12/21</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
1021		Inicio p1 PROY0112	0 days	Fri 5/31/19	Fri 5/31/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1022		<b>Ensayos sobre un reactor de línea en condición 1 ó 2 (2)</b>	<b>445 days</b>	<b>Fri 5/31/19</b>	<b>Fri 2/12/21</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>				
1023		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Fri 5/31/19</b>	<b>Fri 7/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1024		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Fri 5/31/19</b>	<b>Fri 6/21/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1025		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Fri 5/31/19	Fri 6/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1026		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Fri 6/21/19</b>	<b>Fri 10/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1027		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Fri 6/21/19	Tue 9/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1028		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Tue 9/3/19	Thu 10/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1029		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Thu 10/3/19	Fri 10/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1030		Emisión de No Objeción a los DDL	5 days	Fri 10/4/19	Fri 10/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1031		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Fri 10/11/19</b>	<b>Fri 12/20/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1032		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Fri 10/11/19	Wed 10/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1033		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Wed 10/16/19	Wed 11/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1034		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Wed 11/6/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1035		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Fri 11/8/19	Tue 11/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1036		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1037		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Fri 12/20/19</b>	<b>Fri 7/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1038		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Fri 12/20/19	Fri 1/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	
1039		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Fri 1/17/20	Mon 1/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1040		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Mon 1/20/20	Mon 2/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1041		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Mon 2/17/20	Thu 4/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1042		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Thu 4/30/20	Fri 5/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1043		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Fri 5/1/20	Tue 5/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1044		Adjudicación CTM	22 days	Tue 5/12/20	Thu 6/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1045		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Fri 5/15/20	Wed 5/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1046		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Wed 5/20/20	Thu 6/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1047		Suscripción de Contrato	11 days	Thu 6/18/20	Fri 7/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1048		<b>FINAN0112- Anticipo</b>	0 days	Fri 7/3/20	Fri 7/3/20	\$ 60,000.00	\$ 0.00	\$ 60,000.00				
1049		<b>Proceso contractual</b>	<b>160 days</b>	<b>Fri 7/3/20</b>	<b>Fri 2/12/21</b>	<b>\$ 240,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 240,000.00</b>				
1050		Desmontar reactor	15 days	Fri 7/3/20	Fri 7/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1051		Trasladar a fábrica el reactor	15 days	Fri 7/24/20	Fri 8/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1052		Desarmar en fábrica con la presencia de inspectores de CTM	15 days	Fri 8/14/20	Fri 9/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1053		Realizar ensayos especiales en fábrica sobre reactor	3 mons	Fri 9/4/20	Fri 11/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1054		Reconstruir reactor	15 days	Fri 11/27/20	Fri 12/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1055		Realizar ensayos en fabrica sobre el reactor reconstruido	1 mon	Fri 12/18/20	Fri 1/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1056		Transportar reactor a obra	1 mon	Fri 1/15/21	Fri 2/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1057		<b>FINAN0112- Pago 1</b>	0 days	Fri 2/12/21	Fri 2/12/21	\$ 240,000.00	\$ 0.00	\$ 240,000.00				
1058		<b>Fin componente "Ejecución de ensayos mecánicos sobre un aislador soporte (4) y sobre aisladores de seccionadora"</b>	0 days	Fri 2/12/21	Fri 2/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1059	<b>PROY0125</b>	<b>Estudios complementarios evaluación del estado de los amortiguadores espaciadores de las líneas 500KV y definición de la oportunidad de renovación</b>	<b>452 days</b>	<b>Fri 1/1/21</b>	<b>Mon 9/26/22</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
1060		Inicio p1 PROY0125	0 days	Fri 1/1/21	Fri 1/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1061		<b>Estudios para renovacion de amortiguadores espaciadores en líneas 500 kv</b>	<b>452 days</b>	<b>Fri 1/1/21</b>	<b>Mon 9/26/22</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 150,000.00</b>				
1062		<b>Proceso precontractual</b>	<b>260 days</b>	<b>Fri 1/1/21</b>	<b>Thu 12/30/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1063		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>20 days</b>	<b>Fri 1/1/21</b>	<b>Thu 1/28/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1064		Elaboración de Especificaciones Técnicas	20 days	Fri 1/1/21	Thu 1/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1065		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>58 days</b>	<b>Fri 1/29/21</b>	<b>Tue 4/20/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1066		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Fri 1/29/21	Thu 3/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1067		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Fri 3/12/21	Mon 4/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1068		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Tue 4/13/21	Tue 4/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1069		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Wed 4/14/21	Tue 4/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1070		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Wed 4/21/21</b>	<b>Tue 6/29/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1071		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Wed 4/21/21	Fri 4/23/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1072		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Mon 4/26/21	Fri 5/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1073		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Mon 5/17/21	Tue 5/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1074		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Wed 5/19/21	Thu 5/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1075		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Tue 6/29/21	Tue 6/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1076		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>132 days</b>	<b>Wed 6/30/21</b>	<b>Thu 12/30/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1077		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Wed 6/30/21	Tue 7/27/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1078		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Wed 7/28/21	Wed 7/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1079		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Thu 7/29/21	Wed 8/25/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1080		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	45 days	Thu 8/26/21	Wed 10/27/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1081		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Thu 10/28/21	Thu 10/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1082		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Fri 10/29/21	Mon 11/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1083		Adjudicación CTM	22 days	Tue 11/9/21	Wed 12/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1084		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Fri 11/12/21	Tue 11/16/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1085		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Wed 11/17/21	Wed 12/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1086		Suscripción de Contrato	11 days	Thu 12/16/21	Thu 12/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1087		<b>FINAN0125- Anticipo</b>	0 days	Thu 12/30/21	Thu 12/30/21	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
1088		<b>Proceso contractual</b>	<b>192 days</b>	<b>Thu 12/30/21</b>	<b>Mon 9/26/22</b>	<b>\$ 120,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 120,000.00</b>				
1089		Equipos de mediciones en las líneas instalados	0 days	Thu 12/30/21	Thu 12/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1090		Muestras enviadas al laboratorio	0 days	Thu 12/30/21	Thu 12/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1091		Informe sobre condición de los elementos y plan para su renovación a mediano plazo entregados	0 days	Thu 12/30/21	Thu 12/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1092		Términos de referencia para el suministro de materiales y obra para la renovación elaborados	0 days	Mon 9/26/22	Mon 9/26/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1093		<b>FINAN0125- Pago 1</b>	0 days	Mon 9/26/22	Mon 9/26/22	\$ 120,000.00	\$ 0.00	\$ 120,000.00				
1094		<b>Fin componente "Líneas 500 kv (estudios para renovación de amortiguadores espaciadores)"</b>	0 days	Mon 9/26/22	Mon 9/26/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
1095	PROY0026	Proyecto e ingeniería de detalle para la renovacion y modernizacion de las estaciones de maniobras en 500KV	450 days	Mon 9/3/18	Fri 5/29/20	\$ 725,000.00	\$ 0.00	\$ 725,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	9899
1096		Inicio p1 PROY0026	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1097		Proyecto e ingeniería de detalle para la renovacion y modernizacion de las estaciones de maniobras en 500KV	450 days	Mon 9/3/18	Fri 5/29/20	\$ 725,000.00	\$ 0.00	\$ 725,000.00				
1098		Proceso precontractual	270 days	Mon 9/3/18	Fri 9/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1099		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1100		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1101		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	83 days	Mon 10/1/18	Wed 1/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1102		Elaboración de Términos de Referencia	20 days	Mon 10/1/18	Mon 10/29/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1103		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Tue 10/30/18	Tue 10/30/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1104		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Wed 10/31/18	Tue 11/6/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1105		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Wed 11/7/18	Fri 11/9/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1106		Presentar expresiones de interés	20 days	Mon 11/12/18	Mon 12/10/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1107		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Tue 12/11/18	Thu 1/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1108		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 1/11/19	Tue 1/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1109		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 1/16/19	Wed 1/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1110		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 1/17/19	Wed 1/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1111		Invitación a la lista corta y recepción de ofertas	41 days	Thu 1/31/19	Thu 3/28/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1112		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 1/31/19	Thu 1/31/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1113		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 2/1/19	Thu 2/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1114		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 2/15/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1115		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 2/18/19	Fri 2/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1116		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 2/25/19	Mon 2/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1117		Recibir propuestas	40 days	Fri 2/1/19	Thu 3/28/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1118		Evaluación y suscripción del Contrato	126 days	Fri 3/29/19	Fri 9/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1119		Evaluar propuestas técnicas	30 days	Fri 3/29/19	Thu 5/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1120		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 5/10/19	Fri 5/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1121		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 5/13/19	Fri 5/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1122		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 5/20/19	Mon 5/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1123		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 5/21/19	Tue 5/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1124		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 5/22/19	Wed 5/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1125		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 5/30/19	Thu 6/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1126		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 6/7/19	Fri 6/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1127		Negociar el contrato	20 days	Mon 6/10/19	Fri 7/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1128		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Mon 7/8/19	Mon 7/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1129		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Tue 7/9/19	Mon 7/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1130		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Tue 7/16/19	Wed 8/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1131		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Thu 8/15/19	Fri 8/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1132		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Mon 7/29/19	Mon 7/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1133		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Mon 8/19/19	Tue 9/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1134		Suscribir el Contrato	3 days	Wed 9/18/19	Fri 9/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1135		FINAN0026- Anticipo	0 days	Fri 9/20/19	Fri 9/20/19	\$ 145,000.00	\$ 0.00	\$ 145,000.00				
1136		<b>Proceso contractual</b>	<b>180 days</b>	<b>Mon 9/23/19</b>	<b>Fri 5/29/20</b>	<b>\$ 580,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 580,000.00</b>				
1137		Elaborar Entregables	180 days	Mon 9/23/19	Fri 5/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1138		FINAN0026- Pago 1	0 days	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20	\$ 580,000.00	\$ 0.00	\$ 580,000.00				
1139		Fin componente "Proyecto e ingeniería de detalle para la renovación y modernización de las estaciones de maniobras en 500KV"	0 days	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1140		<b>Producto 9: Sistemas de infraestructura civil de la central mejoradas</b>	<b>1337.5 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Wed 10/25/23</b>	<b>\$ 3,120,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 3,120,000.00</b>				
1141	<b>PROY0108</b>	<b>Proyecto y construcción sistema contención de derrames de aceite en recintos de transformadores de central y transformadores y reactores de estaciones de maniobras</b>	<b>1115 days</b>	<b>Thu 11/1/18</b>	<b>Tue 2/14/23</b>	<b>\$ 1,540,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,540,000.00</b>	<b>OB</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
1142		Inicio p1 PROY0108	0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1143		<b>Consultoría para la elaboración de la ingeniería de detalle para sistema de contención de derrame en transformadores de central y de ssee(colectores drenajes,</b>	<b>603 days</b>	<b>Thu 11/1/18</b>	<b>Fri 2/26/21</b>	<b>\$ 47,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 47,500.00</b>				
1144		<b>Proceso precontractual</b>	<b>155 days</b>	<b>Thu 11/1/18</b>	<b>Tue 6/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1145		<b>Generar Ficha de Requerimiento Técnico</b>	<b>30 days</b>	<b>Thu 11/1/18</b>	<b>Thu 12/13/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1146		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Thu 11/1/18	Thu 12/13/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1147		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>58 days</b>	<b>Fri 11/30/18</b>	<b>Fri 2/22/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1148		Elaboración de Términos de Referencia	15 days	Fri 11/30/18	Thu 12/20/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1149		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Fri 12/21/18	Fri 12/21/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1150		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Wed 12/26/18	Wed 1/2/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1151		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Thu 1/3/19	Mon 1/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1152		Presentar expresiones de interés	10 days	Tue 1/8/19	Mon 1/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1153		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	10 days	Tue 1/22/19	Mon 2/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1154		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Tue 2/5/19	Thu 2/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1155		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1156		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Mon 2/11/19	Fri 2/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1157		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>18 days</b>	<b>Mon 2/25/19</b>	<b>Wed 3/20/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1158		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Mon 2/25/19	Mon 2/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1159		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Tue 2/26/19	Mon 3/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1160		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Tue 3/12/19	Tue 3/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1161		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Wed 3/13/19	Tue 3/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1162		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Wed 3/20/19	Wed 3/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1163		Recibir propuestas	15 edays	Mon 2/25/19	Tue 3/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1164		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>65 days</b>	<b>Wed 3/13/19</b>	<b>Tue 6/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1165		Evaluar propuestas técnicas	10 days	Wed 3/13/19	Tue 3/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1166		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Wed 3/27/19	Wed 3/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1167		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Thu 3/28/19	Wed 4/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1168		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Thu 4/4/19	Thu 4/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1169		Abrir propuestas de precio	1 day	Fri 4/5/19	Fri 4/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1170		Evaluar propuestas de precio	6 days	Mon 4/8/19	Mon 4/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1171		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Tue 4/16/19	Tue 4/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1172		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Wed 4/24/19	Wed 4/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1173		Negociar el contrato	5 days	Thu 4/25/19	Wed 5/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1174		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Thu 5/2/19	Thu 5/2/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1175		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Fri 5/3/19	Thu 5/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1176		Emitir Autorización de Adjudicación CTM	10 days	Fri 5/10/19	Thu 5/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1177		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Fri 5/24/19	Mon 5/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1178		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Thu 5/23/19	Thu 5/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1179		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	10 days	Tue 5/28/19	Mon 6/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1180		Suscribir el Contrato	1 day	Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1181		<b>FINAN0108- Anticipo C1</b>	0 days	Fri 12/4/20	Fri 12/4/20	\$ 7,500.00	\$ 0.00	\$ 7,500.00				
1182		<b>Proceso contractual</b>	<b>60 days</b>	<b>Mon 12/7/20</b>	<b>Fri 2/26/21</b>	<b>\$ 40,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 40,000.00</b>				
1183		Proyecto ejecutivo de las modificaciones a implementar en subestaciones	30 days	Mon 12/7/20	Fri 1/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	
1184		Términos de referencia para la provisión de construcción de la obra civil en subestaciones entregados	60 days	Mon 12/7/20	Fri 2/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1185		<b>FINAN0108- Pago C1</b>	0 days	Fri 2/26/21	Fri 2/26/21	\$ 40,000.00	\$ 0.00	\$ 40,000.00				
1186		<b>Servicios de obra para sistema de contención de derrame en transformadores de central y de ssee(colectores drenajes, zócalos,cubas, etc) en central</b>	<b>974 days</b>	<b>Fri 11/30/18</b>	<b>Mon 8/29/22</b>	<b>\$ 960,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 960,000.00</b>				
1187		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Fri 11/30/18</b>	<b>Tue 1/7/20</b>	<b>\$ 192,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 192,000.00</b>				
1188		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Fri 11/30/18</b>	<b>Thu 12/20/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1189		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Fri 11/30/18	Thu 12/20/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1190		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Fri 12/21/18</b>	<b>Tue 4/16/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1191		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Fri 12/21/18	Thu 3/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1192		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Fri 3/8/19	Mon 4/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1193		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Tue 4/9/19	Tue 4/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1194		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Wed 4/10/19	Tue 4/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1195		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Wed 4/17/19</b>	<b>Tue 6/25/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1196		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Wed 4/17/19	Fri 4/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1197		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Mon 4/22/19	Fri 5/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1198		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Mon 5/13/19	Tue 5/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1199		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Wed 5/15/19	Thu 5/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1200		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Tue 6/25/19	Tue 6/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1201		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Wed 6/26/19</b>	<b>Tue 1/7/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1202		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Wed 6/26/19	Tue 7/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1203		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Wed 7/24/19	Wed 7/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1204		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Thu 7/25/19	Wed 8/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1205		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Thu 8/22/19	Mon 11/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1206		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Tue 11/5/19	Tue 11/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1207		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Wed 11/6/19	Thu 11/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1208		Adjudicación CTM	22 days	Fri 11/15/19	Mon 12/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1209		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Wed 11/20/19	Fri 11/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1210		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Mon 11/25/19	Mon 12/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1211		Suscripción de Contrato	11 days	Tue 12/24/19	Tue 1/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1212		<b>FINAN0108- Anticipo S1</b>	0 days	Tue 1/7/20	Tue 1/7/20	\$ 192,000.00	\$ 0.00	\$ 192,000.00				
1213		<b>Proceso contractual</b>	<b>1 day</b>	<b>Mon 8/29/22</b>	<b>Mon 8/29/22</b>	<b>\$ 768,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 768,000.00</b>				
1214		Construcción de la obra civil para central recepcionada	1 day	Mon 8/29/22	Mon 8/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1215		<b>FINAN0108- Pago S1</b>	0 days	Mon 8/29/22	Mon 8/29/22	\$ 768,000.00	\$ 0.00	\$ 768,000.00				
1216		<b>Servicios de obra para sistema de contención de derrame en transformadores de central y de ssee(colectores drenajes, zócalos,cubas, etc) en SSEE</b>	<b>512 days</b>	<b>Mon 3/1/21</b>	<b>Tue 2/14/23</b>	<b>\$ 532,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 532,500.00</b>				
1217		<b>Proceso precontractual</b>	<b>255 days</b>	<b>Mon 3/1/21</b>	<b>Fri 2/18/22</b>	<b>\$ 106,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 106,500.00</b>				
1218		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 3/1/21</b>	<b>Fri 3/19/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1219		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 3/1/21	Fri 3/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1220		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>51 days</b>	<b>Mon 3/22/21</b>	<b>Mon 5/31/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1221		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Mon 3/22/21	Fri 4/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1222		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	15 days	Mon 5/3/21	Fri 5/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1223		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 5/24/21	Mon 5/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1224		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 5/25/21	Mon 5/31/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1225		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 6/1/21</b>	<b>Mon 8/9/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1226		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 6/1/21	Thu 6/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1227		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 6/4/21	Thu 6/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1228		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 6/25/21	Mon 6/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1229		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 6/29/21	Wed 6/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1230		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Mon 8/9/21	Mon 8/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1231		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>139 days</b>	<b>Tue 8/10/21</b>	<b>Fri 2/18/22</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1232		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 8/10/21	Mon 9/6/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1233		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 9/7/21	Tue 9/7/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1234		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 9/8/21	Tue 10/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1235		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	52 days	Wed 10/6/21	Thu 12/16/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1236		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 12/17/21	Fri 12/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1237		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Mon 12/20/21	Tue 12/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1238		Adjudicación CTM	22 days	Wed 12/29/21	Thu 1/27/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1239		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Mon 1/3/22	Wed 1/5/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9899
1240		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Thu 1/6/22	Thu 2/3/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1241		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 2/4/22	Fri 2/18/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1242		<b>FINAN0108- Anticipo S2</b>	0 days	Fri 2/18/22	Fri 2/18/22	\$ 106,500.00	\$ 0.00	\$ 106,500.00				
1243		<b>Proceso contractual</b>	<b>1 day</b>	<b>Tue 2/14/23</b>	<b>Tue 2/14/23</b>	<b>\$ 426,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 426,000.00</b>				
1244		Construcción de la obra civil para subestaciones recepcionada	1 day	Tue 2/14/23	Tue 2/14/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1245		<b>FINAN0108- Pago S2</b>	0 days	Tue 2/14/23	Tue 2/14/23	\$ 426,000.00	\$ 0.00	\$ 426,000.00				
1246		Fin componente "Proyecto y obra para sistema de contención de derrame en transformadores de central y de ssee"	0 days	Tue 2/14/23	Tue 2/14/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1247	<b>PROY0137</b>	<b>Modernización del sistema de auscultación y vigilancia de la presa, suministro, montaje y puesta en marcha de nuevos instrumentos y del sistema de adquisición de datos</b>	<b>799 days</b>	<b>Thu 10/1/20</b>	<b>Wed 10/25/23</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>BI</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
1248		Inicio p1 PROY0137	0 days	Thu 10/1/20	Thu 10/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1249		<b>Suministro y montaje de modernización de sistema de auscultación y vigilancia de la presa (restituir instrumentos y lecturas;microgeodesia, nuevos instrumentos, automatizar lecturas)</b>	<b>799 days</b>	<b>Thu 10/1/20</b>	<b>Wed 10/25/23</b>	<b>\$ 300,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 300,000.00</b>				
1250		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Thu 10/1/20</b>	<b>Thu 11/4/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1251		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Thu 10/1/20</b>	<b>Thu 10/22/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1252		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Thu 10/1/20	Thu 10/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1253		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Thu 10/22/20</b>	<b>Thu 2/11/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1254		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Thu 10/22/20	Mon 1/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1255		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Mon 1/4/21	Wed 2/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1256		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Wed 2/3/21	Thu 2/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1257		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Thu 2/4/21	Thu 2/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1258		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Thu 2/11/21</b>	<b>Thu 4/22/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1259		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Thu 2/11/21	Tue 2/16/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1260		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Tue 2/16/21	Tue 3/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1261		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Tue 3/9/21	Thu 3/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1262		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Thu 3/11/21	Mon 3/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1263		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Thu 4/22/21	Thu 4/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1264		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Thu 4/22/21</b>	<b>Thu 11/4/21</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1265		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Thu 4/22/21	Thu 5/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1266		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Thu 5/20/21	Fri 5/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1267		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Fri 5/21/21	Fri 6/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1268		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Fri 6/18/21	Wed 9/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1269		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Wed 9/1/21	Thu 9/2/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1270		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Thu 9/2/21	Mon 9/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1271		Adjudicación CTM	22 days	Mon 9/13/21	Wed 10/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1272		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Thu 9/16/21	Tue 9/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1273		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Tue 9/21/21	Wed 10/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1274		Suscripción de Contrato	11 days	Wed 10/20/21	Thu 11/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1275		FINAN0137- Anticipo S1	0 days	Thu 11/4/21	Thu 11/4/21	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00				
1276		<b>Proceso contractual</b>	<b>514 days</b>	<b>Thu 11/4/21</b>	<b>Wed 10/25/23</b>	<b>\$ 210,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 210,000.00</b>				
1277		Suministro y obras necesarias para la instalación de nuevos instrumentos y sus sistemas de recolección y transmisión de datos, realizadas	0 days	Thu 11/4/21	Thu 11/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1278		Mediciones iniciales, calibraciones y puesta en servicio de instrumentos,	0 days	Sun 10/30/22	Sun 10/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1279		FINAN0137- Pago 1 S1	0 days	Sun 10/30/22	Sun 10/30/22	\$ 105,000.00	\$ 0.00	\$ 105,000.00				
1280		Suministro e instalación de sistema informático para la gestión de datos con sus correspondientes adecuaciones, calibraciones y pruebas, en operación	0 days	Sun 10/30/22	Sun 10/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1281		Personal de CTM capacitado	0 days	Wed 10/25/23	Wed 10/25/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1282		FINAN0137- Pago 2 S1	0 days	Wed 10/25/23	Wed 10/25/23	\$ 105,000.00	\$ 0.00	\$ 105,000.00				
1283		Fin componente "Proyecto, suministro y montaje de modernización de sistema de auscultación y vigilancia de la presa (restituir instrumentos y lecturas;microgeodesia, nuevos instrumentos, automatizar lecturas)"	0 days	Wed 10/25/23	Wed 10/25/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1284	<b>PROY0034</b>	<b>Inspección y reparación de las conducciones de la escala de peces</b>	<b>371 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Mon 2/10/20</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
1285		Inicio p1 PROY0034	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1286		<b>Servicios de Inspección y reparación conductos escala de peces</b>	<b>371 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Mon 2/10/20</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>				
1287		<b>Proceso precontractual</b>	<b>154 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Thu 4/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1288		<b>Generar Ficha de Requerimiento Técnico</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Fri 10/12/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1289		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/3/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1290		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>58 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 12/21/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1291		Elaboración de Términos de Referencia	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1292		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Tue 10/23/18	Tue 10/23/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1293		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Wed 10/24/18	Tue 10/30/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1294		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Wed 10/31/18	Fri 11/2/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1295		Presentar expresiones de interés	10 days	Mon 11/5/18	Fri 11/16/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1296		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	10 days	Tue 11/20/18	Mon 12/3/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1297		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Tue 12/4/18	Thu 12/6/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1298		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Fri 12/7/18	Fri 12/7/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1299		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Mon 12/10/18	Fri 12/21/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1300		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>18 days</b>	<b>Wed 12/26/18</b>	<b>Mon 1/21/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1301		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Wed 12/26/18	Wed 12/26/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1302		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Thu 12/27/18	Thu 1/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1303		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 1/11/19	Fri 1/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1304		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 1/14/19	Fri 1/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1305		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 1/21/19	Mon 1/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1306		Recibir propuestas	15 edays	Wed 12/26/18	Thu 1/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1307		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>65 days</b>	<b>Fri 1/11/19</b>	<b>Thu 4/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1308		Evaluar propuestas técnicas	10 days	Fri 1/11/19	Thu 1/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1309		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1310		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 1/28/19	Fri 2/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1311		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 2/4/19	Mon 2/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1312		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 2/5/19	Tue 2/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1313		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 2/6/19	Wed 2/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1314		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 2/14/19	Thu 2/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1315		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1316		Negociar el contrato	5 days	Mon 2/25/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1317		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Mon 3/4/19	Mon 3/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1318		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Tue 3/5/19	Mon 3/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1319		Emitir Autorización de Adjudicación CTM	10 days	Tue 3/12/19	Mon 3/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1320		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Tue 3/26/19	Wed 3/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1321		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Mon 3/25/19	Mon 3/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1322		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	10 days	Thu 3/28/19	Wed 4/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1323		Suscribir el Contrato	1 day	Thu 4/11/19	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1351		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Wed 7/22/20	Tue 8/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1352		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Wed 8/19/20	Wed 8/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1353		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Thu 8/20/20	Wed 9/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1354		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Thu 9/17/20	Mon 11/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1355		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Tue 12/1/20	Tue 12/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1356		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Wed 12/2/20	Thu 12/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1357		Adjudicación CTM	22 days	Fri 12/11/20	Mon 1/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1358		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Wed 12/16/20	Fri 12/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1359		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Mon 12/21/20	Mon 1/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1360		Suscripción de Contrato	11 days	Tue 1/19/21	Tue 2/2/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1361		FINAN0141- Anticipo	0 days	Tue 2/2/21	Tue 2/2/21	\$ 204,000.00	\$ 0.00	\$ 204,000.00				
1362		Proceso contractual	0 days	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$ 476,000.00	\$ 0.00	\$ 476,000.00				
1363		Obras ejecutadas y recibidas	0 days	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1364		FINAN0141- Pago	0 days	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$ 476,000.00	\$ 0.00	\$ 476,000.00				
1365		Fin componente "Obra de mejora, pintura y juntas techo : centrales md-mi, almacenes y talleres"	0 days	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1366	PROY0160	Preparación de predios para obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento de efluentes y construcción de almacenes de bienes nuevos y reemplazados	525 days	Tue 10/1/19	Tue 10/5/21	\$ 550,000.00	\$ 0.00	\$ 550,000.00	OB	LPI	EX ANTE	
1367		Inicio p1 PROY0160	0 days	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1368		Preparación de predios para obradores, tendidos eléctricos y de agua potable, conducción y tratamiento de efluentes y construcción de almacenes de bienes nuevos y reemplazados	525 days	Tue 10/1/19	Tue 10/5/21	\$ 550,000.00	\$ 0.00	\$ 550,000.00				
1369		Proceso precontractual	285 days	Tue 10/1/19	Tue 11/3/20	\$ 110,000.00	\$ 0.00	\$ 110,000.00				
1370		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Tue 10/1/19	Tue 10/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1371		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Tue 10/1/19	Tue 10/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1372		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	80 days	Tue 10/22/19	Tue 2/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1373		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 10/22/19	Thu 1/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1374		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Thu 1/2/20	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1375		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 2/3/20	Tue 2/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1376		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 2/4/20	Tue 2/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1377		Publicación y recepción de ofertas	50 days	Tue 2/11/20	Tue 4/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1378		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 2/11/20	Fri 2/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1379		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 2/14/20	Fri 3/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1380		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 3/6/20	Tue 3/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1381		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 3/10/20	Thu 3/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1382		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Tue 4/21/20	Tue 4/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1383		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Tue 4/21/20</b>	<b>Tue 11/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1384		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 4/21/20	Tue 5/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1385		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 5/19/20	Wed 5/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1386		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 5/20/20	Wed 6/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1387		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Wed 6/17/20	Mon 8/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1388		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Mon 8/31/20	Tue 9/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1389		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Tue 9/1/20	Thu 9/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1390		Adjudicación CTM	22 days	Thu 9/10/20	Mon 10/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1391		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Tue 9/15/20	Fri 9/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1392		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Fri 9/18/20	Mon 10/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1393		Suscripción de Contrato	11 days	Mon 10/19/20	Tue 11/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1394		FINAN0160- Anticipo S1	0 days	Tue 11/3/20	Tue 11/3/20	\$ 110,000.00	\$ 0.00	\$ 110,000.00				
1395		<b>Proceso Contractual</b>	<b>240 days</b>	<b>Tue 11/3/20</b>	<b>Tue 10/5/21</b>	<b>\$ 440,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 440,000.00</b>				
1396		Entregable 1	30 days	Tue 11/3/20	Tue 12/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1397		FINAN0160- Pago 1	0 days	Tue 12/15/20	Tue 12/15/20	\$ 165,000.00	\$ 0.00	\$ 165,000.00				
1398		Entregable 2	150 days	Tue 12/15/20	Tue 7/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1399		FINAN0160- Pago 2	0 days	Tue 7/13/21	Tue 7/13/21	\$ 165,000.00	\$ 0.00	\$ 165,000.00				
1400		Entregable 3	60 days	Tue 7/13/21	Tue 10/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1401		FINAN0160- Pago 3	0 days	Tue 10/5/21	Tue 10/5/21	\$ 110,000.00	\$ 0.00	\$ 110,000.00				
1402		Fin componente "Proyecto y obra para sistema de contención de derrame en transformadores de central y de ssee"	0 days	Tue 10/5/21	Tue 10/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1403		<b>Producto 10: Acciones de mejoras de la gestión ambiental y social implementadas</b>	<b>1227 days</b>	<b>Mon 9/3/18</b>	<b>Tue 5/23/23</b>	<b>\$ 1,520,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,520,000.00</b>				
1404	<b>PROY0035</b>	<b>Implementacion programa hidrologico y ambiental en el embalse (modelo hidrodinamico 3D, estaciones automáticas de relevamiento de la calidad del agua)</b>	<b>671 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Wed 4/27/22</b>	<b>\$ 420,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 420,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
1405		Inicio p1 PROY0035	0 days	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1406		<b>Suministros para Implementacion de programa hidrológico y ambiental en el embalse ( modelo hidrodinámico 3d, red estaciones automáticas de calidad de agua, integración variables para integrar calidad y</b>	<b>671 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Wed 4/27/22</b>	<b>\$ 420,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 420,000.00</b>				
1407		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Tue 11/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1408		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Tue 10/1/19</b>	<b>Tue 10/22/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1409		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Tue 10/1/19	Tue 10/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1410		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 10/22/19</b>	<b>Tue 2/11/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1411		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 10/22/19	Thu 1/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1412		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Thu 1/2/20	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1413		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 2/3/20	Tue 2/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1414		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 2/4/20	Tue 2/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1415		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 2/11/20</b>	<b>Tue 4/21/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1416		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 2/11/20	Fri 2/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1417		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 2/14/20	Fri 3/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1418		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 3/6/20	Tue 3/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1419		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 3/10/20	Thu 3/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1420		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Tue 4/21/20	Tue 4/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1421		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Tue 4/21/20</b>	<b>Tue 11/3/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1422		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 4/21/20	Tue 5/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1423		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 5/19/20	Wed 5/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1424		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 5/20/20	Wed 6/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1425		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Wed 6/17/20	Mon 8/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1426		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Mon 8/31/20	Tue 9/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1427		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Tue 9/1/20	Thu 9/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1428		Adjudicación CTM	22 days	Thu 9/10/20	Mon 10/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1429		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Tue 9/15/20	Fri 9/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1430		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Fri 9/18/20	Mon 10/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1431		Suscripción de Contrato	11 days	Mon 10/19/20	Tue 11/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1432		FINAN0035- Anticipo S1	0 days	Tue 11/3/20	Tue 11/3/20	\$ 126,000.00	\$ 0.00	\$ 126,000.00				
1433		<b>Proceso contractual</b>	<b>300 days</b>	<b>Wed 3/3/21</b>	<b>Wed 4/27/22</b>	<b>\$ 294,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 294,000.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9899
1434		Nuevas 3 estaciones flotantes con sensores de medición operativas	0 days	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1435		Nuevos sensores de temperatura y turbidez operativos	0 days	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1436		Nuevos sensores meteorológicos operativos	0 days	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1437		FINAN0035- Pago 1 S1	0 days	Wed 3/3/21	Wed 3/3/21	\$ 84,000.00	\$ 0.00	\$ 84,000.00				
1438		Software de gestión y pronósticos operativo??	0 days	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1439		Modelo de calidad de aguas operativo	0 days	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1440		Capacitación en el uso de modelos de calidad de aguas realizada	0 days	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1441		FINAN0035- Pago 2 S1	0 days	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21	\$ 126,000.00	\$ 0.00	\$ 126,000.00				
1442		Sistema de captura y persistencia de datos de las estaciones y sensores	0 days	Wed 4/27/22	Wed 4/27/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1443		Capacitación en mantenimiento de estaciones automáticas realizada	0 days	Wed 4/27/22	Wed 4/27/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1444		Plan de mantenimiento para la red de estaciones automáticas entregado	0 days	Wed 4/27/22	Wed 4/27/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1445		Términos de referencia para sistema de gestión y pronóstico entregado	0 days	Wed 4/27/22	Wed 4/27/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1446		FINAN0035- Pago 3 S1	0 days	Wed 4/27/22	Wed 4/27/22	\$ 84,000.00	\$ 0.00	\$ 84,000.00				
1447		Fin componente "IMPLEMENTACION DE PROGRAMA HIDROLOGICO Y AMBIENTAL EN EL EMBALSE ( MODELO HIDRODINAMICO 3D, RED ESTACIONES AUTOMATICAS DE CALIDAD DE AGUA, INTEGRACION VARIABLES PARA INTEGRAR CALIDAD Y CANTIDAD AGUA)"	0 days	Wed 4/27/22	Wed 4/27/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1448	PROY0036	Consultoría para implementacion de Protocolo de Evaluacion de Sostenibilidad en CHSG (HSAP , ESG,de IHA)	797 days	Mon 5/4/20	Tue 5/23/23	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	
1449		Inicio p1 PROY0036	0 days	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1450		Consultoría para implementacion de Protocolo de Evaluacion de Sostenibilidad en CHSG (HSAP , ESG,de IHA)	797 days	Mon 5/4/20	Tue 5/23/23	\$ 180,000.00	\$ 0.00	\$ 180,000.00				
1451		Proceso precontractual	155 days	Mon 5/4/20	Fri 12/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1452		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/4/20	Fri 6/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1453		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/4/20	Fri 6/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1454		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	58 days	Mon 6/1/20	Wed 8/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1455		Elaboración de Términos de Referencia	15 days	Mon 6/1/20	Fri 6/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1456		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Mon 6/22/20	Mon 6/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1457		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Tue 6/23/20	Mon 6/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1458		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Tue 6/30/20	Thu 7/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1459		Presentar expresiones de interés	10 days	Fri 7/3/20	Thu 7/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1460		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	10 days	Fri 7/17/20	Thu 7/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1461		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 7/31/20	Tue 8/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1462		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 8/5/20	Wed 8/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1463		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 8/6/20	Wed 8/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1464		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>18 days</b>	<b>Thu 8/20/20</b>	<b>Mon 9/14/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1465		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 8/20/20	Thu 8/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1466		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 8/21/20	Thu 9/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1467		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 9/4/20	Fri 9/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1468		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 9/7/20	Fri 9/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1469		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 9/14/20	Mon 9/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1470		Recibir propuestas	15 edays	Thu 8/20/20	Fri 9/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1471		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>65 days</b>	<b>Mon 9/7/20</b>	<b>Fri 12/4/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1472		Evaluar propuestas técnicas	10 days	Mon 9/7/20	Fri 9/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1473		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Mon 9/21/20	Mon 9/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1474		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Tue 9/22/20	Mon 9/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1475		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Tue 9/29/20	Tue 9/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1476		Abrir propuestas de precio	1 day	Wed 9/30/20	Wed 9/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1477		Evaluar propuestas de precio	6 days	Thu 10/1/20	Thu 10/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1478		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Fri 10/9/20	Fri 10/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1479		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Mon 10/19/20	Mon 10/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1480		Negociar el contrato	5 days	Tue 10/20/20	Mon 10/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1481		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Tue 10/27/20	Tue 10/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1482		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Wed 10/28/20	Tue 11/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1483		Emitir Autorización de Adjudicación CTN	10 days	Wed 11/4/20	Tue 11/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1484		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Wed 11/18/20	Thu 11/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1485		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Tue 11/17/20	Tue 11/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1486		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	10 days	Fri 11/20/20	Thu 12/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1487		Suscribir el Contrato	1 day	Fri 12/4/20	Fri 12/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1488		FINAN0036- Anticipo	0 days	Fri 12/4/20	Fri 12/4/20	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 27,000.00				
1489		<b>Proceso contractual</b>	<b>514 days</b>	<b>Wed 6/2/21</b>	<b>Tue 5/23/23</b>	<b>\$ 153,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 153,000.00</b>				
1490		FINAN0036- Pago 1	0 days	Wed 6/2/21	Wed 6/2/21	\$ 99,000.00	\$ 0.00	\$ 99,000.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1491		FINAN0036- Pago 2	0 days	Sat 5/28/22	Sat 5/28/22	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 27,000.00				
1492		FINAN0036- Pago 3	0 days	Tue 5/23/23	Tue 5/23/23	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 27,000.00				
1493		Fin componente "Consultoría para implementacion de Protocolo de Evaluacion de Sostenibilidad en CHSG (HSAP , ESG,de IHA)"	0 days	Tue 5/23/23	Tue 5/23/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1494	PROY0078	<b>Implementación mejoras en planta de tratamiento y redes distribucion agua potable y en plantas aguas residuales</b>	<b>739 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Thu 8/5/21</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>SE</b>	<b>LPI</b>	<b>EX ANTE</b>	
1495		Inicio p1 PROY0078	0 days	Tue 1/1/19	Tue 1/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1496		<b>Suministros para Mejoras en planta de agua y en redes distribucion agua, consultoria lagunas de oxidacion.</b>	<b>739 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Thu 8/5/21</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>				
1497		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Tue 1/1/19</b>	<b>Tue 2/4/20</b>	<b>\$ 16,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 16,000.00</b>				
1498		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Tue 1/1/19</b>	<b>Tue 1/22/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1499		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Tue 1/1/19	Tue 1/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1500		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 1/22/19</b>	<b>Tue 5/14/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1501		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 1/22/19	Thu 4/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1502		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Thu 4/4/19	Mon 5/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1503		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Mon 5/6/19	Tue 5/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1504		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Tue 5/7/19	Tue 5/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1505		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Tue 5/14/19</b>	<b>Tue 7/23/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1506		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Tue 5/14/19	Fri 5/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1507		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Fri 5/17/19	Fri 6/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1508		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Fri 6/7/19	Tue 6/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1509		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Tue 6/11/19	Thu 6/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1510		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Tue 7/23/19	Tue 7/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1511		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Tue 7/23/19</b>	<b>Tue 2/4/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1512		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Tue 7/23/19	Tue 8/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1513		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Tue 8/20/19	Wed 8/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1514		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Wed 8/21/19	Wed 9/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1515		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Wed 9/18/19	Mon 12/2/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1516		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Mon 12/2/19	Tue 12/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1517		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de	7 days	Tue 12/3/19	Thu 12/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1518		Adjudicación CTM	22 days	Thu 12/12/19	Mon 1/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			






















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
1519		Notificación de adjudicación/Publicación de resultados	3 days	Tue 12/17/19	Fri 12/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				9895
1520		Recepción de documentos habilitantes para la firma de Contrato	21 days	Fri 12/20/19	Mon 1/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1521		Suscripción de Contrato	11 days	Mon 1/20/20	Tue 2/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1522		FINAN0078- Anticipo S1	0 days	Tue 2/4/20	Tue 2/4/20	\$ 16,000.00	\$ 0.00	\$ 16,000.00				
1523		<b>Proceso contractual</b>	<b>180 days</b>	<b>Tue 2/4/20</b>	<b>Tue 10/13/20</b>	<b>\$ 64,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 64,000.00</b>				
1524		Red de distribución de agua potable MI renovada	90 days	Tue 2/4/20	Tue 6/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1525		FINAN0078- Pago 1 S1	0 days	Tue 6/9/20	Tue 6/9/20	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00				
1526		Red de distribución de agua potable MD renovada	90 days	Tue 6/9/20	Tue 10/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1527		FINAN0078- Pago 2 S1	0 days	Tue 10/13/20	Tue 10/13/20	\$ 32,000.00	\$ 0.00	\$ 32,000.00				
1528		<b>Suministros para Mejoras en planta de agua y en redes distribucion agua, consultoria lagunas de oxidacion.</b>	<b>739 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Thu 8/5/21</b>	<b>\$ 75,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 75,000.00</b>				
1529		<b>Proceso precontractual</b>	<b>285 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1530		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>15 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Mon 10/22/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1531		Elaboración de Especificaciones Técnicas	15 days	Mon 10/1/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1532		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>80 days</b>	<b>Tue 10/23/18</b>	<b>Fri 2/15/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1533		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	52 days	Tue 10/23/18	Tue 1/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1534		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Wed 1/9/19	Thu 2/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1535		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1536		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1537		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Mon 2/18/19</b>	<b>Fri 4/26/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1538		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1539		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Thu 2/21/19	Wed 3/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1540		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Thu 3/14/19	Fri 3/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1541		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Mon 3/18/19	Tue 3/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1542		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1543		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>140 days</b>	<b>Mon 4/29/19</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1544		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Mon 4/29/19	Fri 5/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1545		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Mon 5/27/19	Mon 5/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1546		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Tue 5/28/19	Mon 6/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1547		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	53 days	Tue 6/25/19	Thu 9/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			




















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1548		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 9/6/19	Fri 9/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1549		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	7 days	Mon 9/9/19	Tue 9/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1550		Adjudicación CTM	22 days	Wed 9/18/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1551		Notificación de adjudicación/Publicación de	3 days	Mon 9/23/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1552		Recepción de documentos habilitantes para la firma de	21 days	Thu 9/26/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1553		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 10/25/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1554		FINAN0078- Anticipo S2	0 days	Fri 11/8/19	Fri 11/8/19	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00				
1555		<b>Proceso contractual</b>	<b>454 days</b>	<b>Fri 11/8/19</b>	<b>Thu 8/5/21</b>	<b>\$ 60,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 60,000.00</b>				
1556		Mejorar Toma de agua de la Margen Derecha (MD)	3 emons	Fri 11/8/19	Thu 2/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1557		FINAN0078- Pago 1 S2	0 days	Thu 8/5/21	Thu 8/5/21	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00				
1558		<b>Planta potabilizadora Margen Izquierda (MI) renovada</b>	<b>154 days</b>	<b>Fri 2/7/20</b>	<b>Wed 9/9/20</b>	<b>\$ 15,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 15,000.00</b>				
1559		Tableros eléctricos principales renovados	1 mon	Fri 2/7/20	Thu 3/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1560		Equipos de medición de calidad de agua bruta y tratada en línea instalados	1 mon	Fri 3/6/20	Thu 4/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1561		Nuevas bombas dosificadoras operativas	15 days	Fri 4/3/20	Thu 4/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1562		Purgas de lodo de sedimentador y retro lavado de filtros automatizados y operativos	15 days	Fri 4/24/20	Thu 5/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1563		Nueva instrumentación y señalización operativa	1 mon	Fri 5/15/20	Thu 6/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1564		FINAN0078- Pago 2 S2	0 days	Wed 9/9/20	Wed 9/9/20	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00				
1565		Sistemas de tratamiento biológico de cloacales (lagunas) MI mejorado	60 days	Fri 6/12/20	Thu 9/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1566		Sistemas de tratamiento biológico de cloacales (lagunas) MD mejorado	60 days	Fri 9/4/20	Thu 11/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1567		FINAN0078- Pago 3 S2	0 days	Thu 11/26/20	Thu 11/26/20	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00				
1568		Sistema de saneamiento de MI renovado	90 days	Fri 11/27/20	Thu 4/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1569		Sistema de saneamiento de MD renovado	90 days	Fri 4/2/21	Thu 8/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1570		FINAN0078- Pago 4 S2	0 days	Thu 8/5/21	Thu 8/5/21	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 15,000.00				
1571		<b>Provisión de materiales para Mejoras en planta de agua y en redes distribución agua, consultoría lagunas de oxidación.</b>	<b>360 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 2/21/20</b>	<b>\$ 45,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 45,000.00</b>				
1572		<b>Proceso precontractual</b>	<b>270 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Fri 10/18/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1573		<b>Elaboración de Especificaciones Técnicas</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Mon 11/12/18</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1574		Elaboración de Especificaciones Técnicas	30 days	Mon 10/1/18	Mon 11/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1575		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>58 days</b>	<b>Tue 11/13/18</b>	<b>Wed 2/6/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1576		Solicitud de recursos Autorizada (presupuesto, inicio de proceso, especificaciones técnicas)	30 days	Tue 11/13/18	Thu 12/27/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1577		Elaboración de Documentos de Licitación (DDL)	22 days	Fri 12/28/18	Tue 1/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1578		Solicitud de no objeción al BID para DDL	1 day	Wed 1/30/19	Wed 1/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1579		Emisión de No objeción a los DDL	5 days	Thu 1/31/19	Wed 2/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1580		<b>Publicación y recepción de ofertas</b>	<b>50 days</b>	<b>Thu 2/7/19</b>	<b>Wed 4/17/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1581		Publicación del Llamado a Licitación (UNDB, periódico, WEB)	3 days	Thu 2/7/19	Mon 2/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1582		Recepción de aclaraciones/enmiendas a los DDL	15 days	Tue 2/12/19	Mon 3/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1583		Respuestas a aclaraciones/enmiendas a DDL	2 days	Tue 3/5/19	Wed 3/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1584		Solicitud de no objeción enmiendas a DDL	2 days	Thu 3/7/19	Fri 3/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1585		Recepción/Apertura de ofertas	0 days	Wed 4/17/19	Wed 4/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1586		<b>Evaluación de ofertas, adjudicación y suscripción de Contrato</b>	<b>132 days</b>	<b>Thu 4/18/19</b>	<b>Fri 10/18/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1587		Evaluación preliminar de ofertas	20 days	Thu 4/18/19	Wed 5/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1588		Solicitud de aclaraciones de ofertas	1 day	Thu 5/16/19	Thu 5/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1589		Recepción de aclaraciones a ofertas	20 days	Fri 5/17/19	Thu 6/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1590		Evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	45 days	Fri 6/14/19	Thu 8/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1591		Solicitud de no objeción a la evaluación final de ofertas y recomendación de adjudicación	1 day	Fri 8/16/19	Fri 8/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1592		Emisión de no objeción a la evaluación de ofertas y recomendación de adjudicación	7 days	Mon 8/19/19	Tue 8/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1593		Adjudicación CTM	22 days	Wed 8/28/19	Thu 9/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1594		Notificación de adjudicación/Publicación de	3 days	Mon 9/2/19	Wed 9/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1595		Recepción de documentos habilitantes para la firma de	21 days	Thu 9/5/19	Thu 10/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1596		Suscripción de Contrato	11 days	Fri 10/4/19	Fri 10/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1597		FINAN0078- Anticipo S3	0 days	Fri 10/18/19	Fri 10/18/19	\$ 13,500.00	\$ 0.00	\$ 13,500.00				
1598		<b>Proceso contractual</b>	<b>90 days</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>Fri 2/21/20</b>	<b>\$ 31,500.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 31,500.00</b>				
1599		Recibir materiales	90 days	Mon 10/21/19	Fri 2/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1600		FINAN0078- Pago S3	0 days	Fri 2/21/20	Fri 2/21/20	\$ 31,500.00	\$ 0.00	\$ 31,500.00				
1601		Fin componente "Mejoras en Planta de agua y en redes distribución agua, consultoria lagunas de oxidación"	0 days	Thu 8/5/21	Thu 8/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
1602	PROY0150	Consultoría para el desarrollo de programas de implementación socio ambiental	1040 days	Mon 5/6/19	Sun 4/30/23	\$ 620,000.00	\$ 0.00	\$ 620,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	9895
1603		Inicio p2	0 days	Sat 6/1/19	Sat 6/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1604		Consultorias SN3, programas de implementación socio ambiental	1040 days	Mon 5/6/19	Sun 4/30/23	\$ 620,000.00	\$ 0.00	\$ 620,000.00				
1605		Proceso precontractual	270 days	Mon 5/6/19	Fri 5/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1606		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/6/19	Fri 6/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1607		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/6/19	Fri 6/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1608		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	93 days	Mon 6/3/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1609		Elaboración de Términos de Referencia	30 days	Mon 6/3/19	Fri 7/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1610		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1611		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Tue 7/16/19	Mon 7/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1612		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Tue 7/23/19	Thu 7/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1613		Presentar expresiones de interés	20 days	Fri 7/26/19	Thu 8/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1614		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Fri 8/23/19	Thu 9/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1615		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 9/20/19	Tue 9/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1616		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 9/25/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1617		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1618		Invitación a la lista corta y recepción de ofertas	41 days	Thu 10/10/19	Thu 12/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1619		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1620		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 10/11/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1621		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 10/25/19	Fri 10/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1622		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 10/28/19	Fri 11/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1623		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 11/4/19	Mon 11/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1624		Recibir propuestas	40 days	Fri 10/11/19	Thu 12/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1625		Evaluación y suscripción del Contrato	116 days	Fri 12/6/19	Fri 5/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1626		Evaluar propuestas técnicas	30 days	Fri 12/6/19	Thu 1/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1627		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 1/17/20	Fri 1/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1628		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 1/20/20	Fri 1/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1629		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 1/27/20	Mon 1/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1630		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 1/28/20	Tue 1/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1631		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 1/29/20	Wed 2/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				




















Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1667		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 1/31/19	Wed 2/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1668		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>41 days</b>	<b>Thu 2/14/19</b>	<b>Thu 4/11/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1669		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 2/14/19	Thu 2/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1670		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 2/15/19	Thu 2/28/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1671		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1672		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 3/4/19	Fri 3/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1673		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 3/11/19	Mon 3/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1674		Recibir propuestas	40 days	Fri 2/15/19	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1675		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>116 days</b>	<b>Fri 4/12/19</b>	<b>Fri 9/20/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1676		Evaluar propuestas técnicas	30 days	Fri 4/12/19	Thu 5/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1677		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 5/24/19	Fri 5/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1678		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 5/27/19	Fri 5/31/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1679		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 6/3/19	Mon 6/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1680		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 6/4/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1681		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 6/5/19	Wed 6/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1682		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 6/13/19	Thu 6/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1683		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 6/21/19	Fri 6/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1684		Negociar el contrato	12 days	Mon 6/24/19	Tue 7/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1685		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Wed 7/10/19	Wed 7/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1686		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Thu 7/11/19	Wed 7/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1687		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Thu 7/18/19	Fri 8/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1688		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Mon 8/19/19	Tue 8/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1689		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Wed 7/31/19	Wed 7/31/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1690		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Wed 8/21/19	Thu 9/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1691		Suscribir el Contrato	1 day	Fri 9/20/19	Fri 9/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1692		FINAN0028- Anticipo	0 days	Fri 9/20/19	Fri 9/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1693		<b>Proceso contractual</b>	<b>0 days</b>	<b>Thu 12/19/19</b>	<b>Thu 12/19/19</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>				
1694		FINAN0028- Pago 1	0 days	Thu 12/19/19	Thu 12/19/19	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00				
1695		FINAN0028- Pago 2	0 days	Thu 12/19/19	Thu 12/19/19	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00				
1696		Fin componente "Consultoría de evaluación ambiental y social de la operación del complejo"	0 days	Thu 12/19/19	Thu 12/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
1697		<b>Producto 11: Estudios para la rehabilitación del grupo turbina-generador completados</b>	<b>962 days</b>	<b>Mon 5/6/19</b>	<b>Tue 1/10/23</b>	<b>\$ 2,180,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,180,000.00</b>				9899
1698	<b>PROY0009</b>	<b>Complementación de los estudios para definir la alternativa de rehabilitación del grupo turbina-generador a ser implementada y preparación de los TdR para adquirir la primera turbina</b>	<b>810 days</b>	<b>Wed 12/4/19</b>	<b>Tue 1/10/23</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,000,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
1699		Inicio p1 PROY0009	0 days	Wed 1/1/20	Wed 1/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1700		Consultoría estudios turbina	810 days	Wed 12/4/19	Tue 1/10/23	\$ 2,000,000.00	\$ 0.00	\$ 2,000,000.00				
1701		Proceso precontractual	270 days	Wed 12/4/19	Tue 12/15/20	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00				
1702		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Wed 12/4/19	Tue 1/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1703		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Wed 12/4/19	Tue 1/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1704		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	93 days	Wed 1/1/20	Fri 5/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1705		Elaboración de Términos de Referencia	30 days	Wed 1/1/20	Tue 2/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1706		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Wed 2/12/20	Wed 2/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1707		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Thu 2/13/20	Wed 2/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1708		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Thu 2/20/20	Mon 2/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1709		Presentar expresiones de interés	20 days	Tue 2/25/20	Mon 3/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1710		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Tue 3/24/20	Mon 4/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1711		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Tue 4/21/20	Thu 4/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1712		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Fri 4/24/20	Fri 4/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1713		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Mon 4/27/20	Fri 5/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1714		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>41 days</b>	<b>Mon 5/11/20</b>	<b>Mon 7/6/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1715		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Mon 5/11/20	Mon 5/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1716		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Tue 5/12/20	Mon 5/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1717		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Tue 5/26/20	Tue 5/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1718		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Wed 5/27/20	Tue 6/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1719		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Wed 6/3/20	Wed 6/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1720		Recibir propuestas	40 days	Tue 5/12/20	Mon 7/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1721		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>116 days</b>	<b>Tue 7/7/20</b>	<b>Tue 12/15/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1722		Evaluar propuestas técnicas	30 days	Tue 7/7/20	Mon 8/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1723		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Tue 8/18/20	Tue 8/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1724		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Wed 8/19/20	Tue 8/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
1725		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Wed 8/26/20	Wed 8/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				9895
1726		Abrir propuestas de precio	1 day	Thu 8/27/20	Thu 8/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1727		Evaluar propuestas de precio	6 days	Fri 8/28/20	Fri 9/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1728		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Mon 9/7/20	Mon 9/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1729		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Tue 9/15/20	Tue 9/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1730		Negociar el contrato	12 days	Wed 9/16/20	Thu 10/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1731		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Fri 10/2/20	Fri 10/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1732		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Mon 10/5/20	Fri 10/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1733		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Mon 10/12/20	Tue 11/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1734		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Wed 11/11/20	Thu 11/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1735		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Fri 10/23/20	Fri 10/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1736		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Fri 11/13/20	Mon 12/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1737		Suscribir el Contrato	1 day	Tue 12/15/20	Tue 12/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1738		FINAN0009- Anticipo	0 days	Tue 12/15/20	Tue 12/15/20	\$ 300,000.00	\$ 0.00	\$ 300,000.00				
1739		<b>Proceso contractual</b>	<b>540 days</b>	<b>Wed 12/16/20</b>	<b>Tue 1/10/23</b>	<b>\$ 1,700,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 1,700,000.00</b>				
1740		Elaborar Estudio de vida útil remanente y análisis de fatiga de componentes críticos en nuevo contexto operacional	210 days	Wed 12/16/20	Tue 10/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1741		FINAN0009- P1	0 days	Tue 10/5/21	Tue 10/5/21	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00				
1742		Elaborar Estudios de oportunidad de mejora (eficiencia, punto de funcionamiento, vórtices de Von Karman, etc.).	120 days	Wed 10/6/21	Tue 3/22/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1743		Elaborar Estudios de análisis de riesgo	120 days	Wed 10/6/21	Tue 3/22/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1744		FINAN0009- P2	0 days	Tue 3/22/22	Tue 3/22/22	\$ 500,000.00	\$ 0.00	\$ 500,000.00				
1745		Elaborar Informe de definición de criterios, parámetros, seguridades de diseño y estudios necesarios para elaborar la ingeniería de detalle	210 days	Wed 3/23/22	Tue 1/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1746		Elaborar Plan de adquisición, prueba y sustitución de todas las 14 turbinas de la central	210 days	Wed 3/23/22	Tue 1/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1747		Elaborar Términos de referencia para la adquisición de una primera turbina o partes y componentes de sustitución necesaria	210 days	Wed 3/23/22	Tue 1/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1748		Elaborar Términos de referencia de servicios y suministros para la ejecución del desmontaje/montaje y trabajos de adecuación de partes fijas o móviles para la nueva turbina a instalar	210 days	Wed 3/23/22	Tue 1/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1749		FINAN0009- P3	0 days	Tue 1/10/23	Tue 1/10/23	\$ 700,000.00	\$ 0.00	\$ 700,000.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació  
Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

.....

◆

▬

▬

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

◆

▬

▬

▬

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

▬

▬

▬

▬

Hito externo

Fecha límite




















Progreso

Progreso manual




















Página 60






















ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9899
1750		Fin del componente "Proyecto, ingeniería y contrato turbina"	0 days	Tue 1/10/23	Tue 1/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1751	<b>PROY0014</b>	<b>Preparación de los TdR para adquirir el primer generador a ser renovado</b>	<b>570 days</b>	<b>Mon 5/6/19</b>	<b>Fri 7/9/21</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
1752		Inicio p1 PROY0014	0 days	Sat 6/1/19	Sat 6/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1753		<b>Consultoría para elaborar pliego para suministro del primer generador al inicio del ciclo de renovación</b>	<b>570 days</b>	<b>Mon 5/6/19</b>	<b>Fri 7/9/21</b>	<b>\$ 180,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 180,000.00</b>				
1754		<b>Proceso precontractual</b>	<b>270 days</b>	<b>Mon 5/6/19</b>	<b>Fri 5/15/20</b>	<b>\$ 27,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 27,000.00</b>				
1755		<b>Generar Ficha de Requerimiento Técnico</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 5/6/19</b>	<b>Fri 6/14/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1756		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/6/19	Fri 6/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1757		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>93 days</b>	<b>Mon 6/3/19</b>	<b>Wed 10/9/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1758		Elaboración de Términos de Referencia	30 days	Mon 6/3/19	Fri 7/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1759		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1760		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Tue 7/16/19	Mon 7/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1761		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Tue 7/23/19	Thu 7/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1762		Presentar expresiones de interés	20 days	Fri 7/26/19	Thu 8/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1763		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Fri 8/23/19	Thu 9/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1764		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 9/20/19	Tue 9/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1765		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 9/25/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1766		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1767		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>41 days</b>	<b>Thu 10/10/19</b>	<b>Thu 12/5/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1768		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1769		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 10/11/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1770		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 10/25/19	Fri 10/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1771		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 10/28/19	Fri 11/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1772		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 11/4/19	Mon 11/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1773		Recibir propuestas	40 days	Fri 10/11/19	Thu 12/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1774		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>116 days</b>	<b>Fri 12/6/19</b>	<b>Fri 5/15/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1775		Evaluar propuestas técnicas	30 days	Fri 12/6/19	Thu 1/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1776		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 1/17/20	Fri 1/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1777		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 1/20/20	Fri 1/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1778		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 1/27/20	Mon 1/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1779		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 1/28/20	Tue 1/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1780		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 1/29/20	Wed 2/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1781		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 2/6/20	Thu 2/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1782		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 2/14/20	Fri 2/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1783		Negociar el contrato	12 days	Mon 2/17/20	Tue 3/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1784		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Wed 3/4/20	Wed 3/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1785		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Thu 3/5/20	Wed 3/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1786		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Thu 3/12/20	Fri 4/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1787		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Mon 4/13/20	Tue 4/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1788		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Wed 3/25/20	Wed 3/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1789		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Wed 4/15/20	Thu 5/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1790		Suscribir el Contrato	1 day	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1791		FINAN0014- Anticipo	0 days	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	\$ 27,000.00	\$ 0.00	\$ 27,000.00				
1792		<b>Proceso contractual</b>	<b>300 days</b>	<b>Mon 5/18/20</b>	<b>Fri 7/9/21</b>	<b>\$ 153,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 153,000.00</b>				
1793		Elaborar Estudios respecto al alcance de la rehabilitación a implementar en el generador	180 days	Mon 5/18/20	Fri 1/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1794		FINAN0014- Pago 1	0 days	Fri 1/22/21	Fri 1/22/21	\$ 90,000.00	\$ 0.00	\$ 90,000.00				
1795		Elaborar Términos de referencia conforme a los resultados del estudio, para la renovación/modernización del	120 days	Mon 1/25/21	Fri 7/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1796		FINAN0014- Pago 2	0 days	Fri 7/9/21	Fri 7/9/21	\$ 63,000.00	\$ 0.00	\$ 63,000.00				
1797		Fin componente "consultoria para elaborar pliego para suministro del primer generador al inicio del ciclo de renovación"	0 days	Fri 7/9/21	Fri 7/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1798		<b>Producto 12: Plan de gestión de activos implementados</b>	<b>540 days</b>	<b>Mon 5/13/19</b>	<b>Fri 6/4/21</b>	<b>\$ 210,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 210,000.00</b>				
1799	<b>PROY0155</b>	<b>Consultoría de la gestion de los repuestos en el marco de la gestión integral de los activos del complejo</b>	<b>540 days</b>	<b>Mon 5/13/19</b>	<b>Fri 6/4/21</b>	<b>\$ 210,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 210,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
1800		Inicio p1 PROY0155	0 days	Sat 6/1/19	Sat 6/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1801		<b>Consultoría gestion de activos y gestion de repuestos</b>	<b>540 days</b>	<b>Mon 5/13/19</b>	<b>Fri 6/4/21</b>	<b>\$ 210,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 210,000.00</b>				
1802		<b>Proceso precontractual</b>	<b>270 days</b>	<b>Mon 5/13/19</b>	<b>Fri 5/22/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1803		<b>Generar Ficha de Requerimiento Técnico</b>	<b>30 days</b>	<b>Mon 5/13/19</b>	<b>Fri 6/21/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1804		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/13/19	Fri 6/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1805		<b>Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra</b>	<b>93 days</b>	<b>Mon 6/3/19</b>	<b>Wed 10/9/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1806		Elaboración de Términos de Referencia	30 days	Mon 6/3/19	Fri 7/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1807		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1808		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Tue 7/16/19	Mon 7/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1809		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Tue 7/23/19	Thu 7/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1810		Presentar expresiones de interés	20 days	Fri 7/26/19	Thu 8/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1811		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Fri 8/23/19	Thu 9/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1812		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 9/20/19	Tue 9/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1813		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 9/25/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1814		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1815		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>41 days</b>	<b>Thu 10/10/19</b>	<b>Thu 12/5/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1816		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1817		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 10/11/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1818		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 10/25/19	Fri 10/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1819		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 10/28/19	Fri 11/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1820		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 11/4/19	Mon 11/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1821		Recibir propuestas	40 days	Fri 10/11/19	Thu 12/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1822		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>121 days</b>	<b>Fri 12/6/19</b>	<b>Fri 5/22/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1823		Evaluar propuestas técnicas	35 days	Fri 12/6/19	Thu 1/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1824		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 1/24/20	Fri 1/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1825		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 1/27/20	Fri 1/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1826		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 2/3/20	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1827		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 2/4/20	Tue 2/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1828		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 2/5/20	Wed 2/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1829		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 2/13/20	Thu 2/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1830		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 2/21/20	Fri 2/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1831		Negociar el contrato	12 days	Mon 2/24/20	Tue 3/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1832		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Wed 3/11/20	Wed 3/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1833		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Thu 3/12/20	Wed 3/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1834		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Thu 3/19/20	Fri 4/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1835		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Mon 4/20/20	Tue 4/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1836		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1837		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Wed 4/22/20	Thu 5/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1838		Suscribir el Contrato	1 day	Fri 5/22/20	Fri 5/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	1989899
1839		FINAN0155- Anticipo	0 days	Fri 5/22/20	Fri 5/22/20	\$ 31,500.00	\$ 0.00	\$ 31,500.00				
1840		Proceso contractual	270 days	Mon 5/25/20	Fri 6/4/21	\$ 178,500.00	\$ 0.00	\$ 178,500.00				
1841		Implementar Plan de Trabajo según diagnóstico	90 days	Mon 5/25/20	Fri 9/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1842		Interface del módulo materiales entre EAM y K2B en operación	90 days	Mon 9/28/20	Fri 1/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1843		FINAN0155- Pago 1	0 days	Fri 1/29/21	Fri 1/29/21	\$ 105,000.00	\$ 0.00	\$ 105,000.00				
1844		Implementar Gestión de Repuestos en almacenes	90 days	Mon 2/1/21	Fri 6/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1845		FINAN0155- Pago 2	0 days	Fri 6/4/21	Fri 6/4/21	\$ 73,500.00	\$ 0.00	\$ 73,500.00				
1846		Fin componente "Consultoría gestion de activos y gestion de repuestos"	0 days	Fri 6/4/21	Fri 6/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1847		Contingencias e Imprevistos	913 days	Wed 1/1/20	Sat 7/1/23	\$ 3,600,000.00	\$ 0.00	\$ 3,600,000.00	NA			
1848		FINAN-CONTIGENCIA	913 days	Wed 1/1/20	Sat 7/1/23	\$ 3,600,000.00	\$ 0.00	\$ 3,600,000.00				
1849		FINAN-CONTIGENCIA 1	0 days	Wed 1/1/20	Wed 1/1/20	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00				
1850		FINAN-CONTIGENCIA 2	0 days	Wed 7/1/20	Wed 7/1/20	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00				
1851		FINAN-CONTIGENCIA 3	0 days	Fri 1/1/21	Fri 1/1/21	\$ 720,000.00	\$ 0.00	\$ 720,000.00				
1852		FINAN-CONTIGENCIA 4	0 days	Thu 7/1/21	Thu 7/1/21	\$ 720,000.00	\$ 0.00	\$ 720,000.00				
1853		FINAN-CONTIGENCIA 5	0 days	Sat 1/1/22	Sat 1/1/22	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00				
1854		FINAN-CONTIGENCIA 6	0 days	Fri 7/1/22	Fri 7/1/22	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00				
1855		FINAN-CONTIGENCIA 7	0 days	Sun 1/1/23	Sun 1/1/23	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00				
1856		FINAN-CONTIGENCIA 8	0 days	Sat 7/1/23	Sat 7/1/23	\$ 360,000.00	\$ 0.00	\$ 360,000.00				
1857		Componente II. Fortalecimiento institucional, supervisión y gestión del programa	1468 days	Mon 9/10/18	Wed 5/1/24	\$ 4,000,000.00	\$ 0.00	\$ 4,000,000.00				
1858		Producto 13: Planes de fortalecimiento institucional implementados (Capacidades gerenciales, comunicación y género , digitalización	625 days	Mon 10/1/18	Fri 2/26/21	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00				
1859	PROY0180	Consultoría Fortalecimiento Capacidad Institucional (Capacidades gerenciales, comunicación y género , digitalización y gestión	625 days	Mon 10/1/18	Fri 2/26/21	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	
1860		Inicio p1 PROY0155	0 days	Sat 6/1/19	Sat 6/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1861		Consultoría de Fortalecimiento Capacidad Institucional (Capacidades gerenciales, comunicación y género , digitalización y	470 days	Mon 5/13/19	Fri 2/26/21	\$ 200,000.00	\$ 0.00	\$ 200,000.00				
1862		Proceso precontractual	270 days	Mon 5/13/19	Fri 5/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1863		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/13/19	Fri 6/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1864		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 5/13/19	Fri 6/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1865		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	93 days	Mon 6/3/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1866		Elaboración de Términos de Referencia	30 days	Mon 6/3/19	Fri 7/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1867		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1868		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Tue 7/16/19	Mon 7/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1869		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Tue 7/23/19	Thu 7/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1870		Presentar expresiones de interés	20 days	Fri 7/26/19	Thu 8/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1871		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Fri 8/23/19	Thu 9/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18		<div><div>Tarea<div></div>Tarea inactiva</div><div>División<div></div>Hito inactivo</div><div>Hito<div></div>Resumen inactivo</div><div>Resumen<div></div>Tarea manual</div><div>Resumen del proyecto<div></div>solo duración</div><div>Informe de resumen manual<div></div></div><div>Resumen manual<div></div>solo el comienzo</div><div>solo fin<div></div></div><div>Tareas externas<div></div></div><div>Hito externo<div></div></div><div>Fecha límite<div></div></div><div>Progreso<div></div></div><div>Progreso manual<div></div></div></div>										
Página 64												

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1872		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 9/20/19	Tue 9/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1873		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 9/25/19	Wed 9/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1874		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 9/26/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1875		<b>Invitación a la lista corta y recepción de ofertas</b>	<b>41 days</b>	<b>Thu 10/10/19</b>	<b>Thu 12/5/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1876		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1877		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 10/11/19	Thu 10/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1878		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 10/25/19	Fri 10/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1879		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 10/28/19	Fri 11/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1880		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 11/4/19	Mon 11/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1881		Recibir propuestas	40 days	Fri 10/11/19	Thu 12/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1882		<b>Evaluación y suscripción del Contrato</b>	<b>121 days</b>	<b>Fri 12/6/19</b>	<b>Fri 5/22/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1883		Evaluar propuestas técnicas	35 days	Fri 12/6/19	Thu 1/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1884		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 1/24/20	Fri 1/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1885		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 1/27/20	Fri 1/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1886		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 2/3/20	Mon 2/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1887		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 2/4/20	Tue 2/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1888		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 2/5/20	Wed 2/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1889		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 2/13/20	Thu 2/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1890		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 2/21/20	Fri 2/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1891		Negociar el contrato	12 days	Mon 2/24/20	Tue 3/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1892		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Wed 3/11/20	Wed 3/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1893		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Thu 3/12/20	Wed 3/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1894		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Thu 3/19/20	Fri 4/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1895		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Mon 4/20/20	Tue 4/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1896		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1897		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Wed 4/22/20	Thu 5/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1898		Suscribir el Contrato	1 day	Fri 5/22/20	Fri 5/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1899		FINAN0155- Anticipo	0 days	Fri 5/22/20	Fri 5/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1900		<b>Proceso contractual</b>	<b>200 days</b>	<b>Mon 5/25/20</b>	<b>Fri 2/26/21</b>	<b>\$ 200,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 200,000.00</b>				
1901		Implementar Plan de Trabajo	30 days	Mon 5/25/20	Fri 7/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1902		Entregable 1	80 days	Mon 7/6/20	Fri 10/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1903		FINAN0155- Pago 1	0 days	Fri 10/23/20	Fri 10/23/20	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas




















Hito externo

Fecha límite




















Progreso

Progreso manual

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1904		Entregable 2	90 days	Mon 10/26/20	Fri 2/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1905		FINAN0155- Pago 2	0 days	Fri 2/26/21	Fri 2/26/21	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00				
1906		Fin componente "Fortalecimiento de Capacidad Institucional"	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1907	PROY0000	Consultoría de apoyo a la unidad ejecutora, coordinación general de las intervenciones, asistencia técnica especializada e inspección de las intervenciones en fábrica y en obra	1360 days	Mon 9/10/18	Fri 12/1/23	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00	FC	SBCC	EX ANTE	
1908		Inicio p1 PROY0000	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1909		Consultoría de apoyo a la unidad ejecutora, coordinación general de las intervenciones, asistencia técnica especializada e inspección de las intervenciones en fábrica y en obra	1360 days	Mon 9/10/18	Fri 12/1/23	\$ 3,500,000.00	\$ 0.00	\$ 3,500,000.00				
1910		Proceso precontractual	270 days	Mon 9/10/18	Fri 9/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1911		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/10/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1912		Generar Ficha de Requerimiento Técnico	30 days	Mon 9/10/18	Mon 10/22/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1913		Solicitud de recursos Autorizada y enviada a compra	93 days	Mon 10/1/18	Wed 2/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1914		Elaboración de Términos de Referencia	30 days	Mon 10/1/18	Mon 11/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1915		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Tue 11/13/18	Tue 11/13/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1916		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Wed 11/14/18	Wed 11/21/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1917		Publicar el anuncio para solicitar expresiones de interés	3 days	Thu 11/22/18	Mon 11/26/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1918		Presentar expresiones de interés	20 days	Tue 11/27/18	Wed 12/26/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1919		Analizar expresiones de interés y conformar la lista corta	20 days	Thu 12/27/18	Thu 1/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1920		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 1/25/19	Tue 1/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1921		Solicitar no objeción a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	1 day	Wed 1/30/19	Wed 1/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1922		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud de propuestas incluida la lista corta	10 days	Thu 1/31/19	Wed 2/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1923		Invitación a la lista corta y recepción de ofertas	41 days	Thu 2/14/19	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1924		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 2/14/19	Thu 2/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1925		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud de propuestas (SP)	10 days	Fri 2/15/19	Thu 2/28/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1926		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1927		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 3/4/19	Fri 3/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1928		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 3/11/19	Mon 3/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1929		Recibir propuestas	40 days	Fri 2/15/19	Thu 4/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1930		Evaluación y suscripción del Contrato	121 days	Fri 4/12/19	Fri 9/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1931		Evaluar propuestas técnicas	35 days	Fri 4/12/19	Thu 5/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1932		Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	1 day	Fri 5/31/19	Fri 5/31/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1933		Emitir no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas	5 days	Mon 6/3/19	Fri 6/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1934		Notificar puntajes técnicos a los oferentes	1 day	Mon 6/10/19	Mon 6/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1935		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 6/11/19	Tue 6/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1936		Evaluar propuestas de precio	6 days	Wed 6/12/19	Wed 6/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1937		Elaborar informe de evaluación combinada de la calidad y el costo	6 days	Thu 6/20/19	Thu 6/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1938		Remitir al Banco para información del informe final de evaluación combinada	1 day	Fri 6/28/19	Fri 6/28/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1939		Negociar el contrato	12 days	Mon 7/1/19	Tue 7/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1940		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Wed 7/17/19	Wed 7/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1941		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Thu 7/18/19	Wed 7/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1942		Emitir Resolución de Adjudicación CTM	22 days	Thu 7/25/19	Fri 8/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1943		Notificar adjudicación del Contrato	2 days	Mon 8/26/19	Tue 8/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1944		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Wed 8/7/19	Wed 8/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1945		Recibir documentos habilitantes para suscribir el contrato	22 days	Wed 8/28/19	Thu 9/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1946		Suscribir el Contrato	1 day	Fri 9/27/19	Fri 9/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1947		FINAN00000- Anticipo	0 days	Fri 9/27/19	Fri 9/27/19	\$ 525,000.00	\$ 0.00	\$ 525,000.00				
1948		<b>Proceso contractual</b>	<b>1090 days</b>	<b>Mon 9/30/19</b>	<b>Fri 12/1/23</b>	<b>\$ 2,975,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,975,000.00</b>				
1949		Ejecutar consultoría apoyo	1090 days	Mon 9/30/19	Fri 12/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1950		<b>FINAN0000</b>	<b>913 days</b>	<b>Sun 12/1/19</b>	<b>Thu 6/1/23</b>	<b>\$ 2,975,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 2,975,000.00</b>				
1951		FINAN0000 2	0 mons	Sun 12/1/19	Sun 12/1/19	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00				
1952		FINAN0000 3	0 mons	Mon 6/1/20	Mon 6/1/20	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00				
1953		FINAN0000 4	0 mons	Tue 12/1/20	Tue 12/1/20	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00				
1954		FINAN0000 5	0 mons	Tue 6/1/21	Tue 6/1/21	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00				
1955		FINAN0000 6	0 mons	Wed 12/1/21	Wed 12/1/21	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00				
1956		FINAN0000 7	0 mons	Wed 6/1/22	Wed 6/1/22	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00				
1957		FINAN0000 8	0 mons	Thu 12/1/22	Thu 12/1/22	\$ 350,000.00	\$ 0.00	\$ 350,000.00				
1958		FINAN0000 9	0 mons	Thu 6/1/23	Thu 6/1/23	\$ 525,000.00	\$ 0.00	\$ 525,000.00				
1959		Fin componente "Consultoría de apoyo"	0 days	Fri 12/1/23	Fri 12/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1960		<b>Auditorías Financieras del Proyecto</b>	<b>1281 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Wed 5/1/24</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
1961		<b>Proceso precontractual</b>	<b>190 days</b>	<b>Wed 6/5/19</b>	<b>Tue 2/25/20</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
1962		Elaborar términos de referencia (TdRs)	90 days	Wed 6/5/19	Tue 10/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1963		Estimar costos y presupuesto	1 day	Wed 10/9/19	Wed 10/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1964		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1965		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Fri 10/11/19	Thu 10/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1966		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 10/18/19	Tue 10/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1967		Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta	1 day	Wed 10/23/19	Wed 10/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1968		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud	10 days	Thu 10/24/19	Wed 11/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1969		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 11/7/19	Thu 11/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1970		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud	10 days	Fri 11/8/19	Thu 11/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1971		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1972		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 11/25/19	Fri 11/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1973		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista co	1 day	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			



ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
1974		Recibir propuestas	0 days	Thu 12/12/19	Thu 12/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1975		Evaluar propuestas técnicas	5 days	Fri 12/13/19	Thu 12/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1976		Solicitar no objeción al informe de evaluación de	1 day	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1977		Emitir no objeción a l informe de evaluación de	5 days	Mon 12/23/19	Fri 12/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1978		Notificar putajes técnicos	1 day	Mon 12/30/19	Mon 12/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1979		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 12/31/19	Tue 12/31/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1980		Evaluar propuestas de precio	3 days	Wed 1/1/20	Fri 1/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1981		Elaborar informe de evaluación combinada de l:	2 days	Mon 1/6/20	Tue 1/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1982		Remitir al Banco para información del informe f	1 day	Wed 1/8/20	Wed 1/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1983		Negociar el contrato	3 days	Thu 1/9/20	Mon 1/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1984		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Tue 1/14/20	Tue 1/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1985		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Wed 1/15/20	Tue 1/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1986		Adjudicar/notificar adjudicación del Contrato	2 days	Wed 1/22/20	Thu 1/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1987		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Tue 2/4/20	Tue 2/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1988		Recibir documentos habilitantes para suscribir €	22 days	Fri 1/24/20	Mon 2/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1989		Suscribir el Contrato	1 day	Tue 2/25/20	Tue 2/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1990		<b>Proceso Contractual</b>	<b>1047 days</b>	<b>Mon 4/27/20</b>	<b>Wed 5/1/24</b>	<b>\$ 150,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 150,000.00</b>				
1991		Entrega de Informes Financieros del Proyecto a	0 days	Mon 4/27/20	Mon 4/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1992		FINAN-AUD-001 Pago 1	0 days	Mon 4/27/20	Mon 4/27/20	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
1993		Entrega de Informes Financieros del Proyecto a	0 days	Thu 4/29/21	Thu 4/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1994		FINAN-AUD-001 Pago 2	0 days	Thu 4/29/21	Thu 4/29/21	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
1995		Entrega de Informes Financieros del Proyecto a	0 days	Fri 4/29/22	Fri 4/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1996		FINAN-AUD-001 Pago 3	0 days	Fri 4/29/22	Fri 4/29/22	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
1997		Entrega de Informes Financieros del Proyecto a	0 days	Mon 5/1/23	Mon 5/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
1998		FINAN-AUD-001 Pago 4	0 days	Mon 5/1/23	Mon 5/1/23	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
1999		Entrega de Informes Financieros del Proyecto a	0 days	Wed 5/1/24	Wed 5/1/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2000		FINAN-AUD-001 Pago 5	0 days	Wed 5/1/24	Wed 5/1/24	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00				
2001		Fin AUD001	0 days	Wed 5/1/24	Wed 5/1/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2002		<b>Evaluación Intermedia del Programa</b>	<b>173 days</b>	<b>Wed 7/14/21</b>	<b>Sun 3/13/22</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	
2003		<b>Proceso precontractual</b>	<b>131 days</b>	<b>Wed 7/14/21</b>	<b>Wed 1/12/22</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2004		Elaborar términos de referencia (TdRs) para cor	90 days	Wed 7/14/21	Tue 11/16/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2005		Estimar costos y presupuesto	1 day	Wed 11/17/21	Wed 11/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2006		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Thu 11/18/21	Thu 11/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2007		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Fri 11/19/21	Thu 11/25/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2008		Invitar a participar/invitación pública a participa	10 days	Fri 11/26/21	Thu 12/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2009		Recibir expresiones de interés y CVs	10 days	Fri 12/10/21	Thu 12/23/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2010		Evaluación de candidatos	5 days	Fri 12/24/21	Thu 12/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2011		Solicitar al BID no objeción a la evaluación y a la	1 day	Fri 12/31/21	Fri 12/31/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2012		Emitir No objeción por parte del BID a la evalua	5 days	Mon 1/3/22	Fri 1/7/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2013		Adjudicar el contrato	2 days	Mon 1/10/22	Tue 1/11/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2014		Notificar resultados	1 day	Wed 1/12/22	Wed 1/12/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2015		Suscribir el contrato de consultoría	0 days	Wed 1/12/22	Wed 1/12/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2016		FINAN-EVAL-001- Anticipo	0 days	Wed 1/12/22	Wed 1/12/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2017		<b>Proceso Contractual</b>	<b>42 days</b>	<b>Wed 1/12/22</b>	<b>Sun 3/13/22</b>	<b>\$ 50,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 50,000.00</b>				
2018		Informe de Evaluación intermedia	2 emons	Wed 1/12/22	Sun 3/13/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2019		FINAN-EVAL-001 Pago 1	0 days	Sun 3/13/22	Sun 3/13/22	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 50,000.00				
2020		<b>Evaluación Final del Proyecto</b>	<b>196 days</b>	<b>Wed 4/5/23</b>	<b>Wed 1/3/24</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>FC</b>	<b>SBCC</b>	<b>EX ANTE</b>	

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo




















Fecha límite

Progreso




















Progreso manual



ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198
2021		<b>Proceso precontractual</b>	<b>130 days</b>	<b>Wed 4/5/23</b>	<b>Tue 10/3/23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				9895
2022		Elaborar términos de referencia (TdRs)	30 days	Wed 4/5/23	Tue 5/16/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2023		Estimar costos y presupuesto	1 day	Wed 5/17/23	Wed 5/17/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2024		Solicitar al BID no objeción a los TdRs	1 day	Thu 5/18/23	Thu 5/18/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2025		Emitir No objeción por parte del BID a los TdRs	5 days	Fri 5/19/23	Thu 5/25/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2026		Preparar solicitud de propuestas	3 days	Fri 5/26/23	Tue 5/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2027		Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta	1 day	Wed 5/31/23	Wed 5/31/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2028		Emitir no objeción por parte del BID a la solicitud	10 days	Thu 6/1/23	Wed 6/14/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2029		Remitir la solicitud de propuestas a la lista corta	1 day	Thu 6/15/23	Thu 6/15/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2030		Preparar aclaraciones/enmiendas a la solicitud	10 days	Fri 6/16/23	Thu 6/29/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2031		Solicitar no objeción a las enmiendas a la SP	1 day	Fri 6/30/23	Fri 6/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2032		Emitir no objeción a las enmiendas a la SP	5 days	Mon 7/3/23	Fri 7/7/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2033		Remitir aclaraciones y/o enmiendas a la lista corta	1 day	Mon 7/10/23	Mon 7/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2034		Recibir propuestas	0 days	Thu 7/20/23	Thu 7/20/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2035		Evaluar propuestas técnicas	5 days	Fri 7/21/23	Thu 7/27/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2036		Solicitar no objeción al informe de evaluación de	1 day	Fri 7/28/23	Fri 7/28/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2037		Emitir no objeción a l informe de evaluación de	5 days	Mon 7/31/23	Fri 8/4/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2038		Notificar putajes técnicos	1 day	Mon 8/7/23	Mon 8/7/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2039		Abrir propuestas de precio	1 day	Tue 8/8/23	Tue 8/8/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2040		Evaluar propuestas de precio	3 days	Wed 8/9/23	Fri 8/11/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2041		Elaborar informe de evaluación combinada de l	2 days	Mon 8/14/23	Tue 8/15/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2042		Remitir al Banco para información del informe f	1 day	Wed 8/16/23	Wed 8/16/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2043		Negociar el contrato	3 days	Thu 8/17/23	Mon 8/21/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2044		Solicitar no objeción al contrato negociado	1 day	Tue 8/22/23	Tue 8/22/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2045		Emitir no objeción al contrato negociado	5 days	Wed 8/23/23	Tue 8/29/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2046		Adjudicar/notificar adjudicación del Contrato	2 days	Wed 8/30/23	Thu 8/31/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2047		Publicar la adjudicación del Contrato	0 days	Tue 9/12/23	Tue 9/12/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2048		Recibir documentos habilitantes para suscribir	22 days	Fri 9/1/23	Mon 10/2/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2049		Suscribir el Contrato	1 day	Tue 10/3/23	Tue 10/3/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2050		<b>Proceso Contractual</b>	<b>0 days</b>	<b>Wed 1/3/24</b>	<b>Wed 1/3/24</b>	<b>\$ 100,000.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 100,000.00</b>				
2051		Informe de Evaluación Final	0 days	Wed 1/3/24	Wed 1/3/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2052		FINAN-EVAL002- Pago 1	0 days	Wed 1/3/24	Wed 1/3/24	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00				
2053		Fin EVAL002	0 days	Wed 1/3/24	Wed 1/3/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2054		<b>Efectividad y elegibilidad de la operación</b>	<b>132 days</b>	<b>Wed 11/28/18</b>	<b>Tue 6/4/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2055		<b>Efectividad Total</b>	<b>66 days</b>	<b>Wed 11/28/18</b>	<b>Mon 3/4/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2056		Aprobación COW	0 days	Wed 11/28/18	Wed 11/28/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2057		Firma de Contrato ROU	66 days	Wed 11/28/18	Mon 3/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2058		Firma de Contrato RAR	66 days	Wed 11/28/18	Mon 3/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2059		<b>Elegibilidad Total</b>	<b>66 days</b>	<b>Tue 3/5/19</b>	<b>Tue 6/4/19</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2060		NG art. 4.01 a) Informes jurídicos fundados	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2061		NG art. 4.01 b) Designación de Funcionarios autorizados para solicitar desembolsos	22 days	Tue 3/5/19	Wed 4/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2062		NG art. 4.01 c) Cuentas Bancarias	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2063		NG art. 4.01 d) Verificación de Sistema Financiero y estructura de control interno	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2064		EE cláusula a) Convenio subsidiario ROU	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2065		EE cláusula a) Convenio subsidiario RAR	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernización Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9899
2066		EE cláusula b) Conformación del Equipo mínimo de la Unidad Ejecutora del Proyecto en CTM incluyendo Coordinador General, Especialista Financiero, Especialista de Adquisiciones, Ambiental, asesores legales, Especialista técnico....	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2067		EE cláusula c) Reglamento Operativo aprobado y en vigencia	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2068		EE cláusula d) cláusulas de requerimientos Fiduciarios Anexo III	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2069		EE cláusula e) cláusulas de requerimientos Ambiental IGAS	66 days	Tue 3/5/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2070		Condiciones previas cumplidas, remitadas al banco y elegibles	0 days	Tue 6/4/19	Tue 6/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2071		<b>Gestión del programa</b>	<b>1557 days</b>	<b>Mon 7/2/18</b>	<b>Mon 7/1/24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2072		<b>GESTION PRESTAMO BID</b>	<b>1557 days</b>	<b>Mon 7/2/18</b>	<b>Mon 7/1/24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2073		Horizonte de publicación	18 emons	Mon 7/2/18	Tue 12/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2074		<b>Hitos del procesamiento contable</b>	<b>1044 days</b>	<b>Sun 3/1/20</b>	<b>Fri 3/1/24</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2075		Cuentas del proyecto 2019 cerradas por la Contabilidad	0 days	Sun 3/1/20	Sun 3/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2076		Cuentas del proyecto 2020 cerradas por la Contabilidad	0 days	Mon 3/1/21	Mon 3/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2077		Cuentas del proyecto 2021 cerradas por la Contabilidad	0 days	Tue 3/1/22	Tue 3/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2078		Cuentas del proyecto 2022 cerradas por la Contabilidad	0 days	Wed 3/1/23	Wed 3/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2079		Cuentas del proyecto 2023 cerradas por la Contabilidad	0 days	Fri 3/1/24	Fri 3/1/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2080		<b>Reportes de estado al CD</b>	<b>1360 days</b>	<b>Fri 10/5/18</b>	<b>Fri 12/29/23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2081		Reporte estado a CD 1	0 days	Fri 10/5/18	Fri 10/5/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2082		Reporte estado a CD 2	0 days	Fri 10/12/18	Fri 10/12/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2083		Reporte estado a CD 3	0 days	Fri 10/19/18	Fri 10/19/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2084		Reporte estado a CD 4	0 days	Fri 10/26/18	Fri 10/26/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2085		Reporte estado a CD 5	0 days	Fri 11/2/18	Fri 11/2/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2086		Reporte estado a CD 6	0 days	Fri 11/9/18	Fri 11/9/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2087		Reporte estado a CD 7	0 days	Fri 11/16/18	Fri 11/16/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2088		Reporte estado a CD 8	0 days	Fri 11/23/18	Fri 11/23/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2089		Reporte estado a CD 9	0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2090		Reporte estado a CD 10	0 days	Fri 12/7/18	Fri 12/7/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2091		Reporte estado a CD 11	0 days	Fri 12/14/18	Fri 12/14/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2092		Reporte estado a CD 12	0 days	Fri 12/21/18	Fri 12/21/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2093		Reporte estado a CD 13	0 days	Fri 12/28/18	Fri 12/28/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2094		Reporte estado a CD 14	0 days	Fri 1/4/19	Fri 1/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2095		Reporte estado a CD 15	0 days	Fri 1/11/19	Fri 1/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2096		Reporte estado a CD 16	0 days	Fri 1/18/19	Fri 1/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2097		Reporte estado a CD 17	0 days	Fri 1/25/19	Fri 1/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2098		Reporte estado a CD 18	0 days	Fri 2/1/19	Fri 2/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2099		Reporte estado a CD 19	0 days	Fri 2/8/19	Fri 2/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
2100		Reporte estado a CD 20	0 days	Fri 2/15/19	Fri 2/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2101		Reporte estado a CD 21	0 days	Fri 2/22/19	Fri 2/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2102		Reporte estado a CD 22	0 days	Fri 3/1/19	Fri 3/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2103		Reporte estado a CD 23	0 days	Fri 3/8/19	Fri 3/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2104		Reporte estado a CD 24	0 days	Fri 3/15/19	Fri 3/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2105		Reporte estado a CD 25	0 days	Fri 3/22/19	Fri 3/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2106		Reporte estado a CD 26	0 days	Fri 3/29/19	Fri 3/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2107		Reporte estado a CD 27	0 days	Fri 4/5/19	Fri 4/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2108		Reporte estado a CD 28	0 days	Fri 4/12/19	Fri 4/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2109		Reporte estado a CD 29	0 days	Fri 4/19/19	Fri 4/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2110		Reporte estado a CD 30	0 days	Fri 4/26/19	Fri 4/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2111		Reporte estado a CD 31	0 days	Fri 5/3/19	Fri 5/3/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2112		Reporte estado a CD 32	0 days	Fri 5/10/19	Fri 5/10/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2113		Reporte estado a CD 33	0 days	Fri 5/17/19	Fri 5/17/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2114		Reporte estado a CD 34	0 days	Fri 5/24/19	Fri 5/24/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2115		Reporte estado a CD 35	0 days	Fri 5/31/19	Fri 5/31/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2116		Reporte estado a CD 36	0 days	Fri 6/7/19	Fri 6/7/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2117		Reporte estado a CD 37	0 days	Fri 6/14/19	Fri 6/14/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2118		Reporte estado a CD 38	0 days	Fri 6/21/19	Fri 6/21/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2119		Reporte estado a CD 39	0 days	Fri 6/28/19	Fri 6/28/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2120		Reporte estado a CD 40	0 days	Fri 7/5/19	Fri 7/5/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2121		Reporte estado a CD 41	0 days	Fri 7/12/19	Fri 7/12/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2122		Reporte estado a CD 42	0 days	Fri 7/19/19	Fri 7/19/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2123		Reporte estado a CD 43	0 days	Fri 7/26/19	Fri 7/26/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2124		Reporte estado a CD 44	0 days	Fri 8/2/19	Fri 8/2/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2125		Reporte estado a CD 45	0 days	Fri 8/9/19	Fri 8/9/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2126		Reporte estado a CD 46	0 days	Fri 8/16/19	Fri 8/16/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2127		Reporte estado a CD 47	0 days	Fri 8/23/19	Fri 8/23/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2128		Reporte estado a CD 48	0 days	Fri 8/30/19	Fri 8/30/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2129		Reporte estado a CD 49	0 days	Fri 9/6/19	Fri 9/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2130		Reporte estado a CD 50	0 days	Fri 9/13/19	Fri 9/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2131		Reporte estado a CD 51	0 days	Fri 9/20/19	Fri 9/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2132		Reporte estado a CD 52	0 days	Fri 9/27/19	Fri 9/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2133		Reporte estado a CD 53	0 days	Fri 10/4/19	Fri 10/4/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2134		Reporte estado a CD 54	0 days	Fri 10/11/19	Fri 10/11/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2135		Reporte estado a CD 55	0 days	Fri 10/18/19	Fri 10/18/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2136		Reporte estado a CD 56	0 days	Fri 10/25/19	Fri 10/25/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2137		Reporte estado a CD 57	0 days	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2138		Reporte estado a CD 58	0 days	Fri 11/8/19	Fri 11/8/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2139		Reporte estado a CD 59	0 days	Fri 11/15/19	Fri 11/15/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2140		Reporte estado a CD 60	0 days	Fri 11/22/19	Fri 11/22/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2141		Reporte estado a CD 61	0 days	Fri 11/29/19	Fri 11/29/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2142		Reporte estado a CD 62	0 days	Fri 12/6/19	Fri 12/6/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2143		Reporte estado a CD 63	0 days	Fri 12/13/19	Fri 12/13/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2144		Reporte estado a CD 64	0 days	Fri 12/20/19	Fri 12/20/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2145		Reporte estado a CD 65	0 days	Fri 12/27/19	Fri 12/27/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2146		Reporte estado a CD 66	0 days	Fri 1/3/20	Fri 1/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


 Tarea inactiva


 Hito inactivo


 Resumen inactivo


 Tarea manual


 solo duración


 Informe de resumen manual


 Resumen manual


 solo el comienzo


 solo fin


 Tareas externas


 Hito externo


 Fecha límite


 Progreso


 Progreso manual






























Página 71

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
2147		Reporte estado a CD 67	0 days	Fri 1/10/20	Fri 1/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2148		Reporte estado a CD 68	0 days	Fri 1/17/20	Fri 1/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2149		Reporte estado a CD 69	0 days	Fri 1/24/20	Fri 1/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2150		Reporte estado a CD 70	0 days	Fri 1/31/20	Fri 1/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2151		Reporte estado a CD 71	0 days	Fri 2/7/20	Fri 2/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2152		Reporte estado a CD 72	0 days	Fri 2/14/20	Fri 2/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2153		Reporte estado a CD 73	0 days	Fri 2/21/20	Fri 2/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2154		Reporte estado a CD 74	0 days	Fri 2/28/20	Fri 2/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2155		Reporte estado a CD 75	0 days	Fri 3/6/20	Fri 3/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2156		Reporte estado a CD 76	0 days	Fri 3/13/20	Fri 3/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2157		Reporte estado a CD 77	0 days	Fri 3/20/20	Fri 3/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2158		Reporte estado a CD 78	0 days	Fri 3/27/20	Fri 3/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2159		Reporte estado a CD 79	0 days	Fri 4/3/20	Fri 4/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2160		Reporte estado a CD 80	0 days	Fri 4/10/20	Fri 4/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2161		Reporte estado a CD 81	0 days	Fri 4/17/20	Fri 4/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2162		Reporte estado a CD 82	0 days	Fri 4/24/20	Fri 4/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2163		Reporte estado a CD 83	0 days	Fri 5/1/20	Fri 5/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2164		Reporte estado a CD 84	0 days	Fri 5/8/20	Fri 5/8/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2165		Reporte estado a CD 85	0 days	Fri 5/15/20	Fri 5/15/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2166		Reporte estado a CD 86	0 days	Fri 5/22/20	Fri 5/22/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2167		Reporte estado a CD 87	0 days	Fri 5/29/20	Fri 5/29/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2168		Reporte estado a CD 88	0 days	Fri 6/5/20	Fri 6/5/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2169		Reporte estado a CD 89	0 days	Fri 6/12/20	Fri 6/12/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2170		Reporte estado a CD 90	0 days	Fri 6/19/20	Fri 6/19/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2171		Reporte estado a CD 91	0 days	Fri 6/26/20	Fri 6/26/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2172		Reporte estado a CD 92	0 days	Fri 7/3/20	Fri 7/3/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2173		Reporte estado a CD 93	0 days	Fri 7/10/20	Fri 7/10/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2174		Reporte estado a CD 94	0 days	Fri 7/17/20	Fri 7/17/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2175		Reporte estado a CD 95	0 days	Fri 7/24/20	Fri 7/24/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2176		Reporte estado a CD 96	0 days	Fri 7/31/20	Fri 7/31/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2177		Reporte estado a CD 97	0 days	Fri 8/7/20	Fri 8/7/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2178		Reporte estado a CD 98	0 days	Fri 8/14/20	Fri 8/14/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2179		Reporte estado a CD 99	0 days	Fri 8/21/20	Fri 8/21/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2180		Reporte estado a CD 100	0 days	Fri 8/28/20	Fri 8/28/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2181		Reporte estado a CD 101	0 days	Fri 9/4/20	Fri 9/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2182		Reporte estado a CD 102	0 days	Fri 9/11/20	Fri 9/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2183		Reporte estado a CD 103	0 days	Fri 9/18/20	Fri 9/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2184		Reporte estado a CD 104	0 days	Fri 9/25/20	Fri 9/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2185		Reporte estado a CD 105	0 days	Fri 10/2/20	Fri 10/2/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2186		Reporte estado a CD 106	0 days	Fri 10/9/20	Fri 10/9/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2187		Reporte estado a CD 107	0 days	Fri 10/16/20	Fri 10/16/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2188		Reporte estado a CD 108	0 days	Fri 10/23/20	Fri 10/23/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2189		Reporte estado a CD 109	0 days	Fri 10/30/20	Fri 10/30/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2190		Reporte estado a CD 110	0 days	Fri 11/6/20	Fri 11/6/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2191		Reporte estado a CD 111	0 days	Fri 11/13/20	Fri 11/13/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2192		Reporte estado a CD 112	0 days	Fri 11/20/20	Fri 11/20/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2193		Reporte estado a CD 113	0 days	Fri 11/27/20	Fri 11/27/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas			

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
2194		Reporte estado a CD 114	0 days	Fri 12/4/20	Fri 12/4/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2195		Reporte estado a CD 115	0 days	Fri 12/11/20	Fri 12/11/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2196		Reporte estado a CD 116	0 days	Fri 12/18/20	Fri 12/18/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2197		Reporte estado a CD 117	0 days	Fri 12/25/20	Fri 12/25/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2198		Reporte estado a CD 118	0 days	Fri 1/1/21	Fri 1/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2199		Reporte estado a CD 119	0 days	Fri 1/8/21	Fri 1/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2200		Reporte estado a CD 120	0 days	Fri 1/15/21	Fri 1/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2201		Reporte estado a CD 121	0 days	Fri 1/22/21	Fri 1/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2202		Reporte estado a CD 122	0 days	Fri 1/29/21	Fri 1/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2203		Reporte estado a CD 123	0 days	Fri 2/5/21	Fri 2/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2204		Reporte estado a CD 124	0 days	Fri 2/12/21	Fri 2/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2205		Reporte estado a CD 125	0 days	Fri 2/19/21	Fri 2/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2206		Reporte estado a CD 126	0 days	Fri 2/26/21	Fri 2/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2207		Reporte estado a CD 127	0 days	Fri 3/5/21	Fri 3/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2208		Reporte estado a CD 128	0 days	Fri 3/12/21	Fri 3/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2209		Reporte estado a CD 129	0 days	Fri 3/19/21	Fri 3/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2210		Reporte estado a CD 130	0 days	Fri 3/26/21	Fri 3/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2211		Reporte estado a CD 131	0 days	Fri 4/2/21	Fri 4/2/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2212		Reporte estado a CD 132	0 days	Fri 4/9/21	Fri 4/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2213		Reporte estado a CD 133	0 days	Fri 4/16/21	Fri 4/16/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2214		Reporte estado a CD 134	0 days	Fri 4/23/21	Fri 4/23/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2215		Reporte estado a CD 135	0 days	Fri 4/30/21	Fri 4/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2216		Reporte estado a CD 136	0 days	Fri 5/7/21	Fri 5/7/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2217		Reporte estado a CD 137	0 days	Fri 5/14/21	Fri 5/14/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2218		Reporte estado a CD 138	0 days	Fri 5/21/21	Fri 5/21/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2219		Reporte estado a CD 139	0 days	Fri 5/28/21	Fri 5/28/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2220		Reporte estado a CD 140	0 days	Fri 6/4/21	Fri 6/4/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2221		Reporte estado a CD 141	0 days	Fri 6/11/21	Fri 6/11/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2222		Reporte estado a CD 142	0 days	Fri 6/18/21	Fri 6/18/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2223		Reporte estado a CD 143	0 days	Fri 6/25/21	Fri 6/25/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2224		Reporte estado a CD 144	0 days	Fri 7/2/21	Fri 7/2/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2225		Reporte estado a CD 145	0 days	Fri 7/9/21	Fri 7/9/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2226		Reporte estado a CD 146	0 days	Fri 7/16/21	Fri 7/16/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2227		Reporte estado a CD 147	0 days	Fri 7/23/21	Fri 7/23/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2228		Reporte estado a CD 148	0 days	Fri 7/30/21	Fri 7/30/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2229		Reporte estado a CD 149	0 days	Fri 8/6/21	Fri 8/6/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2230		Reporte estado a CD 150	0 days	Fri 8/13/21	Fri 8/13/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2231		Reporte estado a CD 151	0 days	Fri 8/20/21	Fri 8/20/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2232		Reporte estado a CD 152	0 days	Fri 8/27/21	Fri 8/27/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2233		Reporte estado a CD 153	0 days	Fri 9/3/21	Fri 9/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2234		Reporte estado a CD 154	0 days	Fri 9/10/21	Fri 9/10/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2235		Reporte estado a CD 155	0 days	Fri 9/17/21	Fri 9/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2236		Reporte estado a CD 156	0 days	Fri 9/24/21	Fri 9/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2237		Reporte estado a CD 157	0 days	Fri 10/1/21	Fri 10/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2238		Reporte estado a CD 158	0 days	Fri 10/8/21	Fri 10/8/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2239		Reporte estado a CD 159	0 days	Fri 10/15/21	Fri 10/15/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2240		Reporte estado a CD 160	0 days	Fri 10/22/21	Fri 10/22/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


 Tarea inactiva


 Hito inactivo


 Resumen inactivo


 Tarea manual


 solo duración


 Informe de resumen manual


 Resumen manual


 solo el comienzo


 solo fin


 Tareas externas


 Hito externo


 Fecha límite


 Progreso


 Progreso manual











Página 73

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
2241		Reporte estado a CD 161	0 days	Fri 10/29/21	Fri 10/29/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2242		Reporte estado a CD 162	0 days	Fri 11/5/21	Fri 11/5/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2243		Reporte estado a CD 163	0 days	Fri 11/12/21	Fri 11/12/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2244		Reporte estado a CD 164	0 days	Fri 11/19/21	Fri 11/19/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2245		Reporte estado a CD 165	0 days	Fri 11/26/21	Fri 11/26/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2246		Reporte estado a CD 166	0 days	Fri 12/3/21	Fri 12/3/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2247		Reporte estado a CD 167	0 days	Fri 12/10/21	Fri 12/10/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2248		Reporte estado a CD 168	0 days	Fri 12/17/21	Fri 12/17/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2249		Reporte estado a CD 169	0 days	Fri 12/24/21	Fri 12/24/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2250		Reporte estado a CD 170	0 days	Fri 12/31/21	Fri 12/31/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2251		Reporte estado a CD 171	0 days	Fri 1/7/22	Fri 1/7/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2252		Reporte estado a CD 172	0 days	Fri 1/14/22	Fri 1/14/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2253		Reporte estado a CD 173	0 days	Fri 1/21/22	Fri 1/21/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2254		Reporte estado a CD 174	0 days	Fri 1/28/22	Fri 1/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2255		Reporte estado a CD 175	0 days	Fri 2/4/22	Fri 2/4/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2256		Reporte estado a CD 176	0 days	Fri 2/11/22	Fri 2/11/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2257		Reporte estado a CD 177	0 days	Fri 2/18/22	Fri 2/18/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2258		Reporte estado a CD 178	0 days	Fri 2/25/22	Fri 2/25/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2259		Reporte estado a CD 179	0 days	Fri 3/4/22	Fri 3/4/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2260		Reporte estado a CD 180	0 days	Fri 3/11/22	Fri 3/11/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2261		Reporte estado a CD 181	0 days	Fri 3/18/22	Fri 3/18/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2262		Reporte estado a CD 182	0 days	Fri 3/25/22	Fri 3/25/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2263		Reporte estado a CD 183	0 days	Fri 4/1/22	Fri 4/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2264		Reporte estado a CD 184	0 days	Fri 4/8/22	Fri 4/8/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2265		Reporte estado a CD 185	0 days	Fri 4/15/22	Fri 4/15/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2266		Reporte estado a CD 186	0 days	Fri 4/22/22	Fri 4/22/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2267		Reporte estado a CD 187	0 days	Fri 4/29/22	Fri 4/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2268		Reporte estado a CD 188	0 days	Fri 5/6/22	Fri 5/6/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2269		Reporte estado a CD 189	0 days	Fri 5/13/22	Fri 5/13/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2270		Reporte estado a CD 190	0 days	Fri 5/20/22	Fri 5/20/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2271		Reporte estado a CD 191	0 days	Fri 5/27/22	Fri 5/27/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2272		Reporte estado a CD 192	0 days	Fri 6/3/22	Fri 6/3/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2273		Reporte estado a CD 193	0 days	Fri 6/10/22	Fri 6/10/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2274		Reporte estado a CD 194	0 days	Fri 6/17/22	Fri 6/17/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2275		Reporte estado a CD 195	0 days	Fri 6/24/22	Fri 6/24/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2276		Reporte estado a CD 196	0 days	Fri 7/1/22	Fri 7/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2277		Reporte estado a CD 197	0 days	Fri 7/8/22	Fri 7/8/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2278		Reporte estado a CD 198	0 days	Fri 7/15/22	Fri 7/15/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2279		Reporte estado a CD 199	0 days	Fri 7/22/22	Fri 7/22/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2280		Reporte estado a CD 200	0 days	Fri 7/29/22	Fri 7/29/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2281		Reporte estado a CD 201	0 days	Fri 8/5/22	Fri 8/5/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2282		Reporte estado a CD 202	0 days	Fri 8/12/22	Fri 8/12/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2283		Reporte estado a CD 203	0 days	Fri 8/19/22	Fri 8/19/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2284		Reporte estado a CD 204	0 days	Fri 8/26/22	Fri 8/26/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2285		Reporte estado a CD 205	0 days	Fri 9/2/22	Fri 9/2/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2286		Reporte estado a CD 206	0 days	Fri 9/9/22	Fri 9/9/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2287		Reporte estado a CD 207	0 days	Fri 9/16/22	Fri 9/16/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


 Tarea inactiva


 Hito inactivo


 Resumen inactivo


 Tarea manual


 solo duración


 Informe de resumen manual


 Resumen manual


 solo el comienzo


 solo fin


 Tareas externas


 Hito externo


 Fecha límite


 Progreso


 Progreso manual











Página 74



ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
2288		Reporte estado a CD 208	0 days	Fri 9/23/22	Fri 9/23/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2289		Reporte estado a CD 209	0 days	Fri 9/30/22	Fri 9/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2290		Reporte estado a CD 210	0 days	Fri 10/7/22	Fri 10/7/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2291		Reporte estado a CD 211	0 days	Fri 10/14/22	Fri 10/14/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2292		Reporte estado a CD 212	0 days	Fri 10/21/22	Fri 10/21/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2293		Reporte estado a CD 213	0 days	Fri 10/28/22	Fri 10/28/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2294		Reporte estado a CD 214	0 days	Fri 11/4/22	Fri 11/4/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2295		Reporte estado a CD 215	0 days	Fri 11/11/22	Fri 11/11/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2296		Reporte estado a CD 216	0 days	Fri 11/18/22	Fri 11/18/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2297		Reporte estado a CD 217	0 days	Fri 11/25/22	Fri 11/25/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2298		Reporte estado a CD 218	0 days	Fri 12/2/22	Fri 12/2/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2299		Reporte estado a CD 219	0 days	Fri 12/9/22	Fri 12/9/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2300		Reporte estado a CD 220	0 days	Fri 12/16/22	Fri 12/16/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2301		Reporte estado a CD 221	0 days	Fri 12/23/22	Fri 12/23/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2302		Reporte estado a CD 222	0 days	Fri 12/30/22	Fri 12/30/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2303		Reporte estado a CD 223	0 days	Fri 1/6/23	Fri 1/6/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2304		Reporte estado a CD 224	0 days	Fri 1/13/23	Fri 1/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2305		Reporte estado a CD 225	0 days	Fri 1/20/23	Fri 1/20/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2306		Reporte estado a CD 226	0 days	Fri 1/27/23	Fri 1/27/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2307		Reporte estado a CD 227	0 days	Fri 2/3/23	Fri 2/3/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2308		Reporte estado a CD 228	0 days	Fri 2/10/23	Fri 2/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2309		Reporte estado a CD 229	0 days	Fri 2/17/23	Fri 2/17/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2310		Reporte estado a CD 230	0 days	Fri 2/24/23	Fri 2/24/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2311		Reporte estado a CD 231	0 days	Fri 3/3/23	Fri 3/3/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2312		Reporte estado a CD 232	0 days	Fri 3/10/23	Fri 3/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2313		Reporte estado a CD 233	0 days	Fri 3/17/23	Fri 3/17/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2314		Reporte estado a CD 234	0 days	Fri 3/24/23	Fri 3/24/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2315		Reporte estado a CD 235	0 days	Fri 3/31/23	Fri 3/31/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2316		Reporte estado a CD 236	0 days	Fri 4/7/23	Fri 4/7/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2317		Reporte estado a CD 237	0 days	Fri 4/14/23	Fri 4/14/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2318		Reporte estado a CD 238	0 days	Fri 4/21/23	Fri 4/21/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2319		Reporte estado a CD 239	0 days	Fri 4/28/23	Fri 4/28/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2320		Reporte estado a CD 240	0 days	Fri 5/5/23	Fri 5/5/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2321		Reporte estado a CD 241	0 days	Fri 5/12/23	Fri 5/12/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2322		Reporte estado a CD 242	0 days	Fri 5/19/23	Fri 5/19/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2323		Reporte estado a CD 243	0 days	Fri 5/26/23	Fri 5/26/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2324		Reporte estado a CD 244	0 days	Fri 6/2/23	Fri 6/2/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2325		Reporte estado a CD 245	0 days	Fri 6/9/23	Fri 6/9/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2326		Reporte estado a CD 246	0 days	Fri 6/16/23	Fri 6/16/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2327		Reporte estado a CD 247	0 days	Fri 6/23/23	Fri 6/23/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2328		Reporte estado a CD 248	0 days	Fri 6/30/23	Fri 6/30/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2329		Reporte estado a CD 249	0 days	Fri 7/7/23	Fri 7/7/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2330		Reporte estado a CD 250	0 days	Fri 7/14/23	Fri 7/14/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2331		Reporte estado a CD 251	0 days	Fri 7/21/23	Fri 7/21/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2332		Reporte estado a CD 252	0 days	Fri 7/28/23	Fri 7/28/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2333		Reporte estado a CD 253	0 days	Fri 8/4/23	Fri 8/4/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2334		Reporte estado a CD 254	0 days	Fri 8/11/23	Fri 8/11/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació

Fecha: Wed 10/24/18


Tarea


División


Hito


Resumen


Resumen del proyecto


 Tarea inactiva


 Hito inactivo


 Resumen inactivo


 Tarea manual


 solo duración


 Informe de resumen manual


 Resumen manual


 solo el comienzo


 solo fin


 Tareas externas


 Hito externo


 Fecha límite


 Progreso


 Progreso manual





























Página 75

ID	Proyecto SG	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	Aporte Local	Costo Total	Tipo de Contratación	Método de Adquisición BID	Tipo de Revisión	198 9895
2335		Reporte estado a CD 255	0 days	Fri 8/18/23	Fri 8/18/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2336		Reporte estado a CD 256	0 days	Fri 8/25/23	Fri 8/25/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2337		Reporte estado a CD 257	0 days	Fri 9/1/23	Fri 9/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2338		Reporte estado a CD 258	0 days	Fri 9/8/23	Fri 9/8/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2339		Reporte estado a CD 259	0 days	Fri 9/15/23	Fri 9/15/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2340		Reporte estado a CD 260	0 days	Fri 9/22/23	Fri 9/22/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2341		Reporte estado a CD 261	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2342		Reporte estado a CD 262	0 days	Fri 10/6/23	Fri 10/6/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2343		Reporte estado a CD 263	0 days	Fri 10/13/23	Fri 10/13/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2344		Reporte estado a CD 264	0 days	Fri 10/20/23	Fri 10/20/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2345		Reporte estado a CD 265	0 days	Fri 10/27/23	Fri 10/27/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2346		Reporte estado a CD 266	0 days	Fri 11/3/23	Fri 11/3/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2347		Reporte estado a CD 267	0 days	Fri 11/10/23	Fri 11/10/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2348		Reporte estado a CD 268	0 days	Fri 11/17/23	Fri 11/17/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2349		Reporte estado a CD 269	0 days	Fri 11/24/23	Fri 11/24/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2350		Reporte estado a CD 270	0 days	Fri 12/1/23	Fri 12/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2351		Reporte estado a CD 271	0 days	Fri 12/8/23	Fri 12/8/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2352		Reporte estado a CD 272	0 days	Fri 12/15/23	Fri 12/15/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2353		Reporte estado a CD 273	0 days	Fri 12/22/23	Fri 12/22/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2354		Reporte estado a CD 274	0 days	Fri 12/29/23	Fri 12/29/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2355		<b>Reportes de estado al BID</b>	<b>1300 days</b>	<b>Mon 10/1/18</b>	<b>Sun 10/1/23</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 0.00</b>				
2356		Reporte estado a BID 1	0 days	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2357		Reporte estado a BID 2	0 days	Mon 4/1/19	Mon 4/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2358		Reporte estado a BID 3	0 days	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2359		Reporte estado a BID 4	0 days	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2360		Reporte estado a BID 5	0 days	Thu 10/1/20	Thu 10/1/20	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2361		Reporte estado a BID 6	0 days	Thu 4/1/21	Thu 4/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2362		Reporte estado a BID 7	0 days	Fri 10/1/21	Fri 10/1/21	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2363		Reporte estado a BID 8	0 days	Fri 4/1/22	Fri 4/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2364		Reporte estado a BID 9	0 days	Sat 10/1/22	Sat 10/1/22	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2365		Reporte estado a BID 10	0 days	Sat 4/1/23	Sat 4/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2366		Reporte estado a BID 11	0 days	Sun 10/1/23	Sun 10/1/23	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2367		Revisiones entregadas	0 days	Mon 7/2/18	Mon 7/2/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2368		Revisión final entregada	0 days	Mon 7/2/18	Mon 7/2/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2369		Cierre de la gestión BID	0 days	Mon 7/1/24	Mon 7/1/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2370		Fin RSG	0 days	Mon 7/1/24	Mon 7/1/24	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				
2371			1 day?	Mon 10/1/18	Mon 10/1/18	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00				

Proyecto: RG-L1124 Modernizació Fecha: Wed 10/24/18	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	