

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1445	Chief of Operations Validation Date	03/27/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	04/26/19
Last Update	03/22/19	Country Representative Validation Date	04/27/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Maracanaú Transportation and Urban Logistics Program	Loan Number	4445/OC-BR
Executing Agency	Prefeitura de Maracanaú	Sector/Subsector	TR-UIN - TRANSPORT-URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Team Leader	MAIA RIBEIRO, KARISA	Overall Stage	Approved
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Prefeitura de Maracanaú		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1445	31,784,500	31,784,500	31,784,500	0	63,569,000	31,784,500	0	0.00%	31,784,500
Aggregated	31,784,500	31,784,500	31,784,500	0	63,569,000	31,784,500	0	0.00%	31,784,500

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Tempo médio de viagem reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.0	Tempo médio de viagem dos veículos particulares	Minutos	15.90	2017	P		9.30
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Pesquisa de campo. Relatório Semestral de Progresso - UGP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.1	Tempo médio de viagem dos ônibus	Minutos	28.70	2017	P		16.40
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Pesquisa de campo. Relatório Semestral de Progresso - UGP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	Tempo médio de viagem dos caminhões	Minutos	20.70	2017	P		12.00
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Pesquisa de campo. Relatório Semestral de Progresso - UGP.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 1: Velocidade média do transporte coletivo na Avenida Manoel Moreira Lima aumentada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	Tempo médio de viagem do transporte público coletivo na Avenida Manoel Moreira Lima (corredor de ônibus)	Minutos	9.90	2016	P		8.60
					P(a)		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

1.0	Tempo médio de viagem do transporte público coletivo na Avenida Manoel Moreira Lima (corredor de ônibus)	Minutos	9.90	2016	A		
Details							
Means of verification: Pesquisa de campo. Relatório Semestral de Progresso - UGP.							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

Outcome Nbr. 2: Custo operacional reduzido

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
2.0	Custo operacional dos veículos de passeio em Maracanaú	US\$ milhões	375.90	2017	P		335.40
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Relatório de avaliação econômica ex-ante e ex-post. Relatório de Encerramento do Projeto - PCR.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Percepção das mulheres em relação à segurança melhorada

Observation:

Outcome Nbr. 4: Emissão de CO2 reduzida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
4.0	Emissão média de CO2	Ton	6,210.00	2017	P		5,387.00
					P(a)		
					A		
Details							
Means of verification: Relatório de Encerramento do Projeto (PCR) - UGP.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Engenharia

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	Projetos de engenharia de detalhe das vias principais elaborados	Projetos	P		6		1,750,000
			P(a)	0	6		1,750,000
			A	0	0		0
1.2	Projeto da obra de implantação do corredor de ônibus elaborado	Projetos	P		1		750,000
			P(a)	0	1		750,000
			A	0	0		0

Component Nbr. 2 Obras Civas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
2.1	Vias pavimentadas	Roads (km)	P		7.5		13,617,176
			P(a)	0	7.5		13,617,176
			A	0	0		0
2.2	Vias duplicadas	Roads (km)	P		8.5		10,950,912
			P(a)	0	8.5		10,950,912
			A	0	0		0
2.3	Vias reabilitadas	Roads (km)	P		8.5		10,950,912
			P(a)	0	8.5		10,950,912
			A	0	0		0
2.4	Via de transporte coletivo implantada	Roads (km)	P		3.87		15,550,000
			P(a)	0	3.87		15,550,000
			A	0	0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
3.1	Unidades operacionais de transporte fortalecidas	Unidade Operacional	P		3		552,632
			P(a)	0	3		552,632
			A	0	0		0
3.2	Plano logístico e de cargas do município elaborado	Plano	P		1		721,052
			P(a)	0	1		721,052
			A	0	0		0
3.3	Plano de mobilidade urbana atualizado	Plano	P		1		721,052
			P(a)	0	1		721,052
			A	0	0		0
3.4	Plano de ação para o desenvolvimento de uma economia de de baixo carbono elaborado	Plano	P		1		552,632
			P(a)	0	1		552,632
			A	0	0		0
3.5	Plano municipal para a redução dos riscos de mudanças climáticas elaborado	Plano	P		1		552,632
			P(a)	0	1		552,632
			A	0	0		0
3.6	Plano estratégico para a promoção de ações fiscais com o objetivo de atrair novas empresas elaborado	Plano	P		1		300,000
			P(a)	0	1		300,000
			A	0	0		0
3.7	Medição sobre a percepção de segurança e conforto das mulheres no transporte público	Medição	P		1		100,000
			P(a)		1		100,000
			A		0		0

Other Cost

	Supervisão de obras	P				2,500,000
		P(a)				2,500,000
		A				0
	Ações de mitigação ambiental	P				1,000,000
		P(a)				1,000,000
		A				0
	Administração do Programa	P				2,750,000
		P(a)				2,750,000
		A				0
	Auditoria	P				250,000
		P(a)				250,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				63,569,000
		P(a)				63,569,000
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Monitoring & Evaluation