

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CR-L1024	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/03/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/07/20
<b>Last Update</b>	03/24/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/30/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Water and Sanitation Program	<b>Loan Number</b>	2493/OC-CR
<b>Executing Agency</b>	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	ORTIZ STRADTMANN, SILVIA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	Costa Rica
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	CR-X1009
<b>Borrower</b>	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		

## Environmental and Social Safeguards


<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	<p>Todas las componentes del Proyecto se están implementando de conformidad con las Políticas de Salvaguardia del BID.</p> <p>La Dirección Socioambiental y de Comunicación de la UE-PAPS cuenta con un equipo multidisciplinario con capacidad para realizar la coordinación y supervisión necesaria en temas ambientales, sociales y de seguridad ocupacional.</p> <p>A su vez, se cuenta con un equipo de regentes ambientales que inspeccionan el desempeño ambiental de las empresas contratistas, mediante inspecciones permanentes en las obras, conforme a los requisitos establecidos en los PGAS. Los Regentes Ambientales cuentan con la Bitácora Ambiental y elaboran informes periódicos de seguimiento ambiental. Se cumple con el proceso de atención y seguimiento a las solicitudes y quejas, manteniéndose el registro actualizado. LA UE-PAPS realiza un seguimiento continuo y se elabora un informe trimestral con el análisis de quejas recibidas. En ocasiones los periodos para la resolución de conflictos y quejas son más extenso, al no contarse con fechas exactas para la realización de reparaciones, mantenimiento de zanja y asfaltado. Por ello, la UE ha solicitado la ampliación del equipo de gestión social por parte del Contratista.</p> <p>Una de las áreas de priorización para los acueductos rurales ha sido la comunidad indígena Malecu. Durante el diseño e implementación del proyecto, se ha dado cumplimiento a la política OP-765, priorizando la integridad cultural y territorial y respetando los derechos de los pueblos y personas indígenas.</p> <p>Aunque durante la preparación de la Operación, se identificó la necesidad de reasentar a un total de siete familias y a una vivienda adicional, finalmente no ha sido necesario. Lo anterior fue debidamente plasmado en la documentación requerida como condición previa al primer desembolso del Programa (cláusula específica 3.02, Plan disponible en Convergencia). No se tiene previsto realizar ningún reasentamiento en el Programa.</p>		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CR-L1024	73,000,000	73,000,000	247,100,000	0	320,100,000	73,000,000	19,482,895.99	26.69%	53,517,104.01
CR-X1009	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	7,583,055.14	37.92%	12,416,944.86
<b>Aggregated</b>	<b>93,000,000</b>	<b>93,000,000</b>	<b>247,100,000</b>	<b>0</b>	<b>340,100,000</b>	<b>93,000,000</b>	<b>27,065,951.13</b>	<b>29.10%</b>	<b>65,934,048.87</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Incrementar el acceso a servicios de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales en AMSJ y a nivel nacional

**Observation:** Verificación por encuesta permanente de hogares

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Cobertura nacional de servicios de alcantarillado (Recolección)	Porcentaje	19.69	2011	P	0.00	0.00	0.00	10,130.00	27,014.00	47,275.00	67,535.00			67,535.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.58	0.00	19.58
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Cálculo del valor de cobertura con base en la estimación de crecimiento de población total (INEC) y servida (reporte de los operadores de los sistemas de alcantarillado sanitario). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura nacional de recolección de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario en todo el país. Línea Base según resultados del Censo 2011 y meta fin de proyecto considerando solo la población incremental beneficiada con el PMA-AMSJ.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.2	Cobertura de saneamiento en el AMSJ (recolección y tratamiento)	Porcentaje	0.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	33,568.00	89,514.00	156,650.00	223,785.00			223,785.00
					P(a)	673,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.34	0.00	77.34
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Cálculo del valor de cobertura con base en la población con servicio de agua potable (cobertura de agua potable cercana al 100%) y la población con acceso al servicio de alcantarillado sanitario en el área de cobertura de la Etapa 1 del PMA-AMSJ al concluir el proyecto (esta última se debe obtener de la actualización del censo de usuarios). Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente a la cobertura en el área de la Etapa 1 del PMA-AMSJ de recolección y tratamiento de aguas residuales mediante redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Meta fin de proyecto obtenida como resultado de la proyección de población total y servida.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.3	Hogares con acceso a servicios de alcantarillado (recolección) en el AMSJ	Households (#)	135,739.00	2011	P	0.00	0.00	0.00	0.42	1.12	1.97	2.81			2.81
					P(a)	0.00	0.00	141,173.00	142,453.00	143,679.00	144,862.00	18,262.00	18,262.00	0.00	747,255.00
					A	0.00	139,822.00	139,915.00	142,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00		422,190.00

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del área comercial con la identificación de las viviendas a las que se les factura el servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** En el valor de línea base y a partir del año 2014 se considera la población servida por el sistema actual. Se considera que los nuevos hogares que logran el acceso al sistema de alcantarillado sanitario con la ejecución del PMA-AMSJ se incorporan hasta el año 2021 cuando se concluye la rehabilitación y construcción de redes de recolección. En el crecimiento se considera la población actual con servicio con su crecimiento vegetativo, así como la población incremental por las nuevas conexiones a construir por el proyecto y por la interconexión de urbanizaciones con red prevista. La definición del indicador se refiere al total de hogares (entiéndase viviendas o unidades de consumo de tarifa domiciliar) que tendrán acceso a descargar las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario en el área de cobertura del proyecto.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.3	Hogares con acceso a tratamiento de sus aguas residuales en el AMSJ	Households	0.00	2011	P										
					P(a)			25,595.00	25,827.00	26,049.00	26,264.00	182,262.00	182,262.00	0.00	469,181.00
					A	0.00	0.00	26,517.00	25,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,344.00

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio y reporte del área de operación del sistema de alcantarillado sanitario con la identificación de las áreas de drenaje con conexión real a la PTARs. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente al total de viviendas que descargan las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario que descargan en PTARs en el área de cobertura del proyecto. Para el período 2015-2017 se considera el 50% de los hogares de las cuencas de la zona norte (Rivera y Torres) y para el período 2018-2020 se considera lo anterior más el 25% de los hogares en las cuencas de la zona sur. Para el año 2021 se considera el 100% de los hogares en toda el área de cobertura.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity					No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.4	Caudal de aguas residuales tratado en el AMSJ (promedio diario)	m3/seg	0.00	2011	P										
					P(a)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53	0.00	1.53
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Reporte de operación de la PTARs. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Este indicador se refiere exclusivamente al caudal promedio diario producido por el total de viviendas que descargan las aguas residuales en redes de alcantarillado sanitario que ingresan en PTARs en el área de cobertura del proyecto.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Outcome Nbr. 2:** Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en áreas rurales prioritarias

**Observation:** Medida de verificación por el sistema de facturación de la ASADA

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de sistemas ampliados.	Households (#)	2,293.00	2011	P	0.00	0.00								
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	2,823.00	2,823.00	0.00	2,823.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No										
------------	--	----	---------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# PMR Operational Report

## RESULTS MATRIX

## OUTCOMES

[illegible][illegible]

## Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito. Los hogares indígenas corresponde a la Comunidad Maleku.

[illegible][illegible]

## Details

**Means of verification:** Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situación en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Línea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

[illegible]

## Details

**Means of verification:** Informe de la Subgerencia de Sistemas Comunales certificando la situación en cada uno de los sistemas. Responsable: Unidad Coordinadora del Programa (UCP).

**Observations:** Línea de base: corresponde a Santa Rosa Pocosol y La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Incrementar y mejorar el acceso a servicios de agua potable en la zona Periurbana del AMSJ

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.4	Hogares con acceso domiciliario a agua potable mejorado	Households (#)	19,180.00	2011	P										
					P(a)			0.00	0.00	0.00	0.00	22,079.00	22,381.00	0.00	22,381.00
					A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

#### Details

**Means of verification:** Censo de usuarios actualizado con la identificación de los usuarios activos, inactivos y potenciales con acceso al servicio

**Observations:** Proyección con base en la población actual y el crecimiento distrital que prevee el INEC en sus proyecciones por distrito.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Estudios de pre inversión elaborados (diagnosticos y factibilidad del sistema de recolección)	Estudio	P	0	1	0	2,575,438.48
			P(a)	0	1	0	2,789,425.81
			A	0	1	15,442.11	2,789,425.81
1.2	Diseño de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del AMSJ elaborado.	Diseño	P	0	1	0	2,653,072.79
			P(a)	0	1	0	3,107,817.47
			A	0	1	17,204.71	3,107,817.47
1.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	0	55	0	8,413,599.49
			P(a)	2	97	1,697,250.19	11,283,259.62
			A	6	93	1,501,354.68	11,109,834.06
1.4	Planta de tratamiento de aguas residuales diseñada, construida y puesta en operación	Planta	P	0	1	0	48,199,015.54
			P(a)	0	1	0	48,768,884.55
			A	0	1	269,981.97	48,768,884.55
1.5	Emisario terrestre construido	m	P	0	3,108.98	0	9,069,878.69
			P(a)	0	3,116.4	0	8,553,755.58
			A	0	3,116.4	47,353.14	8,553,755.58
1.6	Túnel construido	m	P	0	1,750	0	19,881,051.56
			P(a)	0	1,751.69	0	19,621,045.82
			A	0	1,751.69	465,289.88	19,621,045.82
1.7	Puentes Canal construídos (Rios Maria Aguilar y Torres )	Puente canal	P	0	2	0	1,132,950
			P(a)	0	2	0	1,126,498.24
			A	0	2	6,236.23	1,126,498.24
1.8	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	m	P	1,058.42	19,825.66	621,418.8	6,164,019.6
			P(a)	136.33	15,906.36	1,637,826.95	9,176,923.45
			A	104.04	11,650.52	806,909.08	6,290,061.39
1.9	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	m	P	2,328.56	80,050.53	1,503,484.25	25,597,503.48
			P(a)	1,433.13	75,991.59	1,672,202.36	42,884,393.17
			A	1,493.99	67,173.76	2,323,519.38	31,533,323.9
1.10	Colectores Zona Norte rehabilitados	m	P	9,040.67	31,676.68	5,742,514	27,634,184.57
			P(a)	3,168.92	28,494.4	14,575,990.4	51,244,592.73
			A	3,548.77	5,600.9	9,108,728.45	12,992,272.68
1.11	Colectores Zona Norte construidos	m	P	9,135.03	27,689.21	3,330,506.24	24,615,725.75
			P(a)	532.86	31,531.08	3,441,347.78	41,492,027.98
			A	2,053.55	3,898.97	1,530,189.83	2,057,236.96
1.12	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	m	P	1,559.74	21,365.22	830,407.63	6,663,902.67
			P(a)	712.76	19,055.25	143,350.12	8,134,320.54
			A	53.68	12,218.68	142,581.15	2,067,161.06
1.13	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	m	P	5,961.32	61,226.8	5,386,223.12	23,868,316.3
			P(a)	544.18	65,135.02	127,121.81	72,180,839.97
			A	2,018.46	16,834.88	2,153,171.38	6,996,888.45
1.14	Colectores Zona Sur rehabilitados	m	P	0	42,287.27	0	44,556,974.93
			P(a)	0	41,041.6	0	87,743,109.87
			A	0	0	6,315.36	6,315.36
1.15	Colectores Zona Sur construidos	m	P	11,603.03	38,936.17	26,863,065	47,771,323.92
			P(a)	0	38,798.11	0	66,939,143.84



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.15	Colectores Zona Sur construidos	m	A	343	5,437	319,614.73	3,254,850.65
1.16	Programa para facilitar Conexiones intra-domiciliarias de alcantarillado implementado	Programa	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	100,000	0
			A	0	0	0	0
1.17	Servidumbres constituidas	Servidumbres	P	81	1,256	582,047.72	10,049,269.67
			P(a)	150	1,037	1,406,383.46	11,982,471.2
			A	77	872	736,221.01	8,875,392.85

## Component Nbr. 2 Agua potable en áreas rurales prioritarias

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
2.1	Estudios elaborados	Estudio	P	0	14	0	680,935
			P(a)	0	14	0	13,894.93
			A	0	14	0	13,894.93
2.2	Diseños de obras elaborados	Diseño	P	0	6	0	865,906
			P(a)	2	6	0	189,206.64
			A	0	4	0	189,206.64
2.3	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	1	6	7,504,504.64	17,616,068.72
			P(a)	1	6	13,535,143.35	27,221,121.07
			A	1	1	4,933,084.76	5,297,069.16
2.4	Organizaciones comunitarias para la prestación de los servicios de agua y/o saneamiento capacitadas	ASADAS	P	6	6	1,108,235.25	1,163,846.25
			P(a)	0	6	188,422	200,000
			A	0	0	4,516.98	16,094.98
2.5	ASADAS equipadas para fortalecer la operación y mantenimiento de los sistemas entregados	ASADAS	P	0	6	0	120,000
			P(a)	0	6	48,000	120,000
			A	1	1	0	0
2.6	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	47	157	215,576.45	506,043.99
			P(a)	0	76	0	25,160.32
			A	24	32	3,145	25,160.32

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Agua potable en zonas periurbanas del Área Metropolitana de San José

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Estudios de pre inversión elaborados	Estudio	P	0	7	0	71,017
			P(a)	0	7	0	0
			A	0	7	0	0
3.2	Diseños de obras finales elaborados	Diseño	P	0	7	0	1,491,359.66
			P(a)	2	7	0	0
			A	0	5	0	0
3.3	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Informes	P	84	231	194,437.61	639,153.51
			P(a)	5	89	88,567.03	0
			A	4	4	0	0
3.4	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	Sistema	P	0	7	4,812,031.67	15,818,066
			P(a)	0	7	553,991.08	27,643,483.53
			A	0	0	14,724.99	14,724.99
3.5	Programa de educación ambiental para zonas periurbanas implementado	Programa	P	1	1	923,222.35	1,110,256.56
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
3.6	Terrenos adquiridos	Terreno	P	0	10	0	498,400
			P(a)	0	10	110,000	0
			A	0	10	0	0

### Other Cost

	Supervisión y monitoreo del Programa	P			6,315,294.63	70,298,113.34
		P(a)			10,967,800.13	122,643,483.28
		A			16,633,570.05	58,747,814

### Total Cost

	Total Cost	P			65,932,969.36	422,725,393.47
		P(a)			50,293,396.66	665,084,859.61
		A			41,039,154.87	233,454,729.85

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Caudal de aguas residuales tratado en el AMSJ (promedio diario)	El ajuste corresponde al ingreso de datos para ajustar la Matriz de Resultados. Sin embargo se aclara que estos cambios no reflejan el avance real de los resultados dado que estos fueron ingresados previo a la elegibilidad del programa cuando fue creado Convergencia y no se ajustaron . A la fecha, el Banco en conjunto con la Unidad Ejecutora se encuentra en un ejercicio de actualización de la Matriz de Resultados para que posteriormente, los resultados sean formalización e ingresados en Convergencia.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
	Cobertura de saneamiento en el AMSJ (recolección y tratamiento)	El ajuste corresponde al ingreso de datos para ajustar la Matriz de Resultados. Sin embargo se aclara que estos cambios no reflejan el avance real de los resultados dado que estos fueron ingresados previo a la elegibilidad del programa cuando fue creado Convergencia y no se ajustaron . A la fecha, el Banco en conjunto con la Unidad Ejecutora se encuentra en un ejercicio de actualización de la Matriz de Resultados para que posteriormente, los resultados sean formalización e ingresados en Convergencia.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
	Cobertura nacional de servicios de alcantarillado (Recolección)	El ajuste corresponde al ingreso de datos para ajustar la Matriz de Resultados. Sin embargo se aclara que estos cambios no reflejan el avance real de los resultados dado que estos fueron ingresados previo a la elegibilidad del programa cuando fue creado Convergencia y no se ajustaron . A la fecha, el Banco en conjunto con la Unidad Ejecutora se encuentra en un ejercicio de actualización de la Matriz de Resultados para que posteriormente, los resultados sean formalización e ingresados en Convergencia.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
	Hogares con acceso a servicios de alcantarillado (recolección) en el AMSJ	El ajuste corresponde al ingreso de datos para ajustar la Matriz de Resultados. Sin embargo se aclara que estos cambios no reflejan el avance real de los resultados dado que estos fueron ingresados previo a la elegibilidad del programa cuando fue creado Convergencia y no se ajustaron . A la fecha, el Banco en conjunto con la Unidad Ejecutora se encuentra en un ejercicio de actualización de la Matriz de Resultados para que posteriormente, los resultados sean formalización e ingresados en Convergencia.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
	Hogares con acceso a tratamiento de sus aguas residuales en el AMSJ	El ajuste corresponde al ingreso de datos para ajustar la Matriz de Resultados. Sin embargo se aclara que estos cambios no reflejan el avance real de los resultados dado que estos fueron ingresados previo a la elegibilidad del programa cuando fue creado Convergencia y no se ajustaron . A la fecha, el Banco en conjunto con la Unidad Ejecutora se encuentra en un ejercicio de actualización de la Matriz de Resultados para que posteriormente, los resultados sean formalización e ingresados en Convergencia.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
	Hogares con acceso domiciliar a agua potable a través de sistemas ampliados.	El ajuste corresponde al ingreso de datos para ajustar la Matriz de Resultados. Sin embargo se aclara que estos cambios no reflejan el avance real de los resultados dado que estos fueron ingresados previo a la elegibilidad del programa cuando fue creado Convergencia y no se ajustaron . A la fecha, el Banco en conjunto con la Unidad Ejecutora se encuentra en un ejercicio de actualización de la Matriz de Resultados para que posteriormente, los resultados sean formalización e ingresados en Convergencia.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
	Hogares con acceso domiciliar a agua potable mejorado	El ajuste corresponde al ingreso de datos para ajustar la Matriz de Resultados. Sin embargo se aclara que estos cambios no reflejan el avance real de los resultados dado que estos fueron ingresados previo a la elegibilidad del programa cuando fue creado Convergencia y no se ajustaron . A la fecha, el Banco en conjunto con la Unidad Ejecutora se encuentra en un ejercicio de actualización de la Matriz de Resultados para que posteriormente, los resultados sean formalización e ingresados en Convergencia.	Modify Outcome Indicator	Modify EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
Output	Colectores Zona Norte construidos	El avance corresponde al contratista SADE quien logró un avance con respecto al monto estimado de un 50% de ejecución.  Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a)	DIANAMAD	02/26/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Colectores Zona Norte construidos	<p>El avance corresponde al contratista SADE quien logró un avance con respecto al monto estimado de un 50% de ejecución.</p> <p>Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.</p>	Modify Output	value - caused by a change in the Physical P(a).		
	Colectores Zona Norte rehabilitados	<p>No se cumplió la meta, sin embargo, el contratista SADE logró un importante avance con respecto al monto estimado de un 70% de ejecución.</p> <p>Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Colectores Zona Sur construidos	<p>Este avance corresponde a la ejecución de la obra Desvío Ma. Aguilar y Extension Aserrí y el pago de la inspección por parte del ICE a esta obra.</p> <p>Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	03/09/2020
	Colectores Zona Sur rehabilitados	<p>El avance corresponde a la inspección por parte del ICE, de la obra Desvío Tiribí, que aunque no haya iniciado esta obra, se realizó: Apoyo en la Fase de Recepción y Evaluación de Ofertas. El Contratante requirió los Servicios del Consultor para apoyar la revisión de criterios de experiencia y de personal para Desvío Tiribí en la fase de evaluación de ofertas (de previo a la adjudicación), conforme al alcance de la contratación de Inspección.</p> <p>Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the	DIANAMAD	03/18/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Colectores Zona Sur rehabilitados	varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Diseño de la rehabilitación y ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del AMSJ elaborado.	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
	Diseños de obras elaborados	El cambio fue provocado dado que los gastos de personal del AyA que en años anteriores se asignaban a los productos de diseño y supervisión (estas funciones son realizadas por la propia UE) ahora está siendo asignadas a los gastos administrativos. Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	DIANAMAD	03/18/2020
	Emisario terrestre construido	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	DIANAMAD	02/26/2020
	Estudios de pre inversión elaborados	Los cambios corresponden al ejercicio que realizó la UE PAPS para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused	DIANAMAD	03/18/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Estudios de pre inversión elaborados	cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	by a change in the Financial P(a).		
				Modify Financial Historical Actual	DIANAMAD	03/18/2020
	Estudios de pre inversión elaborados (diagnosticos y factibilidad del sistema de recolección)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
	Estudios elaborados	Se realizan con personal de la UE-PAPS por lo que no se refleja ningún costo en esta línea.  Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Financial Historical Actual	DIANAMAD	03/18/2020
	Informes de asesoría en supervisión elaborados	Los cambios corresponden al ejercicio que realizó la UE PAPS para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
						03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
						02/26/2020
						03/09/2020
	Paquete de obra 1	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019)	Modify Milestone	Modify Physical	DIANAMAD	02/26/2020

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	construido	a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.		Historical Actual		
	Paquete de obra 1 construido ( I Fase El Llano)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/23/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Paquete de obra 1 construido ( I Fase malecu)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Paquete de obra 2 construido	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Physical Historical Actual	DIANAMAD	02/26/2020
	Paquete de obra 2 construido ( II Fase Malecu)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
	Paquete de obra 2 construido (II Fase El Llano)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/23/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
				Modify	DIANAMAD	02/26/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Paquete de obra 2 construido (II Fase El Llano)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).		
	Paquete de obra 3 construido (III Fase Malecu Oficina)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
	Paquete de obra 3 construido (diseños finalizados)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
	Paquete de obra 4 (Operación asistida)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/18/2020
	Paquete de obra 4 construido	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
				Modify Physical EOP P(a)	DIANAMAD	03/24/2020
	Paquete de obra 4 construido ( I fase Santa Rosa de Pocosol, Santa Fé de Los Chiles y Sarapiquí)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
	Paquete de obra 5 construido (i Fase Upala)	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/23/2020
				Modify Milestone name	DIANAMAD	02/26/2020
	Planta de tratamiento de aguas residuales diseñada, construida y	Se realizó un ajuste decimal.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a	DIANAMAD	03/24/2020



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	puesta en operación	Se realizó un ajuste decimal.	Modify Output	change in the Financial P(a).		
				Modify Financial Historical Actual	DIANAMAD	03/23/2020
	Programa de educación ambiental para zonas periurbanas - Implementado	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Milestone	Modify Financial EOP P(a)	DIANAMAD	03/18/2020
	Puentes Canal construidos (Rios Maria Aguilar y Torres )	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
	Redes de Alcantarillado Zona Norte rehabilitadas	<p>En la obra 8 Refuerzo y Reemplazo no se ejecutó el contrato al 100%, por tanto, no se logró alcanzar la meta financiera y con respecto a la obra de Quebrada Manzana y Jesús tuvo un poco avance constructivo de un 77 metros en esta red, lo que representa una baja ejecución financiera en esta línea. El pago del 2020 sin avance físico corresponde a los últimos pagos a realizar a Obra 7 y Obra 8 que se encuentran en proceso de cierre.</p> <p>Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	<p>Se logró superar la meta financiera por la ejecución de las obras: Pipe Jacking, Quebrada Manzana y Jesús, y adicionalmente se cancelaron por concepto de reclamos e indemnización a los contratistas de VAN DER LAAT y SOGEOSA (\$260.089.23). El pago del 2020 sin avance físico corresponde a los últimos pagos a realizar a Obra 7 y Obra 8 que se encuentran en proceso de cierre.</p> <p>Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.</p>	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify	DIANAMAD	02/26/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Redes de alcantarillado Zona Norte construidas	Se logró superar la meta financiera por la ejecución de las obras: Pipe Jacking, Quebrada Manzana y Jesús, y adicionalmente se cancelaron por concepto de reclamos e indemnización a los contratistas de VAN DER LAAT y SOGEOSA (\$260.089.23). El pago del 2020 sin avance físico corresponde a los últimos pagos a realizar a Obra 7 y Obra 8 que se encuentran en proceso de cierre.  Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).		
	Redes de alcantarillado Zona Sur construidas	Este avance corresponde a: 1) La ejecución de la obra Construcción de Alcantarillado Redes Zona Sur y el pago de la inspección por parte del ICE a esta obra 2) Pago del Laudo Arbitral ARB-07181-2018, emitida por el Tribunal Arbitral por trabajos realizados en el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ Etapa I Redes Secundarias Zona Sur, 2) costos incurridos para completar el recarpeteo de Paquete 1 Zona Sur del contratista ACCIONA AGUA.  Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Redes de alcantarillado Zona Sur rehabilitadas	Este avance corresponde 1) Pago del Laudo Arbitral ARB-07181-2018, emitida por el Tribunal Arbitral por trabajos realizados en el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del AMSJ Etapa I Redes Secundarias Zona Sur, 2) Costos incurridos para completar el recarpeteo de Paquete 1 Zona Sur del contratista ACCIONA AGUA. 3) Ejecución de la obra Construcción de Alcantarillado Redes Zona Sur.  Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Servidumbres constituidas	Se destaca un avance en el proceso de adquisición de servidumbres sin embargo, se han presentado dificultades asociadas a la localización de propietarios, por tanto, se inició la contratación del sistema DATUM. A esto se suma la no ubicación de los pozos en servidumbres del sistema existente lo que afectó un total de 29 casos que se encuentran pendientes de inscribir, por lo que se decidió catastrar servidumbres de pozos no ubicados.  Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a	DIANAMAD	03/18/2020

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Servidumbres constituidas	donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	change in the Financial P(a).		
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	DIANAMAD	02/26/2020
	Sistemas domiciliarios de agua potable rehabilitados y ampliados	El contratista Fernández Vaglio de la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2017LI-000004-PRI "Ampliación y Rehabilitación de Acueductos Rurales en la Zona Norte del País, tuvo problemas financieros durante el 2019 que afectaron la ejecución de las obras: La Virgen y Puerto Viejo de Sarapiquí, Santa Fe de los Chiles y Santa Rosa de Pocosal.  Adicionalmente, la Unidad Ejecutora realizó un ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020
	Terrenos adquiridos	El cambio se debe a un ejercicio que realizó la Unidad Ejecutora para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado del 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. Conjuntamente en análisis con el BID se tomó la decisión de que esta diferencia como es un acumulado de varios años, se debía ajustar en el año 2019. Por tanto, la metodología aplicada para ajustar el PMR fue sumar lo acumulado al año 2018 por cada componente y sacar el peso porcentual para cada producto de ese total y posteriormente se multiplica por la diferencia de cada componente, para obtener el monto a ajustar para cada producto en el año 2019. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/19/2020
				Modify Financial Historical Actual	DIANAMAD	03/19/2020
	Túnel construido	El cambio reflejado corresponde al ejercicio para conciliar lo reportado en los estados financieros con lo reportado en el PMR donde existía un monto diferencial acumulado de 2014-2019 correspondiente entre otros al diferencial cambiario, retenciones y en menor medida (2019) a anticipos. El detalle de esta conciliación se encuentra en el Anexo VI del Informe Semestral 2019.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	DIANAMAD	03/18/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage
Legal aspects and public processes
Stakeholder Priorities