

PMR Operational Report

Operation Number	RG-L1116	Chief of Operations Validation Date	03/19/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/15/20
Last Update	03/18/20	Country Representative Validation Date	04/27/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	FIRST OPERATION OF THE AGUA NEGRA PASS INTERNATIONAL TUNNEL CONSTRUCTION PROGRAM	Loan Number	4338/OC-RG, 4339/OC-RG
Executing Agency	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, Entidad Binacional Tunel de Agua Negra, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD	Sector/Subsector	TR-FRA - TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER CROSSINGS.
Team Leader	LEANO, JUAN MANUEL	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Regional
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Republica Argentina		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	A	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación no se ejecuta hasta el momento debido a que el Gobierno de Chile no ha firmado el Contrato de Préstamo.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
RG-L1116	280,000,000	280,000,000	0	0	280,000,000	280,000,000	0	0.00%	280,000,000
Aggregated	280,000,000	280,000,000	0	0	280,000,000	280,000,000	0	0.00%	280,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Reducción de tiempos de viaje.

Observation: El impacto del programa tendrá lugar cuando se finalice la construcción del TAN.

Observation: El impacto del programa tendrá lugar cuando se finalice la construcción del PAV.							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
0.0	Número de días anuales de pasos fronterizos de alta capacidad (túneles) cerrados	días/año	40.00	2020	P	10.00	10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de gestión de túneles fronterizos entre Argentina y Chile							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Ahorro de tiempo de los viajeros que usan el PAN

Observation: Evaluación con el HDM-4 para medir tiempos de viaje, realizado por consultores contratados por la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
0.0	Tiempo (horas) de recorrido en el corredor San Juan-Coquimbo	Hours (#)	9.00	2020	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación con el HDM-4 para medir tiempos de viaje, realizado por consultores contratados por la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: Aumento de usuarios del paso de frontera del PAN

Observation: Informe de medición de usuarios de paso de frontera aprobado por la EBITAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
1.0	Número de pasajeros que pasan por el paso de frontera del PAN	tránsito anual	61,950.00	2020	P	260,609.00	260,609.00
					P(a)	260,609.00	260,609.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de medición de usuarios de paso de frontera aprobado por la EBITAN							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 2: Aumento del comercio regional

Observation: Informe de registros de aduanas de Argentina y Chile para el PAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
2.0	Volumen de carga transportada a través del PAN	Miles de toneladas	0.00	2020	P	290.00	290.00
					P(a)	290.00	290.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de registros de aduanas de Argentina y Chile para el PAN							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Soporte Técnico y de gestión de la EBITAN

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
1.1	Informes de asistencias técnicas	unidad	P	3	6,850,000
			P(a)	3	6,850,000
			A	0	0
1.2	Informe de gestión ambiental	informe	P	3	125,000
			P(a)	3	125,000
			A	0	0
1.3	Informe de gestión social	informes	P	3	125,000
			P(a)	3	125,000
			A	0	0
1.4	Plan de comunicación y divulgación	planes	P	3	250,000
			P(a)	3	250,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 2. Apoyo a las unidades técnicas nacionales y regionales del proyecto

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	Consultorías de apoyo a las vialidades	consultorías	P	3	6,500,000
			P(a)	3	6,500,000
			A	0	0
2.2	Consultorías de apoyo a los gobiernos regionales	consultorías	P	3	6,500,000
			P(a)	3	6,500,000
			A	0	0

Component Nbr. 3 3. Construcción y supervisión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
3.1	Construcción: Instalaciones del obrador, estaciones de transmisión, portales de túnel y pozo de ventilación.	construcción finalizada	P	1	231,895,000
			P(a)	1	231,895,000
			A	0	0
3.2	Informes de supervisión de obras	informes	P	4	12,205,000
			P(a)	4	12,205,000
			A	0	0

Other Cost

	Administración del Programa: Administración de bienes (art. de librería, hardware, software y otros insumos); Pasajes y viáticos de técnicos	P		300,000
		P(a)		300,000

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administración del Programa: Administración de bienes (art. de librería, hardware, software y otros insumos); Pasajes y viáticos de técnicos	A		0
	Monitoreo de la ejecución del Programa	P		15,250,000
		P(a)		15,250,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		280,000,000
		P(a)		280,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Legal aspects and public processes