

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
0	EC-L1223 APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA I		1424 days	Fri 6/30/17	Fri 12/30/22	\$150,000,000.00	\$70,000,000.00	\$89,074,876.12
1	1 Componente 1. Expansión y reforzamiento del SNT		1318 days	Fri 6/30/17	Thu 8/4/22	\$86,240,373.00	\$25,123,954.00	\$71,563,578.52
765	2 Componente 2. Expansión y reforzamiento del SND		1391 days	Fri 6/30/17	Tue 11/15/22	\$61,177,214.00	\$43,058,459.00	\$16,983,297.60
766	2.1 Subcomponente 2.1. Reforzamiento de la Infraestructura del SND.		1391 days	Fri 6/30/17	Tue 11/15/22	\$29,494,150.00	\$20,758,916.00	\$10,043,726.00
2535	2.2 Subcomponente 2.2. Electrificación Rural y Urbano-Marginal.		1133 days	Fri 6/30/17	Thu 11/18/21	\$17,846,204.00	\$12,560,723.00	\$4,110,490.00
4592	2.3 Subcomponente 2.3. Eficiencia Energética en la Agroindustria		1130 days	Fri 6/30/17	Mon 11/15/21	\$13,836,860.00	\$9,738,820.00	\$2,829,081.60
4593	2.3.1 Reforzamiento del SND para la agroindustria	49	1130 days	Fri 6/30/17	Mon 11/15/21	\$13,836,860.00	\$9,738,820.00	\$2,829,081.60
4594	2.3.1.1 Proyectos de subtransmisión eléctrica	8	1063 days	Fri 6/30/17	Thu 8/12/21	\$6,316,300.00	\$4,445,612.00	\$1,208,189.60
4595	2.3.1.1.1 CNEL EL ORO	2	1063 days	Fri 6/30/17	Thu 8/12/21	\$1,296,558.00	\$912,559.00	\$51,426.00
4633	2.3.1.1.1.2 ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL	1	1063 days	Fri 6/30/17	Thu 8/12/21	\$523,819.00	\$368,681.00	\$7,100.00
4634	2.3.1.1.1.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4635	2.3.1.1.1.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4636	2.3.1.1.1.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4637	2.3.1.1.1.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 6/29/20	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4638	2.3.1.1.1.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 6/30/20	Mon 11/30/20	\$261,909.00	\$184,341.00	\$0.00
4639	2.3.1.1.1.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 6/30/20	Wed 7/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4640	2.3.1.1.1.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/9/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4641	2.3.1.1.1.2.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/14/20	Thu 7/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4642	2.3.1.1.1.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/17/20	Tue 7/21/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4643	2.3.1.1.1.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/22/20	Fri 7/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4644	2.3.1.1.1.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Mon 7/27/20	Wed 7/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4645	2.3.1.1.1.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 7/30/20	Mon 8/3/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4646	2.3.1.1.1.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/4/20	Thu 8/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4647	2.3.1.1.1.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/7/20	Mon 8/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4648	2.3.1.1.1.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/18/20	Tue 8/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4649	2.3.1.1.1.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/26/20	Tue 9/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4650	2.3.1.1.1.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/9/20	Thu 9/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4651	2.3.1.1.1.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/18/20	Fri 9/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4652	2.3.1.1.1.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/28/20	Tue 10/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4653	2.3.1.1.1.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/7/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4654	2.3.1.1.1.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4655	2.3.1.1.1.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/16/20	Mon 11/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4656	2.3.1.1.1.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/17/20	Mon 11/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4657	2.3.1.1.1.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/24/20	Mon 11/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4658	2.3.1.1.1.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 11/30/20	Mon 11/30/20	\$261,909.00	\$184,341.00	\$0.00
4659	2.3.1.1.1.2.3 Ejecución de contrato		183 days	Tue 12/1/20	Thu 8/12/21	\$261,910.00	\$184,340.00	\$7,100.00
4660	2.3.1.1.1.2.3.1 Entrega de Equipo 40%		133 days	Tue 12/1/20	Thu 6/3/21	\$209,528.00	\$147,472.00	\$7,100.00
4661	2.3.1.1.1.2.3.2 Liquidación del Contrato 10%		50 days	Fri 6/4/21	Thu 8/12/21	\$52,382.00	\$36,868.00	\$0.00
4596	2.3.1.1.1.1 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LINEA DE SUBTRANSMISION A 69 KV S/E ARENILLAS-S/E LA PITAHAYA	1	993 days	Fri 6/30/17	Thu 5/6/21	\$772,739.00	\$543,878.00	\$44,326.00
4597	2.3.1.1.1.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4598	2.3.1.1.1.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4599	2.3.1.1.1.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4600	2.3.1.1.1.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4601	2.3.1.1.1.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$386,369.00	\$271,938.00	\$0.00
4602	2.3.1.1.1.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4603	2.3.1.1.1.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4604	2.3.1.1.1.1.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4605	2.3.1.1.1.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4606	2.3.1.1.1.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4607	2.3.1.1.1.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4608	2.3.1.1.1.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4609	2.3.1.1.1.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4610	2.3.1.1.1.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4611	2.3.1.1.1.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4612	2.3.1.1.1.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4613	2.3.1.1.1.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4614	2.3.1.1.1.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4615	2.3.1.1.1.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4616	2.3.1.1.1.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjudicación		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4617	2.3.1.1.1.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4618	2.3.1.1.1.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4619	2.3.1.1.1.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4620	2.3.1.1.1.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4621	2.3.1.1.1.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$386,369.00	\$271,938.00	\$0.00
4622	2.3.1.1.1.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		373 days	Tue 12/3/19	Thu 5/6/21	\$386,370.00	\$271,940.00	\$44,326.00
4623	2.3.1.1.1.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		123 days	Tue 12/3/19	Thu 5/21/20	\$154,548.00	\$108,776.00	\$3,731.00
4624	2.3.1.1.1.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		110 days	Tue 12/3/19	Mon 5/4/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4625	2.3.1.1.1.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Planilla		12 days	Tue 5/5/20	Wed 5/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4626	2.3.1.1.1.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Thu 5/21/20	Thu 5/21/20	\$154,548.00	\$108,776.00	\$3,731.00
4627	2.3.1.1.1.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		133 days	Tue 5/5/20	Thu 11/5/20	\$154,548.00	\$108,776.00	\$3,731.00
4628	2.3.1.1.1.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		120 days	Tue 5/5/20	Mon 10/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4629	2.3.1.1.1.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Planilla		12 days	Tue 10/20/20	Wed 11/4/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4630	2.3.1.1.1.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Thu 11/5/20	Thu 11/5/20	\$154,548.00	\$108,776.00	\$3,731.00
4631	2.3.1.1.1.1.3.3 Liquidación del Contrato		130 days	Fri 11/6/20	Thu 5/6/21	\$77,274.00	\$54,388.00	\$36,864.00
4632	2.3.1.1.1.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		130 days	Fri 11/6/20	Thu 5/6/21	\$77,274.00	\$54,388.00	\$36,864.00
4662	2.3.1.1.2 CNEL GUAYAQUIL	2	993 days	Fri 6/30/17	Thu 5/6/21	\$1,411,078.00	\$993,162.00	\$313,815.60
4663	2.3.1.1.2.1 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio TAP A 69 Kv S/E CAMARONERAS + LÍNEA DE DI A 13.8 Kv A CAMARONERA OMARSA	1	880 days	Fri 6/30/17	Mon 11/30/20	\$491,973.00	\$346,267.00	\$73,575.60
4664	2.3.1.1.2.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4665	2.3.1.1.2.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4666	2.3.1.1.2.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4667	2.3.1.1.2.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4668	2.3.1.1.2.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$245,986.00	\$173,134.00	\$0.00
4669	2.3.1.1.2.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4670	2.3.1.1.2.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4671	2.3.1.1.2.1.2.3 Revisar DDLs CNEL UN		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4672	2.3.1.1.2.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4673	2.3.1.1.2.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4674	2.3.1.1.2.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-UN		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4675	2.3.1.1.2.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4676	2.3.1.1.2.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4677	2.3.1.1.2.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4678	2.3.1.1.2.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4679	2.3.1.1.2.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4680	2.3.1.1.2.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4681	2.3.1.1.2.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4682	2.3.1.1.2.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4683	2.3.1.1.2.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4684	2.3.1.1.2.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4685	2.3.1.1.2.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4686	2.3.1.1.2.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4687	2.3.1.1.2.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4688	2.3.1.1.2.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$245,986.00	\$173,134.00	\$0.00
4689	2.3.1.1.2.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		260 days	Tue 12/3/19	Mon 11/30/20	\$245,987.00	\$173,133.00	\$73,575.60
4690	2.3.1.1.2.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		100 days	Tue 12/3/19	Mon 4/20/20	\$98,395.00	\$69,253.00	\$3,163.60
4691	2.3.1.1.2.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4692	2.3.1.1.2.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Thu 4/2/20	Fri 4/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4693	2.3.1.1.2.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Mon 4/20/20	Mon 4/20/20	\$98,395.00	\$69,253.00	\$3,163.60
4694	2.3.1.1.2.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		93 days	Thu 4/2/20	Mon 8/10/20	\$98,395.00	\$69,253.00	\$46,941.00
4695	2.3.1.1.2.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		80 days	Thu 4/2/20	Wed 7/22/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4696	2.3.1.1.2.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Thu 7/23/20	Fri 8/7/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4697	2.3.1.1.2.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Mon 8/10/20	Mon 8/10/20	\$98,395.00	\$69,253.00	\$46,941.00
4698	2.3.1.1.2.1.3.3 Liquidación del Contrato		80 days	Tue 8/11/20	Mon 11/30/20	\$49,197.00	\$34,627.00	\$23,471.00
4699	2.3.1.1.2.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		80 days	Tue 8/11/20	Mon 11/30/20	\$49,197.00	\$34,627.00	\$23,471.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4700	2.3.1.1.2.2 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio S/E CAMARONERAS (INCLUYE TERRENO + PROTECCIÓN DE TAP)	1	993 days	Fri 6/30/17	Thu 5/6/21	\$919,105.00	\$646,895.00	\$240,240.00
4701	2.3.1.1.2.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4702	2.3.1.1.2.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4703	2.3.1.1.2.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4704	2.3.1.1.2.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4705	2.3.1.1.2.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$459,552.00	\$323,447.00	\$0.00
4706	2.3.1.1.2.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4707	2.3.1.1.2.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4708	2.3.1.1.2.2.2.3 Revisar DDLs CNEL UN		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4709	2.3.1.1.2.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4710	2.3.1.1.2.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4711	2.3.1.1.2.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-UN		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4712	2.3.1.1.2.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4713	2.3.1.1.2.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4714	2.3.1.1.2.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4715	2.3.1.1.2.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4716	2.3.1.1.2.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4717	2.3.1.1.2.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4718	2.3.1.1.2.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4719	2.3.1.1.2.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4720	2.3.1.1.2.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4721	2.3.1.1.2.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4722	2.3.1.1.2.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4723	2.3.1.1.2.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4724	2.3.1.1.2.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4725	2.3.1.1.2.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$459,552.00	\$323,447.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4726	2.3.1.1.2.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		373 days	Tue 12/3/19	Thu 5/6/21	\$459,553.00	\$323,448.00	\$240,240.00
4727	2.3.1.1.2.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		113 days	Tue 12/3/19	Thu 5/7/20	\$183,821.00	\$129,379.00	\$96,096.00
4728	2.3.1.1.2.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		100 days	Tue 12/3/19	Mon 4/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4729	2.3.1.1.2.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Tue 4/21/20	Wed 5/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4730	2.3.1.1.2.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	\$183,821.00	\$129,379.00	\$96,096.00
4731	2.3.1.1.2.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		143 days	Tue 4/21/20	Thu 11/5/20	\$183,821.00	\$129,379.00	\$96,096.00
4732	2.3.1.1.2.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		130 days	Tue 4/21/20	Mon 10/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4733	2.3.1.1.2.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Tue 10/20/20	Wed 11/4/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4734	2.3.1.1.2.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Thu 11/5/20	Thu 11/5/20	\$183,821.00	\$129,379.00	\$96,096.00
4735	2.3.1.1.2.2.3.3 Liquidación del Contrato		130 days	Fri 11/6/20	Thu 5/6/21	\$91,911.00	\$64,690.00	\$48,048.00
4736	2.3.1.1.2.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		130 days	Fri 11/6/20	Thu 5/6/21	\$91,911.00	\$64,690.00	\$48,048.00
4737	2.3.1.1.3 CNEL MANABÍ	1	1063 days	Fri 6/30/17	Thu 8/12/21	\$523,819.00	\$368,681.00	\$107,100.00
4738	2.3.1.1.3.1 ADQUISICIÓN DE SUBESTACIÓN MÓVIL	1	1063 days	Fri 6/30/17	Thu 8/12/21	\$523,819.00	\$368,681.00	\$107,100.00
4739	2.3.1.1.3.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4740	2.3.1.1.3.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4741	2.3.1.1.3.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4742	2.3.1.1.3.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 6/29/20	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4743	2.3.1.1.3.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 6/30/20	Mon 11/30/20	\$261,909.00	\$184,341.00	\$0.00
4744	2.3.1.1.3.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 6/30/20	Wed 7/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4745	2.3.1.1.3.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/9/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4746	2.3.1.1.3.1.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/14/20	Thu 7/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4747	2.3.1.1.3.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/17/20	Tue 7/21/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4748	2.3.1.1.3.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/22/20	Fri 7/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4749	2.3.1.1.3.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Mon 7/27/20	Wed 7/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4750	2.3.1.1.3.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 7/30/20	Mon 8/3/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4751	2.3.1.1.3.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/4/20	Thu 8/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4752	2.3.1.1.3.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/7/20	Mon 8/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4753	2.3.1.1.3.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/18/20	Tue 8/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4754	2.3.1.1.3.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/26/20	Tue 9/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4755	2.3.1.1.3.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/9/20	Thu 9/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4756	2.3.1.1.3.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/18/20	Fri 9/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4757	2.3.1.1.3.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/28/20	Tue 10/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4758	2.3.1.1.3.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/7/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4759	2.3.1.1.3.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4760	2.3.1.1.3.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/16/20	Mon 11/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4761	2.3.1.1.3.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/17/20	Mon 11/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4762	2.3.1.1.3.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/24/20	Mon 11/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4763	2.3.1.1.3.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 11/30/20	Mon 11/30/20	\$261,909.00	\$184,341.00	\$0.00
4764	2.3.1.1.3.1.3 Ejecución de contrato		183 days	Tue 12/1/20	Thu 8/12/21	\$261,910.00	\$184,340.00	\$107,100.00
4765	2.3.1.1.3.1.3.1 Entrega de Equipo 40%		133 days	Tue 12/1/20	Thu 6/3/21	\$209,528.00	\$147,472.00	\$85,680.00
4766	2.3.1.1.3.1.3.2 Liquidación del Contrato 10%		50 days	Fri 6/4/21	Thu 8/12/21	\$52,382.00	\$36,868.00	\$21,420.00
4767	2.3.1.1.4 CNEL MILAGRO	2	608 days	Fri 6/30/17	Thu 11/14/19	\$849,882.00	\$598,173.00	\$202,728.00
4768	2.3.1.1.4.1 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REPOTENCIACION DE LA S/E MONTERO; CELDAS MT SUBESTACION NARANJAL	2	608 days	Fri 6/30/17	Thu 11/14/19	\$849,882.00	\$598,173.00	\$202,728.00
4769	2.3.1.1.4.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		250 days	Fri 6/30/17	Mon 7/2/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4770	2.3.1.1.4.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		250 days	Fri 6/30/17	Mon 7/2/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4771	2.3.1.1.4.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		250 days	Fri 6/30/17	Mon 7/2/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4772	2.3.1.1.4.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/2/18	Mon 7/2/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4773	2.3.1.1.4.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/3/18	Mon 12/3/18	\$424,940.00	\$299,088.00	\$0.00
4774	2.3.1.1.4.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/3/18	Wed 7/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4775	2.3.1.1.4.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/12/18	Mon 7/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4776	2.3.1.1.4.1.2.3 Revisar DDLs CNEL UN		3 days	Tue 7/17/18	Thu 7/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4777	2.3.1.1.4.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/20/18	Tue 7/24/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4778	2.3.1.1.4.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/25/18	Fri 7/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4779	2.3.1.1.4.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-UN		3 days	Mon 7/30/18	Wed 8/1/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4780	2.3.1.1.4.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/2/18	Mon 8/6/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4781	2.3.1.1.4.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/7/18	Thu 8/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4782	2.3.1.1.4.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/10/18	Mon 8/20/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4783	2.3.1.1.4.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/21/18	Tue 8/28/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4784	2.3.1.1.4.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/29/18	Tue 9/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4785	2.3.1.1.4.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/12/18	Thu 9/20/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4786	2.3.1.1.4.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/21/18	Fri 9/28/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4787	2.3.1.1.4.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 10/1/18	Tue 10/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4788	2.3.1.1.4.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/10/18	Thu 10/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4789	2.3.1.1.4.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/18/18	Thu 10/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4790	2.3.1.1.4.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/19/18	Mon 11/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4791	2.3.1.1.4.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/20/18	Mon 11/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4792	2.3.1.1.4.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/27/18	Mon 12/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4793	2.3.1.1.4.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/3/18	Mon 12/3/18	\$424,940.00	\$299,088.00	\$0.00
4794	2.3.1.1.4.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/4/18	Thu 11/14/19	\$424,942.00	\$299,085.00	\$202,728.00
4795	2.3.1.1.4.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/4/18	Wed 4/3/19	\$169,977.00	\$119,634.00	\$81,091.00
4796	2.3.1.1.4.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/4/18	Fri 3/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4797	2.3.1.1.4.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/18/19	Tue 4/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4798	2.3.1.1.4.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/3/19	Wed 4/3/19	\$169,977.00	\$119,634.00	\$81,091.00
4799	2.3.1.1.4.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/18/19	Tue 7/16/19	\$169,977.00	\$119,634.00	\$81,091.00
4800	2.3.1.1.4.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/18/19	Thu 6/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4801	2.3.1.1.4.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/28/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4802	2.3.1.1.4.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/16/19	Tue 7/16/19	\$169,977.00	\$119,634.00	\$81,091.00
4803	2.3.1.1.4.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/17/19	Thu 11/14/19	\$84,988.00	\$59,817.00	\$40,546.00
4804	2.3.1.1.4.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/17/19	Thu 11/14/19	\$84,988.00	\$59,817.00	\$40,546.00
4805	2.3.1.1.5 CNEL SANTA ELENA	1	993 days	Fri 6/30/17	Thu 5/6/21	\$2,234,963.00	\$1,573,037.00	\$533,120.00
4806	2.3.1.1.5.1 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LINEA DE SUBTRANSMISION de la línea de 69 kv s/e san lorenzo-sabana grande y s/e sabana grande (INCLUYE 3 ALIMENTADORE A 13.8KV)	1	993 days	Fri 6/30/17	Thu 5/6/21	\$2,234,963.00	\$1,573,037.00	\$533,120.00
4807	2.3.1.1.5.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4808	2.3.1.1.5.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4809	2.3.1.1.5.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4810	2.3.1.1.5.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4811	2.3.1.1.5.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$1,117,481.00	\$786,519.00	\$0.00
4812	2.3.1.1.5.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4813	2.3.1.1.5.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4814	2.3.1.1.5.1.2.3 Revisar DDLs CNEL EI Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4815	2.3.1.1.5.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4816	2.3.1.1.5.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4817	2.3.1.1.5.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4818	2.3.1.1.5.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4819	2.3.1.1.5.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4820	2.3.1.1.5.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4821	2.3.1.1.5.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4822	2.3.1.1.5.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4823	2.3.1.1.5.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4824	2.3.1.1.5.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4825	2.3.1.1.5.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4826	2.3.1.1.5.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4827	2.3.1.1.5.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4828	2.3.1.1.5.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4829	2.3.1.1.5.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4830	2.3.1.1.5.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4831	2.3.1.1.5.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$1,117,481.00	\$786,519.00	\$0.00
4832	2.3.1.1.5.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		373 days	Tue 12/3/19	Thu 5/6/21	\$1,117,482.00	\$786,518.00	\$533,120.00
4833	2.3.1.1.5.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		113 days	Tue 12/3/19	Thu 5/7/20	\$446,993.00	\$314,607.00	\$213,248.00
4834	2.3.1.1.5.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		100 days	Tue 12/3/19	Mon 4/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4835	2.3.1.1.5.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Tue 4/21/20	Wed 5/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4836	2.3.1.1.5.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Thu 5/7/20	Thu 5/7/20	\$446,993.00	\$314,607.00	\$213,248.00
4837	2.3.1.1.5.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		143 days	Tue 4/21/20	Thu 11/5/20	\$446,993.00	\$314,607.00	\$213,248.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4838	2.3.1.1.5.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		130 days	Tue 4/21/20	Mon 10/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4839	2.3.1.1.5.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Tue 10/20/20	Wed 11/4/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4840	2.3.1.1.5.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Thu 11/5/20	Thu 11/5/20	\$446,993.00	\$314,607.00	\$213,248.00
4841	2.3.1.1.5.1.3.3 Liquidación del Contrato		130 days	Fri 11/6/20	Thu 5/6/21	\$223,496.00	\$157,304.00	\$106,624.00
4842	2.3.1.1.5.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		130 days	Fri 11/6/20	Thu 5/6/21	\$223,496.00	\$157,304.00	\$106,624.00
4843	2.3.1.2 Proyectos de distribución eléctrica	41	1130 days	Fri 6/30/17	Mon 11/15/21	\$7,520,560.00	\$5,293,208.00	\$1,620,892.00
4844	2.3.1.2.1 CNEL EL ORO	8	1128 days	Fri 6/30/17	Thu 11/11/21	\$901,343.00	\$634,392.00	\$201,711.00
4845	2.3.1.2.1.1 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SITIO CORRAL VIEJO Y SAL SI PUEDES	1	607 days	Fri 6/30/17	Wed 11/13/19	\$63,390.00	\$44,616.00	\$14,772.00
4846	2.3.1.2.1.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4847	2.3.1.2.1.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4848	2.3.1.2.1.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4849	2.3.1.2.1.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4850	2.3.1.2.1.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Mon 7/2/18	Fri 11/30/18	\$31,695.00	\$22,308.00	\$0.00
4851	2.3.1.2.1.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Mon 7/2/18	Tue 7/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4852	2.3.1.2.1.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Wed 7/11/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4853	2.3.1.2.1.1.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Mon 7/16/18	Wed 7/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4854	2.3.1.2.1.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Thu 7/19/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4855	2.3.1.2.1.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4856	2.3.1.2.1.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Fri 7/27/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4857	2.3.1.2.1.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4858	2.3.1.2.1.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Mon 8/6/18	Wed 8/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4859	2.3.1.2.1.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Thu 8/9/18	Fri 8/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4860	2.3.1.2.1.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Mon 8/20/18	Mon 8/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4861	2.3.1.2.1.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4862	2.3.1.2.1.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Tue 9/11/18	Wed 9/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4863	2.3.1.2.1.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Thu 9/20/18	Thu 9/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4864	2.3.1.2.1.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4865	2.3.1.2.1.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Tue 10/9/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4866	2.3.1.2.1.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Wed 10/17/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4867	2.3.1.2.1.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4868	2.3.1.2.1.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4869	2.3.1.2.1.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4870	2.3.1.2.1.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$31,695.00	\$22,308.00	\$0.00
4871	2.3.1.2.1.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Mon 12/3/18	Wed 11/13/19	\$31,695.00	\$22,308.00	\$14,772.00
4872	2.3.1.2.1.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Mon 12/3/18	Tue 4/2/19	\$12,678.00	\$8,923.00	\$5,909.00
4873	2.3.1.2.1.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 12/3/18	Thu 3/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4874	2.3.1.2.1.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 3/15/19	Mon 4/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4875	2.3.1.2.1.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 4/2/19	Tue 4/2/19	\$12,678.00	\$8,923.00	\$5,909.00
4876	2.3.1.2.1.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Fri 3/15/19	Mon 7/15/19	\$12,678.00	\$8,923.00	\$5,909.00
4877	2.3.1.2.1.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Fri 3/15/19	Wed 6/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4878	2.3.1.2.1.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Thu 6/27/19	Fri 7/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4879	2.3.1.2.1.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$12,678.00	\$8,923.00	\$5,909.00
4880	2.3.1.2.1.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$6,339.00	\$4,462.00	\$2,954.00
4881	2.3.1.2.1.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$6,339.00	\$4,462.00	\$2,954.00
4882	2.3.1.2.1.2 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REDES MT: PARROQUIA TENGUEL-LOS CONCHEROS; CAMARONERAS ASOCIACIÓN LEDESMA-COODEVIR; ALIMENTADOR VIA BALOSA-KM13; ALIMENTADOR KM13-VIA SANTA ROSA; S/E PAGUA; SECTOR EL RETIRO	6	868 days	Fri 6/30/17	Thu 11/12/20	\$816,007.00	\$574,329.00	\$181,878.00
4883	2.3.1.2.1.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4884	2.3.1.2.1.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4885	2.3.1.2.1.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4886	2.3.1.2.1.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4887	2.3.1.2.1.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$408,002.00	\$287,164.00	\$0.00
4888	2.3.1.2.1.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4889	2.3.1.2.1.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4890	2.3.1.2.1.2.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4891	2.3.1.2.1.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4892	2.3.1.2.1.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4893	2.3.1.2.1.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4894	2.3.1.2.1.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4895	2.3.1.2.1.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4896	2.3.1.2.1.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4897	2.3.1.2.1.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4898	2.3.1.2.1.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4899	2.3.1.2.1.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4900	2.3.1.2.1.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4901	2.3.1.2.1.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4902	2.3.1.2.1.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4903	2.3.1.2.1.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4904	2.3.1.2.1.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4905	2.3.1.2.1.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4906	2.3.1.2.1.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4907	2.3.1.2.1.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$408,002.00	\$287,164.00	\$0.00
4908	2.3.1.2.1.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/3/19	Thu 11/12/20	\$408,005.00	\$287,165.00	\$181,878.00
4909	2.3.1.2.1.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$163,202.00	\$114,866.00	\$72,753.00
4910	2.3.1.2.1.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4911	2.3.1.2.1.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4912	2.3.1.2.1.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$163,202.00	\$114,866.00	\$72,753.00
4913	2.3.1.2.1.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/16/20	Tue 7/14/20	\$163,202.00	\$114,866.00	\$72,751.00
4914	2.3.1.2.1.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/16/20	Thu 6/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4915	2.3.1.2.1.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/26/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4916	2.3.1.2.1.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/14/20	Tue 7/14/20	\$163,202.00	\$114,866.00	\$72,751.00
4917	2.3.1.2.1.2.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$81,601.00	\$57,433.00	\$36,374.00
4918	2.3.1.2.1.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$81,601.00	\$57,433.00	\$36,374.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4919	2.3.1.2.1.3 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LÍNEA TRIFASICA PARA EL SECTOR DE LAS CAMARONERAS DEL SECTOR COSTA AZUL	1	1128 days	Fri 6/30/17	Thu 11/11/21	\$21,946.00	\$15,447.00	\$5,061.00
4920	2.3.1.2.1.3.1 Elaboración de los estudios y diseños		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4921	2.3.1.2.1.3.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4922	2.3.1.2.1.3.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4923	2.3.1.2.1.3.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 6/29/20	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4924	2.3.1.2.1.3.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 6/30/20	Mon 11/30/20	\$10,973.00	\$7,724.00	\$0.00
4925	2.3.1.2.1.3.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 6/30/20	Wed 7/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4926	2.3.1.2.1.3.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/9/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4927	2.3.1.2.1.3.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/14/20	Thu 7/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4928	2.3.1.2.1.3.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/17/20	Tue 7/21/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4929	2.3.1.2.1.3.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/22/20	Fri 7/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4930	2.3.1.2.1.3.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Mon 7/27/20	Wed 7/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4931	2.3.1.2.1.3.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 7/30/20	Mon 8/3/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4932	2.3.1.2.1.3.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/4/20	Thu 8/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4933	2.3.1.2.1.3.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/7/20	Mon 8/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4934	2.3.1.2.1.3.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/18/20	Tue 8/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4935	2.3.1.2.1.3.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/26/20	Tue 9/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4936	2.3.1.2.1.3.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/9/20	Thu 9/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4937	2.3.1.2.1.3.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/18/20	Fri 9/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4938	2.3.1.2.1.3.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/28/20	Tue 10/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4939	2.3.1.2.1.3.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/7/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4940	2.3.1.2.1.3.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4941	2.3.1.2.1.3.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/16/20	Mon 11/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4942	2.3.1.2.1.3.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/17/20	Mon 11/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4943	2.3.1.2.1.3.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/24/20	Mon 11/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4944	2.3.1.2.1.3.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 11/30/20	Mon 11/30/20	\$10,973.00	\$7,724.00	\$0.00
4945	2.3.1.2.1.3.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/1/20	Thu 11/11/21	\$10,973.00	\$7,723.00	\$5,061.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4946	2.3.1.2.1.3.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/1/20	Wed 3/31/21	\$4,389.00	\$3,089.00	\$2,025.00
4947	2.3.1.2.1.3.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/1/20	Fri 3/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4948	2.3.1.2.1.3.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/15/21	Tue 3/30/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4949	2.3.1.2.1.3.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 3/31/21	Wed 3/31/21	\$4,389.00	\$3,089.00	\$2,025.00
4950	2.3.1.2.1.3.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/15/21	Tue 7/13/21	\$4,389.00	\$3,089.00	\$2,025.00
4951	2.3.1.2.1.3.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/15/21	Thu 6/24/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4952	2.3.1.2.1.3.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/25/21	Mon 7/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4953	2.3.1.2.1.3.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/13/21	Tue 7/13/21	\$4,389.00	\$3,089.00	\$2,025.00
4954	2.3.1.2.1.3.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/14/21	Thu 11/11/21	\$2,195.00	\$1,545.00	\$1,011.00
4955	2.3.1.2.1.3.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/14/21	Thu 11/11/21	\$2,195.00	\$1,545.00	\$1,011.00
4956	2.3.1.2.2 CNEL ESMERALDAS	2	1130 days	Fri 6/30/17	Mon 11/15/21	\$1,211,684.00	\$852,821.00	\$280,316.00
4957	2.3.1.2.2.1 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Construcción Alimentador Tres Vías	1	607 days	Fri 6/30/17	Wed 11/13/19	\$732,876.00	\$515,821.00	\$166,103.00
4958	2.3.1.2.2.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4959	2.3.1.2.2.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4960	2.3.1.2.2.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4961	2.3.1.2.2.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4962	2.3.1.2.2.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Mon 7/2/18	Fri 11/30/18	\$366,438.00	\$257,911.00	\$0.00
4963	2.3.1.2.2.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Mon 7/2/18	Tue 7/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4964	2.3.1.2.2.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Wed 7/11/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4965	2.3.1.2.2.1.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Mon 7/16/18	Wed 7/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4966	2.3.1.2.2.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Thu 7/19/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4967	2.3.1.2.2.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4968	2.3.1.2.2.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Fri 7/27/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4969	2.3.1.2.2.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4970	2.3.1.2.2.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Mon 8/6/18	Wed 8/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4971	2.3.1.2.2.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Thu 8/9/18	Fri 8/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4972	2.3.1.2.2.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Mon 8/20/18	Mon 8/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4973	2.3.1.2.2.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4974	2.3.1.2.2.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Tue 9/11/18	Wed 9/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
4975	2.3.1.2.2.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Thu 9/20/18	Thu 9/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4976	2.3.1.2.2.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4977	2.3.1.2.2.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjudicación		7 days	Tue 10/9/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4978	2.3.1.2.2.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Wed 10/17/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4979	2.3.1.2.2.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4980	2.3.1.2.2.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4981	2.3.1.2.2.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4982	2.3.1.2.2.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$366,438.00	\$257,911.00	\$0.00
4983	2.3.1.2.2.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Mon 12/3/18	Wed 11/13/19	\$366,438.00	\$257,910.00	\$166,103.00
4984	2.3.1.2.2.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Mon 12/3/18	Tue 4/2/19	\$146,575.00	\$103,164.00	\$66,441.00
4985	2.3.1.2.2.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 12/3/18	Thu 3/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4986	2.3.1.2.2.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Planilla		12 days	Fri 3/15/19	Mon 4/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4987	2.3.1.2.2.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 4/2/19	Tue 4/2/19	\$146,575.00	\$103,164.00	\$66,441.00
4988	2.3.1.2.2.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Fri 3/15/19	Mon 7/15/19	\$146,575.00	\$103,164.00	\$66,441.00
4989	2.3.1.2.2.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Fri 3/15/19	Wed 6/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4990	2.3.1.2.2.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Planilla		12 days	Thu 6/27/19	Fri 7/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4991	2.3.1.2.2.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$146,575.00	\$103,164.00	\$66,441.00
4992	2.3.1.2.2.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$73,288.00	\$51,582.00	\$33,221.00
4993	2.3.1.2.2.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$73,288.00	\$51,582.00	\$33,221.00
4994	2.3.1.2.2.2 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Alimentador Mompiche	1	1130 days	Fri 6/30/17	Mon 11/15/21	\$478,808.00	\$337,000.00	\$114,213.00
4995	2.3.1.2.2.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		772 days	Fri 6/30/17	Wed 7/1/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4996	2.3.1.2.2.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		772 days	Fri 6/30/17	Wed 7/1/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4997	2.3.1.2.2.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		772 days	Fri 6/30/17	Wed 7/1/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4998	2.3.1.2.2.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Wed 7/1/20	Wed 7/1/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4999	2.3.1.2.2.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Thu 7/2/20	Wed 12/2/20	\$239,403.00	\$168,500.00	\$0.00
5000	2.3.1.2.2.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Thu 7/2/20	Fri 7/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5001	2.3.1.2.2.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Mon 7/13/20	Wed 7/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5002	2.3.1.2.2.2.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Thu 7/16/20	Mon 7/20/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5003	2.3.1.2.2.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Tue 7/21/20	Thu 7/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5004	2.3.1.2.2.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Fri 7/24/20	Tue 7/28/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5005	2.3.1.2.2.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Wed 7/29/20	Fri 7/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5006	2.3.1.2.2.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Mon 8/3/20	Wed 8/5/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5007	2.3.1.2.2.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Thu 8/6/20	Mon 8/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5008	2.3.1.2.2.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Tue 8/11/20	Wed 8/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5009	2.3.1.2.2.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Thu 8/20/20	Thu 8/27/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5010	2.3.1.2.2.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Fri 8/28/20	Thu 9/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5011	2.3.1.2.2.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Fri 9/11/20	Mon 9/21/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5012	2.3.1.2.2.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Tue 9/22/20	Tue 9/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5013	2.3.1.2.2.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Wed 9/30/20	Thu 10/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5014	2.3.1.2.2.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Fri 10/9/20	Mon 10/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5015	2.3.1.2.2.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Mon 10/19/20	Mon 10/19/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5016	2.3.1.2.2.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Tue 10/20/20	Wed 11/18/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5017	2.3.1.2.2.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Thu 11/19/20	Wed 11/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5018	2.3.1.2.2.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Thu 11/26/20	Wed 12/2/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5019	2.3.1.2.2.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Wed 12/2/20	Wed 12/2/20	\$239,403.00	\$168,500.00	\$0.00
5020	2.3.1.2.2.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Thu 12/3/20	Mon 11/15/21	\$239,405.00	\$168,500.00	\$114,213.00
5021	2.3.1.2.2.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Thu 12/3/20	Fri 4/2/21	\$95,762.00	\$67,400.00	\$45,685.00
5022	2.3.1.2.2.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Thu 12/3/20	Tue 3/16/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5023	2.3.1.2.2.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Wed 3/17/21	Thu 4/1/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5024	2.3.1.2.2.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Fri 4/2/21	Fri 4/2/21	\$95,762.00	\$67,400.00	\$45,685.00
5025	2.3.1.2.2.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Wed 3/17/21	Thu 7/15/21	\$95,762.00	\$67,400.00	\$45,685.00
5026	2.3.1.2.2.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Wed 3/17/21	Mon 6/28/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5027	2.3.1.2.2.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Tue 6/29/21	Wed 7/14/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5028	2.3.1.2.2.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$95,762.00	\$67,400.00	\$45,685.00
5029	2.3.1.2.2.2.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Fri 7/16/21	Mon 11/15/21	\$47,881.00	\$33,700.00	\$22,843.00
5030	2.3.1.2.2.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Fri 7/16/21	Mon 11/15/21	\$47,881.00	\$33,700.00	\$22,843.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5031	2.3.1.2.3 CNEL GUAYAQUIL	3	1128 days	Fri 6/30/17	Thu 11/11/21	\$407,860.00	\$287,065.00	\$97,290.00
5032	2.3.1.2.3.1 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio LÍNEA EXISTENTE (AL VALLE ALTO) DESDE LA CARRETERA (VÍA A LA COSTA) HASTA LA CAMARONERA FINCACUA	1	607 days	Fri 6/30/17	Wed 11/13/19	\$47,182.00	\$33,208.00	\$11,255.00
5033	2.3.1.2.3.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5034	2.3.1.2.3.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5035	2.3.1.2.3.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5036	2.3.1.2.3.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5037	2.3.1.2.3.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Mon 7/2/18	Fri 11/30/18	\$23,592.00	\$16,603.00	\$0.00
5038	2.3.1.2.3.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Mon 7/2/18	Tue 7/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5039	2.3.1.2.3.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Wed 7/11/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5040	2.3.1.2.3.1.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Mon 7/16/18	Wed 7/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5041	2.3.1.2.3.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Thu 7/19/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5042	2.3.1.2.3.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5043	2.3.1.2.3.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Fri 7/27/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5044	2.3.1.2.3.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5045	2.3.1.2.3.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Mon 8/6/18	Wed 8/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5046	2.3.1.2.3.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Thu 8/9/18	Fri 8/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5047	2.3.1.2.3.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Mon 8/20/18	Mon 8/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5048	2.3.1.2.3.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5049	2.3.1.2.3.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Tue 9/11/18	Wed 9/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5050	2.3.1.2.3.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Thu 9/20/18	Thu 9/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5051	2.3.1.2.3.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5052	2.3.1.2.3.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Tue 10/9/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5053	2.3.1.2.3.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Wed 10/17/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5054	2.3.1.2.3.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5055	2.3.1.2.3.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5056	2.3.1.2.3.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5057	2.3.1.2.3.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$23,592.00	\$16,603.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5058	2.3.1.2.3.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Mon 12/3/18	Wed 11/13/19	\$23,590.00	\$16,605.00	\$11,255.00
5059	2.3.1.2.3.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Mon 12/3/18	Tue 4/2/19	\$9,436.00	\$6,642.00	\$4,502.00
5060	2.3.1.2.3.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 12/3/18	Thu 3/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5061	2.3.1.2.3.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 3/15/19	Mon 4/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5062	2.3.1.2.3.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 4/2/19	Tue 4/2/19	\$9,436.00	\$6,642.00	\$4,502.00
5063	2.3.1.2.3.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Fri 3/15/19	Mon 7/15/19	\$9,436.00	\$6,642.00	\$4,502.00
5064	2.3.1.2.3.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Fri 3/15/19	Wed 6/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5065	2.3.1.2.3.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Thu 6/27/19	Fri 7/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5066	2.3.1.2.3.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$9,436.00	\$6,642.00	\$4,502.00
5067	2.3.1.2.3.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$4,718.00	\$3,321.00	\$2,251.00
5068	2.3.1.2.3.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$4,718.00	\$3,321.00	\$2,251.00
5069	2.3.1.2.3.2 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA EXISTENTE (AL. CHONGÓN) DESDE LA SALIDA DE LA S/E CHONGON HASTA LA FUTURA S/E CAMARONERAS	1	868 days	Fri 6/30/17	Thu 11/12/20	\$52,676.00	\$37,075.00	\$12,565.00
5070	2.3.1.2.3.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5071	2.3.1.2.3.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5072	2.3.1.2.3.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5073	2.3.1.2.3.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5074	2.3.1.2.3.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$26,338.00	\$18,537.00	\$0.00
5075	2.3.1.2.3.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5076	2.3.1.2.3.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5077	2.3.1.2.3.2.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5078	2.3.1.2.3.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5079	2.3.1.2.3.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5080	2.3.1.2.3.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5081	2.3.1.2.3.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5082	2.3.1.2.3.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5083	2.3.1.2.3.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5084	2.3.1.2.3.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5085	2.3.1.2.3.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5086	2.3.1.2.3.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5087	2.3.1.2.3.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5088	2.3.1.2.3.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5089	2.3.1.2.3.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5090	2.3.1.2.3.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5091	2.3.1.2.3.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5092	2.3.1.2.3.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5093	2.3.1.2.3.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5094	2.3.1.2.3.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$26,338.00	\$18,537.00	\$0.00
5095	2.3.1.2.3.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/3/19	Thu 11/12/20	\$26,338.00	\$18,538.00	\$12,565.00
5096	2.3.1.2.3.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$10,535.00	\$7,415.00	\$5,026.00
5097	2.3.1.2.3.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5098	2.3.1.2.3.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5099	2.3.1.2.3.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$10,535.00	\$7,415.00	\$5,026.00
5100	2.3.1.2.3.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/16/20	Tue 7/14/20	\$10,535.00	\$7,415.00	\$5,026.00
5101	2.3.1.2.3.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/16/20	Thu 6/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5102	2.3.1.2.3.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/26/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5103	2.3.1.2.3.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/14/20	Tue 7/14/20	\$10,535.00	\$7,415.00	\$5,026.00
5104	2.3.1.2.3.2.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$5,268.00	\$3,708.00	\$2,513.00
5105	2.3.1.2.3.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$5,268.00	\$3,708.00	\$2,513.00
5106	2.3.1.2.3.3 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADORA A 13.8 Kv DESDE FUTURA S/E CAMARONERAS HASTA LA CAMARONERA FINCACUA	1	1128 days	Fri 6/30/17	Thu 11/11/21	\$308,002.00	\$216,782.00	\$73,470.00
5107	2.3.1.2.3.3.1 Elaboración de los estudios y diseños		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5108	2.3.1.2.3.3.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5109	2.3.1.2.3.3.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5110	2.3.1.2.3.3.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 6/29/20	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5111	2.3.1.2.3.3.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 6/30/20	Mon 11/30/20	\$154,002.00	\$108,392.00	\$0.00
5112	2.3.1.2.3.3.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 6/30/20	Wed 7/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5113	2.3.1.2.3.3.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/9/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5114	2.3.1.2.3.3.2.3 Revisar DDLs CNEL EI Oro		3 days	Tue 7/14/20	Thu 7/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5115	2.3.1.2.3.3.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/17/20	Tue 7/21/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5116	2.3.1.2.3.3.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/22/20	Fri 7/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5117	2.3.1.2.3.3.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Mon 7/27/20	Wed 7/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5118	2.3.1.2.3.3.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 7/30/20	Mon 8/3/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5119	2.3.1.2.3.3.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/4/20	Thu 8/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5120	2.3.1.2.3.3.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/7/20	Mon 8/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5121	2.3.1.2.3.3.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/18/20	Tue 8/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5122	2.3.1.2.3.3.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/26/20	Tue 9/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5123	2.3.1.2.3.3.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/9/20	Thu 9/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5124	2.3.1.2.3.3.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/18/20	Fri 9/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5125	2.3.1.2.3.3.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/28/20	Tue 10/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5126	2.3.1.2.3.3.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/7/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5127	2.3.1.2.3.3.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5128	2.3.1.2.3.3.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/16/20	Mon 11/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5129	2.3.1.2.3.3.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/17/20	Mon 11/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5130	2.3.1.2.3.3.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/24/20	Mon 11/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5131	2.3.1.2.3.3.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 11/30/20	Mon 11/30/20	\$154,002.00	\$108,392.00	\$0.00
5132	2.3.1.2.3.3.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/1/20	Thu 11/11/21	\$154,000.00	\$108,390.00	\$73,470.00
5133	2.3.1.2.3.3.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/1/20	Wed 3/31/21	\$61,600.00	\$43,356.00	\$29,388.00
5134	2.3.1.2.3.3.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/1/20	Fri 3/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5135	2.3.1.2.3.3.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/15/21	Tue 3/30/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5136	2.3.1.2.3.3.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 3/31/21	Wed 3/31/21	\$61,600.00	\$43,356.00	\$29,388.00
5137	2.3.1.2.3.3.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/15/21	Tue 7/13/21	\$61,600.00	\$43,356.00	\$29,388.00
5138	2.3.1.2.3.3.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/15/21	Thu 6/24/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5139	2.3.1.2.3.3.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/25/21	Mon 7/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5140	2.3.1.2.3.3.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/13/21	Tue 7/13/21	\$61,600.00	\$43,356.00	\$29,388.00
5141	2.3.1.2.3.3.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/14/21	Thu 11/11/21	\$30,800.00	\$21,678.00	\$14,694.00
5142	2.3.1.2.3.3.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/14/21	Thu 11/11/21	\$30,800.00	\$21,678.00	\$14,694.00
5143	2.3.1.2.4 CNEL GUAYAS-LOS RÍOS	13	868 days	Fri 6/30/17	Thu 11/12/20	\$1,337,319.00	\$941,248.00	\$245,638.00
5144	2.3.1.2.4.1 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Línea Monofásica a Trifásica: Vía a Rcto. Chonero; Vía a Rcto. Cuatro Mangas	2	607 days	Fri 6/30/17	Wed 11/13/19	\$119,094.00	\$83,822.00	\$21,002.00
5145	2.3.1.2.4.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5146	2.3.1.2.4.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5147	2.3.1.2.4.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5148	2.3.1.2.4.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5149	2.3.1.2.4.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Mon 7/2/18	Fri 11/30/18	\$59,546.00	\$41,911.00	\$0.00
5150	2.3.1.2.4.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Mon 7/2/18	Tue 7/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	2.3.1.2.4.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Wed 7/11/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5152	2.3.1.2.4.1.2.3 Revisar DDLs CNEL EI Oro		3 days	Mon 7/16/18	Wed 7/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5153	2.3.1.2.4.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Thu 7/19/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5154	2.3.1.2.4.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5155	2.3.1.2.4.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Fri 7/27/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5156	2.3.1.2.4.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5157	2.3.1.2.4.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Mon 8/6/18	Wed 8/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5158	2.3.1.2.4.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Thu 8/9/18	Fri 8/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5159	2.3.1.2.4.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Mon 8/20/18	Mon 8/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5160	2.3.1.2.4.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5161	2.3.1.2.4.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Tue 9/11/18	Wed 9/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5162	2.3.1.2.4.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Thu 9/20/18	Thu 9/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5163	2.3.1.2.4.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5164	2.3.1.2.4.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Tue 10/9/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5165	2.3.1.2.4.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Wed 10/17/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5166	2.3.1.2.4.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5167	2.3.1.2.4.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5168	2.3.1.2.4.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5169	2.3.1.2.4.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$59,546.00	\$41,911.00	\$0.00
5170	2.3.1.2.4.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Mon 12/3/18	Wed 11/13/19	\$59,548.00	\$41,911.00	\$21,002.00
5171	2.3.1.2.4.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Mon 12/3/18	Tue 4/2/19	\$23,819.00	\$16,764.00	\$8,400.00
5172	2.3.1.2.4.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 12/3/18	Thu 3/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5173	2.3.1.2.4.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 3/15/19	Mon 4/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5174	2.3.1.2.4.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 4/2/19	Tue 4/2/19	\$23,819.00	\$16,764.00	\$8,400.00
5175	2.3.1.2.4.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Fri 3/15/19	Mon 7/15/19	\$23,819.00	\$16,764.00	\$8,401.00
5176	2.3.1.2.4.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Fri 3/15/19	Wed 6/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5177	2.3.1.2.4.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Thu 6/27/19	Fri 7/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5178	2.3.1.2.4.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$23,819.00	\$16,764.00	\$8,401.00
5179	2.3.1.2.4.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$11,910.00	\$8,383.00	\$4,201.00
5180	2.3.1.2.4.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$11,910.00	\$8,383.00	\$4,201.00
5181	2.3.1.2.4.2 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Línea Monofásica a Trifásica de proyectos 2020	8	868 days	Fri 6/30/17	Thu 11/12/20	\$921,081.00	\$648,286.00	\$168,314.00
5182	2.3.1.2.4.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5183	2.3.1.2.4.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5184	2.3.1.2.4.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5185	2.3.1.2.4.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5186	2.3.1.2.4.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$460,539.00	\$324,142.00	\$0.00
5187	2.3.1.2.4.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5188	2.3.1.2.4.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5189	2.3.1.2.4.2.2.3 Revisar DDLs CNEL EI Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	2.3.1.2.4.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	2.3.1.2.4.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5192	2.3.1.2.4.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5193	2.3.1.2.4.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5194	2.3.1.2.4.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5195	2.3.1.2.4.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5196	2.3.1.2.4.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5197	2.3.1.2.4.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5198	2.3.1.2.4.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5199	2.3.1.2.4.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5200	2.3.1.2.4.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5201	2.3.1.2.4.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5202	2.3.1.2.4.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5203	2.3.1.2.4.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5204	2.3.1.2.4.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5205	2.3.1.2.4.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5206	2.3.1.2.4.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$460,539.00	\$324,142.00	\$0.00
5207	2.3.1.2.4.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/3/19	Thu 11/12/20	\$460,542.00	\$324,144.00	\$168,314.00
5208	2.3.1.2.4.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$184,216.00	\$129,658.00	\$67,326.00
5209	2.3.1.2.4.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5210	2.3.1.2.4.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	2.3.1.2.4.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$184,216.00	\$129,658.00	\$67,326.00
5212	2.3.1.2.4.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/16/20	Tue 7/14/20	\$184,216.00	\$129,658.00	\$67,326.00
5213	2.3.1.2.4.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/16/20	Thu 6/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5214	2.3.1.2.4.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/26/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5215	2.3.1.2.4.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/14/20	Tue 7/14/20	\$184,216.00	\$129,658.00	\$67,326.00
5216	2.3.1.2.4.2.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$92,110.00	\$64,828.00	\$33,662.00
5217	2.3.1.2.4.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$92,110.00	\$64,828.00	\$33,662.00
5218	2.3.1.2.4.3 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Línea Monofásica a Trifásica de proyectos 2021	3	868 days	Fri 6/30/17	Thu 11/12/20	\$297,144.00	\$209,140.00	\$56,322.00
5219	2.3.1.2.4.3.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5220	2.3.1.2.4.3.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5221	2.3.1.2.4.3.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5222	2.3.1.2.4.3.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5223	2.3.1.2.4.3.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$148,572.00	\$104,569.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5224	2.3.1.2.4.3.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5225	2.3.1.2.4.3.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5226	2.3.1.2.4.3.2.3 Revisar DDLs CNEL EI Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5227	2.3.1.2.4.3.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5228	2.3.1.2.4.3.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5229	2.3.1.2.4.3.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5230	2.3.1.2.4.3.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5231	2.3.1.2.4.3.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5232	2.3.1.2.4.3.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5233	2.3.1.2.4.3.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5234	2.3.1.2.4.3.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5235	2.3.1.2.4.3.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5236	2.3.1.2.4.3.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5237	2.3.1.2.4.3.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5238	2.3.1.2.4.3.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5239	2.3.1.2.4.3.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5240	2.3.1.2.4.3.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5241	2.3.1.2.4.3.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5242	2.3.1.2.4.3.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5243	2.3.1.2.4.3.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$148,572.00	\$104,569.00	\$0.00
5244	2.3.1.2.4.3.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/3/19	Thu 11/12/20	\$148,572.00	\$104,571.00	\$56,322.00
5245	2.3.1.2.4.3.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$59,429.00	\$41,828.00	\$22,528.00
5246	2.3.1.2.4.3.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5247	2.3.1.2.4.3.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5248	2.3.1.2.4.3.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$59,429.00	\$41,828.00	\$22,528.00
5249	2.3.1.2.4.3.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/16/20	Tue 7/14/20	\$59,429.00	\$41,828.00	\$22,528.00
5250	2.3.1.2.4.3.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/16/20	Thu 6/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5251	2.3.1.2.4.3.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/26/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5252	2.3.1.2.4.3.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/14/20	Tue 7/14/20	\$59,429.00	\$41,828.00	\$22,528.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5253	2.3.1.2.4.3.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$29,714.00	\$20,915.00	\$11,266.00
5254	2.3.1.2.4.3.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$29,714.00	\$20,915.00	\$11,266.00
5255	2.3.1.2.5 CNEL MANABÍ	4	612 days	Fri 6/30/17	Wed 11/20/19	\$514,294.00	\$361,976.00	\$105,152.00
5256	2.3.1.2.5.1 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio readecuación de redes para servicio a: MARCO TULIO DIAZ QUINTEROS; GUIDO RAMON BELLETINI ANDRADE; RUBEN ALEJANDRO LOOR ARTEAGA	3	612 days	Fri 6/30/17	Wed 11/20/19	\$49,342.00	\$34,728.00	\$10,088.00
5257	2.3.1.2.5.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5258	2.3.1.2.5.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5259	2.3.1.2.5.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5260	2.3.1.2.5.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5261	2.3.1.2.5.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Mon 7/2/18	Fri 11/30/18	\$24,671.00	\$17,363.00	\$0.00
5262	2.3.1.2.5.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Mon 7/2/18	Tue 7/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5263	2.3.1.2.5.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Wed 7/11/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5264	2.3.1.2.5.1.2.3 Revisar DDLs CNEL UN		3 days	Mon 7/16/18	Wed 7/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5265	2.3.1.2.5.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Thu 7/19/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5266	2.3.1.2.5.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5267	2.3.1.2.5.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-UN		3 days	Fri 7/27/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5268	2.3.1.2.5.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5269	2.3.1.2.5.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Mon 8/6/18	Wed 8/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5270	2.3.1.2.5.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Thu 8/9/18	Fri 8/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5271	2.3.1.2.5.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Mon 8/20/18	Mon 8/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5272	2.3.1.2.5.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5273	2.3.1.2.5.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Tue 9/11/18	Wed 9/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5274	2.3.1.2.5.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Thu 9/20/18	Thu 9/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5275	2.3.1.2.5.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5276	2.3.1.2.5.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Tue 10/9/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5277	2.3.1.2.5.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Wed 10/17/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5278	2.3.1.2.5.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5279	2.3.1.2.5.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5280	2.3.1.2.5.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5281	2.3.1.2.5.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$24,671.00	\$17,363.00	\$0.00
5282	2.3.1.2.5.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		253 days	Mon 12/3/18	Wed 11/20/19	\$24,671.00	\$17,365.00	\$10,088.00
5283	2.3.1.2.5.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		93 days	Mon 12/3/18	Wed 4/10/19	\$9,869.00	\$6,946.00	\$4,035.00
5284	2.3.1.2.5.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		80 days	Mon 12/3/18	Fri 3/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5285	2.3.1.2.5.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/25/19	Tue 4/9/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5286	2.3.1.2.5.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/10/19	Wed 4/10/19	\$9,869.00	\$6,946.00	\$4,035.00
5287	2.3.1.2.5.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		93 days	Mon 3/25/19	Wed 7/31/19	\$9,869.00	\$6,946.00	\$4,036.00
5288	2.3.1.2.5.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		80 days	Mon 3/25/19	Fri 7/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5289	2.3.1.2.5.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 7/15/19	Tue 7/30/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5290	2.3.1.2.5.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 7/31/19	Wed 7/31/19	\$9,869.00	\$6,946.00	\$4,036.00
5291	2.3.1.2.5.1.3.3 Liquidación del Contrato		80 days	Thu 8/1/19	Wed 11/20/19	\$4,933.00	\$3,473.00	\$2,017.00
5292	2.3.1.2.5.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		80 days	Thu 8/1/19	Wed 11/20/19	\$4,933.00	\$3,473.00	\$2,017.00
5293	2.3.1.2.5.2 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADORES SAN VICENTE (13.8KM)	1	612 days	Fri 6/30/17	Wed 11/20/19	\$464,952.00	\$327,248.00	\$95,064.00
5294	2.3.1.2.5.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5295	2.3.1.2.5.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5296	2.3.1.2.5.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5297	2.3.1.2.5.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5298	2.3.1.2.5.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Mon 7/2/18	Fri 11/30/18	\$232,477.00	\$163,623.00	\$0.00
5299	2.3.1.2.5.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Mon 7/2/18	Tue 7/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5300	2.3.1.2.5.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Wed 7/11/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5301	2.3.1.2.5.2.2.3 Revisar DDLs CNEL UN		3 days	Mon 7/16/18	Wed 7/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5302	2.3.1.2.5.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Thu 7/19/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5303	2.3.1.2.5.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5304	2.3.1.2.5.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-UN		3 days	Fri 7/27/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5305	2.3.1.2.5.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5306	2.3.1.2.5.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Mon 8/6/18	Wed 8/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5307	2.3.1.2.5.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Thu 8/9/18	Fri 8/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5308	2.3.1.2.5.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Mon 8/20/18	Mon 8/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5309	2.3.1.2.5.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5310	2.3.1.2.5.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Tue 9/11/18	Wed 9/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5311	2.3.1.2.5.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Thu 9/20/18	Thu 9/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5312	2.3.1.2.5.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5313	2.3.1.2.5.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Tue 10/9/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5314	2.3.1.2.5.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Wed 10/17/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5315	2.3.1.2.5.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5316	2.3.1.2.5.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5317	2.3.1.2.5.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5318	2.3.1.2.5.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$232,477.00	\$163,623.00	\$0.00
5319	2.3.1.2.5.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		253 days	Mon 12/3/18	Wed 11/20/19	\$232,475.00	\$163,625.00	\$95,064.00
5320	2.3.1.2.5.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		93 days	Mon 12/3/18	Wed 4/10/19	\$92,990.00	\$65,450.00	\$38,026.00
5321	2.3.1.2.5.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		80 days	Mon 12/3/18	Fri 3/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5322	2.3.1.2.5.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/25/19	Tue 4/9/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5323	2.3.1.2.5.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/10/19	Wed 4/10/19	\$92,990.00	\$65,450.00	\$38,026.00
5324	2.3.1.2.5.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		93 days	Mon 3/25/19	Wed 7/31/19	\$92,990.00	\$65,450.00	\$38,026.00
5325	2.3.1.2.5.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		80 days	Mon 3/25/19	Fri 7/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5326	2.3.1.2.5.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 7/15/19	Tue 7/30/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5327	2.3.1.2.5.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 7/31/19	Wed 7/31/19	\$92,990.00	\$65,450.00	\$38,026.00
5328	2.3.1.2.5.2.3.3 Liquidación del Contrato		80 days	Thu 8/1/19	Wed 11/20/19	\$46,495.00	\$32,725.00	\$19,012.00
5329	2.3.1.2.5.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		80 days	Thu 8/1/19	Wed 11/20/19	\$46,495.00	\$32,725.00	\$19,012.00
5330	2.3.1.2.6 CNEL MILAGRO	4	1128 days	Fri 6/30/17	Thu 11/11/21	\$1,376,985.00	\$969,166.00	\$328,461.00
5331	2.3.1.2.6.1 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS TAURA; ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS BOLICHE	2	868 days	Fri 6/30/17	Thu 11/12/20	\$736,493.00	\$518,367.00	\$175,680.00
5332	2.3.1.2.6.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5333	2.3.1.2.6.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5334	2.3.1.2.6.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5335	2.3.1.2.6.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5336	2.3.1.2.6.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$368,246.00	\$259,184.00	\$0.00
5337	2.3.1.2.6.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5338	2.3.1.2.6.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5339	2.3.1.2.6.1.2.3 Revisar DDLs CNEL UN		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5340	2.3.1.2.6.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5341	2.3.1.2.6.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5342	2.3.1.2.6.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-UN		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5343	2.3.1.2.6.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5344	2.3.1.2.6.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5345	2.3.1.2.6.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5346	2.3.1.2.6.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5347	2.3.1.2.6.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5348	2.3.1.2.6.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5349	2.3.1.2.6.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5350	2.3.1.2.6.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5351	2.3.1.2.6.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5352	2.3.1.2.6.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5353	2.3.1.2.6.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5354	2.3.1.2.6.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5355	2.3.1.2.6.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5356	2.3.1.2.6.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$368,246.00	\$259,184.00	\$0.00
5357	2.3.1.2.6.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/3/19	Thu 11/12/20	\$368,247.00	\$259,183.00	\$175,680.00
5358	2.3.1.2.6.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$147,299.00	\$103,673.00	\$70,272.00
5359	2.3.1.2.6.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5360	2.3.1.2.6.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5361	2.3.1.2.6.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$147,299.00	\$103,673.00	\$70,272.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5362	2.3.1.2.6.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/16/20	Tue 7/14/20	\$147,299.00	\$103,673.00	\$70,272.00
5363	2.3.1.2.6.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/16/20	Thu 6/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5364	2.3.1.2.6.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/26/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5365	2.3.1.2.6.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/14/20	Tue 7/14/20	\$147,299.00	\$103,673.00	\$70,272.00
5366	2.3.1.2.6.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$73,649.00	\$51,837.00	\$35,136.00
5367	2.3.1.2.6.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$73,649.00	\$51,837.00	\$35,136.00
5368	2.3.1.2.6.2 Construcción de obras civiles, provisión de materiales, equipamiento, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS CERRO PELADO; ALIMENTADOR TRIFASICO CAMARONERAS VILLA NUEVA 2	2	1128 days	Fri 6/30/17	Thu 11/11/21	\$640,492.00	\$450,799.00	\$152,781.00
5369	2.3.1.2.6.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		880 days	Fri 6/30/17	Mon 11/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5370	2.3.1.2.6.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		770 days	Fri 6/30/17	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5371	2.3.1.2.6.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		880 days	Fri 6/30/17	Mon 11/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5372	2.3.1.2.6.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 6/29/20	Mon 6/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5373	2.3.1.2.6.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 6/30/20	Mon 11/30/20	\$320,246.00	\$225,399.00	\$0.00
5374	2.3.1.2.6.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 6/30/20	Wed 7/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5375	2.3.1.2.6.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/9/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5376	2.3.1.2.6.2.2.3 Revisar DDLs CNEL UN		3 days	Tue 7/14/20	Thu 7/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5377	2.3.1.2.6.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/17/20	Tue 7/21/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5378	2.3.1.2.6.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/22/20	Fri 7/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5379	2.3.1.2.6.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-UN		3 days	Mon 7/27/20	Wed 7/29/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5380	2.3.1.2.6.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 7/30/20	Mon 8/3/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5381	2.3.1.2.6.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/4/20	Thu 8/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5382	2.3.1.2.6.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/7/20	Mon 8/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5383	2.3.1.2.6.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/18/20	Tue 8/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5384	2.3.1.2.6.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/26/20	Tue 9/8/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5385	2.3.1.2.6.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/9/20	Thu 9/17/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5386	2.3.1.2.6.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/18/20	Fri 9/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5387	2.3.1.2.6.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/28/20	Tue 10/6/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5388	2.3.1.2.6.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/7/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5389	2.3.1.2.6.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/15/20	Thu 10/15/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5390	2.3.1.2.6.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/16/20	Mon 11/16/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5391	2.3.1.2.6.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/17/20	Mon 11/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5392	2.3.1.2.6.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/24/20	Mon 11/30/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5393	2.3.1.2.6.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 11/30/20	Mon 11/30/20	\$320,246.00	\$225,399.00	\$0.00
5394	2.3.1.2.6.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/1/20	Thu 11/11/21	\$320,246.00	\$225,400.00	\$152,781.00
5395	2.3.1.2.6.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/1/20	Wed 3/31/21	\$128,098.00	\$90,160.00	\$61,113.00
5396	2.3.1.2.6.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/1/20	Fri 3/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5397	2.3.1.2.6.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/15/21	Tue 3/30/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5398	2.3.1.2.6.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 3/31/21	Wed 3/31/21	\$128,098.00	\$90,160.00	\$61,113.00
5399	2.3.1.2.6.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/15/21	Tue 7/13/21	\$128,098.00	\$90,160.00	\$61,112.00
5400	2.3.1.2.6.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/15/21	Thu 6/24/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5401	2.3.1.2.6.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/25/21	Mon 7/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5402	2.3.1.2.6.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/13/21	Tue 7/13/21	\$128,098.00	\$90,160.00	\$61,112.00
5403	2.3.1.2.6.2.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/14/21	Thu 11/11/21	\$64,050.00	\$45,080.00	\$30,556.00
5404	2.3.1.2.6.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/14/21	Thu 11/11/21	\$64,050.00	\$45,080.00	\$30,556.00
5405	2.3.1.2.7 CNEL SANTA ELENA	2	607 days	Fri 6/30/17	Wed 11/13/19	\$29,298.00	\$20,621.00	\$6,989.00
5406	2.3.1.2.7.1 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio Redes Eléctricas para Camaronera FILACAS; Camaronera MESANICA	2	607 days	Fri 6/30/17	Wed 11/13/19	\$29,298.00	\$20,621.00	\$6,989.00
5407	2.3.1.2.7.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5408	2.3.1.2.7.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5409	2.3.1.2.7.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		249 days	Fri 6/30/17	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5410	2.3.1.2.7.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Fri 6/29/18	Fri 6/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	2.3.1.2.7.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Mon 7/2/18	Fri 11/30/18	\$14,648.00	\$10,310.00	\$0.00
5412	2.3.1.2.7.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Mon 7/2/18	Tue 7/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5413	2.3.1.2.7.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Wed 7/11/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5414	2.3.1.2.7.1.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Mon 7/16/18	Wed 7/18/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5415	2.3.1.2.7.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Thu 7/19/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5416	2.3.1.2.7.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Tue 7/24/18	Thu 7/26/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5417	2.3.1.2.7.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Fri 7/27/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5418	2.3.1.2.7.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Wed 8/1/18	Fri 8/3/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5419	2.3.1.2.7.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Mon 8/6/18	Wed 8/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5420	2.3.1.2.7.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Thu 8/9/18	Fri 8/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5421	2.3.1.2.7.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Mon 8/20/18	Mon 8/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5422	2.3.1.2.7.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Tue 8/28/18	Mon 9/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5423	2.3.1.2.7.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Tue 9/11/18	Wed 9/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5424	2.3.1.2.7.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Thu 9/20/18	Thu 9/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5425	2.3.1.2.7.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Fri 9/28/18	Mon 10/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5426	2.3.1.2.7.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Tue 10/9/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5427	2.3.1.2.7.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Wed 10/17/18	Wed 10/17/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5428	2.3.1.2.7.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Thu 10/18/18	Fri 11/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5429	2.3.1.2.7.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Mon 11/19/18	Fri 11/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5430	2.3.1.2.7.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Mon 11/26/18	Fri 11/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5431	2.3.1.2.7.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Fri 11/30/18	Fri 11/30/18	\$14,648.00	\$10,310.00	\$0.00
5432	2.3.1.2.7.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Mon 12/3/18	Wed 11/13/19	\$14,650.00	\$10,311.00	\$6,989.00
5433	2.3.1.2.7.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Mon 12/3/18	Tue 4/2/19	\$5,860.00	\$4,124.00	\$2,796.00
5434	2.3.1.2.7.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 12/3/18	Thu 3/14/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5435	2.3.1.2.7.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 3/15/19	Mon 4/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5436	2.3.1.2.7.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 4/2/19	Tue 4/2/19	\$5,860.00	\$4,124.00	\$2,796.00
5437	2.3.1.2.7.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Fri 3/15/19	Mon 7/15/19	\$5,860.00	\$4,124.00	\$2,796.00
5438	2.3.1.2.7.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Fri 3/15/19	Wed 6/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5439	2.3.1.2.7.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Thu 6/27/19	Fri 7/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5440	2.3.1.2.7.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Mon 7/15/19	Mon 7/15/19	\$5,860.00	\$4,124.00	\$2,796.00
5441	2.3.1.2.7.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$2,930.00	\$2,063.00	\$1,397.00
5442	2.3.1.2.7.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Tue 7/16/19	Wed 11/13/19	\$2,930.00	\$2,063.00	\$1,397.00
5443	2.3.1.2.8 CNEL SANTO DOMINGO	5	1007 days	Fri 6/30/17	Wed 5/26/21	\$1,741,777.00	\$1,225,919.00	\$355,335.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5444	2.3.1.2.8.1 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REDES ELÉCTRICAS PARA: DIVACI S.A. Y JAVIER DUEÑAS; Honorina, Katia, Luisa y PADOA S.A. Irene Cevallos Medina de Muentes; NESCUR. S.A.	3	868 days	Fri 6/30/17	Thu 11/12/20	\$62,483.00	\$43,978.00	\$11,987.00
5445	2.3.1.2.8.1.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5446	2.3.1.2.8.1.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5447	2.3.1.2.8.1.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5448	2.3.1.2.8.1.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5449	2.3.1.2.8.1.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$31,242.00	\$21,991.00	\$0.00
5450	2.3.1.2.8.1.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5451	2.3.1.2.8.1.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5452	2.3.1.2.8.1.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5453	2.3.1.2.8.1.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5454	2.3.1.2.8.1.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5455	2.3.1.2.8.1.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5456	2.3.1.2.8.1.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5457	2.3.1.2.8.1.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5458	2.3.1.2.8.1.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5459	2.3.1.2.8.1.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5460	2.3.1.2.8.1.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5461	2.3.1.2.8.1.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5462	2.3.1.2.8.1.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5463	2.3.1.2.8.1.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5464	2.3.1.2.8.1.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5465	2.3.1.2.8.1.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5466	2.3.1.2.8.1.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5467	2.3.1.2.8.1.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5468	2.3.1.2.8.1.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5469	2.3.1.2.8.1.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$31,242.00	\$21,991.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5470	2.3.1.2.8.1.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		248 days	Tue 12/3/19	Thu 11/12/20	\$31,241.00	\$21,987.00	\$11,987.00
5471	2.3.1.2.8.1.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$12,496.00	\$8,795.00	\$4,795.00
5472	2.3.1.2.8.1.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5473	2.3.1.2.8.1.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5474	2.3.1.2.8.1.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$12,496.00	\$8,795.00	\$4,795.00
5475	2.3.1.2.8.1.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		87 days	Mon 3/16/20	Tue 7/14/20	\$12,496.00	\$8,795.00	\$4,795.00
5476	2.3.1.2.8.1.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Mon 3/16/20	Thu 6/25/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5477	2.3.1.2.8.1.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Fri 6/26/20	Mon 7/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5478	2.3.1.2.8.1.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Tue 7/14/20	Tue 7/14/20	\$12,496.00	\$8,795.00	\$4,795.00
5479	2.3.1.2.8.1.3.3 Liquidación del Contrato		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$6,249.00	\$4,397.00	\$2,397.00
5480	2.3.1.2.8.1.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		87 days	Wed 7/15/20	Thu 11/12/20	\$6,249.00	\$4,397.00	\$2,397.00
5481	2.3.1.2.8.2 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REFORZAMIENTO DEL ALIMENTADOR COAQUE	1	1007 days	Fri 6/30/17	Wed 5/26/21	\$567,533.00	\$399,448.00	\$116,038.00
5482	2.3.1.2.8.2.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5483	2.3.1.2.8.2.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5484	2.3.1.2.8.2.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5485	2.3.1.2.8.2.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5486	2.3.1.2.8.2.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$283,766.00	\$199,723.00	\$0.00
5487	2.3.1.2.8.2.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5488	2.3.1.2.8.2.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5489	2.3.1.2.8.2.2.3 Revisar DDLs CNEL El Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5490	2.3.1.2.8.2.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5491	2.3.1.2.8.2.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5492	2.3.1.2.8.2.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-El Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5493	2.3.1.2.8.2.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5494	2.3.1.2.8.2.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5495	2.3.1.2.8.2.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5496	2.3.1.2.8.2.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5497	2.3.1.2.8.2.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5498	2.3.1.2.8.2.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5499	2.3.1.2.8.2.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5500	2.3.1.2.8.2.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5501	2.3.1.2.8.2.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5502	2.3.1.2.8.2.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5503	2.3.1.2.8.2.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5504	2.3.1.2.8.2.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5505	2.3.1.2.8.2.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5506	2.3.1.2.8.2.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$283,766.00	\$199,723.00	\$0.00
5507	2.3.1.2.8.2.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		387 days	Tue 12/3/19	Wed 5/26/21	\$283,767.00	\$199,725.00	\$116,038.00
5508	2.3.1.2.8.2.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$113,507.00	\$79,890.00	\$46,415.00
5509	2.3.1.2.8.2.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5510	2.3.1.2.8.2.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5511	2.3.1.2.8.2.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$113,507.00	\$79,890.00	\$46,415.00
5512	2.3.1.2.8.2.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		173 days	Mon 3/16/20	Wed 11/11/20	\$113,507.00	\$79,890.00	\$46,415.00
5513	2.3.1.2.8.2.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		160 days	Mon 3/16/20	Fri 10/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5514	2.3.1.2.8.2.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 10/26/20	Tue 11/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5515	2.3.1.2.8.2.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 11/11/20	Wed 11/11/20	\$113,507.00	\$79,890.00	\$46,415.00
5516	2.3.1.2.8.2.3.3 Liquidación del Contrato		140 days	Thu 11/12/20	Wed 5/26/21	\$56,753.00	\$39,945.00	\$23,208.00
5517	2.3.1.2.8.2.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		140 days	Thu 11/12/20	Wed 5/26/21	\$56,753.00	\$39,945.00	\$23,208.00
5518	2.3.1.2.8.3 Construcción y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio REFORZAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR COJIMIES VÍA ESMERALDAS	1	1007 days	Fri 6/30/17	Wed 5/26/21	\$1,111,761.00	\$782,493.00	\$227,310.00
5519	2.3.1.2.8.3.1 Elaboración de los estudios y diseños		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5520	2.3.1.2.8.3.1.1 Ejecutar estudios de mecánica de suelo		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5521	2.3.1.2.8.3.1.2 Ejecutar Estudio de Impacto Ambiental		510 days	Fri 6/30/17	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5522	2.3.1.2.8.3.1.3 Elaborar Ingeniería Conceptual y Básica Civil y Eléctrica		0 days	Mon 7/1/19	Mon 7/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5523	2.3.1.2.8.3.2 Proceso Precontractual		110 days	Tue 7/2/19	Mon 12/2/19	\$555,881.00	\$391,246.00	\$0.00
5524	2.3.1.2.8.3.2.1 Elaborar especificaciones técnicas		7 days	Tue 7/2/19	Wed 7/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5525	2.3.1.2.8.3.2.2 Elaborar de Documentos De Licitación (3 days	Thu 7/11/19	Mon 7/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5526	2.3.1.2.8.3.2.3 Revisar DDLs CNEL EI Oro		3 days	Tue 7/16/19	Thu 7/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5527	2.3.1.2.8.3.2.4 Revisar DDLs CNEL EP-Matriz		3 days	Fri 7/19/19	Tue 7/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5528	2.3.1.2.8.3.2.5 Revisar DDLs MEER		3 days	Wed 7/24/19	Fri 7/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5529	2.3.1.2.8.3.2.6 Revisar observaciones MEER-CNEL EP-CNEL EP-EI Oro		3 days	Mon 7/29/19	Wed 7/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5530	2.3.1.2.8.3.2.7 Resolución de inicio de proceso		3 days	Thu 8/1/19	Mon 8/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5531	2.3.1.2.8.3.2.8 Publicación de los documentos de licitación en prensa nacional		3 days	Tue 8/6/19	Thu 8/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5532	2.3.1.2.8.3.2.9 Solicitud de Aclaraciones por parte de los Oferentes		7 days	Fri 8/9/19	Mon 8/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5533	2.3.1.2.8.3.2.10 Respuesta a las Aclaraciones		6 days	Tue 8/20/19	Tue 8/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5534	2.3.1.2.8.3.2.11 Recepción y Apertura de Ofertas		10 days	Wed 8/28/19	Tue 9/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5535	2.3.1.2.8.3.2.12 Evaluación Preliminar y solicitud de ac		7 days	Wed 9/11/19	Thu 9/19/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5536	2.3.1.2.8.3.2.13 Recepción de aclaraciones		6 days	Fri 9/20/19	Fri 9/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5537	2.3.1.2.8.3.2.14 Elaboración del Informe Final al Informe Final y Recomendación de Adjudicación		7 days	Mon 9/30/19	Tue 10/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5538	2.3.1.2.8.3.2.15 Elaboración de la Resolución de Adjud		7 days	Wed 10/9/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5539	2.3.1.2.8.3.2.16 Notificación de adjudicación a los adjudicatarios y publicación la web		0 days	Thu 10/17/19	Thu 10/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5540	2.3.1.2.8.3.2.17 Recepción de documentación habilitante e implementación del contrato		22 days	Fri 10/18/19	Mon 11/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5541	2.3.1.2.8.3.2.18 Suscripción de contrato		5 days	Tue 11/19/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5542	2.3.1.2.8.3.2.19 Trámite de Pago del Anticipo 50%		5 days	Tue 11/26/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5543	2.3.1.2.8.3.2.20 Pago de anticipo 50%		0 days	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$555,881.00	\$391,246.00	\$0.00
5544	2.3.1.2.8.3.3 Ejecución de contrato (Suministro, Obra Civil, Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Marcha)		387 days	Tue 12/3/19	Wed 5/26/21	\$555,880.00	\$391,247.00	\$227,310.00
5545	2.3.1.2.8.3.3.1 Ejecución de planilla Nro. 1		87 days	Tue 12/3/19	Wed 4/1/20	\$222,352.00	\$156,499.00	\$90,924.00
5546	2.3.1.2.8.3.3.1.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		74 days	Tue 12/3/19	Fri 3/13/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5547	2.3.1.2.8.3.3.1.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 3/16/20	Tue 3/31/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5548	2.3.1.2.8.3.3.1.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 4/1/20	Wed 4/1/20	\$222,352.00	\$156,499.00	\$90,924.00
5549	2.3.1.2.8.3.3.2 Ejecución de planilla Nro. 2		173 days	Mon 3/16/20	Wed 11/11/20	\$222,352.00	\$156,499.00	\$90,924.00
5550	2.3.1.2.8.3.3.2.1 Ejecución de obras y servicios a pagarse en la planilla		160 days	Mon 3/16/20	Fri 10/23/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5551	2.3.1.2.8.3.3.2.2 Elaboración y aprobación de la Pla		12 days	Mon 10/26/20	Tue 11/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5552	2.3.1.2.8.3.3.2.3 Pago de la Planilla 20%		1 day	Wed 11/11/20	Wed 11/11/20	\$222,352.00	\$156,499.00	\$90,924.00
5553	2.3.1.2.8.3.3.3 Liquidación del Contrato		140 days	Thu 11/12/20	Wed 5/26/21	\$111,176.00	\$78,249.00	\$45,462.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5554	2.3.1.2.8.3.3.3.1 Recepción definitiva de las obras y servicios contemplados en el contrato 10%		140 days	Thu 11/12/20	Wed 5/26/21	\$111,176.00	\$78,249.00	\$45,462.00
5555	2.4 Fin componente 2		0 days	Tue 11/15/22	Tue 11/15/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5556	3 Componente 3. Apoyo a la Implementación del PLANEE y Desarrollo de capacidades institucionales		1149 days	Wed 9/6/17	Tue 2/15/22	\$1,995,501.00	\$1,404,499.00	\$408,000.00
5557	3.1 Marco Regulatorio y Normativo del PLANEE	1	735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$117,382.00	\$82,618.00	\$24,000.00
5558	3.1.1 Consultoría para la elaboración del Marco Regulatorio y Normativo del PLANEE		735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$117,382.00	\$82,618.00	\$24,000.00
5559	3.1.1.1 Proceso Precontractual		475 days	Mon 7/2/18	Fri 4/24/20	\$23,476.00	\$16,524.00	\$0.00
5560	3.1.1.1.1 Preparar TdRs		20 days	Mon 7/2/18	Fri 7/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5561	3.1.1.1.2 Estimar preuspuento		20 days	Mon 7/30/18	Fri 8/24/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5562	3.1.1.1.3 Solicitar no objeción TdRs		7 days	Mon 8/27/18	Tue 9/4/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5563	3.1.1.1.4 Emitir no objeción TdRs		5 days	Wed 9/5/18	Tue 9/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5564	3.1.1.1.5 Publicar solicitud de expresiones de interes		14 days	Wed 9/12/18	Mon 10/1/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5565	3.1.1.1.6 Recibir expresiones de interés		7 days	Tue 10/2/18	Wed 10/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5566	3.1.1.1.7 Analizar expresiones de interés y conformar lista corta		7 days	Thu 10/11/18	Fri 10/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5567	3.1.1.1.8 Preparar solicitud de propuesta		7 days	Mon 10/22/18	Tue 10/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5568	3.1.1.1.9 Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta y lista corta		7 days	Wed 10/31/18	Thu 11/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5569	3.1.1.1.10 Emitir no objeción SP y LC		10 days	Fri 11/9/18	Thu 11/22/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5570	3.1.1.1.11 Invitar a Lista Corta y remitir la SP		5 days	Fri 11/23/18	Thu 11/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5571	3.1.1.1.12 Aclarar y/o enmiendas a preguntas de la SP		7 days	Fri 11/30/18	Mon 12/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5572	3.1.1.1.13 Solicitar no objeción a enmiendas		2 days	Tue 12/11/18	Wed 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5573	3.1.1.1.14 Emitir no objeción a las enmiendas		5 days	Thu 12/13/18	Wed 12/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5574	3.1.1.1.15 Remitir aclaraciones y/o enmiendas a LC		2 days	Thu 12/20/18	Fri 12/21/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5575	3.1.1.1.16 Recibir ofertas		20 days	Mon 12/24/18	Fri 1/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5576	3.1.1.1.17 Evaluar de Propuestas Técnicas		15 days	Mon 1/21/19	Fri 2/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5577	3.1.1.1.18 Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas		2 days	Mon 10/8/18	Tue 10/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5578	3.1.1.1.19 Emitir no objeción al informe de evaluación de ofertas técnicas		5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5579	3.1.1.1.20 Notificar puntajes técnicos		3 days	Mon 2/25/19	Wed 2/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5580	3.1.1.1.21 Abrir ofertas económicas		3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5581	3.1.1.1.22 Evaluar ofertas económicas y preparar informe de evaluación combinada		3 days	Mon 7/15/19	Wed 7/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5582	3.1.1.1.23 Remitir al Banco informe final de evaluación (combina		2 days	Thu 2/21/19	Fri 2/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5583	3.1.1.1.24 Negociar contrato		2 days	Mon 12/2/19	Tue 12/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5584	3.1.1.1.25 Solicitar no objeción al Contrato Negociado		2 days	Mon 2/25/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5585	3.1.1.1.26 Emitir no objeción al Contrato Negociado		5 days	Mon 4/20/20	Fri 4/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5586	3.1.1.1.27 Adjudicar el Contrato		5 days	Wed 2/27/19	Tue 3/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5587	3.1.1.1.28 Publicar adjudicación del Contrato		15 days	Wed 2/6/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5588	3.1.1.1.29 Suscribir el Contrato		20 days	Wed 2/27/19	Tue 3/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5589	3.1.1.1.30 Pago Anticipo 20%		5 days	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	\$23,476.00	\$16,524.00	\$0.00
5590	3.1.1.2 Ejecución de Contrato		270 days	Wed 4/3/19	Tue 4/14/20	\$93,906.00	\$66,094.00	\$24,000.00
5591	3.1.1.2.1 Entrega preliminar del Marco Regulatorio y Normativo del PLANEE 40%		150 days	Wed 4/3/19	Tue 10/29/19	\$46,953.00	\$33,047.00	\$12,000.00
5592	3.1.1.2.2 Entrega final del Marco Regulatorio y Normativo del PLANEE 40%		120 days	Wed 10/30/19	Tue 4/14/20	\$46,953.00	\$33,047.00	\$12,000.00
5593	3.2 Etiquetado y Normalización	1	735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$117,382.00	\$82,618.00	\$24,000.00
5594	3.2.1 Consutoría para la elaboración del Etiquetado y Normalización		735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$117,382.00	\$82,618.00	\$24,000.00
5595	3.2.1.1 Proceso Precontractual		475 days	Mon 7/2/18	Fri 4/24/20	\$23,476.00	\$16,524.00	\$0.00
5596	3.2.1.1.1 Preparar TdRs		20 days	Mon 7/2/18	Fri 7/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5597	3.2.1.1.2 Estimar preupsuesto		20 days	Mon 7/30/18	Fri 8/24/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5598	3.2.1.1.3 Solicitar no objeción TdRs		7 days	Mon 8/27/18	Tue 9/4/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5599	3.2.1.1.4 Emitir no objeción TdRs		5 days	Wed 9/5/18	Tue 9/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	3.2.1.1.5 Publicar solicitud de expresiones de interes		14 days	Wed 9/12/18	Mon 10/1/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5601	3.2.1.1.6 Recibir expresiones de interés		7 days	Tue 10/2/18	Wed 10/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5602	3.2.1.1.7 Analizar expresiones de interés y conformar lista corta		7 days	Thu 10/11/18	Fri 10/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5603	3.2.1.1.8 Preparar solicitud de propuesta		7 days	Mon 10/22/18	Tue 10/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5604	3.2.1.1.9 Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta y lista corta		7 days	Wed 10/31/18	Thu 11/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5605	3.2.1.1.10 Emitir no objeción SP y LC		10 days	Fri 11/9/18	Thu 11/22/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5606	3.2.1.1.11 Invitar a Lista Corta y remitir la SP		5 days	Fri 11/23/18	Thu 11/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5607	3.2.1.1.12 Aclarar y/o enmiendas a preguntas de la SP		7 days	Fri 11/30/18	Mon 12/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5608	3.2.1.1.13 Solicitar no objeción a enmiendas		2 days	Tue 12/11/18	Wed 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5609	3.2.1.1.14 Emitir no objeción a las enmiendas		5 days	Thu 12/13/18	Wed 12/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5610	3.2.1.1.15 Remitir aclaraciones y/o enmiendas a LC		2 days	Thu 12/20/18	Fri 12/21/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5611	3.2.1.1.16 Recibir ofertas		20 days	Mon 12/24/18	Fri 1/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5612	3.2.1.1.17 Evaluar de Propuestas Técnicas		15 days	Mon 1/21/19	Fri 2/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5613	3.2.1.1.18 Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas		2 days	Mon 10/8/18	Tue 10/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5614	3.2.1.1.19 Emitir no objeción al informe de evaluación de ofertas técnicas		5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5615	3.2.1.1.20 Notificar puntajes técnicos		3 days	Mon 2/25/19	Wed 2/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5616	3.2.1.1.21 Abrir ofertas económicas		3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5617	3.2.1.1.22 Evaluar ofertas económicas y preparar informe de evaluación combinada		3 days	Mon 7/15/19	Wed 7/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5618	3.2.1.1.23 Remitir al Banco informe final de evaluación (combinada)		2 days	Thu 2/21/19	Fri 2/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5619	3.2.1.1.24 Negociar contrato		2 days	Mon 12/2/19	Tue 12/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5620	3.2.1.1.25 Solicitar no objeción al Contrato Negociado		2 days	Mon 2/25/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5621	3.2.1.1.26 Emitir no objeción al Contrato Negociado		5 days	Mon 4/20/20	Fri 4/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5622	3.2.1.1.27 Adjudicar el Contrato		5 days	Wed 2/27/19	Tue 3/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5623	3.2.1.1.28 Publicar adjudicación del Contrato		15 days	Wed 2/6/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5624	3.2.1.1.29 Suscribir el Contrato		20 days	Wed 2/27/19	Tue 3/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5625	3.2.1.1.30 Pago Anticipo 20%		5 days	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	\$23,476.00	\$16,524.00	\$0.00
5626	3.2.1.2 Ejecución de Contrato		270 days	Wed 4/3/19	Tue 4/14/20	\$93,906.00	\$66,094.00	\$24,000.00
5627	3.2.1.2.1 Entrega preliminar del Estudio de Etiquetado y Normalización 40%		150 days	Wed 4/3/19	Tue 10/29/19	\$46,953.00	\$33,047.00	\$12,000.00
5628	3.2.1.2.2 Entrega final del Estudio de Etiquetado y Normalización 40%		120 days	Wed 10/30/19	Tue 4/14/20	\$46,953.00	\$33,047.00	\$12,000.00
5629	3.3 Programa de Eficiencia Energética en la agroindustria	1	1149 days	Wed 9/6/17	Tue 2/15/22	\$1,173,825.00	\$826,175.00	\$240,000.00
5630	3.3.1 Consutoría para la elaboración del Programa de EE en la agroindustria		735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$1,173,825.00	\$826,175.00	\$240,000.00
5631	3.3.1.1 Proceso Precontractual		475 days	Mon 7/2/18	Fri 4/24/20	\$234,765.00	\$165,235.00	\$0.00
5632	3.3.1.1.1 Preparar TdRs		20 days	Mon 7/2/18	Fri 7/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5633	3.3.1.1.2 Estimar prepuesto		20 days	Mon 7/30/18	Fri 8/24/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5634	3.3.1.1.3 Solicitar no objeción TdRs		7 days	Mon 8/27/18	Tue 9/4/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5635	3.3.1.1.4 Emitir no objeción TdRs		5 days	Wed 9/5/18	Tue 9/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5636	3.3.1.1.5 Publicar solicitud de expresiones de interes		14 days	Wed 9/12/18	Mon 10/1/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5637	3.3.1.1.6 Recibir expresiones de interés		7 days	Tue 10/2/18	Wed 10/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5638	3.3.1.1.7 Analizar expresiones de interés y conformar lista corta		7 days	Thu 10/11/18	Fri 10/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5639	3.3.1.1.8 Preparar solicitud de propuesta		7 days	Mon 10/22/18	Tue 10/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5640	3.3.1.1.9 Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta y lista corta		7 days	Wed 10/31/18	Thu 11/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5641	3.3.1.1.10 Emitir no objeción SP y LC		10 days	Fri 11/9/18	Thu 11/22/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5642	3.3.1.1.11 Invitar a Lista Corta y remitir la SP		5 days	Fri 11/23/18	Thu 11/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5643	3.3.1.1.12 Aclarar y/o enmiendas a preguntas de la SP		7 days	Fri 11/30/18	Mon 12/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5644	3.3.1.1.13 Solicitar no objeción a enmiendas		2 days	Tue 12/11/18	Wed 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5645	3.3.1.1.14 Emitir no objeción a las enmiendas		5 days	Thu 12/13/18	Wed 12/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5646	3.3.1.1.15 Remitir aclaraciones y/o enmiendas a LC		2 days	Thu 12/20/18	Fri 12/21/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5647	3.3.1.1.16 Recibir ofertas		20 days	Mon 12/24/18	Fri 1/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5648	3.3.1.1.17 Evaluar de Propuestas Técnicas		15 days	Mon 1/21/19	Fri 2/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5649	3.3.1.1.18 Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas		2 days	Mon 10/8/18	Tue 10/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5650	3.3.1.1.19 Emitir no objeción al informe de evaluación de ofertas técnicas		5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5651	3.3.1.1.20 Notificar puntajes técnicos		3 days	Mon 2/25/19	Wed 2/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5652	3.3.1.1.21 Abrir ofertas económicas		3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5653	3.3.1.1.22 Evaluar ofertas económicas y preparar informe de evaluación combinada		3 days	Mon 7/15/19	Wed 7/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5654	3.3.1.1.23 Remitir al Banco informe final de evaluación (combinada)		2 days	Thu 2/21/19	Fri 2/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5655	3.3.1.1.24 Negociar contrato		2 days	Mon 12/2/19	Tue 12/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5656	3.3.1.1.25 Solicitar no objeción al Contrato Negociado		2 days	Mon 2/25/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5657	3.3.1.1.26 Emitir no objeción al Contrato Negociado		5 days	Mon 4/20/20	Fri 4/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5658	3.3.1.1.27 Adjudicar el Contrato		5 days	Wed 2/27/19	Tue 3/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5659	3.3.1.1.28 Publicar adjudicación del Contrato		15 days	Wed 2/6/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5660	3.3.1.1.29 Suscribir el Contrato		20 days	Wed 2/27/19	Tue 3/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5661	3.3.1.1.30 Pago Anticipo 20%		5 days	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	\$234,765.00	\$165,235.00	\$0.00
5662	3.3.1.2 Ejecución de Contrato		750 days	Wed 4/3/19	Tue 2/15/22	\$939,060.00	\$660,940.00	\$240,000.00
5663	3.3.1.2.1 Entrega preliminar del Programa de apoyo a la EE 40%		450 days	Wed 4/3/19	Tue 12/22/20	\$469,530.00	\$330,470.00	\$120,000.00
5664	3.3.1.2.2 Entrega final del del Programa de apoyo a la EE 40%		300 days	Wed 12/23/20	Tue 2/15/22	\$469,530.00	\$330,470.00	\$120,000.00
5665	3.4 Estrategia Equidad de Género	1	735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$352,147.00	\$247,853.00	\$72,000.00
5666	3.4.1 Consultoría para la elaboración de la Estrategia para fomentar la Equidad de Género en el sector eléctrico del Ecuador		735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$352,147.00	\$247,853.00	\$72,000.00
5667	3.4.1.1 Proceso Precontractual		475 days	Mon 7/2/18	Fri 4/24/20	\$70,429.00	\$49,571.00	\$0.00
5668	3.4.1.1.1 Preparar TdRs		20 days	Mon 7/2/18	Fri 7/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5669	3.4.1.1.2 Estimar preupuesto		20 days	Mon 7/30/18	Fri 8/24/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5670	3.4.1.1.3 Solicitar no objeción TdRs		7 days	Mon 8/27/18	Tue 9/4/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5671	3.4.1.1.4 Emitir no objeción TdRs		5 days	Wed 9/5/18	Tue 9/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5672	3.4.1.1.5 Publicar solicitud de expresiones de interes		14 days	Wed 9/12/18	Mon 10/1/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5673	3.4.1.1.6 Recibir expresiones de interés		7 days	Tue 10/2/18	Wed 10/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5674	3.4.1.1.7 Analizar expresiones de interés y conformar lista corta		7 days	Thu 10/11/18	Fri 10/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5675	3.4.1.1.8 Preparar solicitud de propuesta		7 days	Mon 10/22/18	Tue 10/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5676	3.4.1.1.9 Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta y lista corta		7 days	Wed 10/31/18	Thu 11/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5677	3.4.1.1.10 Emitir no objeción SP y LC		10 days	Fri 11/9/18	Thu 11/22/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5678	3.4.1.1.11 Invitar a Lista Corta y remitir la SP		5 days	Fri 11/23/18	Thu 11/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5679	3.4.1.1.12 Aclarar y/o enmiendas a preguntas de la SP		7 days	Fri 11/30/18	Mon 12/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5680	3.4.1.1.13 Solicitar no objeción a enmiendas		2 days	Tue 12/11/18	Wed 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5681	3.4.1.1.14 Emitir no objeción a las enmiendas		5 days	Thu 12/13/18	Wed 12/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5682	3.4.1.1.15 Remitir aclaraciones y/o enmiendas a LC		2 days	Thu 12/20/18	Fri 12/21/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5683	3.4.1.1.16 Recibir ofertas		20 days	Mon 12/24/18	Fri 1/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5684	3.4.1.1.17 Evaluar de Propuestas Técnicas		15 days	Mon 1/21/19	Fri 2/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5685	3.4.1.1.18 Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas		2 days	Mon 10/8/18	Tue 10/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5686	3.4.1.1.19 Emitir no objeción al informe de evaluación de ofertas técnicas		5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5687	3.4.1.1.20 Notificar puntajes técnicos		3 days	Mon 2/25/19	Wed 2/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5688	3.4.1.1.21 Abrir ofertas económicas		3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5689	3.4.1.1.22 Evaluar ofertas económicas y preparar informe de evaluación combinada		3 days	Mon 7/15/19	Wed 7/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5690	3.4.1.1.23 Remitir al Banco informe final de evaluación (combinada)		2 days	Thu 2/21/19	Fri 2/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5691	3.4.1.1.24 Negociar contrato		2 days	Mon 12/2/19	Tue 12/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5692	3.4.1.1.25 Solicitar no objeción al Contrato Negociado		2 days	Mon 2/25/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5693	3.4.1.1.26 Emitir no objeción al Contrato Negociado		5 days	Mon 4/20/20	Fri 4/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5694	3.4.1.1.27 Adjudicar el Contrato		5 days	Wed 2/27/19	Tue 3/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5695	3.4.1.1.28 Publicar adjudicación del Contrato		15 days	Wed 2/6/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5696	3.4.1.1.29 Suscribir el Contrato		20 days	Wed 2/27/19	Tue 3/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5697	3.4.1.1.30 Pago Anticipo 20%		5 days	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	\$70,429.00	\$49,571.00	\$0.00
5698	3.4.1.2 Ejecución de Contrato		300 days	Wed 4/3/19	Tue 5/26/20	\$281,718.00	\$198,282.00	\$72,000.00
5699	3.4.1.2.1 Entrega preliminar 40%		180 days	Wed 4/3/19	Tue 12/10/19	\$140,859.00	\$99,141.00	\$36,000.00
5700	3.4.1.2.2 Entrega final 40%		120 days	Wed 12/11/19	Tue 5/26/20	\$140,859.00	\$99,141.00	\$36,000.00
5701	3.5 Estrategia Acceso Universal a la Energía	1	735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$234,765.00	\$165,235.00	\$48,000.00
5702	3.5.1 Consultoría para la elaboración de la Estrategia para el Acceso Universal a la Energía		735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$234,765.00	\$165,235.00	\$48,000.00
5703	3.5.1.1 Proceso Precontractual		475 days	Mon 7/2/18	Fri 4/24/20	\$46,953.00	\$33,047.00	\$0.00
5704	3.5.1.1.1 Preparar TdRs		20 days	Mon 7/2/18	Fri 7/27/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5705	3.5.1.1.2 Estimar pre supuesto		20 days	Mon 7/30/18	Fri 8/24/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5706	3.5.1.1.3 Solicitar no objeción TdRs		7 days	Mon 8/27/18	Tue 9/4/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5707	3.5.1.1.4 Emitir no objeción TdRs		5 days	Wed 9/5/18	Tue 9/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5708	3.5.1.1.5 Publicar solicitud de expresiones de interes		14 days	Wed 9/12/18	Mon 10/1/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5709	3.5.1.1.6 Recibir expresiones de interés		7 days	Tue 10/2/18	Wed 10/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5710	3.5.1.1.7 Analizar expresiones de interés y conformar lista corta		7 days	Thu 10/11/18	Fri 10/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5711	3.5.1.1.8 Preparar solicitud de propuesta		7 days	Mon 10/22/18	Tue 10/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5712	3.5.1.1.9 Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta y lista corta		7 days	Wed 10/31/18	Thu 11/8/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5713	3.5.1.1.10 Emitir no objeción SP y LC		10 days	Fri 11/9/18	Thu 11/22/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5714	3.5.1.1.11 Invitar a Lista Corta y remitir la SP		5 days	Fri 11/23/18	Thu 11/29/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5715	3.5.1.1.12 Aclarar y/o enmiendas a preguntas de la SP		7 days	Fri 11/30/18	Mon 12/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5716	3.5.1.1.13 Solicitar no objeción a enmiendas		2 days	Tue 12/11/18	Wed 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5717	3.5.1.1.14 Emitir no objeción a las enmiendas		5 days	Thu 12/13/18	Wed 12/19/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5718	3.5.1.1.15 Remitir aclaraciones y/o enmiendas a LC		2 days	Thu 12/20/18	Fri 12/21/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5719	3.5.1.1.16 Recibir ofertas		20 days	Mon 12/24/18	Fri 1/18/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5720	3.5.1.1.17 Evaluar de Propuestas Técnicas		15 days	Mon 1/21/19	Fri 2/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5721	3.5.1.1.18 Solicitar no objeción al informe de evaluación de propuestas técnicas		2 days	Mon 10/8/18	Tue 10/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5722	3.5.1.1.19 Emitir no objeción al informe de evaluación de ofertas técnicas		5 days	Mon 2/11/19	Fri 2/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5723	3.5.1.1.20 Notificar puntajes técnicos		3 days	Mon 2/25/19	Wed 2/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5724	3.5.1.1.21 Abrir ofertas económicas		3 days	Mon 2/18/19	Wed 2/20/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5725	3.5.1.1.22 Evaluar ofertas económicas y preparar informe de evaluación combinada		3 days	Mon 7/15/19	Wed 7/17/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5726	3.5.1.1.23 Remitir al Banco informe final de evaluación (combinada)		2 days	Thu 2/21/19	Fri 2/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5727	3.5.1.1.24 Negociar contrato		2 days	Mon 12/2/19	Tue 12/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5728	3.5.1.1.25 Solicitar no objeción al Contrato Negociado		2 days	Mon 2/25/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5729	3.5.1.1.26 Emitir no objeción al Contrato Negociado		5 days	Mon 4/20/20	Fri 4/24/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5730	3.5.1.1.27 Adjudicar el Contrato		5 days	Wed 2/27/19	Tue 3/5/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5731	3.5.1.1.28 Publicar adjudicación del Contrato		15 days	Wed 2/6/19	Tue 2/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5732	3.5.1.1.29 Suscribir el Contrato		20 days	Wed 2/27/19	Tue 3/26/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5733	3.5.1.1.30 Pago Anticipo 20%		5 days	Wed 3/27/19	Tue 4/2/19	\$46,953.00	\$33,047.00	\$0.00
5734	3.5.1.2 Ejecución de Contrato		300 days	Wed 4/3/19	Tue 5/26/20	\$187,812.00	\$132,188.00	\$48,000.00
5735	3.5.1.2.1 Entrega preliminar 40%		180 days	Wed 4/3/19	Tue 12/10/19	\$93,906.00	\$66,094.00	\$24,000.00
5736	3.5.1.2.2 Entrega final 40%		120 days	Wed 12/11/19	Tue 5/26/20	\$93,906.00	\$66,094.00	\$24,000.00
5737	3.6 Fin componente 3		0 days	Tue 2/15/22	Tue 2/15/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5738	4 Administración del programa		1377 days	Wed 9/6/17	Fri 12/30/22	\$586,912.00	\$413,088.00	\$120,000.00
5739	4.1 Unidad de Gestión del Proyecto		1182 days	Thu 6/21/18	Fri 12/30/22	\$387,362.00	\$272,638.00	\$79,200.00
5740	4.1.1 2018		138 days	Thu 6/21/18	Mon 12/31/18	\$77,474.00	\$54,526.00	\$15,840.00
5741	4.1.2 2019		261 days	Tue 1/1/19	Tue 12/31/19	\$77,474.00	\$54,526.00	\$15,840.00
5742	4.1.3 2020		261 days	Wed 1/1/20	Wed 12/30/20	\$77,474.00	\$54,526.00	\$15,840.00
5743	4.1.4 2021		261 days	Thu 12/31/20	Thu 12/30/21	\$77,470.00	\$54,530.00	\$15,840.00
5744	4.1.5 2022		261 days	Fri 12/31/21	Fri 12/30/22	\$77,470.00	\$54,530.00	\$15,840.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5745	4.2 Auditorías Financieras	1	1195 days	Wed 9/6/17	Wed 4/20/22	\$88,037.00	\$61,963.00	\$18,000.00
5746	4.2.1 Contratación de Auditorías Financieras del Programa		735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$88,037.00	\$61,963.00	\$18,000.00
5747	4.2.1.1 Proceso Precontractual		68 days	Thu 6/21/18	Mon 9/24/18	\$17,607.00	\$12,393.00	\$3,600.00
5748	4.2.1.1.1 Preparar TdRs		1 day	Thu 6/21/18	Thu 6/21/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5749	4.2.1.1.2 Estimar presupuesto		1 day	Fri 6/22/18	Fri 6/22/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5750	4.2.1.1.3 Solicitar no objeción TdRs		1 day	Mon 6/25/18	Mon 6/25/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5751	4.2.1.1.4 Emitir no objeción TdRs		5 days	Tue 6/26/18	Mon 7/2/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5752	4.2.1.1.5 Preparar solicitud de propuesta		2 days	Tue 7/3/18	Wed 7/4/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5753	4.2.1.1.6 Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta y lista corta		1 day	Thu 7/5/18	Thu 7/5/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5754	4.2.1.1.7 Emitir no objeción SP y LC		5 days	Fri 7/6/18	Thu 7/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5755	4.2.1.1.8 Invitar a Lista Corta y remitir la SP		1 day	Fri 7/13/18	Fri 7/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5756	4.2.1.1.9 Aclarar y/o enmiendas a preguntas de la SP		5 days	Mon 7/16/18	Fri 7/20/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5757	4.2.1.1.10 Solicitar no objeción a enmiendas		1 day	Mon 7/23/18	Mon 7/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5758	4.2.1.1.11 Emitir no objeción a las enmiendas		5 days	Tue 7/24/18	Mon 7/30/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5759	4.2.1.1.12 Remitir aclaraciones y/o enmiendas a LC		1 day	Tue 7/31/18	Tue 7/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5760	4.2.1.1.13 Recibir ofertas		7 days	Wed 8/1/18	Thu 8/9/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5761	4.2.1.1.14 Evaluar de Propuestas Técnicas		2 days	Fri 8/10/18	Mon 8/13/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5762	4.2.1.1.15 Notificar puntajes técnicos		1 day	Tue 8/14/18	Tue 8/14/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5763	4.2.1.1.16 Abrir ofertas económicas		2 days	Wed 8/15/18	Thu 8/16/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5764	4.2.1.1.17 Evaluar ofertas económicas y preparar informe de evaluación combinada		2 days	Fri 8/17/18	Mon 8/20/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5765	4.2.1.1.18 Negociar contrato		2 days	Tue 8/21/18	Wed 8/22/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5766	4.2.1.1.19 Negociar contrato		1 day	Thu 8/23/18	Thu 8/23/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5767	4.2.1.1.20 Solicitar no objeción al Contrato Negociado		1 day	Fri 8/24/18	Fri 8/24/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5768	4.2.1.1.21 Emitir no objeción al Contrato Negociado		5 days	Mon 8/27/18	Fri 8/31/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5769	4.2.1.1.22 Adjudicar el Contrato		2 days	Mon 9/3/18	Tue 9/4/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5770	4.2.1.1.23 Publicar adjudicación del Contrato		2 days	Wed 9/5/18	Thu 9/6/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5771	4.2.1.1.24 Suscribir el Contrato		10 days	Fri 9/7/18	Thu 9/20/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5772	4.2.1.1.25 Pago Anticipo 20%		2 days	Fri 9/21/18	Mon 9/24/18	\$17,607.00	\$12,393.00	\$3,600.00
5773	4.2.1.2 Ejecución de Contrato		932 days	Tue 9/25/18	Wed 4/20/22	\$70,430.00	\$49,570.00	\$14,400.00
5774	4.2.1.2.1 Informe Auditado 2018		150 days	Tue 9/25/18	Mon 4/22/19	\$17,607.00	\$12,393.00	\$3,600.00
5775	4.2.1.2.2 Informe Auditado 2019		260 days	Tue 4/23/19	Mon 4/20/20	\$17,607.00	\$12,393.00	\$3,600.00
5776	4.2.1.2.3 Informe Auditado 2020		261 days	Tue 4/21/20	Tue 4/20/21	\$17,607.00	\$12,393.00	\$3,600.00
5777	4.2.1.2.4 Informe Auditado 2021 y 2022		261 days	Wed 4/21/21	Wed 4/20/22	\$17,609.00	\$12,391.00	\$3,600.00
5778	4.3 Evaluaciones Intermedia y Final	1	1377 days	Wed 9/6/17	Fri 12/30/22	\$111,513.00	\$78,487.00	\$22,800.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

ID	Nombre de tarea	Meta Matriz Resultado MR	Duration	Start	Finish	Costo BID	JICA	Aporte Local
5779	4.3.1 Contratación de Evaluaciones del Programa		735 days	Wed 9/6/17	Wed 7/15/20	\$111,513.00	\$78,487.00	\$22,800.00
5780	4.3.1.1 Proceso Precontractual		70 days	Thu 9/26/19	Wed 1/1/20	\$22,303.00	\$15,697.00	\$4,560.00
5781	4.3.1.1.1 Preparar TdRs		5 days	Thu 9/26/19	Wed 10/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5782	4.3.1.1.2 Estimar presupuesto		1 day	Thu 10/3/19	Thu 10/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5783	4.3.1.1.3 Solicitar no objeción TdRs		1 day	Fri 10/4/19	Fri 10/4/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5784	4.3.1.1.4 Emitir no objeción TdRs		5 days	Mon 10/7/19	Fri 10/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5785	4.3.1.1.5 Preparar solicitud de propuesta		2 days	Mon 10/14/19	Tue 10/15/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5786	4.3.1.1.6 Solicitar no objeción a la solicitud de propuesta y lista corta		1 day	Wed 10/16/19	Wed 10/16/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5787	4.3.1.1.7 Emitir no objeción SP y LC		5 days	Thu 10/17/19	Wed 10/23/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5788	4.3.1.1.8 Invitar a Lista Corta y remitir la SP		1 day	Thu 10/24/19	Thu 10/24/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5789	4.3.1.1.9 Aclarar y/o enmiendas a preguntas de la SP		5 days	Fri 10/25/19	Thu 10/31/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5790	4.3.1.1.10 Solicitar no objeción a enmiendas		1 day	Fri 11/1/19	Fri 11/1/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5791	4.3.1.1.11 Emitir no objeción a las enmiendas		5 days	Mon 11/4/19	Fri 11/8/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5792	4.3.1.1.12 Remitir aclaraciones y/o enmiendas a LC		1 day	Mon 11/11/19	Mon 11/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5793	4.3.1.1.13 Recibir ofertas		7 days	Tue 11/12/19	Wed 11/20/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5794	4.3.1.1.14 Evaluar de Propuestas Técnicas		2 days	Thu 11/21/19	Fri 11/22/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5795	4.3.1.1.15 Notificar puntajes técnicos		1 day	Mon 11/25/19	Mon 11/25/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5796	4.3.1.1.16 Abrir ofertas económicas		2 days	Tue 11/26/19	Wed 11/27/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5797	4.3.1.1.17 Evaluar ofertas económicas y preparar informe de evaluación combinada		2 days	Thu 11/28/19	Fri 11/29/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5798	4.3.1.1.18 Negociar contrato		1 day	Mon 12/2/19	Mon 12/2/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5799	4.3.1.1.19 Solicitar no objeción al Contrato Negociado		1 day	Tue 12/3/19	Tue 12/3/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5800	4.3.1.1.20 Emitir no objeción al Contrato Negociado		5 days	Wed 12/4/19	Tue 12/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5801	4.3.1.1.21 Adjudicar el Contrato		2 days	Wed 12/11/19	Thu 12/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5802	4.3.1.1.22 Publicar adjudicación del Contrato		2 days	Fri 12/13/19	Mon 12/16/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5803	4.3.1.1.23 Suscribir el Contrato		10 days	Tue 12/17/19	Mon 12/30/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5804	4.3.1.1.24 Pago Anticipo 20%		2 days	Tue 12/31/19	Wed 1/1/20	\$22,303.00	\$15,697.00	\$4,560.00
5805	4.3.1.2 Ejecución de Contrato		782 days	Thu 1/2/20	Fri 12/30/22	\$89,210.00	\$62,790.00	\$18,240.00
5806	4.3.1.2.1 Informe Evaluación Intermedia		129 days	Thu 1/2/20	Tue 6/30/20	\$44,606.00	\$31,394.00	\$9,120.00
5807	4.3.1.2.2 Informe Evaluación Final		653 days	Wed 7/1/20	Fri 12/30/22	\$44,604.00	\$31,396.00	\$9,120.00
5808	4.4 Fin Administración		0 days	Fri 12/30/22	Fri 12/30/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5809	5 General		1362 days	Wed 9/27/17	Fri 12/30/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5810	5.1 Firma de Contrato		90 days	Wed 9/27/17	Wed 2/7/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5811	5.2 Elegibilidad Total		90 days	Thu 2/8/18	Wed 6/20/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5812	5.3 Fin Proyecto		0 days	Fri 12/30/22	Fri 12/30/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$658,307.00
\$702,636.00
\$267,055.00
\$0.00
\$0.00
\$267,055.00
\$267,055.00
\$0.00
\$0.00
\$267,055.00
\$168,526.00
\$168,526.00
\$2,718,055.60
\$911,815.60
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$419,120.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$446,250.00
\$553,350.00
\$442,680.00
\$110,670.00
\$1,650,783.00
\$1,650,783.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$724,028.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$724,028.00
\$926,755.00
\$370,702.00
\$0.00
\$0.00
\$370,702.00
\$370,702.00
\$0.00
\$0.00
\$370,702.00
\$185,351.00
\$185,351.00
\$4,341,120.00
\$4,341,120.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$54,003.00
\$68,775.00
\$27,510.00
\$0.00
\$0.00
\$27,510.00
\$27,510.00
\$0.00
\$0.00
\$27,510.00
\$13,755.00
\$13,755.00
\$1,572,214.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$695,166.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$695,166.00
\$877,048.00
\$350,821.00
\$0.00
\$0.00
\$350,821.00
\$350,819.00
\$0.00
\$0.00
\$350,819.00
\$175,408.00
\$175,408.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$624,349.00
\$790,451.00
\$316,180.00
\$0.00
\$0.00
\$316,180.00
\$316,180.00
\$0.00
\$0.00
\$316,180.00
\$158,091.00
\$158,091.00
\$930,021.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$407,903.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$407,903.00
\$522,118.00
\$208,847.00
\$0.00
\$0.00
\$208,847.00
\$208,847.00
\$0.00
\$0.00
\$208,847.00
\$104,424.00
\$104,424.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$44,875.00
\$57,441.00
\$22,976.00
\$0.00
\$0.00
\$22,976.00
\$22,976.00
\$0.00
\$0.00
\$22,976.00
\$11,489.00
\$11,489.00
\$598,254.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total	
\$262,394.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$262,394.00	
\$335,860.00	
\$134,344.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$134,344.00	
\$134,344.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$101,457.00
\$122,461.00
\$48,983.00
\$0.00
\$0.00
\$48,983.00
\$48,984.00
\$0.00
\$0.00
\$48,984.00
\$24,494.00
\$24,494.00
\$1,737,681.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$784,681.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$784,681.00
\$953,000.00
\$381,200.00
\$0.00
\$0.00
\$381,200.00
\$381,200.00
\$0.00
\$0.00
\$381,200.00
\$190,600.00
\$190,600.00
\$562,606.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$253,141.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$253,141.00
\$309,465.00
\$123,785.00
\$0.00
\$0.00
\$123,785.00
\$123,785.00
\$0.00
\$0.00
\$123,785.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$42,034.00
\$52,124.00
\$20,850.00
\$0.00
\$0.00
\$20,850.00
\$20,851.00
\$0.00
\$0.00
\$20,851.00
\$10,423.00
\$10,423.00
\$887,264.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$396,100.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$396,100.00	
\$491,164.00	
\$196,466.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$196,466.00	
\$196,466.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$196,466.00	
\$98,232.00	
\$98,232.00	
\$2,674,612.00	
\$1,430,540.00	
\$0.00	

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$545,645.00
\$698,427.00
\$279,371.00
\$0.00
\$0.00
\$279,371.00
\$279,370.00
\$0.00
\$0.00
\$279,370.00
\$139,686.00
\$139,686.00
\$56,908.00
\$56,908.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$24,958.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$24,958.00
\$31,950.00
\$12,780.00
\$0.00
\$0.00
\$12,780.00
\$12,780.00
\$0.00
\$0.00
\$12,780.00
\$6,390.00
\$6,390.00
\$3,323,031.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total

	\$118,448.00
--	--------------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$53,233.00
--	-------------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

\$0.00

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
	\$0.00

	\$0.00
	\$0.00

	\$0.00
	\$0.00

\$0.00

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
--	--------

\$0.00

	\$0.00
--	--------

	\$0.00
	\$0.00

	\$0.00
	\$53,233.00

	\$55,255.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$65,215.00
\$26,086.00
\$0.00
\$0.00
\$26,086.00
\$26,086.00
\$0.00
\$0.00
\$26,086.00
\$13,043.00
\$13,043.00
\$1,083,019.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$483,489.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$483,489.00
\$599,530.00
\$239,812.00
\$0.00
\$0.00
\$239,812.00
\$239,812.00
\$0.00
\$0.00
\$239,812.00
\$119,906.00
\$119,906.00
\$2,121,564.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$947,127.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$947,127.00
\$1,174,437.00
\$469,775.00
\$0.00
\$0.00
\$469,775.00
\$469,775.00
\$0.00
\$0.00
\$469,775.00
\$234,887.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$400,000.00
\$1,840,000.00
\$920,000.00
\$920,000.00
\$672,000.00
\$672,000.00
\$120,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$120,000.00
\$552,000.00
\$276,000.00
\$276,000.00
\$448,000.00
\$448,000.00
\$80,000.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$80,000.00
\$368,000.00
\$184,000.00
\$184,000.00
\$0.00
\$1,120,000.00
\$739,200.00
\$147,840.00
\$147,840.00
\$147,840.00
\$147,840.00
\$147,840.00
\$147,840.00

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

[illegible]

Ecuador - Programa Apoyo al Avance del Cambio de la Matriz Energética del Ecuador
EC - L1223
PEP-POA

Costo Total	
\$212,800.00	
\$42,560.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$42,560.00	
\$170,240.00	
\$85,120.00	
\$85,120.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	
\$0.00	