

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2019			
							Q2	Q3	Q4	Q1
1	1	PEP PILA Panamá PN-L1107	1575 days	Fri 4/28/17	Thu 5/11/23	\$75,000,000.00				
2	1.1	Inicio	0 days	Fri 4/28/17	Fri 4/28/17	\$0.00				
3	1.2	Misión de Identificación	5 days	Fri 4/28/17	Thu 5/4/17	\$0.00				
4	1.3	Misión de Análisis	4 days	Mon 6/5/17	Thu 6/8/17	\$0.00				
5	1.4	Preparación de Documento Operativo del Programa	180 days	Mon 6/5/17	Fri 2/9/18	\$0.00				
6	1.5	Negociación de contrato de préstamo	1 day	Mon 2/12/18	Mon 2/12/18	\$0.00				
7	1.6	Preparación de versión final de Propuesta de Préstamo	22 days	Tue 2/13/18	Wed 3/14/18	\$0.00				
8	1.7	Distribución de Propuesta de Préstamo	0 days	Wed 3/14/18	Wed 3/14/18	\$0.00				
9	1.8	Aprobación de la operación por el Directorio del BID	0 days	Wed 3/14/18	Wed 3/14/18	\$0.00				
10	1.9	Refrendo de la CGR	15 days	Thu 4/5/18	Wed 4/25/18	\$0.00				
11	1.10	Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	74 days	Mon 2/12/18	Thu 5/24/18	\$0.00				
12	1.11	Inicio de la ejecución del Programa	0 days	Thu 5/24/18	Thu 5/24/18	\$0.00				
13	1.12	Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento	1070 days	Fri 4/28/17	Thu 6/3/21	\$44,300,000.00				
14	1.12.1	Producto 1: Paso de Frontera Paso Canoas construido, equipado y	730 days	Fri 4/28/17	Thu 2/13/20	\$29,450,000.00				
15	1.12.1.1	Terrenos para el Paso de Frontera de Paso Canoas adquiridos	140 days	Fri 4/28/17	Thu 11/9/17	\$0.00				
16	1.12.1.1.1	Gestiones para la adquisición de los terrenos	100 days	Fri 4/28/17	Thu 9/14/17	\$0.00				
17	1.12.1.1.2	Firma de carta de compromiso de compra-venta	2 days	Fri 9/15/17	Mon 9/18/17	\$0.00				
18	1.12.1.1.3	Trámite de compra-venta	38 days	Tue 9/19/17	Thu 11/9/17	\$0.00				
19	1.12.1.1.4	Terrenos adquiridos	0 days	Thu 11/9/17	Thu 11/9/17	\$0.00				
20	1.12.1.2	Pre-diseños de Paso Canoas validados	37 days	Fri 6/9/17	Mon 7/31/17	\$0.00				
21	1.12.1.2.1	Preparación de las alternativas constructivas para Paso Canoas	37 days	Fri 6/9/17	Mon 7/31/17	\$0.00				
22	1.12.1.2.2	Selección técnica de la solución constructiva de Paso Canoas	5 days	Thu 7/13/17	Wed 7/19/17	\$0.00				
23	1.12.1.2.3	Pre diseños de Paso Canoas elaborados	0 days	Mon 7/31/17	Mon 7/31/17	\$0.00				
24	1.12.1.3	Diseño-Construcción de Paso Canoas finalizado	430 days	Fri 5/25/18	Thu 1/16/20	\$18,000,000.00				
25	1.12.1.3.1	Proceso de contratación - LPI	120 days	Fri 5/25/18	Thu 11/8/18	\$0.00				
26	1.12.1.3.2	Proceso de ejecución del contrato	310 days	Fri 11/9/18	Thu 1/16/20	\$18,000,000.00				
27	1.12.1.3.2.1	Diseño de Paso de Frontera	60 days	Fri 11/9/18	Thu 1/31/19	\$1,500,000.00				
28	1.12.1.3.2.2	Construcción del Paso de Frontera	250 days	Fri 2/1/19	Thu 1/16/20	\$16,500,000.00				
29	1.12.1.3.3	Paso de frontera Paso Canoas construido	0 days	Thu 1/16/20	Thu 1/16/20	\$0.00				
30	1.12.1.4	Equipamiento del Paso de Frontera de Paso Canoas instalado y	250 days	Fri 2/1/19	Thu 1/16/20	\$8,100,000.00				
31	1.12.1.4.1	Proceso de adquisición de equipos para Paso Canoas	120 days	Fri 2/1/19	Thu 7/18/19	\$0.00				
32	1.12.1.4.2	Equipos en el Paso de Frontera de Paso Canoas instalados y	130 days	Fri 7/19/19	Thu 1/16/20	\$8,100,000.00				
33	1.12.1.4.3	Paso de frontera Paso Canoas equipado y funcionando	0 days	Thu 1/16/20	Thu 1/16/20	\$0.00				
34	1.12.1.5	Supervisión de obras finalizada	400 days	Fri 7/27/18	Thu 2/6/20	\$1,700,000.00				
35	1.12.1.5.1	Proceso de contratación de firma supervisora finalizado - LPI	120 days	Fri 7/27/18	Thu 1/10/19	\$0.00				
36	1.12.1.5.2	Supervisión de las obras de Paso Canoas	280 days	Fri 1/11/19	Thu 2/6/20	\$1,700,000.00				
37	1.12.1.5.3	Supervisión de Paso Canoas finalizada	0 days	Thu 2/6/20	Thu 2/6/20	\$0.00				
38	1.12.1.6	Atención de posible riesgo social en Paso Canoas	450 days	Fri 5/25/18	Thu 2/13/20	\$1,650,000.00				
39	1.12.1.7	Puesto Fronterizo de Paso Canoas construido	0 days	Thu 2/13/20	Thu 2/13/20	\$0.00				
40	1.12.2	Producto 2: Instalaciones en el Paso de Frontera Río Sereno construidas	488 days	Fri 4/26/19	Tue 3/9/21	\$1,760,000.00				
41	1.12.2.1	Adquisición de terrenos formalizada	138 days	Fri 4/26/19	Tue 11/5/19	\$1,500,000.00				
42	1.12.2.1.1	Gestiones para la adquisición de terrenos	100 days	Fri 4/26/19	Thu 9/12/19	\$0.00				
43	1.12.2.1.2	Trámite de adquisición	38 days	Fri 9/13/19	Tue 11/5/19	\$1,500,000.00				
44	1.12.2.1.3	Terrenos titularizados a nombre de la entidad	0 days	Tue 11/5/19	Tue 11/5/19	\$0.00				
45	1.12.2.2	Diseño-Construcción de Río Sereno	340 days	Wed 11/6/19	Tue 2/23/21	\$230,000.00				

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	<div> <div>Q2</div> <div>Q3</div> <div>Q4</div> <div>2019</div> <div>Q1</div> <div>Q2</div> <div>Q3</div> <div>Q4</div> </div>							
46	1.12.2.2.1	Proceso de comparación de precios	100 days	Wed 11/6/19	Tue 3/24/20	\$0.00								
47	1.12.2.2.2	Proceso de ejecución del contrato	240 days	Wed 3/25/20	Tue 2/23/21	\$230,000.00								
48	1.12.2.2.2.1	Diseño de Facilidades en el Paso de Frontera	40 days	Wed 3/25/20	Tue 5/19/20	\$80,000.00								
49	1.12.2.2.2.2	Construcción de Facilidades en el Paso de Frontera	200 days	Wed 5/20/20	Tue 2/23/21	\$150,000.00								
50	1.12.2.3	Supervisión de obras	340 days	Wed 11/20/19	Tue 3/9/21	\$30,000.00								
51	1.12.2.3.1	Proceso de contratación	120 days	Wed 11/20/19	Tue 5/5/20	\$0.00								
52	1.12.2.3.2	Supervisión de las obras de facilidades en Río Sereno	220 days	Wed 5/6/20	Tue 3/9/21	\$30,000.00								
53	1.12.2.3.3	Supervisión de facilidades en Río Sereno finalizada	0 days	Tue 3/9/21	Tue 3/9/21	\$0.00								
54	1.12.2.4	Facilidades en el Paso de frontera de Río Sereno construidas	0 days	Tue 3/9/21	Tue 3/9/21	\$0.00								
55	1.12.3	Producto 3: Paso de Frontera Guabito construido, equipado y funcionando	670 days	Fri 11/9/18	Thu 6/3/21	\$12,312,000.00								
56	1.12.3.1	Terrenos para el Paso de Frontera de Guabito adquiridos	120 days	Fri 11/9/18	Thu 4/25/19	\$1,500,000.00								
57	1.12.3.1.1	Gestiones para la adquisición de terrenos	80 days	Fri 11/9/18	Thu 2/28/19	\$0.00								
58	1.12.3.1.2	Firma de carta de compromiso de compra-venta	2 days	Fri 3/1/19	Mon 3/4/19	\$0.00								
59	1.12.3.1.3	Trámite de compra-venta	38 days	Tue 3/5/19	Thu 4/25/19	\$1,500,000.00								
60	1.12.3.1.4	Terrenos adquiridos	0 days	Thu 4/25/19	Thu 4/25/19	\$0.00								
61	1.12.3.2	Pre-diseños de Guabito validados	160 days	Fri 3/1/19	Thu 10/10/19	\$62,000.00								
62	1.12.3.2.1	Contratación de consultoría para elaboración de pre-diseño de	100 days	Fri 3/1/19	Thu 7/18/19	\$0.00								
63	1.12.3.2.2	Preparación de las alternativas constructivas para Paso Canoas	40 days	Fri 7/19/19	Thu 9/12/19	\$42,000.00								
64	1.12.3.2.3	Selección técnica de la solución constructiva de Paso Canoas	20 days	Fri 9/13/19	Thu 10/10/19	\$20,000.00								
65	1.12.3.2.4	Diseños ejecutivos elaborados	0 days	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$0.00								
66	1.12.3.3	Diseño-Construcción del Paso de Frontera de Guabito finalizado	420 days	Fri 10/11/19	Thu 5/20/21	\$6,000,000.00								
67	1.12.3.3.1	Proceso de contratación - LPI	120 days	Fri 10/11/19	Thu 3/26/20	\$0.00								
68	1.12.3.3.2	Proceso de ejecución del contrato	300 days	Fri 3/27/20	Thu 5/20/21	\$6,000,000.00								
69	1.12.3.3.2.1	Diseño de Paso de Frontera de Guabito	60 days	Fri 3/27/20	Thu 6/18/20	\$800,000.00								
70	1.12.3.3.2.2	Construcción del Paso de Frontera de Guabito	240 days	Fri 6/19/20	Thu 5/20/21	\$5,200,000.00								
71	1.12.3.3.3	Paso de frontera Paso Canoas construido y/o rehabilitado	0 days	Thu 5/20/21	Thu 5/20/21	\$0.00								
72	1.12.3.4	Equipamiento del Paso de Frontera de Guabito instalado y funcionando	320 days	Fri 2/28/20	Thu 5/20/21	\$3,250,000.00								
73	1.12.3.4.1	Proceso de adquisición de equipos para Guabito finalizado	120 days	Fri 2/28/20	Thu 8/13/20	\$0.00								
74	1.12.3.4.2	Equipo en el Paso de Frontera de Guabito instalados y funcionando	200 days	Fri 8/14/20	Thu 5/20/21	\$3,250,000.00								
75	1.12.3.4.3	Paso de frontera Paso Canoas equipado	0 days	Thu 5/20/21	Thu 5/20/21	\$0.00								
76	1.12.3.5	Supervisión de obras	380 days	Fri 12/20/19	Thu 6/3/21	\$425,000.00								
77	1.12.3.5.1	Proceso de contratación	120 days	Fri 12/20/19	Thu 6/4/20	\$0.00								
78	1.12.3.5.2	Supervisión de las obras de Guabito	260 days	Fri 6/5/20	Thu 6/3/21	\$425,000.00								
79	1.12.3.5.3	Supervisión de Guabito finalizada	0 days	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	\$0.00								
80	1.12.3.6	Actividades de mitigación de riesgos del producto 3	470 days	Fri 7/19/19	Thu 5/6/21	\$1,075,000.00								
81	1.12.3.7	Puesto Fronterizo de Guabito construido	0 days	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	\$0.00								
82	1.12.4	Producto 4: Sistema RFID instalado en las rutas fiscales y puntos fronterizos	360 days	Fri 11/9/18	Thu 3/26/20	\$778,000.00								
83	1.12.4.1	Antenas receptoras instaladas en rutas fiscales y accesos a los	360 days	Fri 11/9/18	Thu 3/26/20	\$188,000.00								
84	1.12.4.1.1	Proceso de adquisición	120 days	Fri 11/9/18	Thu 4/25/19	\$0.00								
85	1.12.4.1.2	Antenas instaladas en las tres rutas	240 days	Fri 4/26/19	Thu 3/26/20	\$188,000.00								
86	1.12.4.2	Hardware instalado (tags, impresores)	340 days	Fri 12/7/18	Thu 3/26/20	\$490,000.00								
87	1.12.4.2.1	Proceso de adquisición	100 days	Fri 12/7/18	Thu 4/25/19	\$0.00								
88	1.12.4.2.2	Instalación de los equipos	240 days	Fri 4/26/19	Thu 3/26/20	\$490,000.00								
89	1.12.4.3	Software implementado y funcionar	320 days	Fri 1/4/19	Thu 3/26/20	\$100,000.00								
90	1.12.4.3.1	Proceso de contratación consultoría	80 days	Fri 1/4/19	Thu 4/25/19	\$0.00								

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	<div> <div>Q2</div> <div>Q3</div> <div>Q4</div> <div>2019</div> <div>Q1</div> <div>Q2</div> <div>Q3</div> <div>Q4</div> </div>							
131	1.13.1.3.2.	Sistema y equipos de control instalados y funcionando	320 days	Fri 5/22/20	Thu 8/12/21	\$1,900,000.00								
132	1.13.1.3.2.	Proceso de contratación de firma finalizado	120 days	Fri 5/22/20	Thu 11/5/20	\$0.00								
133	1.13.1.3.2.	Sistema y equipos del CCM instalados y operando	200 days	Fri 11/6/20	Thu 8/12/21	\$1,900,000.00								
134	1.13.1.3.2.	Centro de Control y Monitoreo de Cargas readequado	0 days	Thu 8/12/21	Thu 8/12/21	\$0.00								
135	1.14	Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificación Territorial implementados	1290 days	Fri 5/25/18	Thu 5/4/23	\$4,940,000.00								
136	1.14.1	Producto 8: Planes parciales de ordenamiento territorial formulados,	860 days	Fri 1/17/20	Thu 5/4/23	\$4,850,000.00								
137	1.14.1.1	Contratación de Consultoría para PPOT finalizada	100 days	Fri 1/17/20	Thu 6/4/20	\$0.00								
138	1.14.1.2	Consultoría ejecutada	620 days	Fri 6/5/20	Thu 10/20/22	\$750,000.00								
139	1.14.1.2.1	Hito 8.1: Planes parciales de ordenamiento territorial – PPOT	260 days	Fri 6/5/20	Thu 6/3/21	\$350,000.00								
140	1.14.1.2.2	Hito 8.2: Funcionarios municipales capacitados en planificación y gestión territorial, cartografía, formulación y	360 days	Fri 6/4/21	Thu 10/20/22	\$100,000.00								
141	1.14.1.2.3	Hito 8.3: Capacidades de gestión territorial de las Municipalidades	360 days	Fri 6/4/21	Thu 10/20/22	\$150,000.00								
142	1.14.1.2.4	Hito 8.4: Diseños de proyectos de mejoramiento de la red de infraestructura, servicios y equipamiento urbano básico en las respectivas zonas aledañas	60 days	Fri 6/4/21	Thu 8/26/21	\$150,000.00								
143	1.14.1.3	Hito 8.5: Proyectos de mejoramiento de la red de infraestructura y servicios y	440 days	Fri 8/27/21	Thu 5/4/23	\$4,100,000.00								
144	1.14.1.3.1	Obras de mejoramiento urbano de Paso Canoas	260 days	Fri 8/27/21	Thu 8/25/22	\$3,200,000.00								
145	1.14.1.3.1.	Ejecución de obras de mejoramiento urbano - Paso	260 days	Fri 8/27/21	Thu 8/25/22	\$3,125,000.00								
146	1.14.1.3.1.	Contratación directa de firm	80 days	Fri 8/27/21	Thu 12/16/21	\$0.00								
147	1.14.1.3.1.	Etapa de ejecución del contr	180 days	Fri 12/17/21	Thu 8/25/22	\$3,125,000.00								
148	1.14.1.3.1.	Obras de mejoramiento urbano de Paso Canoas	0 days	Thu 8/25/22	Thu 8/25/22	\$0.00								
149	1.14.1.3.1.	Supervisión de las obras de mejoramiento urbano - Paso	165 days	Fri 8/27/21	Thu 4/14/22	\$75,000.00								
150	1.14.1.3.1.	Etapa de contratación	60 days	Fri 8/27/21	Thu 11/18/21	\$0.00								
151	1.14.1.3.1.	Etapa de ejecución del contr	105 days	Fri 11/19/21	Thu 4/14/22	\$75,000.00								
152	1.14.1.3.2	Obras de mejoramiento urbano d	180 days	Fri 8/26/22	Thu 5/4/23	\$500,000.00								
153	1.14.1.3.3	Obras de mejoramiento urbano de Río Sereno	180 days	Fri 8/26/22	Thu 5/4/23	\$400,000.00								
154	1.14.2	Producto 9: Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de	140 days	Fri 5/25/18	Thu 12/6/18	\$50,000.00								
155	1.14.2.1	Proceso de contratación de consultoría elaborado	60 days	Fri 5/25/18	Thu 8/16/18	\$0.00								
156	1.14.2.2	Ejecución del contrato	80 days	Fri 8/17/18	Thu 12/6/18	\$50,000.00								
157	1.14.2.3	Estudio de brechas de género elabor	0 days	Thu 12/6/18	Thu 12/6/18	\$0.00								
158	1.14.3	Producto 10: Funcionarios públicos capacitados y sensibilizados en temas de género	160 days	Fri 12/7/18	Thu 7/18/19	\$40,000.00								
159	1.14.3.1	Contratación de experto para capacitaciones a funcionarios	60 days	Fri 12/7/18	Thu 2/28/19	\$0.00								
160	1.14.3.2	Ejecución del contrato	100 days	Fri 3/1/19	Thu 7/18/19	\$40,000.00								
161	1.15	Gestión y Administración del Programa	1295 days	Fri 5/25/18	Thu 5/11/23	\$5,160,000.00								
162	1.15.1	Gestión del Programa	1295 days	Fri 5/25/18	Thu 5/11/23	\$2,610,000.00								
163	1.15.1.1	Gestor Técnico y de Apoyo	1295 days	Fri 5/25/18	Thu 5/11/23	\$2,500,000.00								
164	1.15.1.1.1	Preparación de Términos de Referencia para contratación	30 days	Fri 5/25/18	Thu 7/5/18	\$0.00								
165	1.15.1.1.2	Proceso de contratación	120 days	Fri 7/6/18	Thu 12/20/18	\$0.00								
166	1.15.1.1.3	Ejecución del contrato	1145 days	Fri 12/21/18	Thu 5/11/23	\$2,500,000.00								
167	1.15.1.1.3.	Año 1	103 days	Fri 12/21/18	Tue 5/14/19	\$500,000.00								
168	1.15.1.1.3.	Año 2	259 days	Wed 5/15/19	Mon 5/11/20	\$500,000.00								

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	
169	1.15.1.1.3.3	Año 3	262 days	Tue 5/12/20	Wed 5/12/21	\$500,000.00	Q2
170	1.15.1.1.3.4	Año4	261 days	Thu 5/13/21	Thu 5/12/22	\$500,000.00	Q3
171	1.15.1.1.3.5	Año 5	260 days	Fri 5/13/22	Thu 5/11/23	\$500,000.00	Q4
172	1.15.1.1.4	Ente Gestor Técnico y de Apoyo contratado	0 days	Thu 12/20/18	Thu 12/20/18	\$0.00	2019
173	1.15.1.2	Gastos operativos	68 days	Fri 5/25/18	Tue 8/28/18	\$110,000.00	Q1
174	1.15.1.2.1	Vehículos para la UEP adquiridos	68 days	Fri 5/25/18	Tue 8/28/18	\$60,000.00	Q2
175	1.15.1.2.1.1	Adquisición de vehículos para la UEP	68 days	Fri 5/25/18	Tue 8/28/18	\$0.00	Q3
176	1.15.1.2.1.2	Entrega de vehículos para la UEP	66 days	Fri 5/25/18	Fri 8/24/18	\$60,000.00	Q4
177	1.15.1.2.2	Equipos mobiliarios instalados	68 days	Fri 5/25/18	Tue 8/28/18	\$50,000.00	
178	1.15.1.2.2.1	Proceso de adquisición de equipos mobiliarios	68 days	Fri 5/25/18	Tue 8/28/18	\$0.00	
179	1.15.1.2.2.2	Equipos mobiliarios instalados	66 days	Fri 5/25/18	Fri 8/24/18	\$50,000.00	
180	1.15.2	Auditoría del Programa	955 days	Mon 7/2/18	Fri 2/25/22	\$250,000.00	
181	1.15.2.1	Contratación de servicios de Auditoría Externa para el Programa	955 days	Mon 7/2/18	Fri 2/25/22	\$250,000.00	
182	1.15.2.1.1	Proceso de contratación	133 days	Mon 7/2/18	Wed 1/2/19	\$0.00	
183	1.15.2.1.2	Auditoría	822 days	Thu 1/3/19	Fri 2/25/22	\$250,000.00	
184	1.15.2.1.2.1	Auditoría 1	40 days	Thu 1/3/19	Wed 2/27/19	\$50,000.00	
185	1.15.2.1.2.2	Auditoría 2	40 days	Thu 2/28/19	Wed 4/24/19	\$50,000.00	
186	1.15.2.1.2.3	Auditoría 3	40 days	Mon 1/6/20	Fri 2/28/20	\$50,000.00	
187	1.15.2.1.2.4	Auditoría 4	40 days	Mon 1/4/21	Fri 2/26/21	\$50,000.00	
188	1.15.2.1.2.5	Auditoría 5	40 days	Mon 1/3/22	Fri 2/25/22	\$50,000.00	
189	1.15.3	Evaluación del Programa	700 days	Fri 2/14/20	Thu 10/20/22	\$175,000.00	
190	1.15.3.1	Contratación de firma para medición de indicadores de	243 days	Fri 2/14/20	Tue 1/19/21	\$30,000.00	
191	1.15.3.1.1	Proceso de contratación finalizado	111 days	Fri 2/14/20	Fri 7/17/20	\$0.00	
192	1.15.3.1.2	Medición Guabito (2019)	66 days	Mon 7/20/20	Mon 10/19/20	\$15,000.00	
193	1.15.3.1.3	Medición Paso Canoas (2020)	66 days	Tue 10/20/20	Tue 1/19/21	\$15,000.00	
194	1.15.3.2	Diseño y aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios (Ex post)	277 days	Fri 2/14/20	Mon 3/8/21	\$25,000.00	
195	1.15.3.2.1	Proceso de contratación finalizado	100 days	Fri 2/14/20	Thu 7/2/20	\$0.00	
196	1.15.3.2.2	Encuesta diseñada	45 days	Fri 7/3/20	Thu 9/3/20	\$5,000.00	
197	1.15.3.2.3	Etapas de ejecución del contrato - Guabito (2020)	66 days	Fri 9/4/20	Fri 12/4/20	\$10,000.00	
198	1.15.3.2.4	Etapas de ejecución del contrato - Paso Canoas (2021)	66 days	Mon 12/7/20	Mon 3/8/21	\$10,000.00	
199	1.15.3.3	Medición de resultados y evaluación económica (Ex post)	192 days	Tue 3/9/21	Wed 12/1/21	\$20,000.00	
200	1.15.3.3.1	Proceso de contratación finalizado	60 days	Tue 3/9/21	Mon 5/31/21	\$0.00	
201	1.15.3.3.2	Etapas de ejecución del contrato - Guabito (2020)	66 days	Tue 6/1/21	Tue 8/31/21	\$10,000.00	
202	1.15.3.3.3	Etapas de ejecución del contrato - Paso Canoas (2021)	66 days	Wed 9/1/21	Wed 12/1/21	\$10,000.00	
203	1.15.3.4	Evaluación intermedia del Programa	126 days	Fri 5/1/20	Fri 10/23/20	\$50,000.00	
204	1.15.3.4.1	Proceso de contratación finalizado	60 days	Fri 5/1/20	Thu 7/23/20	\$0.00	
205	1.15.3.4.2	Etapas de ejecución del contrato	66 days	Fri 7/24/20	Fri 10/23/20	\$50,000.00	
206	1.15.3.5	Evaluación final del programa	126 days	Thu 4/28/22	Thu 10/20/22	\$50,000.00	
207	1.15.3.5.1	Proceso de contratación finalizado	60 days	Thu 4/28/22	Wed 7/20/22	\$0.00	
208	1.15.3.5.2	Etapas de ejecución del contrato	66 days	Thu 7/21/22	Thu 10/20/22	\$50,000.00	
209	1.15.4	Gestión Ambiental y Social	740 days	Fri 5/25/18	Thu 3/25/21	\$1,000,000.00	
210	1.15.4.1	Implementación del PGAS	740 days	Fri 5/25/18	Thu 3/25/21	\$1,000,000.00	
211	1.15.5	Imprevistos	1295 days	Fri 5/25/18	Thu 5/11/23	\$1,125,000.00	
212	1.16	Fin	0 days	Thu 5/11/23	Thu 5/11/23	\$0.00	