

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	Gantt Chart																												
							2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024
							Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1				
1	1	PEP PILA Panamá PN-L1107	1575 days	Fri 4/28/17	Thu 5/11/23	\$75,000,000.00																													
2	1.1	Inicio	0 days	Fri 4/28/17	Fri 4/28/17	\$0.00																													
3	1.2	Misión de Identificación	5 days	Fri 4/28/17	Thu 5/4/17	\$0.00																													
4	1.3	Misión de Análisis	4 days	Mon 6/5/17	Thu 6/8/17	\$0.00																													
5	1.4	Preparación de Documento Operativo del Programa	180 days	Mon 6/5/17	Fri 2/9/18	\$0.00																													
6	1.5	Negociación de contrato de préstamo	1 day	Mon 2/12/18	Mon 2/12/18	\$0.00																													
7	1.6	Preparación de versión final de Propuesta de Préstamo	22 days	Tue 2/13/18	Wed 3/14/18	\$0.00																													
8	1.7	Distribución de Propuesta de Préstamo	0 days	Wed 3/14/18	Wed 3/14/18	\$0.00																													
9	1.8	Aprobación de la operación por el Directorio del BID	0 days	Wed 3/14/18	Wed 3/14/18	\$0.00																													
10	1.9	Refrendo de la CGR	15 days	Thu 4/5/18	Wed 4/25/18	\$0.00																													
11	1.10	Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	74 days	Mon 2/12/18	Thu 5/24/18	\$0.00																													
12	1.11	Inicio de la ejecución del Programa	0 days	Thu 5/24/18	Thu 5/24/18	\$0.00																													
13	1.12	Componente 1: Inversiones en Infraestructura y Equipamiento	1070 days	Fri 4/28/17	Thu 6/3/21	\$44,300,000.00																													
14	1.12.1	Producto 1: Paso de Frontera Paso Canoas construido, equipado y	730 days	Fri 4/28/17	Thu 2/13/20	\$29,450,000.00																													
15	1.12.1.1	Terrenos para el Paso de Frontera de Paso Canoas adquiridos	140 days	Fri 4/28/17	Thu 11/9/17	\$0.00																													
16	1.12.1.1.1	Gestiones para la adquisición de los terrenos	100 days	Fri 4/28/17	Thu 9/14/17	\$0.00																													
17	1.12.1.1.2	Firma de carta de compromiso de compra-venta	2 days	Fri 9/15/17	Mon 9/18/17	\$0.00																													
18	1.12.1.1.3	Trámite de compra-venta	38 days	Tue 9/19/17	Thu 11/9/17	\$0.00																													
19	1.12.1.1.4	Terrenos adquiridos	0 days	Thu 11/9/17	Thu 11/9/17	\$0.00																													
20	1.12.1.2	Pre-diseños de Paso Canoas validados	37 days	Fri 6/9/17	Mon 7/31/17	\$0.00																													
21	1.12.1.2.1	Preparación de las alternativas constructivas para Paso Canoas	37 days	Fri 6/9/17	Mon 7/31/17	\$0.00																													
22	1.12.1.2.2	Selección técnica de la solución constructiva de Paso Canoas	5 days	Thu 7/13/17	Wed 7/19/17	\$0.00																													
23	1.12.1.2.3	Pre diseños de Paso Canoas elaborados	0 days	Mon 7/31/17	Mon 7/31/17	\$0.00																													
24	1.12.1.3	Diseño-Construcción de Paso Canoas finalizado	430 days	Fri 5/25/18	Thu 1/16/20	\$18,000,000.00																													
25	1.12.1.3.1	Proceso de contratación - LPI	120 days	Fri 5/25/18	Thu 11/8/18	\$0.00																													
26	1.12.1.3.2	Proceso de ejecución del contrato	310 days	Fri 11/9/18	Thu 1/16/20	\$18,000,000.00																													
27	1.12.1.3.2.1	Diseño de Paso de Frontera	60 days	Fri 11/9/18	Thu 1/31/19	\$1,500,000.00																													
28	1.12.1.3.2.2	Construcción del Paso de Frontera	250 days	Fri 2/1/19	Thu 1/16/20	\$16,500,000.00																													
29	1.12.1.3.3	Paso de frontera Paso Canoas construido	0 days	Thu 1/16/20	Thu 1/16/20	\$0.00																													
30	1.12.1.4	Equipamiento del Paso de Frontera de Paso Canoas instalado y	250 days	Fri 2/1/19	Thu 1/16/20	\$8,100,000.00																													
31	1.12.1.4.1	Proceso de adquisición de equipos para Paso Canoas	120 days	Fri 2/1/19	Thu 7/18/19	\$0.00																													
32	1.12.1.4.2	Equipos en el Paso de Frontera de Paso Canoas instalados y	130 days	Fri 7/19/19	Thu 1/16/20	\$8,100,000.00																													
33	1.12.1.4.3	Paso de frontera Paso Canoas equipado y funcionando	0 days	Thu 1/16/20	Thu 1/16/20	\$0.00																													
34	1.12.1.5	Supervisión de obras finalizada	400 days	Fri 7/27/18	Thu 2/6/20	\$1,700,000.00																													
35	1.12.1.5.1	Proceso de contratación de firma supervisora finalizado - LPI	120 days	Fri 7/27/18	Thu 1/10/19	\$0.00																													
36	1.12.1.5.2	Supervisión de las obras de Paso Canoas	280 days	Fri 1/11/19	Thu 2/6/20	\$1,700,000.00																													
37	1.12.1.5.3	Supervisión de Paso Canoas finalizada	0 days	Thu 2/6/20	Thu 2/6/20	\$0.00																													
38	1.12.1.6	Atención de posible riesgo social en Paso Canoas	450 days	Fri 5/25/18	Thu 2/13/20	\$1,650,000.00																													
39	1.12.1.7	Puesto Fronterizo de Paso Canoas construido	0 days	Thu 2/13/20	Thu 2/13/20	\$0.00																													
40	1.12.2	Producto 2: Instalaciones en el Paso de Frontera Río Sereno construidas	488 days	Fri 4/26/19	Tue 3/9/21	\$1,760,000.00																													
41	1.12.2.1	Adquisición de terrenos formalizada	138 days	Fri 4/26/19	Tue 11/5/19	\$1,500,000.00																													
42	1.12.2.1.1	Gestiones para la adquisición de los terrenos	100 days	Fri 4/26/19	Thu 9/12/19	\$0.00																													
43	1.12.2.1.2	Trámite de adquisición	38 days	Fri 9/13/19	Tue 11/5/19	\$1,500,000.00																													
44	1.12.2.1.3	Terrenos titularizados a nombre de la PEP	0 days	Tue 11/5/19	Tue 11/5/19	\$0.00																													
45	1.12.2.2	Diseño-Construcción de Río Sereno	340 days	Wed 11/6/19	Tue 2/23/21	\$230,000.00																													

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2017	Q1	Q2	Q3	Q4	2018	Q1	Q2	Q3	Q4	2019	Q1	Q2	Q3	Q4	2020	Q1	Q2	Q3	Q4	2021	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1
46	1.12.2.2.1	Proceso de comparación de precios	100 days	Wed 11/6/19	Tue 3/24/20	\$0.00																																					
47	1.12.2.2.2	Proceso de ejecución del contrato	240 days	Wed 3/25/20	Tue 2/23/21	\$230,000.00																																					
48	1.12.2.2.2.1	Diseño de Facilidades en el Paso de Frontera	40 days	Wed 3/25/20	Tue 5/19/20	\$80,000.00																																					
49	1.12.2.2.2.2	Construcción de Facilidades en el Paso de Frontera	200 days	Wed 5/20/20	Tue 2/23/21	\$150,000.00																																					
50	1.12.2.3	Supervisión de obras	340 days	Wed 11/20/19	Tue 3/9/21	\$30,000.00																																					
51	1.12.2.3.1	Proceso de contratación	120 days	Wed 11/20/19	Tue 5/5/20	\$0.00																																					
52	1.12.2.3.2	Supervisión de las obras de facilidades en Río Sereno	220 days	Wed 5/6/20	Tue 3/9/21	\$30,000.00																																					
53	1.12.2.3.3	Supervisión de facilidades en Río Sereno finalizada	0 days	Tue 3/9/21	Tue 3/9/21	\$0.00																																					
54	1.12.2.4	Facilidades en el Paso de frontera de Río Sereno construidas	0 days	Tue 3/9/21	Tue 3/9/21	\$0.00																																					
55	1.12.3	Producto 3: Paso de Frontera Guabito construido, equipado y funcionando	670 days	Fri 11/9/18	Thu 6/3/21	\$12,312,000.00																																					
56	1.12.3.1	Terrenos para el Paso de Frontera de Guabito adquiridos	120 days	Fri 11/9/18	Thu 4/25/19	\$1,500,000.00																																					
57	1.12.3.1.1	Gestiones para la adquisición de terrenos	80 days	Fri 11/9/18	Thu 2/28/19	\$0.00																																					
58	1.12.3.1.2	Firma de carta de compromiso de compra-venta	2 days	Fri 3/1/19	Mon 3/4/19	\$0.00																																					
59	1.12.3.1.3	Trámite de compra-venta	38 days	Tue 3/5/19	Thu 4/25/19	\$1,500,000.00																																					
60	1.12.3.1.4	Terrenos adquiridos	0 days	Thu 4/25/19	Thu 4/25/19	\$0.00																																					
61	1.12.3.2	Pre-diseños de Guabito validados	160 days	Fri 3/1/19	Thu 10/10/19	\$62,000.00																																					
62	1.12.3.2.1	Contratación de consultoría para elaboración de pre-diseño de	100 days	Fri 3/1/19	Thu 7/18/19	\$0.00																																					
63	1.12.3.2.2	Preparación de las alternativas constructivas para Paso Canoas	40 days	Fri 7/19/19	Thu 9/12/19	\$42,000.00																																					
64	1.12.3.2.3	Selección técnica de la solución constructiva de Paso Canoas	20 days	Fri 9/13/19	Thu 10/10/19	\$20,000.00																																					
65	1.12.3.2.4	Diseños ejecutivos elaborados	0 days	Thu 10/10/19	Thu 10/10/19	\$0.00																																					
66	1.12.3.3	Diseño-Construcción del Paso de Frontera de Guabito finalizado	420 days	Fri 10/11/19	Thu 5/20/21	\$6,000,000.00																																					
67	1.12.3.3.1	Proceso de contratación - LPI	120 days	Fri 10/11/19	Thu 3/26/20	\$0.00																																					
68	1.12.3.3.2	Proceso de ejecución del contrato	300 days	Fri 3/27/20	Thu 5/20/21	\$6,000,000.00																																					
69	1.12.3.3.2.1	Diseño de Paso de Frontera de Guabito	60 days	Fri 3/27/20	Thu 6/18/20	\$800,000.00																																					
70	1.12.3.3.2.2	Construcción del Paso de Frontera de Guabito	240 days	Fri 6/19/20	Thu 5/20/21	\$5,200,000.00																																					
71	1.12.3.3.3	Paso de frontera Paso Canoas construido y/o rehabilitado	0 days	Thu 5/20/21	Thu 5/20/21	\$0.00																																					
72	1.12.3.4	Equipamiento del Paso de Frontera de Guabito instalado y funcionando	320 days	Fri 2/28/20	Thu 5/20/21	\$3,250,000.00																																					
73	1.12.3.4.1	Proceso de adquisición de equipos para Guabito finalizado	120 days	Fri 2/28/20	Thu 8/13/20	\$0.00																																					
74	1.12.3.4.2	Equipo en el Paso de Frontera de Guabito instalados y funcionando	200 days	Fri 8/14/20	Thu 5/20/21	\$3,250,000.00																																					
75	1.12.3.4.3	Paso de frontera Paso Canoas equipado	0 days	Thu 5/20/21	Thu 5/20/21	\$0.00																																					
76	1.12.3.5	Supervisión de obras	380 days	Fri 12/20/19	Thu 6/3/21	\$425,000.00																																					
77	1.12.3.5.1	Proceso de contratación	120 days	Fri 12/20/19	Thu 6/4/20	\$0.00																																					
78	1.12.3.5.2	Supervisión de las obras de Guabito	260 days	Fri 6/5/20	Thu 6/3/21	\$425,000.00																																					
79	1.12.3.5.3	Supervisión de Guabito finalizada	0 days	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	\$0.00																																					
80	1.12.3.6	Actividades de mitigación de riesgos del producto 3	470 days	Fri 7/19/19	Thu 5/6/21	\$1,075,000.00																																					
81	1.12.3.7	Puesto Fronterizo de Guabito construido	0 days	Thu 6/3/21	Thu 6/3/21	\$0.00																																					
82	1.12.4	Producto 4: Sistema RFID instalado en las rutas fiscales y puntos fronterizos	360 days	Fri 11/9/18	Thu 3/26/20	\$778,000.00																																					
83	1.12.4.1	Antenas receptoras instaladas en rutas fiscales y accesos a los	360 days	Fri 11/9/18	Thu 3/26/20	\$188,000.00																																					
84	1.12.4.1.1	Proceso de adquisición	120 days	Fri 11/9/18	Thu 4/25/19	\$0.00																																					
85	1.12.4.1.2	Antenas instaladas en las tres rutas	240 days	Fri 4/26/19	Thu 3/26/20	\$188,000.00																																					
86	1.12.4.2	Hardware instalado (tags, impresores)	340 days	Fri 12/7/18	Thu 3/26/20	\$490,000.00																																					
87	1.12.4.2.1	Proceso de adquisición	100 days	Fri 12/7/18	Thu 4/25/19	\$0.00																																					
88	1.12.4.2.2	Instalación de los equipos	240 days	Fri 4/26/19	Thu 3/26/20	\$490,000.00																																					
89	1.12.4.3	Software implementado y funcionar	320 days	Fri 1/4/19	Thu 3/26/20	\$100,000.00																																					
90	1.12.4.3.1	Proceso de contratación consultoría	80 days	Fri 1/4/19	Thu 4/25/19	\$0.00													</																								

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2017	Q1	Q2	Q3	Q4	2018	Q1	Q2	Q3	Q4	2019	Q1	Q2	Q3	Q4	2020	Q1	Q2	Q3	Q4	2021	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1
91	1.12.4.3.2	Sistema RFID interconectado y fun	240 days	Fri 4/26/19	Thu 3/26/20	\$100,000.00																																					
92	1.12.4.4	Sistema RFID instalado y funcionand	0 days	Thu 3/26/20	Thu 3/26/20	\$0.00																																					
93	1.13	Componente 2: Procesos de Control Fiscal y Parafiscal eficientes y efectivos	1230 days	Fri 5/25/18	Thu 2/9/23	\$20,600,000.00																																					
94	1.13.1	Producto 5: Sistemas y procesos para la Gestión Coordinada de Fronteras implementados y funcionando	1230 days	Fri 5/25/18	Thu 2/9/23	\$20,600,000.00																																					
95	1.13.1.1	Hito 5.1/5.2: Procesos de controles de gestión integrada acordados y firmados. Consultoría para	240 days	Fri 5/25/18	Thu 4/25/19	\$800,000.00																																					
96	1.13.1.1.1	Proceso de contratación	100 days	Fri 5/25/18	Thu 10/11/18	\$0.00																																					
97	1.13.1.1.2	Etapas de ejecución del contrato	140 days	Fri 10/12/18	Thu 4/25/19	\$800,000.00																																					
98	1.13.1.1.3	Procesos de control de gestión integrada y Marco Normativo	0 days	Thu 4/25/19	Thu 4/25/19	\$0.00																																					
99	1.13.1.2	Hito 5.3/5.4/P.6/P.7: SGR, SCG, Catálogos VUCE, Interfaces de conexión de plataformas (Panamá y Costa Rica) y Software Ventanilla del OEA desarrollados, instalados y	1230 days	Fri 5/25/18	Thu 2/9/23	\$10,650,000.00																																					
100	1.13.1.2.1	Software de los Sistemas de Gestión Coordinada de Fronteras desarrollado y capacitaciones	1230 days	Fri 5/25/18	Thu 2/9/23	\$5,950,000.00																																					
101	1.13.1.2.1.1	Proceso de contratación finaliza	120 days	Fri 5/25/18	Thu 11/8/18	\$0.00																																					
102	1.13.1.2.1.1	Ejecución del contrato	1110 days	Fri 11/9/18	Thu 2/9/23	\$5,950,000.00																																					
103	1.13.1.2.1.1	SGR desarrollado, instalado y	160 days	Fri 11/9/18	Thu 6/20/19	\$600,000.00																																					
104	1.13.1.2.1.1	SCG desarrollado, instalado y	170 days	Fri 6/21/19	Thu 2/13/20	\$700,000.00																																					
105	1.13.1.2.1.1	Interfaces y catálogos de VUCE	190 days	Fri 2/14/20	Thu 11/5/20	\$2,850,000.00																																					
106	1.13.1.2.1.1	Sistema Electrónico de Gestión del OEA	120 days	Fri 11/6/20	Thu 4/22/21	\$150,000.00																																					
107	1.13.1.2.1.1	Hito 5.6/5.7: Funcionarios públicos capacitados en el	470 days	Fri 4/23/21	Thu 2/9/23	\$350,000.00																																					
108	1.13.1.2.1.1	Módulos de formación de los nuevos sistemas y	70 days	Fri 4/23/21	Thu 7/29/21	\$50,000.00																																					
109	1.13.1.2.1.1	Capacitaciones en los nuevos sistemas	400 days	Fri 7/30/21	Thu 2/9/23	\$300,000.00																																					
110	1.13.1.2.1.1	Capacitaciones realizadas	0 days	Thu 2/9/23	Thu 2/9/23	\$0.00																																					
111	1.13.1.2.2	Hardware para los Sistemas de Gestión Coordinada de Fronteras instalado y funcionando	220 days	Fri 4/9/21	Thu 2/10/22	\$2,000,000.00																																					
112	1.13.1.2.2.1	Proceso de adquisición finaliza	120 days	Fri 4/9/21	Thu 9/23/21	\$0.00																																					
113	1.13.1.2.2.1	Instalación y puesta en marcha	100 days	Fri 9/24/21	Thu 2/10/22	\$2,000,000.00																																					
114	1.13.1.2.3	Consultoría para la articulación interinstitucional	1180 days	Fri 5/25/18	Thu 12/1/22	\$2,700,000.00																																					
115	1.13.1.2.3.1	Proceso de contratación de consultores finalizado	80 days	Fri 5/25/18	Thu 9/13/18	\$0.00																																					
116	1.13.1.2.3.1	Consultorías realizadas	1100 days	Fri 9/14/18	Thu 12/1/22	\$2,700,000.00																																					
117	1.13.1.2.4	SGR, SCG, Sistema VUCE y Ventanilla OEA desarrollados,	0 days	Thu 2/9/23	Thu 2/9/23	\$0.00																																					
118	1.13.1.3	Hito 5.5: Sistema aduanero modernizado y operando	560 days	Fri 6/21/19	Thu 8/12/21	\$9,150,000.00																																					
119	1.13.1.3.1	Modernización del sistema de gestión aduanera	540 days	Fri 6/21/19	Thu 7/15/21	\$6,550,000.00																																					
120	1.13.1.3.1.1	Software de la ANA moderniza	420 days	Fri 6/21/19	Thu 1/28/21	\$4,000,000.00																																					
121	1.13.1.3.1.1	Proceso de contratación fina	120 days	Fri 6/21/19	Thu 12/5/19	\$0.00																																					
122	1.13.1.3.1.1	Ejecución del contrato	300 days	Fri 12/6/19	Thu 1/28/21	\$4,000,000.00																																					
123	1.13.1.3.1.1	Hardware para el uso del sistema aduanero actualizado	320 days	Fri 4/24/20	Thu 7/15/21	\$2,550,000.00																																					
124	1.13.1.3.1.1	Proceso de adquisición finali	120 days	Fri 4/24/20	Thu 10/8/20	\$0.00																																					
125	1.13.1.3.1.1	Instalación y puesta en marc	200 days	Fri 10/9/20	Thu 7/15/21	\$2,550,000.00																																					
126	1.13.1.3.1.1	Sistema aduanero de Panamá n	0 days	Thu 7/15/21	Thu 7/15/21	\$0.00																																					
127	1.13.1.3.2	Centro de Control y Monitoreo de Cargas readecuado	440 days	Fri 12/6/19	Thu 8/12/21	\$2,600,000.00																																					
128	1.13.1.3.2.1	Instalaciones del CCM moderni	360 days	Fri 12/6/19	Thu 4/22/21	\$700,000.00																																					
129	1.13.1.3.2.1	Proceso de contratación	120 days	Fri 12/6/19	Thu 5/21/20	\$0.00																																					
130	1.13.1.3.2.1	Instalaciones modernizadas (sistemas de aire acondicionado, fibra óptica,	240 days	Fri 5/22/20	Thu 4/22/21	\$700,000.00																																					

ID	WBS	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost	2017	Q1	Q2	Q3	Q4	2018	Q1	Q2	Q3	Q4	2019	Q1	Q2	Q3	Q4	2020	Q1	Q2	Q3	Q4	2021	Q1	Q2	Q3	Q4	2022	Q1	Q2	Q3	Q4	2023	Q1	Q2	Q3	Q4	2024	Q1
131	1.13.1.3.2.	Sistema y equipos de control instalados y funcionando	320 days	Fri 5/22/20	Thu 8/12/21	\$1,900,000.00																																					
132	1.13.1.3.2.	Proceso de contratación de firma finalizado	120 days	Fri 5/22/20	Thu 11/5/20	\$0.00																																					
133	1.13.1.3.2.	Sistema y equipos del CCM instalados y operando	200 days	Fri 11/6/20	Thu 8/12/21	\$1,900,000.00																																					
134	1.13.1.3.2.	Centro de Control y Monitoreo de Cargas readequado	0 days	Thu 8/12/21	Thu 8/12/21	\$0.00																																					
135	1.14	Componente 3: Mejoramiento Urbano y Planificación Territorial implementados	1290 days	Fri 5/25/18	Thu 5/4/23	\$4,940,000.00																																					
136	1.14.1	Producto 8: Planes parciales de ordenamiento territorial formulados,	860 days	Fri 1/17/20	Thu 5/4/23	\$4,850,000.00																																					
137	1.14.1.1	Contratación de Consultoría para PPOT finalizada	100 days	Fri 1/17/20	Thu 6/4/20	\$0.00																																					
138	1.14.1.2	Consultoría ejecutada	620 days	Fri 6/5/20	Thu 10/20/22	\$750,000.00																																					
139	1.14.1.2.1	Hito 8.1: Planes parciales de ordenamiento territorial – PPOT	260 days	Fri 6/5/20	Thu 6/3/21	\$350,000.00																																					
140	1.14.1.2.2	Hito 8.2: Funcionarios municipales capacitados en planificación y gestión territorial, cartografía, formulación y	360 days	Fri 6/4/21	Thu 10/20/22	\$100,000.00																																					
141	1.14.1.2.3	Hito 8.3: Capacidades de gestión territorial de las Municipalidades	360 days	Fri 6/4/21	Thu 10/20/22	\$150,000.00																																					
142	1.14.1.2.4	Hito 8.4: Diseños de proyectos de mejoramiento de la red de infraestructura, servicios y equipamiento urbano básico en las respectivas zonas aledañas	60 days	Fri 6/4/21	Thu 8/26/21	\$150,000.00																																					
143	1.14.1.3	Hito 8.5: Proyectos de mejoramiento de la red de infraestructura y servicios y	440 days	Fri 8/27/21	Thu 5/4/23	\$4,100,000.00																																					
144	1.14.1.3.1	Obras de mejoramiento urbano de Paso Canoas	260 days	Fri 8/27/21	Thu 8/25/22	\$3,200,000.00																																					
145	1.14.1.3.1.	Ejecución de obras de mejoramiento urbano - Paso	260 days	Fri 8/27/21	Thu 8/25/22	\$3,125,000.00																																					
146	1.14.1.3.1.	Contratación directa de firma	80 days	Fri 8/27/21	Thu 12/16/21	\$0.00																																					
147	1.14.1.3.1.	Etapas de ejecución del contrato	180 days	Fri 12/17/21	Thu 8/25/22	\$3,125,000.00																																					
148	1.14.1.3.1.	Obras de mejoramiento urbano de Paso Canoas	0 days	Thu 8/25/22	Thu 8/25/22	\$0.00																																					
149	1.14.1.3.1.	Supervisión de las obras de mejoramiento urbano - Paso	165 days	Fri 8/27/21	Thu 4/14/22	\$75,000.00																																					
150	1.14.1.3.1.	Etapas de contratación	60 days	Fri 8/27/21	Thu 11/18/21	\$0.00																																					
151	1.14.1.3.1.	Etapas de ejecución del contrato	105 days	Fri 11/19/21	Thu 4/14/22	\$75,000.00																																					
152	1.14.1.3.2	Obras de mejoramiento urbano de Río Sereno	180 days	Fri 8/26/22	Thu 5/4/23	\$500,000.00																																					
153	1.14.1.3.3	Obras de mejoramiento urbano de Río Sereno	180 days	Fri 8/26/22	Thu 5/4/23	\$400,000.00																																					
154	1.14.2	Producto 9: Estudio sobre brechas, oportunidades de equidad y diversidad de género en los pasos de	140 days	Fri 5/25/18	Thu 12/6/18	\$50,000.00																																					
155	1.14.2.1	Proceso de contratación de consultoría elaborado	60 days	Fri 5/25/18	Thu 8/16/18	\$0.00																																					
156	1.14.2.2	Ejecución del contrato	80 days	Fri 8/17/18	Thu 12/6/18	\$50,000.00																																					
157	1.14.2.3	Estudio de brechas de género elaborado	0 days	Thu 12/6/18	Thu 12/6/18	\$0.00																																					
158	1.14.3	Producto 10: Funcionarios públicos capacitados y sensibilizados en temas de género	160 days	Fri 12/7/18	Thu 7/18/19	\$40,000.00																																					
159	1.14.3.1	Contratación de experto para capacitaciones a funcionarios	60 days	Fri 12/7/18	Thu 2/28/19	\$0.00											</																										

