


Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
0		0		PEP-POA del Programa PN-L1148	1907 days		Mon 13/2/17	Fri 30/8/24	\$250,000,000	\$5,500,000	\$255,000,000					
1		0		Inicio	0 days		Mon 13/2/17	Mon 13/2/17	\$0	\$0	\$0					
2		1		Componente 1: Asistencia Técnica al IDAAN	1770 days		Tue 29/8/17	Fri 30/8/24	\$57,644,000	\$2,976,000	\$60,120,000					
3		1.1		Producto 1: Plan de Negocios del Área Metropolitana de Panamá, aprobado	450 days		Tue 29/8/17	Thu 20/6/19	\$1,291,500	\$0	\$1,291,500					
4		1.1.1		SBCC_11. Contratación de Asistencia y Asesoría Técnica al IDAAN para la Gestión Operativa y Comercial en el	423 days	BID	Tue 29/8/17	Tue 14/5/19	\$1,230,000	\$0	\$1,230,000					
5		1.1.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Tue 29/8/17	Wed 1/11/17	\$0	\$0	\$0					
6		1.1.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	BID	Tue 29/8/17	Mon 4/9/17	\$0	\$0	\$0					
7	AE	1.1.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Mon 4/9/17	Mon 4/9/17	\$0	\$0	\$0					
8		1.1.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	FC	Tue 5/9/17	Mon 25/9/17	\$0	\$0	\$0					
9		1.1.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	FC	Tue 26/9/17	Tue 26/9/17	\$0	\$0	\$0					
10		1.1.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	BID	Wed 27/9/17	Tue 3/10/17	\$0	\$0	\$0					
11		1.1.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del con	39 days	BID	Tue 29/8/17	Tue 24/10/17	\$0	\$0	\$0					
12		1.1.1.1.7		GRP - A1.3: Aseguramiento en la contrat. de la AT del IDAAN se consideren criterios de experiencia previa del Consultor en trabajos similares realizados en Panamá o en la región, que posibilite una disminución del tiempo en la curva de aprend	39 days	BID;IDAAN	Tue 29/8/17	Tue 24/10/17	\$0	\$0	\$0					
13		1.1.1.1.8		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Tue 24/10/17	Tue 24/10/17	\$0	\$0	\$0					
14		1.1.1.1.9		Solicitud de no objeción de la SP y la Lista Corta	1 day	BID	Wed 25/10/17	Wed 25/10/17	\$0	\$0	\$0					
15		1.1.1.1.10		Emisión de la no objeción a la SP y Lista Corta	5 days	BID	Thu 26/10/17	Wed 1/11/17	\$0	\$0	\$0					
16		1.1.1.1.11		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Wed 1/11/17	Wed 1/11/17	\$0	\$0	\$0					
17		1.1.1.1.2		Proceso de Contratación	224 days		Thu 2/11/17	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0					
18		1.1.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal	10 days	BID	Thu 2/11/17	Wed 15/11/17	\$0	\$0	\$0					
19	A	1.1.1.2.2		Llamado publicado	0 days		Wed 15/11/17	Wed 15/11/17	\$0	\$0	\$0					
20		1.1.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	OFEREN	Thu 16/11/17	Fri 15/12/17	\$0	\$0	\$0					
21		1.1.1.2.4		Apertura de PT realizado	0 days		Fri 15/12/17	Fri 15/12/17	\$0	\$0	\$0					
22		1.1.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	BID	Mon 18/12/17	Tue 23/1/18	\$0	\$0	\$0					
23		1.1.1.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day	CG	Wed 24/1/18	Wed 24/1/18	\$0	\$0	\$0					
24		1.1.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Wed 24/1/18	Wed 24/1/18	\$0	\$0	\$0					
25		1.1.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técni	1 day	CG	Thu 25/1/18	Thu 25/1/18	\$0	\$0	\$0					
26		1.1.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objec	10 days	BID	Fri 26/1/18	Thu 8/2/18	\$0	\$0	\$0					
27		1.1.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Thu 8/2/18	Thu 8/2/18	\$0	\$0	\$0					
28		1.1.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day		Fri 9/2/18	Fri 9/2/18	\$0	\$0	\$0					
29		1.1.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	BID	Mon 12/2/18	Fri 23/2/18	\$0	\$0	\$0					
30		1.1.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	BID;FC	Mon 26/2/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0					
31		1.1.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizad	0 days		Tue 6/3/18	Tue 6/3/18	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
32		1.1.1.2.15		Revisión por parte del equipo técnico del BID del Informe de Evaluación Final y el Contrato	2 days	BID	Wed 7/3/18	Thu 8/3/18	\$0	\$0	\$0					
33		1.1.1.2.16		Tramitación de la No Objeción a la Evaluación Final y al Contrato Negociado	1 day	BID	Fri 9/3/18	Fri 9/3/18	\$0	\$0	\$0					
34		1.1.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	BID	Mon 12/3/18	Fri 16/3/18	\$0	\$0	\$0					
35		1.1.1.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days		Fri 16/3/18	Fri 16/3/18	\$0	\$0	\$0					
36		1.1.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	BID	Mon 19/3/18	Mon 19/3/18	\$0	\$0	\$0					
37		1.1.1.2.20		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	BID	Tue 20/3/18	Fri 20/4/18	\$0	\$0	\$0					
38	F	1.1.1.2.21		Contrato firmado	0 days		Fri 20/4/18	Fri 20/4/18	\$0	\$0	\$0					
39		1.1.1.2.22		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	88 days	CGR	Mon 23/4/18	Mon 27/8/18	\$0	\$0	\$0					
40	R	1.1.1.2.23		Contrato refrendado	0 days		Mon 27/8/18	Mon 27/8/18	\$0	\$0	\$0					
41		1.1.1.2.24		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	21 days	BID	Tue 28/8/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0					
42		1.1.1.2.25		Orden de Proceder emitida	0 days		Tue 25/9/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0					
43		1.1.1.3		Ejecución del contrato	241 days		Mon 23/4/18	Thu 11/4/19	\$0	\$0	\$0					
44		1.1.1.3.1		Revisión y análisis de toda la información existente relacionada con el tema para la identificación en una primera aproximación a los problemas de las oficinas regionales del AMP	22 days	AT	Mon 23/4/18	Wed 23/5/18	\$0	\$0	\$0					
45		1.1.1.3.2		Diagnóstico en profundidad sobre los aspectos técnicos, operacionales, comerciales, financieros y	87 days	AT	Thu 24/5/18	Tue 25/9/18	\$0	\$0	\$0					
46		1.1.1.3.3		Elaboración del Plan de Negocios para el Área Metropolitana de Panamá (PLANAMP)	132 days	FC	Wed 26/9/18	Thu 11/4/19	\$0	\$0	\$0					
47		1.1.1.3.4		PLANAMP elaborado	0 days		Thu 11/4/19	Thu 11/4/19	\$0	\$0	\$0					
48		1.1.1.4		Pagos	132 days		Mon 29/10/18	Tue 14/5/19	\$1,230,000	\$0	\$1,230,000					
49		1.1.1.4.1	BID	Pagos BID	132 days	EF	Mon 29/10/18	Tue 14/5/19	\$1,230,000	\$0	\$1,230,000					
50		1.1.2		Revisión y validación del PLANAMP	5 days	CG	Fri 12/4/19	Thu 18/4/19	\$0	\$0	\$0					
51		1.1.3		Ajustes al documento	10 days	AT	Fri 19/4/19	Fri 3/5/19	\$0	\$0	\$0					
52		1.1.4		Revisión y aprobación del PLANAMP	15 days	CEP	Mon 6/5/19	Fri 24/5/19	\$0	\$0	\$0					
53		1.1.5		PLANAMP aprobado	0 days		Fri 24/5/19	Fri 24/5/19	\$0	\$0	\$0					
54		2.1.6		GRP-A2.3:Contratación de una firma cosultora de alto nivel para realizar la supervisión del contrato de	152 days		Tue 5/12/17	Mon 16/7/18	\$0	\$0	\$0					
55		1.1.6		SBC_12. Contratación de una firma cosultora para la supervisión del contrato de Asistencia Técnica y brindar asesoramiento al CEP y al ECP	382 days	BID	Tue 5/12/17	Thu 20/6/19	\$61,500	\$0	\$61,500					
56		1.1.6.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Tue 5/12/17	Mon 12/2/18	\$0	\$0	\$0					
57		1.1.6.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	BID	Tue 5/12/17	Mon 11/12/17	\$0	\$0	\$0					
58	AE	1.1.6.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Mon 11/12/17	Mon 11/12/17	\$0	\$0	\$0					
59		1.1.6.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	BID	Tue 12/12/17	Fri 5/1/18	\$0	\$0	\$0					
60		1.1.6.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	FC	Mon 8/1/18	Mon 8/1/18	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
61		1.1.6.1.5		Selección de lista corta	5 days	EA	Tue 9/1/18	Mon 15/1/18	\$0	\$0	\$0					
62		1.1.6.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del con	39 days	EA	Tue 5/12/17	Fri 2/2/18	\$0	\$0	\$0					
63		1.1.6.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Fri 2/2/18	Fri 2/2/18	\$0	\$0	\$0					
64		1.1.6.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la LC	1 day	CG	Mon 5/2/18	Mon 5/2/18	\$0	\$0	\$0					
65		1.1.6.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y LC	5 days	BID	Tue 6/2/18	Mon 12/2/18	\$0	\$0	\$0					
66		1.1.6.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Mon 12/2/18	Mon 12/2/18	\$0	\$0	\$0					
67		1.1.6.2		Proceso de Contratación	205 days		Tue 13/2/18	Tue 4/12/18	\$0	\$0	\$0					
68		1.1.6.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal	10 days	EA	Tue 13/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0					
69	A	1.1.6.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Mon 26/2/18	Mon 26/2/18	\$0	\$0	\$0					
70		1.1.6.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	OFEREN	Tue 27/2/18	Wed 28/3/18	\$0	\$0	\$0					
71		1.1.6.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days		Wed 28/3/18	Wed 28/3/18	\$0	\$0	\$0					
72		1.1.6.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	CEO	Thu 29/3/18	Wed 2/5/18	\$0	\$0	\$0					
73		1.1.6.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day	CG	Thu 3/5/18	Thu 3/5/18	\$0	\$0	\$0					
74		1.1.6.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Thu 3/5/18	Thu 3/5/18	\$0	\$0	\$0					
75		1.1.6.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técni	1 day	CG	Fri 4/5/18	Fri 4/5/18	\$0	\$0	\$0					
76		1.1.6.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Obje	10 days	BID	Mon 7/5/18	Fri 18/5/18	\$0	\$0	\$0					
77		1.1.6.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Fri 18/5/18	Fri 18/5/18	\$0	\$0	\$0					
78		1.1.6.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	EA	Mon 21/5/18	Mon 21/5/18	\$0	\$0	\$0					
79		1.1.6.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	CEO	Tue 22/5/18	Mon 4/6/18	\$0	\$0	\$0					
80		1.1.6.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	CG	Tue 5/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0					
81		1.1.6.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizad	0 days		Wed 13/6/18	Wed 13/6/18	\$0	\$0	\$0					
82		1.1.6.2.15		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Final y el Contrato	2 days	CG	Thu 14/6/18	Fri 15/6/18	\$0	\$0	\$0					
83		1.1.6.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	CG	Mon 18/6/18	Mon 18/6/18	\$0	\$0	\$0					
84		1.1.6.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Obje	5 days	BID	Tue 19/6/18	Mon 25/6/18	\$0	\$0	\$0					
85		1.1.6.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days		Mon 25/6/18	Mon 25/6/18	\$0	\$0	\$0					
86		1.1.6.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proc	1 day	EA	Tue 26/6/18	Tue 26/6/18	\$0	\$0	\$0					
87		1.1.6.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	EA	Wed 27/6/18	Tue 17/7/18	\$0	\$0	\$0					
88		1.1.6.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days		Tue 17/7/18	Tue 17/7/18	\$0	\$0	\$0					
89		1.1.6.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	EA	Wed 18/7/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0					
90	F	1.1.6.2.23		Contrato firmado	0 days		Mon 20/8/18	Mon 20/8/18	\$0	\$0	\$0					
91		1.1.6.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Tue 21/8/18	Wed 21/11/18	\$0	\$0	\$0					
92	R	1.1.6.2.25		Contrato refrendado	0 days		Wed 21/11/18	Wed 21/11/18	\$0	\$0	\$0					
93		1.1.6.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Tue 27/11/18	Tue 27/11/18	\$0	\$0	\$0					
Page 3																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
94		1.1.6.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	AC	Wed 28/11/18	Tue 4/12/18	\$0	\$0	\$0					
95		1.1.6.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days		Tue 4/12/18	Tue 4/12/18	\$0	\$0	\$0					
96		1.1.6.3		Ejecución del contrato	110 days		Wed 5/12/18	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0					
97		1.1.6.3.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	110 days	SCAT	Wed 5/12/18	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0					
98		1.1.6.4		Pagos	110 days		Tue 15/1/19	Thu 20/6/19	\$61,500	\$0	\$61,500					
99		1.1.6.4.1	BID	Pagos BID	110 days	EF	Tue 15/1/19	Thu 20/6/19	\$61,500	\$0	\$61,500					
100		1.1.7		GRP-A2.1: Creación del Comité Ejecutivo del Programa como instancia responsable de velar y monitorear que se cumplan los objetivos del contrato de Asistencia Técnica y de supervisión, así como de las Inversiones del	44 days		Mon 3/9/18	Fri 2/11/18	\$0	\$0	\$0					
101		1.2		Producto 2: Actividades del Plan de Negocios del AMP, implementadas	1044 days		Fri 26/4/19	Thu 15/6/23	\$28,948,500	\$0	\$28,448,500					
102		1.2.1		SBCC_11. Implementación del PLANAMP	1001 days		Mon 27/5/19	Mon 15/5/23	\$27,570,000	\$0	\$27,070,000					
103		1.2.1.1		Actividades de implementación del PLANAMP	980 days		Mon 27/5/19	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
104		1.2.1.1.1		Elaboración del Plan Estratégico y Operativo de la Estructura Organizacional del AMP	66 days	AT	Mon 27/5/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0					
105		1.2.1.1.2		Hito 1: Plan Estratégico y Operativo de la Estructura Organizacional del AMP implementado	0 days		Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0					
106		1.2.1.1.3		Actividades de implementación del Plan Comercial del AMP	980 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
107		1.2.1.1.4		Hito 2: Plan Comercial del AMP implementado	0 days		Fri 14/4/23	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
108		1.2.1.1.5		Actividades de implementación del Plan de Operaciones del AMP	980 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
109		1.2.1.1.6		Hito 3: Plan de Operaciones del AMP implementado	0 days		Fri 14/4/23	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
110		1.2.1.1.7		Actividades de implementación del Plan de sostenibilidad financiera del AMP	980 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
111		1.2.1.1.8		Hito 4: Plan de sostenibilidad financiera del AMP imp	0 days		Fri 14/4/23	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
112		1.2.1.1.9		Actividades de implementación de Protocolos de Evaluación de Indicadores de Desempeño	465 days	AT	Mon 27/5/19	Wed 14/4/21	\$0	\$0	\$0					
113		1.2.1.1.10		Hito 5: Protocolos de Evaluación de Indicadores de Desempeño implantados y gestionados	0 days		Wed 14/4/21	Wed 14/4/21	\$0	\$0	\$0					
114		1.2.1.1.11		Elaboración del diseño e Implementación de un Plan de Gestión del Cambio con énfasis en actividades comunicaciones dirigidas a diferentes	980 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
115		1.2.1.1.12		Hito 6: Plan de Gestión del Cambio del AMP impleme	0 days		Fri 14/4/23	Fri 14/4/23	\$0	\$0	\$0					
116		1.2.1.2		Pagos	979 days		Wed 26/6/19	Mon 15/5/23	\$27,570,000	\$0	\$27,070,000					
117		1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	979 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 15/5/23	\$11,570,000	\$0	\$11,070,000					
118		1.2.1.2.2	BID	Pagos BID	979 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 15/5/23	\$16,000,000	\$0	\$16,000,000					
119		1.2.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	1044 days		Fri 26/4/19	Thu 15/6/23	\$1,378,500	\$0	\$1,378,500					
120		1.2.2.1		Ejecución del contrato	1022 days		Fri 26/4/19	Tue 16/5/23	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
121		1.2.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	1022 days	FS	Fri 26/4/19	Tue 16/5/23	\$0	\$0	\$0					
122		1.2.2.2		Pagos	1022 days		Wed 29/5/19	Thu 15/6/23	\$1,378,500	\$0	\$1,378,500					
123		1.2.2.2.1	BID	Pagos BID	1022 days	EF	Wed 29/5/19	Thu 15/6/23	\$1,378,500	\$0	\$1,378,500					
124		1.3		Producto 3: Plan Maestro de Acueductos del AMP, aprobado	470 days		Tue 5/12/17	Thu 24/10/19	\$2,100,000	\$0	\$2,100,000					
125		2.3.1		GRP-A1.4: Conformación de un equipo de proyecto del IDAAN para la realización de las actividades previas al inicio de la ejecución del Programa programadas en la etapa de diseño del mismo	22 days		Tue 5/12/17	Wed 10/1/18	\$0	\$0	\$0					
126		1.3.1		SBCC_11. Elaboración del Plan Maestro que incluye la propuesta de Priorización de obras para diseño	247 days		Wed 26/9/18	Tue 24/9/19	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000					
127		1.3.1.1		Ejecución de contrato	225 days		Wed 26/9/18	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0					
128		1.3.1.1.1		Recopilación de información existente	125 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0					
129		1.3.1.1.2		Levantamiento topográfico	125 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0					
130		1.3.1.1.3		Diagnóstico sobre la infraestructura existente	125 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0					
131		1.3.1.1.4		Definición de las zonas con alcantarillado	125 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0					
132		1.3.1.1.5		Análisis de poblaciones, usuarios, zonas de crecimiento, proyección de la demanda.	125 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 29/3/19	\$0	\$0	\$0					
133		1.3.1.1.6		Comparación de oferta y demanda	100 days	AT	Mon 1/4/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0					
134		1.3.1.1.7		Planteamiento de alternativas de los sistemas	100 days	AT	Mon 1/4/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0					
135		1.3.1.1.8		Estudios complementarios	100 days	AT	Mon 1/4/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0					
136		1.3.1.1.9		Análisis de alternativas	100 days	AT	Mon 1/4/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0					
137		1.3.1.1.10		Plan de Maestro elaborado	0 days		Fri 23/8/19	Fri 23/8/19	\$0	\$0	\$0					
138		1.3.1.2		Pagos	225 days		Mon 29/10/18	Tue 24/9/19	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000					
139		1.3.1.2.1	BID	Pagos BID	225 days	EF	Mon 29/10/18	Tue 24/9/19	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000					
140		1.3.1		Presentación del Plan Maestro al CEP	10 days	CG	Mon 26/8/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
141		1.3.3		Revisión y aprobación del Plan Maestro	10 days	JD	Mon 26/8/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
142		1.3.4		Plan Maestro aprobado	0 days		Fri 6/9/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
143		1.3.5		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	220 days		Wed 5/12/18	Thu 24/10/19	\$100,000	\$0	\$100,000					
144		1.3.5.1		Ejecución del contrato	198 days		Wed 5/12/18	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0					
145		1.3.5.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	198 days	SCAT	Wed 5/12/18	Tue 24/9/19	\$0	\$0	\$0					
146		1.3.5.2		Pagos	198 days		Tue 15/1/19	Thu 24/10/19	\$100,000	\$0	\$100,000					
147		1.3.5.2.1	BID	Pagos BID	198 days	EF	Tue 15/1/19	Thu 24/10/19	\$100,000	\$0	\$100,000					
148		1.4		Producto 4: Paquete de diseños definitivos para redes de distribución de agua potable para el AMP, elaborado	291 days		Thu 8/8/19	Wed 7/10/20	\$7,450,000	\$0	\$7,450,000					
149		1.4.1		SBCC_11. Elaboración de los diseños definitivos	269 days		Mon 9/9/19	Wed 7/10/20	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000					
150		1.4.1.1		Ejecución de contrato	242 days		Mon 9/9/19	Fri 28/8/20	\$0	\$0	\$0					
151		1.4.1.1.1		Elaboración de una lista inicial de diseños	132 days	AT	Mon 9/9/19	Tue 24/3/20	\$0	\$0	\$0					
152		1.4.1.1.2		Ajuste del listado de diseños conforme a la priorización del Plan Maestro.	110 days	AT	Wed 25/3/20	Fri 28/8/20	\$0	\$0	\$0					



Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
153		1.4.1.1.3		Diseños definitivos para redes de distribución de agua potable elaborados	0 days		Fri 28/8/20	Fri 28/8/20	\$0	\$0	\$0					
154		1.4.1.2		Pagos	247 days		Wed 9/10/19	Wed 7/10/20	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000					
155		1.4.1.2.1	BID	Pagos BID	247 days	EF	Wed 9/10/19	Wed 7/10/20	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000					
156		1.4.2		Presentación de los diseños para aprobación	20 days	CG	Mon 31/8/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0					
157		1.4.3		Diseños para redes de distribución de agua potable aprobados	0 days		Mon 28/9/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0					
158		1.4.4		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	197 days		Thu 8/8/19	Wed 27/5/20	\$350,000	\$0	\$350,000					
159		1.4.4.1		Ejecución del contrato	175 days		Thu 8/8/19	Fri 24/4/20	\$0	\$0	\$0					
160		1.4.4.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	175 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 24/4/20	\$0	\$0	\$0					
161		1.4.4.2		Pagos	175 days		Mon 9/9/19	Wed 27/5/20	\$350,000	\$0	\$350,000					
162		1.4.4.2.1	BID	Pagos BID	175 days	EF	Mon 9/9/19	Wed 27/5/20	\$350,000	\$0	\$350,000					
163		1.4.5		Elaboración del Estudio Socio-Económico para la instalación de medidores	154 days		Mon 26/8/19	Mon 13/4/20	\$100,000	\$0	\$100,000					
164		1.4.5.1		Realización de los estudios	132 days	FC	Mon 26/8/19	Tue 10/3/20	\$0	\$0	\$0					
165		1.4.5.2		Pagos	132 days		Wed 25/9/19	Mon 13/4/20	\$100,000	\$0	\$100,000					
166		1.4.5.2.1	BID	Pagos BID	132 days	EF	Wed 25/9/19	Mon 13/4/20	\$100,000	\$0	\$100,000					
167		1.5		Producto 5: Catastro de viviendas y usuarios del AMP, actualizado	257 days		Mon 9/9/19	Mon 21/9/20	\$4,200,000	\$0	\$4,200,000					
168		1.5.1		SBCC_11. Procesamiento de la información de las encuestas realizadas	235 days		Mon 9/9/19	Wed 19/8/20	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000					
169		1.5.1.1		Ejecución de contrato	213 days		Mon 9/9/19	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0					
170		1.5.1.1.1		Provisión y análisis de una fotografía satelital multi-espectral con mínimo 4 bandas	125 days	AT	Mon 9/9/19	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0					
171		1.5.1.1.2		Análisis de la información existente	125 days	AT	Mon 9/9/19	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0					
172		1.5.1.1.3		Definición de los recorridos para el levantamiento de la información	125 days	AT	Mon 9/9/19	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0					
173		1.5.1.1.4		Definición de la información a levantar en campo	125 days	AT	Mon 9/9/19	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0					
174		1.5.1.1.5		Definición, diseño e impresión de formatos y listados	125 days	AT	Mon 9/9/19	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0					
175		1.5.1.1.6		Contratación y entrenamiento para la realización de las encuestas	125 days	AT	Mon 9/9/19	Fri 13/3/20	\$0	\$0	\$0					
176		1.5.1.1.7		Divulgación	88 days	AT	Mon 16/3/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0					
177		1.5.1.1.8		Diseño y aplicación de la encuesta	88 days	AT	Mon 16/3/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0					
178		1.5.1.1.9		Procesamiento de los datos de las encuestas realizadas	0 days		Mon 20/7/20	Mon 20/7/20	\$0	\$0	\$0					
179		1.5.1.2		Pagos	213 days		Wed 9/10/19	Wed 19/8/20	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000					
180		1.5.1.2.1	BID	Pagos BID	213 days	EF	Wed 9/10/19	Wed 19/8/20	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000					
181		1.5.1.3		Enlace con el sistema comercial	22 days	AT	Tue 21/7/20	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0					
182		1.5.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	257 days		Mon 9/9/19	Mon 21/9/20	\$200,000	\$0	\$200,000					
183		1.5.2.1		Ejecución del contrato	235 days		Mon 9/9/19	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0					
184		1.5.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	235 days	SCAT	Mon 9/9/19	Wed 19/8/20	\$0	\$0	\$0					
185		1.5.2.2		Pagos	235 days		Wed 9/10/19	Mon 21/9/20	\$200,000	\$0	\$200,000					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
186		1.5.2.2.1	BID	Pagos BID	235 days	EF	Wed 9/10/19	Mon 21/9/20	\$200,000	\$0	\$200,000					
187		1.6		Producto 6: Estudio de PTAR de urbanizaciones en la AMP, realizado	263 days		Wed 26/9/18	Wed 16/10/19	\$525,000	\$0	\$525,000					
188		1.6.1		SBCC_11. Elaboración de informe de estudios de PTAR de urbanizaciones	242 days		Wed 26/9/18	Tue 17/9/19	\$500,000	\$0	\$500,000					
189		1.6.1.1		Ejecución de contrato	220 days		Wed 26/9/18	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
190		1.6.1.1.1		Inventario y descripción de las plantas	220 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
191		1.6.1.1.2		Análisis de la operación real de cada planta	220 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
192		1.6.1.1.3		Campaña de medición	220 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
193		1.6.1.1.4		Análisis de las medidas a implementar para lograr una operación correcta	220 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
194		1.6.1.1.5		Evaluación de los costos de operación y los requisitos necesarios para esa operación	220 days	AT	Wed 26/9/18	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
195		1.6.1.1.6		Informes de estudios de PTAR de urbanizaciones elat	0 days		Fri 16/8/19	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
196		1.6.1.2		Pagos	220 days		Mon 29/10/18	Tue 17/9/19	\$500,000	\$0	\$500,000					
197		1.6.1.2.1	BID	Pagos BID	220 days	EF	Mon 29/10/18	Tue 17/9/19	\$500,000	\$0	\$500,000					
198		1.6.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	214 days		Wed 5/12/18	Wed 16/10/19	\$25,000	\$0	\$25,000					
199		1.6.2.1		Ejecución del contrato	192 days		Wed 5/12/18	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0					
200		1.6.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	192 days	FS	Wed 5/12/18	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0					
201		1.6.2.2		Pagos	192 days		Tue 15/1/19	Wed 16/10/19	\$25,000	\$0	\$25,000					
202		1.6.2.2.1	BID	Pagos BID	192 days	EF	Tue 15/1/19	Wed 16/10/19	\$25,000	\$0	\$25,000					
203		1.7		Producto 7: Talleres u Oficinas de las Regionales de Panamá Oeste, Panamá Metro y Arraiján y de la Dirección del AMP, mejorados o construidos	1361 days		Wed 24/4/19	Fri 30/8/24	\$4,939,000	\$0	\$4,939,000					
204		1.7.1		Actividades de Alto Impacto	338 days		Wed 24/4/19	Mon 31/8/20	\$2,415,000	\$0	\$2,415,000					
205		1.7.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	294 days		Mon 27/5/19	Thu 30/7/20	\$2,300,000	\$0	\$2,300,000					
206		1.7.1.1.1		Instalación de oficinas y talleres, para el personal de las Regionales y el AMP	272 days	AT	Mon 27/5/19	Tue 30/6/20	\$0	\$0	\$0					
207		1.7.1.1.2		Pagos	272 days		Wed 26/6/19	Thu 30/7/20	\$2,300,000	\$0	\$2,300,000					
208		1.7.1.1.2.1	BID	Pagos BID	272 days	EF	Wed 26/6/19	Thu 30/7/20	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000					
209		1.7.1.1.2.2	BID	Pagos BID	272 days		Wed 26/6/19	Thu 30/7/20	\$300,000	\$0	\$300,000					
210		1.7.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	338 days		Wed 24/4/19	Mon 31/8/20	\$115,000	\$0	\$115,000					
211		1.7.1.2.1		Ejecución del contrato	317 days		Wed 24/4/19	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0					
212		1.7.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	317 days	SCAT	Wed 24/4/19	Fri 31/7/20	\$0	\$0	\$0					
213		1.7.1.2.2		Pagos	316 days		Mon 27/5/19	Mon 31/8/20	\$115,000	\$0	\$115,000					
214		1.7.1.2.2.1	BID	Pagos BID	316 days	EF	Mon 27/5/19	Mon 31/8/20	\$115,000	\$0	\$115,000					
215		1.7.2		Gastos Operativos	1339 days		Mon 27/5/19	Fri 30/8/24	\$2,524,000	\$0	\$2,524,000					
216		1.7.2.1		Adquisición de vehículo	132 days	EA	Mon 27/5/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0					
217		1.7.2.2		Gastos Operativos	1339 days	EF	Mon 27/5/19	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
218		1.7.2.3		Aquisición de Sistemas de Información - Software	132 days	EA	Mon 27/5/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0					
219		1.7.2.4		Adquisición de Equipos computacionales y mobiliario	132 days	EA	Mon 27/5/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0					
220		1.7.2.5		Aquisición de Equipo copiador y costos de mantenimiento	132 days	EA	Mon 27/5/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0					
221		1.7.2.6		Adquisición de Sala de reunión y equipamiento	132 days	EA	Mon 27/5/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0					
222		1.7.2.7		Alquiler de Oficina	1339 days	EF	Mon 27/5/19	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0					
223		1.7.2.8		Varios (sin especificar)	132 days	EF	Mon 27/5/19	Thu 28/11/19	\$0	\$0	\$0					
224		1.7.2.9		Pagos	1317 days		Wed 26/6/19	Fri 30/8/24	\$2,524,000	\$0	\$2,524,000					
225		1.7.2.9.1	CL	Pagos CL	132 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 13/1/20	\$174,000	\$0	\$174,000					
226		1.7.2.9.2	CL	Pagos CL	1317 days	EF	Wed 26/6/19	Fri 30/8/24	\$960,000	\$0	\$960,000					
227		1.7.2.9.3	CL	Pagos CL	132 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 13/1/20	\$250,000	\$0	\$250,000					
228		1.7.2.9.4	CL	Pagos CL	132 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 13/1/20	\$75,000	\$0	\$75,000					
229		1.7.2.9.5	CL	Pagos CL	132 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 13/1/20	\$15,000	\$0	\$15,000					
230		1.7.2.9.6	CL	Pagos CL	132 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 13/1/20	\$50,000	\$0	\$50,000					
231		1.7.2.9.7	CL	Pagos CL	1317 days	EF	Wed 26/6/19	Fri 30/8/24	\$960,000	\$0	\$960,000					
232		1.7.2.9.8	CL	Pagos CL	132 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 13/1/20	\$40,000	\$0	\$40,000					
233		1.8		Producto 8: Personal para la Dirección del AMP, contratado	1038 days		Mon 6/1/20	Tue 30/1/24	\$0	\$2,976,000	\$2,976,000					
234		1.8.1		Contratación del Director Regional AMP	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
235		1.8.2		Ejecución de actividades del Director Regional AMP	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
236		1.8.3		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
237		1.8.3.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
238		1.8.4		Contratación del Director en Operaciones	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
239		1.8.5		Ejecución de actividades del Director en Operaciones	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
240		1.8.6		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
241		1.8.6.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
242		1.8.7		Contratación del Director Comercial	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
243		1.8.8		Ejecución de actividades del Director Comercial	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
244		1.8.9		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
245		1.8.9.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
246		1.8.10		Contratación del Director en Ingeniería - Supervisión de O	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
247		1.8.11		Ejecución de actividades del Director en Ingeniería - Supervisión de Obras	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
248		1.8.12		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
249		1.8.12.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
250		1.8.13		Contratación del Director en Planificación	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
251		1.8.14		Ejecución de actividades del Director en Planificación	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
252		1.8.15		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
253		1.8.15.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
254		1.8.16		Contratación del Director Administrativo Financiero	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
Page 8																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
255		1.8.17		Ejecución de actividades del Director Administrativo Financiero	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
256		1.8.18		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
257		1.8.18.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
258		1.8.19		Contratación del Director en RRHH	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
259		1.8.20		Ejecución de actividades del Director en RRHH	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
260		1.8.21		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
261		1.8.21.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
262		1.8.22		Contratación del Director en Comunicaciones - Relaciones Públicas	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
263		1.8.23		Ejecución de actividades del Director en Comunicaciones - Relaciones Públicas	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
264		1.8.24		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
265		1.8.24.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$192,000	\$192,000					
266		1.8.25		Contratación del Director en Asesoría Legal	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
267		1.8.26		Ejecución de actividades del Director en Asesoría Legal	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
268		1.8.27		Pagos	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$192,000	\$192,000					
269		1.8.27.1	CL	Pagos CL	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$192,000	\$192,000					
270		1.8.28		Contratación de Técnicos	66 days		Mon 6/1/20	Wed 8/4/20	\$0	\$0	\$0					
271		1.8.29		Ejecución de actividades de los Técnicos	950 days		Thu 9/4/20	Fri 29/12/23	\$0	\$0	\$0					
272		1.8.30		Pagos	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$1,152,000	\$1,152,000					
273		1.8.30.1	CL	Pagos CL	950 days		Tue 12/5/20	Tue 30/1/24	\$0	\$1,152,000	\$1,152,000					
274		1.9		Producto 9: Plan de modernización y mejora de la eficiencia del Servicio de Atención a Clientes para la AMP,	337 days		Wed 24/4/19	Fri 28/8/20	\$2,415,000	\$0	\$2,415,000					
275		1.9.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	272 days		Mon 27/5/19	Tue 30/6/20	\$2,300,000	\$0	\$2,300,000					
276		1.9.1.1		Implementación de las oficinas y del programa de atención a clientes	250 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 29/5/20	\$0	\$0	\$0					
277		1.9.1.2		Pagos	250 days		Wed 26/6/19	Tue 30/6/20	\$2,300,000	\$0	\$2,300,000					
278		1.9.1.2.1	BID	Pagos BID	250 days	EF	Wed 26/6/19	Tue 30/6/20	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000					
279		1.9.1.2.2	BID	Pagos BID	250 days	EF	Wed 26/6/19	Tue 30/6/20	\$300,000	\$0	\$300,000					
280		1.9.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	337 days		Wed 24/4/19	Fri 28/8/20	\$115,000	\$0	\$115,000					
281		1.9.2.1		Ejecución del contrato	337 days		Wed 24/4/19	Fri 28/8/20	\$115,000	\$0	\$115,000					
282		1.9.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	315 days	FS	Wed 24/4/19	Wed 29/7/20	\$0	\$0	\$0					
283		1.9.2.1.2		Pagos	315 days		Mon 27/5/19	Fri 28/8/20	\$115,000	\$0	\$115,000					
284		1.9.2.1.2.1	BID	Pagos BID	315 days	EF	Mon 27/5/19	Fri 28/8/20	\$115,000	\$0	\$115,000					
285		1.10		Producto 10: Personal del IDAAN capacitado	1100 days		Wed 24/4/19	Thu 31/8/23	\$210,000	\$0	\$210,000					
286		1.10.1		SBCC_11. Talleres de capacitación en servicio, presenciales o mediante intercambio de experiencias	1056 days		Mon 27/5/19	Mon 31/7/23	\$200,000	\$0	\$200,000					
287		1.10.1.1		Ejecución de contrato	1035 days		Mon 27/5/19	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
Page 9																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
288		1.10.1.1.1		Definición de línea base y calificación inicial del personal a capacitar	44 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 26/7/19	\$0	\$0	\$0			AT		
289		1.10.1.1.2		Definición de indicadores de línea base de desempeño de la gestión de mantenimiento	44 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 26/7/19	\$0	\$0	\$0			AT		
290		1.10.1.1.3		Determinación de las brechas de conocimiento del personal a ser capacitado	44 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 26/7/19	\$0	\$0	\$0			AT		
291		1.10.1.1.4		Determinación del plan de trabajo de capacitación e indicadores meta para su cumplimiento	66 days	AT	Mon 29/7/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0			AT		
292		1.10.1.1.5		Realización de las capacitaciones	925 days		Wed 30/10/19	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
293		1.10.1.1.6		Capacitaciones realizadas	0 days		Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					30/6
294		1.10.1.2		Pagos	1034 days		Wed 26/6/19	Mon 31/7/23	\$200,000	\$0	\$200,000					
295		1.10.1.2.1	BID	Pagos BID	1034 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 31/7/23	\$200,000	\$0	\$200,000				EF	
296		1.10.2		Calificación expost del personal en la gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura del AMP	22 days	AT	Mon 3/7/23	Tue 1/8/23	\$0	\$0	\$0				AT	
297		1.10.3		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	1100 days		Wed 24/4/19	Thu 31/8/23	\$10,000	\$0	\$10,000					
298		1.10.3.1		Ejecución del contrato	1078 days		Wed 24/4/19	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
299		1.10.3.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	1078 days	SCAT	Wed 24/4/19	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0				SCAT	
300		1.10.3.2		Pagos	1078 days		Mon 27/5/19	Thu 31/8/23	\$10,000	\$0	\$10,000					
301		1.10.3.2.1	BID	Pagos BID	1078 days	EF	Mon 27/5/19	Thu 31/8/23	\$10,000	\$0	\$10,000				EF	
302		1.11		Producto 11: Programa de Comunicación y Sensibilización a la población para reducción del consumo, implementado	1100 days		Wed 24/4/19	Thu 31/8/23	\$2,415,000	\$0	\$2,415,000					
303		1.11.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	1056 days		Mon 27/5/19	Mon 31/7/23	\$2,300,000	\$0	\$2,300,000					
304		1.11.1.1		GRP- A2.4: Diseño e Implementación de un Plan de Gestión del Cambio con fuerte énfasis en actividades comunicaciones dirigidas a los diferentes niveles de la organización	1035 days	AT	Mon 27/5/19	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0				AT	
305		1.11.1.2		Pagos	1034 days		Wed 26/6/19	Mon 31/7/23	\$2,300,000	\$0	\$2,300,000					
306		1.11.1.2.1	BID	Pagos BID	1034 days	EF	Wed 26/6/19	Mon 31/7/23	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000				EF	
307		1.11.1.2.2	BID	Pagos BID	1034 days		Wed 26/6/19	Mon 31/7/23	\$300,000	\$0	\$300,000					
308		1.11.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	1100 days		Wed 24/4/19	Thu 31/8/23	\$115,000	\$0	\$115,000					
309		1.11.2.1		Ejecución del contrato	1078 days		Wed 24/4/19	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
310		1.11.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	1078 days	SCAT	Wed 24/4/19	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0				SCAT	
311		1.11.2.2		Pagos	1078 days		Mon 27/5/19	Thu 31/8/23	\$115,000	\$0	\$115,000					
312		1.11.2.2.1	BID	Pagos BID	1078 days	EF	Mon 27/5/19	Thu 31/8/23	\$115,000	\$0	\$115,000				EF	
313		1.12		Producto 12: Plan de Reingeniería de Procesos y Estructura del IDAAN Central, aprobado	176 days		Wed 26/9/18	Thu 13/6/19	\$630,000	\$0	\$630,000					
314		1.12.1		SBCC_11. Elaboración del Diagnóstico y de la propuesta de reingeniería	154 days		Wed 26/9/18	Tue 14/5/19	\$600,000	\$0	\$600,000					
315		1.12.1.1		Ejecución de contrato	132 days	AT	Wed 26/9/18	Thu 11/4/19	\$0	\$0	\$0			AT		
316		1.12.1.2		Diagnóstico y Propuesta de Reingeniería elaborado	0 days		Thu 11/4/19	Thu 11/4/19	\$0	\$0	\$0				11/4	

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
317		1.12.1.3		Pagos	132 days		Mon 29/10/18	Tue 14/5/19	\$600,000	\$0	\$600,000					
318		1.12.1.3.1	BID	Pagos BID	132 days	EF	Mon 29/10/18	Tue 14/5/19	\$600,000	\$0	\$600,000					
319		1.12.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	127 days		Wed 5/12/18	Thu 13/6/19	\$30,000	\$0	\$30,000					
320		1.12.2.1		Ejecución del contrato	105 days		Wed 5/12/18	Tue 14/5/19	\$0	\$0	\$0					
321		1.12.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	105 days	SCAT	Wed 5/12/18	Tue 14/5/19	\$0	\$0	\$0					
322		1.12.2.2		Pagos	105 days		Tue 15/1/19	Thu 13/6/19	\$30,000	\$0	\$30,000					
323		1.12.2.2.1	BID	Pagos BID	105 days	EF	Tue 15/1/19	Thu 13/6/19	\$30,000	\$0	\$30,000					
324		1.13		Producto 13: Plan de Reingeniería de procesos y estructura del IDAAN Central, implementado	792 days		Wed 13/3/19	Wed 11/5/22	\$2,520,000	\$0	\$2,520,000					
325		1.13.1		SBCC_11. Implementación del Plan de Reingeniería	772 days		Fri 12/4/19	Wed 11/5/22	\$2,400,000	\$0	\$2,400,000					
326		1.13.1.1		Ejecución de contrato	750 days	AT	Fri 12/4/19	Mon 11/4/22	\$0	\$0	\$0					
327		1.13.1.2		Plan de Reingeniería implementado	0 days		Mon 11/4/22	Mon 11/4/22	\$0	\$0	\$0					
328		1.13.1.3		Pagos	750 days		Wed 15/5/19	Wed 11/5/22	\$2,400,000	\$0	\$2,400,000					
329		1.13.1.3.1	BID	Pagos BID	750 days	EF	Wed 15/5/19	Wed 11/5/22	\$2,400,000	\$0	\$2,400,000					
330		1.13.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	792 days		Wed 13/3/19	Wed 11/5/22	\$120,000	\$0	\$120,000					
331		1.13.2.1		Ejecución del contrato	770 days		Wed 13/3/19	Mon 11/4/22	\$0	\$0	\$0					
332		1.13.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	770 days	SCAT	Wed 13/3/19	Mon 11/4/22	\$0	\$0	\$0					
333		1.13.2.2		Pagos	770 days		Tue 16/4/19	Wed 11/5/22	\$120,000	\$0	\$120,000					
334		1.13.2.2.1	BID	Pagos BID	770 days	EF	Tue 16/4/19	Wed 11/5/22	\$120,000	\$0	\$120,000					
335		2		Componente 2: Optimización del sistema de producción y distribución del agua potable en el AMP	1387 days		Mon 11/2/19	Mon 29/7/24	\$188,272,000	\$0	\$188,272,000					
336		2.1		Producto 14: Plantas de Tratamiento de Agua Potable PTAP, rehabilitadas	883 days		Mon 11/2/19	Thu 18/8/22	\$30,216,282	\$0	\$30,216,282					
337		2.1.1		Condiciones a cumplir previo a la construcción de las obra	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
338		2.1.1.1		Tramitación de los permisos, licencias ambientales y de los requisitos establecidos en el AAS/PGAS	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
339		2.1.1.2		Implementación del plan de comunicación y de un mecanismo de quejas diseñado para la fase de construcción del Proyecto	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
340		2.1.1.3		GRP: Elaboración del Estudio Socio-económico para determinar precios del servicio económicos para el	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
341		2.1.1.4		GRP: Implementación de medidas de mitigación necesarias, actividades de consulta, comunicación, soporte, y capacitaciones específicas para asegurar continuo apoyo a los grupos afectados	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
342		2.1.2		Planta 1	610 days		Mon 11/2/19	Mon 26/7/21	\$4,319,015	\$0	\$4,319,015					
343		2.1.2.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$690,000	\$0	\$690,000					
344		2.1.2.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
345		2.1.2.1.1.1		Reparaciones en plantas de tratamiento de agua	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					

Page 11

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
346		2.1.2.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
347		2.1.2.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$571,429	\$0	\$571,429					
348		2.1.2.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$85,714	\$0	\$85,714					
349		2.1.2.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
350		2.1.2.1.2.1		Ejecución del contrato	466 days		Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
351		2.1.2.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
352		2.1.2.1.2.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
353		2.1.2.1.2.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
354		2.1.2.2		Ejecución de Obras	572 days		Mon 11/2/19	Wed 2/6/21	\$3,629,015	\$0	\$3,629,015					
355		2.1.2.2.1		LPI_1. Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) - Grupo 1	520 days		Mon 1/4/19	Mon 10/5/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
356		2.1.2.2.1.1		Etapas previa	30 days		Mon 1/4/19	Wed 15/5/19	\$0	\$0	\$0					
357		2.1.2.2.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Mon 1/4/19	Thu 4/4/19	\$0	\$0	\$0					
358		2.1.2.2.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Fri 5/4/19	Mon 22/4/19	\$0	\$0	\$0					
359		2.1.2.2.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Tue 23/4/19	Mon 29/4/19	\$0	\$0	\$0					
360		2.1.2.2.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Tue 30/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0					
361		2.1.2.2.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Thu 2/5/19	Wed 15/5/19	\$0	\$0	\$0					
362		2.1.2.2.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Wed 15/5/19	Wed 15/5/19	\$0	\$0	\$0					
363		2.1.2.2.1.2		Etapas de Contratación	204 days		Thu 16/5/19	Thu 12/3/20	\$0	\$0	\$0					
364		2.1.2.2.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el por	10 days	EA	Thu 16/5/19	Wed 29/5/19	\$0	\$0	\$0					
365	A	2.1.2.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Wed 29/5/19	Wed 29/5/19	\$0	\$0	\$0					
366		2.1.2.2.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Thu 30/5/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0					
367		2.1.2.2.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Thu 11/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0					
368		2.1.2.2.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizac	0 days		Thu 1/8/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0					
369		2.1.2.2.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Mon 5/8/19	Tue 3/9/19	\$0	\$0	\$0					
370		2.1.2.2.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación	1 day	CG	Wed 4/9/19	Wed 4/9/19	\$0	\$0	\$0					
371		2.1.2.2.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Wed 4/9/19	Wed 4/9/19	\$0	\$0	\$0					
372		2.1.2.2.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofe	1 day	CG	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19	\$0	\$0	\$0					
373		2.1.2.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	BID	Fri 6/9/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0					
374		2.1.2.2.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Mon 7/10/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0					
375		2.1.2.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0					
376		2.1.2.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Wed 9/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0					
377		2.1.2.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Tue 15/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0					
378		2.1.2.2.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Wed 16/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0					

<

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
379		2.1.2.2.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Wed 23/10/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0			EA		
380	F	2.1.2.2.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Tue 12/11/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0			12/11		
381		2.1.2.2.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Wed 13/11/19	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0			CGR		
382	R	2.1.2.2.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Wed 26/2/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0			26/2		
383		2.1.2.2.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0			EA		
384		2.1.2.2.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	7 days	ATec	Wed 4/3/20	Thu 12/3/20	\$0	\$0	\$0			ATec		
385		2.1.2.2.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Thu 12/3/20	Thu 12/3/20	\$0	\$0	\$0			12/3		
386		2.1.2.2.1.3		Ejecución del contrato	264 days		Fri 13/3/20	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0					
387		2.1.2.2.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	264 days	EC	Fri 13/3/20	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0			EC		
388		2.1.2.2.1.3.2		Condición de Ejecución: Elaboración de Planes de ESH de la fase operativa de la PTAP	132 days	EC	Mon 21/9/20	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0			EC		
389		2.1.2.2.1.3.3		PTAP - Grupo 1, construída	0 days		Thu 8/4/21	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0			8/4		
390		2.1.2.2.1.4		Pagos	264 days		Thu 16/4/20	Mon 10/5/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
391		2.1.2.2.1.4.1	BID	Pagos BID	264 days	EF	Thu 16/4/20	Mon 10/5/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599			EF		
392		2.1.2.2.2		SBCC_13. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción de Plantas	572 days		Mon 11/2/19	Wed 2/6/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
393		2.1.2.2.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Mon 11/2/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0					
394		2.1.2.2.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	EA	Mon 11/2/19	Fri 15/2/19	\$0	\$0	\$0			EA		
395	AE	2.1.2.2.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Fri 15/2/19	Fri 15/2/19	\$0	\$0	\$0			15/2		
396		2.1.2.2.2.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	FS	Mon 18/2/19	Thu 7/3/19	\$0	\$0	\$0			FS		
397		2.1.2.2.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	FS	Fri 8/3/19	Fri 8/3/19	\$0	\$0	\$0			FS		
398		2.1.2.2.2.1.5		Selección de lista corta	5 days	EA	Mon 11/3/19	Fri 15/3/19	\$0	\$0	\$0			EA		
399		2.1.2.2.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	EA	Mon 11/2/19	Mon 8/4/19	\$0	\$0	\$0			EA		
400		2.1.2.2.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Mon 8/4/19	Mon 8/4/19	\$0	\$0	\$0			8/4		
401		2.1.2.2.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	CG	Tue 9/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0			CG		
402		2.1.2.2.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	BID	Wed 10/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0			BID		
403		2.1.2.2.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0			16/4		
404		2.1.2.2.2.2		Proceso de Contratación	205 days		Wed 17/4/19	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0					
405		2.1.2.2.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra	10 days	EA	Wed 17/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0			EA		
406	A	2.1.2.2.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Tue 30/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0			30/4		
407		2.1.2.2.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	OFERENTES	Thu 2/5/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0			OFERENTES		
408		2.1.2.2.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days		Fri 31/5/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0			31/5		
Page 13																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
409		2.1.2.2.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	CEO	Mon 3/6/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0			CEO		
410		2.1.2.2.2.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day	CG	Wed 3/7/19	Wed 3/7/19	\$0	\$0	\$0			CG		
411		2.1.2.2.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Wed 3/7/19	Wed 3/7/19	\$0	\$0	\$0			3/7		
412		2.1.2.2.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	CG	Thu 4/7/19	Thu 4/7/19	\$0	\$0	\$0			CG		
413		2.1.2.2.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	BID	Fri 5/7/19	Thu 18/7/19	\$0	\$0	\$0			BID		
414		2.1.2.2.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Thu 18/7/19	Thu 18/7/19	\$0	\$0	\$0			18/7		
415		2.1.2.2.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	EA	Fri 19/7/19	Fri 19/7/19	\$0	\$0	\$0			EA		
416		2.1.2.2.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	CEO	Mon 22/7/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0			CEO		
417		2.1.2.2.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	CG	Wed 7/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0			CG		
418		2.1.2.2.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days		Thu 15/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0			15/8		
419		2.1.2.2.2.2.15		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	CG	Fri 16/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0			CG		
420		2.1.2.2.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	CG	Tue 20/8/19	Tue 20/8/19	\$0	\$0	\$0			CG		
421		2.1.2.2.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	BID	Wed 21/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0			BID		
422		2.1.2.2.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado en	0 days		Tue 27/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0			27/8		
423		2.1.2.2.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0			EA		
424		2.1.2.2.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	EA	Thu 29/8/19	Wed 18/9/19	\$0	\$0	\$0			EA		
425		2.1.2.2.2.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days		Wed 18/9/19	Wed 18/9/19	\$0	\$0	\$0			18/9		
426		2.1.2.2.2.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	EA	Thu 19/9/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0			EA		
427	F	2.1.2.2.2.2.23		Contrato firmado	0 days		Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0			18/10		
428		2.1.2.2.2.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Mon 21/10/19	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0			CGR		
429	R	2.1.2.2.2.2.25		Contrato refrendado	0 days		Mon 3/2/20	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0			3/2		
430		2.1.2.2.2.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0			EA		
431		2.1.2.2.2.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	AC	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0			AC		
432		2.1.2.2.2.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days		Fri 14/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0			14/2		
433		2.1.2.2.2.3		Ejecución del contrato	300 days		Mon 17/2/20	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0					
434		2.1.2.2.2.3.1		Supervisión de las obras de la PTAP - Grupo 1	300 days	FS	Mon 17/2/20	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0				FS	
435		2.1.2.2.2.4		Pagos	300 days		Wed 18/3/20	Wed 2/6/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
436		2.1.2.2.2.4.1	BID	Pagos BID	300 days	EF	Wed 18/3/20	Wed 2/6/21	\$205,416	\$0	\$205,416				EF	
437		2.1.3		Planta 2	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$4,319,015	\$0	\$4,319,015					
438		2.1.3.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$690,000	\$0	\$690,000					

Page 14

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
439		2.1.3.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
440		2.1.3.1.1.1		Reparaciones en plantas de tratamiento de agua potable	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
441		2.1.3.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
442		2.1.3.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$571,429	\$0	\$571,429					
443		2.1.3.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$85,714	\$0	\$85,714					
444		2.1.3.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
445		2.1.3.1.2.1		Ejecución del contrato	466 days		Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
446		2.1.3.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
447		2.1.3.1.2.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
448		2.1.3.1.2.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
449		2.1.3.2		Ejecución de Obras	322 days		Mon 17/2/20	Wed 2/6/21	\$3,629,015	\$0	\$3,629,015					
450		2.1.3.2.1		LPI_1. Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) - Grupo 1	286 days		Fri 13/3/20	Mon 10/5/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
451		2.1.3.2.1.1		Ejecución del contrato	264 days		Fri 13/3/20	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0					
452		2.1.3.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	264 days	FS	Fri 13/3/20	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0					
453		2.1.3.2.1.1.2		Condición de Ejecución: Elaboración de Planes de ESH de la fase operativa de la PTAP	132 days	EC	Mon 21/9/20	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0					
454		2.1.3.2.1.1.3		PTAP - Grupo 1, construída	0 days		Thu 8/4/21	Thu 8/4/21	\$0	\$0	\$0					
455		2.1.3.2.1.2		Pagos	264 days		Thu 16/4/20	Mon 10/5/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
456		2.1.3.2.1.2.1	BID	Pagos BID	264 days	EF	Thu 16/4/20	Mon 10/5/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
457		2.1.3.2.2		SBCC_13. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción de Plantas	322 days		Mon 17/2/20	Wed 2/6/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
458		2.1.3.2.2.1		Ejecución del contrato	300 days		Mon 17/2/20	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0					
459		2.1.3.2.2.1.1		Supervisión de las obras de la PTAP - Grupo 1	300 days	SCAT	Mon 17/2/20	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0					
460		2.1.3.2.2.2		Pagos	300 days		Wed 18/3/20	Wed 2/6/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
461		2.1.3.2.2.2.1	BID	Pagos BID	300 days	EF	Wed 18/3/20	Wed 2/6/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
462		2.1.4		Planta 3	534 days		Fri 5/7/19	Tue 31/8/21	\$4,319,015	\$0	\$4,319,015					
463		2.1.4.1		Actividades de Alto Impacto	488 days		Thu 8/8/19	Tue 27/7/21	\$690,000	\$0	\$690,000					
464		2.1.4.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
465		2.1.4.1.1.1		Reparaciones en plantas de tratamiento de agua potable	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
466		2.1.4.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
467		2.1.4.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$571,429	\$0	\$571,429					
468		2.1.4.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$85,714	\$0	\$85,714					
469		2.1.4.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	488 days		Thu 8/8/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
470		2.1.4.1.2.1		Ejecución del contrato	466 days		Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
471		2.1.4.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					

<

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
472		2.1.4.1.2.2		Pagos	466 days		Mon 9/9/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
473		2.1.4.1.2.2.1	BID	Pagos BID	466 days	EF	Mon 9/9/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
474		2.1.4.2		Ejecución de Obras	534 days		Fri 5/7/19	Tue 31/8/21	\$3,629,015	\$0	\$3,629,015					
475		2.1.4.2.1		LPI_2. Construcción de Plantas de Tratamiento de A	520 days		Fri 5/7/19	Wed 11/8/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
476		2.1.4.2.1.1		Etapas previa	30 days		Fri 5/7/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0					
477		2.1.4.2.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Fri 5/7/19	Mon 8/7/19	\$0	\$0	\$0					
478		2.1.4.2.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Tue 9/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0					
479		2.1.4.2.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Fri 26/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0					
480		2.1.4.2.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Mon 5/8/19	Mon 5/8/19	\$0	\$0	\$0					
481		2.1.4.2.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Tue 6/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0					
482		2.1.4.2.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Mon 19/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0					
483		2.1.4.2.1.2		Etapas de Contratación	204 days		Tue 20/8/19	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0					
484		2.1.4.2.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment	10 days	EA	Tue 20/8/19	Mon 2/9/19	\$0	\$0	\$0					
485	A	2.1.4.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Mon 2/9/19	Mon 2/9/19	\$0	\$0	\$0					
486		2.1.4.2.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Tue 3/9/19	Mon 14/10/19	\$0	\$0	\$0					
487		2.1.4.2.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Tue 15/10/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0					
488		2.1.4.2.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizac	0 days		Mon 4/11/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0					
489		2.1.4.2.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Tue 5/11/19	Wed 4/12/19	\$0	\$0	\$0					
490		2.1.4.2.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación	1 day	CG	Thu 5/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0					
491		2.1.4.2.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Thu 5/12/19	Thu 5/12/19	\$0	\$0	\$0					
492		2.1.4.2.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	CG	Fri 6/12/19	Fri 6/12/19	\$0	\$0	\$0					
493		2.1.4.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	BID	Mon 9/12/19	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0					
494		2.1.4.2.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Tue 21/1/20	Tue 21/1/20	\$0	\$0	\$0					
495		2.1.4.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Wed 22/1/20	Wed 22/1/20	\$0	\$0	\$0					
496		2.1.4.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Thu 23/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0					
497		2.1.4.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Wed 29/1/20	Wed 29/1/20	\$0	\$0	\$0					
498		2.1.4.2.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Thu 30/1/20	Wed 5/2/20	\$0	\$0	\$0					
499		2.1.4.2.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Thu 6/2/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0					
500	F	2.1.4.2.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Wed 26/2/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0					
501		2.1.4.2.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Thu 27/2/20	Tue 2/6/20	\$0	\$0	\$0					
502	R	2.1.4.2.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Tue 2/6/20	Tue 2/6/20	\$0	\$0	\$0					
503		2.1.4.2.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
504		2.1.4.2.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	7 days	ATec	Tue 9/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0					
505		2.1.4.2.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Wed 17/6/20	Wed 17/6/20	\$0	\$0	\$0					
506		2.1.4.2.1.3		Ejecución del contrato	264 days		Thu 18/6/20	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0					
507		2.1.4.2.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	264 days	FS	Thu 18/6/20	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0					
508		2.1.4.2.1.3.2		PTAP - Grupo 2, construída	0 days		Fri 9/7/21	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0					
509		2.1.4.2.1.4		Pagos	264 days		Mon 20/7/20	Wed 11/8/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
510		2.1.4.2.1.4.1	BID	Pagos BID	264 days	EF	Mon 20/7/20	Wed 11/8/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
511		2.1.4.2.2		SBCC_13. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción de Plantas	322 days		Tue 19/5/20	Tue 31/8/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
512		2.1.4.2.2.1		Ejecución del contrato	300 days		Tue 19/5/20	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0					
513		2.1.4.2.2.1.1		Supervisión de las obras de la PTAP - Grupo 2	300 days	FS	Tue 19/5/20	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0					
514		2.1.4.2.2.2		Pagos	300 days		Thu 18/6/20	Tue 31/8/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
515		2.1.4.2.2.2.1	BID	Pagos BID	300 days	EF	Thu 18/6/20	Tue 31/8/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
516		2.1.5		Planta 4	512 days		Thu 8/8/19	Tue 31/8/21	\$4,319,015	\$0	\$4,319,015					
517		2.1.5.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$690,000	\$0	\$690,000					
518		2.1.5.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
519		2.1.5.1.1.1		Reparaciones en plantas de tratamiento de agua potable	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
520		2.1.5.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
521		2.1.5.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$571,429	\$0	\$571,429					
522		2.1.5.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$85,714	\$0	\$85,714					
523		2.1.5.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
524		2.1.5.1.2.1		Ejecución del contrato	466 days		Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
525		2.1.5.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
526		2.1.5.1.2.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
527		2.1.5.1.2.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
528		3.1.5.2		Ejecución de Obras	322 days		Tue 19/5/20	Tue 31/8/21	\$3,629,015	\$0	\$3,629,015					
529		3.1.5.2.1		LPI_2. Construcción de Plantas de Tratamiento de A	286 days		Thu 18/6/20	Wed 11/8/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
530		3.1.5.2.1.1		Ejecución del contrato	264 days		Thu 18/6/20	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0					
531		3.1.5.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	264 days	FS	Thu 18/6/20	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0					
532		3.1.5.2.1.1.2		PTAP - Grupo 2, construída	0 days		Fri 9/7/21	Fri 9/7/21	\$0	\$0	\$0					
533		3.1.5.2.1.2		Pagos	264 days		Mon 20/7/20	Wed 11/8/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
534		3.1.5.2.1.2.1	BID	Pagos BID	264 days	EF	Mon 20/7/20	Wed 11/8/21	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
535		3.1.5.2.2		SBCC_13. Contratación de firma para la supervisión	322 days		Tue 19/5/20	Tue 31/8/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
536		3.1.5.2.2.1		Ejecución del contrato	300 days		Tue 19/5/20	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0					
537		3.1.5.2.2.1.1		Supervisión de las obras de la PTAP - Grupo 2	300 days	FS	Tue 19/5/20	Thu 29/7/21	\$0	\$0	\$0					
538		3.1.5.2.2.2		Pagos	300 days		Thu 18/6/20	Tue 31/8/21	\$205,416	\$0	\$205,416					
539		3.1.5.2.2.2.1	BID	Pagos BID	300 days	EF	Thu 18/6/20	Tue 31/8/21	\$205,416	\$0	\$205,416					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
540		2.1.6		Planta 5	804 days		Wed 5/6/19	Thu 18/8/22	\$4,319,015	\$0	\$4,319,015					
541		2.1.6.1		Actividades de Alto Impacto	488 days		Thu 8/8/19	Tue 27/7/21	\$690,000	\$0	\$690,000					
542		2.1.6.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
543		2.1.6.1.1.1		Reparaciones en plantas de tratamiento de agua potable	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
544		2.1.6.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
545		2.1.6.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$571,429	\$0	\$571,429					
546		2.1.6.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$85,714	\$0	\$85,714					
547		2.1.6.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	488 days		Thu 8/8/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
548		2.1.6.1.2.1		Ejecución del contrato	466 days		Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
549		2.1.6.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
550		2.1.6.1.2.2		Pagos	466 days		Mon 9/9/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
551		2.1.6.1.2.2.1	BID	Pagos BID	466 days	EF	Mon 9/9/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
552		2.1.6.2		Ejecución de Obras	804 days		Wed 5/6/19	Thu 18/8/22	\$3,629,015	\$0	\$3,629,015					
553		2.1.6.2.1		LPI_3. Construcción de Plantas de Tratamiento de A	781 days		Wed 5/6/19	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
554		2.1.6.2.1.1		Etapas previas	30 days		Wed 5/6/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0					
555		3.1.6.2.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Wed 5/6/19	Thu 6/6/19	\$0	\$0	\$0					
556		3.1.6.2.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Fri 7/6/19	Mon 24/6/19	\$0	\$0	\$0					
557		3.1.6.2.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Tue 25/6/19	Mon 1/7/19	\$0	\$0	\$0					
558		3.1.6.2.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Tue 2/7/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0					
559		3.1.6.2.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Wed 3/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0					
560		3.1.6.2.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Tue 16/7/19	Tue 16/7/19	\$0	\$0	\$0					
561		2.1.6.2.1.2		Etapas de Contratación	201 days		Wed 17/7/19	Wed 13/5/20	\$0	\$0	\$0					
562		3.1.6.2.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el por	10 days	EA	Wed 17/7/19	Wed 31/7/19	\$0	\$0	\$0					
563	A	3.1.6.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Wed 31/7/19	Wed 31/7/19	\$0	\$0	\$0					
564		3.1.6.2.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Thu 1/8/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0					
565		3.1.6.2.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Fri 13/9/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0					
566		3.1.6.2.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realiza	0 days		Thu 3/10/19	Thu 3/10/19	\$0	\$0	\$0					
567		3.1.6.2.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Fri 4/10/19	Mon 4/11/19	\$0	\$0	\$0					
568		3.1.6.2.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto de	1 day	CG	Tue 5/11/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0					
569		3.1.6.2.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Tue 5/11/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0					
570		3.1.6.2.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofe	1 day	CG	Wed 6/11/19	Wed 6/11/19	\$0	\$0	\$0					
571		3.1.6.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No	22 days	BID	Thu 7/11/19	Fri 6/12/19	\$0	\$0	\$0					
572		3.1.6.2.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Fri 6/12/19	Fri 6/12/19	\$0	\$0	\$0					
573		3.1.6.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado de	1 day	EA	Mon 9/12/19	Mon 9/12/19	\$0	\$0	\$0					
574		3.1.6.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Tue 10/12/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0					
575		3.1.6.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Mon 16/12/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0					

2014

2017

2020

2023

2026

AT

EF

SCAT

EF

ATec

EA

CG

CG

BID

16/7

EA

31/7

OFERENTES

OFERENTES

3/10

CEO

CG

5/11

CG

BID

6/12

EA

EA

16/12

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
576		3.1.6.2.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Tue 17/12/19	Mon 6/1/20	\$0	\$0	\$0			EA		
577		3.1.6.2.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Tue 7/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0			EA		
578	F	3.1.6.2.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Mon 27/1/20	Mon 27/1/20	\$0	\$0	\$0			27/1		
579		3.1.6.2.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo de	66 days	CGR	Tue 28/1/20	Thu 30/4/20	\$0	\$0	\$0			CGR		
580	R	3.1.6.2.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Thu 30/4/20	Thu 30/4/20	\$0	\$0	\$0			30/4		
581		3.1.6.2.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solici	1 day	EA	Mon 4/5/20	Mon 4/5/20	\$0	\$0	\$0			EA		
582		3.1.6.2.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Pro	7 days	ATec	Tue 5/5/20	Wed 13/5/20	\$0	\$0	\$0			ATec		
583		3.1.6.2.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Wed 13/5/20	Wed 13/5/20	\$0	\$0	\$0			13/5		
584		2.1.6.2.1.3		Ejecución del contrato	528 days		Thu 14/5/20	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0					
585		2.1.6.2.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	FS	Thu 14/5/20	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0				FS	
586		2.1.6.2.1.3.2		PTAP - Grupo 3, construída	0 days		Tue 14/6/22	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0				14/6	
587		2.1.6.2.1.4		Pagos	528 days		Mon 15/6/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
588		2.1.6.2.1.4.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Mon 15/6/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599				EF	
589		2.1.6.2.2		SBCC_13. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable	595 days		Mon 13/4/20	Thu 18/8/22	\$205,416	\$0	\$205,416					
590		2.1.6.2.2.1		Ejecución del contrato	573 days		Mon 13/4/20	Fri 15/7/22	\$0	\$0	\$0					
591		2.1.6.2.2.1.1		Supervisión de las obras de la PTAP - Grupo 3	573 days	FS	Mon 13/4/20	Fri 15/7/22	\$0	\$0	\$0				FS	
592		2.1.6.2.2.2		Pagos	573 days		Thu 14/5/20	Thu 18/8/22	\$205,416	\$0	\$205,416					
593		2.1.6.2.2.2.1	BID	Pagos BID	573 days	EF	Thu 14/5/20	Thu 18/8/22	\$205,416	\$0	\$205,416				EF	
594		2.1.7		Planta 6	760 days		Thu 8/8/19	Thu 18/8/22	\$4,319,015	\$0	\$4,319,015					
595		2.1.7.1		Actividades de Alto Impacto	488 days		Thu 8/8/19	Tue 27/7/21	\$690,000	\$0	\$690,000					
596		2.1.7.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
597		2.1.7.1.1.1		Reparaciones en plantas de tratamiento de agua potable	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0				AT	
598		2.1.7.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
599		2.1.7.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$571,429	\$0	\$571,429				EF	
600		2.1.7.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$85,714	\$0	\$85,714				EF	
601		2.1.7.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	488 days		Thu 8/8/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
602		2.1.7.1.2.1		Ejecución del contrato	466 days		Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
603		2.1.7.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0				SCAT	
604		2.1.7.1.2.2		Pagos	466 days		Mon 9/9/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
605		2.1.7.1.2.2.1	BID	Pagos BID	466 days	EF	Mon 9/9/19	Tue 27/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857				EF	
606		2.1.7.2		Ejecución de Obras	595 days		Mon 13/4/20	Thu 18/8/22	\$3,629,015	\$0	\$3,629,015					
607		2.1.7.2.1		LPI_3. Construcción de Plantas de Tratamiento de A	550 days		Thu 14/5/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
608		2.1.7.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Thu 14/5/20	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0					
609		2.1.7.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	FS	Thu 14/5/20	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0				FS	
610		2.1.7.2.1.1.2		PTAP - Grupo 3, construída	0 days		Tue 14/6/22	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0				14/6	
611		2.1.7.2.1.2		Pagos	528 days		Mon 15/6/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					

</

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
612		2.1.7.2.1.2.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Mon 15/6/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599				EF	
613		2.1.7.2.2		SBCC_13. Contratación de firma para la supervisión	595 days		Mon 13/4/20	Thu 18/8/22	\$205,416	\$0	\$205,416					
614		2.1.7.2.2.1		Ejecución del contrato	573 days		Mon 13/4/20	Fri 15/7/22	\$0	\$0	\$0					
615		2.1.7.2.2.1.1		Supervisión de las obras de la PTAP - Grupo 3	573 days	FS	Mon 13/4/20	Fri 15/7/22	\$0	\$0	\$0				FS	
616		2.1.7.2.2.2		Pagos	573 days		Thu 14/5/20	Thu 18/8/22	\$205,416	\$0	\$205,416					
617		2.1.7.2.2.2.1	BID	Pagos BID	573 days	EF	Thu 14/5/20	Thu 18/8/22	\$205,416	\$0	\$205,416				EF	
618		2.1.8		Planta 7	760 days		Thu 8/8/19	Thu 18/8/22	\$4,302,192	\$0	\$4,302,192					
619		2.1.8.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$690,000	\$0	\$690,000					
620		2.1.8.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
621		2.1.8.1.1.1		Reparaciones en plantas de tratamiento de agua potable	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0				AT	
622		2.1.8.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$657,143	\$0	\$657,143					
623		2.1.8.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$571,429	\$0	\$571,429				EF	
624		2.1.8.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$85,714	\$0	\$85,714				EF	
625		2.1.8.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
626		2.1.8.1.2.1		Ejecución del contrato	466 days		Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
627		2.1.8.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0				SCAT	
628		2.1.8.1.2.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857					
629		2.1.8.1.2.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$32,857	\$0	\$32,857				EF	
630		2.1.8.2		Ejecución de Obras	595 days		Mon 13/4/20	Thu 18/8/22	\$3,612,192	\$0	\$3,612,192					
631		2.1.8.2.1		LPI_3. Construcción de Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) - Grupo 3	550 days		Thu 14/5/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
632		2.1.8.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Thu 14/5/20	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0					
633		2.1.8.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	FS	Thu 14/5/20	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0				FS	
634		2.1.8.2.1.1.2		PTAP - Grupo 3, construída	0 days		Tue 14/6/22	Tue 14/6/22	\$0	\$0	\$0				14/6	
635		2.1.8.2.1.2		Pagos	528 days		Mon 15/6/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599					
636		2.1.8.2.1.2.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Mon 15/6/20	Thu 14/7/22	\$3,423,599	\$0	\$3,423,599				EF	
637		2.1.8.2.2		SBCC_13. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción de Plantas	595 days		Mon 13/4/20	Thu 18/8/22	\$188,593	\$0	\$188,593					
638		2.1.8.2.2.1		Ejecución del contrato	573 days		Mon 13/4/20	Fri 15/7/22	\$0	\$0	\$0					
639		2.1.8.2.2.1.1		Supervisión de las obras de la PTAP - Grupo 3	573 days	FS	Mon 13/4/20	Fri 15/7/22	\$0	\$0	\$0				FS	
640		2.1.8.2.2.2		Pagos	573 days		Thu 14/5/20	Thu 18/8/22	\$188,593	\$0	\$188,593					
641		2.1.8.2.2.2.1	BID	Pagos BID	573 days	EF	Thu 14/5/20	Thu 18/8/22	\$188,593	\$0	\$188,593				EF	
642		2.2		Producto 15: Líneas de conducción, construidas y/o rehabilitadas	1374 days		Thu 28/2/19	Mon 29/7/24	\$41,547,941	\$0	\$41,547,941					
643		3.2.1		GRP: Elaboración del Estudio Socio-económico para determinar precios del servicio económicos para el agua	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
Page 20																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
644		3.2.2		GRP: Implementación de medidas de mitigación necesarias, actividades de consulta, comunicación, soporte, y capacitaciones específicas para asegurar continuo apoyo a los grupos afectados	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
645		2.2.1		Construcción de la Primera Etapa - 50 Km de líneas de conducción	842 days		Wed 24/4/19	Wed 31/8/22	\$14,193,942	\$0	\$14,193,942					
646		2.2.1.1		LPI_4. Contratación de firma para la ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación de líneas de	784 days		Thu 13/6/19	Thu 28/7/22	\$13,301,887	\$0	\$13,301,887					
647		2.2.1.1.1		Etapla previa	30 days		Thu 13/6/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0					
648		2.2.1.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Thu 13/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0					
649		2.2.1.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Mon 17/6/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0					
650		2.2.1.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Wed 3/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0					
651		2.2.1.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Wed 10/7/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0					
652		2.2.1.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Thu 11/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0					
653		2.2.1.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0					
654		2.2.1.1.2		Etapla de Contratación	204 days		Fri 26/7/19	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0					
655		2.2.1.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business	10 days	EA	Fri 26/7/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0					
656	A	2.2.1.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Fri 9/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0					
657		2.2.1.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Mon 12/8/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0					
658		2.2.1.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Mon 23/9/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0					
659		2.2.1.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days		Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0					
660		2.2.1.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Mon 14/10/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0					
661		2.2.1.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación	1 day	CG	Wed 13/11/19	Wed 13/11/19	\$0	\$0	\$0					
662		2.2.1.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Wed 13/11/19	Wed 13/11/19	\$0	\$0	\$0					
663		2.2.1.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Oferta	1 day	CG	Thu 14/11/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0					
664		2.2.1.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No O	22 days	BID	Fri 15/11/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0					
665		2.2.1.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Mon 16/12/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0					
666		2.2.1.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del pr	1 day	EA	Tue 17/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0					
667		2.2.1.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Wed 18/12/19	Tue 7/1/20	\$0	\$0	\$0					
668		2.2.1.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Tue 7/1/20	Tue 7/1/20	\$0	\$0	\$0					
669		2.2.1.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Wed 8/1/20	Tue 14/1/20	\$0	\$0	\$0					
670		2.2.1.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Wed 15/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0					
671	F	2.2.1.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0					
672		2.2.1.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Wed 5/2/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0					
673	R	2.2.1.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Mon 11/5/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0					
Page 21																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
674		2.2.1.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0			EA		
675		2.2.1.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	7 days	ATec	Mon 18/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0			ATec		
676		2.2.1.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Tue 26/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0			26/5		
677		2.2.1.1.3		Ejecución del contrato	528 days		Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
678		2.2.1.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0				EC	
679		2.2.1.1.3.2		Líneas de conducción y estaciones de bombeo - Grupo 1, construídas	0 days		Mon 27/6/22	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0				27/6	
680		2.2.1.1.4		Pagos	528 days		Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$13,301,887	\$0	\$13,301,887					
681		2.2.1.1.4.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$13,301,887	\$0	\$13,301,887				EF	
682		2.2.1.2		SBCC_14. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de líneas	842 days		Wed 24/4/19	Wed 31/8/22	\$892,055	\$0	\$892,055					
683		2.2.1.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Wed 24/4/19	Wed 26/6/19	\$0	\$0	\$0					
684		2.2.1.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	EA	Wed 24/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0			EA		
685	AE	2.2.1.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Tue 30/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0			30/4		
686		2.2.1.2.1.3		Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	FC	Thu 2/5/19	Tue 21/5/19	\$0	\$0	\$0			FC		
687		2.2.1.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	FC	Wed 22/5/19	Wed 22/5/19	\$0	\$0	\$0			FC		
688		2.2.1.2.1.5		Selección de lista corta	5 days	EA	Thu 23/5/19	Wed 29/5/19	\$0	\$0	\$0			EA		
689		2.2.1.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	EA	Wed 24/4/19	Tue 18/6/19	\$0	\$0	\$0			EA		
690		2.2.1.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Tue 18/6/19	Tue 18/6/19	\$0	\$0	\$0			18/6		
691		2.2.1.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	CG	Wed 19/6/19	Wed 19/6/19	\$0	\$0	\$0			CG		
692		2.2.1.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	BID	Thu 20/6/19	Wed 26/6/19	\$0	\$0	\$0			BID		
693		2.2.1.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Wed 26/6/19	Wed 26/6/19	\$0	\$0	\$0			26/6		
694		2.2.1.2.2		Proceso de Contratación	205 days		Thu 27/6/19	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0					
695		3.2.3.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra	10 days	EA	Thu 27/6/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0			EA		
696	A	3.2.3.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Wed 10/7/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0			10/7		
697		3.2.3.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	OFEREN	Thu 11/7/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0			OFERENTES		
698		3.2.3.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days		Tue 13/8/19	Tue 13/8/19	\$0	\$0	\$0			13/8		
699		3.2.3.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	CEO	Wed 14/8/19	Thu 12/9/19	\$0	\$0	\$0			CEO		
700		3.2.3.2.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day	CG	Fri 13/9/19	Fri 13/9/19	\$0	\$0	\$0			CG		
701		3.2.3.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Fri 13/9/19	Fri 13/9/19	\$0	\$0	\$0			13/9		
702		3.2.3.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	CG	Mon 16/9/19	Mon 16/9/19	\$0	\$0	\$0			CG		

Page 22

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148												
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	
703		3.2.3.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	BID	Tue 17/9/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	2014
704		3.2.3.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Mon 30/9/19	Mon 30/9/19	\$0	\$0	\$0	2017
705		3.2.3.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	EA	Tue 1/10/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0	2020
706		3.2.3.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	CEO	Wed 2/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0	2023
707		3.2.3.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	CG	Wed 16/10/19	Thu 24/10/19	\$0	\$0	\$0	2026
708		3.2.3.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realiz	0 days		Thu 24/10/19	Thu 24/10/19	\$0	\$0	\$0	
709		3.2.3.2.2.15		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Final y el Contrato	2 days	CG	Fri 25/10/19	Mon 28/10/19	\$0	\$0	\$0	
710		3.2.3.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	CG	Tue 29/10/19	Tue 29/10/19	\$0	\$0	\$0	
711		3.2.3.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	BID	Wed 30/10/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0	
712		3.2.3.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 days		Tue 5/11/19	Tue 5/11/19	\$0	\$0	\$0	
713		3.2.3.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Wed 6/11/19	Wed 6/11/19	\$0	\$0	\$0	
714		3.2.3.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	EA	Thu 7/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	
715		3.2.3.2.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days		Wed 27/11/19	Wed 27/11/19	\$0	\$0	\$0	
716		3.2.3.2.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	EA	Thu 28/11/19	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	
717	F	3.2.3.2.2.23		Contrato firmado	0 days		Fri 10/1/20	Fri 10/1/20	\$0	\$0	\$0	
718		3.2.3.2.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Mon 13/1/20	Wed 15/4/20	\$0	\$0	\$0	
719	R	3.2.3.2.2.25		Contrato refrendado	0 days		Wed 15/4/20	Wed 15/4/20	\$0	\$0	\$0	
720		3.2.3.2.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Tue 21/4/20	Tue 21/4/20	\$0	\$0	\$0	
721		3.2.3.2.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	AC	Wed 22/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	
722		3.2.3.2.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days		Tue 28/4/20	Tue 28/4/20	\$0	\$0	\$0	
723		2.2.1.2.3		Ejecución del contrato	570 days		Wed 29/4/20	Fri 29/7/22	\$0	\$0	\$0	
724		2.2.1.2.3.1		Supervisión de las obras de líneas de conducción - Grupo 1	570 days	FS	Wed 29/4/20	Fri 29/7/22	\$0	\$0	\$0	
725		2.2.1.2.4		Pagos	570 days		Mon 1/6/20	Wed 31/8/22	\$892,055	\$0	\$892,055	
726		2.2.1.2.4.1	BID	Pagos BID	570 days	EF	Mon 1/6/20	Wed 31/8/22	\$892,055	\$0	\$892,055	
727		2.2.2		Construcción de la Segunda Etapa - 50 Km de líneas de conducción	805 days		Tue 2/6/20	Mon 31/7/23	\$14,100,000	\$0	\$14,100,000	
728		2.2.2.1		LPI_5. Contratación de firma para la ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación de líneas de conducción y estaciones de bombeo - Grupo 2	784 days		Tue 2/6/20	Fri 30/6/23	\$13,301,887	\$0	\$13,301,887	
729		2.2.2.1.1		Etapas previas	30 days		Tue 2/6/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0	
730		2.2.2.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Tue 2/6/20	Wed 3/6/20	\$0	\$0	\$0	
731		2.2.2.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Thu 4/6/20	Fri 19/6/20	\$0	\$0	\$0	
732		2.2.2.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Mon 22/6/20	Fri 26/6/20	\$0	\$0	\$0	

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
733		2.2.2.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Mon 29/6/20	Mon 29/6/20	\$0	\$0	\$0					
734		2.2.2.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Tue 30/6/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0					
735		2.2.2.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Mon 13/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0					
736		2.2.2.1.2		Etapas de Contratación	204 days		Tue 14/7/20	Wed 12/5/21	\$0	\$0	\$0					
737		2.2.2.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business	10 days	EA	Tue 14/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0					
738	A	2.2.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Mon 27/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0					
739		2.2.2.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Tue 28/7/20	Mon 7/9/20	\$0	\$0	\$0					
740		2.2.2.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Tue 8/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0					
741		2.2.2.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days		Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0					
742		2.2.2.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Wed 30/9/20	Fri 30/10/20	\$0	\$0	\$0					
743		2.2.2.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación	1 day	CG	Mon 2/11/20	Mon 2/11/20	\$0	\$0	\$0					
744		2.2.2.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Mon 2/11/20	Mon 2/11/20	\$0	\$0	\$0					
745		2.2.2.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Oferta	1 day	CG	Tue 3/11/20	Tue 3/11/20	\$0	\$0	\$0					
746		2.2.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	BID	Wed 4/11/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0					
747		2.2.2.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0					
748		2.2.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Fri 4/12/20	Fri 4/12/20	\$0	\$0	\$0					
749		2.2.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Mon 7/12/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0					
750		2.2.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Fri 11/12/20	Fri 11/12/20	\$0	\$0	\$0					
751		2.2.2.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Mon 14/12/20	Fri 18/12/20	\$0	\$0	\$0					
752		2.2.2.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Mon 4/1/21	Fri 22/1/21	\$0	\$0	\$0					
753	F	2.2.2.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Fri 22/1/21	Fri 22/1/21	\$0	\$0	\$0					
754		2.2.2.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Mon 25/1/21	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0					
755	R	2.2.2.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Tue 27/4/21	Tue 27/4/21	\$0	\$0	\$0					
756		2.2.2.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Mon 3/5/21	Mon 3/5/21	\$0	\$0	\$0					
757		2.2.2.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	7 days	ATec	Tue 4/5/21	Wed 12/5/21	\$0	\$0	\$0					
758		2.2.2.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Wed 12/5/21	Wed 12/5/21	\$0	\$0	\$0					
759		2.2.2.1.3		Ejecución del contrato	528 days		Thu 13/5/21	Wed 31/5/23	\$0	\$0	\$0					
760		2.2.2.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	FS	Thu 13/5/21	Wed 31/5/23	\$0	\$0	\$0					
761		2.2.2.1.3.2		Líneas de conducción y estaciones de bombeo - Grupo 2, construídas	0 days		Wed 31/5/23	Wed 31/5/23	\$0	\$0	\$0					
762		2.2.2.1.4		Pagos	528 days		Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$13,301,887	\$0	\$13,301,887					
763		2.2.2.1.4.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$13,301,887	\$0	\$13,301,887					

<

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
764		2.2.2.2		SBCC_14. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de líneas	593 days		Tue 13/4/21	Mon 31/7/23	\$798,113	\$0	\$798,113					
765		2.2.2.2.1		Ejecución del contrato	572 days		Tue 13/4/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
766		2.2.2.2.1.1		Supervisión de las obras de líneas de conducción - Grupo 2	572 days	FS	Tue 13/4/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
767		2.2.2.2.2		Pagos	571 days		Thu 13/5/21	Mon 31/7/23	\$798,113	\$0	\$798,113					
768		2.2.2.2.2.1	BID	Pagos BID	571 days	EF	Thu 13/5/21	Mon 31/7/23	\$798,113	\$0	\$798,113					
769		2.2.3		Construcción de la Tercera Etapa - 47 Km de líneas de conducción	806 days		Wed 16/6/21	Mon 29/7/24	\$13,253,999	\$0	\$13,253,999					
770		2.2.3.1		LPI_6. Contratación de firma para la ejecución de obras de construcción y/o rehabilitación de líneas de conducción y estaciones de bombeo - Grupo 3	784 days		Wed 16/6/21	Thu 27/6/24	\$12,503,774	\$0	\$12,503,774					
771		2.2.3.1.1		Etapas previas	30 days	EA	Wed 16/6/21	Tue 27/7/21	\$0	\$0	\$0					
772		2.2.3.1.2		Etapas de Contratación	204 days	EA	Wed 28/7/21	Thu 12/5/22	\$0	\$0	\$0					
773		2.2.3.1.3		Ejecución del contrato	528 days		Fri 13/5/22	Tue 28/5/24	\$0	\$0	\$0					
774		2.2.3.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Fri 13/5/22	Tue 28/5/24	\$0	\$0	\$0					
775		2.2.3.1.3.2		Líneas de conducción y estaciones de bombeo - Grupo 3, construídas	0 days		Tue 28/5/24	Tue 28/5/24	\$0	\$0	\$0					
776		2.2.3.1.4		Pagos	528 days		Tue 14/6/22	Thu 27/6/24	\$12,503,774	\$0	\$12,503,774					
777		2.2.3.1.4.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Tue 14/6/22	Thu 27/6/24	\$12,503,774	\$0	\$12,503,774					
778		2.2.3.2		SBCC_14. Contratación de firma para la supervisión de obras de construcción y/o rehabilitación de líneas	594 days		Wed 13/4/22	Mon 29/7/24	\$750,225	\$0	\$750,225					
779		2.2.3.2.1		Ejecución del contrato	572 days		Wed 13/4/22	Thu 27/6/24	\$0	\$0	\$0					
780		2.2.3.2.1.1		Supervisión de las obras de líneas de conducción - Grupo 3	572 days	FS	Wed 13/4/22	Thu 27/6/24	\$0	\$0	\$0					
781		2.2.3.2.2		Pagos	572 days		Fri 13/5/22	Mon 29/7/24	\$750,225	\$0	\$750,225					
782		2.2.3.2.2.1	BID	Pagos BID	572 days	EF	Fri 13/5/22	Mon 29/7/24	\$750,225	\$0	\$750,225					
783		2.3		Producto 16: Estaciones de bombeo rehabilitadas	1367 days		Thu 28/2/19	Thu 18/7/24	\$4,830,000	\$0	\$4,830,000					
784		3.3.1		GRP: Elaboración del Estudio Socio-económico para determinar precios del servicio económicos para el agua	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
785		3.3.2		GRP: Implementación de medidas de mitigación necesarias, actividades de consulta, comunicación, soporte, y capacitaciones específicas para asegurar continuo apoyo a los grupos afectados	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
786		2.3.1		Estación de Bombeo 1	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
787		2.3.1.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
788		2.3.1.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Thu 1/10/20	Tue 5/7/22	\$410,713	\$0	\$410,713					
789		2.3.1.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Thu 1/10/20	Fri 3/6/22	\$0	\$0	\$0					
790		2.3.1.1.1.2		Pagos	422 days		Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$410,713	\$0	\$410,713					
791		2.3.1.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$357,142	\$0	\$357,142					
792		2.3.1.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$53,571	\$0	\$53,571					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
793		2.3.1.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
794		2.3.1.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
795		2.3.1.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Mon 31/8/20	Mon 4/7/22	\$0	\$0	\$0					
796		2.3.1.1.2.1.2		Pagos	465 days		Thu 1/10/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
797		2.3.1.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Thu 1/10/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
798		2.3.2		Estación de Bombeo 2	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
799		2.3.2.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
800		2.3.2.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Thu 1/10/20	Tue 5/7/22	\$410,713	\$0	\$410,713					
801		2.3.2.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Thu 1/10/20	Fri 3/6/22	\$0	\$0	\$0					
802		2.3.2.1.1.2		Pagos	422 days		Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$410,713	\$0	\$410,713					
803		2.3.2.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$357,142	\$0	\$357,142					
804		2.3.2.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$53,571	\$0	\$53,571					
805		2.3.2.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
806		2.3.2.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
807		2.3.2.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Mon 31/8/20	Mon 4/7/22	\$0	\$0	\$0					
808		2.3.2.1.2.1.2		Pagos	465 days		Thu 1/10/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
809		2.3.2.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Thu 1/10/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
810		2.3.3		Estación de Bombeo 3	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
811		2.3.3.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
812		2.3.3.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Thu 1/10/20	Tue 5/7/22	\$410,713	\$0	\$410,713					
813		2.3.3.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Thu 1/10/20	Fri 3/6/22	\$0	\$0	\$0					
814		2.3.3.1.1.2		Pagos	422 days		Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$410,713	\$0	\$410,713					
815		2.3.3.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$357,142	\$0	\$357,142					
816		2.3.3.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Tue 3/11/20	Tue 5/7/22	\$53,571	\$0	\$53,571					
817		2.3.3.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
818		2.3.3.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Mon 31/8/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
819		2.3.3.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Mon 31/8/20	Mon 4/7/22	\$0	\$0	\$0					
820		2.3.3.1.2.1.2		Pagos	465 days		Thu 1/10/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
821		2.3.3.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Thu 1/10/20	Fri 5/8/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
822		2.3.4		Estación de Bombeo 4	487 days		Thu 30/7/20	Mon 4/7/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
823		2.3.4.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 30/7/20	Mon 4/7/22	\$431,250	\$0	\$431,250					
824		2.3.4.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 31/8/20	Fri 3/6/22	\$410,713	\$0	\$410,713					
825		2.3.4.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Mon 31/8/20	Wed 4/5/22	\$0	\$0	\$0					
826		2.3.4.1.1.2		Pagos	422 days		Thu 1/10/20	Fri 3/6/22	\$410,713	\$0	\$410,713					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
827		2.3.4.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Thu 1/10/20	Fri 3/6/22	\$357,142	\$0	\$357,142					
828		2.3.4.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Thu 1/10/20	Fri 3/6/22	\$53,571	\$0	\$53,571					
829		2.3.4.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 30/7/20	Mon 4/7/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
830		2.3.4.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 30/7/20	Mon 4/7/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
831		2.3.4.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Thu 30/7/20	Thu 2/6/22	\$0	\$0	\$0					
832		2.3.4.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 31/8/20	Mon 4/7/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
833		2.3.4.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 31/8/20	Mon 4/7/22	\$20,537	\$0	\$20,537					
834		2.3.5		Estación de Bombeo 5	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,250	\$0	\$431,250					
835		2.3.5.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,250	\$0	\$431,250					
836		2.3.5.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Fri 24/9/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
837		2.3.5.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Fri 24/9/21	Mon 15/5/23	\$0	\$0	\$0					
838		2.3.5.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
839		2.3.5.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$357,142	\$0	\$357,142					
840		2.3.5.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$53,571	\$0	\$53,571					
841		2.3.5.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
842		2.3.5.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
843		2.3.5.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Tue 24/8/21	Tue 13/6/23	\$0	\$0	\$0					
844		2.3.5.1.2.1.2		Pagos	465 days		Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
845		2.3.5.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
846		2.3.6		Estación de Bombeo 6	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,250	\$0	\$431,250					
847		2.3.6.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,250	\$0	\$431,250					
848		2.3.6.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Fri 24/9/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
849		2.3.6.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Fri 24/9/21	Mon 15/5/23	\$0	\$0	\$0					
850		2.3.6.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
851		2.3.6.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$357,142	\$0	\$357,142					
852		2.3.6.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$53,571	\$0	\$53,571					
853		2.3.6.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
854		2.3.6.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
855		2.3.6.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Tue 24/8/21	Tue 13/6/23	\$0	\$0	\$0					
856		2.3.6.1.2.1.2		Pagos	465 days		Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
857		2.3.6.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,537	\$0	\$20,537					
858		2.3.7		Estación de Bombeo 7	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,249	\$0	\$431,249					
859		2.3.7.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,249	\$0	\$431,249					
860		2.3.7.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Fri 24/9/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
861		2.3.7.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Fri 24/9/21	Mon 15/5/23	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
862		2.3.7.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
863		2.3.7.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$357,142	\$0	\$357,142					
864		2.3.7.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$53,571	\$0	\$53,571					
865		2.3.7.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
866		2.3.7.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
867		2.3.7.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Tue 24/8/21	Tue 13/6/23	\$0	\$0	\$0					
868		2.3.7.1.2.1.2		Pagos	465 days		Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
869		2.3.7.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
870		2.3.8		Estación de Bombeo 8	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,249	\$0	\$431,249					
871		2.3.8.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$431,249	\$0	\$431,249					
872		2.3.8.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Fri 24/9/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
873		2.3.8.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Fri 24/9/21	Mon 15/5/23	\$0	\$0	\$0					
874		2.3.8.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$410,713	\$0	\$410,713					
875		2.3.8.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$357,142	\$0	\$357,142					
876		2.3.8.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 27/10/21	Wed 14/6/23	\$53,571	\$0	\$53,571					
877		2.3.8.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
878		2.3.8.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Tue 24/8/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
879		2.3.8.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Tue 24/8/21	Tue 13/6/23	\$0	\$0	\$0					
880		2.3.8.1.2.1.2		Pagos	465 days		Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
881		2.3.8.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Fri 24/9/21	Thu 13/7/23	\$20,536	\$0	\$20,536					
882		2.3.9		Estación de Bombeo 9	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$431,249	\$0	\$431,249					
883		2.3.9.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$431,249	\$0	\$431,249					
884		2.3.9.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Wed 5/10/22	Wed 19/6/24	\$410,713	\$0	\$410,713					
885		2.3.9.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Wed 5/10/22	Mon 20/5/24	\$0	\$0	\$0					
886		2.3.9.1.1.2		Pagos	422 days		Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$410,713	\$0	\$410,713					
887		2.3.9.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$357,142	\$0	\$357,142					
888		2.3.9.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$53,571	\$0	\$53,571					
889		2.3.9.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					
890		2.3.9.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					
891		2.3.9.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Fri 2/9/22	Tue 18/6/24	\$0	\$0	\$0					
892		2.3.9.1.2.1.2		Pagos	465 days		Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					
893		2.3.9.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					
894		2.3.10		Estación de Bombeo 10	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$431,249	\$0	\$431,249					
895		2.3.10.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$431,249	\$0	\$431,249					
896		2.3.10.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Wed 5/10/22	Wed 19/6/24	\$410,713	\$0	\$410,713					
897		2.3.10.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Wed 5/10/22	Mon 20/5/24	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
898		2.3.10.1.1.2		Pagos	422 days		Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$410,713	\$0	\$410,713					
899		2.3.10.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$357,142	\$0	\$357,142					EF
900		2.3.10.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$53,571	\$0	\$53,571					EF
901		2.3.10.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					
902		2.3.10.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					
903		2.3.10.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Fri 2/9/22	Tue 18/6/24	\$0	\$0	\$0					SCAT
904		2.3.10.1.2.1.2		Pagos	465 days		Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					
905		2.3.10.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$20,536	\$0	\$20,536					EF
906		2.3.11		Estación de Bombeo 11	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$517,504	\$0	\$517,504					
907		2.3.11.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$517,504	\$0	\$517,504					
908		2.3.11.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Wed 5/10/22	Wed 19/6/24	\$410,713	\$0	\$410,713					
909		2.3.11.1.1.1		Actividades de Alto Impacto - Reparación de bombas/estaciones de bombeo	422 days	AT	Wed 5/10/22	Mon 20/5/24	\$0	\$0	\$0					AT
910		2.3.11.1.1.2		Pagos	422 days		Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$410,713	\$0	\$410,713					
911		2.3.11.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$357,142	\$0	\$357,142					EF
912		2.3.11.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$53,571	\$0	\$53,571					
913		2.3.11.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$20,537	\$0	\$20,537					
914		2.3.11.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$20,537	\$0	\$20,537					
915		2.3.11.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Fri 2/9/22	Tue 18/6/24	\$0	\$0	\$0					SCAT
916		2.3.11.1.2.1.2		Pagos	465 days		Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$20,537	\$0	\$20,537					
917		2.3.11.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$20,537	\$0	\$20,537					EF
918		2.3.11.1.3		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Wed 5/10/22	Wed 19/6/24	\$82,147	\$0	\$82,147					
919		2.3.11.1.3.1		Otras actividades sin especificar para rehabilitar las estaciones de Bombeo	422 days	AT	Wed 5/10/22	Mon 20/5/24	\$0	\$0	\$0					AT
920		2.3.11.1.3.2		Pagos	422 days		Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$82,147	\$0	\$82,147					
921		2.3.11.1.3.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$71,433	\$0	\$71,433					EF
922		2.3.11.1.3.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Mon 7/11/22	Wed 19/6/24	\$10,714	\$0	\$10,714					
923		2.3.11.1.4		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$4,107	\$0	\$4,107					
924		2.3.11.1.4.1		Ejecución del contrato	487 days		Fri 2/9/22	Thu 18/7/24	\$4,107	\$0	\$4,107					
925		2.3.11.1.4.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	465 days	SCAT	Fri 2/9/22	Tue 18/6/24	\$0	\$0	\$0					SCAT
926		2.3.11.1.4.1.2		Pagos	465 days		Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$4,107	\$0	\$4,107					
927		2.3.11.1.4.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Wed 5/10/22	Thu 18/7/24	\$4,107	\$0	\$4,107					EF
928		2.3		Producto 17: Macrosectores creados	1150 days		Mon 11/2/19	Thu 31/8/23	\$28,830,203	\$0	\$28,830,203					
929		3.4.1		GRP: Elaboración del Estudio Socio-económico para determinar precios del servicio económicos para el agua	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
930		3.4.2		GRP: Implementación de medidas de mitigación necesarias, actividades de consulta, comunicación, soporte, y capacitaciones específicas para asegurar continuo apoyo a los grupos afectados	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
931		2.4.1		Macrosector 1	712 days		Mon 11/2/19	Mon 20/12/21	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
932		2.4.1.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
933		2.4.1.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
934		2.4.1.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
935		2.4.1.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
936		2.4.1.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000					
937		2.4.1.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000					
938		2.4.1.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
939		2.4.1.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
940		2.4.1.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
941		2.4.1.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
942		2.4.1.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
943		2.4.1.2		Ejecución de Obras	712 days		Mon 11/2/19	Mon 20/12/21	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
944		2.4.1.2.1		LPI_7. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 1	652 days		Mon 1/4/19	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
945		2.4.1.2.1.1		Etapas previas	30 days		Mon 1/4/19	Wed 15/5/19	\$0	\$0	\$0					
946		2.4.1.2.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Mon 1/4/19	Thu 4/4/19	\$0	\$0	\$0					
947		2.4.1.2.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Fri 5/4/19	Mon 22/4/19	\$0	\$0	\$0					
948		2.4.1.2.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Tue 23/4/19	Mon 29/4/19	\$0	\$0	\$0					
949		2.4.1.2.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Tue 30/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0					
950		2.4.1.2.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Thu 2/5/19	Wed 15/5/19	\$0	\$0	\$0					
951		2.4.1.2.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Wed 15/5/19	Wed 15/5/19	\$0	\$0	\$0					
952		2.4.1.2.1.2		Etapas de Contratación	204 days		Thu 16/5/19	Thu 12/3/20	\$0	\$0	\$0					
953		2.4.1.2.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment	10 days	EA	Thu 16/5/19	Wed 29/5/19	\$0	\$0	\$0					
954	A	2.4.1.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Wed 29/5/19	Wed 29/5/19	\$0	\$0	\$0					
955		2.4.1.2.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Thu 30/5/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0					
956		2.4.1.2.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Thu 11/7/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0					
957		2.4.1.2.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizadas	0 days		Thu 1/8/19	Thu 1/8/19	\$0	\$0	\$0					
958		2.4.1.2.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Mon 5/8/19	Tue 3/9/19	\$0	\$0	\$0					
959		2.4.1.2.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación	1 day	CG	Wed 4/9/19	Wed 4/9/19	\$0	\$0	\$0					
960		2.4.1.2.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Wed 4/9/19	Wed 4/9/19	\$0	\$0	\$0					
961		2.4.1.2.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	CG	Thu 5/9/19	Thu 5/9/19	\$0	\$0	\$0					
962		2.4.1.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	BID	Fri 6/9/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0					
963		2.4.1.2.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Mon 7/10/19	Mon 7/10/19	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
964		2.4.1.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Tue 8/10/19	Tue 8/10/19	\$0	\$0	\$0			EA		
965		2.4.1.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Wed 9/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0			EA		
966		2.4.1.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Tue 15/10/19	Tue 15/10/19	\$0	\$0	\$0			15/10		
967		2.4.1.2.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Wed 16/10/19	Tue 22/10/19	\$0	\$0	\$0			EA		
968		2.4.1.2.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Wed 23/10/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0			EA		
969	F	2.4.1.2.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Tue 12/11/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0			12/11		
970		2.4.1.2.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Wed 13/11/19	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0			CGR		
971	R	2.4.1.2.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Wed 26/2/20	Wed 26/2/20	\$0	\$0	\$0			26/2		
972		2.4.1.2.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Tue 3/3/20	Tue 3/3/20	\$0	\$0	\$0			EA		
973		2.4.1.2.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	7 days	ATec	Wed 4/3/20	Thu 12/3/20	\$0	\$0	\$0			ATec		
974		2.4.1.2.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Thu 12/3/20	Thu 12/3/20	\$0	\$0	\$0			12/3		
975		2.4.1.2.1.3		Ejecución del contrato	396 days		Fri 13/3/20	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0					
976		2.4.1.2.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	396 days	FS	Fri 13/3/20	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0				FS	
977		2.4.1.2.1.3.2		Macrosectores - Grupo 1, construídas	0 days		Thu 14/10/21	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0				14/10	
978		2.4.1.2.1.4		Pagos	396 days		Thu 16/4/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
979		2.4.1.2.1.4.1	BID	Pagos BID	396 days	EF	Thu 16/4/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915				EF	
980		2.4.1.2.2		SBCC_15. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 1	712 days		Mon 11/2/19	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
981		2.4.1.2.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Mon 11/2/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0					
982		2.4.1.2.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Inter	5 days	EA	Mon 11/2/19	Fri 15/2/19	\$0	\$0	\$0			EA		
983	AE	2.4.1.2.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Fri 15/2/19	Fri 15/2/19	\$0	\$0	\$0			15/2		
984		2.4.1.2.2.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	FC	Mon 18/2/19	Thu 7/3/19	\$0	\$0	\$0			FC		
985		2.4.1.2.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	FC	Fri 8/3/19	Fri 8/3/19	\$0	\$0	\$0			FC		
986		2.4.1.2.2.1.5		Selección de lista corta	5 days	EA	Mon 11/3/19	Fri 15/3/19	\$0	\$0	\$0			EA		
987		2.4.1.2.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	EA	Mon 11/2/19	Mon 8/4/19	\$0	\$0	\$0			EA		
988		2.4.1.2.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Mon 8/4/19	Mon 8/4/19	\$0	\$0	\$0			8/4		
989		2.4.1.2.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	CG	Tue 9/4/19	Tue 9/4/19	\$0	\$0	\$0			CG		
990		2.4.1.2.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	BID	Wed 10/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0			BID		
991		2.4.1.2.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Tue 16/4/19	Tue 16/4/19	\$0	\$0	\$0			16/4		
992		2.4.1.2.2.2		Proceso de Contratación	205 days		Wed 17/4/19	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0					
Page 31																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
993		2.4.1.2.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra	10 days	EA	Wed 17/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0			EA		
994	A	2.4.1.2.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Tue 30/4/19	Tue 30/4/19	\$0	\$0	\$0			30/4		
995		2.4.1.2.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	OFEREN	Thu 2/5/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0			OFERENTES		
996		2.4.1.2.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days		Fri 31/5/19	Fri 31/5/19	\$0	\$0	\$0			31/5		
997		2.4.1.2.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	CEO	Mon 3/6/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0			CEO		
998		2.4.1.2.2.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day	CG	Wed 3/7/19	Wed 3/7/19	\$0	\$0	\$0			CG		
999		2.4.1.2.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Wed 3/7/19	Wed 3/7/19	\$0	\$0	\$0			3/7		
1000		2.4.1.2.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	CG	Thu 4/7/19	Thu 4/7/19	\$0	\$0	\$0			CG		
1001		2.4.1.2.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	BID	Fri 5/7/19	Thu 18/7/19	\$0	\$0	\$0			BID		
1002		2.4.1.2.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Thu 18/7/19	Thu 18/7/19	\$0	\$0	\$0			18/7		
1003		2.4.1.2.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	EA	Fri 19/7/19	Fri 19/7/19	\$0	\$0	\$0			EA		
1004		2.4.1.2.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	CEO	Mon 22/7/19	Tue 6/8/19	\$0	\$0	\$0			CEO		
1005		2.4.1.2.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	CG	Wed 7/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0			CG		
1006		2.4.1.2.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days		Thu 15/8/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0			15/8		
1007		2.4.1.2.2.2.15		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	CG	Fri 16/8/19	Mon 19/8/19	\$0	\$0	\$0			CG		
1008		2.4.1.2.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	CG	Tue 20/8/19	Tue 20/8/19	\$0	\$0	\$0			CG		
1009		2.4.1.2.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	BID	Wed 21/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0			BID		
1010		2.4.1.2.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado en	0 days		Tue 27/8/19	Tue 27/8/19	\$0	\$0	\$0			27/8		
1011		2.4.1.2.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0			EA		
1012		2.4.1.2.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	EA	Thu 29/8/19	Wed 18/9/19	\$0	\$0	\$0			EA		
1013		2.4.1.2.2.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days		Wed 18/9/19	Wed 18/9/19	\$0	\$0	\$0			18/9		
1014		2.4.1.2.2.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	EA	Thu 19/9/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0			EA		
1015	F	2.4.1.2.2.2.23		Contrato firmado	0 days		Fri 18/10/19	Fri 18/10/19	\$0	\$0	\$0			18/10		
1016		2.4.1.2.2.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Mon 21/10/19	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0			CGR		
1017	R	2.4.1.2.2.2.25		Contrato refrendado	0 days		Mon 3/2/20	Mon 3/2/20	\$0	\$0	\$0			3/2		
1018		2.4.1.2.2.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Fri 7/2/20	Fri 7/2/20	\$0	\$0	\$0			EA		
1019		2.4.1.2.2.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	AC	Mon 10/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0			AC		
1020		2.4.1.2.2.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days		Fri 14/2/20	Fri 14/2/20	\$0	\$0	\$0			14/2		
Page 32																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1021		2.4.1.2.2.3		Ejecución del contrato	440 days		Mon 17/2/20	Thu 18/11/21	\$0	\$0	\$0					
1022		2.4.1.2.2.3.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 1	440 days	FS	Mon 17/2/20	Thu 18/11/21	\$0	\$0	\$0					
1023		2.4.1.2.2.4		Pagos	440 days		Wed 18/3/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1024		2.4.1.2.2.4.1	BID	Pagos BID	440 days	EF	Wed 18/3/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1025		2.4.2		Macrosector 2	589 days		Thu 8/8/19	Mon 20/12/21	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1026		2.4.2.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1027		2.4.2.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1028		2.4.2.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1029		2.4.2.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1030		2.4.2.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000					
1031		2.4.2.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000					
1032		2.4.2.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1033		2.4.2.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1034		2.4.2.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1035		2.4.2.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1036		2.4.2.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1037		2.4.2.2		Ejecución de Obras	462 days		Mon 17/2/20	Mon 20/12/21	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
1038		2.4.2.2.1		LPI_7. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 1	418 days		Fri 13/3/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1039		2.4.2.2.1.1		Ejecución del contrato	396 days		Fri 13/3/20	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0					
1040		2.4.2.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	396 days	EC	Fri 13/3/20	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0					
1041		2.4.2.2.1.1.2		Macrosectores - Grupo 1, construídas	0 days		Thu 14/10/21	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0					
1042		2.4.2.2.1.2		Pagos	396 days		Thu 16/4/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1043		2.4.2.2.1.2.1	BID	Pagos BID	396 days	EF	Thu 16/4/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1044		2.4.2.2.2		SBCC_15. Contratación de firma para la supervisión de obras de creación y optimización de Macrosectores - Grupo 1	462 days		Mon 17/2/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1045		2.4.2.2.2.1		Ejecución del contrato	440 days		Mon 17/2/20	Thu 18/11/21	\$0	\$0	\$0					
1046		2.4.2.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 1	440 days	FS	Mon 17/2/20	Thu 18/11/21	\$0	\$0	\$0					
1047		2.4.2.2.2.2		Pagos	440 days		Wed 18/3/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1048		2.4.2.2.2.2.1	BID	Pagos BID	440 days	EF	Wed 18/3/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1049		2.4.3		Macrosector 3	589 days		Thu 8/8/19	Mon 20/12/21	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1050		2.4.3.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1051		2.4.3.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1052		2.4.3.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1053		2.4.3.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1054		2.4.3.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1055		2.4.3.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000					
1056		2.4.3.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1057		2.4.3.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1058		2.4.3.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1059		2.4.3.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1060		2.4.3.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1061		2.4.3.2		Ejecución de Obras	462 days		Mon 17/2/20	Mon 20/12/21	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
1062		2.4.3.2.1		LPI_7. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 1	418 days		Fri 13/3/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1063		2.4.3.2.1.1		Ejecución del contrato	396 days		Fri 13/3/20	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0					
1064		2.4.3.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	396 days	EC	Fri 13/3/20	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0					
1065		2.4.3.2.1.1.2		Macrosectores - Grupo 1, construidas	0 days		Thu 14/10/21	Thu 14/10/21	\$0	\$0	\$0					
1066		2.4.3.2.1.2		Pagos	396 days		Thu 16/4/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1067		2.4.3.2.1.2.1	BID	Pagos BID	396 days	EF	Thu 16/4/20	Mon 15/11/21	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1068		2.4.3.2.2		SBCC_15. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 1	462 days		Mon 17/2/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1069		2.4.3.2.2.1		Ejecución del contrato	440 days		Mon 17/2/20	Thu 18/11/21	\$0	\$0	\$0					
1070		2.4.3.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 1	440 days	FS	Mon 17/2/20	Thu 18/11/21	\$0	\$0	\$0					
1071		2.4.3.2.2.2		Pagos	440 days		Wed 18/3/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1072		2.4.3.2.2.2.1	BID	Pagos BID	440 days	EF	Wed 18/3/20	Mon 20/12/21	\$156,355	\$0	\$156,355					
1073		2.4.4		Macrosector 4	844 days		Fri 19/4/19	Tue 30/8/22	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1074		2.4.4.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1075		2.4.4.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1076		2.4.4.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1077		2.4.4.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1078		2.4.4.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000					
1079		2.4.4.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000					
1080		2.4.4.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1081		2.4.4.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1082		2.4.4.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1083		2.4.4.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1084		2.4.4.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1085		2.4.4.2		Ejecución de Obras	844 days		Fri 19/4/19	Tue 30/8/22	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
1086		2.4.4.2.1		LPI_8. Contratación de firma para ejecución de obr	784 days		Thu 13/6/19	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1087		2.4.4.2.1.1		Etap	30 days		Thu 13/6/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0					
1088		2.4.4.2.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Thu 13/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																	
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026	
1089		2.4.4.2.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Mon 17/6/19	Tue 2/7/19	\$0	\$0	\$0			EA			
1090		2.4.4.2.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Wed 3/7/19	Tue 9/7/19	\$0	\$0	\$0			CG			
1091		2.4.4.2.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Wed 10/7/19	Wed 10/7/19	\$0	\$0	\$0			CG			
1092		2.4.4.2.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Thu 11/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0			BID			
1093		2.4.4.2.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Wed 24/7/19	Wed 24/7/19	\$0	\$0	\$0			24/7			
1094		2.4.4.2.1.2		Etapas de Contratación	204 days		Fri 26/7/19	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0						
1095		2.4.4.2.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment	10 days	EA	Fri 26/7/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0			EA			
1096	A	2.4.4.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Fri 9/8/19	Fri 9/8/19	\$0	\$0	\$0			9/8			
1097		2.4.4.2.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Mon 12/8/19	Fri 20/9/19	\$0	\$0	\$0			OFERENTES			
1098		2.4.4.2.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Mon 23/9/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0			OFERENTES			
1099		2.4.4.2.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizadas	0 days		Fri 11/10/19	Fri 11/10/19	\$0	\$0	\$0			11/10			
1100		2.4.4.2.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Mon 14/10/19	Tue 12/11/19	\$0	\$0	\$0			CEO			
1101		2.4.4.2.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación	1 day	CG	Wed 13/11/19	Wed 13/11/19	\$0	\$0	\$0			CG			
1102		2.4.4.2.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizadas	0 days		Wed 13/11/19	Wed 13/11/19	\$0	\$0	\$0			13/11			
1103		2.4.4.2.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	CG	Thu 14/11/19	Thu 14/11/19	\$0	\$0	\$0			CG			
1104		2.4.4.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	BID	Fri 15/11/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0			BID			
1105		2.4.4.2.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Mon 16/12/19	Mon 16/12/19	\$0	\$0	\$0			16/12			
1106		2.4.4.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Tue 17/12/19	Tue 17/12/19	\$0	\$0	\$0			EA			
1107		2.4.4.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Wed 18/12/19	Tue 7/1/20	\$0	\$0	\$0			EA			
1108		2.4.4.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Tue 7/1/20	Tue 7/1/20	\$0	\$0	\$0			7/1			
1109		2.4.4.2.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Wed 8/1/20	Tue 14/1/20	\$0	\$0	\$0			EA			
1110		2.4.4.2.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Wed 15/1/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0			EA			
1111	F	2.4.4.2.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Tue 4/2/20	Tue 4/2/20	\$0	\$0	\$0			4/2			
1112		2.4.4.2.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Wed 5/2/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0			CGR			
1113	R	2.4.4.2.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Mon 11/5/20	Mon 11/5/20	\$0	\$0	\$0			11/5			
1114		2.4.4.2.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Fri 15/5/20	Fri 15/5/20	\$0	\$0	\$0			EA			
1115		2.4.4.2.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	7 days	ATec	Mon 18/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0			ATec			
1116		2.4.4.2.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Tue 26/5/20	Tue 26/5/20	\$0	\$0	\$0			26/5			
1117		2.4.4.2.1.3		Ejecución del contrato	528 days		Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0						
1118		2.4.4.2.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0						
1119		2.4.4.2.1.3.2		Macrosectores - Grupo 2, construídas	0 days		Mon 27/6/22	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0						27/6

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148												
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	
1120		2.4.4.2.1.4		Pagos	528 days		Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915	2014
1121		2.4.4.2.1.4.1	BID	Pagos BID	528 days EF		Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915	2017
1122		2.4.4.2.2		SBCC_16. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de	844 days		Fri 19/4/19	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355	2020
1123		2.4.4.2.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Fri 19/4/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	2023
1124		2.4.4.2.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days EA		Fri 19/4/19	Thu 25/4/19	\$0	\$0	\$0	2026
1125	AE	2.4.4.2.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Thu 25/4/19	Thu 25/4/19	\$0	\$0	\$0	
1126		2.4.4.2.2.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days FC		Fri 26/4/19	Thu 16/5/19	\$0	\$0	\$0	
1127		2.4.4.2.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day FC		Fri 17/5/19	Fri 17/5/19	\$0	\$0	\$0	
1128		2.4.4.2.2.1.5		Selección de lista corta	5 days EA		Mon 20/5/19	Fri 24/5/19	\$0	\$0	\$0	
1129		2.4.4.2.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days EA		Fri 19/4/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	
1130		2.4.4.2.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Thu 13/6/19	Thu 13/6/19	\$0	\$0	\$0	
1131		2.4.4.2.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day CG		Fri 14/6/19	Fri 14/6/19	\$0	\$0	\$0	
1132		2.4.4.2.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days BID		Mon 17/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	
1133		2.4.4.2.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Fri 21/6/19	Fri 21/6/19	\$0	\$0	\$0	
1134		2.4.4.2.2.2		Proceso de Contratación	205 days		Mon 24/6/19	Thu 23/4/20	\$0	\$0	\$0	
1135		2.4.4.2.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra	10 days EA		Mon 24/6/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	
1136	A	2.4.4.2.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Fri 5/7/19	Fri 5/7/19	\$0	\$0	\$0	
1137		2.4.4.2.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days OFERENTES		Mon 8/7/19	Thu 8/8/19	\$0	\$0	\$0	
1138		2.4.4.2.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days		Thu 8/8/19	Thu 8/8/19	\$0	\$0	\$0	
1139		2.4.4.2.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days CEO		Fri 9/8/19	Mon 9/9/19	\$0	\$0	\$0	
1140		2.4.4.2.2.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day CG		Tue 10/9/19	Tue 10/9/19	\$0	\$0	\$0	
1141		2.4.4.2.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Tue 10/9/19	Tue 10/9/19	\$0	\$0	\$0	
1142		2.4.4.2.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day CG		Wed 11/9/19	Wed 11/9/19	\$0	\$0	\$0	
1143		2.4.4.2.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days BID		Thu 12/9/19	Wed 25/9/19	\$0	\$0	\$0	
1144		2.4.4.2.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Wed 25/9/19	Wed 25/9/19	\$0	\$0	\$0	
1145		2.4.4.2.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day EA		Thu 26/9/19	Thu 26/9/19	\$0	\$0	\$0	
1146		2.4.4.2.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days CEO		Fri 27/9/19	Thu 10/10/19	\$0	\$0	\$0	
1147		2.4.4.2.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days CG		Fri 11/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	
1148		2.4.4.2.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days		Mon 21/10/19	Mon 21/10/19	\$0	\$0	\$0	

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1149		2.4.4.2.2.2.15		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	CG	Tue 22/10/19	Wed 23/10/19	\$0	\$0	\$0					
1150		2.4.4.2.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	CG	Thu 24/10/19	Thu 24/10/19	\$0	\$0	\$0					
1151		2.4.4.2.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	BID	Fri 25/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0					
1152		2.4.4.2.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado en	0 days		Thu 31/10/19	Thu 31/10/19	\$0	\$0	\$0					
1153		2.4.4.2.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Fri 1/11/19	Fri 1/11/19	\$0	\$0	\$0					
1154		2.4.4.2.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	EA	Mon 4/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0					
1155		2.4.4.2.2.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days		Fri 22/11/19	Fri 22/11/19	\$0	\$0	\$0					
1156		2.4.4.2.2.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	EA	Mon 25/11/19	Tue 7/1/20	\$0	\$0	\$0					
1157	F	2.4.4.2.2.2.23		Contrato firmado	0 days		Tue 7/1/20	Tue 7/1/20	\$0	\$0	\$0					
1158		2.4.4.2.2.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Wed 8/1/20	Fri 10/4/20	\$0	\$0	\$0					
1159	R	2.4.4.2.2.2.25		Contrato refrendado	0 days		Fri 10/4/20	Fri 10/4/20	\$0	\$0	\$0					
1160		2.4.4.2.2.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Thu 16/4/20	Thu 16/4/20	\$0	\$0	\$0					
1161		2.4.4.2.2.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	AC	Fri 17/4/20	Thu 23/4/20	\$0	\$0	\$0					
1162		2.4.4.2.2.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days		Thu 23/4/20	Thu 23/4/20	\$0	\$0	\$0					
1163		2.4.4.2.2.3		Ejecución del contrato	572 days		Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					
1164		2.4.4.2.2.3.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 2	572 days	FS	Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					
1165		2.4.4.2.2.4		Pagos	572 days		Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355					
1166		2.4.4.2.2.4.1	BID	Pagos BID	572 days	EF	Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355					
1167		2.4.5		Macrosector 5	768 days		Thu 8/8/19	Tue 30/8/22	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1168		2.4.5.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1169		2.4.5.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1170		2.4.5.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1171		2.4.5.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1172		2.4.5.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000					
1173		2.4.5.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000					
1174		2.4.5.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1175		2.4.5.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1176		2.4.5.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1177		2.4.5.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1178		2.4.5.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1179		2.4.5.2		Ejecución de Obras	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					

<

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1180		2.4.5.2.1		LPI_8. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 2	550 days		Wed 27/5/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1181		2.4.5.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1182		2.4.5.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1183		2.4.5.2.1.1.2		Macrosectores - Grupo 2, construídas	0 days		Mon 27/6/22	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1184		2.4.5.2.1.2		Pagos	528 days		Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1185		2.4.5.2.1.2.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1186		2.4.5.2.2		SBCC_16. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 2	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355					
1187		2.4.5.2.2.1		Ejecución del contrato	572 days		Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					
1188		2.4.5.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 2	572 days	FS	Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					
1189		2.4.5.2.2.2		Pagos	572 days		Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355					
1190		2.4.5.2.2.2.1	BID	Pagos BID	572 days	EF	Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355					
1191		2.4.6		Macrosector 6	768 days		Thu 8/8/19	Tue 30/8/22	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1192		2.4.6.1		Actividades de Alto Impacto	488 days		Thu 8/8/19	Tue 27/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1193		2.4.6.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	466 days		Mon 9/9/19	Tue 27/7/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1194		2.4.6.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1195		2.4.6.1.1.2		Pagos	444 days		Wed 9/10/19	Tue 27/7/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1196		2.4.6.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000					
1197		2.4.6.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Fri 8/11/19	Tue 27/7/21	\$15,000	\$0	\$15,000					
1198		2.4.6.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1199		2.4.6.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1200		2.4.6.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1201		2.4.6.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1202		2.4.6.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1203		2.4.6.2		Ejecución de Obras	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
1204		2.4.6.2.1		LPI_8. Contratación de firma para ejecución de obra	550 days		Wed 27/5/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1205		2.4.6.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1206		2.4.6.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1207		2.4.6.2.1.1.2		Macrosectores - Grupo 2, construídas	0 days		Mon 27/6/22	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1208		2.4.6.2.1.2		Pagos	528 days		Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1209		2.4.6.2.1.2.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1210		2.4.6.2.2		SBCC_16. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 2	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355					
1211		2.4.6.2.2.1		Ejecución del contrato	572 days		Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1212		2.4.6.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 2	572 days	FS	Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0				FS	
1213		2.4.6.2.2.2		Pagos	572 days		Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355					
1214		2.4.6.2.2.2.1	BID	Pagos BID	572 days	EF	Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$156,355	\$0	\$156,355				EF	
1215		2.4.7		Macrosector 7	1027 days		Thu 8/8/19	Thu 31/8/23	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1216		2.4.7.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1217		2.4.7.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1218		2.4.7.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0				AT	
1219		2.4.7.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1220		2.4.7.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000				EF	
1221		2.4.7.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000				EF	
1222		2.4.7.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1223		2.4.7.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1224		2.4.7.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0				SCAT	
1225		2.4.7.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1226		2.4.7.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750				EF	
1227		2.4.7.2		Ejecución de Obras	842 days		Tue 12/5/20	Thu 31/8/23	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
1228		2.4.7.2.1		LPI_9. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 3	783 days		Thu 2/7/20	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1229		2.4.7.2.1.1		Etapas previa	30 days		Thu 2/7/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0					
1230		2.4.7.2.1.1.1		Revisión de los insumos técnicos	2 days	ATec	Thu 2/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0				ATec	
1231		2.4.7.2.1.1.2		Elaboración de los Documentos de Licitación	12 days	EA	Mon 6/7/20	Tue 21/7/20	\$0	\$0	\$0				EA	
1232		2.4.7.2.1.1.3		Validación de los Documentos de Licitación	5 days	CG	Wed 22/7/20	Tue 28/7/20	\$0	\$0	\$0				CG	
1233		2.4.7.2.1.1.4		Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 day	CG	Wed 29/7/20	Wed 29/7/20	\$0	\$0	\$0				CG	
1234		2.4.7.2.1.1.5		Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 days	BID	Thu 30/7/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0				BID	
1235		2.4.7.2.1.1.6		DDL con No Objeción del BID emitida	0 days		Wed 12/8/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0				12/8	
1236		2.4.7.2.1.2		Etapas de Contratación	204 days		Thu 13/8/20	Fri 11/6/21	\$0	\$0	\$0					
1237		2.4.7.2.1.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment	10 days	EA	Thu 13/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0				EA	
1238	A	2.4.7.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0				26/8	
1239		2.4.7.2.1.2.3		Periodo de preparación de ofertas	30 days	OFEREN	Thu 27/8/20	Thu 8/10/20	\$0	\$0	\$0				OFERENTES	
1240		2.4.7.2.1.2.4		Plazo de previsión para adendas	15 days	OFEREN	Fri 9/10/20	Fri 30/10/20	\$0	\$0	\$0				OFERENTES	
1241		2.4.7.2.1.2.5		Acto Público de Apertura de las ofertas realizadas	0 days		Fri 30/10/20	Fri 30/10/20	\$0	\$0	\$0				30/10	
1242		2.4.7.2.1.2.6		Evaluación de las Ofertas recibidas	22 days	CEO	Mon 2/11/20	Tue 1/12/20	\$0	\$0	\$0				CEO	
1243		2.4.7.2.1.2.7		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación	1 day	CG	Wed 2/12/20	Wed 2/12/20	\$0	\$0	\$0				CG	
1244		2.4.7.2.1.2.8		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Wed 2/12/20	Wed 2/12/20	\$0	\$0	\$0				2/12	

Page 39

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1245		2.4.7.2.1.2.9		Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 day	CG	Thu 3/12/20	Thu 3/12/20	\$0	\$0	\$0					
1246		2.4.7.2.1.2.10		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	22 days	BID	Fri 4/12/20	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0					
1247		2.4.7.2.1.2.11		N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 days		Mon 18/1/21	Mon 18/1/21	\$0	\$0	\$0					
1248		2.4.7.2.1.2.12		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Tue 19/1/21	Tue 19/1/21	\$0	\$0	\$0					
1249		2.4.7.2.1.2.13		Emisión de la Resolución de Adjudicación	5 days	EA	Wed 20/1/21	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0					
1250		2.4.7.2.1.2.14		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Tue 26/1/21	Tue 26/1/21	\$0	\$0	\$0					
1251		2.4.7.2.1.2.15		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Wed 27/1/21	Tue 2/2/21	\$0	\$0	\$0					
1252		2.4.7.2.1.2.16		Tramitación de la firma del Contrato	15 days	EA	Wed 3/2/21	Tue 23/2/21	\$0	\$0	\$0					
1253	F	2.4.7.2.1.2.17		Contrato firmado	0 days		Tue 23/2/21	Tue 23/2/21	\$0	\$0	\$0					
1254		2.4.7.2.1.2.18		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Wed 24/2/21	Thu 27/5/21	\$0	\$0	\$0					
1255	R	2.4.7.2.1.2.19		Contrato refrendado	0 days		Thu 27/5/21	Thu 27/5/21	\$0	\$0	\$0					
1256		2.4.7.2.1.2.20		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Wed 2/6/21	Wed 2/6/21	\$0	\$0	\$0					
1257		2.4.7.2.1.2.21		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	7 days	ATec	Thu 3/6/21	Fri 11/6/21	\$0	\$0	\$0					
1258		2.4.7.2.1.2.22		Orden de Proceder emitida	0 days		Fri 11/6/21	Fri 11/6/21	\$0	\$0	\$0					
1259		2.4.7.2.1.3		Ejecución del contrato	528 days		Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1260		2.4.7.2.1.3.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1261		2.4.7.2.1.3.2		Macrosectores - Grupo 3, construídas	0 days		Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1262		2.4.7.2.1.4		Pagos	527 days		Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1263		2.4.7.2.1.4.1	BID	Pagos BID	527 days	EF	Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1264		2.4.7.2.2		SBCC_17. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 3	842 days		Tue 12/5/20	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
1265		2.4.7.2.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Tue 12/5/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0					
1266		2.4.7.2.2.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Inter	5 days	EA	Tue 12/5/20	Mon 18/5/20	\$0	\$0	\$0					
1267	AE	2.4.7.2.2.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Mon 18/5/20	Mon 18/5/20	\$0	\$0	\$0					
1268		2.4.7.2.2.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	FS	Tue 19/5/20	Fri 5/6/20	\$0	\$0	\$0					
1269		2.4.7.2.2.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	FC	Mon 8/6/20	Mon 8/6/20	\$0	\$0	\$0					
1270		2.4.7.2.2.1.5		Selección de lista corta	5 days	EA	Tue 9/6/20	Mon 15/6/20	\$0	\$0	\$0					
1271		2.4.7.2.2.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	EA	Tue 12/5/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0					
1272		2.4.7.2.2.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Fri 3/7/20	Fri 3/7/20	\$0	\$0	\$0					
1273		2.4.7.2.2.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	CG	Mon 6/7/20	Mon 6/7/20	\$0	\$0	\$0					
1274		2.4.7.2.2.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	BID	Tue 7/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1275		2.4.7.2.2.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Mon 13/7/20	Mon 13/7/20	\$0	\$0	\$0			13/7		
1276		2.4.7.2.2.2		Proceso de Contratación	205 days		Tue 14/7/20	Thu 13/5/21	\$0	\$0	\$0			EA		
1277		2.4.7.2.2.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra	10 days	EA	Tue 14/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0					
1278	A	2.4.7.2.2.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Mon 27/7/20	Mon 27/7/20	\$0	\$0	\$0			27/7		
1279		2.4.7.2.2.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	OFEREN	Tue 28/7/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0			OFERENTES		
1280		2.4.7.2.2.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days		Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0			26/8		
1281		2.4.7.2.2.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	CEO	Thu 27/8/20	Mon 28/9/20	\$0	\$0	\$0			CEO		
1282		2.4.7.2.2.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day	CG	Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0			CG		
1283		2.4.7.2.2.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Tue 29/9/20	Tue 29/9/20	\$0	\$0	\$0			29/9		
1284		2.4.7.2.2.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	CG	Wed 30/9/20	Wed 30/9/20	\$0	\$0	\$0			CG		
1285		2.4.7.2.2.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	BID	Thu 1/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0			BID		
1286		2.4.7.2.2.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Thu 15/10/20	Thu 15/10/20	\$0	\$0	\$0			15/10		
1287		2.4.7.2.2.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	EA	Fri 16/10/20	Fri 16/10/20	\$0	\$0	\$0			EA		
1288		2.4.7.2.2.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	CEO	Mon 19/10/20	Fri 30/10/20	\$0	\$0	\$0			CEO		
1289		2.4.7.2.2.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	CG	Mon 2/11/20	Tue 10/11/20	\$0	\$0	\$0			CG		
1290		2.4.7.2.2.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 days		Tue 10/11/20	Tue 10/11/20	\$0	\$0	\$0			10/11		
1291		2.4.7.2.2.2.15		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 days	CG	Wed 11/11/20	Thu 12/11/20	\$0	\$0	\$0			CG		
1292		2.4.7.2.2.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	CG	Fri 13/11/20	Fri 13/11/20	\$0	\$0	\$0			CG		
1293		2.4.7.2.2.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	BID	Mon 16/11/20	Fri 20/11/20	\$0	\$0	\$0			BID		
1294		2.4.7.2.2.2.18		N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado en	0 days		Fri 20/11/20	Fri 20/11/20	\$0	\$0	\$0			20/11		
1295		2.4.7.2.2.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Mon 23/11/20	Mon 23/11/20	\$0	\$0	\$0			EA		
1296		2.4.7.2.2.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	EA	Tue 24/11/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0			EA		
1297		2.4.7.2.2.2.21		Resolución de Adjudicación firmada	0 days		Mon 14/12/20	Mon 14/12/20	\$0	\$0	\$0			14/12		
1298		2.4.7.2.2.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	EA	Tue 15/12/20	Wed 27/1/21	\$0	\$0	\$0			EA		
1299	F	2.4.7.2.2.2.23		Contrato firmado	0 days		Wed 27/1/21	Wed 27/1/21	\$0	\$0	\$0			27/1		
1300		2.4.7.2.2.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Thu 28/1/21	Fri 30/4/21	\$0	\$0	\$0			CGR		
1301	R	2.4.7.2.2.2.25		Contrato refrendado	0 days		Fri 30/4/21	Fri 30/4/21	\$0	\$0	\$0			30/4		
1302		2.4.7.2.2.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Thu 6/5/21	Thu 6/5/21	\$0	\$0	\$0			EA		
Page 41																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1303		2.4.7.2.2.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	AC	Fri 7/5/21	Thu 13/5/21	\$0	\$0	\$0					
1304		2.4.7.2.2.2.28		Orden de Proceder emitida	0 days		Thu 13/5/21	Thu 13/5/21	\$0	\$0	\$0					
1305		2.4.7.2.2.3		Ejecución del contrato	570 days		Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1306		2.4.7.2.2.3.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 3	570 days	FS	Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1307		2.4.7.2.2.4		Pagos	570 days		Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
1308		2.4.7.2.2.4.1	BID	Pagos BID	570 days	EF	Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
1309		2.4.8		Macrosector 8	1027 days		Thu 8/8/19	Thu 31/8/23	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1310		2.4.8.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1311		2.4.8.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1312		2.4.8.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1313		2.4.8.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1314		2.4.8.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000					
1315		2.4.8.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000					
1316		2.4.8.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1317		2.4.8.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1318		2.4.8.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1319		2.4.8.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1320		2.4.8.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1321		2.4.8.2		Ejecución de Obras	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
1322		2.4.8.2.1		LPI_9. Contratación de firma para ejecución de obra	549 days		Mon 14/6/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1323		2.4.8.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1324		2.4.8.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1325		2.4.8.2.1.1.2		Macrosectores - Grupo 3, construidas	0 days		Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1326		2.4.8.2.1.2		Pagos	527 days		Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1327		2.4.8.2.1.2.1	BID	Pagos BID	527 days	EF	Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1328		2.4.8.2.2		SBCC_17. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 3	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
1329		2.4.8.2.2.1		Ejecución del contrato	570 days		Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1330		2.4.8.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 3	570 days	FS	Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1331		2.4.8.2.2.2		Pagos	570 days		Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
1332		2.4.8.2.2.2.1	BID	Pagos BID	570 days	EF	Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
1333		2.4.9		Macrosector 9	1027 days		Thu 8/8/19	Thu 31/8/23	\$2,883,020	\$0	\$2,883,020					
1334		2.4.9.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1335		2.4.9.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1336		2.4.9.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1337		2.4.9.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1338		2.4.9.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000			EF		
1339		2.4.9.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000			EF		
1340		2.4.9.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión c	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1341		2.4.9.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1342		2.4.9.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0			SCAT		
1343		2.4.9.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1344		2.4.9.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750			EF		
1345		2.4.9.2		Ejecución de Obras	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$2,762,270	\$0	\$2,762,270					
1346		2.4.9.2.1		LPI_9. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 3	549 days		Mon 14/6/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
				Ejecución del contrato	528 days		Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1347		2.4.9.2.1.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1348		2.4.9.2.1.1.1		Macrosectores - Grupo 3, construídas	0 days		Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0				EC	
1349		2.4.9.2.1.1.2													30/6	
1350		2.4.9.2.1.2		Pagos	527 days		Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1351		2.4.9.2.1.2.1	BID	Pagos BID	527 days	EF	Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915			EF		
1352		2.4.9.2.2		SBCC_17. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 3	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
				Ejecución del contrato	570 days		Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1353		2.4.9.2.2.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 3	570 days	FS	Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0			FS		
1354		2.4.9.2.2.1.1														
1355		2.4.9.2.2.2		Pagos	570 days		Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355					
1356		2.4.9.2.2.2.1	BID	Pagos BID	570 days	EF	Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,355	\$0	\$156,355			EF		
1357		2.4.10		Macrosector 10	1027 days		Thu 8/8/19	Thu 31/8/23	\$2,883,023	\$0	\$2,883,023					
1358		3.4.12.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$120,750	\$0	\$120,750					
1359		2.4.10.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1360		2.4.10.1.1.1		Instalación de macro-medidores y válvulas	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0			AT		
1361		2.4.10.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$115,000	\$0	\$115,000					
1362		2.4.10.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$100,000	\$0	\$100,000			EF		
1363		2.4.10.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$15,000	\$0	\$15,000			EF		
1364		2.4.10.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1365		2.4.10.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1366		2.4.10.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0			SCAT		
1367		2.4.10.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750					
1368		2.4.10.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$5,750	\$0	\$5,750			EF		
1369		2.4.10.2		Ejecución de Obras	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$2,762,273	\$0	\$2,762,273					
1370		2.4.10.2.1		LPI_9. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 3	549 days		Mon 14/6/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1371		2.4.10.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1372		2.4.10.2.1.1.1		Ejecución de las obras civiles	528 days	EC	Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1373		2.4.10.2.1.1.2		Macrosectores - Grupo 3, construídas	0 days		Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1374		2.4.10.2.1.2		Pagos	527 days		Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1375		2.4.10.2.1.2.1	BID	Pagos BID	527 days	EF	Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$2,605,915	\$0	\$2,605,915					
1376		2.4.10.2.2		SBCC_17. Contratación de firma para la supervisión	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$156,358	\$0	\$156,358					
1377		2.4.10.2.2.1		Ejecución del contrato	570 days		Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1378		2.4.10.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 3	570 days	FS	Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1379		2.4.10.2.2.2		Pagos	570 days		Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,358	\$0	\$156,358					
1380		2.4.10.2.2.2.1	BID	Pagos BID	570 days	EF	Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$156,358	\$0	\$156,358					
1381		2.4		Producto 18: Macrosectores optimizados	1137 days		Thu 28/2/19	Thu 31/8/23	\$82,847,574	\$0	\$82,847,574					
1382		3.5.1		GRP: Elaboración del Estudio Socio-económico para determinar precios del servicio económicos para el agua	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
1383		3.5.2		GRP: Implementación de medidas de mitigación necesarias, actividades de consulta, comunicación, soporte, y capacitaciones específicas para asegurar continuo apoyo a los grupos afectados	132 days		Thu 28/2/19	Fri 6/9/19	\$0	\$0	\$0					
1384		2.5.1		Macrosector 1	768 days		Thu 8/8/19	Tue 30/8/22	\$20,711,895	\$0	\$20,711,895					
1385		2.5.1.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$4,528,127	\$0	\$4,528,127					
1386		2.5.1.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1387		2.5.1.1.1.1		Instalación de micro-medidores, Reparación de fugas, cambios de válvulas e hidrantes en la red, Manejo de presiones y rehabilitación de redes	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1388		2.5.1.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1389		2.5.1.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$2,200,000	\$0	\$2,200,000					
1390		2.5.1.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$1,250,000	\$0	\$1,250,000					
1391		2.5.1.1.1.2.3	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000					
1392		2.5.1.1.1.2.4	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$250,000	\$0	\$250,000					
1393		2.5.1.1.1.2.5	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$562,500	\$0	\$562,500					
1394		2.5.1.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,627	\$0	\$215,627					
1395		2.5.1.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,627	\$0	\$215,627					
1396		2.5.1.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1397		2.5.1.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,627	\$0	\$215,627					
1398		2.5.1.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,627	\$0	\$215,627					
1399		2.5.1.2		Ejecución de Obras	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$16,183,768	\$0	\$16,183,768					
1400		2.5.1.2.1		LPI_8. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 2	550 days		Wed 27/5/20	Thu 28/7/22	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1401		2.5.1.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1402		2.5.1.2.1.1.1		Optimización del macro-sector 1	528 days	EC	Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1403		2.5.1.2.1.1.2		Optimización del macrosector 1, construídas	0 days		Mon 27/6/22	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0				27/6	
1404		2.5.1.2.1.2		Pagos	528 days		Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1405		2.5.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706				EF	
1406		2.5.1.2.2		SBCC_16. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 2	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$916,062	\$0	\$916,062					
1407		2.5.1.2.2.1		Ejecución del contrato	572 days		Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					
1408		2.5.1.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 2	572 days	FS	Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0				FS	
1409		2.5.1.2.2.2		Pagos	572 days		Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$916,062	\$0	\$916,062					
1410		2.5.1.2.2.2.1	BID	Pagos BID	572 days	EF	Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$916,062	\$0	\$916,062				EF	
1411		2.5.2		Macrosector 2	768 days		Thu 8/8/19	Tue 30/8/22	\$20,711,893	\$0	\$20,711,893					
1412		2.5.2.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$4,528,125	\$0	\$4,528,125					
1413		2.5.2.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1414		2.5.2.1.1.1		Instalación de micro-medidores, Reparación de fugas, cambios de válvulas e hidrantes en la red, Manejo de presiones y rehabilitación de redes	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0				AT	
1415		2.5.2.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1416		2.5.2.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$2,200,000	\$0	\$2,200,000				EF	
1417		2.5.2.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$1,250,000	\$0	\$1,250,000				EF	
1418		2.5.2.1.1.2.3	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000				EF	
1419		2.5.2.1.1.2.4	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$250,000	\$0	\$250,000				EF	
1420		2.5.2.1.1.2.5	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$562,500	\$0	\$562,500				EF	
1421		2.5.2.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1422		2.5.2.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1423		2.5.2.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0				SCAT	
1424		2.5.2.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1425		2.5.2.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625				EF	
1426		2.5.2.2		Ejecución de Obras	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$16,183,768	\$0	\$16,183,768					
1427		2.5.2.2.1		LPI_8. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 2	550 days		Wed 27/5/20	Thu 28/7/22	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1428		2.5.2.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0					
1429		2.5.2.2.1.1.1		Optimización del macro-sector 2	528 days	EC	Wed 27/5/20	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0				EC	
1430		2.5.2.2.1.1.2		Optimización del macrosector 2, construídas	0 days		Mon 27/6/22	Mon 27/6/22	\$0	\$0	\$0				27/6	
1431		2.5.2.2.1.2		Pagos	528 days		Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1432		2.5.2.2.1.2.1	BID	Pagos BID	528 days	EF	Fri 26/6/20	Thu 28/7/22	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706				EF	
1433		2.5.2.2.2		SBCC_16. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 2	594 days		Fri 24/4/20	Tue 30/8/22	\$916,062	\$0	\$916,062					
1434		2.5.2.2.2.1		Ejecución del contrato	572 days		Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1435		2.5.2.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 2	572 days	FS	Fri 24/4/20	Thu 28/7/22	\$0	\$0	\$0					
1436		2.5.2.2.2.2		Pagos	572 days		Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$916,062	\$0	\$916,062					
1437		2.5.2.2.2.2.1	BID	Pagos BID	572 days	EF	Wed 27/5/20	Tue 30/8/22	\$916,062	\$0	\$916,062					
1438		2.5.3		Macrosector 3	1027 days		Thu 8/8/19	Thu 31/8/23	\$20,711,893	\$0	\$20,711,893					
1439		2.5.3.1		Actividades de Alto Impacto	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$4,528,125	\$0	\$4,528,125					
1440		2.5.3.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1441		2.5.3.1.1.1		Instalación de micro-medidores, Reparación de fugas, cambios de válvulas e hidrantes en la red, Manejo de presiones y rehabilitación de redes	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1442		2.5.3.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1443		2.5.3.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$2,200,000	\$0	\$2,200,000					
1444		2.5.3.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$1,250,000	\$0	\$1,250,000					
1445		2.5.3.1.1.2.3	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000					
1446		2.5.3.1.1.2.4	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$562,500	\$0	\$562,500					
1447		2.5.3.1.1.2.5	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$250,000	\$0	\$250,000					
1448		2.5.3.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1449		2.5.3.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1450		2.5.3.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1451		2.5.3.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1452		2.5.3.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1453		2.5.3.2		Ejecución de Obras	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$16,183,768	\$0	\$16,183,768					
1454		2.5.3.2.1		LPI_9. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 3	549 days		Mon 14/6/21	Mon 31/7/23	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1455		2.5.3.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1456		2.5.3.2.1.1.1		Optimización del macro-sector 3	528 days	EC	Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					</

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1467		2.5.4.1.1		SBCC_11. Actividades de Alto Impacto	444 days		Mon 9/9/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1468		2.5.4.1.1.1		Instalación de micro-medidores, Reparación de fugas, cambios de válvulas e hidrantes en la red, Manejo de presiones y rehabilitación de redes	422 days	AT	Mon 9/9/19	Wed 26/5/21	\$0	\$0	\$0					
1469		2.5.4.1.1.2		Pagos	422 days		Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$4,312,500	\$0	\$4,312,500					
1470		2.5.4.1.1.2.1	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$2,200,000	\$0	\$2,200,000					
1471		2.5.4.1.1.2.2	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$1,250,000	\$0	\$1,250,000					
1472		2.5.4.1.1.2.3	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000					
1473		2.5.4.1.1.2.4	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$250,000	\$0	\$250,000					
1474		2.5.4.1.1.2.5	BID	Pagos BID	422 days	EF	Wed 9/10/19	Fri 25/6/21	\$562,500	\$0	\$562,500					
1475		2.5.4.1.2		SBC_12. Contratación de firma para la supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1476		2.5.4.1.2.1		Ejecución del contrato	487 days		Thu 8/8/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1477		2.5.4.1.2.1.1		Supervisión de la Asistencia Técnica del IDAAN	466 days	SCAT	Thu 8/8/19	Fri 25/6/21	\$0	\$0	\$0					
1478		2.5.4.1.2.1.2		Pagos	465 days		Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1479		2.5.4.1.2.1.2.1	BID	Pagos BID	465 days	EF	Mon 9/9/19	Mon 26/7/21	\$215,625	\$0	\$215,625					
1480		2.5.4.2		Ejecución de Obras	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$16,183,768	\$0	\$16,183,768					
1481		2.5.4.2.1		LPI_9. Contratación de firma para ejecución de obras de creación de macrosectores - Grupo 3	549 days		Mon 14/6/21	Mon 31/7/23	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1482		2.5.4.2.1.1		Ejecución del contrato	528 days		Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1483		2.5.4.2.1.1.1		Optimización del macro-sector 4	528 days	EC	Mon 14/6/21	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1484		2.5.4.2.1.1.2		Optimización del macrosector 4, construídas	0 days		Fri 30/6/23	Fri 30/6/23	\$0	\$0	\$0					
1485		2.5.4.2.1.2		Pagos	527 days		Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1486		2.5.4.2.1.2.1	BID	Pagos BID	527 days	EF	Wed 14/7/21	Mon 31/7/23	\$15,267,706	\$0	\$15,267,706					
1487		2.5.4.2.2		SBCC_17. Contratación de firma para la supervisión de obras de creción y optimización de Macrosectores - Grupo 3	592 days		Fri 14/5/21	Thu 31/8/23	\$916,062	\$0	\$916,062					
1488		2.5.4.2.2.1		Ejecución del contrato	570 days		Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1489		2.5.4.2.2.1.1		Supervisión de las obras de creación y optimización de macrosectores - Grupo 3	570 days	FS	Fri 14/5/21	Mon 31/7/23	\$0	\$0	\$0					
1490		2.5.4.2.2.2		Pagos	570 days		Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$916,062	\$0	\$916,062					
1491		2.5.4.2.2.2.1	BID	Pagos BID	570 days	EF	Tue 15/6/21	Thu 31/8/23	\$916,062	\$0	\$916,062					
1492		3		Administración, Auditoría y Evaluación	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$4,084,000	\$2,524,000	\$6,608,000					
1493		3.1		Administración del Programa	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$3,659,000	\$2,524,000	\$6,183,000					
1494		3.1.1		Equipo Coordinador del Proyecto PN-L1148	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$1,728,000	\$2,448,000	\$4,176,000					
1495		4.1.1.1		GRP-A1.2: Integración oportuna del equipo de coordinación del Programa en la estructura del IDAAN	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0					
1496		3.1.1.1		Concidiión Previa al PD: SN_20. Coordinador General d	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$432,000	\$432,000					
1497		3.1.1.1.1		Tramitación del documento de designación formal	86 days	DE	Wed 2/5/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1498		3.1.1.1.2		Pagos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$432,000	\$432,000					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1499		3.1.1.1.2.1	CL	Pagos CL	1518 days	EF	Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$432,000	\$432,000					
1500		3.1.1.2		GRP.A4.2. SN_21. Especialista Planificación & Monitoreo con experiencia en proyectos financiados por el BID y experiencia de trabajo en el sector	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1501		3.1.1.2.1		Tramitación del documento de designación formal	86 days	DE	Wed 2/5/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1502		3.1.1.2.2		Pagos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1503		3.1.1.2.2.1	CL	Pagos CL	1518 days	EF	Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1504		3.1.1.3		GRP.A4.2. y Concición Previa al PD: SN_22. Especialista de Adquisiciones, con experiencia en proyectos financiados por el BID y experiencia de	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1505		3.1.1.3.1		Tramitación del documento de designación formal	86 days	DE	Wed 2/5/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1506		3.1.1.3.2		Pagos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1507		3.1.1.3.2.1	CL	Pagos CL	1518 days	EF	Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1508		3.1.1.4		GRP.A4.2. y Concición Previa al PD: SN_23. Especialista Financiero con experiencia en proyectos financiados por el BID y experiencia de trabajo en el	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1509		3.1.1.4.1		Tramitación del documento de designación formal	86 days	DE	Wed 2/5/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1510		3.1.1.4.2		Pagos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1511		3.1.1.4.2.1	CL	Pagos CL	1518 days	EF	Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1512		3.1.1.5		SN_24. Especialista Social	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1513		3.1.1.5.1		Tramitación del documento de designación formal	86 days	DE	Wed 2/5/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1514		3.1.1.5.2		Pagos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1515		3.1.1.5.2.1	CL	Pagos CL	1518 days	EF	Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1516		3.1.1.6		SN_25. Especialista Ambiental	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1517		3.1.1.6.1		Tramitación del documento de designación formal	86 days	DE	Wed 2/5/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1518		3.1.1.6.2		Pagos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1519		3.1.1.6.2.1	CL	Pagos CL	1518 days	EF	Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$288,000	\$288,000					
1520		3.1.1.7		SN_26. Personal de Apoyo	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$0	\$576,000	\$576,000					
1521		3.1.1.7.1		Tramitación del documento de designación formal	86 days	DE	Wed 2/5/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1522		3.1.1.7.2		Pagos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$576,000	\$576,000					
1523		3.1.1.7.2.1	CL	Pagos CL	1518 days	EF	Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$576,000	\$576,000					
1524		3.1.1.8		Personal de Apoyo previsto para la Direcciones Misionales a ser asignados al Programa	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$1,728,000	\$0	\$1,728,000					
1525		3.1.1.8.1		CCIN_27. Contratación de Especialista de Operacion	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1526		3.1.1.8.1.1		Etapla previa	9 days		Mon 3/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1527		3.1.1.8.1.1.1		Elaboración de los TDR	7 days	ATec	Mon 3/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0					
1528		3.1.1.8.1.1.2		Validación de los TDR	2 days	CG	Wed 12/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1529		3.1.1.8.1.2		Proceso de Contratación	104 days		Fri 14/9/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1530		3.1.1.8.1.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	1 day	EA	Fri 14/9/18	Fri 14/9/18	\$0	\$0	\$0					

</

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1531		3.1.1.8.1.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	EA	Mon 17/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1532		3.1.1.8.1.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days		Fri 28/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1533		3.1.1.8.1.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	10 days	CEO	Mon 1/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0					
1534		3.1.1.8.1.2.5		Preparación del Contrato	1 day	EA	Tue 16/10/18	Tue 16/10/18	\$0	\$0	\$0					
1535		3.1.1.8.1.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	EA	Wed 17/10/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0					
1536		3.1.1.8.1.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	EA	Thu 18/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0					
1537		3.1.1.8.1.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	CI;CG	Thu 25/10/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1538	F	3.1.1.8.1.2.9		Contrato firmado	0 days		Wed 7/11/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1539		3.1.1.8.1.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Thu 8/11/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1540	R	3.1.1.8.1.2.11		Contrato refrendado	0 days		Mon 18/2/19	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1541		3.1.1.8.1.3		Ejecución del contrato	1383 days		Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					
1542		3.1.1.8.1.3.1		Desarrollo de las actividades	1383 days	CI	Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					
1543		3.1.1.8.1.4		Pagos	1383 days		Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1544		3.1.1.8.1.4.1	BID	Pagos BID	1383 days	EF	Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1545		3.1.1.8.2		CCIN_28. Contratación de Especialista Comercial	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1546		3.1.1.8.2.1		Etapa previa	9 days		Mon 3/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1547		3.1.1.8.2.1.1		Elaboración de los TDR	7 days	ATec	Mon 3/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0					
1548		3.1.1.8.2.1.2		Validación de los TDR	2 days	CG	Wed 12/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1549		3.1.1.8.2.2		Proceso de Contratación	104 days		Fri 14/9/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1550		3.1.1.8.2.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	1 day	EA	Fri 14/9/18	Fri 14/9/18	\$0	\$0	\$0					
1551		3.1.1.8.2.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	EA	Mon 17/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1552		3.1.1.8.2.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days		Fri 28/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1553		3.1.1.8.2.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	10 days	CEO	Mon 1/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0					
1554		3.1.1.8.2.2.5		Preparación del Contrato	1 day	EA	Tue 16/10/18	Tue 16/10/18	\$0	\$0	\$0					

Page 49

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148												
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	
1555		3.1.1.8.2.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	EA	Wed 17/10/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0	2014
1556		3.1.1.8.2.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	EA	Thu 18/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	2017
1557		3.1.1.8.2.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	CI;CG	Thu 25/10/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0	2020
1558	F	3.1.1.8.2.2.9		Contrato firmado	0 days		Wed 7/11/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0	2023
1559		3.1.1.8.2.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Thu 8/11/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0	2026
1560	R	3.1.1.8.2.2.11		Contrato refrendado	0 days		Mon 18/2/19	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0	
1561		3.1.1.8.2.3		Ejecución del contrato	1383 days		Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0	
1562		3.1.1.8.2.3.1		Desarrollo de las actividades	1383 days	CI	Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0	
1563		3.1.1.8.2.4		Pagos	1383 days		Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000	
1564		3.1.1.8.2.4.1	BID	Pagos BID	1383 days	EF	Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000	
1565		3.1.1.8.3		CCIN_29. Contratación de Especialista en Ingeniería	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000	
1566		3.1.1.8.3.1		Etapas previas	9 days		Mon 3/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0	
1567		3.1.1.8.3.1.1		Elaboración de los TDR	7 days	ATec	Mon 3/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0	
1568		3.1.1.8.3.1.2		Validación de los TDR	2 days	CG	Wed 12/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0	
1569		3.1.1.8.3.2		Proceso de Contratación	104 days		Fri 14/9/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0	
1570		3.1.1.8.3.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	1 day	EA	Fri 14/9/18	Fri 14/9/18	\$0	\$0	\$0	
1571		3.1.1.8.3.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	EA	Mon 17/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0	
1572		3.1.1.8.3.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days		Fri 28/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0	
1573		3.1.1.8.3.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	10 days	CEO	Mon 1/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0	
1574		3.1.1.8.3.2.5		Preparación del Contrato	1 day	EA	Tue 16/10/18	Tue 16/10/18	\$0	\$0	\$0	
1575		3.1.1.8.3.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	EA	Wed 17/10/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0	
1576		3.1.1.8.3.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	EA	Thu 18/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0	
Page 50												

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1577		3.1.1.8.3.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	CI;CG	Thu 25/10/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1578	F	3.1.1.8.3.2.9		Contrato firmado	0 days		Wed 7/11/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1579		3.1.1.8.3.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Thu 8/11/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1580	R	3.1.1.8.3.2.11		Contrato refrendado	0 days		Mon 18/2/19	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1581		3.1.1.8.3.3		Ejecución del contrato	1383 days		Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					
1582		3.1.1.8.3.3.1		Desarrollo de las actividades	1383 days	CI	Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					
1583		3.1.1.8.3.4		Pagos	1383 days		Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1584		3.1.1.8.3.4.1	BID	Pagos BID	1383 days	EF	Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1585		3.1.1.8.4		CCIN_30. Contratación de Especialista en Gestión d	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1586		3.1.1.8.4.1		Etapa previa	9 days		Mon 3/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1587		3.1.1.8.4.1.1		Elaboración de los TDR	7 days	ATec	Mon 3/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0					
1588		3.1.1.8.4.1.2		Validación de los TDR	2 days	CG	Wed 12/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1589		3.1.1.8.4.2		Proceso de Contratación	104 days		Fri 14/9/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1590		3.1.1.8.4.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	1 day	EA	Fri 14/9/18	Fri 14/9/18	\$0	\$0	\$0					
1591		3.1.1.8.4.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	EA	Mon 17/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1592		3.1.1.8.4.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days		Fri 28/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1593		3.1.1.8.4.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	10 days	CEO	Mon 1/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0					
1594		3.1.1.8.4.2.5		Preparación del Contrato	1 day	EA	Tue 16/10/18	Tue 16/10/18	\$0	\$0	\$0					
1595		3.1.1.8.4.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	EA	Wed 17/10/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0					
1596		3.1.1.8.4.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	EA	Thu 18/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0					
1597		3.1.1.8.4.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	CI;CG	Thu 25/10/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1598	F	3.1.1.8.4.2.9		Contrato firmado	0 days		Wed 7/11/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1599		3.1.1.8.4.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Thu 8/11/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1600	R	3.1.1.8.4.2.11		Contrato refrendado	0 days		Mon 18/2/19	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1601		3.1.1.8.4.3		Ejecución del contrato	1383 days		Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					
1602		3.1.1.8.4.3.1		Desarrollo de las actividades	1383 days	CI	Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					

2014

2017

2020

2023

2026

CI;CG

7/11

CGR

18/2

CI

EF

ATec

CG

EA

EA

28/9

CEO

EA

EA

EA

CI;CG

7/11

CGR


18/2

CI


Page 51

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1603		3.1.1.8.4.4	BID	Pagos	1383 days		Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1604		3.1.1.8.4.4.1		Pagos BID	1383 days	EF	Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$288,000	\$0	\$288,000					
1605		3.1.1.8.5		CCIN_31. Contratación de Consultor a definir	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$576,000	\$0	\$576,000					
1606		3.1.1.8.5.1		Etapla previa	9 days		Mon 3/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1607		3.1.1.8.5.1.1		Elaboración de los TDR	7 days	ATec	Mon 3/9/18	Tue 11/9/18	\$0	\$0	\$0					
1608		3.1.1.8.5.1.2		Validación de los TDR	2 days	CG	Wed 12/9/18	Thu 13/9/18	\$0	\$0	\$0					
1609		3.1.1.8.5.2		Proceso de Contratación	104 days		Fri 14/9/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1610		3.1.1.8.5.2.1		Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	1 day	EA	Fri 14/9/18	Fri 14/9/18	\$0	\$0	\$0					
1611		3.1.1.8.5.2.2		Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 days	EA	Mon 17/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1612		3.1.1.8.5.2.3		Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones	0 days		Fri 28/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0					
1613		3.1.1.8.5.2.4		Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	10 days	CEO	Mon 1/10/18	Mon 15/10/18	\$0	\$0	\$0					
1614		3.1.1.8.5.2.5		Preparación del Contrato	1 day	EA	Tue 16/10/18	Tue 16/10/18	\$0	\$0	\$0					
1615		3.1.1.8.5.2.6		Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda	1 day	EA	Wed 17/10/18	Wed 17/10/18	\$0	\$0	\$0					
1616		3.1.1.8.5.2.7		Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)	5 days	EA	Thu 18/10/18	Wed 24/10/18	\$0	\$0	\$0					
1617		3.1.1.8.5.2.8		Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.	10 days	CI;CG	Thu 25/10/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1618	F	3.1.1.8.5.2.9		Contrato firmado	0 days		Wed 7/11/18	Wed 7/11/18	\$0	\$0	\$0					
1619		3.1.1.8.5.2.10		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Thu 8/11/18	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1620	R	3.1.1.8.5.2.11		Contrato refrendado	0 days		Mon 18/2/19	Mon 18/2/19	\$0	\$0	\$0					
1621		3.1.1.8.5.3		Ejecución del contrato	1383 days		Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					
1622		3.1.1.8.5.3.1		Desarrollo de las actividades	1383 days	CI	Tue 19/2/19	Wed 31/7/24	\$0	\$0	\$0					
1623		3.1.1.8.5.4		Pagos	1383 days		Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$576,000	\$0	\$576,000					
1624		3.1.1.8.5.4.1	BID	Pagos BID	1383 days	EF	Thu 21/3/19	Fri 30/8/24	\$576,000	\$0	\$576,000					
1625		3.1.2		Gastos administrativos y logísticos	1604 days		Wed 2/5/18	Fri 30/8/24	\$1,931,000	\$76,000	\$2,007,000					
1626		4.1.2.1		GRP-A4.5: Asegurar que se cuente con un sistema informático que permita la emisión de Estados Financieros del proyecto	22 days		Wed 2/5/18	Thu 31/5/18	\$0	\$0	\$0					
1627		3.1.2.1		Alquiler de Oficina	1496 days		Wed 3/10/18	Fri 30/8/24	\$1,152,000	\$0	\$1,152,000					
1628		3.1.2.1.1		Pagos	1496 days		Wed 3/10/18	Fri 30/8/24	\$1,152,000	\$0	\$1,152,000					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1629		3.1.2.1.1.1	BID	Pagos BID	1496 days	EF	Wed 3/10/18	Fri 30/8/24	\$1,152,000	\$0	\$1,152,000					EF
1630		3.1.2.2		CP_10. Adquisición de vehículos para el ECP del Programa PN-L1148	247 days		Mon 5/11/18	Thu 31/10/19	\$87,000	\$0	\$87,000					
1631		3.1.2.2.1		Etapas previa	20 days		Mon 5/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0					
1632		3.1.2.2.1.1		Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT	5 days	EA	Mon 5/11/18	Fri 9/11/18	\$0	\$0	\$0					
1633		3.1.2.2.1.2		Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	EA	Mon 12/11/18	Fri 23/11/18	\$0	\$0	\$0					
1634		3.1.2.2.1.3		Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	5 days	CG	Mon 26/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0					
1635		3.1.2.2.1.4		SCP elaborada	0 days		Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0					
1636		3.1.2.2.2		Etapas de contratación	139 days		Mon 3/12/18	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0					
1637		3.1.2.2.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra	10 days	DGSA-DA	Mon 3/12/18	Fri 14/12/18	\$0	\$0	\$0					
1638	A	3.1.2.2.2.2		Convocatoria publicada	0 days		Fri 14/12/18	Fri 14/12/18	\$0	\$0	\$0					
1639		3.1.2.2.2.3		Periodo de preparación de ofertas	15 days	OFERENTES	Mon 17/12/18	Tue 15/1/19	\$0	\$0	\$0					
1640		3.1.2.2.2.4		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days		Tue 15/1/19	Tue 15/1/19	\$0	\$0	\$0					
1641		3.1.2.2.2.5		Evaluación de las Ofertas recibidas	10 days	CEO	Wed 16/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0					
1642		3.1.2.2.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	CG	Wed 30/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0					
1643		3.1.2.2.2.7		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Wed 30/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0					
1644		3.1.2.2.2.8		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0					
1645		3.1.2.2.2.9		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	CEP	Fri 1/2/19	Thu 21/2/19	\$0	\$0	\$0					
1646		3.1.2.2.2.10		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Thu 21/2/19	Thu 21/2/19	\$0	\$0	\$0					
1647		3.1.2.2.2.11		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Fri 22/2/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0					
1648		3.1.2.2.2.12		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	EA	Fri 1/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0					
1649	F	3.1.2.2.2.13		Contrato firmado	0 days		Thu 14/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0					
1650		3.1.2.2.2.14		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Fri 15/3/19	Wed 19/6/19	\$0	\$0	\$0					
1651	R	3.1.2.2.2.15		Contrato refrendado	0 days		Wed 19/6/19	Wed 19/6/19	\$0	\$0	\$0					
1652		3.1.2.2.2.16		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Thu 20/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0					
1653		3.1.2.2.2.17		Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	5 days	EA	Fri 21/6/19	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0					
1654		3.1.2.2.2.18		Orden de Compra emitida	0 days		Thu 27/6/19	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0					
1655		3.1.2.2.3		Ejecución del contrato	66 days		Fri 28/6/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0					
1656		3.1.2.2.3.1		Entrega de los bienes adquiridos, según contrato u orden de compra	66 days	Proveedores	Fri 28/6/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0					
1657		3.1.2.2.4		Pagos	66 days		Wed 31/7/19	Thu 31/10/19	\$87,000	\$0	\$87,000					
1658		3.1.2.2.4.1	BID	Pagos BID	66 days	EF	Wed 31/7/19	Thu 31/10/19	\$87,000	\$0	\$87,000					




Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1659		3.1.2.3		CP_33. Adquisición de equipos varios para las oficinas del ECP y equipamiento para la sala de	247 days		Mon 5/11/18	Thu 31/10/19	\$48,000	\$0	\$48,000					
1660		3.1.2.3.1		Etapla previa	20 days		Mon 5/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0					
1661		3.1.2.3.1.1		Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT	5 days	EA	Mon 5/11/18	Fri 9/11/18	\$0	\$0	\$0					
1662		3.1.2.3.1.2		Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 days	EA	Mon 12/11/18	Fri 23/11/18	\$0	\$0	\$0					
1663		3.1.2.3.1.3		Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	5 days	CG	Mon 26/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0					
1664		3.1.2.3.1.4		SCP elaborada	0 days		Fri 30/11/18	Fri 30/11/18	\$0	\$0	\$0					
1665		3.1.2.3.2		Etapla de contratación	139 days		Mon 3/12/18	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0					
1666		3.1.2.3.2.1		Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra	10 days	DGSA-DA	Mon 3/12/18	Fri 14/12/18	\$0	\$0	\$0					
1667	A	3.1.2.3.2.2		Convocatoria publicada	0 days		Fri 14/12/18	Fri 14/12/18	\$0	\$0	\$0					
1668		3.1.2.3.2.3		Periodo de preparación de ofertas	15 days	OFERENTES	Mon 17/12/18	Tue 15/1/19	\$0	\$0	\$0					
1669		3.1.2.3.2.4		Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 days		Tue 15/1/19	Tue 15/1/19	\$0	\$0	\$0					
1670		3.1.2.3.2.5		Evaluación de las Ofertas recibidas	10 days	CEO	Wed 16/1/19	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0					
1671		3.1.2.3.2.6		Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 day	CG	Wed 30/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0					
1672		3.1.2.3.2.7		Evaluación de las Ofertas realizada	0 days		Wed 30/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0					
1673		3.1.2.3.2.8		Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 day	EA	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0					
1674		3.1.2.3.2.9		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	CEP	Fri 1/2/19	Thu 21/2/19	\$0	\$0	\$0					
1675		3.1.2.3.2.10		Resolución de Adjudicación emitida	0 days		Thu 21/2/19	Thu 21/2/19	\$0	\$0	\$0					
1676		3.1.2.3.2.11		Elaboración del borrador del contrato	5 days	EA	Fri 22/2/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0					
1677		3.1.2.3.2.12		Tramitación de la firma del Contrato	10 days	EA	Fri 1/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0					
1678	F	3.1.2.3.2.13		Contrato firmado	0 days		Thu 14/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0					
1679		3.1.2.3.2.14		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Fri 15/3/19	Wed 19/6/19	\$0	\$0	\$0					
1680	R	3.1.2.3.2.15		Contrato refrendado	0 days		Wed 19/6/19	Wed 19/6/19	\$0	\$0	\$0					
1681		3.1.2.3.2.16		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Thu 20/6/19	Thu 20/6/19	\$0	\$0	\$0					
1682		3.1.2.3.2.17		Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	5 days	EA	Fri 21/6/19	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0					
1683		3.1.2.3.2.18		Orden de Compra emitida	0 days		Thu 27/6/19	Thu 27/6/19	\$0	\$0	\$0					
1684		3.1.2.3.3		Ejecución del contrato	66 days		Fri 28/6/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0					
1685		3.1.2.3.3.1		Entrega de los bienes adquiridos, según contrato u orden de compra	66 days	Proveedor	Fri 28/6/19	Tue 1/10/19	\$0	\$0	\$0					
1686		3.1.2.3.4		Pagos	66 days		Wed 31/7/19	Thu 31/10/19	\$48,000	\$0	\$48,000					
1687		3.1.2.3.4.1	BID	Pagos BID	66 days	EF	Wed 31/7/19	Thu 31/10/19	\$48,000	\$0	\$48,000					
1688		3.1.2.4		Gastos administrativos y logísticos	1496 days		Wed 3/10/18	Fri 30/8/24	\$644,000	\$76,000	\$720,000					
1689		3.1.2.4.1		Pagos	1496 days		Wed 3/10/18	Fri 30/8/24	\$644,000	\$76,000	\$720,000					



Plan de Ejecución del Programa PN-L1148												
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	
1690		3.1.2.4.1.1	BID	Pagos BID	1496 days	EF	Wed 3/10/18	Fri 30/8/24	\$644,000	\$76,000	\$720,000	2014
1691		3.1.3		Actividades del Plan de Mitigación de Riesgos	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0	2017
1692		3.1.3.1		GRP-A4.3: Establecer e implementar un Programa de capacitación a las diferentes instancias que participarán del Programa en buenas prácticas en gestión de proyectos, Políticas de Adquisiciones y	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0	2020
1693		3.2		Auditoría del Programa	1434 days		Mon 3/9/18	Mon 6/5/24	\$300,000	\$0	\$300,000	2023
1694		3.2.1		SBCC_18. Contratación de servicios de Auditoría Externa para el Programa	1434 days		Mon 3/9/18	Mon 6/5/24	\$300,000	\$0	\$300,000	2026
1695		3.2.1.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Mon 3/9/18	Mon 5/11/18	\$0	\$0	\$0	
1696		3.2.1.1.1		Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 days	EA	Mon 3/9/18	Fri 7/9/18	\$0	\$0	\$0	EA
1697	AE	3.2.1.1.2		Expresión de Interés publicada	0 days		Fri 7/9/18	Fri 7/9/18	\$0	\$0	\$0	7/9
1698		3.2.1.1.3		Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas	14 days	FS	Mon 10/9/18	Thu 27/9/18	\$0	\$0	\$0	FS
1699		3.2.1.1.4		Presenta manifestación de interés	1 day	FS	Fri 28/9/18	Fri 28/9/18	\$0	\$0	\$0	FS
1700		3.2.1.1.5		Selección de lista corta	5 days	EA	Mon 1/10/18	Fri 5/10/18	\$0	\$0	\$0	EA
1701		3.2.1.1.6		Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	39 days	EA	Mon 3/9/18	Fri 26/10/18	\$0	\$0	\$0	EA
1702		3.2.1.1.7		SP elaborado y Lista Corta conformada	0 days		Fri 26/10/18	Fri 26/10/18	\$0	\$0	\$0	26/10
1703		3.2.1.1.8		Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 day	CG	Mon 29/10/18	Mon 29/10/18	\$0	\$0	\$0	CG
1704		3.2.1.1.9		Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	5 days	BID	Tue 30/10/18	Mon 5/11/18	\$0	\$0	\$0	BID
1705		3.2.1.1.10		SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 days		Mon 5/11/18	Mon 5/11/18	\$0	\$0	\$0	5/11
1706		3.2.1.2		Proceso de Contratación	205 days		Tue 6/11/18	Wed 4/9/19	\$0	\$0	\$0	EA
1707		3.2.1.2.1		Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal	10 days	EA	Tue 6/11/18	Mon 19/11/18	\$0	\$0	\$0	EA
1708	A	3.2.1.2.2		Llamado a Licitación publicado	0 days		Mon 19/11/18	Mon 19/11/18	\$0	\$0	\$0	19/11
1709		3.2.1.2.3		Periodo de preparación de PT y PE	22 days	OFERENTES	Tue 20/11/18	Wed 19/12/18	\$0	\$0	\$0	OFERENTES
1710		3.2.1.2.4		Acto Público de Apertura de PT realizado	0 days		Wed 19/12/18	Wed 19/12/18	\$0	\$0	\$0	19/12
1711		3.2.1.2.5		Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 days	CEO	Thu 20/12/18	Tue 29/1/19	\$0	\$0	\$0	CEO
1712		3.2.1.2.6		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Técnica	1 day	CG	Wed 30/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0	CG
1713		3.2.1.2.7		Evaluación Técnica realizada	0 days		Wed 30/1/19	Wed 30/1/19	\$0	\$0	\$0	30/1
1714		3.2.1.2.8		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 day	CG	Thu 31/1/19	Thu 31/1/19	\$0	\$0	\$0	CG
1715		3.2.1.2.9		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 days	BID	Fri 1/2/19	Thu 14/2/19	\$0	\$0	\$0	BID
1716		3.2.1.2.10		N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 days		Thu 14/2/19	Thu 14/2/19	\$0	\$0	\$0	14/2
1717		3.2.1.2.11		Acto Público de Apertura de PE realizado	1 day	EA	Fri 15/2/19	Fri 15/2/19	\$0	\$0	\$0	EA
1718		3.2.1.2.12		Evaluación Final (combinada)	10 days	CEO	Mon 18/2/19	Fri 1/3/19	\$0	\$0	\$0	CEO
1719		3.2.1.2.13		Negociación del alcance del contrato	7 days	CG	Mon 4/3/19	Tue 12/3/19	\$0	\$0	\$0	CG
1720		3.2.1.2.14		Evaluación Final y Negociación del Contrato realizada	0 days		Tue 12/3/19	Tue 12/3/19	\$0	\$0	\$0	12/3

Page 55

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1721		3.2.1.2.15		Revisión por parte del Gerente del Proyecto del Informe de Evaluación Final y el Contrato	2 days	CG	Wed 13/3/19	Thu 14/3/19	\$0	\$0	\$0					
1722		3.2.1.2.16		Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 day	CG	Fri 15/3/19	Fri 15/3/19	\$0	\$0	\$0					
1723		3.2.1.2.17		Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 days	BID	Mon 18/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0					
1724		3.2.1.2.18		<i>N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida</i>	0 days		Fri 22/3/19	Fri 22/3/19	\$0	\$0	\$0					
1725		3.2.1.2.19		Comunicación a los Oferentes del resultado del proc	1 day	EA	Mon 25/3/19	Mon 25/3/19	\$0	\$0	\$0					
1726		3.2.1.2.20		Emisión de la Resolución de Adjudicación	15 days	EA	Tue 26/3/19	Wed 17/4/19	\$0	\$0	\$0					
1727		3.2.1.2.21		<i>Resolución de Adjudicación firmada</i>	0 days		Wed 17/4/19	Wed 17/4/19	\$0	\$0	\$0					
1728		3.2.1.2.22		Tramitación de la Firma de Contrato	22 days	EA	Thu 18/4/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0					
1729	F	3.2.1.2.23		<i>Contrato firmado</i>	0 days		Mon 20/5/19	Mon 20/5/19	\$0	\$0	\$0					
1730		3.2.1.2.24		Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR	66 days	CGR	Tue 21/5/19	Thu 22/8/19	\$0	\$0	\$0					
1731	R	3.4.2.1.2.25		<i>Contrato refrendado</i>	0 days		Thu 22/8/19	Thu 22/8/19	\$0	\$0	\$0					
1732		3.2.1.2.26		Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 day	EA	Wed 28/8/19	Wed 28/8/19	\$0	\$0	\$0					
1733		3.2.1.2.27		Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 days	AC	Thu 29/8/19	Wed 4/9/19	\$0	\$0	\$0					
1734		3.2.1.2.28		<i>Orden de Proceder emitida</i>	0 days		Wed 4/9/19	Wed 4/9/19	\$0	\$0	\$0					
1735		3.2.1.3		Ejecución del contrato	1065 days		Mon 3/2/20	Thu 4/4/24	\$0	\$0	\$0					
1736		3.2.1.3.1		Auditoría Externa del Programa	1065 days		Mon 3/2/20	Thu 4/4/24	\$0	\$0	\$0					
1737		3.2.1.3.1.1		Auditoría Externa del Programa 1	44 days		Mon 3/2/20	Mon 6/4/20	\$0	\$0	\$0					
1738		3.2.1.3.1.2		Auditoría Externa del Programa 2	44 days		Mon 1/2/21	Thu 1/4/21	\$0	\$0	\$0					
1739		3.2.1.3.1.3		Auditoría Externa del Programa 3	44 days		Mon 7/2/22	Thu 7/4/22	\$0	\$0	\$0					
1740		3.2.1.3.1.4		Auditoría Externa del Programa 4	44 days		Mon 6/2/23	Thu 6/4/23	\$0	\$0	\$0					
1741		3.2.1.3.1.5		Auditoría Externa del Programa 5	44 days		Mon 5/2/24	Thu 4/4/24	\$0	\$0	\$0					
1742		3.2.1.4		Pagos	1065 days		Wed 4/3/20	Mon 6/5/24	\$300,000	\$0	\$300,000					
1743		3.2.1.4.1	BID	Pagos BID	1065 days	EF	Wed 4/3/20	Mon 6/5/24	\$300,000	\$0	\$300,000					
1744		3.3		Evaluación del Programa	843 days		Thu 24/9/20	Mon 15/1/24	\$125,000	\$0	\$125,000					
1745		3.3.1		CCIN_32. Contratación de consultor para la Evaluación Intermedia del Programa	180 days		Thu 24/9/20	Fri 18/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000					
1746		3.3.1.1		Etapas previas	9 days		Thu 24/9/20	Tue 6/10/20	\$0	\$0	\$0					
1747		3.3.1.2		Proceso de Contratación	83 days		Wed 7/10/20	Mon 15/2/21	\$0	\$0	\$0					
1748		3.3.1.3		Ejecución del contrato	66 days		Tue 16/2/21	Wed 19/5/21	\$0	\$0	\$0					
1749		3.3.1.3.1		Desarrollo de las actividades	66 days	CI	Tue 16/2/21	Wed 19/5/21	\$0	\$0	\$0					
1750		3.3.1.4		Pagos	66 days		Thu 18/3/21	Fri 18/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000					
1751		3.3.1.4.1	BID	Pagos BID	66 days	EF	Thu 18/3/21	Fri 18/6/21	\$50,000	\$0	\$50,000					
1752		3.3.2		SCC_19. Contratación de firma consultora para la Evaluación Final del Programa	343 days		Tue 20/9/22	Mon 15/1/24	\$75,000	\$0	\$75,000					
1753		3.3.2.1		Expresión de interes y preparación de SP	45 days		Tue 20/9/22	Tue 22/11/22	\$0	\$0	\$0					



Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1754		3.3.2.2		Proceso de Contratación	188 days		Wed 23/11/22	Mon 14/8/23	\$0	\$0	\$0					
1755		3.3.2.3		Ejecución del contrato	88 days		Tue 15/8/23	Thu 14/12/23	\$0	\$0	\$0					
1756		3.3.2.3.1		Evaluación Final del Programa	88 days	FC	Tue 15/8/23	Thu 14/12/23	\$0	\$0	\$0					
1757		3.3.2.4		Pagos	88 days		Thu 14/9/23	Mon 15/1/24	\$75,000	\$0	\$75,000					
1758		3.3.2.4.1	BID	Pagos BID	88 days	EF	Thu 14/9/23	Mon 15/1/24	\$75,000	\$0	\$75,000					
1759		3.4		Monitoreo del Programa	1542 days		Mon 2/7/18	Mon 5/8/24	\$0	\$0	\$0					
1760		3.4.1		Actividades 2018	122 days		Mon 2/7/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0					
1761		3.4.1.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF, GRP)	35 days	EP&M	Mon 2/7/18	Tue 21/8/18	\$0	\$0	\$0					
1762		3.4.1.2		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day	EP&M	Wed 22/8/18	Wed 22/8/18	\$0	\$0	\$0					
1763		3.4.1.3		Ajustes a los Instrumentos de Gestión del Programa y establecimiento de la línea de base del POA Año 1	6 days	EP&M	Thu 23/8/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0					
1764		3.4.1.4		Presentación del Informe Inicial del Programa	1 day	CG	Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1765		3.4.1.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	80 days	EP&M	Fri 31/8/18	Fri 21/12/18	\$0	\$0	\$0					
1766		4.4.1.6		GRP: Seguimiento a las actividades de mitigación de riesgos y actualización de las matrices	80 days		Thu 23/8/18	Thu 13/12/18	\$0	\$0	\$0					
1767		3.4.2		Actividades 2019	247 days		Wed 2/1/19	Thu 19/12/19	\$0	\$0	\$0					
1768		3.4.2.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF, GRP)	31 days	EP&M	Wed 2/1/19	Wed 13/2/19	\$0	\$0	\$0					
1769		4.4.2.2		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Thu 14/2/19	Thu 14/2/19	\$0	\$0	\$0					
1770		3.4.2.3		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2018	10 days	EP&M	Fri 15/2/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0					
1771		3.4.2.4		Informe Semestral - 2° Sem. 2018 Presentado al BID	0 days		Thu 28/2/19	Thu 28/2/19	\$0	\$0	\$0					
1772		3.4.2.5		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	115 days	EP&M	Fri 1/3/19	Thu 15/8/19	\$0	\$0	\$0					
1773		4.4.2.6		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Fri 16/8/19	Fri 16/8/19	\$0	\$0	\$0					
1774		3.4.2.5		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2019	10 days	EP&M	Fri 16/8/19	Thu 29/8/19	\$0	\$0	\$0					
1775		3.4.2.6		Informe Semestral - 1° Sem. 2019 Presentado al BID	0 days		Thu 29/8/19	Thu 29/8/19	\$0	\$0	\$0					
1776		3.4.2.7		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	80 days	EP&M	Fri 30/8/19	Thu 19/12/19	\$0	\$0	\$0					
1777		4.4.2.10		GRP: Seguimiento a las actividades de mitigación de rie	80 days		Fri 30/8/19	Thu 19/12/19	\$0	\$0	\$0					
1778		3.4.3		Actividades 2020	243 days		Fri 20/12/19	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1779		3.4.3.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	28 days	EP&M	Fri 20/12/19	Tue 11/2/20	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1780		4.4.3.2		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	2 days		Wed 12/2/20	Thu 13/2/20	\$0	\$0	\$0					
1781		3.4.3.2		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2019	10 days	EP&M	Wed 12/2/20	Tue 25/2/20	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1782		3.4.3.3		Informe Semestral - 2° Sem. 2019 Presentado al BID	0 days		Tue 25/2/20	Tue 25/2/20	\$0	\$0	\$0			25/2		
1783		3.4.3.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	117 days	EP&M	Wed 26/2/20	Tue 11/8/20	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1784		4.4.3.6		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Wed 12/8/20	Wed 12/8/20	\$0	\$0	\$0					
1785		3.4.3.5		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2020	10 days	EP&M	Thu 13/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1786		3.4.3.6		Informe Semestral - 1° Sem. 2020 Presentado al BID	0 days		Wed 26/8/20	Wed 26/8/20	\$0	\$0	\$0			26/8		
1787		3.4.3.7		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	77 days	EP&M	Thu 27/8/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1788		4.4.3.10		GRP: Seguimiento a las actividades de mitigación de rie	77 days		Thu 27/8/20	Tue 15/12/20	\$0	\$0	\$0					
1789		3.4.4		Actividades 2021	244 days		Wed 16/12/20	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0					
1790		3.4.4.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	28 days	EP&M	Wed 16/12/20	Fri 5/2/21	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1791		4.4.4.2		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	2 days		Mon 8/2/21	Tue 9/2/21	\$0	\$0	\$0					
1792		3.4.4.2		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2020	10 days	EP&M	Mon 8/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1793		3.4.4.3		Informe Semestral - 2° Sem. 2020 Presentado al BID	0 days		Fri 19/2/21	Fri 19/2/21	\$0	\$0	\$0			19/2		
1794		3.4.4.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	119 days	EP&M	Mon 8/2/21	Fri 23/7/21	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1795		4.4.4.6		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Mon 26/7/21	Mon 26/7/21	\$0	\$0	\$0					
1796		3.4.4.5		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2021	10 days	EP&M	Tue 27/7/21	Tue 10/8/21	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1797		3.4.4.6		Informe Semestral - 1° Sem. 2021 Presentado al BID	0 days		Tue 10/8/21	Tue 10/8/21	\$0	\$0	\$0			10/8		
1798		3.4.4.7		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	86 days	EP&M	Wed 11/8/21	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1799		4.4.4.10		GRP: Seguimiento a las actividades de mitigación de rie	86 days		Wed 11/8/21	Fri 10/12/21	\$0	\$0	\$0					
1800		3.4.5		Actividades 2022	254 days		Mon 13/12/21	Wed 7/12/22	\$0	\$0	\$0					
1801		3.4.5.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	29 days	EP&M	Mon 13/12/21	Thu 20/1/22	\$0	\$0	\$0			EP&M		
1802		4.4.5.2		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	2 days		Fri 21/1/22	Mon 24/1/22	\$0	\$0	\$0					

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1803		3.4.5.2		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2021	10 days	EP&M	Fri 21/1/22	Thu 3/2/22	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1804		3.4.5.3		Informe Semestral - 2° Sem. 2021 Presentado al BID	0 days		Thu 3/2/22	Thu 3/2/22	\$0	\$0	\$0				3/2	
1805		3.4.5.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	119 days	EP&M	Fri 4/2/22	Wed 20/7/22	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1806		4.4.5.6		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Thu 21/7/22	Thu 21/7/22	\$0	\$0	\$0					
1807		3.4.5.5		Preparación del Informe Semestral - 1° Semestre 2021	10 days	EP&M	Fri 22/7/22	Mon 8/8/22	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1808		3.4.5.6		Informe Semestral - 1° Sem. 2022 Presentado al BID	0 days		Mon 8/8/22	Mon 8/8/22	\$0	\$0	\$0				8/8	
1809		3.4.5.7		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	85 days	EP&M	Tue 9/8/22	Wed 7/12/22	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1810		4.4.5.10		GRP: Seguimiento a las actividades de mitigación de riesgos	85 days		Tue 9/8/22	Wed 7/12/22	\$0	\$0	\$0					
1811		3.4.6		Actividades 2023	257 days		Thu 8/12/22	Mon 4/12/23	\$0	\$0	\$0					
1812		3.4.6.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	30 days	EP&M	Thu 8/12/22	Wed 18/1/23	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1813		4.4.6.2		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	2 days		Thu 19/1/23	Fri 20/1/23	\$0	\$0	\$0					
1814		3.4.6.2		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2022	10 days	EP&M	Thu 19/1/23	Wed 1/2/23	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1815		3.4.6.3		Informe Semestral - 2° Sem. 2022 Presentado al BID	0 days		Wed 1/2/23	Wed 1/2/23	\$0	\$0	\$0				1/2	
1816		3.4.6.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	130 days	EP&M	Thu 2/2/23	Thu 3/8/23	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1817		4.4.6.6		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Fri 4/8/23	Fri 4/8/23	\$0	\$0	\$0					
1818		3.4.6.5		Informe Semestral - 1° Sem. 2023 Presentado al BID	0 days		Fri 4/8/23	Fri 4/8/23	\$0	\$0	\$0				4/8	
1819		3.4.6.6		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	86 days	EP&M	Mon 7/8/23	Mon 4/12/23	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1820		4.4.6.9		GRP: Seguimiento a las actividades de mitigación de riesgos	86 days		Mon 7/8/23	Mon 4/12/23	\$0	\$0	\$0					
1821		3.4.7		Actividades 2024	175 days		Tue 5/12/23	Mon 5/8/24	\$0	\$0	\$0					
1822		3.4.7.1		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	32 days	EP&M	Tue 5/12/23	Wed 17/1/24	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1823		4.4.7.2		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Thu 18/1/24	Thu 18/1/24	\$0	\$0	\$0					
1824		3.4.7.2		Preparación del Informe Semestral - 2° Semestre 2022	10 days	EP&M	Fri 19/1/24	Thu 1/2/24	\$0	\$0	\$0				EP&M	
1825		3.4.7.3		Informe Semestral - 2° Sem. 2022 Presentado al BID	0 days		Thu 1/2/24	Thu 1/2/24	\$0	\$0	\$0				1/2	
1826		3.4.7.4		Actividades de Seguimiento y Monitoreo con la actualización de los instrumentos de gestión (PEP, POA, PA, PF)	131 days	EP&M	Fri 2/2/24	Fri 2/8/24	\$0	\$0	\$0				EP&M	
Page 59																

Plan de Ejecución del Programa PN-L1148																
ID	PMR/PA	EDT	Fuente	Nombre de la Tarea	Duración	Respon.	Inicio	Fin	BID	CL	TOTAL	2014	2017	2020	2023	2026
1827		4.4.7.6		GRP: Realización del Ejercicio de Riesgos y Actualización de las Actividades de Mitigación de	1 day		Mon 5/8/24	Mon 5/8/24	\$0	\$0	\$0					
1828		3.4.7.5		Informe Semestral - 1° Sem. 2024 Presentado al BID	0 days		Mon 5/8/24	Mon 5/8/24	\$0	\$0	\$0					
1829		4		Actividades previas	346 days		Mon 13/2/17	Fri 29/6/18	\$0	\$0	\$0					
1830		4.1		Realización de la Misión de Análisis	5 days		Mon 13/2/17	Fri 17/2/17	\$0	\$0	\$0					
1831		4.2		Realización de la Misión de Orientación	4 days		Tue 18/4/17	Fri 21/4/17	\$0	\$0	\$0					
1832		4.3		Realización de la Misión de Análisis	5 days		Mon 2/10/17	Fri 6/10/17	\$0	\$0	\$0					
1833		4.4		POD presencial	1 day		Fri 13/10/17	Fri 13/10/17	\$0	\$0	\$0					
1834		4.5		Aprobación del Contrato de Préstamo por el BID	1 day		Mon 4/12/17	Mon 4/12/17	\$0	\$0	\$0					
1835		4.6		Firma del Contrato de Préstamo	1 day		Mon 30/4/18	Mon 30/4/18	\$0	\$0	\$0					
1836		4.7		Refrendo de la Contraloría General de la República	1 day		Fri 29/6/18	Fri 29/6/18	\$0	\$0	\$0					
1837		5		Actividades para Cumplimiento de Condiciones Especiales Previas al Primer Desembolso	43 days		Mon 2/7/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1838		5.1		Selección del Personal clave del Equipo de Coordinación del Programa	0 days		Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1839		5.1.1		Coordinador General contratado	0 days		Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1840		5.1.2		Especialista de Adquisiciones contratado	0 days		Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1841		5.1.3		Especialista Financiero contratado	0 days		Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1842		5.2		Refrendo del Contrato de la Asistencia Técnica al IDAAN po	42 days		Mon 2/7/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0					
1843		5.2.1		Tramitación del refrendo	42 days DE		Mon 2/7/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0					
1844		5.2.2		Contrato de la AT refrendado	0 days		Thu 30/8/18	Thu 30/8/18	\$0	\$0	\$0					
1845		5.3		Entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Program	43 days		Mon 2/7/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1846		5.3.1		Disponibilidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los requerimientos ambientales y sociales establecidos en el PGAS	1 day		Mon 2/7/18	Mon 2/7/18	\$0	\$0	\$0					
1847		5.3.2		Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo	22 days		Tue 3/7/18	Fri 3/8/18	\$0	\$0	\$0					
1848		5.3.3		Revisión y No Objeción por parte del BID	10 days		Mon 6/8/18	Fri 17/8/18	\$0	\$0	\$0					
1849		5.3.4		Aprobación del ROP por la Junta Directiva del IDAAN	10 days		Mon 20/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1850		5.3.5		Reglamento Operativo vigente	0 days		Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1851		5.4		Primer Desembolso del Préstamo	0 days		Fri 31/8/18	Fri 31/8/18	\$0	\$0	\$0					
1852		6		Gestión de Riesgos del Programa	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0					
1853		6.1		GRP-A1.1: Involucramiento de las Direcciones del IDAAN desde el inicio de la implementación del Programa.	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0					
1854		6.3		GRP-A2.2: Designación oportuna de contrapartes institucionales del IDAAN para la Asistencia Técnica	132 days		Wed 26/9/18	Thu 11/4/19	\$0	\$0	\$0					
1855		6.4		GRP-4.1: Involucramiento y apoyo por parte de las Direcciones de IDAAN en la ejecución del programa	1518 days		Mon 3/9/18	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0					
1856		6.5		GRP-A4.4: Establecimiento de controles de calidad efectivos que aseguren la tramitación de los documentos remitidos a la CGR, con el menor retraso por errores atribuibles al	1396 days		Wed 26/9/18	Fri 5/4/24	\$0	\$0	\$0					
1857		7		Fin	0 days		Fri 30/8/24	Fri 30/8/24	\$0	\$0	\$0					

Page 60

