

ID	Nombre de tarea	Duration	Predecessors	Start	Finish	Costo BID	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
1	PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (HO-L1104): PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL Y REGIONAL DEL CORREDOR PACÍFICO MESOAMERICANO	1249 days		Wed 7/1/15	Tue 7/21/20	\$154,000,000.00							
2	COMPONENTE 1: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO	1205 days		Tue 9/1/15	Tue 7/21/20	\$145,000,000.00							
3	Obras	1051 days		Tue 9/1/15	Thu 12/5/19	\$131,000,000.00							
4	Rehabilitación CA-1 Tramo 2: Jicaro Galán-Choluluta (Obra: 24 meses)	659 days		Thu 10/15/15	Fri 6/15/18	\$36,500,000.00							
5	Proceso de Contratación	134 days		Thu 10/15/15	Thu 5/5/16	\$0.00							
25	Ejecución de la obra	500 days 24		Fri 5/6/16	Fri 5/11/18	\$0.00							
26	Estimaciones de Pago	505 days		Fri 6/3/16	Fri 6/15/18	\$36,500,000.00							
52	Rehabilitación y Reconstrucción CA-1 Tramo 1 Jicaro Galán-Amatillo (Obra: 18 meses)	539 days		Mon 4/4/16	Mon 6/4/18	\$21,300,000.00							
53	Proceso de Contratación	146 days		Mon 4/4/16	Wed 11/2/16	\$0.00							
73	Ejecución de la obra	371 days 72		Thu 11/3/16	Thu 5/3/18	\$0.00							
74	Estimaciones de Pago	373 days		Thu 12/1/16	Mon 6/4/18	\$21,300,000.00							
94	Reconstrucción CA-3 Choluluta-Guasaule (Obra:24 Meses)	677 days		Mon 6/27/16	Fri 3/15/19	\$41,000,000.00							
95	Proceso de Contratación	152 days		Mon 6/27/16	Wed 2/1/17	\$0.00							
115	Ejecución de la obra	496 days 114		Thu 2/2/17	Mon 2/4/19	\$0.00							
116	Estimaciones de Pago	505 days		Thu 3/2/17	Fri 3/15/19	\$41,000,000.00							
142	Firma consultora para implementación del Plan de Reasentamiento	315 days		Tue 9/1/15	Fri 12/6/16	\$500,000.00							
143	Proceso de contratación directa	45 days		Tue 9/1/15	Tue 11/10/15	\$0.00							
155	Ejecución de consultoría	240 days 154		Wed 11/11/15	Fri 11/4/16	\$0.00							
156	Pagos	120 days		Fri 6/24/16	Fri 12/6/16	\$500,000.00							
161	Fideicomiso de apoyo a implementación de Plan de Reasentamiento	525 days		Tue 9/1/15	Tue 10/24/17	\$150,000.00							
162	Proceso de contratación directa	45 days		Tue 9/1/15	Tue 11/10/15	\$0.00							
174	Ejecución de consultoría	480 days 173		Wed 11/11/15	Tue 10/24/17	\$0.00							
175	Pagos	205 days		Fri 5/13/16	Fri 3/3/17	\$150,000.00							
180	Pagos de Implementación del Plan de Reasentamiento	240 days 174SS		Fri 5/13/16	Fri 4/28/17	\$1,500,000.00							
181	Pago año 1	5 days 174SS+120 days		Fri 5/13/16	Thu 5/19/16	\$900,000.00							
182	Pago año 2	5 days 181FS+100 days		Mon 10/17/16	Fri 10/21/16	\$450,000.00							
183	Pago año 3	5 days 182,179SF+40 d		Mon 4/24/17	Fri 4/28/17	\$150,000.00							
184	Tramo adicional CPM	580 days		Wed 8/2/17	Thu 12/5/19	\$30,050,000.00							
185	Supervisión	1055 days		Thu 9/24/15	Mon 1/6/20	\$10,000,000.00							
186	Supervisión Rehabilitación CA-1 tramo 2: Jicaro Galán-Choluluta (26 Meses)	694 days		Thu 9/24/15	Fri 7/20/18	\$2,900,000.00							
187	Proceso de Contratación	141 days		Thu 9/24/15	Mon 5/2/16	\$0.00							
216	Ejecución de la supervisión	540 days 215		Wed 4/6/16	Thu 6/7/18	\$0.00							
217	Pagos	553 days		Tue 5/3/16	Fri 7/20/18	\$2,900,000.00							
245	Supervisión Rehabilitación CA-1 Tramo 1: Jicaro Galán-Amatillo (20 Meses)	573 days		Mon 4/4/16	Fri 7/20/18	\$1,400,000.00							
246	Proceso de Contratación	148 days		Mon 4/4/16	Fri 11/4/16	\$0.00							
275	Ejecución de la supervisión	415 days 274		Wed 10/19/16	Tue 6/19/18	\$0.00							
276	Pagos	422 days		Thu 11/10/16	Fri 7/20/18	\$1,400,000.00							
298	Supervisión Rehabilitación CA-3 Choluluta-Guasaule (26 Meses)	709 days		Fri 7/1/16	Tue 5/14/19	\$3,300,000.00							
299	Proceso de Contratación	143 days		Fri 7/1/16	Wed 1/25/17	\$0.00							
328	Ejecución de la supervisión	537 days 327		Wed 1/18/17	Mon 3/18/19	\$0.00							
329	Pagos	572 days		Wed 1/18/17	Tue 5/14/19	\$3,300,000.00							
357	Supervisión Tramo adicional	620 days 184SS-20 days		Wed 7/5/17	Mon 1/6/20	\$2,400,000.00							
358	Gestión del Programa	1201 days		Mon 9/7/15	Tue 7/21/20	\$3,000,000.00							
359	Contratación de servicios de apoyo a la gestión del programa (Gerenciamiento)	743 days		Thu 9/1/16	Mon 9/2/19	\$2,850,000.00							
364	Monitoreo y Evaluación	201 days		Mon 4/8/19	Thu 1/30/20	\$50,000.00							
365	Proceso de Contratación Evaluación Final y Monitoreo del programa	88 days		Mon 4/8/19	Thu 8/15/19	\$0.00							
378	Ejecución de la Consultoría	93 days		Fri 8/16/19	Thu 1/2/20	\$0.00							
382	Pagos	78 days		Fri 10/4/19	Thu 1/30/20	\$50,000.00							
385	Auditorías	1165 days		Wed 11/4/15	Tue 7/21/20	\$100,000.00							
386	Proceso de Contratación de Firma Auditora	84 days		Wed 11/4/15	Tue 3/8/16	\$0.00							
403	Auditoría anual año 2015	44 days 402		Wed 3/9/16	Tue 5/17/16	\$0.00							
404	Auditoría intermedia año 2016	44 days 403FS+60 days		Wed 8/10/16	Tue 10/18/16	\$10,000.00							
405	Auditoría anual año 2016	44 days 404FS+110 days		Wed 3/22/17	Tue 5/30/17	\$15,000.00							
406	Auditoría intermedia año 2017	44 days 405FS+60 days		Wed 8/23/17	Tue 10/31/17	\$10,000.00							
407	Auditoría anual año 2017	44 days 406FS+110 days		Fri 4/13/18	Thu 6/14/18	\$15,000.00							
408	Auditoría intermedia año 2018	44 days 407FS+60 days		Fri 9/7/18	Wed 11/14/18	\$10,000.00							
409	Auditoría anual año 2018	44 days 408FS+110 days		Mon 4/29/19	Fri 6/28/19	\$15,000.00							
410	Auditoría intermedia año 2019	44 days 409FS+60 days		Mon 9/23/19	Thu 11/28/19	\$10,000.00							
411	Auditoría anual año 2019	44 days 410FS+110 days		Thu 5/14/20	Tue 7/14/20	\$15,000.00							





ID	Nombre de tarea	Duration	Predecessors	Start	Finish	Costo BID	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
108	Negociación de Contrato	5 days	107	Mon 10/24/16	Fri 10/28/16	\$0.00	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
109	Aprobación del Consejo Directivo	15 days	108	Mon 10/31/16	Fri 11/18/16	\$0.00							
110	Publicación de la adjudicación y carta de adjudicación	2 days	109	Mon 11/21/16	Tue 11/22/16	\$0.00							
111	Solicitud y aprobación de garantías	22 days	110	Wed 11/23/16	Thu 12/22/16	\$0.00							
112	Suscripción del contrato	5 days	111	Fri 12/23/16	Thu 12/29/16	\$0.00							
142	<b>Firma consultora para implementación del Plan de Reasentamiento</b>	<b>315 days</b>		<b>Tue 9/1/15</b>	<b>Fri 12/16/16</b>	<b>\$500,000.00</b>							
156	<b>Pagos</b>	<b>120 days</b>		<b>Fri 6/24/16</b>	<b>Fri 12/16/16</b>	<b>\$500,000.00</b>							
157	Pago 1	5 days	155SS+150 days	Fri 6/24/16	Thu 6/30/16	\$125,000.00							
158	Pago 2	5 days	157FS+20 days	Fri 7/29/16	Thu 8/4/16	\$125,000.00							
159	Pago 3	5 days	158FS+20 days	Fri 9/2/16	Thu 9/8/16	\$125,000.00							
160	Pago 4	5 days	159FS+60 days	Mon 12/12/16	Fri 12/16/16	\$125,000.00							
161	<b>Fideicomiso de apoyo a implementación de Plan de Reasentamiento</b>	<b>525 days</b>		<b>Tue 9/1/15</b>	<b>Tue 10/24/17</b>	<b>\$150,000.00</b>							
175	<b>Pagos</b>	<b>205 days</b>		<b>Fri 5/13/16</b>	<b>Fri 3/3/17</b>	<b>\$150,000.00</b>							
176	Pago 1	5 days	174SS+120 days	Fri 5/13/16	Thu 5/19/16	\$15,000.00							
177	Pago 2	5 days	176FS+45 days	Fri 7/22/16	Thu 7/28/16	\$25,000.00							
178	Pago 3	5 days	177FS+90 days	Mon 12/12/16	Fri 12/16/16	\$20,000.00							
180	<b>Pagos de Implementación del Plan de Reasentamiento</b>	<b>240 days</b>	<b>174SS</b>	<b>Fri 5/13/16</b>	<b>Fri 4/28/17</b>	<b>\$1,500,000.00</b>							
181	Pago año 1	5 days	174SS+120 days	Fri 5/13/16	Thu 5/19/16	\$900,000.00							
182	Pago año 2	5 days	181FS+100 days	Mon 10/17/16	Fri 10/21/16	\$450,000.00							
185	<b>Supervisión</b>	<b>1055 days</b>		<b>Thu 9/24/15</b>	<b>Mon 1/6/20</b>	<b>\$10,000,000.00</b>							
186	<b>Supervisión Rehabilitación CA-1 tramo 2: Jícara Galán-Choluteca (26 Meses)</b>	<b>694 days</b>		<b>Thu 9/24/15</b>	<b>Fri 7/20/18</b>	<b>\$2,900,000.00</b>							
187	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>141 days</b>		<b>Thu 9/24/15</b>	<b>Mon 5/2/16</b>	<b>\$0.00</b>							
201	Evaluación de propuestas técnicas	20 days	200	Tue 1/12/16	Mon 2/8/16	\$0.00							
202	Solicitud de no objeción del BID	2 days	201	Tue 2/9/16	Wed 2/10/16	\$0.00							
203	No objeción del BID	5 days	202	Thu 2/11/16	Wed 2/17/16	\$0.00							
204	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	2 days	203	Thu 2/18/16	Fri 2/19/16	\$0.00							
205	Apertura de propuestas de precios	3 days	204	Mon 2/22/16	Wed 2/24/16	\$0.00							
206	Evaluación combinada de calidad y costo	5 days	205	Thu 2/25/16	Wed 3/2/16	\$0.00							
207	Negociación del contrato	5 days	206	Thu 3/3/16	Wed 3/9/16	\$0.00							
208	Solicitud de No Objeción al BID a Evaluación combinada y a borrador del contrato negociado	2 days	207	Thu 3/10/16	Fri 3/11/16	\$0.00							
209	No objeción	5 days	208	Mon 3/14/16	Fri 3/18/16	\$0.00							
210	Aprobación del Contrato por el Consejo Directivo	15 days	209	Mon 3/28/16	Mon 4/18/16	\$0.00							
211	Publicación de la adjudicación y notificación al ganador	2 days	210	Tue 4/19/16	Wed 4/20/16	\$0.00							
212	Suscripción del contrato	3 days	211	Thu 4/21/16	Mon 4/25/16	\$0.00							
213	Presentación de garantía bancarias	5 days	212	Tue 4/26/16	Mon 5/2/16	\$0.00							
214	Envío de contrato firmado al BID y formulario PRISM	2 days	212	Tue 4/26/16	Wed 4/27/16	\$0.00							
215	Orden de Inicio	2 days	24SS-22 days	Mon 4/4/16	Tue 4/5/16	\$0.00							
217	<b>Pagos</b>	<b>553 days</b>		<b>Tue 5/3/16</b>	<b>Fri 7/20/18</b>	<b>\$2,900,000.00</b>							
218	Anticipo para la supervisión	1 day	213	Tue 5/3/16	Tue 5/3/16	\$435,000.00							
219	Pago No. 1	4 days	215FS+18 days	Tue 5/3/16	Fri 5/6/16	\$68,038.46							
220	Pago No.2	4 days	219FS+18 days	Thu 6/2/16	Tue 6/7/16	\$68,038.46							
221	Pago No.3	4 days	220FS+18 days	Mon 7/4/16	Thu 7/7/16	\$68,038.46							
222	Pago No.4	4 days	221FS+18 days	Wed 8/3/16	Mon 8/8/16	\$68,038.46							
223	Pago No.5	4 days	222FS+18 days	Fri 9/2/16	Wed 9/7/16	\$68,038.46							
224	Pago No.6	4 days	223FS+18 days	Wed 10/5/16	Mon 10/17/16	\$68,038.46							
225	Pago No.7	4 days	224FS+18 days	Fri 11/11/16	Wed 11/16/16	\$68,038.46							
226	Pago No.8	4 days	225FS+18 days	Tue 12/13/16	Fri 12/16/16	\$68,038.46							
245	<b>Supervisión Rehabilitación CA-1 Tramo 1: Jícara Galán-Amatillo (20 Meses)</b>	<b>573 days</b>		<b>Mon 4/4/16</b>	<b>Fri 7/20/18</b>	<b>\$1,400,000.00</b>							
246	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>148 days</b>		<b>Mon 4/4/16</b>	<b>Fri 11/4/16</b>	<b>\$0.00</b>							
247	Elaboración Anuncio	1 day		Mon 4/4/16	Mon 4/4/16	\$0.00							
248	Solicitud de no objeción del BID	2 days	247	Tue 4/5/16	Wed 4/6/16	\$0.00							
249	No objeción del BID	5 days	248	Thu 4/7/16	Wed 4/13/16	\$0.00							
250	<b>Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés</b>	<b>5 days</b>	<b>247</b>	<b>Tue 4/5/16</b>	<b>Mon 4/11/16</b>	<b>\$0.00</b>							
251	Recepcion de Expresiones de Interes	10 days	250	Tue 4/12/16	Tue 4/26/16	\$0.00							
252	Análisis de expresiones de interés	15 days	251	Wed 4/27/16	Tue 5/17/16	\$0.00							
253	Elaboración de lista corta	0 days	252	Tue 5/17/16	Tue 5/17/16	\$0.00							
254	Elaboración de SP, TdeR y de presupuesto	<b>2 days</b>	<b>250,253</b>	<b>Wed 5/18/16</b>	<b>Thu 5/19/16</b>	<b>\$0.00</b>							
255	Solicitud de no objeción al BID de lista corta, SP y Presupuesto	2 days	254	Fri 5/20/16	Mon 5/23/16	\$0.00							
256	No objeción del BID	5 days	255	Tue 5/24/16	Mon 5/30/16	\$0.00							
257	Notificación de conformación de lista corta	2 days	256	Tue 5/31/16	Wed 6/1/16	\$0.00							
258	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	256	Tue 5/31/16	Wed 6/1/16	\$0.00							



ID	Nombre de tarea	Duration	Predecessors	Start	Finish	Costo BID	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
403	Auditoría anual año 2015	44 days	402	Wed 3/9/16	Tue 5/17/16	\$0.00	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
404	Auditoría intermedia año 2016	44 days	403FS+60 days	Wed 8/10/16	Tue 10/18/16	\$10,000.00	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
412	<b>Pagos</b>	<b>1037 days</b>		<b>Wed 5/18/16</b>	<b>Tue 7/21/20</b>	<b>\$0.00</b>							
413	Auditoría anual año 2015	5 days	403	Wed 5/18/16	Tue 5/24/16	\$0.00							
414	Auditoría intermedia año 2016	5 days	404	Wed 10/19/16	Tue 10/25/16	\$0.00							
443	<b>COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>894 days</b>		<b>Tue 3/8/16</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>\$2,000,000.00</b>							
444	<b>Jefe de Unidad de Concesiones</b>	<b>894 days</b>		<b>Tue 3/8/16</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>\$126,000.00</b>							
445	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Tue 3/8/16</b>	<b>Fri 5/13/16</b>	<b>\$0.00</b>							
446	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days		Tue 3/8/16	Mon 3/14/16	\$0.00							
447	Solicitud de No Objeción	2 days	446	Tue 3/15/16	Wed 3/16/16	\$0.00							
448	No Objeción a TdeR	5 days	447	Thu 3/17/16	Wed 3/30/16	\$0.00							
449	Publicación / Invitación Proceso	1 day	448	Thu 3/31/16	Thu 3/31/16	\$0.00							
450	Presentación de hojas de vida	5 days	449	Fri 4/1/16	Thu 4/7/16	\$0.00							
451	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	450	Fri 4/8/16	Fri 4/22/16	\$0.00							
452	Solicitud de no objeción del BID	2 days	451	Mon 4/25/16	Tue 4/26/16	\$0.00							
453	No objeción del BID	5 days	452	Wed 4/27/16	Tue 5/3/16	\$0.00							
454	Negociación del contrato	3 days	453	Wed 5/4/16	Fri 5/6/16	\$0.00							
455	Suscripción de Contrato	5 days	454	Mon 5/9/16	Fri 5/13/16	\$0.00							
457	<b>Pagos</b>	<b>742 days</b>	<b>455</b>	<b>Mon 10/24/16</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>\$126,000.00</b>							
458	año 1	0 days		Mon 10/24/16	Mon 10/24/16	\$31,500.00							
462	<b>Coordinador 1</b>	<b>835 days</b>		<b>Tue 3/15/16</b>	<b>Mon 7/29/19</b>	<b>\$90,000.00</b>							
463	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Tue 3/15/16</b>	<b>Fri 5/20/16</b>	<b>\$0.00</b>							
464	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	446	Tue 3/15/16	Mon 3/28/16	\$0.00							
465	Solicitud de No Objeción	2 days	464	Tue 3/29/16	Wed 3/30/16	\$0.00							
466	No Objeción a TdeR	5 days	465	Thu 3/31/16	Wed 4/6/16	\$0.00							
467	Publicación / Invitación Proceso	1 day	466	Thu 4/7/16	Thu 4/7/16	\$0.00							
468	Presentación de hojas de vida	5 days	467	Fri 4/8/16	Fri 4/15/16	\$0.00							
469	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	468	Mon 4/18/16	Fri 4/29/16	\$0.00							
470	Solicitud de no objeción del BID	2 days	469	Mon 5/2/16	Tue 5/3/16	\$0.00							
471	No objeción del BID	5 days	470	Wed 5/4/16	Tue 5/10/16	\$0.00							
472	Negociación del contrato	3 days	471	Wed 5/11/16	Fri 5/13/16	\$0.00							
473	Suscripción de Contrato	5 days	472	Mon 5/16/16	Fri 5/20/16	\$0.00							
475	<b>Pagos</b>	<b>741 days</b>	<b>473</b>	<b>Fri 5/20/16</b>	<b>Mon 5/20/19</b>	<b>\$90,000.00</b>							
476	año 1	0 days		Fri 5/20/16	Fri 5/20/16	\$22,500.00							
480	<b>Coordinador 2</b>	<b>836 days</b>		<b>Tue 3/15/16</b>	<b>Wed 7/31/19</b>	<b>\$90,000.00</b>							
481	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Tue 3/15/16</b>	<b>Fri 5/20/16</b>	<b>\$0.00</b>							
482	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	446	Tue 3/15/16	Mon 3/28/16	\$0.00							
483	Solicitud de No Objeción	2 days	482	Tue 3/29/16	Wed 3/30/16	\$0.00							
484	No Objeción a TdeR	5 days	483	Thu 3/31/16	Wed 4/6/16	\$0.00							
485	Publicación / Invitación Proceso	1 day	484	Thu 4/7/16	Thu 4/7/16	\$0.00							
486	Presentación de hojas de vida	5 days	485	Fri 4/8/16	Fri 4/15/16	\$0.00							
487	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	486	Mon 4/18/16	Fri 4/29/16	\$0.00							
488	Solicitud de no objeción del BID	2 days	487	Mon 5/2/16	Tue 5/3/16	\$0.00							
489	No objeción del BID	5 days	488	Wed 5/4/16	Tue 5/10/16	\$0.00							
490	Negociación del contrato	3 days	489	Wed 5/11/16	Fri 5/13/16	\$0.00							
491	Suscripción de Contrato	5 days	490	Mon 5/16/16	Fri 5/20/16	\$0.00							
493	<b>Pagos</b>	<b>793 days</b>	<b>491</b>	<b>Fri 5/20/16</b>	<b>Wed 7/31/19</b>	<b>\$90,000.00</b>							
494	año 1	0 days		Fri 5/20/16	Fri 5/20/16	\$22,500.00							
498	<b>Coordinador 3</b>	<b>844 days</b>		<b>Tue 3/15/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$90,000.00</b>							
499	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Tue 3/15/16</b>	<b>Fri 5/20/16</b>	<b>\$0.00</b>							
500	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	446	Tue 3/15/16	Mon 3/28/16	\$0.00							
501	Solicitud de No Objeción	2 days	500	Tue 3/29/16	Wed 3/30/16	\$0.00							
502	No Objeción a TdeR	5 days	501	Thu 3/31/16	Wed 4/6/16	\$0.00							
503	Publicación / Invitación Proceso	1 day	502	Thu 4/7/16	Thu 4/7/16	\$0.00							
504	Presentación de hojas de vida	5 days	503	Fri 4/8/16	Fri 4/15/16	\$0.00							
505	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	504	Mon 4/18/16	Fri 4/29/16	\$0.00							
506	Solicitud de no objeción del BID	2 days	505	Mon 5/2/16	Tue 5/3/16	\$0.00							
507	No objeción del BID	5 days	506	Wed 5/4/16	Tue 5/10/16	\$0.00							
508	Negociación del contrato	3 days	507	Wed 5/11/16	Fri 5/13/16	\$0.00							
509	Suscripción de Contrato	5 days	508	Mon 5/16/16	Fri 5/20/16	\$0.00							
511	<b>Pagos</b>	<b>801 days</b>	<b>509</b>	<b>Fri 5/20/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$90,000.00</b>							
512	año 1	0 days		Fri 5/20/16	Fri 5/20/16	\$22,500.00							
516	<b>Especialista Legal 1</b>	<b>844.75 days</b>		<b>Tue 3/15/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$90,000.00</b>							





ID	Nombre de tarea	Duration	Predecessors	Start	Finish	Costo BID	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
							Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1</



ID	Nombre de tarea	Duration	Predecessors	Start	Finish	Costo BID	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
679	Equipamiento	1 day		Tue 11/15/16	Tue 11/15/16	\$30,300.00	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
680	Vehiculos	1 day		Tue 11/15/16	Tue 11/15/16	\$40,000.00							
682	<b>COMPONENTE 3: MANTENIMIENTO</b>	<b>943 days</b>		<b>Fri 2/12/16</b>	<b>Tue 12/3/19</b>	<b>\$5,000,000.00</b>							
683	<b>Coordinador MEACV</b>	<b>943 days</b>		<b>Fri 2/12/16</b>	<b>Tue 12/3/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
684	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Fri 2/12/16</b>	<b>Wed 4/20/16</b>	<b>\$0.00</b>							
685	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	730SS-22 days,4	Fri 2/12/16	Thu 2/18/16	\$0.00							
686	Solicitud de No Objeción	2 days	685	Fri 2/19/16	Mon 2/22/16	\$0.00							
687	No Objeción a TdeR	5 days	686	Tue 2/23/16	Mon 2/29/16	\$0.00							
688	Publicación / Invitación Proceso	1 day	687	Tue 3/1/16	Tue 3/1/16	\$0.00							
689	Presentación de hojas de vida	5 days	688	Wed 3/2/16	Tue 3/8/16	\$0.00							
690	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	689	Wed 3/9/16	Tue 3/29/16	\$0.00							
691	Solicitud de no objeción del BID	2 days	690	Wed 3/30/16	Thu 3/31/16	\$0.00							
692	No objeción del BID	5 days	691	Fri 4/1/16	Thu 4/7/16	\$0.00							
693	Negociación del contrato	3 days	692	Fri 4/8/16	Tue 4/12/16	\$0.00							
694	Suscripción de Contrato	5 days	693	Wed 4/13/16	Wed 4/20/16	\$0.00							
696	<b>Pagos</b>	<b>802 days</b>	<b>694</b>	<b>Fri 5/20/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
697	año 1	0 days		Fri 5/20/16	Fri 5/20/16	\$47,500.00							
701	<b>Proceso de Contratación Directa de MEACV</b>	<b>888 days</b>		<b>Wed 5/4/16</b>	<b>Thu 11/28/19</b>	<b>\$3,840,000.00</b>							
702	Borrador de contrato de servicios de mantenimiento vial	10 days		Wed 5/4/16	Tue 5/17/16	\$0.00							
703	Envío de borrador de contrato de microempresas para No Objeción	10 days	702	Wed 5/18/16	Tue 5/31/16	\$0.00							
704	No Objeción del BID a contratación de microempresas	5 days	703	Wed 6/1/16	Tue 6/7/16	\$0.00							
705	Contratación Microempresa 1	5 days	704	Wed 6/8/16	Tue 6/14/16	\$0.00							
706	Contratación Microempresa 2	5 days	704	Wed 6/8/16	Tue 6/14/16	\$0.00							
707	Contratación Microempresa 3	5 days	704	Wed 6/8/16	Tue 6/14/16	\$0.00							
708	Contratación Microempresa 4	5 days	704	Wed 6/8/16	Tue 6/14/16	\$0.00							
709	Contratación Microempresa 5	5 days	704FS+22 days	Fri 7/8/16	Thu 7/14/16	\$0.00							
710	Contratación Microempresa 6	5 days	704FS+22 days	Fri 7/8/16	Thu 7/14/16	\$0.00							
711	Contratación Microempresa 7	5 days	704FS+22 days	Fri 7/8/16	Thu 7/14/16	\$0.00							
712	Contratación Microempresa 8	5 days	704FS+22 days	Fri 7/8/16	Thu 7/14/16	\$0.00							
713	Contratación Microempresa 9	5 days	704FS+44 days	Tue 8/9/16	Mon 8/15/16	\$0.00							
714	Contratación Microempresa 10	5 days	704FS+44 days	Tue 8/9/16	Mon 8/15/16	\$0.00							
715	Contratación Microempresa 11	5 days	704FS+44 days	Tue 8/9/16	Mon 8/15/16	\$0.00							
716	Contratación Microempresa 12	5 days	704FS+44 days	Tue 8/9/16	Mon 8/15/16	\$0.00							
717	Contratación Microempresa 13	5 days	704FS+66 days	Thu 9/8/16	Wed 9/14/16	\$0.00							
718	Contratación Microempresa 14	5 days	704FS+66 days	Thu 9/8/16	Wed 9/14/16	\$0.00							
719	Contratación Microempresa 15	5 days	704FS+66 days	Thu 9/8/16	Wed 9/14/16	\$0.00							
720	Contratación Microempresa 16	5 days	704FS+66 days	Thu 9/8/16	Wed 9/14/16	\$0.00							
722	<b>Pagos</b>	<b>784.75 days</b>	<b>705</b>	<b>Tue 6/14/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$3,840,000.00</b>							
723	año 1	0 days		Tue 6/14/16	Tue 6/14/16	\$960,000.00							
727	<b>Supervisión del Mantenimiento</b>	<b>901 days</b>		<b>Mon 2/29/16</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>\$760,000.00</b>							
728	<b>Supervisor 1</b>	<b>855.75 days</b>		<b>Mon 2/29/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
729	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Mon 2/29/16</b>	<b>Thu 5/5/16</b>	<b>\$0.00</b>							
730	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	705SS-66 days	Mon 2/29/16	Fri 3/4/16	\$0.00							
731	Solicitud de No Objeción	2 days	730	Mon 3/7/16	Tue 3/8/16	\$0.00							
732	No Objeción a TdeR	5 days	731	Wed 3/9/16	Tue 3/15/16	\$0.00							
733	Publicación / Invitación Proceso	1 day	732	Wed 3/16/16	Wed 3/16/16	\$0.00							
734	Presentación de hojas de vida	5 days	733	Thu 3/17/16	Wed 3/30/16	\$0.00							
735	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	734	Thu 3/31/16	Wed 4/13/16	\$0.00							
736	Solicitud de no objeción del BID	2 days	735	Fri 4/15/16	Mon 4/18/16	\$0.00							
737	No objeción del BID	5 days	736	Tue 4/19/16	Mon 4/25/16	\$0.00							
738	Negociación del contrato	3 days	737	Tue 4/26/16	Thu 4/28/16	\$0.00							
739	Suscripción de Contrato	5 days	738	Fri 4/29/16	Thu 5/5/16	\$0.00							
741	<b>Pagos</b>	<b>785 days</b>	<b>739</b>	<b>Tue 6/14/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
742	año 1	0 days		Tue 6/14/16	Tue 6/14/16	\$47,500.00							
746	<b>Supervisor 2</b>	<b>835 days</b>		<b>Wed 4/6/16</b>	<b>Tue 8/13/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
747	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Wed 4/6/16</b>	<b>Mon 6/6/16</b>	<b>\$0.00</b>							
748	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	709SS-66 days	Wed 4/6/16	Tue 4/12/16	\$0.00							
749	Solicitud de No Objeción	2 days	748	Wed 4/13/16	Fri 4/15/16	\$0.00							
750	No Objeción a TdeR	5 days	749	Mon 4/18/16	Fri 4/22/16	\$0.00							
751	Publicación / Invitación Proceso	1 day	750	Mon 4/25/16	Mon 4/25/16	\$0.00							
752	Presentación de hojas de vida	5 days	751	Tue 4/26/16	Mon 5/2/16	\$0.00							
753	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	752	Tue 5/3/16	Mon 5/16/16	\$0.00							
754	Solicitud de no objeción del BID	2 days	753	Tue 5/17/16	Wed 5/18/16	\$0.00							

ID	Nombre de tarea	Duration	Predecessors	Start	Finish	Costo BID	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21
755	No objeción del BID	5 days	754	Thu 5/19/16	Wed 5/25/16	\$0.00	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
756	Negociación del contrato	3 days	755	Thu 5/26/16	Mon 5/30/16	\$0.00							
757	Suscripción de Contrato	5 days	756	Tue 5/31/16	Mon 6/6/16	\$0.00							
759	<b>Pagos</b>	<b>785 days</b>	<b>757</b>	<b>Tue 6/14/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
760	año 1	0 days		Tue 6/14/16	Tue 6/14/16	\$47,500.00							
764	<b>Supervisor 3</b>	<b>835 days</b>		<b>Mon 5/9/16</b>	<b>Thu 9/12/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
765	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Mon 5/9/16</b>	<b>Wed 7/6/16</b>	<b>\$0.00</b>							
766	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	713SS-66 days	Mon 5/9/16	Fri 5/13/16	\$0.00							
767	Solicitud de No Objeción	2 days	766	Mon 5/16/16	Tue 5/17/16	\$0.00							
768	No Objeción a TdeR	5 days	767	Wed 5/18/16	Tue 5/24/16	\$0.00							
769	Publicación / Invitación Proceso	1 day	768	Wed 5/25/16	Wed 5/25/16	\$0.00							
770	Presentación de hojas de vida	5 days	769	Thu 5/26/16	Wed 6/1/16	\$0.00							
771	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	770	Thu 6/2/16	Wed 6/15/16	\$0.00							
772	Solicitud de no objeción del BID	2 days	771	Thu 6/16/16	Fri 6/17/16	\$0.00							
773	No objeción del BID	5 days	772	Mon 6/20/16	Fri 6/24/16	\$0.00							
774	Negociación del contrato	3 days	773	Mon 6/27/16	Wed 6/29/16	\$0.00							
775	Suscripción de Contrato	5 days	774	Thu 6/30/16	Wed 7/6/16	\$0.00							
777	<b>Pagos</b>	<b>768.75 days</b>	<b>775</b>	<b>Wed 7/6/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
778	año 1	0 days		Wed 7/6/16	Wed 7/6/16	\$47,500.00							
782	<b>Supervisor 4</b>	<b>835 days</b>		<b>Wed 6/8/16</b>	<b>Mon 10/21/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
783	<b>Proceso de Contratación</b>	<b>43 days</b>		<b>Wed 6/8/16</b>	<b>Fri 8/5/16</b>	<b>\$0.00</b>							
784	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	717SS-66 days	Wed 6/8/16	Tue 6/14/16	\$0.00							
785	Solicitud de No Objeción	2 days	784	Wed 6/15/16	Thu 6/16/16	\$0.00							
786	No Objeción a TdeR	5 days	785	Fri 6/17/16	Thu 6/23/16	\$0.00							
787	Publicación / Invitación Proceso	1 day	786	Fri 6/24/16	Fri 6/24/16	\$0.00							
788	Presentación de hojas de vida	5 days	787	Mon 6/27/16	Fri 7/1/16	\$0.00							
789	Evaluación y calificación de hojas de vida	10 days	788	Mon 7/4/16	Fri 7/15/16	\$0.00							
790	Solicitud de no objeción del BID	2 days	789	Mon 7/18/16	Tue 7/19/16	\$0.00							
791	No objeción del BID	5 days	790	Wed 7/20/16	Tue 7/26/16	\$0.00							
792	Negociación del contrato	3 days	791	Wed 7/27/16	Fri 7/29/16	\$0.00							
793	Suscripción de Contrato	5 days	792	Mon 8/1/16	Fri 8/5/16	\$0.00							
795	<b>Pagos</b>	<b>746.75 days</b>	<b>793</b>	<b>Fri 8/5/16</b>	<b>Mon 8/12/19</b>	<b>\$190,000.00</b>							
796	año 1	0 days		Fri 8/5/16	Fri 8/5/16	\$47,500.00							
801	<b>COMPONENTE GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>421 days</b>		<b>Tue 2/16/16</b>	<b>Mon 10/30/17</b>	<b>\$2,000,000.00</b>							
802	Intereses	421 days	835	Tue 2/16/16	Mon 10/30/17	\$2,000,000.00							
803	Pago año 2017 (2470/BL-HO)	5 days		Tue 2/16/16	Mon 2/22/16	\$1,500,000.00							
805	<b>CONDICIONES CONTRACTUALES</b>	<b>6 days</b>		<b>Mon 1/4/16</b>	<b>Mon 1/11/16</b>	<b>\$0.00</b>							
806	<b>Informes Semestrales</b>	<b>910 days</b>		<b>Fri 7/1/16</b>	<b>Fri 2/28/20</b>	<b>\$0.00</b>							
807	Informe primer semestre 2016	42 days		Fri 7/1/16	Mon 8/29/16	\$0.00							
815	<b>POA Anuales</b>	<b>803 days</b>		<b>Mon 1/4/16</b>	<b>Tue 3/26/19</b>	<b>\$0.00</b>							
816	POA 2016	60 days		Mon 1/4/16	Fri 4/1/16	\$0.00							
820	<b>Plan de Adquisiciones</b>	<b>803 days</b>		<b>Mon 1/4/16</b>	<b>Tue 3/26/19</b>	<b>\$0.00</b>							
821	Plan de adquisiciones actualizado 2016	60 days		Mon 1/4/16	Fri 4/1/16	\$0.00							
825	<b>FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO HO-L1104</b>	<b>255 days</b>		<b>Thu 11/19/15</b>	<b>Mon 12/5/16</b>	<b>\$0.00</b>							
831	Sanción del contrato por el Congreso Nacional	15 days	830	Tue 1/19/16	Mon 2/8/16	\$0.00							
832	Ratificación del contrato por el Poder Ejecutivo	5 days	831	Tue 2/9/16	Mon 2/15/16	\$0.00							
833	Envío de Contrato a la Secretaría de Gobernación	0 days	832	Mon 2/15/16	Mon 2/15/16	\$0.00							
834	Publicación en La Gaceta	0 days	833	Mon 2/15/16	Mon 2/15/16	\$0.00							
835	Vigencia del Contrato de Préstamo	0 days	834	Mon 2/15/16	Mon 2/15/16	\$0.00							
836	Envío de Gaceta a SEFIN	15 days	835	Tue 2/16/16	Mon 3/7/16	\$0.00							
837	Elaboración de Dictamen Jurídico y envío a Procurador, por SEFIN	1 day	836	Tue 3/8/16	Tue 3/8/16	\$0.00							
838	Informe Procurador (respuesta de Procuraduría)	2 days	837	Wed 3/9/16	Thu 3/10/16	\$0.00							
839	Fecha límite para cumplimiento de Condiciones Previas al Primer desembolso	180 days	838	Fri 3/11/16	Mon 12/5/16	\$0.00							
840	<b>CONDICIONES PREVIAS AL PRIMER DESEMBOLSO</b>	<b>225 days</b>		<b>Wed 7/1/15</b>	<b>Fri 6/3/16</b>	<b>\$0.00</b>							
841	<b>Condiciones Generales</b>	<b>225 days</b>		<b>Wed 7/1/15</b>	<b>Fri 6/3/16</b>	<b>\$0.00</b>							
843	Designar firmas de funcionarios responsables	0 days	838	Thu 3/10/16	Thu 3/10/16	\$0.00							
844	Preparar informe inicial y envío al BID	20 days	843	Fri 3/11/16	Fri 4/15/16	\$0.00							
845	Presentar plan de catálogo o códigos de cuenta	30 days	844	Mon 4/18/16	Fri 5/27/16	\$0.00							
846	Envío al BID propuesta de Firma Auditora	5 days	845	Mon 5/30/16	Fri 6/3/16	\$0.00							
847	<b>Condicionales especiales</b>	<b>45 days</b>		<b>Tue 2/16/16</b>	<b>Tue 4/26/16</b>	<b>\$0.00</b>							
848	Evidencia de la contratación de la Unidad responsable de administrar el proyecto	40 days	834	Tue 2/16/16	Tue 4/19/16	\$0.00							
849	No Objeción del Banco	5 days	848	Wed 4/20/16	Tue 4/26/16	\$0.00							