





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Durante el desarrollo del proyecto, se electrificó la primera etapa del mercado. Se negoció con el Instituto Costarricense de Electricidad la donación de material para la electrificación del mercado y se asignaron recursos para completar la electrificación. Se elaboró el cartel correspondiente y se adjudicó la realización del trabajo. Sin embargo hubo una apelación y ahora está por resolver la Contraloría General, se espera iniciar la electrificación en febrero de 2012. MERCASA, presentó el Plan Director y luego de ser aprobado por la Unidad Directiva, se asignaron fondos y se han ejecutado varias de las propuestas. Se cuenta con un diagnóstico sobre las necesidades de capacitación de los inquilinos y la mayoría de ellos y sus empleados han sido capacitados en manipulación de alimentos y temas de seguridad. Con fondos propios varios inquilinos están señalizando sus locales de acuerdo a las directrices de MERCASA. El borrador de Reglamento ya fue aprobado por la comisión de asuntos jurídicos del Concejo Municipal y se encuentra en estudio del plenario. A principios de 2011 se tuvo una reunión con autoridades de FOMIN y se establecieron unos hitos que nos permitieran demostrar que efectivamente se están tomando medidas necesarias para cumplir. A finales de año se presentaron los hitos cumplidos.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto sigue desarrollándose con fondos municipales. Los recursos del FOMIN se utilizarían hasta después de cumplir con los requerimientos locales para la utilización del inmueble del Mercado y que se asegure el edificio. Se espera la rehabilitación del sistema eléctrico en su totalidad, y los avances visibles de limpieza y ordenamiento han sido notables, en seguimiento al Plan Director del Mercado de Alajuela. Se evaluará el desempeño del proyecto en el segundo semestre para determinar el reinicio de las actividades planteadas en el proyecto.

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Los principales logros alcanzados este semestre fueron: asignación de fondos adicionales por más de 580,000 mil dólares, para la electrificación e implementación de propuestas contenidas en el Plan Director presentado por MERCASA. Entre ellos: **señalización** (rótulos de no fumado, inquilinos iniciaron señalización de sus locales), **seguridad** (capacitación a inquilinos en temas de seguridad y creación las brigadas de emergencia), **higiene** (limpieza de toda la estructura metálica y capacitación a distintos gremios en temas de higiene) **manejo de desechos** (eliminación de materiales inflamables y peligrosos, se recogió basura no tradicional, se limpiaron techos y pasillos), así como el **desarrollo de estrategia comercial** (realización de un estudio para determinar el contenido de la estrategia comercial y elaboración del cartel), **actividades de promoción** (en medios) y **mejoras en la infraestructura física** (cambios de techo y pintura del exterior del mercado, cambio de luces, cambio en las entradas del mercado, mejoras en las gradas, entre otras). A pesar que aun no se cuenta con el nuevo reglamento, los inquilinos están cumpliendo con las directrices dadas por el administrador del mercado. Se establecieron los criterios y se sistematizó y depuró toda la información para contar con una base de datos que contenga toda la información de los inquilinos y de cada tramo en particular. Se incluyó en el presupuesto para el 2012 fondos para continuar con la implementación del Plan Director.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se han organizado y avanza en la ejecución de mejoras físicas en el Mercado. La puesta en vigencia del Reglamento del mercado es sumamente importante para poder ejercer adecuadamente la autoridad y mantener el orden en el recinto. La dinamización del mercado municipal figura en los planes municipales para la mejora del casco central que cuenta con varios edificios antiguos, y abrirá paso a la idea del centro comercial abierto, incluyendo los negocios alrededor del mercado.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  <i>El propósito del proyecto es mejorar y adecuar el Mercado de Alajuela, actuando sobre los aspectos comerciales y operativos, con una orientación hacia procesos que aumenten la competitividad de los microempresarios y el mercado como una unidad empresarial conjunta.</i>	<b>P.11</b>	Aumento de un 30% de ventas de los locatarios sobre la Línea de base	0	10			30	0	
			Jul 2009	Jul 2011			Jul 2012		
	<b>P.12</b>	El Mercado es económicamente sostenible con base en el nuevo modelo de gestión	30				100	0	
			Jul 2009				Jul 2012		
	<b>P.13</b>	Aumento de un 30% de clientela sobre la línea base.	0	10			30	0	
			Jul 2009	Jul 2011			Jul 2012		
	<b>P.14</b>	90% de los locatarios se encuentran afiliados a ASIMA	0				90	0	
							Jul 2012		

**Componente 2:** Adecuación y fortalecimiento del Mercado en su

**C2.11** Al menos un 70% de los clientes muestran satisfacción con los nuevos servicios ofrecidos por el mercado

Jul 2012

gestión operativa y comercial	<b>C2.12</b> Al menos un 80% de los inquilinos muestran satisfacción con las actividades de promoción realizadas por el ente gestor.				Jul 2012		
<b>Peso:</b> 45%	<b>C2.13</b> Al menos un 5% de los ingresos del mercado se destinan a inversiones en el mercado.	0			5		
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C2.14</b> Sistema eléctrico renovado y el mercado se encuentra asegurado	0			1	1	En curso
		Jul 2009			Jul 2010	Jun 2011	
<b>Componente 3:</b> Dinamización de la actividad comercial y gestión de los comerciantes	<b>C3.11</b> ASIMA cuenta con un plan de negocio en ejecución	0			1	0	Atrasado
					Jun 2011	Jun 2011	
<b>Peso:</b> 40%	<b>C3.12</b> Los comerciantes realizan acciones comerciales conjuntas	0	20		35		Atrasado
			Jun 2011		Jul 2012		
<b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C3.13</b> Los locatarios reflejan mejoras en sus relaciones con proveedores						
					Jul 2012		
<b>Componente 4:</b> Difusión y escalabilidad de la iniciativa	<b>C4.11</b> El material audiovisual ha sido difundido en al menos 10 eventos	0			10		
					Jul 2012		
<b>Peso:</b> 15%	<b>C4.12</b> Al menos 30 mercados minoristas de la región son sensibilizados sobre la importancia de adaptar los mercados a los nuevos hábitos de consumo.	0			30		
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio					Jul 2012		

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> Condiciones previas	1	Ene 2010	1	Ene 2010	Logrado
<b>H1</b> Asignación presupuestaria, RO proyecto aprobado por el Concejo Municipal, designación de representantes autorizados, apertura de cuenta bancaria en dólares, liberación de recursos, convenio con PIMA, convenio con ASIMA, primera etapa de mejoras en sistema eléctrico implementada	3	Mar 2010	3	Ene 2010	Logrado
<b>H2</b> Contrato suscrito con MERCASA y plan de trabajo	1	May 2010	1	Oct 2010	Logrado tarde
<b>H3</b> 30% de los locatarios capacitados en gestión empresarial y al menos 2 dos proyectos asociativos financiados con el fondo concursable.	2	Sep 2010	1	Ago 2010	No Logrado
<b>H4</b> Al menos 2 campañas de comercialización conjuntas realizadas	2	Ene 2011	0	Ene 2011	No Logrado
<b>H5</b> Diseño de un plan de mejora y adecuación del mercado, incluyendo mezcla comercial, dimensionamiento, diseño de tramos, plan comercial-financiero, planes de: seguridad e higiene, aprovisionamiento, señalización y nuevos servicios. Reglamento del Mercado consultado y aprobado.	1	Feb 2011	3	Mar 2011	Logrado tarde
<b>H6</b> 70% de los locatarios capacitados en gestión empresarial	1	Jul 2011	0	Jul 2011	No Logrado
<b>H7</b> Plan estratégico para el Centro Comercial Abierto desarrollado	1	Ene 2012			
<b>H8</b> Plan de mejora y adecuación del mercado implementado en al menos un 70%	1	Feb 2012			

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Dificultades en adquisiciones

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El tiempo requerido para realizar licitaciones y concretar obras en el sector público puede extenderse y no coincidir con la disponibilidad de asistencia técnica	Medio	Preparar los carteles de licitación a inicios de 2011, y asegurar disponibilidad presupuestaria para concretar las obras	Municipalidad de Alajuela
2. Que la población no siente atraída al mercado municipal, por cambios culturales que significan una preferencia por centros comerciales modernos, y la feria semanal del agricultor, que ya tiene cierta trayectoria.	Medio	Analizar bien el comportamiento de los compradores de diferentes edades y estratos socioeconómicos para diseñar e implementar las estrategias comerciales apropiadas, y velar por las condiciones del entorno. Se realizó un diagnóstico que ha permitido tener el perfil de las personas que compran en el mercado, los principales productos que adquieren y el monto que gastan.	Coordinador del Proyecto y Municipalidad
3. La falta de espacio de estacionamiento en el casco central de Alajuela puede inhibir mayor flujo de clientela.	Medio	Las actividades del proyecto contemplan servicios de acarreo y servicio a domicilio como alternativas a la ocurrencia de este riesgo. Se está permitiendo el estacionamiento en la cuadra del mercado.	Municipalidad de Alajuela
4. Cambios en el liderazgo en ASIMA pueden afectar los canales de comunicación entre la Municipalidad y los locatarios	Medio	Preparar mecanismos de comunicación efectiva que corresponden adecuadamente al nivel educativo de la mayoría de los locatarios. Empoderar al administrador del mercado y contar con un reglamento claro para todas las personas	Coordinador del Proyecto y Municipalidad
5. Un riesgo son las divisiones internas y de intereses particulares que puedan tener algunos grupos de comerciantes al interior del mercado. En algunos casos estos grupos pueden tener disputas con el municipio que se encarga de la labor de cobro de tarifas, administración de áreas públicas y seguridad. Las eventuales disputas que pudieran tener estos grupos podría ser un riesgo para la ejecución del proyecto.	Medio	El mitigante para este riesgo es la activa coordinación entre el municipio y la ASIMA (asociación de comerciantes), y la actual coyuntura en la cual hay una comprensión clara de que el mercado debe implementar mejoras de carácter inmediato. La participación activa de ASIMA por medio de un convenio de cooperación y ejecución con la Municipalidad es también un mitigante importante para ese riesgo.	Municipalidad de Alajuela
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Medio <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 8 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 5 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 3			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para lograr la sostenibilidad del proyecto, se logró que todos los inquilinos paguen en las cajas de la Municipalidad. Se elaboró una base de datos de todos los inquilinos, para contar con información fidedigna de lo que cada uno adeuda y el pago que deben hacer mes por mes, para el quinquenio 2010-2014. También se sistematizó toda la información sobre los inquilinos, número de tramos ocupados por persona, actividad comercial de cada tramo, cumplimiento o incumplimientos reglamentarios, cobros, deudas, infracciones etc. Se empoderó al Administrador del Mercado, para que desarrolle su trabajo con el apoyo total de la Alcaldía.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementation	Autor Murray, Betsy [FOMIN]
1. La Municipalidad tiene muchas urgencias simultáneas, que dificulta coordinar acciones entre departamentos. Al conformar la unidad ejecutora de una coordinadora experta en gestión de proyectos, y miembros de cada departamento que tiene injerencia en las actividades requeridas para lograr los objetivos, se ha podido lograr mejoras tangibles en el Mercado. Esta forma de trabajar por proyectos podría servirle al Municipio como ejemplo eficaz de cumplir con sus objetivos.		