

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total														
											S2	A2 S1	S2	A3 S1	S2	A4 S1	S2	A5 S1	S2	A6 S1	S2	A7 S1		
1	Programa de Saneamiento para la Ciudad de Mocoa, en el Marco del Plan para la Reconstrucción del Municipio de Mocoa	2969 días	jue 13/10/11	mar 28/02/23	\$915,475	\$5,670,178	\$9,301,859	\$8,905,614	\$5,206,874	\$30,000,000														
2	Etapla previa elegibilidad del Proyecto	1850 días	jue 13/10/11	mié 14/11/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
3	Misión de Analisis	5 días	lun 09/10/17	vie 13/10/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
4	Elaboración POD y envío a INE	6 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
5	Envío a QRR	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
6	Aprobación QRR	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
7	Envío a OPC	0 días	mié 08/11/17	mié 08/11/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
8	Aprobación de OPC	0 días	lun 13/11/17	lun 13/11/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
9	Aprobación CONFIS	0 días	jue 13/10/11	jue 13/10/11	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
10	Aprobación PRE CONPES	0 días	lun 17/10/11	lun 17/10/11	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
11	Aprobación CONPES	0 días	mar 18/10/11	mar 18/10/11	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
12	Aprobación Comisión Interparlamentaria	0 días	jue 03/11/11	jue 03/11/11	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
13	Envío a publicación	1 día	vie 04/11/11	vie 04/11/11	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
14	Negociación	1 día	mié 15/11/17	mié 15/11/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
15	Aprobación Directorio del Banco	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
16	Aprobación del Contrato de Préstamo por parte de la Comisión Interparlamentaria	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
17	Firma de Contrato de Prestamo	70 días	jue 14/12/17	mié 21/03/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
18	Misión de Arranque	5 días	jue 22/03/18	mié 28/03/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
19	Cumplimiento de Condiciones Generales	20 días	jue 22/03/18	mié 18/04/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
20	Desembolso Especial	5 días	jue 19/04/18	mié 25/04/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
21	Contratación de los recursos humanos para la UCP	50 días	jue 22/03/18	mié 30/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
22	Proceso de contratación	30 días	jue 22/03/18	mié 02/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
23	Firma de Contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
24	Contratación de la Gerencia Integral del Programa (GIP)	180 días	jue 15/02/18	mié 24/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
25	Contratación Consultor apoyo para elaboración de TDRS (recursos transaccionales BID)	30 días	jue 15/02/18	mié 28/03/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
26	Terminos de referencia y requisitos para GIP	20 días	jue 29/03/18	mié 25/04/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
27	Proceso de contratación	110 días	jue 26/04/18	mié 26/09/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
28	Firma de Contrato	20 días	jue 27/09/18	mié 24/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
29	Suscripción del Convenio entre el MVCT y el Municipio de MOCOA	120 días	jue 31/05/18	mié 14/11/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
30	Cumplimiento de Condiciones Especiales	60 días	jue 22/03/18	mié 13/06/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
31	Componente 1 - Estudios y Diseños	1314 días	jue 15/02/18	mar 28/02/23	\$602,275	\$1,998,434	\$700,084	\$504,784	\$504,783	\$4,310,360														
32	Estudios y diseños del Sistema de Alcantarillado Sanitario, PTAR y Plan Maestro	450 días	jue 15/02/18	mié 06/11/19	\$93,150	\$1,298,350	\$0	\$0	\$0	\$1,391,500														
33	Contrato de consultoria para el diseño de obras de recostrucción prioritaria (cunetas + alivios + interceptores) - SCC	220 días	jue 15/02/18	mié 19/12/18	\$81,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$81,000														
34	Contratación Consultor apoyo para elaboración de TDRS (recursos transaccionales BID)	30 días	jue 15/02/18	mié 28/03/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
35	Proceso de contratación	85 días	jue 29/03/18	mié 25/07/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
36	Firma de Contrato	5 días	jue 26/07/18	mié 01/08/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
37	Ejecución del Contrato	100 días	jue 02/08/18	mié 19/12/18	\$81,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$81,000														
38	Contrato de consultoria para el diseño de otras obras de alcantarillado sanitario, PTAR y Plan Maestro - SBCC	380 días	jue 19/04/18	mié 02/10/19	\$0	\$1,129,000	\$0	\$0	\$0	\$1,129,000														
39	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 19/04/18	mié 09/05/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
40	Proceso de contratación	120 días	jue 10/05/18	mié 24/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
41	Firma de Contrato	5 días	jue 25/10/18	mié 31/10/18	\$0	\$1,129,000	\$0	\$0	\$0	\$1,129,000														

20/10
30/10
08/11
13/11

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total																		
												S2	A2 S1	S2	A3 S1	S2	A4 S1	S2	A5 S1	S2	A6 S1	S2	A7 S1					
42	Ejecución del Contrato	240 días	jue 01/11/18	mié 02/10/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
43	Grupo diseños otras obras de alcantarillado sanitario en el Municipio de Mocoa	120 días	jue 01/11/18	mié 17/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
44	Diseño de la PTAR	120 días	jue 01/11/18	mié 17/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
45	Plan Maestro	240 días	jue 01/11/18	mié 02/10/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
46	Contrato de consultoria para la interventoria del diseño obras de alcantarillado sanitario, PTAR y Plan Maestro. - SCC	450 días	jue 15/02/18	mié 06/11/19	\$12,150	\$169,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$181,500																	
47	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 15/02/18	mié 07/03/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
48	Proceso de contratación	85 días	jue 08/03/18	mié 04/07/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
49	Firma de Contrato	5 días	jue 05/07/18	mié 11/07/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
50	Ejecución del Contrato	345 días	jue 12/07/18	mié 06/11/19	\$12,150	\$169,350	\$0	\$0	\$0	\$0	\$181,500																	
51	Ejecución contrato de la GIP	1134 días	jue 25/10/18	mar 28/02/23	\$509,125	\$700,084	\$700,084	\$504,784	\$504,783	\$2,918,860																		
52	Componente 2 - Inversión redes y colectores (Obras Multiples)	575 días	jue 20/12/18	mié 03/03/21	\$0	\$1,085,928	\$4,362,485	\$4,201,540	\$2,050,610	\$11,700,563																		
53	Obras, Gestión Social y Ambiental	555 días	jue 20/12/18	mié 03/02/21	\$0	\$915,738	\$4,107,200	\$3,946,255	\$1,880,420	\$10,849,613																		
54	Contrato de Obras de reconstrucción prioritaria (cunetas + alivios + interceptores) - LPN	245 días	jue 20/12/18	mié 27/11/19	\$0	\$459,017	\$540,983	\$0	\$0	\$1,000,000																		
55	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 20/12/18	mié 09/01/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
56	Proceso de contratación	100 días	jue 10/01/19	mié 29/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
57	Ejecución del Contrato	130 días	jue 30/05/19	mié 27/11/19	\$0	\$459,017	\$540,983	\$0	\$0	\$1,000,000																		
58	Contrato de otras obras de alcantarillado sanitario en el Municipio de Mocoa - LPN	470 días	jue 18/04/19	mié 03/02/21	\$0	\$456,721	\$3,566,217	\$3,946,255	\$1,880,420	\$9,849,613																		
59	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 18/04/19	mié 08/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
60	Proceso de contratación	100 días	jue 09/05/19	mié 25/09/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
61	Firma de Contrato	5 días	jue 26/09/19	mié 02/10/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
62	Ejecución del Contrato	350 días	jue 03/10/19	mié 03/02/21	\$0	\$456,721	\$3,566,217	\$3,946,255	\$1,880,420	\$9,849,613																		
63	Supervisión de Obras	575 días	jue 20/12/18	mié 03/03/21	\$0	\$170,190	\$255,285	\$255,285	\$170,190	\$850,950																		
64	Contrato de consultoria para la supervision de obrasde reconstrucción prioritaria - CCIN	257 días	jue 03/01/19	vie 27/12/19	\$0	\$37,654	\$56,482	\$0	\$0	\$94,136																		
65	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 03/01/19	mié 23/01/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
66	Proceso de contratación	30 días	jue 24/01/19	mié 06/03/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
67	Firma de Contrato	20 días	jue 07/03/19	mié 03/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
68	Ejecución del Contrato	192 días	jue 04/04/19	vie 27/12/19	\$0	\$37,654	\$56,482	\$0	\$0	\$94,136																		
69	Contrato de consultoria para la supervision de obras de alcantarillado sanitario, PTAR y Emisario - SBCC	575 días	jue 20/12/18	mié 03/03/21	\$0	\$132,536	\$198,803	\$255,285	\$170,190	\$756,814																		
70	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 20/12/18	mié 09/01/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
71	Proceso de contratación	120 días	jue 10/01/19	mié 26/06/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
72	Firma de Contrato	20 días	jue 27/06/19	mié 24/07/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
73	Ejecución del Contrato - Producto Obras de Alcantarillado	420 días	jue 25/07/19	mié 03/03/21	\$0	\$132,536	\$198,803	\$255,285	\$170,190	\$756,814																		
74	Componente 3 - Sistema de Tratamiento (Obras Especificas)	1047 días	jue 10/05/18	vie 13/05/22	\$0	\$2,235,616	\$3,353,423	\$3,353,423	\$2,235,615	\$11,178,077																		
75	Adquisición de predio - CD	200 días	jue 10/05/18	mié 13/02/19	\$0	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$700,000																		
76	Proceso de contratación	180 días	jue 10/05/18	mié 16/01/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
77	Firma de Contrato	20 días	jue 17/01/19	mié 13/02/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		
78	Terreno disponible	0 días	mié 13/02/19	mié 13/02/19	\$0	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$700,000																		
79	Contrato de Obras para la construcción de la PTAR y Emisario-LPN	380 días	jue 18/04/19	mié 30/09/20	\$0	\$1,383,208	\$3,124,810	\$3,124,810	\$2,083,207	\$9,716,035																		
80	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 18/04/19	mié 08/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																		

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total															
												S2	A2 S1	S2	A3 S1	S2	A4 S1	S2	A5 S1	S2	A6 S1	S2	A7 S1		
81	Proceso de contratación	120 días	jue 09/05/19	mié 23/10/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
82	Firma de Contrato	5 días	jue 24/10/19	mié 30/10/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
83	Ejecución del Contrato	240 días	jue 31/10/19	mié 30/09/20	\$0	\$1,383,208	\$3,124,810	\$3,124,810	\$2,083,207	\$9,716,035															
84	Contrato de consultoria para la supervision de otras obras de la PTAR y Emisario- SBCC	260 días	lun 17/05/21	vie 13/05/22	\$0	\$152,408	\$228,613	\$228,613	\$152,408	\$762,042															
85	Ejecución del Contrato	260 días	lun 17/05/21	vie 13/05/22	\$0	\$152,408	\$228,613	\$228,613	\$152,408	\$762,042															
86	Supervisión de Obras PTAR y Emisarios	260 días	lun 17/05/21	vie 13/05/22	\$0	\$152,408	\$228,613	\$228,613	\$152,408	\$762,042															
87	Componente 4 - Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental	1090 días	jue 25/10/18	mié 28/12/22	\$69,000	\$121,000	\$606,667	\$616,667	\$86,666	\$1,500,000															
88	Contrato de Consultoria para la elaboración del Estudio sobre esquemas de prestación de servicios de AyS y el Plan de Aseguramiento para la Préstación de los Servicios en el Municipio de Mocoa. - SCC	260 días	jue 25/10/18	mié 23/10/19	\$39,000	\$91,000	\$0	\$0	\$0	\$130,000															
89	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 25/10/18	mié 14/11/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
90	Proceso de contratación	120 días	jue 15/11/18	mié 01/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
91	Firma de Contrato	5 días	jue 02/05/19	mié 08/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
92	Ejecución del Contrato	120 días	jue 09/05/19	mié 23/10/19	\$39,000	\$91,000	\$0	\$0	\$0	\$130,000															
93	Estudio sobre Esquemas de Prestación de Servicios de AyS	120 días	jue 09/05/19	mié 23/10/19	\$15,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$50,000															
94	Plan de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios	120 días	jue 09/05/19	mié 23/10/19	\$24,000	\$56,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000															
95	Fortalecimiento del Municipio de Mocoa en sus competencias y responsabilidades de acuerdo con la Ley de Servicios Públicos.	571 días	vie 15/05/20	vie 22/07/22	\$0	\$0	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$30,000															
96	Realización Taller Año 3	30 días	vie 15/05/20	jue 25/06/20	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$10,000															
97	Realización Taller Año 4	30 días	lun 17/05/21	vie 25/06/21	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$0	\$10,000															
98	Realización Taller Año 5	30 días	lun 13/06/22	vie 22/07/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$10,000	\$10,000															
99	Prestadores del servicio de AyS en el Municipio de Mocoa equipados para la gestión sostenible de los servicios - LPN	180 días	jue 30/07/20	mié 07/04/21	\$0	\$0	\$40,000	\$60,000	\$0	\$100,000															
100	Elaboración de especificaciones técnicas y documentos de contratación	15 días	jue 30/07/20	mié 19/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
101	Proceso de contratación	100 días	jue 20/08/20	mié 06/01/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
102	Firma de Contrato	5 días	jue 07/01/21	mié 13/01/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
103	Ejecución del Contrato	60 días	jue 14/01/21	mié 07/04/21	\$0	\$0	\$40,000	\$60,000	\$0	\$100,000															
104	Adquisición de equipo presión-succión - LPN	180 días	jue 24/10/19	mié 01/07/20	\$0	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000															
105	Elaboración de especificaciones técnicas y documentos de contratación	15 días	jue 24/10/19	mié 13/11/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
106	Proceso de contratación	100 días	jue 14/11/19	mié 01/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
107	Firma de Contrato	5 días	jue 02/04/20	mié 08/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
108	Ejecución del Contrato	60 días	jue 09/04/20	mié 01/07/20	\$0	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000															
109	Prestadores de servicios de AyS fortalecidas en AOM.	571 días	vie 15/05/20	vie 22/07/22	\$0	\$0	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$60,000															
110	Realización Taller Año 3	30 días	vie 15/05/20	jue 25/06/20	\$0	\$0	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000															
111	Realización Taller Año 4	30 días	lun 17/05/21	vie 25/06/21	\$0	\$0	\$0	\$20,000	\$0	\$20,000															
112	Realización Taller Año 5	30 días	lun 13/06/22	vie 22/07/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$20,000	\$20,000															
113	Implementación de Sistemas de gestión comercial y ERP - SBCC	290 días	jue 21/11/19	mié 30/12/20	\$0	\$0	\$140,000	\$210,000	\$0	\$350,000															
114	Elaboración de especificaciones técnicas y documentos de contratación	15 días	jue 21/11/19	mié 11/12/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
115	Proceso de contratación	120 días	jue 12/12/19	mié 27/05/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
116	Firma de Contrato	5 días	jue 28/05/20	mié 03/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0															
117	Ejecución del Contrato	150 días	jue 04/06/20	mié 30/12/20	\$0	\$0	\$140,000	\$210,000	\$0	\$350,000															

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total	Diagrama de Gantt													
											S2	A2 S1	S2	A3 S1	S2	A4 S1	S2	A5 S1	S2	A6 S1	S2	A7 S1		
118	Actualización del catastro comercial de usuarios de los prestadores de servicio de AyS en el municipio de Mocoa - SBCC	240 días	jue 12/03/20	mié 10/02/21	\$0	\$0	\$120,000	\$180,000	\$0	\$300,000														
119	Elaboración de especificaciones técnicas y documentos de contratación	15 días	jue 12/03/20	mié 01/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
120	Proceso de contratación	100 días	jue 02/04/20	mié 19/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
121	Firma de Contrato	5 días	jue 20/08/20	mié 26/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
122	Ejecución del Contrato	120 días	jue 27/08/20	mié 10/02/21	\$0	\$0	\$120,000	\$180,000	\$0	\$300,000														
123	Actualización de estudios de costos y tarifas para los prestadores de los servicios de AyS en el Municipio de Mocoa - SCC	255 días	jue 27/08/20	mié 18/08/21	\$0	\$0	\$20,000	\$80,000	\$0	\$100,000														
124	Elaboración de especificaciones técnicas y documentos de contratación	15 días	jue 27/08/20	mié 16/09/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
125	Proceso de contratación	85 días	jue 17/09/20	mié 13/01/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
126	Firma de Contrato	5 días	jue 14/01/21	mié 20/01/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
127	Ejecución del Contrato	150 días	jue 21/01/21	mié 18/08/21	\$0	\$0	\$20,000	\$80,000	\$0	\$100,000														
128	Educación ambiental y sanitaria para la población que incluye actividades de socialización sobre el pago del servicios y conexión de a la red de alcantarillado.	571 días	vie 15/05/20	vie 22/07/22	\$0	\$0	\$26,667	\$26,667	\$26,666	\$80,000														
129	Realización Taller Año 3	30 días	vie 15/05/20	jue 25/06/20	\$0	\$0	\$26,667	\$0	\$0	\$26,667														
130	Realización Taller Año 4	30 días	lun 17/05/21	vie 25/06/21	\$0	\$0	\$0	\$26,667	\$0	\$26,667														
131	Realización Taller Año 5	30 días	lun 13/06/22	vie 22/07/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$26,666	\$26,666														
132	Desarrollar e implementar un Plan de Comunicación - LPN	820 días	jue 07/11/19	mié 28/12/22	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$150,000														
133	Elaboración de especificaciones técnicas y documentos de contratación	15 días	jue 07/11/19	mié 27/11/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
134	Proceso de contratación	100 días	jue 28/11/19	mié 15/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
135	Firma de Contrato	5 días	jue 16/04/20	mié 22/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
136	Ejecución del Contrato	700 días	jue 23/04/20	mié 28/12/22	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$150,000														
137	Administración	1239 días	jue 31/05/18	mar 28/02/23	\$194,200	\$179,200	\$179,200	\$179,200	\$179,200	\$911,000														
138	Ejecución contratos de RRHH de la UCP	1239 días	jue 31/05/18	mar 28/02/23	\$194,200	\$179,200	\$179,200	\$179,200	\$179,200	\$911,000														
139	Monitoreo y Auditoria	1124 días	jue 08/11/18	mar 28/02/23	\$50,000	\$50,000	\$100,000	\$50,000	\$150,000	\$400,000														
140	Auditoria Contable - SBCC	1124 días	jue 08/11/18	mar 28/02/23	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$250,000														
141	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	20 días	jue 08/11/18	mié 05/12/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
142	Proceso de contratación	60 días	jue 06/12/18	mié 27/02/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
143	Firma de Contrato	1044 días	jue 28/02/19	mar 28/02/23	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$250,000														
144	Evaluación Intermedia - CCIN	165 días	jue 19/12/19	mié 05/08/20	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000														
145	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	20 días	jue 19/12/19	mié 15/01/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
146	Proceso de contratación	60 días	jue 16/01/20	mié 08/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
147	Firma de Contrato	85 días	jue 09/04/20	mié 05/08/20	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000														
148	Evaluación Final - SCC	190 días	jue 07/04/22	mié 28/12/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$100,000														
149	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	20 días	jue 07/04/22	mié 04/05/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
150	Proceso de contratación	85 días	jue 05/05/22	mié 31/08/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0														
151	Firma de Contrato	85 días	jue 01/09/22	mié 28/12/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$100,000	\$100,000														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2														
							S2	A2	S1	S2	A3	S1	S2	A4	S1	S2	A5	S1	S2	A6
1	Programa de Saneamiento para la Ciudad de Mocoa, en el Marco del Plan para la Reconstrucción del Municipio de Mocoa	2969 días	jue 13/10/11	mar 28/02/23	\$915,475	\$5,670,178														
2	Etapla previa elegibilidad del Proyecto	1850 días	jue 13/10/11	mié 14/11/18	\$0	\$0														
3	Misión de Analisis	5 días	lun 09/10/17	vie 13/10/17	\$0	\$0														
4	Elaboración POD y envío a INE	6 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	\$0	\$0														
5	Envio a QRR	0 días	vie 20/10/17	vie 20/10/17	\$0	\$0														
6	Aprobación QRR	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	\$0	\$0														
7	Envio a OPC	0 días	mié 08/11/17	mié 08/11/17	\$0	\$0														
8	Aprobación de OPC	0 días	lun 13/11/17	lun 13/11/17	\$0	\$0														
9	Aprobación CONFIS	0 días	jue 13/10/11	jue 13/10/11	\$0	\$0														
10	Aprobación PRE CONPES	0 días	lun 17/10/11	lun 17/10/11	\$0	\$0														
11	Aprobación CONPES	0 días	mar 18/10/11	mar 18/10/11	\$0	\$0														
12	Aprobación Comisión Interparlamentaria	0 días	jue 03/11/11	jue 03/11/11	\$0	\$0														
13	Envio a publicación	1 día	vie 04/11/11	vie 04/11/11	\$0	\$0														
14	Negociación	1 día	mié 15/11/17	mié 15/11/17	\$0	\$0														
15	Aprobación Directorio del Banco	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	\$0	\$0														
16	Aprobación del Contrato de Préstamo por parte de la Comisión Interparlamentaria	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	\$0	\$0														
17	Firma de Contrato de Prestamo	70 días	jue 14/12/17	mié 21/03/18	\$0	\$0														
18	Misión de Arranque	5 días	jue 22/03/18	mié 28/03/18	\$0	\$0														
19	Cumplimiento de Condiciones Generales	20 días	jue 22/03/18	mié 18/04/18	\$0	\$0														
20	Desembolso Especial	5 días	jue 19/04/18	mié 25/04/18	\$0	\$0														
21	Contratación de los recursos humanos para la UCP	50 días	jue 22/03/18	mié 30/05/18	\$0	\$0														
22	Proceso de contratación	30 días	jue 22/03/18	mié 02/05/18	\$0	\$0														
23	Firma de Contrato	20 días	jue 03/05/18	mié 30/05/18	\$0	\$0														
24	Contratación de la Gerencia Integral del Programa (GIP)	180 días	jue 15/02/18	mié 24/10/18	\$0	\$0														
25	Contratación Consultor apoyo para elaboración de TDRS (recursos transaccionales BID)	30 días	jue 15/02/18	mié 28/03/18	\$0	\$0														
26	Terminos de referencia y requisitos para GIP	20 días	jue 29/03/18	mié 25/04/18	\$0	\$0														
27	Proceso de contratación	110 días	jue 26/04/18	mié 26/09/18	\$0	\$0														
28	Firma de Contrato	20 días	jue 27/09/18	mié 24/10/18	\$0	\$0														
29	Suscripción del Convenio entre el MVCT y el Municipio de MOCOA	120 días	jue 31/05/18	mié 14/11/18	\$0	\$0														
30	Cumplimiento de Condiciones Especiales	60 días	jue 22/03/18	mié 13/06/18	\$0	\$0														
31	Componente 1 - Estudios y Diseños	1314 días	jue 15/02/18	mar 28/02/23	\$602,275	\$1,998,434														
32	Estudios y diseños del Sistema de Alcantarillado Sanitario, PTAR y Plan Maestro	1314 días	jue 15/02/18	mar 28/02/23	\$602,275	\$1,998,434														
33	Contrato de consultoria para el diseño de obras de recostrucción prioritaria (cunetas + alivios + interceptores) - SCC	220 días	jue 15/02/18	mié 19/12/18	\$81,000	\$0														
34	Contratación Consultor apoyo para elaboración de TDRS (recursos transaccionales BID)	30 días	jue 15/02/18	mié 28/03/18	\$0	\$0														
35	Proceso de contratación	85 días	jue 29/03/18	mié 25/07/18	\$0	\$0														
36	Firma de Contrato	5 días	jue 26/07/18	mié 01/08/18	\$0	\$0														
37	Ejecución del Contrato	100 días	jue 02/08/18	mié 19/12/18	\$81,000	\$0														
38	Contrato de consultoria para el diseño de otras obras de alcantarillado sanitario, PTAR y Plan Maestro - SBCC	380 días	jue 19/04/18	mié 02/10/19	\$0	\$1,129,000														
39	Elaboración de terminos de referencia y documentos de contratación	15 días	jue 19/04/18	mié 09/05/18	\$0	\$0														
40	Proceso de contratación	120 días	jue 10/05/18	mié 24/10/18	\$0	\$0														
41	Firma de Contrato	5 días	jue 25/10/18	mié 31/10/18	\$0	\$1,129,000														

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2																																																																																																																																									
							S2	A2	S1	S2	A3	S1	S2	A4	S1	S2	A5	S1	S2	A6	S1	S2	A7	S1																																																																																																																							
81	Proceso de contratación	120 días	jue 09/05/19	mié 23/10/19	\$0	\$0																																																																																																																																									