



PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de trabajo de Desarrollo														
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3T2		1º semestre T1
54	1.1.1.1.1.0%		Estimación 19	22 días	53	jue 15/07/21	vie 13/08/21	\$549,808.39	\$0.00	\$0.00				
55	1.1.1.1.1.0%		Estimación 20	22 días	54	lun 16/08/21	mar 14/09/21	\$687,260.48	\$0.00	\$0.00				
56	1.1.1.1.1.0%		Estimación 21	22 días	55	jue 16/09/21	mié 20/10/21	\$137,452.10	\$0.00	\$0.00				
57	1.1.1.1.1.0%		Estimación 22	22 días	56	jue 21/10/21	vie 19/11/21	\$274,904.20	\$0.00	\$0.00				
58	1.1.1.1.1.0%		Estimación 23	22 días	57	lun 22/11/21	mar 21/12/21	\$412,356.29	\$0.00	\$0.00				
59	1.1.1.1.1.0%		Estimación Cierre	88 días	58	mié 22/12/21	mar 03/05/22	\$687,260.78	\$0.00	\$0.00				
60	1.1.1.1.2.0%		Supervisión Externa	1039 días		vie 02/02/18	vie 08/04/22	\$830,500.00	\$0.00	\$0.00				
61	1.1.1.1.2.0%		Contratación de firma supervisora (SBCC)	351 días		vie 02/02/18	jue 04/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
62	1.1.1.1.2.0%		Aviso	10 días		vie 02/02/18	jue 15/02/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
63	1.1.1.1.2.0%		Revisa	2 días	62	vie 16/02/18	lun 19/02/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
64	1.1.1.1.2.0%		Validación área técnica	5 días	63	mar 20/02/18	lun 26/02/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
65	1.1.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	64	mar 27/02/18	mar 27/02/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
66	1.1.1.1.2.0%		No objeción	3 días	65	mié 28/02/18	vie 02/03/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
67	1.1.1.1.2.0%		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	23 días	66	lun 05/03/18	mié 11/04/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
68	1.1.1.1.2.0%		Análisis de expresiones de interés	78 días	67	jue 12/04/18	mar 31/07/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
69	1.1.1.1.2.0%		Preparación de documento de solicitud de propuesta	120 días	62	vie 16/02/18	vie 10/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
70	1.1.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	69	lun 13/08/18	lun 13/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
71	1.1.1.1.2.0%		No objeción	15 días	70	mar 14/08/18	lun 03/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
72	1.1.1.1.2.0%		Notificación de conformación de lista corta	2 días	71	mar 04/09/18	mié 05/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
73	1.1.1.1.2.0%		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	5 días	72,2826	mar 30/10/18	lun 05/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
74	1.1.1.1.2.0%		Presentación de propuesta	55 días	73	mar 06/11/18	vie 25/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
75	1.1.1.1.2.0%		Evaluación de propuestas técnicas	33 días	74	lun 28/01/19	mié 13/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
76	1.1.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción del BID	2 días	75	jue 14/03/19	vie 15/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
77	1.1.1.1.2.0%		No objeción del BID	15 días	76	lun 18/03/19	lun 08/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
78	1.1.1.1.2.0%		Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	2 días	77	mar 09/04/19	jue 11/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
79	1.1.1.1.2.0%		Apertura de propuestas de precios	10 días	78	vie 12/04/19	vie 03/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
80	1.1.1.1.2.0%		Evaluación combinada de calidad y costo	5 días	79	lun 06/05/19	vie 10/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
81	1.1.1.1.2.0%		Negociación del contrato	10 días	80	lun 13/05/19	vie 24/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
82	1.1.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	81	lun 27/05/19	lun 27/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
83	1.1.1.1.2.0%		No objeción del BID	10 días	82	mar 28/05/19	lun 10/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
84	1.1.1.1.2.0%		Adjudicación del contrato y notificación de resultados	1 día	83	mar 11/06/19	mar 11/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
85	1.1.1.1.2.0%		Publicación de la adjudicación	5 días	84	mié 12/06/19	mar 18/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
86	1.1.1.1.2.0%		Suscripción del contrato	10 días	85	mié 19/06/19	mar 02/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
87	1.1.1.1.2.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	86	mié 03/07/19	jue 04/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
88	1.1.1.1.2.0%		Orden de inicio	5 días	86	mié 03/07/19	mar 09/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
89	1.1.1.1.2.0%		Desarrollo del Contrato 24 meses	560 días	88	mié 10/07/19	mié 13/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
90	1.1.1.1.2.0%		Modalidad de Pago	594 días		mar 19/11/19	vie 08/04/22	\$830,500.00	\$0.00	\$0.00				
91	1.1.1.1.2.0%		Factura 1	22 días	88,27	mar 19/11/19	mié 18/12/19	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
92	1.1.1.1.2.0%		Factura 2	22 días	91	jue 19/12/19	jue 23/01/20	\$34,604.09	\$0.00	\$0.00				
93	1.1.1.1.2.0%		Factura 3	22 días	92	vie 24/01/20	lun 24/02/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
94	1.1.1.1.2.0%		Factura 4	22 días	93	mar 25/02/20	mié 25/03/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
95	1.1.1.1.2.0%		Factura 5	22 días	94	jue 26/03/20	mar 05/05/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
96	1.1.1.1.2.0%		Factura 6	22 días	95	mié 06/05/20	jue 04/06/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
97	1.1.1.1.2.0%		Factura 7	22 días	96	vie 05/06/20	lun 06/07/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
98	1.1.1.1.2.0%		Factura 8	22 días	97	mar 07/07/20	mié 05/08/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
99	1.1.1.1.2.0%		Factura 9	22 días	98	jue 06/08/20	vie 04/09/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
100	1.1.1.1.2.0%		Factura 10	22 días	99	lun 07/09/20	lun 12/10/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
101	1.1.1.1.2.0%		Factura 11	22 días	100	mar 13/10/20	mié 11/11/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
102	1.1.1.1.2.0%		Factura 12	22 días	101	jue 12/11/20	vie 11/12/20	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
103	1.1.1.1.2.0%		Factura 13	22 días	102	lun 14/12/20	lun 18/01/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
104	1.1.1.1.2.0%		Factura 14	22 días	103	mar 19/01/21	mié 17/02/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
105	1.1.1.1.2.0%		Factura 15	22 días	104	jue 18/02/21	vie 19/03/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
106	1.1.1.1.2.0%		Factura 16	22 días	105	lun 29/03/21	mar 27/04/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				
107	1.1.1.1.2.0%		Factura 17	22 días	106	mié 28/04/21	jue 27/05/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	Semestre		1º semestre T1
											mestre T4	2º semestre T3 T2	
108	1.1.1.1.2.0%		Factura 18	22 días	107	vie 28/05/21	lun 28/06/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00			
109	1.1.1.1.2.0%		Factura 19	22 días	108	mar 29/06/21	mié 28/07/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00			
110	1.1.1.1.2.0%		Factura 20	22 días	109	jue 29/07/21	vie 27/08/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00			
111	1.1.1.1.2.0%		Factura 21	22 días	110	lun 30/08/21	mié 29/09/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00			
112	1.1.1.1.2.0%		Factura 22	22 días	111	jue 30/09/21	mié 03/11/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00			
113	1.1.1.1.2.0%		Factura 23	22 días	112	jue 04/11/21	vie 03/12/21	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00			
114	1.1.1.1.2.0%		Factura 24	88 días	113	lun 06/12/21	vie 08/04/22	\$34,604.17	\$0.00	\$0.00			
115	1.1.1.2 0%		P3 Alimentador hacia Subestación SPSS desde Subestación San	1178 días		mar 01/08/17	mar 03/05/22	\$2,096,655.00	\$0.00	\$0.00			
116	1.1.1.2.1 0%		Obra	1178 días		mar 01/08/17	mar 03/05/22	\$1,945,655.00	\$0.00	\$0.00			
117	1.1.1.2.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	474 días	6CC	mar 01/08/17	vie 28/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
118	1.1.1.2.1.0%		Ejecución de la obra	540 días		mar 05/11/19	lun 10/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
119	1.1.1.2.1.0%		Orden de inicio	10 días	24	mar 05/11/19	lun 18/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
120	1.1.1.2.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	119	mar 19/11/19	lun 24/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
121	1.1.1.2.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	264 días	120	mar 25/02/20	vie 19/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
122	1.1.1.2.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	134 días	121FC-44 días	mar 19/01/21	vie 30/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
123	1.1.1.2.1.0%		MONTAJE PROYECTO	134 días	121FC-44 días	mar 19/01/21	vie 30/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
124	1.1.1.2.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	123	lun 02/08/21	vie 05/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
125	1.1.1.2.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	124	lun 08/11/21	lun 10/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
126	1.1.1.2.1.0%		Construcción LT 230 kV SPSS-SVB, SE San Buenaventura SE San	616 días		mar 05/11/19	mar 03/05/22	\$1,945,655.00	\$0.00	\$0.00			
127	1.1.1.2.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	24	mar 05/11/19	mié 04/12/19	\$389,130.99	\$0.00	\$0.00			
128	1.1.1.2.1.0%		Estimación 1	22 días	127	jue 05/12/19	jue 09/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
129	1.1.1.2.1.0%		Estimación 2	22 días	128	vie 10/01/20	lun 10/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
130	1.1.1.2.1.0%		Estimación 3	22 días	129	mar 11/02/20	mié 11/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
131	1.1.1.2.1.0%		Estimación 4	22 días	130	jue 12/03/20	lun 20/04/20	\$19,456.52	\$0.00	\$0.00			
132	1.1.1.2.1.0%		Estimación 5	22 días	131	mar 21/04/20	jue 21/05/20	\$19,456.55	\$0.00	\$0.00			
133	1.1.1.2.1.0%		Estimación 6	22 días	132	vie 22/05/20	lun 22/06/20	\$58,369.65	\$0.00	\$0.00			
134	1.1.1.2.1.0%		Estimación 7	22 días	133	mar 23/06/20	mié 22/07/20	\$19,456.55	\$0.00	\$0.00			
135	1.1.1.2.1.0%		Estimación 8	22 días	134	jue 23/07/20	vie 21/08/20	\$58,369.65	\$0.00	\$0.00			
136	1.1.1.2.1.0%		Estimación 9	22 días	135	lun 24/08/20	mié 23/09/20	\$77,826.20	\$0.00	\$0.00			
137	1.1.1.2.1.0%		Estimación 10	22 días	136	jue 24/09/20	mié 28/10/20	\$136,195.85	\$0.00	\$0.00			
138	1.1.1.2.1.0%		Estimación 11	22 días	137	jue 29/10/20	vie 27/11/20	\$97,282.75	\$0.00	\$0.00			
139	1.1.1.2.1.0%		Estimación 12	22 días	138	lun 30/11/20	lun 04/01/21	\$97,282.75	\$0.00	\$0.00			
140	1.1.1.2.1.0%		Estimación 13	22 días	139	mar 05/01/21	mié 03/02/21	\$97,282.75	\$0.00	\$0.00			
141	1.1.1.2.1.0%		Estimación 14	22 días	140	jue 04/02/21	vie 05/03/21	\$116,739.30	\$0.00	\$0.00			
142	1.1.1.2.1.0%		Estimación 15	22 días	141	lun 08/03/21	mar 13/04/21	\$97,282.75	\$0.00	\$0.00			
143	1.1.1.2.1.0%		Estimación 16	22 días	142	mié 14/04/21	jue 13/05/21	\$97,282.75	\$0.00	\$0.00			
144	1.1.1.2.1.0%		Estimación 17	22 días	143	vie 14/05/21	lun 14/06/21	\$97,282.75	\$0.00	\$0.00			
145	1.1.1.2.1.0%		Estimación 18	22 días	144	mar 15/06/21	mié 14/07/21	\$77,826.20	\$0.00	\$0.00			
146	1.1.1.2.1.0%		Estimación 19	22 días	145	jue 15/07/21	vie 13/08/21	\$77,826.20	\$0.00	\$0.00			
147	1.1.1.2.1.0%		Estimación 20	22 días	146	lun 16/08/21	mar 14/09/21	\$97,282.75	\$0.00	\$0.00			
148	1.1.1.2.1.0%		Estimación 21	22 días	147	jue 16/09/21	mié 20/10/21	\$19,456.55	\$0.00	\$0.00			
149	1.1.1.2.1.0%		Estimación 22	22 días	148	jue 21/10/21	vie 19/11/21	\$38,913.10	\$0.00	\$0.00			
150	1.1.1.2.1.0%		Estimación 23	22 días	149	lun 22/11/21	mar 21/12/21	\$58,369.65	\$0.00	\$0.00			
151	1.1.1.2.1.0%		Estimación Cierre	88 días	150	mié 22/12/21	mar 03/05/22	\$97,282.79	\$0.00	\$0.00			
152	1.1.1.2.2 0%		Supervisión externa	594 días		mar 19/11/19	vie 08/04/22	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00			
153	1.1.1.2.2.0%		Factura 1	22 días	88,27	mar 19/11/19	mié 18/12/19	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
154	1.1.1.2.2.0%		Factura 2	22 días	153	jue 19/12/19	jue 23/01/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
155	1.1.1.2.2.0%		Factura 3	22 días	154	vie 24/01/20	lun 24/02/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
156	1.1.1.2.2.0%		Factura 4	22 días	155	mar 25/02/20	mié 25/03/20	\$6,291.63	\$0.00	\$0.00			
157	1.1.1.2.2.0%		Factura 5	22 días	156	jue 26/03/20	mar 05/05/20	\$6,291.63	\$0.00	\$0.00			
158	1.1.1.2.2.0%		Factura 6	22 días	157	mié 06/05/20	jue 04/06/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
159	1.1.1.2.2.0%		Factura 7	22 días	158	vie 05/06/20	lun 06/07/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
160	1.1.1.2.2.0%		Factura 8	22 días	159	mar 07/07/20	mié 05/08/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
161	1.1.1.2.2.0%		Factura 9	22 días	160	jue 06/08/20	vie 04/09/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2º semestre		1º semestre
											mestre T4	T3	
162	1.1.1.2.2.0%		Factura 10	22 días	161	lun 07/09/20	lun 12/10/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
163	1.1.1.2.2.0%		Factura 11	22 días	162	mar 13/10/20	mié 11/11/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
164	1.1.1.2.2.0%		Factura 12	22 días	163	jue 12/11/20	vie 11/12/20	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
165	1.1.1.2.2.0%		Factura 13	22 días	164	lun 14/12/20	lun 18/01/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
166	1.1.1.2.2.0%		Factura 14	22 días	165	mar 19/01/21	mié 17/02/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
167	1.1.1.2.2.0%		Factura 15	22 días	166	jue 18/02/21	vie 19/03/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
168	1.1.1.2.2.0%		Factura 16	22 días	167	lun 29/03/21	mar 27/04/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
169	1.1.1.2.2.0%		Factura 17	22 días	168	mié 28/04/21	jue 27/05/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
170	1.1.1.2.2.0%		Factura 18	22 días	169	vie 28/05/21	lun 28/06/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
171	1.1.1.2.2.0%		Factura 19	22 días	170	mar 29/06/21	mié 28/07/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
172	1.1.1.2.2.0%		Factura 20	22 días	171	jue 29/07/21	vie 27/08/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
173	1.1.1.2.2.0%		Factura 21	22 días	172	lun 30/08/21	mié 29/09/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
174	1.1.1.2.2.0%		Factura 22	22 días	173	jue 30/09/21	mié 03/11/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
175	1.1.1.2.2.0%		Factura 23	22 días	174	jue 04/11/21	vie 03/12/21	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
176	1.1.1.2.2.0%		Factura 24	88 días	175	lun 06/12/21	vie 08/04/22	\$6,291.67	\$0.00	\$0.00			
177	1.1.1.3 0%		Proyecto propuesto ZNA	1053 días		jue 06/09/18	lun 05/12/22	\$4,539,150.00	\$0.00	\$0.00			
178	1.1.1.3.1 0%		Obra	1053 días		jue 06/09/18	lun 05/12/22	\$4,290,000.00	\$0.00	\$0.00			
179	1.1.1.3.1.1 0%		Aprobación de proyectos por parte del BID	0 días	1142	mié 27/03/19	mié 27/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
180	1.1.1.3.1.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	528 días		jue 06/09/18	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
181	1.1.1.3.1.1.0%		Preparación de especificaciones técnicas	179 días		jue 06/09/18	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
182	1.1.1.3.1.1.0%		Preparación de especificaciones técnicas (ZONA CENTRO)	77 días		vie 07/12/18	vie 29/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
183	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesta ZCI, SE El sitio	77 días		vie 07/12/18	vie 29/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
184	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesta ZCI, SE Comayagua II	77 días		vie 07/12/18	vie 29/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
185	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesta ZCG, SE Siguatepeque	77 días		vie 07/12/18	vie 29/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
186	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesta ZCK, SE Cerro Grande	77 días		vie 07/12/18	vie 29/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
187	1.1.1.3.1.1.0%		Preparación de especificaciones técnicas (ZONA NORTE)	179 días		jue 06/09/18	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
188	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesto ZNC, SE Calpules	77 días		mié 06/02/19	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
189	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesto ZND, SE Encapsulada El Centro	77 días		mié 06/02/19	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
190	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesto ZNB, SE Choloma	77 días		mié 06/02/19	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
191	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesto ZNE, SE La Victoria	77 días		mié 06/02/19	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
192	1.1.1.3.1.1.0%		Elaboración de Documento base	22 días	181	lun 03/06/19	mar 02/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
193	1.1.1.3.1.1.0%		Validación área técnica de documento de licitación	10 días	192	mié 03/07/19	mar 16/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
194	1.1.1.3.1.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	5 días	193	mié 17/07/19	mar 23/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
195	1.1.1.3.1.1.0%		No objeción del BID	15 días	194,2826	mié 24/07/19	mar 13/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
196	1.1.1.3.1.1.0%		Elaboración de notificación para firma de Llamado	5 días	195	mié 14/08/19	mar 20/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
197	1.1.1.3.1.1.0%		Firma de Convocatoria pública a participar (Llamado a Licitación)	10 días	196,2826	mié 21/08/19	mar 03/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
198	1.1.1.3.1.1.0%		Publicación de bases de licitación	10 días	197	mié 04/09/19	mar 17/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
199	1.1.1.3.1.1.0%		Presentación de ofertas(3 mes , 1 mes de prorroga)	110 días	198	mié 18/09/19	jue 27/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
200	1.1.1.3.1.1.0%		Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 día	199	vie 28/02/20	vie 28/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
201	1.1.1.3.1.1.0%		Evaluación de Ofertas	66 días	200	lun 02/03/20	mié 10/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
202	1.1.1.3.1.1.0%		Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	5 días	201	jue 11/06/20	mié 17/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
203	1.1.1.3.1.1.0%		No objeción del BID	15 días	202	jue 18/06/20	mié 08/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
204	1.1.1.3.1.1.0%		Adjudicación de Contrato y Notificación a oferentes	10 días	203	jue 09/07/20	mié 22/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
205	1.1.1.3.1.1.0%		Solicitud y presentación de garantías	22 días	204	jue 23/07/20	vie 21/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
206	1.1.1.3.1.1.0%		Elaboración del contrato	15 días	204	jue 23/07/20	vie 04/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
207	1.1.1.3.1.1.0%		Dictamen asesoría legal	15 días	206	lun 07/09/20	lun 28/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
208	1.1.1.3.1.1.0%		Suscripción del contrato	15 días	207,2831	mar 29/09/20	jue 22/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
209	1.1.1.3.1.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	3 días	208	vie 23/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
210	1.1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesto ZNA	470 días		vie 23/10/20	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
211	1.1.1.3.1.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
212	1.1.1.3.1.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	211	vie 06/11/20	jue 11/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
213	1.1.1.3.1.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	213 días	212	vie 12/02/21	lun 20/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
214	1.1.1.3.1.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	115 días	213FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
215	1.1.1.3.1.1.0%		MONTAJE PROYECTO	115 días	213FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
216	1.1.1.3.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	215	vie 01/04/22	vie 08/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
217	1.1.1.3.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	216	lun 11/07/22	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
218	1.1.1.3.1.0%		Pagos	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$4,290,000.00	\$0.00	\$0.00			
219	1.1.1.3.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$858,000.00	\$0.00	\$0.00			
220	1.1.1.3.1.0%		Estimación 1	22 días	219	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
221	1.1.1.3.1.0%		Estimación 2	22 días	220	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
222	1.1.1.3.1.0%		Estimación 3	22 días	221	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
223	1.1.1.3.1.0%		Estimación 4	22 días	222	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$42,900.00	\$0.00	\$0.00			
224	1.1.1.3.1.0%		Estimación 5	22 días	223	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00			
225	1.1.1.3.1.0%		Estimación 6	22 días	224	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00			
226	1.1.1.3.1.0%		Estimación 7	22 días	225	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$128,700.00	\$0.00	\$0.00			
227	1.1.1.3.1.0%		Estimación 8	22 días	226	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$85,800.00	\$0.00	\$0.00			
228	1.1.1.3.1.0%		Estimación 9	22 días	227	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$128,700.00	\$0.00	\$0.00			
229	1.1.1.3.1.0%		Estimación 10	22 días	228	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$300,300.00	\$0.00	\$0.00			
230	1.1.1.3.1.0%		Estimación 11	22 días	229	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$343,200.00	\$0.00	\$0.00			
231	1.1.1.3.1.0%		Estimación 12	22 días	230	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$300,300.00	\$0.00	\$0.00			
232	1.1.1.3.1.0%		Estimación 13	22 días	231	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$343,200.00	\$0.00	\$0.00			
233	1.1.1.3.1.0%		Estimación 14	22 días	232	mié 19/01/22	jue 17/02/22	\$343,200.00	\$0.00	\$0.00			
234	1.1.1.3.1.0%		Estimación 15	22 días	233	vie 18/02/22	lun 21/03/22	\$257,400.00	\$0.00	\$0.00			
235	1.1.1.3.1.0%		Estimación 16	22 días	234	mar 22/03/22	mié 27/04/22	\$214,500.00	\$0.00	\$0.00			
236	1.1.1.3.1.0%		Estimación 17	22 días	235	jue 28/04/22	vie 27/05/22	\$128,700.00	\$0.00	\$0.00			
237	1.1.1.3.1.0%		Estimación 18	22 días	236	lun 30/05/22	mar 28/06/22	\$171,600.00	\$0.00	\$0.00			
238	1.1.1.3.1.0%		Estimación 19	22 días	237	mié 29/06/22	jue 28/07/22	\$214,500.00	\$0.00	\$0.00			
239	1.1.1.3.1.0%		Estimación de cierre	88 días	238	vie 29/07/22	lun 05/12/22	\$257,400.00	\$0.00	\$0.00			
240	1.1.1.3.2.0%		Supervisión externa	862 días		lun 03/06/19	jue 17/11/22	\$249,150.00	\$0.00	\$0.00			
241	1.1.1.3.2.0%		Contratación de firma supervisora (SBCC)	316 días		lun 03/06/19	vie 04/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
242	1.1.1.3.2.0%		Aviso	10 días	181	lun 03/06/19	vie 14/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
243	1.1.1.3.2.0%		Revisa	2 días	242	lun 17/06/19	mar 18/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
244	1.1.1.3.2.0%		Validación área técnica	5 días	243	mié 19/06/19	mar 25/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
245	1.1.1.3.2.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	244	mié 26/06/19	mié 26/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
246	1.1.1.3.2.0%		No objeción	3 días	245	jue 27/06/19	lun 01/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
247	1.1.1.3.2.0%		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	23 días	246	mar 02/07/19	jue 01/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
248	1.1.1.3.2.0%		Análisis de expresiones de interés	78 días	247	vie 02/08/19	vie 22/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
249	1.1.1.3.2.0%		Preparación de documento de solicitud de propuesta	120 días	242	lun 17/06/19	mié 04/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
250	1.1.1.3.2.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	249	jue 05/12/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
251	1.1.1.3.2.0%		No objeción	15 días	250	vie 06/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
252	1.1.1.3.2.0%		Notificación de conformación de lista corta	2 días	251	jue 02/01/20	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
253	1.1.1.3.2.0%		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	5 días	252,2826	lun 06/01/20	vie 10/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
254	1.1.1.3.2.0%		Presentación de propuesta	55 días	253	lun 13/01/20	vie 27/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
255	1.1.1.3.2.0%		Evaluación de propuestas técnicas	33 días	254	lun 30/03/20	vie 22/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
256	1.1.1.3.2.0%		Solicitud de no objeción del BID	2 días	255	lun 25/05/20	mar 26/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
257	1.1.1.3.2.0%		No objeción del BID	15 días	256	mié 27/05/20	mié 17/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
258	1.1.1.3.2.0%		Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	2 días	257	jue 18/06/20	lun 22/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
259	1.1.1.3.2.0%		Apertura de propuestas de precios	10 días	258	mar 23/06/20	lun 06/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
260	1.1.1.3.2.0%		Evaluación combinada de calidad y costo	5 días	259	mar 07/07/20	lun 13/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
261	1.1.1.3.2.0%		Negociación del contrato	10 días	260	mar 14/07/20	lun 27/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
262	1.1.1.3.2.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	261	mar 28/07/20	mar 28/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
263	1.1.1.3.2.0%		No objeción del BID	10 días	262	mié 29/07/20	mar 11/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
264	1.1.1.3.2.0%		Adjudicación del contrato y notificación de resultados	1 día	263	mié 12/08/20	mié 12/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
265	1.1.1.3.2.0%		Publicación de la adjudicación	5 días	264	jue 13/08/20	mié 19/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
266	1.1.1.3.2.0%		Suscripción del contrato	10 días	265	jue 20/08/20	mié 02/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
267	1.1.1.3.2.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	266	jue 03/09/20	vie 04/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
268	1.1.1.3.2.2.0%		Pagos	506 días		vie 06/11/20	jue 17/11/22	\$249,150.00	\$0.00	\$0.00			
269	1.1.1.3.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"




Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	1º semestre		1º T
											nestre T4	2º semestre T3 T2	
270	1.1.1.3.2.0%		Factura 2	22 días	269	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
271	1.1.1.3.2.0%		Factura 3	22 días	270	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
272	1.1.1.3.2.0%		Factura 4	22 días	271	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
273	1.1.1.3.2.0%		Factura 5	22 días	272	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
274	1.1.1.3.2.0%		Factura 6	22 días	273	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
275	1.1.1.3.2.0%		Factura 7	22 días	274	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
276	1.1.1.3.2.0%		Factura 8	22 días	275	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
277	1.1.1.3.2.0%		Factura 9	22 días	276	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
278	1.1.1.3.2.0%		Factura 10	22 días	277	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
279	1.1.1.3.2.0%		Factura 11	22 días	278	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
280	1.1.1.3.2.0%		Factura 12	22 días	279	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
281	1.1.1.3.2.0%		Factura 13	22 días	280	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
282	1.1.1.3.2.0%		Factura 14	22 días	281	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
283	1.1.1.3.2.0%		Factura 15	22 días	282	mié 02/02/22	jue 03/03/22	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
284	1.1.1.3.2.0%		Factura 16	22 días	283	vie 04/03/22	lun 04/04/22	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
285	1.1.1.3.2.0%		Factura 17	22 días	284	mar 05/04/22	mié 11/05/22	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
286	1.1.1.3.2.0%		Factura 18	22 días	285	jue 12/05/22	vie 10/06/22	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
287	1.1.1.3.2.0%		Factura 19	22 días	286	lun 13/06/22	mar 12/07/22	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
288	1.1.1.3.2.0%		Factura 20	88 días	287	mié 13/07/22	jue 17/11/22	\$12,457.50	\$0.00	\$0.00			
289	1.1.1.4 0%		Proyecto propuesto ZNB	308 días		vie 23/10/20	mar 18/01/22	\$3,151,000.00	\$0.00	\$0.00			
290	1.1.1.4.1 0%		Obra	308 días		vie 23/10/20	mar 18/01/22	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00			
291	1.1.1.4.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
292	1.1.1.4.1.0%		Proyecto propuesto ZNB	263 días		vie 23/10/20	vie 12/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
293	1.1.1.4.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
294	1.1.1.4.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	44 días	293	vie 06/11/20	mar 12/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
295	1.1.1.4.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	142 días	294	mié 13/01/21	jue 05/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
296	1.1.1.4.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	45 días	295FC-44 días	lun 07/06/21	vie 06/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
297	1.1.1.4.1.0%		MONTAJE PROYECTO	45 días	295FC-44 días	lun 07/06/21	vie 06/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
298	1.1.1.4.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	22 días	297	lun 09/08/21	mar 07/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
299	1.1.1.4.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	298	mié 08/09/21	vie 12/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
300	1.1.1.4.1.0%		Pagos	308 días		vie 23/10/20	mar 18/01/22	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00			
301	1.1.1.4.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00			
302	1.1.1.4.1.0%		Estimación 1	22 días	301	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
303	1.1.1.4.1.0%		Estimación 2	22 días	302	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
304	1.1.1.4.1.0%		Estimación 3	22 días	303	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
305	1.1.1.4.1.0%		Estimación 4	22 días	304	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00			
306	1.1.1.4.1.0%		Estimación 5	22 días	305	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00			
307	1.1.1.4.1.0%		Estimación 6	22 días	306	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00			
308	1.1.1.4.1.0%		Estimación 7	22 días	307	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00			
309	1.1.1.4.1.0%		Estimación 8	22 días	308	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$390,000.00	\$0.00	\$0.00			
310	1.1.1.4.1.0%		Estimación 9	22 días	309	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00			
311	1.1.1.4.1.0%		Estimación Cierre	88 días	310	jue 09/09/21	mar 18/01/22	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00			
312	1.1.1.4.2 0%		Supervisión externa	286 días		vie 06/11/20	jue 30/12/21	\$151,000.00	\$0.00	\$0.00			
313	1.1.1.4.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
314	1.1.1.4.2.0%		Factura 2	22 días	313	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
315	1.1.1.4.2.0%		Factura 3	22 días	314	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
316	1.1.1.4.2.0%		Factura 4	22 días	315	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
317	1.1.1.4.2.0%		Factura 5	22 días	316	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
318	1.1.1.4.2.0%		Factura 6	22 días	317	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
319	1.1.1.4.2.0%		Factura 7	22 días	318	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
320	1.1.1.4.2.0%		Factura 8	22 días	319	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
321	1.1.1.4.2.0%		Factura 9	22 días	320	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
322	1.1.1.4.2.0%		Factura 10	88 días	321	mar 24/08/21	jue 30/12/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00			
323	1.1.2 0%		Construcción nuevas SE	572 días		vie 23/10/20	vie 03/02/23	\$20,297,400.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Inversión de Desarrollo										1er semestre		2º semestre		3er semestre	
Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre		1er semestre T1	
												T3	T2		
378	1.1.2.1.2.0%		Factura 19	22 días	377	lun 13/06/22	mar 12/07/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00					
379	1.1.2.1.2.0%		Factura 20	22 días	378	mié 13/07/22	jue 11/08/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00					
380	1.1.2.1.2.0%		Factura 21	22 días	379	vie 12/08/22	lun 12/09/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00					
381	1.1.2.1.2.0%		Factura 22	88 días	380	mar 13/09/22	mié 18/01/23	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00					
382	1.1.2.2 0%		Proyecto propuesto ZND	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$6,602,400.00	\$0.00	\$0.00					
383	1.1.2.2.1 0%		Obra	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$6,240,000.00	\$0.00	\$0.00					
384	1.1.2.2.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
385	1.1.2.2.1.0%		Proyecto propuesto ZND	470 días		vie 23/10/20	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
386	1.1.2.2.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
387	1.1.2.2.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	386	vie 06/11/20	jue 11/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
388	1.1.2.2.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	213 días	387	vie 12/02/21	lun 20/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
389	1.1.2.2.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	115 días	388FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
390	1.1.2.2.1.0%		MONTAJE PROYECTO	115 días	388FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
391	1.1.2.2.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	390	vie 01/04/22	vie 08/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
392	1.1.2.2.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	391	lun 11/07/22	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
393	1.1.2.2.1.0%		Pagos	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$6,240,000.00	\$0.00	\$0.00					
394	1.1.2.2.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$1,248,000.00	\$0.00	\$0.00					
395	1.1.2.2.1.0%		Estimación 1	22 días	394	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
396	1.1.2.2.1.0%		Estimación 2	22 días	395	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
397	1.1.2.2.1.0%		Estimación 3	22 días	396	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
398	1.1.2.2.1.0%		Estimación 4	22 días	397	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00					
399	1.1.2.2.1.0%		Estimación 5	22 días	398	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00					
400	1.1.2.2.1.0%		Estimación 6	22 días	399	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00					
401	1.1.2.2.1.0%		Estimación 7	22 días	400	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00					
402	1.1.2.2.1.0%		Estimación 8	22 días	401	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00					
403	1.1.2.2.1.0%		Estimación 9	22 días	402	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00					
404	1.1.2.2.1.0%		Estimación 10	22 días	403	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$436,800.00	\$0.00	\$0.00					
405	1.1.2.2.1.0%		Estimación 11	22 días	404	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$499,200.00	\$0.00	\$0.00					
406	1.1.2.2.1.0%		Estimación 12	22 días	405	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$436,800.00	\$0.00	\$0.00					
407	1.1.2.2.1.0%		Estimación 13	22 días	406	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$499,200.00	\$0.00	\$0.00					
408	1.1.2.2.1.0%		Estimación 14	22 días	407	mié 19/01/22	jue 17/02/22	\$499,200.00	\$0.00	\$0.00					
409	1.1.2.2.1.0%		Estimación 15	22 días	408	vie 18/02/22	lun 21/03/22	\$374,400.00	\$0.00	\$0.00					
410	1.1.2.2.1.0%		Estimación 16	22 días	409	mar 22/03/22	mié 27/04/22	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00					
411	1.1.2.2.1.0%		Estimación 17	22 días	410	jue 28/04/22	vie 27/05/22	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00					
412	1.1.2.2.1.0%		Estimación 18	22 días	411	lun 30/05/22	mar 28/06/22	\$249,600.00	\$0.00	\$0.00					
413	1.1.2.2.1.0%		Estimación 19	22 días	412	mié 29/06/22	jue 28/07/22	\$312,000.00	\$0.00	\$0.00					
414	1.1.2.2.1.0%		Estimación de cierre	88 días	413	vie 29/07/22	lun 05/12/22	\$374,400.00	\$0.00	\$0.00					
415	1.1.2.2.2 0%		Supervisión externa	506 días		vie 06/11/20	jue 17/11/22	\$362,400.00	\$0.00	\$0.00					
416	1.1.2.2.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
417	1.1.2.2.2.0%		Factura 2	22 días	416	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
418	1.1.2.2.2.0%		Factura 3	22 días	417	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
419	1.1.2.2.2.0%		Factura 4	22 días	418	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
420	1.1.2.2.2.0%		Factura 5	22 días	419	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
421	1.1.2.2.2.0%		Factura 6	22 días	420	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
422	1.1.2.2.2.0%		Factura 7	22 días	421	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
423	1.1.2.2.2.0%		Factura 8	22 días	422	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
424	1.1.2.2.2.0%		Factura 9	22 días	423	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
425	1.1.2.2.2.0%		Factura 10	22 días	424	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
426	1.1.2.2.2.0%		Factura 11	22 días	425	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
427	1.1.2.2.2.0%		Factura 12	22 días	426	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
428	1.1.2.2.2.0%		Factura 13	22 días	427	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
429	1.1.2.2.2.0%		Factura 14	22 días	428	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
430	1.1.2.2.2.0%		Factura 15	22 días	429	mié 02/02/22	jue 03/03/22	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					
431	1.1.2.2.2.0%		Factura 16	22 días	430	vie 04/03/22	lun 04/04/22	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Inversión de Desarrollo														
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3 T2		1º semestre T1
432	1.1.2.2.2.0%		Factura 17	22 días	431	mar 05/04/22	mié 11/05/22	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00				
433	1.1.2.2.2.0%		Factura 18	22 días	432	jue 12/05/22	vie 10/06/22	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00				
434	1.1.2.2.2.0%		Factura 19	22 días	433	lun 13/06/22	mar 12/07/22	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00				
435	1.1.2.2.2.0%		Factura 20	88 días	434	mié 13/07/22	jue 17/11/22	\$18,120.00	\$0.00	\$0.00				
436	1.1.2.3 0%		Proyecto propuesto ZNE	418 días		vie 23/10/20	mar 28/06/22	\$4,066,500.00	\$0.00	\$0.00				
437	1.1.2.3.1 0%		Obra	418 días		vie 23/10/20	mar 28/06/22	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00				
438	1.1.2.3.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
439	1.1.2.3.1.0%		Proyecto propuesto ZNE	369 días		vie 23/10/20	mié 20/04/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
440	1.1.2.3.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
441	1.1.2.3.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	44 días	440	vie 06/11/20	mar 12/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
442	1.1.2.3.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	205 días	441	mié 13/01/21	lun 08/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
443	1.1.2.3.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	66 días	442FC-44 días	jue 02/09/21	mié 08/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
444	1.1.2.3.1.0%		MONTAJE PROYECTO	66 días	442FC-44 días	jue 02/09/21	mié 08/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
445	1.1.2.3.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	44 días	444	jue 09/12/21	jue 10/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
446	1.1.2.3.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	445	vie 11/02/22	mié 20/04/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
447	1.1.2.3.1.0%		Pagos	418 días		vie 23/10/20	mar 28/06/22	\$3,840,000.00	\$0.00	\$0.00				
448	1.1.2.3.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$768,000.00	\$0.00	\$0.00				
449	1.1.2.3.1.0%		Estimación 1	22 días	448	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
450	1.1.2.3.1.0%		Estimación 2	22 días	449	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
451	1.1.2.3.1.0%		Estimación 3	22 días	450	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
452	1.1.2.3.1.0%		Estimación 4	22 días	451	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$38,400.00	\$0.00	\$0.00				
453	1.1.2.3.1.0%		Estimación 5	22 días	452	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$76,800.00	\$0.00	\$0.00				
454	1.1.2.3.1.0%		Estimación 6	22 días	453	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00				
455	1.1.2.3.1.0%		Estimación 7	22 días	454	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$115,200.00	\$0.00	\$0.00				
456	1.1.2.3.1.0%		Estimación 8	22 días	455	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$192,000.00	\$0.00	\$0.00				
457	1.1.2.3.1.0%		Estimación 9	22 días	456	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00				
458	1.1.2.3.1.0%		Estimación 10	22 días	457	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$422,400.00	\$0.00	\$0.00				
459	1.1.2.3.1.0%		Estimación 11	22 días	458	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$268,800.00	\$0.00	\$0.00				
460	1.1.2.3.1.0%		Estimación 12	22 días	459	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$307,200.00	\$0.00	\$0.00				
461	1.1.2.3.1.0%		Estimación 13	22 días	460	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$345,600.00	\$0.00	\$0.00				
462	1.1.2.3.1.0%		Estimación 14	22 días	461	mié 19/01/22	jue 17/02/22	\$384,000.00	\$0.00	\$0.00				
463	1.1.2.3.1.0%		Estimación Cierre	88 días	462	vie 18/02/22	mar 28/06/22	\$422,400.00	\$0.00	\$0.00				
464	1.1.2.3.2 0%		Supervisión externa	396 días		vie 06/11/20	vie 10/06/22	\$226,500.00	\$0.00	\$0.00				
465	1.1.2.3.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
466	1.1.2.3.2.0%		Factura 2	22 días	465	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
467	1.1.2.3.2.0%		Factura 3	22 días	466	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
468	1.1.2.3.2.0%		Factura 4	22 días	467	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
469	1.1.2.3.2.0%		Factura 5	22 días	468	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
470	1.1.2.3.2.0%		Factura 6	22 días	469	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
471	1.1.2.3.2.0%		Factura 7	22 días	470	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
472	1.1.2.3.2.0%		Factura 8	22 días	471	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
473	1.1.2.3.2.0%		Factura 9	22 días	472	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
474	1.1.2.3.2.0%		Factura 10	22 días	473	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
475	1.1.2.3.2.0%		Factura 11	22 días	474	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
476	1.1.2.3.2.0%		Factura 12	22 días	475	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
477	1.1.2.3.2.0%		Factura 13	22 días	476	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
478	1.1.2.3.2.0%		Factura 14	22 días	477	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
479	1.1.2.3.2.0%		Factura 15	88 días	478	mié 02/02/22	vie 10/06/22	\$15,100.00	\$0.00	\$0.00				
480	1.1.3 0%		Construcción LT 138kV	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$2,613,450.00	\$0.00	\$0.00				
481	1.1.3.1 0%		Proyecto propuesta ZNF	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$2,613,450.00	\$0.00	\$0.00				
482	1.1.3.1.1 0%		Obra	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$2,470,000.00	\$0.00	\$0.00				
483	1.1.3.1.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
484	1.1.3.1.1.0%		Proyecto propuesta ZNF	470 días		vie 23/10/20	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
485	1.1.3.1.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2º semestre		1º semestre
											mestre T4	T3	
486	1.1.3.1.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	485	vie 06/11/20	jue 11/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
487	1.1.3.1.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	213 días	486	vie 12/02/21	lun 20/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
488	1.1.3.1.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	115 días	487FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
489	1.1.3.1.1.0%		MONTAJE PROYECTO	115 días	487FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
490	1.1.3.1.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	489	vie 01/04/22	vie 08/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
491	1.1.3.1.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	490	lun 11/07/22	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
492	1.1.3.1.1.0%		Pagos	528 días		vie 23/10/20	lun 05/12/22	\$2,470,000.00	\$0.00	\$0.00			
493	1.1.3.1.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00			
494	1.1.3.1.1.0%		Estimación 1	22 días	493	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
495	1.1.3.1.1.0%		Estimación 2	22 días	494	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
496	1.1.3.1.1.0%		Estimación 3	22 días	495	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
497	1.1.3.1.1.0%		Estimación 4	22 días	496	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00			
498	1.1.3.1.1.0%		Estimación 5	22 días	497	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00			
499	1.1.3.1.1.0%		Estimación 6	22 días	498	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00			
500	1.1.3.1.1.0%		Estimación 7	22 días	499	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$74,100.00	\$0.00	\$0.00			
501	1.1.3.1.1.0%		Estimación 8	22 días	500	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$49,400.00	\$0.00	\$0.00			
502	1.1.3.1.1.0%		Estimación 9	22 días	501	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$74,100.00	\$0.00	\$0.00			
503	1.1.3.1.1.0%		Estimación 10	22 días	502	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$172,900.00	\$0.00	\$0.00			
504	1.1.3.1.1.0%		Estimación 11	22 días	503	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$197,600.00	\$0.00	\$0.00			
505	1.1.3.1.1.0%		Estimación 12	22 días	504	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$172,900.00	\$0.00	\$0.00			
506	1.1.3.1.1.0%		Estimación 13	22 días	505	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$197,600.00	\$0.00	\$0.00			
507	1.1.3.1.1.0%		Estimación 14	22 días	506	mié 19/01/22	jue 17/02/22	\$197,600.00	\$0.00	\$0.00			
508	1.1.3.1.1.0%		Estimación 15	22 días	507	vie 18/02/22	lun 21/03/22	\$148,200.00	\$0.00	\$0.00			
509	1.1.3.1.1.0%		Estimación 16	22 días	508	mar 22/03/22	mié 27/04/22	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00			
510	1.1.3.1.1.0%		Estimación 17	22 días	509	jue 28/04/22	vie 27/05/22	\$74,100.00	\$0.00	\$0.00			
511	1.1.3.1.1.0%		Estimación 18	22 días	510	lun 30/05/22	mar 28/06/22	\$98,800.00	\$0.00	\$0.00			
512	1.1.3.1.1.0%		Estimación 19	22 días	511	mié 29/06/22	jue 28/07/22	\$123,500.00	\$0.00	\$0.00			
513	1.1.3.1.1.0%		Estimación de cierre	88 días	512	vie 29/07/22	lun 05/12/22	\$148,200.00	\$0.00	\$0.00			
514	1.1.3.1.2.0%		Supervisión externa	506 días		vie 06/11/20	jue 17/11/22	\$143,450.00	\$0.00	\$0.00			
515	1.1.3.1.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
516	1.1.3.1.2.0%		Factura 2	22 días	515	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
517	1.1.3.1.2.0%		Factura 3	22 días	516	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
518	1.1.3.1.2.0%		Factura 4	22 días	517	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
519	1.1.3.1.2.0%		Factura 5	22 días	518	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
520	1.1.3.1.2.0%		Factura 6	22 días	519	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
521	1.1.3.1.2.0%		Factura 7	22 días	520	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
522	1.1.3.1.2.0%		Factura 8	22 días	521	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
523	1.1.3.1.2.0%		Factura 9	22 días	522	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
524	1.1.3.1.2.0%		Factura 10	22 días	523	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
525	1.1.3.1.2.0%		Factura 11	22 días	524	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
526	1.1.3.1.2.0%		Factura 12	22 días	525	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
527	1.1.3.1.2.0%		Factura 13	22 días	526	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
528	1.1.3.1.2.0%		Factura 14	22 días	527	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
529	1.1.3.1.2.0%		Factura 15	22 días	528	mié 02/02/22	jue 03/03/22	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
530	1.1.3.1.2.0%		Factura 16	22 días	529	vie 04/03/22	lun 04/04/22	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
531	1.1.3.1.2.0%		Factura 17	22 días	530	mar 05/04/22	mié 11/05/22	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
532	1.1.3.1.2.0%		Factura 18	22 días	531	jue 12/05/22	vie 10/06/22	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
533	1.1.3.1.2.0%		Factura 19	22 días	532	lun 13/06/22	mar 12/07/22	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
534	1.1.3.1.2.0%		Factura 20	88 días	533	mié 13/07/22	jue 17/11/22	\$7,172.50	\$0.00	\$0.00			
535	1.1.4.0%		Repotenciación de LT230kV	616 días		mar 05/11/19	mar 03/05/22	\$16,187,580.00	\$5,000,000.00	\$0.00			
536	1.1.4.1.0%		P2 Línea de Transmisión SPSS-SBV 230kV Instalada.	616 días		mar 05/11/19	mar 03/05/22	\$16,187,580.00	\$5,000,000.00	\$0.00			
537	1.1.4.1.1.0%		Obra	616 días		mar 05/11/19	mar 03/05/22	\$14,904,080.00	\$5,000,000.00	\$0.00			
538	1.1.4.1.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	6FF	jue 07/11/19	jue 07/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
539	1.1.4.1.1.0%		Ejecución de la obra	540 días		mar 05/11/19	lun 10/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3T2		1º semestre T1
540	1.1.4.1.1.0%		Orden de inicio	10 días	24	mar 05/11/19	lun 18/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
541	1.1.4.1.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	540	mar 19/11/19	lun 24/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
542	1.1.4.1.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	264 días	541	mar 25/02/20	vie 19/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
543	1.1.4.1.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	134 días	542FC-44 días	mar 19/01/21	vie 30/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
544	1.1.4.1.1.0%		MONTAJE PROYECTO	134 días	542FC-44 días	mar 19/01/21	vie 30/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
545	1.1.4.1.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	544	lun 02/08/21	vie 05/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
546	1.1.4.1.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	545	lun 08/11/21	lun 10/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
547	1.1.4.1.1.0%		Construcción LT 230 kV SPSS-SVB, SE San Buenaventura SE San	616 días		mar 05/11/19	mar 03/05/22	\$14,904,080.00	\$5,000,000.00	\$0.00				
548	1.1.4.1.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	24	mar 05/11/19	mié 04/12/19	\$0.00	\$3,980,815.91	\$0.00				
549	1.1.4.1.1.0%		Estimación 1	22 días	548	jue 05/12/19	jue 09/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
550	1.1.4.1.1.0%		Estimación 2	22 días	549	vie 10/01/20	lun 10/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
551	1.1.4.1.1.0%		Estimación 3	22 días	550	mar 11/02/20	mié 11/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
552	1.1.4.1.1.0%		Estimación 4	22 días	551	jue 12/03/20	lun 20/04/20	\$0.00	\$199,040.80	\$0.00				
553	1.1.4.1.1.0%		Estimación 5	22 días	552	mar 21/04/20	jue 21/05/20	\$0.00	\$199,040.79	\$0.00				
554	1.1.4.1.1.0%		Estimación 6	22 días	553	vie 22/05/20	lun 22/06/20	\$0.00	\$422,061.71	\$0.00				
555	1.1.4.1.1.0%		Estimación 7	22 días	554	mar 23/06/20	mié 22/07/20	\$175,060.68	\$199,040.79	\$0.00				
556	1.1.4.1.1.0%		Estimación 8	22 días	555	jue 23/07/20	vie 21/08/20	\$597,122.39	\$0.00	\$0.00				
557	1.1.4.1.1.0%		Estimación 9	22 días	556	lun 24/08/20	mié 23/09/20	\$796,163.18	\$0.00	\$0.00				
558	1.1.4.1.1.0%		Estimación 10	22 días	557	jue 24/09/20	mié 28/10/20	\$1,393,285.57	\$0.00	\$0.00				
559	1.1.4.1.1.0%		Estimación 11	22 días	558	jue 29/10/20	vie 27/11/20	\$995,203.98	\$0.00	\$0.00				
560	1.1.4.1.1.0%		Estimación 12	22 días	559	lun 30/11/20	lun 04/01/21	\$995,203.98	\$0.00	\$0.00				
561	1.1.4.1.1.0%		Estimación 13	22 días	560	mar 05/01/21	mié 03/02/21	\$995,203.98	\$0.00	\$0.00				
562	1.1.4.1.1.0%		Estimación 14	22 días	561	jue 04/02/21	vie 05/03/21	\$1,194,244.78	\$0.00	\$0.00				
563	1.1.4.1.1.0%		Estimación 15	22 días	562	lun 08/03/21	mar 13/04/21	\$995,203.98	\$0.00	\$0.00				
564	1.1.4.1.1.0%		Estimación 16	22 días	563	mié 14/04/21	jue 13/05/21	\$995,203.98	\$0.00	\$0.00				
565	1.1.4.1.1.0%		Estimación 17	22 días	564	vie 14/05/21	lun 14/06/21	\$995,203.98	\$0.00	\$0.00				
566	1.1.4.1.1.0%		Estimación 18	22 días	565	mar 15/06/21	mié 14/07/21	\$796,163.18	\$0.00	\$0.00				
567	1.1.4.1.1.0%		Estimación 19	22 días	566	jue 15/07/21	vie 13/08/21	\$796,163.18	\$0.00	\$0.00				
568	1.1.4.1.1.0%		Estimación 20	22 días	567	lun 16/08/21	mar 14/09/21	\$995,203.98	\$0.00	\$0.00				
569	1.1.4.1.1.0%		Estimación 21	22 días	568	jue 16/09/21	mié 20/10/21	\$199,040.79	\$0.00	\$0.00				
570	1.1.4.1.1.0%		Estimación 22	22 días	569	jue 21/10/21	vie 19/11/21	\$398,081.59	\$0.00	\$0.00				
571	1.1.4.1.1.0%		Estimación 23	22 días	570	lun 22/11/21	mar 21/12/21	\$597,122.39	\$0.00	\$0.00				
572	1.1.4.1.1.0%		Estimación Cierre	88 días	571	mié 22/12/21	mar 03/05/22	\$995,204.41	\$0.00	\$0.00				
573	1.1.4.1.2.0%		Supervisión externa	594 días		mar 19/11/19	vie 08/04/22	\$1,283,500.00	\$0.00	\$0.00				
574	1.1.4.1.2.0%		Factura 1	22 días	88,27	mar 19/11/19	mié 18/12/19	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
575	1.1.4.1.2.0%		Factura 2	22 días	574	jue 19/12/19	jue 23/01/20	\$53,479.09	\$0.00	\$0.00				
576	1.1.4.1.2.0%		Factura 3	22 días	575	vie 24/01/20	lun 24/02/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
577	1.1.4.1.2.0%		Factura 4	22 días	576	mar 25/02/20	mié 25/03/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
578	1.1.4.1.2.0%		Factura 5	22 días	577	jue 26/03/20	mar 05/05/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
579	1.1.4.1.2.0%		Factura 6	22 días	578	mié 06/05/20	jue 04/06/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
580	1.1.4.1.2.0%		Factura 7	22 días	579	vie 05/06/20	lun 06/07/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
581	1.1.4.1.2.0%		Factura 8	22 días	580	mar 07/07/20	mié 05/08/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
582	1.1.4.1.2.0%		Factura 9	22 días	581	jue 06/08/20	vie 04/09/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
583	1.1.4.1.2.0%		Factura 10	22 días	582	lun 07/09/20	lun 12/10/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
584	1.1.4.1.2.0%		Factura 11	22 días	583	mar 13/10/20	mié 11/11/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
585	1.1.4.1.2.0%		Factura 12	22 días	584	jue 12/11/20	vie 11/12/20	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
586	1.1.4.1.2.0%		Factura 13	22 días	585	lun 14/12/20	lun 18/01/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
587	1.1.4.1.2.0%		Factura 14	22 días	586	mar 19/01/21	mié 17/02/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
588	1.1.4.1.2.0%		Factura 15	22 días	587	jue 18/02/21	vie 19/03/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
589	1.1.4.1.2.0%		Factura 16	22 días	588	lun 29/03/21	mar 27/04/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
590	1.1.4.1.2.0%		Factura 17	22 días	589	mié 28/04/21	jue 27/05/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
591	1.1.4.1.2.0%		Factura 18	22 días	590	vie 28/05/21	lun 28/06/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
592	1.1.4.1.2.0%		Factura 19	22 días	591	mar 29/06/21	mié 28/07/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				
593	1.1.4.1.2.0%		Factura 20	22 días	592	jue 29/07/21	vie 27/08/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2º semestre		1º semestre
											mestre T4	T3	
594	1.1.4.1.2.0%		Factura 21	22 días	593	lun 30/08/21	mié 29/09/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00			
595	1.1.4.1.2.0%		Factura 22	22 días	594	jue 30/09/21	mié 03/11/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00			
596	1.1.4.1.2.0%		Factura 23	22 días	595	jue 04/11/21	vie 03/12/21	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00			
597	1.1.4.1.2.0%		Factura 24	88 días	596	lun 06/12/21	vie 08/04/22	\$53,479.17	\$0.00	\$0.00			
598	1.2	0%	Proyectos Zona Centro Muestra y ZC, del G al K	1181 días		jue 12/07/18	vie 14/04/23	\$64,968,998.00	\$0.00	\$0.00			
599	1.2.1	0%	Ampliación SE	1009 días		jue 12/07/18	mié 03/08/22	\$28,274,813.57	\$0.00	\$0.00			
600	1.2.1.1	0%	P4. Alimentador hacia Subestación Láinez desde Subestación	995 días		jue 12/07/18	jue 14/07/22	\$7,338,355.00	\$0.00	\$0.00			
601	1.2.1.1.1	0%	Obra	995 días		jue 12/07/18	jue 14/07/22	\$6,923,105.00	\$0.00	\$0.00			
602	1.2.1.1.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	426 días		jue 12/07/18	jue 26/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
603	1.2.1.1.1.0%		Preparación de especificaciones técnicas	77 días		jue 12/07/18	mié 31/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
604	1.2.1.1.1.0%		Preparación de especificaciones técnicas	77 días		jue 12/07/18	mié 31/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
605	1.2.1.1.1.0%		SE y líneas Línea de Transmisión MF-LZ 138 KV	77 días		jue 12/07/18	mié 31/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
606	1.2.1.1.1.0%		Ampliación de la subestación Toncontin en 230/13.8 kv (etapa	77 días		jue 12/07/18	mié 31/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
607	1.2.1.1.1.0%		Elaboración de Documento base	22 días	603	jue 01/11/18	vie 30/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
608	1.2.1.1.1.0%		Validación área técnica de documento de licitación	10 días	607	lun 03/12/18	vie 14/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
609	1.2.1.1.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	5 días	608	lun 17/12/18	vie 21/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
610	1.2.1.1.1.0%		No objeción del BID	15 días	609,2826	mié 26/12/18	jue 17/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
611	1.2.1.1.1.0%		Elaboración de notificación para firma de Llamado	5 días	610	vie 18/01/19	jue 24/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
612	1.2.1.1.1.0%		Firma de Convocatoria pública a participar (Llamado a Licitación)	10 días	611	vie 25/01/19	jue 07/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
613	1.2.1.1.1.0%		Publicación de bases de licitación	10 días	612	vie 08/02/19	jue 21/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
614	1.2.1.1.1.0%		Presentación de ofertas(3 mes , 1 mes de prórroga)	110 días	613	vie 22/02/19	vie 02/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
615	1.2.1.1.1.0%		Recepción de ofertas y apertura de sobres	1 día	614	lun 05/08/19	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
616	1.2.1.1.1.0%		Evaluación de Ofertas	66 días	615	mar 06/08/19	vie 08/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
617	1.2.1.1.1.0%		Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	5 días	616	lun 11/11/19	vie 15/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
618	1.2.1.1.1.0%		No objeción del BID	15 días	617	lun 18/11/19	vie 06/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
619	1.2.1.1.1.0%		Adjudicación de Contrato y Notificación a oferentes	10 días	618	lun 09/12/19	vie 20/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
620	1.2.1.1.1.0%		Solicitud y presentación de garantías	22 días	619	lun 23/12/19	lun 27/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
621	1.2.1.1.1.0%		Elaboración del contrato	15 días	619	lun 23/12/19	lun 10/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
622	1.2.1.1.1.0%		Dictamen asesoría legal	15 días	621	mar 11/02/20	lun 02/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
623	1.2.1.1.1.0%		Suscripción del contrato	15 días	622,2831	mar 03/03/20	lun 23/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
624	1.2.1.1.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	3 días	623	mar 24/03/20	jue 26/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
625	1.2.1.1.1.0%		Ejecución del Proyecto, SE Miraflores, Láinez y LT Miraflores-Láinez	490 días		mar 24/03/20	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
626	1.2.1.1.1.0%		Ampliación SE Miraflores	490 días		mar 24/03/20	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
627	1.2.1.1.1.0%		Orden de inicio	10 días	623	mar 24/03/20	lun 13/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
628	1.2.1.1.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	627	mié 15/04/20	jue 16/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
629	1.2.1.1.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	220 días	628	vie 17/07/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
630	1.2.1.1.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	128 días	629FC-44 días	jue 08/04/21	mar 05/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
631	1.2.1.1.1.0%		MONTAJE PROYECTO	128 días	629FC-44 días	jue 08/04/21	mar 05/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
632	1.2.1.1.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	631	lun 11/10/21	mié 12/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
633	1.2.1.1.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	632	jue 13/01/22	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
634	1.2.1.1.1.0%		Pagos	572 días		mar 24/03/20	jue 14/07/22	\$6,923,105.00	\$0.00	\$0.00			
635	1.2.1.1.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	623	mar 24/03/20	jue 30/04/20	\$1,384,621.00	\$0.00	\$0.00			
636	1.2.1.1.1.0%		Estimación 1	22 días	635	lun 04/05/20	mar 02/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
637	1.2.1.1.1.0%		Estimación 2	22 días	636	mié 03/06/20	jue 02/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
638	1.2.1.1.1.0%		Estimación 3	22 días	637	vie 03/07/20	lun 03/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
639	1.2.1.1.1.0%		Estimación 4	22 días	638	mar 04/08/20	mié 02/09/20	\$69,231.04	\$0.00	\$0.00			
640	1.2.1.1.1.0%		Estimación 5	22 días	639	jue 03/09/20	lun 05/10/20	\$69,231.05	\$0.00	\$0.00			
641	1.2.1.1.1.0%		Estimación 6	22 días	640	mar 06/10/20	lun 09/11/20	\$138,462.10	\$0.00	\$0.00			
642	1.2.1.1.1.0%		Estimación 7	22 días	641	mar 10/11/20	mié 09/12/20	\$69,231.05	\$0.00	\$0.00			
643	1.2.1.1.1.0%		Estimación 8	22 días	642	jue 10/12/20	jue 14/01/21	\$138,462.10	\$0.00	\$0.00			
644	1.2.1.1.1.0%		Estimación 9	22 días	643	vie 15/01/21	lun 15/02/21	\$207,693.15	\$0.00	\$0.00			
645	1.2.1.1.1.0%		Estimación 10	22 días	644	mar 16/02/21	mié 17/03/21	\$346,155.25	\$0.00	\$0.00			
646	1.2.1.1.1.0%		Estimación 11	22 días	645	jue 18/03/21	vie 23/04/21	\$415,386.30	\$0.00	\$0.00			
647	1.2.1.1.1.0%		Estimación 12	22 días	646	lun 26/04/21	mar 25/05/21	\$484,617.35	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Cronograma de Ejecución										1er semestre		2º semestre		3er semestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	T
648	1.2.1.1.1.0%		Estimación 13	22 días	647	mié 26/05/21	jue 24/06/21	\$553,848.40	\$0.00	\$0.00					
649	1.2.1.1.1.0%		Estimación 14	22 días	648	vie 25/06/21	lun 26/07/21	\$553,848.40	\$0.00	\$0.00					
650	1.2.1.1.1.0%		Estimación 15	22 días	649	mar 27/07/21	mié 25/08/21	\$346,155.25	\$0.00	\$0.00					
651	1.2.1.1.1.0%		Estimación 16	22 días	650	jue 26/08/21	lun 27/09/21	\$346,155.25	\$0.00	\$0.00					
652	1.2.1.1.1.0%		Estimación 17	22 días	651	mar 28/09/21	lun 01/11/21	\$346,155.25	\$0.00	\$0.00					
653	1.2.1.1.1.0%		Estimación 18	22 días	652	mar 02/11/21	mié 01/12/21	\$276,924.20	\$0.00	\$0.00					
654	1.2.1.1.1.0%		Estimación 19	22 días	653	jue 02/12/21	mar 04/01/22	\$276,924.20	\$0.00	\$0.00					
655	1.2.1.1.1.0%		Estimación 20	22 días	654	mié 05/01/22	jue 03/02/22	\$346,155.25	\$0.00	\$0.00					
656	1.2.1.1.1.0%		Estimación 21	22 días	655	vie 04/02/22	lun 07/03/22	\$69,231.05	\$0.00	\$0.00					
657	1.2.1.1.1.0%		Estimación Cierre	88 días	656	mar 08/03/22	jue 14/07/22	\$484,617.36	\$0.00	\$0.00					
658	1.2.1.1.2.0%		Supervisión externa	884 días		jue 01/11/18	vie 27/05/22	\$415,250.00	\$0.00	\$0.00					
659	1.2.1.1.2.0%		Supervisión Externa	884 días		jue 01/11/18	vie 27/05/22	\$415,250.00	\$0.00	\$0.00					
660	1.2.1.1.2.0%		Contratación de firma supervisora (SBCC)	316 días		jue 01/11/18	lun 10/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
661	1.2.1.1.2.0%		Aviso	10 días	603	jue 01/11/18	mié 14/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
662	1.2.1.1.2.0%		Revisa	2 días	661	jue 15/11/18	vie 16/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
663	1.2.1.1.2.0%		Validación área técnica	5 días	662	lun 19/11/18	vie 23/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
664	1.2.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	663	lun 26/11/18	lun 26/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
665	1.2.1.1.2.0%		No objeción	3 días	664	mar 27/11/18	jue 29/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
666	1.2.1.1.2.0%		Publicación anuncio con solicitud de expresiones de interés	23 días	665	vie 30/11/18	lun 07/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
667	1.2.1.1.2.0%		Análisis de expresiones de interés	78 días	666	mar 08/01/19	vie 03/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
668	1.2.1.1.2.0%		Preparación de documento de solicitud de propuesta	120 días	661	jue 15/11/18	mié 15/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
669	1.2.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	668	jue 16/05/19	jue 16/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
670	1.2.1.1.2.0%		No objeción	15 días	669	vie 17/05/19	jue 06/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
671	1.2.1.1.2.0%		Notificación de conformación de lista corta	2 días	670	vie 07/06/19	lun 10/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
672	1.2.1.1.2.0%		Remisión de SP a integrantes de la lista corta	5 días	671,2826	mar 11/06/19	lun 17/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
673	1.2.1.1.2.0%		Presentación de propuesta	55 días	672	mar 18/06/19	lun 02/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
674	1.2.1.1.2.0%		Evaluación de propuestas técnicas	33 días	673	mar 03/09/19	mar 22/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
675	1.2.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción del BID	2 días	674	mié 23/10/19	jue 24/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
676	1.2.1.1.2.0%		No objeción del BID	15 días	675	vie 25/10/19	vie 15/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
677	1.2.1.1.2.0%		Notificación de resultados a los participantes (Evaluación	2 días	676	lun 18/11/19	mié 20/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
678	1.2.1.1.2.0%		Apertura de propuestas de precios	10 días	677	jue 21/11/19	mié 04/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
679	1.2.1.1.2.0%		Evaluación combinada de calidad y costo	5 días	678	jue 05/12/19	mié 11/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
680	1.2.1.1.2.0%		Negociación del contrato	10 días	679	jue 12/12/19	vie 27/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
681	1.2.1.1.2.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	680	lun 30/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
682	1.2.1.1.2.0%		No objeción del BID	10 días	681	jue 02/01/20	mié 15/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
683	1.2.1.1.2.0%		Adjudicación del contrato y notificación de resultados	1 día	682	jue 16/01/20	jue 16/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
684	1.2.1.1.2.0%		Publicación de la adjudicación	5 días	683	vie 17/01/20	jue 23/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
685	1.2.1.1.2.0%		Suscripción del contrato	10 días	684	vie 24/01/20	jue 06/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
686	1.2.1.1.2.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	685	vie 07/02/20	lun 10/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
687	1.2.1.1.2.0%		Orden de inicio	5 días	685	vie 07/02/20	jue 13/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
688	1.2.1.1.2.0%		Desarrollo del Contrato 24 meses	560 días	687	vie 14/02/20	vie 20/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
689	1.2.1.1.2.10%		Pagos	528 días		mié 15/04/20	vie 27/05/22	\$415,250.00	\$0.00	\$0.00					
690	1.2.1.1.2.0%		Factura 1	22 días	687,627	mié 15/04/20	vie 15/05/20	\$19,773.80	\$0.00	\$0.00					
691	1.2.1.1.2.0%		Factura 2	22 días	690	lun 18/05/20	mar 16/06/20	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
692	1.2.1.1.2.0%		Factura 3	22 días	691	mié 17/06/20	jue 16/07/20	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
693	1.2.1.1.2.0%		Factura 4	22 días	692	vie 17/07/20	lun 17/08/20	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
694	1.2.1.1.2.0%		Factura 5	22 días	693	mar 18/08/20	jue 17/09/20	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
695	1.2.1.1.2.0%		Factura 6	22 días	694	vie 18/09/20	jue 22/10/20	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
696	1.2.1.1.2.0%		Factura 7	22 días	695	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
697	1.2.1.1.2.0%		Factura 8	22 días	696	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
698	1.2.1.1.2.0%		Factura 9	22 días	697	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
699	1.2.1.1.2.0%		Factura 10	22 días	698	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
700	1.2.1.1.2.0%		Factura 11	22 días	699	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					
701	1.2.1.1.2.0%		Factura 12	22 días	700	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Inversión de Desarrollo											1er semestre		2º semestre		1er semestre	
Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre		1er semestre		
												T3	T2		T1	
702	1.2.1.1.2.0%		Factura 13	22 días	701	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
703	1.2.1.1.2.0%		Factura 14	22 días	702	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
704	1.2.1.1.2.0%		Factura 15	22 días	703	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
705	1.2.1.1.2.0%		Factura 16	22 días	704	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
706	1.2.1.1.2.0%		Factura 17	22 días	705	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
707	1.2.1.1.2.0%		Factura 18	22 días	706	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
708	1.2.1.1.2.0%		Factura 19	22 días	707	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
709	1.2.1.1.2.0%		Factura 20	22 días	708	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
710	1.2.1.1.2.0%		Factura 21	88 días	709	mié 19/01/22	vie 27/05/22	\$19,773.81	\$0.00	\$0.00						
711	1.2.1.2 0%		P5. Subestación Láinez Ampliada	586 días		mar 24/03/20	mié 03/08/22	\$3,109,958.57	\$0.00	\$0.00						
712	1.2.1.2.1 0%		Obra	586 días		mar 24/03/20	mié 03/08/22	\$2,936,308.57	\$0.00	\$0.00						
713	1.2.1.2.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	602FF	jue 26/03/20	jue 26/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
714	1.2.1.2.1.0%		Ejecución del Proyecto, SE Miraflores, Láinez y LT Miraflores-Láinez	490 días		mar 24/03/20	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
715	1.2.1.2.1.0%		Ampliación SE Láinez	490 días		mar 24/03/20	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
716	1.2.1.2.1.0%		Orden de inicio	10 días	623	mar 24/03/20	lun 13/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
717	1.2.1.2.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	716	mié 15/04/20	jue 16/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
718	1.2.1.2.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	220 días	717	vie 17/07/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
719	1.2.1.2.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	128 días	718FC-44 días	jue 08/04/21	mar 05/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
720	1.2.1.2.1.0%		MONTAJE PROYECTO	128 días	718FC-44 días	jue 08/04/21	mar 05/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
721	1.2.1.2.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	720	lun 11/10/21	mié 12/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
722	1.2.1.2.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	721	jue 13/01/22	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
723	1.2.1.2.1.0%		Pagos	586 días		mar 24/03/20	mié 03/08/22	\$2,936,308.57	\$0.00	\$0.00						
724	1.2.1.2.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	623	mar 24/03/20	jue 30/04/20	\$587,261.71	\$0.00	\$0.00						
725	1.2.1.2.1.0%		Estimación 1	22 días	724	lun 04/05/20	mar 02/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
726	1.2.1.2.1.0%		Estimación 2	22 días	725	mié 03/06/20	jue 02/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
727	1.2.1.2.1.0%		Estimación 3	22 días	726	vie 03/07/20	lun 03/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00						
728	1.2.1.2.1.0%		Estimación 4	22 días	727	mar 04/08/20	mié 02/09/20	\$29,363.09	\$0.00	\$0.00						
729	1.2.1.2.1.0%		Estimación 5	22 días	728	jue 03/09/20	lun 05/10/20	\$29,363.09	\$0.00	\$0.00						
730	1.2.1.2.1.0%		Estimación 6	22 días	729	mar 06/10/20	lun 09/11/20	\$58,726.17	\$0.00	\$0.00						
731	1.2.1.2.1.0%		Estimación 7	22 días	730	mar 10/11/20	mié 09/12/20	\$29,363.09	\$0.00	\$0.00						
732	1.2.1.2.1.0%		Estimación 8	22 días	731	jue 10/12/20	jue 14/01/21	\$58,726.17	\$0.00	\$0.00						
733	1.2.1.2.1.0%		Estimación 9	22 días	732	vie 15/01/21	lun 15/02/21	\$88,089.26	\$0.00	\$0.00						
734	1.2.1.2.1.0%		Estimación 10	22 días	733	mar 16/02/21	mié 17/03/21	\$146,815.43	\$0.00	\$0.00						
735	1.2.1.2.1.0%		Estimación 11	22 días	734	jue 18/03/21	vie 23/04/21	\$176,178.51	\$0.00	\$0.00						
736	1.2.1.2.1.0%		Estimación 12	22 días	735	lun 26/04/21	mar 25/05/21	\$205,541.60	\$0.00	\$0.00						
737	1.2.1.2.1.0%		Estimación 13	22 días	736	mié 26/05/21	jue 24/06/21	\$234,904.68	\$0.00	\$0.00						
738	1.2.1.2.1.0%		Estimación 14	22 días	737	vie 25/06/21	lun 26/07/21	\$234,904.68	\$0.00	\$0.00						
739	1.2.1.2.1.0%		Estimación 15	22 días	738	mar 27/07/21	mié 25/08/21	\$146,815.43	\$0.00	\$0.00						
740	1.2.1.2.1.0%		Estimación 16	22 días	739	jue 26/08/21	lun 27/09/21	\$146,815.43	\$0.00	\$0.00						
741	1.2.1.2.1.0%		Estimación 17	22 días	740	mar 28/09/21	lun 01/11/21	\$146,815.43	\$0.00	\$0.00						
742	1.2.1.2.1.0%		Estimación 18	22 días	741	mar 02/11/21	mié 01/12/21	\$117,452.34	\$0.00	\$0.00						
743	1.2.1.2.1.0%		Estimación 19	22 días	742	jue 02/12/21	mar 04/01/22	\$117,452.34	\$0.00	\$0.00						
744	1.2.1.2.1.0%		Estimación 20	22 días	743	mié 05/01/22	jue 03/02/22	\$146,815.43	\$0.00	\$0.00						
745	1.2.1.2.1.0%		Estimación 21	22 días	744	vie 04/02/22	lun 07/03/22	\$29,363.09	\$0.00	\$0.00						
746	1.2.1.2.1.0%		Estimación Cierre	102 días	745	mar 08/03/22	mié 03/08/22	\$205,541.60	\$0.00	\$0.00						
747	1.2.1.2.2 0%		Supervisión externa	528 días		mié 15/04/20	vie 27/05/22	\$173,650.00	\$0.00	\$0.00						
748	1.2.1.2.2.0%		Factura 1	22 días	687,627	mié 15/04/20	vie 15/05/20	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00						
749	1.2.1.2.2.0%		Factura 2	22 días	748	lun 18/05/20	mar 16/06/20	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00						
750	1.2.1.2.2.0%		Factura 3	22 días	749	mié 17/06/20	jue 16/07/20	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00						
751	1.2.1.2.2.0%		Factura 4	22 días	750	vie 17/07/20	lun 17/08/20	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00						
752	1.2.1.2.2.0%		Factura 5	22 días	751	mar 18/08/20	jue 17/09/20	\$8,269.00	\$0.00	\$0.00						
753	1.2.1.2.2.0%		Factura 6	22 días	752	vie 18/09/20	jue 22/10/20	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00						
754	1.2.1.2.2.0%		Factura 7	22 días	753	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00						
755	1.2.1.2.2.0%		Factura 8	22 días	754	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00						

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
756	1.2.1.2.2.0%		Factura 9	22 días	755	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
757	1.2.1.2.2.0%		Factura 10	22 días	756	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
758	1.2.1.2.2.0%		Factura 11	22 días	757	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
759	1.2.1.2.2.0%		Factura 12	22 días	758	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
760	1.2.1.2.2.0%		Factura 13	22 días	759	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
761	1.2.1.2.2.0%		Factura 14	22 días	760	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
762	1.2.1.2.2.0%		Factura 15	22 días	761	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
763	1.2.1.2.2.0%		Factura 16	22 días	762	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
764	1.2.1.2.2.0%		Factura 17	22 días	763	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
765	1.2.1.2.2.0%		Factura 18	22 días	764	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
766	1.2.1.2.2.0%		Factura 19	22 días	765	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
767	1.2.1.2.2.0%		Factura 20	22 días	766	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
768	1.2.1.2.2.0%		Factura 21	88 días	767	mié 19/01/22	vie 27/05/22	\$8,269.05	\$0.00	\$0.00			
769	1.2.1.3 0%		Proyecto propuesta ZCG	308 días		vie 23/10/20	mar 18/01/22	\$5,302,000.00	\$0.00	\$0.00			
770	1.2.1.3.1 0%		Obra	308 días		vie 23/10/20	mar 18/01/22	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00			
771	1.2.1.3.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
772	1.2.1.3.1.0%		Proyecto propuesta ZCG	263 días		vie 23/10/20	vie 12/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
773	1.2.1.3.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
774	1.2.1.3.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	44 días	773	vie 06/11/20	mar 12/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
775	1.2.1.3.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	142 días	774	mié 13/01/21	jue 05/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
776	1.2.1.3.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	45 días	775FC-44 días	lun 07/06/21	vie 06/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
777	1.2.1.3.1.0%		MONTAJE PROYECTO	45 días	775FC-44 días	lun 07/06/21	vie 06/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
778	1.2.1.3.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	22 días	777	lun 09/08/21	mar 07/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
779	1.2.1.3.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	778	mié 08/09/21	vie 12/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
780	1.2.1.3.1.0%		Pagos	308 días		vie 23/10/20	mar 18/01/22	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00			
781	1.2.1.3.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00			
782	1.2.1.3.1.0%		Estimación 1	22 días	781	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
783	1.2.1.3.1.0%		Estimación 2	22 días	782	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
784	1.2.1.3.1.0%		Estimación 3	22 días	783	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
785	1.2.1.3.1.0%		Estimación 4	22 días	784	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00			
786	1.2.1.3.1.0%		Estimación 5	22 días	785	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00			
787	1.2.1.3.1.0%		Estimación 6	22 días	786	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00			
788	1.2.1.3.1.0%		Estimación 7	22 días	787	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00			
789	1.2.1.3.1.0%		Estimación 8	22 días	788	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00			
790	1.2.1.3.1.0%		Estimación 9	22 días	789	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00			
791	1.2.1.3.1.0%		Estimación de cierre	88 días	790	jue 09/09/21	mar 18/01/22	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00			
792	1.2.1.3.2 0%		Supervisión externa	286 días		vie 06/11/20	jue 30/12/21	\$302,000.00	\$0.00	\$0.00			
793	1.2.1.3.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
794	1.2.1.3.2.0%		Factura 2	22 días	793	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
795	1.2.1.3.2.0%		Factura 3	22 días	794	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
796	1.2.1.3.2.0%		Factura 4	22 días	795	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
797	1.2.1.3.2.0%		Factura 5	22 días	796	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
798	1.2.1.3.2.0%		Factura 6	22 días	797	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
799	1.2.1.3.2.0%		Factura 7	22 días	798	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
800	1.2.1.3.2.0%		Factura 8	22 días	799	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
801	1.2.1.3.2.0%		Factura 9	22 días	800	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
802	1.2.1.3.2.0%		Factura 10	88 días	801	mar 24/08/21	jue 30/12/21	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00			
803	1.2.1.4 0%		Proyecto propuesta ZCH	418 días		mar 24/03/20	mié 01/12/21	\$12,524,500.00	\$0.00	\$0.00			
804	1.2.1.4.1 0%		Obra	418 días		mar 24/03/20	mié 01/12/21	\$11,845,000.00	\$0.00	\$0.00			
805	1.2.1.4.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	602FF	jue 26/03/20	jue 26/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
806	1.2.1.4.1.0%		Proyecto propuesta ZCH	369 días		mar 24/03/20	lun 20/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
807	1.2.1.4.1.0%		Orden de inicio	10 días	623	mar 24/03/20	lun 13/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
808	1.2.1.4.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	44 días	807	mié 15/04/20	mar 16/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
809	1.2.1.4.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	205 días	808	mié 17/06/20	vie 16/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre		1º semestre T3
												T3	T2	
810	1.2.1.4.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	66 días	809FC-44 días	mar 09/02/21	mar 18/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
811	1.2.1.4.1.0%		MONTAJE PROYECTO	66 días	809FC-44 días	mar 09/02/21	mar 18/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
812	1.2.1.4.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	44 días	811	mié 19/05/21	lun 19/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
813	1.2.1.4.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	812	mar 20/07/21	lun 20/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
814	1.2.1.4.1.0%		Pago	418 días		mar 24/03/20	mié 01/12/21	\$11,845,000.00	\$0.00	\$0.00				
815	1.2.1.4.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	623	mar 24/03/20	jue 30/04/20	\$2,369,000.00	\$0.00	\$0.00				
816	1.2.1.4.1.0%		Estimación 1	22 días	815	lun 04/05/20	mar 02/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
817	1.2.1.4.1.0%		Estimación 2	22 días	816	mié 03/06/20	jue 02/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
818	1.2.1.4.1.0%		Estimación 3	22 días	817	vie 03/07/20	lun 03/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
819	1.2.1.4.1.0%		Estimación 4	22 días	818	mar 04/08/20	mié 02/09/20	\$118,450.00	\$0.00	\$0.00				
820	1.2.1.4.1.0%		Estimación 5	22 días	819	jue 03/09/20	lun 05/10/20	\$236,900.00	\$0.00	\$0.00				
821	1.2.1.4.1.0%		Estimación 6	22 días	820	mar 06/10/20	lun 09/11/20	\$355,350.00	\$0.00	\$0.00				
822	1.2.1.4.1.0%		Estimación 7	22 días	821	mar 10/11/20	mié 09/12/20	\$355,350.00	\$0.00	\$0.00				
823	1.2.1.4.1.0%		Estimación 8	22 días	822	jue 10/12/20	jue 14/01/21	\$592,250.00	\$0.00	\$0.00				
824	1.2.1.4.1.0%		Estimación 9	22 días	823	vie 15/01/21	lun 15/02/21	\$1,184,500.00	\$0.00	\$0.00				
825	1.2.1.4.1.0%		Estimación 10	22 días	824	mar 16/02/21	mié 17/03/21	\$1,302,950.00	\$0.00	\$0.00				
826	1.2.1.4.1.0%		Estimación 11	22 días	825	jue 18/03/21	vie 23/04/21	\$829,150.00	\$0.00	\$0.00				
827	1.2.1.4.1.0%		Estimación 12	22 días	826	lun 26/04/21	mar 25/05/21	\$947,600.00	\$0.00	\$0.00				
828	1.2.1.4.1.0%		Estimación 13	22 días	827	mié 26/05/21	jue 24/06/21	\$1,066,050.00	\$0.00	\$0.00				
829	1.2.1.4.1.0%		Estimación 14	22 días	828	vie 25/06/21	lun 26/07/21	\$1,184,500.00	\$0.00	\$0.00				
830	1.2.1.4.1.0%		Estimación Cierre	88 días	829	mar 27/07/21	mié 01/12/21	\$1,302,950.00	\$0.00	\$0.00				
831	1.2.1.4.2.0%		Supervisión externa	396 días		mié 15/04/20	lun 15/11/21	\$679,500.00	\$0.00	\$0.00				
832	1.2.1.4.2.0%		Factura 1	22 días	687,627	mié 15/04/20	vie 15/05/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
833	1.2.1.4.2.0%		Factura 2	22 días	832	lun 18/05/20	mar 16/06/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
834	1.2.1.4.2.0%		Factura 3	22 días	833	mié 17/06/20	jue 16/07/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
835	1.2.1.4.2.0%		Factura 4	22 días	834	vie 17/07/20	lun 17/08/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
836	1.2.1.4.2.0%		Factura 5	22 días	835	mar 18/08/20	jue 17/09/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
837	1.2.1.4.2.0%		Factura 6	22 días	836	vie 18/09/20	jue 22/10/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
838	1.2.1.4.2.0%		Factura 7	22 días	837	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
839	1.2.1.4.2.0%		Factura 8	22 días	838	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
840	1.2.1.4.2.0%		Factura 9	22 días	839	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
841	1.2.1.4.2.0%		Factura 10	22 días	840	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
842	1.2.1.4.2.0%		Factura 11	22 días	841	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
843	1.2.1.4.2.0%		Factura 12	22 días	842	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
844	1.2.1.4.2.0%		Factura 13	22 días	843	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
845	1.2.1.4.2.0%		Factura 14	22 días	844	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
846	1.2.1.4.2.0%		Factura 15	88 días	845	vie 09/07/21	lun 15/11/21	\$45,300.00	\$0.00	\$0.00				
847	1.2.2.0%		Construcción nuevas SE	616 días		vie 23/10/20	vie 14/04/23	\$33,887,500.00	\$0.00	\$0.00				
848	1.2.2.1.0%		Proyecto propuesta ZCI	572 días		vie 23/10/20	vie 03/02/23	\$9,928,500.00	\$0.00	\$0.00				
849	1.2.2.1.1.0%		Obra	572 días		vie 23/10/20	vie 03/02/23	\$9,400,000.00	\$0.00	\$0.00				
850	1.2.2.1.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
851	1.2.2.1.1.0%		Proyecto propuesta ZCI	508 días		vie 23/10/20	lun 07/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
852	1.2.2.1.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
853	1.2.2.1.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	852	vie 06/11/20	jue 11/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
854	1.2.2.1.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	231 días	853	vie 12/02/21	lun 17/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
855	1.2.2.1.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	135 días	854FC-44 días	lun 15/11/21	mar 31/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
856	1.2.2.1.1.0%		MONTAJE PROYECTO	135 días	854FC-44 días	lun 15/11/21	mar 31/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
857	1.2.2.1.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	856	mié 01/06/22	mié 31/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
858	1.2.2.1.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	857	jue 01/09/22	lun 07/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
859	1.2.2.1.1.0%		Pagos	572 días		vie 23/10/20	vie 03/02/23	\$9,400,000.00	\$0.00	\$0.00				
860	1.2.2.1.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$1,880,000.00	\$0.00	\$0.00				
861	1.2.2.1.1.0%		Estimación 1	22 días	860	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
862	1.2.2.1.1.0%		Estimación 2	22 días	861	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
863	1.2.2.1.1.0%		Estimación 3	22 días	862	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2° semestre		1° T
												T3	T2	
864	1.2.2.1.1.0%		Estimación 4	22 días	863	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00				
865	1.2.2.1.1.0%		Estimación 5	22 días	864	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00				
866	1.2.2.1.1.0%		Estimación 6	22 días	865	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00				
867	1.2.2.1.1.0%		Estimación 7	22 días	866	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00				
868	1.2.2.1.1.0%		Estimación 8	22 días	867	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00				
869	1.2.2.1.1.0%		Estimación 9	22 días	868	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$282,000.00	\$0.00	\$0.00				
870	1.2.2.1.1.0%		Estimación 10	22 días	869	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00				
871	1.2.2.1.1.0%		Estimación 11	22 días	870	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00				
872	1.2.2.1.1.0%		Estimación 12	22 días	871	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$658,000.00	\$0.00	\$0.00				
873	1.2.2.1.1.0%		Estimación 13	22 días	872	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$752,000.00	\$0.00	\$0.00				
874	1.2.2.1.1.0%		Estimación 14	22 días	873	mié 19/01/22	jue 17/02/22	\$752,000.00	\$0.00	\$0.00				
875	1.2.2.1.1.0%		Estimación 15	22 días	874	vie 18/02/22	lun 21/03/22	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00				
876	1.2.2.1.1.0%		Estimación 16	22 días	875	mar 22/03/22	mié 27/04/22	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00				
877	1.2.2.1.1.0%		Estimación 17	22 días	876	jue 28/04/22	vie 27/05/22	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00				
878	1.2.2.1.1.0%		Estimación 18	22 días	877	lun 30/05/22	mar 28/06/22	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00				
879	1.2.2.1.1.0%		Estimación 19	22 días	878	mié 29/06/22	jue 28/07/22	\$376,000.00	\$0.00	\$0.00				
880	1.2.2.1.1.0%		Estimación 20	22 días	879	vie 29/07/22	lun 29/08/22	\$470,000.00	\$0.00	\$0.00				
881	1.2.2.1.1.0%		Estimación 21	22 días	880	mar 30/08/22	jue 29/09/22	\$94,000.00	\$0.00	\$0.00				
882	1.2.2.1.1.0%		Estimación Cierre	88 días	881	vie 30/09/22	vie 03/02/23	\$658,000.00	\$0.00	\$0.00				
883	1.2.2.1.2.0%		Supervisión externa	550 días		vie 06/11/20	mié 18/01/23	\$528,500.00	\$0.00	\$0.00				
884	1.2.2.1.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
885	1.2.2.1.2.0%		Factura 2	22 días	884	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$24,022.70	\$0.00	\$0.00				
886	1.2.2.1.2.0%		Factura 3	22 días	885	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$24,022.70	\$0.00	\$0.00				
887	1.2.2.1.2.0%		Factura 4	22 días	886	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
888	1.2.2.1.2.0%		Factura 5	22 días	887	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
889	1.2.2.1.2.0%		Factura 6	22 días	888	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
890	1.2.2.1.2.0%		Factura 7	22 días	889	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
891	1.2.2.1.2.0%		Factura 8	22 días	890	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
892	1.2.2.1.2.0%		Factura 9	22 días	891	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
893	1.2.2.1.2.0%		Factura 10	22 días	892	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
894	1.2.2.1.2.0%		Factura 11	22 días	893	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
895	1.2.2.1.2.0%		Factura 12	22 días	894	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
896	1.2.2.1.2.0%		Factura 13	22 días	895	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
897	1.2.2.1.2.0%		Factura 14	22 días	896	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
898	1.2.2.1.2.0%		Factura 15	22 días	897	mié 02/02/22	jue 03/03/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
899	1.2.2.1.2.0%		Factura 16	22 días	898	vie 04/03/22	lun 04/04/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
900	1.2.2.1.2.0%		Factura 17	22 días	899	mar 05/04/22	mié 11/05/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
901	1.2.2.1.2.0%		Factura 18	22 días	900	jue 12/05/22	vie 10/06/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
902	1.2.2.1.2.0%		Factura 19	22 días	901	lun 13/06/22	mar 12/07/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
903	1.2.2.1.2.0%		Factura 20	22 días	902	mié 13/07/22	jue 11/08/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
904	1.2.2.1.2.0%		Factura 21	22 días	903	vie 12/08/22	lun 12/09/22	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
905	1.2.2.1.2.0%		Factura 22	88 días	904	mar 13/09/22	mié 18/01/23	\$24,022.73	\$0.00	\$0.00				
906	1.2.2.2.0%		Proyecto propuesta ZCJ	616 días		vie 23/10/20	vie 14/04/23	\$12,755,000.00	\$0.00	\$0.00				
907	1.2.2.2.1.0%		Obra	616 días		vie 23/10/20	vie 14/04/23	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00				
908	1.2.2.2.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
909	1.2.2.2.1.0%		Proyecto propuesta ZCJ	551 días		vie 23/10/20	jue 05/01/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
910	1.2.2.2.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
911	1.2.2.2.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	910	vie 06/11/20	jue 11/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
912	1.2.2.2.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	270 días	911	vie 12/02/21	vie 11/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
913	1.2.2.2.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	138 días	912FC-44 días	mar 11/01/22	jue 28/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
914	1.2.2.2.1.0%		MONTAJE PROYECTO	138 días	912FC-44 días	mar 11/01/22	jue 28/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
915	1.2.2.2.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	67 días	914	vie 29/07/22	vie 04/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
916	1.2.2.2.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	915	lun 07/11/22	jue 05/01/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
917	1.2.2.2.1.0%		Pago	616 días		vie 23/10/20	vie 14/04/23	\$12,000,000.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Inversión de Desarrollo										1º semestre		2º semestre		1º trimestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	
918	1.2.2.2.1.	0%	Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$2,399,999.95	\$0.00	\$0.00					
919	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 1	22 días	918	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
920	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 2	22 días	919	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
921	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 3	22 días	920	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
922	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 4	22 días	921	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00					
923	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 5	22 días	922	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00					
924	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 6	22 días	923	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$359,999.99	\$0.00	\$0.00					
925	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 7	22 días	924	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00					
926	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 8	22 días	925	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$359,999.99	\$0.00	\$0.00					
927	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 9	22 días	926	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$479,999.99	\$0.00	\$0.00					
928	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 10	22 días	927	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$839,999.98	\$0.00	\$0.00					
929	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 11	22 días	928	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$599,999.99	\$0.00	\$0.00					
930	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 12	22 días	929	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$599,999.99	\$0.00	\$0.00					
931	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 13	22 días	930	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$599,999.99	\$0.00	\$0.00					
932	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 14	22 días	931	mié 19/01/22	jue 17/02/22	\$719,999.99	\$0.00	\$0.00					
933	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 15	22 días	932	vie 18/02/22	lun 21/03/22	\$599,999.99	\$0.00	\$0.00					
934	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 16	22 días	933	mar 22/03/22	mié 27/04/22	\$599,999.99	\$0.00	\$0.00					
935	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 17	22 días	934	jue 28/04/22	vie 27/05/22	\$599,999.99	\$0.00	\$0.00					
936	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 18	22 días	935	lun 30/05/22	mar 28/06/22	\$479,999.99	\$0.00	\$0.00					
937	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 19	22 días	936	mié 29/06/22	jue 28/07/22	\$479,999.99	\$0.00	\$0.00					
938	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 20	22 días	937	vie 29/07/22	lun 29/08/22	\$599,999.99	\$0.00	\$0.00					
939	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 21	22 días	938	mar 30/08/22	jue 29/09/22	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00					
940	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 22	22 días	939	vie 30/09/22	jue 03/11/22	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00					
941	1.2.2.2.1.	0%	Estimación 23	22 días	940	vie 04/11/22	lun 05/12/22	\$359,999.99	\$0.00	\$0.00					
942	1.2.2.2.1.	0%	Estimación Cierre	88 días	941	mar 06/12/22	vie 14/04/23	\$600,000.21	\$0.00	\$0.00					
943	1.2.2.2.2	0%	Supervisión externa	594 días		vie 06/11/20	mar 21/03/23	\$755,000.00	\$0.00	\$0.00					
944	1.2.2.2.2.	0%	Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
945	1.2.2.2.2.	0%	Factura 2	22 días	944	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$31,458.40	\$0.00	\$0.00					
946	1.2.2.2.2.	0%	Factura 3	22 días	945	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$31,458.34	\$0.00	\$0.00					
947	1.2.2.2.2.	0%	Factura 4	22 días	946	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
948	1.2.2.2.2.	0%	Factura 5	22 días	947	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
949	1.2.2.2.2.	0%	Factura 6	22 días	948	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
950	1.2.2.2.2.	0%	Factura 7	22 días	949	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
951	1.2.2.2.2.	0%	Factura 8	22 días	950	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
952	1.2.2.2.2.	0%	Factura 9	22 días	951	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
953	1.2.2.2.2.	0%	Factura 10	22 días	952	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
954	1.2.2.2.2.	0%	Factura 11	22 días	953	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
955	1.2.2.2.2.	0%	Factura 12	22 días	954	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
956	1.2.2.2.2.	0%	Factura 13	22 días	955	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
957	1.2.2.2.2.	0%	Factura 14	22 días	956	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
958	1.2.2.2.2.	0%	Factura 15	22 días	957	mié 02/02/22	jue 03/03/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
959	1.2.2.2.2.	0%	Factura 16	22 días	958	vie 04/03/22	lun 04/04/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
960	1.2.2.2.2.	0%	Factura 17	22 días	959	mar 05/04/22	mié 11/05/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
961	1.2.2.2.2.	0%	Factura 18	22 días	960	jue 12/05/22	vie 10/06/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
962	1.2.2.2.2.	0%	Factura 19	22 días	961	lun 13/06/22	mar 12/07/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
963	1.2.2.2.2.	0%	Factura 20	22 días	962	mié 13/07/22	jue 11/08/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
964	1.2.2.2.2.	0%	Factura 21	22 días	963	vie 12/08/22	lun 12/09/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
965	1.2.2.2.2.	0%	Factura 22	22 días	964	mar 13/09/22	mar 18/10/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
966	1.2.2.2.2.	0%	Factura 23	22 días	965	mié 19/10/22	jue 17/11/22	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
967	1.2.2.2.2.	0%	Factura 24	88 días	966	vie 18/11/22	mar 21/03/23	\$31,458.33	\$0.00	\$0.00					
968	1.2.2.3	0%	Proyecto propuesta ZCK	484 días		vie 23/10/20	jue 29/09/22	\$11,204,000.00	\$0.00	\$0.00					
969	1.2.2.3.1	0%	Obra	484 días		vie 23/10/20	jue 29/09/22	\$10,600,000.00	\$0.00	\$0.00					
970	1.2.2.3.1.	0%	Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	180FF	mar 27/10/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
971	1.2.2.3.1.	0%	Proyecto propuesta ZCK	430 días		vie 23/10/20	jue 14/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Detalle de presupuesto de Despliegue										1er semestre		2º semestre		Total	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	T
972	1.2.2.3.1.0%		Orden de inicio	10 días	208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
973	1.2.2.3.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	44 días	972	vie 06/11/20	mar 12/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
974	1.2.2.3.1.0%		SUMINISTROS PROYECTO	220 días	973	mié 13/01/21	lun 29/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
975	1.2.2.3.1.0%		OBRA CIVIL PROYECTO	112 días	974FC-44 días	vie 24/09/21	lun 07/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
976	1.2.2.3.1.0%		MONTAJE PROYECTO	112 días	974FC-44 días	vie 24/09/21	lun 07/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
977	1.2.2.3.1.0%		PUESTA EN OPERACIÓN	44 días	976	mar 08/03/22	vie 13/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
978	1.2.2.3.1.0%		Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	977	lun 16/05/22	jue 14/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
979	1.2.2.3.1.0%		Pagos	484 días		vie 23/10/20	jue 29/09/22	\$10,600,000.00	\$0.00	\$0.00					
980	1.2.2.3.1.0%		Pago de Anticipo	22 días	208	vie 23/10/20	lun 23/11/20	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00					
981	1.2.2.3.1.0%		Estimación 1	22 días	980	mar 24/11/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
982	1.2.2.3.1.0%		Estimación 2	22 días	981	lun 28/12/20	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
983	1.2.2.3.1.0%		Estimación 3	22 días	982	vie 29/01/21	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
984	1.2.2.3.1.0%		Estimación 4	22 días	983	mar 02/03/21	mié 07/04/21	\$106,000.00	\$0.00	\$0.00					
985	1.2.2.3.1.0%		Estimación 5	22 días	984	jue 08/04/21	vie 07/05/21	\$318,000.00	\$0.00	\$0.00					
986	1.2.2.3.1.0%		Estimación 6	22 días	985	lun 10/05/21	mar 08/06/21	\$424,000.00	\$0.00	\$0.00					
987	1.2.2.3.1.0%		Estimación 7	22 días	986	mié 09/06/21	jue 08/07/21	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00					
988	1.2.2.3.1.0%		Estimación 8	22 días	987	vie 09/07/21	lun 09/08/21	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00					
989	1.2.2.3.1.0%		Estimación 9	22 días	988	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$742,000.00	\$0.00	\$0.00					
990	1.2.2.3.1.0%		Estimación 10	22 días	989	jue 09/09/21	jue 14/10/21	\$848,000.00	\$0.00	\$0.00					
991	1.2.2.3.1.0%		Estimación 11	22 días	990	vie 15/10/21	lun 15/11/21	\$1,060,000.00	\$0.00	\$0.00					
992	1.2.2.3.1.0%		Estimación 12	22 días	991	mar 16/11/21	mié 15/12/21	\$954,000.00	\$0.00	\$0.00					
993	1.2.2.3.1.0%		Estimación 13	22 días	992	jue 16/12/21	mar 18/01/22	\$848,000.00	\$0.00	\$0.00					
994	1.2.2.3.1.0%		Estimación 14	22 días	993	mié 19/01/22	jue 17/02/22	\$636,000.00	\$0.00	\$0.00					
995	1.2.2.3.1.0%		Estimación 15	22 días	994	vie 18/02/22	lun 21/03/22	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00					
996	1.2.2.3.1.0%		Estimación 16	22 días	995	mar 22/03/22	mié 27/04/22	\$530,000.00	\$0.00	\$0.00					
997	1.2.2.3.1.0%		Estimación 17	22 días	996	jue 28/04/22	vie 27/05/22	\$424,000.00	\$0.00	\$0.00					
998	1.2.2.3.1.0%		Estimación de cierre	88 días	997	lun 30/05/22	jue 29/09/22	\$636,000.00	\$0.00	\$0.00					
999	1.2.2.3.2.0%		Supervisión externa	462 días		vie 06/11/20	lun 12/09/22	\$604,000.00	\$0.00	\$0.00					
1000	1.2.2.3.2.0%		Factura 1	22 días	266,211	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1001	1.2.2.3.2.0%		Factura 2	22 días	1000	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$33,555.52	\$0.00	\$0.00					
1002	1.2.2.3.2.0%		Factura 3	22 días	1001	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$33,555.52	\$0.00	\$0.00					
1003	1.2.2.3.2.0%		Factura 4	22 días	1002	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1004	1.2.2.3.2.0%		Factura 5	22 días	1003	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1005	1.2.2.3.2.0%		Factura 6	22 días	1004	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1006	1.2.2.3.2.0%		Factura 7	22 días	1005	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1007	1.2.2.3.2.0%		Factura 8	22 días	1006	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1008	1.2.2.3.2.0%		Factura 9	22 días	1007	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1009	1.2.2.3.2.0%		Factura 10	22 días	1008	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1010	1.2.2.3.2.0%		Factura 11	22 días	1009	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1011	1.2.2.3.2.0%		Factura 12	22 días	1010	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1012	1.2.2.3.2.0%		Factura 13	22 días	1011	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1013	1.2.2.3.2.0%		Factura 14	22 días	1012	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1014	1.2.2.3.2.0%		Factura 15	22 días	1013	mié 02/02/22	jue 03/03/22	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1015	1.2.2.3.2.0%		Factura 16	22 días	1014	vie 04/03/22	lun 04/04/22	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1016	1.2.2.3.2.0%		Factura 17	22 días	1015	mar 05/04/22	mié 11/05/22	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1017	1.2.2.3.2.0%		Factura 18	88 días	1016	jue 12/05/22	lun 12/09/22	\$33,555.56	\$0.00	\$0.00					
1018	1.2.3.0%		Repotenciación LT 138kV	586 días		mar 24/03/20	mié 03/08/22	\$2,806,684.43	\$0.00	\$0.00					
1019	1.2.3.1.0%		P6. Línea de Transmisión MF-LZ construida	586 días		mar 24/03/20	mié 03/08/22	\$2,806,684.43	\$0.00	\$0.00					
1020	1.2.3.1.1.0%		Obra	586 días		mar 24/03/20	mié 03/08/22	\$2,640,584.43	\$0.00	\$0.00					
1021	1.2.3.1.1.0%		Contratación de Obras y Bienes (LPI)	0 días	602FF	jue 26/03/20	jue 26/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1022	1.2.3.1.1.0%		Ejecución del Proyecto, SE Miraflores, Laínez y LT Miraflores-Laínez	490 días		mar 24/03/20	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1023	1.2.3.1.1.0%		Línea de Transmisión Miraflores - Laínez	490 días		mar 24/03/20	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1024	1.2.3.1.1.0%		Orden de inicio	10 días	623	mar 24/03/20	lun 13/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1025	1.2.3.1.1.0%		INGENIERIA PROYECTO	66 días	1024	mié 15/04/20	jue 16/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"

<div><div><div><div><div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div></div></div><div><div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div><div><span></span></div></div></div><div><div><div><span></span></div></div></div></div></div></div>
---





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2º semestre		1º semestre
											mestre T4	T3	
1080	1.3.1.2	0%	Ejecución de la obra	470 días		vie 23/10/20	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1081	1.3.1.2.1	0%	Orden de inicio	10 días	623,208	vie 23/10/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1082	1.3.1.2.2	0%	INGENIERIA PROYECTO	66 días	1081	vie 06/11/20	jue 11/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1083	1.3.1.2.3	0%	SUMINISTROS PROYECTO	213 días	1082	vie 12/02/21	lun 20/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1084	1.3.1.2.4	0%	OBRA CIVIL PROYECTO	115 días	1083FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1085	1.3.1.2.5	0%	MONTAJE PROYECTO	115 días	1083FC-44 días	mié 20/10/21	jue 31/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1086	1.3.1.2.6	0%	PUESTA EN OPERACIÓN	66 días	1085	vie 01/04/22	vie 08/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1087	1.3.1.2.7	0%	Cierre Técnico - Financiero Proyecto	44 días	1086	lun 11/07/22	jue 08/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1088	1.3.1.3	0%	Pagos	484 días		vie 06/11/20	mar 18/10/22	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00			
1089	1.3.1.3.1	0%	Pago de Anticipo	22 días	1081	vie 06/11/20	lun 07/12/20	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00			
1090	1.3.1.3.2	0%	Estimación 1	22 días	1089	mar 08/12/20	mar 12/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1091	1.3.1.3.3	0%	Estimación 2	22 días	1090	mié 13/01/21	jue 11/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1092	1.3.1.3.4	0%	Estimación 3	22 días	1091	vie 12/02/21	lun 15/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1093	1.3.1.3.5	0%	Estimación 4	22 días	1092	mar 16/03/21	mié 21/04/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
1094	1.3.1.3.6	0%	Estimación 5	22 días	1093	jue 22/04/21	vie 21/05/21	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00			
1095	1.3.1.3.7	0%	Estimación 6	22 días	1094	lun 24/05/21	mar 22/06/21	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00			
1096	1.3.1.3.8	0%	Estimación 7	22 días	1095	mié 23/06/21	jue 22/07/21	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00			
1097	1.3.1.3.9	0%	Estimación 8	22 días	1096	vie 23/07/21	lun 23/08/21	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00			
1098	1.3.1.3.10	0%	Estimación 9	22 días	1097	mar 24/08/21	jue 23/09/21	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00			
1099	1.3.1.3.11	0%	Estimación 10	22 días	1098	vie 24/09/21	jue 28/10/21	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00			
1100	1.3.1.3.12	0%	Estimación 11	22 días	1099	vie 29/10/21	lun 29/11/21	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00			
1101	1.3.1.3.13	0%	Estimación 12	22 días	1100	mar 30/11/21	jue 30/12/21	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00			
1102	1.3.1.3.14	0%	Estimación 13	22 días	1101	lun 03/01/22	mar 01/02/22	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00			
1103	1.3.1.3.15	0%	Estimación 14	22 días	1102	mié 02/02/22	jue 03/03/22	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00			
1104	1.3.1.3.16	0%	Estimación 15	22 días	1103	vie 04/03/22	lun 04/04/22	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00			
1105	1.3.1.3.17	0%	Estimación 16	22 días	1104	mar 05/04/22	mié 11/05/22	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00			
1106	1.3.1.3.18	0%	Estimación 17	22 días	1105	jue 12/05/22	vie 10/06/22	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00			
1107	1.3.1.3.19	0%	Estimación de cierre	88 días	1106	lun 13/06/22	mar 18/10/22	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00			
1108	1.4	0%	Adquisición de terrenos/servidumbres (fondos ENEE)	220 días		jue 01/11/18	mié 18/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1109	1.4.1	0%	Servidumbre	220 días		jue 01/11/18	mié 18/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1110	1.4.1.1	0%	SPS-SBV	220 días		jue 01/11/18	mié 18/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1111	1.4.1.1.1	0%	Remisión de listado de propietarios, área	22 días		jue 01/11/18	vie 30/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1112	1.4.1.1.2	0%	Acuerdo de imposición de servidumbre	66 días	1111	lun 03/12/18	vie 08/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1113	1.4.1.1.3	0%	Pago de servidumbre	132 días	1112	lun 11/03/19	mié 18/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1114	1.5	0%	Gestión de Licenciamiento ante MIAMBIENTE	294 días		lun 02/01/17	lun 05/03/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1115	1.5.1	0%	ZONA NORTE	156 días		vie 21/07/17	lun 05/03/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1116	1.5.1.1	0%	Proyecto Categoría 4 proyecto LT SPSS - SVB	150 días		lun 31/07/17	lun 05/03/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1117	1.5.1.1.1	0%	Actualización del estudio ambiental y remisión a MI AMBIENTE	40 días		lun 31/07/17	lun 25/09/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1118	1.5.1.1.2	0%	Obtención de Licencia ambiental operativa	22 días	1117	mar 26/09/17	lun 30/10/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1119	1.5.1.1.3	0%	Inspección ambiental DECA a Proyecto	66 días	1118	mar 31/10/17	jue 01/02/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1120	1.5.1.1.4	0%	Obtención de Licencia ambiental funcional	22 días	1119	vie 02/02/18	lun 05/03/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1121	1.5.1.2	100%	Proyecto Categoría 3 Ampliación SE San Buenaventura	0 días		vie 29/09/17	vie 29/09/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1122	1.5.1.2.1	100%	Otorgamiento de Licencia Ambiental	0 días		vie 29/09/17	vie 29/09/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1123	1.5.1.3	0%	Proyecto Categoría 3 Ampliación SE San SPSS	118 días		vie 21/07/17	mié 10/01/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1124	1.5.1.3.1	0%	Introducción de Estudios a Secretaria General de MIAMBIENTE	1 día		vie 21/07/17	vie 21/07/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1125	1.5.1.3.2	0%	Otorgamiento de Licencia Ambiental	118 días		vie 21/07/17	mié 10/01/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1126	1.5.1.3.2.0	0%	Inspección de DECA a los Proyectos	1 día		vie 21/07/17	vie 21/07/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1127	1.5.1.3.2.0	0%	Análisis y Evaluación de DECA (pronunciamiento para viabilidad	1 día		vie 21/07/17	vie 21/07/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1128	1.5.1.3.2.0	0%	Manifestación para la renovación de licencia ambiental	5 días	1127	lun 24/07/17	vie 28/07/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1129	1.5.1.3.2.0	0%	Introducción de Estudios a Secretaria General de MIAMBIENTE	2 días	1128	lun 31/07/17	mar 01/08/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1130	1.5.1.3.2.0	0%	Otorgamiento de Licencia Ambiental	110 días		mié 02/08/17	mié 10/01/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1131	1.5.1.3.2.0	0%	Inspección de DECA a los Proyectos	66 días	1129	mié 02/08/17	mar 07/11/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1132	1.5.1.3.2.0	0%	Análisis y Evaluación de DECA (pronunciamiento para viabilidad	44 días	1131	mié 08/11/17	mié 10/01/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1133	1.5.2	0%	ZONA CENTRO	247 días		lun 02/01/17	mié 27/12/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Mejoramiento de Desempeño										1er semestre		2º semestre		3er semestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	
1134	1.5.2.1	0%	Proyecto Categoría 3 proyecto LT Miraflores - Laínez	22 días		lun 02/01/17	mar 31/01/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1135	1.5.2.1.1	0%	Licencia Ambiental No.048-2016	22 días		lun 02/01/17	mar 31/01/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1136	1.5.2.2	0%	Proyecto Categoría 3 proyecto SE Miraflores	167 días		mar 02/05/17	mié 27/12/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1137	1.5.2.2.1	0%	Licencia Ambiental No.176-2011	22 días		mar 02/05/17	mié 31/05/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1138	1.5.2.2.2	0%	Pago de Multa	0 días		jue 26/10/17	jue 26/10/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1139	1.5.2.2.3	0%	Emisión de Licencia Renovada	44 días	1138	jue 26/10/17	mié 27/12/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1140	1.5.2.3	0%	Proyecto Categoría 3 proyecto SE Laínez	22 días		lun 02/01/17	mar 31/01/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1141	1.5.2.3.1	0%	Licencia Ambiental No.048-2016	22 días		lun 02/01/17	mar 31/01/17	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1142	1.6	0%	Anexo Único 4.03, Criterios de elegibilidad de las obras a financiarse con	135 días		mar 11/09/18	mié 27/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1143	1.6.1	0%	Criterios a cumplir	115 días		mar 11/09/18	mié 27/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1144	1.6.1.1	0%	(i) el análisis económico-financiero demuestre la obtención de una Tasa Interna de	10 días	2823	mar 16/10/18	lun 29/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1145	1.6.1.2	0%	(ii) deberán realizarse de conformidad con lo establecido en el Marco de Gestión	110 días	2823FC-22 días	mar 11/09/18	mié 20/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1146	1.6.1.3	0%	(iii) tener calificación socioambiental B o C;	5 días	1145	jue 21/02/19	mié 27/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1147	1.6.1.4	0%	(iv) estar localizadas en las zonas centro y norte del país;	5 días	1144	mar 30/10/18	lun 05/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1148	1.6.1.5	0%	(v) clasificarse como obra de construcción de una nueva subestación, ampliación de	5 días	1144	mar 30/10/18	lun 05/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1149	1.6.1.6	0%	(vi) que hagan parte de las obras prioritarias del plan de expansión de transmisión del	5 días	1144	mar 30/10/18	lun 05/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1150	1.6.2	0%	Preparación de informe y revisión de documentación para remitir a No Objeción	5 días	1143	jue 28/02/19	mié 06/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1151	1.6.3	0%	No Objeción del BID	15 días	1150	jue 07/03/19	mié 27/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1152	2	0%	COMPONENTE 2: Fortalecimiento de la Empresa de Transmisión	1338 días		lun 30/07/18	jue 14/12/23	\$6,458,600.00	\$0.00	\$0.00					
1153	2.1	0%	P2.1. Plan estratégico para la sostenibilidad financiera y operativa de la	1274.5 días		mar 30/10/18	jue 14/12/23	\$3,350,800.00	\$0.00	\$0.00					
1154	2.1.1	0%	Expertos Técnicos en Sistemas de Transmisión (3 expertos)	812 días		mié 13/03/19	mié 22/06/22	\$303,000.00	\$0.00	\$0.00					
1155	2.1.1.1	0%	Expertos Técnicos en Sistemas de Transmisión (Experto 1)	716 días		mié 13/03/19	mar 01/02/22	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00					
1156	2.1.1.1.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		mié 13/03/19	vie 27/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1157	2.1.1.1.1.0%		Elaboración de Términos de Referencia	22 días	27FC-170 días	mié 13/03/19	jue 11/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1158	2.1.1.1.1.0%		Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1157	vie 12/04/19	vie 03/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1159	2.1.1.1.1.0%		Validación de TdR	5 días	1158	lun 06/05/19	vie 10/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1160	2.1.1.1.1.0%		Solicitud de No Objeción	1 día	1159	lun 13/05/19	lun 13/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1161	2.1.1.1.1.0%		No Objeción	15 días	1160	mar 14/05/19	mar 04/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1162	2.1.1.1.1.0%		Publicación de TdR	22 días	1161	mié 05/06/19	jue 04/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1163	2.1.1.1.1.0%		Análisis de Cvs	15 días	1162	vie 05/07/19	jue 25/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1164	2.1.1.1.1.0%		Elaboración de Informe	5 días	1163	vie 26/07/19	jue 01/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1165	2.1.1.1.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	1164	vie 02/08/19	vie 02/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1166	2.1.1.1.1.0%		No objeción	10 días	1165	lun 05/08/19	vie 16/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1167	2.1.1.1.1.0%		Negociación del contrato	10 días	1166	lun 19/08/19	vie 30/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1168	2.1.1.1.1.0%		Dictamen asesoría legal	5 días	1167	lun 02/09/19	vie 06/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1169	2.1.1.1.1.0%		Suscripción del contrato	10 días	1168	lun 09/09/19	vie 20/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1170	2.1.1.1.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	5 días	1169	lun 23/09/19	vie 27/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1171	2.1.1.1.2	0%	Ejecución de Contratos (28 meses)	584 días		lun 23/09/19	mar 01/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1172	2.1.1.1.2.0%		Ejecución del contrato, Experto 1	584 días		lun 23/09/19	mar 01/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1173	2.1.1.1.2.0%		Año 1	249 días	1169	lun 23/09/19	jue 24/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1174	2.1.1.1.2.0%		Año 2	247 días	1173	vie 25/09/20	jue 23/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1175	2.1.1.1.2.0%		Año 3	88 días	1174	vie 24/09/21	mar 01/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1176	2.1.1.1.3	0%	Pagos de Contratos	584 días		lun 23/09/19	mar 01/02/22	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00					
1177	2.1.1.1.3.0%		Pagos Experto 1	584 días		lun 23/09/19	mar 01/02/22	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00					
1178	2.1.1.1.3.0%		Pago 1	249 días	1173CC	lun 23/09/19	jue 24/09/20	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00					
1179	2.1.1.1.3.0%		Pago 2	247 días	1174CC	vie 25/09/20	jue 23/09/21	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00					
1180	2.1.1.1.3.0%		Pago 3	88 días	1175CC	vie 24/09/21	mar 01/02/22	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00					
1181	2.1.1.2	0%	Expertos Técnicos en Sistemas de Transmisión (Experto 2 y 3)	716 días		vie 02/08/19	mié 22/06/22	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00					
1182	2.1.1.2.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		vie 02/08/19	mié 19/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1183	2.1.1.2.1.0%		Elaboración de Términos de Referencia	22 días	627FC-170 días	vie 02/08/19	lun 02/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1184	2.1.1.2.1.0%		Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1183	mar 03/09/19	lun 16/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1185	2.1.1.2.1.0%		Validación de TdR	5 días	1184	mar 17/09/19	lun 23/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1186	2.1.1.2.1.0%		Solicitud de No Objeción	1 día	1185	mar 24/09/19	mar 24/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1187	2.1.1.2.1.0%		No Objeción	15 días	1186	mié 25/09/19	lun 21/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1188	2.1.1.2.1.0%		Publicación de TdR	22 días	1187	mar 22/10/19	mié 20/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Mantenimiento de Desastres										1er semestre		2º semestre		3er semestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	
1189	2.1.1.2.1.	0%	Análisis de Cvs	15 días	1188	jue 21/11/19	mié 11/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1190	2.1.1.2.1.	0%	Elaboración de Informe	5 días	1189	jue 12/12/19	mié 18/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1191	2.1.1.2.1.	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1190	jue 19/12/19	jue 19/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1192	2.1.1.2.1.	0%	No objeción	10 días	1191	vie 20/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1193	2.1.1.2.1.	0%	Negociación del contrato	10 días	1192	jue 09/01/20	mié 22/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1194	2.1.1.2.1.	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1193	jue 23/01/20	mié 29/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1195	2.1.1.2.1.	0%	Suscripción del contrato	10 días	1194	jue 30/01/20	mié 12/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1196	2.1.1.2.1.	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1195	jue 13/02/20	mié 19/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1197	2.1.1.2.2	0%	Ejecución de Contratos (28 meses)	584 días		jue 13/02/20	mié 22/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1198	2.1.1.2.2.	0%	Ejecución del contrato, Experto 1	584 días		jue 13/02/20	mié 22/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1199	2.1.1.2.2.	0%	Año 1	249 días	1195	jue 13/02/20	mar 16/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1200	2.1.1.2.2.	0%	Año 2	247 días	1199	mié 17/02/21	vie 11/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1201	2.1.1.2.2.	0%	Año 3	88 días	1200	lun 14/02/22	mié 22/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1202	2.1.1.2.2.	0%	Ejecución del contrato, Experto 2	584 días		jue 13/02/20	mié 22/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1203	2.1.1.2.2.	0%	Año 1	249 días	1195	jue 13/02/20	mar 16/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1204	2.1.1.2.2.	0%	Año 2	247 días	1203	mié 17/02/21	vie 11/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1205	2.1.1.2.2.	0%	Año 3	88 días	1204	lun 14/02/22	mié 22/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1206	2.1.1.2.3	0%	Pagos de Contratos	584 días		jue 13/02/20	mié 22/06/22	\$202,000.00	\$0.00	\$0.00					
1207	2.1.1.2.3.	0%	Pagos Experto 1	584 días		jue 13/02/20	mié 22/06/22	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00					
1208	2.1.1.2.3.	0%	Pago 1	249 días	1199CC,1203CC	jue 13/02/20	mar 16/02/21	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00					
1209	2.1.1.2.3.	0%	Pago 2	247 días	1200CC,1204CC	mié 17/02/21	vie 11/02/22	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00					
1210	2.1.1.2.3.	0%	Pago 3	88 días	1201CC,1205CC	lun 14/02/22	mié 22/06/22	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00					
1211	2.1.1.2.3.	0%	Pagos Experto 2	584 días		jue 13/02/20	mié 22/06/22	\$101,000.00	\$0.00	\$0.00					
1212	2.1.1.2.3.	0%	Pago 1	249 días	1199CC,1203CC	jue 13/02/20	mar 16/02/21	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00					
1213	2.1.1.2.3.	0%	Pago 2	247 días	1200CC,1204CC	mié 17/02/21	vie 11/02/22	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00					
1214	2.1.1.2.3.	0%	Pago 3	88 días	1201CC,1205CC	lun 14/02/22	mié 22/06/22	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00					
1215	2.1.2	0%	Equipo para la Supervisión, Operación y Mantenimiento del Sistema de	532 días		mar 11/12/18	lun 08/02/21	\$2,284,000.00	\$0.00	\$0.00					
1216	2.1.2.1	0%	Proceso de contratación (LPN)	330 días		mar 11/12/18	vie 17/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1217	2.1.2.1.1	0%	Preparación de especificaciones técnicas, planos, lista de cantidades,	66 días	2822FC-100 días	mar 11/12/18	mar 19/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1218	2.1.2.1.2	0%	Elaboración de Documento base.	22 días	1217	mar 19/03/19	jue 25/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1219	2.1.2.1.3	0%	Revisión de la Documentación del Proceso	10 días	1218	jue 25/04/19	vie 10/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1220	2.1.2.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1219	vie 10/05/19	lun 13/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1221	2.1.2.1.5	0%	No objeción del BID (Comentarios)	15 días	1220	lun 13/05/19	lun 03/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1222	2.1.2.1.6	0%	ENEE atiende comentarios	10 días	1221	lun 03/06/19	lun 17/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1223	2.1.2.1.7	0%	No objeción del BID (Comentarios)	5 días	1222	lun 17/06/19	lun 24/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1224	2.1.2.1.8	0%	ENEE atiende comentarios	10 días	1223	lun 24/06/19	lun 08/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1225	2.1.2.1.9	0%	Publicación del Llamado a Licitación	10 días	1224	lun 08/07/19	lun 22/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1226	2.1.2.1.10	0%	Presentación de Ofertas. Incluye emisión de Enmiendas y Aclaraciones	88 días	1225	lun 22/07/19	mar 26/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1227	2.1.2.1.11	0%	Recepción de ofertas y apertura de ofertas	1 día	1226	mar 26/11/19	mié 27/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1228	2.1.2.1.12	0%	Evaluación de ofertas (Preparación de informe de evaluación)	44 días	1227	mié 27/11/19	lun 03/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1229	2.1.2.1.13	0%	Solicitud de no objeción al BID (Informe de Evaluación)	5 días	1228	lun 03/02/20	lun 10/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1230	2.1.2.1.14	0%	No objeción del BID	15 días	1229	lun 10/02/20	lun 02/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1231	2.1.2.1.15	0%	Notificación de Resultados y Adjudicación del Contrato (cuando se reciba	2 días	1230	lun 02/03/20	mié 04/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1232	2.1.2.1.16	0%	Elaboración del contrato	10 días	1231	mié 04/03/20	mié 18/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1233	2.1.2.1.17	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	1 día	1232	mié 18/03/20	jue 19/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1234	2.1.2.1.18	0%	Suscripción del Contrato	15 días	1233	jue 19/03/20	vie 17/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1235	2.1.2.2	0%	Ejecución del Contrato	180 días		vie 17/04/20	jue 07/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1236	2.1.2.2.1	0%	Lote 1	180 días	1234	vie 17/04/20	jue 07/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1237	2.1.2.2.2	0%	Lote 2	120 días	1234	vie 17/04/20	mar 06/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1238	2.1.2.2.3	0%	Lote 3	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1239	2.1.2.2.4	0%	Lote 4	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1240	2.1.2.2.5	0%	Lote 5	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1241	2.1.2.2.6	0%	Lote 6	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1242	2.1.2.2.7	0%	Lote 7	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	Semestre		1º semestre T1
											1º semestre T3	2º semestre T2	
1243	2.1.2.2.8	0%	Lote 8	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1244	2.1.2.2.9	0%	Lote 9	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1245	2.1.2.2.10	0%	Lote 10	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1246	2.1.2.2.11	0%	Lote 11	66 días	1234	vie 17/04/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1247	2.1.2.3	0%	Pagos	136 días		mar 21/07/20	lun 08/02/21	\$2,284,000.00	\$0.00	\$0.00			
1248	2.1.2.3.1	0%	Lote 1	22 días	1236	jue 07/01/21	lun 08/02/21	\$513,000.00	\$0.00	\$0.00			
1249	2.1.2.3.2	0%	Lote 2	22 días	1237	mar 06/10/20	mar 10/11/20	\$410,000.00	\$0.00	\$0.00			
1250	2.1.2.3.3	0%	Lote 3	22 días	1238	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
1251	2.1.2.3.4	0%	Lote 4	22 días	1239	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
1252	2.1.2.3.5	0%	Lote 5	22 días	1240	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$235,000.00	\$0.00	\$0.00			
1253	2.1.2.3.6	0%	Lote 6	22 días	1241	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$334,000.00	\$0.00	\$0.00			
1254	2.1.2.3.7	0%	Lote 7	22 días	1242	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00			
1255	2.1.2.3.8	0%	Lote 8	22 días	1243	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00			
1256	2.1.2.3.9	0%	Lote 9	22 días	1244	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00			
1257	2.1.2.3.10	0%	Lote 10	22 días	1245	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00			
1258	2.1.2.3.11	0%	Lote 11	22 días	1246	mar 21/07/20	jue 20/08/20	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00			
1259	2.1.3	0%	Reparación y calibración de equipo analizador de gases disueltos en	180 días		mar 30/10/18	mar 23/07/19	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00			
1260	2.1.3.1	0%	Proceso de Contratación (CD)	126 días		mar 30/10/18	mié 08/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1261	2.1.3.1.1	0%	Definición de especificaciones técnicas, presupuesto estimado.	44 días	2822FC-130 días	mar 30/10/18	vie 04/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1262	2.1.3.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	1261	vie 04/01/19	vie 11/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1263	2.1.3.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	1262	vie 11/01/19	vie 18/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1264	2.1.3.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	1263	vie 18/01/19	vie 01/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1265	2.1.3.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	1264	vie 01/02/19	mar 05/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1266	2.1.3.1.6	0%	NO Objeción	15 días	1265	mar 05/02/19	mar 26/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1267	2.1.3.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	1266	mar 26/02/19	mar 05/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1268	2.1.3.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	1267	mar 05/03/19	mar 26/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1269	2.1.3.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	1268	mar 26/03/19	mar 02/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1270	2.1.3.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	1269	mar 02/04/19	mar 09/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1271	2.1.3.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	1270	mar 09/04/19	mar 30/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1272	2.1.3.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	1271	mar 30/04/19	mié 08/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1273	2.1.3.2	0%	Entrega	44 días		mar 30/04/19	mar 02/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1274	2.1.3.2.1	0%	Entrega	44 días	1271	mar 30/04/19	mar 02/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1275	2.1.3.3	0%	Pago de Licencias	15 días		mar 02/07/19	mar 23/07/19	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00			
1276	2.1.3.3.1	0%	Pago	15 días	1274	mar 02/07/19	mar 23/07/19	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00			
1277	2.1.4	0%	Software y licencias para análisis de sistemas de potencia (CD)	144 días		mar 28/05/19	jue 19/12/19	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
1278	2.1.4.1	0%	Proceso de Contratación (CD)	104 días		mar 28/05/19	jue 24/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1279	2.1.4.1.1	0%	Definición de especificaciones técnicas, presupuesto estimado.	22 días	2822FC+10 días	mar 28/05/19	jue 27/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1280	2.1.4.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	1279	jue 27/06/19	jue 04/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1281	2.1.4.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	1280	jue 04/07/19	jue 11/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1282	2.1.4.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	1281	jue 11/07/19	jue 25/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1283	2.1.4.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	1282	jue 25/07/19	lun 29/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1284	2.1.4.1.6	0%	NO Objeción	15 días	1283	lun 29/07/19	lun 19/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1285	2.1.4.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	1284	lun 19/08/19	lun 26/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1286	2.1.4.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	1285	lun 26/08/19	lun 16/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1287	2.1.4.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	1286	lun 16/09/19	lun 23/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1288	2.1.4.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	1287	lun 23/09/19	lun 30/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1289	2.1.4.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	1288	lun 30/09/19	jue 17/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1290	2.1.4.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	1289	jue 17/10/19	jue 24/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1291	2.1.4.2	0%	Entrega de licencias	30 días		jue 17/10/19	jue 28/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1292	2.1.4.2.1	0%	Entrega de licencias	30 días	1289	jue 17/10/19	jue 28/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1293	2.1.4.3	0%	Pago de Licencias	15 días		jue 28/11/19	jue 19/12/19	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
1294	2.1.4.3.1	0%	Pago	15 días	1292	jue 28/11/19	jue 19/12/19	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
1295	2.1.5	0%	Software analizador de equipos de potencia de subestaciones y licencias.	144 días		mar 25/06/19	mié 22/01/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
1296	2.1.5.1	0%	Proceso de Contratación (CD)	104 días		mar 25/06/19	jue 21/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2° semestre		1° semestre T1
												T3	T2	
1297	2.1.5.1.1	0%	Definición de especificaciones técnicas, presupuesto estimado.	22 días	2822FC+30 días	mar 25/06/19	jue 25/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1298	2.1.5.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	1297	jue 25/07/19	jue 01/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1299	2.1.5.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	1298	jue 01/08/19	jue 08/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1300	2.1.5.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	1299	jue 08/08/19	jue 22/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1301	2.1.5.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	1300	jue 22/08/19	lun 26/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1302	2.1.5.1.6	0%	NO Objeción	15 días	1301	lun 26/08/19	lun 16/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1303	2.1.5.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	1302	lun 16/09/19	lun 23/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1304	2.1.5.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	1303	lun 23/09/19	jue 17/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1305	2.1.5.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	1304	jue 17/10/19	jue 24/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1306	2.1.5.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	1305	jue 24/10/19	jue 31/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1307	2.1.5.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	1306	jue 31/10/19	jue 14/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1308	2.1.5.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	1307	jue 14/11/19	jue 21/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1309	2.1.5.2	0%	Entrega de licencias	30 días		jue 14/11/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1310	2.1.5.2.1	0%	Entrega de licencias	30 días	1307	jue 14/11/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1311	2.1.5.3	0%	Pago de Licencias	15 días		lun 30/12/19	mié 22/01/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00				
1312	2.1.5.3.1	0%	Pago	15 días	1310	lun 30/12/19	mié 22/01/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00				
1313	2.1.6	0%	Software analizador de gases disueltos en transformadores de potencia y	144 días		mar 06/08/19	mié 04/03/20	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
1314	2.1.6.1	0%	Proceso de Contratación (CD)	104 días		mar 06/08/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1315	2.1.6.1.1	0%	Definición de especificaciones técnicas, presupuesto estimado.	22 días	2822FC+60 días	mar 06/08/19	jue 05/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1316	2.1.6.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	1315	jue 05/09/19	jue 12/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1317	2.1.6.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	1316	jue 12/09/19	jue 19/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1318	2.1.6.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	1317	jue 19/09/19	mar 08/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1319	2.1.6.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	1318	mar 08/10/19	jue 10/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1320	2.1.6.1.6	0%	NO Objeción	15 días	1319	jue 10/10/19	jue 31/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1321	2.1.6.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	1320	jue 31/10/19	jue 07/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1322	2.1.6.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	1321	jue 07/11/19	jue 28/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1323	2.1.6.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	1322	jue 28/11/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1324	2.1.6.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	1323	jue 05/12/19	jue 12/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1325	2.1.6.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	1324	jue 12/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1326	2.1.6.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	1325	lun 30/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1327	2.1.6.2	0%	Entrega de licencias	30 días		lun 30/12/19	mié 12/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1328	2.1.6.2.1	0%	Entrega de licencias	30 días	1325	lun 30/12/19	mié 12/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1329	2.1.6.3	0%	Pago de Licencias	15 días		mié 12/02/20	mié 04/03/20	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
1330	2.1.6.3.1	0%	Pago	15 días	1328	mié 12/02/20	mié 04/03/20	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
1331	2.1.7	0%	Software de trazado y análisis de estructuras en líneas de transmisión.	144 días		mar 03/09/19	mié 01/04/20	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00				
1332	2.1.7.1	0%	Proceso de Contratación (CD)	104 días		mar 03/09/19	mié 05/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1333	2.1.7.1.1	0%	Definición de especificaciones técnicas, presupuesto estimado.	22 días	2822FC+80 días	mar 03/09/19	mar 08/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1334	2.1.7.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	1333	mar 08/10/19	mar 15/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1335	2.1.7.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	1334	mar 15/10/19	mar 22/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1336	2.1.7.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	1335	mar 22/10/19	mar 05/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1337	2.1.7.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	1336	mar 05/11/19	jue 07/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1338	2.1.7.1.6	0%	NO Objeción	15 días	1337	jue 07/11/19	jue 28/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1339	2.1.7.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	1338	jue 28/11/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1340	2.1.7.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	1339	jue 05/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1341	2.1.7.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	1340	lun 30/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1342	2.1.7.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	1341	mié 08/01/20	mié 15/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1343	2.1.7.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	1342	mié 15/01/20	mié 29/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1344	2.1.7.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	1343	mié 29/01/20	mié 05/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1345	2.1.7.2	0%	Entrega de licencias	30 días		mié 29/01/20	mié 11/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1346	2.1.7.2.1	0%	Entrega de licencias	30 días	1343	mié 29/01/20	mié 11/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1347	2.1.7.3	0%	Pago de Licencias	15 días		mié 11/03/20	mié 01/04/20	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00				
1348	2.1.7.3.1	0%	Pago	15 días	1346	mié 11/03/20	mié 01/04/20	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00				
1349	2.1.8	0%	Software de análisis estructural para el equipo de la Gerencia de	144 días		mar 01/10/19	vie 08/05/20	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00				
1350	2.1.8.1	0%	Proceso de Contratación (CD)	104 días		mar 01/10/19	mié 04/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	nembre T4	2° semestre		1° semestre
												T3	T2	
1351	2.1.8.1.1	0%	Definición de especificaciones técnicas, presupuesto estimado.	22 días	2822FC+100 días	mar 01/10/19	mar 05/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1352	2.1.8.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	1351	mar 05/11/19	mar 12/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1353	2.1.8.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	1352	mar 12/11/19	mar 19/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1354	2.1.8.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	1353	mar 19/11/19	mar 03/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1355	2.1.8.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	1354	mar 03/12/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1356	2.1.8.1.6	0%	NO Objeción	15 días	1355	jue 05/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1357	2.1.8.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	1356	lun 30/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1358	2.1.8.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	1357	mié 08/01/20	mié 29/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1359	2.1.8.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	1358	mié 29/01/20	mié 05/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1360	2.1.8.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	1359	mié 05/02/20	mié 12/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1361	2.1.8.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	1360	mié 12/02/20	mié 26/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1362	2.1.8.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	1361	mié 26/02/20	mié 04/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1363	2.1.8.2	0%	Entrega de licencias	30 días		mié 26/02/20	jue 16/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1364	2.1.8.2.1	0%	Entrega de licencias	30 días	1361	mié 26/02/20	jue 16/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1365	2.1.8.3	0%	Pago de Licencias	15 días		jue 16/04/20	vie 08/05/20	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00				
1366	2.1.8.3.1	0%	Pago	15 días	1364	jue 16/04/20	vie 08/05/20	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00				
1367	2.1.9	0%	Adquisicion de Equipo Informatico para el equipo de la Gerencia de	184 días		lun 14/01/19	jue 10/10/19	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00				
1368	2.1.9.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (LPN)	154 días		lun 14/01/19	lun 26/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1369	2.1.9.1.1	0%	Elaboración de especificaciones técnicas	44 días	2822FC-80 días	lun 14/01/19	vie 15/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1370	2.1.9.1.2	0%	Elaboración y Aprobación documento LPN	10 días	1369	vie 15/03/19	vie 29/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1371	2.1.9.1.3	0%	Validación de especificaciones técnicas	5 días	1370	vie 29/03/19	vie 05/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1372	2.1.9.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1371	vie 05/04/19	lun 08/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1373	2.1.9.1.5	0%	No Objeción	15 días	1372	lun 08/04/19	mié 08/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1374	2.1.9.1.6	0%	Publicación	22 días	1373	mié 08/05/19	vie 07/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1375	2.1.9.1.7	0%	Analisis de ofertas	15 días	1374	vie 07/06/19	vie 28/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1376	2.1.9.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1375	vie 28/06/19	vie 05/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1377	2.1.9.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1376	vie 05/07/19	lun 08/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1378	2.1.9.1.10	0%	No objeción	15 días	1377	lun 08/07/19	lun 29/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1379	2.1.9.1.11	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1378	lun 29/07/19	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1380	2.1.9.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	1379	lun 05/08/19	lun 19/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1381	2.1.9.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1380	lun 19/08/19	lun 26/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1382	2.1.9.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	30 días		lun 19/08/19	lun 30/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1383	2.1.9.2.1	0%	Entrega 1	15 días	1380	lun 19/08/19	lun 09/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1384	2.1.9.2.2	0%	Entrega 2	30 días	1380	lun 19/08/19	lun 30/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1385	2.1.9.3	0%	Pagos	20 días		lun 09/09/19	jue 10/10/19	\$15,800.00	\$0.00	\$0.00				
1386	2.1.9.3.1	0%	Pago 1	5 días	1383	lun 09/09/19	lun 16/09/19	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00				
1387	2.1.9.3.2	0%	Pago 2	5 días	1384	lun 30/09/19	jue 10/10/19	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00				
1388	2.1.10	0%	Diseño del Plan Estrategico de la Empresa de Transmisión	328 días		mar 18/06/19	mar 13/10/20	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00				
1389	2.1.10.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	191 días		mar 18/06/19	jue 19/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1390	2.1.10.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	44 días	2827FC+150 días	mar 18/06/19	vie 16/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1391	2.1.10.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1390	lun 19/08/19	vie 30/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1392	2.1.10.1.3	0%	Validación de TdR	10 días	1391	lun 02/09/19	vie 13/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1393	2.1.10.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1392	lun 16/09/19	lun 16/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1394	2.1.10.1.5	0%	No Objeción	15 días	1393	mar 17/09/19	vie 11/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1395	2.1.10.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	1394	lun 14/10/19	jue 12/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1396	2.1.10.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	1395	vie 13/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1397	2.1.10.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1396	jue 09/01/20	mié 15/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1398	2.1.10.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1397	jue 16/01/20	jue 16/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1399	2.1.10.1.10	0%	No objeción	15 días	1398	vie 17/01/20	jue 06/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1400	2.1.10.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1399	vie 07/02/20	jue 20/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1401	2.1.10.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1400	vie 21/02/20	jue 27/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1402	2.1.10.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1401,2851	vie 28/02/20	jue 12/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1403	2.1.10.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1402	vie 13/03/20	jue 19/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1404	2.1.10.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	132 días		vie 13/03/20	jue 24/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	Semestre		1º semestre T1
											mestre T4	2º semestre T3 T2	
1405	2.1.10.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1402	vie 13/03/20	vie 27/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1406	2.1.10.2.2	0%	Producto 1	22 días	1405	lun 30/03/20	jue 07/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1407	2.1.10.2.3	0%	Producto 2	33 días	1406	vie 08/05/20	mar 23/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1408	2.1.10.2.4	0%	Producto 3	66 días	1407	mié 24/06/20	jue 24/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1409	2.1.10.3	0%	Pagos	131 días		lun 30/03/20	mar 13/10/20	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00			
1410	2.1.10.3.1	0%	Pago 1	10 días	1405	lun 30/03/20	lun 20/04/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
1411	2.1.10.3.2	0%	Pago 2	10 días	1406	vie 08/05/20	jue 21/05/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
1412	2.1.10.3.3	0%	Pago 3	10 días	1407	mié 24/06/20	mar 07/07/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
1413	2.1.10.3.4	0%	Pago 4	10 días	1408	vie 25/09/20	mar 13/10/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
1414	2.1.11	0%	Implementación del Plan Estrategico de la Empresa de Transmisión	802 días		vie 25/09/20	jue 14/12/23	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00			
1415	2.1.11.1	0%	Contratación de firma (SBCC)	308 días		vie 25/09/20	mié 22/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1416	2.1.11.1.1	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de Expresiones de Interés (EI).	44 días	1408	vie 25/09/20	lun 30/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1417	2.1.11.1.2	0%	Solicitud de No Objeción (SP, Presupuesto, TdR y Aviso)	2 días	1416	mar 01/12/20	mié 02/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1418	2.1.11.1.3	0%	No objeción	15 días	1417	jue 03/12/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1419	2.1.11.1.4	0%	Publicación anuncio con solicitud de Expresiones de Interés (EI).	33 días	1418	lun 28/12/20	vie 12/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1420	2.1.11.1.5	0%	Análisis de expresiones de interés (Informe con Lista Corta)	22 días	1419	lun 15/02/21	mar 16/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1421	2.1.11.1.6	0%	Notificación de conformación de Lista Corta (LC), (cuando se reciba la	10 días	1420	mié 17/03/21	mar 06/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1422	2.1.11.1.7	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	66 días	1408	vie 25/09/20	mar 05/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1423	2.1.11.1.8	0%	Preparación de documento de Solicitud de Propuesta (SP) y Preparación	15 días	1422	mié 06/01/21	mar 26/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1424	2.1.11.1.9	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	1423	mié 27/01/21	jue 28/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1425	2.1.11.1.10	0%	No Objeción	15 días	1424	vie 29/01/21	jue 18/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1426	2.1.11.1.11	0%	Remisión de SP a integrantes de la LC (cuando se tenga la No Objeción	2 días	1425	vie 19/02/21	lun 22/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1427	2.1.11.1.12	0%	Presentación de Propuestas (Enmiendas y Aclaraciones)	55 días	1426	mar 23/02/21	lun 17/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1428	2.1.11.1.13	0%	Evaluación de propuestas técnicas. (Preparación de IET)	44 días	1427	mar 18/05/21	vie 16/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1429	2.1.11.1.14	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	1428	lun 19/07/21	mar 20/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1430	2.1.11.1.15	0%	No Objeción	15 días	1429	mié 21/07/21	mar 10/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1431	2.1.11.1.16	0%	Notificación de resultados de la Evaluación técnica (cuando se reciba la	5 días	1430	mié 11/08/21	mar 17/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1432	2.1.11.1.17	0%	Apertura de propuestas de precios.	10 días	1431	mié 18/08/21	mar 31/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1433	2.1.11.1.18	0%	Evaluación combinada de calidad y costo (preparación del Informe Final	15 días	1432	mié 01/09/21	mié 22/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1434	2.1.11.1.19	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	1433	jue 23/09/21	vie 24/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1435	2.1.11.1.20	0%	No Objeción	15 días	1434	lun 27/09/21	mié 20/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1436	2.1.11.1.21	0%	Negociaciones Técnicas, Negociaciones Financieras y Preparación del	15 días	1435	jue 21/10/21	mié 10/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1437	2.1.11.1.22	0%	Solicitud de No Objeción al Borrador del Contrato Negociado	2 días	1436	jue 11/11/21	vie 12/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1438	2.1.11.1.23	0%	No objeción del BID	5 días	1437	lun 15/11/21	vie 19/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1439	2.1.11.1.24	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	1438	lun 22/11/21	vie 26/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1440	2.1.11.1.25	0%	Adjudicación del contrato y notificación de resultados (cuando se reciba	5 días	1439	lun 29/11/21	vie 03/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1441	2.1.11.1.26	0%	Suscripción del Contrato	10 días	1440	lun 06/12/21	vie 17/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1442	2.1.11.1.27	0%	Publicación de la adjudicación	3 días	1441	lun 20/12/21	mié 22/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1443	2.1.11.2	0%	Desarrollo del Contrato	482 días		lun 20/12/21	jue 23/11/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1444	2.1.11.2.1	0%	1	88 días	1441	lun 20/12/21	vie 29/04/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1445	2.1.11.2.2	0%	2	88 días	1444	lun 02/05/22	mié 31/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1446	2.1.11.2.3	0%	3	102 días	1445	jue 01/09/22	jue 26/01/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1447	2.1.11.2.4	0%	4	102 días	1446	vie 27/01/23	mié 28/06/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1448	2.1.11.2.5	0%	5	102 días	1447	jue 29/06/23	jue 23/11/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1449	2.1.11.3	0%	Pagos	409 días		lun 02/05/22	jue 14/12/23	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00			
1450	2.1.11.3.1	0%	Pago 1	15 días	1444	lun 02/05/22	vie 20/05/22	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
1451	2.1.11.3.2	0%	Pago 2	15 días	1445	jue 01/09/22	jue 22/09/22	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
1452	2.1.11.3.3	0%	Pago 3	15 días	1446	vie 27/01/23	jue 16/02/23	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
1453	2.1.11.3.4	0%	Pago 4	15 días	1447	jue 29/06/23	mié 19/07/23	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
1454	2.1.11.3.5	0%	Pago 5	15 días	1448	vie 24/11/23	jue 14/12/23	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
1455	2.1.12	0%	Valor del peaje de transmisión (valor agregado de transmisión)	312 días		mar 14/05/19	mié 12/08/20	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
1456	2.1.12.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	164 días		mar 14/05/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1457	2.1.12.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2831	mar 14/05/19	jue 13/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1458	2.1.12.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1457	jue 13/06/19	jue 27/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2° semestre		1° semestre T1
												T3	T2	
1459	2.1.12.1.1	0%	Validación de TdR	5 días	1458	jue 27/06/19	jue 04/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1460	2.1.12.1.1	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1459	jue 04/07/19	vie 05/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1461	2.1.12.1.1	0%	No Objeción	15 días	1460	vie 05/07/19	lun 29/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1462	2.1.12.1.1	0%	Publicación de TdR	44 días	1461	lun 29/07/19	vie 27/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1463	2.1.12.1.1	0%	Análisis de Cvs	15 días	1462	vie 27/09/19	mié 23/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1464	2.1.12.1.1	0%	Elaboración de Informe	5 días	1463	mié 23/10/19	mié 30/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1465	2.1.12.1.1	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1464	mié 30/10/19	jue 31/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1466	2.1.12.1.1	0%	No objeción	15 días	1465	jue 31/10/19	jue 21/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1467	2.1.12.1.1	0%	Negociación del contrato	10 días	1466	jue 21/11/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1468	2.1.12.1.1	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1467	jue 05/12/19	jue 12/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1469	2.1.12.1.1	0%	Suscripción del contrato	10 días	1468,2851	jue 12/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1470	2.1.12.1.1	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1469	lun 30/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1471	2.1.12.2.1	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	143 días		lun 30/12/19	mié 29/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1472	2.1.12.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1469	lun 30/12/19	jue 16/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1473	2.1.12.2.1	0%	Producto 1	44 días	1472	jue 16/01/20	mié 18/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1474	2.1.12.2.1	0%	Producto 2	44 días	1473	mié 18/03/20	jue 28/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1475	2.1.12.2.1	0%	Producto 3	44 días	1474	jue 28/05/20	mié 29/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1476	2.1.12.3.1	0%	Pagos	142 días		jue 16/01/20	mié 12/08/20	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00				
1477	2.1.12.3.1	0%	Pago 1	10 días	1472	jue 16/01/20	jue 30/01/20	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00				
1478	2.1.12.3.1	0%	Pago 2	10 días	1473	mié 18/03/20	mié 01/04/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00				
1479	2.1.12.3.1	0%	Pago 3	10 días	1474	jue 28/05/20	jue 11/06/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00				
1480	2.1.12.3.1	0%	Pago 4	10 días	1475	mié 29/07/20	mié 12/08/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00				
1481	2.1.13.1	0%	Reglamento de transmisión	275 días		mié 12/08/20	mar 21/09/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00				
1482	2.1.13.1.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	193 días		mié 12/08/20	jue 27/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1483	2.1.13.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	44 días	1476	mié 12/08/20	lun 19/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1484	2.1.13.1.1	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1483	lun 19/10/20	lun 02/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1485	2.1.13.1.1	0%	Validación de TdR	5 días	1484	lun 02/11/20	lun 09/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1486	2.1.13.1.1	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1485	lun 09/11/20	mar 10/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1487	2.1.13.1.1	0%	No Objeción	15 días	1486	mar 10/11/20	mié 02/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1488	2.1.13.1.1	0%	Publicación de TdR	44 días	1487	mié 02/12/20	lun 08/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1489	2.1.13.1.1	0%	Análisis de Cvs	22 días	1488	lun 08/02/21	mié 10/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1490	2.1.13.1.1	0%	Elaboración de Informe	5 días	1489	mié 10/03/21	mié 17/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1491	2.1.13.1.1	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1490	mié 17/03/21	jue 18/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1492	2.1.13.1.1	0%	No objeción	15 días	1491	jue 18/03/21	jue 15/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1493	2.1.13.1.1	0%	Negociación del contrato	10 días	1492	jue 15/04/21	jue 29/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1494	2.1.13.1.1	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1493	jue 29/04/21	jue 06/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1495	2.1.13.1.1	0%	Suscripción del contrato	10 días	1494,2851	jue 06/05/21	jue 20/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1496	2.1.13.1.1	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1495	jue 20/05/21	jue 27/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1497	2.1.13.2.1	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	77 días		jue 20/05/21	lun 06/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1498	2.1.13.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1495	jue 20/05/21	vie 04/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1499	2.1.13.2.1	0%	Producto 1	22 días	1498	vie 04/06/21	mar 06/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1500	2.1.13.2.1	0%	Producto 2	22 días	1499	mar 06/07/21	jue 05/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1501	2.1.13.2.1	0%	Producto 3	22 días	1500	jue 05/08/21	lun 06/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1502	2.1.13.3.1	0%	Pagos	76 días		vie 04/06/21	mar 21/09/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00				
1503	2.1.13.3.1	0%	Pago 1	10 días	1498	vie 04/06/21	vie 18/06/21	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00				
1504	2.1.13.3.1	0%	Pago 2	10 días	1499	mar 06/07/21	mar 20/07/21	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00				
1505	2.1.13.3.1	0%	Pago 3	10 días	1500	jue 05/08/21	jue 19/08/21	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00				
1506	2.1.13.3.1	0%	Pago 4	10 días	1501	lun 06/09/21	mar 21/09/21	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00				
1507	2.1.14.1	0%	Sistema de facturación	268 días		mié 24/02/21	mar 22/03/22	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
1508	2.1.14.1.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	164 días		mié 24/02/21	lun 25/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1509	2.1.14.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	1476FC+132 días	mié 24/02/21	vie 02/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1510	2.1.14.1.1	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1509	vie 02/04/21	vie 16/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1511	2.1.14.1.1	0%	Validación de TdR	5 días	1510	vie 16/04/21	vie 23/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1512	2.1.14.1.1	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1511	vie 23/04/21	lun 26/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Cronograma de Ejecución															
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3 T2		1º semestre T1	
1513	2.1.14.1.1	0%	No Objeción	15 días	1512	lun 26/04/21	mar 18/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1514	2.1.14.1.1	0%	Publicación de TdR	44 días	1513	mar 18/05/21	lun 19/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1515	2.1.14.1.1	0%	Análisis de Cvs	15 días	1514	lun 19/07/21	lun 09/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1516	2.1.14.1.1	0%	Elaboración de Informe	5 días	1515	lun 09/08/21	lun 16/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1517	2.1.14.1.1	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1516	lun 16/08/21	mar 17/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1518	2.1.14.1.1	0%	No objeción	15 días	1517	mar 17/08/21	mar 07/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1519	2.1.14.1.1	0%	Negociación del contrato	10 días	1518	mar 07/09/21	mié 22/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1520	2.1.14.1.1	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1519	mié 22/09/21	mié 29/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1521	2.1.14.1.1	0%	Suscripción del contrato	10 días	1520,2851	mié 29/09/21	lun 18/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1522	2.1.14.1.1	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1521	lun 18/10/21	lun 25/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1523	2.1.14.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	99 días		lun 18/10/21	mar 08/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1524	2.1.14.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1521	lun 18/10/21	mar 02/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1525	2.1.14.2.1	0%	Producto 1	22 días	1524	mar 02/11/21	jue 02/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1526	2.1.14.2.1	0%	Producto 2	22 días	1525	jue 02/12/21	mié 05/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1527	2.1.14.2.1	0%	Producto 3	44 días	1526	mié 05/01/22	mar 08/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1528	2.1.14.3	0%	Pagos	98 días		mar 02/11/21	mar 22/03/22	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00					
1529	2.1.14.3.1	0%	Pago 1	10 días	1524	mar 02/11/21	mar 16/11/21	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00					
1530	2.1.14.3.1	0%	Pago 2	10 días	1525	jue 02/12/21	jue 16/12/21	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1531	2.1.14.3.1	0%	Pago 3	10 días	1526	mié 05/01/22	mié 19/01/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1532	2.1.14.3.1	0%	Pago 4	10 días	1527	mar 08/03/22	mar 22/03/22	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00					
1533	2.17	0%	Control de inventarios: diseño de organización de almacenes y	260 días		mar 14/05/19	lun 01/06/20	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00					
1534	2.1.15.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	177 días		mar 14/05/19	lun 27/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1535	2.1.15.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	33 días	2822	mar 14/05/19	vie 28/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1536	2.1.15.1.1	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1535	vie 28/06/19	vie 12/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1537	2.1.15.1.1	0%	Validación de TdR	5 días	1536	vie 12/07/19	vie 19/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1538	2.1.15.1.1	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1537	vie 19/07/19	lun 22/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1539	2.1.15.1.1	0%	No Objeción	15 días	1538	lun 22/07/19	mar 13/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1540	2.1.15.1.1	0%	Publicación de TdR	44 días	1539	mar 13/08/19	jue 17/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1541	2.1.15.1.1	0%	Análisis de Cvs	22 días	1540	jue 17/10/19	lun 18/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1542	2.1.15.1.1	0%	Elaboración de Informe	5 días	1541	lun 18/11/19	lun 25/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1543	2.1.15.1.1	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1542	lun 25/11/19	mar 26/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1544	2.1.15.1.1	0%	No objeción	10 días	1543	mar 26/11/19	mar 10/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1545	2.1.15.1.1	0%	Negociación del contrato	10 días	1544	mar 10/12/19	jue 26/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1546	2.1.15.1.1	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1545	jue 26/12/19	lun 06/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1547	2.1.15.1.1	0%	Suscripción del contrato	10 días	1546	lun 06/01/20	lun 20/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1548	2.1.15.1.1	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1547	lun 20/01/20	lun 27/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1549	2.1.15.2	0%	Ejecución de Contratos	88 días		lun 20/01/20	lun 01/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1550	2.1.15.2.1	0%	Ejecución del contrato	88 días		lun 20/01/20	lun 01/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1551	2.1.15.2.1	0%	Ejecución	88 días	1547	lun 20/01/20	lun 01/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1552	2.1.15.3	0%	Pagos de Contratos	88 días		lun 20/01/20	lun 01/06/20	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00					
1553	2.1.15.3.1	0%	Pagos Experto 1	88 días		lun 20/01/20	lun 01/06/20	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00					
1554	2.1.15.3.1	0%	Pago 1	88 días	1551CC	lun 20/01/20	lun 01/06/20	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00					
1555	2.17	0%	Control de inventarios: software especializado control de inventarios	415 días		lun 01/06/20	vie 28/01/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00					
1556	2.1.16.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		lun 01/06/20	vie 05/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1557	2.1.16.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	1551	lun 01/06/20	mié 01/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1558	2.1.16.1.1	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1557	mié 01/07/20	mié 15/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1559	2.1.16.1.1	0%	Validación de TdR	5 días	1558	mié 15/07/20	mié 22/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1560	2.1.16.1.1	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1559	mié 22/07/20	jue 23/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1561	2.1.16.1.1	0%	No Objeción	15 días	1560	jue 23/07/20	vie 14/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1562	2.1.16.1.1	0%	Publicación de TdR	44 días	1561	vie 14/08/20	mié 21/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1563	2.1.16.1.1	0%	Análisis de Cvs	22 días	1562	mié 21/10/20	vie 20/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1564	2.1.16.1.1	0%	Elaboración de Informe	5 días	1563	vie 20/11/20	vie 27/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1565	2.1.16.1.1	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1564	vie 27/11/20	lun 30/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1566	2.1.16.1.1	0%	No objeción	15 días	1565	lun 30/11/20	lun 21/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de trabajo de Desempeño														
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3T2		1º semestre T1
1567	2.1.16.1.	0%	Negociación del contrato	10 días	1566	lun 21/12/20	vie 08/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1568	2.1.16.1.	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1567	vie 08/01/21	vie 15/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1569	2.1.16.1.	0%	Suscripción del contrato	10 días	1568	vie 15/01/21	vie 29/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1570	2.1.16.1.	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1569	vie 29/01/21	vie 05/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1571	2.1.16.2.	0%	Ejecución de Contratos	249 días		vie 29/01/21	vie 28/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1572	2.1.16.2.	0%	Ejecución del contrato, Experto 1	249 días		vie 29/01/21	vie 28/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1573	2.1.16.2.	0%	Año 1	249 días	1569	vie 29/01/21	vie 28/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1574	2.1.16.3.	0%	Pagos de Contratos	249 días		vie 29/01/21	vie 28/01/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00				
1575	2.1.16.3.	0%	Pagos Experto 1	249 días		vie 29/01/21	vie 28/01/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00				
1576	2.1.16.3.	0%	Pago 1	249 días	1573CC	vie 29/01/21	vie 28/01/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00				
1577	2.1.17	0%	Adquisición de vehiculos para la supervisión técnica del proyecto LPN	228 días		mar 14/05/19	mié 15/04/20	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00				
1578	2.1.17.1.	0%	Proceso de Contratación de especialista (LPN)	198 días		mar 14/05/19	mar 25/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1579	2.1.17.1.1.	0%	Elaboración de especificaciones técnicas	88 días	2822	mar 14/05/19	vie 13/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1580	2.1.17.1.2.	0%	Elaboración y Aprobación documento LPN	10 días	1579	vie 13/09/19	vie 27/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1581	2.1.17.1.3.	0%	Validación de especificaciones técnicas	5 días	1580	vie 27/09/19	mié 09/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1582	2.1.17.1.4.	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1581	mié 09/10/19	jue 10/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1583	2.1.17.1.5.	0%	No Objeción	15 días	1582	jue 10/10/19	vie 01/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1584	2.1.17.1.6.	0%	Publicación	22 días	1583	vie 01/11/19	mar 03/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1585	2.1.17.1.7.	0%	Análisis de ofertas	15 días	1584	mar 03/12/19	jue 26/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1586	2.1.17.1.8.	0%	Elaboración de Informe	5 días	1585	jue 26/12/19	lun 06/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1587	2.1.17.1.9.	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1586	lun 06/01/20	mar 07/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1588	2.1.17.1.10.	0%	No objeción	15 días	1587	mar 07/01/20	mar 28/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1589	2.1.17.1.11.	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1588	mar 28/01/20	mar 04/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1590	2.1.17.1.12.	0%	Suscripción del contrato	10 días	1589	mar 04/02/20	mar 18/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1591	2.1.17.1.13.	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1590	mar 18/02/20	mar 25/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1592	2.1.17.2.	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	30 días		mar 18/02/20	mar 31/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1593	2.1.17.2.1.	0%	Entrega 1	15 días	1590	mar 18/02/20	mar 10/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1594	2.1.17.2.2.	0%	Entrega 2	30 días	1590	mar 18/02/20	mar 31/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1595	2.1.17.3.	0%	Pagos	20 días		mar 10/03/20	mié 15/04/20	\$204,000.00	\$0.00	\$0.00				
1596	2.1.17.3.1.	0%	Pago 1	5 días	1593	mar 10/03/20	mar 17/03/20	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00				
1597	2.1.17.3.2.	0%	Pago 2	5 días	1594	mar 31/03/20	mié 15/04/20	\$163,200.00	\$0.00	\$0.00				
1598	2.2	0%	P2.2. Estrategia de comunicación e imagen corporativa diseñada e	826 días		lun 18/05/20	mar 05/09/23	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00				
1599	2.2.1	0%	Plan de comunicación e imagen corporativa	263 días		lun 18/05/20	mar 08/06/21	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00				
1600	2.2.1.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	159 días		lun 18/05/20	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1601	2.2.1.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2822FC+250 días	lun 18/05/20	mié 17/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1602	2.2.1.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1601	mié 17/06/20	mié 01/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1603	2.2.1.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1602	mié 01/07/20	mié 08/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1604	2.2.1.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1603	mié 08/07/20	jue 09/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1605	2.2.1.1.5	0%	No Objeción	15 días	1604	jue 09/07/20	vie 31/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1606	2.2.1.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	1605	vie 31/07/20	vie 02/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1607	2.2.1.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	1606	vie 02/10/20	mié 28/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1608	2.2.1.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1607	mié 28/10/20	mié 04/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1609	2.2.1.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1608	mié 04/11/20	jue 05/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1610	2.2.1.1.10	0%	No objeción	10 días	1609	jue 05/11/20	jue 19/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1611	2.2.1.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1610	jue 19/11/20	jue 03/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1612	2.2.1.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1611	jue 03/12/20	jue 10/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1613	2.2.1.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1612	jue 10/12/20	lun 28/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1614	2.2.1.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1613	lun 28/12/20	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1615	2.2.1.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	99 días		lun 28/12/20	mar 25/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1616	2.2.1.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1613	lun 28/12/20	jue 14/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1617	2.2.1.2.2	0%	Producto 1	22 días	1616	jue 14/01/21	lun 15/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1618	2.2.1.2.3	0%	Producto 2	22 días	1617	lun 15/02/21	mié 17/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1619	2.2.1.2.4	0%	Producto 3	44 días	1618	mié 17/03/21	mar 25/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1620	2.2.1.3	0%	Pagos	98 días		jue 14/01/21	mar 08/06/21	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de fortalecimiento de la Dirección Ambiental										1er semestre		2º semestre		3er semestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	
1621	2.2.1.3.1	0%	Pago 1	10 días	1616	jue 14/01/21	jue 28/01/21	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00					
1622	2.2.1.3.2	0%	Pago 2	10 días	1617	lun 15/02/21	lun 01/03/21	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00					
1623	2.2.1.3.3	0%	Pago 3	10 días	1618	mié 17/03/21	mié 07/04/21	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00					
1624	2.2.1.3.4	0%	Pago 4	10 días	1619	mar 25/05/21	mar 08/06/21	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00					
1625	2.2.2	0%	Implementación del Plan de comunicación e imagen corporativa	573 días		mar 25/05/21	mar 05/09/23	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00					
1626	2.2.2.1	0%	Contratación de firma (SBCC)	264 días		mar 25/05/21	mar 14/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1627	2.2.2.1.1	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de Expresiones de Interés (EI).	22 días	1619	mar 25/05/21	jue 24/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1628	2.2.2.1.2	0%	Solicitud de No Objeción (SP, Presupuesto, TdR y Aviso)	2 días	1627	jue 24/06/21	lun 28/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1629	2.2.2.1.3	0%	No objeción	15 días	1628	lun 28/06/21	lun 19/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1630	2.2.2.1.4	0%	Publicación anuncio con solicitud de Expresiones de Interés (EI).	33 días	1629	lun 19/07/21	jue 02/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1631	2.2.2.1.5	0%	Análisis de expresiones de interés (Informe con Lista Corta)	22 días	1630	jue 02/09/21	mar 05/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1632	2.2.2.1.6	0%	Notificación de conformidad de Lista Corta (LC), (cuando se reciba la	10 días	1631	mar 05/10/21	vie 22/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1633	2.2.2.1.7	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	22 días	1619	mar 25/05/21	jue 24/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1634	2.2.2.1.8	0%	Preparación de documento de Solicitud de Propuesta (SP) y Preparación	15 días	1633	jue 24/06/21	jue 15/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1635	2.2.2.1.9	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	1634	jue 15/07/21	lun 19/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1636	2.2.2.1.10	0%	No Objeción	15 días	1635	lun 19/07/21	lun 09/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1637	2.2.2.1.11	0%	Remisión de SP a integrantes de la LC (cuando se tenga la No Objeción	2 días	1636	lun 09/08/21	mié 11/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1638	2.2.2.1.12	0%	Presentación de Propuestas (Enmiendas y Aclaraciones)	55 días	1637	mié 11/08/21	mar 02/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1639	2.2.2.1.13	0%	Evaluación de propuestas técnicas. (Preparación de IET)	44 días	1638	mar 02/11/21	mié 05/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1640	2.2.2.1.14	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	1639	mié 05/01/22	vie 07/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1641	2.2.2.1.15	0%	No Objeción	15 días	1640	vie 07/01/22	vie 28/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1642	2.2.2.1.16	0%	Notificación de resultados de la Evaluación técnica (cuando se reciba la	5 días	1641	vie 28/01/22	vie 04/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1643	2.2.2.1.17	0%	Apertura de propuestas de precios.	10 días	1642	vie 04/02/22	vie 18/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1644	2.2.2.1.18	0%	Evaluación combinada de calidad y costo (preparación del Informe Final	15 días	1643	vie 18/02/22	vie 11/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1645	2.2.2.1.19	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	1644	vie 11/03/22	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1646	2.2.2.1.20	0%	No Objeción	15 días	1645	mar 15/03/22	mar 05/04/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1647	2.2.2.1.21	0%	Negociaciones Técnicas, Negociaciones Financieras y Preparación del	15 días	1646	mar 05/04/22	mar 03/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1648	2.2.2.1.22	0%	Solicitud de No Objeción al Borrador del Contrato Negociado	2 días	1647	mar 03/05/22	jue 05/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1649	2.2.2.1.23	0%	No objeción del BID	5 días	1648	jue 05/05/22	jue 12/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1650	2.2.2.1.24	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	1649	jue 12/05/22	jue 19/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1651	2.2.2.1.25	0%	Adjudicación del contrato y notificación de resultados (cuando se reciba	5 días	1650	jue 19/05/22	jue 26/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1652	2.2.2.1.26	0%	Suscripción del Contrato	10 días	1651	jue 26/05/22	jue 09/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1653	2.2.2.1.27	0%	Publicación de la adjudicación	3 días	1652	jue 09/06/22	mar 14/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1654	2.2.2.2	0%	Desarrollo del Contrato	297 días		jue 09/06/22	mar 15/08/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1655	2.2.2.2.1	0%	Pago 1	33 días	1652	jue 09/06/22	mar 26/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1656	2.2.2.2.2	0%	Pago 2	66 días	1655	mar 26/07/22	mar 01/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1657	2.2.2.2.3	0%	Pago 3	66 días	1656	mar 01/11/22	mié 01/02/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1658	2.2.2.2.4	0%	Pago 4	66 días	1657	mié 01/02/23	lun 15/05/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1659	2.2.2.2.5	0%	Pago 5	66 días	1658	lun 15/05/23	mar 15/08/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1660	2.2.2.3	0%	Pagos	279 días		mar 26/07/22	mar 05/09/23	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00					
1661	2.2.2.3.1	0%	Pago 1	15 días	1655	mar 26/07/22	mar 16/08/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1662	2.2.2.3.2	0%	Pago 2	15 días	1656	mar 01/11/22	mar 22/11/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1663	2.2.2.3.3	0%	Pago 3	15 días	1657	mié 01/02/23	mié 22/02/23	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1664	2.2.2.3.4	0%	Pago 4	15 días	1658	lun 15/05/23	lun 05/06/23	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1665	2.2.2.3.5	0%	Pago 5	15 días	1659	mar 15/08/23	mar 05/09/23	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00					
1666	2.3	0%	P2.3. Plan de fortalecimiento de la Dirección Ambiental diseñado e	1214.5 días		mar 28/08/18	mié 19/07/23	\$868,800.00	\$0.00	\$0.00					
1667	2.3.1	0%	Equipo de informática para fortalecimiento de la Unidad de Medio	189 días		lun 14/01/19	jue 17/10/19	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00					
1668	2.3.1.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (LPN)	154 días		lun 14/01/19	lun 26/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1669	2.3.1.1.1	0%	Elaboración de especificaciones técnicas	44 días	2822FC-80 días	lun 14/01/19	vie 15/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1670	2.3.1.1.2	0%	Elaboración y Aprobación documento LPN	10 días	1669	vie 15/03/19	vie 29/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1671	2.3.1.1.3	0%	Validación de especificaciones técnicas	5 días	1670	vie 29/03/19	vie 05/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1672	2.3.1.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1671	vie 05/04/19	lun 08/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1673	2.3.1.1.5	0%	No Objeción	15 días	1672	lun 08/04/19	mié 08/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1674	2.3.1.1.6	0%	Publicación	22 días	1673	mié 08/05/19	vie 07/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
1675	2.3.1.1.7	0%	Analisis de ofertas	15 días	1674	vie 07/06/19	vie 28/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1676	2.3.1.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1675	vie 28/06/19	vie 05/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1677	2.3.1.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1676	vie 05/07/19	lun 08/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1678	2.3.1.1.10	0%	No objeción	15 días	1677	lun 08/07/19	lun 29/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1679	2.3.1.1.11	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1678	lun 29/07/19	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1680	2.3.1.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	1679	lun 05/08/19	lun 19/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1681	2.3.1.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1680	lun 19/08/19	lun 26/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1682	2.3.1.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	30 días		lun 19/08/19	lun 30/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1683	2.3.1.2.1	0%	Entrega 1	15 días	1680	lun 19/08/19	lun 09/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1684	2.3.1.2.2	0%	Entrega 2	30 días	1680	lun 19/08/19	lun 30/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1685	2.3.1.3	0%	Pagos	25 días		lun 09/09/19	jue 17/10/19	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00			
1686	2.3.1.3.1	0%	Pago 1	10 días	1683	lun 09/09/19	lun 23/09/19	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
1687	2.3.1.3.2	0%	Pago 2	10 días	1684	lun 30/09/19	jue 17/10/19	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00			
1688	2.3.1.3.3	0%	Licencia autocad	10 días	1684	lun 30/09/19	jue 17/10/19	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00			
1689	2.3.2	0%	Capacitación ArcGIS para fortalecimiento de la Unidad de Medio	203 días		mié 02/01/19	vie 25/10/19	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00			
1690	2.3.2.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		mié 02/01/19	lun 22/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1691	2.3.2.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2822FC-88 días	mié 02/01/19	vie 01/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1692	2.3.2.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1691	vie 01/02/19	vie 15/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1693	2.3.2.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1692	vie 15/02/19	vie 22/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1694	2.3.2.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1693	vie 22/02/19	lun 25/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1695	2.3.2.1.5	0%	No Objeción	15 días	1694	lun 25/02/19	mar 19/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1696	2.3.2.1.6	0%	Publicación de TdR	22 días	1695	mar 19/03/19	jue 25/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1697	2.3.2.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	1696	jue 25/04/19	vie 17/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1698	2.3.2.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1697	vie 17/05/19	vie 24/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1699	2.3.2.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1698	vie 24/05/19	lun 27/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1700	2.3.2.1.10	0%	No objeción	10 días	1699	lun 27/05/19	lun 10/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1701	2.3.2.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1700	lun 10/06/19	lun 24/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1702	2.3.2.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1701	lun 24/06/19	lun 01/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1703	2.3.2.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1702,2851	lun 01/07/19	lun 15/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1704	2.3.2.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1703	lun 15/07/19	lun 22/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1705	2.3.2.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	66 días		lun 15/07/19	vie 18/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1706	2.3.2.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	15 días	1703	lun 15/07/19	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1707	2.3.2.2.2	0%	Producto 1	30 días	1703	lun 15/07/19	lun 26/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1708	2.3.2.2.3	0%	Producto 2	45 días	1703	lun 15/07/19	lun 16/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1709	2.3.2.2.4	0%	Producto 3	66 días	1703	lun 15/07/19	vie 18/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1710	2.3.2.3	0%	Pagos	56 días		lun 05/08/19	vie 25/10/19	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00			
1711	2.3.2.3.1	0%	Pago 1	5 días	1706	lun 05/08/19	lun 12/08/19	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00			
1712	2.3.2.3.2	0%	Pago 2	5 días	1707	lun 26/08/19	lun 02/09/19	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00			
1713	2.3.2.3.3	0%	Pago 3	5 días	1708	lun 16/09/19	lun 23/09/19	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00			
1714	2.3.2.3.4	0%	Pago 4	5 días	1709	vie 18/10/19	vie 25/10/19	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00			
1715	2.3.3	0%	Adquisición de GPS para fortalecimiento de la Unidad de Medio Ambiente	214 días		mar 11/12/18	jue 24/10/19	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
1716	2.3.3.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CP)	159 días		mar 11/12/18	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1717	2.3.3.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	44 días	2822FC-100 días	mar 11/12/18	vie 15/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1718	2.3.3.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1717	vie 15/02/19	vie 01/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1719	2.3.3.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1718	vie 01/03/19	vie 08/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1720	2.3.3.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1719	vie 08/03/19	lun 11/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1721	2.3.3.1.5	0%	No Objeción	15 días	1720	lun 11/03/19	mar 02/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1722	2.3.3.1.6	0%	Publicación de TdR	22 días	1721	mar 02/04/19	vie 10/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1723	2.3.3.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	1722	vie 10/05/19	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1724	2.3.3.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1723	vie 31/05/19	vie 07/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1725	2.3.3.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1724	vie 07/06/19	lun 10/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1726	2.3.3.1.10	0%	No objeción	10 días	1725	lun 10/06/19	lun 24/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1727	2.3.3.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1726	lun 24/06/19	lun 08/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1728	2.3.3.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1727	lun 08/07/19	lun 15/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Cronograma de Ejecución														
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3 T2		1º semestre T1
1729	2.3.3.1.1.0%	0%	Suscripción del contrato	10 días	1727,1728,2851	lun 15/07/19	lun 29/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1730	2.3.3.1.1.0%	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1729	lun 29/07/19	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1731	2.3.3.2 0%	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	60 días		lun 29/07/19	jue 24/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1732	2.3.3.2.1 0%	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	15 días	1729	lun 29/07/19	lun 19/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1733	2.3.3.2.2 0%	0%	Producto 1	30 días	1729	lun 29/07/19	lun 09/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1734	2.3.3.2.3 0%	0%	Producto 2	45 días	1729	lun 29/07/19	lun 30/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1735	2.3.3.2.4 0%	0%	Producto 3	60 días	1729	lun 29/07/19	jue 24/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1736	2.3.3.3 0%	0%	Pagos	20 días		lun 19/08/19	lun 16/09/19	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00				
1737	2.3.3.3.1 0%	0%	Pago 1	5 días	1732	lun 19/08/19	lun 26/08/19	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00				
1738	2.3.3.3.2 0%	0%	Pago 2	5 días	1733	lun 09/09/19	lun 16/09/19	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00				
1739	2.3.4 0%	0%	Especialistas ambientales en formulación y ejecución de proyectos (3	1131 días		mar 28/08/18	mar 14/03/23	\$423,900.00	\$0.00	\$0.00				
1740	2.3.4.1 0%	0%	Experto Técnico en Gestión Ambiental (Experto 1)	963 días		jue 15/11/18	vie 30/09/22	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1741	2.3.4.1.1 0%	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		jue 15/11/18	vie 07/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1742	2.3.4.1.1.0%	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	27FC-250 días	jue 15/11/18	vie 14/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1743	2.3.4.1.1.0%	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1742	lun 17/12/18	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1744	2.3.4.1.1.0%	0%	Validación de TdR	5 días	1743	vie 04/01/19	jue 10/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1745	2.3.4.1.1.0%	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1744	vie 11/01/19	vie 11/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1746	2.3.4.1.1.0%	0%	No Objeción	15 días	1745	lun 14/01/19	lun 04/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1747	2.3.4.1.1.0%	0%	Publicación de TdR	22 días	1746	mar 05/02/19	mié 06/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1748	2.3.4.1.1.0%	0%	Análisis de Cvs	15 días	1747	jue 07/03/19	mié 27/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1749	2.3.4.1.1.0%	0%	Elaboración de Informe	5 días	1748	jue 28/03/19	mié 03/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1750	2.3.4.1.1.0%	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1749	jue 04/04/19	jue 04/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1751	2.3.4.1.1.0%	0%	No objeción	10 días	1750	vie 05/04/19	jue 25/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1752	2.3.4.1.1.0%	0%	Negociación del contrato	10 días	1751	vie 26/04/19	vie 10/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1753	2.3.4.1.1.0%	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1752	lun 13/05/19	vie 17/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1754	2.3.4.1.1.0%	0%	Suscripción del contrato	10 días	1753	lun 20/05/19	vie 31/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1755	2.3.4.1.1.0%	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1754	lun 03/06/19	vie 07/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1756	2.3.4.1.2 0%	0%	Ejecución de Contratos (40 meses)	831 días		lun 03/06/19	vie 30/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1757	2.3.4.1.2.0%	0%	Ejecución del contrato, Experto 1	831 días		lun 03/06/19	vie 30/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1758	2.3.4.1.2.0%	0%	Año 1	249 días	1754	lun 03/06/19	mié 03/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1759	2.3.4.1.2.0%	0%	Año 2	247 días	1758	jue 04/06/20	mié 02/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1760	2.3.4.1.2.0%	0%	Año 3	247 días	1759	jue 03/06/21	lun 30/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1761	2.3.4.1.2.0%	0%	Año 4	88 días	1760	mar 31/05/22	vie 30/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1762	2.3.4.1.3 0%	0%	Pagos de Contratos	828 días		lun 03/06/19	mar 27/09/22	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1763	2.3.4.1.3.0%	0%	Pagos Experto 1	828 días		lun 03/06/19	mar 27/09/22	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1764	2.3.4.1.3.0%	0%	Pago 1	249 días	1758CC	lun 03/06/19	mié 03/06/20	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00				
1765	2.3.4.1.3.0%	0%	Pago 2	249 días	1759CC	jue 04/06/20	vie 04/06/21	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1766	2.3.4.1.3.0%	0%	Pago 3	249 días	1760CC	jue 03/06/21	mié 01/06/22	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1767	2.3.4.1.3.0%	0%	Pago 4	85 días	1761CC	mar 31/05/22	mar 27/09/22	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00				
1768	2.3.4.2 0%	0%	Experto Técnico en Gestión Ambiental (Experto 2 y 3)	1131 días		mar 28/08/18	mar 14/03/23	\$282,600.00	\$0.00	\$0.00				
1769	2.3.4.2.1 0%	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		mar 28/08/18	vie 15/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1770	2.3.4.2.1.0%	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	627FC-400 días	mar 28/08/18	mié 26/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1771	2.3.4.2.1.0%	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1770	jue 27/09/18	lun 15/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1772	2.3.4.2.1.0%	0%	Validación de TdR	5 días	1771	mar 16/10/18	lun 22/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1773	2.3.4.2.1.0%	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1772	mar 23/10/18	mar 23/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1774	2.3.4.2.1.0%	0%	No Objeción	15 días	1773	mié 24/10/18	mié 14/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1775	2.3.4.2.1.0%	0%	Publicación de TdR	22 días	1774	jue 15/11/18	vie 14/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1776	2.3.4.2.1.0%	0%	Análisis de Cvs	15 días	1775	lun 17/12/18	jue 10/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1777	2.3.4.2.1.0%	0%	Elaboración de Informe	5 días	1776	vie 11/01/19	jue 17/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1778	2.3.4.2.1.0%	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1777	vie 18/01/19	vie 18/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1779	2.3.4.2.1.0%	0%	No objeción	10 días	1778	lun 21/01/19	vie 01/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1780	2.3.4.2.1.0%	0%	Negociación del contrato	10 días	1779	lun 04/02/19	vie 15/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1781	2.3.4.2.1.0%	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1780	lun 18/02/19	vie 22/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1782	2.3.4.2.1.0%	0%	Suscripción del contrato	10 días	1781	lun 25/02/19	vie 08/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de ejecución de Desempeño														
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3T2		1º semestre T1
1783	2.3.4.2.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	5 días	1782	lun 11/03/19	vie 15/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1784	2.3.4.2.2.0%		Ejecución de Contratos (40 meses)	993 días		mar 19/03/19	mar 14/03/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1785	2.3.4.2.2.0%		Ejecución del contrato, Experto 1	832 días		mar 19/03/19	mar 26/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1786	2.3.4.2.2.0%		Año 1	248 días	1782FC+6 días	mar 19/03/19	mar 17/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1787	2.3.4.2.2.0%		Año 2	247 días	1786	mié 18/03/20	jue 18/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1788	2.3.4.2.2.0%		Año 3	249 días	1787	vie 19/03/21	jue 17/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1789	2.3.4.2.2.0%		Año 4	88 días	1788	vie 18/03/22	mar 26/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1790	2.3.4.2.2.0%		Ejecución del contrato, Experto 2	745 días		mié 18/03/20	mar 14/03/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1791	2.3.4.2.2.0%		Año 1	248 días	1786	mié 18/03/20	vie 19/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1792	2.3.4.2.2.0%		Año 2	247 días	1787	vie 19/03/21	mar 15/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1793	2.3.4.2.2.0%		Año 3	249 días	1788	vie 18/03/22	mar 14/03/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1794	2.3.4.2.2.0%		Año 4	88 días	1789	mié 27/07/22	jue 01/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1795	2.3.4.2.3.0%		Pagos de Contratos	993 días		mar 19/03/19	mar 14/03/23	\$282,600.00	\$0.00	\$0.00				
1796	2.3.4.2.3.0%		Pagos Experto 1	832 días		mar 19/03/19	mar 26/07/22	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1797	2.3.4.2.3.0%		Pago 1	248 días	1782FC+6 días	mar 19/03/19	mar 17/03/20	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00				
1798	2.3.4.2.3.0%		Pago 2	247 días	1797	mié 18/03/20	jue 18/03/21	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1799	2.3.4.2.3.0%		Pago 3	249 días	1798	vie 19/03/21	jue 17/03/22	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1800	2.3.4.2.3.0%		Año 4	88 días	1799	vie 18/03/22	mar 26/07/22	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00				
1801	2.3.4.2.3.0%		Pagos Experto 2	745 días		mié 18/03/20	mar 14/03/23	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1802	2.3.4.2.3.0%		Pago 1	248 días	1797	mié 18/03/20	vie 19/03/21	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00				
1803	2.3.4.2.3.0%		Pago 2	247 días	1798	vie 19/03/21	mar 15/03/22	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1804	2.3.4.2.3.0%		Pago 3	249 días	1799	vie 18/03/22	mar 14/03/23	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1805	2.3.4.2.3.0%		Año 4	88 días	1800	mié 27/07/22	jue 01/12/22	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00				
1806	2.3.5.0%		Especialistas sociales en formulación y ejecución de proyectos	997 días		vie 01/02/19	vie 03/02/23	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1807	2.3.5.1.0%		Experto Técnico en Gestión Social (Experto 1)	997 días		vie 01/02/19	vie 03/02/23	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1808	2.3.5.1.1.0%		Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		vie 01/02/19	vie 11/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1809	2.3.5.1.1.0%		Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2822FC-66 días	vie 01/02/19	mar 05/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1810	2.3.5.1.1.0%		Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1809	mar 05/03/19	mar 19/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1811	2.3.5.1.1.0%		Validación de TdR	5 días	1810	mar 19/03/19	mar 26/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1812	2.3.5.1.1.0%		Solicitud de No Objeción	1 día	1811	mar 26/03/19	mié 27/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1813	2.3.5.1.1.0%		No Objeción	15 días	1812	mié 27/03/19	jue 25/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1814	2.3.5.1.1.0%		Publicación de TdR	44 días	1813	jue 25/04/19	jue 27/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1815	2.3.5.1.1.0%		Análisis de Cvs	22 días	1814	jue 27/06/19	lun 29/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1816	2.3.5.1.1.0%		Elaboración de Informe	5 días	1815	lun 29/07/19	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1817	2.3.5.1.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	1816	lun 05/08/19	mar 06/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1818	2.3.5.1.1.0%		No objeción	15 días	1817	mar 06/08/19	mar 27/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1819	2.3.5.1.1.0%		Negociación del contrato	10 días	1818	mar 27/08/19	mar 10/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1820	2.3.5.1.1.0%		Dictamen asesoría legal	5 días	1819	mar 10/09/19	mar 17/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1821	2.3.5.1.1.0%		Suscripción del contrato	10 días	1820	mar 17/09/19	mar 01/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1822	2.3.5.1.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	5 días	1821	mar 01/10/19	vie 11/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1823	2.3.5.1.2.0%		Ejecución de Contratos (40 meses)	831 días		mar 01/10/19	vie 03/02/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1824	2.3.5.1.2.0%		Ejecución del contrato, Experto 1	831 días		mar 01/10/19	vie 03/02/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1825	2.3.5.1.2.0%		Año 1	249 días	1821	mar 01/10/19	lun 05/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1826	2.3.5.1.2.0%		Año 2	247 días	1825	lun 05/10/20	lun 04/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1827	2.3.5.1.2.0%		Año 3	247 días	1826	lun 04/10/21	jue 29/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1828	2.3.5.1.2.0%		Año 4	88 días	1827	jue 29/09/22	vie 03/02/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
1829	2.3.5.1.3.0%		Pagos de Contratos	828 días		mar 01/10/19	mar 31/01/23	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1830	2.3.5.1.3.0%		Pagos Experto 1	828 días		mar 01/10/19	mar 31/01/23	\$141,300.00	\$0.00	\$0.00				
1831	2.3.5.1.3.0%		Pago 1	249 días	1825CC	mar 01/10/19	lun 05/10/20	\$40,500.00	\$0.00	\$0.00				
1832	2.3.5.1.3.0%		Pago 2	249 días	1826CC	lun 05/10/20	lun 11/10/21	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1833	2.3.5.1.3.0%		Pago 3	249 días	1827CC	lun 04/10/21	lun 03/10/22	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00				
1834	2.3.5.1.3.0%		Pago 4	85 días	1828CC	jue 29/09/22	mar 31/01/23	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00				
1835	2.3.6.0%		Política social, poblaciones indígenas y mecanismo de compensación	268 días		vie 23/04/21	jue 19/05/22	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00				
1836	2.3.6.1.0%		Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	164 días		vie 23/04/21	mié 15/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de implementación de Desarrollo										1er semestre		2º semestre		3er semestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	
1837	2.3.6.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	1831FC+132 días	vie 23/04/21	mar 25/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1838	2.3.6.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1837	mar 25/05/21	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1839	2.3.6.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1838	mar 08/06/21	mar 15/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1840	2.3.6.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1839	mar 15/06/21	mié 16/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1841	2.3.6.1.5	0%	No Objeción	15 días	1840	mié 16/06/21	jue 08/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1842	2.3.6.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	1841	jue 08/07/21	mié 08/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1843	2.3.6.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	1842	mié 08/09/21	jue 30/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1844	2.3.6.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1843	jue 30/09/21	mar 12/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1845	2.3.6.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1844	mar 12/10/21	mié 13/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1846	2.3.6.1.10	0%	No objeción	15 días	1845	mié 13/10/21	mié 03/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1847	2.3.6.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1846	mié 03/11/21	mié 17/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1848	2.3.6.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1847	mié 17/11/21	mié 24/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1849	2.3.6.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1848	mié 24/11/21	mié 08/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1850	2.3.6.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1849	mié 08/12/21	mié 15/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1851	2.3.6.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	99 días		mié 08/12/21	jue 05/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1852	2.3.6.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1849	mié 08/12/21	jue 23/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1853	2.3.6.2.2	0%	Producto 1	22 días	1852	jue 23/12/21	mié 26/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1854	2.3.6.2.3	0%	Producto 2	22 días	1853	mié 26/01/22	vie 25/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1855	2.3.6.2.4	0%	Producto 3	44 días	1854	vie 25/02/22	jue 05/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1856	2.3.6.3	0%	Pagos	98 días		jue 23/12/21	jue 19/05/22	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00					
1857	2.3.6.3.1	0%	Pago 1	10 días	1852	jue 23/12/21	lun 10/01/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1858	2.3.6.3.2	0%	Pago 2	10 días	1853	mié 26/01/22	mié 09/02/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1859	2.3.6.3.3	0%	Pago 3	10 días	1854	vie 25/02/22	vie 11/03/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1860	2.3.6.3.4	0%	Pago 4	10 días	1855	jue 05/05/22	jue 19/05/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00					
1861	2.3.7	0%	Diseño mecanismo de atención a quejas y reclamos	231 días		mié 30/06/21	vie 03/06/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00					
1862	2.3.7.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		mié 30/06/21	vie 04/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1863	2.3.7.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	1831FC+180 días	mié 30/06/21	vie 30/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1864	2.3.7.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1863	vie 30/07/21	vie 13/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1865	2.3.7.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1864	vie 13/08/21	vie 20/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1866	2.3.7.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1865	vie 20/08/21	lun 23/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1867	2.3.7.1.5	0%	No Objeción	15 días	1866	lun 23/08/21	mar 14/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1868	2.3.7.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	1867	mar 14/09/21	vie 19/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1869	2.3.7.1.7	0%	Análisis de Cvs	22 días	1868	vie 19/11/21	mar 21/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1870	2.3.7.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1869	mar 21/12/21	mié 29/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1871	2.3.7.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1870	mié 29/12/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1872	2.3.7.1.10	0%	No objeción	15 días	1871	jue 30/12/21	vie 21/01/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1873	2.3.7.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1872	vie 21/01/22	vie 04/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1874	2.3.7.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1873	vie 04/02/22	vie 11/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1875	2.3.7.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1874	vie 11/02/22	vie 25/02/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1876	2.3.7.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1875	vie 25/02/22	vie 04/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1877	2.3.7.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	55 días		vie 25/02/22	vie 20/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1878	2.3.7.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1875	vie 25/02/22	lun 14/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1879	2.3.7.2.2	0%	Producto 1	22 días	1878	lun 14/03/22	mié 20/04/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1880	2.3.7.2.3	0%	Producto 2	22 días	1879	mié 20/04/22	vie 20/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1881	2.3.7.3	0%	Pagos	54 días		lun 14/03/22	vie 03/06/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00					
1882	2.3.7.3.1	0%	Pago 1	10 días	1878	lun 14/03/22	lun 28/03/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1883	2.3.7.3.2	0%	Pago 2	10 días	1879	mié 20/04/22	mié 04/05/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1884	2.3.7.3.3	0%	Pago 3	10 días	1880	vie 20/05/22	vie 03/06/22	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1885	2.3.8	0%	Diseño de materiales socio-culturalmente apropiados	224 días		mié 24/08/22	mié 19/07/23	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00					
1886	2.3.8.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	142 días		mié 24/08/22	jue 16/03/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1887	2.3.8.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	1832FC+220 días	mié 24/08/22	lun 26/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1888	2.3.8.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1887	lun 26/09/22	jue 13/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1889	2.3.8.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1888	jue 13/10/22	jue 20/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1890	2.3.8.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1889	jue 20/10/22	vie 21/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de fortalecimiento de la Dirección Ambiental										1er semestre		2º semestre		3er semestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	
1891	2.3.8.1.5	0%	No Objeción	15 días	1890	vie 21/10/22	lun 14/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1892	2.3.8.1.6	0%	Publicación de TdR	22 días	1891	lun 14/11/22	mié 14/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1893	2.3.8.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	1892	mié 14/12/22	mié 04/01/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1894	2.3.8.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1893	mié 04/01/23	mié 11/01/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1895	2.3.8.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1894	mié 11/01/23	jue 12/01/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1896	2.3.8.1.10	0%	No objeción	15 días	1895	jue 12/01/23	jue 02/02/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1897	2.3.8.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1896	jue 02/02/23	jue 16/02/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1898	2.3.8.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1897	jue 16/02/23	jue 23/02/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1899	2.3.8.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1898,2851	jue 23/02/23	jue 09/03/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1900	2.3.8.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1899	jue 09/03/23	jue 16/03/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1901	2.3.8.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	77 días		jue 09/03/23	mié 05/07/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1902	2.3.8.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1899	jue 09/03/23	vie 24/03/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1903	2.3.8.2.2	0%	Producto 1	22 días	1902	vie 24/03/23	jue 04/05/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1904	2.3.8.2.3	0%	Producto 2	44 días	1903	jue 04/05/23	mié 05/07/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1905	2.3.8.3	0%	Pagos	76 días		vie 24/03/23	mié 19/07/23	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00					
1906	2.3.8.3.1	0%	Pago 1	10 días	1902	vie 24/03/23	lun 17/04/23	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1907	2.3.8.3.2	0%	Pago 2	10 días	1903	jue 04/05/23	jue 18/05/23	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1908	2.3.8.3.3	0%	Pago 3	10 días	1904	mié 05/07/23	mié 19/07/23	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00					
1909	2.3.9	0%	Plan de fortalecimiento de la Dirección Ambiental	308 días		vie 22/11/19	lun 22/02/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00					
1910	2.3.9.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		vie 22/11/19	lun 03/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1911	2.3.9.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	1973	vie 22/11/19	lun 23/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1912	2.3.9.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1911	jue 26/12/19	vie 10/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1913	2.3.9.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1912	lun 13/01/20	vie 17/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1914	2.3.9.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1913	lun 20/01/20	lun 20/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1915	2.3.9.1.5	0%	No Objeción	15 días	1914	mar 21/01/20	mar 11/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1916	2.3.9.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	1915	mié 12/02/20	mar 21/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1917	2.3.9.1.7	0%	Análisis de Cvs	22 días	1916	mié 22/04/20	vie 22/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1918	2.3.9.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1917	lun 25/05/20	vie 29/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1919	2.3.9.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1918	lun 01/06/20	lun 01/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1920	2.3.9.1.10	0%	No objeción	15 días	1919	mar 02/06/20	lun 22/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1921	2.3.9.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1920	mar 23/06/20	lun 06/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1922	2.3.9.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1921	mar 07/07/20	lun 13/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1923	2.3.9.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1922,2851	mar 14/07/20	lun 27/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1924	2.3.9.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1923	mar 28/07/20	lun 03/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1925	2.3.9.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	132 días		mar 28/07/20	lun 08/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1926	2.3.9.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	22 días	1923	mar 28/07/20	mié 26/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1927	2.3.9.2.2	0%	Producto 1	22 días	1926	jue 27/08/20	lun 28/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1928	2.3.9.2.3	0%	Producto 2	44 días	1927	mar 29/09/20	mié 02/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1929	2.3.9.2.4	0%	Producto 3	44 días	1928	jue 03/12/20	lun 08/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1930	2.3.9.3	0%	Pagos	120 días		jue 27/08/20	lun 22/02/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00					
1931	2.3.9.3.1	0%	Pago 1	10 días	1926	jue 27/08/20	mié 09/09/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1932	2.3.9.3.2	0%	Pago 2	10 días	1927	mar 29/09/20	jue 15/10/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1933	2.3.9.3.3	0%	Pago 3	10 días	1928	jue 03/12/20	mié 16/12/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00					
1934	2.3.9.3.4	0%	Pago 4	10 días	1929	mar 09/02/21	lun 22/02/21	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00					
1935	2.3.10	0%	Adquisición de vehículos para la supervisión técnica del proyecto LPN	206 días		mar 14/05/19	vie 06/03/20	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00					
1936	2.3.10.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (LPN)	176 días		mar 14/05/19	vie 24/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1937	2.3.10.1.1	0%	Elaboración de especificaciones técnicas	66 días	2822	mar 14/05/19	mié 14/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1938	2.3.10.1.2	0%	Elaboración y Aprobación documento LPN	10 días	1937	mié 14/08/19	mié 28/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1939	2.3.10.1.3	0%	Validación de especificaciones técnicas	5 días	1938	mié 28/08/19	mié 04/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1940	2.3.10.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1939	mié 04/09/19	jue 05/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1941	2.3.10.1.5	0%	No Objeción	15 días	1940	jue 05/09/19	vie 27/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1942	2.3.10.1.6	0%	Publicación	22 días	1941	vie 27/09/19	vie 01/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1943	2.3.10.1.7	0%	Analisis de ofertas	15 días	1942	vie 01/11/19	vie 22/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
1944	2.3.10.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1943	vie 22/11/19	vie 29/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2º semestre		1º semestre
											mestre T4	T3	
1945	2.3.10.1.1	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1944	vie 29/11/19	lun 02/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1946	2.3.10.1.1	0%	No objeción	15 días	1945	lun 02/12/19	lun 23/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1947	2.3.10.1.1	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1946	lun 23/12/19	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1948	2.3.10.1.1	0%	Suscripción del contrato	10 días	1947	vie 03/01/20	vie 17/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1949	2.3.10.1.1	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1948	vie 17/01/20	vie 24/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1950	2.3.10.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	30 días		vie 17/01/20	vie 28/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1951	2.3.10.2	0%	Entrega 1	15 días	1948	vie 17/01/20	vie 07/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1952	2.3.10.2	0%	Entrega 2	30 días	1948	vie 17/01/20	vie 28/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1953	2.3.10.3	0%	Pagos	20 días		vie 07/02/20	vie 06/03/20	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00			
1954	2.3.10.3	0%	Pago 1	5 días	1951	vie 07/02/20	vie 14/02/20	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00			
1955	2.3.10.3	0%	Pago 2	5 días	1952	vie 28/02/20	vie 06/03/20	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00			
1956	2.4	0%	P2.4. Plan Piloto de Inclusión de género a nivel corporativo y de la gerencia	1187 días		mar 30/10/18	mar 08/08/23	\$494,000.00	\$0.00	\$0.00			
1957	2.4.1	0%	Experta en género para apoyo a la formulación	275 días		mar 30/10/18	jue 05/12/19	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
1958	2.4.1.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		mar 30/10/18	mar 09/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1959	2.4.1.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2826	mar 30/10/18	mié 28/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1960	2.4.1.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1959	jue 29/11/18	mié 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1961	2.4.1.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1960	jue 13/12/18	mié 19/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1962	2.4.1.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1961	jue 20/12/18	jue 20/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1963	2.4.1.1.5	0%	No Objeción	15 días	1962	vie 21/12/18	jue 17/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1964	2.4.1.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	1963	vie 18/01/19	mié 20/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1965	2.4.1.1.7	0%	Análisis de Cvs	22 días	1964	jue 21/03/19	vie 26/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1966	2.4.1.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1965	lun 29/04/19	lun 06/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1967	2.4.1.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1966	mar 07/05/19	mar 07/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1968	2.4.1.1.10	0%	No objeción	15 días	1967	mié 08/05/19	mar 28/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1969	2.4.1.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1968	mié 29/05/19	mar 11/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1970	2.4.1.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1969	mié 12/06/19	mar 18/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1971	2.4.1.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1970,2851	mié 19/06/19	mar 02/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1972	2.4.1.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1971	mié 03/07/19	mar 09/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1973	2.4.1.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	99 días		mié 03/07/19	jue 21/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1974	2.4.1.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	1971	mié 03/07/19	mié 17/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1975	2.4.1.2.2	0%	Producto 1	22 días	1974	jue 18/07/19	vie 16/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1976	2.4.1.2.3	0%	Producto 2	22 días	1975	lun 19/08/19	mar 17/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1977	2.4.1.2.4	0%	Producto 3	44 días	1976	mié 18/09/19	jue 21/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1978	2.4.1.3	0%	Pagos	98 días		jue 18/07/19	jue 05/12/19	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
1979	2.4.1.3.1	0%	Pago 1	10 días	1974	jue 18/07/19	mié 31/07/19	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
1980	2.4.1.3.2	0%	Pago 2	10 días	1975	lun 19/08/19	vie 30/08/19	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
1981	2.4.1.3.3	0%	Pago 3	10 días	1976	mié 18/09/19	mar 01/10/19	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
1982	2.4.1.3.4	0%	Pago 4	10 días	1977	vie 22/11/19	jue 05/12/19	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
1983	2.4.2	0%	Coordinación en el tema de genero en la ENEE	917 días		vie 01/02/19	vie 14/10/22	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00			
1984	2.4.2.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		vie 01/02/19	vie 11/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1985	2.4.2.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2822FC-66 días	vie 01/02/19	mar 05/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1986	2.4.2.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	1985	mar 05/03/19	mar 19/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1987	2.4.2.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	1986	mar 19/03/19	mar 26/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1988	2.4.2.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	1987	mar 26/03/19	mié 27/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1989	2.4.2.1.5	0%	No Objeción	15 días	1988	mié 27/03/19	jue 25/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1990	2.4.2.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	1989	jue 25/04/19	jue 27/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1991	2.4.2.1.7	0%	Análisis de Cvs	22 días	1990	jue 27/06/19	lun 29/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1992	2.4.2.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	1991	lun 29/07/19	lun 05/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1993	2.4.2.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	1992	lun 05/08/19	mar 06/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1994	2.4.2.1.10	0%	No objeción	15 días	1993	mar 06/08/19	mar 27/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1995	2.4.2.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	1994	mar 27/08/19	mar 10/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1996	2.4.2.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	1995	mar 10/09/19	mar 17/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1997	2.4.2.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	1996,2851	mar 17/09/19	mar 01/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
1998	2.4.2.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	1997	mar 01/10/19	vie 11/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
1999	2.4.2.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	741 días		mar 01/10/19	mar 27/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2000	2.4.2.2.1	0%	Año 1	247 días	1997	mar 01/10/19	jue 01/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2001	2.4.2.2.2	0%	Año 2	247 días	2000	jue 01/10/20	jue 30/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2002	2.4.2.2.3	0%	Año 3	247 días	2001	jue 30/09/21	mar 27/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2003	2.4.2.3	0%	Pagos	504 días		jue 01/10/20	vie 14/10/22	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00			
2004	2.4.2.3.1	0%	Pago 1	10 días	2000	jue 01/10/20	mar 20/10/20	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00			
2005	2.4.2.3.2	0%	Pago 2	10 días	2001	jue 30/09/21	mar 19/10/21	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00			
2006	2.4.2.3.3	0%	Pago 3	10 días	2002	mar 27/09/22	vie 14/10/22	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00			
2007	2.4.3	0%	Análisis de muestra de proyectos	286 días		mié 18/09/19	lun 16/11/20	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
2008	2.4.3.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		mié 18/09/19	mar 02/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2009	2.4.3.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	1973FC-44 días	mié 18/09/19	mar 22/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2010	2.4.3.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	2009	mié 23/10/19	mar 05/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2011	2.4.3.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	2010	mié 06/11/19	mar 12/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2012	2.4.3.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	2011	mié 13/11/19	mié 13/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2013	2.4.3.1.5	0%	No Objeción	15 días	2012	jue 14/11/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2014	2.4.3.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	2013	vie 06/12/19	mar 11/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2015	2.4.3.1.7	0%	Análisis de Cvs	22 días	2014	mié 12/02/20	jue 12/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2016	2.4.3.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	2015	vie 13/03/20	jue 19/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2017	2.4.3.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2016	vie 20/03/20	vie 20/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2018	2.4.3.1.10	0%	No objeción	15 días	2017	lun 23/03/20	lun 20/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2019	2.4.3.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	2018	mar 21/04/20	mar 05/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2020	2.4.3.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	2019	mié 06/05/20	mar 12/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2021	2.4.3.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	2020,2851	mié 13/05/20	mar 26/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2022	2.4.3.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	2021	mié 27/05/20	mar 02/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2023	2.4.3.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	110 días		mié 27/05/20	lun 02/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2024	2.4.3.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	22 días	2021	mié 27/05/20	jue 25/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2025	2.4.3.2.2	0%	Producto 1	22 días	2024	vie 26/06/20	lun 27/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2026	2.4.3.2.3	0%	Producto 2	22 días	2025	mar 28/07/20	mié 26/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2027	2.4.3.2.4	0%	Producto 3	44 días	2026	jue 27/08/20	lun 02/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2028	2.4.3.3	0%	Pagos	98 días		vie 26/06/20	lun 16/11/20	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
2029	2.4.3.3.1	0%	Pago 1	10 días	2024	vie 26/06/20	jue 09/07/20	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
2030	2.4.3.3.2	0%	Pago 2	10 días	2025	mar 28/07/20	lun 10/08/20	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
2031	2.4.3.3.3	0%	Pago 3	10 días	2026	jue 27/08/20	mié 09/09/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
2032	2.4.3.3.4	0%	Pago 4	10 días	2027	mar 03/11/20	lun 16/11/20	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
2033	2.4.4	0%	Diseño política de genero y plan piloto	275 días		mar 03/11/20	jue 09/12/21	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00			
2034	2.4.4.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	171 días		mar 03/11/20	lun 12/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2035	2.4.4.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2023	mar 03/11/20	mié 02/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2036	2.4.4.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	2035	jue 03/12/20	mié 16/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2037	2.4.4.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	2036	jue 17/12/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2038	2.4.4.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	2037	lun 28/12/20	lun 28/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2039	2.4.4.1.5	0%	No Objeción	15 días	2038	mar 29/12/20	jue 21/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2040	2.4.4.1.6	0%	Publicación de TdR	44 días	2039	vie 22/01/21	mié 31/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2041	2.4.4.1.7	0%	Análisis de Cvs	22 días	2040	jue 01/04/21	vie 30/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2042	2.4.4.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	2041	lun 03/05/21	vie 07/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2043	2.4.4.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2042	lun 10/05/21	lun 10/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2044	2.4.4.1.10	0%	No objeción	15 días	2043	mar 11/05/21	lun 31/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2045	2.4.4.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	2044	mar 01/06/21	lun 14/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2046	2.4.4.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	2045	mar 15/06/21	lun 21/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2047	2.4.4.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	2046,2851	mar 22/06/21	lun 05/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2048	2.4.4.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	2047	mar 06/07/21	lun 12/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2049	2.4.4.2	0%	Ejecución del contrato, Productos Previstos	99 días		mar 06/07/21	jue 25/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2050	2.4.4.2.1	0%	Contra la firma del contrato y presentación de Plan de Trabajo	11 días	2047	mar 06/07/21	mar 20/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2051	2.4.4.2.2	0%	Producto 1	22 días	2050	mié 21/07/21	jue 19/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2052	2.4.4.2.3	0%	Producto 2	22 días	2051	vie 20/08/21	mar 21/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	Semestre		1º semestre T1
											mestre T4	2º semestre T3 T2	
2053	2.4.4.2.4	0%	Producto 3	44 días	2052	mié 22/09/21	jue 25/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2054	2.4.4.3	0%	Pagos	98 días		mié 21/07/21	jue 09/12/21	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00			
2055	2.4.4.3.1	0%	Pago 1	10 días	2050	mié 21/07/21	mar 03/08/21	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00			
2056	2.4.4.3.2	0%	Pago 2	10 días	2051	vie 20/08/21	jue 02/09/21	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
2057	2.4.4.3.3	0%	Pago 3	10 días	2052	mié 22/09/21	mar 05/10/21	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
2058	2.4.4.3.4	0%	Pago 4	10 días	2053	vie 26/11/21	jue 09/12/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
2059	2.4.5	0%	Firma consultora para implementación del plan piloto y capacitación	605 días		lun 08/03/21	mar 08/08/23	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00			
2060	2.4.5.1	0%	Contratación de firma (SBCC)	400 días		lun 08/03/21	vie 14/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2061	2.4.5.1.1	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de Expresiones de Interés (EI).	22 días	2049FC-180 días	lun 08/03/21	mar 13/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2062	2.4.5.1.2	0%	Solicitud de No Objeción (SP, Presupuesto, TdR y Aviso)	2 días	2061	mié 14/04/21	jue 15/04/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2063	2.4.5.1.3	0%	No objeción	15 días	2062	vie 16/04/21	jue 06/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2064	2.4.5.1.4	0%	Publicación anuncio con solicitud de Expresiones de Interés (EI).	44 días	2063	vie 07/05/21	mié 07/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2065	2.4.5.1.5	0%	Análisis de expresiones de interés (Informe con Lista Corta)	44 días	2064	jue 08/07/21	mar 07/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2066	2.4.5.1.6	0%	Notificación de conformación de Lista Corta (LC), (cuando se reciba la	10 días	2065	mié 08/09/21	mié 22/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2067	2.4.5.1.7	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	44 días	2049FC-66 días	vie 20/08/21	mar 26/10/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2068	2.4.5.1.8	0%	Preparación de documento de Solicitud de Propuesta (SP) y Preparación	15 días	2067	mié 27/10/21	mar 16/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2069	2.4.5.1.9	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	2068	mié 17/11/21	jue 18/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2070	2.4.5.1.10	0%	No Objeción	15 días	2069	vie 19/11/21	jue 09/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2071	2.4.5.1.11	0%	Remisión de SP a integrantes de la LC (cuando se tenga la No Objeción	2 días	2070	vie 10/12/21	lun 13/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2072	2.4.5.1.12	0%	Presentación de Propuestas (Enmiendas y Aclaraciones)	55 días	2071	mar 14/12/21	mié 02/03/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2073	2.4.5.1.13	0%	Evaluación de propuestas técnicas. (Preparación de IET)	44 días	2072	jue 03/03/22	mar 10/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2074	2.4.5.1.14	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	2073	mié 11/05/22	jue 12/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2075	2.4.5.1.15	0%	No Objeción	15 días	2074	vie 13/05/22	jue 02/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2076	2.4.5.1.16	0%	Notificación de resultados de la Evaluación técnica (cuando se reciba la	5 días	2075	vie 03/06/22	jue 09/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2077	2.4.5.1.17	0%	Apertura de propuestas de precios.	10 días	2076	vie 10/06/22	jue 23/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2078	2.4.5.1.18	0%	Evaluación combinada de calidad y costo (preparación del Informe Final	15 días	2077	vie 24/06/22	jue 14/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2079	2.4.5.1.19	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	2078	vie 15/07/22	lun 18/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2080	2.4.5.1.20	0%	No Objeción	15 días	2079	mar 19/07/22	lun 08/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2081	2.4.5.1.21	0%	Negociaciones Técnicas, Negociaciones Financieras y Preparación del	15 días	2080	mar 09/08/22	lun 29/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2082	2.4.5.1.22	0%	Solicitud de No Objeción al Borrador del Contrato Negociado	2 días	2081	mar 30/08/22	mié 31/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2083	2.4.5.1.23	0%	No objeción del BID	5 días	2082	jue 01/09/22	mié 07/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2084	2.4.5.1.24	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	2083	jue 08/09/22	mié 14/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2085	2.4.5.1.25	0%	Adjudicación del contrato y notificación de resultados (cuando se reciba	5 días	2084	vie 16/09/22	jue 22/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2086	2.4.5.1.26	0%	Suscripción del Contrato	10 días	2085	vie 23/09/22	mar 11/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2087	2.4.5.1.27	0%	Publicación de la adjudicación	3 días	2086	mié 12/10/22	vie 14/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2088	2.4.5.2	0%	Desarrollo del Contrato	198 días		mié 12/10/22	mar 25/07/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2089	2.4.5.2.1	0%	Pago 1	198 días	2086	mié 12/10/22	mar 25/07/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2090	2.4.5.3	0%	Pagos	10 días		mié 26/07/23	mar 08/08/23	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00			
2091	2.4.5.3.1	0%	Pago 1	10 días	2089	mié 26/07/23	mar 08/08/23	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00			
2092	2.5	0%	P2.5. Reporte de información contable y financiera para la transparencia y	956 días		mié 02/01/19	mar 08/11/22	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00			
2093	2.17	0%	Contratación de personal Técnico/operativo	381 días		mié 14/08/19	lun 01/03/21	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00			
2094	2.5.1.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		mié 14/08/19	mar 03/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2095	2.5.1.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2831FC+66 días	mié 14/08/19	vie 13/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2096	2.5.1.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	2095	vie 13/09/19	vie 27/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2097	2.5.1.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	2096	vie 27/09/19	mié 09/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2098	2.5.1.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	2097	mié 09/10/19	jue 10/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2099	2.5.1.1.5	0%	No Objeción	15 días	2098	jue 10/10/19	vie 01/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2100	2.5.1.1.6	0%	Publicación de TdR	22 días	2099	vie 01/11/19	mar 03/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2101	2.5.1.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	2100	mar 03/12/19	jue 26/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2102	2.5.1.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	2101	jue 26/12/19	lun 06/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2103	2.5.1.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2102	lun 06/01/20	mar 07/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2104	2.5.1.1.10	0%	No objeción	10 días	2103	mar 07/01/20	mar 21/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2105	2.5.1.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	2104	mar 21/01/20	mar 04/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2106	2.5.1.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	2105	mar 04/02/20	mar 11/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2° semestre		1° semestre T1
												T3	T2	
2107	2.5.1.1.1	0%	Suscripción del contrato	10 días	2106	mar 11/02/20	mar 25/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2108	2.5.1.1.1	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	2107	mar 25/02/20	mar 03/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2109	2.5.1.2	0%	Ejecución de Contratos	249 días		mar 25/02/20	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2110	2.5.1.2.1	0%	Ejecución del contrato, Experto 1	249 días		mar 25/02/20	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2111	2.5.1.2.1	0%	Año 1	249 días	2107	mar 25/02/20	lun 01/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2112	2.5.1.3	0%	Pagos de Contratos	249 días		mar 25/02/20	lun 01/03/21	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2113	2.5.1.3.1	0%	Pagos Experto 1	249 días		mar 25/02/20	lun 01/03/21	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2114	2.5.1.3.1	0%	Pago 1	249 días	2111CC	mar 25/02/20	lun 01/03/21	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2115	2.17	0%	Diseño de interfaces	261 días		mar 01/09/20	mar 21/09/21	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2116	2.5.2.1	0%	Proceso de Contratación (SD)	97 días		mar 01/09/20	mar 26/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2117	2.5.2.1.1	0%	Definición de TdR, presupuesto estimado.	15 días	2095FC+44 días,2153FC+44	mar 01/09/20	mié 23/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2118	2.5.2.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	2117	mié 23/09/20	mié 30/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2119	2.5.2.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	2118	mié 30/09/20	lun 12/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2120	2.5.2.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	2119	lun 12/10/20	lun 26/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2121	2.5.2.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	2120	lun 26/10/20	mié 28/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2122	2.5.2.1.6	0%	NO Objeción	15 días	2121	mié 28/10/20	mié 18/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2123	2.5.2.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	2122	mié 18/11/20	mié 25/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2124	2.5.2.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	2123	mié 25/11/20	mié 16/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2125	2.5.2.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	2124	mié 16/12/20	mié 23/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2126	2.5.2.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	2125	mié 23/12/20	mar 05/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2127	2.5.2.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	2126	mar 05/01/21	mar 19/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2128	2.5.2.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	2127	mar 19/01/21	mar 26/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2129	2.5.2.2	0%	Entrega de licencias	132 días		jue 18/02/21	lun 30/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2130	2.5.2.2.1	0%	Diseño	132 días	2127FC+22 días	jue 18/02/21	lun 30/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2131	2.5.2.3	0%	Pago de Licencias	15 días		lun 30/08/21	mar 21/09/21	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2132	2.5.2.3.1	0%	Pago	15 días	2130	lun 30/08/21	mar 21/09/21	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2133	2.17	0%	Licencias SAP	137 días		mié 02/01/19	lun 22/07/19	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00				
2134	2.5.3.1	0%	Proceso de Contratación (CD)	97 días		mié 02/01/19	lun 27/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2135	2.5.3.1.1	0%	Definición de especificaciones técnicas, presupuesto estimado.	15 días	2831FC-88 días	mié 02/01/19	mié 23/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2136	2.5.3.1.2	0%	Análisis de las circunstancias para aplicar el método de contratación	5 días	2135	mié 23/01/19	mié 30/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2137	2.5.3.1.3	0%	Análisis de la razonabilidad del presupuesto presentado por el Área	5 días	2136	mié 30/01/19	mié 06/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2138	2.5.3.1.4	0%	Preparación de Documento Base	10 días	2137	mié 06/02/19	mié 20/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2139	2.5.3.1.5	0%	Solicitud de No Objeción al BID al documento base	2 días	2138	mié 20/02/19	vie 22/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2140	2.5.3.1.6	0%	NO Objeción	15 días	2139	vie 22/02/19	vie 15/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2141	2.5.3.1.7	0%	Solicitud de Oferta al Proveedor	5 días	2140	vie 15/03/19	vie 22/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2142	2.5.3.1.8	0%	Presentación de Oferta	15 días	2141	vie 22/03/19	vie 12/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2143	2.5.3.1.9	0%	Emisión y Revisión de la Orden de Compra	5 días	2142	vie 12/04/19	vie 26/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2144	2.5.3.1.10	0%	Comunicación al oferente de Aceptación de Oferta (Adjudicación).	5 días	2143	vie 26/04/19	lun 06/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2145	2.5.3.1.11	0%	Suscripción de Contrato	10 días	2144	lun 06/05/19	lun 20/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2146	2.5.3.1.12	0%	Publicación de la adjudicación	5 días	2145	lun 20/05/19	lun 27/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2147	2.5.3.2	0%	Entrega de licencias	30 días		lun 20/05/19	lun 01/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2148	2.5.3.2.1	0%	Entrega de licencias	30 días	2145	lun 20/05/19	lun 01/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2149	2.5.3.3	0%	Pago de Licencias	15 días		lun 01/07/19	lun 22/07/19	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00				
2150	2.5.3.3.1	0%	Pago	15 días	2148	lun 01/07/19	lun 22/07/19	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00				
2151	2.17	0%	Valoracion de activos fijos	381 días		mar 19/11/19	mar 08/06/21	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00				
2152	2.5.4.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		mar 19/11/19	vie 12/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2153	2.5.4.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2095FC+44 días	mar 19/11/19	jue 19/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2154	2.5.4.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	2153	jue 19/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2155	2.5.4.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	2154	mié 08/01/20	mié 15/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2156	2.5.4.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	2155	mié 15/01/20	jue 16/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2157	2.5.4.1.5	0%	No Objeción	15 días	2156	jue 16/01/20	vie 07/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2158	2.5.4.1.6	0%	Publicación de TdR	22 días	2157	vie 07/02/20	mar 10/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2159	2.5.4.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	2158	mar 10/03/20	mar 31/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2160	2.5.4.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	2159	mar 31/03/20	mié 15/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	Semestre		1º semestre T1
											mestre T4	2º semestre T3 T2	
2161	2.5.4.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2160	mié 15/04/20	jue 16/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2162	2.5.4.1.10	0%	No objeción	10 días	2161	jue 16/04/20	jue 30/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2163	2.5.4.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	2162	jue 30/04/20	vie 15/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2164	2.5.4.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	2163	vie 15/05/20	vie 22/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2165	2.5.4.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	2164	vie 22/05/20	vie 05/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2166	2.5.4.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	2165	vie 05/06/20	vie 12/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2167	2.5.4.2	0%	Ejecución de Contratos	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2168	2.5.4.2.1	0%	Ejecución del contrato, Experto 1	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2169	2.5.4.2.1.0	0%	Año 1	249 días	2165	vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2170	2.5.4.3	0%	Pagos de Contratos	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00			
2171	2.5.4.3.1	0%	Pagos Experto 1	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00			
2172	2.5.4.3.1.0	0%	Pago 1	249 días	2169CC	vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00			
2173	2.17	0%	Especialista tecnico en ABAT ( 1 año)	381 días		mar 19/11/19	mar 08/06/21	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00			
2174	2.5.5.1	0%	Proceso de Contratación de especialista (CCIN)	137 días		mar 19/11/19	vie 12/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2175	2.5.5.1.1	0%	Elaboración de Términos de Referencia	22 días	2153CC	mar 19/11/19	jue 19/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2176	2.5.5.1.2	0%	Elaboración y Aprobación de Aviso de Expresión de Interes	10 días	2175	jue 19/12/19	mié 08/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2177	2.5.5.1.3	0%	Validación de TdR	5 días	2176	mié 08/01/20	mié 15/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2178	2.5.5.1.4	0%	Solicitud de No Objeción	1 día	2177	mié 15/01/20	jue 16/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2179	2.5.5.1.5	0%	No Objeción	15 días	2178	jue 16/01/20	vie 07/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2180	2.5.5.1.6	0%	Publicación de TdR	22 días	2179	vie 07/02/20	mar 10/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2181	2.5.5.1.7	0%	Análisis de Cvs	15 días	2180	mar 10/03/20	mar 31/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2182	2.5.5.1.8	0%	Elaboración de Informe	5 días	2181	mar 31/03/20	mié 15/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2183	2.5.5.1.9	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2182	mié 15/04/20	jue 16/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2184	2.5.5.1.10	0%	No objeción	10 días	2183	jue 16/04/20	jue 30/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2185	2.5.5.1.11	0%	Negociación del contrato	10 días	2184	jue 30/04/20	vie 15/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2186	2.5.5.1.12	0%	Dictamen asesoría legal	5 días	2185	vie 15/05/20	vie 22/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2187	2.5.5.1.13	0%	Suscripción del contrato	10 días	2186	vie 22/05/20	vie 05/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2188	2.5.5.1.14	0%	Envío de contrato firmado al BID	5 días	2187	vie 05/06/20	vie 12/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2189	2.5.5.2	0%	Ejecución de Contratos	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2190	2.5.5.2.1	0%	Ejecución del contrato, Experto 1	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2191	2.5.5.2.1.0	0%	Año 1	249 días	2187	vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2192	2.5.5.3	0%	Pagos de Contratos	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00			
2193	2.5.5.3.1	0%	Pagos Experto 1	249 días		vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00			
2194	2.5.5.3.1.0	0%	Pago 1	249 días	2191CC	vie 05/06/20	mar 08/06/21	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00			
2195	2.5.6	0%	Auditoria ENEE (2 años)	802 días		mié 14/08/19	mar 08/11/22	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00			
2196	2.5.6.1	0%	Firma auditora	802 días		mié 14/08/19	mar 08/11/22	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00			
2197	2.5.6.1.1	0%	Contratación de firma (SBCC)	290 días		mié 14/08/19	lun 19/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2198	2.5.6.1.1.0	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de Expresiones de Interés (EI).	10 días	2822FC+66 días	mié 14/08/19	mié 28/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2199	2.5.6.1.1.0	0%	Solicitud de No Objeción (SP, Presupuesto, TdR y Aviso)	2 días	2198	mié 28/08/19	vie 30/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2200	2.5.6.1.1.0	0%	No objeción	15 días	2199	vie 30/08/19	vie 20/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2201	2.5.6.1.1.0	0%	Publicación anuncio con solicitud de Expresiones de Interés (EI).	22 días	2200	vie 20/09/19	vie 25/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2202	2.5.6.1.1.0	0%	Análisis de expresiones de interés (Informe con Lista Corta)	22 días	2201	vie 25/10/19	mar 26/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2203	2.5.6.1.1.0	0%	Notificación de conformación de Lista Corta (LC), (cuando se reciba la	10 días	2202	mar 26/11/19	mar 10/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2204	2.5.6.1.1.0	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	22 días	2203	mar 10/12/19	mié 15/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2205	2.5.6.1.1.0	0%	Preparación de documento de Solicitud de Propuesta (SP) y	15 días	2204	mié 15/01/20	mié 05/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2206	2.5.6.1.1.0	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	2205	mié 05/02/20	vie 07/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2207	2.5.6.1.1.0	0%	No Objeción	15 días	2206	vie 07/02/20	vie 28/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2208	2.5.6.1.1.0	0%	Remisión de SP a integrantes de la LC (cuando se tenga la No	2 días	2207	vie 28/02/20	mar 03/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2209	2.5.6.1.1.0	0%	Presentación de Propuestas (Enmiendas y Aclaraciones)	22 días	2208	mar 03/03/20	jue 02/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2210	2.5.6.1.1.0	0%	Evaluación de propuestas técnicas. (Preparación de IET)	22 días	2209	jue 02/04/20	mié 13/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2211	2.5.6.1.1.0	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	2210	mié 13/05/20	vie 15/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2212	2.5.6.1.1.0	0%	No Objeción	15 días	2211	vie 15/05/20	vie 05/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2213	2.5.6.1.1.0	0%	Notificación de resultados de la Evaluación técnica (cuando se reciba	5 días	2212	vie 05/06/20	vie 12/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2214	2.5.6.1.1.0	0%	Apertura de propuestas de precios.	10 días	2213	vie 12/06/20	vie 26/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	Semestre		1º semestre T1
											mestre T4	2º semestre T3 T2	
2215	2.5.6.1.1.	0%	Evaluación combinada de calidad y costo (preparación del Informe	15 días	2214	vie 26/06/20	vie 17/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2216	2.5.6.1.1.	0%	Solicitud de No Objeción	2 días	2215	vie 17/07/20	mar 21/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2217	2.5.6.1.1.	0%	No Objeción	15 días	2216	mar 21/07/20	mar 11/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2218	2.5.6.1.1.	0%	Negociaciones Técnicas, Negociaciones Financieras y Preparación	15 días	2217	mar 11/08/20	mar 01/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2219	2.5.6.1.1.	0%	Solicitud de No Objeción al Borrador del Contrato Negociado	2 días	2218	mar 01/09/20	jue 03/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2220	2.5.6.1.1.	0%	No objeción del BID	5 días	2219	jue 03/09/20	jue 10/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2221	2.5.6.1.1.	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	2220	jue 10/09/20	vie 18/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2222	2.5.6.1.1.	0%	Adjudicación del contrato y notificación de resultados (cuando se	5 días	2221	vie 18/09/20	vie 25/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2223	2.5.6.1.1.	0%	Suscripción del Contrato	10 días	2222	vie 25/09/20	mié 14/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2224	2.5.6.1.1.	0%	Publicación de la adjudicación	3 días	2223	mié 14/10/20	lun 19/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2225	2.5.6.1.2	0%	Desarrollo del Contrato	500 días		mié 14/10/20	mar 18/10/22	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00			
2226	2.5.6.1.2.	0%	Año 1	250 días	2223	mié 14/10/20	lun 18/10/21	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00			
2227	2.5.6.1.2.	0%	Año 2	250 días	2226	lun 18/10/21	mar 18/10/22	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00			
2228	2.5.6.1.3	0%	Pagos	265 días		lun 18/10/21	mar 08/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2229	2.5.6.1.3.	0%	Año 1	15 días	2226	lun 18/10/21	lun 08/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2230	2.5.6.1.3.	0%	Año 2	15 días	2227	mar 18/10/22	mar 08/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2231	2.6	0%	P2.6. Capacitaciones en gerencia y administración, operación y logística,	426 días		mar 19/11/19	mar 10/08/21	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00			
2232	2.6.1	0%	Fortalecimiento de capacidades gerenciales y administrativas de la	224 días		mar 19/11/19	lun 19/10/20	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
2233	2.6.1.1	0%	Proceso de Contratación	134 días		mar 19/11/19	mar 09/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2234	2.6.1.1.1	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	22 días	2822FC+132 días	mar 19/11/19	jue 19/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2235	2.6.1.1.2	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de CV	5 días	2234	jue 19/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2236	2.6.1.1.3	0%	Solicitud de No Objeción BID	1 día	2235	lun 30/12/19	jue 02/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2237	2.6.1.1.4	0%	No Objeción	10 días	2236	jue 02/01/20	jue 16/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2238	2.6.1.1.5	0%	Publicación anuncio con solicitud de EI (cuando se reciba la No Objeción	5 días	2237	jue 16/01/20	jue 23/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2239	2.6.1.1.6	0%	Recepción de CVs	33 días	2238	jue 23/01/20	mar 10/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2240	2.6.1.1.7	0%	Preparación de Informe de Hojas de Vida	15 días	2239	mar 10/03/20	mar 31/03/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2241	2.6.1.1.8	0%	Solicitud de No Objeción BID (Informe, presupuesto y borrador del	1 día	2240	mar 31/03/20	mié 01/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2242	2.6.1.1.9	0%	No Objeción	15 días	2241	mié 01/04/20	jue 30/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2243	2.6.1.1.10	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	2242	jue 30/04/20	vie 08/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2244	2.6.1.1.11	0%	Dictamen	8 días	2243	vie 08/05/20	mié 20/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2245	2.6.1.1.12	0%	Suscripción del Contrato	10 días	2244	mié 20/05/20	mié 03/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2246	2.6.1.1.13	0%	Envío del Contrato firmado al BID	2 días	2245	mié 03/06/20	vie 05/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2247	2.6.1.1.14	0%	Publicación de la adjudicación	2 días	2246	vie 05/06/20	mar 09/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2248	2.6.1.2	0%	Ejecución	84 días		mié 03/06/20	mié 30/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2249	2.6.1.2.1	0%	Plan didactico	20 días	2245	mié 03/06/20	mié 01/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2250	2.6.1.2.2	0%	Parte 1	40 días	2246	vie 05/06/20	vie 31/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2251	2.6.1.2.3	0%	Parte 2	80 días	2247	mar 09/06/20	mié 30/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2252	2.6.1.3	0%	Pagos	74 días		mié 01/07/20	lun 19/10/20	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
2253	2.6.1.3.1	0%	pago 1	10 días	2249	mié 01/07/20	mié 15/07/20	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
2254	2.6.1.3.2	0%	Pago 2	10 días	2250	vie 31/07/20	vie 14/08/20	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
2255	2.6.1.3.3	0%	Pago 3	10 días	2251	mié 30/09/20	lun 19/10/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
2256	2.6.2	0%	Fortalecimiento en gestión operativa y logística de la Empresa de	220 días		jue 19/12/19	jue 12/11/20	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
2257	2.6.2.1	0%	Proceso de Contratación	134 días		jue 19/12/19	jue 09/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2258	2.6.2.1.1	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	22 días	2234	jue 19/12/19	vie 24/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2259	2.6.2.1.2	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de CV	5 días	2258	vie 24/01/20	vie 31/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2260	2.6.2.1.3	0%	Solicitud de No Objeción BID	1 día	2259	vie 31/01/20	lun 03/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2261	2.6.2.1.4	0%	No Objeción	10 días	2260	lun 03/02/20	lun 17/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2262	2.6.2.1.5	0%	Publicación anuncio con solicitud de EI (cuando se reciba la No	5 días	2261	lun 17/02/20	lun 24/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2263	2.6.2.1.6	0%	Recepción de CVs	33 días	2262	lun 24/02/20	vie 17/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2264	2.6.2.1.7	0%	Preparación de Informe de Hojas de Vida	15 días	2263	vie 17/04/20	lun 11/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2265	2.6.2.1.8	0%	Solicitud de No Objeción BID (Informe, presupuesto y borrador del	1 día	2264	lun 11/05/20	mar 12/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2266	2.6.2.1.9	0%	No Objeción	15 días	2265	mar 12/05/20	mar 02/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2267	2.6.2.1.10	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	2266	mar 02/06/20	mar 09/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2268	2.6.2.1.11	0%	Dictamen	8 días	2267	mar 09/06/20	vie 19/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
2269	2.6.2.1.1	0%	Suscripción del Contrato	10 días	2268	vie 19/06/20	vie 03/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2270	2.6.2.1.1	0%	Envío del Contrato firmado al BID	2 días	2269	vie 03/07/20	mar 07/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2271	2.6.2.1.1	0%	Publicación de la adjudicación	2 días	2270	mar 07/07/20	jue 09/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2272	2.6.2.2	0%	Ejecución	80 días		vie 03/07/20	jue 29/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2273	2.6.2.2.1	0%	Plan didactico	20 días	2269	vie 03/07/20	vie 31/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2274	2.6.2.2.2	0%	Parte 1	40 días	2269	vie 03/07/20	vie 28/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2275	2.6.2.2.3	0%	Parte 2	80 días	2269	vie 03/07/20	jue 29/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2276	2.6.2.3	0%	Pagos	70 días		vie 31/07/20	jue 12/11/20	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00			
2277	2.6.2.3.1	0%	pago 1	10 días	2273	vie 31/07/20	vie 14/08/20	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
2278	2.6.2.3.2	0%	Pago 2	10 días	2274	vie 28/08/20	vie 11/09/20	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00			
2279	2.6.2.3.3	0%	Pago 3	10 días	2275	jue 29/10/20	jue 12/11/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
2280	2.6.3	0%	Comunicación efectiva	184 días		jue 19/12/19	vie 18/09/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
2281	2.6.3.1	0%	Proceso de Contratación	134 días		jue 19/12/19	jue 09/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2282	2.6.3.1.1	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	22 días	2234	jue 19/12/19	vie 24/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2283	2.6.3.1.2	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de CV	5 días	2282	vie 24/01/20	vie 31/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2284	2.6.3.1.3	0%	Solicitud de No Objeción BID	1 día	2283	vie 31/01/20	lun 03/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2285	2.6.3.1.4	0%	No Objeción	10 días	2284	lun 03/02/20	lun 17/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2286	2.6.3.1.5	0%	Publicación anuncio con solicitud de EI (cuando se reciba la No	5 días	2285	lun 17/02/20	lun 24/02/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2287	2.6.3.1.6	0%	Recepción de CVs	33 días	2286	lun 24/02/20	vie 17/04/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2288	2.6.3.1.7	0%	Preparación de Informe de Hojas de Vida	15 días	2287	vie 17/04/20	lun 11/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2289	2.6.3.1.8	0%	Solicitud de No Objeción BID (Informe, presupuesto y borrador del	1 día	2288	lun 11/05/20	mar 12/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2290	2.6.3.1.9	0%	No Objeción	15 días	2289	mar 12/05/20	mar 02/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2291	2.6.3.1.10	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	2290	mar 02/06/20	mar 09/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2292	2.6.3.1.11	0%	Dictamen	8 días	2291	mar 09/06/20	vie 19/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2293	2.6.3.1.12	0%	Suscripción del Contrato	10 días	2292	vie 19/06/20	vie 03/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2294	2.6.3.1.13	0%	Envío del Contrato firmado al BID	2 días	2293	vie 03/07/20	mar 07/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2295	2.6.3.1.14	0%	Publicación de la adjudicación	2 días	2294	mar 07/07/20	jue 09/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2296	2.6.3.2	0%	Ejecución	44 días		vie 03/07/20	jue 03/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2297	2.6.3.2.1	0%	Plan didactico	11 días	2293	vie 03/07/20	lun 20/07/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2298	2.6.3.2.2	0%	Parte 1	22 días	2293	vie 03/07/20	mar 04/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2299	2.6.3.2.3	0%	Parte 2	44 días	2293	vie 03/07/20	jue 03/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2300	2.6.3.3	0%	Pagos	43 días		lun 20/07/20	vie 18/09/20	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00			
2301	2.6.3.3.1	0%	pago 1	10 días	2297	lun 20/07/20	lun 03/08/20	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
2302	2.6.3.3.2	0%	Pago 2	10 días	2298	mar 04/08/20	mar 18/08/20	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00			
2303	2.6.3.3.3	0%	Pago 3	10 días	2299	jue 03/09/20	vie 18/09/20	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00			
2304	2.6.4	0%	Capacitación especializada en materia de energía, libros y material	272 días		mar 07/07/20	mar 10/08/21	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00			
2305	2.6.4.1	0%	Proceso de Contratación	134 días		mar 07/07/20	jue 21/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2306	2.6.4.1.1	0%	Elaboración de TDRs y presupuesto.	22 días	2234FC+132 días	mar 07/07/20	jue 06/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2307	2.6.4.1.2	0%	Preparación del Aviso de Solicitud de CV	5 días	2306	jue 06/08/20	jue 13/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2308	2.6.4.1.3	0%	Solicitud de No Objeción BID	1 día	2307	jue 13/08/20	vie 14/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2309	2.6.4.1.4	0%	No Objeción	10 días	2308	vie 14/08/20	vie 28/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2310	2.6.4.1.5	0%	Publicación anuncio con solicitud de EI (cuando se reciba la No	5 días	2309	vie 28/08/20	vie 04/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2311	2.6.4.1.6	0%	Recepción de CVs	33 días	2310	vie 04/09/20	mar 27/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2312	2.6.4.1.7	0%	Preparación de Informe de Hojas de Vida	15 días	2311	mar 27/10/20	mar 17/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2313	2.6.4.1.8	0%	Solicitud de No Objeción BID (Informe, presupuesto y borrador del	1 día	2312	mar 17/11/20	mié 18/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2314	2.6.4.1.9	0%	No Objeción	15 días	2313	mié 18/11/20	mié 09/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2315	2.6.4.1.10	0%	Revisión del Borrador de Contrato por parte de Asesoría Legal de la	5 días	2314	mié 09/12/20	mié 16/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2316	2.6.4.1.11	0%	Dictamen	8 días	2315	mié 16/12/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2317	2.6.4.1.12	0%	Suscripción del Contrato	10 días	2316	mié 30/12/20	vie 15/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2318	2.6.4.1.13	0%	Envío del Contrato firmado al BID	2 días	2317	vie 15/01/21	mar 19/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2319	2.6.4.1.14	0%	Publicación de la adjudicación	2 días	2318	mar 19/01/21	jue 21/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2320	2.6.4.2	0%	Ejecución	132 días		vie 15/01/21	mar 27/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2321	2.6.4.2.1	0%	Plan didactico	20 días	2317	vie 15/01/21	vie 12/02/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2322	2.6.4.2.2	0%	Parte 1	40 días	2317	vie 15/01/21	vie 12/03/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de monitoreo y seguimiento de Desastres														
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3 T2		1º semestre T1
2323	2.6.4.2.3	0%	Parte 2	132 días	2317	vie 15/01/21	mar 27/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2324	2.6.4.3	0%	Pagos	122 días		vie 12/02/21	mar 10/08/21	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00				
2325	2.6.4.3.1	0%	pago 1	10 días	2321	vie 12/02/21	vie 26/02/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00				
2326	2.6.4.3.2	0%	Pago 2	10 días	2322	vie 12/03/21	vie 02/04/21	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00				
2327	2.6.4.3.3	0%	Pago 3	10 días	2323	mar 27/07/21	mar 10/08/21	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00				
2328	2.7	0%	P2.7. Planes de monitoreo, administración de contratos y adquisiciones	1205 días		lun 30/07/18	mar 06/06/23	\$770,000.00	\$0.00	\$0.00				
2329	2.7.1	0%	Oficial Técnico en Adquisiciones	1100 días		mié 02/01/19	mar 06/06/23	\$141,120.00	\$0.00	\$0.00				
2330	2.7.1.1	0%	Proceso de contratación	107 días		mié 02/01/19	vie 07/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2331	2.7.1.1.1	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		mié 02/01/19	mié 23/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2332	2.7.1.1.2	0%	Validación de TdR	10 días	2331	jue 24/01/19	mié 06/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2333	2.7.1.1.3	0%	Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2332	jue 07/02/19	mié 13/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2334	2.7.1.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2333	jue 14/02/19	jue 14/02/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2335	2.7.1.1.5	0%	No objeción	15 días	2334	vie 15/02/19	jue 07/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2336	2.7.1.1.6	0%	Presentación de hojas de vida	22 días	2335	vie 08/03/19	lun 08/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2337	2.7.1.1.7	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2336	mar 09/04/19	lun 22/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2338	2.7.1.1.8	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2337	mar 23/04/19	mar 23/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2339	2.7.1.1.9	0%	No objeción del BID	10 días	2338	mié 24/04/19	mié 08/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2340	2.7.1.1.10	0%	Negociación del contrato	5 días	2339	jue 09/05/19	mié 15/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2341	2.7.1.1.11	0%	Dictamen de asesoría legal	5 días	2340	jue 16/05/19	mié 22/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2342	2.7.1.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	2341	jue 23/05/19	mié 05/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2343	2.7.1.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2342	jue 06/06/19	vie 07/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2344	2.7.1.2	0%	Ejecución del contrato	995 días		jue 06/06/19	mar 06/06/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2345	2.7.1.2.1	0%	Año 2019	248 días	2342	jue 06/06/19	vie 05/06/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2346	2.7.1.2.2	0%	Año 2020	247 días	2345	lun 08/06/20	vie 04/06/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2347	2.7.1.2.3	0%	Año 2021	249 días	2346	lun 07/06/21	vie 03/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2348	2.7.1.2.4	0%	Año 2022	251 días	2347	lun 06/06/22	mar 06/06/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2349	2.7.1.3	0%	Pago	995 días		jue 06/06/19	mar 06/06/23	\$141,120.00	\$0.00	\$0.00				
2350	2.7.1.3.1	0%	Año 2019	248 días	2345CC	jue 06/06/19	vie 05/06/20	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00				
2351	2.7.1.3.2	0%	Año 2020	247 días	2346CC	lun 08/06/20	vie 04/06/21	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00				
2352	2.7.1.3.3	0%	Año 2021	249 días	2347CC	lun 07/06/21	vie 03/06/22	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00				
2353	2.7.1.3.4	0%	Año 2022	251 días	2348CC	lun 06/06/22	mar 06/06/23	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00				
2354	2.7.2	0%	Oficial Técnico de Monitoreo y Seguimiento	850 días		mar 30/07/19	mié 28/12/22	\$87,120.00	\$0.00	\$0.00				
2355	2.7.2.1	0%	Proceso de contratación	107 días		mar 30/07/19	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2356	2.7.2.1.1	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		mar 30/07/19	mar 20/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2357	2.7.2.1.2	0%	Validación de TdR	10 días	2356	mié 21/08/19	mar 03/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2358	2.7.2.1.3	0%	Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2357	mié 04/09/19	mar 10/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2359	2.7.2.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2358	mié 11/09/19	mié 11/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2360	2.7.2.1.5	0%	No objeción	15 días	2359	jue 12/09/19	lun 07/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2361	2.7.2.1.6	0%	Presentación de hojas de vida	22 días	2360	mar 08/10/19	mié 06/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2362	2.7.2.1.7	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2361	jue 07/11/19	mié 13/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2363	2.7.2.1.8	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2362	jue 14/11/19	jue 14/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2364	2.7.2.1.9	0%	No objeción del BID	10 días	2363	vie 15/11/19	jue 28/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2365	2.7.2.1.10	0%	Negociación del contrato	5 días	2364	vie 29/11/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2366	2.7.2.1.11	0%	Dictamen de asesoría legal	5 días	2365	vie 06/12/19	jue 12/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2367	2.7.2.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	2366	vie 13/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2368	2.7.2.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2367	jue 02/01/20	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2369	2.7.2.2	0%	Ejecución del contrato	745 días		jue 02/01/20	mié 28/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2370	2.7.2.2.1	0%	Año 2020	247 días	2367	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2371	2.7.2.2.2	0%	Año 2021	249 días	2370	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2372	2.7.2.2.3	0%	Año 2022	249 días	2371	lun 03/01/22	mié 28/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2373	2.7.2.3	0%	Pago	745 días		jue 02/01/20	mié 28/12/22	\$87,120.00	\$0.00	\$0.00				
2374	2.7.2.3.1	0%	Año 2020	247 días	2370CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$29,040.00	\$0.00	\$0.00				
2375	2.7.2.3.2	0%	Año 2021	249 días	2371CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$29,040.00	\$0.00	\$0.00				
2376	2.7.2.3.3	0%	Año 2022	249 días	2372CC	lun 03/01/22	mié 28/12/22	\$29,040.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
2377	2.7.3	0%	Técnico en Adquisiciones	850 días		mar 30/07/19	mié 28/12/22	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00			
2378	2.7.3.1	0%	Proceso de contratación	107 días		mar 30/07/19	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2379	2.7.3.1.1	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		mar 30/07/19	mar 20/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2380	2.7.3.1.2	0%	Validación de TdR	10 días	2379	mié 21/08/19	mar 03/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2381	2.7.3.1.3	0%	Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2380	mié 04/09/19	mar 10/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2382	2.7.3.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2381	mié 11/09/19	mié 11/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2383	2.7.3.1.5	0%	No objeción	15 días	2382	jue 12/09/19	lun 07/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2384	2.7.3.1.6	0%	Presentación de hojas de vida	22 días	2383	mar 08/10/19	mié 06/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2385	2.7.3.1.7	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2384	jue 07/11/19	mié 13/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2386	2.7.3.1.8	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2385	jue 14/11/19	jue 14/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2387	2.7.3.1.9	0%	No objeción del BID	10 días	2386	vie 15/11/19	jue 28/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2388	2.7.3.1.10	0%	Negociación del contrato	5 días	2387	vie 29/11/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2389	2.7.3.1.11	0%	Dictamen de asesoría legal	5 días	2388	vie 06/12/19	jue 12/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2390	2.7.3.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	2389	vie 13/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2391	2.7.3.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2390	jue 02/01/20	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2392	2.7.3.2	0%	Ejecución del contrato	745 días		jue 02/01/20	mié 28/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2393	2.7.3.2.1	0%	Año 2020	247 días	2390	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2394	2.7.3.2.2	0%	Año 2021	249 días	2393	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2395	2.7.3.2.3	0%	Año 2022	249 días	2394	lun 03/01/22	mié 28/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2396	2.7.3.3	0%	Pago	745 días		jue 02/01/20	mié 28/12/22	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00			
2397	2.7.3.3.1	0%	Año 2020	247 días	2393CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00			
2398	2.7.3.3.2	0%	Año 2021	249 días	2394CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00			
2399	2.7.3.3.3	0%	Año 2022	249 días	2395CC	lun 03/01/22	mié 28/12/22	\$26,400.00	\$0.00	\$0.00			
2400	2.7.4	0%	Técnico en Administración de Contratos	850 días		mar 30/07/19	mié 28/12/22	\$89,733.60	\$0.00	\$0.00			
2401	2.7.4.1	0%	Proceso de contratación	107 días		mar 30/07/19	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2402	2.7.4.1.1	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		mar 30/07/19	mar 20/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2403	2.7.4.1.2	0%	Validación de TdR	10 días	2402	mié 21/08/19	mar 03/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2404	2.7.4.1.3	0%	Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2403	mié 04/09/19	mar 10/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2405	2.7.4.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2404	mié 11/09/19	mié 11/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2406	2.7.4.1.5	0%	No objeción	15 días	2405	jue 12/09/19	lun 07/10/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2407	2.7.4.1.6	0%	Presentación de hojas de vida	22 días	2406	mar 08/10/19	mié 06/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2408	2.7.4.1.7	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2407	jue 07/11/19	mié 13/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2409	2.7.4.1.8	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2408	jue 14/11/19	jue 14/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2410	2.7.4.1.9	0%	No objeción del BID	10 días	2409	vie 15/11/19	jue 28/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2411	2.7.4.1.10	0%	Negociación del contrato	5 días	2410	vie 29/11/19	jue 05/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2412	2.7.4.1.11	0%	Dictamen de asesoría legal	5 días	2411	vie 06/12/19	jue 12/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2413	2.7.4.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	2412	vie 13/12/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2414	2.7.4.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2413	jue 02/01/20	vie 03/01/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2415	2.7.4.2	0%	Ejecución del contrato	745 días		jue 02/01/20	mié 28/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2416	2.7.4.2.1	0%	Año 2020	247 días	2413	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2417	2.7.4.2.2	0%	Año 2021	249 días	2416	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2418	2.7.4.2.3	0%	Año 2022	249 días	2417	lun 03/01/22	mié 28/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2419	2.7.4.3	0%	Pago	745 días		jue 02/01/20	mié 28/12/22	\$89,733.60	\$0.00	\$0.00			
2420	2.7.4.3.1	0%	Año 2020	247 días	2416CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$29,911.20	\$0.00	\$0.00			
2421	2.7.4.3.2	0%	Año 2021	249 días	2417CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$29,911.20	\$0.00	\$0.00			
2422	2.7.4.3.3	0%	Año 2022	249 días	2418CC	lun 03/01/22	mié 28/12/22	\$29,911.20	\$0.00	\$0.00			
2423	2.7.5	0%	Oficial de Adquisiciones	1100 días		lun 30/07/18	vie 30/12/22	\$141,120.00	\$0.00	\$0.00			
2424	2.7.5.1	0%	Proceso de contratación	107 días		lun 30/07/18	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2425	2.7.5.1.1	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		lun 30/07/18	lun 20/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2426	2.7.5.1.2	0%	Validación de TdR	10 días	2425	mar 21/08/18	lun 03/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2427	2.7.5.1.3	0%	Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2426	mar 04/09/18	lun 10/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2428	2.7.5.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2427	mar 11/09/18	mar 11/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2429	2.7.5.1.5	0%	No objeción	15 días	2428	mié 12/09/18	mar 02/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2430	2.7.5.1.6	0%	Presentación de hojas de vida	22 días	2429	lun 08/10/18	mar 06/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2° semestre		1° semestre T1
												T3	T2	
2431	2.7.5.1.7	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2430	mié 07/11/18	mar 13/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2432	2.7.5.1.8	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2431	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2433	2.7.5.1.9	0%	No objeción del BID	10 días	2432	jue 15/11/18	mié 28/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2434	2.7.5.1.10	0%	Negociación del contrato	5 días	2433	jue 29/11/18	mié 05/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2435	2.7.5.1.11	0%	Dictamen de asesoría legal	5 días	2434	jue 06/12/18	mié 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2436	2.7.5.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	2435	jue 13/12/18	vie 28/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2437	2.7.5.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2436	mié 02/01/19	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2438	2.7.5.2	0%	Ejecución del contrato	995 días		mié 02/01/19	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2439	2.7.5.2.1	0%	Año 2019	248 días	2436	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2440	2.7.5.2.2	0%	Año 2020	247 días	2439	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2441	2.7.5.2.3	0%	Año 2021	249 días	2440	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2442	2.7.5.2.4	0%	Año 2022	251 días	2441	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2443	2.7.5.3	0%	Pago	995 días		mié 02/01/19	vie 30/12/22	\$141,120.00	\$0.00	\$0.00				
2444	2.7.5.3.1	0%	Año 2019	248 días	2439CC	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00				
2445	2.7.5.3.2	0%	Año 2020	247 días	2440CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00				
2446	2.7.5.3.3	0%	Año 2021	249 días	2441CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00				
2447	2.7.5.3.4	0%	Año 2022	251 días	2442CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00				
2448	2.7.6	0%	Experto Legal en exoneraciones	1100 días		lun 30/07/18	vie 30/12/22	\$139,920.00	\$0.00	\$0.00				
2449	2.7.6.1	0%	Proceso de contratación	107 días		lun 30/07/18	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2450	2.7.6.1.1	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		lun 30/07/18	lun 20/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2451	2.7.6.1.2	0%	Validación de TdR	10 días	2450	mar 21/08/18	lun 03/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2452	2.7.6.1.3	0%	Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2451	mar 04/09/18	lun 10/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2453	2.7.6.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2452	mar 11/09/18	mar 11/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2454	2.7.6.1.5	0%	No objeción	15 días	2453	mié 12/09/18	mar 02/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2455	2.7.6.1.6	0%	Presentación de hojas de vida	22 días	2454	lun 08/10/18	mar 06/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2456	2.7.6.1.7	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2455	mié 07/11/18	mar 13/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2457	2.7.6.1.8	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2456	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2458	2.7.6.1.9	0%	No objeción del BID	10 días	2457	jue 15/11/18	mié 28/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2459	2.7.6.1.10	0%	Negociación del contrato	5 días	2458	jue 29/11/18	mié 05/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2460	2.7.6.1.11	0%	Dictamen de asesoría legal	5 días	2459	jue 06/12/18	mié 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2461	2.7.6.1.12	0%	Suscripción del contrato	10 días	2460	jue 13/12/18	vie 28/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2462	2.7.6.1.13	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2461	mié 02/01/19	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2463	2.7.6.2	0%	Ejecución del contrato	995 días		mié 02/01/19	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2464	2.7.6.2.1	0%	Año 2019	248 días	2461	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2465	2.7.6.2.2	0%	Año 2020	247 días	2464	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2466	2.7.6.2.3	0%	Año 2021	249 días	2465	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2467	2.7.6.2.4	0%	Año 2022	251 días	2466	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2468	2.7.6.3	0%	Pago	995 días		mié 02/01/19	vie 30/12/22	\$139,920.00	\$0.00	\$0.00				
2469	2.7.6.3.1	0%	Año 2019	248 días	2464CC	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$34,980.00	\$0.00	\$0.00				
2470	2.7.6.3.2	0%	Año 2020	247 días	2465CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$34,980.00	\$0.00	\$0.00				
2471	2.7.6.3.3	0%	Año 2021	249 días	2466CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$34,980.00	\$0.00	\$0.00				
2472	2.7.6.3.4	0%	Año 2022	251 días	2467CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$34,980.00	\$0.00	\$0.00				
2473	2.7.7	0%	Técnico Financiero	1101 días		lun 30/07/18	lun 02/01/23	\$91,786.40	\$0.00	\$0.00				
2474	2.7.7.1	0%	Proceso de contratación	107 días		lun 30/07/18	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2475	2.7.7.1.1	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		lun 30/07/18	lun 20/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2476	2.7.7.1.2	0%	Validación de TdR	10 días	2475	mar 21/08/18	lun 03/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2477	2.7.7.1.3	0%	Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2476	mar 04/09/18	lun 10/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2478	2.7.7.1.4	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2477	mar 11/09/18	mar 11/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2479	2.7.7.1.5	0%	No objeción	15 días	2478	mié 12/09/18	mar 02/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2480	2.7.7.1.6	0%	Presentación de hojas de vida	22 días	2479	lun 08/10/18	mar 06/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2481	2.7.7.1.7	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2480	mié 07/11/18	mar 13/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2482	2.7.7.1.8	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2481	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2483	2.7.7.1.9	0%	No objeción del BID	10 días	2482	jue 15/11/18	mié 28/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2484	2.7.7.1.10	0%	Negociación del contrato	5 días	2483	jue 29/11/18	mié 05/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	Semestre		1º semestre T1
											mestre T4	2º semestre T3 T2	
2485	2.7.7.1.1	0%	Dictamen de asesoría legal	5 días	2484	jue 06/12/18	mié 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2486	2.7.7.1.1	0%	Suscripción del contrato	10 días	2485	jue 13/12/18	vie 28/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2487	2.7.7.1.1	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2486	mié 02/01/19	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2488	2.7.7.2	0%	Ejecución del contrato	995 días		mié 02/01/19	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2489	2.7.7.2.1	0%	Año 2019	248 días	2486	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2490	2.7.7.2.2	0%	Año 2020	247 días	2489	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2491	2.7.7.2.3	0%	Año 2021	249 días	2490	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2492	2.7.7.2.4	0%	Año 2022	251 días	2491	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2493	2.7.7.3	0%	Pago	995 días		mié 02/01/19	vie 30/12/22	\$90,720.00	\$0.00	\$0.00			
2494	2.7.7.3.1	0%	Año 2019	248 días	2489CC	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00			
2495	2.7.7.3.2	0%	Año 2020	247 días	2490CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$21,600.00	\$0.00	\$0.00			
2496	2.7.7.3.3	0%	Año 2021	249 días	2491CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$23,760.00	\$0.00	\$0.00			
2497	2.7.7.3.4	0%	Año 2022	251 días	2492CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$23,760.00	\$0.00	\$0.00			
2498	2.17	0%	Remanente	1 día	2492	lun 02/01/23	lun 02/01/23	\$1,066.40	\$0.00	\$0.00			
2499	3	0%	IMPREVISTOS	272 días		mié 19/10/22	vie 17/11/23	\$7,991,457.00	\$0.00	\$0.00			
2500	3.1	0%	IMPREVISTOS BID	150 días	1	lun 17/04/23	vie 17/11/23	\$7,991,457.00	\$0.00	\$0.00			
2501	3.2	0%	IMPREVISTO SREP	250 días	1077	mié 19/10/22	mié 18/10/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2502	4	0%	COMPRA TERRENOS, GESTIÓN SERVIDUMBRES Y SUPERVISIÓN TÉCNICA Y	1221 días		vie 01/02/19	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$9,148,474.00			
2503	4.1	0%	Año 1	226 días	2853	vie 01/02/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$3,129,059.86			
2504	4.2	0%	Año 2	247 días	2503	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$3,653,729.02			
2505	4.3	0%	Año 3	249 días	2504	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$980,071.00			
2506	4.4	0%	Año 4	251 días	2505	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$737,390.23			
2507	4.5	0%	Año 5	248 días	2506	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$648,223.89			
2508	5	0%	OTROS COSTOS	1493 días		lun 30/07/18	lun 22/07/24	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00			
2509	5.1	0%	Administración y evaluación	1493 días		lun 30/07/18	lun 22/07/24	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00			
2510	5.1.1	0%	Unidad Ejecutora Fortalecida	1348 días		lun 30/07/18	vie 29/12/23	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00			
2511	5.1.1.1	0%	Coordinadora General	852 días		jue 30/07/20	vie 29/12/23	\$204,664.68	\$0.00	\$0.00			
2512	5.1.1.1.1	0%	Proceso de contratación	107 días		jue 30/07/20	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2513	5.1.1.1.1.0		Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		jue 30/07/20	jue 20/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2514	5.1.1.1.1.0		Validación de TdR	10 días	2513	vie 21/08/20	jue 03/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2515	5.1.1.1.1.0		Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2514	vie 04/09/20	jue 10/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2516	5.1.1.1.1.0		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2515	vie 11/09/20	vie 11/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2517	5.1.1.1.1.0		No objeción	15 días	2516	lun 14/09/20	lun 05/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2518	5.1.1.1.1.0		Presentación de hojas de vida	22 días	2517	mar 06/10/20	lun 09/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2519	5.1.1.1.1.0		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2518	mar 10/11/20	lun 16/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2520	5.1.1.1.1.0		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2519	mar 17/11/20	mar 17/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2521	5.1.1.1.1.0		No objeción del BID	10 días	2520	mié 18/11/20	mar 01/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2522	5.1.1.1.1.0		Negociación del contrato	5 días	2521	mié 02/12/20	mar 08/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2523	5.1.1.1.1.0		Dictamen de asesoría legal	5 días	2522	mié 09/12/20	mar 15/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2524	5.1.1.1.1.0		Suscripción del contrato	10 días	2523	mié 16/12/20	lun 04/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2525	5.1.1.1.1.0		Envío de contrato firmado al BID	2 días	2524	mar 05/01/21	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2526	5.1.1.1.2	0%	Ejecución del contrato	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2527	5.1.1.1.2.0		Año 2021	248 días	2524	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2528	5.1.1.1.2.0		Año 2022	251 días	2527	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2529	5.1.1.1.2.0		Año 2023	248 días	2528	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2530	5.1.1.1.2.0		Año 2024	248 días	2528	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2531	5.1.1.1.3	0%	Pago	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$204,664.68	\$0.00	\$0.00			
2532	5.1.1.1.3.0		Año 2021	248 días	2527CC	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$34,110.78	\$0.00	\$0.00			
2533	5.1.1.1.3.0		Año 2022	251 días	2528CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$68,221.56	\$0.00	\$0.00			
2534	5.1.1.1.3.0		Año 2023	248 días	2529CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$68,221.56	\$0.00	\$0.00			
2535	5.1.1.1.3.0		Año 2024	248 días	2529CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$34,110.78	\$0.00	\$0.00			
2536	5.1.1.2	0%	Especialista en Adquisiciones	1348 días		lun 30/07/18	vie 29/12/23	\$270,270.00	\$0.00	\$0.00			
2537	5.1.1.2.1	0%	Proceso de contratación	107 días		lun 30/07/18	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2538	5.1.1.2.1.0		Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		lun 30/07/18	lun 20/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Cronograma de Ejecución										Semestre		2º semestre		1º semestre	
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	T3	T2	T1	T0
2539	5.1.1.2.1.0%		Validación de TdR	10 días	2538	mar 21/08/18	lun 03/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2540	5.1.1.2.1.0%		Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2539	mar 04/09/18	lun 10/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2541	5.1.1.2.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2540	mar 11/09/18	mar 11/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2542	5.1.1.2.1.0%		No objeción	15 días	2541	mié 12/09/18	mar 02/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2543	5.1.1.2.1.0%		Presentación de hojas de vida	22 días	2542	lun 08/10/18	mar 06/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2544	5.1.1.2.1.0%		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2543	mié 07/11/18	mar 13/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2545	5.1.1.2.1.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2544	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2546	5.1.1.2.1.0%		No objeción del BID	10 días	2545	jue 15/11/18	mié 28/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2547	5.1.1.2.1.0%		Negociación del contrato	5 días	2546	jue 29/11/18	mié 05/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2548	5.1.1.2.1.0%		Dictamen de asesoría legal	5 días	2547	jue 06/12/18	mié 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2549	5.1.1.2.1.0%		Suscripción del contrato	10 días	2548	jue 13/12/18	vie 28/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2550	5.1.1.2.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	2549	mié 02/01/19	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2551	5.1.1.2.2.0%		Ejecución del contrato	1243 días		mié 02/01/19	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2552	5.1.1.2.2.0%		Año 2019	248 días	2549	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2553	5.1.1.2.2.0%		Año 2020	247 días	2552	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2554	5.1.1.2.2.0%		Año 2021	249 días	2553	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2555	5.1.1.2.2.0%		Año 2022	251 días	2554	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2556	5.1.1.2.2.0%		Año 2023	248 días	2555	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2557	5.1.1.2.2.0%		Año 2024	248 días	2555	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2558	5.1.1.2.3.0%		Pago	1243 días		mié 02/01/19	vie 29/12/23	\$270,270.00	\$0.00	\$0.00					
2559	5.1.1.2.3.0%		Año 2019	248 días	2552CC	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00					
2560	5.1.1.2.3.0%		Año 2020	247 días	2553CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00					
2561	5.1.1.2.3.0%		Año 2021	249 días	2554CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$50,820.00	\$0.00	\$0.00					
2562	5.1.1.2.3.0%		Año 2022	251 días	2555CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$50,820.00	\$0.00	\$0.00					
2563	5.1.1.2.3.0%		Año 2023	248 días	2556CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$50,820.00	\$0.00	\$0.00					
2564	5.1.1.2.3.0%		Año 2024	248 días	2556CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$25,410.00	\$0.00	\$0.00					
2565	5.1.1.3.0%		Especialista en Monitoreo	852 días		jue 30/07/20	vie 29/12/23	\$137,214.00	\$0.00	\$0.00					
2566	5.1.1.3.1.0%		Proceso de contratación	107 días		jue 30/07/20	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2567	5.1.1.3.1.0%		Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		jue 30/07/20	jue 20/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2568	5.1.1.3.1.0%		Validación de TdR	10 días	2567	vie 21/08/20	jue 03/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2569	5.1.1.3.1.0%		Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2568	vie 04/09/20	jue 10/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2570	5.1.1.3.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2569	vie 11/09/20	vie 11/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2571	5.1.1.3.1.0%		No objeción	15 días	2570	lun 14/09/20	lun 05/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2572	5.1.1.3.1.0%		Presentación de hojas de vida	22 días	2571	mar 06/10/20	lun 09/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2573	5.1.1.3.1.0%		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2572	mar 10/11/20	lun 16/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2574	5.1.1.3.1.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2573	mar 17/11/20	mar 17/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2575	5.1.1.3.1.0%		No objeción del BID	10 días	2574	mié 18/11/20	mar 01/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2576	5.1.1.3.1.0%		Negociación del contrato	5 días	2575	mié 02/12/20	mar 08/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2577	5.1.1.3.1.0%		Dictamen de asesoría legal	5 días	2576	mié 09/12/20	mar 15/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2578	5.1.1.3.1.0%		Suscripción del contrato	10 días	2577	mié 16/12/20	lun 04/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2579	5.1.1.3.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	2578	mar 05/01/21	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2580	5.1.1.3.2.0%		Ejecución del contrato	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2581	5.1.1.3.2.0%		Año 2021	248 días	2578	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2582	5.1.1.3.2.0%		Año 2022	251 días	2581	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2583	5.1.1.3.2.0%		Año 2023	248 días	2582	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2584	5.1.1.3.2.0%		Año 2024	248 días	2582	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2585	5.1.1.3.3.0%		Pago	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$137,214.00	\$0.00	\$0.00					
2586	5.1.1.3.3.0%		Año 2021	248 días	2581CC	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$22,869.00	\$0.00	\$0.00					
2587	5.1.1.3.3.0%		Año 2022	251 días	2582CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$45,738.00	\$0.00	\$0.00					
2588	5.1.1.3.3.0%		Año 2023	248 días	2583CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$45,738.00	\$0.00	\$0.00					
2589	5.1.1.3.3.0%		Año 2024	248 días	2583CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$22,869.00	\$0.00	\$0.00					
2590	5.1.1.4.0%		Especialista Administrativa Financiera	852 días		jue 30/07/20	vie 29/12/23	\$184,476.60	\$0.00	\$0.00					
2591	5.1.1.4.1.0%		Proceso de contratación	107 días		jue 30/07/20	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2592	5.1.1.4.1.0%		Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		jue 30/07/20	jue 20/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2° semestre		1° semestre T1	
												T3	T2		
2593	5.1.1.4.1.0%		Validación de TdR	10 días	2592	vie 21/08/20	jue 03/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2594	5.1.1.4.1.0%		Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2593	vie 04/09/20	jue 10/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2595	5.1.1.4.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2594	vie 11/09/20	vie 11/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2596	5.1.1.4.1.0%		No objeción	15 días	2595	lun 14/09/20	lun 05/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2597	5.1.1.4.1.0%		Presentación de hojas de vida	22 días	2596	mar 06/10/20	lun 09/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2598	5.1.1.4.1.0%		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2597	mar 10/11/20	lun 16/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2599	5.1.1.4.1.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2598	mar 17/11/20	mar 17/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2600	5.1.1.4.1.0%		No objeción del BID	10 días	2599	mié 18/11/20	mar 01/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2601	5.1.1.4.1.0%		Negociación del contrato	5 días	2600	mié 02/12/20	mar 08/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2602	5.1.1.4.1.0%		Dictamen de asesoría legal	5 días	2601	mié 09/12/20	mar 15/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2603	5.1.1.4.1.0%		Suscripción del contrato	10 días	2602	mié 16/12/20	lun 04/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2604	5.1.1.4.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	2603	mar 05/01/21	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2605	5.1.1.4.2.0%		Ejecución del contrato	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2606	5.1.1.4.2.0%		Año 2021	248 días	2603	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2607	5.1.1.4.2.0%		Año 2022	251 días	2606	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2608	5.1.1.4.2.0%		Año 2023	248 días	2607	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2609	5.1.1.4.2.0%		Año 2024	248 días	2607	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2610	5.1.1.4.3.0%		Pago	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$184,476.60	\$0.00	\$0.00					
2611	5.1.1.4.3.0%		Año 2021	248 días	2606CC	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$30,746.10	\$0.00	\$0.00					
2612	5.1.1.4.3.0%		Año 2022	251 días	2607CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$61,492.20	\$0.00	\$0.00					
2613	5.1.1.4.3.0%		Año 2023	248 días	2608CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$61,492.20	\$0.00	\$0.00					
2614	5.1.1.4.3.0%		Año 2024	248 días	2608CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$30,746.10	\$0.00	\$0.00					
2615	5.1.1.5.0%		Oficial Administrativo Financiero	852 días		jue 30/07/20	vie 29/12/23	\$117,612.00	\$0.00	\$0.00					
2616	5.1.1.5.1.0%		Proceso de contratación	107 días		jue 30/07/20	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2617	5.1.1.5.1.0%		Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		jue 30/07/20	jue 20/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2618	5.1.1.5.1.0%		Validación de TdR	10 días	2617	vie 21/08/20	jue 03/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2619	5.1.1.5.1.0%		Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2618	vie 04/09/20	jue 10/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2620	5.1.1.5.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2619	vie 11/09/20	vie 11/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2621	5.1.1.5.1.0%		No objeción	15 días	2620	lun 14/09/20	lun 05/10/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2622	5.1.1.5.1.0%		Presentación de hojas de vida	22 días	2621	mar 06/10/20	lun 09/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2623	5.1.1.5.1.0%		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2622	mar 10/11/20	lun 16/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2624	5.1.1.5.1.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2623	mar 17/11/20	mar 17/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2625	5.1.1.5.1.0%		No objeción del BID	10 días	2624	mié 18/11/20	mar 01/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2626	5.1.1.5.1.0%		Negociación del contrato	5 días	2625	mié 02/12/20	mar 08/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2627	5.1.1.5.1.0%		Dictamen de asesoría legal	5 días	2626	mié 09/12/20	mar 15/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2628	5.1.1.5.1.0%		Suscripción del contrato	10 días	2627	mié 16/12/20	lun 04/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2629	5.1.1.5.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	2628	mar 05/01/21	mié 06/01/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2630	5.1.1.5.2.0%		Ejecución del contrato	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2631	5.1.1.5.2.0%		Año 2021	248 días	2628	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2632	5.1.1.5.2.0%		Año 2022	251 días	2631	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2633	5.1.1.5.2.0%		Año 2023	248 días	2632	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2634	5.1.1.5.2.0%		Año 2024	248 días	2632	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2635	5.1.1.5.3.0%		Pago	747 días		mar 05/01/21	vie 29/12/23	\$117,612.00	\$0.00	\$0.00					
2636	5.1.1.5.3.0%		Año 2021	248 días	2631CC	mar 05/01/21	jue 30/12/21	\$19,602.00	\$0.00	\$0.00					
2637	5.1.1.5.3.0%		Año 2022	251 días	2632CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$39,204.00	\$0.00	\$0.00					
2638	5.1.1.5.3.0%		Año 2023	248 días	2633CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$39,204.00	\$0.00	\$0.00					
2639	5.1.1.5.3.0%		Año 2024	248 días	2633CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$19,602.00	\$0.00	\$0.00					
2640	5.1.1.6.0%		Oficial de adquisiciones	1348 días		lun 30/07/18	vie 29/12/23	\$178,080.00	\$0.00	\$0.00					
2641	5.1.1.6.1.0%		Proceso de contratación	107 días		lun 30/07/18	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2642	5.1.1.6.1.0%		Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días		lun 30/07/18	lun 20/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2643	5.1.1.6.1.0%		Validación de TdR	10 días	2642	mar 21/08/18	lun 03/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2644	5.1.1.6.1.0%		Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2643	mar 04/09/18	lun 10/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2645	5.1.1.6.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2644	mar 11/09/18	mar 11/09/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
2646	5.1.1.6.1.0%		No objeción	15 días	2645	mié 12/09/18	mar 02/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00					

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
2647	5.1.1.6.1.0%		Presentación de hojas de vida	22 días	2646	lun 08/10/18	mar 06/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2648	5.1.1.6.1.0%		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2647	mié 07/11/18	mar 13/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2649	5.1.1.6.1.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2648	mié 14/11/18	mié 14/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2650	5.1.1.6.1.0%		No objeción del BID	10 días	2649	jue 15/11/18	mié 28/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2651	5.1.1.6.1.0%		Negociación del contrato	5 días	2650	jue 29/11/18	mié 05/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2652	5.1.1.6.1.0%		Dictamen de asesoría legal	5 días	2651	jue 06/12/18	mié 12/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2653	5.1.1.6.1.0%		Suscripción del contrato	10 días	2652	jue 13/12/18	vie 28/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2654	5.1.1.6.1.0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	2653	mié 02/01/19	jue 03/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2655	5.1.1.6.2 0%		Ejecución del contrato	1243 días		mié 02/01/19	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2656	5.1.1.6.2.0%		Año 2019	248 días	2653	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2657	5.1.1.6.2.0%		Año 2020	247 días	2656	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2658	5.1.1.6.2.0%		Año 2021	249 días	2657	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2659	5.1.1.6.2.0%		Año 2022	251 días	2658	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2660	5.1.1.6.2.0%		Año 2023	248 días	2659	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2661	5.1.1.6.2.0%		Año 2024	248 días	2659	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2662	5.1.1.6.3 0%		Pago	1243 días		mié 02/01/19	vie 29/12/23	\$178,080.00	\$0.00	\$0.00			
2663	5.1.1.6.3.0%		Año 2019	248 días	2656CC	mié 02/01/19	lun 30/12/19	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00			
2664	5.1.1.6.3.0%		Año 2020	247 días	2657CC	jue 02/01/20	mié 30/12/20	\$33,600.00	\$0.00	\$0.00			
2665	5.1.1.6.3.0%		Año 2021	249 días	2658CC	lun 04/01/21	jue 30/12/21	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00			
2666	5.1.1.6.3.0%		Año 2022	251 días	2659CC	lun 03/01/22	vie 30/12/22	\$36,960.00	\$0.00	\$0.00			
2667	5.1.1.6.3.0%		Año 2023	248 días	2660CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00			
2668	5.1.1.6.3.0%		Año 2024	248 días	2660CC	lun 02/01/23	vie 29/12/23	\$18,480.00	\$0.00	\$0.00			
2669	5.1.1.7 0%		Remanente	254 días		jue 18/03/21	mié 23/03/22	\$7,682.72	\$0.00	\$0.00			
2670	5.1.2 0%		Auditoría Ambiental	420 días		lun 18/04/22	vie 15/12/23	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00			
2671	5.1.2.1 0%		Proceso de contratación (SCI)	100 días		lun 18/04/22	vie 02/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2672	5.1.2.1.1 0%		Elaboración de TDRs y de presupuesto	16 días	1FC-250 días	lun 18/04/22	lun 09/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2673	5.1.2.1.2 0%		Validación de TdR	10 días	2672	mar 10/05/22	lun 23/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2674	5.1.2.1.3 0%		Revisión de Criterios de Evaluación	5 días	2673	mar 24/05/22	lun 30/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2675	5.1.2.1.4 0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2674	mar 31/05/22	mar 31/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2676	5.1.2.1.5 0%		No objeción	15 días	2675	mié 01/06/22	mar 21/06/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2677	5.1.2.1.6 0%		Presentación de hojas de vida	15 días	2676	mié 22/06/22	mar 12/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2678	5.1.2.1.7 0%		Evaluación y calificación de hojas de vida	5 días	2677	mié 13/07/22	mar 19/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2679	5.1.2.1.8 0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2678	mié 20/07/22	mié 20/07/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2680	5.1.2.1.9 0%		No objeción del BID	10 días	2679	jue 21/07/22	mié 03/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2681	5.1.2.1.10 0%		Negociación del contrato	5 días	2680	jue 04/08/22	mié 10/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2682	5.1.2.1.11 0%		Dictamen de asesoría legal	5 días	2681	jue 11/08/22	mié 17/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2683	5.1.2.1.12 0%		Suscripción del contrato	10 días	2682	jue 18/08/22	mié 31/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2684	5.1.2.1.13 0%		Envío de contrato firmado al BID	2 días	2683	jue 01/09/22	vie 02/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2685	5.1.2.2 0%		Ejecución del contrato	322 días		jue 01/09/22	vie 15/12/23	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00			
2686	5.1.2.2.1 0%		Informe inicial SE	66 días	2683	jue 01/09/22	mié 07/12/22	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00			
2687	5.1.2.2.2 0%		Informe intermedio PA	66 días	2686	jue 08/12/22	jue 09/03/23	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00			
2688	5.1.2.2.3 0%		Informe Final	102 días	2687FC+88 días	vie 21/07/23	vie 15/12/23	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00			
2689	5.1.3 0%		Evaluación de Medio Término y Final	555 días		vie 25/06/21	lun 11/09/23	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00			
2690	5.1.3.1 0%		EVALUACIÓN MEDIO TERMINO	186 días		vie 25/06/21	lun 21/03/22	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00			
2691	5.1.3.1.1 0%		Proceso de contratación para la evaluación Medio Termino (SCI)	56 días		vie 25/06/21	vie 10/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2692	5.1.3.1.1.0%		Elaboración de TDRs y de presupuesto	7 días	1FC-450 días	vie 25/06/21	lun 05/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2693	5.1.3.1.1.0%		Elaboración de lista corta	3 días	2692	mar 06/07/21	jue 08/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2694	5.1.3.1.1.0%		Solicitud de no objeción al BID	1 día	2693	vie 09/07/21	vie 09/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2695	5.1.3.1.1.0%		No objeción	7 días	2694	lun 12/07/21	mar 20/07/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2696	5.1.3.1.1.0%		Presentación de hojas de vida	10 días	2695	mié 21/07/21	mar 03/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2697	5.1.3.1.1.0%		Evaluación y calificación de hojas de vida	3 días	2696	mié 04/08/21	vie 06/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2698	5.1.3.1.1.0%		Solicitud de no objeción del BID	1 día	2697	lun 09/08/21	lun 09/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2699	5.1.3.1.1.0%		No objeción del BID	7 días	2698	mar 10/08/21	mié 18/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2700	5.1.3.1.1.0%		Negociación del contrato	5 días	2699	jue 19/08/21	mié 25/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Mejoramiento de Desempeño														
ID	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	mestre T4	2º semestre T3 T2		1º semestre T1
2701	5.1.3.1.1.	0%	Suscripción del contrato	10 días	2700	jue 26/08/21	mié 08/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2702	5.1.3.1.1.	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2701	jue 09/09/21	vie 10/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2703	5.1.3.1.2	0%	Ejecución del contrato	132 días		jue 09/09/21	lun 21/03/22	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00				
2704	5.1.3.1.2.	0%	Informe inicial	44 días	2701	jue 09/09/21	lun 15/11/21	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00				
2705	5.1.3.1.2.	0%	Informe intermedio	44 días	2704	mar 16/11/21	mar 18/01/22	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00				
2706	5.1.3.1.2.	0%	Informe Final	44 días	2705	mié 19/01/22	lun 21/03/22	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2707	5.1.3.2	0%	EVALUACIÓN FINAL	305 días		lun 27/06/22	lun 11/09/23	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00				
2708	5.1.3.2.1	0%	Proceso de contratación para la evaluación final (SCI)	93 días		lun 27/06/22	mar 08/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2709	5.1.3.2.1.	0%	Elaboración de TDRs y de presupuesto	44 días	1152FC-500 días,1FC-200	lun 27/06/22	jue 25/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2710	5.1.3.2.1.	0%	Elaboración de lista corta	3 días	2709	vie 26/08/22	mar 30/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2711	5.1.3.2.1.	0%	Solicitud de no objeción al BID	1 día	2710	mié 31/08/22	mié 31/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2712	5.1.3.2.1.	0%	No objeción	7 días	2711	jue 01/09/22	vie 09/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2713	5.1.3.2.1.	0%	Presentación de hojas de vida	10 días	2712	lun 12/09/22	lun 26/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2714	5.1.3.2.1.	0%	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 días	2713	mar 27/09/22	jue 29/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2715	5.1.3.2.1.	0%	Solicitud de no objeción del BID	1 día	2714	vie 30/09/22	vie 30/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2716	5.1.3.2.1.	0%	No objeción del BID	7 días	2715	lun 03/10/22	vie 14/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2717	5.1.3.2.1.	0%	Negociación del contrato	5 días	2716	lun 17/10/22	vie 21/10/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2718	5.1.3.2.1.	0%	Suscripción del contrato	10 días	2717	lun 24/10/22	vie 04/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2719	5.1.3.2.1.	0%	Envío de contrato firmado al BID	2 días	2718	lun 07/11/22	mar 08/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2720	5.1.3.2.2	0%	Ejecución del contrato	154 días		lun 30/01/23	lun 11/09/23	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00				
2721	5.1.3.2.2.	0%	Informe inicial	44 días	2718FC+60 días	lun 30/01/23	jue 30/03/23	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00				
2722	5.1.3.2.2.	0%	Informe intermedio	44 días	2721	vie 31/03/23	vie 09/06/23	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00				
2723	5.1.3.2.2.	0%	Informe Final	66 días	2722	lun 12/06/23	lun 11/09/23	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00				
2724	5.1.4	0%	Auditoria Externa	1345 días		lun 04/03/19	lun 22/07/24	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00				
2725	5.1.4.1	0%	CONTRATO 1 - SELECCIÓN DIRECTA	41 días		mar 14/05/19	mié 10/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2726	5.1.4.1.1	0%	Preparación de TDR	20 días	2851	mar 14/05/19	mar 11/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2727	5.1.4.1.2	0%	No Objeción BID a TDR	5 días	2726	mar 11/06/19	mar 18/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2728	5.1.4.1.3	0%	Negociación del contrato	5 días	2727	mar 18/06/19	mar 25/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2729	5.1.4.1.4	0%	Preparación del borrador del Contrato	3 días	2728	mar 25/06/19	vie 28/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2730	5.1.4.1.5	0%	No Objeción BID a borrador contrato	3 días	2729	vie 28/06/19	mié 03/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2731	5.1.4.1.6	0%	Suscripción del contrato	5 días	2730	mié 03/07/19	mié 10/07/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2732	5.1.4.2	0%	Auditoría Anual año 2018	194 días		lun 04/03/19	mié 11/12/19	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00				
2733	5.1.4.2.1	0%	Ejecución de la Auditoría	194 días		lun 04/03/19	mié 11/12/19	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00				
2734	5.1.4.2.1.	0%	Entrega de plan de trabajo	5 días		lun 04/03/19	vie 08/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2735	5.1.4.2.1.	0%	Visita Intermedia (Preliminar)	20 días		lun 11/03/19	vie 05/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2736	5.1.4.2.1.	0%	Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2734	lun 11/03/19	vie 22/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2737	5.1.4.2.1.	0%	Entrega de Meorandum visita preliminar	10 días	2736	lun 25/03/19	vie 05/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2738	5.1.4.2.1.	0%	Visita de avance	10 días		lun 17/06/19	vie 28/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2739	5.1.4.2.1.	0%	Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2737FC+44 días	lun 17/06/19	vie 28/06/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2740	5.1.4.2.1.	0%	Visita final	22 días		mar 05/11/19	mié 04/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2741	5.1.4.2.1.	0%	Inicio del trabajo de auditoría	15 días	2739FC+88 días	mar 05/11/19	lun 25/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2742	5.1.4.2.1.	0%	Entrega de informe final	7 días	2741	mar 26/11/19	mié 04/12/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2743	5.1.4.2.1.	0%	Pagos	189 días		lun 11/03/19	mié 11/12/19	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00				
2744	5.1.4.2.1.	0%	Pago 1	5 días	2734	lun 11/03/19	vie 15/03/19	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00				
2745	5.1.4.2.1.	0%	Pago 2	5 días	2737	lun 08/04/19	vie 12/04/19	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00				
2746	5.1.4.2.1.	0%	Pago 3	5 días	2742	jue 05/12/19	mié 11/12/19	\$41,668.00	\$0.00	\$0.00				
2747	5.1.4.3	0%	Auditoría Anual año 2019	194 días		lun 05/08/19	mié 20/05/20	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00				
2748	5.1.4.3.1	0%	Ejecución de la Auditoría	194 días		lun 05/08/19	mié 20/05/20	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00				
2749	5.1.4.3.1.	0%	Entrega de plan de trabajo	5 días		lun 05/08/19	vie 09/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2750	5.1.4.3.1.	0%	Visita Intermedia (Preliminar)	20 días		lun 12/08/19	vie 06/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2751	5.1.4.3.1.	0%	Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2749	lun 12/08/19	vie 23/08/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2752	5.1.4.3.1.	0%	Entrega de Meorandum visita preliminar	10 días	2751	lun 26/08/19	vie 06/09/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2753	5.1.4.3.1.	0%	Visita de avance	10 días		mié 13/11/19	mar 26/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				
2754	5.1.4.3.1.	0%	Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2752FC+44 días	mié 13/11/19	mar 26/11/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00				

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"





Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2° semestre		1° semestre
											mestre T4	T3	
2755	5.1.4.3.1.0%		Visita final	22 días		vie 03/04/20	mié 13/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2756	5.1.4.3.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	15 días	2754FC+88 días	vie 03/04/20	lun 04/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2757	5.1.4.3.1.0%		Entrega de informe final	7 días	2756	mar 05/05/20	mié 13/05/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2758	5.1.4.3.1.0%		Pagos	189 días		lun 12/08/19	mié 20/05/20	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2759	5.1.4.3.1.0%		Pago 1	5 días	2749	lun 12/08/19	vie 16/08/19	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2760	5.1.4.3.1.0%		Pago 2	5 días	2752	lun 09/09/19	vie 13/09/19	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2761	5.1.4.3.1.0%		Pago 3	5 días	2757	jue 14/05/20	mié 20/05/20	\$41,668.00	\$0.00	\$0.00			
2762	5.1.4.4 0%		Auditoría Anual año 2020	194 días		mar 04/08/20	mié 19/05/21	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2763	5.1.4.4.1 0%		Ejecución de la Auditoría	194 días		mar 04/08/20	mié 19/05/21	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2764	5.1.4.4.1.0%		Entrega de plan de trabajo	5 días		mar 04/08/20	lun 10/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2765	5.1.4.4.1.0%		Visita Intermedia (Preliminar)	20 días		mar 11/08/20	lun 07/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2766	5.1.4.4.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2764	mar 11/08/20	lun 24/08/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2767	5.1.4.4.1.0%		Entrega de Meorandum visita preliminar	10 días	2766	mar 25/08/20	lun 07/09/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2768	5.1.4.4.1.0%		Visita de avance	10 días		vie 13/11/20	jue 26/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2769	5.1.4.4.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2767FC+44 días	vie 13/11/20	jue 26/11/20	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2770	5.1.4.4.1.0%		Visita final	22 días		mar 13/04/21	mié 12/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2771	5.1.4.4.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	15 días	2769FC+88 días	mar 13/04/21	lun 03/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2772	5.1.4.4.1.0%		Entrega de informe final	7 días	2771	mar 04/05/21	mié 12/05/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2773	5.1.4.4.1.0%		Pagos	189 días		mar 11/08/20	mié 19/05/21	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2774	5.1.4.4.1.0%		Pago 1	5 días	2764	mar 11/08/20	lun 17/08/20	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2775	5.1.4.4.1.0%		Pago 2	5 días	2767	mar 08/09/20	lun 14/09/20	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2776	5.1.4.4.1.0%		Pago 3	5 días	2772	jue 13/05/21	mié 19/05/21	\$41,668.00	\$0.00	\$0.00			
2777	5.1.4.5 0%		Auditoría Anual año 2021	194 días		mié 04/08/21	mar 17/05/22	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2778	5.1.4.5.1 0%		Ejecución de la Auditoría	194 días		mié 04/08/21	mar 17/05/22	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2779	5.1.4.5.1.0%		Entrega de plan de trabajo	5 días		mié 04/08/21	mar 10/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2780	5.1.4.5.1.0%		Visita Intermedia (Preliminar)	20 días		mié 11/08/21	mar 07/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2781	5.1.4.5.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2779	mié 11/08/21	mar 24/08/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2782	5.1.4.5.1.0%		Entrega de Meorandum visita preliminar	10 días	2781	mié 25/08/21	mar 07/09/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2783	5.1.4.5.1.0%		Visita de avance	10 días		lun 15/11/21	vie 26/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2784	5.1.4.5.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2782FC+44 días	lun 15/11/21	vie 26/11/21	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2785	5.1.4.5.1.0%		Visita final	22 días		lun 04/04/22	mar 10/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2786	5.1.4.5.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	15 días	2784FC+88 días	lun 04/04/22	vie 29/04/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2787	5.1.4.5.1.0%		Entrega de informe final	7 días	2786	lun 02/05/22	mar 10/05/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2788	5.1.4.5.1.0%		Pagos	189 días		mié 11/08/21	mar 17/05/22	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2789	5.1.4.5.1.0%		Pago 1	5 días	2779	mié 11/08/21	mar 17/08/21	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2790	5.1.4.5.1.0%		Pago 2	5 días	2782	mié 08/09/21	mar 14/09/21	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2791	5.1.4.5.1.0%		Pago 3	5 días	2787	mié 11/05/22	mar 17/05/22	\$41,668.00	\$0.00	\$0.00			
2792	5.1.4.6 0%		Auditoría Anual año 2022	194 días		jue 04/08/22	mié 17/05/23	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2793	5.1.4.6.1 0%		Ejecución de la Auditoría	194 días		jue 04/08/22	mié 17/05/23	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2794	5.1.4.6.1.0%		Entrega de plan de trabajo	5 días		jue 04/08/22	mié 10/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2795	5.1.4.6.1.0%		Visita Intermedia (Preliminar)	20 días		jue 11/08/22	mié 07/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2796	5.1.4.6.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2794	jue 11/08/22	mié 24/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2797	5.1.4.6.1.0%		Entrega de Meorandum visita preliminar	10 días	2796	jue 25/08/22	mié 07/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2798	5.1.4.6.1.0%		Visita de avance	10 días		mar 15/11/22	lun 28/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2799	5.1.4.6.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2797FC+44 días	mar 15/11/22	lun 28/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2800	5.1.4.6.1.0%		Visita final	22 días		vie 31/03/23	mié 10/05/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2801	5.1.4.6.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	15 días	2799FC+88 días	vie 31/03/23	vie 28/04/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2802	5.1.4.6.1.0%		Entrega de informe final	7 días	2801	mar 02/05/23	mié 10/05/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2803	5.1.4.6.1.0%		Pagos	189 días		jue 11/08/22	mié 17/05/23	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2804	5.1.4.6.1.0%		Pago 1	5 días	2794	jue 11/08/22	mié 17/08/22	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2805	5.1.4.6.1.0%		Pago 2	5 días	2797	jue 08/09/22	mié 14/09/22	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2806	5.1.4.6.1.0%		Pago 3	5 días	2802	jue 11/05/23	mié 17/05/23	\$41,668.00	\$0.00	\$0.00			
2807	5.1.4.7 0%		Auditoría Anual año 2023	496 días		jue 04/08/22	lun 22/07/24	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2808	5.1.4.7.1 0%		Ejecución de la Auditoría	496 días		jue 04/08/22	lun 22/07/24	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			

PLAN DE EJECUCIÓN: Operación HO-L1186 "Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica"



Banco Interamericano de Desarrollo

Id	EDT	% complet	Nombre de tarea	Duración	Predecesoras	Inicio	Fin	Costo BID	Costo SREP	Costo Presupuestado (Aporte Local)	2º semestre		1º semestre
											mestre T4	T3	
2809	5.1.4.7.1.0%		Entrega de plan de trabajo	5 días		jue 04/08/22	mié 10/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2810	5.1.4.7.1.0%		Visita Intermedia (Preliminar)	20 días		jue 11/08/22	mié 07/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2811	5.1.4.7.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2809	jue 11/08/22	mié 24/08/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2812	5.1.4.7.1.0%		Entrega de Meorandum visita preliminar	10 días	2811	jue 25/08/22	mié 07/09/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2813	5.1.4.7.1.0%		Visita de avance	10 días		mar 15/11/22	lun 28/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2814	5.1.4.7.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	10 días	2812FC+44 días	mar 15/11/22	lun 28/11/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2815	5.1.4.7.1.0%		Visita final	59 días		vie 31/03/23	vie 30/06/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2816	5.1.4.7.1.0%		Inicio del trabajo de auditoría	15 días	2814FC+88 días	vie 31/03/23	vie 28/04/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2817	5.1.4.7.1.0%		Entrega de informe final	44 días	2816	mar 02/05/23	vie 30/06/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2818	5.1.4.7.1.0%		Pagos	491 días		jue 11/08/22	lun 22/07/24	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00			
2819	5.1.4.7.1.0%		Pago 1	5 días	2809	jue 11/08/22	mié 17/08/22	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2820	5.1.4.7.1.0%		Pago 2	5 días	2812	jue 08/09/22	mié 14/09/22	\$41,666.00	\$0.00	\$0.00			
2821	5.1.4.7.1.0%		Pago 3	270 días	2817	lun 03/07/23	lun 22/07/24	\$41,668.00	\$0.00	\$0.00			
2822	6	0%	Formalización del Contrato (una vez se cuente con el doc firmado actualizar)	275.5 días		mié 04/04/18	mar 14/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2823	6.1	0%	Nota de prioridad del proyecto	0 días		lun 15/10/18	lun 15/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2824	6.2	0%	Negociación	1 día		lun 30/07/18	lun 30/07/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2825	6.3	0%	Aprobación por el directorio	22 días	2824	mar 31/07/18	mié 29/08/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2826	6.4	0%	Firma del contrato de Préstamo	10 días	2825,2823	mar 16/10/18	lun 29/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2827	6.5	0%	Envío de contrato firmado al Congreso Nacional	5 días	2826	mar 30/10/18	lun 05/11/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2828	6.6	0%	Ratificación del contrato por el Congreso Nacional	22 días	2827	mar 06/11/18	mié 05/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2829	6.7	0%	Sanción del contrato por el Poder Ejecutivo	15 días	2828	jue 06/12/18	vie 28/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2830	6.8	0%	Publicación en La Gaceta	22 días	2829	mié 02/01/19	jue 31/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2831	6.9	0%	Condiciones Previas al Primer Desembolso	275.5 días		mié 04/04/18	mar 14/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2832	6.9.1	0%	Especiales (Cláusula 3.01)	275.5 días		mié 04/04/18	mar 14/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2833	6.9.1.1	0%	a. Que haya entrado en vigencia un convenio subsidiario entre el prestatario	44 días	2830	vie 01/02/19	jue 04/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2834	6.9.1.2	0%	b. Que se confirme la disponibilidad de los recursos de Aporte Local y	22 días	2833	jue 04/04/19	mar 14/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2835	6.9.1.3	0%	c. Que se haya Aprobado el Manual Operativo del Proyecto	266 días		mié 04/04/18	lun 29/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2836	6.9.1.3.1	0%	Actualización de Manual	139 días		mié 04/04/18	vie 19/10/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2837	6.9.1.3.2	0%	Revisión previa por parte del Banco	33 días	2836	lun 22/10/18	mié 05/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2838	6.9.1.3.3	0%	Remitir Manual a Asesoría Legal para su dictamen	1 día	2837	jue 06/12/18	jue 06/12/18	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2839	6.9.1.3.4	0%	Asesoría Lega emite opinión favorable	15 días	2838	vie 07/12/18	mié 02/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2840	6.9.1.3.5	0%	Envío a Gerencia General para que someta MO a Junta Directiva	2 días	2839	jue 03/01/19	vie 04/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2841	6.9.1.3.6	0%	JI emite resolución aprobatoria	66 días	2840	lun 07/01/19	lun 08/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2842	6.9.1.3.7	0%	Solicitud de No Objeción al Banco	5 días	2841	mar 09/04/19	lun 22/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2843	6.9.1.3.8	0%	No Objeción del BID	5 días	2842	mar 23/04/19	lun 29/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2844	6.9.1.4	0%	d. Que la UCP mantenga personal mínimo actual y se refuerce con la	44 días	2830	vie 01/02/19	mié 03/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2845	6.9.1.5	0%	e. Organismo ejecutor haya designado i) dos representantes aspectos	44 días	2830	vie 01/02/19	mié 03/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2846	6.9.2	0%	Generales	66.5 días		vie 01/02/19	mar 14/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2847	6.9.2.1	0%	a. Presentar informes jurídicos	22 días	2833	jue 04/04/19	mar 14/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2848	6.9.2.2	0%	b. Designar firmas de funcionarios responsables	22 días	2830	vie 01/02/19	lun 04/03/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2849	6.9.2.3	0%	c. Información sobre la cuenta bancaria	10 días	2833	jue 04/04/19	jue 25/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2850	6.9.2.4	0%	d. Demostrar al Banco que cuenta con un Sistema de Información	10 días	2833	jue 04/04/19	jue 25/04/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2851	6.9.3	0%	Condiciones previas cumplidas	0 días	2832,2846	mar 14/05/19	mar 14/05/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2852	7	0%	Fecha Estimada de Fin y de último desembolso	1367 días		jue 31/01/19	lun 22/07/24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2853	7.1	0%	Fecha Efectiva	0 días	2830	jue 31/01/19	jue 31/01/19	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2854	7.2	0%	Fecha de Ultimo Desembolso	1244 días	2853CC-1 día	jue 31/01/19	mié 31/01/24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
2855	7.3	0%	Fecha Estimada de Fin (con auditoría 180 días )	0 días	2508,1,1152,2499	lun 22/07/24	lun 22/07/24	\$0.00	\$0.00	\$0.00			