

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
0	PEP CR L1139 Programa de Infraestructura Vial y Promocion de APP (6 agosto 2019)	1698 days	Mar 29 '19	Sep 30 '25	\$ 125,000,000	\$ 53,000,000
1	Aprobación de la operación en Directorio del BID	0 days	Sep 30 '19	Sep 30 '19	\$ 0	\$ 0
2	Formalización del Contrato de Préstamo	217 days	Sep 30 '19	Jul 28 '20	\$ 0	\$ 0
3	Riesgo: Demora en la aprobación en la Asamblea Nacional	78 days	Sep 30 '19	Jan 15 '20	\$ 0	\$ 0
4	Autorización en Asamblea Nacional	134 days	Sep 30 '19	Apr 2 '20	\$ 0	\$ 0
5	Firma de Contrato	1 day	May 1 '20	May 1 '20	\$ 0	\$ 0
6	Publicación en La Gaceta	1 day	May 18 '20	May 18 '20	\$ 0	\$ 0
7	Vigencia del Contrato de Préstamo	0 days	May 18 '20	May 18 '20	\$ 0	\$ 0
8	Envío de Gaceta oficiales	1 day	May 19 '20	May 19 '20	\$ 0	\$ 0
9	Elaboración de Dictamen Jurídico y envío a Procurador	25 days	May 20 '20	Jun 23 '20	\$ 0	\$ 0
10	Informe Procurador (respuesta de Procuraduría)	25 days	Jun 24 '20	Jul 28 '20	\$ 0	\$ 0
11	Condiciones Previas al Primer Desembolso	44 days	Jul 29 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
12	Generales	44 days	Jul 29 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
13	Condiciones previas generales	44 days	Jul 29 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
14	Especiales	44 days	Jul 29 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
15	Condiciones previas especiales	44 days	Jul 29 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
16	Componente 1. Infraestructura	1473 days	Mar 29 '19	Nov 19 '24	\$ 118,790,000	\$ 53,000,000
17	Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago	1468 days	Apr 5 '19	Nov 19 '24	\$ 68,790,000	\$ 0
18	Construcción de Obras Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago	1468 days	Apr 5 '19	Nov 19 '24	\$ 62,943,000	\$ 0
19	Actividades Previas	0 days	Sep 30 '19	Sep 30 '19	\$ 0	\$ 0
20	Viabilidad ambiental	0 days	Sep 30 '19	Sep 30 '19	\$ 0	\$ 0
21	Demora en la autorización del inicio del contrato (SETENA)	39 days	Sep 30 '19	Nov 21 '19	\$ 0	\$ 0
22	Resolución de viabilidad ambiental por SETENA	0 days	Sep 30 '19	Sep 30 '19	\$ 0	\$ 0
23	Proceso de Contratación ejecutor de Construcción de Obras Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago	462 days	Apr 5 '19	Jan 11 '21	\$ 0	\$ 0
24	Elaboración, presentación y apertura de ofertas	31 days	Apr 5 '19	May 17 '19	\$ 0	\$ 0
25	Publicación de llamado a ofertas Intercambios Taras - La Lima	0 days	Apr 5 '19	Apr 5 '19	\$ 0	\$ 0
26	Preparación de ofertas	30 days	Apr 5 '19	May 16 '19	\$ 0	\$ 0
27	Riesgo: Objeción No.1 del DBL ante la CGR	20 days	May 17 '19	Jun 13 '19	\$ 0	\$ 0
28	Riesgo: Objeción No. 2 a los DBL ante la CGR	0 days	May 16 '19	May 16 '19	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
29	Riesgo: Objeción No. 3 a los DBL ante la CGR	5 days	May 17 '19	May 23 '19	\$ 0	\$ 0
30	Apertura de ofertas	1 day	May 16 '19	May 17 '19	\$ 0	\$ 0
31	Evaluación de ofertas	372 days	May 17 '19	Oct 20 '20	\$ 0	\$ 0
32	Evaluación de Ofertas y orden de mérito	20 days	May 17 '19	Jun 14 '19	\$ 0	\$ 0
33	Riesgo: No se presentan ofertas o las ofertas presentadas exceden el presupuesto disponible (Deficiente estimación del presupuesto)	9 days	Jun 17 '19	Jun 27 '19	\$ 0	\$ 0
34	Ofertas ruinosas que no son detectadas al momento de evaluar las ofertas (Deficiente estimación del presupuesto)	22 days	Jun 28 '19	Jul 29 '19	\$ 0	\$ 0
35	Aprobación de adjudicación por el CAS / unidad asesora	5 days	Sep 28 '20	Oct 5 '20	\$ 0	\$ 0
36	No objeción del Banco al informe de adjudicación	5 days	Oct 6 '20	Oct 12 '20	\$ 0	\$ 0
37	Publicación de la adjudicación	5 days	Oct 12 '20	Oct 19 '20	\$ 0	\$ 0
38	Riesgo: Apelaciones a la adjudicación	55 days	Oct 20 '20	Jan 4 '21	\$ 0	\$ 0
39	Adjudicación en Firme	1 day	Oct 19 '20	Oct 20 '20	\$ 0	\$ 0
40	Elaboración y firma de contrato	150 days	Feb 3 '20	Aug 31 '20	\$ 0	\$ 0
41	Elaboración de Contrato por CC	2 days	Oct 20 '20	Oct 22 '20	\$ 0	\$ 0
42	Aprobación interna del contrato	5 days	Oct 22 '20	Oct 29 '20	\$ 0	\$ 0
43	No objeción del Banco al contrato	5 days	Oct 30 '20	Nov 5 '20	\$ 0	\$ 0
44	Cumplimiento de condiciones previas y notificación a la UEP	30 days	Nov 6 '20	Dec 17 '20	\$ 0	\$ 0
45	Riesgo: Atrasos en la presentación de documentación requerida previo a la firma de contrato	9 days	Dec 18 '20	Dec 30 '20	\$ 0	\$ 0
46	Verificación de cumplimiento de condiciones previas y comunicación al Responsable (CAS)	1 day	Dec 25 '20	Dec 28 '20	\$ 0	\$ 0
47	Firma de contrato	5 days	Dec 28 '20	Jan 4 '21	\$ 0	\$ 0
48	Refrendo MOPT del contrato	5 days	Jan 5 '21	Jan 11 '21	\$ 0	\$ 0
49	Ejecución de Obras	1006 days	Jan 11 '21	Nov 19 '24	\$ 62,943,000	\$ 0
50	Notificación de orden de inicio al contratista Intercambios Taras y La Lima	0 days	Jan 11 '21	Jan 11 '21	\$ 0	\$ 0
51	Riesgo: Atraso en el inicio de la ejecución del contrato (imputable al contratista)	9 days	Jan 12 '21	Jan 22 '21	\$ 0	\$ 0
52	Riesgo: Atrasos en el inicio de las obras (Por la demora en la implementación del PRI)	9 days	Jan 25 '21	Feb 4 '21	\$ 0	\$ 0
53	Ejecucion de Intercambios Viales Taras y La Lima	912 days	May 24 '21	Nov 19 '24	\$ 0	\$ 0
54	Pagos acumulados	912 days	May 24 '21	Nov 19 '24	\$ 62,943,000	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
55	Riesgo: Atraso en la ejecución de la obra (errores de diseño)	48 days	Nov 20 '24	Jan 24 '25	\$ 0	\$ 0
56	Riesgo: Fallas en la ejecución, en cumplimiento de las especificaciones técnicas	5 days	Nov 20 '24	Nov 26 '24	\$ 0	\$ 0
57	Riesgo: Contratos cuyo presupuestos no cubren los costos de la obra	54 days	Nov 20 '24	Feb 3 '25	\$ 0	\$ 0
58	Riesgo: Destrucción parcial y paralización momentánea de obras por meteorología o eventos naturales	9 days	Nov 20 '24	Dec 2 '24	\$ 0	\$ 0
59	Riesgo: Paralización parcial de las obras en un tramo por problemas medioambientales	6 days	Nov 20 '24	Nov 27 '24	\$ 0	\$ 0
60	Riesgo: Modificaciones de los contratos de obra	7 days	Nov 20 '24	Nov 28 '24	\$ 0	\$ 0
61	Riesgo: Reconsideración del contrato (Quiebra o suspensión de la empresa constructora)	3 days	Nov 20 '24	Nov 22 '24	\$ 0	\$ 0
62	Riesgo: Demora en la ejecución de obras (Por relocalización de servicios públicos)	22 days	Nov 20 '24	Dec 19 '24	\$ 0	\$ 0
63	Riesgo: Demora en la ejecución (Falta de resolución de conflictos)	22 days	Nov 20 '24	Dec 19 '24	\$ 0	\$ 0
64	Supervisión de Obras Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago	1406 days	May 30 '19	Oct 17 '24	\$ 3,500,000	\$ 0
65	Proceso de contratación Inspección de Construcción de Obras Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago	422 days	May 30 '19	Jan 8 '21	\$ 0	\$ 0
66	Elaboración, presentación y apertura de Propuestas	21 days	May 30 '19	Jun 27 '19	\$ 0	\$ 0
67	Envío de la SP a FC de la Lista Corta	0 days	May 30 '19	May 30 '19	\$ 0	\$ 0
68	Preparación de propuestas	20 days	May 30 '19	Jun 26 '19	\$ 0	\$ 0
69	Apertura de ofertas	1 day	Jun 27 '19	Jun 27 '19	\$ 0	\$ 0
70	Evaluación de Propuestas	330 days	Jun 27 '19	Oct 1 '20	\$ 0	\$ 0
71	Evaluación de propuestas técnicas y periodo de aclaraciones	20 days	Jun 27 '19	Jul 25 '19	\$ 0	\$ 0
72	Preparacion de informe de UA	3 days	Jul 26 '19	Jul 30 '19	\$ 0	\$ 0
73	Aprobación del SP por CAS	6 days	Jul 30 '19	Aug 7 '19	\$ 0	\$ 0
74	No objeción del informe de evaluación técnica	5 days	Aug 8 '19	Aug 14 '19	\$ 0	\$ 0
75	Notificación a FC sobre resultados de IET y fecha de apertura de Propuestas de Precio	1 day	Aug 14 '19	Aug 15 '19	\$ 0	\$ 0
76	Plazo para apertura de Propuestas de Precio	5 days	Aug 16 '19	Aug 22 '19	\$ 0	\$ 0
77	Apertura de oferta económica de FC mejor calificada	1 day	Aug 22 '19	Aug 23 '19	\$ 0	\$ 0
78	Evaluación combinada de Propuestas	1 day	Aug 23 '19	Aug 26 '19	\$ 0	\$ 0
79	Elaboración de informe de evaluación combinada por la CC	1 day	Aug 26 '19	Aug 27 '19	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
80	Envío de informe de evaluación combinada al Responsable	1 day	Aug 27 '19	Aug 28 '19	\$ 0	\$ 0
81	Preparacion de informe de UA	3 days	Aug 29 '19	Sep 2 '19	\$ 0	\$ 0
82	Aprobación del SP por CAS	6 days	Sep 2 '19	Sep 10 '19	\$ 0	\$ 0
83	No objeción del Banco al informe de evaluación combinada	5 days	Sep 11 '19	Sep 17 '19	\$ 0	\$ 0
84	Notificación a FC mejor calificada del inicio de negociación del contrato	1 day	Sep 28 '20	Sep 29 '20	\$ 0	\$ 0
85	Negociación de contrato	2 days	Sep 29 '20	Oct 1 '20	\$ 0	\$ 0
86	Elaboración y firma de contrato	73 days	Sep 29 '20	Jan 8 '21	\$ 0	\$ 0
87	Envío de informe de adjudicación y contrato al CAS	1 day	Sep 29 '20	Sep 30 '20	\$ 0	\$ 0
88	Aprobación de informe de adjudicación y del contrato por el CAS	5 days	Sep 30 '20	Oct 7 '20	\$ 0	\$ 0
89	No objeción del informe de adjudicación y el contrato	5 days	Oct 8 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
90	Notificación de adjudicación a FC que presentaron propuestas	1 day	Oct 14 '20	Oct 15 '20	\$ 0	\$ 0
91	Objeciones ante la CGR a la evaluación	0 days	Oct 22 '20	Oct 22 '20	\$ 0	\$ 0
92	Resolucion de CGR	10 days	Oct 23 '20	Nov 5 '20	\$ 0	\$ 0
93	Adjudicación en Firme	1 day	Nov 6 '20	Nov 6 '20	\$ 0	\$ 0
94	Cumplimiento de condiciones para firma de contrato	30 days	Nov 9 '20	Dec 18 '20	\$ 0	\$ 0
95	Verificación de cumplimiento de condiciones previas y comunicación al Responsable (CAS)	2 days	Dec 18 '20	Dec 22 '20	\$ 0	\$ 0
96	Firma de contrato	5 days	Dec 22 '20	Dec 29 '20	\$ 0	\$ 0
97	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Dec 30 '20	Jan 8 '21	\$ 0	\$ 0
98	Ejecución del contrato	959 days	Feb 15 '21	Oct 17 '24	\$ 3,500,000	\$ 0
99	Orden de inicio	959 days	Feb 15 '21	Oct 17 '24	\$ 0	\$ 0
100	Supervisión de la obra y cierre Intercambiadores La Lima y Taras	959 days	Feb 15 '21	Oct 17 '24	\$ 3,500,000	\$ 0
101	Gestión Socioambiental	1258 days	Apr 22 '19	Feb 14 '24	\$ 2,347,000	\$ 0
102	Sociólogo	817 days	Dec 29 '20	Feb 14 '24	\$ 87,500	\$ 0
103	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI): Sociólogo Intercambiadores La Lima y Taras	59 days	Dec 29 '20	Mar 19 '21	\$ 0	\$ 0
104	Elaboración de TDRs	3 days	Dec 29 '20	Dec 31 '20	\$ 0	\$ 0
105	Preparacion de informe de UA	4 days	Jan 1 '21	Jan 6 '21	\$ 0	\$ 0
106	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jan 7 '21	Jan 7 '21	\$ 0	\$ 0
107	No objeción	15 days	Jan 8 '21	Jan 28 '21	\$ 0	\$ 0
108	Presentación de hojas de vida	5 days	Jan 29 '21	Feb 4 '21	\$ 0	\$ 0
109	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Feb 5 '21	Feb 9 '21	\$ 0	\$ 0
110	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Feb 10 '21	Feb 10 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
111	No objeción del BID	5 days	Feb 11 '21	Feb 17 '21	\$ 0	\$ 0
112	Negociación del contrato	2 days	Feb 18 '21	Feb 19 '21	\$ 0	\$ 0
113	Suscripción del contrato	5 days	Feb 22 '21	Feb 26 '21	\$ 0	\$ 0
114	Firma de contrato	5 days	Mar 1 '21	Mar 5 '21	\$ 0	\$ 0
115	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Mar 8 '21	Mar 17 '21	\$ 0	\$ 0
116	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mar 18 '21	Mar 19 '21	\$ 0	\$ 0
117	Ejecución del contrato	758 days	Mar 19 '21	Feb 14 '24	\$ 87,500	\$ 0
118	Orden de inicio	0 days	Mar 19 '21	Mar 19 '21	\$ 0	\$ 0
119	Control de Gastos Contrato Sociólogo Intercambiadores La Lima y Taras	758 days	Mar 19 '21	Feb 14 '24	\$ 87,500	\$ 0
120	Gestor Ambiental Social	817 days	Dec 29 '20	Feb 14 '24	\$ 122,500	\$ 0
121	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI): Gestor Ambiental Social Intercambiadores La Lima y Taras	59 days	Dec 29 '20	Mar 19 '21	\$ 0	\$ 0
122	Elaboración de TDRs	3 days	Dec 29 '20	Dec 31 '20	\$ 0	\$ 0
123	Preparación de informe de UA	4 days	Jan 1 '21	Jan 6 '21	\$ 0	\$ 0
124	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jan 7 '21	Jan 7 '21	\$ 0	\$ 0
125	No objeción	15 days	Jan 8 '21	Jan 28 '21	\$ 0	\$ 0
126	Presentación de hojas de vida	5 days	Jan 29 '21	Feb 4 '21	\$ 0	\$ 0
127	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Feb 5 '21	Feb 9 '21	\$ 0	\$ 0
128	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Feb 10 '21	Feb 10 '21	\$ 0	\$ 0
129	No objeción del BID	5 days	Feb 11 '21	Feb 17 '21	\$ 0	\$ 0
130	Negociación del contrato	2 days	Feb 18 '21	Feb 19 '21	\$ 0	\$ 0
131	Suscripción del contrato	5 days	Feb 22 '21	Feb 26 '21	\$ 0	\$ 0
132	Firma de contrato	5 days	Mar 1 '21	Mar 5 '21	\$ 0	\$ 0
133	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Mar 8 '21	Mar 17 '21	\$ 0	\$ 0
134	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mar 18 '21	Mar 19 '21	\$ 0	\$ 0
135	Ejecución del contrato	758 days	Mar 19 '21	Feb 14 '24	\$ 122,500	\$ 0
136	Orden de inicio	0 days	Mar 19 '21	Mar 19 '21	\$ 0	\$ 0
137	Control de Gastos Contrato Gestor Ambiental Social Intercambiadores La Lima y Taras	758 days	Mar 19 '21	Feb 14 '24	\$ 122,500	\$ 0
138	Plan de reasentamiento involuntario	658 days	May 24 '21	Nov 29 '23	\$ 325,000	\$ 0
139	Plan de reasentamiento involuntario y compensación ambiental	658 days	May 24 '21	Nov 29 '23	\$ 325,000	\$ 0
140	Gestión Expropiaciones	614 days	Apr 22 '19	Aug 26 '21	\$ 1,812,000	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
141	Proceso Expropiaciones Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago construidos	332 days	Jan 8 '21	Apr 18 '22	\$ 1,500,000	\$ 0
142	Mosaico de expropiaciones	80 days	Jan 8 '21	Apr 29 '21	\$ 0	\$ 0
143	Levantamiento topográfico	40 days	Jan 8 '21	Mar 4 '21	\$ 0	\$ 0
144	Revisión de información en el registro	20 days	Feb 5 '21	Mar 4 '21	\$ 0	\$ 0
145	Mosaico Catastral	30 days	Feb 19 '21	Apr 1 '21	\$ 0	\$ 0
146	Revisión del DABI	20 days	Apr 2 '21	Apr 29 '21	\$ 0	\$ 0
147	Apertura del Expediente Administrativo	95 days	Jul 9 '21	Nov 18 '21	\$ 0	\$ 0
148	Apertura del expediente (información básica)	60 days	Jul 9 '21	Sep 30 '21	\$ 0	\$ 0
149	Plano de catastro (propuesta)	80 days	Jul 16 '21	Nov 4 '21	\$ 0	\$ 0
150	Aprobación de plano de catastro por el Registro Nacional	80 days	Jul 23 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
151	Elaboración de expedientes	80 days	Jul 30 '21	Nov 18 '21	\$ 0	\$ 0
152	Declaratoria Interés Público	90 days	Sep 24 '21	Jan 27 '22	\$ 0	\$ 0
153	Confeccionar las Declaratorias de Interés Público de los inmuebles a expropiar	80 days	Sep 24 '21	Jan 13 '22	\$ 0	\$ 0
154	Aprobación de las Declaratorias de Interés Público por el CAS	80 days	Oct 1 '21	Jan 20 '22	\$ 0	\$ 0
155	Publicación de las Declaratorias de Interés Público	80 days	Oct 8 '21	Jan 27 '22	\$ 0	\$ 0
156	Avalúo Administrativo	105 days	Jul 30 '21	Dec 23 '21	\$ 0	\$ 0
157	Realizar avalúos administrativos	80 days	Jul 30 '21	Nov 18 '21	\$ 0	\$ 0
158	Revisar los informes de avalúos administrativos	80 days	Aug 6 '21	Nov 25 '21	\$ 0	\$ 0
159	Notificar a los propietarios	80 days	Aug 20 '21	Dec 9 '21	\$ 0	\$ 0
160	Periodo de pronunciamiento de los propietarios	80 days	Sep 3 '21	Dec 23 '21	\$ 0	\$ 0
161	A. Adquisición de bienes inmuebles con aceptación del avalúo administrativo y libre de gravámenes	105 days	Sep 17 '21	Feb 10 '22	\$ 1,500,000	\$ 0
162	Recibir comunicado de aceptación de los avalúos administrativos	80 days	Sep 17 '21	Jan 6 '22	\$ 0	\$ 0
163	Riesgo: Expropiación forzosa	6 days	Jan 7 '22	Jan 14 '22	\$ 0	\$ 0
164	Realizar el depósito del monto de los avalúos administrativos	80 days	Oct 1 '21	Jan 20 '22	\$ 1,500,000	\$ 0
165	Elaborar las Resoluciones Finales	80 days	Oct 8 '21	Jan 27 '22	\$ 0	\$ 0
166	Gestionar escrituras a nombre del Estado	80 days	Oct 22 '21	Feb 10 '22	\$ 0	\$ 0
167	Expropiación Forzosa	142 days	Oct 1 '21	Apr 18 '22	\$ 0	\$ 0
168	Proceder a las adquisición de inmuebles por Expropiación Forzosa	80 days	Oct 1 '21	Jan 20 '22	\$ 0	\$ 0
169	Enviar acuerdos de Expropiación Forzosa al Responsable	80 days	Oct 4 '21	Jan 21 '22	\$ 0	\$ 0
170	Aprobación de acuerdos de Expropiación Forzosa por el CAS	80 days	Oct 18 '21	Feb 4 '22	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
171	Generar las Certificaciones de inmuebles e Informes de medidas y linderos	80 days	Oct 25 '21	Feb 11 '22	\$ 0	\$ 0
172	Remitir los expedientes a la Procuraduría General de la República y solicitar inicio de los procesos de Expropiación Forzosa a la Procuraduría General de la República	80 days	Oct 26 '21	Feb 14 '22	\$ 0	\$ 0
173	Escrito inicial de anotación definitiva de la Procuraduría General de la República	80 days	Nov 9 '21	Feb 28 '22	\$ 0	\$ 0
174	Notificación del escrito inicial al Propietario	80 days	Nov 16 '21	Mar 7 '22	\$ 0	\$ 0
175	Determinar las fechas para las Entradas en Posesión y notificar a la Procuraduría General de la República	80 days	Nov 23 '21	Mar 14 '22	\$ 0	\$ 0
176	Coordinar las diligencias para las Entradas en Posesión	80 days	Dec 7 '21	Mar 28 '22	\$ 0	\$ 0
177	Pagos de los montos de los avalúos y de otros gastos	80 days	Dec 21 '21	Apr 11 '22	\$ 0	\$ 0
178	Dar instrucciones al Gestor Vial para que se apersone a las Entradas en Posesión	80 days	Dec 21 '21	Apr 11 '22	\$ 0	\$ 0
179	Recibir copia de las Actas de las Entradas en Posesión	80 days	Dec 28 '21	Apr 18 '22	\$ 0	\$ 0
180	Riesgo: Atraso en los procesos de expropiaciones	18 days	Apr 19 '22	May 12 '22	\$ 0	\$ 0
181	Perito Valuador	648 days	Sep 30 '19	Mar 23 '22	\$ 90,000	\$ 0
182	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI): Perito Valuador Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago construidos	288 days	Sep 30 '19	Nov 4 '20	\$ 0	\$ 0
183	Elaboración de TDRs	3 days	Sep 30 '19	Oct 2 '19	\$ 0	\$ 0
184	Preparacion de informe de UA	4 days	Oct 3 '19	Oct 8 '19	\$ 0	\$ 0
185	Aprobación del SP por CAS	1 day	Oct 9 '19	Oct 9 '19	\$ 0	\$ 0
186	No objeción	15 days	Oct 10 '19	Oct 30 '19	\$ 0	\$ 0
187	Presentación de hojas de vida	5 days	Oct 31 '19	Nov 6 '19	\$ 0	\$ 0
188	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Nov 7 '19	Nov 11 '19	\$ 0	\$ 0
189	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Nov 12 '19	Nov 12 '19	\$ 0	\$ 0
190	No objeción del BID	5 days	Sep 29 '20	Oct 5 '20	\$ 0	\$ 0
191	Negociación del contrato	2 days	Oct 6 '20	Oct 7 '20	\$ 0	\$ 0
192	Suscripción del contrato	5 days	Oct 8 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
193	Firma de contrato	5 days	Oct 15 '20	Oct 21 '20	\$ 0	\$ 0
194	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Oct 22 '20	Nov 2 '20	\$ 0	\$ 0
195	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 3 '20	Nov 4 '20	\$ 0	\$ 0
196	Ejecución del contrato	360 days	Nov 5 '20	Mar 23 '22	\$ 90,000	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
197	Orden de inicio	3 days	Nov 5 '20	Nov 9 '20	\$ 0	\$ 0
198	Control de Gastos Contrato Perito Valuador	360 days	Nov 5 '20	Mar 23 '22	\$ 90,000	\$ 0
199	Abogado	763 days	Apr 22 '19	Mar 23 '22	\$ 72,000	\$ 0
200	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI): Abogado Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago construidos	288 days	Sep 30 '19	Nov 4 '20	\$ 0	\$ 0
201	Elaboración de TDRs	3 days	Sep 30 '19	Oct 2 '19	\$ 0	\$ 0
202	Preparacion de informe de UA	4 days	Oct 3 '19	Oct 8 '19	\$ 0	\$ 0
203	Aprobación del SP por CAS	1 day	Oct 9 '19	Oct 9 '19	\$ 0	\$ 0
204	No objeción	15 days	Oct 10 '19	Oct 30 '19	\$ 0	\$ 0
205	Presentación de hojas de vida	5 days	Oct 31 '19	Nov 6 '19	\$ 0	\$ 0
206	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Nov 7 '19	Nov 11 '19	\$ 0	\$ 0
207	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Nov 12 '19	Nov 12 '19	\$ 0	\$ 0
208	No objeción del BID	5 days	Sep 29 '20	Oct 5 '20	\$ 0	\$ 0
209	Negociación del contrato	2 days	Oct 6 '20	Oct 7 '20	\$ 0	\$ 0
210	Suscripción del contrato	5 days	Oct 8 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
211	Firma de contrato	5 days	Oct 15 '20	Oct 21 '20	\$ 0	\$ 0
212	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Oct 22 '20	Nov 2 '20	\$ 0	\$ 0
213	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 3 '20	Nov 4 '20	\$ 0	\$ 0
214	Ejecución del contrato	360 days	Nov 4 '20	Mar 23 '22	\$ 72,000	\$ 0
215	Orden de inicio	0 days	Nov 4 '20	Nov 4 '20	\$ 0	\$ 0
216	Control de Gastos Contrato Abogado	360 days	Nov 5 '20	Mar 23 '22	\$ 72,000	\$ 0
217	Declaratoria de interes publico	22 days	Apr 22 '19	May 21 '19	\$ 0	\$ 0
218	Declaratoria Interés Público	22 days	Apr 22 '19	May 21 '19	\$ 0	\$ 0
219	Topografía	729 days	Aug 28 '19	Jun 13 '22	\$ 150,000	\$ 0
220	Proceso de Contratación Servicios No Consultoría (SC): Topografía Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago construidos	632 days	Aug 28 '19	Jan 27 '22	\$ 150,000	\$ 0
221	Proceso de Contratación ejecutor	260 days	Aug 28 '19	Aug 25 '20	\$ 0	\$ 0
222	Elaboración del Documento de Licitación (DL)	38 days	Aug 28 '19	Oct 18 '19	\$ 0	\$ 0
223	Elaboración de Especificaciones Técnicas para el DL	20 days	Aug 28 '19	Sep 24 '19	\$ 0	\$ 0
224	Borrador del DL por parte del UAP	5 days	Sep 25 '19	Oct 1 '19	\$ 0	\$ 0
225	Proceso de aprobacion por CAS / UA	3 days	Oct 2 '19	Oct 4 '19	\$ 0	\$ 0
226	Revisión y aprobación del DL	5 days	Oct 7 '19	Oct 11 '19	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
227	No objeción del BID al DL	5 days	Oct 14 '19	Oct 18 '19	\$ 0	\$ 0
228	Elaboración, presentación y apertura de ofertas	26 days	Oct 21 '19	Nov 25 '19	\$ 0	\$ 0
229	Elaboración de publicación de llamado a ofertas	1 day	Oct 21 '19	Oct 21 '19	\$ 0	\$ 0
230	Firma de publicación de llamado a ofertas por el UAP	1 day	Oct 22 '19	Oct 22 '19	\$ 0	\$ 0
231	Publicación de llamado a ofertas OBIS Lote 4	1 day	Oct 23 '19	Oct 23 '19	\$ 0	\$ 0
232	Preparación de ofertas	22 days	Oct 24 '19	Nov 22 '19	\$ 0	\$ 0
233	Riesgo: Objeción No.1 del DBL ante la CGR-	20 days	Nov 25 '19	Dec 20 '19	\$ 0	\$ 0
234	Riesgo: Objeción No. 2 a los DBL ante la CGR	20 days	Dec 20 '19	Jan 17 '20	\$ 0	\$ 0
235	Riesgo: Objeción No. 3 a los DBL ante la CGR	5 days	Jan 20 '20	Jan 24 '20	\$ 0	\$ 0
236	Apertura de ofertas	1 day	Nov 25 '19	Nov 25 '19	\$ 0	\$ 0
237	Evaluación de ofertas	237 days	Nov 26 '19	Oct 21 '20	\$ 0	\$ 0
238	Evaluación de Ofertas y orden de mérito UAP	20 days	Nov 26 '19	Dec 23 '19	\$ 0	\$ 0
239	Riesgo: No se presentan ofertas o las ofertas presentadas exceden el presupuesto disponible (Deficiente estimación-	9 days	Dec 24 '19	Jan 3 '20	\$ 0	\$ 0
240	Ofertas ruinosas que no son detectadas al momento de evaluar las ofertas (Deficiente estimación del presupuesto)	22 days	Jan 6 '20	Feb 4 '20	\$ 0	\$ 0
241	Aprobación de adjudicación por el CAS / unidad asesora	9 days	Sep 29 '20	Oct 9 '20	\$ 0	\$ 0
242	No objeción del Banco al informe de adjudicación	5 days	Oct 12 '20	Oct 16 '20	\$ 0	\$ 0
243	Publicación de la adjudicación	2 days	Oct 19 '20	Oct 20 '20	\$ 0	\$ 0
244	Riesgo: Apelaciones a la adjudicación	55 days	Oct 21 '20	Jan 5 '21	\$ 0	\$ 0
245	Adjudicación en Firme	1 day	Oct 21 '20	Oct 21 '20	\$ 0	\$ 0
246	Elaboración y firma de contrato	56 days	Oct 22 '20	Jan 7 '21	\$ 0	\$ 0
247	Elaboración de Contrato por UAP	2 days	Oct 22 '20	Oct 23 '20	\$ 0	\$ 0
248	Aprobación interna del contrato	5 days	Oct 26 '20	Oct 30 '20	\$ 0	\$ 0
249	No objeción del Banco al contrato	5 days	Nov 2 '20	Nov 6 '20	\$ 0	\$ 0
250	Cumplimiento de condiciones previas y notificación a la UAP	30 days	Nov 9 '20	Dec 18 '20	\$ 0	\$ 0
251	Riesgo: Atrasos en la presentación de documentación requerida previo a la firma de contrato	9 days	Dec 21 '20	Dec 31 '20	\$ 0	\$ 0
252	Verificación de cumplimiento de condiciones previas y comunicación al Responsable (CAS)	1 day	Dec 21 '20	Dec 21 '20	\$ 0	\$ 0
253	Firma de contrato	5 days	Dec 22 '20	Dec 28 '20	\$ 0	\$ 0
254	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Dec 29 '20	Jan 7 '21	\$ 0	\$ 0
255	Ejecución del contrato	372 days	Jan 7 '21	Jun 13 '22	\$ 150,000	\$ 0
256	Orden de inicio	0 days	Jan 7 '21	Jan 7 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
257	Control de Gastos Contrato Topografía	372 days	Jan 7 '21	Jun 13 '22	\$ 150,000	\$ 0
258	Obras Impostergables OBIS San Jose - San Ramón	1371 days	Mar 29 '19	Jun 28 '24	\$ 50,000,000	\$ 53,000,000
259	Entrega de Estudios Obras Impostergables (OBIS)	264 days	Mar 29 '19	Apr 1 '20	\$ 0	\$ 0
260	Lote 1 (Puentes sobre Ciruelas y Alajuela) y Lote 2 (Río Segundo y Paso a desnivel Firestone)	0 days	Apr 1 '19	Apr 1 '19	\$ 0	\$ 0
261	Lote 3 (Intercambio circunvalación, Río Torres, Peaje Los Arcos y Conector Barreal)	0 days	Mar 29 '19	Mar 29 '19	\$ 0	\$ 0
262	Lote 4 (Radial Río Segundo e Intercambios Bernardo Soto)	194 days	Jul 5 '19	Apr 1 '20	\$ 0	\$ 0
263	Negociación con FC para estudio y Proyecto integral de Lote 4	0 days	Jul 5 '19	Jul 5 '19	\$ 0	\$ 0
264	Orden de inicio al contratista	0 days	Jul 8 '19	Jul 8 '19	\$ 0	\$ 0
265	Informe Final: Estudio de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y Ambiental, avalado al Consultor	0 days	Mar 19 '20	Mar 19 '20	\$ 0	\$ 0
266	Aprobación del informe final	10 days	Mar 19 '20	Apr 1 '20	\$ 0	\$ 0
267	Construcción de obras Lotes 1 - 2 - 3	30 days	Oct 21 '19	Dec 2 '19	\$ 0	\$ 50,500,000
268	Contratación de empresa para el Diseño + Construcción (D+C) de OBIS	0 days	Dec 2 '19	Dec 2 '19	\$ 0	\$ 48,000,000
269	Contratación y de ejecución de D+C de Lote 1 (Puentes sobre Río Ciruelas y Alajuela)	0 days	Dec 2 '19	Dec 2 '19	\$ 0	\$ 0
270	Contratación de D+C de Lote 2 (Río Segundo y Paso a desnivel Firestone)	0 days	Dec 2 '19	Dec 2 '19	\$ 0	\$ 0
271	Contratación de D+C de Lote 3 (Intercambio Circunvalación, Río Torres, Conector Barreal y Peaje Los Arcos)	0 days	Dec 2 '19	Dec 2 '19	\$ 0	\$ 0
272	Costo Total	0 days	Dec 2 '19	Dec 2 '19	\$ 0	\$ 48,000,000
273	Supervisión de lotes 1-2-3	0 days	Oct 21 '19	Oct 21 '19	\$ 0	\$ 2,500,000
274	Proceso de Supervisión de lotes 1-2-3	0 days	Oct 21 '19	Oct 21 '19	\$ 0	\$ 2,500,000
275	Construcción de Obras Impostergables Lote 4	900 days	Aug 1 '19	Jan 11 '23	\$ 45,750,000	\$ 2,500,000
276	Actividades Previas - Viabilidad Ambiental	0 days	Aug 1 '19	Aug 1 '19	\$ 0	\$ 0
277	Demora en la autorización del inicio del contrato (SETENA)	39 days	Oct 1 '19	Nov 22 '19	\$ 0	\$ 0
278	Resolución de viabilidad ambiental por SETENA	1 day	Sep 30 '19	Sep 30 '19	\$ 0	\$ 0
279	Obras Impostergables lote 4	654 days	Feb 19 '20	Aug 22 '22	\$ 45,750,000	\$ 0
280	Proceso de Contratación ejecutor Obras Impostergables lote 4	139 days	Feb 19 '20	Aug 31 '20	\$ 0	\$ 0
281	Elaboración del Documento de Licitación (DL)	38 days	Apr 2 '20	May 25 '20	\$ 0	\$ 0
282	Elaboración de Especificaciones Técnicas para el DL	20 days	Apr 2 '20	Apr 29 '20	\$ 0	\$ 0
283	Borrador del DL por parte del UAP	5 days	Apr 30 '20	May 6 '20	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
284	Proceso de aprobación por CAS / UA	3 days	May 7 '20	May 11 '20	\$ 0	\$ 0
285	Revisión y aprobación del DL	5 days	May 12 '20	May 18 '20	\$ 0	\$ 0
286	No objeción del BID al DL	5 days	May 19 '20	May 25 '20	\$ 0	\$ 0
287	Elaboración, presentación y apertura de ofertas	34 days	Jul 29 '20	Sep 14 '20	\$ 0	\$ 0
288	Elaboración de publicación de llamado a ofertas	1 day	Jul 29 '20	Jul 29 '20	\$ 0	\$ 0
289	Firma de publicación de llamado a ofertas por el UAP	1 day	Jul 30 '20	Jul 30 '20	\$ 0	\$ 0
290	Publicación de llamado a ofertas OBIS Lote 4	1 day	Jul 31 '20	Jul 31 '20	\$ 0	\$ 0
291	Preparación de ofertas	30 days	Aug 3 '20	Sep 11 '20	\$ 0	\$ 0
292	Riesgo: Objeción No.1 del DBL ante la CGR-	20 days	Sep 14 '20	Oct 9 '20	\$ 0	\$ 0
293	Riesgo: Objeción No. 2 a los DBL ante la CGR	20 days	Oct 9 '20	Nov 6 '20	\$ 0	\$ 0
294	Riesgo: Objeción No. 3 a los DBL ante la CGR	5 days	Nov 9 '20	Nov 13 '20	\$ 0	\$ 0
295	Apertura de ofertas	1 day	Sep 14 '20	Sep 14 '20	\$ 0	\$ 0
296	Evaluación de ofertas	34 days	Sep 15 '20	Oct 30 '20	\$ 0	\$ 0
297	Evaluación de Ofertas y orden de mérito UAP	20 days	Sep 15 '20	Oct 12 '20	\$ 0	\$ 0
298	Riesgo: No se presentan ofertas o las ofertas presentadas exceden el presupuesto disponible (Deficiente estimación del presupuesto)	9 days	Oct 13 '20	Oct 23 '20	\$ 0	\$ 0
299	Riesgo: Ofertas ruinosas que no son detectadas al momento de evaluar las ofertas (Deficiente estimación del presupuesto)	22 days	Oct 26 '20	Nov 24 '20	\$ 0	\$ 0
300	Aprobación de adjudicación por el CAS / unidad asesora	9 days	Oct 13 '20	Oct 23 '20	\$ 0	\$ 0
301	No objeción del Banco al informe de adjudicación	5 days	Oct 26 '20	Oct 30 '20	\$ 0	\$ 0
302	Publicación de la adjudicación	2 days	Oct 26 '20	Oct 27 '20	\$ 0	\$ 0
303	Riesgo: Apelaciones a la adjudicación	55 days	Oct 28 '20	Jan 12 '21	\$ 0	\$ 0
304	Adjudicación en Firme	1 day	Oct 28 '20	Oct 28 '20	\$ 0	\$ 0
305	Elaboración y firma de contrato	81 days	Oct 29 '20	Feb 18 '21	\$ 0	\$ 0
306	Elaboración de Contrato por UAP	2 days	Oct 29 '20	Oct 30 '20	\$ 0	\$ 0
307	Aprobación interna del contrato	5 days	Nov 2 '20	Nov 6 '20	\$ 0	\$ 0
308	No objeción del Banco al contrato	5 days	Nov 9 '20	Nov 13 '20	\$ 0	\$ 0
309	Cumplimiento de condiciones previas y notificación a la UAP	30 days	Nov 16 '20	Dec 25 '20	\$ 0	\$ 0
310	Riesgo: Atrasos en la presentación de documentación requerida previo a la firma de contrato	9 days	Dec 28 '20	Jan 7 '21	\$ 0	\$ 0
311	Verificación de cumplimiento de condiciones previas y comunicación al Responsable (CAS)	1 day	Dec 28 '20	Dec 28 '20	\$ 0	\$ 0
312	Firma de contrato	30 days	Dec 29 '20	Feb 8 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
313	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Feb 9 '21	Feb 18 '21	\$ 0	\$ 0
314	Ejecución de Obras	788 days	May 21 '21	May 29 '24	\$ 45,750,000	\$ 0
315	Notificación de orden de inicio al contratista OBIS Lote 4	0 days	May 21 '21	May 21 '21	\$ 0	\$ 0
316	Riesgo: Atraso en el inicio de la ejecución del contrato (imputable al contratista)	9 days	May 24 '21	Jun 3 '21	\$ 0	\$ 0
317	Riesgo: Atrasos en el inicio de las obras (Por la demora en la implementación del PRI)	9 days	May 24 '21	Jun 3 '21	\$ 0	\$ 0
318	Ejecucion de Obra OBIS Lote 4	783 days	May 31 '21	May 29 '24	\$ 0	\$ 0
319	Pagos acumulados	783 days	May 31 '21	May 29 '24	\$ 45,750,000	\$ 0
320	Riesgo: Atraso en la ejecución de la obra (por fallas de diseño)	48 days	May 30 '24	Aug 5 '24	\$ 0	\$ 0
321	Riesgo: Fallas en la ejecución, en cumplimiento de las especificaciones técnicas	5 days	May 30 '24	Jun 5 '24	\$ 0	\$ 0
322	Riesgo: Contratos cuyo presupuestos no cubren los costos de la obra	54 days	May 30 '24	Aug 13 '24	\$ 0	\$ 0
323	Riesgo: Destrucción parcial y paralización momentanea de obras por meteorología o eventos naturales	9 days	May 30 '24	Jun 11 '24	\$ 0	\$ 0
324	Riesgo: Paralización parcial de las obras en un tramo por problemas medioambientales	6 days	May 30 '24	Jun 6 '24	\$ 0	\$ 0
325	Riesgo: Modificaciones de los contratos de obra	7 days	May 30 '24	Jun 7 '24	\$ 0	\$ 0
326	Riesgo: Reconsideración del contrato (Quiebra o suspensión de la empresa constructora)	3 days	May 30 '24	Jun 3 '24	\$ 0	\$ 0
327	Riesgo: Demora en la ejecución de obras (Por relocalización de servicios públicos)	22 days	May 30 '24	Jun 28 '24	\$ 0	\$ 0
328	Riesgo: Demora en la ejecución (Falta de resolución de conflictos)	22 days	May 30 '24	Jun 28 '24	\$ 0	\$ 0
329	Supervisión / Inspección de Obras Impostergables Lote 4	634 days	Aug 6 '20	Jan 11 '23	\$ 0	\$ 2,500,000
330	Ejecución del contrato de supervision lote 4	825 days	May 3 '21	Jun 28 '24	\$ 0	\$ 2,500,000
331	Orden de inicio	0 days	May 3 '21	May 3 '21	\$ 0	\$ 0
332	Supervisión de la obra OBIS lote 4	825 days	May 3 '21	Jun 28 '24	\$ 0	\$ 2,500,000
333	Gestion Socio Ambiental	876 days	Sep 4 '19	Jan 11 '23	\$ 0	\$ 0
334	Proceso de Gestion Socio Ambiental	858 days	Sep 30 '19	Jan 11 '23	\$ 0	\$ 0
335	Plan de reasentamiento involuntario	201 days	Sep 4 '19	Jun 10 '20	\$ 0	\$ 0
336	Gestion de expropiaciones	201 days	Sep 29 '20	Jul 6 '21	\$ 1,250,000	\$ 0
337	Proceso de Gestion de expropiaciones	201 days	Sep 29 '20	Jul 6 '21	\$ 1,250,000	\$ 0
338	Riesgo: Atraso en los procesos de expropiaciones	18 days	Jul 7 '21	Jul 30 '21	\$ 0	\$ 0
339	Estudios para la Nueva Vía San Carlos	503 days	Jul 20 '21	Jun 22 '23	\$ 3,000,000	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
340	Contratación de Firma Consultora para Estudios para la Nueva Vía San Carlos	117 days	Jul 20 '21	Dec 29 '21	\$ 0	\$ 0
341	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Jul 20 '21	Aug 9 '21	\$ 0	\$ 0
342	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Aug 10 '21	Aug 10 '21	\$ 0	\$ 0
343	No objeción	5 days	Aug 11 '21	Aug 17 '21	\$ 0	\$ 0
344	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Aug 18 '21	Aug 31 '21	\$ 0	\$ 0
345	Análisis de expresiones de interés	3 days	Sep 1 '21	Sep 3 '21	\$ 0	\$ 0
346	Elaboración de lista corta	2 days	Sep 6 '21	Sep 7 '21	\$ 0	\$ 0
347	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Sep 8 '21	Sep 14 '21	\$ 0	\$ 0
348	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Sep 15 '21	Sep 16 '21	\$ 0	\$ 0
349	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Sep 17 '21	Sep 20 '21	\$ 0	\$ 0
350	Presentación de propuesta	22 days	Sep 21 '21	Oct 20 '21	\$ 0	\$ 0
351	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Oct 21 '21	Nov 3 '21	\$ 0	\$ 0
352	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Nov 4 '21	Nov 4 '21	\$ 0	\$ 0
353	No objeción del BID	5 days	Nov 5 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
354	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Nov 12 '21	Nov 18 '21	\$ 0	\$ 0
355	Apertura de propuestas de precios	1 day	Nov 19 '21	Nov 19 '21	\$ 0	\$ 0
356	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Nov 22 '21	Nov 24 '21	\$ 0	\$ 0
357	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Nov 25 '21	Nov 26 '21	\$ 0	\$ 0
358	Negociación del contrato	5 days	Nov 29 '21	Dec 3 '21	\$ 0	\$ 0
359	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Dec 6 '21	Dec 6 '21	\$ 0	\$ 0
360	No objeción del BID	5 days	Dec 7 '21	Dec 13 '21	\$ 0	\$ 0
361	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Dec 14 '21	Dec 15 '21	\$ 0	\$ 0
362	Suscripción del contrato	5 days	Dec 16 '21	Dec 22 '21	\$ 0	\$ 0
363	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Dec 23 '21	Dec 24 '21	\$ 0	\$ 0
364	Solicitud de anticipo	5 days	Dec 23 '21	Dec 29 '21	\$ 0	\$ 0
365	Orden de inicio	1 day	Dec 23 '21	Dec 23 '21	\$ 0	\$ 0
366	Ejecución de la consultoría	390 days	Dec 24 '21	Jun 22 '23	\$ 3,000,000	\$ 0
367	Entrega de productos	390 days	Dec 24 '21	Jun 22 '23	\$ 3,000,000	\$ 0
368	Componente 2. Fortalecimiento Institucional	503 days	Jun 8 '21	May 11 '23	\$ 4,000,000	\$ 0
369	Estudios para gestionar proyectos de APP viales	503 days	Jun 8 '21	May 11 '23	\$ 3,000,000	\$ 0
370	Estructuración Integral de proyectos APP	503 days	Jun 8 '21	May 11 '23	\$ 2,000,000	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
371	Contratación de Firma Consultora para gestionar proyectos de APP viales - al menos 2	117 days	Jun 8 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
372	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Jun 8 '21	Jun 28 '21	\$ 0	\$ 0
373	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Jun 29 '21	Jun 29 '21	\$ 0	\$ 0
374	No objeción	5 days	Jun 30 '21	Jul 6 '21	\$ 0	\$ 0
375	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Jul 7 '21	Jul 20 '21	\$ 0	\$ 0
376	Análisis de expresiones de interés	3 days	Jul 21 '21	Jul 23 '21	\$ 0	\$ 0
377	Elaboración de lista corta	2 days	Jul 26 '21	Jul 27 '21	\$ 0	\$ 0
378	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jul 28 '21	Aug 3 '21	\$ 0	\$ 0
379	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Aug 4 '21	Aug 5 '21	\$ 0	\$ 0
380	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Aug 6 '21	Aug 9 '21	\$ 0	\$ 0
381	Presentación de propuesta	22 days	Aug 10 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
382	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Sep 9 '21	Sep 22 '21	\$ 0	\$ 0
383	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 23 '21	Sep 23 '21	\$ 0	\$ 0
384	No objeción del BID	5 days	Sep 24 '21	Sep 30 '21	\$ 0	\$ 0
385	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Oct 1 '21	Oct 7 '21	\$ 0	\$ 0
386	Apertura de propuestas de precios	1 day	Oct 8 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
387	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Oct 11 '21	Oct 13 '21	\$ 0	\$ 0
388	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Oct 14 '21	Oct 15 '21	\$ 0	\$ 0
389	Negociación del contrato	5 days	Oct 18 '21	Oct 22 '21	\$ 0	\$ 0
390	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Oct 25 '21	Oct 25 '21	\$ 0	\$ 0
391	No objeción del BID	5 days	Oct 26 '21	Nov 1 '21	\$ 0	\$ 0
392	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Nov 2 '21	Nov 3 '21	\$ 0	\$ 0
393	Suscripción del contrato	5 days	Nov 4 '21	Nov 10 '21	\$ 0	\$ 0
394	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 11 '21	Nov 12 '21	\$ 0	\$ 0
395	Solicitud de anticipo	5 days	Nov 11 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
396	Orden de inicio	1 day	Nov 11 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
397	Ejecución de la consultoría	390 days	Nov 12 '21	May 11 '23	\$ 2,000,000	\$ 0
398	Entrega de productos	390 days	Nov 12 '21	May 11 '23	\$ 2,000,000	\$ 0
399	Evaluación de impacto fiscal de garantías en los 2 APP	503 days	Jun 8 '21	May 11 '23	\$ 100,000	\$ 0
400	Contratación de Firma Consultora para evaluación de impacto fiscal de garantías en los 2 APP	117 days	Jun 8 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
401	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Jun 8 '21	Jun 28 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
402	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Jun 29 '21	Jun 29 '21	\$ 0	\$ 0
403	No objeción	5 days	Jun 30 '21	Jul 6 '21	\$ 0	\$ 0
404	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Jul 7 '21	Jul 20 '21	\$ 0	\$ 0
405	Análisis de expresiones de interés	3 days	Jul 21 '21	Jul 23 '21	\$ 0	\$ 0
406	Elaboración de lista corta	2 days	Jul 26 '21	Jul 27 '21	\$ 0	\$ 0
407	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jul 28 '21	Aug 3 '21	\$ 0	\$ 0
408	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Aug 4 '21	Aug 5 '21	\$ 0	\$ 0
409	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Aug 6 '21	Aug 9 '21	\$ 0	\$ 0
410	Presentación de propuesta	22 days	Aug 10 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
411	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Sep 9 '21	Sep 22 '21	\$ 0	\$ 0
412	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 23 '21	Sep 23 '21	\$ 0	\$ 0
413	No objeción del BID	5 days	Sep 24 '21	Sep 30 '21	\$ 0	\$ 0
414	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Oct 1 '21	Oct 7 '21	\$ 0	\$ 0
415	Apertura de propuestas de precios	1 day	Oct 8 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
416	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Oct 11 '21	Oct 13 '21	\$ 0	\$ 0
417	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Oct 14 '21	Oct 15 '21	\$ 0	\$ 0
418	Negociación del contrato	5 days	Oct 18 '21	Oct 22 '21	\$ 0	\$ 0
419	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Oct 25 '21	Oct 25 '21	\$ 0	\$ 0
420	No objeción del BID	5 days	Oct 26 '21	Nov 1 '21	\$ 0	\$ 0
421	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Nov 2 '21	Nov 3 '21	\$ 0	\$ 0
422	Suscripción del contrato	5 days	Nov 4 '21	Nov 10 '21	\$ 0	\$ 0
423	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 11 '21	Nov 12 '21	\$ 0	\$ 0
424	Solicitud de anticipo	5 days	Nov 11 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
425	Orden de inicio	1 day	Nov 11 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
426	Ejecución de la consultoría	390 days	Nov 12 '21	May 11 '23	\$ 100,000	\$ 0
427	Entrega de productos	390 days	Nov 12 '21	May 11 '23	\$ 100,000	\$ 0
428	Supervisión continua de la distribucion de la matriz de riesgos de los 2 APPs	373 days	Jun 8 '21	Nov 10 '22	\$ 200,000	\$ 0
429	Contratacion de Firma Consultora para supervision continua de la distribucion de la matriz de riesgos de 2 APP	117 days	Jun 8 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
430	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Jun 8 '21	Jun 28 '21	\$ 0	\$ 0
431	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Jun 29 '21	Jun 29 '21	\$ 0	\$ 0
432	No objeción	5 days	Jun 30 '21	Jul 6 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
433	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Jul 7 '21	Jul 20 '21	\$ 0	\$ 0
434	Análisis de expresiones de interés	3 days	Jul 21 '21	Jul 23 '21	\$ 0	\$ 0
435	Elaboración de lista corta	2 days	Jul 26 '21	Jul 27 '21	\$ 0	\$ 0
436	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jul 28 '21	Aug 3 '21	\$ 0	\$ 0
437	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Aug 4 '21	Aug 5 '21	\$ 0	\$ 0
438	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Aug 6 '21	Aug 9 '21	\$ 0	\$ 0
439	Presentación de propuesta	22 days	Aug 10 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
440	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Sep 9 '21	Sep 22 '21	\$ 0	\$ 0
441	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 23 '21	Sep 23 '21	\$ 0	\$ 0
442	No objeción del BID	5 days	Sep 24 '21	Sep 30 '21	\$ 0	\$ 0
443	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Oct 1 '21	Oct 7 '21	\$ 0	\$ 0
444	Apertura de propuestas de precios	1 day	Oct 8 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
445	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Oct 11 '21	Oct 13 '21	\$ 0	\$ 0
446	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Oct 14 '21	Oct 15 '21	\$ 0	\$ 0
447	Negociación del contrato	5 days	Oct 18 '21	Oct 22 '21	\$ 0	\$ 0
448	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Oct 25 '21	Oct 25 '21	\$ 0	\$ 0
449	No objeción del BID	5 days	Oct 26 '21	Nov 1 '21	\$ 0	\$ 0
450	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Nov 2 '21	Nov 3 '21	\$ 0	\$ 0
451	Suscripción del contrato	5 days	Nov 4 '21	Nov 10 '21	\$ 0	\$ 0
452	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 11 '21	Nov 12 '21	\$ 0	\$ 0
453	Solicitud de anticipo	5 days	Nov 11 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
454	Orden de inicio	1 day	Nov 11 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
455	Ejecución de la consultoría	260 days	Nov 12 '21	Nov 10 '22	\$ 200,000	\$ 0
456	Ejecución de la consultoría y entrega de productos	260 days	Nov 12 '21	Nov 10 '22	\$ 200,000	\$ 0
457	Fortalecimiento Institucional General + SICOMI	373 days	Jun 8 '21	Nov 10 '22	\$ 700,000	\$ 0
458	Contratación de Firma Consultora para Fortalecimiento Institucional General + SICOMI	117 days	Jun 8 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
459	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Jun 8 '21	Jun 28 '21	\$ 0	\$ 0
460	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Jun 29 '21	Jun 29 '21	\$ 0	\$ 0
461	No objeción	5 days	Jun 30 '21	Jul 6 '21	\$ 0	\$ 0
462	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Jul 7 '21	Jul 20 '21	\$ 0	\$ 0
463	Análisis de expresiones de interés	3 days	Jul 21 '21	Jul 23 '21	\$ 0	\$ 0
464	Elaboración de lista corta	2 days	Jul 26 '21	Jul 27 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
465	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jul 28 '21	Aug 3 '21	\$ 0	\$ 0
466	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Aug 4 '21	Aug 5 '21	\$ 0	\$ 0
467	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Aug 6 '21	Aug 9 '21	\$ 0	\$ 0
468	Presentación de propuesta	22 days	Aug 10 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
469	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Sep 9 '21	Sep 22 '21	\$ 0	\$ 0
470	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 23 '21	Sep 23 '21	\$ 0	\$ 0
471	No objeción del BID	5 days	Sep 24 '21	Sep 30 '21	\$ 0	\$ 0
472	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Oct 1 '21	Oct 7 '21	\$ 0	\$ 0
473	Apertura de propuestas de precios	1 day	Oct 8 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
474	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Oct 11 '21	Oct 13 '21	\$ 0	\$ 0
475	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Oct 14 '21	Oct 15 '21	\$ 0	\$ 0
476	Negociación del contrato	5 days	Oct 18 '21	Oct 22 '21	\$ 0	\$ 0
477	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Oct 25 '21	Oct 25 '21	\$ 0	\$ 0
478	No objeción del BID	5 days	Oct 26 '21	Nov 1 '21	\$ 0	\$ 0
479	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Nov 2 '21	Nov 3 '21	\$ 0	\$ 0
480	Suscripción del contrato	5 days	Nov 4 '21	Nov 10 '21	\$ 0	\$ 0
481	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 11 '21	Nov 12 '21	\$ 0	\$ 0
482	Solicitud de anticipo	5 days	Nov 11 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
483	Orden de inicio	1 day	Nov 11 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
484	Ejecución de la consultoría	260 days	Nov 12 '21	Nov 10 '22	\$ 700,000	\$ 0
485	Entrega de productos	260 days	Nov 12 '21	Nov 10 '22	\$ 700,000	\$ 0
486	Sostenibilidad y género	373 days	Jun 8 '21	Nov 10 '22	\$ 664,000	\$ 0
487	Obras Urbanas Complementarias (OUC): diseños finales de parque metropolitano de Alajuela, parque lineal de Taras-La Lima y circuito recreativo de Occidente en San Ramón	373 days	Jun 8 '21	Nov 10 '22	\$ 664,000	\$ 0
488	Contratación de Firma Consultora para Obras Urbanas Complementarias (OUC): diseños finales de parque metropolitano de Alajuela, parque lineal de Taras-La Lima y circuito recreativo de Occidente en San Ramón	117 days	Jun 8 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
489	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Jun 8 '21	Jun 28 '21	\$ 0	\$ 0
490	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Jun 29 '21	Jun 29 '21	\$ 0	\$ 0
491	No objeción	5 days	Jun 30 '21	Jul 6 '21	\$ 0	\$ 0
492	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Jul 7 '21	Jul 20 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
493	Análisis de expresiones de interés	3 days	Jul 21 '21	Jul 23 '21	\$ 0	\$ 0
494	Elaboración de lista corta	2 days	Jul 26 '21	Jul 27 '21	\$ 0	\$ 0
495	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jul 28 '21	Aug 3 '21	\$ 0	\$ 0
496	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Aug 4 '21	Aug 5 '21	\$ 0	\$ 0
497	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Aug 6 '21	Aug 9 '21	\$ 0	\$ 0
498	Presentación de propuesta	22 days	Aug 10 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
499	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Sep 9 '21	Sep 22 '21	\$ 0	\$ 0
500	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 23 '21	Sep 23 '21	\$ 0	\$ 0
501	No objeción del BID	5 days	Sep 24 '21	Sep 30 '21	\$ 0	\$ 0
502	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Oct 1 '21	Oct 7 '21	\$ 0	\$ 0
503	Apertura de propuestas de precios	1 day	Oct 8 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
504	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Oct 11 '21	Oct 13 '21	\$ 0	\$ 0
505	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Oct 14 '21	Oct 15 '21	\$ 0	\$ 0
506	Negociación del contrato	5 days	Oct 18 '21	Oct 22 '21	\$ 0	\$ 0
507	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Oct 25 '21	Oct 25 '21	\$ 0	\$ 0
508	No objeción del BID	5 days	Oct 26 '21	Nov 1 '21	\$ 0	\$ 0
509	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Nov 2 '21	Nov 3 '21	\$ 0	\$ 0
510	Suscripción del contrato	5 days	Nov 4 '21	Nov 10 '21	\$ 0	\$ 0
511	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 11 '21	Nov 12 '21	\$ 0	\$ 0
512	Solicitud de anticipo	5 days	Nov 11 '21	Nov 17 '21	\$ 0	\$ 0
513	Orden de inicio	1 day	Nov 11 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
514	Ejecución de la consultoría	260 days	Nov 12 '21	Nov 10 '22	\$ 664,000	\$ 0
515	Entrega de productos	260 days	Nov 12 '21	Nov 10 '22	\$ 664,000	\$ 0
516	Consultoría Individual - Asesor Técnico para Diseño Urbano	377 days	Jul 20 '21	Dec 28 '22	\$ 36,000	\$ 0
517	Proceso de Contratación Consultor Individual - Asesor Técnico para Diseño Urbano	59 days	Jul 20 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
518	Elaboración de TDRs	3 days	Jul 20 '21	Jul 22 '21	\$ 0	\$ 0
519	Preparación de informe de UA	4 days	Jul 23 '21	Jul 28 '21	\$ 0	\$ 0
520	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jul 29 '21	Jul 29 '21	\$ 0	\$ 0
521	No objeción	15 days	Jul 30 '21	Aug 19 '21	\$ 0	\$ 0
522	Presentación de hojas de vida	5 days	Aug 20 '21	Aug 26 '21	\$ 0	\$ 0
523	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Aug 27 '21	Aug 31 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
524	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 1 '21	Sep 1 '21	\$ 0	\$ 0
525	No objeción del BID	5 days	Sep 2 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
526	Negociación del contrato	2 days	Sep 9 '21	Sep 10 '21	\$ 0	\$ 0
527	Suscripción del contrato	5 days	Sep 13 '21	Sep 17 '21	\$ 0	\$ 0
528	Firma de contrato	5 days	Sep 20 '21	Sep 24 '21	\$ 0	\$ 0
529	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Sep 27 '21	Oct 6 '21	\$ 0	\$ 0
530	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 7 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
531	Ejecución de la consultoría	88 days	Aug 29 '22	Dec 28 '22	\$ 36,000	\$ 0
532	Entrega de productos	88 days	Aug 29 '22	Dec 28 '22	\$ 36,000	\$ 0
533	Apoyo al plan de descarbonización	289 days	Jul 20 '21	Aug 26 '22	\$ 220,000	\$ 0
534	Contratación de Firma Consultora para Apoyo al plan de descarbonización	117 days	Jul 20 '21	Dec 29 '21	\$ 0	\$ 0
535	Elaboración de TDRs y de presupuesto	15 days	Jul 20 '21	Aug 9 '21	\$ 0	\$ 0
536	Solicitud de no objeción al BID	1 day	Aug 10 '21	Aug 10 '21	\$ 0	\$ 0
537	No objeción	5 days	Aug 11 '21	Aug 17 '21	\$ 0	\$ 0
538	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Aug 18 '21	Aug 31 '21	\$ 0	\$ 0
539	Análisis de expresiones de interés	3 days	Sep 1 '21	Sep 3 '21	\$ 0	\$ 0
540	Elaboración de lista corta	2 days	Sep 6 '21	Sep 7 '21	\$ 0	\$ 0
541	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Sep 8 '21	Sep 14 '21	\$ 0	\$ 0
542	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Sep 15 '21	Sep 16 '21	\$ 0	\$ 0
543	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Sep 17 '21	Sep 20 '21	\$ 0	\$ 0
544	Presentación de propuesta	22 days	Sep 21 '21	Oct 20 '21	\$ 0	\$ 0
545	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Oct 21 '21	Nov 3 '21	\$ 0	\$ 0
546	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Nov 4 '21	Nov 4 '21	\$ 0	\$ 0
547	No objeción del BID	5 days	Nov 5 '21	Nov 11 '21	\$ 0	\$ 0
548	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Nov 12 '21	Nov 18 '21	\$ 0	\$ 0
549	Apertura de propuestas de precios	1 day	Nov 19 '21	Nov 19 '21	\$ 0	\$ 0
550	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Nov 22 '21	Nov 24 '21	\$ 0	\$ 0
551	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Nov 25 '21	Nov 26 '21	\$ 0	\$ 0
552	Negociación del contrato	5 days	Nov 29 '21	Dec 3 '21	\$ 0	\$ 0
553	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Dec 6 '21	Dec 6 '21	\$ 0	\$ 0
554	No objeción del BID	5 days	Dec 7 '21	Dec 13 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
555	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Dec 14 '21	Dec 15 '21	\$ 0	\$ 0
556	Suscripción del contrato	5 days	Dec 16 '21	Dec 22 '21	\$ 0	\$ 0
557	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Dec 23 '21	Dec 24 '21	\$ 0	\$ 0
558	Solicitud de anticipo	5 days	Dec 23 '21	Dec 29 '21	\$ 0	\$ 0
559	Orden de inicio	1 day	Dec 23 '21	Dec 23 '21	\$ 0	\$ 0
560	Ejecución de la consultoría	176 days	Dec 24 '21	Aug 26 '22	\$ 220,000	\$ 0
561	Entrega de productos	176 days	Dec 24 '21	Aug 26 '22	\$ 220,000	\$ 0
562	Genero y Diversidad	147 days	Jul 20 '21	Feb 9 '22	\$ 80,000	\$ 0
563	Formulación de la PIEG Institucional del MOPT	147 days	Jul 20 '21	Feb 9 '22	\$ 25,000	\$ 0
564	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI) para Formulación de la PIEG Institucional del MOPT	59 days	Jul 20 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
565	Elaboración de TDRs	3 days	Jul 20 '21	Jul 22 '21	\$ 0	\$ 0
566	Preparacion de informe de UA	4 days	Jul 23 '21	Jul 28 '21	\$ 0	\$ 0
567	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jul 29 '21	Jul 29 '21	\$ 0	\$ 0
568	No objeción	15 days	Jul 30 '21	Aug 19 '21	\$ 0	\$ 0
569	Presentación de hojas de vida	5 days	Aug 20 '21	Aug 26 '21	\$ 0	\$ 0
570	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Aug 27 '21	Aug 31 '21	\$ 0	\$ 0
571	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 1 '21	Sep 1 '21	\$ 0	\$ 0
572	No objeción del BID	5 days	Sep 2 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
573	Negociación del contrato	2 days	Sep 9 '21	Sep 10 '21	\$ 0	\$ 0
574	Suscripción del contrato	5 days	Sep 13 '21	Sep 17 '21	\$ 0	\$ 0
575	Firma de contrato	5 days	Sep 20 '21	Sep 24 '21	\$ 0	\$ 0
576	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Sep 27 '21	Oct 6 '21	\$ 0	\$ 0
577	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 7 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
578	Ejecución de la consultoría	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 25,000	\$ 0
579	Entrega de productos	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 25,000	\$ 0
580	Fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género	147 days	Jul 20 '21	Feb 9 '22	\$ 5,000	\$ 0
581	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI) para Propuesta de fortalecimiento de la Comisión Institucional de Género y Personas con Discapacidad	59 days	Jul 20 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
582	Elaboración de TDRs	3 days	Jul 20 '21	Jul 22 '21	\$ 0	\$ 0
583	Preparacion de informe de UA	4 days	Jul 23 '21	Jul 28 '21	\$ 0	\$ 0
584	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jul 29 '21	Jul 29 '21	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
585	No objeción	15 days	Jul 30 '21	Aug 19 '21	\$ 0	\$ 0
586	Presentación de hojas de vida	5 days	Aug 20 '21	Aug 26 '21	\$ 0	\$ 0
587	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Aug 27 '21	Aug 31 '21	\$ 0	\$ 0
588	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 1 '21	Sep 1 '21	\$ 0	\$ 0
589	No objeción del BID	5 days	Sep 2 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
590	Negociación del contrato	2 days	Sep 9 '21	Sep 10 '21	\$ 0	\$ 0
591	Suscripción del contrato	5 days	Sep 13 '21	Sep 17 '21	\$ 0	\$ 0
592	Firma de contrato	5 days	Sep 20 '21	Sep 24 '21	\$ 0	\$ 0
593	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Sep 27 '21	Oct 6 '21	\$ 0	\$ 0
594	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 7 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
595	Ejecución de la consultoría	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 5,000	\$ 0
596	Entrega de productos	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 5,000	\$ 0
597	Propuesta de Actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de Género y Personas con Discapacidad	147 days	Jul 20 '21	Feb 9 '22	\$ 20,000	\$ 0
598	Proceso de Contratación Consultor Individual para actualización del PEI del CNC con elementos de enfoque de Género y Personas con	59 days	Jul 20 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
599	Elaboración de TDRs	3 days	Jul 20 '21	Jul 22 '21	\$ 0	\$ 0
600	Preparación de informe de UA	4 days	Jul 23 '21	Jul 28 '21	\$ 0	\$ 0
601	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jul 29 '21	Jul 29 '21	\$ 0	\$ 0
602	No objeción	15 days	Jul 30 '21	Aug 19 '21	\$ 0	\$ 0
603	Presentación de hojas de vida	5 days	Aug 20 '21	Aug 26 '21	\$ 0	\$ 0
604	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Aug 27 '21	Aug 31 '21	\$ 0	\$ 0
605	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 1 '21	Sep 1 '21	\$ 0	\$ 0
606	No objeción del BID	5 days	Sep 2 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
607	Negociación del contrato	2 days	Sep 9 '21	Sep 10 '21	\$ 0	\$ 0
608	Suscripción del contrato	5 days	Sep 13 '21	Sep 17 '21	\$ 0	\$ 0
609	Firma de contrato	5 days	Sep 20 '21	Sep 24 '21	\$ 0	\$ 0
610	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Sep 27 '21	Oct 6 '21	\$ 0	\$ 0
611	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 7 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
612	Ejecución de la consultoría	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 20,000	\$ 0
613	Entrega de productos	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 20,000	\$ 0
614	Propuesta para incorporación presupuestaria del CNC para acciones de enfoque de Género y Personas con Discapacidad incluidas en el PEI.	147 days	Jul 20 '21	Feb 9 '22	\$ 30,000	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
615	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI) para incorporación presupuestaria del CNC para acciones de enfoque de Género y Personas	59 days	Jul 20 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
616	Elaboración de TDRs	3 days	Jul 20 '21	Jul 22 '21	\$ 0	\$ 0
617	Preparación de informe de UA	4 days	Jul 23 '21	Jul 28 '21	\$ 0	\$ 0
618	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jul 29 '21	Jul 29 '21	\$ 0	\$ 0
619	No objeción	15 days	Jul 30 '21	Aug 19 '21	\$ 0	\$ 0
620	Presentación de hojas de vida	5 days	Aug 20 '21	Aug 26 '21	\$ 0	\$ 0
621	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Aug 27 '21	Aug 31 '21	\$ 0	\$ 0
622	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 1 '21	Sep 1 '21	\$ 0	\$ 0
623	No objeción del BID	5 days	Sep 2 '21	Sep 8 '21	\$ 0	\$ 0
624	Negociación del contrato	2 days	Sep 9 '21	Sep 10 '21	\$ 0	\$ 0
625	Suscripción del contrato	5 days	Sep 13 '21	Sep 17 '21	\$ 0	\$ 0
626	Firma de contrato	5 days	Sep 20 '21	Sep 24 '21	\$ 0	\$ 0
627	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Sep 27 '21	Oct 6 '21	\$ 0	\$ 0
628	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 7 '21	Oct 8 '21	\$ 0	\$ 0
629	Ejecución de la consultoría	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 30,000	\$ 0
630	Entrega de productos	88 days	Oct 11 '21	Feb 9 '22	\$ 30,000	\$ 0
631	Componente 3. Administración, gestión y auditoría	1401 days	May 19 '20	Sep 30 '25	\$ 2,210,000	\$ 0
632	Auditoría	1277 days	Jul 29 '20	Jun 19 '25	\$ 200,000	\$ 0
633	Contratación de Firma auditora	81 days	Jul 29 '20	Nov 18 '20	\$ 0	\$ 0
634	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jul 29 '20	Aug 4 '20	\$ 0	\$ 0
635	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Aug 5 '20	Aug 6 '20	\$ 0	\$ 0
636	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Aug 7 '20	Aug 10 '20	\$ 0	\$ 0
637	Presentación de propuesta	22 days	Aug 11 '20	Sep 9 '20	\$ 0	\$ 0
638	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Sep 10 '20	Sep 23 '20	\$ 0	\$ 0
639	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 24 '20	Sep 24 '20	\$ 0	\$ 0
640	No objeción del BID	5 days	Sep 25 '20	Oct 1 '20	\$ 0	\$ 0
641	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Oct 2 '20	Oct 8 '20	\$ 0	\$ 0
642	Apertura de propuestas de precios	1 day	Oct 9 '20	Oct 9 '20	\$ 0	\$ 0
643	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Oct 12 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
644	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Oct 15 '20	Oct 16 '20	\$ 0	\$ 0
645	Negociación del contrato	5 days	Oct 19 '20	Oct 23 '20	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
646	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Oct 26 '20	Oct 26 '20	\$ 0	\$ 0
647	No objeción del BID	5 days	Oct 27 '20	Nov 2 '20	\$ 0	\$ 0
648	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Nov 3 '20	Nov 4 '20	\$ 0	\$ 0
649	Suscripción del contrato	5 days	Nov 5 '20	Nov 11 '20	\$ 0	\$ 0
650	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Nov 12 '20	Nov 13 '20	\$ 0	\$ 0
651	Solicitud de anticipo	5 days	Nov 12 '20	Nov 18 '20	\$ 0	\$ 0
652	Orden de inicio	1 day	Nov 12 '20	Nov 12 '20	\$ 0	\$ 0
653	Ejecucion de auditoría	1200 days	Nov 13 '20	Jun 19 '25	\$ 200,000	\$ 0
654	Ejecucion de auditoría	1200 days	Nov 13 '20	Jun 19 '25	\$ 200,000	\$ 0
655	Gestor tecnico administrativo y financiero	1401 days	May 19 '20	Sep 30 '25	\$ 200,000	\$ 0
656	Contratacion de Firma Consultora para administración administrativa financiera	107 days	May 19 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
657	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	May 19 '20	May 25 '20	\$ 0	\$ 0
658	Solicitud de no objeción al BID	1 day	May 26 '20	May 26 '20	\$ 0	\$ 0
659	No objeción	5 days	May 27 '20	Jun 2 '20	\$ 0	\$ 0
660	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Jun 3 '20	Jun 16 '20	\$ 0	\$ 0
661	Análisis de expresiones de interés	3 days	Jun 17 '20	Jun 19 '20	\$ 0	\$ 0
662	Elaboración de lista corta	2 days	Jun 22 '20	Jun 23 '20	\$ 0	\$ 0
663	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jun 24 '20	Jun 30 '20	\$ 0	\$ 0
664	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Jul 1 '20	Jul 2 '20	\$ 0	\$ 0
665	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Jul 3 '20	Jul 6 '20	\$ 0	\$ 0
666	Presentación de propuesta	22 days	Jul 7 '20	Aug 5 '20	\$ 0	\$ 0
667	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Aug 6 '20	Aug 19 '20	\$ 0	\$ 0
668	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Aug 20 '20	Aug 20 '20	\$ 0	\$ 0
669	No objeción del BID	5 days	Aug 21 '20	Aug 27 '20	\$ 0	\$ 0
670	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Aug 28 '20	Sep 3 '20	\$ 0	\$ 0
671	Apertura de propuestas de precios	1 day	Sep 4 '20	Sep 4 '20	\$ 0	\$ 0
672	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Sep 7 '20	Sep 9 '20	\$ 0	\$ 0
673	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Sep 10 '20	Sep 11 '20	\$ 0	\$ 0
674	Negociación del contrato	5 days	Sep 14 '20	Sep 18 '20	\$ 0	\$ 0
675	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 21 '20	Sep 21 '20	\$ 0	\$ 0
676	No objeción del BID	5 days	Sep 22 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
677	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Sep 29 '20	Sep 30 '20	\$ 0	\$ 0
678	Suscripción del contrato	5 days	Oct 1 '20	Oct 7 '20	\$ 0	\$ 0
679	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 8 '20	Oct 9 '20	\$ 0	\$ 0
680	Solicitud de anticipo	5 days	Oct 8 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
681	Orden de inicio	1 day	Oct 8 '20	Oct 8 '20	\$ 0	\$ 0
682	Ejecucion de consultoría	1299 days	Oct 8 '20	Sep 30 '25	\$ 200,000	\$ 0
683	Ejecución de consultoría	1299 days	Oct 8 '20	Sep 30 '25	\$ 200,000	\$ 0
684	Gestor tecnico	1401 days	May 19 '20	Sep 30 '25	\$ 800,000	\$ 0
685	Contratacion de Firma Consultora para Gestor Técnico	107 days	May 19 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
686	Elaboración de TDRs y de presupuesto	5 days	May 19 '20	May 25 '20	\$ 0	\$ 0
687	Solicitud de no objeción al BID	1 day	May 26 '20	May 26 '20	\$ 0	\$ 0
688	No objeción	5 days	May 27 '20	Jun 2 '20	\$ 0	\$ 0
689	Publicación y entrega de expresiones de interés	10 days	Jun 3 '20	Jun 16 '20	\$ 0	\$ 0
690	Análisis de expresiones de interés	3 days	Jun 17 '20	Jun 19 '20	\$ 0	\$ 0
691	Elaboración de lista corta	2 days	Jun 22 '20	Jun 23 '20	\$ 0	\$ 0
692	Preparación de documento de solicitud de propuesta	5 days	Jun 24 '20	Jun 30 '20	\$ 0	\$ 0
693	Notificación de conformación de lista corta	2 days	Jul 1 '20	Jul 2 '20	\$ 0	\$ 0
694	Remisión de SP a integrantes de la lista corta	2 days	Jul 3 '20	Jul 6 '20	\$ 0	\$ 0
695	Presentación de propuesta	22 days	Jul 7 '20	Aug 5 '20	\$ 0	\$ 0
696	Evaluación de propuestas técnicas	10 days	Aug 6 '20	Aug 19 '20	\$ 0	\$ 0
697	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Aug 20 '20	Aug 20 '20	\$ 0	\$ 0
698	No objeción del BID	5 days	Aug 21 '20	Aug 27 '20	\$ 0	\$ 0
699	Notificación de resultados a los participantes (Evaluación técnica)	5 days	Aug 28 '20	Sep 3 '20	\$ 0	\$ 0
700	Apertura de propuestas de precios	1 day	Sep 4 '20	Sep 4 '20	\$ 0	\$ 0
701	Evaluación combinada de calidad y costo	3 days	Sep 7 '20	Sep 9 '20	\$ 0	\$ 0
702	Remisión de informe final al BID para su información	2 days	Sep 10 '20	Sep 11 '20	\$ 0	\$ 0
703	Negociación del contrato	5 days	Sep 14 '20	Sep 18 '20	\$ 0	\$ 0
704	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 21 '20	Sep 21 '20	\$ 0	\$ 0
705	No objeción del BID	5 days	Sep 22 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
706	Notificación y publicación de la adjudicación	2 days	Sep 29 '20	Sep 30 '20	\$ 0	\$ 0
707	Suscripción del contrato	5 days	Oct 1 '20	Oct 7 '20	\$ 0	\$ 0
708	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 8 '20	Oct 9 '20	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
709	Solicitud de anticipo	5 days	Oct 8 '20	Oct 14 '20	\$ 0	\$ 0
710	Orden de inicio	1 day	Oct 8 '20	Oct 8 '20	\$ 0	\$ 0
711	Ejecucion de consultoría	1299 days	Oct 8 '20	Sep 30 '25	\$ 800,000	\$ 0
712	Ejecución de consultoría	1299 days	Oct 8 '20	Sep 30 '25	\$ 800,000	\$ 0
713	Gerente de Proyecto	1349 days	Jul 29 '20	Sep 29 '25	\$ 450,000	\$ 0
714	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI): Gerente de Proyecto Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago construidos	59 days	Jul 29 '20	Oct 19 '20	\$ 0	\$ 0
715	Elaboración de TDRs	3 days	Jul 29 '20	Jul 31 '20	\$ 0	\$ 0
716	Preparacion de informe de UA	4 days	Aug 3 '20	Aug 6 '20	\$ 0	\$ 0
717	Aprobación del SP por CAS	1 day	Aug 7 '20	Aug 7 '20	\$ 0	\$ 0
718	No objeción	15 days	Aug 10 '20	Aug 28 '20	\$ 0	\$ 0
719	Presentación de hojas de vida	5 days	Aug 31 '20	Sep 4 '20	\$ 0	\$ 0
720	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Sep 7 '20	Sep 9 '20	\$ 0	\$ 0
721	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 10 '20	Sep 10 '20	\$ 0	\$ 0
722	No objeción del BID	5 days	Sep 11 '20	Sep 17 '20	\$ 0	\$ 0
723	Negociación del contrato	2 days	Sep 18 '20	Sep 21 '20	\$ 0	\$ 0
724	Suscripción del contrato	5 days	Sep 22 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
725	Firma de contrato	5 days	Sep 29 '20	Oct 5 '20	\$ 0	\$ 0
726	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Oct 6 '20	Oct 15 '20	\$ 0	\$ 0
727	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 16 '20	Oct 19 '20	\$ 0	\$ 0
728	Ejecución del contrato	1290 days	Oct 19 '20	Sep 29 '25	\$ 450,000	\$ 0
729	Orden de inicio	0 days	Oct 19 '20	Oct 19 '20	\$ 0	\$ 0
730	Control de Gastos Contrato Gerente de Proyecto	1290 days	Oct 19 '20	Sep 29 '25	\$ 450,000	\$ 0
731	Ingeniero de Proyecto	1349 days	Jul 29 '20	Sep 29 '25	\$ 450,000	\$ 0
732	Proceso de Contratación Consultor Individual (CI): Ingeniero de Proyecto Intercambios Viales: Taras y La Lima de Cartago construidos	59 days	Jul 29 '20	Oct 19 '20	\$ 0	\$ 0
733	Elaboración de TDRs	3 days	Jul 29 '20	Jul 31 '20	\$ 0	\$ 0
734	Preparacion de informe de UA	4 days	Aug 3 '20	Aug 6 '20	\$ 0	\$ 0
735	Aprobación del SP por CAS	1 day	Aug 7 '20	Aug 7 '20	\$ 0	\$ 0
736	No objeción	15 days	Aug 10 '20	Aug 28 '20	\$ 0	\$ 0
737	Presentación de hojas de vida	5 days	Aug 31 '20	Sep 4 '20	\$ 0	\$ 0
738	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Sep 7 '20	Sep 9 '20	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
739	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Sep 10 '20	Sep 10 '20	\$ 0	\$ 0
740	No objeción del BID	5 days	Sep 11 '20	Sep 17 '20	\$ 0	\$ 0
741	Negociación del contrato	2 days	Sep 18 '20	Sep 21 '20	\$ 0	\$ 0
742	Suscripción del contrato	5 days	Sep 22 '20	Sep 28 '20	\$ 0	\$ 0
743	Firma de contrato	5 days	Sep 29 '20	Oct 5 '20	\$ 0	\$ 0
744	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Oct 6 '20	Oct 15 '20	\$ 0	\$ 0
745	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Oct 16 '20	Oct 19 '20	\$ 0	\$ 0
746	Ejecución del contrato	1290 days	Oct 19 '20	Sep 29 '25	\$ 450,000	\$ 0
747	Orden de inicio	0 days	Oct 19 '20	Oct 19 '20	\$ 0	\$ 0
748	Control de Gastos Contrato Ingeniero de Proyecto	1290 days	Oct 19 '20	Sep 29 '25	\$ 450,000	\$ 0
749	Plan de monitoreo - Evaluación intermedia	147 days	Jan 17 '23	Aug 9 '23	\$ 25,000	\$ 0
750	Proceso de Contratación Consultor Individual - Evaluación intermedia	59 days	Jan 17 '23	Apr 7 '23	\$ 0	\$ 0
751	Elaboración de TDRs	3 days	Jan 17 '23	Jan 19 '23	\$ 0	\$ 0
752	Preparacion de informe de UA	4 days	Jan 20 '23	Jan 25 '23	\$ 0	\$ 0
753	Aprobación del SP por CAS	1 day	Jan 26 '23	Jan 26 '23	\$ 0	\$ 0
754	No objeción	15 days	Jan 27 '23	Feb 16 '23	\$ 0	\$ 0
755	Presentación de hojas de vida	5 days	Feb 17 '23	Feb 23 '23	\$ 0	\$ 0
756	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Feb 24 '23	Feb 28 '23	\$ 0	\$ 0
757	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Mar 1 '23	Mar 1 '23	\$ 0	\$ 0
758	No objeción del BID	5 days	Mar 2 '23	Mar 8 '23	\$ 0	\$ 0
759	Negociación del contrato	2 days	Mar 9 '23	Mar 10 '23	\$ 0	\$ 0
760	Suscripción del contrato	5 days	Mar 13 '23	Mar 17 '23	\$ 0	\$ 0
761	Firma de contrato	5 days	Mar 20 '23	Mar 24 '23	\$ 0	\$ 0
762	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Mar 27 '23	Apr 5 '23	\$ 0	\$ 0
763	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Apr 6 '23	Apr 7 '23	\$ 0	\$ 0
764	Ejecución de la consultoría	88 days	Apr 10 '23	Aug 9 '23	\$ 25,000	\$ 0
765	Entrega de productos	88 days	Apr 10 '23	Aug 9 '23	\$ 25,000	\$ 0
766	Plan de monitoreo - Evaluación final	147 days	Dec 17 '24	Jul 9 '25	\$ 25,000	\$ 0
767	Proceso de Contratación Consultor Individual - Evaluación final	59 days	Dec 17 '24	Mar 7 '25	\$ 0	\$ 0
768	Elaboración de TDRs	3 days	Dec 17 '24	Dec 19 '24	\$ 0	\$ 0
769	Preparacion de informe de UA	4 days	Dec 20 '24	Dec 25 '24	\$ 0	\$ 0

Banco Interamericano de Desarrollo

Plan de Ejecución del Proyecto

Programa de Infraestructura Vial y promoción de Asociaciones Público-Privadas (APPs)

CR-L1139

ID	Nombre de tarea	Duración	Inicio	Fin	Costo BID	Contraparte
770	Aprobación del SP por CAS	1 day	Dec 26 '24	Dec 26 '24	\$ 0	\$ 0
771	No objeción	15 days	Dec 27 '24	Jan 16 '25	\$ 0	\$ 0
772	Presentación de hojas de vida	5 days	Jan 17 '25	Jan 23 '25	\$ 0	\$ 0
773	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Jan 24 '25	Jan 28 '25	\$ 0	\$ 0
774	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Jan 29 '25	Jan 29 '25	\$ 0	\$ 0
775	No objeción del BID	5 days	Jan 30 '25	Feb 5 '25	\$ 0	\$ 0
776	Negociación del contrato	2 days	Feb 6 '25	Feb 7 '25	\$ 0	\$ 0
777	Suscripción del contrato	5 days	Feb 10 '25	Feb 14 '25	\$ 0	\$ 0
778	Firma de contrato	5 days	Feb 17 '25	Feb 21 '25	\$ 0	\$ 0
779	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Feb 24 '25	Mar 5 '25	\$ 0	\$ 0
780	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mar 6 '25	Mar 7 '25	\$ 0	\$ 0
781	Ejecución de la consultoría	88 days	Mar 10 '25	Jul 9 '25	\$ 25,000	\$ 0
782	Entrega de productos	88 days	Mar 10 '25	Jul 9 '25	\$ 25,000	\$ 0
783	Plan de monitoreo - Evaluación expost y medición de resultados viales	147 days	Dec 17 '24	Jul 9 '25	\$ 60,000	\$ 0
784	Proceso de Contratación Consultor Individual - Evaluación expost y medición de resultados viales	59 days	Dec 17 '24	Mar 7 '25	\$ 0	\$ 0
785	Elaboración de TDRs	3 days	Dec 17 '24	Dec 19 '24	\$ 0	\$ 0
786	Preparacion de informe de UA	4 days	Dec 20 '24	Dec 25 '24	\$ 0	\$ 0
787	Aprobación del SP por CAS	1 day	Dec 26 '24	Dec 26 '24	\$ 0	\$ 0
788	No objeción	15 days	Dec 27 '24	Jan 16 '25	\$ 0	\$ 0
789	Presentación de hojas de vida	5 days	Jan 17 '25	Jan 23 '25	\$ 0	\$ 0
790	Evaluación y calificación de hojas de vida	3 days	Jan 24 '25	Jan 28 '25	\$ 0	\$ 0
791	Solicitud de no objeción del BID	1 day	Jan 29 '25	Jan 29 '25	\$ 0	\$ 0
792	No objeción del BID	5 days	Jan 30 '25	Feb 5 '25	\$ 0	\$ 0
793	Negociación del contrato	2 days	Feb 6 '25	Feb 7 '25	\$ 0	\$ 0
794	Suscripción del contrato	5 days	Feb 10 '25	Feb 14 '25	\$ 0	\$ 0
795	Firma de contrato	5 days	Feb 17 '25	Feb 21 '25	\$ 0	\$ 0
796	Refrendo MOPT del contrato	8 days	Feb 24 '25	Mar 5 '25	\$ 0	\$ 0
797	Envío de contrato firmado al BID	2 days	Mar 6 '25	Mar 7 '25	\$ 0	\$ 0
798	Ejecución de la consultoría	88 days	Mar 10 '25	Jul 9 '25	\$ 60,000	\$ 0
799	Entrega de productos	88 days	Mar 10 '25	Jul 9 '25	\$ 60,000	\$ 0