





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORTS, ENERGIE ET COMMUNICATIONS		
Sector:	TRANSPORT-RURAL ROADS		
Número(s) de Préstamo:	991/SF-HA;2379/GR-HA	Monto Aprobado Actual:	50.034.669,99
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	50.019.753,24
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	99,97
Operación(es) Relacionada(s):	TC8803307, HA-L1046	Saldo:	14.916,75
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	50.251.737,53
		Actual BID:	50.034.669,99
		Pari-passu:	91,00
		Co-financiamiento/País:	1.000.000,00
		Estimado Original:	51.251.737,53
		Período de Amortización (meses):	354

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B(R) (X) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 28-sep-2012 Validado por Representante de País: 30-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	L'accès aux régions productrices du pays et le transport de la production économique aux centres d'exportation et de consommation est facilité
Supuestos:	Les travaux sur le réseau routier primaire sont priorisés

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Temps de parcours sur les routes primaires réhabilitées	Pourcentage (%) de réduction des temps de parcours		2004	P	50.00	50.00
				A	30.00	
Débit journalier moyen des routes primaires réhabilitées	Pourcentage (%) d'augmentation de véhicules/jour		2004	P	20.00	20.00
				A	10.00	
Temps de parcours des routes secondaires réhabilitées	Pourcentage(%) de réduction des temps de parcours		2004	P	50.00	50.00
				A	60.00	
Débit journalier moyen sur les routes secondaires réhabilitées	Pourcentage (%) d'augmentation du débit journalier moyen		2004	P	20.00	20.00
				A	25.00	

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Composante institutionnelle									
Directions départementales du Ministère des Travaux Publics, Transports et Communication (MTPTC) renforcées par l'embauche de consultants en développement communautaire et d'ingénieurs en suivi de travaux	Consultants/ingénieurs				9,00				1.700.000,00
Unité centrale d'exécution renforcée par l'embauche de consultants techniques et institutionnels	Consultants embauchés				2,00				1.500.000,00
Entretien routier renforcé avec les intervenants locaux	Contrats d'entretien				18,00				600.000,00
Composante d'investissement									
Routes primaires réhabilitées	Kilómetros				68,00				28.100.000,00
Routes secondaires et tertiaires réhabilitées et entretenues	Kilómetros		3,00		250,00		338.000,00		19.600.000,00
Activités d'études de pré-investissement et de supervision réalisées	N/A								4.600.000,00
Composante administrative									
Activités relatives au personnel, aux équipements et d'audit	N/A								1.100.000,00
Composante financière									
Intérêts, Commission de crédit et FIV	N/A								1.700.000,00
TOTAL							338.000,00		58.900.000,00