









ID	Nombre de tarea	Duration	Start	Finish	Cost	<div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> <div>January</div> <div>July</div> </div>											
169	Notificacion, firma de contrato y presentacion de garantias	30 days	Fri Jan 24	Thu Mar 5	\$0.00	<div> <div>6/11/19</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
170	Ejecución de la obra	335 days	Thu Mar 5	Mon Jun 21	\$9,146,154	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
171	Orden de Inicio Obra	0 days	Thu Mar 5	Thu Mar 5	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
172	Estimación 1	20 days	Fri Mar 6	Thu Apr 2	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
173	Estimación 2	20 days	Fri Apr 3	Thu Apr 30	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
174	Estimación 3	20 days	Mon May 4	Fri May 29	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
175	Estimación 4	20 days	Mon Jun 1	Mon Jun 29	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
176	Estimación 5	20 days	Tue Jun 30	Mon Jul 27	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
177	Estimación 6	20 days	Tue Jul 28	Mon Aug 24	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
178	Estimación 7	20 days	Tue Aug 25	Mon Sep 21	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
179	Estimación 8	20 days	Tue Sep 22	Mon Oct 19	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
180	Estimación 9	20 days	Tue Oct 20	Mon Nov 16	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
181	Estimación 10	20 days	Tue Nov 17	Mon Dec 14	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
182	Estimación 11	20 days	Tue Dec 15	Mon Jan 11	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
183	Estimación 12	20 days	Tue Jan 12	Mon Feb 8	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
184	Estimación 13	20 days	Tue Feb 9	Mon Mar 8	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
185	Estimación 14	20 days	Tue Mar 9	Mon Apr 5	\$609,744.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
186	Liquidación	55 days	Tue Apr 6	Mon Jun 21	\$609,738.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
187	Construcción Carretera Tramo: Santa Cruz Barillas - río Espíritu	615 days	Fri Mar 20	Mon Aug 1	\$23,350,100	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
188	Supervision de Obra (SBCC Exante)	570 days	Fri Apr 3	Mon Jun 1	\$1,629,077	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
189	Proceso de Contratacion	155 days	Fri Apr 3	Mon Nov 9	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
190	Elaboración TDRs, presupuesto, sol de contratacion, y confirmacion fondos	30 days	Fri Apr 3	Fri May 15	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
191	Elaboracion, publicacion, analisis de SP, lista corta y aprobacion	25 days	Mon May 18	Mon Jun 22	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
192	Sol y No Objecion de BID	6 days	Tue Jun 23	Tue Jun 30	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
193	Invitación, preparación, Presentación, eval propuestas tecnicas y acta	30 days	Wed Jul 1	Tue Aug 11	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
194	Sol y No Objecion de BID	6 days	Wed Aug 12	Wed Aug 19	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
195	notificacion resultados, Eval propuestas comb calidad y costo, elab acta de adjudicacion, notificacion, negociacion	30 days	Thu Aug 20	Wed Sep 30	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
196	Sol y No Objecion de BID	6 days	Thu Oct 1	Thu Oct 8	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
197	Publicación de la adjudicación, firma de contrato, distribucion a BID, num Prism, presentacion de garantias	22 days	Fri Oct 9	Mon Nov 9	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
198	Ejecucion de la Supervision	400 days	Tue Dec 1	Mon Jun 1	\$1,629,077	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
199	Orden de inicio	0 days	Tue Dec 1	Tue Dec 1	\$0.00	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
200	Pago 1	20 days	Tue Dec 1	Mon Dec 28	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
201	Pago 2	20 days	Tue Dec 29	Mon Jan 25	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
202	Pago 3	20 days	Tue Jan 26	Mon Feb 22	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
203	Pago 4	20 days	Tue Feb 23	Mon Mar 22	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
204	Pago 5	20 days	Tue Mar 23	Mon Apr 19	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
205	Pago 6	20 days	Tue Apr 20	Mon May 17	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
206	Pago 7	20 days	Tue May 18	Mon Jun 14	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
207	Pago 8	20 days	Tue Jun 15	Mon Jul 12	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
208	Pago 9	20 days	Tue Jul 13	Mon Aug 9	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
209	Pago 10	20 days	Tue Aug 10	Mon Sep 6	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
210	Pago 11	20 days	Tue Sep 7	Mon Oct 4	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											
211	Pago 12	20 days	Tue Oct 5	Mon Nov 1	\$81,453.84	<div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>											













