

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	RG-L1116	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/08/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	FIRST OPERATION OF THE AGUA NEGRA PASS INTERNATIONAL TUNNEL CONSTRUCTION PROGRAM	<b>Loan Number</b>	4338/OC-RG, 4339/OC-RG
<b>Executing Agency</b>	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE VIALIDAD, Entidad Binacional Tunel de Agua Negra	<b>Sector/Subsector</b>	TR-FRA - TRANSPORT-BORDER CROSSINGS AND INFRASTRUCTURE, EQUIPMENT FOR BORDER CROSSINGS.
<b>Team Leader</b>	LEANO, JUAN MANUEL	<b>Overall Stage</b>	Approved/Pending Signature
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	REGIONAL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	A	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	La operación no se ejecuta hasta el momento debido a que el Gobierno de Chile no ha firmado el Contrato de Préstamo.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
RG-L1116	280,000,000	280,000,000	0	0	280,000,000	280,000,000	0	0.00%	280,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>280,000,000</b>	<b>280,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280,000,000</b>	<b>280,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>280,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Reducción de tiempos de viaje.

**Observation:** El impacto del programa tendrá lugar cuando se finalice la construcción del TAN.

Observation: El impacto del programa tendrá lugar cuando se finalice la construcción del P.I.V.							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
0.0	Número de días anuales de pasos fronterizos de alta capacidad (túneles) cerrados	días/año	40.00	2020	P	10.00	10.00
					P(a)	10.00	10.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de gestión de túneles fronterizos entre Argentina y Chile							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Ahorro de tiempo de los viajeros que usan el PAN

**Observation:** Evaluación con el HDM-4 para medir tiempos de viaje, realizado por consultores contratados por la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN)

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
0.0	Tiempo (horas) de recorrido en el corredor San Juan-Coquimbo	Hours (#)	9.00	2020	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación con el HDM-4 para medir tiempos de viaje, realizado por consultores contratados por la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 1:** Aumento de usuarios del paso de frontera del PAN

**Observation:** Informe de medición de usuarios de paso de frontera aprobado por la EBITAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
1.0	Número de pasajeros que pasan por el paso de frontera del PAN	tránsito anual	61,950.00	2020	P	260,609.00	260,609.00
					P(a)	260,609.00	260,609.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de medición de usuarios de paso de frontera aprobado por la EBITAN							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

**Outcome Nbr. 2:** Aumento del comercio regional

**Observation:** Informe de registros de aduanas de Argentina y Chile para el PAN

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2032	EOP 0
2.0	Volumen de carga transportada a través del PAN	Miles de toneladas	0.00	2020	P	290.00	290.00
					P(a)	290.00	290.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de registros de aduanas de Argentina y Chile para el PAN							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		



## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 1. Soporte Técnico y de gestión de la EBITAN

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
1.1	Informes de asistencias técnicas	unidad	P	3	6,850,000
			P(a)	3	6,850,000
			A	0	0
1.2	Informe de gestión ambiental	informe	P	3	125,000
			P(a)	3	125,000
			A	0	0
1.3	Informe de gestión social	informes	P	3	125,000
			P(a)	3	125,000
			A	0	0
1.4	Plan de comunicación y divulgación	planes	P	3	250,000
			P(a)	3	250,000
			A	0	0

#### Component Nbr. 2 2. Apoyo a las unidades técnicas nacionales y regionales del proyecto

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	Consultorías de apoyo a las vialidades	consultorías	P	3	6,500,000
			P(a)	3	6,500,000
			A	0	0
2.2	Consultorías de apoyo a los gobiernos regionales	consultorías	P	3	6,500,000
			P(a)	3	6,500,000
			A	0	0

#### Component Nbr. 3 3. Construcción y supervisión

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
3.1	Construcción: Instalaciones del obrador, estaciones de transmisión, portales de túnel y pozo de ventilación.	construcción finalizada	P	1	231,895,000
			P(a)	1	231,895,000
			A	0	0
3.2	Informes de supervisión de obras	informes	P	4	12,205,000
			P(a)	4	12,205,000
			A	0	0

#### Other Cost

	Administración del Programa: Administración de bienes (art. de librería, hardware, software y otros insumos); Pasajes y viáticos de técnicos	P		300,000
		P(a)		300,000



## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Administración del Programa: Administración de bienes (art. de librería, hardware, software y otros insumos); Pasajes y viáticos de técnicos	<b>A</b>		
	Monitoreo de la ejecución del Programa	<b>P</b>		15,250,000
		<b>P(a)</b>		15,250,000
		<b>A</b>		

#### Total Cost

	Total Cost	<b>P</b>		280,000,000
		<b>P(a)</b>		280,000,000
		<b>A</b>		0



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories