

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1117	Chief of Operations Validation Date	04/06/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/25/17
Last Update	04/06/17	Country Representative Validation Date	04/25/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	HISTORIC CENTER REVITALIZATION PROGRAM FOR THE MUNICÍPIO OF SÃO LUÍS	Loan Number	2715/OC-BR
Executing Agency	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS	Sector/Subsector	DU-NEI - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-NEIGHBORHOOD UPGRADING
Team Leader	HOBBS,JASON ANTHONY	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1117	13,590,000	13,590,000	13,590,000	0	27,180,000	13,590,000	0	0.00%	13,590,000
Aggregated	13,590,000	13,590,000	13,590,000	0	27,180,000	13,590,000	0	0.00%	13,590,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Valorización de la propiedad inmobiliaria

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2020	EOP 2020
1.1	20% de valorización de la propiedad inmobiliaria en el Centro Histórico	R\$/m2	649.0	2012	P			779.00			779.00
					P(a)			779.00			779.00
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta realizada por la UGP con las firmas inmobiliarias sobre inmuebles en venta.											
Observations: Fuente: Encuesta realizada por la UGP con las firmas inmobiliarias sobre inmuebles en venta.											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Aumento en el número de empresas ubicadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2020	EOP 2020
1.1	25% de aumento en el número de empresas ubicadas en el Centro Histórico	Empresas	60.0	2012	P			75.00			75.00
					P(a)			75.00			75.00
					A						

Details

Means of verification: Datos informados por la SEMFAZ y SEPLAN obre la base de encuesta anual específica y datos administrativos

Observations: Fuente: Datos informados por la SEMFAZ y SEPLAN obre la base de encuesta anual específica y datos administrativos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Aumento en el número de visitantes anuales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	2016	2020	EOP 2020
2.1	40% de aumento en el número de visitantes anuales a los centros culturales ubicados en el Centro Histórico	Visitantes	35000.0	2012	P			50,000.00			50,000.00
					P(a)			50,000.00			50,000.00
					A						

Details

Means of verification: Informaciones suministradas por la SETUR y FUMPH sobre la base de datos informados por los establecimientos turísticos en la ciudad y otras fuentes secundarias

Observations: Fuente: Informaciones suministradas por la SETUR y FUMPH sobre la base de datos informados por los establecimientos turísticos en la ciudad y otras fuentes secundarias

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Proyectos estratégicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Parque do Bom Menino e entorno requalificado	Obra	P		0		0
			P(a)		1		937,500
			A		0		0
1.2	Drenagem do Canal do Portinho concluída	Metros	P		0		0
			P(a)		3,500		1,978,125
			A		0		0
1.3	Edifício para funcionamento do Cine Teatro Municipal Roxy reabilitado	Obra	P		0		0
			P(a)		1		468,750
			A		0		0
1.4	Iluminação Pública no Centro Histórico requalificada	Unidade	P		0		0
			P(a)		1		468,750
			A		0		0
1.5	Edifício da Rua Osvaldo Cruz reabilitado	Obra	P		0		0
			P(a)		1		1,803,125
			A		0		0
1.6	Edifícios da Rua Portugal, 285 e 251 reabilitados	Obras	P		0		0
			P(a)		1		1,250,000
			A		0		0
1.7	Complexo do cais de Santo Ângelo requalificado	Obra	P		0		0
			P(a)		1		3,536,875
			A		0		0
1.8	Projetos Executivos e Estudos Ambientais	Unidade	P		0		0
			P(a)		8		650,000
			A		0		0
1.9	Obras de Contrapartida - IPHAN	Praça	P		0		0
			P(a)		6		8,235,687.86
			A		0		0
1.10	Complexo Pesqueiro	Obras	P		0		0
			P(a)		1		1,250,000
			A		0		0
1.11	Obras de reabilitação Cultural construídas e funcionando	Obras	P		0		0
			P(a)		2		1,718,750
			A		0		0
1.12	Obras de revitalização Urbana Construídas e Funcionando		P		0		
			P(a)		2		
			A		0		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Mejoras habitacionales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Plano de Intervenção de Imóveis Públicos e Privados elaborado	Plano	P		0		0
			P(a)		1		250,000
			A		0		0
2.2	Edifício da Rua da Palma 415 reabilitado para Casa do Bairro	Obra	P		0		0
			P(a)		1		206,250
			A		0		0
2.3	Edifício da Rua da Palma 195/205 reabilitado para Habitação de interesse social	Obra	P		0		0
			P(a)		1		484,375
			A		0		0
2.4	Edifício da Rua do Giz 445 reabilitado para Habitação de interesse social	Obra	P		0		0
			P(a)		1		334,375
			A		0		0

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís atualizado	Programa	P		0		0
			P(a)		1		187,500
			A		0		0
3.2	Modelo de Gestão do Mercado do Centro Histórico realizado	Modelo	P		0		0
			P(a)		1		125,000
			A		0		0
3.3	Inventário da Área para Tombamento Municipal do Centro Histórico realizado	Inventário	P		0		0
			P(a)		1		62,500
			A		0		0
3.4	Capacitação	Unidade	P		0		0
			P(a)		8		31,250
			A		0		0
3.5	Aquisição de Mobiliário	Unidade	P		0		0
			P(a)		1		62,500
			A		0		0
3.6	Aquisição de Equipamentos	Unidade	P		0		0
			P(a)		1		62,500
			A		0		0

Other Cost

	Gerenciamento do Programa	P				
		P(a)				1,793,312.51
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				0
		P(a)				25,897,125.37
		A				0

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Centro de Referencia de Azulejos terminado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Praça da Misericórdia requalificada	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Complexo Pesqueiro Construído	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Feira da Cidade	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Drenagem do Canal do Portinho concluída	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Modelo de Gestão do Mercado do Centro Histórico realizado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Praça da Saudade requalificada	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Modelo de Gestão do Mercado do Centro Histórico realizado	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Sede da Oficina Escola	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua da Palma 195/205 reabilitado para Habitação de interesse social	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís atualizado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Plano de Intervenção de Imóveis Públicos e Privados elaborado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Capacitação	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/22/2017	02/17/2017
Output	Obras de reabilitação Cultural construídas e funcionando	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Fonte das Pedras	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Inventário da Área para Tombamento Municipal do Centro Histórico realizado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua Osvaldo Cruz reabilitado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Anel Viário (Fonte do Bispo)	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Iluminação Pública no Centro Histórico requalificada	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Aquisição de Equipamentos	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís atualizado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/22/2017	02/17/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Iluminação Pública no Centro Histórico requalificada	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Edifícios da Rua Portugal, 285 e 251 reabilitados	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Capacitação	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/22/2017	02/17/2017
Output	2 Obras de Reabilitação Urbana Construídas e Funcionando	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Complexo do cais de Santo Ângelo requalificado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Parque do Bom Menino reconstruído	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Praça da Misericórdia requalificada	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	2 obras de reabilitação cultural construídas e funcionando	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Tramo de la Ave. Magalhaes de Almeida construído	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua da Palma 415 reabilitado para Casa do Bairro	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/22/2017	02/17/2017
Output	Mercado Central restaurado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua do Giz 445 reabilitado para Habitação de interesse social	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Capacitação	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua da Palma 415 reabilitado para Casa do Bairro	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Palácio La Ravardiere-Prefeitura reabilitado	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Aquisição de Mobiliário	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/22/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua da Palma 415 reabilitado para Casa do Bairro	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Centro Comércio Popular	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Edifício para funcionamento do Cine Teatro Municipal Roxy reabilitado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Aquisição de Mobiliário	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Iluminação Pública no Centro Histórico requalificada	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua do Giz 445 reabilitado para	Create	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em	03/15/2017	02/17/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Habitação de interesse social	Output	Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.		
Output	Aquisição de Mobiliário	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Drenagem do Canal do Portinho concluída	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Plano de Intervenção de Imóveis Públicos e Privados elaborado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua Osvaldo Cruz reabilitado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Complexo do cais de Santo Ângelo requalificado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Obras de revitalização Urbana Construídas e Funcionando	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/24/2017	02/17/2017
Output	Plano de Intervenção de Imóveis Públicos e Privados elaborado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Inventário da Área para Tombamento Municipal do Centro Histórico realizado	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Edifício para funcionamento do Cine Teatro Municipal Roxy reabilitado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/20/2017	02/17/2017
Output	Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís atualizado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Obras de Contrapartida - IPHAN	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Parque do Bom Menino e entorno requalificado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Complexo Pesqueiro	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/24/2017	02/17/2017
Output	Edifícios da Rua Portugal, 285 e 251 reabilitados	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Obras de desenvolvimento econômico construídas e funcionando	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Iluminação do Centro Histórico	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís atualizado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Intervenção na Avenida Beira Mar	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Projetos Executivos e Estudos Ambientais	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua da Palma 195/205 reabilitado para Habitação de interesse social	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Aquisição de Mobiliário	Modify	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em	03/21/2017	02/17/2017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
		Output	Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.		
Output	Edifício para funcionamento do Cine Teatro Municipal Roxy reabilitado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Escola de Música	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Obras de reabilitação Cultural construídas e funcionando	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Drenagem do Canal do Portinho concluída	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Iluminação Pública no Centro Histórico requalificada	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Arquivo Público Municipal	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Capacitação	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Plano de Intervenção de Imóveis Públicos e Privados elaborado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/22/2017	02/17/2017
Output	Projetos Executivos e Estudos Ambientais	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua da Palma 415 reabilitado para Casa do Bairro	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Parque do Bom Menino e entorno requalificado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	Edifício para funcionamento do Cine Teatro Municipal Roxy reabilitado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	2 Obras de Reabilitação Urbana Construídas e Funcionando	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/17/2017	02/17/2017
Output	Edifício da Rua Osvaldo Cruz reabilitado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/21/2017	02/17/2017
Output	2 Obras de Reabilitação Urbana Construídas e Funcionando	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Praça da Alegria requalificada	Create Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/15/2017	02/17/2017
Output	Parque do Bom Menino e entorno requalificado	Modify Output	Matriz de Resultados, produtos e cronograma físico-financeiro ajustados em acordo com o planejamento realizado em Missão de Arranque realizada em fevereiro de 2017. Consultar ajuda-memória da missão para referência.	03/22/2017	02/17/2017