


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1076	Chief of Operations Validation Date	04/22/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/02/23
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/03/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	PROCIDADES - Economic Development Program of Distrito Federal-ADEs	Loan Number	2957/OC-BR
Executing Agency	SECRETARÍA DE ESTADO DE DESARROLLO ECONÓMICO	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING
Team Leader	SILVA HERREROS, JORGE ALEJANDRO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	DISTRITO FEDERAL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRAZIL		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	A UGP permanece com dificuldades de gestão contratual das obras e de execução dos Programas de Comunicação, de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, do Controle Ambiental de Obra (Segurança Comunitária), e foram constatadas não-conformidades, porém não foram verificados danos materiais.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1076	50,000,000	42,000,000	21,430,000	0	71,430,000	42,000,000	40,186,973	95.68%	1,813,027
Aggregated	50,000,000	42,000,000	21,430,000	0	71,430,000	42,000,000	40,186,973	95.68%	1,813,027
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Melhorar no Ambiente de Negócios no Distrito Federal

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2023
1.1	Empresas cadastradas no novo sistema da SEDS	Empresas	0	2014	P	7,000	-	-	200
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2023
1.1	Janela única implantada (sistema de atendimento ao empresário)	Sistema	0	2014	P	1	-	-	1
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS.

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Melhorar o Sistema de Promoção de Investimentos do Distrito Federal

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2023
2.1	Investidores atendidos pelo Programa Brasília Negócios	Investidores	0	2014	P	100	-	-	20
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fonte: UGP, dados administrativos incluídos nos relatórios semestrais do programa

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2023
2.2	Investidores atendidos que fizeram negócios dentro do Programa Brasília Negócios	%	0	2014	P	2	-	-	2
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fonte: UGP/Avaliação do final do programa, utilizando dados administrativos o número efetivo de negócios realizados dentro do Programa Brasília Negócios

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Aumento do número de empresas localizadas nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) e melhora das condições das ADEs e proximidades (*)

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2023
3.1	Faturamento das empresas participantes do Programa de Desenvolvimento Empresarial	#	0	2014	P	10	-	-	570
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa, com base nos dados administrativos gerados pela SEDS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs) melhorada

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	EOP 2023
3.0	Lotes nas ADEs, atendidos pelo pacote básico de infraestrutura (água, esgota, eletricidade, pavimentação e drenagem)	%	80	2014	P	100	-	-	100
					A	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Fonte: UGP/Avaliação ao final do programa. Serão utilizados dados administrativos gerados pela SEDS

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desenvolvimento Institucional Estratégico

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Avaliação, Estabelecimento da linha de base e redesenho do Pro-DF realizada	Estudo	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
1.02	Complementação da Infraestrutura da SDE - Aquisição de softwares, equipamentos, implantação e treinamento) realizada	Pacote Tecnológico	P	-	-	-	-
			P (a)	0.5	3	453,308.37	4,066,714.32
			A	-	2	84,217	2,531,335.32
1.03	Elaboração e implantação do sistema de TI concluída	Sistema	P	-	-	-	-
			P (a)	0.5	1	143,478.41	493,302.97
			A	-	-	71,070	309,416.97
1.04	Modernização institucional (adequação ao novo modelo do PRO-DF concluída estudo e sala)	und	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
1.05	Capacitação da equipe técnica realizada	Cursos Oferecidos	P	-	-	-	-
			P (a)	1	3	97,880.51	-
			A	1	3	-	-
1.06	Campanhas de conscientização do Pró-DF realizadas (Descontinuado conforme Decisão TCDF 5458/2017)	Campanhas	P	-	-	-	-
			P (a)	-	-	-	-
			A	-	-	-	-
1.07	Unidade de Atendimento as Empresas e aos Empresários	Unidade	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	-
			A	-	1	-	-
1.08	Modernização da Sala de Atendimento	Unidade	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	29,884.41	29,884.41
			A	1	1	8,471	8,471

Component Nbr. 2 Programa de Atração de Investimentos

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Plano Estratégico para Atração de Investimentos concluído	Plano	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	1,379,308.17	829,776.22
			A	-	-	234,431	294,068.22
2.02	Eventos e Campanhas de Marketing realizadas	Eventos	P	-	-	-	-
			P (a)	2	2	-	391,059
			A	-	-	-	-
2.03	Plano de pré-viabilidade concluído	Plano	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-
2.04	Equipe montada para o Programa de Atração de Investimento	Equipe	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	87,127
			A	-	1	-	87,127
2.05	Equipe Técnica Capacitada	cursos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	6	-	-
			A	-	6	-	-
2.06	Manual para Atração de Investimentos aprovado	Manual	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 3 Desenvolvimento Empresarial nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Diagnóstico e Projetos Setoriais elaborados	diagnósticos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	662,616
			A	-	1	-	662,616
3.02	Trabalhadores nas ADEs capacitados	Programa	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	368,941.91	82,658.01
			A	1	1	-	82,658.01
3.03	Fortalecimento das empresas das ADEs realizado	Programa	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	1	1	-	-
3.04	Modernização tecnológica disponibilizada	Programa	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	-	581,409.43
			A	1	1	116,282	581,409.43
3.05	Programa piloto de qualificação de fornecedores realizado	Programa	P	-	-	-	-
			P (a)	1	1	-	-
			A	-	-	-	-

Component Nbr. 4 Urbanismo e Infraestrutura nas Áreas de Desenvolvimento Econômico (ADEs)

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Projetos de infraestrutura urbana nas ADEs concluídos	Projetos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	4	-	20,000
			A	-	4	-	20,000
4.02	Projetos de sistema de energia elétrica concluídos	Projetos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	-	78,651
			A	-	1	-	78,651
4.03	Obras de infraestrutura urbana nas ADEs concluídas	Obras	P	-	-	-	-
			P (a)	2	5	19,987,081.68	37,065,006
			A	-	3	8,200,043.78	27,755,757
4.04	Sistema elétrico implantado	Obras	P	-	-	-	-
			P (a)	1	3	1,702,958.92	9,746,907.4
			A	-	2	2,267,566	9,324,908.4
4.05	Plano de Gestão Ambiental e Social elaborado	Plano	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	63,684.04	480,881
			A	-	1	29,170.72	393,473
4.06	Supervisão das obras e supervisão ambiental contratadas	Supervisão	P	-	-	-	-
			P (a)	-	1	447,813.85	1,078,661
			A	-	1	499,432	916,842

Other Cost				
	Monitoramento e Avaliação	P		0
		P (a)	48,552.04	24,082
		A	24,082	24,082
	Gestão do programa, monitoria e avaliação - Apoio ao Gerenciamento	P		0
		P (a)	1,450,701.4	6,217,242
		A	496,876.3	6,217,242
Total Cost				
	Total Cost	P	0	0
		P (a)	26,173,593.71	61,935,977.76
		A	12,031,641.8	49,288,057.35

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Complementação da Infraestrutura da SDE - Aquisição de softwares, equipamentos, implantação e treinamento) realizada	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/14/2023
	Elaboração e implantação do sistema de TI concluída	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/14/2023
	Eventos e Campanhas de Marketing realizadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/14/2023
	Obras de infraestrutura urbana nas ADEs concluídas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/20/2023
	Plano de Gestão Ambiental e Social elaborado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/14/2023
	Plano Estratégico para Atração de Investimentos concluído	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/14/2023
	Sistema elétrico implantado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/14/2023
	Supervisão das obras e supervisão ambiental contratadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	BCAMARANO	3/14/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	1	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Materialized		Planning
	Response Actions		
	2.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	4	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Materialized		Planning
	Response Actions		
	5.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	6	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	7.01	Management Strategy	Status
		AVOID	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
8	Materialized		Organizational Structure		
	Response Actions				
	8	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
9	Materialized		Organizational Structure		
	Response Actions				
	9	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Design