


PMR Public Report

Operation Number	AR-L1148	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	05/02/23
Last Update	03/31/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	URBAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE PROGRAM	Loan Number	2929/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Sector/Subsector	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
Team Leader	SORIA ALVES, DALVE ALEXANDRE	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	YES
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	08/05/20
Safeguard Performance Rating - Rationale	En el proyecto de Machagai se evidenciaron varios apartamentos de temas de higiene y seguridad y no certifica la obra hace 3 meses por esta razón. El proyecto de Las Palmas no cuenta con autorización para el tanque de combustible del obrador. Ocurrieron varios accidentes laborales leves en las obras de Alta Gracia, Jesús Maria, La Puerta y Unquillo. El reasentamiento de la etapa II de Arroyo Durán sigue sin ejecutarse por demoras en la conexión a los servicios, si bien se espera que se implemente en los primeros meses de 2023.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1148	250,000,000	180,000,000		0	250,000,000	180,000,000	160,908,776	89.39%	19,091,224
Aggregated	250,000,000	180,000,000		0	250,000,000	180,000,000	160,908,776	89.39%	19,091,224
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Cobertura de servicios basicos mejorada

Observation: Fuente LB: evaluación económica del programa. Medio de verificación: evaluación final del programa en base a valores reportados en fichas únicas de proyecto (FUP) al inicio y al finalizar las obras.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
1.0	Valor del m2 promedio en las zonas de influencia de los proyectos de pavimentación financiados por el Programa	Índice de valor	100	2014	P	-	-	-	104
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Fichas únicas de proyecto (FUP) ex-ante y ex-post de los proyectos de pavimentación financiados por el Programa

Observations: El indicador toma en cuenta el promedio simple para todos los proyectos de pavimentación financiados por el Programa de los valores del m2 promedio en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos. Se considera proyecto de pavimentación aquellos en los que la incidencia en el monto del proyecto del ítem pavimentación supera el 50%. Tomando en cuenta 14 proyectos con no objeción del Banco hasta abril de 2020 el valor promedio de línea de base es US\$ 98,5 /m2

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
1.1	Valor del m2 promedio en las zonas de influencia de proyectos no considerados de pavimentación financiados por el Programa	Índice de valor	100	2014	P	-	-	-	106
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: FUP ex-ante y ex-post de los proyectos no considerados de pavimentación financiados por el Programa.

Observations: El indicador toma en cuenta el promedio simple para todos los proyectos no considerados de pavimentación financiados por el Programa de los valores del m2 promedio en las zonas de influencia directa e indirecta de los proyectos

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Specific Development Objectives Nbr. 2: Recursos del programa focalizados en municipios de menor desarrollo relativo, en particular del Norte Grande (NG)

Observation: Medio de verificación: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
2.0	Recursos de inversión del programa focalizados en municipios del NG	%	0	2012	P	-	-	-	60
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP4.

Observations: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP4.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
2.1	Recursos de inversión del programa focalizados en municipios de menor desarrollo relativo del NG	%	0	2012	P	-	-	-	51
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP.

Observations: De acuerdo a índice de carencia (IC) determinado durante la preparación de la operación para las 9 provincias del Norte Grande

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	
------------	----	---------------	----	---------------	--

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023	
2.2	Recursos de inversión del programa focalizados en municipios de menor desarrollo relativo fuera del NG	%	0	2012	P	-	-	-	51	
					A	-	-	-	-	
Details										

Means of Verification: Informes semestrales incluyendo PMR, evaluación intermedia y final del programa en base a datos de FUP

Observations: De acuerdo a índice de carencia (IC) calculado durante la ejecución del Programa para todo el país exceptuando al Norte Grande

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

Specific Development Objectives Nbr. 3: Inversiones del programa previstas de manera eficiente

Observation: Medio de verificación: evaluación final del programa en base a valores reportados en FUP al inicio y finalización de las intervenciones.

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
3.0	Porcentaje de proyectos con tasa interna de retorno mayor a la tasa de descuento en su evaluación económica ex-post	%	0	2012	P	-	-	-	100
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: FUP ex-post de los proyectos financiados por el Programa

Observations: Captura que los proyectos financiados Programa sean beneficiosos desde el punto de vista económico

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
3.1	Tiempo promedio desde elegibilidad de obras por parte del Banco hasta finalización de obras	Meses	30	2012	P	-	-	-	24
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Informes semestrales

Observations: Fuente línea de base: evaluación final del préstamo del Banco 830/OC-AR.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2021	2023	EOP 2023
3.2	Tiempo promedio desde elegibilidad de obras por parte del Banco hasta contrato firmado.	Meses	12	2012	P	-	-	-	9
					A	-	-	-	-
Details									

Means of Verification: Informes semestrales

Observations: Fuente línea de base: evaluación final del préstamo del Banco 830/OC-AR

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Estudios de pre inversion realizados	estudio	P	-	1	-	59,000
			P (a)	-	1	-	59,000
			A	-	1	-	59,000
1.02	Obras de infraestructura ejecutadas	Obras (#)	P	18	72	20,731,690	228,538,473
			P (a)	17	68	57,929,000	200,163,559
			A	9	42	36,355,000	164,139,559
1.03	Obras supervisadas con recursos del programa	Obras	P	-	1	-	340,000
			P (a)	-	1	-	340,000
			A	-	1	-	340,000

Component Nbr. 2 Gestión del Programa

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Estudios de preinversión supervisados y apoyado	estudio	P	22	72	-	133,164
			P (a)	17	68	-	121,505
			A	9	42	-	121,505
2.02	Obras inspeccionadas	Obras	P	22	72	-	2,927,920
			P (a)	17	68	242,000	3,417,761
			A	9	42	409,000	3,026,761

Other Cost				
	Unidad ejecutora, aduitoria, monitoreo y evaluacion	P	0	3,388,916
		P (a)	268,000	3,898,107
		A	427,000	3,625,107

Total Cost				
	Total Cost	P	20,731,690	235,387,473
		P (a)	58,439,000	207,999,932
		A	37,191,000	171,311,932

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Estudios de preinversión supervisados y apoyado	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	Obras de infraestructura ejecutadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
	Obras inspeccionadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	EARRAIZA	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	EARRAIZA	3/27/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE
	1.02	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE
	1.03	Management Strategy	Status
		ACCEPT	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Active		Internal Processes		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	3	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Internal Processes		
	Response Actions				
	4	Management Strategy		Status	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
Project Design
Intra/Inter Coordination
Project Monitoring & Evaluation