

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	2018				2019				2020				2021				2022				2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Programa de Gestión Integhral del Agua en Areas Urbanas (BO-L 1192)	lun 28/05/18	lun 26/06/23	\$907,394	\$19,181,519																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2					2018				2019				2020				2021				2022				2023		
						tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	
90	Actualización del Plan Maestro Metropolitano de Tarija	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0																											
91	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0																											
92	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0																											
93	Actualización del Plan Maestro Metropolitano de Santa Cruz	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0																											
94	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0																											
95	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0																											
96	Actualización de otros Planes Maestros Metropolitanos.	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0																											
97	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0																											
98	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0																											
99	Elaboración de Estudios de Preinversión	mar 10/11/20	lun 27/03/23	\$0	\$0																											
100	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 10/11/20	lun 26/04/21	\$0	\$0																											
101	Ejecución del Servicio	mar 27/04/21	lun 27/03/23	\$0	\$0																											
102	Componente III. Herramientas y capacidades para seguridad hidrica	mar 29/10/19	lun 31/01/22	\$0	\$300,000																											
103	Planes de sequías y/o inundaciones elaborados.	mar 29/10/19	lun 03/01/22	\$0	\$150,000																											
104	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 29/10/19	lun 13/04/20	\$0	\$0																											
105	Ejecución del Servicio	mar 14/04/20	lun 03/01/22	\$0	\$150,000																											
106	Redes de monitoreo de información hidro-climática diseñadas.	mar 26/11/19	lun 31/01/22	\$0	\$150,000																											
107	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 26/11/19	lun 11/05/20	\$0	\$0																											
108	Ejecución del Servicio	mar 12/05/20	lun 31/01/22	\$0	\$150,000																											
109	Monitoreo, Evaluación y Auditoría	mar 09/07/19	lun 26/06/23	\$50,000	\$50,000																											
110	Auditoria Contable BID-FONPRODE	mar 09/07/19	lun 26/06/23	\$50,000	\$50,000																											
111	Proceso de contratación (SBCC)	mar 09/07/19	lun 30/09/19	\$0	\$0																											
112	Ejecución Auditoria	mar 01/10/19	lun 26/06/23	\$50,000	\$50,000																											
113	Administración	mar 09/07/19	lun 26/06/23	\$857,394	\$767,597																											
114	Personal de la UCP-PAAP	mar 09/07/19	lun 26/06/23	\$437,801	\$468,447																											
115	Gastos Operativos UCP-PAAP	mar 09/07/19	lun 26/06/23	\$419,593	\$299,150																											

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total																												
										tri 2	tri 3	tri 4	2018	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	2019	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	2020	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	2021	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	2022	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4
1	Programa de Gestión Integral del Agua en Areas Urbanas (BO-L 1192)	lun 28/05/18	lun 26/06/23	\$907,394	\$19,181,519	\$46,681,709	\$55,411,509	\$28,317,869	\$150,500,000																												
2	Preparación y Aprobación del Programa	lun 28/05/18	lun 09/09/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
3	Preparación del Programa	lun 28/05/18	mar 30/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
4	Misión de Orientación	lun 28/05/18	vie 01/06/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
5	Misión de Análisis	lun 30/07/18	vie 03/08/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
6	Misión de Negociación	lun 17/09/18	lun 17/09/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
7	Aprobación por el Directorio Ejecutivo del BID	mar 30/10/18	mar 30/10/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
8	Aprobación del Contrato de Préstamo	mar 30/10/18	lun 15/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
9	Suscripción del Contrato de Préstamo Estado Plurinacional de Bolivia - BID	mar 30/10/18	lun 10/12/18	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
10	Aprobación de la Asamblea y Promulgación de Ley	mar 11/12/18	lun 15/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
11	Suscripción del Convenio Subsidiario MPD - MMAyA	mar 16/04/19	lun 08/07/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
12	Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	mar 16/04/19	mié 26/06/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
13	Resolución Ministerial para la Ampliación de Atribuciones UCP-PAAP	mar 16/04/19	jue 30/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
14	Informe técnico para la emisión de RM	mar 16/04/19	mar 16/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
15	Informe jurídico para la emisión de RM.	mié 17/04/19	vie 10/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
16	Emisión de R.M.	lun 13/05/19	jue 30/05/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
17	Contratación de personal mínimo	mar 16/04/19	mié 26/06/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
18	Asignación Personal Clave UCP-PAAP	mar 16/04/19	mar 16/04/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
19	Designación de los responsable del Programa para la firmas autorizadas UCP - PAAP	vie 31/05/19	mié 26/06/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
20	Declaración de Elegibilidad por el BID	jue 27/06/19	lun 08/07/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
21	Inscripción Presupuestaria	mar 09/07/19	lun 09/09/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
22	Inscripción presupuestaria UCP-PAAP	mar 09/07/19	lun 09/09/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
23	Componente I. Inversiones en obras de infraestructura y apoyo a la gestión de los servicios.	mar 17/09/19	lun 08/05/23	\$0	\$18,063,922	\$42,723,743	\$47,091,836	\$22,552,014	\$130,431,515																												
24	Intervenciones en Agua Potable - Muestra	mar 12/11/19	lun 10/10/22	\$0	\$11,956,739	\$19,927,898	\$7,971,162	\$0	\$39,855,799																												
25	Obras Proyecto de agua potable APRAUR II en la ciudad de Oruro	mar 12/11/19	lun 20/06/22	\$0	\$4,620,941	\$7,701,568	\$3,080,628	\$0	\$15,403,137																												
26	Proceso de Contratación (LPI)	mar 12/11/19	lun 08/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
27	Ejecución de Obras	mar 09/06/20	lun 28/02/22	\$0	\$4,620,941	\$7,701,568	\$3,080,628	\$0	\$15,403,137																												
28	Entrega Definitiva	mar 01/03/22	lun 20/06/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
29	Obras Proyecto de la ADUCCION 2: QUENAMARI - TANQUE EXISTENTE TACKO LOMA en la ciudad de Cochabamba	mar 12/11/19	lun 20/06/22	\$0	\$2,909,389	\$4,848,981	\$1,939,595	\$0	\$9,697,965																												
30	Proceso de Contratación (LPI)	mar 12/11/19	lun 08/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												
31	Ejecución de Obras	mar 09/06/20	lun 28/02/22	\$0	\$2,909,389	\$4,848,981	\$1,939,595	\$0	\$9,697,965																												
32	Entrega Definitiva	mar 01/03/22	lun 20/06/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																												

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total																						
										2018				2019				2020				2021				2022				2023	
										tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3
33	Obras Proyecto de la ADUCCION 5: JOVE RANCHO - CHOJÑACOLLO en la ciudad de Cochabamba.	mar 24/12/19	lun 01/08/22	\$0	\$587,273	\$978,789	\$391,516	\$0	\$1,957,578																						
34	Proceso de Contratación (LPI)	mar 24/12/19	lun 20/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
35	Ejecución de Obras	mar 21/07/20	lun 11/04/22	\$0	\$587,273	\$978,789	\$391,516	\$0	\$1,957,578																						
36	Entrega Definitiva	mar 12/04/22	lun 01/08/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
37	Obras Proyecto de ADUCCION 6: CHOJÑACOLLO – VINTO – SIPE SIPE en la ciudad de Cochabamba.	mar 04/02/20	lun 12/09/22	\$0	\$2,409,303	\$4,015,506	\$1,606,202	\$0	\$8,031,011																						
38	Proceso de Contratación (LPI)	mar 04/02/20	lun 31/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
39	Ejecución de Obras	mar 01/09/20	lun 23/05/22	\$0	\$2,409,303	\$4,015,506	\$1,606,202	\$0	\$8,031,011																						
40	Entrega Definitiva	mar 24/05/22	lun 12/09/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
41	Supervisión de Obras Proyecto de agua potable APRAUR II en la ciudad de Oruro	mar 26/11/19	lun 29/08/22	\$0	\$193,613	\$322,688	\$129,075	\$0	\$645,376																						
42	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 26/11/19	lun 22/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
43	Ejecución del Servicio	mar 23/06/20	lun 29/08/22	\$0	\$193,613	\$322,688	\$129,075	\$0	\$645,376																						
44	Supervisión de Obras en Agua Potable en Cochabamba.	mar 07/01/20	lun 10/10/22	\$0	\$298,123	\$496,872	\$198,749	\$0	\$993,744																						
45	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 07/01/20	lun 03/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
46	Ejecución del Servicio	mar 04/08/20	lun 10/10/22	\$0	\$298,123	\$496,872	\$198,749	\$0	\$993,744																						
47	Servicio de DESCOM para las obras de Agua Potable.	mar 07/01/20	lun 10/10/22	\$0	\$505,864	\$843,106	\$337,242	\$0	\$1,686,212																						
48	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 07/01/20	lun 03/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
49	Ejecución del Servicio	mar 04/08/20	lun 10/10/22	\$0	\$505,864	\$843,106	\$337,242	\$0	\$1,686,212																						
50	Mitigación Ambiental y Social para las obras de Agua Potable	mar 07/01/20	lun 10/10/22	\$0	\$432,233	\$720,388	\$288,155	\$0	\$1,440,776																						
51	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 07/01/20	lun 03/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
52	Ejecución del Servicio	mar 04/08/20	lun 10/10/22	\$0	\$432,233	\$720,388	\$288,155	\$0	\$1,440,776																						
53	Invertenciones en Saneamiento - Muestra	mar 12/11/19	lun 10/10/22	\$0	\$3,027,183	\$7,267,836	\$4,240,653	\$0	\$14,535,672																						
54	Obras Proyecto ARRUMANI - Cochabamba	mar 12/11/19	lun 20/06/22	\$0	\$653,229	\$1,633,074	\$979,845	\$0	\$3,266,148																						
55	Proceso de Contratación	mar 12/11/19	lun 08/06/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
56	Ejecución de Obras	mar 09/06/20	lun 28/02/22	\$0	\$653,229	\$1,633,074	\$979,845	\$0	\$3,266,148																						
57	Entrega Definitiva	mar 01/03/22	lun 20/06/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
58	Obras Proyecto Zona Sur - Cochabamba	mar 24/12/19	lun 01/08/22	\$0	\$1,890,282	\$4,725,705	\$2,835,423	\$0	\$9,451,410																						
59	Proceso de Contratación	mar 24/12/19	lun 20/07/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
60	Ejecución de Obras	mar 21/07/20	lun 11/04/22	\$0	\$1,890,282	\$4,725,705	\$2,835,423	\$0	\$9,451,410																						
61	Entrega Definitiva	mar 12/04/22	lun 01/08/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
62	Supervisión de Obras en Saneamiento en Cochabamba.	mar 07/01/20	lun 10/10/22	\$0	\$123,526	\$308,815	\$185,289	\$0	\$617,630																						
63	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 07/01/20	lun 03/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
64	Ejecución del Servicio	mar 04/08/20	lun 10/10/22	\$0	\$123,526	\$308,815	\$185,289	\$0	\$617,630																						
65	Servicio de DESCOM para las obras de Saneamiento.	mar 07/01/20	lun 10/10/22	\$0	\$215,386	\$358,976	\$143,590	\$0	\$717,952																						
66	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 07/01/20	lun 03/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																						
67	Ejecución del Servicio	mar 04/08/20	lun 10/10/22	\$0	\$215,386	\$358,976	\$143,590	\$0	\$717,952																						

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total																								
										tri 2	tri 3	tri 4	2018			2019			2020			2021			2022			2023					
68	Mitigación Ambiental y Social para las obras de Saneamiento.	mar 07/01/20	lun 10/10/22	\$0	\$144,760	\$241,266	\$96,506	\$0	\$482,532																								
69	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 07/01/20	lun 03/08/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																								
70	Ejecución del Servicio	mar 04/08/20	lun 10/10/22	\$0	\$144,760	\$241,266	\$96,506	\$0	\$482,532																								
71	Otros proyectos en Agua Potable y Saneamiento	mar 22/12/20	lun 08/05/23	\$0	\$0	\$12,088,009	\$30,220,021	\$18,132,014	\$60,440,044																								
72	Obras de otros proyectos	mar 19/01/21	lun 10/04/23	\$0	\$0	\$10,420,697	\$26,051,743	\$15,631,046	\$52,103,486																								
73	Ejecución de Obras	mar 19/01/21	lun 19/12/22	\$0	\$0	\$10,420,697	\$26,051,743	\$15,631,046	\$52,103,486																								
74	Entrega Definitiva	mar 20/12/22	lun 10/04/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																								
75	Supervisión de Obras en Saneamiento en Cochabamba.	mar 22/12/20	lun 08/05/23	\$0	\$0	\$521,035	\$1,302,587	\$781,552	\$2,605,174																								
76	Ejecución del Servicio	mar 22/12/20	lun 08/05/23	\$0	\$0	\$521,035	\$1,302,587	\$781,552	\$2,605,174																								
77	Servicio de DESCOM para las obras de Saneamiento.	mar 22/12/20	lun 08/05/23	\$0	\$0	\$833,656	\$2,084,139	\$1,250,484	\$4,168,279																								
78	Ejecución del Servicio	mar 22/12/20	lun 08/05/23	\$0	\$0	\$833,656	\$2,084,139	\$1,250,484	\$4,168,279																								
79	Mitigación Ambiental y Social para las obras de Saneamiento.	mar 22/12/20	lun 08/05/23	\$0	\$0	\$312,621	\$781,552	\$468,932	\$1,563,105																								
80	Ejecución del Servicio	mar 22/12/20	lun 08/05/23	\$0	\$0	\$312,621	\$781,552	\$468,932	\$1,563,105																								
81	Gestion Integral de los servicios	mar 17/09/19	lun 10/04/23	\$0	\$3,080,000	\$3,440,000	\$4,660,000	\$4,420,000	\$15,600,000																								
82	Elaboración de los planes de mejora de los operadores: SELA, SEMAPA, MISICUNI y otros operadores	mar 17/09/19	lun 05/07/21	\$0	\$1,512,000	\$1,008,000	\$0	\$0	\$2,520,000																								
83	Proceso de Contratación (LPI)	mar 17/09/19	lun 02/03/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																								
84	Ejecución del Servicio	mar 03/03/20	lun 05/07/21	\$0	\$1,512,000	\$1,008,000	\$0	\$0	\$2,520,000																								
85	Implemnetación de los planes de mejora de los operadores: SELA, SEMAPA, MISICUNI y otros operadores.	mar 06/07/21	lun 13/03/23	\$0	\$1,328,000	\$1,832,000	\$4,260,000	\$4,260,000	\$11,680,000																								
86	Ejecución del Servicio	mar 06/07/21	lun 13/03/23	\$0	\$1,328,000	\$1,832,000	\$4,260,000	\$4,260,000	\$11,680,000																								
87	Estrategía de Conectividad de Alcantarillado.	mar 19/01/21	lun 10/04/23	\$0	\$0	\$240,000	\$400,000	\$160,000	\$800,000																								
88	Ejecución del Servicio	mar 19/01/21	lun 10/04/23	\$0	\$0	\$240,000	\$400,000	\$160,000	\$800,000																								
89	Acciones de apoyo a la AAPS	mar 01/10/19	lun 23/11/20	\$0	\$160,000	\$240,000	\$0	\$0	\$400,000																								
90	Ejecución del Servicio	mar 01/10/19	lun 23/11/20	\$0	\$160,000	\$240,000	\$0	\$0	\$400,000																								
91	Acciones de apoyo al VASP	mar 01/10/19	lun 23/11/20	\$0	\$80,000	\$120,000	\$0	\$0	\$200,000																								
92	Ejecución del Servicio	mar 01/10/19	lun 23/11/20	\$0	\$80,000	\$120,000	\$0	\$0	\$200,000																								
93	Componente II. Planes Maestros Metropolitano y Estudios de Preinversion	mar 01/09/20	lun 27/03/23	\$0	\$0	\$1,227,037	\$4,786,481	\$2,986,482	\$9,000,000																								
94	Actualización del Plan Maestro Metropolitano de Cochabamba	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																								
95	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																								
96	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																								
97	Actualización del Plan Maestro Metropolitano de La Paz-El Alto	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																								
98	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																								
99	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																								
100	Actualización del Plan Maestro Metropolitano de Tarija	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$160,000	\$400,000	\$240,000	\$800,000																								
101	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																								
102	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$160,000	\$400,000	\$240,000	\$800,000																								

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total																			
										tri 2	tri 3	tri 4	2018			2019			2020			2021			2022			2023
103	Actualización del Plan Maestro Metropolitano de Santa Cruz	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																			
104	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
105	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																			
106	Actualización de otros Planes Maestros Metropolitanos.	mar 01/09/20	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																			
107	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 01/09/20	lun 15/02/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
108	Ejecución del Servicio	mar 16/02/21	lun 16/01/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																			
109	Elaboración de Estudios de Preinversión	mar 10/11/20	lun 27/03/23	\$0	\$0	\$267,037	\$2,386,481	\$1,546,482	\$4,200,000																			
110	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 10/11/20	lun 26/04/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
111	Ejecución del Servicio	mar 27/04/21	lun 27/03/23	\$0	\$0	\$267,037	\$2,386,481	\$1,546,482	\$4,200,000																			
112	Componente III. Herramientas y capacidades para seguridad hídrica	mar 29/10/19	lun 24/04/23	\$0	\$300,000	\$1,866,667	\$2,666,667	\$1,666,666	\$6,500,000																			
113	Planes de sequías y/o inundaciones elaborados.	mar 29/10/19	lun 03/01/22	\$0	\$150,000	\$350,000	\$0	\$0	\$500,000																			
114	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 29/10/19	lun 13/04/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
115	Ejecución del Servicio	mar 14/04/20	lun 03/01/22	\$0	\$150,000	\$350,000	\$0	\$0	\$500,000																			
116	Planes de sequías y/o inundaciones implementados.	mar 04/01/22	lun 27/03/23	\$0	\$0	\$100,000	\$250,000	\$150,000	\$500,000																			
117	Ejecución del Servicio	mar 04/01/22	lun 27/03/23	\$0	\$0	\$100,000	\$250,000	\$150,000	\$500,000																			
118	Redes de monitoreo de información hidro-climática diseñadas.	mar 26/11/19	lun 31/01/22	\$0	\$150,000	\$350,000	\$0	\$0	\$500,000																			
119	Proceso de Contratación (SBCC-LPI)	mar 26/11/19	lun 11/05/20	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
120	Ejecución del Servicio	mar 12/05/20	lun 31/01/22	\$0	\$150,000	\$350,000	\$0	\$0	\$500,000																			
121	Redes de monitoreo de información hidro-climática implementadas	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																			
122	Ejecución del Servicio	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$200,000	\$500,000	\$300,000	\$1,000,000																			
123	Modelos hidrológicos y/o hidráulicos, balances hídricos, herramientas de modelaje y gestión del recurso hídrico elaborados o actualizados.(BID)	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$100,000	\$250,000	\$150,000	\$500,000																			
124	Ejecución del Servicio	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$100,000	\$250,000	\$150,000	\$500,000																			
125	Modelos hidrológicos y/o hidráulicos, balances hídricos, herramientas de modelaje y gestión del recurso hídrico elaborados o actualizados.(AECID)	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$600,000	\$1,500,000	\$900,000	\$3,000,000																			
126	Ejecución del Servicio	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$600,000	\$1,500,000	\$900,000	\$3,000,000																			
127	Talleres de capacitación técnica en sistemas de información hidro-climática, manejo de sequias y modelado y gestión del recurso hídrico realizados.	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$166,667	\$166,667	\$166,666	\$500,000																			
128	Ejecución del Servicio	mar 01/02/22	lun 24/04/23	\$0	\$0	\$166,667	\$166,667	\$166,666	\$500,000																			
129	Monitoreo, Evaluación y Auditoria	mar 09/07/19	lun 26/06/23	\$50,000	\$50,000	\$100,000	\$50,000	\$300,000	\$550,000																			
130	Auditoria Contable BID-FONPRODE	mar 09/07/19	lun 26/06/23	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$250,000																			
131	Proceso de contratación (SBCC)	mar 09/07/19	lun 30/09/19	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
132	Ejecución Auditoria	mar 01/10/19	lun 26/06/23	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$250,000																			
133	Auditoria Contable UE/AECID	mar 20/12/22	lun 05/06/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000																			
134	Ejecución Auditoria	mar 20/12/22	lun 05/06/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50,000	\$50,000																			
135	Evaluación Intermedia	jue 18/03/21	mié 22/09/21	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000																			
136	Contratación de consultor individual (CCIN)	jue 18/03/21	mié 19/05/21	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																			
137	Ejecución de la consultoria	jue 20/05/21	mié 22/09/21	\$0	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000																			
138	Evaluación Final	jue 12/05/22	mié 12/04/23	\$0	\$0	\$0	\$0	\$200,000	\$200,000																			

Id	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total													2018				2019				2020				2021				2022				2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3	tri 4	tri 1	tri 2	tri 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
139	Contratación de Firma Supervisora (SBCC-LPI)	jue 12/05/22	mié 26/10/22	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									