

Anexo No. 8

Obras FHIS

Planificación Original, Meta Ajustadas y Obras Realizadas

US\$	Meta Original 2006	Meta Ajustada al año 2012	Obras realizadas Villafranca	Obras realizadas Villa Cristina
Agua y Saneamiento	1200	1923	Alcantarillado Sanitario: Se construyeron 899 acometidas domiciliarias, mas de 7,500 metros lineales de tubería de aguas negras de diversos diámetros. Agua potable: Se realizó el alineamiento de 1,350 metros lineales de tubería de agua potable de diferentes diámetros, se hizo la restitución de 3,263 metros lineales de tubería de diversos diámetros y la construcción de 58 conexiones domiciliarias.	Alcantarillado Sanitario: Se construyeron 1053 acometidas domiciliarias, mas de 11,500 metros lineales de tubería de aguas negras de diversos diámetros. Agua potable: Se realizó el alineamiento de 410 metros lineales de tubería de agua potable de diferentes diámetros, se hizo la restitución de 7035 metros lineales de tubería de diversos diámetros y la construcción de 184 conexiones domiciliarias.
Vías y drenaje	380	609	Vías: Sistema nuevo. Drenaje: Construcción de 5,620.00 m de cuneta C-1, 625 m de c C-2, 917 m de C-3, 12.5 m de C-4, 18.00 m C-5 y 17.00 m de C-6 para un total de 7209 m, 45.00 m de canal pluvial. Gradas: Construcción de 1431.72 metros cuadrados de gradas repartidas en 57 pasajes, construcción de 1,860.22 metros cuadrados de concreto de 3000 y 4000.	Vías: Sistema nuevo. Drenaje: 6,046.70ml de cunetas en peatonales, 2,759.20ml de cunetas en calles. Gradas: Se construyó 3,310.49m2 de gradas repartidas en setenta y cinco (75) pasajes, 11,654m2 de concreto en pavimentos resistencia 4000PSI.
Electricidad y alumbrado	300	481	Hincado de postes de madera de 30' y 35', colocación de estructuras de circuito primario y secundario, herrajes aterrizajes y retenidas, Instalación de cables de tendido primario y secundario e instalación de lámparas con su protección además de los transformadores.	Mejoramiento del Sistema Eléctrico, que consiste en postes nuevos, transformadores, estructuras y cable adicional.
Equipamiento social y comunitario Reasentamiento	130 350	208 561	Kinder Jose Peniel: Construcción de una área de 482.85 metros cuadrados en dos plantas. Escuela Desarrollo Juvenil: Construcción de 1 una biblioteca y sala de lectura en el primer nivel y 2 aulas para clases, en el segundo nivel, Construcción de 39 metros cuadrados, para cocina bodega con sus instalaciones eléctricas e hidro sanitarias. Kinder Centro Comunal: Demolición de obra en mal estado y reconstrucción de paredes interiores, construcción de paredes, construcción de cielo falso, repello pulido y pintado de paredes y cielo falso, reposición de armadura de techo metálico y cubierta de lámina de Aluzinc, colocación de ventaneria y puertas, instalaciones eléctricas e hidro sanitarias. Canchas Deportivas: Construcción de una cancha de usos múltiples con 295.84 metros cuadrados, 25 reflectores dobles y 134.20 metros cúbicos de muro de concreto ciclópeo.	Kinder Buen Samaritano: Se demolió completamente el muro existente y se reconstruyó desde su cimentación para que fuera más resistente; se fundió todo el patio; se demolió el sanitario existente y se construyó en su lugar dos sanitarios con caseta y puertas metálicas de lámina troquelada. Escuela 20 de Julio: Se construyó una estructura nueva y se le colocó una cubierta de techo a la cancha; se instalaron puertas metálicas de lámina troquelada en cada aula. Adicionalmente se aplicó pintura, cielo falso y obras de protección a toda la Escuela.
Obras complementarias	40	64	Mitigación de Riesgos: Plantación de 876 árboles entre ornamentales y frutales para reforestación domiciliari.	Mitigación de riesgos: Se construyó 2,288.55m3 de concreto ciclópeo; se entregó a los vecinos de la Colonia 1,785 plantas frutales; se sembró 2,408 plantas de vetiver para estabilización de un talud.
Subtotal Infraestructura	2400	3846		
Preinversión	120	192	Realizada.	Realizada.
Participación y desarrollo social	160	256	Ver documentos anexo Talleres y Capacitaciones.	Ver documentos anexo Talleres y Capacitaciones.
Supervisión de obras	120	192	Realizada.	Realizada.
Apoyo a la legalización	100	160		
Subtotal Preparación e Implantación	500	801	Realizada.	Realizada.
Total	2900	4648		