

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |              |              |              |             |              |             |           |             |  |     |       |     |                             |     |      |
|--|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|--|-----|-------|-----|-----------------------------|-----|------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID          | CL          | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1  | TOTAL Año 1 |  |     | 2010  |     | 2036                        |     | 2062 |
|  |              |  |           |              |              |              |             |              |             |           |             |  | '97 | '10   | '23 | '36                         | '49 | '62  |
| 0  | 0            | PN-L1146_INAC_PEP-POA  | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23  | \$45,000,000 | \$1,200,000 | \$46,200,000 | \$5,431,485 | \$132,000 | \$5,563,485 |  |     |       |     |                             |     |      |
| 1  | 1            | Inicio   | 0 days    | Tue 29/11/16 | Tue 29/11/16 | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     | 29/11 |     |                             |     |      |
| 2  | 1            | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial   | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$4,000,000  | \$0         | \$4,000,000  | \$36,000    | \$0       | \$36,000    |  |     |       |     |                             |     |      |
| 3  | 1.1          | Sub-Componente I.a): Fortalecimiento Estratégico del INAC  | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$4,000,000  | \$0         | \$4,000,000  | \$36,000    | \$0       | \$36,000    |  |     |       |     |                             |     |      |
| 4  | 1.1.1        | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado  | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$790,000    | \$0         | \$790,000    | \$10,500    | \$0       | \$10,500    |  |     |       |     |                             |     |      |
| 5  | 1.1.1.1      | SBCC_13. Contratación de firma consultora para la Reingeniería Organizacional, Re-Diseño de Procesos, diagnóstico de RRHH, planificación estratégica, capacitación y desarrollo de sistemas para el INAC | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$580,000    | \$0         | \$580,000    | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     |                             |     |      |
| 6  | 1.1.1.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP   | 45 days   | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     |                             |     |      |
| 7  | 1.1.1.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days    | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Especialista en Adquisición |     |      |
| 8  | 1.1.1.1.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days    | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     | 18/12 |     |                             |     |      |
| 9  | 1.1.1.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days   | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Firma Consultora            |     |      |
| 10   | 1.1.1.1.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day     | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Firma Consultora            |     |      |
| 11   | 1.1.1.1.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days    | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Especialista en Adquisición |     |      |
| 12   | 1.1.1.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 39 days   | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Especialista en Adquisición |     |      |
| 13   | 1.1.1.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days    | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     | 13/2  |     |                             |     |      |
| 14   | 1.1.1.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day     | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Coordinador General         |     |      |
| 15   | 1.1.1.1.9    | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days    | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | BID                         |     |      |
| 16   | 1.1.1.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     | 21/2  |     |                             |     |      |
| 17   | 1.1.1.1.2    | Proceso de Contratación  | 201 days  | Fri 22/2/19  | Fri 6/12/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     |                             |     |      |
| 18   | 1.1.1.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra   | 10 days   | Fri 22/2/19  | Thu 7/3/19   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Especialista en Adquisición |     |      |
| 19   | 1.1.1.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days    | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     | 7/3   |     |                             |     |      |
| 20   | 1.1.1.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days   | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | OFERENTES                   |     |      |
| 21   | 1.1.1.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days    | Wed 10/4/19  | Wed 10/4/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     | 10/4  |     |                             |     |      |
| 22   | 1.1.1.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days   | Thu 11/4/19  | Mon 13/5/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Comité de Evaluación d      |     |      |
| 23   | 1.1.1.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica  | 1 day     | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |  |     |       |     | Coordinador General         |     |      |
| Page 1   |              |  |           |              |              |              |             |              |             |           |             |  |     |       |     |                             |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |     |                             |      |      |     |
|--|--------------|---|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|-----|-----------------------------|------|------|-----|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |     | 2010                        | 2036 | 2062 |     |
|  |              |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             | '97 | '10 | '23                         | '36  | '49  | '62 |
| 24   | 1.1.1.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada  | 0 days   | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 14/5                        |      |      |     |
| 25   | 1.1.1.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica   | 1 day    | Wed 15/5/19  | Wed 15/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |      |      |     |
| 26   | 1.1.1.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 10 days  | Thu 16/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | BID                         |      |      |     |
| 27   | 1.1.1.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida  | 0 days   | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 29/5                        |      |      |     |
| 28   | 1.1.1.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado  | 1 day    | Thu 30/5/19  | Thu 30/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquisición |      |      |     |
| 29   | 1.1.1.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)  | 10 days  | Fri 31/5/19  | Thu 13/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Comité de Evaluación d      |      |      |     |
| 30   | 1.1.1.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato  | 7 days   | Fri 14/6/19  | Mon 24/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |      |      |     |
| 31   | 1.1.1.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas  | 0 days   | Mon 24/6/19  | Mon 24/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 24/6                        |      |      |     |
| 32   | 1.1.1.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado | 2 days   | Tue 25/6/19  | Wed 26/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |      |      |     |
| 33   | 1.1.1.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                         | 1 day    | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |      |      |     |
| 34   | 1.1.1.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Fri 28/6/19  | Thu 4/7/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | BID                         |      |      |     |
| 35   | 1.1.1.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days   | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 4/7                         |      |      |     |
| 36   | 1.1.1.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Fri 5/7/19   | Fri 5/7/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquisición |      |      |     |
| 37   | 1.1.1.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Mon 8/7/19   | Mon 29/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Director INAC               |      |      |     |
| 38   | 1.1.1.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days   | Mon 29/7/19  | Mon 29/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 29/7                        |      |      |     |
| 39   | 1.1.1.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days  | Tue 30/7/19  | Thu 29/8/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquisición |      |      |     |
| 40   | 1.1.1.1.2.23 | Contrato firmado  | 0 days   | Thu 29/8/19  | Thu 29/8/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 29/8                        |      |      |     |
| 41   | 1.1.1.1.2.24 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                           | 66 days  | Fri 30/8/19  | Fri 29/11/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | CGR                         |      |      |     |
| 42   | 1.1.1.1.2.25 | Contrato refrendado   | 0 days   | Fri 29/11/19 | Fri 29/11/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 29/11                       |      |      |     |
| 43   | 1.1.1.1.2.26 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                     | 1 day    | Thu 5/12/19  | Thu 5/12/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquisición |      |      |     |
| 44   | 1.1.1.1.2.27 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada                             | 5 days   | Mon 2/12/19  | Fri 6/12/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | AC                          |      |      |     |
| 45   | 1.1.1.1.2.28 | Orden de Proceder emitida   | 0 days   | Fri 6/12/19  | Fri 6/12/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 6/12                        |      |      |     |
| 46   | 1.1.1.1.3    | Ejecución del contrato  | 927 days | Mon 9/12/19  | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |                             |      |      |     |
| 47   | 1.1.1.1.3.1  | Elaboración del diagnóstico organizacional  | 88 days  | Mon 9/12/19  | Fri 24/4/20  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Firma Contratada            |      |      |     |
| 48   | 1.1.1.1.3.2  | Diagnóstico Organizacional elaborado  | 0 days   | Fri 24/4/20  | Fri 24/4/20  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 24/4                        |      |      |     |
| 49   | 1.1.1.1.3.3  | Desarrollo e implementación de instrumentos según el nuevo modelo de gestión                          | 839 days | Mon 27/4/20  | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Firma Contratada            |      |      |     |
|  |              |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |     |                             |      |      |     |
| Page 2   |              |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |     |                             |      |      |     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |             |      |             |     |             |
|--|-------------|---|-----------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|------|-------------|-----|-------------|
| ID   | EDT         | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |      |             |     |             |
|  |             |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23  | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62 |
| 50   | 1.1.1.1.3.4 | Instrumentos de Gestión implementados   | 0 days    | Mon 14/8/23  | Mon 14/8/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 14/8 |             |     |             |
| 51   | 1.1.1.1.4   | Pagos   | 940 days  | Fri 20/12/19 | Wed 13/9/23 | \$580,000 | \$0 | \$580,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 52   | 1.1.1.1.4.1 | Pagos BID   | 940 days  | Fri 20/12/19 | Wed 13/9/23 | \$180,000 | \$0 | \$180,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 53   | 1.1.1.1.4.2 | Pagos BID   | 940 days  | Fri 20/12/19 | Wed 13/9/23 | \$400,000 | \$0 | \$400,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 54   | 1.1.1.2     | CCIN_23. Contratación de Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades                                    | 1193 days | Fri 14/12/18 | Wed 13/9/23 | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |     |             |      |             |     |             |
| 55   | 1.1.1.2.1   | Etapas previas  | 15 days   | Fri 14/12/18 | Mon 14/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 56   | 1.1.1.2.1.1 | Elaboración de los TDR y borrador de contrato   | 7 days    | Fri 14/12/18 | Wed 2/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 57   | 1.1.1.2.1.2 | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days    | Thu 3/1/19   | Fri 4/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 58   | 1.1.1.2.1.3 | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day     | Mon 7/1/19   | Mon 7/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 59   | 1.1.1.2.1.4 | Revisión de la documentación  | 5 days    | Tue 8/1/19   | Mon 14/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 60   | 1.1.1.2.1.1 | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days    | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 14/1 |             |     |             |
| 61   | 1.1.1.2.2   | Proceso de Contratación   | 115 days  | Tue 15/1/19  | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 62   | 1.1.1.2.2.1 | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 1 day     | Tue 15/1/19  | Tue 15/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 63   | 1.1.1.2.2.2 | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days   | Wed 16/1/19  | Tue 29/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 64   | 1.1.1.2.2.3 | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days    | Tue 29/1/19  | Tue 29/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 29/1 |             |     |             |
| 65   | 1.1.1.2.2.4 | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 10 days   | Wed 30/1/19  | Tue 12/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 66   | 1.1.1.2.2.5 | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day     | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 67   | 1.1.1.2.2.6 | Revisión de la documentación  | 10 days   | Thu 14/2/19  | Wed 27/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 68   | 1.1.1.2.2.7 | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days    | Wed 27/2/19  | Wed 27/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 27/2 |             |     |             |
| 69   | 1.1.1.2.2.8 | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day     | Thu 28/2/19  | Thu 28/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
| 70   | 1.1.1.2.2.9 | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Fri 1/3/19   | Fri 1/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |
|  |             |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |             |      |             |     |             |
| Page 3   |             |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |             |      |             |     |             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             |     |             |      |             |     |                             |
|--|--------------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|------|-------------|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio      | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |      |             |     |                             |
|  |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23  | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62                 |
| 71   | 1.1.1.2.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)                                      | 5 days    | Mon 4/3/19  | Fri 8/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | Especialista en Adquisición |
| 72   | 1.1.1.2.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Mon 11/3/19 | Fri 22/3/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | CONSULTOR;Director INAC     |
| 73   | 1.1.1.2.2.12 | Contrato firmado  | 0 days    | Fri 22/3/19 | Fri 22/3/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 22/3 |             |     |                             |
| 74   | 1.1.1.2.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Mon 25/3/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | CGR                         |
| 75   | 1.1.1.2.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 27/6/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 27/6 |             |     |                             |
| 76   | 1.1.1.2.3    | Ejecución del contrato  | 1041 days | Fri 28/6/19 | Mon 14/8/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 77   | 1.1.1.2.3.1  | Desarrollo de las actividades   | 1041 days | Fri 28/6/19 | Mon 14/8/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | CONSULTOR                   |
| 78   | 1.1.1.2.4    | Pagos   | 1043 days | Mon 29/7/19 | Wed 13/9/23 | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |     |             |      |             |     |                             |
| 79   | 1.1.1.2.4.1  | Pagos BID   | 1043 days | Mon 29/7/19 | Wed 13/9/23 | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |     |             |      |             |     | Especialista Administrativo |
| 80   | 1.1.2        | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada   | 557 days  | Wed 1/7/20  | Tue 13/9/22 | \$400,000 | \$0 | \$400,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 81   | 1.1.2.1      | SBCC_13. Contratación de firma consultora para la Reingeniería Organizacional, Re-Diseño de Procesos, diagnóstico de RRHH, planificación estratégica, capacitación y desarrollo de sistemas para el INAC. | 557 days  | Wed 1/7/20  | Tue 13/9/22 | \$400,000 | \$0 | \$400,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 82   | 1.1.2.1.1    | Ejecución del contrato  | 536 days  | Wed 1/7/20  | Mon 15/8/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 83   | 1.1.2.1.1.1  | Elaboracion del diseño del Programa de Capacitación del INAC  | 65 days   | Wed 1/7/20  | Wed 30/9/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | Firma Contratada            |
| 84   | 1.1.2.1.1.2  | Programa de Capacitación del INAC diseñado  | 0 days    | Wed 30/9/20 | Wed 30/9/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 30/9 |             |     |                             |
| 85   | 1.1.2.1.1.3  | Implementación del Programa de Capacitación del INAC  | 471 days  | Thu 1/10/20 | Mon 15/8/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | Firma Contratada            |
| 86   | 1.1.2.1.1.4  | Programa de Capacitación del INAC implementado  | 0 days    | Mon 15/8/22 | Mon 15/8/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 15/8 |             |     |                             |
| 87   | 1.1.2.1.2    | Pagos   | 535 days  | Fri 31/7/20 | Tue 13/9/22 | \$400,000 | \$0 | \$400,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 88   | 1.1.2.1.2.1  | Pagos BID   | 535 days  | Fri 31/7/20 | Tue 13/9/22 | \$400,000 | \$0 | \$400,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | Especialista Administrativo |
| 89   | 1.1.3        | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado   | 522 days  | Wed 1/7/20  | Fri 22/7/22 | \$815,000 | \$0 | \$815,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 90   | 1.1.3.1      | SBCC_13. Contratación de firma consultora para la Reingeniería Organizacional, Re-Diseño de Procesos, diagnóstico de RRHH, planificación estratégica, capacitación y desarrollo de sistemas para el INAC. | 522 days  | Wed 1/7/20  | Fri 22/7/22 | \$815,000 | \$0 | \$815,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 91   | 1.1.3.1.1    | Ejecución del contrato  | 500 days  | Wed 1/7/20  | Wed 22/6/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |                             |
| 92   | 1.1.3.1      | Diseño del Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC  | 264 days  | Wed 1/7/20  | Thu 22/7/21 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     | Firma Contratada            |
|  |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             |     |             |      |             |     |                             |
| Page 4   |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             |     |             |      |             |     |                             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |             |             |           |     |           |           |          |             |  |     |      |      |                             |     |      |
|--|--------------|--|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|------|-----------------------------|-----|------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio      | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |      | 2036                        |     | 2062 |
|  |              |  |           |             |             |           |     |           |           |          |             |  | '97 | '10  | '23  | '36                         | '49 | '62  |
| 93   | 1.1.3.1.1.2  | Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC diseñado   | 0 days    | Thu 22/7/21 | Thu 22/7/21 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 22/7 |                             |     |      |
| 94   | 1.1.3.1.1.3  | Implementación del sistema   | 236 days  | Fri 23/7/21 | Wed 22/6/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Firma Contratada            |     |      |
| 95   | 1.1.3.1.1.4  | Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC implementado   | 0 days    | Wed 22/6/22 | Wed 22/6/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 22/6 |                             |     |      |
| 96   | 1.1.3.1.2    | Pagos  | 500 days  | Fri 31/7/20 | Fri 22/7/22 | \$815,000 | \$0 | \$815,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |                             |     |      |
| 97   | 1.1.3.1.2.1  | Pagos BID  | 500 days  | Fri 31/7/20 | Fri 22/7/22 | \$815,000 | \$0 | \$815,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Especialista Administr      |     |      |
| 98   | 1.1.4        | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado   | 1065 days | Fri 7/6/19  | Fri 25/8/23 | \$250,000 | \$0 | \$250,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |                             |     |      |
| 99   | 1.1.4.1      | SD_14. Contratación para la Puesta en marcha e implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura | 1065 days | Fri 7/6/19  | Fri 25/8/23 | \$250,000 | \$0 | \$250,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |                             |     |      |
| 100  | 1.1.4.1.1    | Etapas previas   | 15 days   | Fri 7/6/19  | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |                             |     |      |
| 101  | 1.1.4.1.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración del TDR   | 5 days    | Fri 7/6/19  | Thu 13/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Área Técnica                |     |      |
| 102  | 1.1.4.1.1.2  | Elaboración de la SP, Borrador de Contrato y Justificación de la selección directa                                       | 3 days    | Fri 14/6/19 | Tue 18/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Especialista en Adquisición |     |      |
| 103  | 1.1.4.1.1.3  | Validación de la SP, Borrador de Contrato y Justificación de la Sd   | 1 day     | Wed 19/6/19 | Wed 19/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Coordinador General         |     |      |
| 104  | 1.1.4.1.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SP, Borrador de Contrato y Justificación de la SD                             | 1 day     | Thu 20/6/19 | Thu 20/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Coordinador General         |     |      |
| 105  | 1.1.4.1.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción   | 5 days    | Fri 21/6/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | BID                         |     |      |
| 106  | 1.1.4.1.1.6  | SP con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Thu 27/6/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 27/6 |                             |     |      |
| 107  | 1.1.4.1.2    | Proceso de Contratación  | 110 days  | Thu 27/6/19 | Mon 2/12/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |                             |     |      |
| 108  | 1.1.4.1.2.1  | SP remitida a la firma/entidad   | 0 days    | Thu 27/6/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 27/6 |                             |     |      |
| 109  | 1.1.4.1.2.2  | Periodo de preparación de oferta   | 15 days   | Fri 28/6/19 | Thu 18/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Firma / Entidad             |     |      |
| 110  | 1.1.4.1.2.3  | Entrega de propuestas  | 0 days    | Thu 18/7/19 | Thu 18/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 18/7 |                             |     |      |
| 111  | 1.1.4.1.2.4  | Evaluación de la propuesta recibida  | 5 days    | Fri 19/7/19 | Fri 26/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Comité de Evaluación de     |     |      |
| 112  | 1.1.4.1.2.5  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación  | 1 day     | Mon 29/7/19 | Mon 29/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Coordinador General         |     |      |
| 113  | 1.1.4.1.2.6  | Evaluación de la Oferta realizada  | 0 days    | Mon 29/7/19 | Mon 29/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 29/7 |                             |     |      |
| 114  | 1.1.4.1.2.7  | Solicitud de No Objeción a la evaluación   | 1 day     | Tue 30/7/19 | Tue 30/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Coordinador General         |     |      |
| 115  | 1.1.4.1.2.8  | Revisión de la documentación   | 5 days    | Wed 31/7/19 | Wed 7/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | BID                         |     |      |
| 116  | 1.1.4.1.2.9  | No Objeción a la evaluación emitida  | 0 days    | Wed 7/8/19  | Wed 7/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 7/8  |                             |     |      |
| 117  | 1.1.4.1.2.10 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 3 days    | Thu 8/8/19  | Mon 12/8/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      | Director INAC               |     |      |
| 118  | 1.1.4.1.2.11 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days    | Mon 12/8/19 | Mon 12/8/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 12/8 |                             |     |      |
|  |              |  |           |             |             |           |     |           |           |          |             |  |     |      |      |                             |     |      |
| Page 5   |              |  |           |             |             |           |     |           |           |          |             |  |     |      |      |                             |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |
|--|--------------|--|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |     | 2036 |     | 2062                        |
|  |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  | '97 | '10  | '23 | '36  | '49 | '62                         |
| 119  | 1.1.4.1.2.12 | Comunicación al Oferente del resultado del proceso   | 1 day    | Tue 13/8/19  | Tue 13/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 120  | 1.1.4.1.2.13 | Tramitación de la firma del Contrato   | 5 days   | Tue 13/8/19  | Mon 19/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 121  | 1.1.4.1.2.14 | Contrato firmado   | 0 days   | Mon 19/8/19  | Mon 19/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 19/8                        |
| 122  | 1.1.4.1.2.15 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days  | Fri 23/8/19  | Fri 22/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | CGR                         |
| 123  | 1.1.4.1.2.16 | Contrato refrendado  | 0 days   | Fri 22/11/19 | Fri 22/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 22/11                       |
| 124  | 1.1.4.1.2.17 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato  | 1 day    | Mon 25/11/19 | Mon 25/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 125  | 1.1.4.1.2.18 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder  | 5 days   | Tue 26/11/19 | Mon 2/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 126  | 1.1.4.1.2.19 | Orden de Proceder emitida  | 0 days   | Mon 2/12/19  | Mon 2/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 2/12                        |
| 127  | 1.1.4.1.3    | Ejecución del contrato   | 728 days | Fri 11/9/20  | Tue 25/7/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 128  | 1.1.4.1.3.1  | Puesta en marcha e implementación del Sistema  | 728 days | Fri 11/9/20  | Tue 25/7/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Firma / Entidad contratada  |
| 129  | 1.1.4.1.3.2  | Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura implementado  | 0 days   | Tue 25/7/23  | Tue 25/7/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 25/7                        |
| 130  | 1.1.4.1.4    | Pagos  | 728 days | Thu 15/10/20 | Fri 25/8/23  | \$250,000 | \$0 | \$250,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 131  | 1.1.4.1.4.1  | Pagos BID  | 728 days | Thu 15/10/20 | Fri 25/8/23  | \$250,000 | \$0 | \$250,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista Administrativo |
| 132  | 1.1.5        | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado  | 862 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/5/22  | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 133  | 1.1.5.1      | SBCC_12. Contratación de firma para el diseño y la implementación del Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural | 862 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/5/22  | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 134  | 1.1.5.1.1    | Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP   | 45 days  | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 135  | 1.1.5.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days   | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 136  | 1.1.5.1.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days   | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 18/12                       |
| 137  | 1.1.5.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days  | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Firma Consultora            |
| 138  | 1.1.5.1.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Firma Consultora            |
| 139  | 1.1.5.1.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days   | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 140  | 1.1.5.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 39 days  | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 141  | 1.1.5.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days   | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 13/2                        |
| 142  | 1.1.5.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day    | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 143  | 1.1.5.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days   | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | BID                         |
| Page 6   |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |     |     |      |      |      |     |
|--|--------------|--|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|-----|------|------|------|-----|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio      | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |     | 2010 | 2036 | 2062 |     |
|  |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             | '97 | '10 | '23  | '36  | '49  | '62 |
| 144  | 1.1.5.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 21/2/19 | Thu 21/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 145  | 1.1.5.1.2    | Etapas de Contratación   | 201 days | Fri 22/2/19 | Fri 6/12/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 146  | 1.1.5.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days  | Fri 22/2/19 | Thu 7/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 147  | 1.1.5.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Thu 7/3/19  | Thu 7/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 148  | 1.1.5.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days  | Fri 8/3/19  | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 149  | 1.1.5.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days   | Wed 10/4/19 | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 150  | 1.1.5.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days  | Thu 11/4/19 | Mon 13/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 151  | 1.1.5.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day    | Tue 14/5/19 | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 152  | 1.1.5.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days   | Tue 14/5/19 | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 153  | 1.1.5.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day    | Wed 15/5/19 | Wed 15/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 154  | 1.1.5.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days  | Thu 16/5/19 | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 155  | 1.1.5.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days   | Wed 29/5/19 | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 156  | 1.1.5.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 0 days   | Wed 29/5/19 | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 157  | 1.1.5.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days  | Thu 30/5/19 | Wed 12/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 158  | 1.1.5.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days   | Thu 13/6/19 | Fri 21/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 159  | 1.1.5.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days   | Fri 21/6/19 | Fri 21/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 160  | 1.1.5.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado      | 2 days   | Mon 24/6/19 | Tue 25/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 161  | 1.1.5.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                              | 1 day    | Wed 26/6/19 | Wed 26/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 162  | 1.1.5.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days   | Thu 27/6/19 | Wed 3/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 163  | 1.1.5.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days   | Wed 3/7/19  | Wed 3/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 164  | 1.1.5.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day    | Thu 4/7/19  | Thu 4/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 165  | 1.1.5.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 15 days  | Fri 5/7/19  | Fri 26/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 166  | 1.1.5.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days   | Fri 26/7/19 | Fri 26/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 167  | 1.1.5.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato  | 22 days  | Mon 29/7/19 | Wed 28/8/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 168  | 1.1.5.1.2.23 | Contrato firmado   | 0 days   | Wed 28/8/19 | Wed 28/8/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
|  |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |     |     |      |      |      |     |
| Page 7   |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |     |     |      |      |      |     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |      |      |     |     |
|--|--------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|------|------|-----|-----|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 | 2036 | 2062 |     |     |
|  |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |  | '97 | '10  | '23  | '36  | '49 | '62 |
| 169  | 1.1.5.1.2.24 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                                      | 66 days   | Thu 29/8/19  | Thu 28/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 170  | 1.1.5.1.2.25 | Contrato refrendado  | 0 days    | Thu 28/11/19 | Thu 28/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 171  | 1.1.5.1.2.26 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                                | 1 day     | Fri 29/11/19 | Fri 29/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 172  | 1.1.5.1.2.27 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada  | 5 days    | Mon 2/12/19  | Fri 6/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 173  | 1.1.5.1.2.28 | Orden de Proceder emitida  | 0 days    | Fri 6/12/19  | Fri 6/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 174  | 1.1.5.1.3    | Ejecución del contrato   | 596 days  | Mon 9/12/19  | Fri 29/4/22  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 175  | 1.1.5.1.3.1  | Diseño del Plan de Comunicación del Proyecto   | 66 days   | Mon 9/12/19  | Mon 23/3/20  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 176  | 1.1.5.1.3.2  | Implementación del Plan de Comunicación del Proyecto   | 530 days  | Tue 24/3/20  | Fri 29/4/22  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 177  | 1.1.5.1.3.3  | Plan de comunicación diseñado e implementado   | 0 days    | Fri 29/4/22  | Fri 29/4/22  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 178  | 1.1.5.1.4    | Pagos  | 603 days  | Thu 9/1/20   | Fri 27/5/22  | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 179  | 1.1.5.1.4.1  | Pagos BID  | 603 days  | Thu 9/1/20   | Fri 27/5/22  | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 180  | 1.1.6        | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado  | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$390,000 | \$0 | \$390,000 | \$25,500  | \$0      | \$25,500    |  |     |      |      |      |     |     |
| 181  | 1.1.6.1      | CCIN_24. Contratación de consultor para la elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas | 410 days  | Fri 30/11/18 | Thu 30/7/20  | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$15,000  | \$0      | \$15,000    |  |     |      |      |      |     |     |
| 182  | 1.1.6.1.1    | Etapas previas   | 15 days   | Fri 30/11/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 183  | 1.1.6.1.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days    | Fri 30/11/18 | Mon 10/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 184  | 1.1.6.1.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente                                    | 2 days    | Tue 11/12/18 | Wed 12/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 185  | 1.1.6.1.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day     | Thu 13/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 186  | 1.1.6.1.1.4  | Revisión de la documentación   | 5 days    | Fri 14/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 187  | 1.1.6.1.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days    | Thu 20/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 188  | 1.1.6.1.2    | Proceso de Contratación  | 110 days  | Fri 21/12/18 | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 189  | 1.1.6.1.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan                                  | 5 days    | Fri 21/12/18 | Mon 7/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 190  | 1.1.6.1.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.    | 10 days   | Tue 8/1/19   | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
|  |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |      |      |     |     |
| Page 8   |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |      |      |     |     |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |     |                          |      |      |     |
|--|--------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----|--------------------------|------|------|-----|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |     | 2010                     | 2036 | 2062 |     |
|  |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10 | '23                      | '36  | '49  | '62 |
| 191  | 1.1.6.1.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days    | Mon 21/1/19  | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 21/1                     |      |      |     |
| 192  | 1.1.6.1.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 6 days    | Tue 22/1/19  | Tue 29/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Comité de Evaluación d   |      |      |     |
| 193  | 1.1.6.1.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day     | Wed 30/1/19  | Wed 30/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General      |      |      |     |
| 194  | 1.1.6.1.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days    | Thu 31/1/19  | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | BID                      |      |      |     |
| 195  | 1.1.6.1.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days    | Wed 6/2/19   | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 6/2                      |      |      |     |
| 196  | 1.1.6.1.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day     | Thu 7/2/19   | Thu 7/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquicio |      |      |     |
| 197  | 1.1.6.1.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Fri 8/2/19   | Fri 8/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquicio |      |      |     |
| 198  | 1.1.6.1.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days    | Mon 11/2/19  | Fri 15/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquicio |      |      |     |
| 199  | 1.1.6.1.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Mon 18/2/19  | Fri 1/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | CONSULTOR;Director IN    |      |      |     |
| 200  | 1.1.6.1.2.12 | Contrato firmado  | 0 days    | Fri 1/3/19   | Fri 1/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 1/3                      |      |      |     |
| 201  | 1.1.6.1.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Mon 4/3/19   | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | CGR                      |      |      |     |
| 202  | 1.1.6.1.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 6/6/19   | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 6/6                      |      |      |     |
| 203  | 1.1.6.1.3    | Ejecución del contrato  | 263 days  | Fri 7/6/19   | Tue 30/6/20  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |                          |      |      |     |
| 204  | 1.1.6.1.3.1  | Elaboración del Plan de Acción de Industrias Culturales   | 263 days  | Fri 7/6/19   | Tue 30/6/20  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Director INAC            |      |      |     |
| 205  | 1.1.6.1.3.2  | Plan de Acción de Industrias Culturales elaborado   | 0 days    | Tue 30/6/20  | Tue 30/6/20  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 30/6                     |      |      |     |
| 206  | 1.1.6.1.4    | Pagos   | 263 days  | Tue 9/7/19   | Thu 30/7/20  | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$15,000  | \$0      | \$15,000    |     |     |                          |      |      |     |
| 207  | 1.1.6.1.4.1  | Pagos BID   | 263 days  | Tue 9/7/19   | Thu 30/7/20  | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$15,000  | \$0      | \$15,000    |     |     | Especialista Administra  |      |      |     |
| 208  | 1.1.6.2      | CCIN_25. Contratación de un Especialista en Industrias Creativas  | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$168,000 | \$0 | \$168,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |     |     |                          |      |      |     |
| 209  | 1.1.6.2.1    | Etapas previas  | 15 days   | Fri 30/11/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |                          |      |      |     |
| 210  | 1.1.6.2.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato   | 7 days    | Fri 30/11/18 | Mon 10/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquicio |      |      |     |
| 211  | 1.1.6.2.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days    | Tue 11/12/18 | Wed 12/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General      |      |      |     |
| 212  | 1.1.6.2.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day     | Thu 13/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General      |      |      |     |
| Page 9   |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |     |                          |      |      |     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |      |
|--|--------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|  |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|  |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '10  | '36  |
|  |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '49  | 2062 |
|  |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '62  |      |
| 213  | 1.1.6.2.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days    | Fri 14/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 214  | 1.1.6.2.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days    | Thu 20/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 215  | 1.1.6.2.2    | Proceso de Contratación   | 110 days  | Fri 21/12/18 | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 216  | 1.1.6.2.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days    | Fri 21/12/18 | Mon 7/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 217  | 1.1.6.2.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days   | Tue 8/1/19   | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 218  | 1.1.6.2.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days    | Mon 21/1/19  | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 219  | 1.1.6.2.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 6 days    | Tue 22/1/19  | Tue 29/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 220  | 1.1.6.2.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day     | Wed 30/1/19  | Wed 30/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 221  | 1.1.6.2.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days    | Thu 31/1/19  | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 222  | 1.1.6.2.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days    | Wed 6/2/19   | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 223  | 1.1.6.2.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day     | Thu 7/2/19   | Thu 7/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 224  | 1.1.6.2.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Fri 8/2/19   | Fri 8/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 225  | 1.1.6.2.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days    | Mon 11/2/19  | Fri 15/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 226  | 1.1.6.2.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Mon 18/2/19  | Fri 1/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 227  | 1.1.6.2.2.12 | Contrato firmado  | 0 days    | Fri 1/3/19   | Fri 1/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 228  | 1.1.6.2.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Mon 4/3/19   | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 229  | 1.1.6.2.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 6/6/19   | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 230  | 1.1.6.2.3    | Ejecución del contrato  | 1056 days | Fri 7/6/19   | Mon 14/8/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 231  | 1.1.6.2.3.1  | Desarrollo de los servicios   | 1056 days | Fri 7/6/19   | Mon 14/8/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 232  | 2.1.6.2.3.2  | Actividades del Especialista en Industrias Creativas desarrolladas  | 0 days    | Mon 14/8/23  | Mon 14/8/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 233  | 1.1.6.2.4    | Pagos   | 1056 days | Tue 9/7/19   | Wed 13/9/23  | \$168,000 | \$0 | \$168,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |     |      |      |
| 234  | 1.1.6.2.4.1  | Pagos BID   | 1056 days | Tue 9/7/19   | Wed 13/9/23  | \$168,000 | \$0 | \$168,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |     |      |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |             |                     |
|--|----------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-------------|---------------------|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'23 | 2062<br>'36 '49 '62 |
| 235  | 1.1.6.3        | Actividades de Promoción de Industrias Creativas  | 820 days | Fri 7/6/19   | Tue 13/9/22  | \$177,000 | \$0 | \$177,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 236  | 1.1.6.3.1      | CP_7. Contratación de firma para la organización del Concurso de Hackatones para los diseños de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL | 316 days | Fri 7/6/19   | Fri 11/9/20  | \$75,000  | \$0 | \$75,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 237  | 1.1.6.3.1.1    | Etapas previa   | 30 days  | Fri 7/6/19   | Thu 18/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 238  | 1.1.6.3.1.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT   | 5 days   | Fri 7/6/19   | Thu 13/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 239  | 1.1.6.3.1.1.2  | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios  | 10 days  | Fri 14/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 240  | 1.1.6.3.1.1.3  | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios   | 4 days   | Fri 28/6/19  | Wed 3/7/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 241  | 1.1.6.3.1.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP  | 1 day    | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 242  | 1.1.6.3.1.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Fri 5/7/19   | Thu 18/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 243  | 1.1.6.3.1.1.6  | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 18/7/19  | Thu 18/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 244  | 1.1.6.3.1.2    | Proceso de Contratación   | 150 days | Fri 19/7/19  | Mon 2/3/20   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 245  | 1.1.6.3.1.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra  | 10 days  | Fri 19/7/19  | Mon 5/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 246  | 1.1.6.3.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 247  | 1.1.6.3.1.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 17 days  | Tue 6/8/19   | Wed 28/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 248  | 1.1.6.3.1.2.4  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 249  | 1.1.6.3.1.2.5  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 10 days  | Thu 29/8/19  | Wed 11/9/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 250  | 1.1.6.3.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación   | 1 day    | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 251  | 1.1.6.3.1.2.7  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 252  | 1.1.6.3.1.2.8  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day    | Fri 13/9/19  | Fri 13/9/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 253  | 1.1.6.3.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Mon 16/9/19  | Fri 20/9/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 254  | 1.1.6.3.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida   | 0 days   | Fri 20/9/19  | Fri 20/9/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 255  | 1.1.6.3.1.2.11 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Mon 23/9/19  | Mon 23/9/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 256  | 1.1.6.3.1.2.12 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Tue 24/9/19  | Mon 14/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 257  | 1.1.6.3.1.2.13 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days   | Mon 14/10/19 | Mon 14/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 258  | 1.1.6.3.1.2.14 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days   | Tue 15/10/19 | Mon 21/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 259  | 1.1.6.3.1.2.15 | Tramitación de la firma del Contrato  | 10 days  | Tue 22/10/19 | Mon 4/11/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |
| 260  | 1.1.6.3.1.2.16 | Contrato firmado  | 0 days   | Mon 4/11/19  | Mon 4/11/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |                     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  |      |      |      |     |     |     |
|--|----------------|---|----------|-------------|-------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|--|------|------|------|-----|-----|-----|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio      | Fin         | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | 2010 | 2036 | 2062 |     |     |     |
|  |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  | '97  | '10  | '23  | '36 | '49 | '62 |
| 261  | 1.1.6.3.1.2.17 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                                 | 66 days  | Tue 5/11/19 | Tue 18/2/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 262  | 1.1.6.3.1.2.18 | Contrato refrendado   | 0 days   | Tue 18/2/20 | Tue 18/2/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 263  | 1.1.6.3.1.2.19 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                           | 1 day    | Mon 24/2/20 | Mon 24/2/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 264  | 1.1.6.3.1.2.20 | Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica  | 5 days   | Tue 25/2/20 | Mon 2/3/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 265  | 1.1.6.3.1.2.21 | Orden de Servicio emitida   | 0 days   | Mon 2/3/20  | Mon 2/3/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 266  | 1.1.6.3.1.3    | Ejecución del contrato  | 115 days | Tue 3/3/20  | Thu 13/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 267  | 1.1.6.3.1.3.1  | Preparación y organización del concurso Hackatones  | 115 days | Tue 3/3/20  | Thu 13/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 268  | 1.1.6.3.1.3.2  | Concurso de Hackatones realizado  | 0 days   | Thu 13/8/20 | Thu 13/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 269  | 1.1.6.3.1.4    | Pagos   | 115 days | Wed 1/4/20  | Fri 11/9/20 | \$75,000 | \$0 | \$75,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 270  | 1.1.6.3.1.4.1  | Pagos BID   | 115 days | Wed 1/4/20  | Fri 11/9/20 | \$75,000 | \$0 | \$75,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 271  | 1.1.6.3.2      | CP_8. Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA | 323 days | Fri 29/5/20 | Mon 13/9/21 | \$20,000 | \$0 | \$20,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 272  | 1.1.6.3.2.1    | Etapas previas  | 31 days  | Fri 29/5/20 | Fri 10/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 273  | 1.1.6.3.2.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT                                     | 5 days   | Fri 29/5/20 | Thu 4/6/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 274  | 1.1.6.3.2.1.2  | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios  | 10 days  | Fri 5/6/20  | Thu 18/6/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 275  | 1.1.6.3.2.1.3  | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios   | 5 days   | Fri 19/6/20 | Thu 25/6/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 276  | 1.1.6.3.2.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la Solicitud de Cotización de Precios                               | 1 day    | Fri 26/6/20 | Fri 26/6/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 277  | 1.1.6.3.2.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Mon 29/6/20 | Fri 10/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 278  | 1.1.6.3.2.1.6  | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Fri 10/7/20 | Fri 10/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 279  | 1.1.6.3.2.2    | Proceso de Contratación   | 148 days | Mon 13/7/20 | Fri 19/2/21 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 280  | 1.1.6.3.2.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra  | 10 days  | Mon 13/7/20 | Fri 24/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 281  | 1.1.6.3.2.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Fri 24/7/20 | Fri 24/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 282  | 1.1.6.3.2.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 15 days  | Mon 27/7/20 | Fri 14/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 283  | 1.1.6.3.2.2.4  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Fri 14/8/20 | Fri 14/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 284  | 1.1.6.3.2.2.5  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 10 days  | Mon 17/8/20 | Fri 28/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 285  | 1.1.6.3.2.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación                                     | 1 day    | Mon 31/8/20 | Mon 31/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 286  | 1.1.6.3.2.2.7  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Mon 31/8/20 | Mon 31/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
|  |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  |      |      |      |     |     |     |
| Page 12  |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  |      |      |      |     |     |     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |      |      |      |     |                             |
|--|----------------|---|----------|--------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|------|------|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 | 2036 | 2062 |     |                             |
|  |                |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  | '97 | '10  | '23  | '36  | '49 | '62                         |
| 287  | 1.1.6.3.2.2.8  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day    | Tue 1/9/20   | Tue 1/9/20   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Coordinador General         |
| 288  | 1.1.6.3.2.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Wed 2/9/20   | Tue 8/9/20   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | BID                         |
| 289  | 1.1.6.3.2.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida   | 0 days   | Tue 8/9/20   | Tue 8/9/20   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | 8/9                         |
| 290  | 1.1.6.3.2.2.11 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Wed 9/9/20   | Wed 9/9/20   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 291  | 1.1.6.3.2.2.12 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Thu 10/9/20  | Thu 1/10/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Director INAC               |
| 292  | 1.1.6.3.2.2.13 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days   | Thu 1/10/20  | Thu 1/10/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | 1/10                        |
| 293  | 1.1.6.3.2.2.14 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days   | Fri 2/10/20  | Thu 8/10/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 294  | 1.1.6.3.2.2.15 | Tramitación de la firma del Contrato  | 10 days  | Fri 9/10/20  | Fri 23/10/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 295  | 1.1.6.3.2.2.16 | Contrato firmado  | 0 days   | Fri 23/10/20 | Fri 23/10/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | 23/10                       |
| 296  | 1.1.6.3.2.2.17 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                               | 66 days  | Mon 26/10/20 | Mon 8/2/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | CGR                         |
| 297  | 1.1.6.3.2.2.18 | Contrato refrendado   | 0 days   | Mon 8/2/21   | Mon 8/2/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | 8/2                         |
| 298  | 1.1.6.3.2.2.19 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                         | 1 day    | Fri 12/2/21  | Fri 12/2/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 299  | 1.1.6.3.2.2.20 | Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica  | 5 days   | Mon 15/2/21  | Fri 19/2/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 300  | 1.1.6.3.2.2.21 | Orden de Compra emitida   | 0 days   | Fri 19/2/21  | Fri 19/2/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | 19/2                        |
| 301  | 1.1.6.3.2.3    | Ejecución del contrato  | 123 days | Mon 22/2/21  | Fri 13/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |                             |
| 302  | 1.1.6.3.2.3.1  | Organización del Festival de Empresarios Creativos  | 123 days | Mon 22/2/21  | Fri 13/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Firma Contratada            |
| 303  | 2.1.6.3.2.3.2  | Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA organizado   | 0 days   | Fri 13/8/21  | Fri 13/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | 13/8                        |
| 304  | 1.1.6.3.2.4    | Pagos   | 123 days | Tue 23/3/21  | Mon 13/9/21  | \$20,000 | \$0 | \$20,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |                             |
| 305  | 1.1.6.3.2.4.1  | Pagos BID   | 123 days | Tue 23/3/21  | Mon 13/9/21  | \$20,000 | \$0 | \$20,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Especialista Administrativo |
| 306  | 1.1.6.3.3      | CP_9. Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN | 316 days | Fri 7/6/19   | Fri 11/9/20  | \$20,000 | \$0 | \$20,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |                             |
| 307  | 1.1.6.3.3.1    | Etapas previas  | 30 days  | Fri 7/6/19   | Thu 18/7/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |                             |
| 308  | 1.1.6.3.3.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT                                   | 5 days   | Fri 7/6/19   | Thu 13/6/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Área Técnica                |
| 309  | 1.1.6.3.3.1.2  | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios  | 10 days  | Fri 14/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 310  | 1.1.6.3.3.1.3  | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios   | 4 days   | Fri 28/6/19  | Wed 3/7/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Coordinador General         |
| 311  | 1.1.6.3.3.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP  | 1 day    | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     | Coordinador General         |
| Page 13  |                |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |      |      |      |     |                             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
|--|----------------|---|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |     | 2036 |     | 2062 |
|  |                |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  | '97 | '10  | '23 | '36  | '49 | '62  |
| 312  | 1.1.6.3.3.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción                            | 10 days  | Fri 5/7/19   | Thu 18/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 313  | 1.1.6.3.3.1.6  | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 18/7/19  | Thu 18/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 314  | 1.1.6.3.3.2    | Proceso de Contratación   | 150 days | Fri 19/7/19  | Mon 2/3/20   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 315  | 1.1.6.3.3.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra                | 10 days  | Fri 19/7/19  | Mon 5/8/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 316  | 1.1.6.3.3.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 317  | 1.1.6.3.3.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 17 days  | Tue 6/8/19   | Wed 28/8/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 318  | 1.1.6.3.3.2.4  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado                                 | 0 days   | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 319  | 1.1.6.3.3.2.5  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 10 days  | Thu 29/8/19  | Wed 11/9/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 320  | 1.1.6.3.3.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación           | 1 day    | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 321  | 1.1.6.3.3.2.7  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 322  | 1.1.6.3.3.2.8  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas                              | 1 day    | Fri 13/9/19  | Fri 13/9/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 323  | 1.1.6.3.3.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción                           | 5 days   | Mon 16/9/19  | Fri 20/9/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 324  | 1.1.6.3.3.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida                                   | 0 days   | Fri 20/9/19  | Fri 20/9/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 325  | 1.1.6.3.3.2.11 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso                            | 1 day    | Mon 23/9/19  | Mon 23/9/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 326  | 1.1.6.3.3.2.12 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Tue 24/9/19  | Mon 14/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 327  | 1.1.6.3.3.2.13 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days   | Mon 14/10/19 | Mon 14/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 328  | 1.1.6.3.3.2.14 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days   | Tue 15/10/19 | Mon 21/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 329  | 1.1.6.3.3.2.15 | Tramitación de la firma del Contrato  | 10 days  | Tue 22/10/19 | Mon 4/11/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 330  | 1.1.6.3.3.2.16 | Contrato firmado  | 0 days   | Mon 4/11/19  | Mon 4/11/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 331  | 1.1.6.3.3.2.17 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR       | 66 days  | Tue 5/11/19  | Tue 18/2/20  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 332  | 1.1.6.3.3.2.18 | Contrato refrendado   | 0 days   | Tue 18/2/20  | Tue 18/2/20  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 333  | 1.1.6.3.3.2.19 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato | 1 day    | Mon 24/2/20  | Mon 24/2/20  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 334  | 1.1.6.3.3.2.20 | Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica                      | 5 days   | Tue 25/2/20  | Mon 2/3/20   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 335  | 1.1.6.3.3.2.21 | Orden de Compra emitida   | 0 days   | Mon 2/3/20   | Mon 2/3/20   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 336  | 1.1.6.3.3.3    | Ejecución del contrato  | 115 days | Tue 3/3/20   | Thu 13/8/20  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 337  | 1.1.6.3.3.3.1  | Organización del Festival de Empresarios Creativos                                | 115 days | Tue 3/3/20   | Thu 13/8/20  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
|  |                |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
| Page 14  |                |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  |     |      |      |      |     |      |
|--|----------------|---|----------|-------------|-------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|------|------|-----|------|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio      | Fin         | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |      | 2036 |     | 2062 |
|  |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  | '97 | '10  | '23  | '36  | '49 | '62  |
| 338  | 2.1.6.3.3.3.2  | Festival de Empresarios Creativos organizado  | 0 days   | Thu 13/8/20 | Thu 13/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 13/8 |      |     |      |
| 339  | 1.1.6.3.3.4    | Pagos   | 115 days | Wed 1/4/20  | Fri 11/9/20 | \$20,000 | \$0 | \$20,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 340  | 1.1.6.3.3.4.1  | Pagos BID   | 115 days | Wed 1/4/20  | Fri 11/9/20 | \$20,000 | \$0 | \$20,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 341  | 1.1.6.3.4      | CP_10. Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL | 323 days | Fri 29/5/20 | Mon 13/9/21 | \$10,000 | \$0 | \$10,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 342  | 1.1.6.3.4.1    | Etapla previa   | 31 days  | Fri 29/5/20 | Fri 10/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 343  | 1.1.6.3.4.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT                                     | 5 days   | Fri 29/5/20 | Thu 4/6/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 344  | 1.1.6.3.4.1.2  | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios  | 10 days  | Fri 5/6/20  | Thu 18/6/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 345  | 1.1.6.3.4.1.3  | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios   | 5 days   | Fri 19/6/20 | Thu 25/6/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 346  | 1.1.6.3.4.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP  | 1 day    | Fri 26/6/20 | Fri 26/6/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 347  | 1.1.6.3.4.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Mon 29/6/20 | Fri 10/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 348  | 1.1.6.3.4.1.6  | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Fri 10/7/20 | Fri 10/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 10/7 |      |     |      |
| 349  | 1.1.6.3.4.2    | Proceso de Contratación   | 148 days | Mon 13/7/20 | Fri 19/2/21 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 350  | 1.1.6.3.4.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra  | 10 days  | Mon 13/7/20 | Fri 24/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 351  | 1.1.6.3.4.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Fri 24/7/20 | Fri 24/7/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 24/7 |      |     |      |
| 352  | 1.1.6.3.4.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 15 days  | Mon 27/7/20 | Fri 14/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 353  | 1.1.6.3.4.2.4  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Fri 14/8/20 | Fri 14/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 14/8 |      |     |      |
| 354  | 1.1.6.3.4.2.5  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 10 days  | Mon 17/8/20 | Fri 28/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 355  | 1.1.6.3.4.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación                                     | 1 day    | Mon 31/8/20 | Mon 31/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 356  | 1.1.6.3.4.2.7  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Mon 31/8/20 | Mon 31/8/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 31/8 |      |     |      |
| 357  | 1.1.6.3.4.2.8  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day    | Tue 1/9/20  | Tue 1/9/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 358  | 1.1.6.3.4.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Wed 2/9/20  | Tue 8/9/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 359  | 1.1.6.3.4.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida   | 0 days   | Tue 8/9/20  | Tue 8/9/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 8/9  |      |     |      |
| 360  | 1.1.6.3.4.2.11 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Wed 9/9/20  | Wed 9/9/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 361  | 1.1.6.3.4.2.12 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Thu 10/9/20 | Thu 1/10/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |      |
| 362  | 1.1.6.3.4.2.13 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days   | Thu 1/10/20 | Thu 1/10/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 1/10 |      |     |      |
|  |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  |     |      |      |      |     |      |
| Page 15  |                |   |          |             |             |          |     |          |           |          |             |  |     |      |      |      |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |      |      |      |     |     |                             |
|--|----------------|---|----------|--------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|--|------|------|------|-----|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | 2010 | 2036 | 2062 |     |     |                             |
|  |                |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  | '97  | '10  | '23  | '36 | '49 | '62                         |
| 363  | 1.1.6.3.4.2.14 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days   | Fri 2/10/20  | Thu 8/10/20  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición |
| 364  | 1.1.6.3.4.2.15 | Tramitación de la firma del Contrato  | 10 days  | Fri 9/10/20  | Fri 23/10/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición |
| 365  | 1.1.6.3.4.2.16 | Contrato firmado  | 0 days   | Fri 23/10/20 | Fri 23/10/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | 23/10                       |
| 366  | 1.1.6.3.4.2.17 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days  | Mon 26/10/20 | Mon 8/2/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | CGR                         |
| 367  | 1.1.6.3.4.2.18 | Contrato refrendado   | 0 days   | Mon 8/2/21   | Mon 8/2/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | 8/2                         |
| 368  | 1.1.6.3.4.2.19 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato   | 1 day    | Fri 12/2/21  | Fri 12/2/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición |
| 369  | 1.1.6.3.4.2.20 | Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica  | 5 days   | Mon 15/2/21  | Fri 19/2/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición |
| 370  | 1.1.6.3.4.2.21 | Orden de Compra emitida   | 0 days   | Fri 19/2/21  | Fri 19/2/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | 19/2                        |
| 371  | 1.1.6.3.4.3    | Ejecución del contrato  | 23 days  | Mon 22/2/21  | Wed 24/3/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |                             |
| 372  | 1.1.6.3.4.3.1  | Organización del Festival de Empresarios Creativos  | 23 days  | Mon 22/2/21  | Wed 24/3/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Firma Contratada            |
| 373  | 2.1.6.3.4.3.2  | Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL organizado  | 0 days   | Wed 24/3/21  | Wed 24/3/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | 24/3                        |
| 374  | 1.1.6.3.4.4    | Pagos   | 123 days | Tue 23/3/21  | Mon 13/9/21  | \$10,000 | \$0 | \$10,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |                             |
| 375  | 1.1.6.3.4.4.1  | Pagos BID   | 123 days | Tue 23/3/21  | Mon 13/9/21  | \$10,000 | \$0 | \$10,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Especialista Administrativo |
| 376  | 1.1.6.3.5      | CP_11. Contratación de firma para servicios comunicacionales para difusión de resultados de Proyectos Pilotos en Industrias Creativas | 333 days | Fri 28/5/21  | Tue 13/9/22  | \$52,000 | \$0 | \$52,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |                             |
| 377  | 1.1.6.3.5.1    | Etapas previas  | 31 days  | Fri 28/5/21  | Fri 9/7/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |                             |
| 378  | 1.1.6.3.5.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT   | 5 days   | Fri 28/5/21  | Thu 3/6/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Área Técnica                |
| 379  | 1.1.6.3.5.1.2  | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios  | 10 days  | Fri 4/6/21   | Thu 17/6/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición |
| 380  | 1.1.6.3.5.1.3  | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios   | 5 days   | Fri 18/6/21  | Thu 24/6/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Coordinador General         |
| 381  | 1.1.6.3.5.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP  | 1 day    | Fri 25/6/21  | Fri 25/6/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Coordinador General         |
| 382  | 1.1.6.3.5.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Mon 28/6/21  | Fri 9/7/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | BID                         |
| 383  | 1.1.6.3.5.1.6  | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Fri 9/7/21   | Fri 9/7/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | 9/7                         |
| 384  | 1.1.6.3.5.2    | Proceso de Contratación   | 148 days | Mon 12/7/21  | Mon 7/2/22   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |                             |
| 385  | 1.1.6.3.5.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra  | 10 days  | Mon 12/7/21  | Fri 23/7/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición |
| 386  | 1.1.6.3.5.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Fri 23/7/21  | Fri 23/7/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | 23/7                        |
| 387  | 1.1.6.3.5.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 15 days  | Mon 26/7/21  | Mon 16/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     | OFERENTES                   |
|  |                |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |      |      |      |     |     |                             |
| Page 16  |                |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |      |      |      |     |     |                             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |  |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |      |       |                             |     |      |
|--|----------------|--|----------|--------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-------|-----------------------------|-----|------|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |       | 2036                        |     | 2062 |
|  |                |  |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  | '97 | '10  | '23   | '36                         | '49 | '62  |
| 388  | 1.1.6.3.5.2.4  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado  | 0 days   | Mon 16/8/21  | Mon 16/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 16/8  |                             |     |      |
| 389  | 1.1.6.3.5.2.5  | Evaluación de las Ofertas recibidas  | 10 days  | Tue 17/8/21  | Mon 30/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Comité de Evaluación        |     |      |
| 390  | 1.1.6.3.5.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación                        | 1 day    | Tue 31/8/21  | Tue 31/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Coordinador General         |     |      |
| 391  | 1.1.6.3.5.2.7  | Evaluación de las Ofertas realizada  | 0 days   | Tue 31/8/21  | Tue 31/8/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 31/8  |                             |     |      |
| 392  | 1.1.6.3.5.2.8  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas   | 1 day    | Wed 1/9/21   | Wed 1/9/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Coordinador General         |     |      |
| 393  | 1.1.6.3.5.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days   | Thu 2/9/21   | Wed 8/9/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | BID                         |     |      |
| 394  | 1.1.6.3.5.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida  | 0 days   | Wed 8/9/21   | Wed 8/9/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 8/9   |                             |     |      |
| 395  | 1.1.6.3.5.2.11 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day    | Thu 9/9/21   | Thu 9/9/21   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Especialista en Adquisición |     |      |
| 396  | 1.1.6.3.5.2.12 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 15 days  | Fri 10/9/21  | Fri 1/10/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Director INAC               |     |      |
| 397  | 1.1.6.3.5.2.13 | Resolución de Adjudicación emitida   | 0 days   | Fri 1/10/21  | Fri 1/10/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 1/10  |                             |     |      |
| 398  | 1.1.6.3.5.2.14 | Elaboración del borrador del contrato  | 5 days   | Mon 4/10/21  | Fri 8/10/21  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Especialista en Adquisición |     |      |
| 399  | 1.1.6.3.5.2.15 | Tramitación de la firma del Contrato   | 10 days  | Mon 11/10/21 | Mon 25/10/21 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Especialista en Adquisición |     |      |
| 400  | 1.1.6.3.5.2.16 | Contrato firmado   | 0 days   | Mon 25/10/21 | Mon 25/10/21 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 25/10 |                             |     |      |
| 401  | 1.1.6.3.5.2.17 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                    | 66 days  | Tue 26/10/21 | Tue 25/1/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | CGR                         |     |      |
| 402  | 1.1.6.3.5.2.18 | Contrato refrendado  | 0 days   | Tue 25/1/22  | Tue 25/1/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 25/1  |                             |     |      |
| 403  | 1.1.6.3.5.2.19 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato              | 1 day    | Mon 31/1/22  | Mon 31/1/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Especialista en Adquisición |     |      |
| 404  | 1.1.6.3.5.2.20 | Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica                                   | 5 days   | Tue 1/2/22   | Mon 7/2/22   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Especialista en Adquisición |     |      |
| 405  | 1.1.6.3.5.2.21 | Orden de Compra emitida  | 0 days   | Mon 7/2/22   | Mon 7/2/22   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 7/2   |                             |     |      |
| 406  | 1.1.6.3.5.3    | Ejecución del contrato   | 132 days | Tue 8/2/22   | Fri 12/8/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |                             |     |      |
| 407  | 1.1.6.3.5.3.1  | Desarrollo de las actividades  | 132 days | Tue 8/2/22   | Fri 12/8/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | CONSULTOR                   |     |      |
| 408  | 2.1.6.3.5.3.2  | Proyectos Pilotos en Industrias Creativas difundidas   | 0 days   | Fri 12/8/22  | Fri 12/8/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 12/8  |                             |     |      |
| 409  | 1.1.6.3.5.4    | Pagos  | 132 days | Thu 10/3/22  | Tue 13/9/22  | \$52,000 | \$0 | \$52,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |                             |     |      |
| 410  | 1.1.6.3.5.4.1  | Pagos BID  | 132 days | Thu 10/3/22  | Tue 13/9/22  | \$52,000 | \$0 | \$52,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Especialista Administrativo |     |      |
| 411  | 1.1.6.4        | CCIN_26. Contratación de consultor para Evaluación del Proyecto Piloto de Industrias Creativas | 208 days | Mon 15/8/22  | Fri 2/6/23   | \$15,000 | \$0 | \$15,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |                             |     |      |
| 412  | 1.1.6.4.1      | Etapas previas   | 15 days  | Mon 15/8/22  | Fri 2/9/22   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |                             |     |      |
| 413  | 1.1.6.4.1.1    | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days   | Mon 15/8/22  | Tue 23/8/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       | Especialista en Adquisición |     |      |
|  |                |  |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |      |       |                             |     |      |
| Page 17  |                |  |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |      |       |                             |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |             |                        |
|--|--------------|---|----------|--------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |             |                        |
|  |              |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62 |                        |
| 414  | 1.1.6.4.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days   | Wed 24/8/22  | Thu 25/8/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Coordinador General    |
| 415  | 1.1.6.4.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Fri 26/8/22  | Fri 26/8/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Coordinador General    |
| 416  | 1.1.6.4.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Mon 29/8/22  | Fri 2/9/22   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | BID                    |
| 417  | 1.1.6.4.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Fri 2/9/22   | Fri 2/9/22   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | 2/9                    |
| 418  | 1.1.6.4.2    | Proceso de Contratación   | 105 days | Mon 5/9/22   | Tue 31/1/23  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |                        |
| 419  | 1.1.6.4.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Mon 5/9/22   | Fri 9/9/22   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Especialista en Adquic |
| 420  | 1.1.6.4.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Mon 12/9/22  | Mon 26/9/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Especialista en Adquic |
| 421  | 1.1.6.4.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Mon 26/9/22  | Mon 26/9/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | 26/9                   |
| 422  | 1.1.6.4.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 7 days   | Tue 27/9/22  | Wed 5/10/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Comité de Evaluación   |
| 423  | 1.1.6.4.2.5  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 6/10/22  | Thu 6/10/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Especialista en Adquic |
| 424  | 1.1.6.4.2.6  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 7/10/22  | Fri 7/10/22  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Especialista en Adquic |
| 425  | 1.1.6.4.2.7  | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days   | Mon 10/10/22 | Mon 17/10/22 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | Especialista en Adquic |
| 426  | 1.1.6.4.2.8  | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Tue 18/10/22 | Mon 31/10/22 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | CONSULTOR;Director     |
| 427  | 1.1.6.4.2.9  | Contrato firmado  | 0 days   | Mon 31/10/22 | Mon 31/10/22 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | 31/10                  |
| 428  | 1.1.6.4.2.10 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days  | Tue 1/11/22  | Tue 31/1/23  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | CGR                    |
| 429  | 1.1.6.4.2.11 | Contrato refrendado   | 0 days   | Tue 31/1/23  | Tue 31/1/23  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | 31/1                   |
| 430  | 1.1.6.4.3    | Ejecución del contrato  | 66 days  | Wed 1/2/23   | Wed 3/5/23   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |                        |
| 431  | 1.1.6.4.3.1  | Desarrollo de los servicios   | 66 days  | Wed 1/2/23   | Wed 3/5/23   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | CONSULTOR              |
| 432  | 2.1.6.4.3.2  | Proyecto Piloto de Industrias Creativas evaluadas   | 0 days   | Wed 3/5/23   | Wed 3/5/23   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             | 3/5                    |
| 433  | 1.1.6.4.4    | Pagos   | 66 days  | Fri 3/3/23   | Fri 2/6/23   | \$15,000 | \$0 | \$15,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |                        |
|  |              |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |             |                        |
| Page 18  |              |   |          |              |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |             |                        |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |  |           |              |             |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |     |             |
|--|-------------|--|-----------|--------------|-------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| ID   | EDT         | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin         | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |             |
|  |             |  |           |              |             |              |     |              |             |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62 |
| 434  | 1.1.6.4.4.1 | Pagos BID  | 66 days   | Fri 3/3/23   | Fri 2/6/23  | \$15,000     | \$0 | \$15,000     | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 435  | 1.1.7       | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada  | 695 days  | Tue 3/12/19  | Tue 13/9/22 | \$150,000    | \$0 | \$150,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 436  | 1.1.7.1     | SD_14. Contratación de entidad para el fortalecimiento del Ecosistema emprendedor creativo y promoción de oferta, que incluya el diseño e implementación de Programa de Capacitación a emprendedores | 695 days  | Tue 3/12/19  | Tue 13/9/22 | \$150,000    | \$0 | \$150,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 437  | 1.1.7.1.3   | Ejecución del contrato   | 673 days  | Tue 3/12/19  | Fri 12/8/22 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 438  | 1.1.7.1.3.1 | Desarrollo de los servicios  | 673 days  | Tue 3/12/19  | Fri 12/8/22 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 439  | 2.1.7.1.1.2 | Ecosistema emprendedor creativo y promoción de oferta fortalecida  | 0 days    | Fri 12/8/22  | Fri 12/8/22 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 440  | 1.1.7.1.4   | Pagos  | 673 days  | Thu 16/1/20  | Tue 13/9/22 | \$150,000    | \$0 | \$150,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 441  | 1.1.7.1.4.1 | Pagos BID  | 673 days  | Thu 16/1/20  | Tue 13/9/22 | \$150,000    | \$0 | \$150,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 442  | 1.1.8       | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas fina  | 154 days  | Fri 29/1/21  | Fri 3/9/21  | \$995,000    | \$0 | \$995,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 443  | 1.1.8.1     | SD_14. Gestión y Acompañamiento Técnico del Proy. Piloto de Industrias Culturales Creativas  | 154 days  | Fri 29/1/21  | Fri 3/9/21  | \$26,000     | \$0 | \$26,000     | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 444  | 1.1.8.1.1   | Ejecución del contrato   | 132 days  | Fri 29/1/21  | Wed 4/8/21  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 445  | 2.1.8.1.1.1 | Desarrollo de los servicios  | 132 days  | Fri 29/1/21  | Wed 4/8/21  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 446  | 2.1.8.1.1.2 | Acompañamiento técnico al PP de Industrias Culturales Creativas realizado  | 0 days    | Wed 4/8/21   | Wed 4/8/21  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 447  | 2.1.8.1.2   | Pagos  | 132 days  | Tue 2/3/21   | Fri 3/9/21  | \$26,000     | \$0 | \$26,000     | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 448  | 2.1.8.1.2.1 | Pagos BID  | 132 days  | Tue 2/3/21   | Fri 3/9/21  | \$26,000     | \$0 | \$26,000     | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 449  | 1.1.8.2     | SD_14. Financiamiento Piloto de emprendimientos de Industrias Culturales Creativas   | 154 days  | Fri 29/1/21  | Fri 3/9/21  | \$969,000    | \$0 | \$969,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 450  | 1.1.8.2.1   | Ejecución del contrato   | 132 days  | Fri 29/1/21  | Wed 4/8/21  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 451  | 1.1.8.2.1.1 | Desarrollo de los servicios  | 132 days  | Fri 29/1/21  | Wed 4/8/21  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 452  | 1.1.8.2.1.2 | Hito 1: Micro-pequeñas empresas lideradas por mujeres financiadas  | 0 days    | Wed 4/8/21   | Wed 4/8/21  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 453  | 1.1.8.2.1.3 | Hito 2: Micro-pequeñas empresas lideradas por hombres financiadas  | 0 days    | Wed 4/8/21   | Wed 4/8/21  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 454  | 1.1.8.2.2   | Pagos  | 132 days  | Tue 2/3/21   | Fri 3/9/21  | \$969,000    | \$0 | \$969,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 455  | 1.1.8.2.2.1 | Pagos BID  | 132 days  | Tue 2/3/21   | Fri 3/9/21  | \$969,000    | \$0 | \$969,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 456  | 2           | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales  | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23 | \$34,900,000 | \$0 | \$34,900,000 | \$5,209,980 | \$0      | \$5,209,980 |     |             |     |             |     |             |
| 457  | 2.1         | Sub-Componente II.a): Teatro Nacional de Panamá  | 956 days  | Thu 15/11/18 | Tue 13/9/22 | \$943,600    | \$0 | \$943,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |     |             |     |             |     |             |
| 458  | 2.11        | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado  | 956 days  | Thu 15/11/18 | Tue 13/9/22 | \$943,600    | \$0 | \$943,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |     |             |     |             |     |             |
|  |             |  |           |              |             |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |     |             |
| Page 19  |             |  |           |              |             |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |     |             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |      |      |     |                             |
|--|--------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|------|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 | 2062 |     |                             |
|  |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10  | '23  | '36  | '49 | '62                         |
| 459  | 2.1.1.1      | SBCC_16. Contratación de firma para la elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP, incluyendo acompañamiento en la implementación durante 2 años | 937 days | Wed 12/12/18 | Tue 13/9/22  | \$350,000 | \$0 | \$350,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     |                             |
| 460  | 2.1.1.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP  | 45 days  | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     |                             |
| 461  | 2.1.1.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés   | 5 days   | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 462  | 2.1.1.1.1.2  | Expresión de Interés publicada  | 0 days   | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 18/12                       |
| 463  | 2.1.1.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas   | 14 days  | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Firma Consultora            |
| 464  | 2.1.1.1.1.4  | Presenta manifestación de interés   | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Firma Consultora            |
| 465  | 2.1.1.1.1.5  | Selección de lista corta  | 5 days   | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 466  | 2.1.1.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador de   | 39 days  | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 467  | 2.1.1.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days   | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 13/2                        |
| 468  | 2.1.1.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 1 day    | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Coordinador General         |
| 469  | 2.1.1.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta   | 5 days   | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | BID                         |
| 470  | 2.1.1.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida  | 0 days   | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 21/2                        |
| 471  | 2.1.1.1.2    | Proceso de Contratación   | 200 days | Fri 22/2/19  | Thu 5/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     |                             |
| 472  | 2.1.1.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra  | 10 days  | Fri 22/2/19  | Thu 7/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Especialista en Adquisición |
| 473  | 2.1.1.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 7/3                         |
| 474  | 2.1.1.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE   | 22 days  | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | OFERENTES                   |
| 475  | 2.1.1.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado  | 0 days   | Wed 10/4/19  | Wed 10/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 10/4                        |
| 476  | 2.1.1.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas  | 22 days  | Thu 11/4/19  | Mon 13/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Comité de Evaluación d      |
| 477  | 2.1.1.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica   | 1 day    | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Coordinador General         |
| 478  | 2.1.1.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada  | 0 days   | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 14/5                        |
| 479  | 2.1.1.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica   | 1 day    | Wed 15/5/19  | Wed 15/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Coordinador General         |
| 480  | 2.1.1.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 10 days  | Thu 16/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | BID                         |
| 481  | 2.1.1.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida  | 0 days   | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 29/5                        |
| 482  | 2.1.1.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado  | 0 days   | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | 29/5                        |
| 483  | 2.1.1.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)  | 10 days  | Thu 30/5/19  | Wed 12/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Comité de Evaluación d      |
| 484  | 2.1.1.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato  | 7 days   | Thu 13/6/19  | Fri 21/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |      |     | Coordinador General         |
| Page 20  |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |      |      |     |                             |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |              |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |     |             |  |
|--|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |             |  |
|  |              |   |           |              |              |              |     |              |             |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62 |  |
| 485  | 2.1.1.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas  | 0 days    | Fri 21/6/19  | Fri 21/6/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 486  | 2.1.1.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado | 2 days    | Mon 24/6/19  | Tue 25/6/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 487  | 2.1.1.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                         | 1 day     | Wed 26/6/19  | Wed 26/6/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 488  | 2.1.1.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No  | 5 days    | Thu 27/6/19  | Wed 3/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 489  | 2.1.1.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days    | Wed 3/7/19   | Wed 3/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 490  | 2.1.1.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day     | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 491  | 2.1.1.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days   | Fri 5/7/19   | Fri 26/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 492  | 2.1.1.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days    | Fri 26/7/19  | Fri 26/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 493  | 2.1.1.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days   | Mon 29/7/19  | Wed 28/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 494  | 2.1.1.1.2.23 | Contrato firmado  | 0 days    | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 495  | 2.1.1.1.2.24 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                           | 66 days   | Thu 29/8/19  | Thu 28/11/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 496  | 2.1.1.1.2.25 | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 28/11/19 | Thu 28/11/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 497  | 2.1.1.1.2.26 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                     | 1 day     | Wed 4/12/19  | Wed 4/12/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 498  | 2.1.1.1.2.27 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada                             | 5 days    | Fri 29/11/19 | Thu 5/12/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 499  | 2.1.1.1.2.28 | Orden de Proceder emitida   | 0 days    | Thu 5/12/19  | Thu 5/12/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 500  | 2.1.1.1.3    | Ejecución del contrato  | 670 days  | Fri 6/12/19  | Fri 12/8/22  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 501  | 1.1.1.1      | Elaboración del Plan de Gestión del TNP   | 88 days   | Fri 6/12/19  | Thu 23/4/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 502  | 2.1.1.1.3.2  | Plan de Gestión del TNP elaborado   | 0 days    | Thu 23/4/20  | Thu 23/4/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 503  | 2.1.1.1.3.3  | Realización de actividades de implementación del Plan de Gestión del TNP                              | 582 days  | Fri 24/4/20  | Fri 12/8/22  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 504  | 2.1.1.1.3.4  | Plan de Gestión del TNP implementado  | 0 days    | Fri 12/8/22  | Fri 12/8/22  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 505  | 2.1.1.1.4    | Pagos   | 677 days  | Fri 10/1/20  | Tue 13/9/22  | \$350,000    | \$0 | \$350,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 506  | 2.1.1.1.4.1  | Pagos BID   | 677 days  | Fri 10/1/20  | Tue 13/9/22  | \$350,000    | \$0 | \$350,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |  |
| 507  | 2.1.1.2      | Transferencias para la Operación del Patronato del TNP  | 173 days  | Thu 15/11/18 | Tue 30/7/19  | \$593,600    | \$0 | \$593,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |     |             |     |             |     |             |  |
| 508  | 2.1.1.2.1    | Gestiones administrativas para Transferencias para la Operación del Patronato del TNP                 | 173 days  | Thu 15/11/18 | Tue 30/7/19  | \$593,600    | \$0 | \$593,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |     |             |     |             |     |             |  |
| 509  | 2.2          | Sub-Componente II.b): MARTA   | 1568 days | Fri 16/6/17  | Wed 13/9/23  | \$11,616,500 | \$0 | \$11,616,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     |             |     |             |     |             |  |
| 510  | 2.2.1        | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado                                       | 940 days  | Fri 16/6/17  | Tue 6/4/21   | \$11,057,500 | \$0 | \$11,057,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     |             |     |             |     |             |  |
|  |              |   |           |              |              |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |     |             |  |
| Page 21  |              |   |           |              |              |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |     |             |  |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |   |          |              |              |              |     |              |             |          |             |     |     |     |     |     |      |      |      |
|--|-------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| ID   | EDT         | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |     |     |     |     | 2010 | 2036 | 2062 |
|  |             |   |          |              |              |              |     |              |             |          |             | '97 | '10 | '23 | '36 | '49 | '62  |      |      |
| 511  | 2.2.1.1     | Contratación de Project Management para supervisión de obras y asistencia técnica para el MARTA (con recursos propios de INAC)                      | 693 days | Fri 16/6/17  | Mon 6/4/20   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 512  | 2.2.1.1.1   | Proceso de contratación hasta la adjudicación   | 42 days  | Fri 16/6/17  | Wed 16/8/17  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 513  | 2.2.1.1.2   | Firma de contrato y refrendo de la CGR  | 90 days  | Thu 17/8/17  | Fri 22/12/17 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 514  | 2.2.1.1.3   | Contrato refrendado   | 0 days   | Fri 22/12/17 | Fri 22/12/17 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 515  | 2.2.1.1.4   | Ejecución del contrato  | 560 days | Tue 2/1/18   | Mon 6/4/20   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 516  | 2.2.1.1.4.1 | Supervisión de obras y asistencia técnica   | 560 days | Tue 2/1/18   | Mon 6/4/20   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 517  | 2.2.1.2     | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days | Wed 3/1/18   | Wed 14/11/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 518  | 2.2.1.2.1   | Elaboración de la EIA   | 66 days  | Wed 3/1/18   | Fri 6/4/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 519  | 2.2.1.2.2   | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days  | Mon 9/4/18   | Wed 9/5/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 520  | 2.2.1.2.3   | Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental correspondiente   | 132 days | Thu 10/5/18  | Wed 14/11/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 521  | 2.2.1.2.4   | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles  | 0 days   | Wed 14/11/18 | Wed 14/11/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 522  | 2.2.1.3     | LPI_1. Contratación de firma para la ejecución de obras civiles para la rehabilitación, equipamiento y resguardo del MARTA                          | 808 days | Mon 1/1/18   | Tue 6/4/21   | \$10,454,500 | \$0 | \$10,454,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 523  | 2.2.1.3.1   | Etapas previas  | 30 days  | Mon 1/1/18   | Fri 9/2/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 524  | 2.2.1.3.1.1 | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days   | Mon 1/1/18   | Tue 2/1/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 525  | 2.2.1.3.1.2 | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days  | Wed 3/1/18   | Thu 18/1/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 526  | 2.2.1.3.1.3 | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days   | Fri 19/1/18  | Thu 25/1/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 527  | 2.2.1.3.1.4 | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day    | Fri 26/1/18  | Fri 26/1/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 528  | 2.2.1.3.1.5 | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Mon 29/1/18  | Fri 9/2/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 529  | 2.2.1.3.1.6 | DDL con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Fri 9/2/18   | Fri 9/2/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 530  | 2.2.1.3.2   | Etapas de Contratación  | 228 days | Mon 12/2/18  | Mon 14/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 531  | 2.2.1.3.2.1 | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business  | 10 days  | Mon 12/2/18  | Fri 23/2/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 532  | 2.2.1.3.2.2 | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Fri 23/2/18  | Fri 23/2/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 533  | 2.2.1.3.2.3 | Periodo de preparación de ofertas   | 30 days  | Mon 26/2/18  | Tue 10/4/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
| 534  | 2.2.1.3.2.4 | Plazo de previsión para adendas   | 15 days  | Wed 11/4/18  | Wed 2/5/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |     |     |     |     |      |      |      |
|  |             |   |          |              |              |              |     |              |             |          |             |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Page 22  |             |   |          |              |              |              |     |              |             |          |             |     |     |     |     |     |      |      |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |                |  |          |              |              |              |     |              |             |          |             |     |                            |     |             |                    |
|--|----------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|-----|----------------------------|-----|-------------|--------------------|
| ID   | EDT            | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |                            |     |             |                    |
|  |                |  |          |              |              |              |     |              |             |          |             | '97 | 2010<br>'10                | '23 | 2036<br>'36 | 2062<br>'49<br>'62 |
| 535  | 2.2.1.3.2.5    | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado                                    | 0 days   | Wed 2/5/18   | Wed 2/5/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 2/5                        |     |             |                    |
| 536  | 2.2.1.3.2.6    | Evaluación de las Ofertas recibidas  | 22 days  | Thu 3/5/18   | Fri 1/6/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Comité de Evaluación de    |     |             |                    |
| 537  | 2.2.1.3.2.7    | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación              | 1 day    | Mon 4/6/18   | Mon 4/6/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Coordinador General        |     |             |                    |
| 538  | 2.2.1.3.2.8    | Evaluación de las Ofertas realizada  | 0 days   | Mon 4/6/18   | Mon 4/6/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 4/6                        |     |             |                    |
| 539  | 2.2.1.3.2.9    | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas                                 | 1 day    | Tue 5/6/18   | Tue 5/6/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Coordinador General        |     |             |                    |
| 540  | 2.2.1.3.2.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción                              | 22 days  | Wed 6/6/18   | Thu 5/7/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | BID                        |     |             |                    |
| 541  | 2.2.1.3.2.11   | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida                                      | 0 days   | Thu 5/7/18   | Thu 5/7/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 5/7                        |     |             |                    |
| 542  | 2.2.1.3.2.12   | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso                               | 1 day    | Fri 6/7/18   | Fri 6/7/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisicio |     |             |                    |
| 543  | 2.2.1.3.2.13   | Periodo para refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR                            | 24 days  | Mon 9/7/18   | Mon 13/8/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |                            |     |             |                    |
| 544  | 2.2.1.3.2.14   | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 5 days   | Tue 14/8/18  | Mon 20/8/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Director INAC              |     |             |                    |
| 545  | 2.2.1.3.2.15   | Resolución de Adjudicación emitida   | 0 days   | Mon 20/8/18  | Mon 20/8/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 20/8                       |     |             |                    |
| 546  | 2.2.1.3.2.16   | Elaboración del borrador del contrato  | 5 days   | Tue 21/8/18  | Mon 27/8/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisicio |     |             |                    |
| 547  | 2.2.1.3.2.17   | Tramitación de la firma del Contrato   | 15 days  | Tue 28/8/18  | Mon 17/9/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisicio |     |             |                    |
| 548  | 2.2.1.3.2.18   | Contrato firmado   | 0 days   | Mon 17/9/18  | Mon 17/9/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 17/9                       |     |             |                    |
| 549  | 2.2.1.3.2.19   | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR          | 66 days  | Tue 18/9/18  | Wed 19/12/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | CGR                        |     |             |                    |
| 550  | 2.2.1.3.2.20   | Contrato refrendado  | 0 days   | Wed 19/12/18 | Wed 19/12/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 19/12                      |     |             |                    |
| 551  | 2.2.1.3.2.21   | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato    | 1 day    | Thu 3/1/19   | Thu 3/1/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisicio |     |             |                    |
| 552  | 2.2.1.3.2.22   | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada            | 7 days   | Fri 4/1/19   | Mon 14/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Área Técnica               |     |             |                    |
| 553  | 2.2.1.3.2.23   | Orden de Proceder emitida  | 0 days   | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 14/1                       |     |             |                    |
| 554  | 2.2.1.3.2      | Ejecución del contrato   | 528 days | Tue 15/1/19  | Thu 4/3/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |                            |     |             |                    |
| 555  | 2.2.1.3.1      | Ejecución de las obras civiles   | 528 days | Tue 15/1/19  | Thu 4/3/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Firma Contratada           |     |             |                    |
| 556  | 2.2.1.3.2      | Museo rehabilitado, equipado e instalado   | 0 days   | Thu 4/3/21   | Thu 4/3/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | 4/3                        |     |             |                    |
| 557  | 2.2.1.3.2      | Pagos  | 528 days | Thu 14/2/19  | Tue 6/4/21   | \$10,454,500 | \$0 | \$10,454,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     |                            |     |             |                    |
| 558  | 2.2.1.3.2.1    | Pagos BID  | 528 days | Thu 14/2/19  | Tue 6/4/21   | \$10,454,500 | \$0 | \$10,454,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     | Especialista Administra    |     |             |                    |
| 559  | 2.2.1.3        | CCIN_27. Contratación de consultores para la Catalogación de la Colección Permanente | 632 days | Thu 7/6/18   | Fri 18/12/20 | \$275,000    | \$0 | \$275,000    | \$0         | \$0      | \$0         |     |                            |     |             |                    |
| 560  | 2.2.1.3.1      | Etapa previa   | 15 days  | Thu 7/6/18   | Wed 27/6/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |                            |     |             |                    |
| 561  | 2.2.1.3.1.1    | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days   | Thu 7/6/18   | Fri 15/6/18  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisicio |     |             |                    |
|  |                |  |          |              |              |              |     |              |             |          |             |     |                            |     |             |                    |
| Page 23  |                |  |          |              |              |              |     |              |             |          |             |     |                            |     |             |                    |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |             |              |     |     |       |           |          |             |     |     |      |      |      |     |
|--|--------------|---|----------|-------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|-----|------|------|------|-----|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio      | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |     | 2010 | 2036 | 2062 |     |
|  |              |   |          |             |              |     |     |       |           |          |             | '97 | '10 | '23  | '36  | '49  | '62 |
| 562  | 2.2.1.3.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days   | Mon 18/6/18 | Tue 19/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 563  | 2.2.1.3.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Wed 20/6/18 | Wed 20/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 564  | 2.2.1.3.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Thu 21/6/18 | Wed 27/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 565  | 2.2.1.3.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Wed 27/6/18 | Wed 27/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 566  | 2.2.1.3.2    | Proceso de Contratación   | 111 days | Thu 28/6/18 | Tue 4/12/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 567  | 2.2.1.3.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Thu 28/6/18 | Wed 4/7/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 568  | 2.2.1.3.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Thu 5/7/18  | Wed 18/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 569  | 2.2.1.3.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Wed 18/7/18 | Wed 18/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 570  | 2.2.1.3.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 7 days   | Thu 19/7/18 | Mon 30/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 571  | 2.2.1.3.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Tue 31/7/18 | Tue 31/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 572  | 2.2.1.3.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Wed 1/8/18  | Wed 8/8/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 573  | 2.2.1.3.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Wed 8/8/18  | Wed 8/8/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 574  | 2.2.1.3.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 9/8/18  | Thu 9/8/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 575  | 2.2.1.3.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 10/8/18 | Fri 10/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 576  | 2.2.1.3.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days   | Mon 13/8/18 | Fri 17/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 577  | 2.2.1.3.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Mon 20/8/18 | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 578  | 2.2.1.3.2.12 | Contrato firmado  | 0 days   | Fri 31/8/18 | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 579  | 2.2.1.3.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days  | Mon 3/9/18  | Tue 4/12/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 580  | 2.2.1.3.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days   | Tue 4/12/18 | Tue 4/12/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 581  | 2.2.1.3.3    | Ejecución del contrato  | 492 days | Wed 5/12/18 | Mon 30/11/20 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 582  | 2.2.1.3..1   | Desarrollo de los servicios   | 492 days | Wed 5/12/18 | Mon 30/11/20 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| Page 24  |              |   |          |             |              |     |     |       |           |          |             |     |     |      |      |      |     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |       |      |     |     |
|--|-------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-------|------|-----|-----|
| ID   | EDT         | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 | 2036  | 2062 |     |     |
|  |             |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  | '97 | '10  | '23   | '36  | '49 | '62 |
| 583  | 2.2.1.3.3.2 | Catalogación de la Colección Permanente realizada   | 0 days   | Mon 30/11/20 | Mon 30/11/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 30/11 |      |     |     |
| 584  | 2.2.1.3.4   | Pagos   | 484 days | Tue 15/1/19  | Fri 18/12/20 | \$275,000 | \$0 | \$275,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 585  | 2.2.1.3.4.1 | Pagos BID   | 484 days | Tue 15/1/19  | Fri 18/12/20 | \$275,000 | \$0 | \$275,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 586  | 2.2.1.4     | CCIN_28. Contratación de consultor para la Restauración de la Colección   | 632 days | Thu 7/6/18   | Fri 18/12/20 | \$85,000  | \$0 | \$85,000  | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 587  | 2.2.1.4.1   | Etapla previa   | 15 days  | Thu 7/6/18   | Wed 27/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 588  | 2.2.1.4.1.1 | Elaboración de los TDR y borrador de contrato   | 7 days   | Thu 7/6/18   | Fri 15/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 589  | 2.2.1.4.1.2 | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days   | Mon 18/6/18  | Tue 19/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 590  | 2.2.1.4.1.3 | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Wed 20/6/18  | Wed 20/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 591  | 2.2.1.4.1.4 | Revisión de la documentación  | 5 days   | Thu 21/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 592  | 2.2.1.4.1.5 | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Wed 27/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 27/6  |      |     |     |
| 593  | 2.2.1.4.2   | Proceso de Contratación   | 111 days | Thu 28/6/18  | Tue 4/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 594  | 2.2.1.4.2.1 | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Thu 28/6/18  | Wed 4/7/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 595  | 2.2.1.4.2.2 | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Thu 5/7/18   | Wed 18/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 596  | 2.2.1.4.2.3 | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Wed 18/7/18  | Wed 18/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 18/7  |      |     |     |
| 597  | 2.2.1.4.2.4 | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 7 days   | Thu 19/7/18  | Mon 30/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 598  | 2.2.1.4.2.5 | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Tue 31/7/18  | Tue 31/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 599  | 2.2.1.4.2.6 | Revisión de la documentación  | 5 days   | Wed 1/8/18   | Wed 8/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 600  | 2.2.1.4.2.7 | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Wed 8/8/18   | Wed 8/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 8/8   |      |     |     |
| 601  | 2.2.1.4.2.8 | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 9/8/18   | Thu 9/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
| 602  | 2.2.1.4.2.9 | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 10/8/18  | Fri 10/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |       |      |     |     |
|  |             |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |       |      |     |     |
| Page 25  |             |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |       |      |     |     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |             |     |             |     |                             |
|--|--------------|--|----------|--------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62                 |
| 603  | 2.2.1.4.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente) | 5 days   | Mon 13/8/18  | Fri 17/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Especialista en Adquisición |
| 604  | 2.2.1.4.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.   | 10 days  | Mon 20/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | CONSULTOR;Director INAC     |
| 605  | 2.2.1.4.2.12 | Contrato firmado   | 0 days   | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | 31/8                        |
| 606  | 2.2.1.4.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days  | Mon 3/9/18   | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | CGR                         |
| 607  | 2.2.1.4.2.14 | Contrato refrendado  | 0 days   | Tue 4/12/18  | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | 4/12                        |
| 608  | 2.2.1.4.3    | Ejecución del contrato   | 492 days | Wed 5/12/18  | Mon 30/11/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |                             |
| 609  | 2.2.1.4.3.1  | Desarrollo de los servicios  | 492 days | Wed 5/12/18  | Mon 30/11/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | CONSULTOR                   |
| 610  | 2.2.1.4.3.2  | Restauración de la Colección realizada   | 0 days   | Mon 30/11/20 | Mon 30/11/20 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | 30/11                       |
| 611  | 2.2.1.4.4    | Pagos  | 484 days | Tue 15/1/19  | Fri 18/12/20 | \$85,000 | \$0 | \$85,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |                             |
| 612  | 2.2.1.4.4.1  | Pagos BID  | 484 days | Tue 15/1/19  | Fri 18/12/20 | \$85,000 | \$0 | \$85,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Especialista Administrativo |
| 613  | 2.2.1.5      | CCIN_29. Contratación de consultor para la Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales  | 632 days | Thu 7/6/18   | Fri 18/12/20 | \$25,000 | \$0 | \$25,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |                             |
| 614  | 2.2.1.5.1    | Etapas previas   | 15 days  | Thu 7/6/18   | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |                             |
| 615  | 2.2.1.5.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days   | Thu 7/6/18   | Fri 15/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Especialista en Adquisición |
| 616  | 2.2.1.5.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente  | 2 days   | Mon 18/6/18  | Tue 19/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Coordinador General         |
| 617  | 2.2.1.5.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day    | Wed 20/6/18  | Wed 20/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Coordinador General         |
| 618  | 2.2.1.5.1.4  | Revisión de la documentación   | 5 days   | Thu 21/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | BID                         |
| 619  | 2.2.1.5.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days   | Wed 27/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | 27/6                        |
| 620  | 2.2.1.5.2    | Proceso de Contratación  | 111 days | Thu 28/6/18  | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |                             |
| 621  | 2.2.1.5.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan  | 5 days   | Thu 28/6/18  | Wed 4/7/18   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Especialista en Adquisición |
| 622  | 2.2.1.5.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.  | 10 days  | Thu 5/7/18   | Wed 18/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Especialista en Adquisición |
| 623  | 2.2.1.5.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones  | 0 days   | Wed 18/7/18  | Wed 18/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | 18/7                        |
| 624  | 2.2.1.5.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor   | 7 days   | Thu 19/7/18  | Mon 30/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     | Comité de Evaluación de     |
|  |              |  |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |             |     |             |     |                             |
| Page 26  |              |  |          |              |              |          |     |          |           |          |             |  |     |             |     |             |     |                             |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
|--|--------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |     | 2036 |     | 2062 |
|  |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  | '97 | '10  | '23 | '36  | '49 | '62  |
| 625  | 2.2.1.5.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Tue 31/7/18  | Tue 31/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 626  | 2.2.1.5.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Wed 1/8/18   | Wed 8/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 627  | 2.2.1.5.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Wed 8/8/18   | Wed 8/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 628  | 2.2.1.5.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 9/8/18   | Thu 9/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 629  | 2.2.1.5.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda         | 1 day    | Fri 10/8/18  | Fri 10/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 630  | 2.2.1.5.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)              | 5 days   | Mon 13/8/18  | Fri 17/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 631  | 2.2.1.5.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Mon 20/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 632  | 2.2.1.5.2.12 | Contrato firmado  | 0 days   | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 633  | 2.2.1.5.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days  | Mon 3/9/18   | Tue 4/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 634  | 2.2.1.5.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days   | Tue 4/12/18  | Tue 4/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 635  | 2.2.1.5.3    | Ejecución del contrato  | 492 days | Wed 5/12/18  | Mon 30/11/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 636  | 2.2.1.5.3.1  | Desarrollo de los servicios   | 492 days | Wed 5/12/18  | Mon 30/11/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 637  | 2.2.1.5.3.2  | Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales realizada  | 0 days   | Mon 30/11/20 | Mon 30/11/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 638  | 2.2.1.5.4    | Pagos   | 484 days | Tue 15/1/19  | Fri 18/12/20 | \$25,000  | \$0 | \$25,000  | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 639  | 2.2.1.5.4.1  | Pagos BID   | 484 days | Tue 15/1/19  | Fri 18/12/20 | \$25,000  | \$0 | \$25,000  | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 640  | 2.2.1.6      | SBCC_17. Contratación de firma para el desarrollo del Plan Maestro del MARTA, que incluya la elaboración de Instrumentos de Gestión y Programas de Actividades Públicas del Museo | 531 days | Wed 12/12/18 | Fri 12/2/21  | \$218,000 | \$0 | \$218,000 | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 641  | 2.2.1.6.1    | Expresión de interes y preparación de SP  | 45 days  | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 642  | 2.2.1.6.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés   | 5 days   | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 643  | 2.2.1.6.1.2  | Expresión de Interés publicada  | 0 days   | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 644  | 2.2.1.6.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas   | 14 days  | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 645  | 2.2.1.6.1.4  | Presenta manifestación de interés   | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 646  | 2.2.1.6.1.5  | Selección de lista corta  | 5 days   | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 647  | 2.2.1.6.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato   | 39 days  | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
|  |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
| Page 27  |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |                             |      |     |      |
|--|--------------|--|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----------------------------|------|-----|------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio      | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |                             | 2036 |     | 2062 |
|  |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  | '97 | '10  | '23                         | '36  | '49 | '62  |
| 648  | 2.2.1.6.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days   | Wed 13/2/19 | Wed 13/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 13/2                        |      |     |      |
| 649  | 2.2.1.6.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day    | Thu 14/2/19 | Thu 14/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Coordinador General         |      |     |      |
| 650  | 2.2.1.6.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days   | Fri 15/2/19 | Thu 21/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | BID                         |      |     |      |
| 651  | 2.2.1.6.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 21/2/19 | Thu 21/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 21/2                        |      |     |      |
| 652  | 2.2.1.6.2    | Proceso de Contratación  | 200 days | Fri 22/2/19 | Thu 5/12/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |                             |      |     |      |
| 653  | 2.2.1.6.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days  | Fri 22/2/19 | Thu 7/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Especialista en Adquisición |      |     |      |
| 654  | 2.2.1.6.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Thu 7/3/19  | Thu 7/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 7/3                         |      |     |      |
| 655  | 2.2.1.6.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days  | Fri 8/3/19  | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | OFERENTES                   |      |     |      |
| 656  | 2.2.1.6.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days   | Wed 10/4/19 | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 10/4                        |      |     |      |
| 657  | 2.2.1.6.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days  | Thu 11/4/19 | Mon 13/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Comité de Evaluación d      |      |     |      |
| 658  | 2.2.1.6.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day    | Tue 14/5/19 | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Coordinador General         |      |     |      |
| 659  | 2.2.1.6.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days   | Tue 14/5/19 | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 14/5                        |      |     |      |
| 660  | 2.2.1.6.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day    | Wed 15/5/19 | Wed 15/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Coordinador General         |      |     |      |
| 661  | 2.2.1.6.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days  | Thu 16/5/19 | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | BID                         |      |     |      |
| 662  | 2.2.1.6.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days   | Wed 29/5/19 | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 29/5                        |      |     |      |
| 663  | 2.2.1.6.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 0 days   | Wed 29/5/19 | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 29/5                        |      |     |      |
| 664  | 2.2.1.6.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days  | Thu 30/5/19 | Wed 12/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Comité de Evaluación d      |      |     |      |
| 665  | 2.2.1.6.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days   | Thu 13/6/19 | Fri 21/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Coordinador General         |      |     |      |
| 666  | 2.2.1.6.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days   | Fri 21/6/19 | Fri 21/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 21/6                        |      |     |      |
| 667  | 2.2.1.6.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado      | 2 days   | Mon 24/6/19 | Tue 25/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Coordinador General         |      |     |      |
| 668  | 2.2.1.6.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                              | 1 day    | Wed 26/6/19 | Wed 26/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Coordinador General         |      |     |      |
| 669  | 2.2.1.6.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days   | Thu 27/6/19 | Wed 3/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | BID                         |      |     |      |
| 670  | 2.2.1.6.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days   | Wed 3/7/19  | Wed 3/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | 3/7                         |      |     |      |
| 671  | 2.2.1.6.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day    | Thu 4/7/19  | Thu 4/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Especialista en Adquisición |      |     |      |
| 672  | 2.2.1.6.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 15 days  | Fri 5/7/19  | Fri 26/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      | Director INAC               |      |     |      |
| Page 28  |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |                             |      |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |     |             |     |             |
|--|--------------|--|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |             |
|  |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62 |
| 673  | 2.2.1.6.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days   | Fri 26/7/19  | Fri 26/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 674  | 2.2.1.6.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato  | 22 days  | Mon 29/7/19  | Wed 28/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 675  | 2.2.1.6.2.23 | Contrato firmado   | 0 days   | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 676  | 2.2.1.6.2.24 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days  | Thu 29/8/19  | Thu 28/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 677  | 2.2.1.6.2.25 | Contrato refrendado  | 0 days   | Thu 28/11/19 | Thu 28/11/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 678  | 2.2.1.6.2.26 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato  | 1 day    | Wed 4/12/19  | Wed 4/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 679  | 2.2.1.6.2.27 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada  | 5 days   | Fri 29/11/19 | Thu 5/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 680  | 2.2.1.6.2.28 | Orden de Proceder emitida  | 0 days   | Thu 5/12/19  | Thu 5/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 681  | 2.2.1.6.3    | Ejecución del contrato   | 264 days | Fri 6/12/19  | Wed 13/1/21  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 682  | 2.2.1.6.3.1  | Desarrollo del Plan Maestro del MARTA  | 264 days | Fri 6/12/19  | Wed 13/1/21  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 683  | 2.2.1.6.3.2  | Plan Maestro del MARTA desarrollado  | 0 days   | Wed 13/1/21  | Wed 13/1/21  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 684  | 2.2.1.6.4    | Pagos  | 264 days | Tue 21/1/20  | Fri 12/2/21  | \$218,000 | \$0 | \$218,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 685  | 2.2.1.6.4.1  | Pagos BID  | 264 days | Tue 21/1/20  | Fri 12/2/21  | \$218,000 | \$0 | \$218,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 686  | 2.2.2        | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo elaborados e implementados  | 950 days | Fri 6/12/19  | Wed 13/9/23  | \$559,000 | \$0 | \$559,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 687  | 2.2.2.1      | SBCC_17. Contratación de firma para elaboración de Instrumentos de Gestión y Programas de Actividades Públicas del Museo | 950 days | Fri 6/12/19  | Wed 13/9/23  | \$260,000 | \$0 | \$260,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 688  | 2.2.2.1.1    | Ejecución del contrato   | 927 days | Fri 6/12/19  | Fri 11/8/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 689  | 2.2.2.1.1.1  | Actividades iniciales de funcionamiento del Teatro   | 300 days | Fri 6/12/19  | Thu 4/3/21   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 690  | 2.2.2.1.1.2  | Actividades de funcionamiento del Teatro realizadas  | 0 days   | Thu 4/3/21   | Thu 4/3/21   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 691  | 2.2.2.1.1.3  | Elaboración del Manual Institucional   | 132 days | Thu 24/3/22  | Wed 28/9/22  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 692  | 2.2.2.1.1.4  | Elaboración del Manual de Marca  | 132 days | Thu 24/3/22  | Wed 28/9/22  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 693  | 2.2.2.1.1.5  | Elaboración del Manual de Comunicación   | 132 days | Thu 24/3/22  | Wed 28/9/22  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 694  | 2.2.2.1.1.6  | Manuales institucional, de marca y de de comunicación elaborados   | 0 days   | Wed 28/9/22  | Wed 28/9/22  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 695  | 2.2.2.1.1.7  | Ejecución de actividades del Museo   | 225 days | Thu 29/9/22  | Fri 11/8/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 696  | 2.2.2.1.1.8  | Actividades del Museo realizadas   | 0 days   | Fri 11/8/23  | Fri 11/8/23  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 697  | 2.2.2.1.2    | Pagos  | 928 days | Tue 21/1/20  | Wed 13/9/23  | \$260,000 | \$0 | \$260,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 698  | 2.2.2.1.2.1  | Pagos BID  | 928 days | Tue 21/1/20  | Wed 13/9/23  | \$260,000 | \$0 | \$260,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 699  | 2.2.2.2      | Operación del museo  | 397 days | Thu 14/1/21  | Fri 29/7/22  | \$167,000 | \$0 | \$167,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
|  |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |     |             |     |             |
| Page 29  |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |     |             |     |             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |             |              |     |              |             |          |             |  |     |             |                    |                        |
|--|--------------|---|-----------|--------------|-------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|--|-----|-------------|--------------------|------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin         | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'23<br>'36 | 2062<br>'49<br>'62     |
| 700  | 2.2.2.2.1    | Pagos BID - Equipamiento Oficinas Administrativas del Museo   | 397 days  | Thu 14/1/21  | Fri 29/7/22 | \$65,000     | \$0 | \$65,000     | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | Especialista Administr |
| 701  | 2.2.2.2.2    | Pagos BID - Personal de Operación (Gasto Recurrente)  | 397 days  | Thu 14/1/21  | Fri 29/7/22 | \$102,000    | \$0 | \$102,000    | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | Especialista Administr |
| 702  | 2.2.2.3      | Transferencia para la Operación del Patronato del MARTA   | 397 days  | Mon 15/2/21  | Wed 31/8/22 | \$132,000    | \$0 | \$132,000    | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    |                        |
| 703  | 2.2.2.3.1    | Transferencia BID   | 397 days  | Mon 15/2/21  | Wed 31/8/22 | \$132,000    | \$0 | \$132,000    | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | Especialista Administr |
| 704  | 2.3          | Sub-Componente II.b): Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo  | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23 | \$22,339,900 | \$0 | \$22,339,900 | \$2,525,480 | \$0      | \$2,525,480 |  |     |             |                    |                        |
| 705  | 2.3.1        | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas  | 776 days  | Thu 15/3/18  | Wed 5/5/21  | \$2,000,000  | \$0 | \$2,000,000  | \$500,000   | \$0      | \$500,000   |  |     |             |                    |                        |
| 706  | 2.3.1.1      | SBCC_18. Contratación de firma para la Actualización de los Estudios y Diagnósticos del Fuerte de Portobelo | 298 days  | Thu 15/3/18  | Tue 28/5/19 | \$400,000    | \$0 | \$400,000    | \$400,000   | \$0      | \$400,000   |  |     |             |                    |                        |
| 707  | 2.3.1.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP  | 31 days   | Thu 15/3/18  | Mon 30/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    |                        |
| 708  | 2.3.1.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés   | 5 days    | Thu 15/3/18  | Wed 21/3/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | INAC                   |
| 709  | 2.3.1.1.1.2  | Expresión de Interés publicada  | 0 days    | Wed 21/3/18  | Wed 21/3/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | 21/3                   |
| 710  | 2.3.1.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas   | 14 days   | Thu 22/3/18  | Thu 12/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | Firma Consultora       |
| 711  | 2.3.1.1.1.4  | Presenta manifestación de interés   | 1 day     | Fri 13/4/18  | Fri 13/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | Firma Consultora       |
| 712  | 2.3.1.1.1.5  | Selección de lista corta  | 5 days    | Mon 16/4/18  | Fri 20/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | INAC                   |
| 713  | 2.3.1.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato   | 10 days   | Thu 15/3/18  | Wed 28/3/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | CT BID                 |
| 714  | 2.3.1.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days    | Fri 20/4/18  | Fri 20/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | 20/4                   |
| 715  | 2.3.1.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 1 day     | Mon 23/4/18  | Mon 23/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | Coordinador General    |
| 716  | 2.3.1.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta   | 5 days    | Tue 24/4/18  | Mon 30/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | BID                    |
| 717  | 2.3.1.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida  | 0 days    | Mon 30/4/18  | Mon 30/4/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | 30/4                   |
| 718  | 2.3.1.1.2    | Proceso de Contratación   | 135 days  | Wed 2/5/18   | Fri 9/11/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    |                        |
| 719  | 2.3.1.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra  | 10 days   | Wed 2/5/18   | Tue 15/5/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | INAC                   |
| 720  | 2.3.1.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days    | Tue 15/5/18  | Tue 15/5/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | 15/5                   |
| 721  | 2.3.1.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE   | 22 days   | Wed 16/5/18  | Thu 14/6/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | OFERENTES              |
| 722  | 2.3.1.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado  | 0 days    | Thu 14/6/18  | Thu 14/6/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |                    | 14/6                   |
|  |              |   |           |              |             |              |     |              |             |          |             |  |     |             |                    |                        |
| Page 30  |              |   |           |              |             |              |     |              |             |          |             |  |     |             |                    |                        |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |             |           |     |           |           |          |             |  |      |      |      |     |     |     |
|--|--------------|---|----------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|------|------|------|-----|-----|-----|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | 2010 | 2036 | 2062 |     |     |     |
|  |              |   |          |              |             |           |     |           |           |          |             |  | '97  | '10  | '23  | '36 | '49 | '62 |
| 723  | 2.3.1.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas  | 22 days  | Fri 15/6/18  | Mon 16/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 724  | 2.3.1.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                       | 1 day    | Tue 17/7/18  | Tue 17/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 725  | 2.3.1.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada  | 0 days   | Tue 17/7/18  | Tue 17/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 726  | 2.3.1.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica   | 1 day    | Wed 18/7/18  | Wed 18/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 727  | 2.3.1.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 10 days  | Thu 19/7/18  | Fri 3/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 728  | 2.3.1.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida  | 0 days   | Fri 3/8/18   | Fri 3/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 729  | 2.3.1.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado  | 0 days   | Fri 3/8/18   | Fri 3/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 730  | 2.3.1.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)  | 10 days  | Mon 6/8/18   | Fri 17/8/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 731  | 2.3.1.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato  | 7 days   | Mon 20/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 732  | 2.3.1.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 733  | 2.3.1.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado | 2 days   | Wed 29/8/18  | Thu 30/8/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 734  | 2.3.1.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                         | 1 day    | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 735  | 2.3.1.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Mon 3/9/18   | Fri 7/9/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 736  | 2.3.1.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days   | Fri 7/9/18   | Fri 7/9/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 737  | 2.3.1.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Mon 10/9/18  | Mon 10/9/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 738  | 2.3.1.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Tue 11/9/18  | Mon 1/10/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 739  | 2.3.1.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days   | Mon 1/10/18  | Mon 1/10/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 740  | 2.3.1.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days  | Tue 2/10/18  | Thu 1/11/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 741  | 2.3.1.1.2.23 | Contrato firmado  | 0 days   | Thu 1/11/18  | Thu 1/11/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 742  | 2.3.1.1.2.26 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                     | 1 day    | Fri 2/11/18  | Fri 2/11/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 743  | 2.3.1.1.2.27 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada                             | 5 days   | Mon 5/11/18  | Fri 9/11/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 744  | 2.3.1.1.2.28 | Orden de Proceder emitida   | 0 days   | Fri 9/11/18  | Fri 9/11/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 745  | 2.3.1.1.3    | Ejecución del contrato  | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 746  | 2.3.1.1.3.1  | Desarrollo de las actividades   | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 747  | 2.3.1.1.3.2  | Estudios y diagnósticos del Fuerte de Portobelo actualizados  | 0 days   | Tue 28/5/19  | Tue 28/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |      |     |     |     |
| 748  | 2.3.1.1.4    | Pagos   | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19 | \$400,000 | \$0 | \$400,000 | \$400,000 | \$0      | \$400,000   |  |      |      |      |     |     |     |

Page 31

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |     |             |     |             |
|--|--------------|---|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |             |
|  |              |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62 |
| 749  | 2.3.1.1.4.1  | Pagos BID   | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19  | \$400,000   | \$0 | \$400,000   | \$400,000 | \$0      | \$400,000   |     |             |     |             |     |             |
| 750  | 2.3.1.2      | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 751  | 2.3.1.2.1    | Elaboración de la EIA   | 66 days  | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 752  | 2.3.1.2.2    | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days  | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 753  | 2.3.1.2.3    | Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental correspondiente   | 132 days | Fri 26/4/19  | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 754  | 2.3.1.2.4    | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles  | 0 days   | Thu 31/10/19 | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 755  | 2.3.1.3      | LPN_3. Contratación de firma constructora para la ejecución de Obras civiles del Fuerte de Portobelo  | 478 days | Wed 29/5/19  | Wed 5/5/21   | \$1,600,000 | \$0 | \$1,600,000 | \$100,000 | \$0      | \$100,000   |     |             |     |             |     |             |
| 756  | 2.3.1.3.1    | Etapas previas  | 30 days  | Wed 29/5/19  | Tue 9/7/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 757  | 2.3.1.3.1.1  | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days   | Wed 29/5/19  | Thu 30/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 758  | 2.3.1.3.1.2  | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days  | Fri 31/5/19  | Mon 17/6/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 759  | 2.3.1.3.1.3  | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days   | Tue 18/6/19  | Mon 24/6/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 760  | 2.3.1.3.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day    | Tue 25/6/19  | Tue 25/6/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 761  | 2.3.1.3.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Wed 26/6/19  | Tue 9/7/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 762  | 2.3.1.3.1.6  | DDL con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Tue 9/7/19   | Tue 9/7/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 763  | 2.3.1.3.2    | Etapas de Contratación  | 184 days | Wed 10/7/19  | Fri 10/4/20  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 764  | 2.3.1.3.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business  | 10 days  | Wed 10/7/19  | Tue 23/7/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 765  | 2.3.1.3.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Tue 23/7/19  | Tue 23/7/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 766  | 2.3.1.3.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 10 days  | Wed 24/7/19  | Thu 8/8/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 767  | 2.3.1.3.2.4  | Plazo de previsión para adendas   | 15 days  | Fri 9/8/19   | Thu 29/8/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 768  | 2.3.1.3.2.5  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Thu 29/8/19  | Thu 29/8/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 769  | 2.3.1.3.2.6  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 22 days  | Fri 30/8/19  | Mon 30/9/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 770  | 2.3.1.3.2.7  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación   | 1 day    | Tue 1/10/19  | Tue 1/10/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 771  | 2.3.1.3.2.8  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Tue 1/10/19  | Tue 1/10/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 772  | 2.3.1.3.2.9  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day    | Wed 2/10/19  | Wed 2/10/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |
| 773  | 2.3.1.3.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 22 days  | Thu 3/10/19  | Fri 1/11/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |             |

Page 32



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |              |              |     |              |           |          |             |  |     |             |                                  |
|--|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|----------------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'23<br>'36<br>'49<br>'62 |
| 774  | 2.3.1.3.2.11 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida   | 0 days    | Fri 1/11/19  | Fri 1/11/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 1/11                             |
| 775  | 2.3.1.3.2.12 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day     | Mon 4/11/19  | Mon 4/11/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición      |
| 776  | 2.3.1.3.2.13 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 5 days    | Tue 5/11/19  | Mon 11/11/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Director INAC                    |
| 777  | 2.3.1.3.2.14 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days    | Mon 11/11/19 | Mon 11/11/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 11/11                            |
| 778  | 2.3.1.3.2.15 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days    | Tue 12/11/19 | Mon 18/11/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición      |
| 779  | 2.3.1.3.2.16 | Tramitación de la firma del Contrato  | 15 days   | Tue 19/11/19 | Mon 9/12/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición      |
| 780  | 2.3.1.3.2.17 | Contrato firmado  | 0 days    | Mon 9/12/19  | Mon 9/12/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 9/12                             |
| 781  | 2.3.1.3.2.18 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Tue 10/12/19 | Tue 24/3/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | CGR                              |
| 782  | 2.3.1.3.2.19 | Contrato refrendado   | 0 days    | Tue 24/3/20  | Tue 24/3/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 24/3                             |
| 783  | 2.3.1.3.2.20 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato   | 1 day     | Mon 30/3/20  | Mon 30/3/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición      |
| 784  | 2.3.1.3.2.21 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada   | 7 days    | Tue 31/3/20  | Fri 10/4/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Área Técnica                     |
| 785  | 2.3.1.3.2.22 | Orden de Proceder emitida   | 0 days    | Fri 10/4/20  | Fri 10/4/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 10/4                             |
| 786  | 2.3.1.3.3    | Ejecución del contrato  | 264 days  | Mon 13/4/20  | Wed 5/5/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                                  |
| 787  | 2.3.1.3.3.1  | Ejecución de las obras civiles de contención en Portobelo   | 264 days  | Mon 13/4/20  | Wed 5/5/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Firma Contratada                 |
| 788  | 2.3.1.3.3.2  | Obras de contención en Portobelo ejecutadas   | 0 days    | Wed 5/5/21   | Wed 5/5/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 5/5                              |
| 789  | 2.3.1.3.4    | Pagos   | 264 days  | Mon 13/4/20  | Wed 5/5/21   | \$1,600,000  | \$0 | \$1,600,000  | \$100,000 | \$0      | \$100,000   |  |     |             |                                  |
| 790  | 2.3.1.3.4.1  | Pagos BID   | 264 days  | Mon 13/4/20  | Wed 5/5/21   | \$1,600,000  | \$0 | \$1,600,000  | \$100,000 | \$0      | \$100,000   |  |     |             | Especialista Administrativo      |
| 791  | 2.3.2        | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados   | 1156 days | Wed 12/12/18 | Wed 19/7/23  | \$12,680,000 | \$0 | \$12,680,000 | \$500,000 | \$0      | \$500,000   |  |     |             |                                  |
| 792  | 2.3.2.1      | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days  | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                                  |
| 793  | 2.3.2.1.1    | Elaboración de la EIA   | 66 days   | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Esp. Ambiental                   |
| 794  | 2.3.2.1.2    | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days   | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | SG-INAC                          |
| 795  | 2.3.2.1.3    | Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental correspondiente   | 132 days  | Fri 26/4/19  | Thu 31/10/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Mi Ambiente                      |
| 796  | 2.3.2.1.4    | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles  | 0 days    | Thu 31/10/19 | Thu 31/10/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 31/10                            |
| 797  | 2.3.2.2      | LPI_2. Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergencia para las fortificaciones de Portobelo                        | 1156 days | Wed 12/12/18 | Wed 19/7/23  | \$12,680,000 | \$0 | \$12,680,000 | \$500,000 | \$0      | \$500,000   |  |     |             |                                  |
| 798  | 2.3.2.2.1    | Etapas previas  | 30 days   | Wed 12/12/18 | Thu 31/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                                  |
| 799  | 2.3.2.2.1.1  | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days    | Wed 12/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Área Técnica                     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |  |      |      |      |     |     |                                 |
|--|--------------|--|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|--|------|------|------|-----|-----|---------------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |  | 2010 | 2036 | 2062 |     |     |                                 |
|  |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |  | '97  | '10  | '23  | '36 | '49 | '62                             |
| 800  | 2.3.2.2.1.2  | Elaboración de los Documentos de Licitación  | 12 days  | Fri 14/12/18 | Wed 9/1/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición     |
| 801  | 2.3.2.2.1.3  | Validación de los Documentos de Licitación   | 5 days   | Thu 10/1/19  | Wed 16/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Coordinador General             |
| 802  | 2.3.2.2.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación                     | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Coordinador General             |
| 803  | 2.3.2.2.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción                                   | 10 days  | Fri 18/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | BID                             |
| 804  | 2.3.2.2.1.6  | DDL con No Objeción del BID emitida  | 0 days   | Thu 31/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 31/1                            |
| 805  | 2.3.2.2.2    | Etapas de Contratación   | 204 days | Fri 1/2/19   | Wed 20/11/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     |                                 |
| 806  | 2.3.2.2.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business | 10 days  | Fri 1/2/19   | Thu 14/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición     |
| 807  | 2.3.2.2.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 14/2                            |
| 808  | 2.3.2.2.2.3  | Periodo de preparación de ofertas  | 30 days  | Fri 15/2/19  | Thu 28/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | OFERENTES                       |
| 809  | 2.3.2.2.2.4  | Plazo de previsión para adendas  | 15 days  | Fri 29/3/19  | Mon 22/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | OFERENTES                       |
| 810  | 2.3.2.2.2.5  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado  | 0 days   | Mon 22/4/19  | Mon 22/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 22/4                            |
| 811  | 2.3.2.2.2.6  | Evaluación de las Ofertas recibidas  | 22 days  | Tue 23/4/19  | Thu 23/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Comité de Evaluación de Ofertas |
| 812  | 2.3.2.2.2.7  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación                  | 1 day    | Fri 24/5/19  | Fri 24/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Coordinador General             |
| 813  | 2.3.2.2.2.8  | Evaluación de las Ofertas realizada  | 0 days   | Fri 24/5/19  | Fri 24/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 24/5                            |
| 814  | 2.3.2.2.2.9  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas                                     | 1 day    | Mon 27/5/19  | Mon 27/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Coordinador General             |
| 815  | 2.3.2.2.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción                                  | 22 days  | Tue 28/5/19  | Wed 26/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | BID                             |
| 816  | 2.3.2.2.2.11 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida  | 0 days   | Wed 26/6/19  | Wed 26/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 26/6                            |
| 817  | 2.3.2.2.2.12 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso                                   | 1 day    | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición     |
| 818  | 2.3.2.2.2.13 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 5 days   | Fri 28/6/19  | Thu 4/7/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Director INAC                   |
| 819  | 2.3.2.2.2.14 | Resolución de Adjudicación emitida   | 0 days   | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 4/7                             |
| 820  | 2.3.2.2.2.15 | Elaboración del borrador del contrato  | 5 days   | Fri 5/7/19   | Thu 11/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición     |
| 821  | 2.3.2.2.2.16 | Tramitación de la firma del Contrato   | 15 days  | Fri 12/7/19  | Mon 5/8/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición     |
| 822  | 2.3.2.2.2.17 | Contrato firmado   | 0 days   | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 5/8                             |
| 823  | 2.3.2.2.2.18 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR              | 66 days  | Tue 6/8/19   | Tue 5/11/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | CGR                             |
| 824  | 2.3.2.2.2.19 | Contrato refrendado  | 0 days   | Tue 5/11/19  | Tue 5/11/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | 5/11                            |
| 825  | 2.3.2.2.2.20 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato        | 1 day    | Mon 11/11/19 | Mon 11/11/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Especialista en Adquisición     |
| 826  | 2.3.2.2.2.21 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada                | 7 days   | Tue 12/11/19 | Wed 20/11/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |  |      |      |      |     |     | Área Técnica                    |
| Page 34  |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |  |      |      |      |     |     |                                 |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |              |     |              |           |          |             |     |             |                             |             |
|--|--------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----------------------------|-------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'23                 | 2062<br>'36 |
| 827  | 2.3.2.2.2.22 | Orden de Proceder emitida   | 0 days   | Wed 20/11/19 | Wed 20/11/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 20/11                       |             |
| 828  | 2.3.2.2.3    | Ejecución del contrato  | 900 days | Thu 21/11/19 | Mon 19/6/23  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                             |             |
| 829  | 2.3.2.2.3.1  | Ejecución de las obras civiles previstas en el plan de emergencia   | 396 days | Thu 21/11/19 | Fri 2/7/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Firma Contrada              |             |
| 830  | 2.3.2.2.3.2  | Obras de San Jerónimo y San Fernando restaurados y rehabilitados - año 3  | 0 days   | Fri 2/7/21   | Fri 2/7/21   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 2/7                         |             |
| 831  | 2.3.2.2.3.3  | Ejecución de las obras civiles previstas en el plan de emergencia   | 528 days | Thu 21/11/19 | Fri 7/1/22   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                             |             |
| 832  | 2.3.2.2.3.4  | Santiago el Nuevo restaurados y rehabilitados - año 4   | 0 days   | Fri 7/1/22   | Fri 7/1/22   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 7/1                         |             |
| 833  | 2.3.2.2.3.5  | Ejecución de las obras civiles previstas en el plan de emergencia   | 900 days | Thu 21/11/19 | Mon 19/6/23  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                             |             |
| 834  | 2.3.2.2.3.6  | Santiago el Viejo restaurados y rehabilitados - año 5   | 0 days   | Mon 19/6/23  | Mon 19/6/23  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 19/6                        |             |
| 835  | 3.3.2.2.4    | Pagos   | 900 days | Mon 6/1/20   | Wed 19/7/23  | \$12,680,000 | \$0 | \$12,680,000 | \$500,000 | \$0      | \$500,000   |     |             |                             |             |
| 836  | 2.3.2.2.4.1  | Pagos BID   | 900 days | Mon 6/1/20   | Wed 19/7/23  | \$12,680,000 | \$0 | \$12,680,000 | \$500,000 | \$0      | \$500,000   |     |             |                             |             |
| 837  | 2.3.3        | Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada      | 680 days | Wed 12/12/18 | Mon 13/9/21  | \$600,000    | \$0 | \$600,000    | \$120,000 | \$0      | \$120,000   |     |             |                             |             |
| 838  | 2.3.3.1      | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                             |             |
| 839  | 2.3.3.1.1    | Elaboración de la EIA   | 66 days  | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | INAC/Esp. Ambiental         |             |
| 840  | 2.3.3.1.2    | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days  | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | SG-INAC                     |             |
| 841  | 2.3.3.1.3    | Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental correspondondiente  | 132 days | Fri 26/4/19  | Thu 31/10/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Mi Ambiente                 |             |
| 842  | 2.3.3.1.4    | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles  | 0 days   | Thu 31/10/19 | Thu 31/10/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 31/10                       |             |
| 843  | 2.3.3.2      | LPI_5. Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de espacios públicos   | 614 days | Thu 21/2/19  | Thu 12/8/21  | \$570,000    | \$0 | \$570,000    | \$114,000 | \$0      | \$114,000   |     |             |                             |             |
| 844  | 2.3.3.2.1    | Etapas previas  | 30 days  | Thu 21/2/19  | Fri 5/4/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                             |             |
| 845  | 2.3.3.2.1.1  | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days   | Thu 21/2/19  | Fri 22/2/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Área Técnica                |             |
| 846  | 2.3.3.2.1.2  | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days  | Mon 25/2/19  | Tue 12/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquisición |             |
| 847  | 2.3.3.2.1.3  | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days   | Wed 13/3/19  | Tue 19/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Coordinador General         |             |
| 848  | 2.3.3.2.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day    | Wed 20/3/19  | Wed 20/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Coordinador General         |             |
| 849  | 2.3.3.2.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Thu 21/3/19  | Fri 5/4/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | BID                         |             |
| 850  | 2.3.3.2.1.6  | DDL con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Fri 5/4/19   | Fri 5/4/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 5/4                         |             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |      |
|--|--------------|--|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|  |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|  |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '36  | '49  |
|  |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '62  |      |
| 851  | 2.3.3.2.2    | Etapas de Contratación   | 146 days | Mon 8/4/19   | Thu 31/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 852  | 2.3.3.2.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business | 10 days  | Mon 8/4/19   | Fri 19/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 853  | 2.3.3.2.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Fri 19/4/19  | Fri 19/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 854  | 2.3.3.2.2.3  | Periodo de preparación de ofertas  | 10 days  | Mon 22/4/19  | Mon 6/5/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 855  | 2.3.3.2.2.4  | Plazo de previsión para adendas  | 15 days  | Tue 7/5/19   | Mon 27/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 856  | 2.3.3.2.2.5  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado  | 0 days   | Mon 27/5/19  | Mon 27/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 857  | 2.3.3.2.2.6  | Evaluación de las Ofertas recibidas  | 22 days  | Tue 28/5/19  | Wed 26/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 858  | 2.3.3.2.2.7  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación                  | 1 day    | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 859  | 2.3.3.2.2.8  | Evaluación de las Ofertas realizada  | 0 days   | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 860  | 2.3.3.2.2.9  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas                                     | 1 day    | Fri 28/6/19  | Fri 28/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 861  | 2.3.3.2.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción                                  | 22 days  | Mon 1/7/19   | Wed 31/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 862  | 2.3.3.2.2.11 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida  | 0 days   | Wed 31/7/19  | Wed 31/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 863  | 2.3.3.2.2.12 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso                                   | 1 day    | Thu 1/8/19   | Thu 1/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 864  | 2.3.3.2.2.13 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 5 days   | Mon 5/8/19   | Fri 9/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 865  | 2.3.3.2.2.14 | Resolución de Adjudicación emitida   | 0 days   | Fri 9/8/19   | Fri 9/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 866  | 2.3.3.2.2.15 | Elaboración del borrador del contrato  | 5 days   | Mon 12/8/19  | Fri 16/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 867  | 2.3.3.2.2.16 | Tramitación de la firma del Contrato   | 15 days  | Mon 19/8/19  | Fri 6/9/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 868  | 2.3.3.2.2.17 | Contrato firmado   | 0 days   | Fri 6/9/19   | Fri 6/9/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 869  | 2.3.3.2.2.18 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato        | 1 day    | Mon 9/9/19   | Mon 9/9/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 870  | 2.3.3.2.2.19 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada                | 37 days  | Tue 10/9/19  | Wed 30/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 871  | 2.3.3.2.2.20 | Orden de Proceder emitida  | 0 days   | Thu 31/10/19 | Thu 31/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 872  | 2.3.3.2.3    | Ejecución del contrato   | 417 days | Fri 1/11/19  | Tue 13/7/21  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 873  | 2.3.3.2.3.1  | Ejecución del contrato   | 417 days | Fri 1/11/19  | Tue 13/7/21  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 874  | 2.3.3.2.3.2  | Obras de rehabilitación de Estación de servicios múltiples ejecutadas                    | 0 days   | Tue 13/7/21  | Tue 13/7/21  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 875  | 2.3.3.3.2    | Pagos  | 417 days | Mon 2/12/19  | Thu 12/8/21  | \$570,000 | \$0 | \$570,000 | \$114,000 | \$0      | \$114,000   |     |      |      |
| 876  | 2.3.3.3.2.1  | Pagos BID  | 417 days | Mon 2/12/19  | Thu 12/8/21  | \$570,000 | \$0 | \$570,000 | \$114,000 | \$0      | \$114,000   |     |      |      |
| 877  | 2.3.3.3      | SBCC_19. Supervisión de obras  | 658 days | Tue 22/1/19  | Mon 13/9/21  | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$6,000   | \$0      | \$6,000     |     |      |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |
|--|--------------|--|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio      | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |     | 2036 |     | 2062                        |
|  |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  | '97 | '10  | '23 | '36  | '49 | '62                         |
| 878  | 2.3.3.3.1    | Expresión de interes y preparación de SP   | 45 days  | Tue 22/1/19 | Mon 25/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 879  | 2.3.3.3.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days   | Tue 22/1/19 | Mon 28/1/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 880  | 2.3.3.3.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days   | Mon 28/1/19 | Mon 28/1/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 28/1                        |
| 881  | 2.3.3.3.1.3  | Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days  | Tue 29/1/19 | Fri 15/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Firma Consultora            |
| 882  | 2.3.3.3.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day    | Mon 18/2/19 | Mon 18/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Firma Consultora            |
| 883  | 2.3.3.3.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days   | Tue 19/2/19 | Mon 25/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 884  | 2.3.3.3.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 39 days  | Tue 22/1/19 | Fri 15/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 885  | 2.3.3.3.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days   | Fri 15/3/19 | Fri 15/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 15/3                        |
| 886  | 2.3.3.3.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day    | Mon 18/3/19 | Mon 18/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 887  | 2.3.3.3.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days   | Tue 19/3/19 | Mon 25/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | BID                         |
| 888  | 2.3.3.3.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Mon 25/3/19 | Mon 25/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 25/3                        |
| 889  | 2.3.3.3.2    | Proceso de Contratación  | 136 days | Tue 26/3/19 | Tue 8/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 890  | 2.3.3.3.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days  | Tue 26/3/19 | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 891  | 2.3.3.3.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Wed 10/4/19 | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 10/4                        |
| 892  | 2.3.3.3.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days  | Thu 11/4/19 | Mon 13/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | OFERENTES                   |
| 893  | 2.3.3.3.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days   | Mon 13/5/19 | Mon 13/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 13/5                        |
| 894  | 2.3.3.3.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days  | Tue 14/5/19 | Wed 12/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Comité de Evaluación d      |
| 895  | 2.3.3.3.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day    | Thu 13/6/19 | Thu 13/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 896  | 2.3.3.3.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days   | Thu 13/6/19 | Thu 13/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 13/6                        |
| 897  | 2.3.3.3.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day    | Fri 14/6/19 | Fri 14/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 898  | 2.3.3.3.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days  | Mon 17/6/19 | Fri 28/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | BID                         |
| 899  | 2.3.3.3.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days   | Fri 28/6/19 | Fri 28/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 28/6                        |
| 900  | 2.3.3.3.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 1 day    | Mon 1/7/19  | Mon 1/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 901  | 2.3.3.3.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days  | Tue 2/7/19  | Mon 15/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Comité de Evaluación d      |
| 902  | 2.3.3.3.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days   | Tue 16/7/19 | Wed 24/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 903  | 2.3.3.3.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days   | Wed 24/7/19 | Wed 24/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 24/7                        |
|  |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |
| Page 37  |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |             |             |     |             |           |          |             |  |     |      |      |      |     |     |
|--|--------------|---|----------|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|------|------|-----|-----|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin         | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 | 2036 | 2062 |     |     |
|  |              |   |          |              |             |             |     |             |           |          |             |  | '97 | '10  | '23  | '36  | '49 | '62 |
| 904  | 2.3.3.3.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado | 2 days   | Fri 26/7/19  | Mon 29/7/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 905  | 2.3.3.3.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                         | 1 day    | Tue 30/7/19  | Tue 30/7/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 906  | 2.3.3.3.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Wed 31/7/19  | Wed 7/8/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 907  | 2.3.3.3.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days   | Wed 7/8/19   | Wed 7/8/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 908  | 2.3.3.3.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Thu 8/8/19   | Thu 8/8/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 909  | 2.3.3.3.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Fri 9/8/19   | Thu 29/8/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 910  | 2.3.3.3.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days   | Thu 29/8/19  | Thu 29/8/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 911  | 2.3.3.3.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days  | Fri 30/8/19  | Mon 30/9/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 912  | 2.3.3.3.2.23 | Contrato firmado  | 0 days   | Mon 30/9/19  | Mon 30/9/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 913  | 2.3.3.3.2.24 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                     | 1 day    | Tue 1/10/19  | Tue 1/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 914  | 2.3.3.3.2.25 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada                             | 5 days   | Wed 2/10/19  | Tue 8/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 915  | 2.3.3.3.2.26 | Orden de Proceder emitida   | 0 days   | Tue 8/10/19  | Tue 8/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 916  | 2.3.3.3.3    | Ejecución del contrato  | 456 days | Wed 9/10/19  | Fri 13/8/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 917  | 2.3.3.3.3.1  | Supervisión de las obras y elaboración de informes  | 456 days | Wed 9/10/19  | Fri 13/8/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 918  | 2.3.3.3.4    | Pagos   | 456 days | Thu 7/11/19  | Mon 13/9/21 | \$30,000    | \$0 | \$30,000    | \$6,000   | \$0      | \$6,000     |  |     |      |      |      |     |     |
| 919  | 2.3.3.3.4.1  | Pagos BID   | 456 days | Thu 7/11/19  | Mon 13/9/21 | \$30,000    | \$0 | \$30,000    | \$6,000   | \$0      | \$6,000     |  |     |      |      |      |     |     |
| 920  | 2.3.4        | Producto 15: Muelles construidos/rehabilitados  | 477 days | Wed 9/10/19  | Mon 13/9/21 | \$750,000   | \$0 | \$750,000   | \$150,000 | \$0      | \$150,000   |  |     |      |      |      |     |     |
| 921  | 2.3.4.1      | LPI_5. Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de muelles                       | 477 days | Wed 9/10/19  | Mon 13/9/21 | \$750,000   | \$0 | \$750,000   | \$150,000 | \$0      | \$150,000   |  |     |      |      |      |     |     |
| 922  | 2.3.4.1.1    | Ejecución del contrato  | 417 days | Fri 1/11/19  | Tue 13/7/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 923  | 2.3.4.1.2    | Obras de construcción y rehabilitación de muelles ejecutadas  | 0 days   | Tue 13/7/21  | Tue 13/7/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 924  | 2.3.4.1.3    | Pagos   | 477 days | Wed 9/10/19  | Mon 13/9/21 | \$750,000   | \$0 | \$750,000   | \$150,000 | \$0      | \$150,000   |  |     |      |      |      |     |     |
| 925  | 2.3.4.1.3.1  | Pagos BID   | 417 days | Fri 1/11/19  | Tue 13/7/21 | \$714,286   | \$0 | \$714,286   | \$142,857 | \$0      | \$142,857   |  |     |      |      |      |     |     |
| 926  | 2.3.4.1.4    | SBCC_19. Supervisión de obras   | 456 days | Wed 9/10/19  | Fri 13/8/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |      |      |     |     |
| 927  | 2.3.4.1.4.1  | Pagos BID   | 456 days | Thu 7/11/19  | Mon 13/9/21 | \$35,714    | \$0 | \$35,714    | \$7,143   | \$0      | \$7,143     |  |     |      |      |      |     |     |
| 928  | 2.3.5        | Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado  | 669 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/8/21 | \$4,094,900 | \$0 | \$4,094,900 | \$818,980 | \$0      | \$818,980   |  |     |      |      |      |     |     |
|  |              |   |          |              |             |             |     |             |           |          |             |  |     |      |      |      |     |     |
| Page 38  |              |   |          |              |             |             |     |             |           |          |             |  |     |      |      |      |     |     |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |
|--|-------------|---|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|-----------------------------|
| ID   | EDT         | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |     | 2036 |     | 2062                        |
|  |             |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |  | '97 | '10  | '23 | '36  | '49 | '62                         |
| 929  | 2.3.5.1     | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal)           | 220 days | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 930  | 2.3.5.1.1   | Elaboración de la EIA   | 66 days  | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | INAC/Esp. Ambiental         |
| 931  | 2.3.5.1.2   | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days  | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | SG-INAC                     |
| 932  | 2.3.5.1.3   | Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental correspondondiente  | 132 days | Fri 26/4/19  | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Mi Ambiente                 |
| 933  | 2.3.5.1.4   | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles  | 0 days   | Thu 31/10/19 | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 31/10                       |
| 934  | 2.3.5.2     | LPI_4. Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergenciay renovación del Castillo de San Lorenzo con la instalación de un museo | 669 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/8/21  | \$4,094,900 | \$0 | \$4,094,900 | \$818,980 | \$0      | \$818,980   |  |     |      |     |      |     |                             |
| 935  | 2.3.5.2.1   | Etapla previa   | 30 days  | Wed 12/12/18 | Thu 31/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 936  | 2.3.5.2.1.1 | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days   | Wed 12/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Área Técnica                |
| 937  | 2.3.5.2.1.2 | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days  | Fri 14/12/18 | Wed 9/1/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 938  | 2.3.5.2.1.3 | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days   | Thu 10/1/19  | Wed 16/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 939  | 2.3.5.2.1.4 | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 940  | 2.3.5.2.1.5 | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Fri 18/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | BID                         |
| 941  | 2.3.5.2.1.6 | DDL con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 31/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 31/1                        |
| 942  | 2.3.5.2.2   | Etapla de Contratación  | 200 days | Fri 1/2/19   | Thu 14/11/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Especialista en Adquisición |
| 943  | 2.3.5.2.2.1 | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business  | 10 days  | Fri 1/2/19   | Thu 14/2/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |                             |
| 944  | 2.3.5.2.2.2 | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 14/2                        |
| 945  | 2.3.5.2.2.3 | Periodo de preparación de ofertas   | 30 days  | Fri 15/2/19  | Thu 28/3/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | OFERENTES                   |
| 946  | 2.3.5.2.2.4 | Plazo de previsión para adendas   | 10 days  | Fri 29/3/19  | Mon 15/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | OFERENTES                   |
| 947  | 2.3.5.2.2.5 | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Mon 15/4/19  | Mon 15/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 15/4                        |
| 948  | 2.3.5.2.2.6 | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 22 days  | Tue 16/4/19  | Thu 16/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Comité de Evaluación d      |
| 949  | 2.3.5.2.2.7 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación   | 1 day    | Fri 17/5/19  | Fri 17/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
| 950  | 2.3.5.2.2.8 | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Fri 17/5/19  | Fri 17/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | 17/5                        |
| 951  | 2.3.5.2.2.9 | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day    | Mon 20/5/19  | Mon 20/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     | Coordinador General         |
|  |             |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |
| Page 39  |             |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |  |     |      |     |      |     |                             |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |             |      |             |     |                                 |
|--|--------------|---|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|------|-------------|-----|---------------------------------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio      | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | '23  | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62                     |
| 979  | 2.3.6.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days   | Wed 6/2/19  | Wed 6/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 6/2  |             |     |                                 |
| 980  | 2.3.6.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 1 day    | Thu 7/2/19  | Thu 7/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     |                                 |
| 981  | 2.3.6.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista   | 5 days   | Fri 8/2/19  | Thu 14/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     |                                 |
| 982  | 2.3.6.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida  | 0 days   | Thu 14/2/19 | Thu 14/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 14/2 |             |     |                                 |
| 983  | 2.3.6.1.2    | Proceso de Contratación   | 111 days | Fri 15/2/19 | Wed 24/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     |                                 |
| 984  | 2.3.6.1.2.1  | Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 5 days   | Fri 15/2/19 | Thu 21/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Especialista en Adquisición     |
| 985  | 2.3.6.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Thu 21/2/19 | Thu 21/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 21/2 |             |     |                                 |
| 986  | 2.3.6.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE   | 22 days  | Fri 22/2/19 | Mon 25/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Especialista en Adquisición     |
| 987  | 2.3.6.1.2.4  | Acto Público de Apertura realizado  | 0 days   | Mon 25/3/19 | Mon 25/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 25/3 |             |     |                                 |
| 988  | 2.3.6.1.2.5  | Evaluación técnica de las ofertas   | 10 days  | Tue 26/3/19 | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Comité de Evaluación de Ofertas |
| 989  | 2.3.6.1.2.6  | Solicitud de no objeción al informe de evaluación técnica   | 1 day    | Thu 11/4/19 | Thu 11/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Coordinador General             |
| 990  | 2.3.6.1.2.7  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Fri 12/4/19 | Thu 18/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Especialista Sectorial BI       |
| 991  | 2.3.6.1.2.8  | No Objeción al informe de evaluación técnica emitida  | 0 days   | Thu 18/4/19 | Thu 18/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 18/4 |             |     |                                 |
| 992  | 2.3.6.1.2.9  | Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas  | 10 days  | Fri 19/4/19 | Fri 3/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Coordinador General             |
| 993  | 2.3.6.1.2.10 | Negociación del alcance del contrato  | 7 days   | Mon 6/5/19  | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | BID                             |
| 994  | 2.3.6.1.2.11 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas  | 0 days   | Tue 14/5/19 | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 14/5 |             |     |                                 |
| 995  | 2.3.6.1.2.12 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado                       | 2 days   | Wed 15/5/19 | Thu 16/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Especialista en Adquisición     |
| 996  | 2.3.6.1.2.13 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 1 day    | Fri 17/5/19 | Fri 17/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Especialista en Adquisición     |
| 997  | 2.3.6.1.2.14 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Mon 20/5/19 | Fri 24/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Especialista en Adquisición     |
| 998  | 2.3.6.1.2.15 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days   | Fri 24/5/19 | Fri 24/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 24/5 |             |     |                                 |
| 999  | 2.3.6.1.2.16 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Mon 27/5/19 | Mon 27/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | Director INAC                   |
| 1000   | 2.3.6.1.2.17 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Tue 28/5/19 | Mon 17/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     | CGR                             |
| 1001   | 2.3.6.1.2.18 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days   | Mon 17/6/19 | Mon 17/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 17/6 |             |     |                                 |
| 1002   | 2.3.6.1.2.19 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 21 days  | Tue 18/6/19 | Tue 16/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |      |             |     |                                 |
| 1003   | 2.3.6.1.2.20 | Contrato firmado  | 0 days   | Tue 16/7/19 | Tue 16/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 16/7 |             |     |                                 |
|  |              |   |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |             |      |             |     |                                 |
| Page 41  |              |   |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |             |      |             |     |                                 |




| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |             |             |     |             |           |          |             |     |      |      |
|--|--------------|---|-----------|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID   | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin         | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|  |              |   |           |              |             |             |     |             |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|  |              |   |           |              |             |             |     |             |           |          |             |     | '10  | '36  |
|  |              |   |           |              |             |             |     |             |           |          |             |     | '49  | 2062 |
|  |              |   |           |              |             |             |     |             |           |          |             |     | '62  |      |
| 1028   | 2.3.7.1.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day     | Wed 20/2/19  | Wed 20/2/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1029   | 2.3.7.1.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1030   | 2.3.7.1.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days    | Fri 22/2/19  | Thu 28/2/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1031   | 2.3.7.1.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Fri 1/3/19   | Thu 14/3/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1032   | 2.3.7.1.2.12 | Contrato firmado  | 0 days    | Thu 14/3/19  | Thu 14/3/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1033   | 2.3.7.1.3    | Ejecución del contrato  | 1092 days | Fri 15/3/19  | Thu 13/7/23 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1034   | 2.3.7.1.3.1  | Realización de actividades de formación a mano de obra local  | 1092 days | Fri 15/3/19  | Thu 13/7/23 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1035   | 2.3.7.1.3.2  | Capacitaciones realizadas   | 0 days    | Thu 13/7/23  | Thu 13/7/23 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1036   | 2.3.7.1.4    | Pagos   | 1092 days | Wed 17/4/19  | Mon 14/8/23 | \$150,000   | \$0 | \$150,000   | \$30,000  | \$0      | \$30,000    |     |      |      |
| 1037   | 2.3.7.1.4.1  | Pagos BID   | 1092 days | Wed 17/4/19  | Mon 14/8/23 | \$150,000   | \$0 | \$150,000   | \$30,000  | \$0      | \$30,000    |     |      |      |
| 1038   | 2.3.8        | Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada  | 552 days  | Thu 18/4/19  | Thu 8/7/21  | \$145,000   | \$0 | \$145,000   | \$14,500  | \$0      | \$14,500    |     |      |      |
| 1039   | 2.3.8.1      | CCII_30. Contratación de consultor para formación de mano de obra   | 552 days  | Thu 18/4/19  | Thu 8/7/21  | \$145,000   | \$0 | \$145,000   | \$14,500  | \$0      | \$14,500    |     |      |      |
| 1040   | 2.3.8.1.1    | Ejecución del contrato  | 530 days  | Thu 18/4/19  | Tue 8/6/21  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1041   | 2.3.8.1.1.1  | Desarrollo y preparación del programa de capacitación (Año 2)   | 90 days   | Thu 18/4/19  | Mon 26/8/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1042   | 2.3.8.1.1.2  | Programa de capacitación ejecutado  | 0 days    | Mon 26/8/19  | Mon 26/8/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1043   | 2.3.8.1.1.3  | Desarrollo y preparación del programa de capacitación (Año 3)   | 90 days   | Tue 2/2/21   | Tue 8/6/21  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1044   | 2.3.8.1.1.4  | Programa de capacitación ejecutado  | 0 days    | Tue 8/6/21   | Tue 8/6/21  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1045   | 2.3.8.1.2    | Pagos   | 530 days  | Tue 21/5/19  | Thu 8/7/21  | \$145,000   | \$0 | \$145,000   | \$14,500  | \$0      | \$14,500    |     |      |      |
| 1046   | 2.3.8.1.2.1  | Pagos BID   | 90 days   | Tue 21/5/19  | Wed 25/9/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1047   | 2.3.8.1.2.2  | Pagos BID   | 90 days   | Thu 4/3/21   | Thu 8/7/21  | \$145,000   | \$0 | \$145,000   | \$14,500  | \$0      | \$14,500    |     |      |      |
| 1048   | 2.3.9        | Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado   | 1146 days | Tue 29/11/16 | Wed 14/7/21 | \$1,000,000 | \$0 | \$1,000,000 | \$300,000 | \$0      | \$300,000   |     |      |      |
| 1049   | 2.3.9.1      | LPI_5. Contratación de firma para la rehabilitación del edificio de la Aduana   | 418 days  | Fri 1/11/19  | Wed 14/7/21 | \$950,000   | \$0 | \$950,000   | \$285,000 | \$0      | \$285,000   |     |      |      |
| 1050   | 2.3.9.1.1    | Ejecución del contrato: Obras de rehabilitación de la Aduana  | 396 days  | Fri 1/11/19  | Mon 14/6/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1051   | 2.3.9.1.2    | Edificio de la Aduana rehabilitado  | 0 days    | Mon 14/6/21  | Mon 14/6/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |  |           |              |              |             |             |             |           |           |             |     |             |             |             |  |
|--|-------------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|--|
| ID   | EDT         | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID         | CL          | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1  | TOTAL Año 1 |     |             |             |             |  |
|  |             |  |           |              |              |             |             |             |           |           |             | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'36 | 2062<br>'62 |  |
| 1052   | 2.3.9.1.3   | Pagos  | 396 days  | Tue 3/12/19  | Wed 14/7/21  | \$950,000   | \$0         | \$950,000   | \$285,000 | \$0       | \$285,000   |     |             |             |             |  |
| 1053   | 2.3.9.1.3.1 | Pagos BID  | 396 days  | Tue 3/12/19  | Wed 14/7/21  | \$950,000   | \$0         | \$950,000   | \$285,000 | \$0       | \$285,000   |     |             |             |             |  |
| 1054   | 2.3.9.2     | SBCC_19. Supervisión de obras  | 456 days  | Tue 29/11/16 | Thu 27/9/18  | \$50,000    | \$0         | \$50,000    | \$15,000  | \$0       | \$15,000    |     |             |             |             |  |
| 1055   | 2.3.9.2.1   | Supervisión de las obras y elaboración de informes   | 434 days  | Tue 29/11/16 | Tue 28/8/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1056   | 2.3.9.2.2   | Pagos  | 434 days  | Fri 6/1/17   | Thu 27/9/18  | \$50,000    | \$0         | \$50,000    | \$15,000  | \$0       | \$15,000    |     |             |             |             |  |
| 1057   | 2.3.9.2.2.1 | Pagos BID  | 434 days  | Fri 6/1/17   | Thu 27/9/18  | \$50,000    | \$0         | \$50,000    | \$15,000  | \$0       | \$15,000    |     |             |             |             |  |
| 1058   | 4           | Administración del Proyecto - INAC   | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23  | \$4,400,000 | \$1,200,000 | \$5,600,000 | \$185,505 | \$132,000 | \$317,505   |     |             |             |             |  |
| 1059   | 4.1         | Equipo de la UEP - INAC  | 1404 days | Wed 14/2/18  | Wed 13/9/23  | \$4,000,000 | \$1,200,000 | \$5,200,000 | \$185,505 | \$132,000 | \$317,505   |     |             |             |             |  |
| 1060   | 4.1.1       | CCIN_31. Contratación de Coordinador para la Unidad INAC   | 1404 days | Wed 14/2/18  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$240,000   | \$240,000   | \$0       | \$12,000  | \$12,000    |     |             |             |             |  |
| 1061   | 4.1.1.1     | Etapas previas   | 15 days   | Wed 14/2/18  | Tue 6/3/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1062   | 4.1.1.1.1   | Definición de los TDR y borrador de contrato, versión final  | 9 days    | Wed 14/2/18  | Mon 26/2/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1063   | 4.1.1.1.2   | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day     | Tue 27/2/18  | Tue 27/2/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1064   | 4.1.1.1.3   | Revisión de la documentación   | 5 days    | Wed 28/2/18  | Tue 6/3/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1065   | 4.1.1.1.4   | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days    | Tue 6/3/18   | Tue 6/3/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1066   | 4.1.1.2     | Proceso de Contratación  | 186 days  | Wed 7/3/18   | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1067   | 4.1.1.2.1   | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan  | 5 days    | Wed 7/3/18   | Tue 13/3/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1068   | 4.1.1.2.2   | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.                | 10 days   | Wed 14/3/18  | Tue 27/3/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1069   | 4.1.1.2.3   | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones  | 0 days    | Tue 27/3/18  | Tue 27/3/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1070   | 4.1.1.2.4   | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor | 6 days    | Wed 28/3/18  | Fri 6/4/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1071   | 4.1.1.2.5   | Solicitud de No Objeción a la evaluación   | 1 day     | Mon 9/4/18   | Mon 9/4/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1072   | 4.1.1.2.6   | Revisión de la documentación   | 5 days    | Tue 10/4/18  | Mon 16/4/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1073   | 4.1.1.2.7   | No Objeción a la evaluación emitida  | 0 days    | Mon 16/4/18  | Mon 16/4/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
| 1074   | 4.1.1.2.8   | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco                             | 1 day     | Tue 17/4/18  | Tue 17/4/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |     |             |             |             |  |
|  |             |  |           |              |              |             |             |             |           |           |             |     |             |             |             |  |
| Page 44  |             |  |           |              |              |             |             |             |           |           |             |     |             |             |             |  |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |           |              |              |     |           |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
|--|------------|---|-----------|--------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID | CL        | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |     | 2036 |     | 2062 |
|  |            |   |           |              |              |     |           |           |           |          |             |  | '97 | '10  | '23 | '36  | '49 | '62  |
| 1075   | 4.1.1.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Wed 18/4/18  | Wed 18/4/18  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1076   | 4.1.1.2.10 | Hito de refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR que condiciona el avance del proceso   | 0 days    | Mon 13/8/18  | Mon 13/8/18  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1077   | 4.1.1.2.11 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 1 day     | Tue 14/8/18  | Tue 14/8/18  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1078   | 4.1.1.2.12 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Wed 15/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1079   | 4.1.1.2.13 | Contrato firmado  | 0 days    | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1080   | 4.1.1.2.14 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Wed 29/8/18  | Thu 29/11/18 | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1081   | 4.1.1.2.15 | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 29/11/18 | Thu 29/11/18 | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1082   | 4.1.1.3    | Ejecución del contrato  | 1181 days | Fri 30/11/18 | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1083   | 4.1.1.3.1  | Desarrollo de las actividades previstas en los TDR  | 1181 days | Fri 30/11/18 | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1084   | 4.1.1.4    | Pagos   | 1188 days | Fri 21/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0 | \$240,000 | \$240,000 | \$0       | \$12,000 | \$12,000    |  |     |      |     |      |     |      |
| 1085   | 4.1.1.4.1  | Pagos BID   | 1188 days | Fri 21/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0 | \$240,000 | \$240,000 | \$0       | \$12,000 | \$12,000    |  |     |      |     |      |     |      |
| 1086   | 4.1.2      | CCIN_32. Contratación de consultor C. Planes de Gestión   | 1193 days | Fri 14/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0 | \$180,000 | \$180,000 | \$0       | \$9,000  | \$9,000     |  |     |      |     |      |     |      |
| 1087   | 4.1.2.1    | Etapas previas  | 15 days   | Fri 14/12/18 | Mon 14/1/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1088   | 4.1.2.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato   | 7 days    | Fri 14/12/18 | Wed 2/1/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1089   | 4.1.2.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days    | Thu 3/1/19   | Fri 4/1/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1090   | 4.1.2.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day     | Mon 7/1/19   | Mon 7/1/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1091   | 4.1.2.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days    | Tue 8/1/19   | Mon 14/1/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1092   | 4.1.2.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days    | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1093   | 4.1.2.2    | Proceso de Contratación   | 140 days  | Tue 15/1/19  | Mon 5/8/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1094   | 4.1.2.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days    | Tue 15/1/19  | Mon 21/1/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1095   | 4.1.2.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days   | Tue 22/1/19  | Mon 4/2/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1096   | 4.1.2.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days    | Mon 4/2/19   | Mon 4/2/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
|  |            |   |           |              |              |     |           |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
| Page 45  |            |   |           |              |              |     |           |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |           |              |              |     |           |           |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
|--|------------|---|-----------|--------------|--------------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID | CL        | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010 | '23 | 2036 | '49 | 2062 |
|  |            |   |           |              |              |     |           |           |           |          |             |  |     | '10  |     | '36  |     | '62  |
| 1097   | 4.1.2.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 6 days    | Tue 5/2/19   | Tue 12/2/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1098   | 4.1.2.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day     | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1099   | 4.1.2.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days    | Thu 14/2/19  | Wed 20/2/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1100   | 4.1.2.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days    | Wed 20/2/19  | Wed 20/2/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1101   | 4.1.2.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day     | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1102   | 4.1.2.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Fri 22/2/19  | Fri 22/2/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1103   | 4.1.2.2.10 | Periodo para el refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR  | 34 days   | Mon 25/2/19  | Mon 15/4/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1104   | 4.1.2.2.11 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 1 day     | Tue 16/4/19  | Tue 16/4/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1105   | 4.1.2.2.12 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Wed 17/4/19  | Tue 30/4/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1106   | 4.1.2.2.13 | Contrato firmado  | 0 days    | Tue 30/4/19  | Tue 30/4/19  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1107   | 4.1.2.2.14 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Thu 2/5/19   | Mon 5/8/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1108   | 4.1.2.2.15 | Contrato refrendado   | 0 days    | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19   | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1109   | 4.1.2.3    | Ejecución del contrato  | 1016 days | Tue 6/8/19   | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1110   | 4.1.2.3.1  | Desarrollo de las actividades previstas en los TDR  | 1016 days | Tue 6/8/19   | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1111   | 4.1.2.4    | Pagos   | 1016 days | Thu 5/9/19   | Wed 13/9/23  | \$0 | \$180,000 | \$180,000 | \$0       | \$9,000  | \$9,000     |  |     |      |     |      |     |      |
| 1112   | 4.1.2.4.1  | Pagos BID   | 1016 days | Thu 5/9/19   | Wed 13/9/23  | \$0 | \$180,000 | \$180,000 | \$0       | \$9,000  | \$9,000     |  |     |      |     |      |     |      |
| 1113   | 4.1.3      | CCIN_33. Contratación de Especialista de Adquisiciones  | 1269 days | Wed 29/8/18  | Wed 13/9/23  | \$0 | \$150,000 | \$150,000 | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |  |     |      |     |      |     |      |
| 1114   | 4.1.3.1    | Refrendo del Contrato   | 66 days   | Wed 29/8/18  | Thu 29/11/18 | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1115   | 4.1.3.1.1  | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Wed 29/8/18  | Thu 29/11/18 | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1116   | 4.1.3.1.2  | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 29/11/18 | Thu 29/11/18 | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1117   | 4.1.3.2    | Ejecución del contrato  | 1181 days | Fri 30/11/18 | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1118   | 4.1.3.2.1  | Desarrollo de las actividades previstas en los TDR  | 1181 days | Fri 30/11/18 | Mon 14/8/23  | \$0 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1119   | 4.1.3.3    | Pagos   | 1188 days | Fri 21/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0 | \$150,000 | \$150,000 | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |  |     |      |     |      |     |      |
| 1120   | 4.1.3.3.1  | Pagos BID   | 1188 days | Fri 21/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0 | \$150,000 | \$150,000 | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |  |     |      |     |      |     |      |

Page 46

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             |     |             |     |             |             |             |
|--|-------------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| ID   | EDT         | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID         | CL        | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |             |             |
|  |             |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | 2062<br>'49 | 2062<br>'62 |
| 1121   | 4.1.4       | CCIN_34. Contratación de Especialista Administrativo Financiero  | 1269 days | Wed 29/8/18  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$150,000 | \$150,000   | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |     |             |     |             |             |             |
| 1122   | 4.1.4.1     | Refrendo del Contrato  | 1269 days | Wed 29/8/18  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$150,000 | \$150,000   | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |     |             |     |             |             |             |
| 1123   | 4.1.4.1.1   | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days   | Wed 29/8/18  | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1124   | 4.1.4.1.2   | Contrato refrendado  | 0 days    | Thu 29/11/18 | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1125   | 4.1.4.1.3   | Ejecución del contrato   | 1181 days | Fri 30/11/18 | Mon 14/8/23  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1126   | 4.1.4.1.3.1 | Desarrollo de las actividades previstas en los TDR   | 1181 days | Fri 30/11/18 | Mon 14/8/23  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1127   | 4.1.4.1.4   | Pagos  | 1188 days | Fri 21/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0         | \$150,000 | \$150,000   | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |     |             |     |             |             |             |
| 1128   | 4.1.4.1.4.1 | Pagos BID  | 1188 days | Fri 21/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0         | \$150,000 | \$150,000   | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |     |             |     |             |             |             |
| 1129   | 4.1.5       | SBCC_21. Contratación de firma Gerenciadora para Servicios de Apoyo en Gestión Fiduciaria, Técnica y en Supervisión de Obras, Supervisión Ambiental y Social, incluyendo logística | 1266 days | Mon 3/9/18   | Wed 13/9/23  | \$3,710,100 | \$0       | \$3,710,100 | \$185,505 | \$0      | \$185,505   |     |             |     |             |             |             |
| 1130   | 4.1.5.1     | Refrendo de Contrato   | 71 days   | Mon 3/9/18   | Tue 11/12/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1131   | 4.1.5.1.1   | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days   | Mon 3/9/18   | Tue 4/12/18  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1132   | 4.1.5.1.2   | Contrato refrendado  | 0 days    | Tue 4/12/18  | Tue 4/12/18  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1133   | 4.1.5.1.3   | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato  | 1 day     | Mon 10/12/18 | Mon 10/12/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1134   | 4.1.5.1.4   | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada  | 5 days    | Wed 5/12/18  | Tue 11/12/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1135   | 4.1.5.1.5   | Orden de Proceder emitida  | 0 days    | Tue 11/12/18 | Tue 11/12/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1136   | 4.1.5.2     | Ejecución del contrato   | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1137   | 1.1.1.1     | Prestación de los servicios según plan de trabajo aprobado   | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1138   | 4.1.5.2.2   | Servicios de la Firma Gerenciadora cumplidas   | 0 days    | Wed 13/9/23  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1139   | 4.1.5.3     | Pagos  | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$3,710,100 | \$0       | \$3,710,100 | \$185,505 | \$0      | \$185,505   |     |             |     |             |             |             |
| 1140   | 4.1.5.3.1   | Pagos BID  | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$3,710,100 | \$0       | \$3,710,100 | \$185,505 | \$0      | \$185,505   |     |             |     |             |             |             |
| 1141   | 4.1.6       | CP_6. Adquisición de Licencia para uso del Sistema Informático de Gestión para el INAC   | 1202 days | Fri 30/11/18 | Tue 12/9/23  | \$100,000   | \$0       | \$100,000   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1142   | 4.1.6.1     | Etapla previa  | 25 days   | Fri 30/11/18 | Mon 14/1/19  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1143   | 4.1.6.1.1   | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT  | 5 days    | Fri 30/11/18 | Thu 6/12/18  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1144   | 4.1.6.1.2   | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios   | 10 days   | Fri 7/12/18  | Thu 20/12/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
| 1145   | 4.1.6.1.3   | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios  | 4 days    | Fri 21/12/18 | Fri 4/1/19   | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |             |             |
|  |             |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             |     |             |     |             |             |             |
| Page 47  |             |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             |     |             |     |             |             |             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |           |             |             |     |     |       |           |          |             |     |      |      |
|--|------------|---|-----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio      | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|  |            |   |           |             |             |     |     |       |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|  |            |   |           |             |             |     |     |       |           |          |             |     | '36  | '49  |
|  |            |   |           |             |             |     |     |       |           |          |             |     | '62  |      |
| 1146   | 4.1.6.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP                                    | 1 day     | Mon 7/1/19  | Mon 7/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1147   | 4.1.6.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción                            | 5 days    | Tue 8/1/19  | Mon 14/1/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1148   | 4.1.6.1.6  | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Mon 14/1/19 | Mon 14/1/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1149   | 4.1.6.2    | Proceso de Contratación   | 145 days  | Tue 15/1/19 | Mon 12/8/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1150   | 4.1.6.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra                | 10 days   | Tue 15/1/19 | Mon 28/1/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1151   | 4.1.6.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days    | Mon 28/1/19 | Mon 28/1/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1152   | 4.1.6.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 15 days   | Tue 29/1/19 | Mon 18/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1153   | 4.1.6.2.4  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado                                 | 0 days    | Mon 18/2/19 | Mon 18/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1154   | 4.1.6.2.5  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 10 days   | Tue 19/2/19 | Mon 4/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1155   | 4.1.6.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación           | 1 day     | Tue 5/3/19  | Tue 5/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1156   | 4.1.6.2.7  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days    | Tue 5/3/19  | Tue 5/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1157   | 4.1.6.2.8  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas                              | 1 day     | Wed 6/3/19  | Wed 6/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1158   | 4.1.6.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción                           | 5 days    | Thu 7/3/19  | Wed 13/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1159   | 4.1.6.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida                                   | 0 days    | Wed 13/3/19 | Wed 13/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1160   | 4.1.6.2.11 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso                            | 1 day     | Thu 14/3/19 | Thu 14/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1161   | 4.1.6.2.12 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 12 days   | Fri 15/3/19 | Mon 1/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1162   | 4.1.6.2.13 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days    | Mon 1/4/19  | Mon 1/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1163   | 4.1.6.2.14 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days    | Thu 4/4/19  | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1164   | 4.1.6.2.15 | Tramitación de la firma del Contrato  | 10 days   | Thu 11/4/19 | Wed 24/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1165   | 4.1.6.2.16 | Contrato firmado  | 0 days    | Wed 24/4/19 | Wed 24/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1166   | 4.1.6.2.17 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR       | 66 days   | Thu 25/4/19 | Mon 29/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1167   | 4.1.6.2.18 | Contrato refrendado   | 0 days    | Mon 29/7/19 | Mon 29/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1168   | 4.1.6.2.19 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato | 1 day     | Mon 5/8/19  | Mon 5/8/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1169   | 4.1.6.2.20 | Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica                      | 5 days    | Tue 6/8/19  | Mon 12/8/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1170   | 4.1.6.2.21 | Orden de Compra emitida   | 0 days    | Mon 12/8/19 | Mon 12/8/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1171   | 4.1.6.3    | Ejecución del contrato  | 1010 days | Tue 13/8/19 | Fri 11/8/23 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1172   | 4.1.6.3.1  | Provisión del servicio  | 1010 days | Tue 13/8/19 | Fri 11/8/23 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |  |           |              |              |           |           |           |           |          |             |     |             |      |             |     |             |  |                            |
|--|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|------|-------------|-----|-------------|--|----------------------------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL        | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |      |             |     |             |  |                            |
|  |            |  |           |              |              |           |           |           |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23  | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62 |  |                            |
| 1173   | 4.1.6.3.2  | Licencia para uso del Sistema Informático de Gestión para el INAC adquiridas                               | 0 days    | Fri 11/8/23  | Fri 11/8/23  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 11/8 |             |     |             |  |                            |
| 1174   | 4.1.6.4    | Pagos  | 1010 days | Thu 12/9/19  | Tue 12/9/23  | \$100,000 | \$0       | \$100,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Especialista Administr     |
| 1175   | 4.1.6.4.1  | Pagos BID  | 1010 days | Thu 12/9/19  | Tue 12/9/23  | \$100,000 | \$0       | \$100,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| 1176   | 4.1.7      | Implementación del Plan de Fortalecimiento del INAC para la ejecución del Proyecto                         | 495 days  | Mon 14/10/19 | Thu 14/10/21 | \$189,900 | \$0       | \$189,900 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| 1177   | 4.1.7.1    | Recursos BID - A programar   | 495 days  | Mon 14/10/19 | Thu 14/10/21 | \$189,900 | \$0       | \$189,900 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Especialista Administra    |
| 1178   | 4.1.8      | Equipo de Apoyo y otros sin programar  | 1181 days | Fri 30/11/18 | Mon 14/8/23  | \$0       | \$480,000 | \$480,000 | \$0       | \$96,000 | \$96,000    |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| 1179   | 4.2        | Auditoría del Proyecto   | 1202 days | Fri 30/11/18 | Tue 12/9/23  | \$200,000 | \$0       | \$200,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| 1180   | 4.2.1      | SBCC_22. Contratación de firma para Servicios de Auditoría Externa del Proyecto                            | 1202 days | Fri 30/11/18 | Tue 12/9/23  | \$200,000 | \$0       | \$200,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| 1181   | 4.2.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP   | 31 days   | Fri 30/11/18 | Tue 22/1/19  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| 1182   | 4.2.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days    | Fri 30/11/18 | Thu 6/12/18  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Especialista en Adquisicio |
| 1183   | 4.2.1.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days    | Thu 6/12/18  | Thu 6/12/18  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 6/12 |             |     |             |  |                            |
| 1184   | 4.2.1.1.3  | Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days   | Fri 7/12/18  | Fri 4/1/19   | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Firma Consultora           |
| 1185   | 4.2.1.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day     | Mon 7/1/19   | Mon 7/1/19   | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Firma Consultora           |
| 1186   | 4.2.1.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days    | Tue 8/1/19   | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Especialista en Adquisicio |
| 1187   | 4.2.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 10 days   | Fri 30/11/18 | Thu 13/12/18 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Especialista en Adquisicio |
| 1188   | 4.2.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days    | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 14/1 |             |     |             |  |                            |
| 1189   | 4.2.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day     | Tue 15/1/19  | Tue 15/1/19  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Coordinador General        |
| 1190   | 4.2.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days    | Wed 16/1/19  | Tue 22/1/19  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | BID                        |
| 1191   | 4.2.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Tue 22/1/19  | Tue 22/1/19  | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 22/1 |             |     |             |  |                            |
| 1192   | 4.2.1.2    | Proceso de Contratación  | 189 days  | Wed 23/1/19  | Mon 21/10/19 | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| 1193   | 4.2.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days   | Wed 23/1/19  | Tue 5/2/19   | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | Especialista en Adquisicio |
| 1194   | 4.2.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days    | Tue 5/2/19   | Tue 5/2/19   | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 5/2  |             |     |             |  |                            |
| 1195   | 4.2.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days   | Wed 6/2/19   | Thu 7/3/19   | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |      |             |     |             |  | OFERENTES                  |
| 1196   | 4.2.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days    | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19   | \$0       | \$0       | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 7/3  |             |     |             |  |                            |
|  |            |  |           |              |              |           |           |           |           |          |             |     |             |      |             |     |             |  |                            |
| Page 49  |            |  |           |              |              |           |           |           |           |          |             |     |             |      |             |     |             |  |                            |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |           |              |              |     |     |       |           |          |             |     |      |      |
|--|------------|---|-----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|  |            |   |           |              |              |     |     |       |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|  |            |   |           |              |              |     |     |       |           |          |             |     | '10  | '36  |
|  |            |   |           |              |              |     |     |       |           |          |             |     | '49  | 2062 |
|  |            |   |           |              |              |     |     |       |           |          |             |     | '62  |      |
| 1197   | 4.2.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas  | 22 days   | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1198   | 4.2.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                       | 1 day     | Thu 11/4/19  | Thu 11/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1199   | 4.2.1.2.7  | <i>Evaluación Técnica realizada</i>   | 0 days    | Thu 11/4/19  | Thu 11/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1200   | 4.2.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica   | 1 day     | Fri 12/4/19  | Fri 12/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1201   | 4.2.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days    | Mon 15/4/19  | Fri 19/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1202   | 4.2.1.2.10 | <i>N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida</i>   | 0 days    | Fri 19/4/19  | Fri 19/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1203   | 4.2.1.2.11 | <i>Acto Público de Apertura de PE realizado</i>   | 0 days    | Fri 19/4/19  | Fri 19/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1204   | 4.2.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)  | 5 days    | Mon 22/4/19  | Fri 26/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1205   | 4.2.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato  | 7 days    | Mon 29/4/19  | Wed 8/5/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1206   | 4.2.1.2.14 | <i>Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas</i>   | 0 days    | Wed 8/5/19   | Wed 8/5/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1207   | 4.2.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado | 2 days    | Thu 9/5/19   | Fri 10/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1208   | 4.2.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                         | 1 day     | Mon 13/5/19  | Mon 13/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1209   | 4.2.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days    | Tue 14/5/19  | Mon 20/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1210   | 4.2.1.2.18 | <i>N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida</i>   | 0 days    | Mon 20/5/19  | Mon 20/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1211   | 4.2.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day     | Tue 21/5/19  | Tue 21/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1212   | 4.2.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days   | Wed 22/5/19  | Tue 11/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1213   | 4.2.1.2.21 | <i>Resolución de Adjudicación firmada</i>   | 0 days    | Tue 11/6/19  | Tue 11/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1214   | 4.2.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days   | Wed 12/6/19  | Thu 11/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1215   | 4.2.1.2.23 | <i>Contrato firmado</i>   | 0 days    | Thu 11/7/19  | Thu 11/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1216   | 4.2.1.2.24 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                           | 66 days   | Fri 12/7/19  | Tue 15/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1217   | 4.2.1.2.25 | <i>Contrato refrendado</i>  | 0 days    | Tue 15/10/19 | Tue 15/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1218   | 4.2.1.2.26 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                     | 1 day     | Mon 21/10/19 | Mon 21/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1219   | 4.2.1.2.27 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada                             | 4 days    | Wed 16/10/19 | Mon 21/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1220   | 4.2.1.2.28 | <i>Orden de Proceder emitida</i>  | 0 days    | Mon 21/10/19 | Mon 21/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1221   | 4.2.1.3    | Auditoría del Proyecto  | 1143 days | Mon 4/3/19   | Tue 12/9/23  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |           |  |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |     |      |      |      |     |
|--|-----------|--|-----------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----|------|------|------|-----|
| ID   | EDT       | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |     | 2010 | 2036 | 2062 |     |
|  |           |  |           |              |             |           |     |           |           |          |             | '97 | '10 | '23  | '36  | '49  | '62 |
| 1222   | 4.2.1.3.1 | Auditoría del Proyecto del Año 1   | 40 days   | Mon 4/3/19   | Tue 30/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1223   | 4.2.1.3.2 | Auditoría del Proyecto del Año 2   | 40 days   | Mon 2/3/20   | Tue 28/4/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1224   | 4.2.1.3.3 | Auditoría del Proyecto del Año 3   | 40 days   | Mon 1/3/21   | Mon 26/4/21 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1225   | 4.2.1.3.4 | Auditoría del Proyecto del Año 4   | 40 days   | Mon 7/3/22   | Fri 29/4/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1226   | 4.2.1.3.5 | Auditoría del Proyecto del Año 5   | 40 days   | Tue 18/7/23  | Tue 12/9/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1227   | 4.2.1.4   | Pagos  | 1103 days | Thu 2/5/19   | Tue 12/9/23 | \$200,000 | \$0 | \$200,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1228   | 4.2.1.4.1 | Pagos BID - Año 1  | 22 days   | Thu 2/5/19   | Fri 31/5/19 | \$40,000  | \$0 | \$40,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1229   | 4.2.1.4.2 | Pagos BID - Año 2  | 22 days   | Wed 29/4/20  | Fri 29/5/20 | \$40,000  | \$0 | \$40,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1230   | 4.2.1.4.3 | Pagos BID - Año 3  | 22 days   | Tue 27/4/21  | Wed 26/5/21 | \$40,000  | \$0 | \$40,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1231   | 4.2.1.4.4 | Pagos BID - Año 4  | 22 days   | Mon 2/5/22   | Tue 31/5/22 | \$40,000  | \$0 | \$40,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1232   | 4.2.1.4.5 | Pagos BID - Año 5  | 22 days   | Mon 14/8/23  | Tue 12/9/23 | \$40,000  | \$0 | \$40,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1233   | 4.3       | Evaluaciones del Proyecto  | 758 days  | Mon 21/9/20  | Wed 13/9/23 | \$200,000 | \$0 | \$200,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1234   | 4.3.1     | CCIN_35. Contratación de consultor para la evaluación intermedia del Proyecto                  | 213 days  | Mon 21/9/20  | Fri 30/7/21 | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1235   | 4.3.1.1   | Etapla previa  | 15 days   | Mon 21/9/20  | Fri 9/10/20 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1236   | 4.3.1.2   | Etapla de contratación   | 110 days  | Tue 13/10/20 | Mon 29/3/21 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1237   | 4.3.1.3   | Etapla de ejecución del contrato   | 66 days   | Tue 30/3/21  | Wed 30/6/21 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1238   | 4.3.1.4   | Pagos  | 66 days   | Fri 30/4/21  | Fri 30/7/21 | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1239   | 4.3.1.4.1 | Pagos BID  | 66 days   | Fri 30/4/21  | Fri 30/7/21 | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1240   | 4.3.2     | CCIN_36. Contratación de consultor para la evaluación final del Proyecto                       | 213 days  | Fri 18/11/22 | Wed 13/9/23 | \$70,000  | \$0 | \$70,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1241   | 4.3.2.1   | Etapla previa  | 15 days   | Fri 18/11/22 | Thu 8/12/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1242   | 4.3.2.2   | Etapla de contratación   | 110 days  | Fri 9/12/22  | Thu 11/5/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1243   | 4.3.2.3   | Etapla de ejecución del contrato   | 66 days   | Fri 12/5/23  | Mon 14/8/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1244   | 4.3.2.4   | Pagos  | 66 days   | Tue 13/6/23  | Wed 13/9/23 | \$70,000  | \$0 | \$70,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1245   | 4.3.2.4.1 | Pagos BID  | 66 days   | Tue 13/6/23  | Wed 13/9/23 | \$70,000  | \$0 | \$70,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1246   | 4.3.3     | CCIN_37. Contratación de consultor para la elaboración del Análisis Costo-Beneficio ExPost del | 213 days  | Fri 18/11/22 | Wed 13/9/23 | \$100,000 | \$0 | \$100,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1247   | 4.3.3.1   | Etapla previa  | 15 days   | Fri 18/11/22 | Thu 8/12/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1248   | 4.3.3.2   | Etapla de contratación   | 110 days  | Fri 9/12/22  | Thu 11/5/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1249   | 4.3.3.3   | Etapla de ejecución del contrato   | 66 days   | Fri 12/5/23  | Mon 14/8/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1250   | 4.3.3.4   | Pagos  | 66 days   | Tue 13/6/23  | Wed 13/9/23 | \$100,000 | \$0 | \$100,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1251   | 4.3.3.4.1 | Pagos BID  | 66 days   | Tue 13/6/23  | Wed 13/9/23 | \$100,000 | \$0 | \$100,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
| 1252   | 4.4       | Gestión de Riesgos del Proyecto  | 1338 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/4/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |      |      |      |     |
|  |           |  |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |     |      |      |      |     |
| Page 51  |           |  |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |     |      |      |      |     |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |        |  |           |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |     |             |     |                         |
|--|--------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------------------|
| ID   | EDT    | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |                         |
|  |        |  |           |              |              |             |     |             |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 | 2062<br>'62             |
| 1253   | 4.4.1  | Como mecanismo de ejecución se prevé la conformación en el INAC de un Equipo de Coordinación con Especialistas que coordinarán la ejecución del proyecto, con el apoyo de un Ente de Gestión especializado para la Dirección de Proyectos, la ejecución de lo  | 396 days  | Tue 29/11/16 | Tue 3/7/18   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Coordinador General De  |
| 1254   | 4.4.2  | Toma de decisión al más alto nivel institucional para la definición clara en los ROPs respectivos del Proyecto a cerca de las funciones y competencias de las instancias internas institucionales (en lo posible a nivel de cargos) y la definición de procedi | 1265 days | Tue 29/11/16 | Fri 31/12/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Director INAC           |
| 1255   | 4.4.3  | Establecimiento de procedimientos de supervisión/inspección técnico - administrativa adecuados para el proyecto  | 871 days  | Tue 16/10/18 | Wed 13/4/22  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Coordinador General     |
| 1256   | 4.4.4  | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntales que se presenten en el marco de la ejecución.                         | 157 days  | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Máximas Autoridades;Je  |
| 1257   | 4.4.5  | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto   | 157 days  | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Máximas Autoridades;Je  |
| 1258   | 4.4.6  | Capacitación, asistencia técnica continua y asesoramiento a ambos organismos ejecutores para la gestión de las adquisiciones del proyecto  | 157 days  | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Esp. Fiduc. Adquis. BID |
| 1259   | 4.4.7  | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo   | 157 days  | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Responsables designado  |
| 1260   | 4.4.8  | Definición e implementación de una Estrategia de Gestión del Cambio a cargo de una empresa especializada para gestionar adecuadamente para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión.   | 157 days  | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Responsables designado  |
| 1261   | 4.4.9  | Alto nivel de involucramiento de la máxima autoridad institucional para la toma de decisiones oportuna que dé fluidez al proceso de reforma  | 1100 days | Tue 18/7/17  | Tue 21/12/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Director INAC           |
| 1262   | 4.4.10 | Fortalecimiento con RRHH especializados para la gestión ambiental y social del proyecto  | 1100 days | Tue 18/7/17  | Tue 21/12/21 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | Coordinador General     |
| 1263   | 5      | Imprevistos  | 528 days  | Tue 29/11/16 | Thu 17/1/19  | \$1,700,000 | \$0 | \$1,700,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |                         |
| 1264   | 5.1    | Imprevistos - Fondos BID   | 528 days  | Tue 29/11/16 | Thu 17/1/19  | \$1,700,000 | \$0 | \$1,700,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |                         |
| 1265   | 6      | Actividades previas - Diseño y Aprobación del Proyecto   | 423 days  | Tue 29/11/16 | Mon 13/8/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |                         |
| 1266   | 6.1    | Realización de la Misión de Orientación  | 5 days    | Tue 29/11/16 | Mon 5/12/16  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     | MEF/BID/INAC/MI AMBI    |
|  |        |  |           |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |     |             |     |                         |
| Page 52  |        |  |           |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |     |             |     |                         |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |       |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |     |             |             |             |             |             |
|--|-------|--|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ID   | EDT   | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'23 | 2062<br>'36 | 2062<br>'49 | 2062<br>'62 |
| 1267   | 6.2   | Realización de la Misión Especial  | 5 days   | Mon 13/2/17  | Fri 17/2/17  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1268   | 6.3   | Realización de la Misión de Análisis   | 5 days   | Fri 31/3/17  | Fri 7/4/17   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1269   | 6.4   | Distribución del POD al Comité de Revisión y Riesgo (QRR)  | 1 day    | Tue 16/5/17  | Tue 16/5/17  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1270   | 6.5   | Aprobación del Borrador de POD por el Comité de Políticas Operativas del BID   | 1 day    | Fri 26/5/17  | Fri 26/5/17  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1271   | 6.6   | Presentación de la operación al Directorio Ejecutivo del BID   | 1 day    | Wed 13/12/17 | Wed 13/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1272   | 6.7   | Firma del Contrato de Préstamo   | 1 day    | Tue 13/2/18  | Tue 13/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1273   | 6.8   | Contrato de préstamo aprobado  | 1 day    | Mon 14/5/18  | Mon 14/5/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1274   | 6.9   | Contrato de Préstamo referendado por la Contraloría General de la República  | 1 day    | Mon 13/8/18  | Mon 13/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1275   | 7     | Actividades para cumplimiento de Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso   | 236 days | Fri 3/11/17  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1276   | 7.1   | Entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto  | 144 days | Fri 3/11/17  | Mon 4/6/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1277   | 7.1.1 | Disponibilidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los requerimientos ambientales y sociales establecidos en el PGAS | 46 days  | Fri 3/11/17  | Fri 12/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1278   | 7.1.2 | Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo  | 44 days  | Mon 15/1/18  | Thu 15/3/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1279   | 7.1.3 | Trámites previos para aprobación del Reglamento Operativo  | 22 days  | Fri 16/3/18  | Wed 18/4/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1280   | 7.1.4 | Revisión y No Objeción por parte del BID   | 10 days  | Thu 19/4/18  | Thu 3/5/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1281   | 7.1.5 | Aprobación del ROP para el INAC por parte de la Junta Directiva  | 22 days  | Fri 4/5/18   | Mon 4/6/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1282   | 7.1.6 | Reglamento Operativo vigente   | 0 days   | Mon 4/6/18   | Mon 4/6/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1283   | 7.2   | Creación de la UEP   | 41 days  | Tue 15/5/18  | Tue 10/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1284   | 7.2.1 | Trámites para la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto PN-L1146   | 24 days  | Tue 15/5/18  | Fri 15/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1285   | 7.2.2 | Emisión de la Resolución de creación de la UEP-PN-L1146  | 17 days  | Mon 18/6/18  | Tue 10/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1286   | 7.2.3 | UEP creada   | 0 days   | Tue 10/7/18  | Tue 10/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1287   | 7.3   | Designación y/o selección del Coordinador General y de los Especialistas para la UEP   | 174 days | Thu 14/12/17 | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1288   | 7.3.1 | Trámites para la designación del Coordinador General encargado de la UEP INAC  | 2 days   | Thu 14/12/17 | Fri 15/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1289   | 7.3.2 | Coordinador General designado  | 0 days   | Fri 15/12/17 | Fri 15/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
| 1290   | 7.3.3 | Concidió n Previa al PD: CCIN_33. Contratación de Especialista de Adquisiciones  | 172 days | Mon 18/12/17 | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |             |             |             |             |
|  |       |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |     |             |             |             |             |             |
| Page 53  |       |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |     |             |             |             |             |             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             |     |             |             |             |
|--|------------|---|----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'36 | 2062<br>'62 |
| 1291   | 7.3.3.1    | Etapla previa   | 15 days  | Mon 18/12/17 | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1292   | 7.3.3.1.1  | Definición de los TDR y borrador de contrato, versión final   | 7 days   | Mon 18/12/17 | Tue 2/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1293   | 7.3.3.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato  | 2 days   | Wed 3/1/18   | Thu 4/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1294   | 7.3.3.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Fri 5/1/18   | Fri 5/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1295   | 7.3.3.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Mon 8/1/18   | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1296   | 7.3.3.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Fri 12/1/18  | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1297   | 7.3.3.2    | Proceso de Contratación   | 74 days  | Tue 15/5/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1298   | 7.3.3.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Tue 15/5/18  | Mon 21/5/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1299   | 7.3.3.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Tue 22/5/18  | Mon 4/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1300   | 7.3.3.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Mon 4/6/18   | Mon 4/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1301   | 7.3.3.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 6 days   | Tue 5/6/18   | Tue 12/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1302   | 7.3.3.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Wed 13/6/18  | Wed 13/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1303   | 7.3.3.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Thu 14/6/18  | Wed 20/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1304   | 7.3.3.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Wed 20/6/18  | Wed 20/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1305   | 7.3.3.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 21/6/18  | Thu 21/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1306   | 7.3.3.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 22/6/18  | Fri 22/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1307   | 7.3.3.2.10 | Hito de refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR que condiciona el avance del proceso   | 0 days   | Mon 13/8/18  | Mon 13/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1308   | 7.3.3.2.11 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 1 day    | Tue 14/8/18  | Tue 14/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1309   | 7.3.3.2.12 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Wed 15/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| 1310   | 7.3.3.2.13 | Contrato firmado (este proceso continúa en la EDT 4.1.3.1)  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |             |             |
| Page 54  |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             |     |             |             |             |


| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
|--|------------|---|----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  |     | 2010 |     | 2036 |     | 2062 |
|  |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             |  | '97 | '10  | '23 | '36  | '49 | '62  |
| 1311   | 7.3.3.2.14 | Especialista de Adquisiciones contratado  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1312   | 7.3.4      | Concidi n Previa al PD: CCIN_34. Contrataci n de Especialista Administrativo Financiero   | 172 days | Mon 18/12/17 | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1313   | 7.3.4.1    | Etapas previa   | 15 days  | Mon 18/12/17 | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1314   | 7.3.4.1.1  | Definici n de los TDR y borrador de contrato, versi n final   | 7 days   | Mon 18/12/17 | Tue 2/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1315   | 7.3.4.1.2  | Validaci n de los TDR y borrador de contrato  | 2 days   | Wed 3/1/18   | Thu 4/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1316   | 7.3.4.1.3  | Solicitud de No Objeci n a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Fri 5/1/18   | Fri 5/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1317   | 7.3.4.1.4  | Revisi n de la documentaci n  | 5 days   | Mon 8/1/18   | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1318   | 7.3.4.1.5  | No Objeci n a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Fri 12/1/18  | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1319   | 7.3.4.2    | Proceso de Contrataci n   | 157 days | Mon 15/1/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1320   | 7.3.4.2.1  | Tramitaci n de la publicaci n de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Mon 15/1/18  | Fri 19/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1321   | 7.3.4.2.2  | Recepci n hasta la fecha l mite indicada en el aviso de publicaci n los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Mon 22/1/18  | Fri 2/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1322   | 7.3.4.2.3  | Elaboraci n del el acta de cierre de recepci n de postulaciones   | 0 days   | Fri 2/2/18   | Fri 2/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1323   | 7.3.4.2.4  | Evaluaci n de los candidatos y elaboraci n del Informe de Calificaci n y Selecci n recomendando la contrataci n de consultor  | 6 days   | Mon 5/2/18   | Mon 12/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1324   | 7.3.4.2.5  | Solicitud de No Objeci n a la evaluaci n  | 1 day    | Tue 13/2/18  | Tue 13/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1325   | 7.3.4.2.6  | Revisi n de la documentaci n  | 5 days   | Wed 14/2/18  | Tue 20/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1326   | 7.3.4.2.7  | No Objeci n a la evaluaci n emitida   | 0 days   | Tue 20/2/18  | Tue 20/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1327   | 7.3.4.2.8  | Preparaci n del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeci n del Banco  | 1 day    | Wed 21/2/18  | Wed 21/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1328   | 7.3.4.2.9  | Notificaci n de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electr nico) y publicar la adjudicaci n del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Thu 22/2/18  | Thu 22/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1329   | 7.3.4.2.10 | Hito de refrendo del Contrato de Pr stamo por la CGR que condiciona el avance del proceso   | 0 days   | Mon 13/8/18  | Mon 13/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
| 1330   | 7.3.4.2.11 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitar  al siguiente y as  sucesivamente)      | 1 day    | Tue 14/8/18  | Tue 14/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |      |     |      |     |      |
|  |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |
| Page 55  |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             |  |     |      |     |      |     |      |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |             |     |             |                    |
|--|------------|---|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--------------------|
| ID   | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | 2062<br>'49<br>'62 |
| 1331   | 7.3.4.2.12 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Wed 15/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1332   | 7.3.4.2.13 | Contrato firmado ( <i>este proceso continúa en la EDT 4.1.4.1)</i> )  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1333   | 7.3.4.2.14 | Especialista Administrativo Financiero contratado   | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1334   | 7.4        | Condiciones Previas al PD_Condiciones Generales   | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1335   | 7.4.1      | Tramitación y elaboración del Informe Jurídico  | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1336   | 7.4.2      | Tramitación del Registro de Firmas  | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1337   | 7.4.3      | Tramitacion de otras Condiciones según CP   | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1338   | 7.4.4      | Condiciones Generales al PD cumplidas   | 0 days   | Mon 15/10/18 | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1339   | 7.5        | Condiciones Previas al Primer Desembolso del Préstamo cumplidas   | 0 days   | Mon 15/10/18 | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1340   | 8          | Actividades para el Cumplimiento de Condiciones Contractuales Especiales de Ejecución   | 544 days | Mon 28/8/17  | Thu 31/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1341   | 8.1        | Condición Contr. EE: SBCC_21. Contratación de firma Gerenciadora para Servicios de Apoyo en Gestión Fiduciaria, Técnica y en Supervisión de Obras, Supervisión Ambiental y Social, incluyendo logística | 253 days | Mon 28/8/17  | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1342   | 8.1.1      | Expresión de interes y preparación de SP  | 112 days | Mon 28/8/17  | Thu 8/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1343   | 8.1.1.1    | Preparación del borrador inicial del Anuncio de Expresión de Interés  | 10 days  | Mon 28/8/17  | Fri 8/9/17   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1344   | 8.1.1.2    | Ajustes y preparación para el inicio de la etapa de Expresión de Interés  | 69 days  | Mon 11/9/17  | Mon 18/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1345   | 8.1.1.3    | Anuncio de Expresión de Interés definido  | 0 days   | Mon 18/12/17 | Mon 18/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1346   | 8.1.1.4    | Tramitación de la publicación de EI en Development Bussiness y en PanamáCompra  | 1 day    | Tue 19/12/17 | Tue 19/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1347   | 8.1.1.5    | Expresión de Interés publicada  | 0 days   | Tue 19/12/17 | Tue 19/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1348   | 8.1.1.6    | Preparación y presentación de E.I. por parte de las Firms Consultoras interesadas (con potencial aumento de los días de publicación)  | 17 days  | Wed 20/12/17 | Thu 18/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1349   | 8.1.1.7    | Evaluación y Selección de la lista corta  | 10 days  | Fri 19/1/18  | Thu 1/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1350   | 8.1.1.8    | Revisión y validación del Borrador de la SP   | 10 days  | Tue 19/12/17 | Mon 8/1/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1351   | 8.1.1.9    | Revisión interna del Borrador de la SP y retroalimentación para ajustes   | 5 days   | Tue 9/1/18   | Mon 15/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1352   | 8.1.1.10   | Definición de la versión final de la SP que incluye el borrador del contrato  | 3 days   | Tue 16/1/18  | Thu 18/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1353   | 8.1.1.11   | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days   | Thu 18/1/18  | Thu 18/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |
| 1354   | 8.1.1.12   | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 5 days   | Fri 19/1/18  | Thu 25/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                    |

Page 56



| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |          |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |             |                         |             |             |
|--|----------|--|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| ID   | EDT      | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio      | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'36             | 2062<br>'49 | 2062<br>'62 |
| 1355   | 8.1.1.13 | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 10 days  | Fri 26/1/18 | Thu 8/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                     |             |             |
| 1356   | 8.1.1.14 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 8/2/18  | Thu 8/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 8/2                     |             |             |
| 1357   | 8.1.2    | Proceso de Contratación  | 141 days | Fri 9/2/18  | Fri 31/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | I                       |             |             |
| 1358   | 8.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 3 days   | Fri 9/2/18  | Tue 13/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General De  |             |             |
| 1359   | 8.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Tue 13/2/18 | Tue 13/2/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 13/2                    |             |             |
| 1360   | 8.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days  | Wed 14/2/18 | Thu 15/3/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | OFERENTES               |             |             |
| 1361   | 8.1.2.4  | Plazo para posibles adendas y prórrogas (previsión)  | 10 days  | Fri 16/3/18 | Thu 29/3/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                         |             |             |
| 1362   | 8.1.2.5  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days   | Thu 29/3/18 | Thu 29/3/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 29/3                    |             |             |
| 1363   | 8.1.2.6  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 10 days  | Fri 30/3/18 | Mon 16/4/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Comité de Evaluación de |             |             |
| 1364   | 8.1.2.7  | Revisión del Informe de Evaluación Técnica   | 1 day    | Tue 17/4/18 | Tue 17/4/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General De  |             |             |
| 1365   | 8.1.2.8  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days   | Tue 17/4/18 | Tue 17/4/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 17/4                    |             |             |
| 1366   | 8.1.2.9  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day    | Wed 18/4/18 | Wed 18/4/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General De  |             |             |
| 1367   | 8.1.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days  | Thu 19/4/18 | Thu 3/5/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                     |             |             |
| 1368   | 8.1.2.11 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days   | Thu 3/5/18  | Thu 3/5/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 3/5                     |             |             |
| 1369   | 8.1.2.12 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 1 day    | Wed 16/5/18 | Wed 16/5/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General De  |             |             |
| 1370   | 8.1.2.13 | Evaluación Final (combinada)   | 5 days   | Thu 17/5/18 | Wed 23/5/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Comité de Evaluación de |             |             |
| 1371   | 8.1.2.14 | Negociación del alcance del contrato   | 10 days  | Thu 24/5/18 | Wed 6/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General De  |             |             |
| 1372   | 8.1.2.15 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days   | Wed 6/6/18  | Wed 6/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 6/6                     |             |             |
| 1373   | 8.1.2.16 | Revisión del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 2 days   | Thu 7/6/18  | Fri 8/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Director INAC           |             |             |
| 1374   | 8.1.2.17 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                              | 1 day    | Mon 11/6/18 | Mon 11/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General De  |             |             |
| 1375   | 8.1.2.18 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days   | Tue 12/6/18 | Mon 18/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                     |             |             |
| 1376   | 8.1.2.19 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days   | Mon 18/6/18 | Mon 18/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 18/6                    |             |             |
| 1377   | 8.1.2.20 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day    | Tue 19/6/18 | Tue 19/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General De  |             |             |
| 1378   | 8.1.2.21 | Hito de refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR que condiciona el avance del proceso                  | 0 days   | Mon 13/8/18 | Mon 13/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 13/8                    |             |             |
| Page 57  |          |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |  |     |             |                         |             |             |

| Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |          |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |   |   |     |             |                    |
|--|----------|---|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|---|---|-----|-------------|--------------------|
| ID   | EDT      | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |   |   |     |             |                    |
|  |          |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             | '97   | 2010<br>'10                             | '23 | 2036<br>'36 | 2062<br>'49<br>'62 |
| 1379   | 8.1.2.22 | Emisión de la Resolución de Adjudicación                    | 3 days   | Tue 14/8/18  | Thu 16/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  | Director INAC<br>Coordinador General De |     |             |                    |
| 1380   | 8.1.2.23 | Resolución de Adjudicación firmada                          | 0 days   | Thu 16/8/18  | Thu 16/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |   |   |     |             |                    |
| 1381   | 8.1.2.24 | Tramitación de la Firma de Contrato                         | 10 days  | Fri 17/8/18  | Thu 30/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |   |   |     |             |                    |
| 1382   | 8.1.2.25 | Contrato firmado (este proceso continúa en la EDT 4.1.5.1)  | 0 days   | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |   |   |     |             |                    |
| 1383   | 8.1.2.26 | Especialista Social - Ente de Gestión                       | 0 days   | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |   |   |     |             |                    |
| 1384   | 8.1.2.27 | Especialista Ambiental - Ente de Gestión                    | 0 days   | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |   |   |     |             |                    |
| 1385   | 8.2      | Condiciones Contractuales Especiales de Ejecución cumplidas | 0 days   | Thu 31/10/19 | Thu 31/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |   |   |     |             |                    |
| 1386   | 9        | Fin   | 0 days   | Tue 12/9/23  | Tue 12/9/23  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |   |   |     |             |                    |
|  |          |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |   |   |     |             |                    |
| Page 58  |          |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |   |   |     |             |                    |



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |              |              |              |             |              |             |           |             |     |             |       |                        |     |
|---|--------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----|-------------|-------|------------------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID          | CL          | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1  | TOTAL Año 1 |     |             |       |                        |     |
|   |              |  |           |              |              |              |             |              |             |           |             | '97 | 2010<br>'10 | '23   | 2036<br>'36            | '49 |
| 0   | 0            | PN-L1146_INAC_POA Año 1  | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23  | \$45,000,000 | \$1,200,000 | \$46,200,000 | \$5,431,485 | \$132,000 | \$5,563,485 |     |             |       |                        |     |
| 1   | 1            | Inicio   | 0 days    | Tue 29/11/16 | Tue 29/11/16 | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             | 29/11 |                        |     |
| 2   | 1            | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial   | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$4,000,000  | \$0         | \$4,000,000  | \$36,000    | \$0       | \$36,000    |     |             |       |                        |     |
| 3   | 1.1          | Sub-Componente I.a): Fortalecimiento Estratégico del INAC  | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$4,000,000  | \$0         | \$4,000,000  | \$36,000    | \$0       | \$36,000    |     |             |       |                        |     |
| 4   | 1.1.1        | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado  | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$790,000    | \$0         | \$790,000    | \$10,500    | \$0       | \$10,500    |     |             |       |                        |     |
| 5   | 1.1.1.1      | SBCC_13. Contratación de firma consultora para la Reingeniería Organizacional, Re-Diseño de Procesos, diagnóstico de RRHH, planificación estratégica, capacitación y desarrollo de sistemas para el INAC | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$580,000    | \$0         | \$580,000    | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       |                        |     |
| 6   | 1.1.1.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP   | 45 days   | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       |                        |     |
| 7   | 1.1.1.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days    | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Especialista en Adquic |     |
| 8   | 1.1.1.1.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days    | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             | 18/12 |                        |     |
| 9   | 1.1.1.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days   | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Firma Consultora       |     |
| 10  | 1.1.1.1.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day     | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Firma Consultora       |     |
| 11  | 1.1.1.1.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days    | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Especialista en Adquic |     |
| 12  | 1.1.1.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 39 days   | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Especialista en Adquic |     |
| 13  | 1.1.1.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days    | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             | 13/2  |                        |     |
| 14  | 1.1.1.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day     | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Coordinador General    |     |
| 15  | 1.1.1.1.9    | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days    | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | BID                    |     |
| 16  | 1.1.1.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             | 21/2  |                        |     |
| 17  | 1.1.1.1.2    | Proceso de Contratación  | 201 days  | Fri 22/2/19  | Fri 6/12/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       |                        |     |
| 18  | 1.1.1.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra   | 10 days   | Fri 22/2/19  | Thu 7/3/19   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Especialista en Adquic |     |
| 19  | 1.1.1.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days    | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19   | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             | 7/3   |                        |     |
| 20  | 1.1.1.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days   | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | OFERENTES              |     |
| 21  | 1.1.1.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days    | Wed 10/4/19  | Wed 10/4/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             | 10/4  |                        |     |
| 22  | 1.1.1.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days   | Thu 11/4/19  | Mon 13/5/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Comité de Evaluación   |     |
| 23  | 1.1.1.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica  | 1 day     | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0          | \$0         | \$0          | \$0         | \$0       | \$0         |     |             |       | Coordinador General    |     |
|   |              |  |           |              |              |              |             |              |             |           |             |     |             |       |                        |     |
| Page 1  |              |  |           |              |              |              |             |              |             |           |             |     |             |       |                        |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |              |             |           |     |           |           |          |             |  |     |             |                             |             |     |
|---|--------------|--|-----------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|-----------------------------|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | '23                         | 2036<br>'36 | '49 |
| 24  | 1.1.1.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days    | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 14/5                        |             |     |
| 25  | 1.1.1.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day     | Wed 15/5/19  | Wed 15/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 26  | 1.1.1.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days   | Thu 16/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                         |             |     |
| 27  | 1.1.1.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days    | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 29/5                        |             |     |
| 28  | 1.1.1.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 1 day     | Thu 30/5/19  | Thu 30/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 29  | 1.1.1.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days   | Fri 31/5/19  | Thu 13/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Comité de Evaluación        |             |     |
| 30  | 1.1.1.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days    | Fri 14/6/19  | Mon 24/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 31  | 1.1.1.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days    | Mon 24/6/19  | Mon 24/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 24/6                        |             |     |
| 32  | 1.1.1.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado                                  | 2 days    | Tue 25/6/19  | Wed 26/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 33  | 1.1.1.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado  | 1 day     | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 34  | 1.1.1.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days    | Fri 28/6/19  | Thu 4/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                         |             |     |
| 35  | 1.1.1.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days    | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 4/7                         |             |     |
| 36  | 1.1.1.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day     | Fri 5/7/19   | Fri 5/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 37  | 1.1.1.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 15 days   | Mon 8/7/19   | Mon 29/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Director INAC               |             |     |
| 38  | 1.1.1.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days    | Mon 29/7/19  | Mon 29/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 29/7                        |             |     |
| 39  | 1.1.1.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato  | 22 days   | Tue 30/7/19  | Thu 29/8/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 40  | 1.1.1.1.2.23 | Contrato firmado   | 0 days    | Thu 29/8/19  | Thu 29/8/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 29/8                        |             |     |
| 54  | 1.1.1.1.2    | CCIN_23. Contratación de Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades | 1193 days | Fri 14/12/18 | Wed 13/9/23 | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |  |     |             |                             |             |     |
| 55  | 1.1.1.1.2.1  | Etapas previas   | 15 days   | Fri 14/12/18 | Mon 14/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                             |             |     |
| 56  | 1.1.1.2.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days    | Fri 14/12/18 | Wed 2/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 57  | 1.1.1.2.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente  | 2 days    | Thu 3/1/19   | Fri 4/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 58  | 1.1.1.2.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day     | Mon 7/1/19   | Mon 7/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 59  | 1.1.1.2.1.4  | Revisión de la documentación   | 5 days    | Tue 8/1/19   | Mon 14/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                         |             |     |
| 60  | 1.1.1.2.1.1  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days    | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 14/1                        |             |     |
| 61  | 1.1.1.2.2    | Proceso de Contratación  | 115 days  | Tue 15/1/19  | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                             |             |     |

Page 2

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             |     |      |      |     |     |
|---|--------------|---|-----------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|-----|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio      | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |     |     |
|   |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             | '97 | '10  | '23  | '36 | '49 |
| 62  | 1.1.1.2.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 1 day     | Tue 15/1/19 | Tue 15/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 63  | 1.1.1.2.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days   | Wed 16/1/19 | Tue 29/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 64  | 1.1.1.2.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days    | Tue 29/1/19 | Tue 29/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 65  | 1.1.1.2.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 10 days   | Wed 30/1/19 | Tue 12/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 66  | 1.1.1.2.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day     | Wed 13/2/19 | Wed 13/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 67  | 1.1.1.2.2.6  | Revisión de la documentación  | 10 days   | Thu 14/2/19 | Wed 27/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 68  | 1.1.1.2.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days    | Wed 27/2/19 | Wed 27/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 69  | 1.1.1.2.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day     | Thu 28/2/19 | Thu 28/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 70  | 1.1.1.2.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Fri 1/3/19  | Fri 1/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 71  | 1.1.1.2.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days    | Mon 4/3/19  | Fri 8/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 72  | 1.1.1.2.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Mon 11/3/19 | Fri 22/3/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 73  | 1.1.1.2.2.12 | Contrato firmado  | 0 days    | Fri 22/3/19 | Fri 22/3/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 74  | 1.1.1.2.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Mon 25/3/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 75  | 1.1.1.2.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 27/6/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 98  | 1.1.4        | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado  | 1065 days | Fri 7/6/19  | Fri 25/8/23 | \$250,000 | \$0 | \$250,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 99  | 1.1.4.1      | SD_14. Contratación para la Puesta en marcha e implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura  | 1065 days | Fri 7/6/19  | Fri 25/8/23 | \$250,000 | \$0 | \$250,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 100   | 1.1.4.1.1    | Etapas previas  | 15 days   | Fri 7/6/19  | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 101   | 1.1.4.1.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración del TDR  | 5 days    | Fri 7/6/19  | Thu 13/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 102   | 1.1.4.1.1.2  | Elaboración de la SP, Borrador de Contrato y Justificación de la selección directa  | 3 days    | Fri 14/6/19 | Tue 18/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
|   |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             |     |      |      |     |     |
| Page 3  |              |   |           |             |             |           |     |           |           |          |             |     |      |      |     |     |



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |                             |     |     |
|---|--------------|--|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------|-----------------------------|-----|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036                        |     |     |
|   |              |  |          |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10  | '23                         | '36 | '49 |
| 103   | 1.1.4.1.1.3  | Validación de la SP, Borrador de Contrato y Justificación de la Sd   | 1 day    | Wed 19/6/19  | Wed 19/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Coordinador General         |     |     |
| 104   | 1.1.4.1.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SP, Borrador de Contrato y Justificación de la SD                                   | 1 day    | Thu 20/6/19  | Thu 20/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Coordinador General         |     |     |
| 105   | 1.1.4.1.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción   | 5 days   | Fri 21/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | BID                         |     |     |
| 106   | 1.1.4.1.1.6  | SP con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 27/6                        |     |     |
| 107   | 1.1.4.1.2    | Proceso de Contratación  | 110 days | Thu 27/6/19  | Mon 2/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |                             |     |     |
| 108   | 1.1.4.1.2.1  | SP remitida a la firma/entidad   | 0 days   | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 27/6                        |     |     |
| 109   | 1.1.4.1.2.2  | Periodo de preparación de oferta   | 15 days  | Fri 28/6/19  | Thu 18/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Firma / Entidad             |     |     |
| 110   | 1.1.4.1.2.3  | Entrega de propuestas  | 0 days   | Thu 18/7/19  | Thu 18/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 18/7                        |     |     |
| 111   | 1.1.4.1.2.4  | Evaluación de la propuesta recibida  | 5 days   | Fri 19/7/19  | Fri 26/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Comité de Evaluación        |     |     |
| 112   | 1.1.4.1.2.5  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación  | 1 day    | Mon 29/7/19  | Mon 29/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Coordinador General         |     |     |
| 113   | 1.1.4.1.2.6  | Evaluación de la Oferta realizada  | 0 days   | Mon 29/7/19  | Mon 29/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 29/7                        |     |     |
| 114   | 1.1.4.1.2.7  | Solicitud de No Objeción a la evaluación   | 1 day    | Tue 30/7/19  | Tue 30/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Coordinador General         |     |     |
| 115   | 1.1.4.1.2.8  | Revisión de la documentación   | 5 days   | Wed 31/7/19  | Wed 7/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | BID                         |     |     |
| 116   | 1.1.4.1.2.9  | No Objeción a la evaluación emitida  | 0 days   | Wed 7/8/19   | Wed 7/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 7/8                         |     |     |
| 117   | 1.1.4.1.2.10 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 3 days   | Thu 8/8/19   | Mon 12/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Director INAC               |     |     |
| 118   | 1.1.4.1.2.11 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days   | Mon 12/8/19  | Mon 12/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 12/8                        |     |     |
| 119   | 1.1.4.1.2.12 | Comunicación al Oferente del resultado del proceso   | 1 day    | Tue 13/8/19  | Tue 13/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Especialista en Adquisición |     |     |
| 120   | 1.1.4.1.2.13 | Tramitación de la firma del Contrato   | 5 days   | Tue 13/8/19  | Mon 19/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Especialista en Adquisición |     |     |
| 121   | 1.1.4.1.2.14 | Contrato firmado   | 0 days   | Mon 19/8/19  | Mon 19/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 19/8                        |     |     |
| 132   | 1.1.5        | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado  | 862 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/5/22  | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |                             |     |     |
| 133   | 1.1.5.1      | SBCC_12. Contratación de firma para el diseño y la implementación del Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural | 862 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/5/22  | \$210,000 | \$0 | \$210,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |                             |     |     |
| 134   | 1.1.5.1.1    | Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP   | 45 days  | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |                             |     |     |
| 135   | 1.1.5.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days   | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Especialista en Adquisición |     |     |
| 136   | 1.1.5.1.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days   | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | 18/12                       |     |     |
| 137   | 1.1.5.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days  | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Firma Consultora            |     |     |
| 138   | 1.1.5.1.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Firma Consultora            |     |     |
| 139   | 1.1.5.1.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days   | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      | Especialista en Adquisición |     |     |

Page 4

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |             |     |     |       |           |          |             |     |      |      |     |     |
|---|--------------|--|----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|-----|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |     |     |
|   |              |  |          |              |             |     |     |       |           |          |             | '97 | '10  | '23  | '36 | '49 |
| 140   | 1.1.5.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 39 days  | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 141   | 1.1.5.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days   | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 142   | 1.1.5.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day    | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 143   | 1.1.5.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days   | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 144   | 1.1.5.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 145   | 1.1.5.1.2    | Etapas de Contratación   | 201 days | Fri 22/2/19  | Fri 6/12/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 146   | 1.1.5.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days  | Fri 22/2/19  | Thu 7/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 147   | 1.1.5.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 148   | 1.1.5.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days  | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 149   | 1.1.5.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days   | Wed 10/4/19  | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 150   | 1.1.5.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days  | Thu 11/4/19  | Mon 13/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 151   | 1.1.5.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day    | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 152   | 1.1.5.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days   | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 153   | 1.1.5.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day    | Wed 15/5/19  | Wed 15/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 154   | 1.1.5.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days  | Thu 16/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 155   | 1.1.5.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days   | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 156   | 1.1.5.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 0 days   | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 157   | 1.1.5.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days  | Thu 30/5/19  | Wed 12/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 158   | 1.1.5.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days   | Thu 13/6/19  | Fri 21/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 159   | 1.1.5.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days   | Fri 21/6/19  | Fri 21/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 160   | 1.1.5.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado      | 2 days   | Mon 24/6/19  | Tue 25/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 161   | 1.1.5.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                              | 1 day    | Wed 26/6/19  | Wed 26/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 162   | 1.1.5.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days   | Thu 27/6/19  | Wed 3/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 163   | 1.1.5.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days   | Wed 3/7/19   | Wed 3/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
|   |              |  |          |              |             |     |     |       |           |          |             |     |      |      |     |     |
| Page 5  |              |  |          |              |             |     |     |       |           |          |             |     |      |      |     |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |      |     |     |
|---|--------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|-----|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |     |     |
|   |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10  | '23  | '36 | '49 |
| 164   | 1.1.5.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day     | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 165   | 1.1.5.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 15 days   | Fri 5/7/19   | Fri 26/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 166   | 1.1.5.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days    | Fri 26/7/19  | Fri 26/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 167   | 1.1.5.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato  | 22 days   | Mon 29/7/19  | Wed 28/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 168   | 1.1.5.1.2.23 | Contrato firmado   | 0 days    | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 180   | 1.1.6        | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado              | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$390,000 | \$0 | \$390,000 | \$25,500  | \$0      | \$25,500    |     |      |      |     |     |
| 181   | 1.1.6.1      | CCIN_24. Contratación de consultor para la elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas             | 410 days  | Fri 30/11/18 | Thu 30/7/20  | \$30,000  | \$0 | \$30,000  | \$15,000  | \$0      | \$15,000    |     |      |      |     |     |
| 182   | 1.1.6.1.1    | Etapas previas   | 15 days   | Fri 30/11/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 183   | 1.1.6.1.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days    | Fri 30/11/18 | Mon 10/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 184   | 1.1.6.1.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente  | 2 days    | Tue 11/12/18 | Wed 12/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 185   | 1.1.6.1.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day     | Thu 13/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 186   | 1.1.6.1.1.4  | Revisión de la documentación   | 5 days    | Fri 14/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 187   | 1.1.6.1.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days    | Thu 20/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 188   | 1.1.6.1.2    | Proceso de Contratación  | 110 days  | Fri 21/12/18 | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 189   | 1.1.6.1.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan  | 5 days    | Fri 21/12/18 | Mon 7/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 190   | 1.1.6.1.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.                | 10 days   | Tue 8/1/19   | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 191   | 1.1.6.1.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones  | 0 days    | Mon 21/1/19  | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 192   | 1.1.6.1.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor | 6 days    | Tue 22/1/19  | Tue 29/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 193   | 1.1.6.1.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación   | 1 day     | Wed 30/1/19  | Wed 30/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 194   | 1.1.6.1.2.6  | Revisión de la documentación   | 5 days    | Thu 31/1/19  | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 195   | 1.1.6.1.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida  | 0 days    | Wed 6/2/19   | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 196   | 1.1.6.1.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco                             | 1 day     | Thu 7/2/19   | Thu 7/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| Page 6  |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |      |     |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |             |                             |             |     |
|---|--------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|-----------------------------|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | '23                         | 2036<br>'36 | '49 |
| 197   | 1.1.6.1.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day     | Fri 8/2/19   | Fri 8/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 198   | 1.1.6.1.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days    | Mon 11/2/19  | Fri 15/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 199   | 1.1.6.1.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days   | Mon 18/2/19  | Fri 1/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | CONSULTOR;Director          |             |     |
| 200   | 1.1.6.1.2.12 | Contrato firmado  | 0 days    | Fri 1/3/19   | Fri 1/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 1/3                         |             |     |
| 201   | 1.1.6.1.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days   | Mon 4/3/19   | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | CGR                         |             |     |
| 202   | 1.1.6.1.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days    | Thu 6/6/19   | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 6/6                         |             |     |
| 208   | 1.1.6.2      | CCIN_25. Contratación de un Especialista en Industrias Creativas  | 1203 days | Fri 30/11/18 | Wed 13/9/23  | \$168,000 | \$0 | \$168,000 | \$10,500  | \$0      | \$10,500    |  |     |             |                             |             |     |
| 209   | 1.1.6.2.1    | Etapas previas  | 15 days   | Fri 30/11/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                             |             |     |
| 210   | 1.1.6.2.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato   | 7 days    | Fri 30/11/18 | Mon 10/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 211   | 1.1.6.2.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days    | Tue 11/12/18 | Wed 12/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 212   | 1.1.6.2.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day     | Thu 13/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 213   | 1.1.6.2.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days    | Fri 14/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                         |             |     |
| 214   | 1.1.6.2.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days    | Thu 20/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 20/12                       |             |     |
| 215   | 1.1.6.2.2    | Proceso de Contratación   | 110 days  | Fri 21/12/18 | Thu 6/6/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |                             |             |     |
| 216   | 1.1.6.2.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days    | Fri 21/12/18 | Mon 7/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 217   | 1.1.6.2.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days   | Tue 8/1/19   | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Especialista en Adquisición |             |     |
| 218   | 1.1.6.2.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days    | Mon 21/1/19  | Mon 21/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 21/1                        |             |     |
| 219   | 1.1.6.2.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 6 days    | Tue 22/1/19  | Tue 29/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Comité de Evaluación        |             |     |
| 220   | 1.1.6.2.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day     | Wed 30/1/19  | Wed 30/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | Coordinador General         |             |     |
| 221   | 1.1.6.2.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days    | Thu 31/1/19  | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | BID                         |             |     |
| 222   | 1.1.6.2.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days    | Wed 6/2/19   | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             | 6/2                         |             |     |
| Page 7  |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |  |     |             |                             |             |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |               |   |          |             |             |           |     |           |           |          |             |     |             |     |             |                             |
|---|---------------|---|----------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------|
| ID  | EDT           | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio      | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |                             |
|   |               |   |          |             |             |           |     |           |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49                         |
| 223   | 1.1.6.2.2.8   | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 7/2/19  | Thu 7/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 224   | 1.1.6.2.2.9   | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 8/2/19  | Fri 8/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 225   | 1.1.6.2.2.10  | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days   | Mon 11/2/19 | Fri 15/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 226   | 1.1.6.2.2.11  | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Mon 18/2/19 | Fri 1/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | CONSULTOR;Director          |
| 227   | 1.1.6.2.2.12  | Contrato firmado  | 0 days   | Fri 1/3/19  | Fri 1/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     | 1/3         |                             |
| 228   | 1.1.6.2.2.13  | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days  | Mon 4/3/19  | Thu 6/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | CGR                         |
| 229   | 1.1.6.2.2.14  | Contrato refrendado   | 0 days   | Thu 6/6/19  | Thu 6/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     | 6/6         |                             |
| 235   | 1.1.6.3       | Actividades de Promoción de Industrias Creativas  | 820 days | Fri 7/6/19  | Tue 13/9/22 | \$177,000 | \$0 | \$177,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                             |
| 236   | 1.1.6.3.1     | CP_7. Contratación de firma para la organización del Concurso de Hackatones para los diseños de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL   | 316 days | Fri 7/6/19  | Fri 11/9/20 | \$75,000  | \$0 | \$75,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                             |
| 237   | 1.1.6.3.1.1   | Etapas previas  | 30 days  | Fri 7/6/19  | Thu 18/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                             |
| 238   | 1.1.6.3.1.1.1 | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT   | 5 days   | Fri 7/6/19  | Thu 13/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Área Técnica                |
| 239   | 1.1.6.3.1.1.2 | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios  | 10 days  | Fri 14/6/19 | Thu 27/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 240   | 1.1.6.3.1.1.3 | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios   | 4 days   | Fri 28/6/19 | Wed 3/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 241   | 1.1.6.3.1.1.4 | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP  | 1 day    | Thu 4/7/19  | Thu 4/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 242   | 1.1.6.3.1.1.5 | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Fri 5/7/19  | Thu 18/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | BID                         |
| 243   | 1.1.6.3.1.1.6 | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 18/7/19 | Thu 18/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     | 18/7        |                             |
| 244   | 1.1.6.3.1.2   | Proceso de Contratación   | 150 days | Fri 19/7/19 | Mon 2/3/20  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |                             |
| 245   | 1.1.6.3.1.2.1 | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra  | 10 days  | Fri 19/7/19 | Mon 5/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 246   | 1.1.6.3.1.2.2 | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Mon 5/8/19  | Mon 5/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     | 5/8         |                             |
| 247   | 1.1.6.3.1.2.3 | Periodo de preparación de ofertas   | 17 days  | Tue 6/8/19  | Wed 28/8/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | OFERENTES                   |
| 248   | 1.1.6.3.1.2.4 | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Wed 28/8/19 | Wed 28/8/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     | 28/8        |                             |
| 249   | 1.1.6.3.1.2.5 | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 10 days  | Thu 29/8/19 | Wed 11/9/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Comité de Evaluación        |
| Page 8  |               |   |          |             |             |           |     |           |           |          |             |     |             |     |             |                             |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |               |   |           |              |             |              |     |              |             |          |             |  |     |             |     |             |     |
|---|---------------|---|-----------|--------------|-------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|--|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ID  | EDT           | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin         | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 |
| 250   | 1.1.6.3.1.2.6 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación   | 1 day     | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 251   | 1.1.6.3.1.2.7 | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days    | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 252   | 1.1.6.3.1.2.8 | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day     | Fri 13/9/19  | Fri 13/9/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 306   | 1.1.6.3.3     | CP_9. Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN   | 316 days  | Fri 7/6/19   | Fri 11/9/20 | \$20,000     | \$0 | \$20,000     | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 307   | 1.1.6.3.3.1   | Etapas previas  | 30 days   | Fri 7/6/19   | Thu 18/7/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 308   | 1.1.6.3.3.1.1 | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT   | 5 days    | Fri 7/6/19   | Thu 13/6/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 309   | 1.1.6.3.3.1.2 | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios  | 10 days   | Fri 14/6/19  | Thu 27/6/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 310   | 1.1.6.3.3.1.3 | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios   | 4 days    | Fri 28/6/19  | Wed 3/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 311   | 1.1.6.3.3.1.4 | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP  | 1 day     | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 312   | 1.1.6.3.3.1.5 | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days   | Fri 5/7/19   | Thu 18/7/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 313   | 1.1.6.3.3.1.6 | SCP con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Thu 18/7/19  | Thu 18/7/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 314   | 1.1.6.3.3.2   | Proceso de Contratación   | 150 days  | Fri 19/7/19  | Mon 2/3/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 315   | 1.1.6.3.3.2.1 | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra  | 10 days   | Fri 19/7/19  | Mon 5/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 316   | 1.1.6.3.3.2.2 | Llamado a Licitación publicado  | 0 days    | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 317   | 1.1.6.3.3.2.3 | Periodo de preparación de ofertas   | 17 days   | Tue 6/8/19   | Wed 28/8/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 318   | 1.1.6.3.3.2.4 | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days    | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 319   | 1.1.6.3.3.2.5 | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 10 days   | Thu 29/8/19  | Wed 11/9/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 320   | 1.1.6.3.3.2.6 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación   | 1 day     | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 321   | 1.1.6.3.3.2.7 | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days    | Thu 12/9/19  | Thu 12/9/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 322   | 1.1.6.3.3.2.8 | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day     | Fri 13/9/19  | Fri 13/9/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |
| 456   | 2             | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales   | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23 | \$34,900,000 | \$0 | \$34,900,000 | \$5,209,980 | \$0      | \$5,209,980 |  |     |             |     |             |     |
| 457   | 2.1           | Sub-Componente II.a): Teatro Nacional de Panamá   | 956 days  | Thu 15/11/18 | Tue 13/9/22 | \$943,600    | \$0 | \$943,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |  |     |             |     |             |     |
| 458   | 2.1.1         | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado   | 956 days  | Thu 15/11/18 | Tue 13/9/22 | \$943,600    | \$0 | \$943,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |  |     |             |     |             |     |
| 459   | 2.1.1.1       | SBCC_16. Contratación de firma para la elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP, incluyendo acompañamiento en la implementación durante 2 años | 937 days  | Wed 12/12/18 | Tue 13/9/22 | \$350,000    | \$0 | \$350,000    | \$0         | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |     |



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |      |      |
|---|--------------|--|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|   |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|   |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     | '10  | '36  |
|   |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     | '10  | '49  |
| 460   | 2.1.1.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP   | 45 days  | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 461   | 2.1.1.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days   | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 462   | 2.1.1.1.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days   | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 463   | 2.1.1.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days  | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 464   | 2.1.1.1.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 465   | 2.1.1.1.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days   | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 466   | 2.1.1.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador de  | 39 days  | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 467   | 2.1.1.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days   | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 468   | 2.1.1.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day    | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 469   | 2.1.1.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days   | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 470   | 2.1.1.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 471   | 2.1.1.1.2    | Proceso de Contratación  | 200 days | Fri 22/2/19  | Thu 5/12/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 472   | 2.1.1.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days  | Fri 22/2/19  | Thu 7/3/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 473   | 2.1.1.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 474   | 2.1.1.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days  | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 475   | 2.1.1.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days   | Wed 10/4/19  | Wed 10/4/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 476   | 2.1.1.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days  | Thu 11/4/19  | Mon 13/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 477   | 2.1.1.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day    | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 478   | 2.1.1.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days   | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 479   | 2.1.1.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day    | Wed 15/5/19  | Wed 15/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 480   | 2.1.1.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days  | Thu 16/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 481   | 2.1.1.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days   | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 482   | 2.1.1.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 0 days   | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 483   | 2.1.1.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days  | Thu 30/5/19  | Wed 12/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 484   | 2.1.1.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days   | Thu 13/6/19  | Fri 21/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 485   | 2.1.1.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days   | Fri 21/6/19  | Fri 21/6/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
|   |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |      |      |
| Page 10   |              |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |      |      |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |              |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |     |
|---|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |
|   |              |   |           |              |              |              |     |              |             |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 |
| 486   | 2.1.1.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 2 days    | Mon 24/6/19  | Tue 25/6/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 487   | 2.1.1.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 1 day     | Wed 26/6/19  | Wed 26/6/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 488   | 2.1.1.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No  | 5 days    | Thu 27/6/19  | Wed 3/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 489   | 2.1.1.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days    | Wed 3/7/19   | Wed 3/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 490   | 2.1.1.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day     | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 491   | 2.1.1.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days   | Fri 5/7/19   | Fri 26/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 492   | 2.1.1.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days    | Fri 26/7/19  | Fri 26/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 493   | 2.1.1.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days   | Mon 29/7/19  | Wed 28/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 494   | 2.1.1.1.2.23 | Contrato firmado  | 0 days    | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 507   | 2.1.1.2      | Transferencias para la Operación del Patronato del TNP  | 173 days  | Thu 15/11/18 | Tue 30/7/19  | \$593,600    | \$0 | \$593,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |     |             |     |             |     |
| 508   | 2.1.1.2.1    | Gestiones administrativas para Transferencias para la Operación del Patronato del TNP   | 173 days  | Thu 15/11/18 | Tue 30/7/19  | \$593,600    | \$0 | \$593,600    | \$593,600   | \$0      | \$593,600   |     |             |     |             |     |
| 509   | 2.2          | Sub-Componente II.b): MARTA   | 1568 days | Fri 16/6/17  | Wed 13/9/23  | \$11,616,500 | \$0 | \$11,616,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     |             |     |             |     |
| 510   | 2.2.1        | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado   | 940 days  | Fri 16/6/17  | Tue 6/4/21   | \$11,057,500 | \$0 | \$11,057,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     |             |     |             |     |
| 511   | 2.2.1.1      | Contratación de Project Management para supervisión de obras y asistencia técnica para el MARTA (con recursos propios de INAC)                      | 693 days  | Fri 16/6/17  | Mon 6/4/20   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 512   | 2.2.1.1.1    | Proceso de contratación hasta la adjudicación   | 42 days   | Fri 16/6/17  | Wed 16/8/17  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 513   | 2.2.1.1.2    | Firma de contrato y refrendo de la CGR  | 90 days   | Thu 17/8/17  | Fri 22/12/17 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 514   | 2.2.1.1.3    | Contrato refrendado   | 0 days    | Fri 22/12/17 | Fri 22/12/17 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 517   | 2.2.1.2      | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days  | Wed 3/1/18   | Wed 14/11/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 518   | 2.2.1.2.1    | Elaboración de la EIA   | 66 days   | Wed 3/1/18   | Fri 6/4/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 519   | 2.2.1.2.2    | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days   | Mon 9/4/18   | Wed 9/5/18   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 520   | 2.2.1.2.3    | Aprobación de la EIA y tramitación de la Licencia Ambiental correspondiente   | 132 days  | Thu 10/5/18  | Wed 14/11/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 521   | 2.2.1.2.4    | Evaluación de Impacto Ambiental y Licencia Ambiental disponibles  | 0 days    | Wed 14/11/18 | Wed 14/11/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 522   | 2.2.1.3      | LPI_1. Contratación de firma para la ejecución de obras civiles para la rehabilitación, equipamiento y resguardo del MARTA                          | 808 days  | Mon 1/1/18   | Tue 6/4/21   | \$10,454,500 | \$0 | \$10,454,500 | \$2,090,900 | \$0      | \$2,090,900 |     |             |     |             |     |

Page 11



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                        |      |
|---|--------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------------------------|------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010                   | 2036 |
|   |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10                    | '49  |
| 550   | 2.2.1.3.2.20 | Contrato refrendado   | 0 days   | Wed 19/12/18 | Wed 19/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 19/12                  |      |
| 551   | 2.2.1.3.2.21 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato   | 1 day    | Thu 3/1/19   | Thu 3/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 552   | 2.2.1.3.2.22 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada   | 7 days   | Fri 4/1/19   | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Area Técnica           |      |
| 553   | 2.2.1.3.2.23 | Orden de Proceder emitida   | 0 days   | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 14/1                   |      |
| 559   | 2.2.1.3      | CCIN_27. Contratación de consultores para la Catalogación de la Colección Permanente  | 632 days | Thu 7/6/18   | Fri 18/12/20 | \$275,000 | \$0 | \$275,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |                        |      |
| 560   | 2.2.1.3.1    | Etapas previas  | 15 days  | Thu 7/6/18   | Wed 27/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                        |      |
| 561   | 2.2.1.3.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato   | 7 days   | Thu 7/6/18   | Fri 15/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 562   | 2.2.1.3.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days   | Mon 18/6/18  | Tue 19/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General    |      |
| 563   | 2.2.1.3.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Wed 20/6/18  | Wed 20/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General    |      |
| 564   | 2.2.1.3.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Thu 21/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                    |      |
| 565   | 2.2.1.3.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Wed 27/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 27/6                   |      |
| 566   | 2.2.1.3.2    | Proceso de Contratación   | 111 days | Thu 28/6/18  | Tue 4/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                        |      |
| 567   | 2.2.1.3.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Thu 28/6/18  | Wed 4/7/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 568   | 2.2.1.3.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Thu 5/7/18   | Wed 18/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 569   | 2.2.1.3.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Wed 18/7/18  | Wed 18/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 18/7                   |      |
| 570   | 2.2.1.3.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 7 days   | Thu 19/7/18  | Mon 30/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Comité de Evaluación   |      |
| 571   | 2.2.1.3.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Tue 31/7/18  | Tue 31/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General    |      |
| 572   | 2.2.1.3.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Wed 1/8/18   | Wed 8/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                    |      |
| 573   | 2.2.1.3.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Wed 8/8/18   | Wed 8/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 8/8                    |      |
| 574   | 2.2.1.3.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 9/8/18   | Thu 9/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 575   | 2.2.1.3.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 10/8/18  | Fri 10/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
|   |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                        |      |
| Page 13   |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                        |      |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |             |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |
|---|--------------|--|----------|-------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio      | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |
|   |              |  |          |             |              |          |     |          |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 |
| 576   | 2.2.1.3.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente) | 5 days   | Mon 13/8/18 | Fri 17/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 577   | 2.2.1.3.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.   | 10 days  | Mon 20/8/18 | Fri 31/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 578   | 2.2.1.3.2.12 | Contrato firmado   | 0 days   | Fri 31/8/18 | Fri 31/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 579   | 2.2.1.3.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days  | Mon 3/9/18  | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 580   | 2.2.1.3.2.14 | Contrato refrendado  | 0 days   | Tue 4/12/18 | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 586   | 2.2.1.4      | CCIN_28. Contratación de consultor para la Restauración de la Colección  | 632 days | Thu 7/6/18  | Fri 18/12/20 | \$85,000 | \$0 | \$85,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 587   | 2.2.1.4.1    | Etapas previas   | 15 days  | Thu 7/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 588   | 2.2.1.4.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days   | Thu 7/6/18  | Fri 15/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 589   | 2.2.1.4.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente  | 2 days   | Mon 18/6/18 | Tue 19/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 590   | 2.2.1.4.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day    | Wed 20/6/18 | Wed 20/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 591   | 2.2.1.4.1.4  | Revisión de la documentación   | 5 days   | Thu 21/6/18 | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 592   | 2.2.1.4.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days   | Wed 27/6/18 | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 593   | 2.2.1.4.2    | Proceso de Contratación  | 111 days | Thu 28/6/18 | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 594   | 2.2.1.4.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan  | 5 days   | Thu 28/6/18 | Wed 4/7/18   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 595   | 2.2.1.4.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.  | 10 days  | Thu 5/7/18  | Wed 18/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 596   | 2.2.1.4.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones  | 0 days   | Wed 18/7/18 | Wed 18/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 597   | 2.2.1.4.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor   | 7 days   | Thu 19/7/18 | Mon 30/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 598   | 2.2.1.4.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación   | 1 day    | Tue 31/7/18 | Tue 31/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 599   | 2.2.1.4.2.6  | Revisión de la documentación   | 5 days   | Wed 1/8/18  | Wed 8/8/18   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 600   | 2.2.1.4.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida  | 0 days   | Wed 8/8/18  | Wed 8/8/18   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 601   | 2.2.1.4.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco   | 1 day    | Thu 9/8/18  | Thu 9/8/18   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
|   |              |  |          |             |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |
| Page 14   |              |  |          |             |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |             |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |
|---|--------------|---|----------|-------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio      | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |
|   |              |   |          |             |              |          |     |          |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 |
| 602   | 2.2.1.4.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 10/8/18 | Fri 10/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 603   | 2.2.1.4.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days   | Mon 13/8/18 | Fri 17/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 604   | 2.2.1.4.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Mon 20/8/18 | Fri 31/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 605   | 2.2.1.4.2.12 | Contrato firmado  | 0 days   | Fri 31/8/18 | Fri 31/8/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 606   | 2.2.1.4.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days  | Mon 3/9/18  | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 607   | 2.2.1.4.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days   | Tue 4/12/18 | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 613   | 2.2.1.5      | CCIN_29. Contratación de consultor para la Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales   | 632 days | Thu 7/6/18  | Fri 18/12/20 | \$25,000 | \$0 | \$25,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 614   | 2.2.1.5.1    | Etapas previas  | 15 days  | Thu 7/6/18  | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 615   | 2.2.1.5.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato   | 7 days   | Thu 7/6/18  | Fri 15/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 616   | 2.2.1.5.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days   | Mon 18/6/18 | Tue 19/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 617   | 2.2.1.5.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Wed 20/6/18 | Wed 20/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 618   | 2.2.1.5.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Thu 21/6/18 | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 619   | 2.2.1.5.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Wed 27/6/18 | Wed 27/6/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 620   | 2.2.1.5.2    | Proceso de Contratación   | 111 days | Thu 28/6/18 | Tue 4/12/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 621   | 2.2.1.5.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Thu 28/6/18 | Wed 4/7/18   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 622   | 2.2.1.5.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Thu 5/7/18  | Wed 18/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 623   | 2.2.1.5.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Wed 18/7/18 | Wed 18/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 624   | 2.2.1.5.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 7 days   | Thu 19/7/18 | Mon 30/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 625   | 2.2.1.5.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Tue 31/7/18 | Tue 31/7/18  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 626   | 2.2.1.5.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Wed 1/8/18  | Wed 8/8/18   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
|   |              |   |          |             |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |
| Page 15   |              |   |          |             |              |          |     |          |           |          |             |     |             |     |             |     |



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |                        |             |     |
|---|--------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|------------------------|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | '23                    | 2036<br>'36 | '49 |
| 627   | 2.2.1.5.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Wed 8/8/18   | Wed 8/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 8/8                    |             |     |
| 628   | 2.2.1.5.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 9/8/18   | Thu 9/8/18   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 629   | 2.2.1.5.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda         | 1 day    | Fri 10/8/18  | Fri 10/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 630   | 2.2.1.5.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)              | 5 days   | Mon 13/8/18  | Fri 17/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 631   | 2.2.1.5.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Mon 20/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | CONSULTOR;Director     |             |     |
| 632   | 2.2.1.5.2.12 | Contrato firmado  | 0 days   | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 31/8                   |             |     |
| 633   | 2.2.1.5.2.13 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR   | 66 days  | Mon 3/9/18   | Tue 4/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | CGR                    |             |     |
| 634   | 2.2.1.5.2.14 | Contrato refrendado   | 0 days   | Tue 4/12/18  | Tue 4/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 4/12                   |             |     |
| 640   | 2.2.1.6      | SBCC_17. Contratación de firma para el desarrollo del Plan Maestro del MARTA, que incluya la elaboración de Instrumentos de Gestión y Programas de Actividades Públicas del Museo | 531 days | Wed 12/12/18 | Fri 12/2/21  | \$218,000 | \$0 | \$218,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                        |             |     |
| 641   | 2.2.1.6.1    | Expresión de interes y preparación de SP  | 45 days  | Wed 12/12/18 | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                        |             |     |
| 642   | 2.2.1.6.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés   | 5 days   | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 643   | 2.2.1.6.1.2  | Expresión de Interés publicada  | 0 days   | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 18/12                  |             |     |
| 644   | 2.2.1.6.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas   | 14 days  | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Firma Consultora       |             |     |
| 645   | 2.2.1.6.1.4  | Presenta manifestación de interés   | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Firma Consultora       |             |     |
| 646   | 2.2.1.6.1.5  | Selección de lista corta  | 5 days   | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 647   | 2.2.1.6.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato   | 39 days  | Wed 12/12/18 | Wed 13/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 648   | 2.2.1.6.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days   | Wed 13/2/19  | Wed 13/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 13/2                   |             |     |
| 649   | 2.2.1.6.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 1 day    | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Coordinador General    |             |     |
| 650   | 2.2.1.6.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta   | 5 days   | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | BID                    |             |     |
| 651   | 2.2.1.6.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida  | 0 days   | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 21/2                   |             |     |
| 652   | 2.2.1.6.2    | Proceso de Contratación   | 200 days | Fri 22/2/19  | Thu 5/12/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                        |             |     |
|   |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |                        |             |     |
| Page 16   |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |                        |             |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |              |             |              |     |              |             |          |             |     |             |     |             |                             |
|---|--------------|--|-----------|--------------|-------------|--------------|-----|--------------|-------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin         | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1   | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |                             |
|   |              |  |           |              |             |              |     |              |             |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49                         |
| 653   | 2.2.1.6.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days   | Fri 22/2/19  | Thu 7/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 654   | 2.2.1.6.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days    | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 7/3                         |
| 655   | 2.2.1.6.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days   | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | OFERENTES                   |
| 656   | 2.2.1.6.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days    | Wed 10/4/19  | Wed 10/4/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 10/4                        |
| 657   | 2.2.1.6.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days   | Thu 11/4/19  | Mon 13/5/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Comité de Evaluación        |
| 658   | 2.2.1.6.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day     | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 659   | 2.2.1.6.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days    | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 14/5                        |
| 660   | 2.2.1.6.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day     | Wed 15/5/19  | Wed 15/5/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 661   | 2.2.1.6.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days   | Thu 16/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | BID                         |
| 662   | 2.2.1.6.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days    | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 29/5                        |
| 663   | 2.2.1.6.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 0 days    | Wed 29/5/19  | Wed 29/5/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 29/5                        |
| 664   | 2.2.1.6.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days   | Thu 30/5/19  | Wed 12/6/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Comité de Evaluación        |
| 665   | 2.2.1.6.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days    | Thu 13/6/19  | Fri 21/6/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 666   | 2.2.1.6.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days    | Fri 21/6/19  | Fri 21/6/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 21/6                        |
| 667   | 2.2.1.6.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado      | 2 days    | Mon 24/6/19  | Tue 25/6/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 668   | 2.2.1.6.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                              | 1 day     | Wed 26/6/19  | Wed 26/6/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 669   | 2.2.1.6.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days    | Thu 27/6/19  | Wed 3/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | BID                         |
| 670   | 2.2.1.6.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days    | Wed 3/7/19   | Wed 3/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 3/7                         |
| 671   | 2.2.1.6.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day     | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 672   | 2.2.1.6.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 15 days   | Fri 5/7/19   | Fri 26/7/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Director INAC               |
| 673   | 2.2.1.6.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days    | Fri 26/7/19  | Fri 26/7/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 26/7                        |
| 674   | 2.2.1.6.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato  | 22 days   | Mon 29/7/19  | Wed 28/8/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 675   | 2.2.1.6.2.23 | Contrato firmado   | 0 days    | Wed 28/8/19  | Wed 28/8/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0         | \$0      | \$0         |     |             |     |             | 28/8                        |
| 704   | 2.3          | Sub-Componente II.b): Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo   | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23 | \$22,339,900 | \$0 | \$22,339,900 | \$2,525,480 | \$0      | \$2,525,480 |     |             |     |             |                             |
| 705   | 2.3.1        | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas   | 776 days  | Thu 15/3/18  | Wed 5/5/21  | \$2,000,000  | \$0 | \$2,000,000  | \$500,000   | \$0      | \$500,000   |     |             |     |             |                             |

Page 17

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |             |             |           |     |           |           |          |             |     |             |                    |
|---|--------------|---|----------|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|--------------------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio      | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | 2036<br>'36<br>'49 |
| 706   | 2.3.1.1      | SBCC_18. Contratación de firma para la Actualización de los Estudios y Diagnósticos del Fuerte de Portobelo | 298 days | Thu 15/3/18 | Tue 28/5/19 | \$400,000 | \$0 | \$400,000 | \$400,000 | \$0      | \$400,000   |     |             |                    |
| 707   | 2.3.1.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP  | 31 days  | Thu 15/3/18 | Mon 30/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 708   | 2.3.1.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés   | 5 days   | Thu 15/3/18 | Wed 21/3/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 709   | 2.3.1.1.1.2  | Expresión de Interés publicada  | 0 days   | Wed 21/3/18 | Wed 21/3/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 710   | 2.3.1.1.1.3  | Preparación de EI por parte de las Firmas Consultoras interesadas   | 14 days  | Thu 22/3/18 | Thu 12/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 711   | 2.3.1.1.1.4  | Presenta manifestación de interés   | 1 day    | Fri 13/4/18 | Fri 13/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 712   | 2.3.1.1.1.5  | Selección de lista corta  | 5 days   | Mon 16/4/18 | Fri 20/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 713   | 2.3.1.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato   | 10 days  | Thu 15/3/18 | Wed 28/3/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 714   | 2.3.1.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days   | Fri 20/4/18 | Fri 20/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 715   | 2.3.1.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 1 day    | Mon 23/4/18 | Mon 23/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 716   | 2.3.1.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta   | 5 days   | Tue 24/4/18 | Mon 30/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 717   | 2.3.1.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida  | 0 days   | Mon 30/4/18 | Mon 30/4/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 718   | 2.3.1.1.2    | Proceso de Contratación   | 135 days | Wed 2/5/18  | Fri 9/11/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 719   | 2.3.1.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra  | 10 days  | Wed 2/5/18  | Tue 15/5/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 720   | 2.3.1.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Tue 15/5/18 | Tue 15/5/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 721   | 2.3.1.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE   | 22 days  | Wed 16/5/18 | Thu 14/6/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 722   | 2.3.1.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado  | 0 days   | Thu 14/6/18 | Thu 14/6/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 723   | 2.3.1.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas  | 22 days  | Fri 15/6/18 | Mon 16/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 724   | 2.3.1.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                             | 1 day    | Tue 17/7/18 | Tue 17/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 725   | 2.3.1.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada  | 0 days   | Tue 17/7/18 | Tue 17/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 726   | 2.3.1.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica   | 1 day    | Wed 18/7/18 | Wed 18/7/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 727   | 2.3.1.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 10 days  | Thu 19/7/18 | Fri 3/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 728   | 2.3.1.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida  | 0 days   | Fri 3/8/18  | Fri 3/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 729   | 2.3.1.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado  | 0 days   | Fri 3/8/18  | Fri 3/8/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 730   | 2.3.1.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)  | 10 days  | Mon 6/8/18  | Fri 17/8/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |
| 731   | 2.3.1.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato  | 7 days   | Mon 20/8/18 | Tue 28/8/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                    |

Page 18

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |                        |             |     |
|---|--------------|---|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|------------------------|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |                        |             |     |
|   |              |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23                    | 2036<br>'36 | '49 |
| 732   | 2.3.1.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 28/8                   |             |     |
| 733   | 2.3.1.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 2 days   | Wed 29/8/18  | Thu 30/8/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Coordinador General    |             |     |
| 734   | 2.3.1.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 1 day    | Fri 31/8/18  | Fri 31/8/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Coordinador General    |             |     |
| 735   | 2.3.1.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days   | Mon 3/9/18   | Fri 7/9/18   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | BID                    |             |     |
| 736   | 2.3.1.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days   | Fri 7/9/18   | Fri 7/9/18   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 7/9                    |             |     |
| 737   | 2.3.1.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Mon 10/9/18  | Mon 10/9/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 738   | 2.3.1.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Tue 11/9/18  | Mon 1/10/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Director INAC          |             |     |
| 739   | 2.3.1.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days   | Mon 1/10/18  | Mon 1/10/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 1/10                   |             |     |
| 740   | 2.3.1.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days  | Tue 2/10/18  | Thu 1/11/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 741   | 2.3.1.1.2.23 | Contrato firmado  | 0 days   | Thu 1/11/18  | Thu 1/11/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 1/11                   |             |     |
| 742   | 2.3.1.1.2.26 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato   | 1 day    | Fri 2/11/18  | Fri 2/11/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |
| 743   | 2.3.1.1.2.27 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada   | 5 days   | Mon 5/11/18  | Fri 9/11/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | AC                     |             |     |
| 744   | 2.3.1.1.2.28 | Orden de Proceder emitida   | 0 days   | Fri 9/11/18  | Fri 9/11/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 9/11                   |             |     |
| 745   | 2.3.1.1.3    | Ejecución del contrato  | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Firma Contratada       |             |     |
| 746   | 2.3.1.1.3.1  | Desarrollo de las actividades   | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | 28/5                   |             |     |
| 747   | 2.3.1.1.3.2  | Estudios y diagnósticos del Fuerte de Portobelo actualizados  | 0 days   | Tue 28/5/19  | Tue 28/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                        |             |     |
| 748   | 2.3.1.1.4    | Pagos   | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19  | \$400,000   | \$0 | \$400,000   | \$400,000 | \$0      | \$400,000   |     |             |                        |             |     |
| 749   | 2.3.1.1.4.1  | Pagos BID   | 132 days | Mon 12/11/18 | Tue 28/5/19  | \$400,000   | \$0 | \$400,000   | \$400,000 | \$0      | \$400,000   |     |             | Especialista Administr |             |     |
| 750   | 2.3.1.2      | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                        |             |     |
| 751   | 2.3.1.2.1    | Elaboración de la EIA   | 66 days  | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Esp. Ambiental         |             |     |
| 752   | 2.3.1.2.2    | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days  | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | SG-INAC                |             |     |
| 755   | 2.3.1.3      | LPN_3. Contratación de firma constructora para la ejecución de Obras civiles del Fuerte de Portobelo  | 478 days | Wed 29/5/19  | Wed 5/5/21   | \$1,600,000 | \$0 | \$1,600,000 | \$100,000 | \$0      | \$100,000   |     |             |                        |             |     |
| 756   | 2.3.1.3.1    | Etapas previas  | 30 days  | Wed 29/5/19  | Tue 9/7/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                        |             |     |
| 757   | 2.3.1.3.1.1  | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days   | Wed 29/5/19  | Thu 30/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Área Técnica           |             |     |
| 758   | 2.3.1.3.1.2  | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days  | Fri 31/5/19  | Mon 17/6/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Especialista en Adquic |             |     |

Page 19

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |   |           |              |              |              |     |              |           |          |             |  |     |             |     |             |                             |
|---|-------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----|--------------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------|
| ID  | EDT         | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID          | CL  | TOTAL        | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49                         |
| 759   | 2.3.1.3.1.3 | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days    | Tue 18/6/19  | Mon 24/6/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 760   | 2.3.1.3.1.4 | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day     | Tue 25/6/19  | Tue 25/6/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 761   | 2.3.1.3.1.5 | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days   | Wed 26/6/19  | Tue 9/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | BID                         |
| 762   | 2.3.1.3.1.6 | DDL con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Tue 9/7/19   | Tue 9/7/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | 9/7                         |
| 763   | 2.3.1.3.2   | Etapas de Contratación  | 184 days  | Wed 10/7/19  | Fri 10/4/20  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 764   | 2.3.1.3.2.1 | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business  | 10 days   | Wed 10/7/19  | Tue 23/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | 23/7                        |
| 765   | 2.3.1.3.2.2 | Llamado a Licitación publicado  | 0 days    | Tue 23/7/19  | Tue 23/7/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | OFERTANTES                  |
| 766   | 2.3.1.3.2.3 | Periodo de preparación de ofertas   | 10 days   | Wed 24/7/19  | Thu 8/8/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | OFERTANTES                  |
| 767   | 2.3.1.3.2.4 | Plazo de previsión para adendas   | 15 days   | Fri 9/8/19   | Thu 29/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | 29/8                        |
| 768   | 2.3.1.3.2.5 | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days    | Thu 29/8/19  | Thu 29/8/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |                             |
| 791   | 2.3.2       | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados   | 1156 days | Wed 12/12/18 | Wed 19/7/23  | \$12,680,000 | \$0 | \$12,680,000 | \$500,000 | \$0      | \$500,000   |  |     |             |     |             |                             |
| 792   | 2.3.2.1     | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days  | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |                             |
| 793   | 2.3.2.1.1   | Elaboración de la EIA   | 66 days   | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Esp. Ambiental              |
| 794   | 2.3.2.1.2   | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days   | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | SG-INAC                     |
| 797   | 2.3.2.2     | LPI_2. Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergencia para las fortificaciones de Portobelo                        | 1156 days | Wed 12/12/18 | Wed 19/7/23  | \$12,680,000 | \$0 | \$12,680,000 | \$500,000 | \$0      | \$500,000   |  |     |             |     |             |                             |
| 798   | 2.3.2.2.1   | Etapas previas  | 30 days   | Wed 12/12/18 | Thu 31/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Área Técnica                |
| 799   | 2.3.2.2.1.1 | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days    | Wed 12/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 800   | 2.3.2.2.1.2 | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days   | Fri 14/12/18 | Wed 9/1/19   | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 801   | 2.3.2.2.1.3 | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days    | Thu 10/1/19  | Wed 16/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Coordinador General         |
| 802   | 2.3.2.2.1.4 | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day     | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | BID                         |
| 803   | 2.3.2.2.1.5 | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days   | Fri 18/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | 31/1                        |
| 804   | 2.3.2.2.1.6 | DDL con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Thu 31/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |                             |
| 805   | 2.3.2.2.2   | Etapas de Contratación  | 204 days  | Fri 1/2/19   | Wed 20/11/19 | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             | Especialista en Adquisición |
| 806   | 2.3.2.2.2.1 | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business  | 10 days   | Fri 1/2/19   | Thu 14/2/19  | \$0          | \$0 | \$0          | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |             |                             |
|   |             |   |           |              |              |              |     |              |           |          |             |  |     |             |     |             |                             |
| Page 20   |             |   |           |              |              |              |     |              |           |          |             |  |     |             |     |             |                             |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                             |      |
|---|--------------|---|----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----------------------------|------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010                        | 2036 |
|   |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10                         | '23  |
|   |              |   |          |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '36                         | '49  |
| 807   | 2.3.2.2.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 14/2                        |      |
| 808   | 2.3.2.2.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 30 days  | Fri 15/2/19  | Thu 28/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | OFERENTES                   |      |
| 809   | 2.3.2.2.2.4  | Plazo de previsión para adendas   | 15 days  | Fri 29/3/19  | Mon 22/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | OFERENTES                   |      |
| 810   | 2.3.2.2.2.5  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Mon 22/4/19  | Mon 22/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 22/4                        |      |
| 811   | 2.3.2.2.2.6  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 22 days  | Tue 23/4/19  | Thu 23/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Comité de Evaluación        |      |
| 812   | 2.3.2.2.2.7  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación   | 1 day    | Fri 24/5/19  | Fri 24/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |
| 813   | 2.3.2.2.2.8  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Fri 24/5/19  | Fri 24/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 24/5                        |      |
| 814   | 2.3.2.2.2.9  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day    | Mon 27/5/19  | Mon 27/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |
| 815   | 2.3.2.2.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 22 days  | Tue 28/5/19  | Wed 26/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                         |      |
| 816   | 2.3.2.2.2.11 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida   | 0 days   | Wed 26/6/19  | Wed 26/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 26/6                        |      |
| 817   | 2.3.2.2.2.12 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 818   | 2.3.2.2.2.13 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 5 days   | Fri 28/6/19  | Thu 4/7/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Director INAC               |      |
| 819   | 2.3.2.2.2.14 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days   | Thu 4/7/19   | Thu 4/7/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 4/7                         |      |
| 820   | 2.3.2.2.2.15 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days   | Fri 5/7/19   | Thu 11/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 821   | 2.3.2.2.2.16 | Tramitación de la firma del Contrato  | 15 days  | Fri 12/7/19  | Mon 5/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 822   | 2.3.2.2.2.17 | Contrato firmado  | 0 days   | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 5/8                         |      |
| 837   | 2.3.3        | Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada      | 680 days | Wed 12/12/18 | Mon 13/9/21  | \$600,000 | \$0 | \$600,000 | \$120,000 | \$0      | \$120,000   |     |                             |      |
| 838   | 2.3.3.1      | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 220 days | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 839   | 2.3.3.1.1    | Elaboración de la EIA   | 66 days  | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | INAC/Esp. Ambiental         |      |
| 840   | 2.3.3.1.2    | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days  | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | SG-INAC                     |      |
| 843   | 2.3.3.2      | LPI_5. Contratación de firma para la construcción y/o rehabilitación de espacios públicos   | 614 days | Thu 21/2/19  | Thu 12/8/21  | \$570,000 | \$0 | \$570,000 | \$114,000 | \$0      | \$114,000   |     |                             |      |
| 844   | 2.3.3.2.1    | Etapla previa   | 30 days  | Thu 21/2/19  | Fri 5/4/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 845   | 2.3.3.2.1.1  | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days   | Thu 21/2/19  | Fri 22/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Área Técnica                |      |
| 846   | 2.3.3.2.1.2  | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days  | Mon 25/2/19  | Tue 12/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 847   | 2.3.3.2.1.3  | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days   | Wed 13/3/19  | Tue 19/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |
| 848   | 2.3.3.2.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day    | Wed 20/3/19  | Wed 20/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |

Page 21



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |             |              |          |     |          |           |          |             |     |                             |      |
|---|--------------|--|----------|-------------|--------------|----------|-----|----------|-----------|----------|-------------|-----|-----------------------------|------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio      | Fin          | BID      | CL  | TOTAL    | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010                        | 2036 |
|   |              |  |          |             |              |          |     |          |           |          |             | '97 | '10                         | '49  |
| 849   | 2.3.3.2.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción                                   | 10 days  | Thu 21/3/19 | Fri 5/4/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                         |      |
| 850   | 2.3.3.2.1.6  | DDL con No Objeción del BID emitida  | 0 days   | Fri 5/4/19  | Fri 5/4/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 5/4                         |      |
| 851   | 2.3.3.2.2    | Etapas de Contratación   | 146 days | Mon 8/4/19  | Thu 31/10/19 | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 852   | 2.3.3.2.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business | 10 days  | Mon 8/4/19  | Fri 19/4/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 853   | 2.3.3.2.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Fri 19/4/19 | Fri 19/4/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 19/4                        |      |
| 854   | 2.3.3.2.2.3  | Periodo de preparación de ofertas  | 10 days  | Mon 22/4/19 | Mon 6/5/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | OFERENTES                   |      |
| 855   | 2.3.3.2.2.4  | Plazo de previsión para adendas  | 15 days  | Tue 7/5/19  | Mon 27/5/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | OFERENTES                   |      |
| 856   | 2.3.3.2.2.5  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado  | 0 days   | Mon 27/5/19 | Mon 27/5/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 27/5                        |      |
| 857   | 2.3.3.2.2.6  | Evaluación de las Ofertas recibidas  | 22 days  | Tue 28/5/19 | Wed 26/6/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Comité de Evaluación        |      |
| 858   | 2.3.3.2.2.7  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación                  | 1 day    | Thu 27/6/19 | Thu 27/6/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |
| 859   | 2.3.3.2.2.8  | Evaluación de las Ofertas realizada  | 0 days   | Thu 27/6/19 | Thu 27/6/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 27/6                        |      |
| 860   | 2.3.3.2.2.9  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas                                     | 1 day    | Fri 28/6/19 | Fri 28/6/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |
| 861   | 2.3.3.2.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción                                  | 22 days  | Mon 1/7/19  | Wed 31/7/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                         |      |
| 862   | 2.3.3.2.2.11 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida  | 0 days   | Wed 31/7/19 | Wed 31/7/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 31/7                        |      |
| 863   | 2.3.3.2.2.12 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso                                   | 1 day    | Thu 1/8/19  | Thu 1/8/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 864   | 2.3.3.2.2.13 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 5 days   | Mon 5/8/19  | Fri 9/8/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Director INAC               |      |
| 865   | 2.3.3.2.2.14 | Resolución de Adjudicación emitida   | 0 days   | Fri 9/8/19  | Fri 9/8/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 9/8                         |      |
| 866   | 2.3.3.2.2.15 | Elaboración del borrador del contrato  | 5 days   | Mon 12/8/19 | Fri 16/8/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 867   | 2.3.3.2.2.16 | Tramitación de la firma del Contrato   | 15 days  | Mon 19/8/19 | Fri 6/9/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 868   | 2.3.3.2.2.17 | Contrato firmado   | 0 days   | Fri 6/9/19  | Fri 6/9/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 6/9                         |      |
| 869   | 2.3.3.2.2.18 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato        | 1 day    | Mon 9/9/19  | Mon 9/9/19   | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 877   | 2.3.3.3      | SBCC_19. Supervisión de obras  | 658 days | Tue 22/1/19 | Mon 13/9/21  | \$30,000 | \$0 | \$30,000 | \$6,000   | \$0      | \$6,000     |     |                             |      |
| 878   | 2.3.3.3.1    | Expresión de interes y preparación de SP   | 45 days  | Tue 22/1/19 | Mon 25/3/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 879   | 2.3.3.3.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days   | Tue 22/1/19 | Mon 28/1/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 880   | 2.3.3.3.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days   | Mon 28/1/19 | Mon 28/1/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | 28/1                        |      |
| 881   | 2.3.3.3.1.3  | Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas                        | 14 days  | Tue 29/1/19 | Fri 15/2/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Firma Consultora            |      |
| 882   | 2.3.3.3.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day    | Mon 18/2/19 | Mon 18/2/19  | \$0      | \$0 | \$0      | \$0       | \$0      | \$0         |     | Firma Consultora            |      |

Page 22

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |     |      |      |
|---|--------------|--|----------|-------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio      | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|   |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|   |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |     | '10  | '36  |
|   |              |  |          |             |             |     |     |       |           |          |             |     | '10  | '49  |
| 883   | 2.3.3.3.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days   | Tue 19/2/19 | Mon 25/2/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 884   | 2.3.3.3.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 39 days  | Tue 22/1/19 | Fri 15/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 885   | 2.3.3.3.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days   | Fri 15/3/19 | Fri 15/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 886   | 2.3.3.3.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day    | Mon 18/3/19 | Mon 18/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 887   | 2.3.3.3.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days   | Tue 19/3/19 | Mon 25/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 888   | 2.3.3.3.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Mon 25/3/19 | Mon 25/3/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 889   | 2.3.3.3.2    | Proceso de Contratación  | 136 days | Tue 26/3/19 | Tue 8/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 890   | 2.3.3.3.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days  | Tue 26/3/19 | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 891   | 2.3.3.3.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days   | Wed 10/4/19 | Wed 10/4/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 892   | 2.3.3.3.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days  | Thu 11/4/19 | Mon 13/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 893   | 2.3.3.3.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days   | Mon 13/5/19 | Mon 13/5/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 894   | 2.3.3.3.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days  | Tue 14/5/19 | Wed 12/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 895   | 2.3.3.3.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day    | Thu 13/6/19 | Thu 13/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 896   | 2.3.3.3.2.7  | Evaluación Técnica realizada   | 0 days   | Thu 13/6/19 | Thu 13/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 897   | 2.3.3.3.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica  | 1 day    | Fri 14/6/19 | Fri 14/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 898   | 2.3.3.3.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 10 days  | Mon 17/6/19 | Fri 28/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 899   | 2.3.3.3.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida   | 0 days   | Fri 28/6/19 | Fri 28/6/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 900   | 2.3.3.3.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado   | 1 day    | Mon 1/7/19  | Mon 1/7/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 901   | 2.3.3.3.2.12 | Evaluación Final (combinada)   | 10 days  | Tue 2/7/19  | Mon 15/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 902   | 2.3.3.3.2.13 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days   | Tue 16/7/19 | Wed 24/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 903   | 2.3.3.3.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days   | Wed 24/7/19 | Wed 24/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 904   | 2.3.3.3.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado      | 2 days   | Fri 26/7/19 | Mon 29/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 905   | 2.3.3.3.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado                              | 1 day    | Tue 30/7/19 | Tue 30/7/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 906   | 2.3.3.3.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days   | Wed 31/7/19 | Wed 7/8/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 907   | 2.3.3.3.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days   | Wed 7/8/19  | Wed 7/8/19  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |  |     |             |     |                        |     |
|---|--------------|---|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|--|-----|-------------|-----|------------------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36            | '49 |
| 908   | 2.3.3.3.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day    | Thu 8/8/19   | Thu 8/8/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Especialista en Adquic |     |
| 909   | 2.3.3.3.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days  | Fri 9/8/19   | Thu 29/8/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Director INAC          |     |
| 910   | 2.3.3.3.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days   | Thu 29/8/19  | Thu 29/8/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | 29/8                   |     |
| 928   | 2.3.5        | Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado  | 669 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/8/21  | \$4,094,900 | \$0 | \$4,094,900 | \$818,980 | \$0      | \$818,980   |  |     |             |     |                        |     |
| 929   | 2.3.5.1      | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal)           | 220 days | Wed 12/12/18 | Thu 31/10/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |                        |     |
| 930   | 2.3.5.1.1    | Elaboración de la EIA   | 66 days  | Wed 12/12/18 | Fri 22/3/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | INAC/Esp. Ambiental    |     |
| 931   | 2.3.5.1.2    | Aprobación de la EIA por parte del INAC   | 22 days  | Mon 25/3/19  | Thu 25/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | SG-INAC                |     |
| 934   | 2.3.5.2      | LPI_4. Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergenciay renovación del Castillo de San Lorenzo con la instalación de un museo | 669 days | Wed 12/12/18 | Fri 27/8/21  | \$4,094,900 | \$0 | \$4,094,900 | \$818,980 | \$0      | \$818,980   |  |     |             |     |                        |     |
| 935   | 2.3.5.2.1    | Etapas previas  | 30 days  | Wed 12/12/18 | Thu 31/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |                        |     |
| 936   | 2.3.5.2.1.1  | Revisión de los insumos técnicos  | 2 days   | Wed 12/12/18 | Thu 13/12/18 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Área Técnica           |     |
| 937   | 2.3.5.2.1.2  | Elaboración de los Documentos de Licitación   | 12 days  | Fri 14/12/18 | Wed 9/1/19   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Especialista en Adquic |     |
| 938   | 2.3.5.2.1.3  | Validación de los Documentos de Licitación  | 5 days   | Thu 10/1/19  | Wed 16/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Coordinador General    |     |
| 939   | 2.3.5.2.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación  | 1 day    | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Coordinador General    |     |
| 940   | 2.3.5.2.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción  | 10 days  | Fri 18/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | BID                    |     |
| 941   | 2.3.5.2.1.6  | DDL con No Objeción del BID emitida   | 0 days   | Thu 31/1/19  | Thu 31/1/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | 31/1                   |     |
| 942   | 2.3.5.2.2    | Etapas de Contratación  | 200 days | Fri 1/2/19   | Thu 14/11/19 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     |                        |     |
| 943   | 2.3.5.2.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra y Develoment Business  | 10 days  | Fri 1/2/19   | Thu 14/2/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Especialista en Adquic |     |
| 944   | 2.3.5.2.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | 14/2                   |     |
| 945   | 2.3.5.2.2.3  | Periodo de preparación de ofertas   | 30 days  | Fri 15/2/19  | Thu 28/3/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | OFERENTES              |     |
| 946   | 2.3.5.2.2.4  | Plazo de previsión para adendas   | 10 days  | Fri 29/3/19  | Mon 15/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | OFERENTES              |     |
| 947   | 2.3.5.2.2.5  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado   | 0 days   | Mon 15/4/19  | Mon 15/4/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | 15/4                   |     |
| 948   | 2.3.5.2.2.6  | Evaluación de las Ofertas recibidas   | 22 days  | Tue 16/4/19  | Thu 16/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Comité de Evaluación   |     |
| 949   | 2.3.5.2.2.7  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación   | 1 day    | Fri 17/5/19  | Fri 17/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | Coordinador General    |     |
| 950   | 2.3.5.2.2.8  | Evaluación de las Ofertas realizada   | 0 days   | Fri 17/5/19  | Fri 17/5/19  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |  |     |             |     | 17/5                   |     |
|   |              |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |  |     |             |     |                        |     |
| Page 24   |              |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |  |     |             |     |                        |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |     |             |     |
|---|--------------|---|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |
|   |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 |
| 951   | 2.3.5.2.2.9  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas  | 1 day     | Mon 20/5/19  | Mon 20/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 952   | 2.3.5.2.2.10 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 22 days   | Tue 21/5/19  | Wed 19/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 953   | 2.3.5.2.2.11 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida   | 0 days    | Wed 19/6/19  | Wed 19/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 954   | 2.3.5.2.2.12 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day     | Thu 20/6/19  | Thu 20/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 955   | 2.3.5.2.2.13 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 5 days    | Fri 21/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 956   | 2.3.5.2.2.14 | Resolución de Adjudicación emitida  | 0 days    | Thu 27/6/19  | Thu 27/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 957   | 2.3.5.2.2.15 | Elaboración del borrador del contrato   | 5 days    | Fri 28/6/19  | Thu 4/7/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 958   | 2.3.5.2.2.16 | Tramitación de la firma del Contrato  | 15 days   | Fri 5/7/19   | Fri 26/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 959   | 2.3.5.2.2.17 | Contrato firmado  | 0 days    | Fri 26/7/19  | Fri 26/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 970   | 2.3.6        | Producto 17: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobello, implementados               | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$920,000 | \$0 | \$920,000 | \$92,000  | \$0      | \$92,000    |     |             |     |             |     |
| 971   | 2.3.6.1      | SBCC_20. Contratación de firma para la Elaboración del Plan de manejo del PPSL  | 1195 days | Wed 12/12/18 | Wed 13/9/23  | \$920,000 | \$0 | \$920,000 | \$92,000  | \$0      | \$92,000    |     |             |     |             |     |
| 972   | 2.3.6.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP  | 40 days   | Wed 12/12/18 | Thu 14/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 973   | 2.3.6.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés   | 5 days    | Wed 12/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 974   | 2.3.6.1.1.2  | Expresión de Interés publicada  | 0 days    | Tue 18/12/18 | Tue 18/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 975   | 2.3.6.1.1.3  | Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas   | 14 days   | Wed 19/12/18 | Wed 16/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 976   | 2.3.6.1.1.4  | Presenta manifestación de interés   | 1 day     | Thu 17/1/19  | Thu 17/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 977   | 2.3.6.1.1.5  | Selección de lista corta  | 5 days    | Fri 18/1/19  | Thu 24/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 978   | 2.3.6.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato   | 34 days   | Wed 12/12/18 | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 979   | 2.3.6.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days    | Wed 6/2/19   | Wed 6/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 980   | 2.3.6.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 1 day     | Thu 7/2/19   | Thu 7/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 981   | 2.3.6.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista   | 5 days    | Fri 8/2/19   | Thu 14/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 982   | 2.3.6.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida  | 0 days    | Thu 14/2/19  | Thu 14/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 983   | 2.3.6.1.2    | Proceso de Contratación   | 111 days  | Fri 15/2/19  | Wed 24/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 984   | 2.3.6.1.2.1  | Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 5 days    | Fri 15/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 985   | 2.3.6.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days    | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 986   | 2.3.6.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE   | 22 days   | Fri 22/2/19  | Mon 25/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| Page 25   |              |   |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |             |     |             |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                        |      |
|---|--------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------------------------|------|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010                   | 2036 |
|   |              |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10                    | '23  |
| 987   | 2.3.6.1.2.4  | Acto Público de Apertura realizado   | 0 days    | Mon 25/3/19  | Mon 25/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 25/3                   |      |
| 988   | 2.3.6.1.2.5  | Evaluación técnica de las ofertas  | 10 days   | Tue 26/3/19  | Wed 10/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Comité de Evaluación   |      |
| 989   | 2.3.6.1.2.6  | Solicitud de no objeción al informe de evaluación técnica  | 1 day     | Thu 11/4/19  | Thu 11/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General    |      |
| 990   | 2.3.6.1.2.7  | Revisión de la documentación   | 5 days    | Fri 12/4/19  | Thu 18/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista Sectorial |      |
| 991   | 2.3.6.1.2.8  | No Objeción al informe de evaluación técnica emitida   | 0 days    | Thu 18/4/19  | Thu 18/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 18/4                   |      |
| 992   | 2.3.6.1.2.9  | Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas   | 10 days   | Fri 19/4/19  | Fri 3/5/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General    |      |
| 993   | 2.3.6.1.2.10 | Negociación del alcance del contrato   | 7 days    | Mon 6/5/19   | Tue 14/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                    |      |
| 994   | 2.3.6.1.2.11 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas   | 0 days    | Tue 14/5/19  | Tue 14/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 14/5                   |      |
| 995   | 2.3.6.1.2.12 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado                | 2 days    | Wed 15/5/19  | Thu 16/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 996   | 2.3.6.1.2.13 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado  | 1 day     | Fri 17/5/19  | Fri 17/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 997   | 2.3.6.1.2.14 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción  | 5 days    | Mon 20/5/19  | Fri 24/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |
| 998   | 2.3.6.1.2.15 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida   | 0 days    | Fri 24/5/19  | Fri 24/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 24/5                   |      |
| 999   | 2.3.6.1.2.16 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso   | 1 day     | Mon 27/5/19  | Mon 27/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Director INAC          |      |
| 1000  | 2.3.6.1.2.17 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 15 days   | Tue 28/5/19  | Mon 17/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | CGR                    |      |
| 1001  | 2.3.6.1.2.18 | Resolución de Adjudicación firmada   | 0 days    | Mon 17/6/19  | Mon 17/6/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 17/6                   |      |
| 1002  | 2.3.6.1.2.19 | Tramitación de la Firma de Contrato  | 21 days   | Tue 18/6/19  | Tue 16/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                        |      |
| 1003  | 2.3.6.1.2.20 | Contrato firmado   | 0 days    | Tue 16/7/19  | Tue 16/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 16/7                   |      |
| 1004  | 2.3.6.1.2.23 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                                    | 1 day     | Wed 17/7/19  | Wed 17/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                        |      |
| 1005  | 2.3.6.1.2.24 | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada  | 5 days    | Thu 18/7/19  | Wed 24/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                        |      |
| 1006  | 2.3.6.1.2.25 | Orden de Proceder emitida  | 0 days    | Wed 24/7/19  | Wed 24/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 24/7                   |      |
| 1012  | 2.3.7        | Producto 18: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada  | 1173 days | Wed 12/12/18 | Mon 14/8/23  | \$150,000 | \$0 | \$150,000 | \$30,000  | \$0      | \$30,000    |     |                        |      |
| 1013  | 2.3.7.1      | CCII_30. Contratación de consultor para la formación de técnicos funcionarios del PPSL especializada en restauración | 1173 days | Wed 12/12/18 | Mon 14/8/23  | \$150,000 | \$0 | \$150,000 | \$30,000  | \$0      | \$30,000    |     |                        |      |
| 1014  | 2.3.7.1.1    | Etapla previa  | 15 days   | Wed 12/12/18 | Thu 10/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                        |      |
| 1015  | 2.3.7.1.1.1  | Elaboración de los TDR y borrador de contrato  | 7 days    | Wed 12/12/18 | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquic |      |

Page 26

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |              |   |          |              |             |           |     |           |           |          |             |     |             |                     |             |     |  |
|---|--------------|---|----------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|---------------------|-------------|-----|--|
| ID  | EDT          | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | '23                 | 2036<br>'36 | '49 |  |
| 1016  | 2.3.7.1.1.2  | Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente   | 2 days   | Fri 21/12/18 | Wed 2/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             | Coordinador General |             |     |  |
| 1017  | 2.3.7.1.1.3  | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Thu 3/1/19   | Thu 3/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1018  | 2.3.7.1.1.4  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Fri 4/1/19   | Thu 10/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1019  | 2.3.7.1.1.5  | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Thu 10/1/19  | Thu 10/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1020  | 2.3.7.1.2    | Proceso de Contratación   | 45 days  | Fri 11/1/19  | Thu 14/3/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1021  | 2.3.7.1.2.1  | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Fri 11/1/19  | Thu 17/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1022  | 2.3.7.1.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Fri 18/1/19  | Thu 31/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1023  | 2.3.7.1.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Thu 31/1/19  | Thu 31/1/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1024  | 2.3.7.1.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 7 days   | Fri 1/2/19   | Mon 11/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1025  | 2.3.7.1.2.5  | Solicitud de no objeción a la evaluación  | 1 day    | Tue 12/2/19  | Tue 12/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1026  | 2.3.7.1.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Wed 13/2/19  | Tue 19/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1027  | 2.3.7.1.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Tue 19/2/19  | Tue 19/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1028  | 2.3.7.1.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Wed 20/2/19  | Wed 20/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1029  | 2.3.7.1.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1030  | 2.3.7.1.2.10 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 5 days   | Fri 22/2/19  | Thu 28/2/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1031  | 2.3.7.1.2.11 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Fri 1/3/19   | Thu 14/3/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1032  | 2.3.7.1.2.12 | Contrato firmado  | 0 days   | Thu 14/3/19  | Thu 14/3/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |
| 1038  | 2.3.8        | Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada  | 552 days | Thu 18/4/19  | Thu 8/7/21  | \$145,000 | \$0 | \$145,000 | \$14,500  | \$0      | \$14,500    |     |             |                     |             |     |  |
| 1039  | 2.3.8.1      | CCII_30. Contratación de consultor para formación de mano de obra   | 552 days | Thu 18/4/19  | Thu 8/7/21  | \$145,000 | \$0 | \$145,000 | \$14,500  | \$0      | \$14,500    |     |             |                     |             |     |  |
| 1040  | 2.3.8.1.1    | Ejecución del contrato  | 530 days | Thu 18/4/19  | Tue 8/6/21  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |                     |             |     |  |

Page 27



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |             |  |           |              |              |             |             |             |           |           |             |  |
|---|-------------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
| ID  | EDT         | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID         | CL          | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1  | TOTAL Año 1 |  |
| 1041  | 2.3.8.1.1.1 | Desarrollo y preparación del programa de capacitación (Año 2)  | 90 days   | Thu 18/4/19  | Mon 26/8/19  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1042  | 2.3.8.1.1.2 | Programa de capacitación ejecutado   | 0 days    | Mon 26/8/19  | Mon 26/8/19  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1048  | 2.3.9       | Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado  | 1146 days | Tue 29/11/16 | Wed 14/7/21  | \$1,000,000 | \$0         | \$1,000,000 | \$300,000 | \$0       | \$300,000   |  |
| 1054  | 2.3.9.2     | SBCC_19. Supervisión de obras  | 456 days  | Tue 29/11/16 | Thu 27/9/18  | \$50,000    | \$0         | \$50,000    | \$15,000  | \$0       | \$15,000    |  |
| 1055  | 2.3.9.2.1   | Supervisión de las obras y elaboración de informes   | 434 days  | Tue 29/11/16 | Tue 28/8/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1056  | 2.3.9.2.2   | Pagos  | 434 days  | Fri 6/1/17   | Thu 27/9/18  | \$50,000    | \$0         | \$50,000    | \$15,000  | \$0       | \$15,000    |  |
| 1057  | 2.3.9.2.2.1 | Pagos BID  | 434 days  | Fri 6/1/17   | Thu 27/9/18  | \$50,000    | \$0         | \$50,000    | \$15,000  | \$0       | \$15,000    |  |
| 1058  | 4           | Administración del Proyecto - INAC   | 1703 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/9/23  | \$4,400,000 | \$1,200,000 | \$5,600,000 | \$185,505 | \$132,000 | \$317,505   |  |
| 1059  | 4.1         | Equipo de la UEP - INAC  | 1404 days | Wed 14/2/18  | Wed 13/9/23  | \$4,000,000 | \$1,200,000 | \$5,200,000 | \$185,505 | \$132,000 | \$317,505   |  |
| 1060  | 4.1.1       | CCIN_31. Contratación de Coordinador para la Unidad INAC   | 1404 days | Wed 14/2/18  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$240,000   | \$240,000   | \$0       | \$12,000  | \$12,000    |  |
| 1061  | 4.1.1.1     | Etapla previa  | 15 days   | Wed 14/2/18  | Tue 6/3/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1062  | 4.1.1.1.1   | Definición de los TDR y borrador de contrato, versión final  | 9 days    | Wed 14/2/18  | Mon 26/2/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1063  | 4.1.1.1.2   | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day     | Tue 27/2/18  | Tue 27/2/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1064  | 4.1.1.1.3   | Revisión de la documentación   | 5 days    | Wed 28/2/18  | Tue 6/3/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1065  | 4.1.1.1.4   | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days    | Tue 6/3/18   | Tue 6/3/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1066  | 4.1.1.2     | Proceso de Contratación  | 186 days  | Wed 7/3/18   | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1067  | 4.1.1.2.1   | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan  | 5 days    | Wed 7/3/18   | Tue 13/3/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1068  | 4.1.1.2.2   | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.                | 10 days   | Wed 14/3/18  | Tue 27/3/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1069  | 4.1.1.2.3   | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones  | 0 days    | Tue 27/3/18  | Tue 27/3/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1070  | 4.1.1.2.4   | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor | 6 days    | Wed 28/3/18  | Fri 6/4/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1071  | 4.1.1.2.5   | Solicitud de No Objeción a la evaluación   | 1 day     | Mon 9/4/18   | Mon 9/4/18   | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1072  | 4.1.1.2.6   | Revisión de la documentación   | 5 days    | Tue 10/4/18  | Mon 16/4/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1073  | 4.1.1.2.7   | No Objeción a la evaluación emitida  | 0 days    | Mon 16/4/18  | Mon 16/4/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
| 1074  | 4.1.1.2.8   | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco                             | 1 day     | Tue 17/4/18  | Tue 17/4/18  | \$0         | \$0         | \$0         | \$0       | \$0       | \$0         |  |
|   |             |  |           |              |              |             |             |             |           |           |             |  |
| Page 28   |             |  |           |              |              |             |             |             |           |           |             |  |



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             |     |             |     |             |     |
|---|------------|--|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ID  | EDT        | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID         | CL        | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |             |     |             |     |
|   |            |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 |
| 1101  | 4.1.2.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco   | 1 day     | Thu 21/2/19  | Thu 21/2/19  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1102  | 4.1.2.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda          | 1 day     | Fri 22/2/19  | Fri 22/2/19  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1103  | 4.1.2.2.10 | Periodo para el refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR   | 34 days   | Mon 25/2/19  | Mon 15/4/19  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1104  | 4.1.2.2.11 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)               | 1 day     | Tue 16/4/19  | Tue 16/4/19  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1105  | 4.1.2.2.12 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.   | 10 days   | Wed 17/4/19  | Tue 30/4/19  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1106  | 4.1.2.2.13 | Contrato firmado   | 0 days    | Tue 30/4/19  | Tue 30/4/19  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1107  | 4.1.2.2.14 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days   | Thu 2/5/19   | Mon 5/8/19   | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1108  | 4.1.2.2.15 | Contrato refrendado  | 0 days    | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19   | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1113  | 4.1.3      | CCIN_33. Contratación de Especialista de Adquisiciones   | 1269 days | Wed 29/8/18  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$150,000 | \$150,000   | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |     |             |     |             |     |
| 1114  | 4.1.3.1    | Refrendo del Contrato  | 66 days   | Wed 29/8/18  | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1115  | 4.1.3.1.1  | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days   | Wed 29/8/18  | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1116  | 4.1.3.1.2  | Contrato refrendado  | 0 days    | Thu 29/11/18 | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1121  | 4.1.4      | CCIN_34. Contratación de Especialista Administrativo Financiero  | 1269 days | Wed 29/8/18  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$150,000 | \$150,000   | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |     |             |     |             |     |
| 1122  | 4.1.4.1    | Refrendo del Contrato  | 1269 days | Wed 29/8/18  | Wed 13/9/23  | \$0         | \$150,000 | \$150,000   | \$0       | \$7,500  | \$7,500     |     |             |     |             |     |
| 1123  | 4.1.4.1.1  | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days   | Wed 29/8/18  | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1124  | 4.1.4.1.2  | Contrato refrendado  | 0 days    | Thu 29/11/18 | Thu 29/11/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1129  | 4.1.5      | SBCC_21. Contratación de firma Gerenciadora para Servicios de Apoyo en Gestión Fiduciaria, Técnica y en Supervisión de Obras, Supervisión Ambiental y Social, incluyendo logística | 1266 days | Mon 3/9/18   | Wed 13/9/23  | \$3,710,100 | \$0       | \$3,710,100 | \$185,505 | \$0      | \$185,505   |     |             |     |             |     |
| 1130  | 4.1.5.1    | Refrendo de Contrato   | 71 days   | Mon 3/9/18   | Tue 11/12/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1131  | 4.1.5.1.1  | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR  | 66 days   | Mon 3/9/18   | Tue 4/12/18  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1132  | 4.1.5.1.2  | Contrato refrendado  | 0 days    | Tue 4/12/18  | Tue 4/12/18  | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1133  | 4.1.5.1.3  | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato  | 1 day     | Mon 10/12/18 | Mon 10/12/18 | \$0         | \$0       | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
|   |            |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             |     |             |     |             |     |
| Page 30   |            |  |           |              |              |             |           |             |           |          |             |     |             |     |             |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |      |      |
|---|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|
| ID  | EDT        | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |
|   |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10  | '23  |
|   |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '10  | '36  |
|   |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     | '10  | '49  |
| 1134  | 4.1.5.1.4  | Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada              | 5 days    | Wed 5/12/18  | Tue 11/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1135  | 4.1.5.1.5  | Orden de Proceder emitida  | 0 days    | Tue 11/12/18 | Tue 11/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1141  | 4.1.6      | CP_6. Adquisición de Licencia para uso del Sistema Informático de Gestión para el INAC | 1202 days | Fri 30/11/18 | Tue 12/9/23  | \$100,000 | \$0 | \$100,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1142  | 4.1.6.1    | Etapas previas   | 25 days   | Fri 30/11/18 | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1143  | 4.1.6.1.1  | Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT                | 5 days    | Fri 30/11/18 | Thu 6/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1144  | 4.1.6.1.2  | Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios                                   | 10 days   | Fri 7/12/18  | Thu 20/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1145  | 4.1.6.1.3  | Validación del documento para solicitar Cotización de Precios                          | 4 days    | Fri 21/12/18 | Fri 4/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1146  | 4.1.6.1.4  | Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP   | 1 day     | Mon 7/1/19   | Mon 7/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1147  | 4.1.6.1.5  | Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción                                 | 5 days    | Tue 8/1/19   | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1148  | 4.1.6.1.6  | SCP con No Objeción del BID emitida  | 0 days    | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1149  | 4.1.6.2    | Proceso de Contratación  | 145 days  | Tue 15/1/19  | Mon 12/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1150  | 4.1.6.2.1  | Gestión de la publicación del llamado en el portal de PanamaCompra                     | 10 days   | Tue 15/1/19  | Mon 28/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1151  | 4.1.6.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days    | Mon 28/1/19  | Mon 28/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1152  | 4.1.6.2.3  | Periodo de preparación de ofertas  | 15 days   | Tue 29/1/19  | Mon 18/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1153  | 4.1.6.2.4  | Acto Público de Apertura de las ofertas realizado                                      | 0 days    | Mon 18/2/19  | Mon 18/2/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1154  | 4.1.6.2.5  | Evaluación de las Ofertas recibidas  | 10 days   | Tue 19/2/19  | Mon 4/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1155  | 4.1.6.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación                | 1 day     | Tue 5/3/19   | Tue 5/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1156  | 4.1.6.2.7  | Evaluación de las Ofertas realizada  | 0 days    | Tue 5/3/19   | Tue 5/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1157  | 4.1.6.2.8  | Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas                                   | 1 day     | Wed 6/3/19   | Wed 6/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1158  | 4.1.6.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción                                | 5 days    | Thu 7/3/19   | Wed 13/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1159  | 4.1.6.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida  | 0 days    | Wed 13/3/19  | Wed 13/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1160  | 4.1.6.2.11 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso                                 | 1 day     | Thu 14/3/19  | Thu 14/3/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1161  | 4.1.6.2.12 | Emisión de la Resolución de Adjudicación   | 12 days   | Fri 15/3/19  | Mon 1/4/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1162  | 4.1.6.2.13 | Resolución de Adjudicación emitida   | 0 days    | Mon 1/4/19   | Mon 1/4/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1163  | 4.1.6.2.14 | Elaboración del borrador del contrato  | 5 days    | Thu 4/4/19   | Wed 10/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |
| 1164  | 4.1.6.2.15 | Tramitación de la firma del Contrato   | 10 days   | Thu 11/4/19  | Wed 24/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                             |      |
|---|------------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----------------------------|------|
| ID  | EDT        | Nombre de la Tarea   | Duración  | Inicio       | Fin          | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010                        | 2036 |
|   |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             | '97 | '10                         | '23  |
|   |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                             | '36  |
|   |            |  |           |              |              |           |     |           |           |          |             |     |                             | '49  |
| 1165  | 4.1.6.2.16 | Contrato firmado   | 0 days    | Wed 24/4/19  | Wed 24/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 24/4                        |      |
| 1166  | 4.1.6.2.17 | Revisión de la documentación para refrendo del contrato por parte de la CGR                                | 66 days   | Thu 25/4/19  | Mon 29/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | CGR                         |      |
| 1167  | 4.1.6.2.18 | Contrato refrendado  | 0 days    | Mon 29/7/19  | Mon 29/7/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 29/7                        |      |
| 1168  | 4.1.6.2.19 | Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato                          | 1 day     | Mon 5/8/19   | Mon 5/8/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 1169  | 4.1.6.2.20 | Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica   | 5 days    | Tue 6/8/19   | Mon 12/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 1170  | 4.1.6.2.21 | Orden de Compra emitida  | 0 days    | Mon 12/8/19  | Mon 12/8/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 12/8                        |      |
| 1179  | 4.2        | Auditoría del Proyecto   | 1202 days | Fri 30/11/18 | Tue 12/9/23  | \$200,000 | \$0 | \$200,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 1180  | 4.2.1      | SBCC_22. Contratación de firma para Servicios de Auditoría Externa del Proyecto                            | 1202 days | Fri 30/11/18 | Tue 12/9/23  | \$200,000 | \$0 | \$200,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 1181  | 4.2.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP   | 31 days   | Fri 30/11/18 | Tue 22/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 1182  | 4.2.1.1.1  | Preparación del Anuncio de Expresión de Interés  | 5 days    | Fri 30/11/18 | Thu 6/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 1183  | 4.2.1.1.2  | Expresión de Interés publicada   | 0 days    | Thu 6/12/18  | Thu 6/12/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 6/12                        |      |
| 1184  | 4.2.1.1.3  | Preparación de El por parte de las Firmas Consultoras interesadas  | 14 days   | Fri 7/12/18  | Fri 4/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Firma Consultora            |      |
| 1185  | 4.2.1.1.4  | Presenta manifestación de interés  | 1 day     | Mon 7/1/19   | Mon 7/1/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Firma Consultora            |      |
| 1186  | 4.2.1.1.5  | Selección de lista corta   | 5 days    | Tue 8/1/19   | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 1187  | 4.2.1.1.6  | Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato  | 10 days   | Fri 30/11/18 | Thu 13/12/18 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 1188  | 4.2.1.1.7  | SP elaborado y Lista Corta conformada  | 0 days    | Mon 14/1/19  | Mon 14/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 14/1                        |      |
| 1189  | 4.2.1.1.8  | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta  | 1 day     | Tue 15/1/19  | Tue 15/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |
| 1190  | 4.2.1.1.9  | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta  | 5 days    | Wed 16/1/19  | Tue 22/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                         |      |
| 1191  | 4.2.1.1.10 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida   | 0 days    | Tue 22/1/19  | Tue 22/1/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 22/1                        |      |
| 1192  | 4.2.1.2    | Proceso de Contratación  | 189 days  | Wed 23/1/19  | Mon 21/10/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |                             |      |
| 1193  | 4.2.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra | 10 days   | Wed 23/1/19  | Tue 5/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Especialista en Adquisición |      |
| 1194  | 4.2.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado   | 0 days    | Tue 5/2/19   | Tue 5/2/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 5/2                         |      |
| 1195  | 4.2.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE  | 22 days   | Wed 6/2/19   | Thu 7/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | OFERENTES                   |      |
| 1196  | 4.2.1.2.4  | Acto Público de Apertura de PT realizado   | 0 days    | Thu 7/3/19   | Thu 7/3/19   | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | 7/3                         |      |
| 1197  | 4.2.1.2.5  | Evaluación Técnica de las PT recibidas   | 22 days   | Fri 8/3/19   | Wed 10/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Comité de Evaluación        |      |
| 1198  | 4.2.1.2.6  | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica                            | 1 day     | Thu 11/4/19  | Thu 11/4/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General         |      |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |     |                             |     |      |
|---|------------|---|-----------|--------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------|-------------|-----|-----|-----------------------------|-----|------|
| ID  | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración  | Inicio       | Fin         | BID       | CL  | TOTAL     | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     |     | 2010                        |     | 2036 |
|   |            |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             | '97 | '10 | '23                         | '36 | '49  |
| 1199  | 4.2.1.2.7  | Evaluación Técnica realizada  | 0 days    | Thu 11/4/19  | Thu 11/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 11/4                        |     |      |
| 1200  | 4.2.1.2.8  | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica   | 1 day     | Fri 12/4/19  | Fri 12/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |     |      |
| 1201  | 4.2.1.2.9  | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days    | Mon 15/4/19  | Fri 19/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | BID                         |     |      |
| 1202  | 4.2.1.2.10 | N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida  | 0 days    | Fri 19/4/19  | Fri 19/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 19/4                        |     |      |
| 1203  | 4.2.1.2.11 | Acto Público de Apertura de PE realizado  | 0 days    | Fri 19/4/19  | Fri 19/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 19/4                        |     |      |
| 1204  | 4.2.1.2.12 | Evaluación Final (combinada)  | 5 days    | Mon 22/4/19  | Fri 26/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Comité de Evaluación        |     |      |
| 1205  | 4.2.1.2.13 | Negociación del alcance del contrato  | 7 days    | Mon 29/4/19  | Wed 8/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |     |      |
| 1206  | 4.2.1.2.14 | Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas  | 0 days    | Wed 8/5/19   | Wed 8/5/19  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 8/5                         |     |      |
| 1207  | 4.2.1.2.15 | Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 2 days    | Thu 9/5/19   | Fri 10/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |     |      |
| 1208  | 4.2.1.2.16 | Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado   | 1 day     | Mon 13/5/19  | Mon 13/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |     |      |
| 1209  | 4.2.1.2.17 | Revisión de la documentación para emitir la No Objeción   | 5 days    | Tue 14/5/19  | Mon 20/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | BID                         |     |      |
| 1210  | 4.2.1.2.18 | N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida  | 0 days    | Mon 20/5/19  | Mon 20/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 20/5                        |     |      |
| 1211  | 4.2.1.2.19 | Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso  | 1 day     | Tue 21/5/19  | Tue 21/5/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquisición |     |      |
| 1212  | 4.2.1.2.20 | Emisión de la Resolución de Adjudicación  | 15 days   | Wed 22/5/19  | Tue 11/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Director INAC               |     |      |
| 1213  | 4.2.1.2.21 | Resolución de Adjudicación firmada  | 0 days    | Tue 11/6/19  | Tue 11/6/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 11/6                        |     |      |
| 1214  | 4.2.1.2.22 | Tramitación de la Firma de Contrato   | 22 days   | Wed 12/6/19  | Thu 11/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista en Adquisición |     |      |
| 1215  | 4.2.1.2.23 | Contrato firmado  | 0 days    | Thu 11/7/19  | Thu 11/7/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | 11/7                        |     |      |
| 1221  | 4.2.1.3    | Auditoría del Proyecto  | 1143 days | Mon 4/3/19   | Tue 12/9/23 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |                             |     |      |
| 1222  | 4.2.1.3.1  | Auditoría del Proyecto del Año 1  | 40 days   | Mon 4/3/19   | Tue 30/4/19 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Firma Auditora              |     |      |
| 1227  | 4.2.1.4    | Pagos   | 1103 days | Thu 2/5/19   | Tue 12/9/23 | \$200,000 | \$0 | \$200,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |                             |     |      |
| 1228  | 4.2.1.4.1  | Pagos BID - Año 1   | 22 days   | Thu 2/5/19   | Fri 31/5/19 | \$40,000  | \$0 | \$40,000  | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Especialista Administrativo |     |      |
| 1252  | 4.4        | Gestión de Riesgos del Proyecto   | 1338 days | Tue 29/11/16 | Wed 13/4/22 | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     |                             |     |      |
| 1253  | 4.4.1      | Como mecanismo de ejecución se prevé la conformación en el INAC de un Equipo de Coordinación con Especialistas que coordinarán la ejecución del proyecto, con el apoyo de un Ente de Gestión especializado para la Dirección de Proyectos, la ejecución de lo | 396 days  | Tue 29/11/16 | Tue 3/7/18  | \$0       | \$0 | \$0       | \$0       | \$0      | \$0         |     |     | Coordinador General         |     |      |
|   |            |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |     |                             |     |      |
| Page 33   |            |   |           |              |             |           |     |           |           |          |             |     |     |                             |     |      |



| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |       |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |     |             |                         |
|---|-------|---|----------|--------------|--------------|-------------|-----|-------------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------------------|
| ID  | EDT   | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID         | CL  | TOTAL       | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49                     |
| 1256  | 4.4.4 | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntuales que se presenten en el marco de la ejecución. | 157 days | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | Máximas Autoridades;    |
| 1257  | 4.4.5 | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto  | 157 days | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | Máximas Autoridades;    |
| 1258  | 4.4.6 | Capacitación, asistencia técnica continúa y asesoramiento a ambos organismos ejecutores para la gestión de las adquisiciones del proyecto   | 157 days | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | Esp. Fiduc. Adquis. BID |
| 1259  | 4.4.7 | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo  | 157 days | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | Responsables designad   |
| 1260  | 4.4.8 | Definición e implementación de una Estrategia de Gestión del Cambio a cargo de una empresa especializada para gestionar adecuadamente para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión.  | 157 days | Tue 29/11/16 | Mon 17/7/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | Responsables designad   |
| 1263  | 5     | Imprevistos   | 528 days | Tue 29/11/16 | Thu 17/1/19  | \$1,700,000 | \$0 | \$1,700,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             |                         |
| 1264  | 5.1   | Imprevistos - Fondos BID  | 528 days | Tue 29/11/16 | Thu 17/1/19  | \$1,700,000 | \$0 | \$1,700,000 | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             |                         |
| 1265  | 6     | Actividades previas - Diseño y Aprobación del Proyecto  | 423 days | Tue 29/11/16 | Mon 13/8/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             |                         |
| 1266  | 6.1   | Realización de la Misión de Orientación   | 5 days   | Tue 29/11/16 | Mon 5/12/16  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | MEF/BID/INAC/MI AM      |
| 1267  | 6.2   | Realización de la Misión Especial   | 5 days   | Mon 13/2/17  | Fri 17/2/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | MEF/BID/INAC/MI AM      |
| 1268  | 6.3   | Realización de la Misión de Análisis  | 5 days   | Fri 31/3/17  | Fri 7/4/17   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | MEF/BID/INAC/MI AM      |
| 1269  | 6.4   | Distribución del POD al Comité de Revisión y Riesgo (QRR)   | 1 day    | Tue 16/5/17  | Tue 16/5/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | BID                     |
| 1270  | 6.5   | Aprobación del Borrador de POD por el Comité de Políticas Operativas del BID  | 1 day    | Fri 26/5/17  | Fri 26/5/17  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | BID                     |
| 1271  | 6.6   | Presentación de la operación al Directorio Ejecutivo del BID  | 1 day    | Wed 13/12/17 | Wed 13/12/17 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | BID                     |
| 1272  | 6.7   | Firma del Contrato de Préstamo  | 1 day    | Tue 13/2/18  | Tue 13/2/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | MEF/BID                 |
| 1273  | 6.8   | Contrato de préstamo aprobado   | 1 day    | Mon 14/5/18  | Mon 14/5/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             |                         |
| 1274  | 6.9   | Contrato de Préstamo referendado por la Contraloría General de la República   | 1 day    | Mon 13/8/18  | Mon 13/8/18  | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             | CGR                     |
| 1275  | 7     | Actividades para cumplimiento de Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso  | 236 days | Fri 3/11/17  | Mon 15/10/18 | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             |                         |
| 1276  | 7.1   | Entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto   | 144 days | Fri 3/11/17  | Mon 4/6/18   | \$0         | \$0 | \$0         | \$0       | \$0      | \$0         |     | →           |     |             |                         |
|   |       |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |     |             |                         |
| Page 34   |       |   |          |              |              |             |     |             |           |          |             |     |             |     |             |                         |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |           |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |             |     |             |     |
|---|-----------|--|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|
| ID  | EDT       | Nombre de la Tarea   | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 | '97 | 2010<br>'10 | '23 | 2036<br>'36 | '49 |
| 1277  | 7.1.1     | Disponibilidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los requerimientos ambientales y sociales establecidos en el PGAS | 46 days  | Fri 3/11/17  | Fri 12/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1278  | 7.1.2     | Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo  | 44 days  | Mon 15/1/18  | Thu 15/3/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1279  | 7.1.3     | Trámites previos para aprobación del Reglamento Operativo  | 22 days  | Fri 16/3/18  | Wed 18/4/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1280  | 7.1.4     | Revisión y No Objeción por parte del BID   | 10 days  | Thu 19/4/18  | Thu 3/5/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1281  | 7.1.5     | Aprobación del ROP para el INAC por parte de la Junta Directiva  | 22 days  | Fri 4/5/18   | Mon 4/6/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1282  | 7.1.6     | Reglamento Operativo vigente   | 0 days   | Mon 4/6/18   | Mon 4/6/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1283  | 7.2       | Creación de la UEP   | 41 days  | Tue 15/5/18  | Tue 10/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1284  | 7.2.1     | Trámites para la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto PN-L1146   | 24 days  | Tue 15/5/18  | Fri 15/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1285  | 7.2.2     | Emisión de la Resolución de creación de la UEP-PN-L1146  | 17 days  | Mon 18/6/18  | Tue 10/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1286  | 7.2.3     | UEP creada   | 0 days   | Tue 10/7/18  | Tue 10/7/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1287  | 7.3       | Designación y/o selección del Coordinador General y de los Especialistas para la UEP   | 174 days | Thu 14/12/17 | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1288  | 7.3.1     | Trámites para la designación del Coordinador General encargado de la UEP INAC  | 2 days   | Thu 14/12/17 | Fri 15/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1289  | 7.3.2     | Coordinador General designado  | 0 days   | Fri 15/12/17 | Fri 15/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1290  | 7.3.3     | Concidión Previa al PD: CCIN_33. Contratación de Especialista de Adquisiciones   | 172 days | Mon 18/12/17 | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1291  | 7.3.3.1   | Etapas previas   | 15 days  | Mon 18/12/17 | Fri 12/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1292  | 7.3.3.1.1 | Definición de los TDR y borrador de contrato, versión final  | 7 days   | Mon 18/12/17 | Tue 2/1/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1293  | 7.3.3.1.2 | Validación de los TDR y borrador de contrato   | 2 days   | Wed 3/1/18   | Thu 4/1/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1294  | 7.3.3.1.3 | Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato  | 1 day    | Fri 5/1/18   | Fri 5/1/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1295  | 7.3.3.1.4 | Revisión de la documentación   | 5 days   | Mon 8/1/18   | Fri 12/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1296  | 7.3.3.1.5 | No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida   | 0 days   | Fri 12/1/18  | Fri 12/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1297  | 7.3.3.2   | Proceso de Contratación  | 74 days  | Tue 15/5/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1298  | 7.3.3.2.1 | Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan  | 5 days   | Tue 15/5/18  | Mon 21/5/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
| 1299  | 7.3.3.2.2 | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.                        | 10 days  | Tue 22/5/18  | Mon 4/6/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |             |     |             |     |
|   |           |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |             |     |             |     |
| Page 35   |           |  |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |             |     |             |     |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             |     |                      |      |
|---|------------|---|----------|--------------|-------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|----------------------|------|
| ID  | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin         | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010                 | 2036 |
|   |            |   |          |              |             |     |     |       |           |          |             | '97 | '10                  | '49  |
| 1300  | 7.3.3.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Mon 4/6/18   | Mon 4/6/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | 4/6                  |      |
| 1301  | 7.3.3.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 6 days   | Tue 5/6/18   | Tue 12/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Comité de Evaluación |      |
| 1302  | 7.3.3.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Wed 13/6/18  | Wed 13/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |
| 1303  | 7.3.3.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Thu 14/6/18  | Wed 20/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                  |      |
| 1304  | 7.3.3.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Wed 20/6/18  | Wed 20/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | 20/6                 |      |
| 1305  | 7.3.3.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Thu 21/6/18  | Thu 21/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |
| 1306  | 7.3.3.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Fri 22/6/18  | Fri 22/6/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |
| 1307  | 7.3.3.2.10 | Hito de refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR que condiciona el avance del proceso   | 0 days   | Mon 13/8/18  | Mon 13/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | 13/8                 |      |
| 1308  | 7.3.3.2.11 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 1 day    | Tue 14/8/18  | Tue 14/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |
| 1309  | 7.3.3.2.12 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Wed 15/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | CONSULTOR;Director   |      |
| 1310  | 7.3.3.2.13 | Contrato firmado (este proceso continúa en la EDT 4.1.3.1)  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | 28/8                 |      |
| 1311  | 7.3.3.2.14 | Especialista de Adquisiciones contratado  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | 28/8                 |      |
| 1312  | 7.3.4      | Concidi3n Previa al PD: CCIN_34. Contrataci3n de Especialista Administrativo Financiero   | 172 days | Mon 18/12/17 | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |                      |      |
| 1313  | 7.3.4.1    | Etapas previa   | 15 days  | Mon 18/12/17 | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |                      |      |
| 1314  | 7.3.4.1.1  | Definici3n de los TDR y borrador de contrato, versi3n final   | 7 days   | Mon 18/12/17 | Tue 2/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |
| 1315  | 7.3.4.1.2  | Validaci3n de los TDR y borrador de contrato  | 2 days   | Wed 3/1/18   | Thu 4/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |
| 1316  | 7.3.4.1.3  | Solicitud de No Objeci3n a los TDR y borrador de contrato   | 1 day    | Fri 5/1/18   | Fri 5/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |
| 1317  | 7.3.4.1.4  | Revisi3n de la documentaci3n  | 5 days   | Mon 8/1/18   | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | BID                  |      |
| 1318  | 7.3.4.1.5  | No Objeci3n a los TDR y borrador de contrato emitida  | 0 days   | Fri 12/1/18  | Fri 12/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | 12/1                 |      |
| 1319  | 7.3.4.2    | Proceso de Contrataci3n   | 157 days | Mon 15/1/18  | Tue 28/8/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |                      |      |
| 1320  | 7.3.4.2.1  | Tramitaci3n de la publicaci3n de la convocatoria en los medios que correspondan   | 5 days   | Mon 15/1/18  | Fri 19/1/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     | Coordinador General  |      |

Page 36

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |            |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |      |      |
|---|------------|---|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|--|------|------|
| ID  | EDT        | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |  | 2010 | 2036 |
|   |            |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |      |      |
| 1321  | 7.3.4.2.2  | Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.   | 10 days  | Mon 22/1/18  | Fri 2/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1322  | 7.3.4.2.3  | Elaboración del el acta de cierre de recepción de postulaciones   | 0 days   | Fri 2/2/18   | Fri 2/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1323  | 7.3.4.2.4  | Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor  | 6 days   | Mon 5/2/18   | Mon 12/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1324  | 7.3.4.2.5  | Solicitud de No Objeción a la evaluación  | 1 day    | Tue 13/2/18  | Tue 13/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1325  | 7.3.4.2.6  | Revisión de la documentación  | 5 days   | Wed 14/2/18  | Tue 20/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1326  | 7.3.4.2.7  | No Objeción a la evaluación emitida   | 0 days   | Tue 20/2/18  | Tue 20/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1327  | 7.3.4.2.8  | Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco  | 1 day    | Wed 21/2/18  | Wed 21/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1328  | 7.3.4.2.9  | Notificación de resultados del concurso a los postulantes (puede ser por correo electrónico) y publicar la adjudicación del contrato en el sitio Internet que corresponda | 1 day    | Thu 22/2/18  | Thu 22/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1329  | 7.3.4.2.10 | Hito de refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR que condiciona el avance del proceso   | 0 days   | Mon 13/8/18  | Mon 13/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1330  | 7.3.4.2.11 | Convocatoria al profesional calificado en primer lugar a suscribir el contrato (de no llegar a suscribirse el contrato se invitará al siguiente y así sucesivamente)      | 1 day    | Tue 14/8/18  | Tue 14/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1331  | 7.3.4.2.12 | Firma del contrato con el consultor individual seleccionado.  | 10 days  | Wed 15/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1332  | 7.3.4.2.13 | Contrato firmado (este proceso continúa en la EDT 4.1.4.1)  | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1333  | 7.3.4.2.14 | Especialista Administrativo Financiero contratado   | 0 days   | Tue 28/8/18  | Tue 28/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1334  | 7.4        | Condiciones Previas al PD_Condiciones Generales   | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1335  | 7.4.1      | Tramitación y elaboración del Informe Jurídico  | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1336  | 7.4.2      | Tramitación del Registro de Firmas  | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1337  | 7.4.3      | Tramitacion de otras Condiciones según CP   | 44 days  | Tue 14/8/18  | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1338  | 7.4.4      | Condiciones Generales al PD cumplidas   | 0 days   | Mon 15/10/18 | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1339  | 7.5        | Condiciones Previas al Primer Desembolso del Préstamo cumplidas   | 0 days   | Mon 15/10/18 | Mon 15/10/18 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
| 1340  | 8          | Actividades para el Cumplimiento de Condiciones Contractuales Especiales de Ejecución   | 544 days | Mon 28/8/17  | Thu 31/10/19 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |  |      |      |
|   |            |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |      |      |
| Page 37   |            |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |  |      |      |

| Plan Operativo Anual Año 1 del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) - INAC |          |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |      |      |     |     |
|---|----------|---|----------|--------------|--------------|-----|-----|-------|-----------|----------|-------------|-----|------|------|-----|-----|
| ID  | EDT      | Nombre de la Tarea  | Duración | Inicio       | Fin          | BID | CL  | TOTAL | BID Año 1 | CL Año 1 | TOTAL Año 1 |     | 2010 | 2036 |     |     |
|   |          |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             | '97 | '10  | '23  | '36 | '49 |
| 1341  | 8.1      | Condición Contr. EE: SBCC_21. Contratación de firma Gerenciadora para Servicios de Apoyo en Gestión Fiduciaria, Técnica y en Supervisión de Obras, Supervisión Ambiental y Social, incluyendo logística | 253 days | Mon 28/8/17  | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1342  | 8.1.1    | Expresión de interes y preparación de SP  | 112 days | Mon 28/8/17  | Thu 8/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1343  | 8.1.1.1  | Preparación del borrador inicial del Anuncio de Expresión de Interés  | 10 days  | Mon 28/8/17  | Fri 8/9/17   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1344  | 8.1.1.2  | Ajustes y preparación para el inicio de la etapa de Expresión de Interés  | 69 days  | Mon 11/9/17  | Mon 18/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1345  | 8.1.1.3  | Anuncio de Expresión de Interés definido  | 0 days   | Mon 18/12/17 | Mon 18/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1346  | 8.1.1.4  | Tramitación de la publicación de El en Development Bussiness y en PanamáCompra  | 1 day    | Tue 19/12/17 | Tue 19/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1347  | 8.1.1.5  | Expresión de Interés publicada  | 0 days   | Tue 19/12/17 | Tue 19/12/17 | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1348  | 8.1.1.6  | Preparación y presentación de E.I. por parte de las Firmas Consultoras interesadas (con potencial aumento de los días de publicación)   | 17 days  | Wed 20/12/17 | Thu 18/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1349  | 8.1.1.7  | Evaluación y Selección de la lista corta  | 10 days  | Fri 19/1/18  | Thu 1/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1350  | 8.1.1.8  | Revisión y validación del Borrador de la SP   | 10 days  | Tue 19/12/17 | Mon 8/1/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1351  | 8.1.1.9  | Revisión interna del Borrador de la SP y retroalimentación para ajustes   | 5 days   | Tue 9/1/18   | Mon 15/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1352  | 8.1.1.10 | Definición de la versión final de la SP que incluye el borrador del contrato  | 3 days   | Tue 16/1/18  | Thu 18/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1353  | 8.1.1.11 | SP elaborado y Lista Corta conformada   | 0 days   | Thu 18/1/18  | Thu 18/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1354  | 8.1.1.12 | Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta   | 5 days   | Fri 19/1/18  | Thu 25/1/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1355  | 8.1.1.13 | Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta   | 10 days  | Fri 26/1/18  | Thu 8/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1356  | 8.1.1.14 | SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida  | 0 days   | Thu 8/2/18   | Thu 8/2/18   | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1357  | 8.1.2    | Proceso de Contratación   | 141 days | Fri 9/2/18   | Fri 31/8/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1358  | 8.1.2.1  | Entrega de la SP a firmas de la LC y tramitación para la publicación del llamado en el portal PanamáCompra  | 3 days   | Fri 9/2/18   | Tue 13/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1359  | 8.1.2.2  | Llamado a Licitación publicado  | 0 days   | Tue 13/2/18  | Tue 13/2/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1360  | 8.1.2.3  | Periodo de preparación de PT y PE   | 22 days  | Wed 14/2/18  | Thu 15/3/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1361  | 8.1.2.4  | Plazo para posibles adendas y prórrogas (previsión)   | 10 days  | Fri 16/3/18  | Thu 29/3/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1362  | 8.1.2.5  | Acto Público de Apertura de PT realizado  | 0 days   | Thu 29/3/18  | Thu 29/3/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| 1363  | 8.1.2.6  | Evaluación Técnica de las PT recibidas  | 10 days  | Fri 30/3/18  | Mon 16/4/18  | \$0 | \$0 | \$0   | \$0       | \$0      | \$0         |     |      |      |     |     |
| Page 38   |          |   |          |              |              |     |     |       |           |          |             |     |      |      |     |     |





|  |           |  |                    |  |                    |  |                       |  |                 |  |
|--|-----------|--|--------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|
| Project: PN-L1146_INAC_POA Año<br>Date: Wed 29/11/17 | Task      |  | Project Summary    |  | Inactive Milestone |  | Manual Summary Rollup |  | Deadline        |  |
|  | Split     |  | External Tasks     |  | Inactive Summary   |  | Manual Summary        |  | Progress        |  |
|  | Milestone |  | External Milestone |  | Manual Task        |  | Start-only            |  | Progreso manual |  |
|  | Summary   |  | Inactive Task      |  | Duration-only      |  | Finish-only           |  |                 |  |