

Atualizado em: **Junho/2018**
Atualização Nº: **09**
Atualizado por: **Flávio Volpato**

Nº	Descrição do Contrato	Nº Compon. Associado	Custo Estimado (US\$ 1.000)	Método de Aquisição (1)	Revisão (2)	Fonte		Datas Estimadas		Status (3)	PRISM	Comentário
						BID (%)	Local (%)	Publicação Anúncio	Término Contrato			
1. SERVIÇOS DE CONSULTORIA												
1.1	Projetos de Engenharia Grupo III	1.1	3.800	LPI/SBQC	EXA	100	0	Set/15	-	C		Cancelado no PA de out/17
1.2	Projetos de Engenharia Grupo III	1.1	3.444	LPI/SBQC	EXA	90	10	set/14	-	C		Cancelado no PA de nov/14
1.3	Projetos de Engenharia de Duplicação e de Pavimentação de Rodovias	1.1	760	LPI/SBQC	EXA	100	0	set/15	28/12/18	A	BRB-3731	
1.4	Projetos de Engenharia de Pavimentação e de Contornos Rodoviários	1.1	720	LPI/SBQC	EXA	100	0	set/15	28/11/18	A	BR-11842	
1.5	Projetos de Engenharia de Duplicação e de Contorno Rodoviário	1.1	650	LPI/SBQC	EXA	100	0	set/15	28/12/18	A	BR--11843	
1.6	Projetos de Engenharia de Duplicação e de Pavimentação de Rodovias	1.1	660	LPI/SBQC	EXA	100	0	set/15	28/12/18	A	BR-11841	
1.7	Supervisão Rodovia SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans	2.6	1.305	CPN	EXP	0	100	jun/11	jul/15	A		Concluído
1.8	Supervisão de Obras Grupo II	2.6	12.700	LPI/SBQC	EXA	90	10	abr/12	fev/16	C		Cancelado no PA de nov/14
1.9	Supervisão de Obras Grupo III	2.6	3.900	LPI/SBQC	EXA	90	10	out/13	-	C		Cancelado no PA de nov/14
1.10	Apoio ao Desenvolvimento Institucional	3.3	1.200	LPI/SBQ	EXA	50	50	abr/13	-	C		Cancelado no PA de nov/13
1.11	Auditoria Contábil	1.3	200	LPI/LIL	EXA	100	0	ago/13	-	C		Cancelado no PA de nov/13
1.12	Projeto de Pavimentação do Acesso Entr. SC-161 - Sede Ouro	1.1	56	CPN	EXP	0	100	11/dez/12	mai/13	A		Concluído
1.13	Plano Básico Ambiental	3.2	1.799	LPI/SBQC	EXA	87	13	nov/13	jan/17	A	BR-10780	Concluído
1.14	Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Vale do Itajaí)	1.1	417	LPI/SBQC	EXA	100	0	abr/14	abr/17	A	BR-11125	Concluído
1.15	Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supres Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste)	1.1	413	LPI/SBQC	EXA	100	0	abr/14	fev/17	A	BR-11160	Concluído
1.16	Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Sul)	1.1	198	LPI/SBQC	EXA	100	0	abr/14	ago/16	A	BR-11126	Concluído
1.17	Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Planalto)	1.1	243	LPI/SBQC	EXA	100	0	abr/14	Out/16	A	BR-11123	Concluído
1.18	Projeto de Pontos Críticos e Passivos Ambientais (Supre Litoral Centro e Norte)	1.1	262	LPI/SBQC	EXA	100	0	abr/14	nov/16	A	BR-11124	Concluído
1.19	Supervisão Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (via Expressa)	2.6	2.550	LPI/SBQC	EXA	91	9	ago/12	mai/17	A	A-9961	Concluído
	Supervisão Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (acesso secundário)											
	Supervisão Rodovia AE-110M, trecho BR-101 - Passo de Torres											
1.20	Supervisão Rodovia SC-417, trecho BR-101 - Garuva	2.6	1.139	LPI/SBQC	EXA	91	9	ago/12	set/16	A	A-9962	Concluído
1.21	Supervisão Rodovia SC-161, trecho Romelândia - Anchieta e Acesso	2.6	1.174	LPI/SBQC	EXA	100	0	ago/12	fev/16	A	A-9963	Concluído
1.22	Supervisão Rodovia SC-467, trecho Jaborá - Ouro	2.6	2.146	LPI/SBQC	EXA	97	3	ago/12	jul/16	A	A-9964	Concluído
	Supervisão Rodovia SC-355, trecho BR-153 - Jaborá											
1.23	Supervisão Rodovia SC-480, trecho São Lourenço do Oeste - São Domingos	2.6	854	LPI/SBQC	EXA	98	2	ago/12	fev/15	A	A-9965	Concluído
1.24	Supervisão Rodovia SC-427, trecho Rio do Campo - Passo Manso	2.6	682	LPI/SBQC	EXA	97	3	ago/12	dez/14	A	A-9966	Concluído
1.25	Supervisão Rodovia SC-114, trecho Painei - São Joaquim	2.6	1.791	LPI/SBQC	EXA	94	6	ago/12	set/16	A	A-9967	Concluído
1.26	Supervisão Rodovia SC-486, trecho BR-101 - Brusque (segmento 1)	2.6	3.337	LPI/SBQC	EXA	100	0	fev/14	mai/17	A	BR-10675	
1.27	Supervisão Rodovia SC-290, trecho Div. SC/RS - Praia Grande (Fase 2)	2.6	278	LPI/SBQC	EXA	100	0	fev/14	Out/17	A	BR-10674	Concluído
1.28	Supervisão de Obras (Pontos Críticos e Passivos Ambientais)	2.6	630	PP	EXP	0	100	Jun/18	-	P		
1.29	Atualização da Socioeconomia e Pesquisa Origem/Destino	3.2	1.000	CPN	EXP	0	100	Mai/15	Jun/17	A	-	
1.30	Contagens Automáticas de Tráfego	3.2	2.200	CPN	EXP	0	100	Fev/17	-	C		Cancelado no PA de jul/17
1.31	Supervisão de Rodovia SC-114, trecho: Otacílio Costa - Entr. BR282	2.6	1.600	LPI/SBQC	EXA	100	0	Set/15	Ago/18	A	BR-11523	
1.32	Medição de Irregularidades e avaliação dos defeitos	3.2	150	TP	EXP	0	100	Jul/17	-	C		Cancelado neste PA
1.33	Supervisão Rodovia SC-480, trecho Chapecó-Goio Em	2.6	612	CPN	EXP	0	100	fev/13	mai/15	A		Concluído
1.34	Supervisão Rodovia SC-355, Trecho BR 153 - Jaborá (Complemento)	2.6	222	PP	EXP	0	100	Ago/16	Mar/15	A		Concluído



Atualização Nº: 09

Atualizado por: Flávio Volpato

Nº	Descrição do Contrato	Nº Compon. Associado	Custo Estimado (US\$ 1.000)	Método de Aquisição (1)	Revisão (2)	Fonte		Datas Estimadas		Status (3)	PRISM	Comentário
						BID (%)	Local (%)	Publicação Anúncio	Término Contrato			
1.35	Supervisão Rodovia SC-161, Trecho Romelândia - Anchieta (Complemento)	2.6	50	PP	EXP	0	100	Jun/16	Out/16	A		Concluído
1.36	Supervisão Rodovia SC-467m Trecho Jaborá - Ouro (Complemento)	2.6	980	PP	EXP	0	100	Nov/16	Mar/19	A		
1.37	Supervisão Rodovia SC-114, trecho Painei - São Joaquim (Complemento)	2.6	203	PP	EXP	0	100	Nov/16	Jun/17	A		Concluído
1.38	Supervisão Rodovia SC-446, trecho: Criciúma - BR-101 (Complemento)	2.6	600	PP	EXP	0	100	Jun/17		A		
1.39	Supervisão Rodovia SC-486, trecho:Brusque - BR-101 (Complemento)	2.6	1.150	PP	EXP	0	100	jun/18		P		
SUBTOTAL DE CONSULTORIA			28.481									
2. OBRAS												
2.1	Pavimentação da Rodovia SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans	2.2	9.712	LPI	EXA	0	100	28/set/11	set/15	A	A-6400	Concluído
2.2	Obras Rodoviárias Grupo II	2.1/2.2/2.3	164.047	LPI	EXA	75	25	mai/12	jan/16	C		Cancelado no PA de nov/14
2.3	Pavimentação do Acesso à Sede Ouro	2.2	870	CPN	EXP	0	100	26/fev/14	fev/16	A	BRB-2399	Concluído
2.4	Correção de Passivos Ambientais	2.4/2.5	5.500	LPI	EXA	50	50	abr/13	-	C		Cancelado no PA de nov/13
2.5	Demarcação do Endereçamento das Rodovias	3.1	670	CPN	EXP	0	100	18/jun/14	Ago/17	A		
2.6	Obras Rodoviárias Grupo IV	2.2/2.3	111.000	LPI	EXA	70	30	nov/13	-	C		Cancelado no PA de nov/13
2.7	Pontos Críticos e Passivos Ambientais	2.4/2.5	8.600	LPI	EXP	100	0	jul/17	-	C		Cancelado no PA de out/17
2.8	Tratamento de Pontos Críticos e Mitigação de Passivos Ambientais (lote 1)	2.4/2.5	2.634	LPI	EXA	100	0	mai/18	-	EP		
2.9	Tratamento de Pontos Críticos e Mitigação de Passivos Ambientais (lote 2)	2.4/2.5	954	LPI	EXA	100	0	mai/18	-	EP		
2.10	Tratamento de Pontos Críticos e Mitigação de Passivos Ambientais (lote 3)	2.4/2.5	2.053	LPI	EXA	100	0	mai/18	-	EP		
2.11	Tratamento de Pontos Críticos e Mitigação de Passivos Ambientais (lote 4)	2.4/2.5	2.161	LPI	EXA	100	0	mai/18	-	EP		
2.12	Outros Pontos Críticos	2.4	998	CPN	EXP	0	100	dez/11	ago/14	A	-	Concluído
2.13	Construção da Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (via Expressa)	2.1	40.748	LPI	EXA	88	12	mai/12	Jul/17	A	A-6437	
2.14	Construção da Rodovia SC-446, trecho Criciúma - BR-101 (acesso secundário)	2.1	7.364	LPI	EXA	0	100	mai/12	Mar/17	A	A-6438	Concluída
2.15	Construção da Rodovia SC-417, trecho BR-101 - Garuva	2.1	13.088	LPI	EXA	90	10	mai/12	Abr/17	A	A-6448	
2.16	Pavimentação da Rodovia SC-161, trecho Romelândia - Anchieta	2.2	11.492	LPI	EXA	96	4	mai/12	jul/16	A	A-6439	Concluída
2.17	Pavimentação da Rodovia SC-467, trecho Jaborá - Ouro (Fase 1)	2.2	13.508	LPI	EXA	93	7	mai/12	jul/16	A	A-6447	Rescindido
2.18	Pavimentação da Rodovia SC-467, trecho Jaborá - Ouro (Fase 2)	2.2	13.500	LPI	EXA	61	39	Dez/16	Mar/19	A	BRB-3722	
2.19	Reabilitação da Rodovia SC-480, trecho São Lourenço do Oeste - São Domingos	2.3	18.461	LPI	EXA	99	1	mai/12	mar/14	A	A-6440	Concluída
2.20	Reabilitação da Rodovia SC-355, trecho BR-153 - Jaborá (Fase 1)	2.3	3.443	LPI	EXA	100	0	mai/12	ago/14	A	A-6441	Rescindido
2.21	Reabilitação da Rodovia SC-355, trecho BR-153 - Jaborá (Fase 2)	2.3	9.702	LPI	EXA	76	24	nov/14	Mar/17	A	A-6611	Concluída
2.22	Reabilitação da Rodovia SC-427, trecho Rio do Campo - Passo Manso	2.3	7.290	LPI	EXA	98	2	mai/12	out/14	A	A-6442	Concluída
2.23	Reabilitação da Rodovia AE-110M, trecho BR-101 - Passo de Torres	2.3	1.384	LPI	EXA	100	0	mai/12	jun/14	A	A-6443	Concluída
2.24	Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Painei - São Joaquim	2.3	19.833	LPI	EXA	85	15	mai/12	Jan/17	A	A-9963	Concluída
		2.3	4.917	CPN	EXP	0	100	jul/16	Fev/17	A	-	Concluída
2.25	Pavimentação da Rodovia SC-290, trecho Div. SC/RS - Praia Grande (Fase 2)	2.2	245	LPI	EXA	100	0	fev/14	out/17	A	A-6469	Concluído
2.26	Pavimentação da Rodovia SC-290, trecho Div. SC/RS - Praia Grande (Fase 3)	2.2	22.500	LPI	EXA	31	69	Fev/17	-	C		Cancelado no PA Jul/17
2.27	Reabilitação da Rodovia SC-486, trecho BR-101 - Brusque (Segmento 1)	2.3	49.000	LPI	EXA	85	15	fev/14	mar/17	A	A-6545	
2.28	Pavimentação da Rodovia SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans (complemento)	2.2	2.600	LPN	EXP	0	100	nov/14	-	C		Cancelado no PA de ago/15
2.29	Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho: Otacílio Costa - Entr. BR282	2.3	27.500	LPI	EXA	100	0	16/nov/15	Jul/18	A	BR-11522	
2.30	Pontos Críticos e Passivos Ambientais Grupo 1	2.4/2.5	400	CPN	EXA	0	100	Fev/17	-	C		Cancelado no PA de Nov/16
2.31	Reabilitação da Rodovia SC-480, trecho Chapecó - Goio Em	2.3	11.213	CPN	EXP	0	100	fev/13	mar/16	A		Concluído
SUBTOTAL DE OBRAS			272.740									

Atualizado em: **Junho/2018**
Atualização Nº: **09**
Atualizado por: Flávio Volpato

Nº	Descrição do Contrato	Nº Compon. Associado	Custo Estimado (US\$ 1.000)	Método de Aquisição (1)	Revisão (2)	Fonte		Datas Estimadas		Status (3)	PRISM	Comentário
						BID (%)	Local (%)	Publicação Anúncio	Término Contrato			
3. BENS												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Não há previsão
SUBTOTAL DE BENS			-									
4. SERVIÇOS TÉCNICOS (Serviços que não São de Consultoria)												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Não há previsão
SUBTOTAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS			-									
VALOR TOTAL			301.221									
PERCENTUAL POR FONTE (%)			100			70	30					

Notas:

Métodos de Aquisição: (a) **BID:** Licitação Pública Internacional; **LPN:** Licitação Pública Nacional; **CP:** Comparação de Preços; **CD:** Contratação Direta; **SBQC:** Seleção Baseada na Qualidade e Custo; **SQC:** Seleção

(1) Baseada nas Qualificações dos Consultores; **SBMC:** Seleção Baseada no Menor Custo; **SBOF:** Seleção Baseada em Orçamento Fixo; **SBQ:** Seleção Baseada na Qualidade; **CD:** Contratação Direta; **CI:** Consultor Individual; **CV:** Convênio. (b) **Lei 8.666:** **C:** Carta Convite; **TP:** Tomada de Preço; **CPN:** Concorrência Pública Nacional; **PE:** Pregão Eletrônico; **ARP:** Ata de Registro de Preços, **PP:** Pregão Presencial, **CD:** Contratação Direta, **CV:** Convênio

(2) **Revisões BID:** EXA = *ex ante* e EXP = *ex-post*

(3) **Status:** Pendente (P); Em Processo (EP); Adjudicado/Contratado (A); Cancelado (C)

(4) **Alterações:** Indicar em **vermelho** as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA

(5) **Inclusões:** Indicar em **azul** as aquisições agora incluídas no PA

(6) **Cancelamentos:** indicar em **verde** os cancelamentos das aquisições constantes do PA

(7) **Folha Anexa:** Fazer comentários complementares ou esclarecedores, quando necessário, em folha anexa

(8) **Histórico:** Manter no PA todas as aquisições adjudicadas e/ou canceladas