

Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat: Capacité de fiscalización y seguridad en Puerto Cortés mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Declaraciones de importación, exportación y tránsito revisadas con base en análisis de riesgo, bajo reglas probabilísticas y aleatorias	Porcentaje	41.00	2010	P A					85,00
Eficacia en la selección medida por el porcentaje de liquidaciones complementarias efectuadas en el despacho (canal rojo y naranja).	Porcentaje	8.60	2010	P A		30.00			60,00
Recaudación proveniente de pago electrónico.	Porcentaje	12.00	2010	P A	25.00	50.00	65.00	90.00	90,00
Declaraciones de importacion que aplican uso de reglas varias y probabilísticas en la selección mediante el análisis de riesgo	Porcentaje	4.00	2010	P A			50.00		95,00
Declaraciones de importación asignado a los canales rojo y naranja	Porcentaje	89.44	2010	P A		75.00			55,00
Cuota a ingresar sobre la cuota declarada como resultado de una fiscalización	Porcentaje	21.00	2011	P A					32,00
Incautaciones por ilícitos y contrabando	Incautaciones	70.00	2010	P A					140,00

Résultat: Facilitación operativa mejorada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Declaraciones de importación y exportación tramitadas con certificación electrónica	Porcentaje		2011	P A			60.00		95,00
Tránsitos internacionales tramitados por sistema TIM en Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A		50.00			100,00
Tiempos de despacho de tránsitos internacionales de mercancías en Puerto Cortés mediante el sistema del TIM	horas		2011	P A		50.00			70,00
Tiempo promedio de despacho de la declaración de importación	Horas	18.80	2010	P A			10.00		6,00

Résultat: Nueva infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes en operación

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Adjudicación de las obras del edificio de la Aduana de Puerto Cortés	Adjudicacion		2010	P A		1.00			1,00
Usuarios externos e internos satisfechos con los servicios de la Aduana de Puerto Cortés	Porcentaje		2011	P A					70,00
Incremento en la disponibilidad de servicios informáticos y	Porcentaje	94.16	2010	P					99,50

RAPPORT DE SUIVI

HO-L1055 - Puerto Cortés Customs Modernization
2011 2e período con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 16/04/2012

telecomunicaciones				A					
Mejora en ranking de Eficiencia de Administración de Aduanas elaborado por el Foro Económico Mundial	Ranking	93.00	2010	P					90,00
				A					

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización y Seguridad en Puerto Cortes									
Sistema de información y despacho anticipado implementado	Sistema				1,00				555.000,00
Oficina de Analisis de Riesgo operativa	Oficina				1,00				421.000,00
Estudio de Seguridad en recintos y costas elaborado	Estudio				1,00				400.000,00
Equipos no intrusivos de control adquiridos	Equipos				1,00				1.160.000,00
Laboratorio de Aduanas en funcionamiento	Laboratorio				1,00				300.000,00
Oficina de Fiscalización Operativa	Individuos				20,00				90.000,00
Coordinación y Facilitación Operativa									
Certificados de otros organismos (agricultura, sanidad, etc.) necesarios para realizar operaciones aduaneras que están operativos para su tramite en linea y su control (REVISAR LINEA DE BASE)	Certificados				50,00				368.000,00
Sistema de Tránsito Internacional de Mercancías (TIM) implementado en Puerto Cortés	Sistema				1,00				200.000,00
Diagnóstico de requerimientos para la implantación del TIM transoceánico elaborado	Diagnóstico				1,00				100.000,00
Fortalecimiento de la Infraestructura y equipamiento de Puerto Cortes									
Aduana de Puerto Cortes Hondureña modernizada	Aduana modernizada				1,00				
Edificio de la Aduana de Puerto Cortés reacondicionado	Edificio				1,00				1.900.000,00
Data Center Instalado	Data Center				1,00				2.246.000,00
Gestion del programa									
TOTAL									7.740.000,00