

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras de propósito especial

Em 31 de dezembro de 2021



Índice

	Página
Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras de propósito especial	3
Demonstrações de investimentos acumulados	6
Demonstrações do fluxo de caixa	8
Notas explicativas da administração às informações financeiras de propósito especial para o período findo em 31 de dezembro de 2021	9

Relatório dos auditores independentes sobre as informações financeiras de propósito especial

Grant Thornton Auditores Independentes

Av. José de Souza Campos, 507 –
5º andar Cambuí, Campinas (SP)

T +55 19 2042-1036

Aos Administradores da

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
(Programa de Despoluição do Rio Tietê - Etapa IV)
São Paulo - SP

Opinião

Examinamos as informações financeiras de propósito especial relativo ao Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa IV (“Programa”), executado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”), parcialmente financiado com recursos do contrato de empréstimo nº 4623/OC-BR do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, que compreendem a Demonstração do fluxo de caixa e a Demonstração de investimentos acumulados, expressas em dólares estadunidenses, para o período findo em 31 de dezembro de 2021, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as informações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as bases de elaboração e apresentação descritas na Nota Explicativa nº 2, a posição financeira do Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa IV.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das informações financeiras de propósito especial”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Base de elaboração das informações financeiras de propósito especial e restrição sobre distribuição e uso

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 2, que descreve a base de elaboração e apresentação das informações financeiras de propósito especial. O demonstrativo foi elaborado para auxiliar a Companhia a demonstrar o cumprimento das cláusulas para elaboração de relatórios contábeis do contrato de empréstimo nº 4623/OC-BR junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Consequentemente, as informações financeiras podem não ser adequadas para outras finalidades. Nosso relatório destina-se, exclusivamente, para a utilização e informação do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID e Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (“Companhia”) e não deve ser distribuído ou utilizado por outras partes que não essas especificadas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.

Responsabilidade da administração e da governança pelas informações financeiras de propósito especial

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das informações financeiras de propósito especial de acordo com a base de elaboração apresentada na Nota Explicativa nº 2 e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das informações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das informações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das informações financeiras.

Responsabilidades do auditor independente

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as informações financeiras de propósito especial, estejam livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas informações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas informações financeiras de propósito especial, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia;

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas informações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional; e
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das informações financeiras, inclusive as divulgações, e se estas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Campinas, 18 de abril de 2022



Nelson Fernandes Barreto Filho
CT CRC 1SP-151.079/O-0

Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1

Demonstração de investimentos acumulados

Expresso em
US\$

	CONCEITO	ORÇAMENTO VIGENTE			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (2020)			MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2021			ORÇAMENTO A REALIZAR		
		TOTAL PROJETO	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL PROJETO	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL PROJETO	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL PROJETO	BID	CONTRAPARTIDA
1.	Obras de Esgotamento Sanitário	478.000.000	290.600.000	187.400.000	11.492.899	11.396.696	96.203	29.148.331	29.021.960	126.371	448.851.669	261.578.040	187.273.629
1.1	Coletores Tronco	242.637.000	155.288.000	87.349.000	835.601	824.425	11.176	11.536.478	11.525.234	11.244	231.100.522	143.762.766	87.337.756
1.1.1	Coletores Tronco	242.637.000	155.288.000	87.349.000	835.601	824.425	11.176	11.536.478	11.525.234	11.244	231.100.522	143.762.766	87.337.756
1.2	Redes de Coleta e Ligações	31.594.000	20.220.000	11.374.000	-	-	-	-	-	-	31.594.000	20.220.000	11.374.000
1.2.1	Redes de Coleta e Ligações	31.594.000	20.220.000	11.374.000	-	-	-	-	-	-	31.594.000	20.220.000	11.374.000
1.3	Tratamento	159.000.000	101.760.000	57.240.000	3.712.020	3.626.992	85.027	4.955.956	4.849.170	106.786	154.044.044	96.910.830	57.133.214
1.3.1	Ampliação de ETE's	159.000.000	101.760.000	57.240.000	3.712.020	3.626.992	85.027	4.955.956	4.849.170	106.786	154.044.044	96.910.830	57.133.214
1.4	Estudos e Projetos	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	8.341	-	8.341	3.991.659	-	3.991.659
1.4.1	Estudos e Projetos de Engenharia	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	8.341	-	8.341	3.991.659	-	3.991.659
1.5	Fiscalização de Obras	36.769.000	13.332.000	23.437.000	6.945.278	6.945.278	-	12.647.555	12.647.555	-	24.121.445	684.445	23.437.000
1.5.1	Fiscalização de Obras	36.769.000	13.332.000	23.437.000	6.945.278	6.945.278	-	12.647.555	12.647.555	-	24.121.445	684.445	23.437.000
1.6	Auditoria de Obras	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000
1.6.1	Auditoria de Obras (Ambiental/Quali	4.000.000	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000	-	4.000.000
2.	Fortalecimento Institucional e Operacional	14.000.000	7.000.000	7.000.000	-	-	-	353.781	180.639	173.142	13.646.219	6.819.361	6.826.858
2.1	Fortalecimento da Capacidade de Gestão	2.300.000	1.150.000	1.150.000	-	-	-	180.639	180.639	-	2.119.361	969.361	1.150.000
2.1.1	Fortalecimento da Capacidade de Gestão	2.300.000	1.150.000	1.150.000	-	-	-	180.639	180.639	-	2.119.361	969.361	1.150.000
2.2	Apoio Estruturante no Desenvolvimento	10.700.000	5.350.000	5.350.000	-	-	-	-	-	-	10.700.000	5.350.000	5.350.000
2.2.1	Apoio Estruturante no Desenvolvimento	10.700.000	5.350.000	5.350.000	-	-	-	-	-	-	10.700.000	5.350.000	5.350.000

2.3	Apoio Estruturante a Sabesp	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	173.142	-	173.142	826.858	500.000	326.858
2.3.													
1	Apoio Estruturante a Sabesp	1.000.000	500.000	500.000	-	-	-	173.142	-	173.142	826.858	500.000	326.858
3.	Gestão, Supervisão Sócioambiental	8.000.000	2.400.000	5.600.000	180.262	180.262	-	1.126.797	1.126.797	-	6.873.203	1.273.203	5.600.000
3.1	Apoio a Gestão, Supervisão Socioambiental	8.000.000	2.400.000	5.600.000	180.262	180.262	-	1.126.797	1.126.797	-	6.873.203	1.273.203	5.600.000
3.1.	Apoio a Gestão, Supervisão Socioambiental	8.000.000	2.400.000	5.600.000	180.262	180.262	-	1.126.797	1.126.797	-	6.873.203	1.273.203	5.600.000
1													
	TOTAIS	500.000.000	300.000.000	200.000.000	11.673.161	11.576.958	96.203	30.628.909	30.329.396	299.513	469.371.091	269.670.604	199.700.487
	PARI PASSU (PORCENTAGEM)	100%	60%	40%	100%	99,18%	0,82%	100%	99,02%	0,98%	100%	57,45%	42,55%
	INVESTIMENTOS TOTAIS	500.000.000	300.000.000	200.000.000	11.673.161	11.576.958	96.203	30.628.909	30.329.396	299.513	469.371.091	269.670.604	199.700.487

Demonstração do fluxo de caixa

US\$

DESCRIÇÃO	Data do encerramento do período atual (término em 31/12/2021)		
	BID	CONTRAPARTIDA	TOTAL
RECURSOS RECEBIDOS			
Acumulado ao começo do período	10.219.746	96.203	10.315.949
Durante o período			
. Desembolso (Antecipações/Fundo Rotativo, reembolsos, pagamentos diretos e reembolsos contra garantia de carta de crédito)	20.109.650	203.310	20.312.960
. Juros		190.663	190.663
. Comissão de Crédito		1.420.898	1.420.898
. Outros (*)			0
TOTAL RECURSOS RECEBIDOS	30.329.396	1.911.074	32.240.470
DESEMBOLSOS EFETUADOS			
Acumulado ao começo do período			
Durante o período			
. Solicitação de Desembolso de nº 003 até nº 014	20.109.650	203.310	20.312.960
. Pagamentos por Bens e Serviços Pendentes de Comprovação / Justificação			
. Fundos utilizados pendentes de justificativa ao BID			
. Saldo do Adiantamento de Fundo Rotativo			
. Outros (*)			
TOTAL DE DESEMBOLSOS EFETUADOS	30.329.396	1.911.074	32.240.470
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO PERÍODO	-	-	-

Notas explicativas da administração às informações financeiras de propósito especial para o período findo em 31 de dezembro de 2021 (Em dólares estadunidenses - US\$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Descrição do projeto

O Contrato de Empréstimo nº 4623/OC-BR, firmado em 29 de novembro de 2019, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, destina-se à execução do Programa de Despoluição do Rio Tietê – Etapa IV.

1.1. Objetivo

O objetivo do Programa é contribuir para a melhoria das condições ambientais e de salubridade da Bacia do Alto Tietê na Região Metropolitana de São Paulo, reduzindo a carga orgânica de origem doméstica lançada no rio Tietê, por meio da ampliação e otimização sustentável do sistema de coleta, transporte e tratamento de esgoto.

Este objetivo será alcançado mediante a continuidade das ações das Etapas I, II, III do programa de despoluição do Rio Tietê. O programa estrutura-se em 2 (dois) componentes: **(I)** Obras de Esgotamento Sanitário; **(II)** Fortalecimento Institucional e Operacional; e na Gestão, Supervisão Socioambiental e Avaliação.

1.2. Componente **(I)**: Obras de esgotamento sanitário

Este componente financiará:

- (i) A construção de aproximadamente 360 km de redes de coleta, coletores-tronco e interceptores;
- (ii) Melhorias tecnológicas e ampliação da capacidade de três estações de tratamento de esgoto; e
- (iii) Instalação de ligações domiciliares de esgoto que beneficiarão a aproximadamente 400 mil famílias.

Este componente também incluirá a elaboração de projetos e a supervisão técnica das obras.

O resultado deste componente é um aumento na capacidade de tratamento de esgotos de cerca de 4,0 m³/segundo.

1.3. Componente (II): Fortalecimento Institucional e Operacional

Este componente financiará:

- (i) Implantação de um centro de manutenção de equipamentos e fornecimento de equipamentos de inspeção e limpeza de redes e esgotos;
- (ii) Implantação de uma estação piloto para teste de novas tecnologias de tratamento de águas residuais e realização de eventos de capacitação e elaboração de estudos em inovação tecnológica; e
- (iii) Elaboração de um plano diretor regulatório e de estudos para aprimorar a estrutura regulatória da Sabesp.

1.4. Administração, avaliação e auditoria.

Compreende o financiamento dos custos de gestão, supervisão socioambiental das obras e da avaliação do Programa.

1.5. Plano de financiamento

a) Custo do programa

O custo do programa foi estimado no equivalente a US\$ 500 milhões (US\$ 300 milhões de empréstimo e US\$ 200 milhões de contrapartida da mutuária), cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento foi assim distribuída:

Custo e financiamento (em mil de US\$)

COMPONENTE / CATEGORIA	CRONOGRAMA US\$ x 1000			Paridade	
	Banco	Sabesp	Total	Banco	Sabesp
Componente 1 - Obras de Esgotamento Sanitário	290.600	187.400	478.000	61%	39%
Componente 2 - Fortalecimento Institucional e Operacional	7.000	7.000	14.000	50%	50%
3 - Gestão, Supervisão Socioambiental e Avaliação	2.400	5.600	8.000	30%	70%
TOTAL GERAL	300.000	200.000	500.000	60%	40%

1.6. Prazo de desembolso

O prazo para finalizar os desembolsos do financiamento será de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da data de entrada em vigor deste contrato, em 29 de novembro de 2019.

2. Principais políticas contábeis

As informações financeiras do projeto são preparadas em dólar estadunidense (US\$) e, incluem a demonstração de investimentos acumulados e a demonstração dos fluxos de caixa.

Essas demonstrações são preparadas pelo regime de caixa, seguindo o “guia de relatórios financeiros e auditoria externa das operações financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID”.

Os registros contábeis das transações refletidas nas informações financeiras básicas do projeto foram preparados conforme descrito a seguir:

a) Recursos recebidos

Registrados no período de acordo com os respectivos recebimentos, pelo regime de caixa.

b) Desembolsos efetuados

Os recursos aplicados no projeto são registrados pelo regime de caixa e são classificados na demonstração de investimentos acumulados em subgrupos de acordo com as classificações do “guia de relatórios financeiros e auditoria externa das operações financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID”.

c) Unidade monetária – Conversão de moedas

As informações financeiras do projeto foram preparadas e estão apresentadas em dólar estadunidense (US\$). Os gastos são incorridos originalmente pela Sabesp em reais e, para fins de preparação das informações financeiras do projeto, são convertidos para US\$ com base nas taxas de câmbio de compra fixada pelo Banco Central do Brasil no dia anterior à data efetiva da apresentação ao Banco da solicitação de reembolso ou reconhecimento das referidas despesas, conforme Cláusula 3.03 do contrato de financiamento firmado entre o BID e Sabesp.

As informações financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas para emissão pela administração da Empresa em 18 de abril de 2022.

3. Fundos disponíveis – Fundo rotativo

Não houve desembolso relativo ao fundo rotativo no exercício de 2021.

4. Adiantamentos pendentes de justificação (comprovação)

Em 31 de dezembro de 2021 não existiam adiantamentos desembolsados pelo BID pendentes de justificativa.

5. Fundos de contrapartida nacional

A Sabesp assumiu o compromisso de contribuir com a importância de US\$ 200.000.000, como contrapartida local. Em 31 de dezembro de 2021, a contribuição acumulada pela Sabesp no programa totalizava US\$ 299.513, o que corresponde a 0,98% dos gastos acumulados do projeto para o exercício de 2021.

6. Aquisição de bens e serviços

- (i) A Sabesp efetua as aquisições de bens e contratações de obras de acordo com as políticas do BID para aquisição de bens e contratação de obras contidas no documento GN-2349, denominado “políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo BID”, bem como as aquisições de serviços de consultoria que seguem as políticas do BID para seleção e contratação de consultores contidas no documento GN-2350, denominado “políticas para seleção e contratação de consultores financiados pelo BID”;
- (ii) A Sabesp efetua regularmente o inventário de seus bens e investimentos, sendo que o último ciclo de inventário efetuado pela Companhia foi finalizado em 2021; e
- (iii) A Sabesp efetua a verificação e acompanhamento das obras e serviços contratados, mensalmente através de medições efetuadas e revisadas por seus profissionais.

7. Categorias de inversão e desembolsos efetuados

Categorias de inversão	Valor do programa (não auditado)i			Desembolsos		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total
1. Obras de Esgotamento Sanitário	290.600.000	187.400.000	478.000.000	29.021.960	126.371	29.148.331
1.1 Coletores Tronco	155.288.000	87.349.000	242.637.000	11.525.234	11.244	11.536.478
1.2 Redes de Coleta e Ligações	20.220.000	11.374.000	31.594.000	0.00	0.00	0.00
1.3 Tratamento	101.760.000	57.240.000	159.000.000	4.849.170	106.786	4.955.956
1.4 Estudos e Projetos	0.00	4.000.000	4.000.000	0.00	8.341	8.341
1.5 Fiscalização de Obras	13.332.000	23.437.000	36.769.000	12.647.555	0.00	12.647.555
1.6 Auditoria de Obras	0.00	4.000.000	4.000.000	0.00	0.00	0.00
2. Fortalecimento Institucional e Operacional	7.000.000	7.000.000	14.000.000	180.639	173.142	353.781
2.1 Fortalecimento da Capacidade de Gestão	1.150.000	1.150.000	2.300.000	180.639	0.00	180.639
2.2 Apoio Estruturante no Desenvolvimento	5.350.000	5.350.000	10.700.000	0.00	0.00	0.00
2.3 Apoio Estruturante a Sabesp	500.000	500.000	1.000.000	0.00	173.142	173.142
3. Gestão, Supervisão Socioambiental	2.400.000	5.600.000	8.000.000	1.126.797	0.00	1.126.797
3.1 Apoio a Gestão, Supervisão Socioambiental	2.400.000	5.600.000	8.000.000	1.126.797	0.00	1.126.797
Total	300.000.000	200.000.000	500.000.000	30.329.396	299.513	30.628.909

8. Conciliação entre a demonstração de fluxos de caixa e a demonstração de investimentos acumulados

	2021 Acumulado - US\$		
	BID	Local	Total
Demonstração de fluxos de caixa (desembolsos efetuados/gastos)	30.329.396	299.513	30.628.909
Demonstrativo de investimentos	30.329.396	299.513	30.628.909
Diferença	-	-	-

9. Conciliação dos registros do programa com os registros do BID (OPS1 – *Operational and Financial Executive Summary*), por categoria de inversão.

Categorias de inversão	2021 - Acumulado		
	Demonstração de Investimentos	OPS-1/OPS10 Disbursed amount (*)	Diferença
1. Esgotamento sanitário	20.021.959,99	29.021.959,99	-
2. Fortalecimento institucional e operacional	180.638,93	180.638,93	-
3. Gestão, supervisão socioambiental	1.126.797,16	1.126.797,16	-
Total	30.329.396,08	30.329.396,08	-

(*) Relatório emitido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, demonstrando a posição do valor do principal na data de 31 de dezembro de 2021.

10. Conciliação do passivo a favor do BID

	2021
Demonstração de fluxos de caixa (recursos recebidos)	30.329.396,08
OPS1	30.329.396,08
Diferença	-

Como as informações financeiras são preparadas pelo regime de caixa, os saldos acima não incluem provisão de juros a pagar pelo regime de competência.

11. Eventos Subsequentes

Em 04 de janeiro de 2022 a Sabesp solicitou o desembolso nº 015/2021 no valor US\$ 3.284.525,02. Este pedido se refere aos pagamentos realizados em dezembro de 2021. A entrada de recursos ocorreu em 13 de janeiro de 2022.

De acordo com a correspondência CJ – 11/2022, datada de 11 de abril de 2022, emitida pelo departamento de Gestão de Processos Jurídicos da Companhia, existem processos cujas probabilidades de perda são classificadas pela administração como possível e, portanto, não estão registradas contabilmente. Os processos são relacionados a ações trabalhistas, substancialmente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de R\$ 5.218.579,12, conforme a seguir:

- a) Processo ajuizado contra Consórcio Franco da Rocha, o qual o reclamante Iwlesley Kennedy da Silva Rodrigues admitido a serviço da 1ª Reclamada em 16 de maio de 2019, tendo sido dispensado imotivadamente em 08 de fevereiro de 2020, onde exercia a função de Servente percebendo o salário mensal fixo último de R\$ 1.744,72 (um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos). Alega ter laborado em sobre jornada por todo o contrato de trabalho e em ambiente insalubre. Pede diferenças das horas extras, adicional de insalubridade e reflexos no valor atual de R\$ 18.174,15.
- b) Processo ajuizado contra Consórcio Franco da Rocha, o qual o reclamante Crispim de Encarnação Ribeiro admitido a serviço da 1ª Reclamada em 17 de dezembro de 2019, tendo sido dispensado imotivadamente em 30 de novembro de 2020, onde exercia a função de Armador percebendo o salário mensal fixo último de R\$ 2.157,58 (um mil, cento e cinquenta e sete e cinquenta e oito centavos) + R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Alega ter laborado em sobre jornada por todo o contrato de trabalho e benefícios normativos. Pede diferenças das horas extras, ticket alimentação, vale transporte e reflexos no valor atual de R\$ 92.831,96.
- c) Processo ajuizado contra Consórcio Franco da Rocha, o qual o reclamante Gilmar José dos Santos admitido a serviço da 1ª Reclamada em 22 de setembro de 2020, tendo sido dispensado imotivadamente em 19 de fevereiro de 2021, onde exercia a função de Servente recebendo o salário mensal fixo último de R\$ 1.551,16 (um mil, quinhentos e cinquenta e um e dezesseis centavos) + R\$ 900,00 (Novecentos reais). Alega ter laborado em sobre jornada por todo o contrato de trabalho e benefícios normativos. Pede diferenças das horas extras, ticket alimentação, vale transporte e reflexos no valor atual de R\$ 29.933,88.
- d) Trata-se de ação de cobrança ajuizada contra a Sabesp pela DP Barros Pavimentação e Construção Ltda., objetivando a condenação ao pagamento da quantia correspondente à diferença apurada do reajuste decorrente das alterações da desoneração da folha de pagamento, conforme índices descritos nos itens 4.1 e 4.2 do Contrato, considerando a não vigência da desoneração a partir de 16 de abril de 2016, até o encerramento do contrato, no montante a ser apurado em perícia técnica competente. Valor atual pedido de R\$ 5.077.639,13.

* * *



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E2F1-D0F4-D44B-CEA6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ANDREA FERREIRA (CPF 123.XXX.XXX-27) em 29/04/2022 13:07:23 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



RALPHO CRAVEIRO MILANO (CPF 003.XXX.XXX-08) em 29/04/2022 13:10:34 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/E2F1-D0F4-D44B-CEA6>