

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

Informe de auditoría al 31 de diciembre de 2020

CONTENIDO

Parte I - Estados financieros

Informe de auditoría emitido por un auditor independiente
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados
Estado de inversiones acumuladas
Notas a los estados financieros

Parte II - Informe sobre observaciones y recomendaciones sobre el sistema de control interno al 31 de diciembre de 2020

Informe sobre observaciones y recomendaciones sobre el sistema de control interno al 31 de diciembre de 2020
Seguimiento a los comentarios y recomendaciones de control interno emitidas en informes de auditoría de gestiones anteriores

Bs	=	boliviano
US\$	=	dólar estadounidense
BID	=	Banco Interamericano de Desarrollo
SMGIR	=	Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos
PDP	=	Programa de Drenaje Pluvial
GAMLP	=	Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
GAMEA	=	Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
CUT	=	Cuenta Única del Tesoro
CUM	=	Cuenta Única Municipal
SIGEP	=	Sistema de Gestión Pública
BCB	=	Banco Central de Bolivia

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III

OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III

PARTE I - ESTADOS FINANCIEROS



INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

20 de abril de 2021

Ing. Mario Iván Zumelzu Albarracín
Coordinador del Programa
Programa de Drenaje Pluvial III
La Paz

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del Programa de Drenaje Pluvial III (Operación N° 3812/BL-BO-1) (el Programa), ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través del Programa de Drenaje Pluvial dependiente de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos y financiado con los recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y fondos de contraparte local del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, los cuales comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Programa de Drenaje Pluvial III (Operación N° 3812/BL-BO-1), han sido preparados, en todos sus aspectos materiales, de acuerdo con las disposiciones sobre información financiera establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de conformidad con el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafos de énfasis:

Contexto económico

Llamamos la atención sobre la Nota 23 a los estados financieros, la cual menciona el contexto económico actual relacionado con la pandemia del COVID-19. A la fecha, no se puede determinar los posibles efectos, si los hubiere, en las actividades del Programa. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema.

- **Base contable y restricción a la distribución y la utilización**

Llamamos la atención sobre la Nota 3 a los estados financieros, en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para asistir al Programa a cumplir con las disposiciones de información financiera establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otro propósito. Nuestro informe está destinado únicamente para uso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través del Programa de Drenaje Pluvial dependiente de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos, en su calidad de Organismo Ejecutor del Programa, y para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no deberá ser distribuido o utilizado por otros usuarios diferentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a través del Programa de Drenaje Pluvial dependiente de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos y del BID. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema.

Responsabilidades del Organismo Ejecutor en relación con los Estados Financieros

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través del Programa de Drenaje Pluvial dependiente de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos, es responsable por la preparación de estos Estados Financieros de conformidad con las disposiciones sobre información financiera establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO y el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como por el establecimiento de los controles internos que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, el Organismo Ejecutor del Programa es responsable de evaluar la capacidad del Programa para continuar con sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO, revelando, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de sus actividades, incluyendo la fecha de cierre establecida en el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el Estado Plurinacional de Bolivia y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidieran suspender o cancelar el Contrato de Préstamo y la ejecución del Programa, o bien no exista otra alternativa realista.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Programa de Drenaje Pluvial III (Operación N° 3812/BL-BO-1).

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros


Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Programa.
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Organismo Ejecutor del Programa.
- Concluimos sobre la adecuada utilización, por el Organismo Ejecutor del Programa, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Programa para continuar con sus operaciones de acuerdo con el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Programa deje de estar en funcionamiento y/o ejecución.

Comunicamos al Organismo Ejecutor del Programa en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.



(Socio)
Gonzalo Ariscaín Bernini
MAT. PROF. N° CAUB-7572
MAT. PROF. N° CAULP-2898

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL



CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III
OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III

ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
(Expresado en dólares estadounidenses)

Nota	Ejecutado por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020		
	BID	GAMLP	TOTAL
	US\$	US\$	US\$
EFFECTIVO RECIBIDO			
Saldo acumulado al inicio del ejercicio	7.600.000	752.271	8.352.271
Efectivo recibido durante el ejercicio			
Efectivo recibido BID:			
Desembolso de anticipos efectuado por el BID	7 2.000.000	-	2.000.000
Recursos de otras fuentes			
Desembolso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz	9 -	2.711.747	2.711.747
Total Efectivo Recibido	7 y 9 9.600.000	3.464.018	13.064.018
DESEMBOLSOS EFECTUADOS			
Saldo acumulado al inicio de ejercicio	6.549.366	752.271	7.301.637
Desembolsos efectuados durante el ejercicio			
<u>Componente I. Obras de control de inundaciones y estabilización</u>			
Obras	13 1.470.727	2.232.371	3.703.098
Supervisión y Fiscalización	13 311.394	-	311.394
<u>Componente II. Desarrollo institucional y gestión ambiental</u>			
Diseños Finales a nivel EFTP	-	-	-
Plan de Concertación Social y Educación Ambiental	-	-	-
Sistema de alerta Temprana	14 227.513	-	227.513
<u>Administración y Gestión</u>			
Unidad Ejecutora	15 196.717	259.675	456.392
Auditoría	15 19.944	-	19.944
Evaluación	15 -	-	-
<u>Costos Financieros</u>			
Intereses	16 -	186.521	186.521
Comisión de Crédito	16 -	33.180	33.180
Total Efectivo Desembolsado	8.775.661	3.464.018	12.239.679
Más (Menos)			
Partidas conciliatorias	5 (297.724)	-	(297.724)
Efectivo disponible al cierre del ejercicio	4 526.615		526.615

Las notas 1 a 24 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Tito C. Berrocal Castillo
RESPONSABLE FINANCIERO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Mercedes Cuéllar Carreño
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Ing. Mario Juan Zumelzu Albaracín
COORDINADOR
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III
OPERACIÓN (SUPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
(Expresado en dólares estadounidenses)



Categorías de Inversión	Total Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2019			Total Inversiones acumuladas Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020			Total Inversiones acumuladas al 31 de diciembre de 2020		
	TOTAL			TOTAL			TOTAL		
	BID	GAMLP		BID	GAMLP		BID	GAMLP	
1 Componente I. Obras de control de inundaciones y estabilización	6.057.243	-	6.057.243	1.782.121	2.232.371	4.014.492	7.835.364	2.232.371	10.071.735
1.1 Obras	5.883.802	-	5.883.802	1.470.727	2.232.371	3.703.098	7.954.539	2.232.371	9.586.900
1.2 Supervisión y Fiscalización	173.441	-	173.441	311.394	-	311.394	484.835	-	484.835
2 Componente II. Desarrollo Institucional y gestión ambiental	84.676	-	84.676	227.513	-	227.513	312.189	-	312.189
2.1 Diseños Finales a nivel EDTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 Plan de Concertación Social y Educación Ambiental	84.676	-	84.676	227.513	-	227.513	312.189	-	312.189
2.3 Sistema de Alerta Temprana	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 Administración y Gestión	407.447	535.441	942.888	216.661	259.675	476.336	624.108	795.116	1.419.224
3.1 Unidad Ejecutora	397.395	535.441	932.836	196.717	259.675	456.392	594.112	795.116	1.389.228
3.2 Auditoría	10.052	-	10.052	19.944	-	19.944	29.996	-	29.996
3.3 Evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Costos Financieros	-	216.830	216.830	-	219.701	219.701	-	436.531	436.531
4.1 Intereses	-	104.711	104.711	-	186.521	186.521	-	291.232	291.232
4.2 Comisión de Crédito	-	112.119	112.119	-	33.180	33.180	-	145.299	145.299
Totales	6.549.366	752.271	7.301.637	2.226.295	2.711.747	4.938.042	8.775.661	3.464.018	12.239.679

Las notas 1 a 24 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Tito C. Berrocal Castiño
RESPONSABLE FINANCIERO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Mercedes Cuéllar Carreño
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Ing. Mario Juan Zumelzu Albarroch
COORDINADOR
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO

En fecha 20 de diciembre de 2016, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO, mediante el cual el BID otorgó al Estado Plurinacional de Bolivia un crédito de US\$ 30.000.000 (treinta millones de dólares estadounidenses) destinados a cooperar en la ejecución del Programa de Drenaje en los municipios de La Paz y El Alto, cuyo costo total se estima en US\$ 33.975.000 (treinta y tres millones novecientos setenta y cinco mil dólares estadounidenses).

La estructura de financiamiento inicial del Programa es la siguiente:

	<u>Categoría</u>	<u>BID</u> <u>US\$</u>	<u>Contraparte</u> <u>US\$</u>	<u>TOTAL</u> <u>US\$</u>
1	<u>Componente I: Obras de control de inundaciones y estabilización</u>	<u>25.088.540</u>	<u>2.000.000</u>	<u>27.088.540</u>
1.1	Obras	23.369.000	2.000.000	25.369.000
1.2	Supervisión y Fiscalización	1.719.540	-	1.719.540
2	<u>Componente II. Desarrollo institucional y gestión ambiental</u>	<u>1.342.521</u>	<u>95.447</u>	<u>1.437.968</u>
2.1	Plan de Operación y Mantenimiento Preventivo (POMP)	208.521	95.447	303.968
2.2	Diseños finales a nivel EDTP	422.000	-	422.000
2.3	Plan de Concertación Social y Educación Ambiental	412.000	-	412.000
2.4	Sistema de Alerta Temprana	300.000	-	300.000
3	<u>Administración y Gestión</u>	<u>2.818.939</u>	<u>899.553</u>	<u>3.718.492</u>
3.1	Unidad Ejecutora	2.540.939	899.553	3.440.492
3.2	Auditoría	188.000	-	188.000
3.3	Evaluación	90.000	-	90.000
4	<u>Costos Financieros</u>	<u>750.000</u>	<u>980.000</u>	<u>1.730.000</u>
4.1	Intereses	750.000	750.000	1.500.000
4.2	Comisión de Crédito	-	230.000	230.000
TOTALES		<u>30.000.000</u>	<u>3.975.000</u>	<u>33.975.000</u>

De acuerdo con el Anexo Único del Contrato de Préstamo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ejecutará un importe de US\$ 15.000.000 (quince millones de dólares estadounidenses) correspondientes al Contrato de Préstamo y US\$ 2.475.000 (dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil dólares estadounidenses) que corresponden a la contraparte que deberá aportar el GAMLP para la ejecución del Programa.

Mediante Ley N° 903 del 16 de febrero de 2017 se promulga el Contrato de Préstamo BID N° 3812/BL-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo.

El plazo de desembolsos del mencionado Contrato de Préstamo es de cinco años desde la fecha de vigencia del Préstamo hasta el 22 de febrero de 2022.

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

CONVENIO SUBSIDIARIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ

En fecha 27 de septiembre de 2017 se suscribió el Convenio Subsidiario código DGCP-01/2017, entre el Estado Plurinacional de Bolivia representado por la Ministra de Planificación del Desarrollo y el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, el Ministro de Medio Ambiente y Agua en calidad de cabeza de sector y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) en calidad de organismo ejecutor, mediante el cual se otorgó a este último en calidad de préstamo la suma de US\$ 15.000.000 (quince millones de dólares estadounidenses), en las mismas condiciones contraídas del BID, destinados a financiar exclusivamente la ejecución del Programa de Drenaje. Asimismo, establece como obligaciones:

- a) Reembolsar al BID a través del Banco Central de Bolivia el préstamo en las condiciones financieras previstas en el Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO.
- b) Asumir el costo o cargo adicional que el BID determine y que se derive del Contrato de Préstamo.
- c) Asumir todo costo adicional emergente de prórroga en el plazo del desembolso, que será asumido con cargo a recursos específicos de su presupuesto.
- d) Asumir todo riesgo cambiario entre las variaciones que pueda experimentar la cotización de la moneda de desembolsos del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO.
- e) Asumir todo gasto, impuesto, seguro o gravamen que derive del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO.

El Convenio Subsidiario se aprueba mediante Ordenanza Municipal GAMLP No. 468/2017, promulgada en fecha 14 de noviembre de 2017.

**ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**

Una vez suscrito el Convenio Subsidiario se ha procedido a identificar la parte del "Programa Drenaje en los Municipios de La Paz y El Alto", que ejecuta el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz como la Operación (Subpréstamo) N° 3812/BL-BO-1 denominado "Programa de Drenaje Pluvial", debido a que el GAMLP fue ejecutor del Programa de Drenaje Pluvial I financiado por el Contrato de Préstamo N° 1926/BL-BO y el Programa de Drenaje Pluvial II financiado por el Contrato de Préstamo N° 2440/BL-BO.

La estructura de financiamiento inicial para los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y el aporte local del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es la siguiente:

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL



CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III

OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

Categoría		BID US\$	CONTRAPARTE GAMLP US\$	TOTAL US\$
<u>Componente I. Obras de Control de Inundaciones y Estabilización</u>				
1		12.822.540	1.500.000	14.322.540
1.1	Obras	11.675.000	1.500.000	13.175.000
1.2	Supervisión y Fiscalización	1.147.540	-	1.147.540
<u>Componente II. Desarrollo Institucional y Gestión</u>				
2	<u>Ambiental</u>	630.000	-	630.000
2.2	Diseños Finales a Nivel EDP	180.000	-	180.000
2.3	Plan de Concertación Social y Educación Ambiental	150.000	-	150.000
2.4	Sistema de Alerta Remota	300.000	-	300.000
3	<u>Administración y Gestión</u>	1.547.460	125.000	1.672.460
3.1	Unidad Ejecutora	1.397.460	125.000	1.522.460
3.2	Auditoría	100.000	-	100.000
3.3	Evaluación	50.000	-	50.000
4	<u>Costos Financieros</u>	-	850.000	850.000
4.1	Intereses	-	750.000	750.000
4.2	Comisión de Crédito	-	100.000	100.000
TOTALES		15.000.000	2.475.000	17.475.000

El Programa de Drenaje Pluvial solicitó al BID mediante nota Cite: PDP N° 0301/2019 de fecha 12 de junio de 2019, el traspaso entre categorías de inversión y el incremento adicional, ratificando la nota mediante Informe Técnico PDP N°137/2019 e Informe Legal PDP N° 032/2019, con el análisis y justificaciones para efectuar las modificaciones en la estructura de financiamiento, de acuerdo con el siguiente detalle:

Categoría	Presupuesto original			Modificaciones			Presupuesto final		
	BID US\$	GAMLP US\$	TOTAL US\$	BID US\$	GAMLP US\$	TOTAL US\$	BID US\$	GAMLP US\$	TOTAL US\$
1	12.822.540	1.500.000	14.322.540	(86.910)	4.387.405	4.300.495	12.735.630	5.887.405	18.623.035
1.1	11.675.000	1.500.000	13.175.000	-	4.387.405	4.387.405	11.675.000	5.887.405	17.562.405
1.2	1.147.540	-	1.147.540	(86.910)	-	(86.910)	1.060.630	-	1.060.630
2	630.000	-	630.000	146.910	-	146.910	776.910	-	776.910
2.2	180.000	-	180.000	-	-	-	180.000	-	180.000
2.3	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	-	150.000
2.4	300.000	-	300.000	146.910	-	146.910	446.910	-	446.910
3	1.547.460	125.000	1.672.460	(60.000)	631.704	571.704	1.487.460	756.704	2.244.164
3.1	1.397.460	125.000	1.522.460	(60.000)	631.704	571.704	1.337.460	756.704	2.094.164
3.2	100.000	-	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000
3.3	50.000	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000
4	-	850.000	850.000	-	-	-	-	850.000	850.000
4.1	-	750.000	750.000	-	(150.000)	(150.000)	-	600.000	600.000
4.2	-	100.000	100.000	-	150.000	150.000	-	250.000	250.000
TOTALES	15.000.000	2.475.000	17.475.000	-	5.019.109	5.019.109	15.000.000	7.494.109	22.494.109

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

La nueva estructura del Contrato de Préstamo incluye el traspaso de categorías de inversión, sin afectar el monto total de préstamo comprometido por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US\$ 15.000.000 (Quince millones de dólares estadounidenses), para el caso que corresponde a la contraparte que deberá aportar el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para la ejecución del Programa, se realizó el traspaso de categoría de inversión y el incremento adicional, aprobados mediante Resolución Ejecutiva N° 260 de fecha 1 de agosto de 2018 para la Construcción Canalización Río Irpavi y Achumani hasta el puente Calacoto Macrodistrato Sur por un total US\$ 500.000 (Quinientos mil dólares estadounidenses) y la Resolución Ejecutiva N° 518 de fecha 29 de noviembre de 2018 para la Construcción Embovedado Río Choqueyapu Aguas Abajo Gruta de Lourdes Zona San Jorge por un total de US\$ 5.387.405 (Cinco millones trescientos ochenta y siete mil cuatrocientos cinco dólares estadounidenses).

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó el traspaso de las categorías de inversión en el LMS1 (actual OPS-1), mostrando la nueva estructura de financiamiento a partir del 27 de junio de 2019.

La estructura de financiamiento Operación (Subpréstamo) N° 3812/BL-BO-1 del Programa de Drenaje Pluvial III actualizado es la siguiente:

		BID	CONTRAPARTE	TOTAL
		US\$	GAMLP US\$	US\$
Categoría				
1	<u>Componente I. Obras de Control de Inundaciones y Estabilización</u>	12.735.630	5.887.405	18.623.035
1.1	Obras	11.675.000	5.887.405	17.562.405
1.2	Supervisión y Fiscalización	1.060.630	-	1.060.630
2	<u>Componente II. Desarrollo Institucional y Gestión Ambiental</u>	776.910	-	776.910
2.2	Diseños Finales a Nivel EDTP	180.000	-	180.000
2.3	Plan de Concertación Social y Educación Ambiental	150.000	-	150.000
2.4	Sistema de Alerta Remota	446.910	-	446.910
3	<u>Administración y Gestión</u>	1.487.460	756.704	2.244.164
3.1	Unidad Ejecutora	1.337.460	756.704	2.094.164
3.2	Auditoría	100.000	-	100.000
3.3	Evaluación	50.000	-	50.000
4	<u>Costos Financieros</u>	-	850.000	850.000
4.1	Intereses	-	600.000	600.000
4.2	Comisión de Crédito	-	250.000	250.000
TOTALES		15.000.000	7.494.109	22.494.109

OBJETIVO DEL PROGRAMA OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1 PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

El Programa tiene como objetivo general contribuir a la disminución de los impactos negativos causados por eventos geo-dinámicos e hidro-meteorológicos extremos en las ciudades de La Paz y de El Alto, a través de la protección de la población ante riesgos de inundaciones y la reducción de los costos económicos asociados a dichos eventos. Este objetivo se logrará por medio de la realización de acciones de mejora en los sistemas de drenaje pluvial y de gestión.

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

Los objetivos específicos del Programa son:

El Programa se inscribe dentro las estrategias de desarrollo del país, orientadas al cumplimiento de las políticas sociales incluidas en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016–2020.

Los objetivos específicos del Programa son:

- a. Construir la infraestructura considerada como prioridad en el Plan Maestro de Drenaje Pluvial (PMDP) y aquellas obras identificadas de mayor prioridad por la SMGIR que mejoren y amplíen el sistema de drenaje en forma congruente con el crecimiento urbano.
- b. Elaborar estudios de pre inversión de los proyectos considerados emergentes por el Plan Maestro de Drenaje Pluvial (PMDP) y aquellos estudios identificados de mayor prioridad por la SMGIR.
- c. Contribuir a la elaboración de planes, programas y proyectos que mejoren la administración y operación del Sistema de Drenaje Pluvial de prioridad para la SMGIR concordante con el PMDP.
- d. Implementar el Plan de Concertación Social (PCS) mediante programas de sensibilización y concientización en la temática de riesgos y emergencias relacionadas al medio ambiente y drenajes y de esta forma coadyuvar en un óptimo y sostenible funcionamiento del mismo; promoviendo la participación de la población a fin de concretar acciones que eviten y/o permitan resolver de manera constructiva los posibles conflictos sociales en las áreas de los emplazamientos de las obras.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1 PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

El Programa está estructurado para la ejecución del GAMLP en dos componentes:

Componente I: Obras de control de inundaciones y estabilización

Este componente financiará la construcción, rehabilitación y ampliación de obras estructurales de drenaje pluvial, como canales y embovedados de aguas pluviales en cauces de ríos y quebradas, y de control de procesos erosivos en las cuencas de dichos cauces, como zonas de sedimentación, procesos defensivos (obras de control transversal en los cauces), reforestaciones y obras de control de taludes. En general, las obras propuestas tienen como objetivo reducir la vulnerabilidad y los riesgos que se presentan durante la temporada de lluvias, a través de la mejora de la capacidad hidráulica de los cauces y conducciones, mitigando el riesgo en las zonas habitadas con problemas de inestabilidad geológica. Adicionalmente, las obras contribuirán a mitigar los impactos del cambio climático sobre los sistemas de drenaje de la ciudad, respondiendo a amenazas crecientes de eventos extremos (inundaciones, erosión y deslaves, etc.) mediante medidas que reducen el riesgo sobre la población y la infraestructura urbana.

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

Las inversiones del Programa aumentarán la capacidad adaptativa de las cuencas urbanas donde se lleven a cabo las intervenciones estructurales y de mejoramiento de drenaje. Finalmente, estas obras permitirán estructurar las bases para futuros proyectos de mejoramiento y desarrollo urbano.

Componente II: Desarrollo institucional y gestión ambiental

Este componente financiará el fortalecimiento de la capacidad de las entidades responsables de la gestión de los sistemas de drenaje y reducción del riesgo, contribuyendo a la sostenibilidad de los mismos, tales como: (a) el fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana (SAT) con equipamiento para analizar el comportamiento espacial y temporal de las precipitaciones y el comportamiento y características fisiográficas e hidráulicas de las cuencas para identificar zonas de riesgo, incrementando la cobertura actual del sistema, que permitirá afinar los instrumentos de información en materia de gestión de riesgos y atención a emergencias; (b) la ampliación de las campañas de educación ambiental y la implementación del Plan de Concertación Social (PCS), por medio del cual establece una relación directa con los beneficiarios que incluye, entre otros: (i) un proceso de consulta en etapas clave (que se inició durante la preparación); (ii) su involucramiento en actividades de apoyo a las obras propuestas; y (iii) un mecanismo para la gestión oportuna de quejas y reclamos; y (c) la elaboración de diseños finales para continuar con la implementación de las obras priorizadas en el Plan Maestro de Drenaje Pluvial (PMDP) del GAMLP.

REGLAMENTO OPERATIVO DEL PROGRAMA

La ejecución del Programa se rige en los términos y condiciones del Contrato de Préstamo y del Reglamento Operativo del Programa, el mismo que cuenta con la No objeción del BID mediante nota CAN/CBO/CA-3318/2017 del 06 de noviembre de 2017 y fue aprobado mediante Resolución Ejecutiva N° 418/2017 del 20 de noviembre de 2017, emitida por el Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

NOTA 2 – ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA

Según Cláusula 4.02 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO, se establece que la ejecución del Programa será llevada a cabo por intermedio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, debiendo dejar constancia el prestatario de su capacidad legal y financiera, comprometiéndose a asignar y transferir a cada organismo ejecutor, con carácter reembolsable los recursos del Préstamo para la debida ejecución del Programa.

**ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, se constituye en el Organismo Ejecutor del Programa de Drenaje Pluvial (Operación N° 3812/BL-BO-1) y lo implementa a través de la Unidad Ejecutora del Programa, denominada en la estructura del GAMLP como "Programa de Drenaje Pluvial".

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 2 – ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA (Cont.)

La Unidad Ejecutora del Programa fue creada por Ordenanza Municipal N° 496/2011 promulgada en fecha 21 de septiembre de 2011 y forma parte de la estructura organizacional de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR), y ésta estructuralmente depende de la Secretaría Ejecutiva del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

Mediante Decreto Municipal N° 030/2019 del 06 de septiembre de 2019, se aprobó el “Manual de Organización y Funciones del órgano ejecutivo Municipal de La Paz para la gestión 2020” que entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2020.

NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

3.1 Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros del Programa de Drenaje Pluvial, financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO surgen de registros contables llevados a través del sistema SIAP-BID y para efectos de presentación al Banco Interamericano de Desarrollo, han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando se realizan los pagos (entrega del cheque) a los beneficiarios. Esta práctica contable aceptable, es diferente a las normas de contabilidad integrada que aplican las entidades del sector público en el Estado Plurinacional de Bolivia.

Los registros del Programa son llevados en un sistema bimonetario de conformidad con el plan de cuentas aprobado por el BID. Dichos registros permiten identificar los recursos por fuente de financiamiento y las inversiones del Programa por categoría de inversión, componente y objeto de gasto.

Los presentes estados financieros comprenden únicamente las transacciones correspondientes a la Operación (Subpréstamo) N° 3812/BL-BO-1 del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO ejecutado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.

3.2 Unidad Monetaria

a) Banco Interamericano de Desarrollo

El efectivo recibido del Banco Interamericano de Desarrollo se origina en dólares estadounidenses en la libreta del Programa para lo cual se realizó la apertura de la misma en la Cuenta Única del Tesoro en dólares estadounidenses.

Para la conversión en moneda nacional (bolivianos) se efectúan transferencias a la Libreta habilitada por el Programa en la Cuenta Única Municipal (CUM) en bolivianos, utilizando el tipo de cambio de compra vigente de la fecha efectiva de la transferencia.

Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en moneda nacional, efectuando el cálculo de conversión al tipo de cambio oficial de compra vigente de la fecha efectiva de la transferencia de la libreta CUT en dólares a la libreta CUM en bolivianos.

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Cont.)

La diferencia de cambio, en caso de generarse entre el momento de la recepción de los recursos y el momento del pago, es registrada contablemente como diferencia de cambio con cargo a la contrapartida local, asignada al Programa.

b) Contraparte Local – Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Los fondos asignados y efectivamente ejecutados por la contraparte local se originan en bolivianos, los cuales han sido registrados en la contabilidad del Programa en moneda nacional y en dólares estadounidenses al tipo de cambio oficial de compra vigente al día de la operación.

NOTA 4 – EFECTIVO DISPONIBLE AL CIERRE DEL EJERCICIO

La composición del saldo contable al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

Detalle	Al 31 de diciembre de 2020	
	Bs	US\$
Libreta N° 00099037019 - CUT N° 5970034001 en dólares estadounidenses	-	-
Libreta N° 00099037017 - CUT N° 3987069001 en bolivianos	-	-
Libreta N° 01201217002 - CUM N° 100000046964 en bolivianos	3.612.579	526.615
	<u>3.612.579</u>	<u>526.615</u>

NOTA 5– PARTIDAS CONCILIATORIAS

Las partidas conciliatorias al 31 de diciembre de 2020, se encuentran detalladas a continuación:

Proveedor	Objeto del Contrato	Detalle	Monto US\$
Empresa Constructora TAURO S.A.	Construcción Canalización Río Irpavi y Achumani hasta el puente de Calacoto, Macrodistrito Sur	Retención 7% Planillas 1,2,3,4,5 , 6,8,9,10,11,12,13,14 y 15	139.867
Obras Civiles e Industriales OCIS S.R.L.	Construcción Canalización Río Irpavi y Achumani hasta el puente de Calacoto, Macrodistrito Sur	Retención 7% Planillas 1,2,3,4,5 , 6,8,9,10,11,12,13,14 y 15	139.867
Empresa Constructora NAVLA LTDA.	Construcción Embovedado Río Choqueyapu aguas abajo Gruta de Lourdes zona San Jorge	Retención 5% Planillas 1,2 y 4	17.314
AXS Bolivia S.R.L.	Servicio de internet para el Programa de Drenaje Pluvial - gestión 2020	Retención 7% pagos febrero a noviembre 2020	676
Total			<u>297.724</u>

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 5– PARTIDAS CONCILIATORIAS (Cont.)

Corresponde a la retención por cumplimiento de contrato realizada a las empresas descritas en el cuadro anterior, debido a que por procedimientos de Contabilidad Gubernamental Integrada y la operativa del SIGEP, estos recursos se reservan en otra libreta específica (administrada por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz), para que al final del contrato una vez se dé la conformidad por parte del PDP, se devuelvan los recursos a las empresas. Por tanto, al 31 de diciembre de 2020 no se incluyen como inversiones del Programa, ni fueron justificadas.

NOTA 6 – ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

Al 31 de diciembre de 2020, los saldos pendientes de justificar al BID ascienden a US\$ 819.840 gastos que serán presentados en la solicitud de desembolso siguiente:

<u>Descripción</u>	<u>Parcial US\$</u>	<u>Total US\$</u>
Componente I. Obras de control de inundaciones y estabilización		
1.1 Obras	563.748	
1.2 Supervisión y Fiscalización	87.731	
		651.479
Componente II. Desarrollo institucional y gestión ambiental		
2.4 Sistema de alerta remota	130.566	
		130.566
Administración y Gestión		
3.1 Unidad ejecutora	37.795	
		37.795
Total anticipos pendientes de justificar al 31 de diciembre de 2020		819.840

El detalle de los gastos pendientes de justificación se encuentra en el Anexo I del presente informe y corresponden a la justificación de gastos N° 11, presentada el 12 de enero de 2021.

NOTA 7 – EFECTIVO RECIBIDO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

<u>N° de solicitud</u>	<u>Fecha de solicitud</u>	<u>Fecha de desembolso</u>		<u>Parcial US\$</u>	<u>Total US\$</u>
			Efectivo recibido al inicio del ejercicio		7.600.000
9-1	26/06/2020	14/07/2020	Desembolso del Fondo Rotatorio	2.000.000	
Total efectivo recibido al 31 de diciembre de 2020					9.600.000

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 8 – ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

La composición del saldo al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

	Total US\$
A. Saldo de anticipos al comienzo del período	7.600.000
B. Anticipos recibidos en la gestión 2020	2.000.000
Saldo de anticipos al cierre del ejercicio 31 de diciembre de 2020	<u>9.600.000</u>

La composición del saldo de anticipo al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

	Saldo 31/12/2020 US\$
Anticipos pendientes de justificar (Nota 6)	819.840
Más: Efectivo disponible al cierre del ejercicio (Nota 4)	<u>526.615</u>
Saldo disponible y gastos pendientes de justificación según Programa	1.346.455
Menos: Saldo de anticipos al cierre del ejercicio	1.644.179
Diferencia (*)	<u>(297.724)</u>

(*) Partidas pendientes, ver nota 5 a los estados financieros

NOTA 9 – FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL

DESEMBOLSOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (APORTE DE CONTRAPARTE Y RECURSOS ADICIONALES)

De acuerdo con la Cláusula 4.01 inciso b) de las Estipulaciones Especiales denominado “Aporte Local el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz”, se comprometió a aportar la suma de US\$ 2.475.000 como contraparte local para la ejecución de la Operación (Subpréstamo) N° 3812/BL-BO-1, en las categorías de inversión “Obras, Unidad Ejecutora, Intereses y Comisiones de Crédito”. Adicionalmente, considerando que el Contrato de Préstamo en su Cláusula 5.02 de las Normas Generales denominado “Aporte Local” permite realizar el aporte de otros recursos con la finalidad de alcanzar los objetivos del Programa.

En la gestión 2019 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz realizó el incremento adicional del Presupuesto de aporte local para la ejecución del Programa de Drenaje Pluvial III, por un total de US\$ 5.019.109 (cinco millones diecinueve mil ciento nueve dólares estadounidenses), el cual fue notificado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante nota Cite: PDP N° 0301/2019 de fecha 12 de junio de 2019.

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III

OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 9 – FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL (Cont.)

El detalle del aporte y los gastos ejecutados con recursos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, desagregados en aporte de contraparte y aporte adicional por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, es como sigue:

	Parcial US\$	Importe US\$
Saldo al inicio del ejercicio		752.271
<u>A. APOORTE DE CONTRAPARTE</u>		
Obras	2.232.371	
Unidad Ejecutora	15.567	
Intereses	186.521	
Comisión de Crédito	33.180	
Sub total aporte comprometido	2.467.639	
<u>B. APOORTE DE RECURSOS ADICIONALES</u>		
Unidad Ejecutora	244.108	
Sub total aporte de recursos adicionales	244.108	
Total Aporte de Contraparte Local del ejercicio		2.711.747
Total efectivo recibido de Aporte Local al 31 de diciembre de 2020		3.464.018

NOTA 10 – AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

Al 31 de diciembre de 2020, no se realizaron ajustes de periodos anteriores.

NOTA 11 – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El detalle de los gastos efectuados con financiamiento del BID en la adquisición de bienes y servicios se encuentra detallado en el Anexo II de las presentes notas a los estados financieros.

NOTA 12 – CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

La composición de los desembolsos efectuados por categoría de inversión por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

<u>Categoría de Inversión</u>	<u>BID</u> <u>US\$</u>	<u>APL</u> <u>US\$</u>	<u>TOTAL</u> <u>US\$</u>
Componente I. Obras de control de inundaciones y estabilización	1.782.121	2.232.371	4.014.492
Componente II. Desarrollo institucional y gestión ambiental	227.513	-	227.513
Administración y Gestión	216.661	259.675	476.336
Costos Financieros	-	219.701	219.701
TOTAL	2.226.295	2.711.747	4.938.042

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 13 – COMPONENTE I: OBRAS DE CONTROL DE INUNDACIONES Y ESTABILIZACIÓN

A. OBRAS

La composición de la ejecución del Subcomponente al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

<u>Nombre del Proyecto</u>	<u>BID US\$</u>	<u>APL US\$</u>	<u>TOTAL US\$</u>
Saldo al inicio del ejercicio	5.883.802	-	5.883.802
Desembolsos ejecutados en el ejercicio	1.470.727	2.232.371	3.703.098
Construcción Embovedado rio Choqueyapu aguas abajo Gruta de Lourdes Zona San Jorge	184.074	1.803.641	1.987.715
Construcción canalización rio Irpavi y Achumani hasta el puente Calacoto Macrodistrito Sur	1.120.347	428.730	1.549.077
Construcción obras de control de erosión sub cuencas rio Huayllani Comunidad Achumani 3ra. Sección	166.306	-	166.306
Total desembolsos efectuados por Obras al 31 de diciembre de 2020	7.354.529	2.232.371	9.586.900

B. SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN

La composición de la ejecución del Subcomponente al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

<u>Nombre del Proyecto</u>	<u>BID US\$</u>	<u>APL US\$</u>	<u>TOTAL US\$</u>
Saldo al inicio del ejercicio	173.441	-	173.441
Desembolsos ejecutados en el ejercicio	311.394	-	311.394
Supervisión Construcción Embovedado rio Choqueyapu Aguas Abajo Gruta de Lordes zona San Jorge	104.000	-	104.000
Supervisión Construcción Canalización rio Irpavi y Achumani hasta el puente Calacoto, Macrodistrito Sur	155.244	-	155.244
Supervisión Construcción obras de control de erosión sub cuencas rio Huayllani Comunidad Achumani 3ra. Sección	11.582	-	11.582
Responsable de Fiscalización Ambiental	18.907	-	18.907
Responsable de Fiscalización Técnica PDP	21.661	-	21.661
Total desembolsos efectuados por Supervisión y Fiscalización al 31 de diciembre de 2020	484.835	-	484.835

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 14 – COMPONENTE II: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL

La composición de la ejecución del Componente al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

	BID US\$	APL US\$	TOTAL US\$
Saldo al inicio del ejercicio	84.676	-	84.676
Desembolsos ejecutados en el ejercicio	227.513	-	227.513
A. DISEÑOS FINALES A NIVEL EDTP	-	-	-
B. PLAN DE CONCERTACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	-	-	-
C. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA	227.513	-	227.513
Adquisición de camionetas doble cabina para la USAT	71.548	-	71.548
Adquisición de equipos de computación y cámaras de seguridad para la USAT- Gestión 2019 (LOTE 1)	11.370	-	11.370
Adquisición de equipos de computación y cámaras de seguridad para la USAT- Gestión 2019 (LOTE 2)	24.781	-	24.781
Adquisición de equipos de computación y cámaras de seguridad para la USAT- Gestión 2019 (LOTE 3)	87.708	-	87.708
Adquisición de equipos de computación y cámaras de seguridad para la USAT- Gestión 2019 (LOTE 4)	6.706	-	6.706
Adquisición de sistema de alimentación para la USAT - Gestión 2019	25.400	-	25.400
Total desembolsos efectuados por Desarrollo Institucional y Gestión Ambiental al 31 de diciembre de 2020	312.189	-	312.189

NOTA 15 – ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

La composición de la ejecución del Componente al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

	BID US\$	APL US\$	TOTAL US\$
Saldo al inicio del ejercicio	407.447	535.441	942.888
Desembolsos ejecutados en el ejercicio	216.661	259.675	476.336
A. UNIDAD EJECUTORA	196.717	259.675	456.392
Remuneraciones al Equipo de Gestión	149.532	244.108	393.640
Alquileres, mantenimiento, Internet, servicio de publicidad, limpieza de oficinas, servicio telefónico y energía eléctrica	44.709	11.552	56.261
Material de escritorio, combustible y otros repuestos y accesorios	2.476	4.015	6.491
B. AUDITORÍA	19.944	-	19.944
Auditoría externa del Programa de Drenaje Pluvial - gestión 2019	19.944	-	19.944
C. EVALUACIÓN	-	-	-
Total desembolsos efectuados por Administración y Gestión al 31 de diciembre de 2020	624.108	795.116	1.419.224

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 16 – COSTOS FINANCIEROS

La composición de los costos financieros en el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

A. INTERESES

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz realizó el pago de intereses del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO por US\$ 186.521. Estos pagos fueron realizados y registrados presupuestariamente de la Dirección de Financiamiento y Análisis Financiero del GAMLP.

B. COMISIÓN DE CRÉDITO

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz realizó el pago de comisión de crédito del Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO por US\$ 33.180. Estos pagos fueron realizados y registrados presupuestariamente de la Dirección de Financiamiento y Análisis Financiero del GAMLP.

NOTA 17 – CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

La conciliación del Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas de las inversiones, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

Categoría de inversión	Saldo según Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados			Saldo según Estado de Inversiones Acumuladas			Diferencias		
	BID US\$	APL US\$	TOTAL US\$	BID US\$	APL US\$	TOTAL US\$	BID US\$	APL US\$	TOTAL US\$
Componente I. Obras de Control de Inundaciones y Estabilización									
Obras	1.470.727	2.232.371	3.703.098	1.470.727	2.232.371	3.703.098	-	-	-
Supervisión y Fiscalización	311.394	-	311.394	311.394	-	311.394	-	-	-
Componente II. Desarrollo Institucional y Gestión Ambiental									
Diseños Finales a Nivel EDTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plan de Concertación Social y Educación Ambiental	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Alerta Temprana	227.513	-	227.513	227.513	-	227.513	-	-	-
Administración y Gestión									
Unidad Ejecutora	196.717	259.675	456.392	196.717	259.675	456.392	-	-	-
Auditoría	19.944	-	19.944	19.944	-	19.944	-	-	-
Evaluación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costos Financieros									
Intereses	-	186.521	186.521	-	186.521	186.521	-	-	-
Comisión de Crédito	-	33.180	33.180	-	33.180	33.180	-	-	-
TOTAL	2.226.295	2.711.747	4.938.042	2.226.295	2.711.747	4.938.042	-	-	-

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 18 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR COMPONENTE

La conciliación de la ejecución acumulada entre los registros del Banco Interamericano de Desarrollo (Reporte OPS 1) y los registros del Programa al 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

<u>Categoría de inversión</u>	<u>Gastos justificados s/OPS 1</u>	<u>Pendiente de Justificación al 31/12/2020</u>	<u>Total ejecución</u>	<u>Total ejecución según estado de inversiones acumuladas</u>	<u>Diferencias</u>
	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>	<u>US\$</u>
Componente I. Obras de Control de Inundaciones y Estabilización	7.187.885	651.479	7.839.364	7.839.364	-
Componente II. Desarrollo Institucional y Gestión Ambiental	181.623	130.566	312.189	312.189	-
Administración y Gestión	586.313	37.795	624.108	624.108	-
Costos Financieros	-	-	-	-	-
TOTAL	7.955.821	819.840	8.775.661	8.775.661	-

NOTA 19 – CONTINGENCIAS

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, organismo ejecutor del Programa, a través del Programa de Drenaje Pluvial dependiente de la Secretaría Municipal de Gestión Integral de Riesgos, declara no tener contingencias probables significativas por la ejecución del Programa de Drenaje Pluvial – Operación 3812/BO-BL-1.

NOTA 20 – FECHA DE ÚLTIMO DESEMBOLSO

La fecha del último desembolso queda establecida tomando en cuenta 5 años de vigencia del Contrato de Préstamo, a partir del 22 de febrero de 2017 (fecha de la publicación de la Ley No. 903 en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia) hasta el 22 de febrero de 2022.

NOTA 21 – BIENES DE USO ADQUIRIDOS POR EL PROGRAMA

En el Anexo III, se incluye el detalle de bienes de uso adquiridos por el Programa.

NOTA 22 – ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERIODO PRECEDENTE

No aplica. Al 31 de diciembre de 2020 el Programa no cuenta con ajustes originados en opiniones diferentes a la estándar por parte de los auditores independientes en el año o periodo precedente.

NOTA 23 – CONTEXTO ECONÓMICO

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció formalmente a COVID-19, la nueva cepa de coronavirus, como una pandemia.

**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 23 – CONTEXTO ECONÓMICO (Cont.)

El 17 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como consecuencia de la propagación del COVID-19 en Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre otras, la producción económica mundial ha mostrado signos de contracción a corto plazo y sigue habiendo una incertidumbre significativa en cuanto a la extensión y duración del impacto económico global.

El Organismo Ejecutor del Proyecto (Gobierno Autónomo Municipal de La Paz) al ser una entidad territorial con autogobierno según lo define la Ley N° 031 del 19 de julio de 2010, durante el período de la cuarentena rígida, realizó las acciones necesarias que le permitan dar continuidad a las funciones encomendadas que por normativa le corresponden. En ese sentido el Programa de Drenaje Pluvial, realizó las siguientes acciones relacionadas con los diferentes contratos de obra, supervisión de obras, y consultoría en ejecución a esa fecha:

- Mediante Resolución Administrativa N° 010/2020 de fecha 23 de marzo de 2020 se instruye la paralización y/o suspensión de contratos en ejecución del Programa de Drenaje Pluvial, en todas las modalidades y cuantías, entre tanto se mantenga la cuarentena total dispuesta por el Gobierno Nacional, en aplicación de lo establecido en el Decreto Supremo N°4199 de fecha 21 de marzo de 2020.
- En el marco del Decreto Supremo N°4229 del 29 de abril de 2020 y la Resolución Multiministerial N° 001/2020 del 08 de mayo de 2020 en el que se aprobó el Reglamento para el Desarrollo de Actividades Económicas del Sector de la Construcción, que es de carácter obligatorio para personas naturales o jurídicas, entidades y/o empresas públicas o privadas del sector de la construcción, la Unidad de Ejecución del Programa antes del reinicio de actividades solicitó a través de la Supervisión la presentación por cada Contratista del Protocolo de Bioseguridad de cada proyecto, la cual debe ser aprobada por la Supervisión antes de la presentación a los ministerios de Trabajo, Empleo y Previsión Social y de Salud. El reinicio de las obras estaba condicionada a este aspecto.
- Mediante Informe PDP – A.L. N° 017/2020 y PDP N° 098/2020 ambas de fecha 01 de junio de 2020 se concluyó que por el reinicio de actividades en el sector público y privado, corresponde realizar las modificaciones a los contratos cuyo plazo hubiese vencido durante la cuarentena total y posteriormente instruir el reinicio del plazo de los contratos. Asimismo, en los contratos que estuvieran vigentes simplemente se instruirá el reinicio del plazo previo cumplimiento a la norma vigente.
- En fecha 1 de junio de 2020 se emitió la Resolución Administrativa N° 011/2020 resolviendo reanudar los plazos de ejecución de todos los contratos sujetos a la normativa del financiador Banco Interamericano de Desarrollo – BID, que fueron suspendidos en cumplimiento a lo instruido en la Resolución Administrativa N° 010/2020 de fecha 23 de marzo de 2020. La Resolución Administrativa N°011/2020, se emitió conforme con lo establecido en el Decreto Supremo N°4245 de fecha 28 de mayo de 2020, tras haberse iniciado una cuarentena nacional dinámica.

CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III

OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 23 – CONTEXTO ECONÓMICO (Cont.)

En ese sentido, los Contratos cuyo plazo de ejecución feneció durante la cuarenta rígida, previo al reinicio de actividades se requirió la elaboración de un contrato modificatorio y el reinicio del plazo de ejecución del contrato está sujeto al cumplimiento de medidas de bioseguridad cuando la norma así lo establece.

A. Construcción Embovedado rio Choqueyapu Aguas Abajo Gruta de Lourdes zona San Jorge

Constructora:	Empresa Constructora NAVLA LTDA.
Supervisión:	Asociación Accidental SALCO-ALPES
Contrato:	GAMLP-1809/2019
Código:	OBN- 687/2018 - PDP
Monto del Contrato:	Bs70.916.148,95
Orden de proceder:	14 de octubre de 2019
Plazo original según contrato:	525 días calendario
Fecha de conclusión programada según contrato:	21 de marzo de 2021
Monto del anticipo:	Bs14.183.229,79
Ampliación de plazo según Orden de Cambio N° 1:	223 días calendario
Nueva Fecha de conclusión según Orden de Cambio N° 1:	30 de octubre de 2021

Las paralizaciones que justifican la ampliación corresponden a:

Motivo	Paralización		Días
	Inicio	Final	
Conflictos sociales (octubre - noviembre 2019)	23/10/2020	24/11/2020	33
Lluvias (Noviembre 2019 febrero 2020)	1 día (noviembre 2019), 6 días (diciembre 2019), 9 días (enero 2020) y 8 días (febrero 2020)		24
Precipitaciones pluviales	14/02/2020	21/03/2020	37
Paralización (Cuarentena COVID - 19)	22/03/2020	08/06/2020	78
Reducción de horario laboral (Decreto Municipal N° 018/2020)	01/06/2020	31/08/2020	27
Paralización (casos COVID - 19 en obra)	24/07/2020	17/08/2020	24
Total			223

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 23 – CONTEXTO ECONÓMICO (Cont.)

B. Construcción Canalización río Irpavi y Achumani hasta el puente Calacoto Macrodistrito Sur

Constructora:	Asociación Accidental Irpavi
Supervisión:	Asociación Accidental A&A
Contrato:	GAMLP-2631/2018
Código:	OBN -640/2018- PDP
Monto del Contrato:	Bs28.880.658,15
Orden de proceder:	16 de mayo de 2019
Plazo original según contrato:	510 días calendario
Fecha de conclusión según contrato:	06 de octubre de 2020
Monto del anticipo:	Bs5.776.131,63
Incremento según Orden de Cambio N° 1 :	Bs1.442.386,72-4,99 %
Monto según Orden de Cambio N° 1:	Bs30.323.044,87
Ampliación de plazo según Orden de Cambio N° 2:	106 días calendario
Fecha de conclusión según Orden de Cambio N° 2:	20 de enero de 2021
Incremento según Orden de Cambio N° 3:	Bs2.888.043,73-10,0 %
Monto según Orden de Cambio N° 3:	Bs33.211.088,60
Reducción de plazo según Orden de Cambio N° 3:	-23 días calendario
Fecha de conclusión según Orden de Cambio N° 3:	28 de diciembre de 2020

Las paralizaciones que justifican la ampliación corresponden a:

Motivo	Paralización		Días
	Inicio	Final	
Precipitaciones pluviales, rebalse represa Hampaturi.	16/02/2020	22/03/2020	35
Paralización (Cuarentena COVID - 19)	26/03/2020	08/06/2020	71
Total			106

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL**



**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III**

**OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 24 - HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los estados financieros del Programa de Drenaje Pluvial III, correspondiente al Contrato de Préstamo N° 3812/BL-BO (Operación N° 3812/BL-BO-1).


Lito C. Berrocal Castillo
RESPONSABLE FINANCIERO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz


Mercedes Cuellar Cordero
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz


Ing. Mario Ioan Zumelzu Albarracín
COORDINADOR
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III
OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III

GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN AL BID AL 31 DE DICIEMBRE 2020
ANEXO 1

COMPTE N°	FECHA	GLOSA	Bs.	Tipo cambio	USD
CATEGORÍA : 1.1 Obras					
150	16-11-20	EMPRESA CONST. TAURO S.A.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 12;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-6.	258.327	6,86	37.657
151	17-11-20	OBRAS CIVILES E INDUST.OCIS.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 12;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-6.	258.327	6,86	37.657
170	08-12-20	OBRAS CIVILES E INDUST.OCIS.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 13;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-7.	383.730	6,86	55.937
171	08-12-20	EMPRESA CONST. TAURO S.A.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 13;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-7.	383.730	6,86	55.937
188	14-12-20	EMPRESA CONST. TAURO S.A.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 14;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-8.	143.475	6,86	20.915
201	17-12-20	OBRAS CIVILES E INDUST.OCIS.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 14;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-8.	143.475	6,86	20.915
202	18-12-20	EMPRESA CONST. TAURO S.A.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 15;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-9.	1.148.127	6,86	167.365
203	22-12-20	OBRAS CIVILES E INDUST.OCIS.;CONST.CANAL.RIO IRPAVI Y ACHUMANI;PAGO PLLA. N° 15;GAMLP-2631/18;C-31-31-1-9.	1.148.127	6,86	167.365
Subtotal			3.867.318		563.748
CATEGORÍA : 1.2 Supervisión y Fiscalización					
154	23-11-20	ARIAS F.CRISTHIAN J.;RESP.FISC. PDP- GESTIÓN 2020;10MO.PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-17/20;C-31-5-1-10.	10.992	6,86	1.602
156	23-11-20	LORA B.CECILIA LITZI;RESP. FISC.AMB.-GEST-2020;10MO.PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-16/2020;C-31-9-1-10	10.992	6,86	1.602
160	24-11-20	CORIA M.FAHRID E.; FISCAL TÉCNICO PARA EL PDP- GESTIÓN 2020; 1ER. PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-1248/2020;C-31-48-1-1	9.443	6,86	1.377
161	24-11-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PAGO PLLA.N° 6;GAMLP-2348/19;C-31-33-2-6	26.575	6,86	3.874
162	24-11-20	ASIST.INTEGRAL ING.S.R.L.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PLLA.N°6;GAMLP-2348/19;C-31-33-1-5	32.480	6,86	4.735
163	24-11-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 2;GAMLP-0090/20;C-31-14-1-3	20.582	6,86	3.000
164	25-11-20	SALCO S.R.L.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 2;GAMLP-0090/20;C-31-13-1-3	13.721	6,86	2.000
166	04-12-20	DEV.RET.7%; EDUARDO A.ARDUZ A.;SUP.CONST.OBRAS DE CONTROL DE EROSIÓN EN SUB.RIO HUAYLLANI; GAMLP-1344/2019.	6.369	6,86	928
167	04-12-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 3;GAMLP-0090/20;C-31-14-1-4	28.278	6,86	4.122
168	04-12-20	SALCO S.R.L.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 3;GAMLP-0090/20;C-31-13-1-4	18.852	6,86	2.748
179	11-12-20	CORIA M.FAHRID E.; FISCAL TÉCNICO PARA EL PDP- GESTIÓN 2020; 2DO. PAGO NOVIEMBRE 2020;GAMLP-1248/2020;C-31-48-1-2	9.443	6,86	1.377
183	11-12-20	ARIAS F.CRISTHIAN J.;RESP.FISC. PDP- GESTIÓN 2020;10MO.1ER.PAGO NOVIEMBRE 2020;GAMLP-17/20;C-31-5-1-11.	10.992	6,86	1.602
184	11-12-20	LORA B.CECILIA LITZI;RESP. FISC.AMB.-GEST-2020;10MO.1ER.PAGO NOVIEMBRE 2020;GAMLP-16/2020;C-31-9-1-11	10.992	6,86	1.602
189	16-12-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 4;GAMLP-0090/20;C-31-14-1-5	53.443	6,86	7.791
190	16-12-20	SALCO S.R.L.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 4;GAMLP-0090/20;C-31-13-1-5	35.629	6,86	5.194
192	16-12-20	SALCO S.R.L.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 5;GAMLP-0090/20;C-31-13-1-6	47.620	6,86	6.942
193	16-12-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.EMBOV.CHOQUEYAPU;PAGO PLLA.N° 5;GAMLP-0090/20;C-31-14-1-6	71.431	6,86	10.413
194	16-12-20	ASIST.INTEGRAL ING.S.R.L.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PLLA.N°7;GAMLP-2348/19;C-31-33-1-6	48.247	6,86	7.033
195	16-12-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PAGO PLLA.N° 7;GAMLP-2348/19;C-31-33-2-7	39.475	6,86	5.754
196	16-12-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PAGO PLLA.N° 8;GAMLP-2348/19;C-31-33-2-8	13.802	6,86	2.012
197	16-12-20	ASIST.INTEGRAL ING.S.R.L.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PLLA.N°8;GAMLP-2348/19;C-31-33-1-7	16.870	6,86	2.460
198	16-12-20	ALPES S.R.L.CONST.-CONST.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PAGO PLLA.N° 9;GAMLP-2348/19;C-31-33-2-9	29.522	6,86	4.303
199	16-12-20	ASIST.INTEGRAL ING.S.R.L.;SUP.CONST.CANALIZ.RIO IRPAVI;PLLA.N°9;GAMLP-2348/19;C-31-33-1-8	36.083	6,86	5.260
Subtotal			601.833		87.731
CATEGORÍA : 2.4 Sistema de Alerfta Remota					
149	13-11-20	SOC.COMERCIAL IND.HANSA LTDA.;ADQ.EQUIP.COMP.EQUIP.COMUN.Y CÁMARAS SEG.USAT-GEST/20;PAGO ÚNICO;GAMLP-1000/20;C-31-59-1-1	78.000	6,86	11.370
176	11-12-20	SOC.COMERCIAL IND.HANSA LTDA.;ADQ.EQUIP.COMP.EQUIP.COMUN.Y CÁMARAS SEG.USAT-GEST/20;PAGO ÚNICO;GAMLP-999/20;C-31-61-1-1	170.000	6,86	24.781
177	11-12-20	SOC.COMERCIAL IND.HANSA LTDA.;ADQ.EQUIP.COMP.EQUIP.COMUN.Y CÁMARAS SEG.USAT-GEST/20;PAGO ÚNICO;GAMLP-998/20;C-31-62-1-1	601.680	6,86	87.708
178	11-12-20	SOC.COMERCIAL IND.HANSA LTDA.;ADQ.EQUIP.COMP.EQUIP.COMUN.Y CÁMARAS SEG.USAT-GEST/20;PAGO ÚNICO;GAMLP-997/20;C-31-63-1-1	46.000	6,86	6.706
Subtotal			895.680		130.566

GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN AL BID AL 31 DE DICIEMBRE 2020
ANEXO 1

CATEGORÍA : 3.1 Unidad ejecutora

148	04-12-20	TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.;SERV.INTERNET PARA EL PDP- GESTIÓN 2020;7MO.PAGO AGOSTO/20;GAMLP-155/20;C-31-18-1-7	1.620	6,86	236
152	23-11-20	CUELLAR C.MERCEDES;ESP.ADM.FIN. PDP- GESTIÓN 2020;10MO.PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-18/2020; C-31-10-1-11.	17.099	6,86	2.493
153	23-11-20	CALASICH P.G.ANTONIO;RESP.CONCERT.-GESTIÓN 2020;10MO.PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-15/20;C-31-4-1-11.	10.076	6,86	1.469
155	23-11-20	BERROCAL C. TITO C.; RESP. FINANCIERO PDP- GESTIÓN 2020; 9NO. PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-342/2020; C-31-21-1-9.	10.076	6,86	1.469
157	23-11-20	MONTERO U.MARIO R.;ESP.TEC.AMB.PDP-GESTION 2020;10MO.PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-19/20;C-31-8-1-10.	17.099	6,86	2.493
158	# 23-11-20	ARAMBURO A. JOAQUÍN G.;ESP.EN PLAN.,SEG.Y CONTROL PDP-GESTIÓN 2020;10MO.PAGO OCTUBRE/2020;GAMLP-20/20;C-31-6-1-10	17.710	6,86	2.582
159	24-11-20	TORRICO D. JORGE;ESP.ADQ. PDP-GESTIÓN 2020;10MO.PAGO OCTUBRE DE 2020;GAMLP-22/20;C-31-7-1-10.	17.099	6,86	2.493
165	01-12-20	DEVOLUCIÓN RETENCIÓN 7%;AXS BOLIVIA S.A.; SERVICIO DE INTERNET PARA EL PDP- GESTIÓN 2019; GAMLP-2003/2019.	1.485	6,86	216
169	07-12-20	CÁMARA NAL.DESP.ADUANAS;SERV.ALQ.OF.-GESTIÓN 2020;10MO.PAGO MES DE OCTUBRE 2020;GAMLP-8/20;C-31-3-1-10.	18.270	6,86	2.663
172	08-12-20	AXS BOLIVIA S.A.;SERV.INTERNET PARA EL PDP-GESTIÓN 2020;8VO.PAGO SEPT/2020; GAMLP-150/20;C-31-17-1-9	6.488	6,86	946
173	08-12-20	AXS BOLIVIA S.A.;SERV.INTERNET PARA EL PDP-GESTIÓN 2020;9NO.PAGO OCTUBRE 2020; GAMLP-150/20;C-31-17-1-10	6.488	6,86	946
174	09-12-20	TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.;SERV.INTERNET PARA EL PDP- GESTIÓN 2020;8VO.PAGO SEPT/20;GAMLP-155/20;C-31-18-1-8	1.620	6,86	236
175	09-12-20	TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.;SERV.INTERNET PARA EL PDP-GESTIÓN 2020;9NO.PAGO OCTUBRE 2020;GAMLP-155/20;C-31-18-1-9	1.620	6,86	236
180	11-12-20	ARAMBURO A. JOAQUÍN G.;ESP.EN PLAN.,SEG.Y CONTROL PDP-GESTIÓN 2020;10MO. 1ER. PAGO NOV/2020;GAMLP-20/20;C-31-6-1-10.	17.710	6,86	2.582
181	11-12-20	CALASICH P.G.ANTONIO;RESP.CONCERT.-GESTIÓN 2020;10MO. 1ER. PAGO NOVIEMBRE 2020;GAMLP-15/20;C-31-4-1-12.	10.076	6,86	1.469
182	11-12-20	BERROCAL C. TITO C.; RESP. FINANCIERO PDP- GESTIÓN 2020; 10MO. PAGO NOVIEMBRE 2020;GAMLP-342/2020; C-31-21-1-10.	10.076	6,86	1.469
185	11-12-20	MONTERO U.MARIO R.;ESP.TEC.AMB.PDP-GESTION 2020;10MO.1ER.PAGO NOVIEMBRE 2020;GAMLP-19/20;C-31-8-1-11.	17.099	6,86	2.493
186	11-12-20	CUELLAR C.MERCEDES;ESP.ADM.FIN. PDP- GESTIÓN 2020;10MO.1ER.PAGO NOVIEMBRE 2020;GAMLP-18/2020; C-31-10-1-12.	17.099	6,86	2.493
187	11-12-20	TORRICO D. JORGE;ESP.ADQ. PDP-GESTIÓN 2020;10MO.1ER.PAGO NOVIEMBRE DE 2020;GAMLP-22/20;C-31-7-1-11.	17.099	6,86	2.493
191	16-12-20	MEDRANO V.HERNAN COMPRA DE TONERS,TINTAS,CARTUCHOS PARA EL PDP GESTIÓN/20;PAGO ÚNICO;GAMLP-OC-1558/2020; C-31-87-1-1	16.987	6,86	2.476
200	17-12-20	CÁMARA NAL.DESP.ADUANAS;SERV.ALQ.OF.-GESTIÓN 2020;10MO.1ER.PAGO MES DE NOV/2020;GAMLP-8/20;C-31-3-1-12	18.270	6,86	2.663
204	23-12-20	TELEFÓNICA CELULAR DE BOLIVIA S.A.;SERV.INTERNET PARA EL PDP-GESTIÓN 2020;10MO.PAGO NOV/ 2020;GAMLP-155/20;C-31-18-1-10	1.620	6,86	236
205	30-12-20	AXS BOLIVIA S.A.;SERV.INTERNET PARA EL PDP-GESTIÓN 2020;10MO.PAGO NOVIEMBRE 2020; GAMLP-150/20;C-31-17-1-11	6.488	6,86	946
Subtotal			259.273		37.795
TOTAL			5.022.271		819.840

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
NÚMERO 11Page 1 of 1

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/EL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III
OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/EL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO III

Fecha de Incorporación	Gestión	Fondo	Partida	Código SISPM	Tipo de activo	Valor de incorporación Bs	Valor de incorporación U\$S	Ubicación
10/03/2020	2020	BID	43320	15651-0000001	CAMIONETA	245.408	35.774	PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL (PDP)
10/03/2020	2020	BID	43320	15651-0000002	CAMIONETA	245.408	35.774	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000202	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000203	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000204	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000205	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000206	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000207	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000208	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000209	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000210	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000211	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000212	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000213	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000214	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10501-0000215	ANTENA	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10706-0001252	DATA SWITCH	6.000	875	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10706-0001253	DATA SWITCH	6.000	875	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10706-0001254	DATA SWITCH	6.000	875	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000241	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000242	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000243	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000244	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000245	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000246	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000247	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000248	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000249	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2020	2020	BID	43500	10732-0000250	MEDIA CONVERTER	2.500	364	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
02/10/2020	2020	BID	43700	11002-0001396	CAMARA DE SEGURIDAD	23.000	3.353	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
02/10/2020	2020	BID	43700	11002-0001397	CAMARA DE SEGURIDAD	23.000	3.353	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005824	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005825	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005826	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005827	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005828	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005829	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005830	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10055-0005831	REGULADOR DE VOLTAGE	400	58	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013458	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013459	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013460	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013461	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013462	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013463	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013464	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10701-0013465	C.P.U.	12.100	1.764	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10704-0011999	COMPUTADORA PORTATIL	27.000	3.936	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10704-0012000	COMPUTADORA PORTATIL	27.000	3.936	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014402	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014403	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014404	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014405	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014406	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014407	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014408	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014409	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014410	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014411	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014412	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014413	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014414	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014415	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014416	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10714-0014417	MONITOR	850	124	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014551	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014552	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014553	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014554	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014555	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014556	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014557	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/10/2020	2020	BID	43120	10722-0014558	TECLADO	300	44	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
22/10/2020	2020	BID	43500	10568-0001230	TELEVISOR	19.590	2.856	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
23/10/2020	2020	BID	43500	10568-0001231	TELEVISOR	19.590	2.856	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
24/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000065	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
25/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000066	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
26/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000067	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
27/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000068	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
28/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000069	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
29/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000070	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
30/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000071	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
31/10/2020	2020	BID	43500	10974-0000072	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
01/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000073	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
02/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000074	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
03/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000075	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
04/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000076	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
05/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000077	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
06/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000078	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
07/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000079	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
08/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000080	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
09/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000081	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000082	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
11/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000083	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
12/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000084	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
13/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000085	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
14/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000086	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
15/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000087	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
16/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000088	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
17/11/2020	2020	BID	43500	10974-0000089	PANTALLA LED	22.500	3.280	SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS (SMGIR)
10/09/2019	2019	BID	43320	10617-0000048	VAGONETA	263.784	38.452	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
01/07/2019	2019	BID	43700	11002-0001087	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	23.000	3.353	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
01/07/2019	2019	BID	43700	11002-0001088	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	23.000	3.353	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
01/07/2019	2019	BID	43700	11002-0001089	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	23.000	3.353	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
01/07/2019	2019	BID	43700	11002-0001090	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	23.000	3.353	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
01/07/2019	2019	BID	43700	11002-0001091	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	23.000	3.353	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
01/07/2019	2019	BID	43700	11002-0001092	CAMARA DE SEGURIDAD - IP	23.000	3.353	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
22/11/2019	2019	APL	43120	10704-0011977	COMPUTADORA PORTATIL	27.000	3.936	ALTO OBRAJES SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
09/10/2019	2019	APL	43110	10025-0006579	ESCRITORIO	5.641	822	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
10/10/2019	2019	APL	43500	10897-000021				

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ
SECRETARÍA MUNICIPAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 3812/BL-BO
PROGRAMA DE DRENAJE PARA LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO III
OPERACIÓN (SUBPRÉSTAMO) N° 3812/BL-BO-1
PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL III
DETALLE DE ACTIVOS FIJOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
ANEXO III

Fecha de Incorporación	Gestión	Fondo	Partida	Código SISPAM	Tipo de activo	Valor de Incorporación Bs	Valor de Incorporación US\$	Ubicación
09/10/2019	2019	APL	43110	10025-0006580	ESCRITORIO	2.211	322	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
09/10/2019	2019	APL	43110	10025-0008746	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	2.021	295	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
10/10/2019	2019	APL	43500	10897-0000213	GATEWAY - ROUTER	936	136	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10718-0000704	ESCANER	59.367	8.654	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10704-0011895	COMPUTADORA PORTATIL	23.737	3.460	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10704-0011896	COMPUTADORA PORTATIL	23.737	3.460	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10704-0011897	COMPUTADORA PORTATIL	23.737	3.460	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10704-0011898	COMPUTADORA PORTATIL	23.737	3.460	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10701-0013072	C.P.U.	16.412	2.393	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10718-0000705	ESCANER	13.823	2.015	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10718-0000706	ESCANER	13.823	2.015	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10701-0012959	C.P.U.	13.200	1.924	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10701-0012960	C.P.U.	13.200	1.924	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10701-0012961	C.P.U.	13.200	1.924	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10710-0004308	IMPRESORA	10.145	1.479	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10714-0013901	MONITOR	3.563	520	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10714-0013902	MONITOR	3.563	520	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10714-0013903	MONITOR	3.563	520	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10714-0013904	MONITOR	3.563	520	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10710-0004309	IMPRESORA	3.363	490	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
19/11/2018	2018	APL	43500	12745-0000016	MEDIA CONVERTER - CHASIS	2.900	422	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, USTI
23/07/2018	2018	APL	43110	10017-0000413	CREDENZA	2.879	420	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10017-0000414	CREDENZA	2.879	420	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10714-0013905	MONITOR	2.700	394	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10724-0000282	UPS (BATERÍAS PARA SERVERS)	2.700	394	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10025-0006403	ESCRITORIO	2.500	364	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10025-0006404	ESCRITORIO	1.907	278	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
19/11/2018	2018	APL	43500	12745-0000017	ACCESS POINT WIRELESS	1.672	244	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
19/11/2018	2018	APL	43500	12745-0000017	MEDIA CONVERTER - CHASIS	1.672	244	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10059-0073496	SILLA	1.607	234	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10059-0073497	SILLA	1.607	234	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10714-0013738	MONITOR	1.600	233	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10714-0013739	MONITOR	1.600	233	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10714-0013740	MONITOR	1.600	233	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10030-0002398	GAVETERO - ARCHIVERO	1.393	203	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10030-0002399	GAVETERO - ARCHIVERO	1.393	203	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
23/07/2018	2018	APL	43110	10025-0007849	ESTANTE - REPISA - LIBRERO	1.280	186	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10708-0000140	GRABADOR / QUEMADOR DE CD-S - LECTOR DE CD-DVD - BLU 400,00 431 RAY	400	58	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10708-0000141	GRABADOR / QUEMADOR DE CD-S - LECTOR DE CD-DVD - BLU 400,00 431 RAY	400	58	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10708-0000142	GRABADOR / QUEMADOR DE CD-S - LECTOR DE CD-DVD - BLU 400,00 431 RAY	400	58	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10708-0000143	GRABADOR / QUEMADOR DE CD-S - LECTOR DE CD-DVD - BLU 400,00 431 RAY	400	58	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10722-0013905	TECLADO	400	58	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10055-0005242	REGULADOR DE VOLTAJE	250	37	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10055-0005243	REGULADOR DE VOLTAJE	250	37	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10055-0005244	REGULADOR DE VOLTAJE	250	37	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10055-0005375	REGULADOR DE VOLTAJE	200	29	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10055-0005376	REGULADOR DE VOLTAJE	200	29	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10055-0005377	REGULADOR DE VOLTAJE	200	29	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
14/12/2018	2018	BID	43120	10055-0005378	REGULADOR DE VOLTAJE	200	29	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10722-0013735	TECLADO	150	22	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10722-0013736	TECLADO	150	22	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL
29/10/2018	2018	APL	43120	10722-0013737	TECLADO	150	22	CALLE REYES ORTIZ ESQ. FEDERICO ZUAZO, PROGRAMA DE DRENAJE PLUVIAL

2.130.182 310.521

CONCILIACIÓN PARTIDA 40000 COMPONENTE II. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL Y ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Partida	Descripción	2018		2019		2020		Al 31 de diciembre de 2020
		BID US\$	APL US\$	BID US\$	APL US\$	BID US\$	APL US\$	
43110	Equipo de Oficina y Muebles	-	2.456	-	1.439	-	-	3.895
43120	Equipo de Computación	34.524	6.648	-	3.353	24.784	-	69.309
43320	Vehículos Livianos para Proyectos de Inversión Pública	-	-	38.452	-	71.548	-	110.000
43500	Equipo de Comunicación	-	910	-	510	99.073	-	100.493
43700	Otra Maquinaria y Equipo	-	-	20.118	-	6.706	-	26.824
TOTAL		34.524	10.014	58.570	5.302	202.111	-	310.521