




Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES				
Sector:	TRANSPORTATION-MAJOR HIGHWAYS				
Número(s) de Préstamo:	1278/OC-PR-2;1278/OC-PR-1;1278/OC-PR-1-CPS ;1278/OC-PR-2-CPS	Monto Aprobado Actual:	99.615.396,27	BID Original:	200.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	99.615.396,27	Actual BID:	99.615.396,27
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	100,00	Pari-passu:	83,62
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:		Co-financiamiento/País:	30.000.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	230.000.000,00
				Período de Amortización (meses):	168

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Apr 26, 2011 Validado por Representante de País: Apr 26, 2011



Progreso Acumulado al 2010



Resultados

Resultado:	Reducir los costos de transportes y tiempos de viaje de las áreas de producción agrícola y pecuaria de la Región Occidental del Chaco hasta Asunción y las fronteras con Bolivia, Argentina y Brasil
-------------------	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	Fin de Proyecto
El volumen de tráfico de la Ruta 9 aumentará en 30%	%	100,00	2001	P	130,00	130,00
				A		
Los costos de flete de transporte en la ruta N°9 se reducirán en términos reales 20%	%	100,00	2001	P	80,00	80,00
				A		
El tiempo de viaje de la Ruta N°9 hasta la patria se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P	60,00	60,00
				A		
Los accidentes en la Ruta N°9 se reducirán en 50%	%	100,00	2001	P	50,00	50,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN									
Apoyo a la Administración del Programa	Consultorías		1,00		12,00		455.471,00		
Supervisión de Obras	Nº de Obras fiscalizadas				12,00		11.685.803,00		
Estudio de Auscultación de Pavimentos	Consultoría				1,00		199.717,00		
OBRAS CIVILES									
Rehabilitación de la Ruta Nº 9	km				495,00		19.361.003,00		
Mejoramiento de la Ruta 9, tramo Mcal Estigarribia - La Patria	km				123,00		31.667.215,00		
Mejoramiento de Corredores de Integración de la Región Occidental	km				647,00		71.895.588,00		
Mantenimiento Vial de la Región Occidental	km				2.000,00		11.412.521,00		
Edificación y equipamiento de Casetas de Control de peso, y Sedes Distritales	obras				4,00		3.189.067,00		
Pavimentación del Tramo Yuty-Leandro Oviedo (Ruta 8)	km				14,00		3.375.957,00		
ADQUISICIONES									
Equipos para control de peso	equipo				2,00				
Materiales para ejecución de tramos piloto	etapas de implementación del convenio		1,00		3,00				
GASTOS CONCURRENTES									
Entrenamiento y Capacitación de personal	Grupos fortalecidos				3,00				
Protección ambiental y desarrollo de comunidades	hectáreas				12.000,00		824.445,00		
Fortalecimiento institucional y asesoramiento	personal incremental para la DV						800.416,00		
Apoyo para el programa de Investigación del Tramo Piloto	consultorías				1,00		33.427,00		
Imprevisto y Escalamiento	-								
GASTOS FINANCIEROS									
Intereses, Gastos Administrativos, Comisión de Crédito y gastos de inspección y Vigilancia.	-						12.190.195,00		
TOTAL							167.090.825,00		