





## Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE SALUD		
Sector: WATER AND SANITATION-SEWERAGE		
Número da Operação: 1719/OC-PN	Atual: 45.000.000,00	Original BID: 45.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 38.408.627,24	Corrente BID: 45.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 85,35	Pari-passu: 90,00
Operação Relacionada: TC0304037	Saldo: 6.591.372,76	Cofinanciamento/País: 5.150.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 50.150.000,00
		Período de Amortização (meses): 168

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B(R)	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 29, 2011 Validado pelo Representante do País: Oct 13, 2011



## Progresso Acumulado até 2011



## Resultados

<b>Resultado:</b>	Condiciones sanitarias y ambientales en barrios de bajos ingresos y en los cauces y ríos urbanos Mejoradas.
<b>Suposições:</b>	1.- Poblacion con disposicion a pagar el costo real de los servicios; 2.- Otras fuentes de contaminacion a cauces y rios son interceptadas y tratadas;3.- IDAAN brindando una gestion adecuada del servicio y una oportuna operacion y mantenimiento al mismo.
<b>Observações:</b>	i) Limitacion del financiamiento del Banco por alto costo percapita por conexion, dada la dispersion de casas en barrios ii) Se requiere de una campana fuerte de concienciacion a la poblacion: iii) Se requiere un programa especial para promover las conexiones intradomiciliares para cada beneficiario

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Hogares de bajos ingresos conectados a nuevas redes de alcantarillado sanitario (nuevas conexiones)	Houesholds		2006	P	2.572,00					7.500,00	10.072,00
				A	2.572,00						
Carga contaminante en los cauces y ríos intervenidos	DBO		2006	P						80,00	80,00
				A							

<b>Resultado:</b>	Mejoramiento de la eficiencia del IDAAN para la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado
<b>Suposições:</b>	Autoridades nacionales y del IDAAN con voluntad politica para hacer las transformaciones e implementar las acciones requeridas para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios; Poblacion dispuesta a pagar por un servicio de alcantarillado que ya tiene; poblacion a incorporarse al servicio con disposicion de pago.
<b>Observações:</b>	La crisis institucional y de credibilidad ante la poblacion por parte del IDAAN entre Dic/2010 y may/2011 pone en riesgo el cumplimiento de los indicador de gestion que monitorea banco para este programa. Se ha nombrado un nuevo Director Ejecutivo en IDAAN con la capacidad tecnica para mejorar la gestion empresarial de la institucion.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Eficiencia en la cobranza (Recaudo/ Ingresos de Operacion)	%	86,30	2006	P	86,30	88,70	90,00	91,20			91,20
				A	79,00						
Cobertura de costos (Recaudo/Costos administración, operación y mantenimiento)	ratio	0,76	2006	P	0,85	0,87	0,90	1,04			1,04
				A	0,84						
Agua contabilizada	%	60,00	2006	P	62,00	64,00	66,00	66,00			66,00
				A	59,00						
Cobro de la tarifa de alcantarillado	%		2006	P	100,00						100,00
				A	100,00						
Aplicacion del ajuste tarifario de agua potable	%		2006	P	50,00	75,00	100,00				100,00
				A	50,00						

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
<b>Inversiones Prioritarias</b>									
Redes de alcantarillado sanitario en barrios de bajos ingresos construidas.	Km				82,00				20.371.756,00
Redes de colectoras Terminadas	Km	3,00	3,00		54,00	5.452.171,00	1.293.598,89		48.061.243,00
Estaciones de Bombeo Construidas	Estaciones				4,00				1.675.000,00
Interconexiones a red de colectoras realizada	Interconexion				60,00				2.500.000,00
<b>Fortalecimiento Institucional y Financiero del IDAAN</b>									
Catastro de redes y de usuarios del alcantarillado sanitario incorporado al SIG de IDAAN.	Catastro				1,00				836.670,00
Micromedicion de usuarios de medio y alto consumo realizadas.	Micromedidores	10.000,00			28.000,00	900.000,00			2.400.000,00
Redes de suministro de agua potable sectorizadas	Redes				1,00				2.825.903,00
Estudio de Adecuacion de tarifas de agua potable y alcantarillado sanitario realizado	Estudio				1,00				289.900,00
Personal del IDAAN capacitado	Personas	200,00	76,00		800,00	379.500,00	176.408,00		1.022.500,00
Actividades de comunicacion y educacion a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	eventos		1,00		15,00	265.800,00	5.792,00		632.932,00
Reestructuracion organica del IDAAN ejecutada	informe				1,00				45.000,00
<b>Estudios Complementarios</b>									
Redes de alcantarillados en el area periurbana de San Miguelito estudiadas	diseño				1,00	10.380,00	1.733,00		10.380,00
Estudio general de las obras de intercepcion de colectoras de la segunda etapa terminado	diseño				1,00				1.704.821,00
Alternativas de conduccion de agua residuales en el area de San Miguelito (colectora las lajas)	diseño				1,00				49.895,00
<b>Administración del Proyecto</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>7.007.851,00</b>	<b>1.477.531,89</b>		<b>82.426.000,00</b>