





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE VIVIENDA		
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING		
Número(s) de Préstamo:	2072/OC-PN	Monto Aprobado Actual:	30.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	5.391.697,86
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	17,97
Operación(es) Relacionada(s):		Saldo:	24.608.302,14
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		
		BID Original:	30.000.000,00
		Actual BID:	30.000.000,00
		Pari-passu:	95,00
		Co-financiamiento/País:	1.500.000,00
		Estimado Original:	31.500.000,00
		Período de Amortización (meses):	246

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011 Validado por Representante de País: Oct 13, 2011



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	Fin de Proyecto
Población residente en asentamientos informales	Hogares	37.000,00	2005	P	35.400,00	35.400,00
				A		
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza	Hogares	79.000,00	2005	P	75.000,00	77.000,00
				A		

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Barrios informales mejorados	Barrio	1,00			10,00	1.916.000,00	229.682,36		21.000.000,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	292,00	150,00		592,00	2.490.621,00	1.201.904,00		7.560.000,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio				1,00				100.000,00
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones	1,00			5,00	70.000,00			150.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			2,00	200.000,00			250.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio				1,00	50.000,00			70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	2,00			3,00	30.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña	1,00			1,00	50.000,00			50.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campaña	1,00			3,00	25.000,00			260.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.	POT				1,00	50.000,00			300.000,00
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan				1,00	50.000,00			200.000,00
TOTAL						4.931.621,00	1.431.586,36		30.000.000,00