





## Summary Report

| Basic Data             |  | Available Funds (US\$)    |               | Total Cost and Source         |               |
|------------------------|--|---------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| Executing Agency (EA): | MINISTERIO DE VIVIENDA                   |                           |               |                               |               |
| Sector:                | URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING    |                           |               |                               |               |
| Loan Number(s):        | 2072/OC-PN                               | Current Approved Amount:  | 30.000.000,00 | Original IDB:                 | 30.000.000,00 |
| Stage:                 | Approved                                 | Disbursed Amount to Date: | 5.391.697,86  | Current IDB:                  | 30.000.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment                         | % Disbursed:              | 17,97         | Pari-passu:                   | 95,00         |
| Related Operation(s):  |  | Balance:                  | 24.608.302,14 | Co-Financing/Country:         | 1.500.000,00  |
| Operation Subtype:     | GOM - Global of Multiple Works Operation |                           |               | Original Estimate:            | 31.500.000,00 |
|                        |  |                           |               | Amortization Period (months): | 246           |

| Project Environmental and Social Impact Category    | Reformulation  | Validation   |
|---|--|--|
| Project Environmental and Social Impact Category: B | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief: Sep 26, 2011<br>Validated by Country Representative: Oct 13, 2011 |



## Accumulated Progress as of 2011



## Outcomes

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Outcome:</b> | Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada |
|-----------------|---|

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline  | Baseline Year |        | 2012      | End of project |
|--|-----------------|-----------|---------------|--------|-----------|----------------|
| Población residente en asentamientos informales                          | Hogares         | 37.000,00 | 2005          | P<br>A | 35.400,00 | 35.400,00      |
| Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza | Hogares         | 79.000,00 | 2005          | P<br>A | 75.000,00 | 77.000,00      |

## Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

| Description  | Unit of Measure | Physical |        |                   |           | Financial           |                     |                   |                      |
|--|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|  |                 | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned             | Actual              | Accumulated costs | EOP costs            |
| <b>Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA</b>   |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Barrios informales mejorados   | Barrio          | 1,00     |        |                   | 10,00     | 1.916.000,00        | 229.682,36          |                   | 21.000.000,00        |
| <b>Componente II. Viviendas sociales - PARVIS</b>  |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Viviendas económicas del PARVIS entregadas.  | Hogares         | 292,00   | 150,00 |                   | 592,00    | 2.490.621,00        | 1.201.904,00        |                   | 7.560.000,00         |
| <b>Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)</b> |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Estudio sobre el Casco Antiguo.  | Estudio         |          |        |                   | 1,00      |                     |                     |                   | 100.000,00           |
| <b>Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional</b>   |                 |          |        |                   |           |                     |                     |                   |                      |
| Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados   | capacitaciones  | 1,00     |        |                   | 5,00      | 70.000,00           |                     |                   | 150.000,00           |
| Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas  | Sistema         | 1,00     |        |                   | 2,00      | 200.000,00          |                     |                   | 250.000,00           |
| Estudio de macrolotes realizado.   | Estudio         |          |        |                   | 1,00      | 50.000,00           |                     |                   | 70.000,00            |
| Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.   | Estudio         | 2,00     |        |                   | 3,00      | 30.000,00           |                     |                   | 60.000,00            |
| Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.   | campaña         | 1,00     |        |                   | 1,00      | 50.000,00           |                     |                   | 50.000,00            |
| Acciones de divulgación del Programa ( campañas anuales) realizadas.   | campaña         | 1,00     |        |                   | 3,00      | 25.000,00           |                     |                   | 260.000,00           |
| Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.  | POT             |          |        |                   | 1,00      | 50.000,00           |                     |                   | 300.000,00           |
| Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.   | Plan            |          |        |                   | 1,00      | 50.000,00           |                     |                   | 200.000,00           |
| <b>TOTAL</b>   |                 |          |        |                   |           | <b>4.931.621,00</b> | <b>1.431.586,36</b> |                   | <b>30.000.000,00</b> |