





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2072/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	30.000.000,00	Initial BID:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	6.975.429,79	Courant BID:	30.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	23,25	Pari Passu:	95,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	23.024.570,21	Cofinancement/Pays:	1.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	31.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 17-abr-2012 Validé par le Représentant: 27-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100.00	2005	P A	91.30	91,30
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100.00	2005	P A	99.30	99,30

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares	1.000,00			3.203,00	1.916.000,00	491.300,00		21.000.000,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	292,00	298,00		592,00	2.490.621,00	1.483.000,00		7.560.000,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio				1,00				100.000,00
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones	1,00	1,00		3,00	70.000,00	4.300,00		150.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			2,00	200.000,00			250.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio				1,00	50.000,00			70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	2,00			3,00	30.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña	1,00	1,00		1,00	50.000,00	34.000,00		34.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campaña	1,00	1,00		3,00	25.000,00	300,00		260.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martin aprobado.	POT				1,00	50.000,00			300.000,00
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan				1,00	50.000,00			200.000,00
TOTAL						4.931.621,00	2.012.900,00		29.984.000,00