





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD				
Sector:	WATER AND SANITATION				
Loan Number(s):	1719/OC-PN	Current Approved Amount:	45.000.000,00	Original IDB:	45.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	42.128.284,74	Current IDB:	45.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	93,62	Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):	TC0304037	Balance:	2.871.715,26	Co-Financing/Country:	5.150.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	50.150.000,00
				Amortization Period (months):	168

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B(R)	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-abr-2012 Validated by Country Representative: 27-abr-2012



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Condiciones sanitarias y ambientales en barrios de bajos ingresos y en los cauces y ríos urbanos Mejoradas.
Suppositions:	1.- Poblacion con disposicion a pagar el costo real de los servicios; 2.- Otras fuentes de contaminacion a cauces y rios son interceptadas y tratadas;3.- IDAAN brindando una gestion adecuada del servicio y una oportuna operacion y mantenimiento al mismo.
Comments:	i) Alto costo per cápita por conexión, dada la dispersión de casas en barrios, puede limitar el financiamiento del Banco para redes alcantarillado; ii) En licitación una campana de educación y concienciación a la población que incluye un programa especial para promover las conexiones intradomiciliares para cada beneficiario. Tal campana estará a plena capacidad en 2013.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Hogares de bajos ingresos conectados a nuevas redes de alcantarillado sanitario (nuevas conexiones)	Houesholds		2006	P A	2,572.00 2,572.00					7,500.00	10.072,00
Carga contaminante en los cauces y ríos intevenidos	DBO		2006	P A						80.00	80,00

Outcome:	Mejoramiento de la eficiencia del IDAAN para la prestacion de los servicios de agua potable y alcantarillado
Suppositions:	Autoridades nacionales y del IDAAN con voluntad politica para hacer las transformaciones e implementar las acciones requeridas para mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios; Poblacion dispuesta a pagar por un servicio de alcantarillado que ya tiene; poblacion a incorporarse al servicio con disposicion de pago.
Comments:	La crisis institucional y de credibilidad ante la poblacion por parte del IDAAN entre Dic/2010 y may/2011 pone en riesgo el cumplimiento de los indicador de gestion que monitorea banco para este programa. Se ha nombrado un nuevo Director Ejecutivo en IDAAN con la capacidad tecnica para mejorar la gestion empresarial de la institucion.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2010	2011	2012	2013	2014	2015	End of project
Eficiencia en la cobranza (Recaudo/ Ingresos de Operacion)	%	86.30	2006	P A	86.30 79.00	88.70 72.00	90.00	91.20			91,20
Cobertura de costos (Recaudo/Costos administración, operación y mantenimiento)	ratio	0.76	2006	P A	0.85 0.84	0.87 0.88	0.90	1.04			1,04
Agua contabilizada	%	60.00	2006	P A	62.00 59.00	64.00 58.00	66.00	66.00			66,00
Cobro de la tarifa de alcantarillado	%		2006	P A	100.00 100.00						100,00
Aplicacion del ajuste tarifario de agua potable	%		2006	P A	50.00 50.00	75.00	100.00				100,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Inversiones Prioritarias									
Redes de alcantarillado sanitario en barrios de bajos ingresos construidas.	Km				82,00				20.371.756,00
Redes de colectoras Terminadas	Km	3,00	3,00		54,00	5.452.171,00	3.187.067,00		48.061.243,00
Estaciones de Bombeo Construidas	Estaciones				4,00				1.675.000,00
Interconexiones a red de colectoras realizada	Interconexion				60,00				2.500.000,00
Fortalecimiento Institucional y Financiero del IDAAN									
Catastro de redes y de usuarios del alcantarillado sanitario incorporado al SIG de IDAAN.	Catastro				1,00				836.670,00
Micromedicion de usuarios de medio y alto consumo realizadas.	Micromedidores	10.000,00	4.915,00		28.000,00	900.000,00	425.004,00		2.400.000,00
Redes de suministro de agua potable sectorizadas	Redes				1,00				2.825.903,00
Estudio de Adecuacion de tarifas de agua potable y alcantarillado sanitario realizado	Estudio				1,00				289.900,00
Personal del IDAAN capacitado	Personas	200,00	108,00		800,00	379.500,00	184.926,00		1.022.500,00
Actividades de comunicacion y educacion a los usuarios de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario	eventos		1,00		15,00	265.800,00	5.792,00		632.932,00
Reestructuracion organica del IDAAN ejecutada	informe				1,00		14.500,00		45.000,00
Estudios Complementarios									
Redes de alcantarillados en el area periurbana de San Miguelito estudiadas	diseño				1,00	10.380,00	15.380,00		10.380,00
Estudio general de las obras de intercepcion de colectoras de la segunda etapa terminado	diseño				1,00				1.704.821,00
Alternativas de conduccion de agua residuales en el area de San Miguelito (colectora las lajas)	diseño				1,00				49.895,00
Administración del Proyecto									
TOTAL						7.007.851,00	3.832.669,00		82.426.000,00