





## Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING				
Numéro(s) de Prêt(s):	2072/OC-PN	Montant Courant Approuvé:	12.079.500,00	Initial BID:	30.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	8.099.967,23	Courant BID:	12.079.500,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	67,06	Pari Passu:	95,00
Opération(s) Connexe(s):		Solde:	3.979.532,77	Cofinancement/Pays:	1.500.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	31.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 05-abr-2013 Validé par le Représentant: 11-abr-2013



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

<b>Résultat:</b>	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2013	Fin du Projet
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100,00	2005	P A	98,10	98,10
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100,00	2005	P A	99,20	99,20

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA</b>									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares				668,00	1.800.000,00	160.000,00		1.113.630,00
<b>Composante II. Viviendas sociales - PARVIS</b>									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	136,00	51,00		592,00	2.821.000,00	1.556.000,00		10.630.530,00
<b>Composante III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)</b>									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio								
<b>Composante IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional</b>									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones		1,00		2,00		300,00		15.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			1,00	20.000,00			151.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio	1,00			1,00	70.000,00			70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio				1,00				60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña				1,00				34.000,00
Acciones de divulgación del Programa ( campañas anuales) realizadas.	campaña	1,00	1,00		2,00	10.000,00	5.000,00		5.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.	POT								
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan								
Costos de administración, imprevistos y otros del Programa.	N/A					286.000,00	286.000,00		1.500.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>5.007.000,00</b>	<b>2.007.300,00</b>		<b>13.579.160,00</b>