





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA		
Sector:	WATER AND SANITATION		
Número(s) de Préstamo:	2199/BL-BO	Monto Aprobado Actual:	20.000.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	17.596.430,94
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	87,98
Operación(es) Relacionada(s):	BO-P1012, BO-T1085, BO-T1105, BO-X1004, RG-P1374, BO-L1088	Saldo:	2.403.569,06
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples		
		BID Original:	20.000.000,00
		Actual BID:	20.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	20.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	282

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 13-mar-2013 Validado por Representante de País: 13-mar-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado: Acceso a Servicios Básicos mejorado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Continuidad del servicio	Horas de Servicio por día	4,00	2009	P					6,00	6,00
				A						
Cobertura de agua potable	Conexiones	567.759,00	2009	P		568.788,00	570.597,00	582.163,00	582.163,00	582.163,00
				A		567.759,00				
Cobertura de alcantarillado	Conexiones	265.212,00	2009	P		279.351,00	295.531,00	322.798,00	343.057,00	363.316,00
				A		265.212,00				
Hogares con sistemas de suministro de agua nuevos	Hogares	1.029,00	2011	P		1.809,00	11.566,00			14.404,00
				A		16.318,00				
Hogares con sistemas de suministro de agua mejorados	Hogares	15.357,00	2011	P		8.900,00	10.722,00	10.000,00	20.000,00	64.979,00
				A		4.312,00				
Hogares con coenxion a un sistema de alcantarillado sanitario	Hogares	14.139,00	2011	P		180,00	17.267,00	28.259,00	38.259,00	98.104,00
				A		1.939,00				

Resultado: Salud de la población beneficiaria mejorada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Casos de enfermedades diarreicas agudas registrados en niños menores a 5 años	Casos	97.615,00	2009	P					92.734,00	92.734,00
				A						
Sistemas de alcantarillado con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en áreas periurbanas	Sistemas	15,00	2009	P					25,00	25,00
				A						

Resultado: Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento fortalecidas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	2012	2013	2014	2015	Fin de Proyecto
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS) con eficiencia operativa menor o igual a uno	Entidad	2,00	2009	P	3,00		2,00	3,00	3,00	10,00
				A						
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua y Saneamiento (EPSAS) con capacidad para medir cumplimiento de la norma NB 512 sobre calidad de agua	Entidad	2,00	2009	P	3,00		2,00	3,00	3,00	10,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente 1: Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado									
Proyectos de agua operando	Proyectos	1,00	1,00		5,00	1.852.068,00	1.387.924,00		17.077.303,21
Proyectos de alcantarillado operando	Proyectos	1,00	1,00		15,00	14.404.367,00	13.377.228,00		65.836.862,79
Componente 2: Planes Maestros y Estudios de Preinversión									
Planes maestros de agua y saneamiento elaborados	Planes				4,00	1.590.540,00	2.409.424,00		5.315.665,00
Estudios de preinversion elaborados	Estudios	2,00	34,00		42,00	260.000,00	491.694,00		2.791.400,56
Componente 3: Fortalecimiento institucional para operadoras y entidades del sector									
Diagnósticos institucionales elaborados	Informes	2,00	2,00		12,00	52.857,00			120.000,00
Planes de fortalecimiento institucional implementados	Planes				10,00				2.280.000,00
Entidades del sector fortalecidas	Entidades				3,00	988.645,00	408.642,00		2.265.183,47
Administración del Programa									
Seguimiento, Evaluación y Auditoría	N/A					597.618,00	519.242,00		3.881.540,97
Gestión del Programa	N/A					983.796,00			432.044,00
TOTAL						20.729.891,00	18.594.154,00		100.000.000,00