

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE VIVIENDA
Secteur: URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Numéro(s) de Prêt(s): 2072/OC-PN
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: GOM - Global of Multiple Works Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 30.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 3.664.172,81
% Décaissé: 12,21
Solde: 26.335.827,19

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 30.000.000,00
Courant BID: 30.000.000,00
Pari Passu: 91,35
Cofinancement/Pays: 1.500.000,00
Estimation Initiale: 31.500.000,00
Période d'Amortissement (mois): 246




Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Reformulation


Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Apr 7, 2011
Validé par le Représentant: Apr 11, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Población residente en asentamientos informales	Familias	37.000,00	2005	P A	35.400,00	35.400,00
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza	Hogares	79.000,00	2005	P A	75.000,00	77.000,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Barrio Tierra Prometida entregado.	Barrio				1,00	1.000.000,00	135.000,00		7.980.000,00
1er. Grupo de barrios entregado (Edgardo Vernaza, Nva. Libia y Nao Gonzalillo)	Barrios				1,00				4.020.000,00
2do. Grupo de barrios entregado (Villa Milagros, Alto del Lirio, Progreso No.1 y La Primavera)	Barrios				1,00				9.000.000,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	250,00	158,00		592,00	3.300.000,00	3.255.600,00		7.560.000,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio				1,00				100.000,00
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones		1,00		3,00	50.000,00	10.000,00		150.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema				2,00				230.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio				1,00				70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano	Estudio				3,00				45.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa	campaña				1,00				50.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales)	Campaña				3,00				175.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.	POT				1,00				300.000,00
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora.	Plan				1,00				200.000,00
TOTAL						4.350.000,00	3.400.600,00		29.880.000,00