





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE VIVIENDA				
Sector:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING				
Loan Number(s):	2072/OC-PN	Current Approved Amount:	12.079.500,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	8.941.650,11	Current IDB:	12.079.500,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	74,02	Pari-passu:	95,00
Related Operation(s):		Balance:	3.137.849,89	Co-Financing/Country:	1.500.000,00
Operation Subtype:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Original Estimate:	31.500.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013



Accumulated Progress as of 2013



Outcomes

Outcome:	Condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos mejorada
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	End of project
Población residiendo en asentamientos informales reducida.	%	100,00	2005	P	98,19	98,19
				A		
Demanda no atendida por vivienda social para familias en extrema pobreza reducida	%	100,00	2005	P	99,06	99,06
				A	99,29	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I. Mejoramiento de Barrios - PROMEBA									
Hogares mejoran sus condiciones de vivienda.	Hogares	668,00	668,00		668,00	327.975,01	285.900,00		1.113.630,00
Componente II. Viviendas sociales - PARVIS									
Viviendas económicas del PARVIS entregadas.	Hogares	85,00	52,00		735,00	1.565.000,00	962.300,00		10.630.530,00
Componente III. Rehabilitación del Casco Antiguo - eliminado por la reestructuración del proyecto (agosto 2010)									
Estudio sobre el Casco Antiguo.	Estudio								
Componente IV. Apoyo a la gestión y fortalecimiento institucional									
Talleres y/o foros de capacitación sobre vivienda y urbanismo realizados	capacitaciones				2,00				15.000,00
Sistema de gestión, monitoreo y evaluación implantado y evaluaciones realizadas	Sistema	1,00			1,00	151.000,00			151.000,00
Estudio de macrolotes realizado.	Estudio	1,00	1,00		1,00	70.000,00	60.000,00		70.000,00
Estudios sectoriales de vivienda y desarrollo urbano realizados.	Estudio	1,00			1,00	60.000,00			60.000,00
Diseño y desarrollo de campaña de mercadeo social del Programa aprobada.	campaña				1,00				34.000,00
Acciones de divulgación del Programa (campañas anuales) realizadas.	campaña				2,00				5.000,00
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Pacora y San Martín aprobado.	POT								
Plan Asentamiento para familias de Las Garzas de Pacora diseñado y aprobado.	Plan								
Costos de administración, imprevistos y otros del Programa.	N/A					287.000,00	179.700,00		1.500.000,00
TOTAL						2.460.975,01	1.487.900,00		13.579.160,00