

5. Información para el PMR : Plan de Ejecución Plurianual

Nombre del Proyecto		Proyecto de Gestión Costera Sostenible DR-L1154										
Objetivos del Proyecto		El objetivo general de la operación es contribuir a la sostenibilidad de las zonas costeras turísticas tomando en cuenta el riesgo climático. Los objetivos específicos son: (i) restaurar y preservar zonas costeras prioritarias de uso turístico; y (ii) fortalecer el marco legal e institucional y las capacidades para la gestión integrada de las zonas costeras.										
IMPACTO ESPERADO												
Objetivo general de desarrollo: Contribuir a la sostenibilidad de las zonas costeras turísticas tomando en cuenta el riesgo climático												
Indicador	Unidad de medida		Línea de base	Año Línea de Base	Metas		Medio de verificación	Comentarios				
		P	0	2020-2022	2.8	2028-2030						
I.1. Crecimiento económico en las playas intervenidas atribuible al programa	%	P (a) A					Imágenes satelitales y variables económicas, medioambientales y demográficas georreferenciadas de NOAA, Google Maps, WorldPop y Oficina Nacional de Estadística	Crecimiento económico corresponde a un periodo de tres años y debe ser verificado con relación a un control sintético (ver EER#2).				
I.2. % de indicadores cumplidos del índice de sostenibilidad ambiental del uso de las playas intervenidas	%	P	0	2022	50	2028	Informes de diagnósticos en playas intervenidas	Este índice se compone por 16 indicadores dicotómicos, con base en criterios utilizados por la World Sustainability Organization (EER#2).				
		P (a) A										
RESULTADOS ESPERADOS												
OE 1: Restaurar y preservar zonas costeras prioritarias de uso turístico												
Indicador	Unidad de medida		Línea de base	Año Línea de Base	Fin del Proyecto (202x)		Medios de verificación	Comentarios				
		P	17.2	2022	19.8							
R1.1. Área cubierta por ecosistemas costeros en zonas costeras intervenidas aumentada	ha	P (a) A					Fotografías satelitales / aéreas	Se consideran como ecosistemas costeros a los arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos. Contribución al indicador CRF 2020-23 "Hábitats manejados de forma sostenible usando métodos basados en ecosistemas"				
R1.2. Área de playas-dunas mantenida, en las playas con intervenciones estructurales	ha	P	0	2022	0		Fotografías aéreas / satelitales y mediciones in-situ	Este indicador aplica solo para las playas en las que se construirá infraestructura para el control de erosión. Los valores basales y meta corresponden a Playa Bonita y Playa Las Terrenas				
		P (a) A										
R1.3. Área de playa recuperada mediante acciones de reordenamiento	ha	P	0	2022	353.6		Fotografías aéreas / satelitales y mediciones in-situ	"Área de playa recuperada" es un área de la playa cuyo uso ha cambiado debido a las inversiones y a la observancia de los planes de ordenamiento y gestión costera				
		P (a) A										
OE 2: Fortalecer el marco legal e institucional y las capacidades para la gestión integrada de las zonas costeras												
Indicador	Unidad de medida		Línea de base	Año Línea de Base	Fin del Proyecto (2028)		Medios de verificación	Comentarios				
		P	19.5	2022	22.4							
R2.1. Subíndice "Marco legal e institucional para la GIZC y la preparación climática" del Índice de Desempeño de la Gestión Integrada de Zonas Costeras Resiliente al Clima	%	P (a) A					Informes de seguimiento de la implementación	Indicador calculado en base a la metodología desarrollada por el BID "Climate-Resilient Integrated Coastal Zone Management Performance Indicators". Este indicador contribuye al indicador del CRF 2020-23 "Instituciones con capacidades gerenciales y de tecnología digital reforzadas"				
R2.2. Subíndice "Evaluación de riesgos climáticos en la zona costera" del Índice de Desempeño de la Gestión Integrada de Zonas Costeras Resiliente al Clima	%	P	0	2022	0		Informes de seguimiento de la implementación	Indicador calculado en base a la metodología desarrollada por el BID "Climate-Resilient Integrated Coastal Zone Management Performance Indicators".				
		P (a) A										
R2.3. % de indicadores con valores mayores a cero del índice de observancia/respeto al plan de ordenamiento y gestión de las playas intervenidas	%	P	0	2022	50		Informes periódicos de inspección realizados por personal local	Este índice se compone por 22 indicadores (EER#2)				
		P (a) A										
METAS FÍSICAS												
EDT	Componente/ Producto	Unidad de Medida		Año 1* 2023	Año 2 2024	Año 3 2025	Año 4 2026	Año 5 2027	Año 6* 2028	Total	Medio de verificación	Comentarios
Componente 1: Inversiones para la sostenibilidad de las zonas costeras prioritarias												
1.1	Producto 1: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Bonita implementado	#	P	-	-	-	-	-	1	1	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
1.2	Producto 2: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Las Terrenas implementado	#	P	-	-	-	-	-	1	1	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
1.3	Producto 3: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Palenque implementado	#	P	-	-	-	-	1	-	1	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
1.4	Producto 4: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Caribe implementado	#	P	-	-	-	1	-	-	1	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
1.5	Producto 5: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Punta Salinas implementado	#	P	-	-	-	-	1	-	1	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
1.6	Producto 6: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Costa del Este implementado	#	P	-	-	1	-	-	-	1	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
1.7	Producto 7: Proyectos de mejoramiento sostenible e inclusivo implementados en playas priorizadas	#	P	-	2	5	8	3	1	19	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
1.8	Producto 8: Proyectos de restauración de ecosistemas costero-marinos implementados	#	P	-	-	4	4	4	4	-	Informes de seguimiento de la implementación	Meta no acumulativa.
			P (a)									
			A									
1.9	Producto 9: Emprendimientos apoyados para medios de vida alternativos y actividades económicas relacionadas con la gestión sostenible de los ecosistemas costero-marinos implementadas	#	P	-	3	5	7	-	-	15	Informes de seguimiento de la implementación	Contribución al indicador CRF 2020-23 "Micro, pequeñas y medianas empresas financiadas".
			P (a)									
			A									
1.9.1	Hito 9.1. Emprendimientos apoyados liderados por mujeres	#	P	-	2	3	3	-	-	8	Informes de seguimiento de la implementación	Contribución al indicador CRF 2020-23 "Mujeres beneficiarias de iniciativas de empoderamiento económico".
			P (a)									
			A									
Componente 2: Fortalecimiento institucional para la gestión integrada de zonas costeras												
2.1	Producto 10: Instrumentos regulatorios de la GIZC desarrollados	#	P	-	-	3	3	-	-	6	Informes de seguimiento de la implementación	Incluye: desarrollo de 2 instrumentos normativos; establecimiento de mecanismos de coordinación institucional (Año 3); desarrollo de 3 instrumentos financieros público-privados para la GIZC (Año 4).
			P (a)									
			A									
2.2	Producto 11: Instrumentos de planificación costera estratégica desarrollados	#	P	-	-	5	6	5	-	16	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
2.2.1	Hito 11.1.: Estrategia Nacional de Gestión Integrada en Zonas Costeras diseñada	#	P	-	-	1	-	-	-	1	Informes de seguimiento de la implementación	0
			P (a)									
			A									
2.2.2	Hito 11.2: Planes GIZC locales integrando GRD, ACC y capacidad de carga diseñados	#	P	-	-	-	6	-	-	6	Informes de seguimiento de la implementación	Incluyendo el sistema de denuncias, especialmene para temas de violencia de género, trabajo infantil, trata de personas y acoso sexual, con datos desagregados por sexo.
			P (a)									
			A									
			P	-	-	-	-	1	-	1	Informes de	

2.3	Producto 12: Sistema de monitorización costera diseñado e implementado	#	P (a)								seguimiento de la implementación	0	
			A										
2.3.1	Hito 12.1: Módulos del sistema de monitorización diseñados	#	P (a)	-	-	4	3	-	-	7	Informes de seguimiento de la implementación		Incluye el sistema para (i) modelo batimétrico, (ii) nivel del mar, (iii) oleaje en la costa, (iv) erosión costera, (v) inundación costera, (vi) usos y actividades socioeconómicas en la zona costera, y (vii) ecosistemas marinos
			A										
2.4	Producto 13: Campañas de sensibilización y educación en temas costero-ambientales y sociales implementadas	#	P (a)	-	-		1	1	1	3	Informes de seguimiento de la implementación		Incluye campañas de educación sobre el medio costero marino en escuelas y sensibilización sobre temas socioambientales, dirigidos a escuelas, sector turístico y de las entidades públicas y castrenses, a nivel nacional y local.
			A										
2.5	Producto 14: Plan de capacitación para la GIZC diseñado e implementado con enfoque de género	#	P (a)	-	-	-	-	1	-	1	Informes de seguimiento de la implementación		Se prevé que un 50% de participantes sean mujeres y que se realice el monitoreo con datos desagregados por sexo.
			A										
2.5.1	Hito 14.1: Plan de capacitación diseñado	#	P (a)	-	1	-	-	-	-	1	Informes de seguimiento de la implementación	0	
			A										

METAS FINANCIERAS											
EDT	Componente/ Producto		Año 1* 2023	Año 2 2024	Año 3 2025	Año 4 2026	Año 5 2027	Año 6* 2028	Total	Comentarios	
Componente 1: Inversiones para la sostenibilidad de las zonas costeras prioritarias			859,632	3,677,350	9,214,889	19,527,503	18,306,971	7,363,636	58,950,000		
1.1	Producto 1: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Bonita implementado	P	68,778	91,704	186,465	3,666,088	5,880,668	2,354,609	12,248,312		
		P (a)									
		A									
1.2	Producto 2: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Las Terrenas implementado	P	68,917	91,889	186,604	4,010,358	6,454,452	2,581,781	13,394,000		
		P (a)									
		A									
1.3	Producto 3: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Palenque implementado	P	-	-	90,066	293,124	852,498	-	1,235,688		
		P (a)									
		A									
1.4	Producto 4: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Caribe implementado	P	-	-	49,796	250,204	-	-	300,000		
		P (a)									
		A									
1.5	Producto 5: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Punta Salinas implementado	P	-	-	30,007	264,337	975,655	-	1,270,000		
		P (a)									
		A									
1.6	Producto 6: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Costa del Este implementado	P	221,444	506,458	2,067,680	4,190,501	1,168,028	370,889	8,525,000		
		P (a)									
		A									
1.7	Producto 7: Proyectos de mejoramiento sostenible e inclusivo implementados en playas priorizadas	P	500,493	2,687,900	5,205,070	5,458,690	1,656,470	783,377	16,292,000		
		P (a)									
		A									
1.8	Producto 8: Proyectos de restauración de ecosistemas costero-marinos implementados	P	-	32,400	1,043,200	1,043,200	1,043,200	1,018,000	4,180,000		
		P (a)									
		A									
1.9	Producto 9: Emprendimientos apoyados para medios de vida alternativos y actividades económicas relacionadas con la gestión sostenible de los ecosistemas costero-marinos implementadas	P	-	267,000	356,000	351,000	276,000	255,000	1,505,000		
		P (a)									
		A									
Componente 2: Fortalecimiento institucional para la gestión integrada de zonas costeras			0	1,327,000	2,940,300	1,355,200	1,094,500	283,000	7,000,000		
2.1	Producto 10: Instrumentos regulatorios de la GIZC desarrollados	P	-	70,000	303,000	186,000	36,000	15,000	610,000		
		P (a)									
		A									
2.2	Producto 11: Instrumentos de planificación costera estratégica desarrollados	P	-	200,000	1,150,000	300,000	450,000	-	2,100,000		
		P (a)									
		A									
2.3	Producto 12: Sistema de monitorización costera diseñado e implementado	P	-	942,000	1,373,300	584,200	255,500	108,000	3,263,000		
		P (a)									
		A									
2.4	Producto 13: Campañas de sensibilización y educación en temas costero-ambientales y sociales implementadas	P	-	115,000	64,000	235,000	233,000	160,000	807,000		
		P (a)									
		A									
2.5	Producto 14: Plan de capacitación para la GIZC diseñado e implementado con enfoque de género	P	-	-	50,000	50,000	120,000	-	220,000		
		P (a)									
		A									
Administración, evaluación de impacto y auditorías			224,667	757,425	764,967	784,967	764,967	753,008	4,050,000		
3.1	Administración del Programa	P	208,667	643,425	714,967	714,967	714,967	403,008	3,400,000		
		P (a)									
		A									
3.2	Auditorías	P	-	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000		
		P (a)									
		A									
3.3	Evaluaciones	P	16,000	64,000	-	20,000	-	300,000	400,000		
		P (a)									
		A									
Costos Totales del Programa			1,084,298	5,761,775	12,920,155	21,667,670	20,166,437	8,399,664	70,000,000		
		P (a)									
		A									

* Año (fiscal) parcial
Año 1 Octubre - Diciembre 2023
Año 6 Enero - Setiembre 2028

Plan Operativo Anual (primeros 15 meses)								
Gestión de Alcance		Gestión de Adquisiciones			Programación Financiera			Gestión del Financiamiento
EDT	Componente/ Producto/ Actividad	Metodo de Adquisición	Tipo de adquisición	N° de proceso PA	Año 1* 2023	Año 2 2024	Total	Total Programado
Proyecto de Gestión Costera Sostenible DR-L1154					1,084,298	5,761,775	6,846,074	70,000,000
1	Componente 1: Inversiones para la sostenibilidad de las zonas costeras prioritarias				859,632	3,677,350	4,536,982	58,950,000
1.1	Producto 1: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Bonita implementado				68,778	91,704	160,481	12,248,312
1.1.1	Estudios previos y diseños finales de obras realizados				68,778	91,704	160,481	484,634
1.1.1.1	Estudios previos (a definir si son legales, de suelo, etc)	Selección Basada en la Calidad y Costo	Consultoría Firma 2	13	9,000	12,000	21,000	30,000
1.1.1.3	Estudios previos para el vertido de arena (identificación y selección de bancos de arena)	Selección Basada en la Calidad y Costo	Consultoría Firma 7	14	59,778	79,704	139,481	434,634
1.1.1.3.1	Estudios previos para el vertido de arena - Fase 1				59,778	79,704	139,481	199,259
1.2	Producto 2: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Las Terrenas implementado				68,917	91,889	160,805	13,394,000
1.2.1	Estudios previos y diseños finales de obras realizados				68,917	91,889	160,805	485,097
1.2.1.1	Estudios previos (a definir si son legales, de suelo, etc)	Selección Basada en la Calidad y Costo	Consultoría Firma 2	13	9,139	12,185	21,324	30,463
1.2.1.3	Estudios previos para el vertido de arena (identificación y selección de bancos de arena)	Selección Basada en la Calidad y Costo	Consultoría Firma 7	14	59,778	79,704	139,481	434,634
1.2.1.3.1	Estudios previos para el vertido de arena - Fase 1				59,778	79,704	139,481	199,259
1.6	Producto 6: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Costa del Este implementado				221,444	506,458	727,902	8,525,000
1.6.1	Proyectos de mejoramiento sostenible implementados en Costa del Este				221,444	506,458	727,902	8,525,000
1.6.1.1	Estudios previos y diseños realizados	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	15	131,444	164,305	295,749	657,221
1.6.1.2	Estudios de dinámicas costeras en Bávaro	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	16	90,000	112,500	202,500	450,000
1.6.1.3	Infraestructuras inclusivas desarrolladas	Licitación Pública	Obras	3		199,698	199,698	6,682,684
1.6.1.4	Plan de gestión ambiental y social implementado	Licitación Pública	Obras	3		9,985	9,985	66,827
1.6.1.5	Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	19		9,985	9,985	334,134
1.6.1.6	Supervisión realizada	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	22		9,985	9,985	334,134
1.7	Producto 7: Proyectos de mejoramiento sostenible e inclusivo implementados en playas prioritizadas				500,493	2,687,900	3,188,393	16,292,000
1.7.1	Proyectos de mejoramiento sostenible en playas prioritizadas implementados - Zona 1				131,294	164,118	295,412	7,649,472
1.7.1.1	Estudios previos y diseños realizados	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	15	131,294	164,118	295,412	656,472
1.7.2	Proyectos de mejoramiento sostenible en playas prioritizadas implementados - Zona 2				133,266	2,415,982	2,549,248	7,903,528
1.7.2.1	Estudios previos y diseños realizados	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	17	133,266	166,582	299,848	666,328
1.7.2.2	Infraestructuras inclusivas desarrolladas	Licitación Pública	Obras	4	-	1,956,000	1,956,000	6,520,000
1.7.2.3	Plan de gestión ambiental y social implementado	Licitación Pública	Obras	4		97,800	97,800	65,200
1.7.2.4	Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	20		97,800	97,800	326,000
1.7.2.5	Supervisión realizada	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma Consultora	23		97,800	97,800	326,000

1.7.3	Equipamiento adquirido				211,933	35,800	247,733	379,000
1.7.3.1	Adquisición de vehículos	Licitación Pública	Bienes	5	200,000		200,000	200,000
1.7.3.2	Seguro de vehículos	Sin programar	-		2,133	6,400	8,533	32,000
1.7.3.3	Gastos de Mantenimiento de vehículos	Sin programar	-		1,800	5,400	7,200	27,000
1.7.3.4	Gastos de movilidad	Sin programar	-		8,000	24,000	32,000	120,000
1.7.4	Project Managers de Infraestructura contratados				24,000	72,000	96,000	360,000
1.7.4.1	Contratación de Project Managers de Infraestructura	3CV	Consultoría	33	24,000	72,000	96,000	360,000
1.8	Producto 8: Proyectos de restauración de ecosistemas costero-marinos implementados				-	32,400	32,400	4,180,000
1.8.5	Contratación de Project Manager de Ecosistemas Costeros	3CV	Consultoría	34		32,400	32,400	180,000
1.9	Producto 9: Emprendimientos apoyados para medios de vida alternativos y actividades económicas relacionadas con la gestión sostenible de los ecosistemas costero-marinos implementadas				-	267,000	267,000	1,505,000
1.9.3	Plan de acción, capacitación, asistencia técnica y materiales/equipamientos para el fortalecimiento de los emprendimientos desarrollados				-	240,000	240,000	1,200,000
1.9.3.1	Implementación de los emprendimientos	Selección Basada	Firma consultora	25		240,000	240,000	1,200,000
1.9.4	Project Manager en Apoyo a Emprendimientos contratado				-	27,000	27,000	150,000
1.9.4.1	Project Manager en Apoyo a Emprendimientos	3CV	Consultoría	36		27,000	27,000	150,000
2	Componente 2: Fortalecimiento institucional para la gestión integrada de zonas costeras				-	1,327,000	1,327,000	7,000,000
2.1	Producto 10: Instrumentos regulatorios de la GIZC desarrollados				-	70,000	70,000	610,000
2.1.1	Desarrollo de instrumentos regulatorios para la GIZC				-	43,000	43,000	255,000
2.1.1.1	Elaboración de un instrumento regulatorio para apoyar la elaboración de la Estrategia GIZC nacional	3CV	Consultoría individual	37		15,000	15,000	15,000
2.1.1.2	Elaboración de propuestas para la modificación o elaboración de instrumentos regulatorios para la GIZC	Selección Basada en la Calidad y	Firma consultora	26		28,000	28,000	140,000
2.1.4	Project Manager en Gobernanza contratado				-	27,000	27,000	150,000
2.1.4.1	Contratación de Project Manager en Gobernanza	3CV	Consultoría	39		27,000	27,000	150,000
2.2	Producto 11: Instrumentos de planificación costera estratégica desarrollados				-	200,000	200,000	2,100,000
2.2.1	Elaboración de instrumentos para la GIZC integrando la GRD y la ACC				-	200,000	200,000	1,650,000
2.2.1.1	Evaluación de riesgos y elaboración de catálogo de medidas en la zona costera considerando los efectos del cambio climático a escala nacional	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma consultora	26		150,000	150,000	750,000
2.2.1.5	Elaboración de la Estrategia GIZC Nacional					50,000	50,000	250,000
2.3	Producto 12: Sistema de monitorización costera diseñado e implementado				-	942,000	942,000	3,263,000
2.3.1	Elaboración de un modelo topo-batimétrico				-	602,400	602,400	950,400
2.3.1.1	Elaboración de Modelo Digital de Terreno (MDT) de la costa dominicana	Selección Basada	Firma consultora	28		380,000	380,000	380,000
2.3.1.2	Establecimiento de sistema de referencia vertical o Datum	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma consultora	27		39,400	39,400	39,400
2.3.1.3	Compilación y digitalización de modelo batimétrico a escala nacional					48,000	48,000	48,000
2.3.1.4	Consolidación topo - batimétrica de la costa dominicana					24,000	24,000	24,000
2.3.1.5	Determinación de línea de costa y línea de trasdos de playas					24,000	24,000	24,000
2.3.1.6	Repositorio digital y Mantenimiento de repositorio digital					12,000	12,000	60,000
2.3.1.7	Campañas batimétricas de alta resolución en playas seleccionadas					75,000	75,000	375,000
2.3.2	Establecimiento del SSM de nivel del mar				-	112,600	112,600	397,000
2.3.2.1	Diseño del servicio de observación de nivel del mar					10,000	10,000	10,000
2.3.2.2	Implementación del servicio de observación de nivel del mar					21,600	21,600	108,000

2.3.2.4	Mantenimiento del servicio de observación del nivel del mar	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma consultora	27		15,000	15,000	75,000
2.3.2.5	Elaboración de downscaling de nivel del mar de larga duración y alta resolución					25,000	25,000	50,000
2.3.2.6	Implementación de sistema operacional de predicción de nivel del mar					33,000	33,000	66,000
2.3.2.8	Mantenimiento de SSM de niveles					8,000	8,000	40,000
2.3.3	Establecimiento de SSM de oleaje en la costa				-	66,000	66,000	180,000
2.3.3.1	Elaboración de un downscaling de oleaje de larga duración y alta resolución en la costa	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma consultora	27		25,000	25,000	50,000
2.3.3.2	Implementación de sistema operacional de predicción de oleaje en la costa					33,000	33,000	66,000
2.3.3.4	Mantenimiento de SSM de oleaje					8,000	8,000	40,000
2.3.4	Establecimiento de SSM de erosión costera				-	8,500	8,500	260,500
2.3.4.4	Mantenimiento de SSM de erosión costera					8,000	8,000	40,000
2.3.4.5	Campañas de campo exploratorias posteriores a eventos extremos					500	500	2,500
2.3.5	Establecimiento de SSM de inundación costera				-	8,500	8,500	260,500
2.3.5.4	Mantenimiento de SSM de inundación costera					8,000	8,000	40,000
2.3.5.5	Campañas de campo exploratorias posteriores a eventos extremos					500	500	2,500
2.3.6	Establecimiento de SSM de usos y actividades socioeconómicas en la zona costera, con enfoque de género y diversidad en la captura de datos				-	28,000	28,000	771,000
2.3.6.1	Elaboración de cartografía de usos de suelos a partir de imágenes de satélite y elaboración de mapas	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma consultora	27		16,000	16,000	80,000
2.3.6.7	Mantenimiento de SSM socioeconómico de la zona costera					12,000	12,000	60,000
2.3.7	Establecimiento de SSM de ecosistemas marinos: arrecifes de coral, manglares y pastos marinos				-	32,000	32,000	263,600
2.3.7.1	Análisis histórico de la extensión de los ecosistemas marinos	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma consultora	27		20,000	20,000	20,000
2.3.7.5	Repositorio digital y Mantenimiento de servicios de ecosistemas					12,000	12,000	60,000
2.3.8	Establecimiento de infraestructura del sistema de monitoreo				-	84,000	84,000	180,000
2.3.8.1	Equipo	Comparación de	Bienes	6		50,000	50,000	50,000
2.3.8.2	Software y licencias	Comparación de	Bienes	7		10,000	10,000	10,000
2.3.8.3	Responsable técnico del sistema	3CV	Consultoría	40		24,000	24,000	120,000
2.4	Producto 13: Campañas de sensibilización y educación en temas costero-ambientales y sociales implementadas				-	115,000	115,000	807,000
2.4.3	Diseño e implementación de una campaña de sensibilización y educación ambiental para el público en general				-	115,000	115,000	527,000
2.4.3.1	Elaboración de estrategia de comunicación general del Proyecto de Gestión Costera Sostenible	Selección Basada en Calificación de	Firma consultora	30		60,000	60,000	60,000
2.4.3.2	Elaboración de materiales y herramientas de comunicación para la difusión Proyecto de Gestión Costera Sostenible	Selección Basada en la Calidad y Costo	Firma consultora	29		19,000	19,000	95,000
2.4.3.3	Elaboración de materiales y herramientas de comunicación para las campañas de sensibilización ambiental					36,000	36,000	90,000
3	Administración, evaluación de impacto y auditorías				224,667	757,425	982,092	4,050,000
3.1	Administración del Programa				208,667	643,425	852,092	3,400,000
3.1.1	Unidad Coordinadora del Proyecto				182,667	634,625	817,292	3,330,000
3.1.2	Gastos Operativos				26,000	8,800	34,800	70,000
3.1.2.1	Equipamiento para la Unidad Ejecutora	Comparación de	Bienes	8	26,000		26,000	26,000
3.1.2.2	Gastos operativos	Sin programar		-		8,800	8,800	44,000
3.2	Auditorías				-	50,000	50,000	250,000

3.2.1	Auditorías externas	Selección Basada en la Calidad y	Consultoría Firma	32			50,000	50,000	250,000
3.3	Evaluaciones					16,000	64,000	80,000	400,000
3.3.1	Levantamiento de línea de base	Licitación Pública	Servicio de No	12		16,000	64,000	80,000	80,000
4	Gestión de Riesgos								

Referencias

- Programa
- Componente
- Producto
- Paquete de trabajo
- Actividades de mitigación de riesgos
- * Año parcial (Octubre - Diciembre 2023)

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total										
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0				DR-L1154_Proyecto de Gestión Costera Sostenible	1498 días	lun 06/03/23	mié 29/11/28	\$70,000,000										
1				Inicio de preparación del proyecto	0 días	lun 06/03/23	lun 06/03/23	\$0										
2				Contrato de Préstamo firmado y ratificado por Ley	88 días	lun 03/04/23	jue 03/08/23	\$0										
3				Contrato de Préstamo firmado	0 días	lun 03/04/23	lun 03/04/23	\$0										
4				Aprobación del Contrato de Préstamo	65 días	mar 04/04/23	lun 03/07/23	\$0										
5				Promulgación del Contrato y gestión de la publicación en la Gaceta Oficial	13 días	mar 04/07/23	jue 20/07/23	\$0										
6				Declaración de efectividad	10 días	vie 21/07/23	jue 03/08/23	\$0										
7				Efectividad	0 días	jue 03/08/23	jue 03/08/23	\$0										
8				Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso	62 días	vie 07/07/23	lun 02/10/23	\$0										
9				Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Estipulaciones Especiales	62 días	vie 07/07/23	lun 02/10/23	\$0										
10				Aprobación y entrada en vigencia del ROP previamente acordado con el Banco	42 días	vie 04/08/23	lun 02/10/23	\$0										
11				Designación o contratación del personal clave para la ejecución del proyecto	61 días	vie 07/07/23	vie 29/09/23	\$0										
12				Coordinador General del Proyecto	61 días	vie 07/07/23	vie 29/09/23	\$0										
13				Especialista Senior en Adquisiciones	61 días	vie 07/07/23	vie 29/09/23	\$0										
14				Especialista Senior Administrativo Financiero	61 días	vie 07/07/23	vie 29/09/23	\$0										
15				Coordinador Socio-Ambiental	61 días	vie 07/07/23	vie 29/09/23	\$0										
16				Especialista en Gestión Social	61 días	vie 07/07/23	vie 29/09/23	\$0										
17				Actividades para cumplimiento de condiciones previas de las Normas Generales	30 días	vie 04/08/23	jue 14/09/23	\$0										
18				Informes jurídicos	30 días	vie 04/08/23	jue 14/09/23	\$0										
19				Registro de firmas Autorizadas	30 días	vie 04/08/23	jue 14/09/23	\$0										
20				Información sobre cuenta bancaria	30 días	vie 04/08/23	jue 14/09/23	\$0										
21				Sistema de información financiera y estructura de control interno	30 días	vie 04/08/23	jue 14/09/23	\$0										
22				Condiciones Previas al Primer Desembolso cumplidas	0 días	lun 02/10/23	lun 02/10/23	\$0										
23	1			Componente 1: Inversiones para la sostenibilidad de las zonas costeras priorizadas	1434 días	lun 06/03/23	jue 31/08/28	\$58,950,000										
24	1.1	P1		Producto 1: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Bonita implementado	1275 días	lun 06/03/23	vie 21/01/28	\$12,248,000										
25	1.1.1			Estudios previos y diseños finales de obras realizados	453 días	lun 06/03/23	mié 27/11/24	\$484,322										
26	1.1.1.1		SBCC_13	Estudios previos y diseños finales de las obras costeras en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	365 días	lun 06/03/23	vie 26/07/24	\$49,688										
27	1.1.1.1.2			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 06/03/23	mar 09/05/23	\$0										
28	1.1.1.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 06/03/23	vie 17/03/23	\$0										
29	1.1.1.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 20/03/23	vie 24/03/23	\$0										
30	1.1.1.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	\$0										
31	1.1.1.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 27/03/23	vie 07/04/23	\$0										
32	1.1.1.1.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	\$0										
33	1.1.1.1.2.6			Selección de lista corta	10 días	mar 11/04/23	lun 24/04/23	\$0										
34	1.1.1.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 20/03/23	vie 31/03/23	\$0										
35	1.1.1.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	\$0										
36	1.1.1.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 25/04/23	mar 25/04/23	\$0										
37	1.1.1.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 26/04/23	mar 09/05/23	\$0										
38	1.1.1.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 09/05/23	mar 09/05/23	\$0										
39	1.1.1.1.3			Etapas de Contratación	121 días	mié 10/05/23	mié 25/10/23	\$0										
40	1.1.1.1.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 10/05/23	mié 10/05/23	\$0										

<

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022202320242025202620272028202920302031									
41	1.1.1.1.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23	\$0										
42	1.1.1.1.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$0										
43	1.1.1.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 15/05/23	mar 13/06/23	\$0										
44	1.1.1.1.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$0										
45	1.1.1.1.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 14/06/23	jue 13/07/23	\$0										
46	1.1.1.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23	\$0										
47	1.1.1.1.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	lun 17/07/23	lun 17/07/23	\$0										
48	1.1.1.1.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23	\$0										
49	1.1.1.1.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 19/07/23	mar 01/08/23	\$0										
50	1.1.1.1.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	mar 01/08/23	mar 01/08/23	\$0										
51	1.1.1.1.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	mié 02/08/23	mié 02/08/23	\$0										
52	1.1.1.1.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	mié 02/08/23	mié 02/08/23	\$0										
53	1.1.1.1.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	jue 03/08/23	vie 11/08/23	\$0										
54	1.1.1.1.3.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	lun 14/08/23	vie 25/08/23	\$0										
55	1.1.1.1.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	vie 25/08/23	vie 25/08/23	\$0										
56	1.1.1.1.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23	\$0										
57	1.1.1.1.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	\$0										
58	1.1.1.1.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	mié 30/08/23	jue 31/08/23	\$0										
59	1.1.1.1.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	mar 05/09/23	mar 05/09/23	\$0										
60	1.1.1.1.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 06/09/23	mar 19/09/23	\$0										
61	1.1.1.1.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	mar 19/09/23	mar 19/09/23	\$0										
62	1.1.1.1.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	\$0										
63	1.1.1.1.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	jue 21/09/23	mié 04/10/23	\$0										
64	1.1.1.1.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 04/10/23	mié 04/10/23	\$0										
65	1.1.1.1.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 05/10/23	lun 09/10/23	\$0										
66	1.1.1.1.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 09/10/23	lun 09/10/23	\$0										
67	1.1.1.1.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 10/10/23	mar 10/10/23	\$0										
68	1.1.1.1.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$0										
69	1.1.1.1.3.30			Resultados publicados	0 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$0										
70	1.1.1.1.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	jue 12/10/23	mié 25/10/23	\$0										
71	1.1.1.1.3.32			Contrato firmado	0 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	\$0										
72	1.1.1.1.4			Etapas de certificación CGR	21 días	jue 26/10/23	jue 23/11/23	\$0										
73	1.1.1.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 26/10/23	mié 15/11/23	\$0										
74	1.1.1.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	\$0										
75	1.1.1.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 16/11/23	jue 16/11/23	\$0										
76	1.1.1.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	\$0										
77	1.1.1.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	\$0										
78	1.1.1.1.5			Etapas de ejecución del contrato	176 días	vie 24/11/23	vie 26/07/24	\$49,688										
79	1.1.1.1.5.1			Ejecución Física	176 días	vie 24/11/23	vie 26/07/24	\$0										
80	1.1.1.1.5.2			Pagos Año 1*	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$10,000										
81	1.1.1.1.5.3			Pagos Año 2	0 días	mar 26/03/24	mar 26/03/24	\$39,688										
82	1.1.1.2		SBCC_14	Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios previos para el vertido de arena en Playa Bonita y en Playa Las Terrenas.	453 días	lun 06/03/23	mié 27/11/24	\$434,634										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
83	1.1.1.2.2			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 06/03/23	mar 09/05/23	\$0										
84	1.1.1.2.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 06/03/23	vie 17/03/23	\$0										
85	1.1.1.2.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 20/03/23	vie 24/03/23	\$0										
86	1.1.1.2.2.3			<i>Expresión de Interés publicada</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 24/03/23</i>	<i>vie 24/03/23</i>	<i>\$0</i>										
87	1.1.1.2.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 27/03/23	vie 07/04/23	\$0										
88	1.1.1.2.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	\$0										
89	1.1.1.2.2.6			Selección de lista corta	10 días	mar 11/04/23	lun 24/04/23	\$0										
90	1.1.1.2.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 20/03/23	vie 31/03/23	\$0										
91	1.1.1.2.2.8			<i>SP elaborado y Lista Corta conformada</i>	<i>0 días</i>	<i>lun 24/04/23</i>	<i>lun 24/04/23</i>	<i>\$0</i>										
92	1.1.1.2.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 25/04/23	mar 25/04/23	\$0										
93	1.1.1.2.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 26/04/23	mar 09/05/23	\$0										
94	1.1.1.2.2.11			<i>SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida</i>	<i>0 días</i>	<i>mar 09/05/23</i>	<i>mar 09/05/23</i>	<i>\$0</i>										
95	1.1.1.2.3			Etapas de Contratación	121 días	mié 10/05/23	mié 25/10/23	\$0										
96	1.1.1.2.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 10/05/23	mié 10/05/23	\$0										
97	1.1.1.2.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23	\$0										
98	1.1.1.2.3.3			<i>SP entregadas a las firmas de la lista corta</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 12/05/23</i>	<i>vie 12/05/23</i>	<i>\$0</i>										
99	1.1.1.2.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 15/05/23	mar 13/06/23	\$0										
100	1.1.1.2.3.5			<i>Acto Público de Apertura de PT realizado</i>	<i>0 días</i>	<i>mar 13/06/23</i>	<i>mar 13/06/23</i>	<i>\$0</i>										
101	1.1.1.2.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 14/06/23	jue 13/07/23	\$0										
102	1.1.1.2.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23	\$0										
103	1.1.1.2.3.8			<i>Evaluación Técnica realizada</i>	<i>0 días</i>	<i>lun 17/07/23</i>	<i>lun 17/07/23</i>	<i>\$0</i>										
104	1.1.1.2.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23	\$0										
105	1.1.1.2.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 19/07/23	mar 01/08/23	\$0										
106	1.1.1.2.3.11			<i>N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida</i>	<i>0 días</i>	<i>mar 01/08/23</i>	<i>mar 01/08/23</i>	<i>\$0</i>										
107	1.1.1.2.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	mié 02/08/23	mié 02/08/23	\$0										
108	1.1.1.2.3.13			<i>Acto Público de Apertura de PE realizado</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 02/08/23</i>	<i>mié 02/08/23</i>	<i>\$0</i>										
109	1.1.1.2.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	jue 03/08/23	vie 11/08/23	\$0										
110	1.1.1.2.3.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	lun 14/08/23	vie 25/08/23	\$0										
111	1.1.1.2.3.16			<i>Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas</i>	<i>0 días</i>	<i>vie 25/08/23</i>	<i>vie 25/08/23</i>	<i>\$0</i>										
112	1.1.1.2.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23	\$0										
113	1.1.1.2.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	\$0										
114	1.1.1.2.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	mié 30/08/23	jue 31/08/23	\$0										
115	1.1.1.2.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	mar 05/09/23	mar 05/09/23	\$0										
116	1.1.1.2.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 06/09/23	mar 19/09/23	\$0										
117	1.1.1.2.3.22			<i>N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida</i>	<i>0 días</i>	<i>mar 19/09/23</i>	<i>mar 19/09/23</i>	<i>\$0</i>										
118	1.1.1.2.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	\$0										
119	1.1.1.2.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	jue 21/09/23	mié 04/10/23	\$0										
120	1.1.1.2.3.25			<i>Plazo suspensivo cumplido</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 04/10/23</i>	<i>mié 04/10/23</i>	<i>\$0</i>										
121	1.1.1.2.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 05/10/23	lun 09/10/23	\$0										
122	1.1.1.2.3.27			<i>Resolución de Adjudicación emitida</i>	<i>0 días</i>	<i>lun 09/10/23</i>	<i>lun 09/10/23</i>	<i>\$0</i>										
123	1.1.1.2.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 10/10/23	mar 10/10/23	\$0										
124	1.1.1.2.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$0										
125	1.1.1.2.3.30			<i>Resultados publicados</i>	<i>0 días</i>	<i>mié 11/10/23</i>	<i>mié 11/10/23</i>	<i>\$0</i>										
126	1.1.1.2.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	jue 12/10/23	mié 25/10/23	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
127	1.1.1.2.3.32			Contrato firmado	0 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	\$0			25/10							
128	1.1.1.2.4			Etapa de certificación CGR	21 días	jue 26/10/23	jue 23/11/23	\$0										
129	1.1.1.2.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 26/10/23	mié 15/11/23	\$0										
130	1.1.1.2.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	\$0			15/11							
131	1.1.1.2.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 16/11/23	jue 16/11/23	\$0										
132	1.1.1.2.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	\$0										
133	1.1.1.2.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	\$0			23/11							
134	1.1.1.2.5			Etapa de ejecución del contrato	264 días	vie 24/11/23	mié 27/11/24	\$434,634										
135	1.1.1.2.5.1			Ejecución física	264 días	vie 24/11/23	mié 27/11/24	\$0										
136	1.1.1.2.5.2			Pagos Año 1*	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$90,000										
137	1.1.1.2.5.3			Pagos Año 2	0 días	mié 26/06/24	mié 26/06/24	\$344,634										
138	1.1.2			Infraestructuras desarrolladas	822 días	jue 28/11/24	vie 21/01/28	\$10,595,798										
139	1.1.2.1		LPI_1	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Bonita y Las Terrenas, incluyendo actividades del PGAS.	822 días	jue 28/11/24	vie 21/01/28	\$10,595,798										
140	1.1.2.1.2			Etapa previa	40 días	jue 28/11/24	mié 22/01/25	\$0										
141	1.1.2.1.2.1			Revisión de los insumos técnicos	10 días	jue 28/11/24	mié 11/12/24	\$0										
142	1.1.2.1.2.2			Elaboración de los Documentos de Licitación	15 días	jue 12/12/24	mié 01/01/25	\$0										
143	1.1.2.1.2.3			Validación de los Documentos de Licitación	4 días	jue 02/01/25	mar 07/01/25	\$0										
144	1.1.2.1.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 día	mié 08/01/25	mié 08/01/25	\$0										
145	1.1.2.1.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	jue 09/01/25	mié 22/01/25	\$0										
146	1.1.2.1.2.6			DDL con No Objeción del BID emitida	0 días	mié 22/01/25	mié 22/01/25	\$0			22/01							
147	1.1.2.1.3			Etapa de Contratación	92 días	jue 23/01/25	vie 30/05/25	\$0										
148	1.1.2.1.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones del país y Develoment Business	3 días	jue 23/01/25	lun 27/01/25	\$0										
149	1.1.2.1.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$0			27/01							
150	1.1.2.1.3.3			Periodo de preparación de ofertas	27 días	mar 28/01/25	mié 05/03/25	\$0										
151	1.1.2.1.3.4			Plazo de previsión para adendas	15 días	jue 06/03/25	mié 26/03/25	\$0										
152	1.1.2.1.3.5			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	mié 26/03/25	mié 26/03/25	\$0			26/03							
153	1.1.2.1.3.6			Evaluación de las Ofertas recibidas	15 días	jue 27/03/25	mié 16/04/25	\$0										
154	1.1.2.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 días	jue 17/04/25	vie 18/04/25	\$0										
155	1.1.2.1.3.8			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	vie 18/04/25	vie 18/04/25	\$0			18/04							
156	1.1.2.1.3.9			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	lun 21/04/25	mar 22/04/25	\$0										
157	1.1.2.1.3.10			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	mié 23/04/25	jue 24/04/25	\$0										
158	1.1.2.1.3.11			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	vie 25/04/25	vie 25/04/25	\$0										
159	1.1.2.1.3.12			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	lun 28/04/25	vie 02/05/25	\$0										
160	1.1.2.1.3.13			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	vie 02/05/25	vie 02/05/25	\$0			02/05							
161	1.1.2.1.3.14			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	lun 05/05/25	lun 05/05/25	\$0										
162	1.1.2.1.3.15			Periodo de Plazo suspensivo (GN2349-15, P2.77)	10 días	mar 06/05/25	lun 19/05/25	\$0										
163	1.1.2.1.3.16			Plazo suspensivo cumplido	0 días	lun 19/05/25	lun 19/05/25	\$0			19/05							
164	1.1.2.1.3.17			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	mar 20/05/25	jue 22/05/25	\$0										
165	1.1.2.1.3.18			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	jue 22/05/25	jue 22/05/25	\$0			22/05							
166	1.1.2.1.3.19			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	\$0										
167	1.1.2.1.3.20			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	vie 23/05/25	vie 23/05/25	\$0										
Página 4																		
* Año calendario parcial																		

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
168	1.1.2.1.3.21			Resultados publicados	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	\$0											
169	1.1.2.1.3.22			Tramitación de la firma del Contrato	5 días	lun 26/05/25	vie 30/05/25	\$0											
170	1.1.2.1.3.23			Contrato firmado	0 días	vie 30/05/25	vie 30/05/25	\$0											
171	1.1.2.1.4			Etapa de certificación CGR	30 días	lun 02/06/25	vie 11/07/25	\$0											
172	1.1.2.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	lun 02/06/25	jue 03/07/25	\$0											
173	1.1.2.1.4.2			Contrato certificado	0 días	jue 03/07/25	jue 03/07/25	\$0											
174	1.1.2.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	vie 04/07/25	vie 04/07/25	\$0											
175	1.1.2.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	lun 07/07/25	vie 11/07/25	\$0											
176	1.1.2.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	\$0											
177	1.1.2.1.5			Etapa de Ejecución del contrato	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$10,595,798											
178	1.1.2.1.5.1			Ejecución física	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$0											
179	1.1.2.1.5.2			Pagos Año 3	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25	\$2,119,159											
180	1.1.2.1.5.3			Pagos Año 4	0 días	jue 16/07/26	jue 16/07/26	\$6,357,479											
181	1.1.2.1.5.4			Pagos Año 5	0 días	mié 21/07/27	mié 21/07/27	\$2,013,202											
182	1.1.2.1.5.5			Pagos Año 6*	0 días	mié 19/01/28	mié 19/01/28	\$105,958											
183	1.1.3			Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado	822 días	jue 28/11/24	vie 21/01/28	\$635,748											
184	1.1.3.1		LPI_1	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Bonita y Las Terrenas, incluyendo actividades del PGAS.	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$105,958											
185	1.1.3.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$105,958											
186	1.1.3.1.1.1			Ejecución física	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$0											
187	1.1.3.1.1.2			Pagos Año 3	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25	\$21,192											
188	1.1.3.1.1.3			Pagos Año 4	0 días	jue 16/07/26	jue 16/07/26	\$63,575											
189	1.1.3.1.1.4			Pagos Año 5	0 días	mié 21/07/27	mié 21/07/27	\$20,132											
190	1.1.3.1.1.5			Pagos Año 6*	0 días	mié 19/01/28	mié 19/01/28	\$1,059											
191	1.1.3.2		SBCC_18	Implementación del sistema de gestión ambiental y social en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	822 días	jue 28/11/24	vie 21/01/28	\$529,790											
192	1.1.3.2.2			Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	21 días	jue 28/11/24	jue 26/12/24	\$0											
193	1.1.3.2.2.1			Revisión de insumos técnicos	2 días	jue 28/11/24	vie 29/11/24	\$0											
194	1.1.3.2.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	1 día	lun 02/12/24	lun 02/12/24	\$0											
195	1.1.3.2.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	lun 02/12/24	lun 02/12/24	\$0											
196	1.1.3.2.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	mar 03/12/24	lun 16/12/24	\$0											
197	1.1.3.2.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	mar 17/12/24	mar 17/12/24	\$0											
198	1.1.3.2.2.6			Selección de lista corta	3 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24	\$0											
199	1.1.3.2.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 02/12/24	vie 13/12/24	\$0											
200	1.1.3.2.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$0											
201	1.1.3.2.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24	\$0											
202	1.1.3.2.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24	\$0											
203	1.1.3.2.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	jue 26/12/24	jue 26/12/24	\$0											
204	1.1.3.2.3			Etapa de Contratación	121 días	vie 27/12/24	vie 13/06/25	\$0											
205	1.1.3.2.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24	\$0											
206	1.1.3.2.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24	\$0											
207	1.1.3.2.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	\$0											
208	1.1.3.2.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	mié 01/01/25	jue 30/01/25	\$0											
209	1.1.3.2.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25	\$0											

<

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
210	1.1.3.2.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	vie 31/01/25	lun 03/03/25	\$0											
211	1.1.3.2.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	mar 04/03/25	mié 05/03/25	\$0											
212	1.1.3.2.3.8			<i>Evaluación Técnica realizada</i>	0 días	mié 05/03/25	mié 05/03/25	\$0											
213	1.1.3.2.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	jue 06/03/25	jue 06/03/25	\$0											
214	1.1.3.2.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	vie 07/03/25	jue 20/03/25	\$0											
215	1.1.3.2.3.11			<i>N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida</i>	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	\$0											
216	1.1.3.2.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$0											
217	1.1.3.2.3.13			<i>Acto Público de Apertura de PE realizado</i>	0 días	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$0											
218	1.1.3.2.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	lun 24/03/25	mar 01/04/25	\$0											
219	1.1.3.2.3.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	mié 02/04/25	mar 15/04/25	\$0											
220	1.1.3.2.3.16			<i>Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas</i>	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	\$0											
221	1.1.3.2.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25	\$0											
222	1.1.3.2.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 16/04/25	jue 17/04/25	\$0											
223	1.1.3.2.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 18/04/25	lun 21/04/25	\$0											
224	1.1.3.2.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	jue 24/04/25	jue 24/04/25	\$0											
225	1.1.3.2.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	vie 25/04/25	jue 08/05/25	\$0											
226	1.1.3.2.3.22			<i>N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida</i>	0 días	jue 08/05/25	jue 08/05/25	\$0											
227	1.1.3.2.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	vie 09/05/25	vie 09/05/25	\$0											
228	1.1.3.2.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	lun 12/05/25	vie 23/05/25	\$0											
229	1.1.3.2.3.25			<i>Plazo suspensivo cumplido</i>	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	\$0											
230	1.1.3.2.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	lun 26/05/25	mié 28/05/25	\$0											
231	1.1.3.2.3.27			<i>Resolución de Adjudicación emitida</i>	0 días	mié 28/05/25	mié 28/05/25	\$0											
232	1.1.3.2.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	jue 29/05/25	jue 29/05/25	\$0											
233	1.1.3.2.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	\$0											
234	1.1.3.2.3.30			<i>Resultados publicados</i>	0 días	vie 30/05/25	vie 30/05/25	\$0											
235	1.1.3.2.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	lun 02/06/25	vie 13/06/25	\$0											
236	1.1.3.2.3.32			<i>Contrato firmado</i>	0 días	vie 13/06/25	vie 13/06/25	\$0											
237	1.1.3.2.4			Etapas de certificación CGR	20 días	lun 16/06/25	vie 11/07/25	\$0											
238	1.1.3.2.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	14 días	lun 16/06/25	jue 03/07/25	\$0											
239	1.1.3.2.4.2			<i>Contrato certificado</i>	0 días	jue 03/07/25	jue 03/07/25	\$0											
240	1.1.3.2.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	vie 04/07/25	vie 04/07/25	\$0											
241	1.1.3.2.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	lun 07/07/25	vie 11/07/25	\$0											
242	1.1.3.2.4.5			<i>Orden de Proceder emitida</i>	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	\$0											
243	1.1.3.2.5			Etapas de ejecución del contrato	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$529,790											
244	1.1.3.2.5.1			Ejecución física	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$0											
245	1.1.3.2.5.2			<i>Pagos Año 3</i>	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25	\$105,958											
246	1.1.3.2.5.3			<i>Pagos Año 4</i>	0 días	jue 16/07/26	jue 16/07/26	\$317,874											
247	1.1.3.2.5.4			<i>Pagos Año 5</i>	0 días	mié 21/07/27	mié 21/07/27	\$100,660											
248	1.1.3.2.5.5			<i>Pagos Año 6*</i>	0 días	mié 19/01/28	mié 19/01/28	\$5,298											
249	1.1.4			Supervisión realizada	822 días	jue 28/11/24	vie 21/01/28	\$532,132											
250	1.1.4.1		SBCC_21	Supervisión de las obras de infraestructuras desarrolladas en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	822 días	jue 28/11/24	vie 21/01/28	\$529,790											
251	1.1.4.1.2			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	21 días	jue 28/11/24	jue 26/12/24	\$0											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
252	1.1.4.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	2 días	jue 28/11/24	vie 29/11/24	\$0											
253	1.1.4.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	1 día	lun 02/12/24	lun 02/12/24	\$0											
254	1.1.4.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	lun 02/12/24	lun 02/12/24	\$0											
255	1.1.4.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	mar 03/12/24	lun 16/12/24	\$0											
256	1.1.4.1.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	mar 17/12/24	mar 17/12/24	\$0											
257	1.1.4.1.2.6			Selección de lista corta	3 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24	\$0											
258	1.1.4.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 02/12/24	vie 13/12/24	\$0											
259	1.1.4.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	vie 20/12/24	vie 20/12/24	\$0											
260	1.1.4.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24	\$0											
261	1.1.4.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	3 días	mar 24/12/24	jue 26/12/24	\$0											
262	1.1.4.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	jue 26/12/24	jue 26/12/24	\$0											
263	1.1.4.1.3			Etapa de Contratación	121 días	vie 27/12/24	vie 13/06/25	\$0											
264	1.1.4.1.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24	\$0											
265	1.1.4.1.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	lun 30/12/24	mar 31/12/24	\$0											
266	1.1.4.1.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	\$0											
267	1.1.4.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	mié 01/01/25	jue 30/01/25	\$0											
268	1.1.4.1.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25	\$0											
269	1.1.4.1.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	vie 31/01/25	lun 03/03/25	\$0											
270	1.1.4.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	mar 04/03/25	mié 05/03/25	\$0											
271	1.1.4.1.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	mié 05/03/25	mié 05/03/25	\$0											
272	1.1.4.1.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	jue 06/03/25	jue 06/03/25	\$0											
273	1.1.4.1.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	vie 07/03/25	jue 20/03/25	\$0											
274	1.1.4.1.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	jue 20/03/25	jue 20/03/25	\$0											
275	1.1.4.1.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$0											
276	1.1.4.1.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	vie 21/03/25	vie 21/03/25	\$0											
277	1.1.4.1.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	lun 24/03/25	mar 01/04/25	\$0											
278	1.1.4.1.3.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	mié 02/04/25	mar 15/04/25	\$0											
279	1.1.4.1.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	\$0											
280	1.1.4.1.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	mar 22/04/25	mié 23/04/25	\$0											
281	1.1.4.1.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 16/04/25	jue 17/04/25	\$0											
282	1.1.4.1.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 18/04/25	lun 21/04/25	\$0											
283	1.1.4.1.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	jue 24/04/25	jue 24/04/25	\$0											
284	1.1.4.1.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	vie 25/04/25	jue 08/05/25	\$0											
285	1.1.4.1.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	jue 08/05/25	jue 08/05/25	\$0											
286	1.1.4.1.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	vie 09/05/25	vie 09/05/25	\$0											
287	1.1.4.1.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	lun 12/05/25	vie 23/05/25	\$0											
288	1.1.4.1.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	vie 23/05/25	vie 23/05/25	\$0											
289	1.1.4.1.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	lun 26/05/25	mié 28/05/25	\$0											
290	1.1.4.1.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	mié 28/05/25	mié 28/05/25	\$0											
291	1.1.4.1.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	jue 29/05/25	jue 29/05/25	\$0											
292	1.1.4.1.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	vie 30/05/25	vie 30/05/25	\$0											
293	1.1.4.1.3.30			Resultados publicados	0 días	vie 30/05/25	vie 30/05/25	\$0											
294	1.1.4.1.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	lun 02/06/25	vie 13/06/25	\$0											
295	1.1.4.1.3.32			Contrato firmado	0 días	vie 13/06/25	vie 13/06/25	\$0											
296	1.1.4.1.4			Etapa de certificación CGR	20 días	lun 16/06/25	vie 11/07/25	\$0											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
297	1.1.4.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	14 días	lun 16/06/25	jue 03/07/25	\$0										
298	1.1.4.1.4.2			Contrato certificado	0 días	jue 03/07/25	jue 03/07/25	\$0										
299	1.1.4.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	vie 04/07/25	vie 04/07/25	\$0										
300	1.1.4.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	lun 07/07/25	vie 11/07/25	\$0										
301	1.1.4.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	vie 11/07/25	vie 11/07/25	\$0										
302	1.1.4.1.5			Etapas de ejecución del contrato	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$529,790										
303	1.1.4.1.5.1			Ejecución física	660 días	lun 14/07/25	vie 21/01/28	\$0										
304	1.1.4.1.5.2			Pagos Año 3	0 días	lun 14/07/25	lun 14/07/25	\$105,958										
305	1.1.4.1.5.3			Pagos Año 4	0 días	jue 16/07/26	jue 16/07/26	\$317,874										
306	1.1.4.1.5.4			Pagos Año 5	0 días	mié 21/07/27	mié 21/07/27	\$100,660										
307	1.1.4.1.5.5			Pagos Año 6*	0 días	mié 19/01/28	mié 19/01/28	\$5,298										
308	1.1.4.2			Saldo para redondeo	0 días	vie 21/01/28	vie 21/01/28	\$2,342										
309	1.2	P2		Producto 2: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Las Terrenas implementado	1123 días	vie 24/11/23	mar 14/03/28	\$13,394,000										
310	1.2.1			Estudios previos y diseños finales de obras realizados	264 días	vie 24/11/23	mié 27/11/24	\$485,097										
311	1.2.1.1		SBCC_13	Estudios previos y diseños finales de las obras costeras en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	176 días	vie 24/11/23	vie 26/07/24	\$50,463										
312	1.2.1.1.1			Etapas de Ejecución del Contrato	176 días	vie 24/11/23	vie 26/07/24	\$50,463										
313	1.2.1.1.1.1			Ejecución física	176 días	vie 24/11/23	vie 26/07/24	\$0										
314	1.2.1.1.1.2			Pagos Año 1*	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$10,000										
315	1.2.1.1.1.3			Pagos Año 2	0 días	lun 27/05/24	lun 27/05/24	\$40,463										
316	1.2.1.2		SBCC_14	Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios previos para el vertido de arena en Playa Bonita y en Playa Las Terrenas.	264 días	vie 24/11/23	mié 27/11/24	\$434,634										
317	1.2.1.2.1			Etapas de Ejecución del Contrato	264 días	vie 24/11/23	mié 27/11/24	\$434,634										
318	1.2.1.2.1.1			Ejecución física	264 días	vie 24/11/23	mié 27/11/24	\$0										
319	1.2.1.2.1.2			Pagos Año 1*	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$90,000										
320	1.2.1.2.1.3			Pagos Año 2	0 días	jue 26/09/24	jue 26/09/24	\$344,634										
321	1.2.2			Infraestructuras desarrolladas	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$11,629,154										
322	1.2.2.1		LPI_1	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Bonita y Las Terrenas, incluyendo actividades del PGAS.	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$11,629,154										
323	1.2.2.1.1			Etapas de Ejecución del Contrato	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$11,629,154										
324	1.2.2.1.1.1			Ejecución física	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$0										
325	1.2.2.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 05/01/26	lun 05/01/26	\$3,988,746										
326	1.2.2.1.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 07/01/27	jue 07/01/27	\$5,314,577										
327	1.2.2.1.1.4			Pagos Año 6*	0 días	mié 12/01/28	mié 12/01/28	\$2,325,831										
328	1.2.3			Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$697,749										
329	1.2.3.1		LPI_1	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Bonita y Las Terrenas, incluyendo actividades del PGAS.	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$116,291										
330	1.2.3.1.1			Etapas de Ejecución del Contrato	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$116,291										
331	1.2.3.1.1.1			Ejecución física	572 días	lun 05/01/26	mar 14/03/28	\$0										
332	1.2.3.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 05/01/26	lun 05/01/26	\$39,887										
333	1.2.3.1.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 07/01/27	jue 07/01/27	\$53,146										
334	1.2.3.1.1.4			Pagos Año 6*	0 días	mié 12/01/28	mié 12/01/28	\$23,258										

Diagrama de Gantt y Red de Actividades:

- Actividad 297: Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR. Inicio: 16/06/25, Fin: 03/07/25.
- Actividad 298: Contrato certificado. Inicio: 03/07/25, Fin: 03/07/25.
- Actividad 299: Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato. Inicio: 04/07/25, Fin: 04/07/25.
- Actividad 300: Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada. Inicio: 07/07/25, Fin: 11/07/25.
- Actividad 301: Orden de Proceder emitida. Inicio: 11/07/25, Fin: 11/07/25.
- Actividad 302: Etapas de ejecución del contrato. Inicio: 14/07/25, Fin: 21/01/28.
- Actividad 303: Ejecución física. Inicio: 14/07/25, Fin: 21/01/28.
- Actividad 304: Pagos Año 3. Inicio: 14/07/25, Fin: 14/07/25.
- Actividad 305: Pagos Año 4. Inicio: 16/07/26, Fin: 16/07/26.
- Actividad 306: Pagos Año 5. Inicio: 21/07/27, Fin: 21/07/27.
- Actividad 307: Pagos Año 6*. Inicio: 19/01/28, Fin: 19/01/28.
- Actividad 308: Saldo para redondeo. Inicio: 21/01/28, Fin: 21/01/28.
- Actividad 309: Producto 2: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Las Terrenas implementado. Inicio: 24/11/23, Fin: 14/03/28.
- Actividad 310: Estudios previos y diseños finales de obras realizados. Inicio: 24/11/23, Fin: 27/11/24.
- Actividad 311: Estudios previos y diseños finales de las obras costeras en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas. Inicio: 24/11/23, Fin: 26/07/24.
- Actividad 312: Etapas de Ejecución del Contrato. Inicio: 24/11/23, Fin: 26/07/24.
- Actividad 313: Ejecución física. Inicio: 24/11/23, Fin: 26/07/24.
- Actividad 314: Pagos Año 1*. Inicio: 24/11/23, Fin: 24/11/23.
- Actividad 315: Pagos Año 2. Inicio: 27/05/24, Fin: 27/05/24.
- Actividad 316: Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios previos para el vertido de arena en Playa Bonita y en Playa Las Terrenas. Inicio: 24/11/23, Fin: 27/11/24.
- Actividad 317: Etapas de Ejecución del Contrato. Inicio: 24/11/23, Fin: 27/11/24.
- Actividad 318: Ejecución física. Inicio: 24/11/23, Fin: 27/11/24.
- Actividad 319: Pagos Año 1*. Inicio: 24/11/23, Fin: 24/11/23.
- Actividad 320: Pagos Año 2. Inicio: 26/09/24, Fin: 26/09/24.
- Actividad 321: Infraestructuras desarrolladas. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 322: Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Bonita y Las Terrenas, incluyendo actividades del PGAS. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 323: Etapas de Ejecución del Contrato. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 324: Ejecución física. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 325: Pagos Año 4. Inicio: 05/01/26, Fin: 05/01/26.
- Actividad 326: Pagos Año 5. Inicio: 07/01/27, Fin: 07/01/27.
- Actividad 327: Pagos Año 6*. Inicio: 12/01/28, Fin: 12/01/28.
- Actividad 328: Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 329: Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Bonita y Las Terrenas, incluyendo actividades del PGAS. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 330: Etapas de Ejecución del Contrato. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 331: Ejecución física. Inicio: 05/01/26, Fin: 14/03/28.
- Actividad 332: Pagos Año 4. Inicio: 05/01/26, Fin: 05/01/26.
- Actividad 333: Pagos Año 5. Inicio: 07/01/27, Fin: 07/01/27.
- Actividad 334: Pagos Año 6*. Inicio: 12/01/28, Fin: 12/01/28.

[illegible]

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
375	1.3.2.1.3.12			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	7 días	mar 19/05/26	mié 27/05/26	\$0											
376	1.3.2.1.3.13			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mié 27/05/26	mié 27/05/26	\$0											
377	1.3.2.1.3.14			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	jue 28/05/26	jue 28/05/26	\$0											
378	1.3.2.1.3.15			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	vie 29/05/26	mar 02/06/26	\$0											
379	1.3.2.1.3.16			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	mar 02/06/26	mar 02/06/26	\$0											
380	1.3.2.1.3.17			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mié 03/06/26	mié 03/06/26	\$0											
381	1.3.2.1.3.18			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	jue 04/06/26	jue 04/06/26	\$0											
382	1.3.2.1.3.19			Resultados publicados	0 días	jue 04/06/26	jue 04/06/26	\$0											
383	1.3.2.1.3.20			Tramitación de la firma del Contrato	5 días	vie 05/06/26	jue 11/06/26	\$0											
384	1.3.2.1.3.21			Contrato firmado	0 días	jue 11/06/26	jue 11/06/26	\$0											
385	1.3.2.1.4			Etapa de certificación CGR	21 días	vie 12/06/26	vie 10/07/26	\$0											
386	1.3.2.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	vie 12/06/26	jue 02/07/26	\$0											
387	1.3.2.1.4.2			Contrato certificado	0 días	jue 02/07/26	jue 02/07/26	\$0											
388	1.3.2.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	vie 03/07/26	vie 03/07/26	\$0											
389	1.3.2.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	lun 06/07/26	vie 10/07/26	\$0											
390	1.3.2.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	vie 10/07/26	vie 10/07/26	\$0											
391	1.3.2.1.5			Etapa de Ejecución del contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$959,278											
392	1.3.2.1.5.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
393	1.3.2.1.5.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$287,783											
394	1.3.2.1.5.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$671,495											
395	1.3.3			Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$57,557											
396	1.3.3.1		LPN_2	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Palenque, Caribe y Punta Salinas, incluyendo actividades del PGAS.	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$9,593											
397	1.3.3.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$9,593											
398	1.3.3.1.1.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
399	1.3.3.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$2,878											
400	1.3.3.1.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$6,715											
401	1.3.3.2		SBCC_18	Implementación del sistema de gestión ambiental y social en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$47,964											
402	1.3.3.2.1			Etapa de Ejecución del Contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$47,964											
403	1.3.3.2.1.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
404	1.3.3.2.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$14,389											
405	1.3.3.2.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$33,575											
406	1.3.4			Supervisión realizada	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$48,787											
407	1.3.4.1		SBCC_21	Supervisión de las obras de infraestructuras desarrolladas en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$48,787											
408	1.3.4.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$48,787											
409	1.3.4.1.1.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
410	1.3.4.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$14,389											
411	1.3.4.1.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$34,398											
412	1.4	P4		Producto 4: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Playa Caribe implementado	620 días	lun 29/07/24	vie 11/12/26	\$300,000											
413	1.4.1			Estudios previos y diseños finales de obras realizados	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$49,796											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
414	1.4.1.1		SBCC_13	Estudios previos y diseños finales de las obras costeras en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$49,796											
415	1.4.1.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$49,796											
416	1.4.1.1.1.1			Ejecución física	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$0											
417	1.4.1.1.1.2			Pagos Año 3	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	\$49,796											
418	1.4.2			Infraestructuras desarrolladas	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$225,409											
419	1.4.2.1		LPN_2	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Palenque, Caribe y Punta Salinas, incluyendo actividades del PGAS.	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$225,409											
420	1.4.2.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$225,409											
421	1.4.2.1.1.1			Ejecución física	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$0											
422	1.4.2.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$225,409											
423	1.4.3			Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$13,525											
424	1.4.3.1		LPN_2	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Palenque, Caribe y Punta Salinas, incluyendo actividades del PGAS.	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$2,254											
425	1.4.3.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$2,254											
426	1.4.3.1.1.1			Ejecución física	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$0											
427	1.4.3.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$2,254											
428	1.4.3.2		SBCC_18	Implementación del sistema de gestión ambiental y social en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$11,271											
429	1.4.3.2.1			Etapa de Ejecución del Contrato	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$11,271											
430	1.4.3.2.1.1			Ejecución física	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$0											
431	1.4.3.2.1.2			Pagos año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$11,271											
432	1.4.4			Supervisión realizada	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$11,270											
433	1.4.4.1		SBCC_21	Supervisión de las obras de infraestructuras desarrolladas en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$11,270											
434	1.4.4.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$11,270											
435	1.4.4.1.1.1			Ejecución física	110 días	lun 13/07/26	vie 11/12/26	\$0											
436	1.4.4.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$11,270											
437	1.5	P5		Producto 5: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Punta Salinas implementado	840 días	lun 29/07/24	vie 15/10/27	\$1,270,000											
438	1.5.1			Estudios previos y diseños finales de obras realizados	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$50,007											
439	1.5.1.1		SBCC_13	Estudios previos y diseños finales de las obras costeras en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$50,007											
440	1.5.1.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$50,007											
441	1.5.1.1.1.1			Ejecución física	176 días	lun 29/07/24	lun 31/03/25	\$0											
442	1.5.1.1.1.2			Pagos Año 3	0 días	lun 31/03/25	lun 31/03/25	\$50,007											
443	1.5.2			Infraestructuras desarrolladas	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$1,100,619											
444	1.5.2.1		LPN_2	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Palenque, Caribe y Punta Salinas, incluyendo actividades del PGAS.	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$1,100,619											
445	1.5.2.1.1			Etapa de Ejecución del Contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$1,100,619											
446	1.5.2.1.1.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
447	1.5.2.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$220,124											
448	1.5.2.1.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$880,495											
449	1.5.3			Sistema de gestión ambiental y social diseñado e implementado	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$66,037											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
450	1.5.3.1		LPN_2	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en las playas Palenque, Caribe y Punta Salinas, incluyendo actividades del PGAS.	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$11,006											
451	1.5.3.1.1			Etapla de Ejecución del Contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$11,006											
452	1.5.3.1.1.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
453	1.5.3.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$2,201											
454	1.5.3.1.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$8,805											
455	1.5.3.2		SBCC_18	Implementación del sistema de gestión ambiental y social en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$55,031											
456	1.5.3.2.1			Etapla de Ejecución del Contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$55,031											
457	1.5.3.2.1.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
458	1.5.3.2.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$11,006											
459	1.5.3.2.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$44,025											
460	1.5.4			Supervisión realizada	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$53,337											
461	1.5.4.1		SBCC_21	Supervisión de las obras de infraestructuras desarrolladas en Playa Bonita, Playa Las Terrenas, Playa Palenque, Playa Caribe y Playa Punta Salinas.	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$55,031											
462	1.5.4.1.1			Etapla de Ejecución del Contrato	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$55,031											
463	1.5.4.1.1.1			Ejecución física	330 días	lun 13/07/26	vie 15/10/27	\$0											
464	1.5.4.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	lun 13/07/26	lun 13/07/26	\$11,006											
465	1.5.4.1.1.3			Pagos Año 5	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	\$44,025											
466	1.5.4.2			Saldo para redondeo	0 días	jue 15/07/27	jue 15/07/27	-\$1,694											
467	1.6	P6		Proyecto 6: Proyecto de mejoramiento sostenible e inclusivo en Costa del Este implementado	725 días	lun 06/03/23	vie 12/12/25	\$8,525,000											
468	1.6.1			Proyectos de mejoramiento sostenibles implementados en Costa del Este	725 días	lun 06/03/23	vie 12/12/25	\$8,525,000											
469	1.6.1.1		SBCC_15	Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios previos y diseños finales de las obras costeras en 8 playas de la Costa del Este y otras prioritizadas (Zona 1).	365 días	lun 06/03/23	vie 26/07/24	\$657,221											
470	1.6.1.1.8			Etapla de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 06/03/23	mar 09/05/23	\$0											
471	1.6.1.1.8.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 06/03/23	vie 17/03/23	\$0											
472	1.6.1.1.8.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 20/03/23	vie 24/03/23	\$0											
473	1.6.1.1.8.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	\$0											
474	1.6.1.1.8.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 27/03/23	vie 07/04/23	\$0											
475	1.6.1.1.8.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	\$0											
476	1.6.1.1.8.6			Selección de lista corta	10 días	mar 11/04/23	lun 24/04/23	\$0											
477	1.6.1.1.8.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 20/03/23	vie 31/03/23	\$0											
478	1.6.1.1.8.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	\$0											
479	1.6.1.1.8.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 25/04/23	mar 25/04/23	\$0											
480	1.6.1.1.8.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 26/04/23	mar 09/05/23	\$0											
481	1.6.1.1.8.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 09/05/23	mar 09/05/23	\$0											
482	1.6.1.1.9			Etapla de Contratación	121 días	mié 10/05/23	mié 25/10/23	\$0											
483	1.6.1.1.9.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 10/05/23	mié 10/05/23	\$0											
484	1.6.1.1.9.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23	\$0											
485	1.6.1.1.9.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$0											
486	1.6.1.1.9.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 15/05/23	mar 13/06/23	\$0											
487	1.6.1.1.9.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$0											
488	1.6.1.1.9.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 14/06/23	jue 13/07/23	\$0											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
489	1.6.1.1.9.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	vie 14/07/23	lun 17/07/23	\$0				Coordinador General							
490	1.6.1.1.9.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	lun 17/07/23	lun 17/07/23	\$0				17/07							
491	1.6.1.1.9.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	mar 18/07/23	mar 18/07/23	\$0				Coordinador General							
492	1.6.1.1.9.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 19/07/23	mar 01/08/23	\$0				BID							
493	1.6.1.1.9.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	mar 01/08/23	mar 01/08/23	\$0				01/08							
494	1.6.1.1.9.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	mié 02/08/23	mié 02/08/23	\$0											
495	1.6.1.1.9.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	mié 02/08/23	mié 02/08/23	\$0				02/08							
496	1.6.1.1.9.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	jue 03/08/23	vie 11/08/23	\$0				Comité de Evaluación de Ofertas							
497	1.6.1.1.9.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	lun 14/08/23	vie 25/08/23	\$0				Coordinador General							
498	1.6.1.1.9.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	vie 25/08/23	vie 25/08/23	\$0				25/08							
499	1.6.1.1.9.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23	\$0				Coordinador General							
500	1.6.1.1.9.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	lun 28/08/23	mar 29/08/23	\$0				Oficial de Adquisiciones							
501	1.6.1.1.9.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	mié 30/08/23	jue 31/08/23	\$0											
502	1.6.1.1.9.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	mar 05/09/23	mar 05/09/23	\$0				Coordinador General							
503	1.6.1.1.9.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 06/09/23	mar 19/09/23	\$0				BID							
504	1.6.1.1.9.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	mar 19/09/23	mar 19/09/23	\$0				19/09							
505	1.6.1.1.9.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 20/09/23	mié 20/09/23	\$0											
506	1.6.1.1.9.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	jue 21/09/23	mié 04/10/23	\$0											
507	1.6.1.1.9.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 04/10/23	mié 04/10/23	\$0				04/10							
508	1.6.1.1.9.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 05/10/23	lun 09/10/23	\$0				Máxima Autoridad							
509	1.6.1.1.9.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 09/10/23	lun 09/10/23	\$0				09/10							
510	1.6.1.1.9.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 10/10/23	mar 10/10/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
511	1.6.1.1.9.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$0											
512	1.6.1.1.9.30			Resultados publicados	0 días	mié 11/10/23	mié 11/10/23	\$0				11/10							
513	1.6.1.1.9.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	jue 12/10/23	mié 25/10/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
514	1.6.1.1.9.32			Contrato firmado	0 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	\$0				25/10							
515	1.6.1.1.10			Etapas de certificación CGR	21 días	jue 26/10/23	jue 23/11/23	\$0											
516	1.6.1.1.10.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 26/10/23	mié 15/11/23	\$0				CGR							
517	1.6.1.1.10.2			Contrato certificado	0 días	mié 15/11/23	mié 15/11/23	\$0				15/11							
518	1.6.1.1.10.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 16/11/23	jue 16/11/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
519	1.6.1.1.10.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	vie 17/11/23	jue 23/11/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
520	1.6.1.1.10.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	\$0				23/11							
521	1.6.1.1.11			Etapas de ejecución del contrato	176 días	vie 24/11/23	vie 26/07/24	\$657,221											
522	1.6.1.1.11.1			Ejecución física	176 días	vie 24/11/23	vie 26/07/24	\$0											
523	1.6.1.1.11.2			Pagos Año 1*	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$180,710				24/11							
524	1.6.1.1.11.3			Pagos Año 2	0 días	jue 11/04/24	jue 11/04/24	\$476,511				11/04							
525	1.6.1.2		SBCC_16	Contratación de firma consultora para la realización de estudios de dinámicas costeras en Bávaro.	434 días	lun 06/03/23	jue 31/10/24	\$450,000											
526	1.6.1.2.8			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 06/03/23	mar 09/05/23	\$0											
527	1.6.1.2.8.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 06/03/23	vie 17/03/23	\$0											
528	1.6.1.2.8.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 20/03/23	vie 24/03/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
529	1.6.1.2.8.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 24/03/23	vie 24/03/23	\$0				24/03							
530	1.6.1.2.8.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 27/03/23	vie 07/04/23	\$0				Firma Consultora							

Página 13

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																
Plan de Ejecución del Proyecto																
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2024							
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
531	1.6.1.2.8.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 10/04/23	lun 10/04/23	\$0								
532	1.6.1.2.8.6			Selección de lista corta	10 días	mar 11/04/23	lun 24/04/23	\$0								
533	1.6.1.2.8.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 20/03/23	vie 31/03/23	\$0								
534	1.6.1.2.8.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 24/04/23	lun 24/04/23	\$0								
535	1.6.1.2.8.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 25/04/23	mar 25/04/23	\$0								
536	1.6.1.2.8.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 26/04/23	mar 09/05/23	\$0								
537	1.6.1.2.8.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 09/05/23	mar 09/05/23	\$0								
538	1.6.1.2.9			Etapas de Contratación	181 días	mié 10/05/23	mié 17/01/24	\$0								
539	1.6.1.2.9.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 10/05/23	mié 10/05/23	\$0								
540	1.6.1.2.9.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 11/05/23	vie 12/05/23	\$0								
541	1.6.1.2.9.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 12/05/23	vie 12/05/23	\$0								
542	1.6.1.2.9.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 15/05/23	mar 13/06/23	\$0								
543	1.6.1.2.9.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$0								
544	1.6.1.2.9.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 14/06/23	jue 13/07/23	\$0								
545	1.6.1.2.9.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	vie 14/07/23	jue 27/07/23	\$0								
546	1.6.1.2.9.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	\$0								
547	1.6.1.2.9.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	vie 28/07/23	vie 28/07/23	\$0								
548	1.6.1.2.9.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 31/07/23	vie 25/08/23	\$0								
549	1.6.1.2.9.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	vie 25/08/23	vie 25/08/23	\$0								
550	1.6.1.2.9.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	lun 28/08/23	lun 28/08/23	\$0								
551	1.6.1.2.9.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	lun 28/08/23	lun 28/08/23	\$0								
552	1.6.1.2.9.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	mar 29/08/23	lun 18/09/23	\$0								
553	1.6.1.2.9.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	mar 19/09/23	lun 16/10/23	\$0								
554	1.6.1.2.9.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	lun 16/10/23	lun 16/10/23	\$0								
555	1.6.1.2.9.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	vie 27/10/23	jue 02/11/23	\$0								
556	1.6.1.2.9.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	\$0								
557	1.6.1.2.9.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	mar 24/10/23	jue 26/10/23	\$0								
558	1.6.1.2.9.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	vie 03/11/23	vie 03/11/23	\$0								
559	1.6.1.2.9.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 06/11/23	vie 01/12/23	\$0								
560	1.6.1.2.9.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	vie 01/12/23	vie 01/12/23	\$0								
561	1.6.1.2.9.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	lun 04/12/23	lun 04/12/23	\$0								
562	1.6.1.2.9.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	mar 05/12/23	lun 18/12/23	\$0								
563	1.6.1.2.9.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	lun 18/12/23	lun 18/12/23	\$0								
564	1.6.1.2.9.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	mar 19/12/23	lun 25/12/23	\$0								
565	1.6.1.2.9.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 25/12/23	lun 25/12/23	\$0								
566	1.6.1.2.9.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 26/12/23	mar 26/12/23	\$0								
567	1.6.1.2.9.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 27/12/23	mié 27/12/23	\$0								
568	1.6.1.2.9.30			Resultados publicados	0 días	mié 27/12/23	mié 27/12/23	\$0								
569	1.6.1.2.9.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	jue 28/12/23	mié 17/01/24	\$0								
570	1.6.1.2.9.32			Contrato firmado	0 días	mié 17/01/24	mié 17/01/24	\$0								
571	1.6.1.2.10			Etapas de certificación CGR	30 días	jue 18/01/24	mié 28/02/24	\$0								
572	1.6.1.2.10.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	jue 18/01/24	mar 20/02/24	\$0								
573	1.6.1.2.10.2			Contrato certificado	0 días	mar 20/02/24	mar 20/02/24	\$0								
574	1.6.1.2.10.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mié 21/02/24	mié 21/02/24	\$0								

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
658	1.6.1.5.14.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 04/09/24	mié 04/09/24	\$0										
659	1.6.1.5.14.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	jue 05/09/24	mié 18/09/24	\$0										
660	1.6.1.5.14.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	\$0										
661	1.6.1.5.14.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 19/09/24	lun 23/09/24	\$0										
662	1.6.1.5.14.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 23/09/24	lun 23/09/24	\$0										
663	1.6.1.5.14.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 24/09/24	mar 24/09/24	\$0										
664	1.6.1.5.14.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 25/09/24	mié 25/09/24	\$0										
665	1.6.1.5.14.30			Resultados publicados	0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24	\$0										
666	1.6.1.5.14.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	jue 26/09/24	mié 09/10/24	\$0										
667	1.6.1.5.14.32			Contrato firmado	0 días	mié 09/10/24	mié 09/10/24	\$0										
668	1.6.1.5.15			Etapla de certificación CGR	21 días	jue 10/10/24	jue 07/11/24	\$0										
669	1.6.1.5.15.1			Revisión de la documentación para la certificación del cor	15 días	jue 10/10/24	mié 30/10/24	\$0										
670	1.6.1.5.15.2			Contrato certificado	0 días	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$0										
671	1.6.1.5.15.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de có	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24	\$0										
672	1.6.1.5.15.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la	5 días	vie 01/11/24	jue 07/11/24	\$0										
673	1.6.1.5.15.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 07/11/24	jue 07/11/24	\$0										
674	1.6.1.5.16			Etapla de ejecución del contrato	286 días	vie 08/11/24	vie 12/12/25	\$334,134										
675	1.6.1.5.16.1			Ejecución física	286 días	vie 08/11/24	vie 12/12/25	\$0										
676	1.6.1.5.16.2			Pagos Año 2	0 días	vie 08/11/24	vie 08/11/24	\$25,000										
677	1.6.1.5.16.3			Pagos Año 3	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	\$309,134										
678	1.6.1.6		SBCC_22	Supervisión de las obras de infraestructuras desarrolladas en 8 playas de la Costa Este y otras	475 días	lun 19/02/24	vie 12/12/25	\$334,134										
679	1.6.1.6.13			Etapla de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 19/02/24	mar 23/04/24	\$0										
680	1.6.1.6.13.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 19/02/24	vie 01/03/24	\$0										
681	1.6.1.6.13.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 04/03/24	vie 08/03/24	\$0										
682	1.6.1.6.13.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 08/03/24	vie 08/03/24	\$0										
683	1.6.1.6.13.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 11/03/24	vie 22/03/24	\$0										
684	1.6.1.6.13.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 25/03/24	lun 25/03/24	\$0										
685	1.6.1.6.13.6			Selección de lista corta	10 días	mar 26/03/24	lun 08/04/24	\$0										
686	1.6.1.6.13.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 04/03/24	vie 15/03/24	\$0										
687	1.6.1.6.13.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 08/04/24	lun 08/04/24	\$0										
688	1.6.1.6.13.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 09/04/24	mar 09/04/24	\$0										
689	1.6.1.6.13.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 10/04/24	mar 23/04/24	\$0										
690	1.6.1.6.13.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 23/04/24	mar 23/04/24	\$0										
691	1.6.1.6.14			Etapla de Contratación	121 días	mié 24/04/24	mié 09/10/24	\$0										
692	1.6.1.6.14.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 24/04/24	mié 24/04/24	\$0										
693	1.6.1.6.14.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 25/04/24	vie 26/04/24	\$0										
694	1.6.1.6.14.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 26/04/24	vie 26/04/24	\$0										
695	1.6.1.6.14.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 29/04/24	mar 28/05/24	\$0										
696	1.6.1.6.14.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 28/05/24	mar 28/05/24	\$0										
697	1.6.1.6.14.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 29/05/24	jue 27/06/24	\$0										
698	1.6.1.6.14.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	vie 28/06/24	lun 01/07/24	\$0										
699	1.6.1.6.14.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	lun 01/07/24	lun 01/07/24	\$0										
700	1.6.1.6.14.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	mar 02/07/24	mar 02/07/24	\$0										
701	1.6.1.6.14.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 03/07/24	mar 16/07/24	\$0										
702	1.6.1.6.14.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24	\$0										
703	1.6.1.6.14.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	mié 17/07/24	mié 17/07/24	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
704	1.6.1.6.14.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	mié 17/07/24	mié 17/07/24	\$0				17/07						
705	1.6.1.6.14.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	jue 18/07/24	vie 26/07/24	\$0				Comité de Evaluación de Ofertas						
706	1.6.1.6.14.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	lun 29/07/24	vie 09/08/24	\$0				Coordinador General						
707	1.6.1.6.14.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	vie 09/08/24	vie 09/08/24	\$0				09/08						
708	1.6.1.6.14.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	vie 16/08/24	lun 19/08/24	\$0				Coordinador General						
709	1.6.1.6.14.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	lun 12/08/24	mar 13/08/24	\$0				Oficial de Adquisiciones						
710	1.6.1.6.14.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	mié 14/08/24	jue 15/08/24	\$0										
711	1.6.1.6.14.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24	\$0				Coordinador General						
712	1.6.1.6.14.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 21/08/24	mar 03/09/24	\$0				BID						
713	1.6.1.6.14.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	mar 03/09/24	mar 03/09/24	\$0				03/09						
714	1.6.1.6.14.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 04/09/24	mié 04/09/24	\$0										
715	1.6.1.6.14.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	jue 05/09/24	mié 18/09/24	\$0										
716	1.6.1.6.14.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	\$0				18/09						
717	1.6.1.6.14.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 19/09/24	lun 23/09/24	\$0				Máxima Autoridad						
718	1.6.1.6.14.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 23/09/24	lun 23/09/24	\$0				23/09						
719	1.6.1.6.14.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 24/09/24	mar 24/09/24	\$0				Especialista en Adquisiciones						
720	1.6.1.6.14.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 25/09/24	mié 25/09/24	\$0										
721	1.6.1.6.14.30			Resultados publicados	0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24	\$0				25/09						
722	1.6.1.6.14.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	jue 26/09/24	mié 09/10/24	\$0				Especialista en Adquiciones						
723	1.6.1.6.14.32			Contrato firmado	0 días	mié 09/10/24	mié 09/10/24	\$0				09/10						
724	1.6.1.6.15			Etapas de certificación CGR	21 días	jue 10/10/24	jue 07/11/24	\$0										
725	1.6.1.6.15.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 10/10/24	mié 30/10/24	\$0				CGR						
726	1.6.1.6.15.2			Contrato certificado	0 días	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$0				30/10						
727	1.6.1.6.15.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24	\$0				Especialista en Adquisiciones						
728	1.6.1.6.15.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	vie 01/11/24	jue 07/11/24	\$0				Especialista en Adquisiciones						
729	1.6.1.6.15.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 07/11/24	jue 07/11/24	\$0				07/11						
730	1.6.1.6.16			Etapas de ejecución del contrato	286 días	vie 08/11/24	vie 12/12/25	\$334,134										
731	1.6.1.6.16.1			Ejecución física	286 días	vie 08/11/24	vie 12/12/25	\$0										
732	1.6.1.6.16.2			Pagos Año 2	0 días	vie 08/11/24	vie 08/11/24	\$25,000				08/11						
733	1.6.1.6.16.3			Pagos Año 3	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	\$309,134				12/11						
734	1.7	P7		Producto 7: Proyectos de mejoramiento sostenible e inclusivo implementados en playas prioritizadas	1434 días	lun 06/03/23	jue 31/08/28	\$16,292,000										
735	1.7.1			Proyectos de mejoramiento sostenible implementados en playas prioritizadas implementados - Zona 1	1130 días	vie 24/11/23	jue 23/03/28	\$7,649,472										
736	1.7.1.1		SBCC_15	Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios previos y diseños finales de las obras costeras en 8 playas de la Costa del Este y otras prioritizadas (Zona 1).	330 días	vie 24/11/23	jue 27/02/25	\$656,472										
737	1.7.1.1.7			Etapas de Ejecución del Contrato	330 días	vie 24/11/23	jue 27/02/25	\$656,472										
738	1.7.1.1.7.1			Ejecución física	330 días	vie 24/11/23	jue 27/02/25	\$0										
739	1.7.1.1.7.2			Pagos Año 1*	0 días	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$242,895				24/11						
740	1.7.1.1.7.3			Pagos Año 2	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24	\$380,754				27/11						
741	1.7.1.1.7.4			Pagos Año 3	0 días	mié 19/02/25	mié 19/02/25	\$32,823				19/02						

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
742	1.7.1.2		LPI_3	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en 8 playas de la Costa del Este y otras prioritizadas (Zona 1), incluyendo actividades del PGAS.	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$6,363,000											
743	1.7.1.2.7			Etapas de Ejecución del Contrato	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$6,363,000											
744	1.7.1.2.7.1			Ejecución física	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$0											
745	1.7.1.2.7.2			Pagos Año 2	0 días	vie 08/11/24	vie 08/11/24	\$699,930											
746	1.7.1.2.7.3			Pagos Año 3	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	\$1,654,380											
747	1.7.1.2.7.4			Pagos Año 4	0 días	mar 17/11/26	mar 17/11/26	\$2,672,460											
748	1.7.1.2.7.5			Pagos Año 5	0 días	lun 22/11/27	lun 22/11/27	\$1,018,080											
749	1.7.1.2.7.6			Pagos Año 6*	0 días	mar 22/02/28	mar 22/02/28	\$318,150											
750	1.7.1.3		SBCC_19	Implementación del sistema de gestión ambiental y social en 8 playas de la Costa del Este y otras prioritizadas (Zona 1).	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$315,000											
751	1.7.1.3.12			Etapas de Ejecución del Contrato	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$315,000											
752	1.7.1.3.12.1			Ejecución física	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$0											
753	1.7.1.3.12.2			Pagos Año 2	0 días	vie 08/11/24	vie 08/11/24	\$34,650											
754	1.7.1.3.12.3			Pagos Año 3	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	\$81,900											
755	1.7.1.3.12.4			Pagos Año 4	0 días	mar 17/11/26	mar 17/11/26	\$132,300											
756	1.7.1.3.12.5			Pagos Año 5	0 días	lun 22/11/27	lun 22/11/27	\$50,400											
757	1.7.1.3.12.6			Pagos Año 6*	0 días	mar 22/02/28	mar 22/02/28	\$15,750											
758	1.7.1.4		SBCC_22	Supervisión de las obras de infraestructuras desarrolladas en 8 playas de la Costa Este y otras	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$315,000											
759	1.7.1.4.12			Etapas de Ejecución del Contrato	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$315,000											
760	1.7.1.4.12.1			Ejecución física	880 días	vie 08/11/24	jue 23/03/28	\$0											
761	1.7.1.4.12.2			Pagos Año 2	0 días	vie 08/11/24	vie 08/11/24	\$34,650											
762	1.7.1.4.12.3			Pagos Año 3	0 días	mié 12/11/25	mié 12/11/25	\$81,900											
763	1.7.1.4.12.4			Pagos Año 4	0 días	mar 17/11/26	mar 17/11/26	\$132,300											
764	1.7.1.4.12.5			Pagos Año 5	0 días	lun 22/11/27	lun 22/11/27	\$50,400											
765	1.7.1.4.12.6			Pagos Año 6*	0 días	mar 22/02/28	mar 22/02/28	\$15,750											
766	1.7.2			Proyectos de mejoramiento sostenible implementados en playas prioritizadas implementados - Zona 2	1322 días	lun 20/03/23	mar 11/04/28	\$7,903,528											
767	1.7.2.1		SBCC_17	Contratación de firma consultora para la elaboración de estudios previos y diseños finales de las obras costeras en 12 playas prioritizadas (Zona 2).	566 días	lun 20/03/23	lun 19/05/25	\$666,328											
768	1.7.2.1.7			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 20/03/23	mar 23/05/23	\$0											
769	1.7.2.1.7.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 20/03/23	vie 31/03/23	\$0											
770	1.7.2.1.7.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 03/04/23	vie 07/04/23	\$0											
771	1.7.2.1.7.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 07/04/23	vie 07/04/23	\$0											
772	1.7.2.1.7.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 10/04/23	vie 21/04/23	\$0											
773	1.7.2.1.7.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 24/04/23	lun 24/04/23	\$0											
774	1.7.2.1.7.6			Selección de lista corta	10 días	mar 25/04/23	lun 08/05/23	\$0											
775	1.7.2.1.7.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 03/04/23	vie 14/04/23	\$0											
776	1.7.2.1.7.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 08/05/23	lun 08/05/23	\$0											
777	1.7.2.1.7.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 09/05/23	mar 09/05/23	\$0											
778	1.7.2.1.7.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 10/05/23	mar 23/05/23	\$0											
779	1.7.2.1.7.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 23/05/23	mar 23/05/23	\$0											
780	1.7.2.1.8			Etapas de Contratación	181 días	mié 24/05/23	mié 31/01/24	\$0											
781	1.7.2.1.8.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 24/05/23	mié 24/05/23	\$0											
782	1.7.2.1.8.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 25/05/23	vie 26/05/23	\$0											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
783	1.7.2.1.8.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 26/05/23	vie 26/05/23	\$0			26/05							
784	1.7.2.1.8.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 29/05/23	mar 27/06/23	\$0			OFERENTES							
785	1.7.2.1.8.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 27/06/23	mar 27/06/23	\$0			27/06							
786	1.7.2.1.8.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 28/06/23	jue 27/07/23	\$0			Comité de Evaluación de Ofertas							
787	1.7.2.1.8.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	vie 28/07/23	jue 10/08/23	\$0			Coordinador General							
788	1.7.2.1.8.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23	\$0			10/08							
789	1.7.2.1.8.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	vie 11/08/23	vie 11/08/23	\$0			Coordinador General							
790	1.7.2.1.8.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 14/08/23	vie 08/09/23	\$0			BID							
791	1.7.2.1.8.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	vie 08/09/23	vie 08/09/23	\$0			08/09							
792	1.7.2.1.8.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	lun 11/09/23	lun 11/09/23	\$0										
793	1.7.2.1.8.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	\$0			11/09							
794	1.7.2.1.8.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	mar 12/09/23	lun 02/10/23	\$0			Comité de Evaluación de Ofertas							
795	1.7.2.1.8.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	mar 03/10/23	lun 30/10/23	\$0			Coordinador General							
796	1.7.2.1.8.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	lun 30/10/23	lun 30/10/23	\$0			30/10							
797	1.7.2.1.8.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	vie 10/11/23	jue 16/11/23	\$0			Coordinador General							
798	1.7.2.1.8.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	mar 31/10/23	lun 06/11/23	\$0			Oficial de Adquisiciones							
799	1.7.2.1.8.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	mar 07/11/23	jue 09/11/23	\$0										
800	1.7.2.1.8.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$0			Coordinador General							
801	1.7.2.1.8.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 20/11/23	vie 15/12/23	\$0			BID							
802	1.7.2.1.8.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	vie 15/12/23	vie 15/12/23	\$0			15/12							
803	1.7.2.1.8.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	lun 18/12/23	lun 18/12/23	\$0										
804	1.7.2.1.8.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	mar 19/12/23	lun 01/01/24	\$0										
805	1.7.2.1.8.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	lun 01/01/24	lun 01/01/24	\$0			01/01							
806	1.7.2.1.8.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	mar 02/01/24	lun 08/01/24	\$0			Máxima Autoridad							
807	1.7.2.1.8.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 08/01/24	lun 08/01/24	\$0			08/01							
808	1.7.2.1.8.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 09/01/24	mar 09/01/24	\$0			Especialista en Adquisiciones							
809	1.7.2.1.8.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 10/01/24	mié 10/01/24	\$0										
810	1.7.2.1.8.30			Resultados publicados	0 días	mié 10/01/24	mié 10/01/24	\$0			10/01							
811	1.7.2.1.8.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	jue 11/01/24	mié 31/01/24	\$0			Especialista en Adquiciones							
812	1.7.2.1.8.32			Contrato firmado	0 días	mié 31/01/24	mié 31/01/24	\$0			31/01							
813	1.7.2.1.9			Etapas de certificación CGR	30 días	jue 01/02/24	mié 13/03/24	\$0										
814	1.7.2.1.9.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	jue 01/02/24	mar 05/03/24	\$0			CGR							
815	1.7.2.1.9.2			Contrato certificado	0 días	mar 05/03/24	mar 05/03/24	\$0			05/03							
816	1.7.2.1.9.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mié 06/03/24	mié 06/03/24	\$0			Especialista en Adquisiciones							
817	1.7.2.1.9.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	jue 07/03/24	mié 13/03/24	\$0			Especialista en Adquisiciones							
818	1.7.2.1.9.5			Orden de Proceder emitida	0 días	mié 13/03/24	mié 13/03/24	\$0			13/03							
819	1.7.2.1.10			Etapas de ejecución del contrato	308 días	jue 14/03/24	lun 19/05/25	\$666,328										
820	1.7.2.1.10.1			Ejecución física	308 días	jue 14/03/24	lun 19/05/25	\$0										
821	1.7.2.1.10.2			Pagos Año 2	0 días	jue 14/03/24	jue 14/03/24	\$279,858			14/03							
822	1.7.2.1.10.3			Pagos Año 3	0 días	mar 18/03/25	mar 18/03/25	\$386,470				18/03						
823	1.7.2.2		LPI_4	Contratación de empresa constructora para el desarrollo de las infraestructuras en 12 playas priorizadas (Zona 2), incluyendo actividades del PGAS.	1042 días	lun 15/04/24	mar 11/04/28	\$6,585,200										
824	1.7.2.2.7			Etapas previas	40 días	lun 15/04/24	vie 07/06/24	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
825	1.7.2.2.7.1			Revisión de los insumos técnicos	10 días	lun 15/04/24	vie 26/04/24	\$0										
826	1.7.2.2.7.2			Elaboración de los Documentos de Licitación	15 días	lun 29/04/24	vie 17/05/24	\$0										
827	1.7.2.2.7.3			Validación de los Documentos de Licitación	4 días	lun 20/05/24	jue 23/05/24	\$0										
828	1.7.2.2.7.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 día	vie 24/05/24	vie 24/05/24	\$0										
829	1.7.2.2.7.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	lun 27/05/24	vie 07/06/24	\$0										
830	1.7.2.2.7.6			DDL con No Objeción del BID emitida	0 días	vie 07/06/24	vie 07/06/24	\$0										
831	1.7.2.2.8			Etapas de Contratación	92 días	lun 10/06/24	mar 15/10/24	\$0										
832	1.7.2.2.8.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones del país y Develoment Business	3 días	lun 10/06/24	mié 12/06/24	\$0										
833	1.7.2.2.8.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	mié 12/06/24	mié 12/06/24	\$0										
834	1.7.2.2.8.3			Periodo de preparación de ofertas	27 días	jue 13/06/24	vie 19/07/24	\$0										
835	1.7.2.2.8.4			Plazo de previsión para adendas	15 días	lun 22/07/24	vie 09/08/24	\$0										
836	1.7.2.2.8.5			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	vie 09/08/24	vie 09/08/24	\$0										
837	1.7.2.2.8.6			Evaluación de las Ofertas recibidas	15 días	lun 12/08/24	vie 30/08/24	\$0										
838	1.7.2.2.8.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 días	lun 02/09/24	mar 03/09/24	\$0										
839	1.7.2.2.8.8			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	mar 03/09/24	mar 03/09/24	\$0										
840	1.7.2.2.8.9			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 04/09/24	jue 05/09/24	\$0										
841	1.7.2.2.8.10			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 06/09/24	lun 09/09/24	\$0										
842	1.7.2.2.8.11			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	mar 10/09/24	mar 10/09/24	\$0										
843	1.7.2.2.8.12			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	mié 11/09/24	mar 17/09/24	\$0										
844	1.7.2.2.8.13			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mar 17/09/24	mar 17/09/24	\$0										
845	1.7.2.2.8.14			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 18/09/24	mié 18/09/24	\$0										
846	1.7.2.2.8.15			Periodo de Plazo suspensivo (GN2349-15, P2.77)	10 días	jue 19/09/24	mié 02/10/24	\$0										
847	1.7.2.2.8.16			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 02/10/24	mié 02/10/24	\$0										
848	1.7.2.2.8.17			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 03/10/24	lun 07/10/24	\$0										
849	1.7.2.2.8.18			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 07/10/24	lun 07/10/24	\$0										
850	1.7.2.2.8.19			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0										
851	1.7.2.2.8.20			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0										
852	1.7.2.2.8.21			Resultados publicados	0 días	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0										
853	1.7.2.2.8.22			Tramitación de la firma del Contrato	5 días	mié 09/10/24	mar 15/10/24	\$0										
854	1.7.2.2.8.23			Contrato firmado	0 días	mar 15/10/24	mar 15/10/24	\$0										
855	1.7.2.2.9			Etapas de certificación CGR	30 días	mié 16/10/24	mar 26/11/24	\$0										
856	1.7.2.2.9.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	mié 16/10/24	lun 18/11/24	\$0										
857	1.7.2.2.9.2			Contrato certificado	0 días	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$0										
858	1.7.2.2.9.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mar 19/11/24	mar 19/11/24	\$0										
859	1.7.2.2.9.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mié 20/11/24	mar 26/11/24	\$0										
860	1.7.2.2.9.5			Orden de Proceder emitida	0 días	mar 26/11/24	mar 26/11/24	\$0										
861	1.7.2.2.10			Ejecución del contrato	880 días	mié 27/11/24	mar 11/04/28	\$6,585,200										
862	1.7.2.2.10.1			Ejecución fisica	880 días	mié 27/11/24	mar 11/04/28	\$0										
863	1.7.2.2.10.2			Pagos Año 2	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24	\$724,372										
864	1.7.2.2.10.3			Pagos Año 3	0 días	lun 01/12/25	lun 01/12/25	\$1,712,152										
865	1.7.2.2.10.4			Pagos Año 4	0 días	vie 04/12/26	vie 04/12/26	\$2,765,784										
866	1.7.2.2.10.5			Pagos Año 5	0 días	jue 09/12/27	jue 09/12/27	\$1,053,632										
867	1.7.2.2.10.6			Pagos Año 6*	0 días	jue 02/03/28	jue 02/03/28	\$329,260										
Página 21																		
* Año calendario parcial																		

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
868	1.7.2.3		SBCC_20	Implementación del sistema de gestión ambiental y social en 12 playas prioritizadas (Zona 2).	1064 días	jue 14/03/24	mar 11/04/28	\$326,000											
869	1.7.2.3.7			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	21 días	jue 14/03/24	jue 11/04/24	\$0											
870	1.7.2.3.7.1			Revisión de insumos técnicos	2 días	jue 14/03/24	vie 15/03/24	\$0											
871	1.7.2.3.7.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	1 día	lun 18/03/24	lun 18/03/24	\$0											
872	1.7.2.3.7.3			Expresión de Interés publicada	0 días	lun 18/03/24	lun 18/03/24	\$0											
873	1.7.2.3.7.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	mar 19/03/24	lun 01/04/24	\$0											
874	1.7.2.3.7.5			Presenta expresión de interés	1 día	mar 02/04/24	mar 02/04/24	\$0											
875	1.7.2.3.7.6			Selección de lista corta	3 días	mié 03/04/24	vie 05/04/24	\$0											
876	1.7.2.3.7.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 18/03/24	vie 29/03/24	\$0											
877	1.7.2.3.7.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	vie 05/04/24	vie 05/04/24	\$0											
878	1.7.2.3.7.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	lun 08/04/24	lun 08/04/24	\$0											
879	1.7.2.3.7.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	3 días	mar 09/04/24	jue 11/04/24	\$0											
880	1.7.2.3.7.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	jue 11/04/24	jue 11/04/24	\$0											
881	1.7.2.3.8			Etapas de Contratación	121 días	vie 12/04/24	vie 27/09/24	\$0											
882	1.7.2.3.8.1			Notificación de Lista Corta	1 día	vie 12/04/24	vie 12/04/24	\$0											
883	1.7.2.3.8.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	lun 15/04/24	mar 16/04/24	\$0											
884	1.7.2.3.8.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	mar 16/04/24	mar 16/04/24	\$0											
885	1.7.2.3.8.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	mié 17/04/24	jue 16/05/24	\$0											
886	1.7.2.3.8.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24	\$0											
887	1.7.2.3.8.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	vie 17/05/24	lun 17/06/24	\$0											
888	1.7.2.3.8.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	mar 18/06/24	mié 19/06/24	\$0											
889	1.7.2.3.8.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	mié 19/06/24	mié 19/06/24	\$0											
890	1.7.2.3.8.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	jue 20/06/24	jue 20/06/24	\$0											
891	1.7.2.3.8.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	vie 21/06/24	jue 04/07/24	\$0											
892	1.7.2.3.8.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	jue 04/07/24	jue 04/07/24	\$0											
893	1.7.2.3.8.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	vie 05/07/24	vie 05/07/24	\$0											
894	1.7.2.3.8.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	vie 05/07/24	vie 05/07/24	\$0											
895	1.7.2.3.8.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	lun 08/07/24	mar 16/07/24	\$0											
896	1.7.2.3.8.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	mié 17/07/24	mar 30/07/24	\$0											
897	1.7.2.3.8.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	mar 30/07/24	mar 30/07/24	\$0											
898	1.7.2.3.8.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	mar 06/08/24	mié 07/08/24	\$0											
899	1.7.2.3.8.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 31/07/24	jue 01/08/24	\$0											
900	1.7.2.3.8.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 02/08/24	lun 05/08/24	\$0											
901	1.7.2.3.8.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	jue 08/08/24	jue 08/08/24	\$0											
902	1.7.2.3.8.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	vie 09/08/24	jue 22/08/24	\$0											
903	1.7.2.3.8.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	jue 22/08/24	jue 22/08/24	\$0											
904	1.7.2.3.8.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24	\$0											
905	1.7.2.3.8.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	lun 26/08/24	vie 06/09/24	\$0											
906	1.7.2.3.8.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	vie 06/09/24	vie 06/09/24	\$0											
907	1.7.2.3.8.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	lun 09/09/24	mié 11/09/24	\$0											
908	1.7.2.3.8.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	mié 11/09/24	mié 11/09/24	\$0											
909	1.7.2.3.8.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24	\$0											
910	1.7.2.3.8.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0											
911	1.7.2.3.8.30			Resultados publicados	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0											

<

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
956	1.7.2.4.8.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	mar 30/07/24	mar 30/07/24	\$0				30/07							
957	1.7.2.4.8.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	mar 06/08/24	mié 07/08/24	\$0				Coordinador General							
958	1.7.2.4.8.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 31/07/24	jue 01/08/24	\$0				Oficial de Adquisiciones							
959	1.7.2.4.8.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 02/08/24	lun 05/08/24	\$0											
960	1.7.2.4.8.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	jue 08/08/24	jue 08/08/24	\$0				Coordinador General							
961	1.7.2.4.8.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	vie 09/08/24	jue 22/08/24	\$0				BID							
962	1.7.2.4.8.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	jue 22/08/24	jue 22/08/24	\$0				22/08							
963	1.7.2.4.8.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	vie 23/08/24	vie 23/08/24	\$0											
964	1.7.2.4.8.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	lun 26/08/24	vie 06/09/24	\$0											
965	1.7.2.4.8.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	vie 06/09/24	vie 06/09/24	\$0				06/09							
966	1.7.2.4.8.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	lun 09/09/24	mié 11/09/24	\$0				Máxima Autoridad							
967	1.7.2.4.8.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	mié 11/09/24	mié 11/09/24	\$0				11/09							
968	1.7.2.4.8.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	jue 12/09/24	jue 12/09/24	\$0				Especialista en Adquisiciones							
969	1.7.2.4.8.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0											
970	1.7.2.4.8.30			Resultados publicados	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0				13/09							
971	1.7.2.4.8.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	lun 16/09/24	vie 27/09/24	\$0				Especialista en Adquiciones							
972	1.7.2.4.8.32			Contrato firmado	0 días	vie 27/09/24	vie 27/09/24	\$0				27/09							
973	1.7.2.4.9			Etapa de certificación CGR	21 días	lun 30/09/24	lun 28/10/24	\$0											
974	1.7.2.4.9.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	lun 30/09/24	vie 18/10/24	\$0				CGR							
975	1.7.2.4.9.2			Contrato certificado	0 días	vie 18/10/24	vie 18/10/24	\$0				18/10							
976	1.7.2.4.9.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 21/10/24	lun 21/10/24	\$0				Especialista en Adquisiciones							
977	1.7.2.4.9.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mar 22/10/24	lun 28/10/24	\$0				Especialista en Adquisiciones							
978	1.7.2.4.9.5			Orden de Proceder emitida	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$0				28/10							
979	1.7.2.4.10			Etapa de ejecución del contrato	880 días	mié 27/11/24	mar 11/04/28	\$326,000											
980	1.7.2.4.10.1			Ejecución fisica	880 días	mié 27/11/24	mar 11/04/28	\$0											
981	1.7.2.4.10.2			Pagos Año 2	0 días	mié 27/11/24	mié 27/11/24	\$35,860				27/11							
982	1.7.2.4.10.3			Pagos Año 3	0 días	lun 01/12/25	lun 01/12/25	\$84,760					01/12						
983	1.7.2.4.10.4			Pagos Año 4	0 días	vie 04/12/26	vie 04/12/26	\$136,920						04/12					
984	1.7.2.4.10.5			Pagos Año 5	0 días	jue 09/12/27	jue 09/12/27	\$52,160							09/12				
985	1.7.2.4.10.6			Pagos Año 6*	0 días	jue 02/03/28	jue 02/03/28	\$16,300								02/03			
986	1.7.3			Equipamiento adquirido	1341 días	lun 06/03/23	lun 24/04/28	\$379,000											
987	1.7.3.1		LPN_5	Adquisición de cuatro vehículos	179 días	lun 06/03/23	jue 09/11/23	\$200,000											
988	1.7.3.1.2			Etapa previa	40 días	lun 06/03/23	vie 28/04/23	\$0											
989	1.7.3.1.2.1			Revisión de los insumos técnicos	10 días	lun 06/03/23	vie 17/03/23	\$0				Área Técnica							
990	1.7.3.1.2.2			Elaboración de los Documentos de Licitación	15 días	lun 20/03/23	vie 07/04/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
991	1.7.3.1.2.3			Validación de los Documentos de Licitación	4 días	lun 10/04/23	jue 13/04/23	\$0				Coordinador General							
992	1.7.3.1.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 día	vie 14/04/23	vie 14/04/23	\$0				Coordinador General							
993	1.7.3.1.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	lun 17/04/23	vie 28/04/23	\$0				BID							
994	1.7.3.1.2.6			DDL con No Objeción del BID emitida	0 días	vie 28/04/23	vie 28/04/23	\$0				28/04							
995	1.7.3.1.3			Etapa de Contratación	74 días	lun 01/05/23	jue 10/08/23	\$0											
996	1.7.3.1.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	2 días	lun 01/05/23	mar 02/05/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
997	1.7.3.1.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	mar 02/05/23	mar 02/05/23	\$0				02/05							
998	1.7.3.1.3.3			Periodo de preparación de ofertas	22 días	mié 03/05/23	jue 01/06/23	\$0				OFERENTES							
999	1.7.3.1.3.4			Plazo de previsión para adendas	15 días	vie 02/06/23	jue 22/06/23	\$0				OFERENTES							

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1000	1.7.3.1.3.5			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	jue 22/06/23	jue 22/06/23	\$0			22/06							
1001	1.7.3.1.3.6			Evaluación de las Ofertas recibidas	12 días	vie 23/06/23	lun 10/07/23	\$0										
1002	1.7.3.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 día	mar 11/07/23	mar 11/07/23	\$0										
1003	1.7.3.1.3.8			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	mar 11/07/23	mar 11/07/23	\$0			11/07							
1004	1.7.3.1.3.9			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 12/07/23	jue 13/07/23	\$0										
1005	1.7.3.1.3.10			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	vie 14/07/23	vie 14/07/23	\$0										
1006	1.7.3.1.3.11			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	lun 17/07/23	lun 17/07/23	\$0										
1007	1.7.3.1.3.12			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	7 días	mar 18/07/23	mié 26/07/23	\$0										
1008	1.7.3.1.3.13			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mié 26/07/23	mié 26/07/23	\$0			26/07							
1009	1.7.3.1.3.14			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	jue 27/07/23	jue 27/07/23	\$0										
1010	1.7.3.1.3.15			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	vie 28/07/23	mar 01/08/23	\$0										
1011	1.7.3.1.3.16			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	mar 01/08/23	mar 01/08/23	\$0			01/08							
1012	1.7.3.1.3.17			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mié 02/08/23	mié 02/08/23	\$0										
1013	1.7.3.1.3.18			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	jue 03/08/23	jue 03/08/23	\$0										
1014	1.7.3.1.3.19			Resultados publicados	0 días	jue 03/08/23	jue 03/08/23	\$0			03/08							
1015	1.7.3.1.3.20			Tramitación de la firma del Contrato	5 días	vie 04/08/23	jue 10/08/23	\$0										
1016	1.7.3.1.3.21			Contrato firmado	0 días	jue 10/08/23	jue 10/08/23	\$0			10/08							
1017	1.7.3.1.4			Etapas de certificación CGR	21 días	vie 11/08/23	vie 08/09/23	\$0										
1018	1.7.3.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	vie 11/08/23	jue 31/08/23	\$0										
1019	1.7.3.1.4.2			Contrato certificado	0 días	jue 31/08/23	jue 31/08/23	\$0			31/08							
1020	1.7.3.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	vie 01/09/23	vie 01/09/23	\$0										
1021	1.7.3.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	lun 04/09/23	vie 08/09/23	\$0										
1022	1.7.3.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	vie 08/09/23	vie 08/09/23	\$0			08/09							
1023	1.7.3.1.5			Ejecución del contrato	44 días	lun 11/09/23	jue 09/11/23	\$200,000										
1024	1.7.3.1.5.1			Ejecución fisica	44 días	lun 11/09/23	jue 09/11/23	\$0										
1025	1.7.3.1.5.2			Pagos Año 1	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	\$200,000			11/09							
1026	1.7.3.2			Seguro de vehículos	1206 días	lun 11/09/23	lun 24/04/28	\$32,000										
1027	1.7.3.2.1			Pagos Año 1*	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	\$2,133			11/09							
1028	1.7.3.2.2			Pagos Año 2	0 días	jue 12/09/24	jue 12/09/24	\$6,400				12/09						
1029	1.7.3.2.3			Pagos Año 3	0 días	mié 17/09/25	mié 17/09/25	\$6,400					17/09					
1030	1.7.3.2.4			Pagos Año 4	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26	\$6,400						22/09				
1031	1.7.3.2.5			Pagos Año 5	0 días	lun 27/09/27	lun 27/09/27	\$6,400							27/09			
1032	1.7.3.2.6			Pagos Año 6*	0 días	lun 24/04/28	lun 24/04/28	\$4,267								24/04		
1033	1.7.3.3			Gastos de mantenimiento de vehículos	1206 días	lun 11/09/23	lun 24/04/28	\$27,000										
1034	1.7.3.3.1			Pagos Año 1*	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	\$1,800			11/09							
1035	1.7.3.3.2			Pagos Año 2	0 días	jue 12/09/24	jue 12/09/24	\$5,400				12/09						
1036	1.7.3.3.3			Pagos Año 3	0 días	mié 17/09/25	mié 17/09/25	\$5,400					17/09					
1037	1.7.3.3.4			Pagos Año 4	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26	\$5,400						22/09				
1038	1.7.3.3.5			Pagos Año 5	0 días	lun 27/09/27	lun 27/09/27	\$5,400							27/09			
1039	1.7.3.3.6			Pagos Año 6*	0 días	lun 24/04/28	lun 24/04/28	\$3,600								24/04		
1040	1.7.3.4			Gastos de movilidad	1206 días	lun 11/09/23	lun 24/04/28	\$120,000										
1041	1.7.3.4.1			Pagos Año 1*	0 días	lun 11/09/23	lun 11/09/23	\$8,000			11/09							
1042	1.7.3.4.2			Pagos Año 2	0 días	jue 12/09/24	jue 12/09/24	\$24,000				12/09						
1043	1.7.3.4.3			Pagos Año 3	0 días	mié 17/09/25	mié 17/09/25	\$24,000					17/09					
1044	1.7.3.4.4			Pagos Año 4	0 días	mar 22/09/26	mar 22/09/26	\$24,000						22/09				
1045	1.7.3.4.5			Pagos Año 5	0 días	lun 27/09/27	lun 27/09/27	\$24,000							27/09			

Página 25

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1046	1.7.3.4.6			Pagos Año 6*	0 días	lun 24/04/28	lun 24/04/28	\$16,000										
1047	1.7.4			Project Managers de Infraestructura contratados	1346 días	jue 06/07/23	jue 31/08/28	\$360,000										
1048	1.7.4.1		3CV_33	Contratación de Project Managers de Infraestructura	1346 días	jue 06/07/23	jue 31/08/28	\$360,000										
1049	1.7.4.1.2			Etapla previa	20 días	jue 06/07/23	mié 02/08/23	\$0										
1050	1.7.4.1.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	jue 06/07/23	vie 14/07/23	\$0										
1051	1.7.4.1.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	lun 17/07/23	mar 18/07/23	\$0										
1052	1.7.4.1.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	mié 19/07/23	mié 19/07/23	\$0										
1053	1.7.4.1.2.4			Revisión de la documentación	10 días	jue 20/07/23	mié 02/08/23	\$0										
1054	1.7.4.1.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	mié 02/08/23	mié 02/08/23	\$0										
1055	1.7.4.1.3			Etapla de Contratación	25 días	jue 03/08/23	mié 06/09/23	\$0										
1056	1.7.4.1.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	jue 03/08/23	lun 07/08/23	\$0										
1057	1.7.4.1.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	mar 08/08/23	lun 21/08/23	\$0										
1058	1.7.4.1.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	lun 21/08/23	lun 21/08/23	\$0										
1059	1.7.4.1.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 días	mar 22/08/23	lun 28/08/23	\$0										
1060	1.7.4.1.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	mar 29/08/23	mar 29/08/23	\$0										
1061	1.7.4.1.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	mié 30/08/23	mié 30/08/23	\$0										
1062	1.7.4.1.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	jue 31/08/23	jue 31/08/23	\$0										
1063	1.7.4.1.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	vie 01/09/23	lun 04/09/23	\$0										
1064	1.7.4.1.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	2 días	mar 05/09/23	mié 06/09/23	\$0										
1065	1.7.4.1.3.10			Contrato firmado	0 días	mié 06/09/23	mié 06/09/23	\$0										
1066	1.7.4.1.4			Etapla de certificación CGR	16 días	jue 07/09/23	jue 28/09/23	\$0										
1067	1.7.4.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 07/09/23	mié 27/09/23	\$0										
1068	1.7.4.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 27/09/23	mié 27/09/23	\$0										
1069	1.7.4.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 28/09/23	jue 28/09/23	\$0										
1070	1.7.4.1.5			Etapla de ejecución del contrato	1285 días	vie 29/09/23	jue 31/08/28	\$360,000										
1071	1.7.4.1.5.1			Ejecución física	1285 días	vie 29/09/23	jue 31/08/28	\$0										
1072	1.7.4.1.5.2			Pagos Año 1*	0 días	vie 29/09/23	vie 29/09/23	\$24,000										
1073	1.7.4.1.5.3			Pagos Año 2	0 días	mié 02/10/24	mié 02/10/24	\$72,000										
1074	1.7.4.1.5.4			Pagos Año 3	0 días	mar 07/10/25	mar 07/10/25	\$72,000										
1075	1.7.4.1.5.5			Pagos Año 4	0 días	lun 12/10/26	lun 12/10/26	\$72,000										
1076	1.7.4.1.5.6			Pagos Año 5	0 días	vie 15/10/27	vie 15/10/27	\$72,000										
1077	1.7.4.1.5.7			Pagos Año 6*	0 días	vie 21/07/28	vie 21/07/28	\$48,000										
1078	1.8	P8		Producto 8: Proyectos de restauración de ecosistemas costero-marinos implementados	1183 días	lun 11/12/23	mié 21/06/28	\$4,180,000										
1079	1.8.1		LPI_9	Contratación de empresa para la implementación del proyecto de restauración de corales en lugar 1	1064 días	lun 20/05/24	jue 15/06/28	\$1,000,000										
1080	1.8.1.2			Etapla previa	40 días	lun 20/05/24	vie 12/07/24	\$0										
1081	1.8.1.2.1			Revisión de los insumos técnicos	10 días	lun 20/05/24	vie 31/05/24	\$0										
1082	1.8.1.2.2			Elaboración de los Documentos de Licitación	15 días	lun 03/06/24	vie 21/06/24	\$0										
1083	1.8.1.2.3			Validación de los Documentos de Licitación	4 días	lun 24/06/24	jue 27/06/24	\$0										
1084	1.8.1.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 día	vie 28/06/24	vie 28/06/24	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1085	1.8.1.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	lun 01/07/24	vie 12/07/24	\$0										
1086	1.8.1.2.6			DDL con No Objeción del BID emitida	0 días	vie 12/07/24	vie 12/07/24	\$0										
1087	1.8.1.3			Etapla de Contratación	92 días	lun 15/07/24	mar 19/11/24	\$0										
1088	1.8.1.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones del país y Develoment Business	3 días	lun 15/07/24	mié 17/07/24	\$0										
1089	1.8.1.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	mié 17/07/24	mié 17/07/24	\$0										
1090	1.8.1.3.3			Periodo de preparación de ofertas	27 días	jue 18/07/24	vie 23/08/24	\$0										
1091	1.8.1.3.4			Plazo de previsión para adendas	15 días	lun 26/08/24	vie 13/09/24	\$0										
1092	1.8.1.3.5			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0										
1093	1.8.1.3.6			Evaluación de las Ofertas recibidas	15 días	lun 16/09/24	vie 04/10/24	\$0										
1094	1.8.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 días	lun 07/10/24	mar 08/10/24	\$0										
1095	1.8.1.3.8			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0										
1096	1.8.1.3.9			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 09/10/24	jue 10/10/24	\$0										
1097	1.8.1.3.10			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 11/10/24	lun 14/10/24	\$0										
1098	1.8.1.3.11			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24	\$0										
1099	1.8.1.3.12			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	mié 16/10/24	mar 22/10/24	\$0										
1100	1.8.1.3.13			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24	\$0										
1101	1.8.1.3.14			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$0										
1102	1.8.1.3.15			Periodo de Plazo suspensivo (GN2349-15, P2.77)	10 días	jue 24/10/24	mié 06/11/24	\$0										
1103	1.8.1.3.16			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 06/11/24	mié 06/11/24	\$0										
1104	1.8.1.3.17			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 07/11/24	lun 11/11/24	\$0										
1105	1.8.1.3.18			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$0										
1106	1.8.1.3.19			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0										
1107	1.8.1.3.20			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0										
1108	1.8.1.3.21			Resultados publicados	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0										
1109	1.8.1.3.22			Tramitación de la firma del Contrato	5 días	mié 13/11/24	mar 19/11/24	\$0										
1110	1.8.1.3.23			Contrato firmado	0 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24	\$0										
1111	1.8.1.4			Etapla de certificación CGR	30 días	mié 20/11/24	mar 31/12/24	\$0										
1112	1.8.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	mié 20/11/24	lun 23/12/24	\$0										
1113	1.8.1.4.2			Contrato certificado	0 días	lun 23/12/24	lun 23/12/24	\$0										
1114	1.8.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mar 24/12/24	mar 24/12/24	\$0										
1115	1.8.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24	\$0										
1116	1.8.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	\$0										
1117	1.8.1.5			Ejecución del contrato	902 días	mié 01/01/25	jue 15/06/28	\$1,000,000										
1118	1.8.1.5.1			Ejecución física	902 días	mié 01/01/25	jue 15/06/28	\$0										
1119	1.8.1.5.2			Pagos Año 3	0 días	mié 01/01/25	mié 01/01/25	\$150,000										
1120	1.8.1.5.3			Pagos Año 4	0 días	lun 05/01/26	lun 05/01/26	\$280,000										
1121	1.8.1.5.4			Pagos Año 5	0 días	vie 08/01/27	vie 08/01/27	\$320,000										
1122	1.8.1.5.5			Pagos Año 6	0 días	jue 13/01/28	jue 13/01/28	\$250,000										
1123	1.8.2		LPI_10	Contratación de empresa para la implementación del proyecto de restauración de corales en lugar 2	1064 días	lun 20/05/24	jue 15/06/28	\$1,000,000										
1124	1.8.2.2			Etapla previa	40 días	lun 20/05/24	vie 12/07/24	\$0										
1125	1.8.2.2.1			Revisión de los insumos técnicos	10 días	lun 20/05/24	vie 31/05/24	\$0										
1126	1.8.2.2.2			Elaboración de los Documentos de Licitación	15 días	lun 03/06/24	vie 21/06/24	\$0										
1127	1.8.2.2.3			Validación de los Documentos de Licitación	4 días	lun 24/06/24	jue 27/06/24	\$0										
Página 27																		
* Año calendario parcial																		

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1128	1.8.2.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 día	vie 28/06/24	vie 28/06/24	\$0											
1129	1.8.2.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	lun 01/07/24	vie 12/07/24	\$0											
1130	1.8.2.2.6			DDL con No Objeción del BID emitida	0 días	vie 12/07/24	vie 12/07/24	\$0											
1131	1.8.2.3			Etapas de Contratación	92 días	lun 15/07/24	mar 19/11/24	\$0											
1132	1.8.2.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones del país y Develoment Business	3 días	lun 15/07/24	mié 17/07/24	\$0											
1133	1.8.2.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	mié 17/07/24	mié 17/07/24	\$0											
1134	1.8.2.3.3			Periodo de preparación de ofertas	27 días	jue 18/07/24	vie 23/08/24	\$0											
1135	1.8.2.3.4			Plazo de previsión para adendas	15 días	lun 26/08/24	vie 13/09/24	\$0											
1136	1.8.2.3.5			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0											
1137	1.8.2.3.6			Evaluación de las Ofertas recibidas	15 días	lun 16/09/24	vie 04/10/24	\$0											
1138	1.8.2.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 días	lun 07/10/24	mar 08/10/24	\$0											
1139	1.8.2.3.8			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0											
1140	1.8.2.3.9			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 09/10/24	jue 10/10/24	\$0											
1141	1.8.2.3.10			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 11/10/24	lun 14/10/24	\$0											
1142	1.8.2.3.11			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24	\$0											
1143	1.8.2.3.12			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	mié 16/10/24	mar 22/10/24	\$0											
1144	1.8.2.3.13			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24	\$0											
1145	1.8.2.3.14			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$0											
1146	1.8.2.3.15			Periodo de Plazo suspensivo (GN2349-15, P2.77)	10 días	jue 24/10/24	mié 06/11/24	\$0											
1147	1.8.2.3.16			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 06/11/24	mié 06/11/24	\$0											
1148	1.8.2.3.17			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 07/11/24	lun 11/11/24	\$0											
1149	1.8.2.3.18			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$0											
1150	1.8.2.3.19			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0											
1151	1.8.2.3.20			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0											
1152	1.8.2.3.21			Resultados publicados	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0											
1153	1.8.2.3.22			Tramitación de la firma del Contrato	5 días	mié 13/11/24	mar 19/11/24	\$0											
1154	1.8.2.3.23			Contrato firmado	0 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24	\$0											
1155	1.8.2.4			Etapas de certificación CGR	30 días	mié 20/11/24	mar 31/12/24	\$0											
1156	1.8.2.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	mié 20/11/24	lun 23/12/24	\$0											
1157	1.8.2.4.2			Contrato certificado	0 días	lun 23/12/24	lun 23/12/24	\$0											
1158	1.8.2.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mar 24/12/24	mar 24/12/24	\$0											
1159	1.8.2.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24	\$0											
1160	1.8.2.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	\$0											
1161	1.8.2.5			Ejecución del contrato	902 días	mié 01/01/25	jue 15/06/28	\$1,000,000											
1162	1.8.2.5.1			Ejecución física	902 días	mié 01/01/25	jue 15/06/28	\$0											
1163	1.8.2.5.2			Pagos Año 3	0 días	mié 01/01/25	mié 01/01/25	\$150,000											
1164	1.8.2.5.3			Pagos Año 4	0 días	lun 05/01/26	lun 05/01/26	\$280,000											
1165	1.8.2.5.4			Pagos Año 5	0 días	vie 08/01/27	vie 08/01/27	\$320,000											
1166	1.8.2.5.5			Pagos Año 6	0 días	jue 13/01/28	jue 13/01/28	\$250,000											
1167	1.8.3		LPI_11	Contratación de empresa para la implementación del proyecto de restauración de corales en lugar 3	1064 días	lun 20/05/24	jue 15/06/28	\$1,000,000											
1168	1.8.3.2			Etapas previas	40 días	lun 20/05/24	vie 12/07/24	\$0											
1169	1.8.3.2.1			Revisión de los insumos técnicos	10 días	lun 20/05/24	vie 31/05/24	\$0											
1170	1.8.3.2.2			Elaboración de los Documentos de Licitación	15 días	lun 03/06/24	vie 21/06/24	\$0											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1171	1.8.3.2.3			Validación de los Documentos de Licitación	4 días	lun 24/06/24	jue 27/06/24	\$0											
1172	1.8.3.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 día	vie 28/06/24	vie 28/06/24	\$0											
1173	1.8.3.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	lun 01/07/24	vie 12/07/24	\$0											
1174	1.8.3.2.6			DDL con No Objeción del BID emitida	0 días	vie 12/07/24	vie 12/07/24	\$0											
1175	1.8.3.3			Etapas de Contratación	92 días	lun 15/07/24	mar 19/11/24	\$0											
1176	1.8.3.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones del país y Develoment Business	3 días	lun 15/07/24	mié 17/07/24	\$0											
1177	1.8.3.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	mié 17/07/24	mié 17/07/24	\$0											
1178	1.8.3.3.3			Periodo de preparación de ofertas	27 días	jue 18/07/24	vie 23/08/24	\$0											
1179	1.8.3.3.4			Plazo de previsión para adendas	15 días	lun 26/08/24	vie 13/09/24	\$0											
1180	1.8.3.3.5			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0											
1181	1.8.3.3.6			Evaluación de las Ofertas recibidas	15 días	lun 16/09/24	vie 04/10/24	\$0											
1182	1.8.3.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	2 días	lun 07/10/24	mar 08/10/24	\$0											
1183	1.8.3.3.8			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0											
1184	1.8.3.3.9			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	mié 09/10/24	jue 10/10/24	\$0											
1185	1.8.3.3.10			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	vie 11/10/24	lun 14/10/24	\$0											
1186	1.8.3.3.11			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	mar 15/10/24	mar 15/10/24	\$0											
1187	1.8.3.3.12			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	mié 16/10/24	mar 22/10/24	\$0											
1188	1.8.3.3.13			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mar 22/10/24	mar 22/10/24	\$0											
1189	1.8.3.3.14			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$0											
1190	1.8.3.3.15			Periodo de Plazo suspensivo (GN2349-15, P2.77)	10 días	jue 24/10/24	mié 06/11/24	\$0											
1191	1.8.3.3.16			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 06/11/24	mié 06/11/24	\$0											
1192	1.8.3.3.17			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 07/11/24	lun 11/11/24	\$0											
1193	1.8.3.3.18			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 11/11/24	lun 11/11/24	\$0											
1194	1.8.3.3.19			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0											
1195	1.8.3.3.20			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0											
1196	1.8.3.3.21			Resultados publicados	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24	\$0											
1197	1.8.3.3.22			Tramitación de la firma del Contrato	5 días	mié 13/11/24	mar 19/11/24	\$0											
1198	1.8.3.3.23			Contrato firmado	0 días	mar 19/11/24	mar 19/11/24	\$0											
1199	1.8.3.4			Etapas de certificación CGR	30 días	mié 20/11/24	mar 31/12/24	\$0											
1200	1.8.3.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	mié 20/11/24	lun 23/12/24	\$0											
1201	1.8.3.4.2			Contrato certificado	0 días	lun 23/12/24	lun 23/12/24	\$0											
1202	1.8.3.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mar 24/12/24	mar 24/12/24	\$0											
1203	1.8.3.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mié 25/12/24	mar 31/12/24	\$0											
1204	1.8.3.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	mar 31/12/24	mar 31/12/24	\$0											
1205	1.8.3.5			Ejecución del contrato	902 días	mié 01/01/25	jue 15/06/28	\$1,000,000											
1206	1.8.3.5.1			Ejecución física	902 días	mié 01/01/25	jue 15/06/28	\$0											
1207	1.8.3.5.2			Pagos Año 3	0 días	mié 01/01/25	mié 01/01/25	\$150,000											
1208	1.8.3.5.3			Pagos Año 4	0 días	lun 05/01/26	lun 05/01/26	\$280,000											
1209	1.8.3.5.4			Pagos Año 5	0 días	vie 08/01/27	vie 08/01/27	\$320,000											
1210	1.8.3.5.5			Pagos Año 6	0 días	jue 13/01/28	jue 13/01/28	\$250,000											
1211	1.8.4			Implementación de Proyecto de Restauración de ecosistemas costero-marinos en lugar 4	792 días	mié 01/01/25	jue 13/01/28	\$1,000,000											
1212	1.8.4.1			Pagos Año 3	0 días	mié 01/01/25	mié 01/01/25	\$150,000											
1213	1.8.4.2			Pagos Año 4	0 días	lun 05/01/26	lun 05/01/26	\$280,000											

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1214	1.8.4.3			Pagos Año 5	0 días	vie 08/01/27	vie 08/01/27	\$320,000						08/01				
1215	1.8.4.4			Pagos Año 6*	0 días	jue 13/01/28	jue 13/01/28	\$250,000							13/01			
1216	1.8.5		3CV_34	Contratación de Project Manager de Ecosistemas Costeros	1183 días	lun 11/12/23	mié 21/06/28	\$180,000										
1217	1.8.5.2			Etapla previa	20 días	lun 11/12/23	vie 05/01/24	\$0										
1218	1.8.5.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	lun 11/12/23	mar 19/12/23	\$0										
1219	1.8.5.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	mié 20/12/23	jue 21/12/23	\$0										
1220	1.8.5.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23	\$0										
1221	1.8.5.2.4			Revisión de la documentación	10 días	lun 25/12/23	vie 05/01/24	\$0										
1222	1.8.5.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	vie 05/01/24	vie 05/01/24	\$0										
1223	1.8.5.3			Etapla de Contratación	25 días	lun 08/01/24	vie 09/02/24	\$0										
1224	1.8.5.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	lun 08/01/24	mié 10/01/24	\$0										
1225	1.8.5.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	jue 11/01/24	mié 24/01/24	\$0										
1226	1.8.5.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulacione	0 días	mié 24/01/24	mié 24/01/24	\$0										
1227	1.8.5.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de	5 días	jue 25/01/24	mié 31/01/24	\$0										
1228	1.8.5.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	jue 01/02/24	jue 01/02/24	\$0										
1229	1.8.5.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	vie 02/02/24	vie 02/02/24	\$0										
1230	1.8.5.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	lun 05/02/24	lun 05/02/24	\$0										
1231	1.8.5.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	mar 06/02/24	mié 07/02/24	\$0										
1232	1.8.5.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	2 días	jue 08/02/24	vie 09/02/24	\$0										
1233	1.8.5.3.10			Contrato firmado	0 días	vie 09/02/24	vie 09/02/24	\$0										
1234	1.8.5.4			Etapla de certificación CGR	16 días	lun 12/02/24	lun 04/03/24	\$0										
1235	1.8.5.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	lun 12/02/24	vie 01/03/24	\$0										
1236	1.8.5.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 01/03/24	vie 01/03/24	\$0										
1237	1.8.5.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 04/03/24	lun 04/03/24	\$0										
1238	1.8.5.5			Etapla de ejecución del contrato	1122 días	mar 05/03/24	mié 21/06/28	\$180,000										
1239	1.8.5.5.1			Ejecución fisica	1122 días	mar 05/03/24	mié 21/06/28	\$0										
1240	1.8.5.5.2			Pagos Año 2	0 días	mar 05/03/24	mar 05/03/24	\$32,400										
1241	1.8.5.5.3			Pagos Año 3	0 días	vie 07/03/25	vie 07/03/25	\$43,200										
1242	1.8.5.5.4			Pagos Año 4	0 días	jue 12/03/26	jue 12/03/26	\$43,200										
1243	1.8.5.5.5			Pagos Año 5	0 días	mié 17/03/27	mié 17/03/27	\$43,200										
1244	1.8.5.5.6			Pagos Año 6*	0 días	mié 01/03/28	mié 01/03/28	\$18,000										
1245	1.9	P9		Producto 9: Emprendimientos apoyados para medios de vida alternativos y actividades económicas relacionadas con la gestión sostenible de los ecosistemas costero-marinos implementadas	1404 días	lun 17/04/23	jue 31/08/28	\$1,505,000										
1246	1.9.1			Estudios de línea base de nuevas actividades económicas a nivel nacional desarrollados	259 días	lun 08/07/24	jue 03/07/25	\$80,000										
1247	1.9.1.1		SCC_24	Contratación de firma consultora para la caracterización del arribazón de sargazo, el desarrollo de un modelo de predicción y la elaboración de un manual de buenas prácticas para la retirada del mismo.	259 días	lun 08/07/24	jue 03/07/25	\$80,000										
1248	1.9.1.1.2			Expresión de interes y preparación de SP	42 días	lun 08/07/24	mar 03/09/24	\$0										
1249	1.9.1.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 08/07/24	vie 19/07/24	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																				
Plan de Ejecución del Proyecto																				
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024									
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1250	1.9.1.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 22/07/24	vie 26/07/24	\$0												Especialista en Adquisiciones
1251	1.9.1.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 26/07/24	vie 26/07/24	\$0												26/07
1252	1.9.1.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 29/07/24	vie 09/08/24	\$0												Firma Consultora
1253	1.9.1.1.2.5			Presenta manifestación de interés	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	\$0												Firma Consultora
1254	1.9.1.1.2.6			Selección de lista corta	5 días	mar 13/08/24	lun 19/08/24	\$0												Especialista en Adquisiciones
1255	1.9.1.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 22/07/24	vie 02/08/24	\$0												Especialista en Adquisiciones
1256	1.9.1.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 19/08/24	lun 19/08/24	\$0												19/08
1257	1.9.1.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 20/08/24	mar 20/08/24	\$0												Coordinador General
1258	1.9.1.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 21/08/24	mar 03/09/24	\$0												BID
1259	1.9.1.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 03/09/24	mar 03/09/24	\$0												03/09
1260	1.9.1.1.3			Etapas de Contratación	64 días	mié 04/09/24	lun 02/12/24	\$0												
1261	1.9.1.1.3.1			Notificación de los resultados de la lista corta	1 día	mié 04/09/24	mié 04/09/24	\$0												
1262	1.9.1.1.3.2			Entrega de la SP a la firma mejor puntuada de la Lista Cc	2 días	jue 05/09/24	vie 06/09/24	\$0												Especialista en Adquisiciones
1263	1.9.1.1.3.3			SP entregada	0 días	vie 06/09/24	vie 06/09/24	\$0												06/09
1264	1.9.1.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 09/09/24	mar 08/10/24	\$0												OFERENTES
1265	1.9.1.1.3.5			Acto Público de Apertura realizado	0 días	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0												08/10
1266	1.9.1.1.3.6			Evaluación combinada de propuestas técnicas y económicas	12 días	mié 09/10/24	jue 24/10/24	\$0												Comité de Evaluación de Ofertas
1267	1.9.1.1.3.7			Negociación del alcance del contrato	5 días	vie 25/10/24	jue 31/10/24	\$0												Coordinador General
1268	1.9.1.1.3.8			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	jue 31/10/24	jue 31/10/24	\$0												31/10
1269	1.9.1.1.3.9			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	vie 01/11/24	lun 04/11/24	\$0												Coordinador General
1270	1.9.1.1.3.10			Elaboración el borrador de contrato.	1 día	mar 05/11/24	mar 05/11/24	\$0												Oficial de Adquisiciones
1271	1.9.1.1.3.11			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	mié 06/11/24	mié 06/11/24	\$0												
1272	1.9.1.1.3.12			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	jue 07/11/24	jue 07/11/24	\$0												Coordinador General
1273	1.9.1.1.3.13			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	7 días	vie 08/11/24	lun 18/11/24	\$0												BID
1274	1.9.1.1.3.14			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	lun 18/11/24	lun 18/11/24	\$0												18/11
1275	1.9.1.1.3.15			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mar 19/11/24	mar 19/11/24	\$0												
1276	1.9.1.1.3.16			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	2 días	mié 20/11/24	jue 21/11/24	\$0												Máxima Autoridad
1277	1.9.1.1.3.17			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	jue 21/11/24	jue 21/11/24	\$0												21/11
1278	1.9.1.1.3.18			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	vie 22/11/24	vie 22/11/24	\$0												Especialista en Adquisiciones
1279	1.9.1.1.3.19			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$0												
1280	1.9.1.1.3.20			Resultados publicados	0 días	lun 25/11/24	lun 25/11/24	\$0												25/11
1281	1.9.1.1.3.21			Tramitación de la Firma de Contrato	5 días	mar 26/11/24	lun 02/12/24	\$0												Especialista en Adquisiciones
1282	1.9.1.1.3.22			Contrato firmado	0 días	lun 02/12/24	lun 02/12/24	\$0												02/12
1283	1.9.1.1.4			Etapas de certificación CGR	21 días	mar 03/12/24	mar 31/12/24	\$0												
1284	1.9.1.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	mar 03/12/24	lun 23/12/24	\$0												
1285	1.9.1.1.4.2			Contrato certificado	0 días	lun 23/12/24	lun 23/12/24	\$0												23/12
1286	1.9.1.1.4.3			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mar 24/12/24	lun 30/12/24	\$0												Administrador de Contrato
1287	1.9.1.1.4.4			Orden de Proceder emitida	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	\$0												30/12
1288	1.9.1.1.4.5			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mar 31/12/24	mar 31/12/24	\$0												Especialista en Adquisiciones
1289	1.9.1.1.5			Ejecución del contrato	132 días	mié 01/01/25	jue 03/07/25	\$80,000												
1290	1.9.1.1.5.1			Ejecución física	132 días	mié 01/01/25	jue 03/07/25	\$0												
1291	1.9.1.1.5.2			Pagos Año 3	0 días	mié 01/01/25	mié 01/01/25	\$80,000												01/01
1292	1.9.2			Planes de negocio de emprendimientos locales desarrollados	391 días	lun 09/09/24	lun 09/03/26	\$75,000												

Página 31

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1293	1.9.2.1		3CV_35	Contratación de consultor para la elaboración de planes de negocio de apoyo a medios de vida alternativos.	391 días	lun 09/09/24	lun 09/03/26	\$75,000										
1294	1.9.2.1.2			Etapla previa	20 días	lun 09/09/24	vie 04/10/24	\$0										
1295	1.9.2.1.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	lun 09/09/24	mar 17/09/24	\$0										
1296	1.9.2.1.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	mié 18/09/24	jue 19/09/24	\$0										
1297	1.9.2.1.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	vie 20/09/24	vie 20/09/24	\$0										
1298	1.9.2.1.2.4			Revisión de la documentación	10 días	lun 23/09/24	vie 04/10/24	\$0										
1299	1.9.2.1.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	vie 04/10/24	vie 04/10/24	\$0										
1300	1.9.2.1.3			Etapla de Contratación	25 días	lun 07/10/24	vie 08/11/24	\$0										
1301	1.9.2.1.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	lun 07/10/24	mié 09/10/24	\$0										
1302	1.9.2.1.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	jue 10/10/24	mié 23/10/24	\$0										
1303	1.9.2.1.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$0										
1304	1.9.2.1.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 días	jue 24/10/24	mié 30/10/24	\$0										
1305	1.9.2.1.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	jue 31/10/24	jue 31/10/24	\$0										
1306	1.9.2.1.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	vie 01/11/24	vie 01/11/24	\$0										
1307	1.9.2.1.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	lun 04/11/24	lun 04/11/24	\$0										
1308	1.9.2.1.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	mar 05/11/24	mié 06/11/24	\$0										
1309	1.9.2.1.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	2 días	jue 07/11/24	vie 08/11/24	\$0										
1310	1.9.2.1.3.10			Contrato firmado	0 días	vie 08/11/24	vie 08/11/24	\$0										
1311	1.9.2.1.4			Etapla de certificación CGR	16 días	lun 11/11/24	lun 02/12/24	\$0										
1312	1.9.2.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	lun 11/11/24	vie 29/11/24	\$0										
1313	1.9.2.1.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24	\$0										
1314	1.9.2.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 02/12/24	lun 02/12/24	\$0										
1315	1.9.2.1.5			Etapla de ejecución del contrato	330 días	mar 03/12/24	lun 09/03/26	\$75,000										
1316	1.9.2.1.5.1			Ejecución física	330 días	mar 03/12/24	lun 09/03/26	\$0										
1317	1.9.2.1.5.2			Pagos Año 2	0 días	mar 03/12/24	mar 03/12/24	\$15,000										
1318	1.9.2.1.5.3			Pagos Año 3	0 días	vie 05/12/25	vie 05/12/25	\$25,000										
1319	1.9.2.1.5.4			Pagos Año 4	0 días	vie 27/02/26	vie 27/02/26	\$35,000										
1320	1.9.3			Plan de acción, capacitación, asistencia técnica y materiales/equipamientos para el fortalecimiento de los emprendimientos desarrollados	962 días	lun 17/04/23	mar 22/12/26	\$1,200,000										
1321	1.9.3.1		SBCC_25	Contratación de firma consultora para el fortalecimiento de emprendimientos, incluyendo el desarrollo de un plan de acción, capacitaciones, asistencia técnica y la provisión de materiales/equipamientos.	962 días	lun 17/04/23	mar 22/12/26	\$1,200,000										
1322	1.9.3.1.2			Etapla de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 17/04/23	mar 20/06/23	\$0										
1323	1.9.3.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 17/04/23	vie 28/04/23	\$0										
1324	1.9.3.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 01/05/23	vie 05/05/23	\$0										
1325	1.9.3.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 05/05/23	vie 05/05/23	\$0										
1326	1.9.3.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 08/05/23	vie 19/05/23	\$0										
1327	1.9.3.1.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 22/05/23	lun 22/05/23	\$0										
1328	1.9.3.1.2.6			Selección de lista corta	10 días	mar 23/05/23	lun 05/06/23	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2024									
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1329	1.9.3.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 01/05/23	vie 12/05/23	\$0										
1330	1.9.3.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 05/06/23	lun 05/06/23	\$0										
1331	1.9.3.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 06/06/23	mar 06/06/23	\$0										
1332	1.9.3.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 07/06/23	mar 20/06/23	\$0										
1333	1.9.3.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	\$0										
1334	1.9.3.1.3			Etapas de Contratación	181 días	mié 21/06/23	mié 28/02/24	\$0										
1335	1.9.3.1.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 21/06/23	mié 21/06/23	\$0										
1336	1.9.3.1.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 22/06/23	vie 23/06/23	\$0										
1337	1.9.3.1.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	\$0										
1338	1.9.3.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 26/06/23	mar 25/07/23	\$0										
1339	1.9.3.1.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 25/07/23	mar 25/07/23	\$0										
1340	1.9.3.1.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 26/07/23	jue 24/08/23	\$0										
1341	1.9.3.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	vie 25/08/23	jue 07/09/23	\$0										
1342	1.9.3.1.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	jue 07/09/23	jue 07/09/23	\$0										
1343	1.9.3.1.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	vie 08/09/23	vie 08/09/23	\$0										
1344	1.9.3.1.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 11/09/23	vie 06/10/23	\$0										
1345	1.9.3.1.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	vie 06/10/23	vie 06/10/23	\$0										
1346	1.9.3.1.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	lun 09/10/23	lun 09/10/23	\$0										
1347	1.9.3.1.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	lun 09/10/23	lun 09/10/23	\$0										
1348	1.9.3.1.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	mar 10/10/23	lun 30/10/23	\$0										
1349	1.9.3.1.3.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	mar 31/10/23	lun 27/11/23	\$0										
1350	1.9.3.1.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	lun 27/11/23	lun 27/11/23	\$0										
1351	1.9.3.1.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	vie 08/12/23	jue 14/12/23	\$0										
1352	1.9.3.1.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	mar 28/11/23	lun 04/12/23	\$0										
1353	1.9.3.1.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	mar 05/12/23	jue 07/12/23	\$0										
1354	1.9.3.1.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	vie 15/12/23	vie 15/12/23	\$0										
1355	1.9.3.1.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 18/12/23	vie 12/01/24	\$0										
1356	1.9.3.1.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	vie 12/01/24	vie 12/01/24	\$0										
1357	1.9.3.1.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	lun 15/01/24	lun 15/01/24	\$0										
1358	1.9.3.1.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	mar 16/01/24	lun 29/01/24	\$0										
1359	1.9.3.1.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	lun 29/01/24	lun 29/01/24	\$0										
1360	1.9.3.1.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	mar 30/01/24	lun 05/02/24	\$0										
1361	1.9.3.1.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 05/02/24	lun 05/02/24	\$0										
1362	1.9.3.1.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 06/02/24	mar 06/02/24	\$0										
1363	1.9.3.1.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 07/02/24	mié 07/02/24	\$0										
1364	1.9.3.1.3.30			Resultados publicados	0 días	mié 07/02/24	mié 07/02/24	\$0										
1365	1.9.3.1.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	jue 08/02/24	mié 28/02/24	\$0										
1366	1.9.3.1.3.32			Contrato firmado	0 días	mié 28/02/24	mié 28/02/24	\$0										
1367	1.9.3.1.4			Etapas de certificación CGR	30 días	jue 29/02/24	mié 10/04/24	\$0										
1368	1.9.3.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	jue 29/02/24	mar 02/04/24	\$0										
1369	1.9.3.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mar 02/04/24	mar 02/04/24	\$0										
1370	1.9.3.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mié 03/04/24	mié 03/04/24	\$0										
1371	1.9.3.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	jue 04/04/24	mié 10/04/24	\$0										
1372	1.9.3.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	mié 10/04/24	mié 10/04/24	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1373	1.9.3.1.5			Etapas de ejecución del contrato	704 días	jue 11/04/24	mar 22/12/26	\$1,200,000										
1374	1.9.3.1.5.1			Ejecución física	704 días	jue 11/04/24	mar 22/12/26	\$0										
1375	1.9.3.1.5.2			Pagos Año 2	0 días	jue 11/04/24	jue 11/04/24	\$240,000										
1376	1.9.3.1.5.3			Pagos Año 3	0 días	mar 15/04/25	mar 15/04/25	\$400,000										
1377	1.9.3.1.5.4			Pagos Año 4	0 días	lun 20/04/26	lun 20/04/26	\$560,000										
1378	1.9.4			Project Manager en Apoyo a Emprendimientos contratado	1214 días	lun 08/01/24	jue 31/08/28	\$150,000										
1379	1.9.4.1		3CV_36	Contratación del Project Manager en Apoyo a Emprendimientos	1214 días	lun 08/01/24	jue 31/08/28	\$150,000										
1380	1.9.4.1.2			Etapas previas	20 días	lun 08/01/24	vie 02/02/24	\$0										
1381	1.9.4.1.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	lun 08/01/24	mar 16/01/24	\$0										
1382	1.9.4.1.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	mié 17/01/24	jue 18/01/24	\$0										
1383	1.9.4.1.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24	\$0										
1384	1.9.4.1.2.4			Revisión de la documentación	10 días	lun 22/01/24	vie 02/02/24	\$0										
1385	1.9.4.1.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	vie 02/02/24	vie 02/02/24	\$0										
1386	1.9.4.1.3			Etapas de Contratación	25 días	lun 05/02/24	vie 08/03/24	\$0										
1387	1.9.4.1.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	lun 05/02/24	mié 07/02/24	\$0										
1388	1.9.4.1.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	jue 08/02/24	mié 21/02/24	\$0										
1389	1.9.4.1.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	mié 21/02/24	mié 21/02/24	\$0										
1390	1.9.4.1.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 días	jue 22/02/24	mié 28/02/24	\$0										
1391	1.9.4.1.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	jue 29/02/24	jue 29/02/24	\$0										
1392	1.9.4.1.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24	\$0										
1393	1.9.4.1.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	lun 04/03/24	lun 04/03/24	\$0										
1394	1.9.4.1.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	mar 05/03/24	mié 06/03/24	\$0										
1395	1.9.4.1.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	2 días	jue 07/03/24	vie 08/03/24	\$0										
1396	1.9.4.1.3.10			Contrato firmado	0 días	vie 08/03/24	vie 08/03/24	\$0										
1397	1.9.4.1.4			Etapas de certificación CGR	16 días	lun 11/03/24	lun 01/04/24	\$0										
1398	1.9.4.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	lun 11/03/24	vie 29/03/24	\$0										
1399	1.9.4.1.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 29/03/24	vie 29/03/24	\$0										
1400	1.9.4.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 01/04/24	lun 01/04/24	\$0										
1401	1.9.4.1.5			Etapas de ejecución del contrato	1153 días	mar 02/04/24	jue 31/08/28	\$150,000										
1402	1.9.4.1.5.1			Ejecución física	1153 días	mar 02/04/24	jue 31/08/28	\$0										
1403	1.9.4.1.5.2			Pagos Año 2	0 días	mar 02/04/24	mar 02/04/24	\$27,000										
1404	1.9.4.1.5.3			Pagos Año 3	0 días	vie 04/04/25	vie 04/04/25	\$36,000										
1405	1.9.4.1.5.4			Pagos Año 4	0 días	jue 09/04/26	jue 09/04/26	\$36,000										
1406	1.9.4.1.5.5			Pagos Año 5	0 días	mié 14/04/27	mié 14/04/27	\$36,000										
1407	1.9.4.1.5.6			Pagos Año 6	0 días	mar 18/04/28	mar 18/04/28	\$15,000										
1408	2			Componente 2: Fortalecimiento institucional para la gestión integrada de zonas costeras	1276 días	mar 03/10/23	mar 22/08/28	\$7,000,000										
1409	2.1	P10		Producto 10: Instrumentos regulatorios de la GIZC desarrollados	1228 días	jue 05/10/23	lun 19/06/28	\$610,000										
1410	2.1.1			Desarrollo de instrumentos regulatorios para la GIZC	453 días	lun 25/03/24	mié 17/12/25	\$255,000										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1411	2.1.1.1		3CV_37	Contratación de un consultor para la elaboración de un instrumento regulatorio para apoyar la elaboración de la Estrategia GIZC nacional.	127 días	lun 29/04/24	mar 22/10/24	\$15,000											
1412	2.1.1.1.2			Etapla previa	20 días	lun 29/04/24	vie 24/05/24	\$0											
1413	2.1.1.1.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	lun 29/04/24	mar 07/05/24	\$0											
1414	2.1.1.1.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	mié 08/05/24	jue 09/05/24	\$0											
1415	2.1.1.1.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	vie 10/05/24	vie 10/05/24	\$0											
1416	2.1.1.1.2.4			Revisión de la documentación	10 días	lun 13/05/24	vie 24/05/24	\$0											
1417	2.1.1.1.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	vie 24/05/24	vie 24/05/24	\$0											
1418	2.1.1.1.3			Etapla de Contratación	25 días	lun 27/05/24	vie 28/06/24	\$0											
1419	2.1.1.1.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	lun 27/05/24	mié 29/05/24	\$0											
1420	2.1.1.1.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	jue 30/05/24	mié 12/06/24	\$0											
1421	2.1.1.1.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	mié 12/06/24	mié 12/06/24	\$0											
1422	2.1.1.1.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 días	jue 13/06/24	mié 19/06/24	\$0											
1423	2.1.1.1.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	jue 20/06/24	jue 20/06/24	\$0											
1424	2.1.1.1.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	vie 21/06/24	vie 21/06/24	\$0											
1425	2.1.1.1.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	lun 24/06/24	lun 24/06/24	\$0											
1426	2.1.1.1.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	mar 25/06/24	mié 26/06/24	\$0											
1427	2.1.1.1.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionad	2 días	jue 27/06/24	vie 28/06/24	\$0											
1428	2.1.1.1.3.10			Contrato firmado	0 días	vie 28/06/24	vie 28/06/24	\$0											
1429	2.1.1.1.4			Etapla de certificación CGR	16 días	lun 01/07/24	lun 22/07/24	\$0											
1430	2.1.1.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	lun 01/07/24	vie 19/07/24	\$0											
1431	2.1.1.1.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 19/07/24	vie 19/07/24	\$0											
1432	2.1.1.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 22/07/24	lun 22/07/24	\$0											
1433	2.1.1.1.5			Etapla de ejecución del contrato	66 días	mar 23/07/24	mar 22/10/24	\$15,000											
1434	2.1.1.1.5.1			Ejecución física	66 días	mar 23/07/24	mar 22/10/24	\$0											
1435	2.1.1.1.5.2			Pagos Año 2	0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24	\$15,000											
1436	2.1.1.2		SBCC_26	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del marco legal, institucional y regulatorio de la Gestión Integrada de Zonas Costeras, para el desarrollo de estudios costeros y para el fortalecimiento de capacidades.	453 días	lun 25/03/24	mié 17/12/25	\$240,000											
1437	2.1.1.2.2			Etapla de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 25/03/24	mar 28/05/24	\$0											
1438	2.1.1.2.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 25/03/24	vie 05/04/24	\$0											
1439	2.1.1.2.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 08/04/24	vie 12/04/24	\$0											
1440	2.1.1.2.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 12/04/24	vie 12/04/24	\$0											
1441	2.1.1.2.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 15/04/24	vie 26/04/24	\$0											
1442	2.1.1.2.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 29/04/24	lun 29/04/24	\$0											
1443	2.1.1.2.2.6			Selección de lista corta	10 días	mar 30/04/24	lun 13/05/24	\$0											
1444	2.1.1.2.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 08/04/24	vie 19/04/24	\$0											
1445	2.1.1.2.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 13/05/24	lun 13/05/24	\$0											
1446	2.1.1.2.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 14/05/24	mar 14/05/24	\$0											

Página 35

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																				
Plan de Ejecución del Proyecto																				
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024									
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1447	2.1.1.2.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 15/05/24	mar 28/05/24	\$0												
1448	2.1.1.2.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 28/05/24	mar 28/05/24	\$0												
1449	2.1.1.2.3			Etapas de Contratación	121 días	mié 29/05/24	mié 13/11/24	\$0												
1450	2.1.1.2.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 29/05/24	mié 29/05/24	\$0												
1451	2.1.1.2.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 30/05/24	vie 31/05/24	\$0												
1452	2.1.1.2.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 31/05/24	vie 31/05/24	\$0												
1453	2.1.1.2.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 03/06/24	mar 02/07/24	\$0												
1454	2.1.1.2.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 02/07/24	mar 02/07/24	\$0												
1455	2.1.1.2.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 03/07/24	jue 01/08/24	\$0												
1456	2.1.1.2.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	2 días	vie 02/08/24	lun 05/08/24	\$0												
1457	2.1.1.2.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	lun 05/08/24	lun 05/08/24	\$0												
1458	2.1.1.2.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	mar 06/08/24	mar 06/08/24	\$0												
1459	2.1.1.2.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 07/08/24	mar 20/08/24	\$0												
1460	2.1.1.2.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	mar 20/08/24	mar 20/08/24	\$0												
1461	2.1.1.2.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	mié 21/08/24	mié 21/08/24	\$0												
1462	2.1.1.2.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	mié 21/08/24	mié 21/08/24	\$0												
1463	2.1.1.2.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	7 días	jue 22/08/24	vie 30/08/24	\$0												
1464	2.1.1.2.3.15			Negociación del alcance del contrato	10 días	lun 02/09/24	vie 13/09/24	\$0												
1465	2.1.1.2.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0												
1466	2.1.1.2.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	2 días	vie 20/09/24	lun 23/09/24	\$0												
1467	2.1.1.2.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	2 días	lun 16/09/24	mar 17/09/24	\$0												
1468	2.1.1.2.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	2 días	mié 18/09/24	jue 19/09/24	\$0												
1469	2.1.1.2.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	mar 24/09/24	mar 24/09/24	\$0												
1470	2.1.1.2.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	10 días	mié 25/09/24	mar 08/10/24	\$0												
1471	2.1.1.2.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	mar 08/10/24	mar 08/10/24	\$0												
1472	2.1.1.2.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 09/10/24	mié 09/10/24	\$0												
1473	2.1.1.2.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	jue 10/10/24	mié 23/10/24	\$0												
1474	2.1.1.2.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mié 23/10/24	mié 23/10/24	\$0												
1475	2.1.1.2.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	3 días	jue 24/10/24	lun 28/10/24	\$0												
1476	2.1.1.2.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 28/10/24	lun 28/10/24	\$0												
1477	2.1.1.2.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 29/10/24	mar 29/10/24	\$0												
1478	2.1.1.2.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$0												
1479	2.1.1.2.3.30			Resultados publicados	0 días	mié 30/10/24	mié 30/10/24	\$0												
1480	2.1.1.2.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	10 días	jue 31/10/24	mié 13/11/24	\$0												
1481	2.1.1.2.3.32			Contrato firmado	0 días	mié 13/11/24	mié 13/11/24	\$0												
1482	2.1.1.2.4			Etapas de certificación CGR	21 días	jue 14/11/24	jue 12/12/24	\$0												
1483	2.1.1.2.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 14/11/24	mié 04/12/24	\$0												
1484	2.1.1.2.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 04/12/24	mié 04/12/24	\$0												
1485	2.1.1.2.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 05/12/24	jue 05/12/24	\$0												
1486	2.1.1.2.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	vie 06/12/24	jue 12/12/24	\$0												
1487	2.1.1.2.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 12/12/24	jue 12/12/24	\$0												
1488	2.1.1.2.5			Etapas de ejecución del contrato	264 días	vie 13/12/24	mié 17/12/25	\$240,000												
1489	2.1.1.2.5.1			Ejecución física	264 días	vie 13/12/24	mié 17/12/25	\$0												
1490	2.1.1.2.5.2			Pagos Año 2	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24	\$28,000												

Página 36

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1491	2.1.1.2.5.3			Pagos Año 3	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25	\$212,000										
1492	2.1.2			Establecimiento de mecanismos de coordinación institucional para la GIZC	459 días	jue 05/10/23	mar 08/07/25	\$55,000										
1493	2.1.2.1		3CV_38	Contratación de consultor individual para la creación de lineamientos para el establecimiento de una mesa de trabajo piloto para la GIZC.	127 días	lun 04/11/24	mar 29/04/25	\$15,000										
1494	2.1.2.1.2			Etapas previas	20 días	lun 04/11/24	vie 29/11/24	\$0										
1495	2.1.2.1.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	lun 04/11/24	mar 12/11/24	\$0										
1496	2.1.2.1.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	mié 13/11/24	jue 14/11/24	\$0										
1497	2.1.2.1.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	vie 15/11/24	vie 15/11/24	\$0										
1498	2.1.2.1.2.4			Revisión de la documentación	10 días	lun 18/11/24	vie 29/11/24	\$0										
1499	2.1.2.1.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24	\$0										
1500	2.1.2.1.3			Etapas de Contratación	25 días	lun 02/12/24	vie 03/01/25	\$0										
1501	2.1.2.1.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	lun 02/12/24	mié 04/12/24	\$0										
1502	2.1.2.1.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	jue 05/12/24	mié 18/12/24	\$0										
1503	2.1.2.1.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	mié 18/12/24	mié 18/12/24	\$0										
1504	2.1.2.1.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 días	jue 19/12/24	mié 25/12/24	\$0										
1505	2.1.2.1.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	jue 26/12/24	jue 26/12/24	\$0										
1506	2.1.2.1.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	vie 27/12/24	vie 27/12/24	\$0										
1507	2.1.2.1.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24	\$0										
1508	2.1.2.1.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	mar 31/12/24	mié 01/01/25	\$0										
1509	2.1.2.1.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	2 días	jue 02/01/25	vie 03/01/25	\$0										
1510	2.1.2.1.3.10			Contrato firmado	0 días	vie 03/01/25	vie 03/01/25	\$0										
1511	2.1.2.1.4			Etapas de certificación CGR	16 días	lun 06/01/25	lun 27/01/25	\$0										
1512	2.1.2.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	lun 06/01/25	vie 24/01/25	\$0										
1513	2.1.2.1.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 24/01/25	vie 24/01/25	\$0										
1514	2.1.2.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 27/01/25	lun 27/01/25	\$0										
1515	2.1.2.1.5			Etapas de ejecución del contrato	66 días	mar 28/01/25	mar 29/04/25	\$15,000										
1516	2.1.2.1.5.1			Ejecución física	66 días	mar 28/01/25	mar 29/04/25	\$0										
1517	2.1.2.1.5.2			Pagos Año 3	0 días	mar 28/01/25	mar 28/01/25	\$15,000										
1518	2.1.2.2		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	459 días	jue 05/10/23	mar 08/07/25	\$40,000										
1519	2.1.2.2.2			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	jue 05/10/23	vie 08/12/23	\$0										
1520	2.1.2.2.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	jue 05/10/23	mié 18/10/23	\$0										
1521	2.1.2.2.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	jue 19/10/23	mié 25/10/23	\$0										
1522	2.1.2.2.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	\$0										
1523	2.1.2.2.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firms Consultoras interesadas	10 días	jue 26/10/23	mié 08/11/23	\$0										
1524	2.1.2.2.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	jue 09/11/23	jue 09/11/23	\$0										
1525	2.1.2.2.2.6			Selección de lista corta	10 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	\$0										
1526	2.1.2.2.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	jue 19/10/23	mié 01/11/23	\$0										
1527	2.1.2.2.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1528	2.1.2.2.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$0											
1529	2.1.2.2.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	lun 27/11/23	vie 08/12/23	\$0											
1530	2.1.2.2.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	vie 08/12/23	vie 08/12/23	\$0											
1531	2.1.2.2.3			Etapas de Contratación	181 días	lun 11/12/23	lun 19/08/24	\$0											
1532	2.1.2.2.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$0											
1533	2.1.2.2.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	mar 12/12/23	mié 13/12/23	\$0											
1534	2.1.2.2.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	mié 13/12/23	mié 13/12/23	\$0											
1535	2.1.2.2.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	jue 14/12/23	vie 12/01/24	\$0											
1536	2.1.2.2.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	vie 12/01/24	vie 12/01/24	\$0											
1537	2.1.2.2.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	lun 15/01/24	mar 13/02/24	\$0											
1538	2.1.2.2.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	mié 14/02/24	mar 27/02/24	\$0											
1539	2.1.2.2.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	mar 27/02/24	mar 27/02/24	\$0											
1540	2.1.2.2.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	mié 28/02/24	mié 28/02/24	\$0											
1541	2.1.2.2.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	jue 29/02/24	mié 27/03/24	\$0											
1542	2.1.2.2.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	mié 27/03/24	mié 27/03/24	\$0											
1543	2.1.2.2.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	jue 28/03/24	jue 28/03/24	\$0											
1544	2.1.2.2.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	jue 28/03/24	jue 28/03/24	\$0											
1545	2.1.2.2.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	vie 29/03/24	jue 18/04/24	\$0											
1546	2.1.2.2.3.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	vie 19/04/24	jue 16/05/24	\$0											
1547	2.1.2.2.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24	\$0											
1548	2.1.2.2.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	mié 29/05/24	mar 04/06/24	\$0											
1549	2.1.2.2.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	vie 17/05/24	jue 23/05/24	\$0											
1550	2.1.2.2.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	vie 24/05/24	mar 28/05/24	\$0											
1551	2.1.2.2.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	mié 05/06/24	mié 05/06/24	\$0											
1552	2.1.2.2.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	jue 06/06/24	mié 03/07/24	\$0											
1553	2.1.2.2.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	mié 03/07/24	mié 03/07/24	\$0											
1554	2.1.2.2.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	jue 04/07/24	jue 04/07/24	\$0											
1555	2.1.2.2.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	vie 05/07/24	jue 18/07/24	\$0											
1556	2.1.2.2.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	jue 18/07/24	jue 18/07/24	\$0											
1557	2.1.2.2.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	vie 19/07/24	jue 25/07/24	\$0											
1558	2.1.2.2.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	jue 25/07/24	jue 25/07/24	\$0											
1559	2.1.2.2.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	vie 26/07/24	vie 26/07/24	\$0											
1560	2.1.2.2.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24	\$0											
1561	2.1.2.2.3.30			Resultados publicados	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	\$0											
1562	2.1.2.2.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	mar 30/07/24	lun 19/08/24	\$0											
1563	2.1.2.2.3.32			Contrato firmado	0 días	lun 19/08/24	lun 19/08/24	\$0											
1564	2.1.2.2.4			Etapas de certificación CGR	30 días	mar 20/08/24	lun 30/09/24	\$0											
1565	2.1.2.2.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	mar 20/08/24	vie 20/09/24	\$0											
1566	2.1.2.2.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 20/09/24	vie 20/09/24	\$0											
1567	2.1.2.2.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 23/09/24	lun 23/09/24	\$0											
1568	2.1.2.2.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mar 24/09/24	lun 30/09/24	\$0											
1569	2.1.2.2.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	\$0											
1570	2.1.2.2.5			Etapas de ejecución del contrato	132 días	lun 06/01/25	mar 08/07/25	\$40,000											
1571	2.1.2.2.5.1			Ejecución física	132 días	lun 06/01/25	mar 08/07/25	\$0											

Página 38

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1572	2.1.2.2.5.2			Pagos Año 3	0 días	lun 06/01/25	lun 06/01/25	\$40,000				06/01						
1573	2.1.3			Elaboración de instrumentos financieros público privado para la GIZC	198 días	lun 05/01/26	mié 07/10/26	\$150,000										
1574	2.1.3.1		SBCC_26	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del marco legal, institucional y regulatorio de la Gestión Integrada de Zonas Costeras, para el desarrollo de estudios costeros y para el fortalecimiento de capacidades.	198 días	lun 05/01/26	mié 07/10/26	\$150,000										
1575	2.1.3.1.1			Etapas de ejecución del contrato	198 días	lun 05/01/26	mié 07/10/26	\$150,000										
1576	2.1.3.1.1.1			Ejecución física	198 días	lun 05/01/26	mié 07/10/26	\$0										
1577	2.1.3.1.1.2			Pagos Año 4	0 días	mié 07/10/26	mié 07/10/26	\$150,000										
1578	2.1.4			Project Manager en Gobernanza contratado	1161 días	lun 08/01/24	lun 19/06/28	\$150,000										
1579	2.1.4.1		3CV_39	Contratación del Project Manager en Gobernanza	1161 días	lun 08/01/24	lun 19/06/28	\$150,000										
1580	2.1.4.1.2			Etapas previas	20 días	lun 08/01/24	vie 02/02/24	\$0										
1581	2.1.4.1.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	lun 08/01/24	mar 16/01/24	\$0										
1582	2.1.4.1.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	mié 17/01/24	jue 18/01/24	\$0										
1583	2.1.4.1.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	vie 19/01/24	vie 19/01/24	\$0										
1584	2.1.4.1.2.4			Revisión de la documentación	10 días	lun 22/01/24	vie 02/02/24	\$0										
1585	2.1.4.1.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	vie 02/02/24	vie 02/02/24	\$0										
1586	2.1.4.1.3			Etapas de Contratación	25 días	lun 05/02/24	vie 08/03/24	\$0										
1587	2.1.4.1.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	lun 05/02/24	mié 07/02/24	\$0										
1588	2.1.4.1.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	jue 08/02/24	mié 21/02/24	\$0										
1589	2.1.4.1.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	mié 21/02/24	mié 21/02/24	\$0										
1590	2.1.4.1.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la	5 días	jue 22/02/24	mié 28/02/24	\$0										
1591	2.1.4.1.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	jue 29/02/24	jue 29/02/24	\$0										
1592	2.1.4.1.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	vie 01/03/24	vie 01/03/24	\$0										
1593	2.1.4.1.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	lun 04/03/24	lun 04/03/24	\$0										
1594	2.1.4.1.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	mar 05/03/24	mié 06/03/24	\$0										
1595	2.1.4.1.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionado	2 días	jue 07/03/24	vie 08/03/24	\$0										
1596	2.1.4.1.3.10			Contrato firmado	0 días	vie 08/03/24	vie 08/03/24	\$0										
1597	2.1.4.1.4			Etapas de certificación CGR	16 días	lun 11/03/24	lun 01/04/24	\$0										
1598	2.1.4.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	lun 11/03/24	vie 29/03/24	\$0										
1599	2.1.4.1.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 29/03/24	vie 29/03/24	\$0										
1600	2.1.4.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 01/04/24	lun 01/04/24	\$0										
1601	2.1.4.1.5			Etapas de ejecución del contrato	1100 días	mar 02/04/24	lun 19/06/28	\$150,000										
1602	2.1.4.1.5.1			Ejecución física	1100 días	mar 02/04/24	lun 19/06/28	\$0										
1603	2.1.4.1.5.2			Pagos Año 2	0 días	mar 02/04/24	mar 02/04/24	\$27,000										
1604	2.1.4.1.5.3			Pagos Año 3	0 días	vie 04/04/25	vie 04/04/25	\$36,000										
1605	2.1.4.1.5.4			Pagos Año 4	0 días	jue 09/04/26	jue 09/04/26	\$36,000										
1606	2.1.4.1.5.5			Pagos Año 5	0 días	mié 14/04/27	mié 14/04/27	\$36,000										
1607	2.1.4.1.5.6			Pagos Año 6*	0 días	mar 18/04/28	mar 18/04/28	\$15,000										
1608	2.2	P11		Producto 11: Instrumentos de planificación costera estratégica desarrollados	704 días	vie 13/12/24	mié 25/08/27	\$2,100,000										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total											
									2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1609	2.2.5		SBCC_26	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del marco legal, institucional y regulatorio de la Gestión Integrada de Zonas Costeras, para el desarrollo de estudios costeros y para el fortalecimiento de capacidades.	704 días	vie 13/12/24	mié 25/08/27	\$2,100,000											
1610	2.2.5.3			Etapas de ejecución del contrato	704 días	vie 13/12/24	mié 25/08/27	\$2,100,000											
1611	2.2.5.3.1			Ejecución física	704 días	vie 13/12/24	mié 25/08/27	\$0											
1612	2.2.5.3.2			Pagos Año 2	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24	\$100,000											
1613	2.2.5.3.3			Pagos Año 3	0 días	jue 18/09/25	jue 18/09/25	\$1,250,000											
1614	2.2.5.3.4			Pagos Año 4	0 días	jue 25/06/26	jue 25/06/26	\$300,000											
1615	2.2.5.3.5			Pagos Año 5	0 días	jue 01/04/27	jue 01/04/27	\$450,000											
1616	2.3	P12		Producto 12: Sistema de monitorización costera diseñado e implementado	1276 días	mar 03/10/23	mar 22/08/28	\$3,263,000											
1617	2.3.1			Elaboración de un modelo topo-batimétrico	1248 días	jue 05/10/23	lun 17/07/28	\$950,400											
1618	2.3.1.1		SBCC_28	Contratación de firma consultora para la elaboración de un modelo digital de terreno (MDT) de la costa dominicana.	390 días	jue 05/10/23	mié 02/04/25	\$380,000											
1619	2.3.1.1.2			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	jue 05/10/23	vie 08/12/23	\$0											
1620	2.3.1.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	jue 05/10/23	mié 18/10/23	\$0											
1621	2.3.1.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	jue 19/10/23	mié 25/10/23	\$0											
1622	2.3.1.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	mié 25/10/23	mié 25/10/23	\$0											
1623	2.3.1.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	jue 26/10/23	mié 08/11/23	\$0											
1624	2.3.1.1.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	jue 09/11/23	jue 09/11/23	\$0											
1625	2.3.1.1.2.6			Selección de lista corta	10 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	\$0											
1626	2.3.1.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	jue 19/10/23	mié 01/11/23	\$0											
1627	2.3.1.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	\$0											
1628	2.3.1.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	vie 24/11/23	vie 24/11/23	\$0											
1629	2.3.1.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	lun 27/11/23	vie 08/12/23	\$0											
1630	2.3.1.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	vie 08/12/23	vie 08/12/23	\$0											
1631	2.3.1.1.3			Etapas de Contratación	181 días	lun 11/12/23	lun 19/08/24	\$0											
1632	2.3.1.1.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$0											
1633	2.3.1.1.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	mar 12/12/23	mié 13/12/23	\$0											
1634	2.3.1.1.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	mié 13/12/23	mié 13/12/23	\$0											
1635	2.3.1.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	jue 14/12/23	vie 12/01/24	\$0											
1636	2.3.1.1.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	vie 12/01/24	vie 12/01/24	\$0											
1637	2.3.1.1.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	lun 15/01/24	mar 13/02/24	\$0											
1638	2.3.1.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	mié 14/02/24	mar 27/02/24	\$0											
1639	2.3.1.1.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	mar 27/02/24	mar 27/02/24	\$0											
1640	2.3.1.1.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	mié 28/02/24	mié 28/02/24	\$0											
1641	2.3.1.1.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	jue 29/02/24	mié 27/03/24	\$0											
1642	2.3.1.1.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	mié 27/03/24	mié 27/03/24	\$0											
1643	2.3.1.1.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	jue 28/03/24	jue 28/03/24	\$0											
1644	2.3.1.1.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	jue 28/03/24	jue 28/03/24	\$0											
1645	2.3.1.1.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	vie 29/03/24	jue 18/04/24	\$0											
1646	2.3.1.1.3.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	vie 19/04/24	jue 16/05/24	\$0											
1647	2.3.1.1.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	jue 16/05/24	jue 16/05/24	\$0											
1648	2.3.1.1.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	mié 29/05/24	mar 04/06/24	\$0											
1649	2.3.1.1.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	vie 17/05/24	jue 23/05/24	\$0											

<

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1650	2.3.1.1.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	vie 24/05/24	mar 28/05/24	\$0										
1651	2.3.1.1.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	mié 05/06/24	mié 05/06/24	\$0										
1652	2.3.1.1.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	jue 06/06/24	mié 03/07/24	\$0										
1653	2.3.1.1.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	mié 03/07/24	mié 03/07/24	\$0										
1654	2.3.1.1.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	jue 04/07/24	jue 04/07/24	\$0										
1655	2.3.1.1.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	vie 05/07/24	jue 18/07/24	\$0										
1656	2.3.1.1.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	jue 18/07/24	jue 18/07/24	\$0										
1657	2.3.1.1.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	vie 19/07/24	jue 25/07/24	\$0										
1658	2.3.1.1.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	jue 25/07/24	jue 25/07/24	\$0										
1659	2.3.1.1.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	vie 26/07/24	vie 26/07/24	\$0										
1660	2.3.1.1.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	lun 29/07/24	lun 29/07/24	\$0										
1661	2.3.1.1.3.30			Resultados publicados	0 días	lun 29/07/24	lun 29/07/24	\$0										
1662	2.3.1.1.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	mar 30/07/24	lun 19/08/24	\$0										
1663	2.3.1.1.3.32			Contrato firmado	0 días	lun 19/08/24	lun 19/08/24	\$0										
1664	2.3.1.1.4			Etapas de certificación CGR	30 días	mar 20/08/24	lun 30/09/24	\$0										
1665	2.3.1.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	mar 20/08/24	vie 20/09/24	\$0										
1666	2.3.1.1.4.2			Contrato certificado	0 días	vie 20/09/24	vie 20/09/24	\$0										
1667	2.3.1.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	lun 23/09/24	lun 23/09/24	\$0										
1668	2.3.1.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	mar 24/09/24	lun 30/09/24	\$0										
1669	2.3.1.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	lun 30/09/24	lun 30/09/24	\$0										
1670	2.3.1.1.5			Etapas de ejecución del contrato	132 días	mar 01/10/24	mié 02/04/25	\$380,000										
1671	2.3.1.1.5.1			Ejecución física	132 días	mar 01/10/24	mié 02/04/25	\$0										
1672	2.3.1.1.5.2			Pagos Año 2	0 días	mar 01/10/24	mar 01/10/24	\$100,000										
1673	2.3.1.1.5.3			Pagos Año 3	0 días	jue 30/01/25	jue 30/01/25	\$280,000										
1674	2.3.1.2		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$570,400										
1675	2.3.1.2.1			Etapas de ejecución del contrato	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$570,400										
1676	2.3.1.2.1.1			Ejecución física	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$0										
1677	2.3.1.2.1.2			Pagos Año 2	0 días	mar 01/10/24	mar 01/10/24	\$146,400										
1678	2.3.1.2.1.3			Pagos Año 3	0 días	vie 03/10/25	vie 03/10/25	\$388,000										
1679	2.3.1.2.1.4			Pagos Año 4	0 días	jue 08/10/26	jue 08/10/26	\$12,000										
1680	2.3.1.2.1.5			Pagos Año 5	0 días	mié 13/10/27	mié 13/10/27	\$12,000										
1681	2.3.1.2.1.6			Pagos Año 6*	0 días	mié 05/07/28	mié 05/07/28	\$12,000										
1682	2.3.2			Establecimiento del SSM de nivel del mar	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$397,000										
1683	2.3.2.1		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$397,000										
1684	2.3.2.1.1			Etapas de ejecución del contrato	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$397,000										
1685	2.3.2.1.1.1			Ejecución física	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$0										
1686	2.3.2.1.1.2			Pagos Año 2	0 días	mar 01/10/24	mar 01/10/24	\$112,600										
1687	2.3.2.1.1.3			Pagos Año 3	0 días	vie 03/10/25	vie 03/10/25	\$215,400										
1688	2.3.2.1.1.4			Pagos Año 4	0 días	jue 08/10/26	jue 08/10/26	\$23,000										
1689	2.3.2.1.1.5			Pagos Año 5	0 días	mié 13/10/27	mié 13/10/27	\$23,000										
1690	2.3.2.1.1.6			Pagos Año 6*	0 días	mié 05/07/28	mié 05/07/28	\$23,000										
1691	2.3.3			Establecimiento de SSM de oleaje en la costa	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$180,000										
1692	2.3.3.1		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$180,000										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1693	2.3.3.1.1			Etapa de ejecución del contrato	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$180,000										
1694	2.3.3.1.1.1			Ejecución fisica	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$0										
1695	2.3.3.1.1.2			Pagos Año 2	0 días	mar 01/10/24	mar 01/10/24	\$66,000										
1696	2.3.3.1.1.3			Pagos Año 3	0 días	vie 03/10/25	vie 03/10/25	\$90,000										
1697	2.3.3.1.1.4			Pagos Año 4	0 días	jue 08/10/26	jue 08/10/26	\$8,000										
1698	2.3.3.1.1.5			Pagos Año 5	0 días	mié 13/10/27	mié 13/10/27	\$8,000										
1699	2.3.3.1.1.6			Pagos Año 6*	0 días	mié 05/07/28	mié 05/07/28	\$8,000										
1700	2.3.4			Establecimiento de SSM de erosión costera	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$260,500										
1701	2.3.4.1		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$260,500										
1702	2.3.4.1.1			Etapa de ejecución del contrato	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$260,500										
1703	2.3.4.1.1.1			Ejecución fisica	990 días	mar 01/10/24	lun 17/07/28	\$0										
1704	2.3.4.1.1.2			Pagos Año 2	0 días	mar 01/10/24	mar 01/10/24	\$53,500										
1705	2.3.4.1.1.3			Pagos Año 3	0 días	vie 03/10/25	vie 03/10/25	\$181,500										
1706	2.3.4.1.1.4			Pagos Año 4	0 días	jue 08/10/26	jue 08/10/26	\$8,500										
1707	2.3.4.1.1.5			Pagos Año 5	0 días	mié 13/10/27	mié 13/10/27	\$8,500										
1708	2.3.4.1.1.6			Pagos Año 6*	0 días	mié 05/07/28	mié 05/07/28	\$8,500										
1709	2.3.5			Establecimiento de SSM de inundación costera	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$260,500										
1710	2.3.5.1		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$260,500										
1711	2.3.5.1.1			Etapa de ejecución del contrato	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$260,500										
1712	2.3.5.1.1.1			Ejecución fisica	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$0										
1713	2.3.5.1.1.2			Pagos Año 3	0 días	lun 03/11/25	lun 03/11/25	\$18,500										
1714	2.3.5.1.1.3			Pagos Año 4	0 días	jue 05/11/26	jue 05/11/26	\$216,500										
1715	2.3.5.1.1.4			Pagos Año 5	0 días	mié 10/11/27	mié 10/11/27	\$8,500										
1716	2.3.5.1.1.5			Pagos Año 6*	0 días	mié 29/03/28	mié 29/03/28	\$17,000										
1717	2.3.6			Establecimiento de SSM de usos y actividades socioeconomicas en la zona costera, con enfoque de género y diversidad en la captura de datos	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$771,000										
1718	2.3.6.1		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$771,000										
1719	2.3.6.1.1			Etapa de ejecución del contrato	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$771,000										
1720	2.3.6.1.1.1			Ejecución fisica	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$0										
1721	2.3.6.1.1.2			Pagos Año 3	0 días	lun 03/11/25	lun 03/11/25	\$28,000										
1722	2.3.6.1.1.3			Pagos Año 4	0 días	jue 05/11/26	jue 05/11/26	\$559,500										
1723	2.3.6.1.1.4			Pagos Año 5	0 días	mié 10/11/27	mié 10/11/27	\$119,000										
1724	2.3.6.1.1.5			Pagos Año 6*	0 días	mié 29/03/28	mié 29/03/28	\$64,500										
1725	2.3.7			Establecimiento de SSM de ecosistemas marinos: arrecifes de coral, manglares y pastos marinos	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$263,600										
1726	2.3.7.1		SBCC_27	Servicios de asistencia técnica para el desarrollo del Sistema de Monitorización Costera.	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$263,600										
1727	2.3.7.1.1			Etapa de ejecución del contrato	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$263,600										
1728	2.3.7.1.1.1			Ejecución fisica	660 días	lun 03/11/25	vie 12/05/28	\$0										
1729	2.3.7.1.1.2			Pagos Año 3	0 días	lun 03/11/25	lun 03/11/25	\$32,000										
1730	2.3.7.1.1.3			Pagos Año 4	0 días	jue 05/11/26	jue 05/11/26	\$128,400										
1731	2.3.7.1.1.4			Pagos Año 5	0 días	mié 10/11/27	mié 10/11/27	\$79,200										
1732	2.3.7.1.1.5			Pagos Año 6*	0 días	mié 29/03/28	mié 29/03/28	\$24,000										
1733	2.3.8			Establecimiento de infraestructura del sistema de monitoreo	1276 días	mar 03/10/23	mar 22/08/28	\$180,000										
1734	2.3.8.1		CP_6	Adquisición de equipos para el establecimiento de la infraestructura del sistema de monitoreo	127 días	mar 03/10/23	mié 27/03/24	\$50,000										
1735	2.3.8.1.2			Etapa previa	31 días	mar 03/10/23	mar 14/11/23	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1736	2.3.8.1.2.1			Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT	5 días	mar 03/10/23	lun 09/10/23	\$0				Area Técnica							
1737	2.3.8.1.2.2			Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 días	mar 10/10/23	lun 23/10/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1738	2.3.8.1.2.3			Validación del documento para solicitar Cotización de Pre	5 días	mar 24/10/23	lun 30/10/23	\$0				Coordinador General							
1739	2.3.8.1.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	\$0				Coordinador General							
1740	2.3.8.1.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	mié 01/11/23	mar 14/11/23	\$0				BID							
1741	2.3.8.1.2.6			SCP con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$0				14/11							
1742	2.3.8.1.3			Etapas de contratación	31 días	mié 15/11/23	mié 27/12/23	\$0											
1743	2.3.8.1.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	3 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1744	2.3.8.1.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$0				17/11							
1745	2.3.8.1.3.3			Periodo de preparación de ofertas	10 días	lun 20/11/23	vie 01/12/23	\$0				OFERENTES							
1746	2.3.8.1.3.4			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	vie 01/12/23	vie 01/12/23	\$0				01/12							
1747	2.3.8.1.3.5			Evaluación de las Ofertas recibidas	3 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23	\$0				Comité de Evaluación de Ofertas							
1748	2.3.8.1.3.6			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 día	jue 07/12/23	jue 07/12/23	\$0				Coordinador General							
1749	2.3.8.1.3.7			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	jue 07/12/23	jue 07/12/23	\$0				07/12							
1750	2.3.8.1.3.8			Elaboración el borrador de contrato.	1 día	vie 08/12/23	vie 08/12/23	\$0				Oficial de Adquisiciones							
1751	2.3.8.1.3.9			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$0				Dirección Legal							
1752	2.3.8.1.3.10			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	mar 12/12/23	mar 12/12/23	\$0				Coordinador General							
1753	2.3.8.1.3.11			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	mié 13/12/23	mar 19/12/23	\$0				BID							
1754	2.3.8.1.3.12			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	\$0				19/12							
1755	2.3.8.1.3.13			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	\$0											
1756	2.3.8.1.3.14			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1757	2.3.8.1.3.15			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23	\$0											
1758	2.3.8.1.3.16			Resultados publicados	0 días	vie 22/12/23	vie 22/12/23	\$0				22/12							
1759	2.3.8.1.3.17			Tramitación de la firma del Contrato	3 días	lun 25/12/23	mié 27/12/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1760	2.3.8.1.3.18			Contrato firmado	0 días	mié 27/12/23	mié 27/12/23	\$0				27/12							
1761	2.3.8.1.4			Etapas de certificación CGR	21 días	jue 28/12/23	jue 25/01/24	\$0											
1762	2.3.8.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 28/12/23	mié 17/01/24	\$0				CGR							
1763	2.3.8.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 17/01/24	mié 17/01/24	\$0				17/01							
1764	2.3.8.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 18/01/24	jue 18/01/24	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1765	2.3.8.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si a	5 días	vie 19/01/24	jue 25/01/24	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1766	2.3.8.1.4.5			Orden de Compra emitida	0 días	jue 25/01/24	jue 25/01/24	\$0				25/01							
1767	2.3.8.1.5			Ejecución del contrato	44 días	vie 26/01/24	mié 27/03/24	\$50,000											
1768	2.3.8.1.5.1			Ejecución física	44 días	vie 26/01/24	mié 27/03/24	\$0											
1769	2.3.8.1.5.2			Pagos Año 2	0 días	vie 26/01/24	vie 26/01/24	\$50,000				26/01							
1770	2.3.8.2		CP_7	Adquisición de software y licencias para el establecimiento de la infraestructura del sistema de	127 días	mar 03/10/23	mié 27/03/24	\$10,000											
1771	2.3.8.2.2			Etapas previa	31 días	mar 03/10/23	mar 14/11/23	\$0											
1772	2.3.8.2.2.1			Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT	5 días	mar 03/10/23	lun 09/10/23	\$0				Area Técnica							
1773	2.3.8.2.2.2			Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 días	mar 10/10/23	lun 23/10/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1774	2.3.8.2.2.3			Validación del documento para solicitar Cotización de Pre	5 días	mar 24/10/23	lun 30/10/23	\$0				Coordinador General							
1775	2.3.8.2.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP	1 día	mar 31/10/23	mar 31/10/23	\$0				Coordinador General							
1776	2.3.8.2.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	mié 01/11/23	mar 14/11/23	\$0				BID							
1777	2.3.8.2.2.6			SCP con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 14/11/23	mar 14/11/23	\$0				14/11							
1778	2.3.8.2.3			Etapas de contratación	31 días	mié 15/11/23	mié 27/12/23	\$0											

Página 43

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1779	2.3.8.2.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	3 días	mié 15/11/23	vie 17/11/23	\$0										
1780	2.3.8.2.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	vie 17/11/23	vie 17/11/23	\$0										
1781	2.3.8.2.3.3			Periodo de preparación de ofertas	10 días	lun 20/11/23	vie 01/12/23	\$0										
1782	2.3.8.2.3.4			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	vie 01/12/23	vie 01/12/23	\$0										
1783	2.3.8.2.3.5			Evaluación de las Ofertas recibidas	3 días	lun 04/12/23	mié 06/12/23	\$0										
1784	2.3.8.2.3.6			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 día	jue 07/12/23	jue 07/12/23	\$0										
1785	2.3.8.2.3.7			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	jue 07/12/23	jue 07/12/23	\$0										
1786	2.3.8.2.3.8			Elaboración el borrador de contrato.	1 día	vie 08/12/23	vie 08/12/23	\$0										
1787	2.3.8.2.3.9			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$0										
1788	2.3.8.2.3.10			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	mar 12/12/23	mar 12/12/23	\$0										
1789	2.3.8.2.3.11			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	mié 13/12/23	mar 19/12/23	\$0										
1790	2.3.8.2.3.12			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mar 19/12/23	mar 19/12/23	\$0										
1791	2.3.8.2.3.13			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 20/12/23	mié 20/12/23	\$0										
1792	2.3.8.2.3.14			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	jue 21/12/23	jue 21/12/23	\$0										
1793	2.3.8.2.3.15			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	vie 22/12/23	vie 22/12/23	\$0										
1794	2.3.8.2.3.16			Resultados publicados	0 días	vie 22/12/23	vie 22/12/23	\$0										
1795	2.3.8.2.3.17			Tramitación de la firma del Contrato	3 días	lun 25/12/23	mié 27/12/23	\$0										
1796	2.3.8.2.3.18			Contrato firmado	0 días	mié 27/12/23	mié 27/12/23	\$0										
1797	2.3.8.2.4			Etapas de certificación CGR	21 días	jue 28/12/23	jue 25/01/24	\$0										
1798	2.3.8.2.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 28/12/23	mié 17/01/24	\$0										
1799	2.3.8.2.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 17/01/24	mié 17/01/24	\$0										
1800	2.3.8.2.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 18/01/24	jue 18/01/24	\$0										
1801	2.3.8.2.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	5 días	vie 19/01/24	jue 25/01/24	\$0										
1802	2.3.8.2.4.5			Orden de Compra emitida	0 días	jue 25/01/24	jue 25/01/24	\$0										
1803	2.3.8.2.5			Ejecución del contrato	44 días	vie 26/01/24	mié 27/03/24	\$10,000										
1804	2.3.8.2.5.1			Ejecución física	44 días	vie 26/01/24	mié 27/03/24	\$0										
1805	2.3.8.2.5.2			Pagos Año 2	0 días	vie 26/01/24	vie 26/01/24	\$10,000										
1806	2.3.8.3		3CV_40	Contratación de un consultor responsable técnico del sistema de monitoreo.	1271 días	mar 10/10/23	mar 22/08/28	\$120,000										
1807	2.3.8.3.2			Etapas previas	20 días	mar 10/10/23	lun 06/11/23	\$0										
1808	2.3.8.3.2.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	mar 10/10/23	mié 18/10/23	\$0										
1809	2.3.8.3.2.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	jue 19/10/23	vie 20/10/23	\$0										
1810	2.3.8.3.2.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$0										
1811	2.3.8.3.2.4			Revisión de la documentación	10 días	mar 24/10/23	lun 06/11/23	\$0										
1812	2.3.8.3.2.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	lun 06/11/23	lun 06/11/23	\$0										
1813	2.3.8.3.3			Etapas de Contratación	25 días	mar 07/11/23	lun 11/12/23	\$0										
1814	2.3.8.3.3.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	mar 07/11/23	jue 09/11/23	\$0										
1815	2.3.8.3.3.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	vie 10/11/23	jue 23/11/23	\$0										
1816	2.3.8.3.3.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	jue 23/11/23	jue 23/11/23	\$0										
1817	2.3.8.3.3.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 días	vie 24/11/23	jue 30/11/23	\$0										
1818	2.3.8.3.3.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	vie 01/12/23	vie 01/12/23	\$0										
1819	2.3.8.3.3.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	lun 04/12/23	lun 04/12/23	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024							
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1820	2.3.8.3.3.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	mar 05/12/23	mar 05/12/23	\$0			11/12							
1821	2.3.8.3.3.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	mié 06/12/23	jue 07/12/23	\$0										
1822	2.3.8.3.3.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionad	2 días	vie 08/12/23	lun 11/12/23	\$0										
1823	2.3.8.3.3.10			Contrato firmado	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$0										
1824	2.3.8.3.4			Etapa de certificación CGR	16 días	mar 12/12/23	mar 02/01/24	\$0										
1825	2.3.8.3.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	mar 12/12/23	lun 01/01/24	\$0										
1826	2.3.8.3.4.2			Contrato certificado	0 días	lun 01/01/24	lun 01/01/24	\$0										
1827	2.3.8.3.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mar 02/01/24	mar 02/01/24	\$0										
1828	2.3.8.3.5			Etapa de ejecución del contrato	1210 días	mié 03/01/24	mar 22/08/28	\$120,000										
1829	2.3.8.3.5.1			Ejecución física	1210 días	mié 03/01/24	mar 22/08/28	\$0										
1830	2.3.8.3.5.2			Pagos Año 2	0 días	mié 03/01/24	mié 03/01/24	\$24,000										
1831	2.3.8.3.5.3			Pagos Año 3	0 días	lun 06/01/25	lun 06/01/25	\$24,000										
1832	2.3.8.3.5.4			Pagos Año 4	0 días	vie 09/01/26	vie 09/01/26	\$24,000										
1833	2.3.8.3.5.5			Pagos Año 5	0 días	jue 14/01/27	jue 14/01/27	\$24,000										
1834	2.3.8.3.5.6			Pagos Año 6*	0 días	mié 19/01/28	mié 19/01/28	\$24,000										
1835	2.4	P13		Producto 13: Campañas de sensibilización y educación en temas costero-ambientales y sociales implementadas	1270 días	mar 03/10/23	lun 14/08/28	\$807,000										
1836	2.4.1			Diseño de una campaña de educación ambiental sobre el medio costero marino en escuelas	549 días	mar 03/10/23	vie 07/11/25	\$160,000										
1837	2.4.1.1		SBCC_29	Diseño, desarrollo e implementación del programa de educación y sensibilización a la gestión costera sostenible.	549 días	mar 03/10/23	vie 07/11/25	\$160,000										
1838	2.4.1.1.2			Etapa de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	mar 03/10/23	mié 06/12/23	\$0										
1839	2.4.1.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	mar 03/10/23	lun 16/10/23	\$0										
1840	2.4.1.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	\$0										
1841	2.4.1.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$0										
1842	2.4.1.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	mar 24/10/23	lun 06/11/23	\$0										
1843	2.4.1.1.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	mar 07/11/23	mar 07/11/23	\$0										
1844	2.4.1.1.2.6			Selección de lista corta	10 días	mié 08/11/23	mar 21/11/23	\$0										
1845	2.4.1.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	mar 17/10/23	lun 30/10/23	\$0										
1846	2.4.1.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$0										
1847	2.4.1.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mié 22/11/23	mié 22/11/23	\$0										
1848	2.4.1.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	jue 23/11/23	mié 06/12/23	\$0										
1849	2.4.1.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mié 06/12/23	mié 06/12/23	\$0										
1850	2.4.1.1.3			Etapa de Contratación	181 días	jue 07/12/23	jue 15/08/24	\$0										
1851	2.4.1.1.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	jue 07/12/23	jue 07/12/23	\$0										
1852	2.4.1.1.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	vie 08/12/23	lun 11/12/23	\$0										
1853	2.4.1.1.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$0										
1854	2.4.1.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	mar 12/12/23	mié 10/01/24	\$0										
1855	2.4.1.1.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mié 10/01/24	mié 10/01/24	\$0										
1856	2.4.1.1.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	jue 11/01/24	vie 09/02/24	\$0										
1857	2.4.1.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	lun 12/02/24	vie 23/02/24	\$0										
1858	2.4.1.1.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	vie 23/02/24	vie 23/02/24	\$0										
1859	2.4.1.1.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24	\$0										
1860	2.4.1.1.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	mar 27/02/24	lun 25/03/24	\$0										

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																				
Plan de Ejecución del Proyecto																				
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024									
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1861	2.4.1.1.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	lun 25/03/24	lun 25/03/24	\$0				25/03								
1862	2.4.1.1.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	mar 26/03/24	mar 26/03/24	\$0												
1863	2.4.1.1.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	mar 26/03/24	mar 26/03/24	\$0				26/03								
1864	2.4.1.1.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	mié 27/03/24	mar 16/04/24	\$0					Comité de Evaluación de Ofertas							
1865	2.4.1.1.3.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	mié 17/04/24	mar 14/05/24	\$0					Coordinador General							
1866	2.4.1.1.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	mar 14/05/24	mar 14/05/24	\$0				14/05								
1867	2.4.1.1.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	lun 27/05/24	vie 31/05/24	\$0					Coordinador General							
1868	2.4.1.1.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	mié 15/05/24	mar 21/05/24	\$0					Oficial de Adquisiciones							
1869	2.4.1.1.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	mié 22/05/24	vie 24/05/24	\$0												
1870	2.4.1.1.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	lun 03/06/24	lun 03/06/24	\$0					Coordinador General							
1871	2.4.1.1.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	mar 04/06/24	lun 01/07/24	\$0					BID							
1872	2.4.1.1.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	lun 01/07/24	lun 01/07/24	\$0				01/07								
1873	2.4.1.1.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mar 02/07/24	mar 02/07/24	\$0												
1874	2.4.1.1.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	mié 03/07/24	mar 16/07/24	\$0												
1875	2.4.1.1.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24	\$0				16/07								
1876	2.4.1.1.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	mié 17/07/24	mar 23/07/24	\$0					Máxima Autoridad							
1877	2.4.1.1.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24	\$0				23/07								
1878	2.4.1.1.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mié 24/07/24	mié 24/07/24	\$0					Especialista en Adquisiciones							
1879	2.4.1.1.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	jue 25/07/24	jue 25/07/24	\$0												
1880	2.4.1.1.3.30			Resultados publicados	0 días	jue 25/07/24	jue 25/07/24	\$0				25/07								
1881	2.4.1.1.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	vie 26/07/24	jue 15/08/24	\$0					Especialista en Adquiciones							
1882	2.4.1.1.3.32			Contrato firmado	0 días	jue 15/08/24	jue 15/08/24	\$0				15/08								
1883	2.4.1.1.4			Etapas de certificación CGR	30 días	vie 16/08/24	jue 26/09/24	\$0												
1884	2.4.1.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	vie 16/08/24	mié 18/09/24	\$0					CGR							
1885	2.4.1.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	\$0				18/09								
1886	2.4.1.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 19/09/24	jue 19/09/24	\$0					Especialista en Adquisiciones							
1887	2.4.1.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	\$0					Especialista en Adquisiciones							
1888	2.4.1.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 26/09/24	jue 26/09/24	\$0				26/09								
1889	2.4.1.1.5			Etapas de ejecución del contrato	220 días	lun 06/01/25	vie 07/11/25	\$160,000												
1890	2.4.1.1.5.1			Ejecución fisica	220 días	lun 06/01/25	vie 07/11/25	\$0												
1891	2.4.1.1.5.2			Pagos Año 4	0 días	lun 06/01/25	lun 06/01/25	\$160,000				06/01								
1892	2.4.2			Diseño e implementación de una campaña de sensibilización y educación ambiental para el sector turístico, e instituciones públicas relacionadas (incluidos cuerpos castrenses) a nivel nacional	154 días	lun 05/01/26	jue 06/08/26	\$120,000												
1893	2.4.2.1		SBCC_29	Diseño, desarrollo e implementación del programa de educación y sensibilización a la gestión costera sostenible.	154 días	lun 05/01/26	jue 06/08/26	\$120,000												
1894	2.4.2.1.1			Etapas de ejecución del contrato	154 días	lun 05/01/26	jue 06/08/26	\$120,000												
1895	2.4.2.1.1.1			Ejecución fisica	154 días	lun 05/01/26	jue 06/08/26	\$0												
1896	2.4.2.1.1.2			Pagos Año 5	0 días	lun 05/01/26	lun 05/01/26	\$120,000				05/01								
1897	2.4.3			Diseño e implementación de una campaña de sensibilización y educación ambiental para el público en	1091 días	lun 10/06/24	lun 14/08/28	\$527,000												
1898	2.4.3.1		SCC_30	Contratación de firma consultora para la elaboración de la estrategia de comunicación general del Proyecto de Gestión Costera Sostenible.	193 días	lun 10/06/24	mié 05/03/25	\$60,000												

Página 46

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1943	2.4.3.1.5.3			Pagos Año 3	0 días	lun 03/02/25	lun 03/02/25	\$30,000				03/02							
1944	2.4.3.2		SBCC_29	Diseño, desarrollo e implementación del programa de educación y sensibilización a la gestión costera sostenible.	1012 días	vie 27/09/24	lun 14/08/28	\$467,000											
1945	2.4.3.2.1			Etapas de ejecución del contrato	1012 días	vie 27/09/24	lun 14/08/28	\$467,000											
1946	2.4.3.2.1.1			Ejecución física	1012 días	vie 27/09/24	lun 14/08/28	\$0											
1947	2.4.3.2.1.2			Pagos Año 2	0 días	vie 27/09/24	vie 27/09/24	\$15,000				27/09							
1948	2.4.3.2.1.3			Pagos Año 3	0 días	mié 01/10/25	mié 01/10/25	\$39,000				01/10							
1949	2.4.3.2.1.4			Pagos Año 4	0 días	mar 06/10/26	mar 06/10/26	\$107,000					06/10						
1950	2.4.3.2.1.5			Pagos Año 5	0 días	lun 11/10/27	lun 11/10/27	\$135,000						11/10					
1951	2.4.3.2.1.6			Pagos Año 6*	0 días	lun 03/07/28	lun 03/07/28	\$171,000							03/07				
1952	2.5	P14		Producto 14: Plan de capacitación para la GIZC diseñado e implementado con enfoque de género	778 días	lun 08/07/24	mié 30/06/27	\$220,000											
1953	2.5.1			Diseño e implementación de un programa de capacitación de gestión costera a actores clave	778 días	lun 08/07/24	mié 30/06/27	\$220,000											
1954	2.5.1.1		SBCC_31	Contratación de firma consultora para el diseño e implementación de un programa de capacitación de gestión costera a actores claves (MITUR, MIMARENA, MEPyD, ANAMAR, etc.).	778 días	lun 08/07/24	mié 30/06/27	\$220,000											
1955	2.5.1.1.2			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	lun 08/07/24	mar 10/09/24	\$0											
1956	2.5.1.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	lun 08/07/24	vie 19/07/24	\$0											
1957	2.5.1.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	lun 22/07/24	vie 26/07/24	\$0											
1958	2.5.1.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	vie 26/07/24	vie 26/07/24	\$0											
1959	2.5.1.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	lun 29/07/24	vie 09/08/24	\$0											
1960	2.5.1.1.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	lun 12/08/24	lun 12/08/24	\$0											
1961	2.5.1.1.2.6			Selección de lista corta	10 días	mar 13/08/24	lun 26/08/24	\$0											
1962	2.5.1.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	lun 22/07/24	vie 02/08/24	\$0											
1963	2.5.1.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	lun 26/08/24	lun 26/08/24	\$0											
1964	2.5.1.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24	\$0											
1965	2.5.1.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	mié 28/08/24	mar 10/09/24	\$0											
1966	2.5.1.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 10/09/24	mar 10/09/24	\$0											
1967	2.5.1.1.3			Etapas de Contratación	181 días	mié 11/09/24	mié 21/05/25	\$0											
1968	2.5.1.1.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	mié 11/09/24	mié 11/09/24	\$0											
1969	2.5.1.1.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	jue 12/09/24	vie 13/09/24	\$0											
1970	2.5.1.1.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	vie 13/09/24	vie 13/09/24	\$0											
1971	2.5.1.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	lun 16/09/24	mar 15/10/24	\$0											
1972	2.5.1.1.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mar 15/10/24	mar 15/10/24	\$0											
1973	2.5.1.1.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	mié 16/10/24	jue 14/11/24	\$0											
1974	2.5.1.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	vie 15/11/24	jue 28/11/24	\$0											
1975	2.5.1.1.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24	\$0											
1976	2.5.1.1.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	vie 29/11/24	vie 29/11/24	\$0											
1977	2.5.1.1.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 02/12/24	vie 27/12/24	\$0											
1978	2.5.1.1.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	vie 27/12/24	vie 27/12/24	\$0											
1979	2.5.1.1.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	lun 30/12/24	lun 30/12/24	\$0											
1980	2.5.1.1.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	lun 30/12/24	lun 30/12/24	\$0											
1981	2.5.1.1.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	mar 31/12/24	lun 20/01/25	\$0											
1982	2.5.1.1.3.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	mar 21/01/25	lun 17/02/25	\$0											
1983	2.5.1.1.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	lun 17/02/25	lun 17/02/25	\$0											

</

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																			
Plan de Ejecución del Proyecto																			
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1984	2.5.1.1.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	vie 28/02/25	jue 06/03/25	\$0				Coordinador General							
1985	2.5.1.1.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	mar 18/02/25	lun 24/02/25	\$0				Oficial de Adquisiciones							
1986	2.5.1.1.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	mar 25/02/25	jue 27/02/25	\$0											
1987	2.5.1.1.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	vie 07/03/25	vie 07/03/25	\$0				Coordinador General							
1988	2.5.1.1.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	lun 10/03/25	vie 04/04/25	\$0				BID							
1989	2.5.1.1.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	vie 04/04/25	vie 04/04/25	\$0				04/04							
1990	2.5.1.1.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	lun 07/04/25	lun 07/04/25	\$0											
1991	2.5.1.1.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	mar 08/04/25	lun 21/04/25	\$0											
1992	2.5.1.1.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	lun 21/04/25	lun 21/04/25	\$0				21/04							
1993	2.5.1.1.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	mar 22/04/25	lun 28/04/25	\$0				Máxima Autoridad							
1994	2.5.1.1.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	lun 28/04/25	lun 28/04/25	\$0				28/04							
1995	2.5.1.1.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mar 29/04/25	mar 29/04/25	\$0				Especialista en Adquisiciones							
1996	2.5.1.1.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	mié 30/04/25	mié 30/04/25	\$0											
1997	2.5.1.1.3.30			Resultados publicados	0 días	mié 30/04/25	mié 30/04/25	\$0				30/04							
1998	2.5.1.1.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	jue 01/05/25	mié 21/05/25	\$0				Especialista en Adquiciones							
1999	2.5.1.1.3.32			Contrato firmado	0 días	mié 21/05/25	mié 21/05/25	\$0				21/05							
2000	2.5.1.1.4			Etapa de certificación CGR	30 días	jue 22/05/25	mié 02/07/25	\$0											
2001	2.5.1.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	jue 22/05/25	mar 24/06/25	\$0				CGR							
2002	2.5.1.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mar 24/06/25	mar 24/06/25	\$0				24/06							
2003	2.5.1.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	mié 25/06/25	mié 25/06/25	\$0				Especialista en Adquisiciones							
2004	2.5.1.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	jue 26/06/25	mié 02/07/25	\$0				Especialista en Adquisiciones							
2005	2.5.1.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	mié 02/07/25	mié 02/07/25	\$0				02/07							
2006	2.5.1.1.5			Etapa de ejecución del contrato	520 días	jue 03/07/25	mié 30/06/27	\$220,000											
2007	2.5.1.1.5.1			Ejecución física	520 días	jue 03/07/25	mié 30/06/27	\$0											
2008	2.5.1.1.5.2			Pagos Año 3	0 días	jue 03/07/25	jue 03/07/25	\$30,000				03/07							
2009	2.5.1.1.5.3			Pagos Año 4	0 días	mar 07/07/26	mar 07/07/26	\$70,000											
2010	2.5.1.1.5.4			Pagos Año 5	0 días	mar 22/06/27	mar 22/06/27	\$120,000											
2011	3			Administración, evaluación de impacto y auditorías	1477 días	mar 04/04/23	mié 29/11/28	\$4,050,000											
2012	3.1			Administración del Proyecto	1413 días	mar 04/04/23	jue 31/08/28	\$3,400,000											
2013	3.1.1			Unidad Coordinadora del Proyecto	1345 días	vie 07/07/23	jue 31/08/28	\$3,330,000											
2014	3.1.1.1		3CV_41	Contratación del personal de la Unidad Coordinadora del Proyecto	1345 días	vie 07/07/23	jue 31/08/28	\$3,330,000											
2015	3.1.1.1.8			Etapa previa	20 días	vie 07/07/23	jue 03/08/23	\$0											
2016	3.1.1.1.8.1			Elaboración de los TDR y borrador de contrato	7 días	vie 07/07/23	lun 17/07/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
2017	3.1.1.1.8.2			Validación de los TDR y borrador de contrato por la instancia correspondiente	2 días	mar 18/07/23	mié 19/07/23	\$0				Coordinador General							
2018	3.1.1.1.8.3			Solicitud de No Objeción a los TDR y borrador de contrato	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	\$0				Coordinador General							
2019	3.1.1.1.8.4			Revisión de la documentación	10 días	vie 21/07/23	jue 03/08/23	\$0				BID							
2020	3.1.1.1.8.5			No Objeción a los TDR y borrador de contrato emitida	0 días	jue 03/08/23	jue 03/08/23	\$0				03/08							
2021	3.1.1.1.9			Etapa de Contratación	25 días	vie 04/08/23	jue 07/09/23	\$0											
2022	3.1.1.1.9.1			Tramitación de la publicación de la convocatoria en los medios que correspondan	3 días	vie 04/08/23	mar 08/08/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
2023	3.1.1.1.9.2			Recepción hasta la fecha límite indicada en el aviso de publicación los sobres cerrados de las postulaciones.	10 días	mié 09/08/23	mar 22/08/23	\$0				Especialista en Adquisiciones							
2024	3.1.1.1.9.3			Elaboración del acta de cierre de recepción de postulaciones	0 días	mar 22/08/23	mar 22/08/23	\$0				22/08							

<

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2025	3.1.1.1.9.4			Evaluación de los candidatos y elaboración del Informe de Calificación y Selección recomendando la contratación de consultor	5 días	mié 23/08/23	mar 29/08/23	\$0			Comité de Evaluación de Ofertas							
2026	3.1.1.1.9.5			Preparación del Contrato, con base al modelo establecido que cuenta con la no objeción del Banco	1 día	mié 30/08/23	mié 30/08/23	\$0			Especialista en Adquisiciones							
2027	3.1.1.1.9.6			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	jue 31/08/23	jue 31/08/23	\$0										
2028	3.1.1.1.9.7			Notificación de resultados del concurso a los postulantes y publicación de la adjudicación del contrato en el sitio de internet correspondiente	1 día	vie 01/09/23	vie 01/09/23	\$0			Especialista en Adquisiciones							
2029	3.1.1.1.9.8			Convocatoria al profesional calificado en primer lugar y negociación del contrato	2 días	lun 04/09/23	mar 05/09/23	\$0			Especialista en Adquisiciones							
2030	3.1.1.1.9.9			Firma del contrato con el consultor individual seleccionad	2 días	mié 06/09/23	jue 07/09/23	\$0			CONSULTOR,Máxima Autoridad							
2031	3.1.1.1.9.10			Contrato firmado	0 días	jue 07/09/23	jue 07/09/23	\$0			07/09							
2032	3.1.1.1.10			Etapas de certificación CGR	16 días	vie 08/09/23	vie 29/09/23	\$0										
2033	3.1.1.1.10.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	vie 08/09/23	jue 28/09/23	\$0			CGR							
2034	3.1.1.1.10.2			Contrato certificado	0 días	jue 28/09/23	jue 28/09/23	\$0			28/09							
2035	3.1.1.1.10.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	vie 29/09/23	vie 29/09/23	\$0			Especialista en Adquisiciones							
2036	3.1.1.1.11			Etapas de ejecución del contrato	1284 días	lun 02/10/23	jue 31/08/28	\$3,330,000										
2037	3.1.1.1.11.1			Ejecución física	1284 días	lun 02/10/23	jue 31/08/28	\$0										
2038	3.1.1.1.11.2			Pagos Año 1*	0 días	lun 02/10/23	lun 02/10/23	\$182,667			02/10							
2039	3.1.1.1.11.3			Pagos Año 2	0 días	jue 03/10/24	jue 03/10/24	\$634,625				03/10						
2040	3.1.1.1.11.4			Pagos Año 3	0 días	mié 08/10/25	mié 08/10/25	\$706,167					08/10					
2041	3.1.1.1.11.5			Pagos Año 4	0 días	mar 13/10/26	mar 13/10/26	\$706,167						13/10				
2042	3.1.1.1.11.6			Pagos Año 5	0 días	lun 18/10/27	lun 18/10/27	\$706,166							18/10			
2043	3.1.1.1.11.7			Pagos Año 6*	0 días	lun 24/07/28	lun 24/07/28	\$394,208								24/07		
2044	3.1.2			Gastos Operativos	1383 días	mar 04/04/23	jue 20/07/28	\$70,000										
2045	3.1.2.1		CP_8	Adquisición de equipamiento para la Unidad Ejecutora	127 días	mar 04/04/23	mié 27/09/23	\$26,000										
2046	3.1.2.1.2			Etapas previas	31 días	mar 04/04/23	mar 16/05/23	\$0										
2047	3.1.2.1.2.1			Revisión de los insumos técnicos disponibles y elaboración de las EE.TT	5 días	mar 04/04/23	lun 10/04/23	\$0			Área Técnica							
2048	3.1.2.1.2.2			Elaboración de la Solicitud de Cotización de Precios	10 días	mar 11/04/23	lun 24/04/23	\$0			Especialista en Adquisiciones							
2049	3.1.2.1.2.3			Validación del documento para solicitar Cotización de Precios	5 días	mar 25/04/23	lun 01/05/23	\$0			Coordinador General							
2050	3.1.2.1.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a la SCP	1 día	mar 02/05/23	mar 02/05/23	\$0			Coordinador General							
2051	3.1.2.1.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	mié 03/05/23	mar 16/05/23	\$0			BID							
2052	3.1.2.1.2.6			SCP con No Objeción del BID emitida	0 días	mar 16/05/23	mar 16/05/23	\$0			16/05							
2053	3.1.2.1.3			Etapas de contratación	31 días	mié 17/05/23	mié 28/06/23	\$0										
2054	3.1.2.1.3.1			Gestión de la publicación del llamado en el portal de contrataciones	3 días	mié 17/05/23	vie 19/05/23	\$0			Especialista en Adquisiciones							
2055	3.1.2.1.3.2			Llamado a Licitación publicado	0 días	vie 19/05/23	vie 19/05/23	\$0			19/05							
2056	3.1.2.1.3.3			Periodo de preparación de ofertas	10 días	lun 22/05/23	vie 02/06/23	\$0			OFERENTES							
2057	3.1.2.1.3.4			Acto Público de Apertura de las ofertas realizado	0 días	vie 02/06/23	vie 02/06/23	\$0			02/06							
2058	3.1.2.1.3.5			Evaluación de las Ofertas recibidas	3 días	lun 05/06/23	mié 07/06/23	\$0			Comité de Evaluación de Ofertas							
2059	3.1.2.1.3.6			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación	1 día	jue 08/06/23	jue 08/06/23	\$0			Coordinador General							
2060	3.1.2.1.3.7			Evaluación de las Ofertas realizada	0 días	jue 08/06/23	jue 08/06/23	\$0			08/06							
2061	3.1.2.1.3.8			Elaboración el borrador de contrato.	1 día	vie 09/06/23	vie 09/06/23	\$0			Oficial de Adquisiciones							
2062	3.1.2.1.3.9			Revisión y V°B° del borrador del contrato	1 día	lun 12/06/23	lun 12/06/23	\$0			Dirección Legal							
2063	3.1.2.1.3.10			Solicitud de N.O. al BID de la Evaluación de Ofertas	1 día	mar 13/06/23	mar 13/06/23	\$0			Coordinador General							
2064	3.1.2.1.3.11			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	5 días	mié 14/06/23	mar 20/06/23	\$0			BID							
2065	3.1.2.1.3.12			N.O. del BID a la Evaluación de Ofertas emitida	0 días	mar 20/06/23	mar 20/06/23	\$0			20/06							

Página 50

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																		
Plan de Ejecución del Proyecto																		
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
2066	3.1.2.1.3.13			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mié 21/06/23	mié 21/06/23	\$0										
2067	3.1.2.1.3.14			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	jue 22/06/23	jue 22/06/23	\$0										
2068	3.1.2.1.3.15			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2349-15, P2.72)	1 día	vie 23/06/23	vie 23/06/23	\$0										
2069	3.1.2.1.3.16			Resultados publicados	0 días	vie 23/06/23	vie 23/06/23	\$0										
2070	3.1.2.1.3.17			Tramitación de la firma del Contrato	3 días	lun 26/06/23	mié 28/06/23	\$0										
2071	3.1.2.1.3.18			Contrato firmado	0 días	mié 28/06/23	mié 28/06/23	\$0										
2072	3.1.2.1.4			Etapas de certificación CGR	21 días	jue 29/06/23	jue 27/07/23	\$0										
2073	3.1.2.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	15 días	jue 29/06/23	mié 19/07/23	\$0										
2074	3.1.2.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 19/07/23	mié 19/07/23	\$0										
2075	3.1.2.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 20/07/23	jue 20/07/23	\$0										
2076	3.1.2.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Compra, si aplica	5 días	vie 21/07/23	jue 27/07/23	\$0										
2077	3.1.2.1.4.5			Orden de Compra emitida	0 días	jue 27/07/23	jue 27/07/23	\$0										
2078	3.1.2.1.5			Ejecución del contrato	44 días	vie 28/07/23	mié 27/09/23	\$26,000										
2079	3.1.2.1.5.1			Ejecución del contrato	44 días	vie 28/07/23	mié 27/09/23	\$0										
2080	3.1.2.1.5.2			Pagos Año 1*	0 días	mié 27/09/23	mié 27/09/23	\$26,000										
2081	3.1.2.2			Gastos Operativos	992 días	mar 01/10/24	jue 20/07/28	\$44,000										
2082	3.1.2.2.1			Gastos Año 2	0 días	mar 01/10/24	mar 01/10/24	\$8,800										
2083	3.1.2.2.2			Gastos Año 3	0 días	lun 06/10/25	lun 06/10/25	\$8,800										
2084	3.1.2.2.3			Gastos Año 4	0 días	vie 09/10/26	vie 09/10/26	\$8,800										
2085	3.1.2.2.4			Gastos Año 5	0 días	jue 14/10/27	jue 14/10/27	\$8,800										
2086	3.1.2.2.5			Gastos Año 6*	0 días	jue 20/07/28	jue 20/07/28	\$8,800										
2087	3.2			Auditorías	1347 días	mar 03/10/23	mié 29/11/28	\$250,000										
2088	3.2.1		SBCC_32	Contratación de firma consultora para realizar la auditoría externa al programa	1347 días	mar 03/10/23	mié 29/11/28	\$250,000										
2089	3.2.1.2			Etapas de Expresión de Interés y preparación de SP	47 días	mar 03/10/23	mié 06/12/23	\$0										
2090	3.2.1.2.1			Revisión de insumos técnicos	10 días	mar 03/10/23	lun 16/10/23	\$0										
2091	3.2.1.2.2			Preparación del Anuncio de Expresión de Interés	5 días	mar 17/10/23	lun 23/10/23	\$0										
2092	3.2.1.2.3			Expresión de Interés publicada	0 días	lun 23/10/23	lun 23/10/23	\$0										
2093	3.2.1.2.4			Preparación de expresión de interés por parte de las Firmas Consultoras interesadas	10 días	mar 24/10/23	lun 06/11/23	\$0										
2094	3.2.1.2.5			Presenta expresión de interés	1 día	mar 07/11/23	mar 07/11/23	\$0										
2095	3.2.1.2.6			Selección de lista corta	10 días	mié 08/11/23	mar 21/11/23	\$0										
2096	3.2.1.2.7			Preparación de la SP que incluye el borrador del contrato	10 días	mar 17/10/23	lun 30/10/23	\$0										
2097	3.2.1.2.8			SP elaborado y Lista Corta conformada	0 días	mar 21/11/23	mar 21/11/23	\$0										
2098	3.2.1.2.9			Solicitud de no objeción al BID de la SP y la Lista Corta	1 día	mié 22/11/23	mié 22/11/23	\$0										
2099	3.2.1.2.10			Emisión de la no objeción del BID a la SP y Lista Corta	10 días	jue 23/11/23	mié 06/12/23	\$0										
2100	3.2.1.2.11			SP y Lista Corta con No Objeción del BID emitida	0 días	mié 06/12/23	mié 06/12/23	\$0										
2101	3.2.1.3			Etapas de Contratación	181 días	jue 07/12/23	jue 15/08/24	\$0										
2102	3.2.1.3.1			Notificación de Lista Corta	1 día	jue 07/12/23	jue 07/12/23	\$0										
2103	3.2.1.3.2			Entrega de la SP a firmas de la Lista Corta	2 días	vie 08/12/23	lun 11/12/23	\$0										
2104	3.2.1.3.3			SP entregadas a las firmas de la lista corta	0 días	lun 11/12/23	lun 11/12/23	\$0										
2105	3.2.1.3.4			Periodo de preparación de PT y PE	22 días	mar 12/12/23	mié 10/01/24	\$0										
2106	3.2.1.3.5			Acto Público de Apertura de PT realizado	0 días	mié 10/01/24	mié 10/01/24	\$0										
2107	3.2.1.3.6			Evaluación Técnica de las PT recibidas	22 días	jue 11/01/24	vie 09/02/24	\$0										
2108	3.2.1.3.7			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Técnica	10 días	lun 12/02/24	vie 23/02/24	\$0										
2109	3.2.1.3.8			Evaluación Técnica realizada	0 días	vie 23/02/24	vie 23/02/24	\$0										

Página 51

* Año calendario parcial

Proyecto de Gestión Costera Sostenible (DR-L1154)																				
Plan de Ejecución del Proyecto																				
Id	EDT	Prod. / Req.	PA	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Total	2022	2023	2024									
											2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
2110	3.2.1.3.9			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Técnica	1 día	lun 26/02/24	lun 26/02/24	\$0			<p>2024-03-25: Coordinador General</p> <p>2024-03-26: Comité de Evaluación de Ofertas</p> <p>2024-05-14: Coordinador General</p> <p>2024-07-01: BID</p> <p>2024-07-16: Máxima Autoridad</p> <p>2024-07-23: Especialista en Adquisiciones</p> <p>2024-08-15: CGR</p> <p>2024-09-18: Especialista en Adquisiciones</p> <p>2024-09-26: Especialista en Adquisiciones</p> <p>2024-10-26: Área Técnica</p> <p>2024-11-10: Especialista en Adquisiciones</p> <p>2024-11-28: Coordinador General</p> <p>2024-12-04: Coordinador General</p> <p>2024-12-15: BID</p>									
2111	3.2.1.3.10			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	mar 27/02/24	lun 25/03/24	\$0												
2112	3.2.1.3.11			N.O. del BID a la Evaluación Técnica emitida	0 días	lun 25/03/24	lun 25/03/24	\$0												
2113	3.2.1.3.12			Notificación de Evaluación Técnica	1 día	mar 26/03/24	mar 26/03/24	\$0												
2114	3.2.1.3.13			Acto Público de Apertura de PE realizado	0 días	mar 26/03/24	mar 26/03/24	\$0												
2115	3.2.1.3.14			Evaluación de la Propuesta Económica y Evaluación Final (combinada)	15 días	mié 27/03/24	mar 16/04/24	\$0												
2116	3.2.1.3.15			Negociación del alcance del contrato	20 días	mié 17/04/24	mar 14/05/24	\$0												
2117	3.2.1.3.16			Evaluación Final y Negociación del Contrato realizadas	0 días	mar 14/05/24	mar 14/05/24	\$0												
2118	3.2.1.3.17			Revisión por parte de la Coordinación General del Informe de Evaluación Final y el Contrato Negociado	5 días	lun 27/05/24	vie 31/05/24	\$0												
2119	3.2.1.3.18			Elaboración el borrador de contrato.	5 días	mié 15/05/24	mar 21/05/24	\$0												
2120	3.2.1.3.19			Revisión y V°B° del borrador del contrato	3 días	mié 22/05/24	vie 24/05/24	\$0												
2121	3.2.1.3.20			Solicitud de No Objeción al BID a la Evaluación Final y el Contrato Negociado	1 día	lun 03/06/24	lun 03/06/24	\$0												
2122	3.2.1.3.21			Revisión de la documentación para emitir la No Objeción	20 días	mar 04/06/24	lun 01/07/24	\$0												
2123	3.2.1.3.22			N.O. Evaluación Final y Contrato Negociado emitida	0 días	lun 01/07/24	lun 01/07/24	\$0												
2124	3.2.1.3.23			Envío de la Notificación de intención de adjudicación	1 día	mar 02/07/24	mar 02/07/24	\$0												
2125	3.2.1.3.24			Periodo de Plazo suspensivo (GN2350-15, P2.29)	10 días	mié 03/07/24	mar 16/07/24	\$0												
2126	3.2.1.3.25			Plazo suspensivo cumplido	0 días	mar 16/07/24	mar 16/07/24	\$0												
2127	3.2.1.3.26			Tramitación de la Resolución de Adjudicación	5 días	mié 17/07/24	mar 23/07/24	\$0												
2128	3.2.1.3.27			Resolución de Adjudicación emitida	0 días	mar 23/07/24	mar 23/07/24	\$0												
2129	3.2.1.3.28			Comunicación a los Oferentes del resultado del proceso	1 día	mié 24/07/24	mié 24/07/24	\$0												
2130	3.2.1.3.29			Periodo de publicación de los resultados del proceso (GN2350-15, P2.28)	1 día	jue 25/07/24	jue 25/07/24	\$0												
2131	3.2.1.3.30			Resultados publicados	0 días	jue 25/07/24	jue 25/07/24	\$0												
2132	3.2.1.3.31			Tramitación de la Firma de Contrato	15 días	vie 26/07/24	jue 15/08/24	\$0												
2133	3.2.1.3.32			Contrato firmado	0 días	jue 15/08/24	jue 15/08/24	\$0												
2134	3.2.1.4			Etapas de certificación CGR	30 días	vie 16/08/24	jue 26/09/24	\$0												
2135	3.2.1.4.1			Revisión de la documentación para la certificación del contrato por parte de la CGR	24 días	vie 16/08/24	mié 18/09/24	\$0												
2136	3.2.1.4.2			Contrato certificado	0 días	mié 18/09/24	mié 18/09/24	\$0												
2137	3.2.1.4.3			Remisión al BID de la copia del Contrato y solicitud de código PRISM del contrato	1 día	jue 19/09/24	jue 19/09/24	\$0												
2138	3.2.1.4.4			Tramitación para la emisión de la Orden de Proceder a la firma contratada	5 días	vie 20/09/24	jue 26/09/24	\$0												
2139	3.2.1.4.5			Orden de Proceder emitida	0 días	jue 26/09/24	jue 26/09/24	\$0												
2140	3.2.1.5			Etapas de ejecución del contrato	1089 días	vie 27/09/24	mié 29/11/28	\$250,000												
2141	3.2.1.5.1			Ejecución física Auditoría Año 2	66 días	vie 27/09/24	vie 27/12/24	\$50,000												
2142	3.2.1.5.2			Ejecución física Auditoría Año 3	66 días	lun 29/09/25	lun 29/12/25	\$50,000												
2143	3.2.1.5.3			Ejecución física Auditoría Año 4	66 días	mar 29/09/26	mar 29/12/26	\$50,000												
2144	3.2.1.5.4			Ejecución física Auditoría Año 5	66 días	mié 29/09/27	mié 29/12/27	\$50,000												
2145	3.2.1.5.5			Ejecución física Auditoría Año 6*	66 días	mié 30/08/28	mié 29/11/28	\$50,000												
2146	3.3			Evaluaciones	1356 días	lun 05/06/23	mar 15/08/28	\$400,000												
2147	3.3.1		LPN_12	Contratación de firma para el levantamiento de línea de base	223 días	lun 05/06/23	mié 10/04/24	\$80,000												
2148	3.3.1.2			Etapas previa	40 días	lun 05/06/23	vie 28/07/23	\$0												
2149	3.3.1.2.1			Revisión de los insumos técnicos	10 días	lun 05/06/23	vie 16/06/23	\$0												
2150	3.3.1.2.2			Elaboración de los Documentos de Licitación	15 días	lun 19/06/23	vie 07/07/23	\$0												
2151	3.3.1.2.3			Validación de los Documentos de Licitación	4 días	lun 10/07/23	jue 13/07/23	\$0												
2152	3.3.1.2.4			Solicitud de la No Objeción del Banco a los Documentos de Licitación	1 día	vie 14/07/23	vie 14/07/23	\$0												
2153	3.3.1.2.5			Revisión de los documentos y emisión de la No Objeción	10 días	lun 17/07/23	vie 28/07/23	\$0												

Página 52

* Año calendario parcial

