

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PN-L1146	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/11/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/12/18
<b>Last Update</b>	04/11/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/04/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Support for the Conservation and Management of Cultural and Natural Heritage	<b>Loan Number</b>	4450/OC-PN, 4451/OC-PN
<b>Executing Agency</b>	OFICINA DEL CASCO ANTIGUO, Ministerio de Ambiente	<b>Sector/Subsector</b>	DU-HER - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE
<b>Team Leader</b>	NAVARRETE, JESUS	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PANAMA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PANAMA		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	<p>Todavía no se ha iniciado ninguna obra, y el Programa aún no tiene elegibilidad. Se están elaborando los estudios preparatorios de los tres proyectos que se prevé comenzar este año, incluyendo sus análisis ambientales y sociales de acuerdo con las políticas de salvaguardias del Banco. El estado de avance de estos estudios está conforme lo estipulado en las condiciones contractuales y el PGAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MARTA: EIA finalizado. Consultas se realizarán antes del inicio de obras</li> <li>• Planta potabilizadora: EIA, incluyendo consultas, en desarrollo (a ser finalizado antes de licitación). PMIFV1 a ser finalizado antes del inicio de obras.</li> <li>• Centro de Visitantes en San Lorenzo: EIA, incluyendo consultas, en desarrollo (a ser finalizado antes del inicio de obras). PMIFV a ser finalizado antes del inicio de obras.</li> </ul>		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PN-L1146	107,000,000	107,000,000	6,200,000	0	113,200,000	107,000,000	0	0.00%	107,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>107,000,000</b>	<b>107,000,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>0</b>	<b>113,200,000</b>	<b>107,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>107,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Gestión del INAC fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
0.0	Ingresos propios anuales sobre el total del presupuesto anual del INAC	%	2.00	2016	P	7.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
0.1	Consultas anuales al Sistema de Información Cultural de Panamá	Hitos /año	0.00	2017	P	30,000.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: Bienes culturales rehabilitados y puestos en valor- INAC

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
1.0	Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital cultural	#	39,500.00	2016	P	55,000.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
1.1	Visitas diarias promedio al MARTA por año	#	0.00	2017	P	120.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
1.2	Fortificaciones intervenidas por el proyecto retiradas de la de Lista de Patrimonio Mundial en peligro (LPMP) de la UNESCO.	#	0.00	2017	P		
					P(a)	1.00	
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
1.3	Proyectos de emprendimiento vinculados a los bienes culturales que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación.	%	0.00	2017	P	30.00	
					P(a)		
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** Áreas Naturales Protegidas con una gestión sostenible- MiAmbiente

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
2.0	Brecha financiera en la gestión del Parque Nacional Coiba (PNC) <sup>2</sup>	%	44.00	2016	P	40.00	
					P(a)		
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
2.1	Efectividad de la gestión de las AP intervenidas	#	48.00	2016	P	60.00	
					P(a)		
					A		

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Bienes naturales preservados y con uso sostenible - MiAmbiente

**Observation:**

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.0	PNC se mantiene como Patrimonio Natural de la Humanidad (LPM) de la UNESCO	#	1.00	2017	P	1.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.1	Visitas promedio anuales al PNC en relación a su capacidad de carga efectiva (CCE)*	%	39.00	2017	P	67.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.2	Visitas promedios anuales al PNP/CCE	%	35.00	2016	P	60.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.3	Visitas promedio anuales al PNVB/CCE	%	13.00	2016	P	25.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.4	Hectáreas de áreas territoriales y marinas con una gestión mejorada en el contexto de corredores	#	0.00	2017	P	314.00	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.4	biológicos y ecosistemas naturales	#	0.00	2017	P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.5	Proyectos de emprendimiento vinculados a las AP que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación	%	0.00	2017	P	30.00	
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2023
3.6	Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural	#	0.00	2017	P		
					P(a)		
					A		
Details							
Pro-Gender	No				Pro-Ethnicity	No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1 : Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial INAC

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
Output	Unit of Measure				
1.1	Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado	# Plan	P	1	790,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.2	Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada	# Talleres	P	200	400,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.3	Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado	# Sistema	P	1	815,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.4	Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado	# Sistema	P	1	250,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.5	Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado	# Plan	P	1	210,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.6	Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado	# Plan	P	1	390,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.7	Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada	# Cursos	P	150	150,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
1.8	Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas	# MIPYMES	P	57	1,000,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales INAC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
2.1	Plan de gestión del Teatro Nacional implementado	# plan	P	1	943,600
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.2	Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado	# Obras	P	1	11,057,500
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.3	Plan de gestión del museo implementado	# Instrumentos	P	3	595,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.4	Obras de contención en Portobelo realizadas	# Obras	P	1	2,000,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.5	Fuerter en Portobelo restaurados y rehabilitados	# Fuerter	P	4	12,679,500
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.6	Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada	# Obras	P	1	570,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.7	Muelles construídos y/o rehabilitados	# Obras	P	2	714,285
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.8	Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado	# Fuerter	P	1	4,094,900
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.9	Plan de manejo para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborado	# Obras	P	5	920,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.10	Fortalecimiento Institucional y Administrativo del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, implementado	# Talleres	P	5	334,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.11	Capacitación en restauración y conservación de fuerter realizada	# Talleres	P	3	200,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
2.12	Edificio de la Aduana rehabilitado	# Obras	P	1	950,000
			P(a)	0	0
			A	0	0



RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial MiAmbiente

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
3.1	Planes de negocios realizados	# Planes	P	20	544,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.2	Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y en la provisión de servicios vinculados a los parques intervenidos realizada	# Talleres	P	15	780,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.3	Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas	# MIPYMES	P	16	150,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.4	Capacitación en temas ambientales para la comunidad vinculadas a actividades de turismo verde, realizada	# Talleres	P	4	200,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.5	Estrategia de nuevas tecnologías para el monitoreo, control y vigilancia de los 4 AAPP, implementada	# Estrategia	P	1	1,200,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.6	Proyecto de solución paisajística en la cima del volcán creado	# Proyecto	P	1	1,993,400
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.7	Plataformas digitales para mejorar la coordinación y articulación de los proveedores de servicios en los parques, y para cobro en línea en las AAPP creadas	# Plataforma	P	5	1,132,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.8	Plan comunicacional de las AAPP intervenidas diseñado e implementado	# Plan	P	1	700,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.9	Estudios para cumplir las recomendaciones de la UNESCO elaborados	# Estudio	P	6	1,000,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
3.10	Plan de Bioseguridad para las AAPP, diseñado e implementado	# Plan	P	1	300,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Conservación y Valorización de Bienes Naturales MiAMBIENTE

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2023	EOP 2023
	Output	Unit of Measure			
4.1	PNC rehabilitado para preservación completado	# PNC	P	1	27,500,000
			P(a)	0	0
			A	0	0
4.2	Parque Nacional Portobelo y San Lorenzo rehabilitado para preservacion completado	# Parques	P	1	20,800,600
			P(a)	0	0
			A	0	0
4.3	PNVB rehabilitado para preservacion completado	# PNVB	P	1	2,100,000
			P(a)	0	0
			A	0	0

### Other Cost

	Administración del Proyecto- INAC	P		6,290,000
		P(a)		0
		A		0
	Administración del Proyecto- MIAMBIENTE	P		8,600,091
		P(a)		0
		A		0

### Total Cost

	Total Cost	P		112,353,876
		P(a)		0
		A		0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section