

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PE-L1226	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/10/19
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/10/19
<b>Last Update</b>	04/01/19	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/10/19
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Comprehensive Rural Water and Sanitation Program (PIASAR)	<b>Loan Number</b>	4442/OC-PE
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	<b>Sector/Subsector</b>	AS - WATER AND SANITATION
<b>Team Leader</b>	PAEZ RUBIO, TANIA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PERU
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DEL PERU		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PE-L1226	100,000,000	100,000,000	26,000,000	0	126,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	26,000,000	0	126,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Resultado 1. Mayor acceso a agua segura en centros poblados rurales

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Hogares en centros poblados rurales con acceso a agua segura	Hogar	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
					A	0.00					
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 1:** Resultado 2. Mayor acceso a saneamiento seguro en centros poblados rurales

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Hogares en centros poblados rurales con acceso a saneamiento seguro	Hogar	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	15,000.00
					A	0.00					
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Hogares en centros poblados rurales que utilizan las UBS construidas por el programa	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	60.00	80.00	80.00
					A	0.00					
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

**Outcome Nbr. 2:** Resultado 3. Prestadores e Instituciones del sector AyS fortalecidas para la gestión sostenible de los sistemas de AyS

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.0	Sistemas de agua funcionando según especificaciones técnicas de diseño	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00
					A	0.00					

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details											
Means of verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir del reporte de operación de las JASS											
Observations: Se incluyen sólo los sistemas del Programa											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.1	JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	90.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	70.00	90.00	90.00
					A	0.00					
Details											
Means of verification: Informes financieros de las JASS											
Observations: Sobre el total de JASS del Programa.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.2	Sistemas rurales construidos por el programa con seguimiento anual de indicadores de prestación por parte del MVCS	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00
					A	0.00					
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.3	JASS con al menos dos mujeres en su Consejo Directivo	%	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
					A	0.00					
Details											
Means of verification: Actas de conformación de las JASS											
Observations: Sobre el total de las JASS que se conformen durante la ejecución del Programa.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	EOP 2022
2.4	Núcleos Ejecutores con al menos una mujer en su	%	0.00	2017	P	0.00	25.00	60.00			60.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

2.4	estructura organizativa	%	0.00	2017	P(a)	0.00	25.00	60.00			60.00
					A	0.00					

#### Details

**Means of verification:** Actas de conformación de los Núcleos Ejecutores

**Observations:** Sobre el total de los Núcleos Ejecutores del Programa.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente I: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Estudios definitivos de proyectos de AyS actualizados	Estudios	P	0	100	0	1,596,808
			P(a)	0	100	0	1,596,808
			A	0	0	0	0
1.2	Sistemas de agua potable en entros poblados rurales construidos o mejorados	Sistemas	P	0	100	0	43,204,617
			P(a)	0	100	0	43,204,617
			A	0	0	0	0
1.3	Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas	UBS	P	0	10,000	0	61,924,291.8
			P(a)	0	10,000	0	61,924,291.8
			A	0	0	0	0
1.4	JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS durante la operación asistida en la gestión del servicio	JAAS	P	0	100	0	1,510,386
			P(a)	0	100	0	1,510,386
			A	0	0	0	0
1.5	ATM capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS durante la operación asistida en la gestión del servicio	ATM	P	0	62	0	1,006,924
			P(a)	0	62	0	1,006,924
			A	0	0	0	0
1.6	Personas capacitadas en educación sanitaria y ambiental y uso de los servicios de AyS	Personas	P	0	15,000	0	4,776,757
			P(a)	0	15,000	0	4,776,757
			A	0	0	0	0
1.7	Núcleos Ejecutores capacitados en gestión y administración de proyectos	Núcleos Ejecutores	P	0	30	0	455,801
			P(a)	0	30	0	455,801
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente II: Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	JASS equipadas para la adecuada AOM	JASS	P	0	100	0	492,691
			P(a)	0	100	0	492,691
			A	0	0	0	0
2.2	ATMs fortalecidas para brindar asistencia técnica a las JASS	ATM	P	0	62	0	1,454,300
			P(a)	0	62	0	1,454,300
			A	0	0	0	0
2.3	DRVCS fortalecidas para brindar asistencia técnica a las ATMs	Institución	P	0	9	0	350,858.2
			P(a)	0	9	0	350,858.2
			A	0	0	0	0
2.4	PNSR fortalecido para brindar asistencia técnica a las DRVCS y ATMs	Institución	P	0	1	0	303,660
			P(a)	0	1	0	303,660
			A	0	0	0	0
2.5	Personal del PNSR capacitado para brindar asistencia técnica a las ATMs y las DRVCS	Personas	P	0	85	0	539,839
			P(a)	0	85	0	539,839
			A	0	0	0	0
2.6	Sistemas de agua potable con operación técnica asistida concluida	Sistemas	P	0	100	0	788,319
			P(a)	0	100	0	788,319
			A	0	0	0	0
2.7	Sistemas de agua potable con reforzamiento de la AOM post construcción	Sistemas	P	0	80	0	2,000,000
			P(a)	0	80	0	2,000,000
			A	0	0	0	0
2.8	Diseño e implementación del plan de comunicación del programa	Plan	P	0	1	0	345,076
			P(a)	0	1	0	345,076
			A	0	0	0	0

### Other Cost

	Seguimiento, Evaluación, Auditoria	P			0	627,797
		P(a)			0	627,797
		A			0	0
	Administración del Programa	P			80,303	4,621,875
		P(a)			80,303	4,541,572
		A				0

### Total Cost

	Total Cost	P			80,303	126,000,000
		P(a)			80,303	125,919,697
		A			0	0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section



# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions
Project Management Capacity