

PMR Operational Report

Operation Number	RG-L1131	Chief of Operations Validation Date	04/14/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/14/20
Last Update	03/27/20	Country Representative Validation Date	04/23/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	COMPREHENSIVE SANITATION PROGRAM FOR THE CITIES OF THE URUGUAY RIVER BASIN – PROVINCE OF ENTRE RÍOS	Loan Number	4822/OC-RG
Executing Agency	Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios	Sector/Subsector	AS-SAU - WATER AND SANITATION- SANITATION URBAN
Team Leader	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	Overall Stage	Approved/Pending Financial System Registration
Operation Type	Loan Operation	Country	Regional
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE ENTRE RÍOS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
RG-L1131	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
Aggregated	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0.00%	80,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Resultado 1.- Carga contaminante vertida al río Uruguay disminuida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Caudal efectivo de aguas residuales tratado	m3/seg	0.22	2019	P	1.27
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.

Observations: se considerará "aguas residuales tratadas" si el efluente de salida cumple con los parámetros de diseño adoptados en cada proyecto y considerando tipo de tratamiento (pretratamiento/tratamiento primario y/o secundario, según corresponda). El caudal estimado para las metas será el caudal medio diario según diseño de las obras.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.2	Cantidad de materia orgánica removida de los vertidos al río Uruguay	DBO(ton/año)	1,388.00	2019	P	8,010.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: nformes de la UE basado en reportes de los entes operadores.

Observations: se considerará "aguas residuales tratadas" si el efluente de salida cumple con los parámetros de diseño adoptados en cada proyecto y considerando tipo de tratamiento

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Resultado 2: Cobertura de los servicios de saneamiento ampliada y mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	2.1 Hogares con servicio de desagüe cloacal mejorado en las ciudades de intervención del Programa	Hogares	40,492.00	2019	P	97,725.00
					P(a)	
					A	

Details

Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente

Observations: La rehabilitación comprende reconstrucción, reparación, y mejoramiento de las condiciones del sistema cloacal

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.2	2.2 Hogares cuyos efluentes cloacales son tratados en las ciudades de intervención del Programa.	Hogares	24,117.00	2019	P	97,725.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente						
Observations: Total de hogares con acceso a descargar sus efluentes a plantas de tratamiento. La línea de base corresponde a los hogares de la canasta de proyectos.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.0	3.1 Autosuficiencia financiera (ingresos operativos /costos de operación, mantenimiento y administración).	%	1.00	2019	P	100.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la UE. Responsable: UE						
Observations: Estados financieros auditados anuales de los operadores y PGRs de los operadores						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 4: Resultado 4: Enfoque de género incorporado en las prácticas de los operadores

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.0	4.1 Operador incorpora el enfoque de equidad de género en sus prácticas y políticas	Operador	0.00	2018	P	2.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la UEP						
Observations: Mediante la Estrategia de Género validada y aprobada por las autoridades de la empresa.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Sistemas de saneamiento construidos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
1.1	1.1 Redes cloacales principales nuevas o rehabilitadas	Km	P	54.82	18,309,377.84
			P(a)	54.82	0
			A	0	0
1.2	1.2 Redes cloacales secundarias nuevas o rehabilitadas	Km	P	59.04	3,619,399.08
			P(a)	59.04	0
			A	0	0
1.3	1.3 Estaciones de bombeo nuevas y/o rehabilitadas	Estaciones	P	35	11,353,304.6
			P(a)	35	0
			A	0	0
1.4	1.4 Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes cloacales construidos (planta)	Sistema	P	5	39,217,918
			P(a)	5	0
			A	0	0

Component Nbr. 2 2. Mejoramiento de la gestión de los servicios y preparación de proyectos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
2.1	2.1 Planes de Gestión por Resultados de los operadores de servicios implementados	Planes	P	5	2,300,000
			P(a)	5	0
			A	0	0
2.2	2.2 Estudios de fortalecimiento provincial y municipal desarrollados	Estudios	P	3	1,450,000
			P(a)	3	0
			A	0	0
2.3	2.3 Proyectos ejecutivos elaborados/Estudios complementarios de factibilidad y diseño elaborado.	Proyectos	P	3	500,000.48
			P(a)	3	0
			A	0	0
2.4	2.4 Diagnóstico y Estrategia de Género para empresas operadoras elaborada, validada y aprobada	Diagnóstico	P	2	50,000
			P(a)	2	0
			A	0	0

Other Cost

Administración del Programa	P		2,800,000
	P(a)		0
	A		0
Auditorías y Evaluaciones	P		400,000
	P(a)		0
	A		0

Total Cost

	Total Cost	P		80,000,000
		P(a)		0
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors
Stakeholder Priorities