

PMR Public Report

Operation Number	RG-L1131	Chief of Operations Validation Date	04/13/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/15/21
Last Update	03/29/21	Country Representative Validation Date	04/30/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	COMPREHENSIVE SANITATION PROGRAM FOR THE CITIES OF THE URUGUAY RIVER BASIN – PROVINCE OF ENTRE RÍOS	Loan Number	4822/OC-RG
Executing Agency	MINISTERIO DE PLANEAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN
Team Leader	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	Overall Stage	Effective/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	Regional
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE ENTRE RÍOS		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación fue aprobada por el Directorio, pero aún no es elegible. Los proyectos de la muestra cuentan con EIAS y las autorizaciones ambientales pertinentes. Asimismo, se ha establecido un MGAS exhaustivo que se aplicará en todos los proyectos de esta operación. La documentación de las instancias de consulta es adecuada y demuestra la incorporación en los proyectos de los asuntos de preocupación por parte de la población. Dado que ambos proyectos se encuentran sobre un curso de agua internacional se cuenta con un mecanismo de comunicación y trabajo con las autoridades competentes.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
RG-L1131	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0.00%	80,000,000
Aggregated	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	80,000,000	0	0.00%	80,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

No information available for this section

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Resultado 1.- Carga contaminante vertida al río Uruguay disminuida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.0	Caudal efectivo de aguas residuales tratado	m3/seg	0.22	2019	P	1.27
					A	
Details						
Means of verification: informes de la UE basado en reportes de los entes operadores.						
Observations: se considerará "aguas residuales tratadas" si el efluente de salida cumple con los parámetros de diseño adoptados en cada proyecto y considerando tipo de tratamiento (pretratamiento/tratamiento primario y/o secundario, según corresponda). El caudal estimado para las metas será el caudal medio diario según diseño de las obras.						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
1.2	Cantidad de materia orgánica removida de los vertidos al río Uruguay	DBO(ton/año)	1,388.00	2019	P	8,010.00
					A	
Details						
Means of verification: nformes de la UE basado en reportes de los entes operadores.						
Observations: se considerará "aguas residuales tratadas" si el efluente de salida cumple con los parámetros de diseño adoptados en cada proyecto y considerando tipo de tratamiento						
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Resultado 2: Cobertura de los servicios de saneamiento ampliada y mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
2.0	2.1 Hogares con servicio de desagüe cloacal mejorado en las ciudades de intervención del Programa	Hogares	40,492.00	2019	P	97,725.00
					A	
Details						
Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente						
Observations: La rehabilitación comprende reconstrucción, reparación, y mejoramiento de las condiciones del sistema cloacal						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
2.2	2.2 Hogares cuyos efluentes cloacales son tratados en las ciudades de intervención del Programa.	Hogares	24,117.00	2019	P	97,725.00

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

2.2	2.2 Hogares cuyos efluentes cloacales son tratados en las ciudades de intervención del Programa.	Hogares	24,117.00	2019	A	
Details						
Means of verification: Informe Semestral de Progreso del Programa e informe de Evaluación final del proyecto; se considerarán los hogares beneficiarios de cada proyecto. Se medirá por proyecto/obra y se reportará globalmente						
Observations: Total de hogares con acceso a descargar sus efluentes a plantas de tratamiento. La línea de base corresponde a los hogares de la canasta de proyectos.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 3: Resultado 3: Desempeño operativo y financiero de los prestadores de servicios mejorados

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
3.0	3.1 Autosuficiencia financiera (ingresos operativos /costos de operación, mantenimiento y administración).	%	1.00	2019	P	100.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la UE. Responsable: UE						
Observations: Estados financieros auditados anuales de los operadores y PGRs de los operadores						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Specific Development Objectives Nbr. 4: Resultado 4: Enfoque de género incorporado en las prácticas de los operadores

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2025
4.0	4.1 Operador incorpora el enfoque de equidad de género en sus prácticas y políticas	Operador	0.00	2018	P	2.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de la UEP						
Observations: Mediante la Estrategia de Género validada y aprobada por las autoridades de la empresa.						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 1. Obras de Infraestructura

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
1.1	1.1 Redes cloacales principales nuevas o rehabilitadas	Km	P	0	54.82	0	18,309,377.84
			P(a)	0	54.82		0
			A		0		0
1.2	1.2 Redes cloacales secundarias nuevas o rehabilitadas	Km	P	12	59.04	735,662.63	3,619,399.08
			P(a)	12	47.04		0
			A		0		0
1.3	1.3 Estaciones de bombeo nuevas y/o rehabilitadas	Estaciones	P	0	35	0	11,353,304.6
			P(a)	0	35		0
			A		0		0
1.4	1.4 Sistemas de tratamiento y disposición de efluentes cloacales construidos (planta)	Sistema	P	0	5	0	39,217,918
			P(a)	0	5		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 2. Mejoramiento de la gestión de los servicios y preparación de proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2025	2020	EOP 2025
2.1	2.1 Planes de Gestión por Resultados de los operadores de servicios implementados	Planes	P	0	5	0	2,300,000
			P(a)	0	5		0
			A		0		0
2.2	2.2 Estudios de fortalecimiento provincial y municipal desarrollados	Estudios	P	0	3	0	1,450,000
			P(a)	0	3		0
			A		0		0
2.3	2.3 Proyectos ejecutivos elaborados/Estudios complementarios de factibilidad y diseño elaborado.	Proyectos	P	0	3	0	500,000.48
			P(a)	0	3		0
			A		0		0
2.4	2.4 Diagnóstico y Estrategia de Género para empresas operadoras elaborada, validada y aprobada	Diagnóstico	P	0	2	0	50,000
			P(a)	0	2		0
			A		0		0

Other Cost

	Administración del Programa	P			850,000	2,800,000
		P(a)				0
		A				0
	Auditorías y Evaluaciones	P			0	400,000
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			1,585,662.63	80,000,000
		P(a)				0
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

PMR Public Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories