

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	CR-L1022	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/13/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/29/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	First Road Infraestructure Program	<b>Loan Number</b>	2007/OC-CR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE	<b>Sector/Subsector</b>	TR - TRANSPORT
<b>Team Leader</b>	LEANO,JUAN MANUEL	<b>Overall Stage</b>	Fully Disbursed
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	COSTA RICA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE COSTA RICA		


## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	La construcción de las obras del Programa ya fue finalizada al 100%, pero el PRI para la reubicación de las 19 familias desplazadas físicamente por el proyecto, Ampliación y Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 3, sección intersección Pozuelo (Radial Uruca, Ruta Nacional No. 166)-Jardines del Recuerdo (Ruta Nacional No. 106) se ha ejecutado parcialmente. Las familias desplazadas permanecen en las viviendas arrendadas por la entidad ejecutora desde hace dos años y tienen aún pendiente ser trasladadas a sus nuevas viviendas. Este PRI debe ser actualizado y el MOPT se ha comprometido a finalizar su ejecución bajo la operación CR-L1032 en el primer semestre de 2018.		

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CR-L1022	300,000,000	300,000,000	75,000,000	0	375,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00%	0
Aggregated	300,000,000	300,000,000	75,000,000	0	375,000,000	300,000,000	300,000,000	100.00%	0

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 1:** Economía del país incrementada

**Observation:** Fuente: Banco Mundial: <http://data.worldbank.org/country/costa-rica>

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.0	Crecimiento del PIB	%	3.4	2013	P								
					P(a)				4.30				4.10
					A	4.30	4.80	2.30	3.70	4.70	4.30	3.90	4.00

#### Details

**Means of verification:** Banco Mundial: <http://data.worldbank.org/country/costa-rica>

**Observations:** Se llama la atención sobre el hecho de que no es posible separar la contribución específica del Programa a esta variable, pues depende de una serie de muchos factores exógenos al proyecto.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 2:** Competitividad del país fortalecida

**Observation:** Fuente: Informe del Foro Económico Mundial

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Indice Global de Competitividad	puntos	4.2	2010	P								
					P(a)	4.35	4.40	4.45	4.45				4.50
					A	4.30	4.34	4.35	4.42	4.30	4.40	4.50	4.50

#### Details

**Means of verification:** Global Competitiveness Report del World Economic Forum

**Observations:** La meta FDP está en proceso de revisión.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.2	Calidad de las vías	posición	111.0	2010	P								
					P(a)	108.00	106.00	104.00	102.00				100.00
					A	111.00	131.00	125.00	119.00	115.00	125.00	123.00	123.00

#### Details

**Means of verification:** Reportes del Global Competitiveness Report del World Economic Forum

**Observations:** La meta FDP está en revisión.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 3:** Condiciones de seguridad vial del país mejoradas

**Observation:** Fuente: Estadísticas COSEVI. <http://www.csv.go.cr/web/cosevi/estadisticas>

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
3.0	Fatalidades por accidentes de tránsito	fatalidades	592.0	2010	P								
					P(a)								532.00
					A		332.00	298.00	365.00	425.00	456.00	300.00	

#### Details

**Means of verification:** Estadísticas COSEVI. <http://www.csv.go.cr/web/cosevi/estadisticas>

**Observations:** Debido a los plazos que le toma a la entidad la publicación de los datos, es posible que la información de cada año se actualice hasta el final del siguiente año. Los datos disponibles no permiten separar los indicadores de los tramos intervenidos de los datos agregados a nivel nacional. Adicionalmente, el programa no tiene un componente específico de seguridad vial y las obras que se financian con el Programa representan alrededor del 1.5% de la Red Vial Nacional total del país.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Nivel de transitabilidad de la red vial nacional (RVN) en los tramos intervenidos mejorado

**Observation:** Fuente: informes de supervisión de las obras.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	IRI promedio	puntos	5.5	2010	P								2.00
					P(a)								2.50
					A						2.00		

#### Details

**Means of verification:** Informes de ejecución. Informes del LANAMME.

**Observations:** El IRI se reportará hasta el final del programa, pues, hasta ese momento los productos podrían contribuir con el resultado

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Capacidad de ejecución del MOPT-CONAVI fortalecida

**Observation:** Fuente: informes financieros anuales del CONAVI

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
2.1	Monto de ejecución anual en construcción vial (subpartida 3)	millones CRC	72050.0	2010	P								335.00
					P(a)	75,500.00	78,500.00	81,500.00	85,000.00				85,000.00
					A	73,964.00	71,078.00	80,000.00	115,000.00				

#### Details

**Means of verification:** Informes de ejecución, actualizaciones del Plan de adquisiciones y registro de desembolsos

**Observations:** Línea base tomada de informe de ejecución CONAVI 2010. Disponible en:

<http://www.conavi.go.cr/documentos/Presupuesto/Presupuesto%202010/Informe%20Ejecución%20Presupuestaria%202010.pdf>

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Ingeniería

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Diseños de ingeniería de obras viales	diseños	P		0		0
			P(a)	1	3	1,013,441.66	4,699,821.4
			A	1	3	1,013,441.66	4,699,821.4

## Component Nbr. 2 Apoyo a las capacidades e instrumentos de gestión

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Campaña de recolección de información de tránsito mediante conteos manuales	campaña	P		0		0
			P(a)	0	1	0	298,253.04
			A	0	1	0	298,253.04
2.2	Sistema de estaciones permanentes de conteo vehicular	Sistema	P		0		0
			P(a)	0	1	0	830,754.96
			A	0	1	0	830,754.96
2.3	Sistema de Administración de Carreteras	sistema	P		0		0
			P(a)	0	0	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	Piloto de conservación vial por estándares	piloto	P		0		0
			P(a)	0	1	0	80,500
			A	0	1	0	80,500
2.5	Herramientas de software para la gestión vial	sistema	P		0		0
			P(a)	0	2	0	128,368.15
			A	0	2	0	128,368.15
2.6	Matriz calibrada origen - destino	producto	P		0		0
			P(a)	0	1	65,575	715,750
			A	0	1	65,575	715,750

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Obras civiles

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	Pasos a desnivel tramo cañas Liberia, construidos	pasos a desnivel	P		3		22,800,000
			P(a)	0	3	218,302.96	38,279,448.08
			A	0	3	218,302.96	38,279,448.08
3.2	Puentes tramo Cañas Liberia, construidos	puentes	P		19		15,200,000
			P(a)	0	18	1,773,558.62	31,944,686.54
			A	0	18	1,773,558.62	31,944,686.54
3.3	Tramo La Abundancia Cuidad Quesada, Radial Florencia	Roads (km)	P		6.7		16,620,000
			P(a)	6.7	6.7	0	14,407,433.63
			A	0	0	0	14,407,433.63
3.4	Paso a desnivel Rotonda Paso Ancho, construido	Pasos	P		1		6,500,000
			P(a)	0	1	301,557.69	8,667,773.42
			A	0	1	301,557.69	8,667,773.42
3.5	Tramo Pozuelo - Jardines del Recuerdo, ampliado y reconstruido	Roads (km)	P		0		0
			P(a)	3	3	2,268,847.38	9,542,840.12
			A	3	3	2,268,847.38	9,542,840.12
3.6	Carretera Cañas-Liberia rehabilitada y ampliada	Roads (km)	P		0		0
			P(a)	0	54	6,486,213.33	140,297,039.55
			A	0	54	6,486,213.33	140,297,039.55
3.7	Puentes en rutas nacionales rehabilitados	puentes	P		0		0
			P(a)	0	8	64,290.63	13,454,028.16
			A	0	8	64,290.63	13,454,028.16

#### Other Cost

Administración del Programa (contrapartida)	P				
	P(a)			0	5,000,000
	A			0	5,000,000
Auditoria Financiera	P				250,000
	P(a)			34,999.7	117,740.29
	A			34,999.7	117,740.29
Expropiaciones para obras	P				
	P(a)			649,036.79	9,737,801.19
	A			649,036.79	9,737,801.19
Fortalecimiento de la UGAS	P				
	P(a)			66,550	121,491
	A			66,550	121,491
Gestión Socioambiental	P				
	P(a)			332,916.36	1,361,417.78
	A			332,916.36	1,361,417.78
Mantenimiento Vial (contrapartida)	P				
	P(a)			0	70,000,000
	A			0	70,000,000
Reserva para imprevistos y otras obras	P				
	P(a)			153,588.83	153,588.83
	A			153,588.83	153,588.83
Supervisión de proyectos	P				
	P(a)			2,998,581.68	25,161,263.86

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Supervisión de proyectos	A			2,998,581.68	25,161,263.86
--	--------------------------	---	--	--	--------------	---------------

Total Cost

	Total Cost	P				275,970,000
		P(a)			16,427,460.63	380,426,000
		A			16,427,460.63	380,426,000



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section