

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1383	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/02/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Federal District Environmental Sanitation and Land Management Program ¿ Sustainable Brasilia Program II	<b>Loan Number</b>	3784/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos	<b>Sector/Subsector</b>	AS-GRH - WATER AND SANITATION-INTEGRAL MANAGEMENT OF WATER RESOURCES
<b>Team Leader</b>	MENDEZ TORRICO,EDDY GUSTAVO	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Governo do Distrito Federal		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1383	100,000,000	100,000,000	50,000,000	0	150,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>100,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

### IMPACTS

No information available for this section

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Área do Lixão do Jockey Club ambientalmente melhorada

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.0	Porcentagem de recicladores informais do Lixão do Jockey Club participando de cooperativas	Porcentagem	77.0	2014	P		100.00				
					P(a)						
					A						

#### Details

Means of verification: Relatório da UGP/SLU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.1	Mulheres chefes de família trabalhando nas estações de separação de Resíduos Sólidos	Porcentagem	0.0	2014	P		50.00	50.00			
					P(a)						
					A						

#### Details

Means of verification: Relatório da UGP/SLU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.2	Mulheres chefes de família capacitadas em gestão de estações de recuperação de resíduos sólidos	Porcentagem	0.0	2015	P		100.00				100.00
					P(a)						
					A						

#### Details

Means of verification: Relatório da UGP/SLU

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.3	Resíduos sólidos municipais tratados e/ou com disposição final adequada no DF	t/dia	208.0	2014	P				3,000.00		3,000.00
					P(a)						
					A						

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Relatório da UGP/SLU

<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.4	Compostagem produzida no DF	t/dia	150.0	2014	P					600.00		600.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Relatório da UGP/SLU

<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.5	Resíduos sólidos separados para comercialização no DF	t/dia	58.0	2014	P					400.00		400.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Relatório da UGP/SLU

<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.6	Acidentes fatais em atividades de separação de resíduos sólidos evitados	Nº acidentes fatais	4.0	2014	P		0.00					0.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Relatório da UGP/SLU

<b>Pro-Gender</b>		No			<b>Pro-Ethnicity</b>		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
0.7	Postos de trabalho criados nas estações de separação de resíduos sólidos	Postos de trabalho	373.0	2014	P		345.00	882.00	400.00			1,627.00
					P(a)							
					A							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details											
<b>Means of verification:</b> Relatório da UGP/SLU											
<b>Pro-Gender</b>		No				<b>Pro-Ethnicity</b>		No			

**Outcome Nbr. 1:** Resultado 2: Serviços de infraestrutura básica e urbanística do "Condomínio Por do Sol" melhoradas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.0	Residências com novo acesso domiciliar a água potável	residências	1852.0	2015	P				1,220.00			3,072.00
					P(a)							
					A							

Details											
<b>Means of verification:</b> Relatório da UGP/SLU											
<b>Pro-Gender</b>		No				<b>Pro-Ethnicity</b>		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.1	Residências com novo acesso domiciliar a saneamento	residência	96.0	2015	P			1,380.00				1,476.00
					P(a)							
					A							

Details											
<b>Means of verification:</b> Relatório da UGP											
<b>Pro-Gender</b>		No				<b>Pro-Ethnicity</b>		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.2	Residências novas com acesso domiciliar a água potável, saneamento ou tratamento de águas residuais	residência	1948.0	2015	P			1,380.00	1,220.00			4,548.00
					P(a)							
					A							

Details											
<b>Means of verification:</b> Relatório da UGP											
<b>Pro-Gender</b>		No				<b>Pro-Ethnicity</b>		No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.3	Residências beneficiadas com nova rede de galerias de águas pluviais	residência	0.0	2015	P						2,471.00		2,471.00
					P(a)								
					A								

#### Details

Means of verification: Relatório da UGP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.4	Residências beneficiadas com nova pavimentação	residência	0.0	2015	P					2,471.00		2,471.00
					P(a)							
					A							

#### Details

Means of verification: Relatório da UGP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.5	Valorização de imóveis situados a até 200 metros das obras	porcentagem	0.0	2015	P					37.00		37.00
					P(a)							
					A							

#### Details

Means of verification: Avaliação ex post

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
1.6	Residências com posse regularizada no "Condomínio Por do Sol" durante a execução	porcentagem	0.0	2015	P					33.00		33.00
					P(a)							
					A							

#### Details

Means of verification: Relatório anual da UGP (a regularização segue pós-programa com recursos do GDF até alcançar 3.072 títulos ou 100%)

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of	Baseline	Baseline		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
-----------	--	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	-------

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

		Measure		Year								
1.7	Tempo médio de licenciamento pelo IBRAM	dias úteis	365.0	2015	P						150.00	150.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Relatório anual da UGP; Relatório de avaliação final

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

**Outcome Nbr. 2:** Resultado 3: Instituições envolvidas com o Programa fortalecidas

**Observation:**

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
2.0	Tempo de análise de EIA/RIMA no âmbito do IBRAM-SEMA-CONAM	dias úteis	180.0	2015	P					60.00		60.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Relatório anual da UGP; relatório de avaliação final

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	2022	EOP 0
2.1	Inspeções realizadas pelo IBRAM	inspeções/ano	1793.0	2015	P					3,047.00		3,047.00
					P(a)							
					A							

#### Details

**Means of verification:** Relatório anual da UGP; relatório de avaliação final

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
1.1	Sistema de informação ambiental em funcionamento	Sistema	P		1		800
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Sistema de outorga de permissões ambientais em funcionamento	Documento	P		1		1,200
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.3	Sistema de automatização de processos implementado - SLU	Sistema	P		1		1,050
			P(a)		0		0
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Componente 2: Melhora ambiental da área do Lixão do Jockey Club

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
2.1	Estações de compostagem reabilitadas e ampliadas	Estação de Compostagem	P		2	0	34,151.63
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Programa de Educação ambiental para coleta seletiva implementado	Programa	P		1	0	2,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	Centros de separação de resíduos sólidos municipais construídos e/ou reabilitados	Centro de separação de resíduos	P		9	0	12,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Estudo sobre o fechamento do Lixão do Jockey Club concluído	Estudo	P		1	0	7,072
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Pessoas atendidas por Programa de capacitação em centro de separação de resíduos sólidos	Pessoas	P		2,000	0	2,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Pessoas atendidas por Programa de capacitação e assistência técnica dos catadores que optarem por migrar para outros setores da economia	Pessoas	P		362	0	270
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.7	Programa de gestão dos resíduos sólidos no GDF implementado	Programa	P		1	0	5,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.8	Projeto do centro de transbordo elaborado	Projeto	P		4	0	300
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.9	Cooperativas de catadores para a prestação de serviços de classificação contratadas	Cooperativas	P		12	0	3,000
			P(a)		0		0
			A		0		0



## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Readequação Urbana do "Condomínio Por do Sol"

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
3.1	Novos canais/tubulações de macrodrenagem construídos	Km	P		2	0	4,750
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Novas lagoas/reservatórios de retenção	Lagoas/reservatórios	P		3	0	4,750
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	Novas redes de galerias de águas pluviais construídas	Km	P		16.6	0	5,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.4	Redes de esgotamento sanitário construídas	Km	P		31.7	0	5,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.5	Estações de bombeamento de águas residuais construídas	Estação	P		1	0	5,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.6	Redes de água potável construída	Km	P		16.8	0	5,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.7	Novas vias de trânsito pavimentadas	Km	P		26.3	0	7,388
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.8	Rampas de acesso construídas	rampas	P		320	0	500
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.9	Sinalização implantada	obra	P		1	0	500
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.10	Programa de reassentamento implementado	Programa	P		1	0	5,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.11	Árvores plantadas	árvores	P		5,000	0	539
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.12	Estudo sobre recuperação ambiental Q108 realizado	estudo	P		1	0	500
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.13	Programa de educação sanitária e ambiental implementado	Programa	P		1	0	4,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.14	Equipamentos sociais novos construídos	Equipamentos	P		3	0	3,500
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.15	novas casas construídas	casas	P		400	0	10,000
			P(a)		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 0	2017	EOP 0
3.15	novas casas construídas	casas	A		0		0

Total Cost

	Total Cost	P			0	131,770.63
		P(a)				0
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section