

Posted on: 2023-04-27T00:00:00.00-04:00

DB Reference N°: IDB-P1181071-04/23

Country: Latin America and The Caribbean, Guatemala

Institution: Inter-American Development Bank

Sector: Miscellaneous, General - Miscellaneous

Deadline: 2023-05-09T00:00:00.00-04:00

Status: Published

Loan N°./Financing: GU-L1163

Project: Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)

Title: UPDATE - Licitación Pública Internacional PRORISS-1294-LPI-B-2023 "Adquisición, instalación y puesta en servicio de módulos prefabricados para Puestos de Salud, Primera Etapa"

Borrower/Bid No: BID No. 4791/OC-GU

República de Guatemala

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS)

“Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS)”

Contrato de Préstamo BID No. 4791/OC-GU

OTRAS ACLARACIONES-RESPUESTAS A PREGUNTAS

DE LOS DOCUMENTOS DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LPI No. PRORISS-1294-LPI-B-2023

“Adquisición, instalación y puesta en servicio de módulos prefabricados para puestos de salud, primera etapa.”

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por medio de la Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud (UEPPS), a cargo de la ejecución del Programa Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud (PRORISS) - Contrato *BID 4791/OC-GU*, de manera atenta hace del conocimiento de los Oferentes potenciales interesados en participar en esta licitación pública internacional de las RESPUESTAS que aparecen a continuación relacionadas con otras PREGUNTAS que fueron recibidas, solicitándoles tomar debida nota, así:

<u>No.</u>	<u>Pregunta</u>	<u>Respuesta</u>
1	En el plano de instalaciones eléctricas aparece una planta instalaciones especiales internet, sin embargo, en las especificaciones no aparece este renglón. Se deberán considerar estas instalaciones	Se aclara que se debe instalar la ductería para cableado de internet, conforme lo indicado en planos. Materiales para instalaciones especiales: • Cajas rectangulares • tubería EMT de 1"x 3.00 m • Vuelta EMT de 1" • Copla EMT de 1" • Conectores EMT de 1"
2	En las especificaciones técnicas del módulo 2.1 se indica un área de 123.5 m2 para el módulo prefabricado, sin embargo, las dimensiones del módulo según plano son de 9.05x10.85 que serían aproximadamente 100 m2, aclarar.	Para el Ítem 2.1 Adquisición, instalación y puesta en servicio del módulo prefabricado Puesto de Salud Aldea El Retiro, El Tumbador, San Marcos. Ítem 1.3 Modular Prefabricado, se aclara que el Área total del Módulo: 98.25 mts2 (a ejes)

<u>No.</u>	<u>Pregunta</u>	<u>Respuesta</u>
3	En las especificaciones técnicas del centro de acopio no se especifica la red de drenaje sanitario, ni en los planos de conjunto de los proyectos, confirmar si se incluirá el drenaje indicado en planta.	El drenaje del Centro de acopio se deberá conectar a la red de drenaje sanitario, conforme a lo establecido en planos.
4	Se solicita detalle de la caseta para banco de baterías de paneles solares.	Se aclara la siguiente información para los ítems:

		Ítem 1.3 Adquisición, instalación y puesta en servicio del módulo prefabricado puesto de salud Caserío Nueva Esperanza, San Lorenzo, San Marcos Ítem 2.1 Adquisición, instalación y puesta en servicio del módulo prefabricado Puesto de Salud Aldea El Retiro, El Tumbador, San Marcos. Ítem 2.4 Adquisición, instalación y puesta en servicio del módulo prefabricado puesto de salud Comunidad Agraria La Igualdad, San Pablo, San Marcos. En la carpeta “Aclaraciones” se encuentra el plano F-01 Caseta de Baterías. Ingresar al link: https://bit.ly/42aqbID.
5	Se solicita detalle del drenaje francés indicado en las especificaciones técnicas del módulo 1.3	Se aclara la siguiente información para el Ítem 1.3 Adquisición, instalación y puesta en servicio del módulo prefabricado puesto de salud Caserío Nueva Esperanza, San Lorenzo, San Marcos En la carpeta “Aclaraciones” se encuentra el plano Detalle de Drenaje francés. Ingresar al link: https://bit.ly/42aqbID.
6	Falta plano con detalles de las áreas donde se suministrará el área verde y piedrín del módulo 4.2	Se aclara la siguiente información para el Ítem 4.2 Adquisición, instalación y puesta en servicio del módulo prefabricado Puesto de Salud Aldea Suculque, Huehuetenango, Huehuetenango. En la carpeta “Aclaraciones” se encuentra el plano Suculque A-09. Ingresar al link: https://bit.ly/42aqbID.

<u>No.</u>	<u>Pregunta</u>	<u>Respuesta</u>
7	Las especificaciones del módulo 6.1 indica que no lleva bomba ni cisterna de 7500 L pero en los planos aparece y lleva un tanque elevado, confirmar información	Se aclara la siguiente información para el Ítem 6.1 Adquisición, instalación y puesta en servicio del módulo prefabricado puesto de salud Aldea Tzuján, Concepción Huista, Huehuetenango Item 1.11 Bomba de agua 1. Unidad Item 1.12 1. Unidad
8	¿Existe alguna tolerancia para el dimensionado de los Puestos de salud modulares?	Se aclara que las dimensiones de los Puestos de Salud Modulares, se deberán ejecutar tal y como lo indicado en el Plano A-1 de cada Puesto de Salud Modular a instalar.

Cordialmente,

Arquitecto Manuel Antonio Castañeda Sosa

Unidad Especial de Ejecución de Programas y Proyectos de Salud -UEPPS-

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS)

**Programa de Fortalecimiento de la Red Institucional de
Servicios de Salud -PRORISS-**

**Calzada San Juan 21-14 zona 7, Kaminal Juyú I, 5to. Nivel
Centro Comercial Centro San Juan**

adquisicionesproriss@mspas.gob.gt

www.guatecompras.gt

Número de Operación Guatecompras - NOG: 19685858

Guatemala, abril de 2023

Attachments:

<https://devbusiness.un.org/system/files/PRORISS-1294-LPI-B-2022%20Otras%20Aclaraciones%20PS%20Modulares%20260423.pdf>