

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1342	Chief of Operations Validation Date	04/16/23						
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/17/23						
Last Update	03/26/23	Country Representative Validation Date	05/15/23						
PMR Validation Stage	Validated by Representative								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Integrated Urban Solid Waste Management Program II	Loan Number	5567/OC-AR						
Executing Agency	MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-SOLID WASTE						
Team Leader	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	NACION ARGENTINA								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	La operación no es elegible aún para ser ejecutada. En cumplimiento con los requisitos del MPAS, fueron desarrollados Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Planes de Inclusión Social (PISO) preliminares que han sido preparados para cada obra de la muestra. Como parte del Sistema de Gestión Ambiental y Social fue desarrollado y publicado un Plan de Participación de Partes Interesadas (PPPI). Se desarrolló un Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) para la operación.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1342	70,000,000	70,000,000	17,500,000	50,000,000	137,500,000	70,000,000	-	0.00%	70,000,000
Aggregated	70,000,000	70,000,000	17,500,000	50,000,000	137,500,000	70,000,000	-	0.00%	70,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir a mejorar la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Argentina

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2028	
1.0	Hogares en los municipios intervenidos cuyos residuos sólidos urbanos se recuperan y/o disponen adecuadamente	hogares	0	2022	2027	P	227,500
						A	-

Details

Means of Verification: Informe de los municipios sobre el porcentaje de beneficiarios cuyos residuos sólidos urbanos se recuperan y/o disponen adecuadamente y se utilizan los hogares totales del censo

Observations: Se toman 4 personas por hogar, de acuerdo con los resultados arrojados del Censo INDEC 2010

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX											
Specific Development Objectives											
Specific Development Objectives Nbr. 1: Incrementar la disposición adecuada de RSU											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
1.0	Tasa de disposición en relleno sanitario de residuos sólidos urbanos en las áreas de intervención del Programa	%	0	2022	P	-	-	-	35	100	100
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del OE basados en los reportes de los municipios/provincias/consorcios											
Observations:											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejorar la recuperación de residuos sólidos urbanos con perspectiva de inclusión social											
Observation:											
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.0	Tasa de material recuperado por las plantas en centros ambientales	%	0	2022	P	-	-	-	-	25	25
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del OE basados en los reportes de los municipios/provincias/consorcios											
Observations: El material recuperado comprende reciclables, poda, áridos y neumáticos											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.1	Empleos formales generados debido a las intervenciones del Programa	Empleos	0	2022	P	-	-	71	214	361	361
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del OE basados en los reportes de los municipios/provincias/consorcios											
Observations: Se considera trabajo formal cuando está contemplado dentro del marco jurídico vigente											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							
Disaggregation		Empleos formales generados debido a las intervenciones del Programa ocupados por mujeres			P	-	-	5	43	127	127
					A	-	-	-	-	-	-
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028
2.2	Porcentaje de personas recicladoras con trabajo formalizado debido a los cierres técnicos de los basurales	%	0	2022	P	-	-	39	84	100	100
					A	-	-	-	-	-	-
Details											
Means of Verification: Informes del OE basados en los reportes de los municipios/provincias/consorcios											
Observations: Se consideran los puestos de trabajo formales generados a los recuperadores censados en el PISO											
Evaluation Methodology: -											
Pro-Gender	Yes	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

Disaggregation		Porcentaje de mujeres recicladoras con trabajo formalizado debido a los cierres técnicos de los basurales	P	-	-	19	79	100	100		
			A	-	-	-	-	-	-		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028	
2.3	Incremento de material recuperado en municipios beneficiados con equipamiento	%	0	2022	P	-	-	-	35	50	50
					A	-	-	-	-	-	-
Details											

Means of Verification: Información declarada por los municipios en su Reglamento Operativo

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

Specific Development Objectives Nbr. 3: Mitigar los impactos negativos ambientales de basurales a cielo abierto

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028	
3.0	Tasa de basurales a cielo abierto clausurados con monitoreo y seguimiento por parte de los municipios	%	0	2022	P	-	-	30	80	100	100
					A	-	-	-	-	-	-

Details											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Means of Verification: Informes del OE basados en los reportes de los municipios/provincias/consorcios

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028	
3.1	Porcentaje de centros ambientales financiados por el Programa con un mínimo del 25% de gases de efecto invernadero evitados	%	0	2022	P	-	-	-	-	60	60
					A	-	-	-	-	-	-

Details											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Means of Verification: Informes del OE

Observations: Evitados se refiere a los gases de efecto invernadero que no escapan a la atmósfera y están asociados a actividades de reciclaje, compostaje y biogás captado y reducido

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	2023	2024	2025	2026	2027	EOP 2028	
3.2	Tasa anual de microbasurales saneados en municipios beneficiados con equipamiento	%	5	2022	P	-	-	-	10	25	25
					A	-	-	-	-	-	-

Details											
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Means of Verification: Información declarada por los municipios en su Reglamento Operativo

Observations:

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Sistemas para Saneamiento Ambiental

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
1.01	Estudios de preinversión elaborados	Estudios	P	5	3,593,932.94
			P (a)	5	3,593,932.94
			A	-	-
1.02	Centros ambientales construidos y equipados que cuentan con vestuarios, centros de interpretación y guarderías infantiles con lactarios	Centros ambientales	P	9	83,021,426.7
			P (a)	9	82,521,426.7
			A	-	-
1.03	Cierre técnico de basurales a cielo abierto realizado	Basurales a cielo abierto	P	10	12,577,516.1
			P (a)	10	12,577,516.1
			A	-	-
1.04	Centros ambientales con recursos para operación y mantenimiento en los dos primeros años	Centros ambientales	P	5	3,493,754.48
			P (a)	5	3,493,754.48
			A	-	-

Component Nbr. 2 Fortalecimiento del Sector y Gestión Ambiental y Social

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
2.01	Equipamiento para reciclado entregado	Equipamiento	P	200	13,737,500
			P (a)	200	13,737,500
			A	-	-
2.02	Equipamiento para mejora de la gestión de basurales entregado	Equipamiento	P	100	17,072,500
			P (a)	100	17,072,500
			A	-	-
2.03	Planes de Inclusión Social de recuperadores con perspectiva de género e inclusión de personas con discapacidad elaborados y aprobados	Planes	P	5	499,107.77
			P (a)	5	499,107.77
			A	-	-
2.04	Planes de Inclusión Social en implementación	Planes	P	3	1,200,000
			P (a)	3	1,200,000
			A	-	-
2.05	Estrategias de comunicación elaboradas y en implementación	Estrategias	P	5	163,890.51
			P (a)	5	163,890.51
			A	-	-
2.06	Planes de Fortalecimiento de Capacidades en el municipio con enfoque de género y discapacidad elaborados e implementados	Planes	P	3	163,890.51
			P (a)	3	163,890.51
			A	-	-
2.07	Estudios de sostenibilidad financiera elaborados	Estudios	P	3	327,780.99
			P (a)	3	327,780.99
			A	-	-

Other Cost			
	Administración del Programa	P	1,350,000
		P (a)	1,350,000

	Administración del Programa	A	0
	Auditoría, evaluación y seguimiento	P	298,700
		P (a)	298,700
		A	0
Total Cost			
	Total Cost	P	137,500,000
		P (a)	137,000,000
		A	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories