

PMR Public Report

Operation Number	AR-L1346	Chief of Operations Validation Date	04/16/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/17/23
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/15/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	Water Resources Management and Aqueducts in Provinces of Argentina Program	Loan Number	5578/OC-AR, 5578/OC-AR-1, 5578/OC-AR-2
Executing Agency	ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	Sector/Subsector	WATER AND SANITATION-INTEGRAL MANAGEMENT OF WATER RESOURCES
Team Leader	MORENO MORENO, HENRY ALBERTO	Overall Stage	Approved/Pending Signature
Operation Type	Loan Operation	Country	Argentina
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	NACION ARGENTINA		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	El Proyecto fue aprobado el 14 de septiembre de 2022; aún se encuentra en proceso la firma del contrato por parte del Gobierno y la correspondiente ratificación legislativa. La operación no ha sufrido modificaciones en su alcance ni componentes. El co-ejecutor ENOSHA, está avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS) y ha presentado avances para el cumplimiento de la acción establecida en el NDAS 1.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
AR-L1346	210,000,000	210,000,000	40,000,000	0	250,000,000	210,000,000	-	0.00%	210,000,000
Aggregated	210,000,000	210,000,000	40,000,000	0	250,000,000	210,000,000	-	0.00%	210,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

No Data Available

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX
General Development Objectives

RESULTS MATRIX												
Specific Development Objectives												
Specific Development Objectives Nbr. 0: Aumentar la disponibilidad de agua en las cuencas prioritarias del territorio argentino, bajo un enfoque de uso multipropósito e incrementar y/o mejorar el acceso de los servicios de agua potable para consumo humano												
Observation:												
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2028
0.0	Volumen de agua disponible para usos múltiples en las áreas de intervención	m3/s	0	2022	P	-	-	-	-	2.01	-	2.01
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Registros administrativos de los operadores												
Observations: Incluye consumo humano y pecuario. Sumatoria de metros cúbicos por segundo captados en la obra de toma.												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Disaggregation		SIPH-DiGePPSE			P	-	-	-	-	.12	-	.12
					A	-	-	-	-	-	-	-
		ENOHSA			P	-	-	-	-	1.89	-	1.89
					A	-	-	-	-	-	-	-
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2028
0.3	Hogares con servicio de agua potable mejorado en las áreas de intervención	Hogares	0	2022	P	-	-	-	-	121,866	-	121,866
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Registros administrativos de co-ejecutores												
Observations: Se entiende como servicio mejorado a los hogares que reciben los beneficios del aumento en la disponibilidad de agua potable, entendiendo como “mejora” a mayor presión, continuidad del servicio y/o mayor calidad del agua												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Disaggregation		SIPH-DiGePPSE			P	-	-	-	-	35,232	-	35,232
					A	-	-	-	-	-	-	-
		ENOHSA			P	-	-	-	-	86,634	-	86,634
					A	-	-	-	-	-	-	-
	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2028
0.4	Áreas agropecuarias que cuentan con un sistema de riego para uso agrícola y/o ganadero (ENOHSA)	Hectáreas	0	2022	P	-	-	-	-	2,700	-	2,700
					A	-	-	-	-	-	-	-
Details												
Means of Verification: Registros administrativos de co-ejecutores												
Observations: -												
Evaluation Methodology: -												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator								
Specific Development Objectives Nbr. 1: Mejorar las capacidades de planificación y la gestión de los recursos hídricos												
Observation:												

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2028
1.0	Organismos vinculados a la gestión de los recursos hídricos que incorporan planes integrados de manejo de cuenca o seguridad hídrica	Organismos	0	2022	P	-	-	-	-	5	-	5
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros administrativos de los organismos

Observations: Cantidad de organismos vinculados a la gestión de la cuenca que adoptan los planes integrados en la gestión de los recursos hídricos

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Disaggregation		SIPH-DiGePPSE	P	-	-	-	-	3	-	3
			A	-	-	-	-	-	-	-
		ENOHSA	P	-	-	-	-	2	-	2
			A	-	-	-	-	-	-	-

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	2024	2025	2026	2027	2028	EOP 2028
1.3	Cuencas hídricas que incorporan equipamiento tecnológico para el monitoreo, análisis y gestión de los recursos hídricos	Cuencas	0	2022	P	-	-	-	-	3	-	3
					A	-	-	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Registros administrativos de los organismos de gestión de cuencas

Observations: -

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

Disaggregation		SIPH-DiGePPSE	P	-	-	-	-	1	-	1
			A	-	-	-	-	-	-	-
		ENOHSA	P	-	-	-	-	2	-	2
			A	-	-	-	-	-	-	-

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Obras de Infraestructura

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
1.01	Líneas principales de acueducto construidas (SIPH - DiGePPSE)	Km	P	60.48	58,784,489.43
			P (a)	60.48	58,784,489.43
			A	-	-
1.02	Plantas potabilizadoras construidas (SIPH - DiGePPSE)	Plantas	P	2	6,590,510.67
			P (a)	2	6,590,510.67
			A	-	-
1.03	Líneas principales de acueducto construidas (ENOHSA)	Km	P	100	143,053,297.6
			P (a)	100	143,053,297.6
			A	-	-
1.04	Plantas potabilizadoras construidas (ENOHSA)	Plantas	P	2	6,871,231.49
			P (a)	2	6,871,231.49
			A	-	-
1.05	Tanques de almacenamiento construidos (ENOHSA)	Reservas	P	8	12,933,833.66
			P (a)	8	12,933,833.66
			A	-	-
1.06	Obras de captación construidas (ENOHSA)	Obras	P	2	8,441,637.09
			P (a)	2	8,441,637.09
			A	-	-

Component Nbr. 2 Estudios y diseños, y fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2028	EOP 2028
2.01	Estudios de pre-inversión elaborados (SIPH - DiGePPSE)	Estudios	P	4	1,500,000
			P (a)	4	1,500,000
			A	-	-
2.02	Estudios de pre-inversión elaborados (ENOHSA)	Estudios	P	4	1,500,000
			P (a)	4	1,500,000
			A	-	-
2.03	Planes de manejo de cuencas o de seguridad hídrica elaborados (SIPH - DiGePPSE)	Planes	P	1	600,000
			P (a)	1	600,000
			A	-	-
2.04	Planes de manejo de cuencas o de seguridad hídrica elaborados (ENOHSA)	Planes	P	2	1,400,000
			P (a)	2	1,400,000
			A	-	-
2.05	Sistema tecnológico para la mejora de la gestión hídrica implementado (SIPH - DiGePPSE)	Sistemas tecnológicos	P	3	900,000
			P (a)	3	900,000
			A	-	-
2.06	Sistema tecnológico para la mejora de la gestión hídrica implementado (ENOHSA)	Sistemas tecnológicos	P	2	1,500,000
			P (a)	2	1,500,000
			A	-	-
2.07	Organismos capacitados para el monitoreo hidroclimático e hidrológico de los organismos vinculados a la gestión de cuencas del proyecto (SIPH - DiGePPSE)	Organismos	P	3	100,000
			P (a)	3	100,000
			A	-	-
2.08	Organismos capacitados para el monitoreo hidroclimático e hidrológico de los organismos vinculados a la gestión de cuencas del proyecto (ENOHSA)	Organismos	P	2	300,000
			P (a)	2	300,000
			A	-	-
2.09	Planes de mejoramiento de la gestión para prestadores del servicio provinciales implementados (SIPH - DiGePPSE)	Planes	P	2	400,000
			P (a)	2	400,000
			A	-	-
2.10	Planes de mejoramiento de la gestión para prestadores del servicio provinciales implementados (ENOHSA)	Planes	P	2	400,000
			P (a)	2	400,000
			A	-	-

Other Cost			
	Gestión operativa, administración y evaluaciones (SIPH - DiGePPSE)	P	2,474,543.51
		P (a)	2,474,543.51
		A	0
	Gestión operativa, administración y evaluaciones (ENOHSA)	P	2,031,081.55
		P (a)	2,031,081.55
		A	0
	Evaluación estratégica del Programa	P	219,375
		P (a)	219,375
		A	0
Total Cost			
	Total Cost	P	250,000,000

	Total Cost	P (a)	250,000,000
		A	0

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories